DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN**	**Página 1**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato u Orden de compra: 48-012-2021	Fecha de Suscripción: 29 de septiembre de 2021
Contratista: MORELSA CONSTRUCTORES LTDA.	NIT: 806.000.473
OBJETO: Contratar las obras de adecuación y puesta en funcionamiento del sistema de bombeo de agua potable para el edificio Impuestos de Cartagena de la U.A.E. DIAN	
Plazo de ejecución: 60 días	Fecha de Iniciación: 8 de octubre de 2021
Fecha de Terminación: 6 de diciembre de 2021	Valor: $14.635.013,46
Periodo evaluado: octubre de 2021	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO
En el mes de octubre se adelantaron los trabajos de adecuación del sistema de bombeo de agua potable para el edificio de Impuestos de Cartagena, hasta la fecha no se realizó ningún pago, ya que, no se generó la factura, permaneciendo el saldo total del contrato por ejecutar, $14.635.013,46

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
En estos momentos el contrato tiene un avance de ejecución presupuestal del 0% y un avance físico del 90%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
Ninguna

5. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
Ninguna

6. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN
Solicitar la factura con sus respectivos soportes constancia de paz y salvo por concepto de seguridad social, elaborar la certificación de bienes y servicios recibidos y darle el respectivo trámite ante contabilidad para el pago de ella, elaborar el informe periódico de supervisión, adelantar oportunamente el trámite requerido para la solicitud del presupuesto. Solicitar al contratista documentos de seguridad social de los trabajadores, verificar el cumplimiento del cronograma de actividades. Verificar las obras realizadas.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
Ninguna

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES
Están al día.


9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO
Del monitoreo de los riesgos, ninguno se ha materializado en la fecha de elaboración del presente informe.

El presente informe se firma en Cartagena de Indias D. T. y C., a los cuatro (04) días del mes de noviembre de 2021

Atentamente,



VIALYS DEL CARMEN ACOSTA MUÑOZ
Supervisor



Proyectó: Vialys A.M.