Viernes, 03 de Septiembre del 2021 Clima: Seco

El Contratista inicia actividades de levantamiento topográfico en la calle 78 entre la carrera 5 sur y la carrera 15 sur barrio 7 de abril (Bordes y Eje). El personal y maquinaria en obra es el siguiente: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 Topografo, 1 Cadenero, 1 residente social, 1 SISO, 2 operadores y 3 oficios Varios. La relación de maquinaria es: Retro tipo payarita (CAT 420D), Retro tipo payarita (CAT 416B).

× S. B. ...

Residente contratista

× Nelly U. L.

Residente de interventoria

---

Sabado, 04 de Septiembre del 2021 Clima: Seco

El Contratista realiza trazado de la via, sección de 5.30 m en la calle 78 entre la carrera 5 sur y la carrera 15 sur e inicia excavaciones hasta el nivel subrasante, en las abscisas K0 + 000,00 - K0 + 020,00 (Bordes y Ejes), es importante mencionar que esta actividad limita su rendimiento debido a la presencia de tuberias domiciliarias de acueducto y alcantarillado. El personal y maquinarias en obra no presentan modificaciones.

× S. B. ...

Residente contratista

× Nelly U. L.

Residente de interventoria

---

Lunes, 06 de Septiembre del 2021 Clima: Seco

El contratista continua con las excavaciones de la via hasta nivel de subrasante, sección de 5.30m en la calle 78 entre la Carrera 5 sur y la carrera 15 sur, en las abscisas K0 + 020,00 - K0 + 040,00 e inicia la estabilización del terreno con material de pedraplen en las abscisas K0 + 000.00 - K0 + 020,00 debido a la baja capacidad material portante del terreno, ya que, esta conformado mayormente por arcillas. El personal y maquinaria en obra es el siguiente: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 topografo, 1 cadenero, 1 residente social, 1 SISO, 2 operadores y 3 oficios varios. Maquinaria: Retro tipo payarita (CAT 420D), Retro tipo payarita (CAT 416B).

× S. B. ...

Residente contratista

× Nelly U. L.

Residente de interventoria

Scanned by TapScanner

Martes, 07 de Septiembre del 2021 Clima: Seco

El Contratista continua con las excavaciones de la vía hasta nivel de subrasante, sección de 5,30m en la calle 78 entre la Carrera 5 sur y la Carrera 15 sur, en las abscisas KO+040,00 - KO+060,00 y continua la estabilización del terreno con material de pedraplen en las abscisas KO+020,00 - KO+036,00 debido a la baja capacidad material portante del terreno, ya que, está conformado mayormente por arcillas. En la KO+036,00 - KO+037,00 se encuentra un canal de concreto existente de dimensiones ( ) por el cual fluye un caudal, por lo anterior, es necesario construir un box culverte que se adapte a las normativas existentes. El personal y maquinaria en obra no presentan modificaciones.

× S. Bueno P.E. × Ald. U.L.

Residente contratista Residente de interventoria

---

Miercoles, 08 de Septiembre del 2021 Clima: Seco

El contratista continua con las excavaciones de la via hasta nivel de subrasante, sección de 5,30m en la calle 78 entre la carrera 5sur y la carrera 15 sur, en las abscisas KO+060,00 - KO+075,00 y continua la estabilización de terreno con material de pedraplén en las abscisas KO+037,00 - KO+056,00 debido a la baja capacidad material portante del terreno, ya que, está conformado mayormente por arcillas. El personal y maquinaria en obra no presentan modificaciones.

× S. Bueno P.E. × Ald. U.L.

Residente contratista Residente de interventoria

---

Jueves, 09 de septiembre del 2021 Clima: Seco

El contratista continua con las excavaciones de la vía hasta nivel de subrasante, seccion de 5,30m en la calle 78 entre la Carrera 5 sur y la carrera 15 sur en las abscisas KO+075,00 KO+088,00 y continua la estabilización del terreno con material de pedraplén en las abscisas KO+056,00 - KO+072,00 debido a la baja capacidad material portante del terreno, ya que, está conformado mayormente por arcillas. El per-

Scanned by TapScanner

sonal y maquinaria en obra no presentan modificaciones.

x S. Bu...

Residente contratista

x ...

Residente de Interventoria

---

Viernes, 10 de Septiembre del 2021 Clima: Seco

El contratista continua con las excavaciones de la vía hasta nivel de subrasante, sección de 5,30 m en la calle 78 entre la carrera 5 sur y la carrera 15 sur, en las abscisas Ko + 088,00 - Ko + 097,50 y continua la estabilización del terreno con material de pedraplén en las abscisas Ko + 072,00 - Ko + 090,00 debido a la baja capacidad material portante del terreno, ya que, está conformado mayormente por arcillas. El personal y maquinaria en obra no presentan modificaciones.

x S. Bu...

Residente contratista

x ...

Residente de interventoria

---

Sabado, 11 de Septiembre del 2021 Clima: Seco

El contratista continua con las excavaciones de la vía hasta nivel de subrasante, sección de 5,30 m en la calle 78 entre la carrera 5 sur y la carrera 15 sur, en las abscisas Ko + 097,50 - Ko + 107,50 y continua la estabilización del terreno con material de pedraplén en las abscisas Ko + 090,00 - Ko + 107,50 debido a la baja capacidad material portante del terreno, ya que, está conformado mayormente por arcillas. Por otra parte, se autoriza la construcción de un filtro de drenaje puesto que hay presencia de aguas subterráneas (abscisado Ko + 030,00 - Ko + 070,00). El personal y maquinaria en obra no presentan modificaciones.

x S. Bu...

Residente contratista

x ...

Residente de interventoria

---

Lunes, 13 de Septiembre del 2021 Clima: Presencia de lluvia

El contratista extiende material seleccionado para sellar los vacios de la capa de pedraplén, sección de 5,30m en la calle 78 entre la carrera 5 sur y la carrera 15 sur, en las abscisas

Scanned by TapScanner

Ko + 000,00 - Ko + 042,00. Continuan las excavaciones de vía hasta nivel de subrasante, sección entre 5,30m en las abscisas Ko + 116,00 - Ko + 130,00. Se presentan precipitaciones a las 12:43 pm - 01:20 pm de intensidad fuerte. El personal y maquinaria en obra es el siguiente: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 residente social, 1 SISO, 3 operadores y 3 oficios varios; y la relación de maquinaria es: Retro tipo papirita (CAT 420d) Retro tipo papirita (CAT 416B) y minicargador (Bob cat S185).

x [signature] x [signature]
Residente contratista Residente de interventoría

---

Martes, 14 de Septiembre del 2021 Clima: Presencia de lluvias
El contratista extiende material seleccionado para sellar los vacíos de la capa de pedraplén, sección de 5,30m en la calle 78 entre la carrera 5 sur y la carrera 15 sur, en las abscisas Ko + 042,00 - Ko + 067,00. Continuan las excavaciones de vía hasta nivel de subrasante, sección de 5,30m en las abscisas Ko + 130,00 - Ko + 145,00. Por otra parte, se realiza trazado de los ejes y bordes de vía en la carrera 11 sur entre 49 y 51B, (segundo frente de obra) sección 5,30m. Se presentan precipitaciones a las 01:20pm - 02:00 pm de intensidad fuerte. El personal y maquinaria en obra es el siguiente: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 1 Topógrafo, 1 cadenero, 1 residente social, 1 SISO, 3 oficios varios, 4 operadores y 9 obreros; Relación de maquinaria: Retro Tipo papirita (CAT 420d), Retro Tipo papirita (CAT 416B), mini - Cargador (Bobcat S185), Retroexcavadora (cat - R17) y volquetas (sencillas)

x [signature] x [signature]
Residente contratista Residente de interventoría

---

Miercoles, 15 de Septiembre del 2021 Clima: Presencia de lluvias
El contratista extiende material seleccionado para sellar los vacíos de la capa de pedraplén, sección de 5,30m en la calle 78 entre la carrera 5 sur y la carrera 15 sur, en las abscisas Ko + 145,00 - Ko + 160,00. En el segundo

Scanned by TapScanner

frente de obra, carrera 11 sur entre 49 y 51B, inicia la excavación de terreno en las abscisas KO+000,00 - KO+020,00 sección de 5,30m. Ademas, se realiza trazado de los ejes y bordes de via en la Calle 68 entre la carrera 1 sur y 4 sur; tercer frente de obra, seccion 7,30m. Se presentan precipitaciones a las 1:20 pm - 2:06 pm de intensidad fuerte. El personal y maquinaria en obra es el siguiente: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 3 topógrafos, 2 cadeneros, 1 residente social, 1 SISO, 3 oficios varios, 5 operadores y 9 obreros. Relación de maquinaria en obra: Retro Tipo paprita (cat420d), Retro tipo paprita (cat416B), minicargador (Bobcat S185), Retroexcavadora (cat R17), Retroexcavadora (cat 320d) y volqueta (SRD540).

Residente Contratista

Residente de interventoria

---

Jueves, 16 de Septiembre del 2021 Clima: Presencia de lluvia

El contratista extiende material seleccionado para sellar los vacios de la capa de pedraplén, sección de 5,30m en la Calle 78 entre la carrera 5 sur y la carrera 15 sur, en las abscisas KO+097,00 - KO+107,00. Se estabiliza con material de pedraplén en las abscisas KO+116,00 - KO+130,00. Continuan las excavaciones de la via hasta nivel de subrasante, seccion de 5,30m en las abscisas KO+160,00 - KO+175,00. En el segundo frente de obra, Carrera 11 sur entre 49 y 51b, continua la excavación de terreno en las abscisas KO+020,00 - KO+040,00 sección de 5,30m. Se presentan precipitaciones a las 1:35 pm - 1:52 pm de intensidad leve. El personal y maquinaria en obra es el siguiente: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 3 topógrafos, 2 cadeneros, 1 residente social, 1 SISO, 3 oficios varios, 6 operadores, 9 obreros y 1 conductor. Relación de maquinaria: Retro tipo paprita (cat420d), Retro tipo paprita (cat 416b), minicargador (Bobcat S185), Retroexcavadora (cat R17), Retroexcavadora (cat 320 dl), Vibrocompactador (case 252) y volqueta (SRD 540).

Residente contratista

Residente de interventoria

Scanned by TapScanner

Clima: Seco

Viernes, 17 de Septiembre del 2021

El contratista extiende material seleccionado para sellar los vacíos de la capa de pedraplén, sección de 5,30 m en la calle 78 entre la carrera 5 sur y la carrera 15 sur, en las abscisas K0+116,00 - K0+156,00. Se estabiliza con material de pedraplén en las abscisas K0+130,00 - K0+180,00. En el segundo frente de obra, carrera 11 sur entre 49 y 51b, se excavar de manera manual y se instalan 24,9m de tubería de reposición de reposición de alcantarillado de 8" desde el manyol No1. al manyol No 2 y 50 metros de tubería de polietileno de 4" de agua potable en las abscisas K0+000,0 - K0+100,00. Por otra parte en la calle 68 entre la carrera 1 sur y 4 sur; tercer frente de la obra, se demuele el asfalto existente desde K0+000,00 - K0+120,00 sección 7,30m. En la carrera 11 sur entre calle 74 y 80 (Cuarto frente de obra) sección 4,5 se realiza trazado de los ejes y bordes de vías. El personal y maquinaria en obra no presenta modificaciones.

Residente contratista

Residente de interventoría

---

18 de Septiembre del 2021, Sabado

Clima: seco

El contratista extiende material seleccionado para sellar los vacíos de la capa de pedraplén, sección de 5,30m en la calle 78 entre la carrera 5 sur y la carrera 15 sur, en las abscisas K0+156,00 - K0+180,00 y extiende capa de suelo cemento en la K0+116,00 - K0+146,00. En la carrera 11 sur entre calle 74 y 80 (Cuarto frente de obra) sección 4,50m inician las excavaciones de vías hasta nivel de subrasante, en las abscisas K0+000,00 - K0+040,00. En el segundo frente de obra, carrera 11 sur entre 49 y 51b. Continuan las excavaciones para seguir instalación de tuberías. En la calle 68 entre la carrera 1 sur y 4 sur, (Tercer frente de obra) se procede a retirar asfalto demolido. El personal y maquinaria en obra no presenta modificaciones.

Scanned by TapScanner

Residente contratista — Residente de interventoria

---

Lunes, 20 de Septiembre del 2021 — clima: seco

El contratista extiende capa de suelo cemento en las abscisas Ko+146,00 - Ko+180,00. En la calle 78 entre la carrera 5 sur y carrera 15 sur, se toma muestra del material, además, se inician excavaciones en las abscisas Ko+260,00 - Ko+290,00 y Ko+384,12 - Ko+350,00. En la carrera 11 sur entre la calle 74 y 80 (cuarto frente de obra) sección 4,50m continúan las excavaciones de vía hasta nivel de subrasante, en las abscisas Ko+070,00 - Ko+110,00. En el segundo frente de obra, Carrera 11 sur entre 49 y 515 continúan las excavaciones manuales para seguir instalada de tuberías. En la calle 68 entre la carrera 1 sur y 4 sur, (tercer frente de obra) inician excavaciones en las abscisas Ko+000,00 - Ko+030,00. El personal y maquinarios en obra es el siguiente: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 inspector de obra, 3 topógrafo, 2 cadeneros, 1 residente social, 1 SISO, 3 oficios varios, 8 operadores, 1 conductor y 9 obreros. Relación de maquinaria: Retro tipo paparita (cat 420d), Retro tipo paparita (cat 416B), mini-cargador (Bobcat S185), Retroexcavadora (cat E-17), Retroexcavadora (cat 320d1) y volqueta (SPD 540), Retroexcavadora (Hyundai-220LC), Retroexcavadora (link belt), vibro compactador (case 253).

Residente contratista — Residente de interventoria

---

Martes, 21 de Septiembre del 2021 — clima: seco

El contratista continúa con las excavaciones de vía hasta nivel de subrasante, en las abscisas Ko+290,00 - Ko+310,00. En la calle 78 entre la carrera 5 sur y la carrera 15 sur y se estabiliza con material pedraplén en las abscisas Ko+384,12 - Ko+350,00. En la carrera 11 sur entre calle 74 y 80 (cuarto frente de obra) sección 4,50 m se extiende capa de terraplén, en las abscisas Ko+000,00 - Ko+040,00. Reinician

Scanned by TapScanner

las excavaciones de vía hasta nivel de subrasante. En el segundo frente de obra, Carrera 11 sur entre 49 y 51B en las abscisas K0+040,00 - K0+070,00. En la Calle 68 entre la carrera 1 sur y 4 sur, (Tercer frente de obra) se presenta daño de tubería de agua potable debido a los trabajos de corte de terreno de la retroexcavadora. El personal y maquinarias en obra no presenta modificación

Residente contratista

Residente de interventoría

---

Miercoles, 22 de septiembre del 2021 clima: seco

El contratista estabiliza con material de pedraplén en la Calle 78 entre la carrera 5 sur y la carrera 15 sur en las abscisas K0+260,00 - K0+310,00. En la Carrera 11 sur entre Calle 74 y 80 (Cuarto frente de obra) sección 4,50m se extiende capa de terraplén, en las abscisas K0+040,00 - K0+070,00. En la Calle 68 entre la carrera 1 sur y 4 sur, (Tercer frente de obra) se estabiliza con material pedraplén en K0+000,00 - K0+020,00. En la Carrera 11 sur entre 49 y 51B (el segundo frente de obra) se excava de manera manual y se instalan 16,25m de tubería de reposición de alcantarillado de 8" desde el manyol No.2 al manyol No.1 y 50 metros de tubería de polietileno de 4" de agua potable en las abscisas K0+ - K0+ . El personal y maquinaria en obra no presenta modificaciones.

Residente contratista

Residente de interventoría

---

Jueves, 23 de Septiembre del 2021 clima: seco

El contratista extiende material seleccionado para sellar los vacios de la capa de pedraplén, sección de 5,30m en la Calle 78 entre la carrera 5 sur y la carrera 15 sur, en las abscisas K0+260,00 - K0+310,00. En la carrera 11 sur entre Calle 74 y 80 (Cuarto frente de obra) sección 4,50m se extiende capa de terraplén, en las

Scanned by TapScanner