Viernes, 03 de Septiembre del 2021. Clima: Seco.
Se realiza reconocimiento de las calles a intervenir, levantamientos topográficos y llegan a obra las respectivas maquinarias y equipos: retroexcavadora (CASE - CX210B), minicargador (NEW HOLLAND L223). Ademas, el contratista cuenta con este talento humano a la fecha: 1 Topografo, 1 Cadenero, 1 residente de obra, 1 director de obra, 1 Profesional SISO, 1 trabajadora social, 1 oficios varios y 2 operarios. Las actividades mencionadas anteriormente fueron llevadas a cabo en la cra. 2 sur entre calle 9e y 98, Barrio Villa San Carlos.

Residente Contratista — Residente de Interventoria

Sábado, 04 de Septiembre del 2021. Clima: Seco.
Se realiza replanteo y trazado de la via por lo cual fue necesario que la obra adyacente (Megacolegio Gardenias) demontara el cerramiento que se encontraba en el area de la via. Se traza desde el K0+000,00 - K0+127,50 con un ancho de 6,30m. Por otra parte, se demuelen muros y placas de concreto existentes para posterior ejecución de las excavaciones desde el K0+020,00 - K0+050,00. El personal del Contratista a la fecha es el siguiente: 1 Topografo, 1 Cadenero, 1 residente de obra, 1 director de obra, 1 Profesional SISO, 1 Trabajadora social, 1 oficios varios y 2 operarios. Las actividades mencionadas anteriormente fueron llevadas a cabo en la cra. 2 sur entre calle 9e y 98, Barrio Villa San Carlos.

Residente contratista — Residente de Interventoria

Lunes, 06 de Septiembre del 2021. Clima: Seco
Continuan las excavaciones en el area trazada de la via desde K0+050,00 - K0+100,00 y ademas se estabiliza el terreno con material de pedraplen debido a la baja capacidad portante de la subrasante del K0+020,00 - K0+050,00. El personal del contratista a la fecha es el siguiente: 1 Topografo, 1 Cadenero, 1 residente de obra, 1 director de obra, 1 Profesional SISO, 1 trabajadora social, 1 oficios varios y 4 operarios. Las maquinarias y equipos son los siguientes: 1 Retroexcavadora (CASE - CX210B), 2 Minicargadores (NEW

Scanned by CamScanner

HOLLAND L223), 1 vibrocompactador (Dynapac CC142) y 1 Nivel topográfico (TOPCON AT08). Las actividades mencionadas anteriormente fueron llevadas acabo en la cra 2 sur entre calle 96 y 98, Barrio Villa San Carlos.

Residente Contratista — Residente de Interventoria

Martes, 07 de Septiembre del 2021. Clima: Seco

Continuan las excavaciones en el area trazada de la via desde KO + 100,00 - KO + 127,50 a nivel de subrasante y ademas se estabiliza con material de pedraplen en el KO + 050 - KO + 100,00 en toda la banca de la via. Debe mencionarse que contratistas de la Triple A SA. realizan instalación de Tuberia Sanitaria de 12 pulgadas sin la debida capa de arena, dicha tuberia estara por debajo del futuro pavimento de la via por lo cual esta interventoria no se responsabiliza por los daños que podrian generarse debido al desprendimiento de algun tubo. El personal del contratista a la fecha es el siguiente: 1 Topografo, 1 cadenero, 1 residente de obra, 1 director de obra, 1 profesional SISO, 1 trabajador social, 1 oficios varios y 4 operarios. Las maquinas y equipos son los siguientes: 1 retroexcavadora (CASE - CX210B), 2 minicargadores (NEW HOLLAND L223), 1 vibrocompactador (Dynapac CC142) y 1 nivel topográfico (TOPCON AT08). Las actividades mencionadas anteriormente fueron llevadas a cabo en la cra 2 sur entre calle 96 y 98, Barrio Villa San Carlos.

Residente Contratista — Residente de interventoria

Miercoles, 08 de septiembre del 2021. Clima: Seco

Continuan las excavaciones en el area trazada de la via desde KO + 000,00 - KO + 020,00 y se detecta una Tuberia de agua potable pulgadas por lo cual el contratista solicita a la empresa de servicios Triple A SA. propundizar o desviar dicha Tuberia puesto que esta atraviesa la sección transversal de la futura via. Por otra parte, se estabiliza con material de pedraplen en el KO + 100,00 - KO + 127,50. El personal del

Scanned by CamScanner

contratista a la fecha es el siguiente: 1 Ingeniero auxiliar, 1 Topografo, 1 Cadenero, 1 residente de obra, 1 director de obra, 1 profesional SISO, 1 trabajadora social, 1 oficios varios y 4 operarios. Las maquinas y equipos son los siguientes: 1 retroexcavadora (CASE - CX210B), 2 minicargadores (NEW HOLLAND L223), 1 vibrocompactador (Dynapac CC142) y 1 nivel topográfico (TOPCON AT08). Las actividades mencionados anteriormente fueron llevados a cabo en la cra 2 sur entre calle 96 y 98, Barrio Villa San Carlos.

Residente Contratista — Residente de Interventoria

Jueves, 09 de septiembre del 2021. Clima: Seco

Se realiza corte de terreno a nivel de subrasante en la area proyectada para la bahia escolar donde se ubicaron los los buses (proyecto megacolegio Gardenias) y se estabiliza con material de pedraplen en el accesado adyacente a la via KO + 035,00 - KO + 083,00. Por otra parte, se etiende material de sello en las capas de pedraplen que se han conformado a lo largo y ancho de la via. El personal del contratista a la fecha es el siguiente: 1 ingeniero auxiliar, 1 Topografo, 1 cadenero, 1 residente de obra, 1 director de obra, 1 profesional de SISO, 1 trabajadora social, 3 oficios varios y 4 operarios. Las maquinas y equipos son los siguientes: 1 retroexcavadora (CASE - CX210B), 2 minicargadores (NEW HOLLAND L223), 1 vibrocompactador (Dynapac CC142) y 1 nivel topográfico (TOPCON AT08). Las actividades mencionadas anteriormente fueron llevadas a cabo en la cra. 2 sur entre calle 96 y 98, Barrio villa San Carlos.

Residente Contratista — Residente de interventoria

Viernes, 10 de Septiembre del 2021. Clima: Seco

Continua extensión del material de sello a lo largo y ancho del trazado de la via hasta alcanzar el nivel de diseño. Por otra parte, inicia extensión de capa de terraplen desde KO + 030,00 - KO + 060,00 incluyendo el area de bahia para

Scanned by CamScanner

los buses del colegio. El Contratista mantiene el mismo personal y maquinaria mencionados el dia anterior. Las actividades mencionadas anteriormente fueron llevadas a cabo en la cra 2 sur entre Calle 96 y 98, Barrio Villa San Carlos.

Residente Contratista — Residente de Interventoria

Sábado, 11 de Septiembre del 2021 — clima: Seco

Continua extensión del material de terraplen desde K0+060,00 - K0+100,00 y se Compacta desde K0+030,00 - K0+060,00 a la cota especificada en el diseño. El contratista mantiene el mismo personal y maquinarias mencionados en el dia anterior. Las actividades mencionadas fueron llevadas a cabo en la cra 2 sur entre Calle 96 y 98, Barrio Villa San Carlos.

Residente Contratista — Residente de Interventoria

Lunes, 13 de Septiembre del 2021 — clima: lluvioso

Continua extensión del material del terraplen desde K0+100,00 - K0+127,50 y se Compacta desde K0+060,00 - K0+100,00 incluyendo bahia del colegio. Por otra parte, debe mencionarse que se presentan precipitaciones con intensidad fuerte desde las 12:45pm - 01:20 pm por lo cual se saturan los materiales y debe suspenderse las actividades de Compactación. El Contratista mantiene el mismo personal y añade una nueva maquina (Retroexcavadora tipo pajarita, modelo: NEW HOLLAND B95B). Las actividades mencionadas fueron llevadas a cabo en la cra 2 sur entre calle 96 y 98, Barrio Villa San Carlos.

Residente Contratista — Residente de Interventoria

Martes, 14 Septiembre del 2021. — clima: lluvioso

Continua Compactación del material terraplen desde K0+100,00 - K0+127,50 y se inicia el descapote y trazado de la via (Calle 98 entre cra 1E y 2 sur). Asi mismo, se prepara suelo cemento con la dosificación de 85 Kilogramos por m3 seleccionado (material). En las abcisas de la K0+041,00 - K0+090,00 incluyendo bahia

Scanned by CamScanner

del Colegio, se proceden a tomar densidades con resultado satisfactorio y las briquetas de suelo cemento. El contratista mantiene el siguiente personal a la fecha: 1 topografo, 1 Cadenero, 1 residente de obra, 1 director de obra, 1 profesional SISO, 1 trabajador social, 3 oficios varios y 5 operarios. Las maquinas y equipos son los siguientes: 1 retroexcavadora (CASE - CX210B) 2 minicargadores (NEW HOLLAND L223), 1 vibrocompactador (Dynapac CC 142), 1 nivel topográfico (TOPCON AT03) y una retroexcavadora tipo oruga (NEW HOLLAND B95B). Las actividades mencionadas fueron llevadas a cabo en la cra 2 sur entre calle 96 y 98, Barrio Villa San Carlos.

Residente Contratista — Residente de interventoria

Miercoles, 15 de septiembre 2021 — clima: Lluvioso

Continua la conformación de capa suelo cemento en las abscisas K0+090,00 - K0+127,50 con dosificación de 85Kg por m^3 de material seleccionado, se realiza toma de densidades a la capa y las respectivas briquetas de suelo cemento. Ademas, iniciamos excavaciones en la calle 98 entre cra 1E y 2 sur hasta la Cota de diseño en las abscisas K0+000,00 - K0+030,00. Se presentan lluvias de las 4:10pm - 4:40pm de intensidad moderada. El contratista mantiene el mismo personal y maquinaria mencionados el dia anterior. Nota: La capa de suelo cemento se conformo en la cra. 2 sur entre calle 96 y 98; Barrio Villa san Carlos.

Residente Contratista — Residente de interventoria

Jueves, 16 de Septiembre del 2021. — clima: Lluvioso

Continuan las excavaciones en la calle 98 entre cra 1E y 2 sur en las abscisas K0+030,00 - K0+060,00 hasta la cota diseño. Asi mismo, se estabiliza con material de pedraplen la subrazante de la via mencionada debido a la baja capacidad portante que esta posee en las abscisas K0+000,00 - K0+030,00. Se presentan lluvias desde 1:35pm - 2:10pm de intensidad moderada. El Contratista mantiene el mismo personal y maquinaria

Scanned by CamScanner

mencionados en dia anterior.

Residente Contratista — Residente de interventoria

Viernes, 17 de Septiembre del 2021 — clima: Seco

Continuan las excavaciones en la calle 98 entre Cra 1E y 2 sur en las abscisas Ko+060,00 - Ko+100,00 hasta la cota diseño. Asi mismo, se estabiliza con material de pedraplen la subrazante de la via mencionada dibido a la baja Capacidad portante que esta posee en las abscisas Ko+030,00 - Ko+070,00. El Contratista mantiene el mismo personal y maquinaria mencionados dias anteriores

Residente Contratista — Residente de interventoria

Sabado, 18 de septiembre del 2021 — clima: Seco

Continuan las excavaciones en la calle 98 entre cra 1E y 2 sur en las abscisas Ko+100.00 - Ko+150,00 hasta cota diseño. Asi mismo, se estabiliza con material pedraplen la subrazante de la via mencionada dibido a la baja capacidad portante que esta posee en las abscisas Ko+070,00 - Ko+100,00. El contratista mantiene el mismo personal y maquinaria mencionados dias anteriores.

Residente Contratista — Residente de interventoria

Lunes, 20 de septiembre del 2021 — Clima: Seco

Continuan las excavaciones en la calle 98 entre Cra. 1E y 2 sur en las abscisas Ko+150,00 - Ko+210,00 hasta cota diseño. Asi mismo, se estabiliza con material pedrapien la subrazante de la via mencionada debido a la baja capacidad portante que esta posee en las abscisas Ko+100,00 - Ko+150,00. El Contratista mantiene el siguiente personal a la fecha: 1 ingeniero auxiliar, 1 Topografo, 1 Cadenero, 1 Residente de obra, 1 director de obra, 1 Profesional SISO, 1 trabajador social, 4 oficios varios y 4 operarios. La maquinaria y Equipo son las siguientes:

Scanned by CamScanner

1 Retroexcavadora (CASE - CX210B), 1 Retroexcavadora (CAT - 320C), 2 minicargadores (NEW HOLLAND L223), 1 vibrocompactador (Dynapac cc 142), 1 nivel topográfico (Topcon AT08) y 1 retroexcavadora tipo payarita (NEW HOLLAND B95B).

x Natural — Residente Contratista

Residente de interventoria

Martes, 21 de septiembre del 2021 — clima: Seco

El Contratista continua con actividades de estabilización de la subrazante con material de pedraplen en la calle 98 entre cra 1E y 2 sur debido a la baja capacidad portante que esta posee en las abscisas K0 + 150,00 - K0 + 210,00. Ademas, se usa material seleccionado para sellar capa de pedraplen en las abscisas K0 + 000,00 - K0 + 080,00. Por otra parte, el contratista instala rieles en el borde derecho de la cra. 2 sur entre calle 96 y 98 (incluyendo bahia del megacolegio) en las abscisas de K0 + 051,50 - K0 + 109,00 y K0 + 046,50 - K0 + 081,60 Los anchos de placa seran los siguientes: 3.15 m en la via y 3.30 m en la bahia, borde izquierdo. El contratista mantiene el mismo personal y maquinaria mencionados el dia anterior.

x Natural — Residente Contratista

Residente de interventoria

Miercoles, 22 de septiembre del 2021. — clima: Lluvioso

El Contratista vacia placas de pavimento con concreto MR-45 en la Cra. 2 sur entre calle 96 y 98 en las abscisas K0 + 051,50 - K0 + 109,00 Borde derecho, tambien se realiza vaciado del borde izquierdo de la bahia vehicular del megacolegio en las abscisas K0 + 046,50 - K0 + 081,60 (ancho de placa 3.30 para bahia y 3.15 para la via). Ademas, se extiende y Compacta capa de terraplen en la calle 98 entre cra 1E y 3 sur en las abscisas K0 + 000,00 - K0 + 080,00 y se sella en la misma via con material seleccionado de la K0 + 080,00 - K0 + 180,00. Se presentan precipitaciones de intensidad moderada desde 9:20 am hasta 9:40 am. El contratista mantiene el mismo personal y maquinaria

Scanned by CamScanner

mencionados el dia anterior. Nota: Se requieren 3 placas en la bahia
Natural
Residente contratista Residente de Interventoria

o

Jueves, 23 de Septiembre del 2021. clima: Seco
Vaciado de pavimento con concreto 11R-45 en la Carrera 2 sur entre Calle 96 y 98 en las abscisas K0+051,50 - K0+109,00 y en la bahia K0+052,70 - K0+087,10 (borde izquierdo via; Borde derecho bahia), Se requieren dos placas debido que son irregulares ubicadas en la bahia. Ademas, se extiende y conforma capa de suelo cemento en las abscisas K0+015,00 - K0+041,50 se toman muestras y densidades. En la Calle 98 entre la carrera 1E y 3 sur se sellan vacios de pedraplen con material seleccionado en las abscisas K0+180,00 - K0+210,00. se extiende y conforma Capa de terraplen K0+080,00 - K0+160,00. El contratista mantiene mismo personal y maquinaria sin realizar modificaciones
Natural
Residente Contratista Residente de interventoria

o

Viernes, 24 de Septiembre del 2021 clima: Seco
El Contratista Continua con la extensión y conformación de Capa. Terraplen en la Calle 98 entre carrera 1E y 3 sur. abscisas K0+160,00 - K0+210,00 e inicia Conformación de capa suelo Cemento 0,2m de espesor en las abscisas K0+000,00 - K0+000,00. El Contratista mantiene mismo personal y maquinaria sin realizar modificaciones.
Natural
Residente contratista Residente de interventoria

o

Sabado, 25 de Septiembre del 2021 clima: Seco
El contratista bapa el nivel de tuberia de agua potable para proceder a la Conformación de estructura de via debido que la tuberia coincidia con las cotas de la rasante del diseño abscisa K0+004,00 en la carrera 2 sur entre Calle 96 y 98. Por otra parte, Se extiende capa de suelo cemento K0+060,00

Scanned by CamScanner