Salvemos Juntos a Cartagena

Cartagena de Indias D.T y C
IDER
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

# INFORME DE OBRA N°1

## "CAF - CIVIL"

Escaneado con CamScanner

# INFORME DE OBRA – CIVIL

| | | |
|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | Contrato de obra invitación publica minima cuantía INV-PUB-026-2020 | |
| CONTRATO X<br>CONVENIO X | No. 764 | FECHA: 30/11/2020 |
| OBJETO | Adecuación y mantenimiento de las infraestructuras físicas del centro de acondicionamiento físico para el cumplimiento de las actividades de transformación de hábitos para la generación de entornos saludables en el Distrito de Cartagena de Indias | |
| CONTRATISTA | HB mantenimiento y soluciones integrales SAS | |
| CEDULA O NIT | 901046588-5 | |
| VALOR INICIAL: | 13.265673 | |
| ANTICIPO ( X XX % ) | NA | |
| PLAZO INICIAL: | Hasta 31 de Diciembre | |
| NOMBRE INTERVENTOR | NA | |
| NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR | NA | |
| Nit o C.C. DEL INTERVENTOR | NA | |
| SUPERVISOR | Ismael Sánchez Asesor<br>Oficina de Infraestructura IDER | |
| FECHA DE INICIACION: | 7 de Diciembre 2020 | |
| FECHA DE TERMINACION: | Hasta 31 de diciembre | |
| OFICINA GESTORA: | Oficina de Recreación IDER | |

*En Cartagena de Indias D.T y C, a los siete (7) días del mes de Diciembre junio se dieron inicio las obras de la referencia para la reparación y mantenimiento de las estructuras físicas del CAF de acuerdo a lo especificado en el presente contrato. El presente contrato se desarrolló cumpliendo las especificaciones solicitadas.*
*La ejecución de la obra estuvo supervisada por el Arquitecto Ismael Sánchez asesor de infraestructura del Instituto Distrital de Deporte y Recreación - IDER.*

Escaneado con CamScanner

# INFORME DE OBRA
# ACTIVIDADES EJECUTADAS

Salvemos Juntos a Cartagena

Cartagena de Indias D.T y C
IDER
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

1. Desmonte, reparación e instalación de puertas metálicas existentes de accesos a: C.A.F cardias, pesas, hall de acceso, en mal estado, consistentes en desmonte y suministro de elementos de reparación cerraduras metálica, herrajes de seguridad, caretas de seguridad en rejas de hierro forjado, cuadrado Ø 5/8" a cada @12 cms, con soldadura 6013, con equipo de soldadura de 50 Amp, 110Volt/220 Volt para protección de áreas


PUERTA DE ACCESO


CARETAS BAÑOS


PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO


CARETA INTERIOR EN ACCESO

Escaneado con CamScanner

# INFORME DE OBRA
# ACTIVIDADES EJECUTADAS

Salvemos Juntos a Cartagena

Cartagena de Indias D.T y C
IDER
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

2. Limpieza, desinfección, pulida, de pisos en áreas de cardias, pesas, recepción, hall de recibo (accesos) y áraeas varias, consistente en aplicar sello sintético a porosidades residuales, laca y áreas duras cloro diluido al 11% con desodorizante.








Escaneado con CamScanner

# INFORME DE OBRA
# ACTIVIDADES EJECUTADAS

Salvemos Juntos a Cartagena

Cartagena de Indias D.T y C
IDER
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

3. Reubicación pérgola en concreto de 0,15x25x1,5 en área de recepción, consistente en descubrir acero, soldar con 6013 y resane en concreto 3500 psi, utilización de andamios y soportes para su sostenibilidad







Escaneado con CamScanner

# INFORME DE OBRA
# ACTIVIDADES EJECUTADAS


Salvemos Juntos a Cartagena

Cartagena de Indias D.T y C
IDER
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

4. Reparación general de unidad sanitaria, damas y caballeros C.A.F. consistentes en el suministro e instalación de duchas, revisión puntos hidráulico-sanitariosy sondeo tuberías , desinfección áreas duras como baldocines, pisos paredes etc.


DUCHA MUJERES


DUCHA HOMBRES


BAÑO MUJERES

Escaneado con CamScanner

# INFORME DE OBRA
# ACTIVIDADES EJECUTADAS

Salvemos Juntos a Cartagena

Cartagena de Indias D.T y C
IDER
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

5. Pintura dos mano con vinilo tipo.1 con dos manos, incluyendo resane en estuco con marmolina y yeso, a muros y paredes, incluye resane, que alcancen un espesor de e= 2 mils en seco. (interior)


BAÑOS


OFICINA


CARDIO


BAÑOS


ACCESO


CARDIO

Escaneado con CamScanner

# INFORME DE OBRA
# ACTIVIDADES EJECUTADAS

Salvemos Juntos a Cartagena

Cartagena de Indias D.T y C
IDER
Instituto Distrital de Deporte y Recreación

6. Pintura dos mano con vinilo tipo.1 con dos manos, incluyendo resane en estuco con marmolina y yeso, a muros y paredes, incluye resane, que alcancen un espesor de e= 2 mils en seco. (Exterior a zona ingreso y escalera)


















Escaneado con CamScanner

# INFORME DE OBRA
# ACTIVIDADES EJECUTADAS

Salvemos Juntos a Cartagena


Cartagena de Indias D.T y C. IDER Instituto Distrital de Deporte y Recreación

9. Aseo, limpieza. Desinfección a áreas en general de Unidad Deportiva, C.A.F. consistente en :Desinfección de Equipos, cardio, pesas, área estiramiento, vidrios, espejos, rejillas, ducterias, baldosín baños y enchapes en general, placa cubiertas y raspado de pisos en hall de áreas comunes, muros y paredes unidades sanitarias, utilizando cloro diluido al 11%, para desinfección de sanitarios realizarlas con ácido muriático y pulida de pisos en áreas duras














Escaneado con CamScanner

# INFORME DE OBRA
# FOTOS GENERALES







Para constancia se firma en la ciudad de Cartagena de Indias, a los (14) catorce días del mes de diciembre del año 2020 por las partes intervinientes.

*Proyecto*
*Jairo Montes Ruiz*
*Arq. Profesional de Apoyo - IDER*

Ismael Antonio Sánchez Arrieta
Asesor Infraestructura - IDER

Escaneado con CamScanner