Informe Parcial de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1853 - CAS-OAJ-CDPSP-0948-2021 de 2021-10-08 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y QUE SE EJECUTAN EN DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO (PISCC),

Yopal, 22 de Noviembre del 2021.

Doctor(a)
BRENDA RORAIMA BARRERA
DIRECTOR(A) TECNICO DE CONSTRUCCIONES
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1853 - CAS-OAJ-CDPSP-0948-2021 de 2021-10-08.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 11/10/2021 hasta 10/11/2021.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y QUE SE EJECUTAN EN DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO (PISCC),

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Dos (2) MESES Y Quince (15) DIAS

3. FECHA DE INICIO: 2021-10-11

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2021-12-25

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2021-12-25

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $12.566.400,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $12.566.400,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 10/11/2021, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1853 presenta una ejecución del 33.33% contra una programada del 100%.

Informe Parcial de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1853 - CAS-OAJ-CDPSP-0948-2021 de 2021-10-08 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y QUE SE EJECUTAN EN DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO (PISCC),

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$12.566.400,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$12.566.400,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE INFORME	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
POR EJECUTAR	$7.539.840,00		
TOTAL	$12.566.400,00	$0,00	$5.026.560,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 1: $5.026.560,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Realizar la revisión y verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018 y 2228 de 2020 a cargo de la dirección de construcciones y que se ejecutan en desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC).
2. Realizar evaluación en campo y cuantificación de cantidades en planos y memorias de cálculo de de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018 y 2228 de 2020 a cargo de la dirección de construcciones y que se ejecutan en desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC).
3. Realizar visitas técnicas a los de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018 y 2228 de 2020 a cargo de la dirección de construcciones y que se ejecutan en desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC).
4. Conceptualizar sobre el análisis de todas las acciones técnicas desarrolladas durante la ejecución de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018 y 2228 de 2020 a cargo de la dirección de construcciones y que se ejecutan en desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC).
5. Participar en los comités técnicos que adelante el Supervisor de los proyectos de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018 y 2228 de 2020 a cargo de la dirección de construcciones y que se ejecutan en desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC).
6. Las demás que considere el supervisor que sean inherentes al objeto contractual

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Se realizó revisión y verificación a las especificaciones técnicas al contrato de obra pública 2084 de 2018 proyecto que tiene por objeto, "CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL DE CASANARE" junto con el Consorcio Inter Sijin Yopal contratista interventor mediante contrato 2167 de 2018, en el periodo del 11 de octubre al 10 de noviembre de 2021. Se llevó seguimiento a las actividades de obra comprendidas al capítulo 019 componente de instalaciones eléctricas al cual se le dio cumplimiento con su avance en un 100%, en este último periodo se realizó acompañamiento en el proceso de verificación por parte del ente encargado de emitir certificación de RETIE y RETILAP, como requisito para adelantar la conexión a la red de media tensión principal. Por lo antes mencionado su pudo constatar que el desarrollo de este componente se ha ejecutado acorde a las exigencias técnicas enmarcadas dentro de las especificaciones que lo rigen. De igual forma se realizó revisión y verificación a las especificaciones técnicas del componente de capítulo 025 dotaciones y muebles, el cual dio cumplimiento con su avance en un 100%, para este periodo se desarrolló la instalación de muebles faltantes, los cuales cumplen con las referencias enmarcadas dentro de las especificaciones técnicas exigidas. Con relación al contrato de obra pública No 2228 del 2020 que tiene por objeto "MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE ATENCION INMEDIATA (CAI) ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO,	33,33	1.1

Informe Parcial de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1853 - CAS-OAJ-CDPSP-0948-2021 de 2021-10-08 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y QUE SE EJECUTAN EN DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO (PISCC),

DEPARTAMENTO DE CASANARE, se realizó revisión y verificación a las especificaciones técnicas en los desarrollo de las siguientes componentes suscritos dentro del presupuesto de obra; capítulo 1.00 actividades preliminares, capitulo 2.00 mantenimiento de cubiertas y cielorrasos, capitulo 3.00 mantenimiento de redes hidrosanitarias, capitulo 4.00 desmonte de redes eléctricas, capitulo 5.00 mantenimiento de acabados de pintura, capitulo 6.00 mantenimiento de otros acabados, capitulo 11.00 mantenimiento de concretos, morteros y pañetes, capitulo 12.00 mantenimiento de espejos. los cuales cumplen con las referencias enmarcadas dentro de las especificaciones técnicas exigidas. ACTIVIDAD PERMANENTE ACTIVIDAD CONCLUIDA		
Se ha realizado el seguimiento junto con la interventoría, mediante verificación en campo del desarrollo de los procesos técnicos y verificados en las memorias de cálculo, anexos documentales presentados por la interventoría y contratista de obra con referencia a los contratos de obra 2084 de 2018 y 2228 de 2020 y contrato de interventoría No 2167 de 2018. ACTIVIDAD PERMANENTE	33,33	1.2
Se han programado y coordinado reuniones periódicas con las partes involucradas en el proyecto para analizar estado de ejecución, avance administrativo, financiero, económico, y legal del contrato de consultoría No 2167 de 2018, interventor del contrato de obra pública No 2084 de 2018. Se han programado y coordinado reuniones periódicas con las partes involucradas en el proyecto para analizar estado de ejecución, avance administrativo, financiero, económico, y legal del contrato de obra pública No 2228 de 2020. ACTIVIDAD PERMANENTE	33,33	1.3
Con relación a la suscripción del acta de modificación de cantidades de obra de fecha 21 de octubre de 2021, EL Consorcio Inter Sijin Yopal contratista interventor mediante contrato 2167 de 2018 del contrato de obra pública 2084 de 2018 proyecto que tiene por objeto, "CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL DE CASANARE", presento informe de Concepto de Viabilidad Técnica, el cual se verifico y se avaló mediante proceso documental. Se presentó el día 15 de octubre de 2021, solicitud de prórroga No 8 al contrato de obra pública 2084 de 2018 y contrato de interventoría 2167 de 2018. Una vez revisado los aspectos demostrados en la mencionada solicitud se conceptuó a favor y se adelantó la suscripción de las prorroga No 8 al contrato de obra e interventoría con fecha del 20 de octubre de 2020. Se adelantó remisión del proceso documental ante la oficina jurídica para la elaboración de OTROSI modificatorio No 3 al contrato de obra pública No 2084 de 2018. El día 22 de octubre de 2021 se suscribió acta de modificación de cantidades de obra del contrato de obra pública 2228 de 2021 que tiene por objeto "MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE ATENCION INMEDIATA (CAI) ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE". Una vez el contratista de obra emitió informe técnico soportando las causales de esta actuación, la supervisión reviso y considero viable las consideraciones expuestas, emitiendo así concepto de viabilidad técnica para esta acción contractual. Se adelantó remisión del proceso documental ante la oficina jurídica para la elaboración de OTROSI modificatorio No 1 al contrato de obra pública No 2228 de 2020. Se presentó el día 26 de octubre de 2021, solicitud de prórroga No 1 al contrato de obra pública 2228 de 2020. Una vez revisado los aspectos demostrados en la mencionada solicitud se conceptuó a favor y se adelantó la suscripción de las prorroga No 1 al contrato de obra con fecha del 28 de octubre de 2020. ACTIVIDAD PERMANENTE	33,33	1.4
Se han programado y coordinado reuniones periódicas con las partes involucradas en los proyectos para analizar estado de ejecución, avance administrativo, financiero, económico, y legal del contrato de interventoría No 2167 de 2018, contrato de obra 2084 de 2018 y contrato de obra 2228 de 2020. Comités técnico contrato de interventoría No 2167 de 2018, contrato de obra 2084 de 2018 de fecha	33,33	1.5

Informe Parcial de Actividades No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1853 - CAS-OAJ-CDPSP-0948-2021 de 2021-10-08 cuyo Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y QUE SE EJECUTAN EN DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL DEPARTAMENTO (PISCC),

08 de noviembre de 2021, donde participaron representantes de interventoría, obra, apoyo a la supervisión y personal de la empresa de energía ENERCA. ACTIVIDAD PERMANENTE		
el día 19 y 20 de octubre del año en curso se socializaron las inconsistencias encontradas, mediante mesa de trabajo realizada con el ingeniero Enrique Rodríguez Avella profesional de la Unión Temporal Alojamiento Militar 2, del contrato de obra 2175 de 2019 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN ALOJAMIENTO PARA TROPA PROTOTIPO DEL EJERCITO NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL CANTON MILITAR EL REMANSO PARA EL PERSONAL ORGANICO DE LA DECIMOSEXTA BRIGADA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE." Se hizo entrega a la interventoría del informe para recibo de obra, con el fin que se subsanen las observaciones emitidas en el comité, mediante oficio 730 41-23 – 729 del 28 de octubre de 2021. ACTIVIDAD PERMANENTE.	33,33	1,6

F. OBSERVACIONES:

Atentamente,

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

BRENDA RORAIMA BARRERA
Supervisor(a)

V.°B.°:

Casanare

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
FO-AB-55
2014-02-21
V 01

El Presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 11 de octubre al 10 de noviembre del 2021

1. DATOS GENERALES

Información del Contrato	Consultoría No. 2167 DE 11/08/2018	Plazo inicial	TRECE (13) MESES
Contratista o Ejecutor	CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL	Plazo actual	VEINTIOCHO (28) MESES Y OCHO (08) DÍAS
Objeto Contractual		Fecha suscripción del contrato	
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE"		8 de Noviembre de 2018	
Valor Contractual	$ 762.652.645,00	Fecha Acta de Inicio	22 de Noviembre de 2018
Valor Inicial	$ 762.652.645,00	Fecha de Terminación inicial	21 de Diciembre de 2019
Aporte Dpto	$ 762.652.645,00	Fecha Actual de Terminación	10 de noviembre de 2021
Aporte Ejecutor	$	Estado actual del contrato	TERMINADO
Valor Adicional	$ 88.220.109,00		
Valor Final	$ 850.872.754,00		

2. DATOS TÉCNICOS.

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA:

- ☐ RED DE ACUEDUCTO _____ ML
- ☐ RED ALC.PLUVIAL _____ ML
- ☐ PTAP / PTAR _____ UN
- ☐ POZOS PROFUNDOS _____ ML
- ☑ VIA URB / SEC / TERC _____ KM
- ☐ PUENTE / ALC / BOX _____ UN
- ☐ INFRAESTRUCTURA _____ M2
- ☐ INTERVENTORIA 1 UN
- ☐

OTRO. CUAL?

RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE"

DESCRIPCION BREVE ALCANCE DEL PROYECTO:

El contrato tiene como objeto realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto que consiste en la construcción de una edificación de tres niveles en estructura convencional compuesta por dos módulos en construcción. Cuenta con una capacidad para 184 puestos de trabajo, el primer nivel con áreas simétricamente similares, contiene dos accesos peatonales compartidos por niveles en ambos sentidos, interconectando el modulo ubicado en la zona norte con el módulo de la zona sur, con dos escaleras en estructura metálica y pasos prefabricados. Se dispondrá de un ascensor ubicado en la zona occidente del proyecto para el acceso a personas de tercera edad y discapacitados, cuenta con una portería para el control de acceso y una zona amplia de parqueadero y zonas verdes externas.

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES. (CONTRATO DE CONSULTORIA 2167 DE 2018)

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. SUSCRIPCION MINUTA	8/11/2018	TRECE (13) MESES	$ 762.652.645,00	
2. ACTA DE INICIO INTERVENTORIA	22/11/2018			Se suscribe acta inicio una vez cumplidos los requisitos de ejecucion, que se estableceron en la clausula VIGESIMA SEGUNDA del contrato
3. ACTA PARCIAL - ETAPA PRECONSTRUCTIVA	27/12/2018		$ 17.919.015,00	
4. ACTA PARCIAL No 2	1/08/2019		$ 124.147.096,17	
5. ACTA PARCIAL No 3	8/11/2019		$ 125.934.457,00	
6. ACTA PARCIAL No 4	19/12/2019		$ 200.482.293,28	
7. PRORROGA No 1	19/12/2019	CINCO (05) MESES		Se suscribio la Prorroga No. 1 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de CINCO (5) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes
8. ACTA SUSPENSIÓN No. 1	31/03/2020	TREINTA (30) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 1 al contrato de consultoria 2167 de 2018 por termino de TREINTA (30) dias. Acatando la orden dado por el gobierno nacional según decreto 457 de 2020, esto causado por la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.
9 ACTA AMPLIACION A LA SUSPENCION SUSPENSIÓN No. 1	13/06/2019	TREINTA (30) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 1 a la suspensión No 1 al contrato de consultoria 2167 de 2018 por termino de TREINTA (30) dias. Con el fin de realizar el protocolo de Bioseguridad para la obra y enviar a aprobacion a las autoridades pertinentes.
10. ACTA AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	28/05/2020	QUINCE (15) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 2 a la suspensión No 1 al contrato de consultoria 2167 de 2018 por termino de QUINCE (15) dias. Una ve se realizo verificacion por Interventoria del protocolo de bioseguridad se remite al ente encargado de aprobacion el cual no ha emitido respuesta. Por lo anterior se solicitad ampliar la vigencia de la suspencion.
11. ACTA AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	12/06/2021	VEINTITRES (23) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 3 a la suspensión No 1 al contrato de consultoria 2167 de 2018 por termino de VEINTITRES (23) dias. Toda vez que no se a entregada respuesta de la aprobacion del protocolo de bioseguridad por parte de la alcaldia de yopal.
12. ACTA DE REINICIO N°1	9/07/2020			

13. PRÓRROGA N°2	19/08/2020	UN (01) MES		Se suscribio la Prorroga No. 2 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de UN (1) MES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
14. PRÓRROGA N°3	18/09/2020	UN (01) MES		Se suscribio la Prorroga No. 3 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de UN (1) MES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
15 PRÓRROGA N°4	15/10/2020	OCHO (08) DIAS		Se suscribio la Prorroga No. 4 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de OCHO (8) DIAS mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
16. SUSPENSIÓN N°2	21/10/2020	NUEVE (09) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No2. basado en la modificacion del armerio lo cual conlleva al proveedor y ornamentacion solicitar accesorios y demas para subsanar este aspecto tecnico. Por motivos de pandemia la entrega de insumos contemplan retrasos por su produccion.
17- REINICIO N°2	30/10/2020			Se suscribi acta de reinicio antes de lo estipulado dentro de la suspencio No 2. Subsanando en menor tiempo las causas que motivaron la suspensión.
18.PRÓRROGA N°5	12/11/2020	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS		Se suscribio la Prorroga No. 5 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS, mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
19. ADICIONAL N°1	12/11/2020		$ 88.220.109,00	Sustentada en requerir para cumplimiento del objeto contractual mayores cantidades de obra e items no previstos,
20. ACTA PARCIAL N°5	15/11/2020		$ 52.429.247,56	
21. SUSPENSIÓN N°3	23/12/2020	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS.		Se suscribio acta de suspensión No 3 sustentada en el retraso de proveedores para la entrega de insumos y equipos, los cuales son de tipo importacion.
22. REINICIO N°3	5/02/2021			
23. PRÓRROGA N°6	11/02/2021	TRES (3) MESES		Se suscribio la Prorroga No. 6 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de TRES (3) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
24. COMITÉ DE OBRA	19/03/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: Ajustes tecnicos al componente de la red contraincendios.
25. COMITÉ DE OBRA	27/03/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: El contratista de obra radica a la interventoria la solicitud de actividades no previstas con el animo de formalizar y avanzar en la positacion de la modificatoria No 3.
26. COMITÉ DE OBRA	13/04/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: -la interventoria manifiesta que se esta a la espera de la autorizacion de la policia para continuar con el proceso de actualizacion del proyecto electrico ante ENERCA.
27. COMITÉ DE OBRA	20/04/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: La interventoria manifiesta el retraso de obra y requiere prontas soluciones para subsanar tal aspecto - El contratista de obra expone que debido a los constantes cierres en la ciudad de bogota han tenido retrasos de produccion para el entrega de dotaciones para el proyecto y expresa la necesidad de solicitar a la supervision una suspencion al contrato.
28. SUSPENSIÓN No 4	3/05/2021	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS.		Se suscribio acta de suspensión No 4. Debido a la propagacion del COVID-19, en su tercer pico, se afecto la produccion, lo cual afecto la oportuna entrega de materia prima para la fabricacion y entrega de dotaciones que requiere el proyecto.
29. AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN No 4	18/06/2021	TREINTA (30) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 1 a la suspensión No 4. Debido a que persisten las causales iniciales.
30 REINICIO	18/07/2021			
31. ACTA DE SOLICITUD DE PRORROGA No 7	22/07/2021			Tiene por objeto solicitar a la entidad contratante una Prorroga por TRES (3) MESES, al Contrato de Consultoria anteriormente citado
32. PRÓRROGA N°7	22/07/2021			Se suscribio la Prorroga No. 7 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de TRES (3) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
33. COMITÉ DE OBRA	29/07/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: - Se solicita enviar el proyecto electrico a ENERCA via correo electronico para avanzar en su revision. - se le informa al contratista de obra mas avanzar con mas rendimientos en temas de aire acondicionado, puertas, camaras y dotaciones.
34. COMITÉ DE OBRA	5/08/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: - se presenta ejecución de avance de obra del 94.69% con un programado del 94.72%. - comité con presencia del mayor de la policia mayor Oswaldo Chavez quien expone la necesidad de proponer una garita en el sector sur occidental, la cual estaria financiada por la policia nacional y solicita que se pueda apoyar con profesionales del contratista para su seguimiento en su ejecución. Solicitud que se realizara de manera oficial. - se adelantó recorrido de obra con presencia de interventoria contratista, apoyo a la supervisión, agentes de la sijin, secretario de construcciones departamental y secretario de gobierno departamental.

35. COMITÉ DE OBRA	12/08/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: - Esta semana inicio el proveedor de CCTV, con lo concerniente a programación, por lo anterior el día 10 de agosto se realizó comité con el área de telemática de la policía nacional para coordinar el desarrollo de esta actividad. - Se solicita al contratista de obra dar inicio a la instalación de puertas y ventanas, ya que presenta 26 días de retraso, teniendo en cuenta que puede ocasionar retraso en las actividades de CCTV - La interventoría solicita un plan de contingencia en el cual se explique la metodología a iniciar para dar cumplimiento a la reprogramación.
36. COMITÉ DE OBRA	19/08/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes: - La interventoría manifiesta que, aunque el contratista de obra presente avance en actividades que no se tenían programadas para esta mes se tiene en retrasos de actividades de instalación de muebles para oficina, instalación de puertas y ventanas e impermeabilización de cubierta. Determinando una afectación preocupante toda vez que son actividades que encuentran dentro de la ruta crítica de la programación. - El contratista manifiesta que lo concerniente a la aprobación del proyecto eléctrico, se encuentra en subsanación de manera informal con el profesional de Enerca que adelanta la revisión Ing. Alí León. - La interventoría requiere nuevamente al contratista de obra presentar plan de contingencia para subsanar posible retraso que se va a evidenciar.
35. ACTA DE SOLICITUD DE PRORROGA No 8	19/10/2021			Tiene por objeto solicitar a la entidad contratante una Prorroga por QUINCE (15) DIAS, al Contrato de Consultoria anteriormente citado
36. PRÓRROGA N°8	21/10/2021			Se suscribio la Prorroga No. 8 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de QUINCE (15) DIAS mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
37. DE TERMINACIÓN ACTUAL	10/11/2021			Se suscribio acta de terminación al Contrato de Consultoria 2167 de 2018.

4. INFORMACION DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

		DATOS DE INTERVENTORIA ASUMIDA POR LOS MUNICIPIOS O EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.	
Tipo de Contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA		
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE	Contratante	
Contratista o Ejecutor	CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL	Contratista:	
Rep. Legal:	LEIDY JOHANA SARMIENTO BONILLA	Rep. Legal:	
Contrato No	2167 DEL 2018	Contrato No.	
Valor Inicial:	$ 762.652.645,00	Valor Inicial:	
Valor Anticipo (50%):	$ -	Valor Anticipo (%):	
Valor Adicionado:	$ 88.220.109,00	Valor Adicionado:	
Valor Total:	$ 850.872.754,00	Valor Total:	
Valor Ejecutado:	$ -	Valor Ejecutado:	
Plazo Inicial:	TRECE (13) MESES	Plazo Inicial:	
Prorrogas:	QUINCE (15) MESES Y OCHO (8) DIAS	Prorrogas:	
Plazo Actualizado:	VEINTI SIETE (27) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS	Plazo Actualizado:	
Suspensiones:	7,57 MESES	Suspensiones:	
Fecha de Iniciación:	22 de Noviembre de 2018	Fecha de Iniciación:	
Terminación Inicial:	21 de Diciembre de 2019	Terminación Inicial:	
Terminación Actual:	10 de noviembre de 2021	Terminación Actual:	
Estado Actual Contrato:	EN EJECUCION	Estado Actual Contrato:	

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Contratante	GOBERNACIÓN DE CASANARE
Contratista o Ejecutor	CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION
Rep. Legal:	ING. SILVIO ANDRES CAÑON TERREROS
Contrato No.	2084 DE 2018
Valor Inicial:	$13.143.439.018
Valor Anticipo (50%):	6.571.719.509
Valor Adicionado 1:	859.994.636
Valor Adicionado 2:	
Valor Total:	$ 14.003.433.654,00
Valor Ejecutado:	$ 13.986.513.732,00
Plazo Inicial:	DOCE (12) MESES
Prorrogas:	(15,17) MESES
Plazo Actualizado:	VEINTISIETE (27) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Suspensiones:	CIENTO VEINTINUEVE (129) DIAS
Fecha de Iniciación:	12 de diciembre de 2018
Terminación Inicial:	11 de diciembre de 2019
Terminación Actual:	5 de noviembre de 2021
Estado Actual Contrato:	TERMINADO

6. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación).	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. SUSCRIPCION MINUTA	19/10/2018	12 meses	$ 13.143.439.018,00	
2. ACTA DE SOCIALIZACION	25/11/2018			

3. ACTA DE INICIO DE OBRA	12/12/2018			la etapa preconstructiva esta avalada por la interventoria.
4. ACTA DE PAGO DE ANTICIPO	19/12/2019		$ 6.571.719.509,00	
5. ACTA PARCIAL No 1	1/08/2019		$ 2.191.090.816,00	
6. ACTA PARCIAL No 2	8/11/2019		$ 2.222.188.800,00	
6. ACTA PARCIAL No 3	18/12/2019		$ 3.538.034.733,00	
7. PRORROGA No 1	6/12/2019	5 MESES		Se suscribio la Prorroga No. 1 al contrato de obra No. 2064 de 2018 por un termino de cinco (5) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
8. ACTA DE SUSPENSION No 1	31/03/2020	30 DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 1 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de TREINTA (30) dias. Acatando la orden dado por el gobierno nacional según decreto 457 de 2020, esto causado por la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.
9 ACTA AMPLIACION A LA SUSPENCION SUSPENSIÓN No. 1	30/04/2020	30 DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 1 a la suspensión No 1 al contrato de obra 2064 de 2018 por termino de TREINTA (30) dias. Teniendo en cuenta el decreto 531 del 8 de abril de 2020, el gobierno nacional amplio el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional
10. ACTA AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	29/05/2020	15 DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 2 a la suspensión No 1 al contrato de obra 2064 de 2018 por termino de QUINCE (15) dias. Se determina con el fin de dar tramite a la presentacion y posterior aprobacion del plan de accion del protocolo sanitario para la obra (PAPSO).
11. ACTA AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	12/06/2020	23 DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 3 a la suspensión No 1 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de VEINTI TRES (23) dias. Se determina toda vez que ha la fecha el protocolo de bioseguridad (PAPSO) no se encuentra aprobado por parte de la secretaria de obras del municipio de Yopal.
12. ACTA DE REINICIO	9/07/2020			
13. PRORROGA No 2	19/08/2020	1 MES		Se suscribio la Prorroga No. 2 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de UN (1) MES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
14. PRORROGA No 3	18/08/2020	1 MES		Se suscribio la Prorroga No. 3 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de UN (1) MES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
15. PRORROGA No 4	15/10/2020	15 DIAS		Se suscribio la Prorroga No. 4 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de QUINCE (15) dias mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
16. SUSPENSIÓN No 2	21/10/2020	15 DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 2 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de QUINCE (15) dias. Toda vez que se establecieron modificaciones en calidad y cantidad para el cuerto del armerillo y cambios de especificacion de la puerta de acceso.
17. ADICIONAL No 1 PRORROGA No 5	12/11/2020	1 MES Y 15 DIAS	$ 859.994.636,00	Sustentada en requerir para cumplimiento del objeto contractual mayores cantidades de obra e items no previstos. Se suscribio la Prorroga No. 5 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
18. ACTA PARCIAL No 4	23/09/2020		$ 926.820.278,00	
19. ACTA PARCIAL No 5	22/12/2020		$ 2.235.166.327,00	
20. SUSPENSION No 3	23/12/2020	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 3 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de QUINCE (15) dias
21. PRORROGA No 6	9/02/2021	TRES (3) MESES		Se suscribio la Prorroga No. 6 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de TRES (3) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
22. SUSPENSION No 4	3/05/2021	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 14 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de CUARENTA Y CINCO (45) dias. Se suscribio *acta de suspensión No 4. Debido a la propagacion del COVID-19,* en su tercer pico, se afecto la produccion, lo cual afecto la oportuna entrega de materia prima para la fabricacion y entrega de dotaciones que requiera el proyecto
23. AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 4	18/06/2021	TREINTA (30) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 1 a la suspensión No 4. Debido a que persisten las causales iniciales.
24. ACTA DE REINICIO	16/07/2021			
25. PRORROGA No 7	22/07/2021	TRES (3) MESES		Se suscribio la Prorroga No. 7 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de TRES (3) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes

26. ACTA DE SOLICITUD DE PRORROGA No 8	19/10/2021	QUINCE (15) DIAS		Tiene por objeto solicitar a la entidad contratante una Prorroga por QUINCE (15) DIAS, al Contrato de Consultoria anteriormente citado
27. PRORROGA No 8	20/10/2021	QUINCE (15) DIAS		Se suscribio la Prorroga No 8 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de QUINCE (15) dias mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
34. DE TERMINACIÓN ACTUAL	5/11/2021			Se suscribio acta de terminación al Contrato de obra 2084 de 2018.

7. PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA

% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA : **99,88%** $ **13.986.513.732,00** % PROGRAMACION OBRA: **100,00%** $ **14.003.433.654,00**

*** COMPONENTE TECNICO:**

De acuerdo a los comités de obra realizados en el periodo comprendido desde el 11 de octubre al 5 de noviembre de 2021, se evidencia la ejecucion total de obra. El proyecto tiene un porcentaje de ejecución del 99,88% con relación al 100% del programado, toda vez que se esta a la espera de la entrega del dictamen de certificacion de RETIE Y RETILAP.

Durante el Periodo se realizaron las siguientes actividades:

CAPITULO 019 INSTALACIONES ELECTRICAS
CAPITULO 025 DOTACIONES Y MUEBLES

*** COMPONENTE JURIDICO :**

→Contrato de Consultoria No. 2167 DEL 2018;

* El contratista actualiza la vigencia de los amparos según prorroga No. 7 suscrita el 22/07/2021 al contrato de consultoría No. 2167 de 2018, la cual fue aprobada mediante acta de aprobación de póliza de fecha 14 de octubre de 2021 por la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Casanare.

Poliza No. GU030145 -CONFIANZA

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	8/11/2018	12/05/2022	$ 85.087.275,40
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8/11/2018	12/01/2025	$ 42.543.637,70
CALIDAD DEL SERVICIO	22/07/2021	26/10/2024	$ 85.087.275,45

→Contrato de Obra No. 2084 de 2018;

* El contratista actualiza la vigencia de los amparos según acta de suspencion suscrita el 03/05/2021 y ampliacion No 1 a la suspencion No 4 de fecha 16/06/2021; y orden de reinicio de fecha 16/07/2021, al contrato de obra No. 2084 de 2018, la cual fue aprobada mediante acta de aprobación de póliza de fecha 11 de de octubre de 2021 por la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Casanare.

Poliza No. GU030029 - CONFIANZA

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	12/12/2018	30/11/2021	$ 1.400.343.365,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	16/07/2021	31/12/2025	$ 1.400.343.365,40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	12/12/2018	11/30/21	$ 700.171.682,70
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12/12/2018	30/07/2024	$ 700.171.682,70

Poliza No. RE002348 - CONFIANZA

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3/05/2021	30/07/2021	$ 700.171.682,70

*** COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO:**

→Contrato de Consultoría No. 2167 DEL 2018;

* De acuerdo a la CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO, el contrato no tiene anticipo.

* Ejecución financiera

PAGOS REALIZADOS

No.	Descripcion	Valor	Fecha
1	Acta parcial No. 1	$ 17.919.015,00	27 de diciembre de 2018
2	Acta parcial No. 2	$ 124.147.096,17	1 de agosto de 2019
3	Acta parcial No. 3	$ 125.934.457	8 de noviembre de 2019
4	Acta parcial No. 4	$ 200.482.293,28	18 de diciembre de 2019
5	Acta parcial No. 5	$ 52.429.247,58	15 de noviembre de 2020
6	Acta parcial No. 6	$ 155.040.360	21 de diciembre de 2020
TOTAL EJECUTADO		$ 675.952.468,53	
% EJECUTADO		79,44%	

BALANCE GENERAL

Valor inicial	$ 850.872.754,00	
Valor ejecutado		$ 675.952.468,53
Valor por ejecutar		$ 174.920.285,47
Sumas	$ 850.872.754,00	$ 850.872.754,00

→Contrato de Obra No. 2084 de 2018;

* De acuerdo a la CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, el contrato tiene anticipo equivalente al 50% del monto total del contrato, el cual se amortizara mediante el pago de actas parciales

* Ejecución financiera

PAGOS REALIZADOS

No.	Descripcion	Valor	Fecha
1	Acta parcial No. 1	$ 2.191.090.816,00	1 de agosto de 2019
2	Acta parcial No. 2	$ 2.222.188.600,00	8 de noviembre de 2019
3	Acta parcial No. 3	$ 3.538.034.733,00	18 de diciembre de 2019
4	Acta parcial No. 4	$ 926.820.278,00	23 de septiembre de 2020
5	Acta parcial No. 5	$ 2.235.166.327,00	15 de noviembre 2020
TOTAL EJECUTADO		$ 11.113.300.754,00	
% Ejecucion financiera		79,36%	

BALANCE GENERAL

Valor inicial	$13.143.439.018,00		
Valor Adicional	$859.994.636,00		
Anticipo (50%)		$ 7.001.716.827,00	
Valor ejecutado			$ 11.113.300.754,00
VrlAmortizado		$ 5.556.650.377,00	
Vr por Amortizar		$ 1.445.066.450,00	
Valor por ejecutar			$ 2.890.132.900,00
Sumas	$14.003.433.654		$ 14.003.433.654,00

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

El día 15 de octubre de 2021 el Consorcio Inter Sijin Yopal, como interventoria del contrato de obra No 2084 de 2018, radico a la supervisión solicitud de prórroga No 8, por termino de quince (15 días). Por lo anterior la supervisión realizo revisión y verificación documental a los anexos presentados, avalando la solicitud realizada, mediante suscripción de acta de solicitud de prórroga No 8 de fecha 19 de octubre de 2018.

El día 15 de octubre de 2021 el Consorcio Inter Sijin Yopal, contratista de la consultoría No 2167 de 2018, radico a la supervisión solicitud de prórroga No 8, por termino de quince (15 días) del contrato en mención. Por lo anterior la supervisión realizo revisión y verificación documental a los anexos presentados, avalando la solicitud realizada, mediante suscripción de acta de solicitud de prórroga No 8 de fecha 19 de octubre de 2018.

El día 12 de octubre de 2021, se remitió memorando 730-41-23 449 a la Oficina Asesora Jurídica, con referencia solicitud otrosí modificatorio no. 3, al contrato de obra pública no. 2084 de 10 de octubre de 2018. Anexando los debidos soportes documentales.

Una vez realizada la revisión y verificación documental se suscribió el día 19 de octubre de 2021 prorroga No 8 al contrato de obra pública 2084 de 2018 por termino de quince (15) días.

Una vez realizada la revisión y verificación documental se suscribió el día 21 de octubre de 2021 prorroga No 8 al contrato de consultoría 2167 de 2018 por termino de quince (15) días.

*** CORRESPONDENCIA RECIBIDA:**

SE ANEXA FORMATO - RELACION DE CORRESPONDENCIA

*** CORRESPONDENCIA ENVIADA:**

SE ANEXA FORMATO - RELACION DE CORRESPONDENCIA

9. REGISTRO FOTOGRAFICO





INSPECCION PARA DICTAMEN RETIE Y RETILAP - INSTALACIONES ELECTRICAS





FACHADAS PROCESO DE TERMINACION





INSPECCION PARA DICTAMEN RETIE Y RETILAP - COMITÉ DE OBRA CON PRESENCIA DE EMPRESA DE ENERGIA - ENERCA





PRUEBAS DE VIDEO VIGILANCIA

6 DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNCIAS CUMPLE SI ☑ NO ☐

CUALES ? : _____

HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☐ NO ☐

CAUSALES ? : _____

SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☑ NO ☐

PORQUE ? _____

REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☐ VALOR? _____

EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☐ NO ☐

PORQUE ?

7. OBSERVACIONES

Se suscribió el día 5 de noviembre de 2021 acta de terminación del contrato de obra pública No 2084 de 2018 por vencimiento de plazo. Se está a la espera de que se expida dictamen de RETIE Y RETILAP y posterior entrega de informe para recibo final de obra con sus respectivos anexos y continuar con el proceso de liquidación.
El día 10 de noviembre de 2021 se suscribió acta de terminación del contrato de consultoría No 2167 de 2018, por vencimiento de plazo. En atención al cumplimiento de sus funciones se está adelantando el proceso de verificaciones documental y demás aspectos técnicos para dar cumplimiento al objeto contractual de obra y hacer entrega del informe para recibo final por parte del contratista de obra e informe de interventoría, aprobando el proceso en mención.

8. FIRMAS

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION - CPSP No. 0860 de 2021

BRENDA RORAIMA BARRERA
SUPERVISORA
Acta de posesión 0012 del 26 de Abril de 2021

El Presente Informe corresponde al periodo comprendido entre el 11 de octubre al 10 de noviembre del 2021

1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Contratante	GOBERNACIÓN DE CASANARE
Objeto:	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE ATENCION INMEDIATA (CAI) ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
Contratista o Ejecutor	EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ
Rep. Legal:	EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ
Contrato No.	2228 DE 2020-12-22
Valor Inicial:	$74.216.316
Valor Anticipo (30%):	$ 22.264.894,80
Valor Adicionado 1:	
Valor Adicionado 2:	
Valor Total:	$ 74.216.316,00
Valor Ejecutado:	$ 25.348.405,04
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES
Prorrogas:	PRORROGA No 1 POR VEINTE (20) DIAS.
Plazo Actualizado:	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS
Suspensiones:	N/A
Fecha de Iniciación:	3 de agosto de 2021
Terminación Inicial:	2 de noviembre de 2021
Terminación Actual:	22 de noviembre de 2021
Estado Actual Contrato:	EN EJECUCION

2. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación).	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. SUSCRIPCION MINUTA	22/12/2020	3 meses	$ 74.216.316,00	
2. ACTA DE SOCIALIZACION	16/03/2021			
3, ACTA DE INICIO DE OBRA	3/08/2021			Informe preliminar de supervision previo al acta de inicio.
4. ACTA DE PAGO DE ANTICIPO	5/10/2021		$ 22.264.894,80	
5. ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS	22/10/2021			Se suscribió acta de fijación de precios no previstos de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista de obra. Actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual.
6.ACTA DE MODIFIACION DE CANTIDADES DE OBRA,	22/10/2021			1. En el transcurso de la ejecución progresiva de las actividades de obra concernientes al contrato de obra la del referencia, se han venido encontrando algunos condiciones que alteran la ejecución del proyecto, y que requieren la inclusión de nuevas actividades no previstas contractualmente y la fluctuación de mayores y menores cantidades de las actividades ya contempladas, siempre soportadas desde la parte técnica y profesional buscando que el producto final cumpla en todas las áreas con la normatividad Colombiana para este tipo de proyecto, y con la funcionalidad para la cual planificada.
7. PRORROGA No 1	28/10/2021	VEINTE (20) DIAS		Se suscribio la Prorroga No. 1 al contrato de obra No. 2228 de 2020 por un termino de veinte (20) dias mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
34. DE TERMINACIÓN ACTUAL	22/10/2021			

3. PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA

% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA: **34,15%** **$ 25.348.405,04** % PROGRAMACION OBRA: **37,00%** **$ 27.460.936,92**

*** COMPONENTE TECNICO:**

En el transcurso de la ejecución del proyecto se han encontrado actividades que son necesarias realizar para el óptimo funcionamiento del comando de atención inmediata (CAI), además, algunos ítems contractuales se ajustaron en mayores o menores cantidades, a fin de cumplir el objeto contractual y suplir las necesidades técnicas requeridas para el proyecto. Que teniendo en cuenta lo manifestado por el contratista de obra la modificatoria No 1, como nuevo balance de obra no genera erogación económica alguna a la entidad contratante.

Durante el Periodo se realizaron las siguientes actividades:

CAPITULO 1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES
CAPITULO 2.00 MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELORASOS.
CAPITULO 3.00 MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
CAPITULO 4.00 DESMONTE DE REDES ELECTRICAS
CAPITULO 5.00 MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA
CAPITULO 6.00 MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
CAPITULO 11.00 MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
CAPITULO 12.00 MANTENIMIENTO DE ESPEJOS

*** COMPONENTE JURIDICO :**

→Contrato de Obra No. 2228 de 2020;

* El contratista actualiza la vigencia de los amparos según acta de inicio suscrita el 03/08/2021 al contrato de obra No. 2228 de 2020.

Poliza No. 42223 - BERKLER COLOMBIA SEGUROS

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	3/08/2021	2/03/2022	$ 7.421.632,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	2/11/2021	2/11/2023	$ 7.421.632,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	3/08/2021	2/03/2022	$ 22.264.895,00
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3/08/2021	2/11/2024	$ 3.710.816,00

Poliza No. 15155 - BERKLER COLOMBIA SEGUROS

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3/08/2021	2/11/2021	$ 181.405.202,00

*** COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO:**

→Contrato de Obra No. 2228 de 2020;

* De acuerdo a la CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, el contrato tiene anticipo equivalente al 30% del monto total del contrato, el cual se amortizara mediante el pago de actas parciales

* Ejecución financiera

PAGOS REALIZADOS

No.	Descripcion	Valor	Fecha
TOTAL EJECUTADO		$ -	
% Ejecucion financiera		0,00%	

BALANCE GENERAL

Valor inicial	$74.216.316,00		
Valor Adicional	$0,00		
Anticipo (30%)		$ 22.264.894,80	
Valor ejecutado			$ -
Vr/Amortizado		$ -	
Vr por Amortizar		$ 22.264.894,80	
Valor por ejecutar			$ 74.216.316,00
Sumas	$74.216.316		$ 74.216.316,00

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

El dia 11 de Octubre de 2021 se emitio y se radico memorando 730-41-23-448 en la direccion de programacion con referencia; revisión de analsis de precios unitarios no previstos.

El día 22 de octubre de 2021 se suscribió acta de fijación de precios no previstos del contrato 2228 de 2020, aprobando las actividades necesaria para dar alcance al objeto contractual según solicitud del contratista de obra.

El dia 22 de octubre de 2021 se suscribio acta de mofication No 1 de cantidades de obra, mediante el cual se fija el balance de mayores y menores cantidades de obra y se incluye las actividades no previstas requeridas para dar cumplimiento del objeto contractual.

El día 26 de octubre de 2021 el contratista de obra, radico a la supervisión solicitud de prórroga No 1, por termino de veinte (20 días) del contrato en mención. Por lo anterior la supervisión realizo revisión y verificación documental a los anexos presentados, avalando la solicitud realizada, mediante suscripción de acta de solicitud de prórroga No 1 de fecha 28 de octubre de 2018.

Una vez realizada la revisión y verificación documental se suscribió el día 28 de octubre de 2021 prorroga No 1 al contrato de obra pública 2228 de 2020 por termino de veinte (20) días.

El día 5 de noviembre de 2021, se remitió memorando 730-41-23 480 a la Oficina Asesora Jurídica, con referencia solicitud otrosí modificatorio No 1, al contrato de obra pública no. 2228 de 22 de diciembre de 2020. Anexando los debidos soportes documentales.

*** CORRESPONDENCIA RECIBIDA:**

SE ANEXA FORMATO - RELACION DE CORRESPONDENCIA

*** CORRESPONDENCIA ENVIADA:**

SE ANEXA FORMATO - RELACION DE CORRESPONDENCIA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO





TRABAJOS DE ADECUACIÓN INTERIOR





TRABAJOS DE ADUCACION EN FACHADAS





ADECUACIÓN INTERIOR - COMPONENTE ELECTRICO





ADECUACIÓN AL REVESTIMIENTO DE FACHADAS

6 DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNCIAS CUMPLE SI ☑ NO ☐

CUALES ? : _____

HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS: SI ☐ NO ☐

CAUSALES ? : _____

SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☑ NO ☐

PORQUE ? _____

REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☐ VALOR? _____

EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☐ NO ☐

PORQUE ?

7. OBSERVACIONES

En el transcurso de la ejecución del proyecto se han encontrado actividades que son necesarias realizar para el óptimo funcionamiento del comando de atención inmediata (CAI), además algunos ítems contractuales se ajustaron en mayores o menores cantidades, a fin de cumplir el objeto contractual y suplir las necesidades técnicas requeridas para el proyecto. Teniendo en cuenta lo manifestado por el contratista de obra la modificatoria No 1, como nuevo balance de obra no genera erogación económica alguna a la entidad contratante.

8. FIRMAS

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN - CPSP No. 0850 de 2021

BRENDA RORAIMA BARRERA
SUPERVISORA
Acta de posesión 0012 del 26 de Abril de 2021

INFORME SEMANAL DE SUPERVISION
FO-AB-37
2014-01-02
V.02

HOJA 1 de 2	Fecha		DD	MM	AA
			18	11	2021

OFICINA DE CONSTRUCCIONES

DATOS GENERALES

Periodo DE: 11/10/2021 AL: 10/11/2021

Nombre de Apoyo a la Supervisión: WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

No 2084 de 2018; CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE

No 2228 de 2020; MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE ATENCION INMEDIATA (CAI) ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. 2167 de 2018; INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE.

RELACION DE CORRESPONDENCIA

FECHA	NUMERO DE RADICADO	ENTRADA O SALIDA	ASUNTO Y/O REFERENCIA	ENVIADO POR	DIRIGIDO A	ANEXOS	No FOLIOS	OBJETO DE LA CORRESPONDENCIA	OBSERVACIONES
11-oct-21	2167-239	ENTRADA	Citación a mesa técnica el dia 13 de octubre de 2021.	CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES			Comité para revisar cumplimiento de los compromisos propuestospor contratista de obra.	
11-oct-21		ENTRADA	Aprobación de items no previstos.	EDWAR GALINDO F.	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES			Solicitud de aprobación de items no previstos, correspondientes al contrato de obra No 2228 de 2020.	
12-oct-21	730-41-23-448	SALIDA	Revisión de analisis de precios unitarios no previstos.	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES	SULMA ORIANA LOPEZ CASTELLANOS - DIRECTORA DE PROGRAMACION			Revisión de analisis de precios unitarios no previstos. Correspondientes al contrato de obra 2228 de 2020.	
12-oct-21	730-41-23 449	SALIDA	Solicitud OTROSI modificatorio no. 3, al contrato de obra pública no. 2084 de 10 de octubre de 2018.	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES	CARMEN HILMENDA GONZÁLEZ PINILLA - JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA			solicitar otrosi modificatorio No. 3, al contrato de obra pública No. 2084 de 2018, teniendo en cuenta que se suscribió acta de modificación de cantidades de obra No. 3, debidamente aprobadas por parte de la interventoria CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL, el contratista de obra CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION, el Supervisor del contrato y el Secretario de infraestructura, mediante el formato FO-AB-67, el dia 7 de octubre de 2021;	
15-oct-21	2167-240	ENTRADA	Solicitud de prórroga No 8 contrato de obra 2084 de 2018	CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES			Se suscriben soportes documentalea solicitando prorroga No 8 por termino de 15 dias.	
21-oct-21		ENTRADA	Solicitud acta modificatoria No 1	EDWAR GALINDO F.	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES			Solicitud acta de modificacion de cantidades de obra, correspondientes al contrato de obra No 2228 de 2020.	
21-oct-21	2167-242	ENTRADA	Solicitud modificacion de profesionales vinculados al contrato de interventoria No 2167 de 2018	CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES			Modificar la disponibilidad del profesonal en direccion de obra en los 15 dias estipulados en la prorroga No 8.	
2-nov-21	2167-242	ENTRADA	Entrega de informes mensuales No 22 y 23 contrato 2084 de 2018 e interventoria 2167 de 2018	CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES			Entrega de informes mensuales de obra e interventoria.	

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA
		18	11	2021

OFICINA DE CONSTRUCCIONES

DATOS GENERALES

Periodo DE: 11/10/2021 AL: 10/11/2021

Nombre de Apoyo a la Supervisión: WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

No.2084 de 2018; CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE

No 2228 de 2020; MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE ATENCION INMEDIATA (CAI) ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. 2167 de 2018; INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE.

4-nov-21	2167-245	ENTRADA	Suscripción acta de terminación del contrato de obra No 2084 de 2018 y contrato de interventoria No 2167 de 2018.	CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES			Se recibe para revisión de las actas de terminación del contrato de obra 2084 de 2018 y contrato de interventoria 2167 de 2018.	
5-nov-21	730-41-23 - 480	SALIDA	Solicitud OTROSI modificatorio no. 1, al contrato de obra pública no. 2228 de 22 de diciembre de 2020.	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES	CARMEN HILMENDA GONZÁLEZ PINILLA - JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA			solicitar otrosí modificatorio No. 1, al contrato de obra pública No. 2228 de 2020, teniendo en cuenta que se suscribió acta de modificación de cantidades de obra No. 1, debidamente aprobadas por parte del Supervisor del contrato y el Secretario de infraestructura.	
10-nov-21	2167-246	ENTRADA	Entrega de informe mensual No 24 contrato 2084 de 2018 e interventoria 2167 de 2018	CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES			Entrega de informe mensual de obra e interventoria.	
28-oct-21	730 41-23 729	SALIDA	Devolución de informe de recibo final de obra, para correcciones.	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO ALOJAMIENTOS SEGUNDA ETAPA. R/L ABEL HELIT ALVARADO NUÑEZ.			entrega a la interventoria del informe para recibo de obra, con el fin que se subsanen las observaciones emitidas en el comité.	
28-oct-21	730 41-23 733	SALIDA	Solicitud actualización póliza de cumplimiento general del contrato, póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo.- Respuesta oficio OF-CASE-137-2021 del 07-10-2021	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO ALOJAMIENTOS SEGUNDA ETAPA. R/L ABEL HELIT ALVARADO NUÑEZ.			Actualización de poliza de interventoria.	
5-nov-21	730 41-23 739	SALIDA	RESPUESTA OFICIO 310.15-348 DEL 29 DE OCTUBE DE 2021.	BRENDA RORAIMA BARRERA - DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES	OMAR ARMANDO BAYONA VARON. Secretario General y de gobierno – Paz de Ariporo, Casanare			Informacion del contrato 2228 de 20210	

RELACION DE COMITES

FECHA	NUMERO	TEMAS TRATADOS	OBSERVACIONES
19/10/2021		Seguimiento técnico en la revisión y observaciones al informe como soporte para el recibo final de obra del contrato de obra publica 2175 de 2019. mediante mesa de trabajo realizada con el Ingeniero Enrique Rodríguez Avella profesional de la Unión Temporal Alojamiento Militar 2, contratista de obra, se socializa las observaciones encontratdas con el fin que se subsanen las observaciones emitidas en el comité.	
8/11/2021		En el comité se socializaron temas concernientes para la verificación de parte de la empresa de energía ENERCA, con el fin de subsanar observaciones para posterior aprobación del proyecto eléctrico de las instalaciones de investigación criminal de Casanare. Contrato de obra 2084 de 2018.	

OBSERVACIONES GENERALES	APOYO A LA SUPERVISION	SUPERVISOR
	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ Firma	BRENDA RORAIMA BARRERA Firma

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-250	CALLE 10 NO 3 72		6374599			ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-10	2021-10	21915268	I	2021-11-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	408.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	21915268	2021-11-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IRP	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 7366110	GONZALEZ RODRIGUEZ WILLIAN FERNANDO	2.011.000		X															0			21	21	0	21	PORVENIR-230301	1.407.700	225.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.407.700	176.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.407.700	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	408.700	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7366110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
85-250	CALLE 10 NO 3 72		6374599			ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2021-10	2021-10	21915268	I	2021-11-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	408.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	21915268		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.407.700	1.407.700	1.407.700	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	225.300	0	0	0	225.300
PORVENIR	230301	800224808	8	1	225.300	0	0	0	225.300
EPS(Administradoras: 1)				1	176.000	0	0	0	176.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	176.000	0	0	0	176.000
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	0	0	7.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	0	0	7.400
Gran Total					408.700	0	0	0	408.700