ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02 — **Versión 1.0**	

TEMA	**Comité de Consultoría No 11**	
FECHA Mayo 05 de 2021	**HORA 11:00 am**	**LUGAR Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Carlos Becerra Reina	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Juan Camilo Rodríguez	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
John Alexander Torres Pérez	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Alejandro Pérez Silva	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Javier Bastidas Campaña	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jesús Zolaque Bermúdez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Juan Jacobo Pinilla	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Lady Natalia Saavedra Moreno	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
German Darío Tapia Muñoz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
John Jairo Arbeláez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Madeleine Porras Meza	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Esteban Colorado	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Katherine Arciniegas Espinel	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jenniffer Catheryne Fuentes Díaz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S

2. ORDEN DEL DÍA

Siendo las 11:00 a.m. se da inicio al comité N° 11

1. Avance del contrato.
2. Revisión del cronograma.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Llevamos 78 días transcurridos y restan 42 días del contrato

1. Avance del contrato:

- Compromisos:
- Visita de campo junto con la SDM el día 1 de mayo.
- Continuación de reuniones en conjunto con la SDM para la revisión y aprobación de sitios y sus respectivos diseños de mensajes.
- El informe semanal No.11 hace parte de los documentos del acta.

- La firma consultora expone los indicadores semanales los cuales son presentados en su informe semanal con base en la solicitud generada por la supervisión:

- Respecto del avance físico del contrato se establecieron:

    - Exploración y Definición de Sitios, se llevó a cabo reunión en conjunto con la SDM a través de las cuales se están aprobando los sitios para ubicación de las nuevas señales elevadas, para un total de 8 sitios a la fecha

TEMA	Comité de Consultoría No 11	
FECHA Mayo 05 de 2021	HORA 11:00 am	LUGAR Virtual

de los 84 puntos susceptibles de ser implementados. Para un total de 10% de avance.

- Etapa de Estudios y Ensayos, este lleva un avance de 2%. Se inició la programación, sin embargo, la situación de orden público a consecuencia del Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril del año en curso viene afectando el desarrollo de las actividades en campo.

- Etapa de Diseños, este lleva un avance de 0% frente al tema de estructuras, sin embargo, en las reuniones realizadas en conjunto con la SDM se han presentado para los 8 sitios aprobados los diseños de tableros y leyendas para su respectiva aprobación.

- Frente al avance presupuestal del 25% del presupuesto general por un valor de $160,763,637.

2. Revisión del cronograma

Fue radicado plan de acción por parte de la firma consultora con la actualización de la fecha de cada una de las etapas establecidas contractualmente con su respectiva justificación.

3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM

- La supervisión indica que a la fecha llevamos 78 días de la ejecución del contrato y restan 42 días para terminar.

- La Supervisión informa que el plan de acción ya está avalado, se enviará mediante correo electrónico la respuesta.

- La Supervisión aclara que en los informes mensuales presentados y actas parciales se deben reportar las actividades del periodo, debe ser actividades relacionadas con el avance del contrato.

- La firma consultora ya cuenta 41 señales con el aval parcial por parte de la SDM, ya se tienen los parámetros fijados sobre la información requerida.

4. Temas Contratista.

- La firma consultora expone los ajustes generados en el plan de acción a cada una de las etapas:
  - **Exploración y definición de sitios** se tenía planeado terminar el 24 de mayo y en la actualización se programó para el 28 de mayo
  - **Estudio geotécnico** se tenía planeado terminar el 24 de mayo y en la actualización se programó para el 27 de mayo
  - **La medición y estudio de resistividad** se tenía planeado terminar el 21 de mayo y en la actualización se programó para el 09 de junio
  - **Diseño de tableros** se tenía planeado terminar el 16 de junio se mantiene
  - **Diseño estructural** se tenía planeado terminar el 14 de junio y en la actualización se programó para el 11 de junio
  - **Cimentación** se tenía planeado terminar el 16 de junio y en la actualización se programó para el 15 de junio
  - **Diseños sistemas y puestas a tierra** se tenía planeado terminar el 14 de junio y en la actualización se programó para el 17 de junio
  - **Sistema de identificación de estructuras** se tenía planeado terminar el 14 de junio y en la actualización se programó para el 15 de junio.
- La firma consultora indica que se llevarán a cabo los ajustes del acta parcial y el informe mensual de actividades de consultoría con base en las observaciones generadas por la SDM.

TEMA	**Comité de Consultoría No 11**	
FECHA Mayo 05 de 2021	**HORA 11:00 am**	**LUGAR Virtual**

3.1 COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLES**	**3.3 FECHAS**
1. Enviar informe de estructuras	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	**16/05/2021**
2. Programación de reuniones para definición de puntos y textos de tableros.	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	**05/05/2021**

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD



C&M ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S