ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **Formato acta de reunión** **CÓDIGO: PA01-PR01-F02** / **Versión 1.0**	Sistema Integrado de Gestión Distrital

TEMA	**Comité de Consultoría No 12**	
FECHA Mayo 12 de 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Carlos Becerra Reina	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Juan Camilo Rodríguez	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
John Alexander Torres Pérez	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Alejandro Pérez Silva	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Javier Bastidas Campaña	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jesús Zolaque Bermúdez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Juan Jacobo Pinilla	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Lady Natalia Saavedra Moreno	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
German Darío Tapia Muñoz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
John Jairo Arbeláez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Madeleine Porras Meza	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Katherine Arciniegas Espinel	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jenniffer Catheryne Fuentes Díaz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S

2. ORDEN DEL DÍA

Siendo las 10:20 a.m. se da inicio al comité N° 12

1. Avance del contrato.
2. Revisión del cronograma.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Avance del contrato:

Compromisos del comité anterior:

- A la fecha se ha llevado a cabo la continuación de las reuniones para definición de puntos y diseños de tableros en conjunto con la SDM.
- Se encuentra pendiente el envió del informe de avance de Diseño de Estructuras.

- El informe semanal No.12 hace parte de los documentos del acta.
- La firma consultora expone los indicadores semanales los cuales son presentados en su informe semanal con base en la solicitud generada por la supervisión:
- Respecto del avance físico del contrato se establecieron:
  - Exploración y Definición de Sitios, se llevó a cabo reunión en conjunto con la SDM a través de las cuales se están aprobando los sitios para ubicación de las nuevas señales elevadas, para un total de 15 sitios a la fecha de los 84 puntos susceptibles de ser implementados. Para un total de 18% de avance.

TEMA	**Comité de Consultoría No 12**	
FECHA Mayo 12 de 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

- Etapa de Estudios y Ensayos, este lleva un avance de 4%. Se inició la programación, sin embargo, la situación de orden público a consecuencia del Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril del año en curso viene afectando el desarrollo de las actividades en campo.
- Etapa de Diseños, este lleva un avance de 0% frente al tema de estructuras, sin embargo, en las reuniones realizadas en conjunto con la SDM se han presentado para los 15 sitios aprobados los diseños de tableros y leyendas para su respectiva aprobación.
- Frente al avance presupuestal se tiene a corte del presente informe un total de 36.25% del presupuesto general por un valor de $233,107,274.

2. Revisión del cronograma:

- Respecto del avance de actividades generadas en el plan de acción, la firma consultora informa que de las afectaciones generadas a las actividades del Contrato 2020-2028 ante la situación de orden público a consecuencia del Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril del año en curso, y que a la fecha del presente informe ha impedido una correcta ejecución del Contrato especialmente en las actividades asociadas con los estudios y ensayos de Geotecnia.

3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM:

- La supervisión indica que a la fecha llevamos 85 días de la ejecución del contrato y restan 35 días para terminar.

4. Temas Contratista:

- El equipo consultor se permite indicar que las reuniones programadas en las horas de la tarde han sido muy provechosas para el avance del contrato.
- En el comité del día 19 de mayo se establecerá la fecha de la reunión con el ingeniero Johnny Vásquez con el fin de presentar el avance del contrato.

3.1 COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLES**	**3.3 FECHAS**
1. Programación de reuniones técnicas par viabilidad de avisos.	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	**13/05/2021**
2. Entrega de informes de estructuras.	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	**24/05/2021**
3. Programación de reunión con el ingeniero Leonardo Vásquez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	**19/05/2021**

TEMA	**Comité de Consultoría No 12**	
FECHA Mayo 12 de 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD



C&M ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S