ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02 — **Versión 1.0**	

TEMA	**Comité Técnico No 13**	
FECHA Mayo 19 de 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Carlos Becerra Reina	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Juan Camilo Rodríguez	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
John Alexander Torres Pérez	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Alejandro Pérez Silva	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Javier Bastidas Campaña	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jesús Zolaque Bermúdez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Juan Jacobo Pinilla	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Lady Natalia Saavedra Moreno	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
German Darío Tapia Muñoz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
John Jairo Arbeláez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Madeleine Porras Meza	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Katherine Arciniegas Espinel	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jenniffer Catheryne Fuentes Díaz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S

2. ORDEN DEL DÍA

Siendo las 10:20 a.m. se da inicio al comité N° 13

1. Avance del contrato.
2. Revisión del cronograma.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión indicando por parte de la supervisión indica que a la fecha llevamos 92 días de la ejecución del contrato y restan 28 días para terminar.

1. Avance del contrato:

Compromisos del comité pasado:

- ✓ Continuación de la programación de reuniones técnicas par viabilidad de los sitios y mensajes propuestos por el equipo consultor las cuales han sido programadas de acuerdo con la disponibilidad por parte de la SDM – Cumplido.
- ✓ Entrega de informes de estructuras este compromiso aún no se ha cumplido debido a que se está realizando algunos ajustes para su entrega a la SDM - Pendiente.
- ✓ Programación de reunión con el ingeniero Leonardo Vásquez, se llevará a cabo el próximo 28 de mayo – Cumplido.

- El informe semanal No.13 hace parte de los documentos del acta.
- Respecto del avance físico del contrato la firma consultora expone los indicadores semanales los cuales son

TEMA	**Comité Técnico No 13**	
FECHA Mayo 19 de 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

presentados en su informe semanal con base en la solicitud generada por la supervisión:

- Exploración y Definición de Sitios, se han llevado a cabo reuniones en conjunto con la SDM a través de las cuales se están aprobando los sitios para ubicación de las nuevas señales elevadas, para un total de 44 sitios a la fecha de los 84 puntos susceptibles de ser implementados. Para un total de 52% de avance.

- Etapa de Estudios y Ensayos, este lleva un avance de 13%. Se inició la programación, sin embargo, la situación de orden público a consecuencia del Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril del año en curso viene afectando el desarrollo de las actividades en campo.

- Etapa de Diseños, este lleva un avance de 0% frente al tema de estructuras, sin embargo, en las reuniones realizadas en conjunto con la SDM se han presentado para los 44 sitios aprobados los diseños de tableros y leyendas para su respectiva aprobación.

- Frente al avance presupuestal se tiene a corte del presente informe un total de 40% del presupuesto general por un valor de $257,221,819.

2. Revisión del cronograma:

Se lleva a cabo por parte de la firma consultora presentación del avance con relación al Plan de acción encontrando:

- Exploración y definición de sitios su avance es de 82%, ello en vista de las actividades relacionadas tanto con la aprobación de sitios y los apiques (nuestra ruta crítica) su avance es de 13% estas actividades se han visto afectadas con el Paro Nacional, lo que ha generado atraso en nuestro cronograma.

- Estudio de suelos en este tenemos un avance del 13% estas actividades se han visto afectadas con el Paro Nacional, lo que ha generado atraso en nuestro cronograma.

- Resistividad llevamos un avance del 2%, a la fecha se han realizado 4 exploraciones, se acordó realizar una avanzada para agilizar el trabajo de campo una vez se tengan aproximadamente 25 puntos aprobados respecto de apiques y sondeos.

- Diseños de tableros llevamos un avance del 18%, si bien frente a la aprobación de sitios está en igual proporción se está avanzando en el informe de Diseño de tableros para presentar a la entidad.

- Diseño de estructuras llevamos un avance del 10%, se está elaborando el informe de avance de Diseño de estructuras para presentar a la entidad, ya se tienen memorias, planos y estaría pendiente los temas que van relacionados directamente al resultado de los Estudios y Ensayos.

- Diseño de cimentación llevamos un avance del 10%, pendiente los temas que van relacionados directamente al resultado de los Estudios y Ensayos.

- Diseño de puesta a tierra llevamos un avance del 11%, pendiente los temas que van relacionados directamente al resultado de los Estudios y Ensayos.

- Identificación de estructuras llevamos un avance del 8%

3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM:

- En el acompañamiento a las reuniones sostenidas en conjunto con la firma consultora, se han hecho expresas

TEMA	**Comité Técnico No 13**	
FECHA Mayo 19 de 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

las observaciones y recomendaciones con el fin de mejorar y aprovechar el tiempo de revisión y aprobación de sitios.

4. Temas Contratista:

- Las reuniones que se han realizado en acompañamiento con la SDM han sido productivas.
- Se llevará a cabo solicitud formal a la SDM frente a la posibilidad de realizar prorroga al Contrato, con las respectivas justificaciones, especialmente asociadas con el tema del Paro Nacional, el cual ha sido traumático para el desarrollo del contrato, la parte geotécnica y pruebas de laboratorio han sido las más afectadas.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1. Envió de listado de sitios a revisar con anterioridad a las reuniones propuestas por el equipo consultor.	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	21/05/2021
2. Programación de reunión con el ingeniero Leonardo Vásquez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	28 de mayo
3. Entrega de informe de estructuras	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	24 de mayo
4. Envió de oficio con solicitud de prorroga	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	19 de mayo

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD



C&M ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S