ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **Formato acta de reunión** **CÓDIGO: PA01-PR01-F02** / **Versión 1.0**	Sistema Integrado de Gestión Distrital

TEMA	**Comité de Consultoría No 14**	
FECHA Mayo 26 de 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Carlos Becerra Reina	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Juan Camilo Rodríguez	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
John Alexander Torres Pérez	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
Marcela Neira	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
Alejandro Pérez Silva	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Javier Bastidas Campaña	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jesús Zolaque Bermúdez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Juan Jacobo Pinilla	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Lady Natalia Saavedra Moreno	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
John Jairo Arbeláez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Madeleine Porras Meza	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Katherine Arciniegas Espinel	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jenniffer Catheryne Fuentes Díaz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S

2. ORDEN DEL DÍA

Siendo las 10:20 a.m. se da inicio al comité N° 14

1. Avance del contrato.
2. Revisión del cronograma.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión indicando por parte de la supervisión indica que a la fecha llevamos 99 días de la ejecución del contrato y restan 21 días para terminar

1. Avance del contrato:

Compromisos del comité pasado:

- ✓ Se remitió listado de sitios de acuerdo con el compromiso establecido previamente a la reunión de validación y aprobación de sitios propuestos por la firma consultora.
- ✓ Se llevó a cabo programación de reunión con el ingeniero Leonardo Vásquez, quedó programada para el día de 26 de mayo 2021.
- ✓ Se entregó el informe de avance de Diseño de Estructuras el 25 de mayo, junto a este informe se remitieron Informe avance Exploración y definición de sitios No.01, Informe de avance Diseño de tableros (leyendas, símbolos, flechas y esquemas) No.01 e Informe de avance Sistema de identificación de estructuras No.01

- El informe semanal No.14 hace parte de los documentos del acta.

TEMA	**Comité de Consultoría No 14**	
FECHA Mayo 26 de 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

- Indicadores:
  - Exploración y Definición de Sitios, se han llevado a cabo reuniones en conjunto con la SDM a través de las cuales se están aprobando los sitios para ubicación de las nuevas señales elevadas, para un total de 92 sitios a la fecha de los 84 puntos susceptibles de ser implementados. Para un total de 110% de avance.

  - Etapa de Estudios y Ensayos, este lleva un avance de 17%. Se inició la programación, sin embargo, la situación de orden público a consecuencia del Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril del año en curso viene afectando el desarrollo de las actividades en campo.

  - Etapa de Diseños, este lleva un avance de 0% frente al tema de estructuras, sin embargo, en las reuniones realizadas en conjunto con la SDM se han presentado para los 70 sitios aprobados los diseños de tableros y leyendas para su respectiva aprobación.

  - Frente al avance presupuestal se tiene a corte del presente informe un total de 46.50% del presupuesto general por un valor de $299,020,365.

2. Revisión del cronograma:

Se expone por parte de la firma consultora el avance frente al plan de acción a corte de 25 de mayo 2021:

A fecha de la presente reunión se tiene un total de 92 sitios aprobados por la SDM, sin embargo, de este gran total se tiene:

- 1 sitio se descartó por Redes de Alta Tensión
- 9 sitios rechazados por Geotecnia
- Lo que genera un total de 82 sitios a la fecha.

A la fecha de los 92 sitios propuestos y aprobados en conjunto con la SDM se han realizado 24 apiques de los cuales 15 han sido efectivos correspondientes con el 18% de avance y 9 rechazados por cruce con placa encontrada, se tendrían 82 sitios activos de los cuales 67 se encuentran programados para llevar a cabo el estudio de geotecnia.

En la etapa de Diseño de tableros (leyendas, símbolos, flechas y esquemas) se lleva un 40% de avance.

En la etapa de Diseños de estructuras se lleva un 42%, el 25 de mayo 2021 se presentó informe de avance de Diseño de estructuras de los primeros 44 sitios aprobados por la SDM.

En la etapa de Sistema de identificación de estructuras: 37% el 25 de mayo 2021: se presentó informe de avance de Sistema de identificación de estructuras de los primeros 44 sitios aprobados por la SDM.

3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM:

- La Supervisión informa que en vista de los diversos temas de contingencia asociados con el Paro Nacional existe la posibilidad de reagendar las reuniones de los dos comités programados para hoy 26 de mayo, sobre la 1 de la tarde se estará informando si se mantienen o se reprograman.
- La Supervisión recuerda al equipo consultor realizar una breve presentación con el avance del contrato y adicionalmente tener presente el tema de inventario de las señales, explicando lo que se tiene disponible a la fecha.

TEMA	**Comité de Consultoría No 14**	
FECHA Mayo 26 de 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

4. Temas Contratista:

- El equipo consultor menciona la radicación de solicitud de prórroga y se encuentra actualmente en espera de respuesta por parte de la SDM.
- El contratista se permite informar a la supervisión la actividad que se está llevando a cabo en relación con el inventario solicitado de señales elevadas y se remitirá dentro dicho plano el inventario con el que se cuenta hasta el momento de las señales propuestas.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
1. Revisar definición de puntos contra el avance de geotecnia	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	**02/06/2021**
2. Preparación de la presentación frente a la alta dirección.	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	**26/05/2021**

APROBADO

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	**C&M ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S**