ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**		Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
	Formato acta de reunión		
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	**Versión 1.0**	

TEMA	**Comité de Consultoría No 15**	
FECHA JUNIO 02 DE 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Carlos Becerra Reina	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Juan Camilo Rodríguez	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
John Alexander Torres Pérez	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
Marcela Neira	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
Alejandro Pérez Silva	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Javier Bastidas Campaña	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jesús Zolaque Bermúdez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Juan Jacobo Pinilla	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Lady Natalia Saavedra Moreno	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
John Jairo Arbeláez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Madeleine Porras Meza	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Katherine Arciniegas Espinel	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jenniffer Catheryne Fuentes Díaz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S

2. ORDEN DEL DÍA

Siendo las 10:20 a.m. se da inicio al comité N° 15

1. Avance del contrato.
2. Revisión del cronograma.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión indicando por parte de la supervisión indica que a la fecha llevamos 106 días de la ejecución del contrato y restan 15 días para terminar

1. Avance del contrato:

   Compromisos del comité pasado:

   - ✓ Se remitió a la SDM a través de informe semanal el avance de los sitios con base en los sondeos realizados por a los sitios definidos y aprobado en conjunto con la SDM y se presenta en el actual comité de consultoría.
   - ✓ Se llevó a cabo programación de reunión con el ingeniero Leonardo Vásquez, quedó programada para el día de 01 de junio 2021.

   Indicadores:

   - Exploración y Definición de Sitios, se han llevado a cabo reuniones en conjunto con la SDM a través de las cuales se están aprobando los sitios para ubicación de las nuevas señales elevadas, para un total de 92 sitios a la fecha de los 84 puntos susceptibles de ser implementados. Para un total de 110% de avance.

TEMA	**Comité de Consultoría No 15**	
FECHA JUNIO 02 DE 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

- Etapa de Estudios y Ensayos, a la fecha de los 92 sitios propuestos y aprobados en conjunto con la SDM se han realizado 50 sondeos de los cuales 33 han sido efectivos correspondientes con el 39% de avance y 14 rechazados por cruce con placa encontrada.

- Etapa de Diseños, este lleva un avance de 0% frente al tema de estructuras, sin embargo, en las reuniones realizadas en conjunto con la SDM se han presentado para los 92 sitios aprobados los diseños de tableros y leyendas para su respectiva aprobación. Se llevó a cabo reunión el 31 de mayo se llevó a cabo reunión con la SDM con el fin de realizar validación de normatividad, alfabeto y demás requerimientos de los tableros.

- Frente al avance presupuestal se tiene a corte del presente informe un total de 54.50% del presupuesto general por un valor de $350,464,729.

2. Revisión del cronograma:

A fecha de la presente reunión se tiene un total de 92 sitios aprobados por la SDM.

A la fecha de los 92 sitios propuestos y aprobados en conjunto con la SDM se han realizado 50 apiques de los cuales 33 han sido efectivos correspondientes con el 39% de avance.

En la etapa de Diseño de tableros (leyendas, símbolos, flechas y esquemas) se lleva un 40% de avance. en espera de observaciones al informe entregado a la entidad.

En la etapa de Diseños de estructuras se lleva un 42%, en espera de observaciones al informe entregado a la entidad.

En la etapa de Sistema de identificación de estructuras: 37%, en espera de observaciones al informe entregado a la entidad.

3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM:

- La supervisión informa que, una vez revisados los informes presentados por el equipo consultor, encuentra diversas observaciones en los mismos especialmente resalta la generalidad encontrada en los mismos y solicita para la próxima entrega sean generadas mayores especificaciones de acuerdo con lo indicado y establecido en el anexo técnico.
- La Supervisión indica que se llevará a cabo la remisión de las observaciones vía correo electrónico frente a los informes presentados por la consultoría.

4. Temas Contratista:

- La firma consultora informa que actualmente se encuentra a la espera de los resultados de los estudios para que posteriormente el área de estructuras y el área eléctrica continúen con los informes en base a la información que arrojen estos estudios y ensayos, sobre estos 33 puntos que ya se realizaron estas actividades no encontramos interferencia de redes u otro obstáculo para el diseño de la señal.
- El equipo consultor indica que los informes se han entregado de manera parcial, los ajustes pertinentes serán realizados una vez recibidas las observaciones por parte de la entidad y evidenciados en los próximos informes

TEMA	**Comité de Consultoría No 15**	
FECHA JUNIO 02 DE 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

a presentar.

- La Consultoría informa frente al tema de diseños de mensajes con base en el compromiso generado en reunión del 31 de mayo con la entidad fue remitido correo a la SDM con un archivo ejemplo de detalle de señalización elevada que se va a proponer, actualmente en espera de la retroalimentación de este ejercicio o si es posible generar una reunión adicional para revisar las observaciones y recomendaciones si se está de acuerdo con ese ejemplo presentado y dar continuidad al desarrollo de la etapa de diseño.

3.1 COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLES**	**3.3 FECHAS**
1. Envió respuesta a ejemplo de diseños de mensajes	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	02/06/2021
2. Envió de observaciones frente los informes presentados por la firma consultora	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	09-06-21

APROBADO



_____	_____
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	**C&M ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S**