ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **Formato acta de reunión** **CÓDIGO: PA01-PR01-F02** / **Versión 1.0**	Sistema Integrado de Gestión Distrital

TEMA	**Comité de Consultoría No 16**	
FECHA JUNIO 09 DE 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Carlos Becerra Reina	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Juan Camilo Rodríguez	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
Edwin Perez	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
Alejandro Pérez Silva	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Javier Bastidas Campaña	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jesús Zolaque Bermúdez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Juan Jacobo Pinilla	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
German Tapia	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Lady Natalia Saavedra Moreno	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
John Jairo Arbeláez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Madeleine Porras Meza	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Katherine Arciniegas Espinel	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jenniffer Catheryne Fuentes Díaz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S

2. ORDEN DEL DÍA

Siendo las 10:20 a.m. se da inicio al comité N° 16

1. Avance del contrato.
2. Revisión del cronograma.
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM.
4. Temas Contratista.

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión indicando por parte de la supervisión indica que a la fecha llevamos 106 días de la ejecución del contrato y restan 15 días para terminar

1. Avance del contrato:

Compromisos del comité pasado:

- Envió de ejemplo de diseño de los mensajes para las señales propuestas, este compromiso se cumplió la SDM generó retroalimentación respecto a este tema.
- Envió de observaciones de los informes presentados por la firma consultora a la fecha estas observaciones no se han recibido quedando pendiente el cumplimiento de este compromiso, la SDM indica remitirlo en el transcurso del día.

Indicadores:

- Exploración y Definición de Sitios, se han llevado a cabo reuniones en conjunto con la SDM a través de las cuales se están aprobando los sitios para ubicación de las nuevas señales elevadas, para un total de 92 sitios

TEMA	**Comité de Consultoría No 16**	
FECHA JUNIO 09 DE 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

a la fecha de los 84 puntos susceptibles de ser implementados. Para un total de 110% de avance.

- Etapa de Estudios y Ensayos, A la fecha de los 92 sitios propuestos y aprobados en conjunto con la SDM 49 han sido efectivos correspondientes con el 58% de avance.
- Etapa de Diseños, este lleva un avance de 0% frente al tema de estructuras, sin embargo, en las reuniones realizadas en conjunto con la SDM se han presentado para los 92 sitios aprobados los diseños de tableros y leyendas para su respectiva aprobación.
- Frente al avance presupuestal se tiene a corte del presente informe un total de 65% del presupuesto general por un valor de $417,985,456.

2. Revisión del cronograma:

A fecha de la presente reunión se tiene un total de 92 sitios aprobados por la SDM.

A la fecha de los 92 sitios propuestos y aprobados en conjunto con la SDM se han realizado 50 apiques de los cuales 49 han sido efectivos correspondientes con el 58% de avance.

En la etapa de Diseño de tableros (leyendas, símbolos, flechas y esquemas) se lleva un 40% de avance. en espera de observaciones al informe entregado a la entidad.

En la etapa de Diseños de estructuras en espera de observaciones al informe entregado a la entidad.

En la etapa de Sistema de identificación de estructuras: 90%, en espera de observaciones al informe entregado a la entidad.

3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM:

- La supervisión notifica que al término de la presente reunión se realizará el envió previo a la radicación que llega vía correspondencia de las observaciones a los informes presentados por la firma consultora.
- Para la prórroga ya se cuenta con la solicitud del contratista, se está adelantando el tema de la actualización de las pólizas y en base a esto se considera que se tiene que radicar a más tarde todo en horas de la tarde para la aprobación de la Dirección de contratación.

4. Temas Contratista:


- A corte del presente comité fueron entregados por geotecnia 35 resultados de estudio y ensayos los cuales fueron remitidos a las áreas correspondientes para el avance en sus entregables.
- Se ha avanzado en el sistema de identificación de estructuras, ya se cuenta con 3 cotizaciones de proveedores sobre los productos.
- Actualmente estamos triplicando esfuerzos para dar cumplimiento al contrato a pesar de las situaciones de orden público, el rendimiento aumentó en los últimos días, ya contamos con la mitad de los sitios perforados.

TEMA	**Comité de Consultoría No 16**	
FECHA JUNIO 09 DE 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

3.1 COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLES**	**3.3 FECHAS**
1. Envió de informe identificación de Estructuras	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	16 de junio
2. Envió de observaciones al informe de estructuras	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM	09 de junio

APROBADO





_____	_____
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	**C&M ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S**