ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **Formato acta de reunión** **CÓDIGO: PA01-PR01-F02** / **Versión 1.0**	Sistema Integrado de Gestión Distrital

TEMA	**Comité de Consultoría No 17**	
FECHA Junio 16 de 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Carlos Humberto Becerra Reina	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
MarcelaNeira	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
Juan Camilo Rodríguez	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
John Alexander Torres Pérez	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
Mario Gabriel Carbonell	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Alejandro Pérez Silva	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Javier Bastidas Campaña	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Juan Jacobo Pinilla	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Lady Natalia Saavedra Moreno	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
German Darío Tapia Muñoz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Madeleine Porras Meza	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Katherine Arciniegas Espinel	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jenniffer Catheryne Fuentes Díaz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S

2. ORDEN DEL DÍA

Siendo las 10:20 a.m. se da inicio al comité N° 17

1. Avance del contrato.
2. Revisión del Cronograma
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM
4. Temas contratista

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión indicando por parte de la supervisión indica que a la fecha llevamos 118 días de la ejecución del contrato y restan 2 días para terminar.

1. Avance del contrato

Compromisos del comité pasado:

- ✓ Envió de informe este compromiso no se dio cumplimiento, por tanto, esta semana se enviará.
- ✓ Fueron recibidas las observaciones por parte de la supervisión a los informes entregados por la firma consultora.

- Indicadores
  - Exploración y Definición de Sitios, se han llevado a cabo reuniones en conjunto con la SDM a través de las cuales se están aprobando los sitios para ubicación de las nuevas señales elevadas, para un total de 106 sitios a la fecha de los 84 puntos susceptibles de ser implementados. Para un total de 126% de avance.
  - Etapa de Estudios y Ensayos, A la fecha de los 106 sitios propuestos y aprobados en conjunto con la SDM se han realizado 89 sondeos de los cuales 67 han sido efectivos correspondientes con el 80% de avance.

TEMA	Comité de Consultoría No 17	
FECHA Junio 16 de 2021	HORA 10:20 am	LUGAR Virtual

- Etapa de Diseños, A la fecha se han realizado 35 diseños de tableros correspondientes con el 42% de avance y frente al diseño de estructuras se lleva a cabo la elaboración de estos 35 diseños presentados por el área de tránsito con base en los resultados de Geotecnia.
- Frente al avance presupuestal se tiene a corte del presente informe un total de 74% del presupuesto general por un valor de $475,860,366.

2. Revisión del Cronograma

A fecha de la presente reunión se tiene un total de 106 sitios aprobados por la SDM.

A la fecha de los 106 sitios propuestos y aprobados en conjunto con la SDM se han realizado 89 sondeos de los cuales 67 han sido efectivos correspondientes con el 80% de avance.

En la etapa de Diseño de tableros (leyendas, símbolos, flechas y esquemas) se lleva un 42% de avance.

En la etapa de Diseños de estructuras se encuentra actualmente en elaboración de los 35 diseños presentados por el área de tránsito

En la etapa de Sistema de identificación de estructuras: 90%, en espera de observaciones al informe entregado a la entidad.

3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM

- La supervisión aclara que la SDM siempre y en todo momento ha estado disponible a responder a la mayor brevedad, se hace el acompañamiento siempre ya depende del contratista el avance, ya que la consultoría cuenta con unos lineamientos y bases para la ejecución del contrato.
- Se aclara que la relación siempre será con el director del contrato, todas las dudas serán atendidas a través del canal el cual es el correo electrónico y se van a notificar antes de que la SDM lo realice a través de su canal.
- La supervisión expresa que los informes deben tener definiciones, glosario y aclarar la demostración para llegar al resultado en los parámetros, se deben observar los informes enviados de cada área y apoyarse en la información secundaria que se tiene.
- Se solicita a la firma consultora realizar evaluación de cada una de las etapas del contrato a la altura de los 118 días transcurridos a partir del inicio del contrato.

4. Temas contratista

- La firma consultora da a conocer a la supervisión que el día de hoy se está llevando a cabo reconocimiento otros puntos adicionales para concluir los 84 puntos a señalizar.

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02 — **Versión 1.0**	

TEMA	**Comité de Consultoría No 17**	
FECHA Junio 16 de 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

1. Revisión y ajuste de los informes No 16 y 17.	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	**16/06/2021**
2. Remitir informe identificación de estructuras.	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	**18/06/2021**

APROBADO





SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	**C&M ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S**