ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **Formato acta de reunión** **CÓDIGO: PA01-PR01-F02** / **Versión 1.0**	Sistema Integrado de Gestión Distrital

TEMA	**Comité de Consultoría No 18**	
FECHA Junio 23 de 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Carlos Humberto Becerra Reina	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Marcela Neira	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
Juan Camilo Rodríguez	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
John Alexander Torres Pérez	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
Mario Gabriel Carbonell	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
Nicolai Wilches	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Alejandro Pérez Silva	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Javier Bastidas Campaña	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Juan Jacobo Pinilla	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Lady Natalia Saavedra Moreno	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
German Darío Tapia Muñoz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
John Jairo Arbeláez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Madeleine Porras Meza	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Katherine Arciniegas Espinel	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jenniffer Catheryne Fuentes Díaz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S

2. ORDEN DEL DÍA

Siendo las 10:20 a.m. se da inicio al comité N° 18

1. Avance del contrato.
2. Revisión del Cronograma
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM
4. Temas contratista

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la reunión indicando por parte de la supervisión indica que a la fecha llevamos 6 días a partir de la prórroga en tiempo del contrato y restan 24 días para terminar.

1. Avance del contrato

Compromisos del comité pasado:

- ✓ Revisión y ajuste de los informes semanales No 16 y 17, se realizó su respectivo ajuste y se enviaron a la SDM el día 16 de junio para consideración por parte de la supervisión.
- ✓ Enviar informe de identificación de sistemas de estructuras se realizó entrega a la SDM el 21 de junio para consideración de la supervisión.

- El informe semanal No.18 hace parte de los documentos del acta

- Indicadores

  - Exploración y Definición de Sitios, a la fecha se cuenta con 106 puntos propuestos y aprobados por la SDM y

TEMA	Comité de Consultoría No 18	
FECHA Junio 23 de 2021	HORA 10:20 am	LUGAR Virtual

corresponde al 126% de avance.

- Etapa de Estudios y Ensayos, se ha realizado los ensayos a 70 de 84 puntos correspondientes con el 83% de avance.
- Etapa de Diseños, se han diseñado a la fecha 20 estructuras de un total de 84, esto corresponde al 24% de avance.
- Diseños de leyendas, A la fecha se han realizado 54 diseños de tableros de un total de 84, esto equivale a un 64% de avance.
- Frente al avance presupuestal se tiene a corte del presente informe un total del 10% facturado y pagado del presupuesto general se tiene un saldo a facturar por un valor de $ 578.747.616.

2. Revisión del Cronograma

- ✓ A fecha se han aprobado por parte de la SDM un total de 106 sitios.
- ✓ A la fecha de los 106 sitios propuestos y aprobados en conjunto con la SDM, 70 han sido positivos en todas sus etapas y 12 se ha rechazado por cruce con placas, tuberías y 1 punto que no se pudo implementar por cruce con cable de alta tensión.
- ✓ En la etapa de Diseño de tableros (leyendas, símbolos, flechas y esquemas) se lleva un 64% de avance.
- ✓ En la etapa de Sistema de identificación de estructuras: la supervisión junto a un equipo especializado de la SDM agendo una reunión para el día de hoy a las 3:00 pm, para llevar a cabo la presentación del sistema de identificación.

3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM

- ✓ La Supervisión informa que para el próximo PAC la firma consultora ya cuenta con el conocimiento de lo que debe llevar para que al final no existan inconveniente con este pago.
- ✓ La SDM indica que, de acuerdo con lo reportado por la firma consultora frente a los 70 puntos efectivos se debe dar continuidad a las etapas subsiguientes de manera completa.
- ✓ Así mismo para los 54 tableros ya diseñados se espera la completitud frente a estructuras y cimentación con base en los resultados emitidos por el área de Geotecnia de acuerdo con lo indicado en la presente reunión.

4. Temas contratista

- ✓ Se tiene programado realizar la inspección de 23 puntos adicionales, con estos puntos se espera cubrir los 84 puntos solicitados contractualmente.
- ✓ Se informa por parte de la firma consultora que se continúa trabajando con el fin de dar terminación a todas las actividades de campo asociadas a los sondeos y avanzar con la entrega de resultados de laboratorio para entrega a las diversas áreas del proyecto para complementar sus respectivos informes y entregables. Se tiene establecida fecha de finalización de trabajos de campo el 30 de junio 2021.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02 — **Versión 1.0**	


TEMA	**Comité de Consultoría No 18**	
FECHA Junio 23 de 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

3.1 COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLES**	**3.3 FECHAS**
1. Entrega de informes correspondiente con el avance a la fecha para generación de PAC.	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	**29/06/2021**
2. Entrega informe de identificación de estructuras con las observaciones realizadas por la SDM.	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	**29/06/2021**

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD



C&M ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S