ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02 — **Versión 1.0**	

TEMA	**Comité de Consultoría No 07**	
FECHA Abril 07 de 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Carlos Humberto Becerra Reina	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Juan Camilo Rodríguez	Secretaría Distrital de Movilidad – SDM
John Alexander Torres Pérez	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Mario Gabriel Carbonell	Secretaría Distrital de Movilidad - SDM
Alejandro Pérez Silva	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Javier Bastidas Campaña	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jesús Zolaque Bermúdez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Juan Jacobo Pinilla	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Lady Natalia Saavedra Moreno	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
German Darío Tapia Muñoz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
John Jairo Arbeláez	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Madeleine Porras Meza	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Katherine Arciniegas Espinel	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S
Jenniffer Catheryne Fuentes Díaz	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S

2. ORDEN DEL DÍA

Siendo las 10:20 a.m. se da inicio al comité N° 07

1. Avance del contrato.
2. Revisión del Cronograma
3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM
4. Temas contratista

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Avance del contrato
   - La firma consultora expone que de acuerdo con los indicadores semanales se definieron 4 indicadores los cuales son presentados en su informe semanal con base en la solicitud generada por la supervisión:

     → Respecto del avance físico del contrato se establecieron:
     - Exploración y Definición de Sitios, a la fecha se han adelantado 51 fichas de las primeras 84 visitas de inspección realizadas, de estas se priorizaron las pertenecientes a los 14 corredores viales incluidos en el Plan de Desarrollo, este indicador está en un 100% frente a la realización de las visitas y en un 61% en presentación de fichas.

     - Etapa de Estudios y Ensayos, este lleva un avance de 0%, esta semana se están presentando los PMT´s para realizar esos estudios y diseños, se espera ya el jueves contar con la aprobación y empezar así con esos ensayos.

     - Etapa de Diseños, este lleva un avance de 0%. No se ha iniciado con dicha etapa.

     → Respecto del avance financiero del contrato, de los 84 sitios que deben ser definidos para la presente etapa se han presentado 51 sitios para un total frente al avance presupuestal de $39,042,598 sobre el 10 % que se

TEMA	**Comité de Consultoría No 07**	
FECHA Abril 07 de 2021	**HORA 10:20 am**	**LUGAR Virtual**

tiene establecido contractualmente para la definición de sitios.

2. Revisión del Cronograma
   - La firma consultora resalta que dentro de los puntos ya viabilizados esta semana se avanzará en las nuevas visitas de inspección y en la inclusión de las fichas con su complemento, adicional a ello, esta semana se realizará el ajuste al cronograma de cada una de las actividades sin exceder el tiempo establecido contractualmente.
   - La supervisión indica que se debe tener en cuenta que en ocasiones salen imprevistos que son relevantes y afectan la cronología del contrato y deben estar justificadas en las solicitudes de ajuste.

3. Observaciones y solicitudes por parte de la SDM
   - La supervisión manifiesta que es muy importante que frente a lo que se está desarrollando ir visualizando parte del futuro de la etapa del contrato, la documentación en forma paralela a las actividades que se van haciendo, de acuerdo con lo establecido en anexo técnico.
   - La supervisión hace claridad sobre los PMT los cuales se deben radicar los jueves o antes, en vista de que el área responsable de aprobación tiene ocho días para que salga avalado, esto ayuda descompasar los tiempos, para tenerlos presentes puesto que los mismos influyen en la cronología del proyecto.

4. Temas contratista
   - La firma consultora indica a la supervisión que a hoy ya se cuenta con 56 fichas enviadas a la supervisión a través de OneDrive para su respectiva revisión y observaciones.
   - La supervisión resalta que la firma consultora ya conoce la directriz sobre los 14 corredores y solicita que se haga la mayor implementación sobre dichos corredores.
   - La firma consultora afirma que se tiene claro que los 14 corredores viales son de priorización.

3.1 COMPROMISOS	**3.2 RESPONSABLES**	**3.3 FECHAS**
1.Entrega de fichas a la supervisión	C&M Asesoría y Consultoría S.A.S	**09/04/2021**

APROBADO



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD



C&M ASESORÍA Y CONSULTORÍA S.A.S