Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLIN

INFORME DE SUPERVISIÓN N°1

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	interventoría	interventoría	Supervisor
31 DE ENERO DE 2020 30 DE DICIEMBRE	30 DE DICIEMBRE AL 30 DE ENERO DE 2020	ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS SAS		WILSON CARREÑO M

DATOS DEL CONTRATO

Contrato N°:	2019-256 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019	**Tipo:**	interventoria
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA QUE SE DERIVE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC 012 DE 2019., EL CUAL TIENE POR OBJETO "LA OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN ASCENSOR PANORÁMICO PARA EL PALACIO DE JUSTICIA "ADÁN ARRIAGA ANDRADE" DE QUIBDÓ- CHOCÓ		

Rubro o Proyecto	Unidad	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-28-0- 2701019-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2	2019	34019	26/11/2019	$ 8.921.391
Oficio del Ministerio de hacienda No: 2-2019-042170 y Oficio Nos. DEAJO19-1112 y DEAJO19-1167 por el cual se autoriza las vigencias futuras 2020	2				$ 20.784.600

Valor inicial Contrato	Valor Total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
$ 28.900.002	$ 28.900.002	27/12/2019	210 DIAS	30/12/2019	30/07/2020

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
12-44-101190576, (Seguros del estado)	27/12/2019	RESOLUCIÓN No. DESAJMER19-9683 30 de diciembre de 2019	30 de diciembre de 2019	30/12/2019
12-40-101046480(Seguros SOLIDARIA sa)	27/12/2019			

MODIFICACIÓN AL CONTRATO

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de Aclaración o de Alcance
Adición					
Prórroga					
Otro si					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor Total del Contrato				$ 28.900.002		% Anticipo:	
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
30/01/2020	ANTICIPO	30,00%	$ 8.670.000				
TOTAL		30,00%	$ 8.670.000				

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO			
Clausula Sexta - Obligaciones de las partes - Obligaciones del Contratista	**Cumple /No Cumple / No aplica**	**Observaciones**	**Soportes**
Cumple con las obligaciones la clausula sexta del contrato en todos sus apartes	CUMPLE	ORGANIZACIÓN GARZON & ASOCIADOS SAS	OFC.004-256-CSJ OFC.005-256-CSJ OFC.006-256-CSJ OFC.009-256-CSJ Y ACTA DE COMITÉ

Productos a Entregar	**Productos Entregados**	**Fecha**	**10% de Ejecución**
	INFORMES Y CONCEPTOS		

Gestión de Avance (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periódo reportado)

Dificultades Técnicas, Administrativas y Financieras para la Ejecución del Objeto Contractual

Causas	**Alternativa Solución**	**Fecha Solución**	**Gestión**	**Resultados**
Solicitud del contratista	reunion y concepto de consultoria	23/01/2020	aclaracion a peticion del contratisa	continuidad de la obra

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

el contratista solicito el camnio del sistema
constructivo que plantea el disenador en el cual plantea un sistema de cimentacion de pilotes pero no se acepto el cambio y se dio solucion

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Firma:	
Nombre:	**WILSON CARREÑO MURCIA**
Cargo:	**COORDINADORA AREA ADMINISTRATIVA**
Supervisor:	**CONTRATO N°2019-256**