	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC **FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**	CODIGO: FCC-PGJ Versión: 3

TIPO DE CERTIFICACIÓN				***No. DE CONTRATO***	***PERIODO DE LA CERTIFICACIÓN***	
					DESDE	**HASTA**
PARCIAL	**x**	**FINAL**		000409 de 2021	16/09/2021	12/11/2021
CONTRATISTA				Olga Lucia David Hernández		
No. DE IDENTIFICACIÓN				34.563.335		
OBJETO DEL CONTRATO				Contratar la ejecución de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico en los municipios de Piendamó (barrio Amagá y vereda Villa Nueva), morales (vereda San Rafael) y Popayán (barrio Aida Lucia); que comprende la ejecución de obras civiles y/o arquitectónicas, que permiten el mejoramiento del espacio público, entendido este desde su valor ambiental y sus diversos beneficios		
CDP CONTRATO				No. 728 del 30 de junio de 2021		
VALOR CONTRATO INICIAL				$165.641.809 M/CTE		
PLAZO INICIAL				03 meses		
ADICIÓN				N/A		
CDP ADICIÓN				N/A		
PRORROGA				N/A		
SUSPENSIÓN				N/A		
REINICIO				N/A		

GASTOS DEL PERIODO	
VALOR CUOTA HONORARIOS Y/O POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 53.821.737,00
VALOR GASTOS DE VIAJE PAGADOS	0
VALOR TOTAL	$ 53.821.737,00

PORCENTAJE DE AVANCE		
DESCRIPCIÓN	**PERIODO CERTIFICADO**	**TOTAL, ACUMULADO**
AVANCE FÍSICO %	32,49%	32,49%
AVANCE FINANCIERO %	32,49%	32,49%

Se certifica que el contratista realizó los aportes al sistema de seguridad social, correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, de acuerdo al valor a recibir por gastos de viaje, si los hubiere y cuota del periodo de ejecución, tal como se puede evidenciar en la planilla de seguridad social anexa al informe de actividades.

NOMBRE SUPERVISOR	**ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA**	 **FIRMA SUPERVISOR**
FECHA DE CERTIFICACIÓN	12/11/2021	

Elaboró: Claudia Daneye Hoyos Ruiz

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NRO. 000409 DE 2021	PLAZO	INICIACIÓN	VENCIMIENTO	V/R. CONVENIO/CONTRATO	VALOR ADICIONAL
	TRES (3) MESES	16/09/2021	15/12/2021	$ 166,641,809	
SUSPENISIÓN Nro					
REINICIO Nro					

ACTA No 1

PARCIAL X

FINAL

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

CONTRATISTA: OLGA LUCÍA OAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.563.335

FECHA 12DE NOVIEMBRE DE 2021

SUPERVISOR : ALBERTO EMIRO MOLAND PIAMBA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO MOD. No.1	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/TOTAL
	2.2.1 Subproyecto N°2105 del 03 de mayo del 2021												
	VILLA NUEVA												
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL								
1	PRELIMINARES												
1.1	Localización y Replanteo	m2	520	$ 1,871.00	$ 972,920.00	447.00	$ 836,337.00			447	$ $36,337.00	447	$ 638,337.00
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO												
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	76	$ 17,263.00	$ 1,346,514.00	39.52	$ 682,234.00			39.52	$ 682,234.00	39.52	$ 682,234.00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	26	$ 45,548.00	$ 1,184,248.00	4.00	$ 182,192.00			3.70	$ 168,528.00	3.7	$ 168,528.00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	78	$ 28,742.00	$ 2,241,876.00	0.00	$ -						
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS												
3.1	Bordillo en concreto simple 3000 PSI-21Mpa, B=12 cm x H=15 cm a nivel del piso para conformación y protección de zonas verdes	m	148.74	$ 49,955.00	$ 7,430,307.00	132.40	$ 6,614,042.00			132.40	$ 6,614,042.00	132.4	$ 6,614,042.00
3.2	Sardinel trapezoidal perimetral en concreto simple para protección de anden 3000 PSI-21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, H= 35 cm	m	11.2	$ 57,796.00	$ 647,315.00	11.20	$ 647,315.00			11.20	$ 647,315.00	11.2	$ 647,315.00
3.3	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm o nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	35	$ 76,652.00	$ 2,682,820.00	34.00	$ 2,606,168.00			34.00	$ 2,606,168.00	34	$ 2,606,168.00
3.4	Anden peatonal en concreto ciclopeo 1 m Ancho, E=15 cm 3000 PSI-21Mpa.	m	11.2	$ 130,706.00	$ 1,463,907.00	11.20	$ 1,463,907.00						
3.5	Bases en concreto para instalación de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	3	$ 95,257.00	$ 285,771.00	3.00	$ 285,771.00						
3.6	Bases en concreto para instalación de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	38	$ 87,531.00	$ 3,326,178.00	9.00	$ 787,779.00			9.00	$ 787,779.00	9	$ 787,779.00
3.7	Bases en concreto para instalación de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 104,863.00	$ 314,589.00	3.00	$ 314,589.00			3.00	$ 314,589.00	3	$ 314,589.00
3.8	Bases en concreto simple para instalación de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	2	$ 115,914.00	$ 231,826.00	2.00	$ 231,628.00			2.00	$ 231,828.00	2	$ 231,828.00
4	MOBILIARIO URBANO												
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 9,577,141.00	$ 9,577,141.00	1.00	$ 9,577,141.00			1	$ 9,577,141.00	1	$ 9,577,141.00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1,145,865.00	$ 2,291,730.00	2.00	$ 2,291,730.00			2	$ 2,291,730.00	2	$ 2,291,730.00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	3	$ 493,$26.00	$ 1,481,476.00	3.00	$ 1,481,478.00			3	$ 1,481,478.00	3	$ 1,481,478.00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	2	$ 848,058.00	$ 1,696,116.00	2.00	$ 1,696,116.00			2	$ 1,696,116.00	2	$ 1,696,116.00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	3	$ 257,739.00	$ 773,217.00	3.00	$ 773,217.00						
4.6	Pintura para llantas existentes para juegos infantiles.	und	10	$ 26,750.00	$ 267,500.00	10.00	$ 267,500.00						
5	VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES												
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	52	$ 63,050.00	$ 3,278,600.00	56.00	$ 3,530,800.00						
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	201	$ 21,667.00	$ 4,355,067.00	220.00	$ 4,766,740.00						
5.3	Suministro e instalacion de prado mani forrajero 6 und por m2	m2	87	$ 14,353.00	$ 1,248,711.00	87.00	$ 1,248,711.00						
5.4	Suministro y siembra de especies ornamentales (DALIHAS MULTICOLOR) Altura: (40 -50) cm	und	12	$ 17,381.00	$ 208,572.00	12.00	$ 208,572.00						
5.6	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: $0 - 90 cm (CARBONERDS)	und	4	$ 22,032.00	$ 88,128.00	4.00	$ 88,128.00						
5.7	Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera.	m2	13	$ 55,926.00	$ 727,038.00	13.00	$ 727,038.00						
5.8	Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm	m3	3	$ 160,456.00	$ 481,368.00	3.00	$ 481,368.00						
5.9	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmin azul del cabo o celestina, Jazmín blanco- portulaca grandiflora) Altura: (30 -50) cm	und	177	$ 20,318.00	$ 3,596,286.00	177.00	$ 3,596,286.00						
5.10	Piedra redonda pintada color blanco -exteriores -tamaño promedio 6"	ml	20	$ 35,250.00	$ 705,000.00	20.00	$ 705,000.00						
5.11	Arena para juegos infantiles	m3	5	$ 155,569.00	$ 777,845.00	5.00	$ 777,845.00						

CORPDRACION AUTONOMA REGIDNAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL DE OBRA

	PLAZO	INICIACIÓN	VENCIMIENTO	V/R. CONVENIO/CONTRATO	VALOR ADICIONAL	
CONTRATO DE OBRA NRD. 000409 DE 2021	TRES (3) MESES	16/09/2021	15/12/2021	$ 165,641,809		ACTA No 1
SUSPENISIÓN Nro						PARCIAL X
REINICIO Nro						FINAL
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS						FECHA 12DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATISTA: DLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.663.336						
SUPERVISOR : ALBERTO EMIRO MOLAND PIAMBA						

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO MOD. No.1	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/TOTAL
	2.2.2 Subproyecto N°2106 del 20 de mayo del 2021												
	AMAGÁ												
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL								
1	PRELIMINARES												
1.1	Localizacion y Replanteo	m2	600	$ 1,871.00	$ 1,122,600.00	600.00	$ 1,122,600.00						
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO												
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	30	$ 17,263.00	$ 517,890.00	30.00	$ 517,890.00						
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	20	$ 45,548.00	$ 910,960.00	30.00	$ 1,366,440.00						
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	30	$ 28,742.00	$ 862,260.00	30.00	$ 862,260.00						
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS												
3.3	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para proteceión de la misma	und	8	$ 76,652.00	$ 613,216.00	6.00	$ 613,216.00						
3.5	Bases en concreto para instalación de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	4	$ 95,257.00	$ 381,028.00	4.00	$ 381,028.00						
3.6	Bases en concreto para instalación de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	25	$ 87,531.00	$ 2,188,275.00	25.00	$ 2,188,275.00						
3.7	Bases en concreto para instalación de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 104,908.00	$ 314,724.00	3.00	$ 314,724.00						
3.8	Bases en concreto simple para instalación de puntos ecologicos L= 1,60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	1	$ 115,959.00	$ 115,959.00	1.00	$ 115,959.00						
3.9	Sardinel trapezoidal perimetral en concreto simple para proteceión de ánden 3000 PSI-21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, H= 35 cm	m		$ 57,796.00		50.26	$ 2,904,827.00						
4	MOBILIARIO URBANO												
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 8,501,581.00	$ 8,501,581.00	1.00	$ 8,501,581.00						
4.2	Suministra e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1,145,865.00	$ 2,291,730.00	2.00	$ 2,291,730.00						
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madern plastica según especificaciones técnicas.	und	3	$ 493,826.00	$ 1,481,478.00	3.00	$ 1,481,478.00						
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 648,058.00	$ 648,058.00	1.00	$ 648,058.00						
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	4	$ 257,739.00	$ 1,030,956.00	4.00	$ 1,030,956.00						
5	VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES												
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos.	m3	20	$ 63,050.00	$ 1,261,000.00	40.00	$ 2,522,000.00						
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	200	$ 21,667.00	$ 4,333,400.00	250.00	$ 5,416,750.00						
5.4	Suministro y siembra de especies ornamentales (DURANTA Altura: (30 -40) cm	und	160	$ 11,750.00	$ 1,880,000.00	160.00	$ 1,880,000.00						
5.6	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 60 - 90 cm (CARBONEROS)	und	6	$ 23,341.00	$ 140,046.00	6.00	$ 140,046.00						
5.6	Suministro e instalacion de piedra dolomita decoratiua	m2	3.2	$ 55,271.00	$ 176,867.00	3.20	$ 176,867.00						
5.9	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmin azul del cabo o celestina, Jazmin blanco- portulaea grandiflora) Altura: (30 -50) cm	und	58	$ 17,698.00	$ 1,026,484.00	58.00	$ 1,026,484.00						
	2.2.3 Subproyecto N°2109 del 08 de junio del 2021												
	AIDA LUCIA												
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL								
1	PRELIMINARES												
1.1	Localización y Replanteo	m2	231	$ 1,871.00	$ 432,201.00	231.00	$ 432,201.00						
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO												
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	17	$ 17,263.00	$ 293,471.00	17.00	$ 293,471.00						
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	23	$ 45,548.00	$ 1,047,604.00	28.00	$ 1,275,344.00						
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	17	$ 28,742.00	$ 488,614.00	17.00	$ 488,614.00						
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS												
3.1	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	6	$ 97,366.00	$ 584,196.00	6.00	$ 584,196.00						

CDRPDRACION AUTONDMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL DE OBRA

	PLAZO	INICIACIÓN	VENCIMIENTO	V/R. CONVENIO/CONTRATO	VALOR ADICIONAL	
CONTRATO DE OBRA NRO. 000489 DE 2021	TRES (3) MESES	16/09/2021	15/12/2021	$ 165,641,809		ACTA No 1
SUSPENSIÓN Nro						PARCIAL X
REINICIO Nro						FINAL

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJDRAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE DBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJDRAMIENTO DEL ESPACID PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIDS

CONTRATISTA: OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.563.336 — FECHA 12DE NOVIEMBRE DE 2021

SUPERVISOR : ALBERTO EMIRO MDLANO PIAMBA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIDNES CONTRACTUALES				CDNDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADD		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO MDD. No.1	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TDTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/TOTAL
3.2	Bases en cancreta para instalación de juegos en llanta, Diametro=1.5m, E= 15 cm, 3000PSI -21MP	tnd	3	$ 132,000.00	$ 396,000.00	3.00	$ 396,000.00						
3.3	Bases en concreta para instalacìan de juegos infantiles 46 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	30	$ 87,531.00	$ 2,625,930.00	30.00	$ 2,625,930.00						
3.4	Bases en cancreta para instalación de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	und	2	$ 104,908.00	$ 209,816.00	2.00	$ 209,816.00						
3.5	Bases en cancreta simple para instalación de puntos ecalogicas L= 1.60 m X Ancha= 70 cm, E= 15 cm. .3000PSI -21MP	und	1	$ 115,959.00	$ 115,959.00	1.00	$ 115,959.88						
3.6	Bancas en cancreta pintadas de colores	und	5	$ 127,811.00	$ 639,055.00	5.00	$ 639,055.00						
4	MOBILIARIO URBANO												
4.1	Suministra e instalacian de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 9,226,877.08	$ 9,226,877.00	1.00	$ 9,226,877.00						
4.2	Suministro e instalacian de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1,145,865.00	$ 2,291,730.00	2.00	$ 2,291,730.00						
4.3	Suministra e instalacian de bancas can espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	2	$ 493,826.00	$ 987,652.00	2.00	$ 987,652.00						
4.4	Suministro e instalacion de puntas ecalagicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 848,058.00	$ 848,058.00	1.00	$ 848,058.00						
4.5	Suministro e instalacian de juegoss individuales en llantas decoradas según diseñbs y especificacianes tecnicas	und	3	$ 256,481.71	$ 769,445.00	3.00	$ 769,445.00						
4.6	Suministro e instalacian de llantas pintadas para matera.	und	90	$ 44,996.00	$ 4,049,640.00	90.80	$ 4,049,640.00						
5	VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES												
5.1	Suministro e instalacian de tierra negra mejarada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustas .	m3	8	$ 66,979.00	$ 535,832.00	21.00	$ 1,406,559.00						
5.2	Suministra e instalacian de prada gateadora o trenza	m2	115.5	$ 26,013.00	$ 3,004,502.00	150.50	$ 3,914,957.00						
5.4	Suministra y siembra de especies ornamentales (HORTENSIAS Altura: (30 - 40) cm	und	90	$ 14,191.00	$ 1,277,190.00	90.08	$ 1,277,190.00						
5.6	Suministra y siembra de especies ornamentales (RESUCITADOS) Altura: 30 - 40 cm	und	14	$ 12,549.00	$ 175,686.00	14.00	$ 175,686.00						
	2.2.4 Subproyecto N°2110 del 18 de junio del 2021												
	SAN RAFAEL												
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL								
1	PRELIMINARES												
1.1	Localizacion y Replanteo	m2	560	$ 1,871.00	$ 1,047,760.00	471.00	$ 881,241.08			471.00	$ 881,241.00	471	$ 881,241.00
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO												
2.1	Excavacion a mana en material común prat hasta 0,60m	m3	84	$ 17,263.00	$ 1,450,092.00	91.06	$ 1,571,969.00			91.06	$ 1,571,969.00	91.06	$ 1,571,969.00
2.2	Stministro, instalación, compactacian y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para cantarmación de Relleno	m3	28	$ 45,548.00	$ 1,275,344.00	26.28	$ 1,197,001.00			26.28	$ 1,197,001.00	26.28	$ 1,197,001.00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	84	$ 20,742.00	$ 2,414,328.00	8.80	$ -						
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETDS												
3.1	Huellas en concreta ciclapeo 3800 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zana verde para prateccián de la misma	und	22	$ 96,704.00	$ 2,127,488.00	23.00	$ 2,224,192.08			23.00	$ 2,224,192.00	23	$ 2,224,192.00
3.2	Cuneta, canuela Conc.3000PSI.A=40CM E=5CM	m	9	$ 70,497.00	$ 634,473.00	8.00	$ -						
3.3	Bases en cancreta para instalación de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm, 3000PSI -21MP	und	4	$ 216,445.00	$ 865,780.00	4.00	$ 865,780.00						
3.4	Bases en cancreta para instalacion de juegas infantiles 46 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	35	$ 81,210.00	$ 2,842,358.88	9.00	$ 730,898.80			9.08	$ 730,890.00	9	$ 730,890.00
3.5	Bases en cancreta para instalacian de baneas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 116,060.00	$ 348,188.00	3.00	$ 348,180.08			3.00	$ 348,180.00	3	$ 348,180.00
3.6	Bases en cancreta simple para instalacian de puntas ecalogicas L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	1	$ 120,774.00	$ 120,774.00	1.00	$ 120,774.80			1.00	$ 120,774.00	1	$ 120,774.00
3.7	Loza en cancreto de 21 MPA para kiosko E= .15CM	m3	4	$ 431,716.00	$ 1,726,864.00	4.71	$ 2,033,382.88			4.71	$ 2,033,382.00	4.71	$ 2,033,382.00
3.8	Pedestales en concreto 0,80m, 0,2m baja el nivel de lasa, y 0,40 sabre niuel de lasa, 0,4m de diametra	und	6	$ 152,741.00	$ 916,446.00	6.80	$ 916,446.00			6.00	$ 916,446.00	6	$ 916,446.00
3.9	Bancas en concreta pintadas de colares 8.50mx 0.50mx 0.5m	und	4	$ 155,189.00	$ 620,756.00	4.00	$ 620,756.00			4.00	$ 620,756.00	4	$ 620,756.00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL DE OBRA

	PLAZO	INICIACION	VENCIMIENTO	V/R. CONVENIO/CONTRATO	VALOR ADICIONAL
CONTRATO DE OBRA NRO. 080409 DE 2021	TRES (3) MESES	16/89/2021	15/12/2021	$ 165,641,889	
SUSPENISIÓN Nro					
REINICIO Nro					

ACTA No 1

PARCIAL [X]

FINAL [ ]

FECHA 12DE NOVIEMBRE DE 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJDRAMIENTD AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LDS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MDRALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE DBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTD DEL ESPACID PÚBLICD, ENTENDIDD ESTE DESDE SU VALDR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIDS

CONTRATISTA: OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.563.335

SUPERVISOR : ALBERTD EMIRD MOLAND PIAMBA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADD		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADD MOD. No.1	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALDR	CANTIDAD	VALDR	CANTIDAD	V/TDTAL
4	MOBILIARIO URBAND												
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 8,733,863.00	$ 8,733,863.00	1.00	$ 8,733,863.00			1.00	$ 8,733,863.00	1	$ 8,733,863.80
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1,150,796.00	$ 2,301,592.00	2.00	$ 2,301,592.80			2.08	$ 2,301,592.00	2	$ 2,301,592.00
4.3	Suministra e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones tecnicas.	und	3	$ 493,626.88	$ 1,481,478.00	3.00	$ 1,481,478.00			3.00	$ 1,481,478.88	3	$ 1,481,478.00
4.4	Suministro e instalacion de puntas ecologicos en madera plastica según especificaciones tecnicas.	und	1	$ 848,058.00	$ 848,058.00	1.00	$ 848,059.00			1.00	$ 848,058.00	1	$ 848,058.00
4.5	Suministra e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	4	$ 266,917.08	$ 1,067,668.00	4.00	$ 1,067,668.00						
4.6	Kiosco en guadua hexagonal L=6M, (incluye cubierta)	und	1	$ 18,757,425.08	$ 18,757,425.00	1.00	$ 10,757,425.00						
5	VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES												
5.1	Suministra e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	5	$ 67,634.00	$ 338,170.00	42.00	$ 2,840,628.00						
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	100	$ 29,524.00	$ 2,952,480.00	150.00	$ 4,428,600.80						
5.3	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmines azules, jazmines blancos, hortensias) Altura: (40 -50) cm	und	186	$ 17,999.00	$ 3,347,814.00	186.08	$ 3,347,814.00						
5.4	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 88 - 90 cm (CARBONEROS Y FLOR DE MAYO)	und	14	$ 22,032.00	$ 308,448.00	14.08	$ 308,448.00						
5.5	Suministra e instalaeion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera.	m2	16	$ 55,926.00	$ 894,816.08	16.08	$ 894,816.00						
5.6	Suministra e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal. Ancho 1m, Alto= 20 cm	m3	4	$ 165,693.00	$ 662,772.00	4.00	$ 662,772.00						
5.7	Piedra promedio 6" pintada de color blanco para confirmacion de sendero	m3	5	$ 375,326.00	$ 1,876,630.00	5.00	$ 1,876,630.00			5.0	$ 1,876,638.88	5.0	$ 1,876,630.00
	COSTOS DIRECTOS				$ 126,492,409.00		$ 126,492,389.00		$ -		$ 41,100,983.00		$ 41,100,983.88
	ADMINISTRACIÓN 23 %				$ 29,093,254.00		$ 29,093,249.00		$ -		$ 9,453,226.00		$ 9,453,226.88
	IMPREVISTOS 2 %				$ 2,529,848.00		$ 2,529,848.00		$ -		$ 822,820.00		$ 822,820.00
	UTILIDAD 5 %				$ 6,324,620.00		$ 6,324,619.00		$ -		$ 2,055,049.00		$ 2,055,049.00
	IVA S/UTILIDAD 19%				$ 1,201,678.00		$ 1,201,678.00		$ -		$ 390,459.00		$ 390,459.88
	AJUSTE POR APROXIMACIÓN												
	COSTD TOTAL				$ 165,641,889.00		$ 165,641,783.00		$ -		$ 53,821,737.00		$ 53,821,737.00

	ESTADD DEL ANTICIPO
VALOR ANTICIPO RECIBIDO:	$ -
VALOR AMDRTIZADO ACTA NO.:	$ -
UALOR AMORTIZADO ACTA NO.:	$ -
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA:	$ -
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA:	$ -
SALDD POR AMORTIZAR:	$ -

	ESTADD DEL CDNTRATO
V/R. CDNTRATO PRINCIPAL	$165,641,809.00
V/R. CDNTRATO ADICIONAL	$0.00
V/R. EJECUTADD ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR	$0.00
V/R. A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$53,821,737.08
SALDO DEL CONTRATD	$111,820,072.80

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	$ 53,821,737.00

SON CINCUENTA Y TRES MILLDNES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS / MONEDA CORRIENTE

CDNTRATISTA:

Olga Lucía David Hernández

DLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
CONTRATISTA

SUPERVISOR:

ALBERTO EMIRO MOLAND PIAMBA
SUPERVISDR CRC

APDYO SUPERVISIDN:

MILAGRO HERNANDEZ T.
CONTRATISTA SDPA-CRC

Vo. Bo.

CLAUDIA DANEYE HOYDS RUIZ
SUBDIRECTORA DEFENSA DE PATRIMDNID



OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ

NIT 34563335-1
Nombre Comercial: OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 7112
Dirección: CR 12 34 N 204 BL 3 AP 502 CONJ LA RIVERA
Teléfono: 8364079
Correo: odavidh@yahoo.es
Ciudad: POPAYÁN



CUFE:e99504613ddf0d7d0f4384915eac972821c56b377cbe8ade0075947725687e269cb82e38599aee34580869050f022d5d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. 369
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764018746889 de 2021-09-29 Vigencia 6 Meses
Rango Autorizado desde 367 hasta 500
Tipo Documento: Factura de Venta Nacional
Tipo Operación: Servicios AIU
Fecha Facturación: 2021-11-12 10:30:19
Fecha Vencimiento: 2021-12-10
Fecha Dian: 2021-11-12 10:30:42
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC
NIT 891501885-4
Nombre Comercial: CRC
Dirección: CARRERA 7 No 1N-28 Edificio Edgar Negret Dueñas
Teléfono: 8333232
Correo: amolano@crc.gov.co
Ciudad: POPAYÁN

Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito Bancaria

Nro.	Ref	Descripción	Valor	Cant.	Valor Neto	%IVA	Valor total
1	CTO 409-2021	Contrato	41,100,983.0	1.0	41,100,983.00	0.00	41,100,983.00
2	ADM-CRC-409-2021	Administración 23.00%	9,453,226.09	1.0	9,453,226.00	0.00	9,453,226.00
3	IMP-CRC-409-2021	Imprevistos 2.00%	822,019.66	1.0	822,020.00	0.00	822,020.00
4	UT-CRC-409-2021	Utilidades 5.00%	2,055,049.15	1.0	2,055,049.00	19.00	2,445,508.00

Total de lineas: 4

Observaciones:
ACTA PARCIAL No 01
CONTRATO DE OBRA 409-2021
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO	53,431,278.00
SUBTOTAL	53,431,278.00
IVA	390,459.00

TOTAL EN LETRAS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

TOTAL VENTA	53,821,737.00



OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ

NIT 34563335-1
Nombre Comercial: OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 7112
Dirección: CR 12 34 N 204 BL 3 AP 502 CONJ LA RIVERA
Teléfono: 8364079
Correo: odavidh@yahoo.es
Ciudad: POPAYÁN



CUFE:e99504613ddf0d7d0f4384915eac972821c56b377cbe8ade0075947725687e269cb82e38599aee34580869050f022d5d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. 369
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764018746889 de 2021-09-29 Vigencia 6 Meses
Rango Autorizado desde 367 hasta 500
Tipo Documento: Factura de Venta Nacional
Tipo Operación: Servicios AIU
Fecha Facturación: 2021-11-12 10:30:19
Fecha Vencimiento: 2021-12-10
Fecha Dian: 2021-11-12 10:30:42
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC
NIT 891501885-4
Nombre Comercial: CRC
Dirección: CARRERA 7 No 1N-28 Edificio Edgar Negret Dueñas
Teléfono: 8333232
Correo: amolano@crc.gov.co
Ciudad: POPAYÁN

Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito Bancaria

AIU (Administración Imprevistos, Utilidades)

Descripción	Porcentaje	Concepto
Contrato	0.00%	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS
Administración	23.00%	Contrato de Servicios AIU por concepto de: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS
Imprevistos	2.00%	IMPREVISTOS CTO 409-2021: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS
Utilidades	5.00%	UTILIDAD CTO 409-2021: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS



OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ

NIT 34563335-1
Nombre Comercial: OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ
Régimen: RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS -IVA
Actividad Económica CIIU Nro. 7112
Dirección: CR 12 34 N 204 BL 3 AP 502 CONJ LA RIVERA
Teléfono: 8364079
Correo: odavidh@yahoo.es
Ciudad: POPAYÁN



CUFE:e99504613ddf0d7d0f4384915eac972821c56b377cbe8ade0075947725687e269cb82e38599aee34580869050f022d5d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. 369
Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN
Nro. 18764018746889 de 2021-09-29 Vigencia 6 Meses
Rango Autorizado desde 367 hasta 500
Tipo Documento: Factura de Venta Nacional
Tipo Operación: Servicios AIU
Fecha Facturación: 2021-11-12 10:30:19
Fecha Vencimiento: 2021-12-10
Fecha Dian: 2021-11-12 10:30:42
Divisa: COP
Orden Compra Asociada:

Cliente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC
NIT 891501885-4
Nombre Comercial: CRC
Dirección: CARRERA 7 No 1N-28 Edificio Edgar Negret Dueñas
Teléfono: 8333232
Correo: amolano@crc.gov.co
Ciudad: POPAYÁN

Forma de pago	Método de pago
Contado	Transferencia Débito Bancaria

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS

Código: FAMCOPNP - PGJ

Versión: 1

CONTRATO DE OBRA NRO. 000409 DE 2021	PLAZO	INICIACION	VENCIMIENT	V/R. CONVENIO/CONTRATO	VALOR ADICIONAL	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS No 2
	TRES (3) MESES	16/09/2021	15/12/2021	$ 165,641,809		
SUSPENISIÓN Nro						
REINICIO Nro						FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS						
CONTRATISTA: OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.563.335						
SUPERVISOR : ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA						

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES			MOD. No.1	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/TOTAL
	2.2.1 Subproyecto N°2105 del 03 de mayo del 2021												
	VILLA NUEVA												
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/UNT**	**V/TOTAL**								
1	**PRELIMINARES**												
1.1	Localización y Replanteo	m2	520	$ 1,871.00	$ 972,920.00				-	-73	-$ 136,583.00	447.00	$ 836,337.00
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**												
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	78	$ 17,263.00	$ 1,346,514.00				-	-38.48	-$ 664,280.00	39.52	$ 682,234.00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	26	$ 45,548.00	$ 1,184,248.00				-	-22.00	-$ 1,002,056.00	4.00	$ 182,192.00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	78	$ 28,742.00	$ 2,241,876.00				-	-78.00	-$ 2,241,876.00	0.00	$ -
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**												
3.1	Bordillo en concreto simple 3000 PSI-21Mpa, B=12 cm x H=15 cm a nivel del piso para conformación y protección de zonas verdes	m	148.74	$ 49,955.00	$ 7,430,307.00				-	-16.34	-$ 816,265.00	132.40	$ 6,614,042.00
3.2	Sardinel trapezoidal perimetral en concreto simple para protección de anden 3000 PSI-21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, H= 35 cm	m	11.2	$ 57,796.00	$ 647,315.00							11.20	$ 647,315.00
3.3	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	35	$ 76,652.00	$ 2,682,820.00				-	-1.00	-$ 76,652.00	34.00	$ 2,606,168.00
3.4	Anden peatonal en concreto ciclopeo 1 m Ancho, E=15 cm 3000 PSI-21Mpa.	m	11.2	$ 130,706.00	$ 1,463,907.00							11.20	$ 1,463,907.00
3.5	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	3	$ 95,257.00	$ 285,771.00							3.00	$ 285,771.00
3.6	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	38	$ 87,531.00	$ 3,326,178.00				-	-29.00	-$ 2,538,399.00	9.00	$ 787,779.00
3.7	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 104,863.00	$ 314,589.00							3.00	$ 314,589.00
3.8	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	2	$ 115,914.00	$ 231,828.00							2.00	$ 231,828.00
4	**MOBILIARIO URBANO**												
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 9,577,141.00	$ 9,577,141.00							1.00	$ 9,577,141.00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1,145,865.00	$ 2,291,730.00							2.00	$ 2,291,730.00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	3	$ 493,826.00	$ 1,481,478.00							3.00	$ 1,481,478.00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	2	$ 848,058.00	$ 1,696,116.00							2.00	$ 1,696,116.00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	3	$ 257,739.00	$ 773,217.00							3.00	$ 773,217.00
4.6	Pintura para llantas existentes para juegos infantiles.	und	10	$ 26,750.00	$ 267,500.00							10.00	$ 267,500.00
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**												
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	52	$ 63,050.00	$ 3,278,600.00				+	4.00	$ 252,200.00	56.00	$ 3,530,800.00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	201	$ 21,667.00	$ 4,355,067.00				+	19.00	$ 411,673.00	220.00	$ 4,766,740.00
5.3	Suministro e instalacion de prado mani forrajero 6 und por m2	m2	87	$ 14,353.00	$ 1,248,711.00							87.00	$ 1,248,711.00
5.4	Suministro y siembra de especies ornamentales (DALIHAS MULTICOLOR) Altura: (40 -50) cm	und	12	$ 17,381.00	$ 208,572.00							12.00	$ 208,572.00
5.6	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS)	und	4	$ 22,032.00	$ 88,128.00							4.00	$ 88,128.00
5.7	Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera.	m2	13	$ 55,926.00	$ 727,038.00							13.00	$ 727,038.00
5.8	Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm	m3	3	$ 160,456.00	$ 481,368.00							3.00	$ 481,368.00
5.9	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmin azul del cabo o celestina, Jazmin blanco- portulaca grandiflora) Altura: (30 -50) cm	und	177	$ 20,318.00	$ 3,596,286.00							177.00	$ 3,596,286.00
5.10	Piedra redonda pintada color blanco -exteriores -tamaño promedio 6"	ml	20	$ 35,250.00	$ 705,000.00							20.00	$ 705,000.00
5.11	Arena para juegos infantiles	m3	5	$ 155,569.00	$ 777,845.00							5.00	$ 777,845.00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS

Código: FAMCOPNP - PGJ

Versión: 1

CONTRATO DE OBRA NRO. 000409 DE 2021	PLAZO	INICIACION	VENCIMIENT	V/R. CONVENIO/CONTRATO	VALOR ADICIONAL	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS No 2
	TRES (3) MESES	16/09/2021	15/12/2021	$ 165,641,809		
SUSPENISIÓN Nro						
REINICIO Nro						FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS						
CONTRATISTA: OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.563.335						
SUPERVISOR : ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA						

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES			MOD. No.1	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/TOTAL
	2.2.2 Subproyecto N°2106 del 20 de mayo del 2021												
	AMAGÁ												
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/UNT**	**V/TOTAL**								
1	**PRELIMINARES**												
1.1	Localización y Replanteo	m2	600	$ 1,871.00	$ 1,122,600.00							600.00	$ 1,122,600.00
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**												
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	30	$ 17,263.00	$ 517,890.00							30.00	$ 517,890.00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	20	$ 45,548.00	$ 910,960.00				+	10.00	$ 455,480.00	30.00	$ 1,366,440.00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	30	$ 28,742.00	$ 862,260.00							30.00	$ 862,260.00
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**												
3.3	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	8	$ 76,652.00	$ 613,216.00							8.00	$ 613,216.00
3.5	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	4	$ 95,257.00	$ 381,028.00							4.00	$ 381,028.00
3.6	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	25	$ 87,531.00	$ 2,188,275.00							25.00	$ 2,188,275.00
3.7	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 104,908.00	$ 314,724.00							3.00	$ 314,724.00
3.8	Bases en concreto simple para instalación de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	1	$ 115,959.00	$ 115,959.00							1.00	$ 115,959.00
3.9	Sardinel trapezoidal perimetral en concreto simple para protección de anden 3000 PSI-21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, H= 35 cm	m		$ 57,796.00					+	50.26	$ 2,904,827.00	50.26	$ 2,904,827.00
4	**MOBILIARIO URBANO**												
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 8,501,581.00	$ 8,501,581.00							1.00	$ 8,501,581.00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1,145,865.00	$ 2,291,730.00							2.00	$ 2,291,730.00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	3	$ 493,826.00	$ 1,481,478.00							3.00	$ 1,481,478.00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 848,058.00	$ 848,058.00							1.00	$ 848,058.00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	4	$ 257,739.00	$ 1,030,956.00							4.00	$ 1,030,956.00
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**												
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	20	$ 63,050.00	$ 1,261,000.00				+	20.00	$ 1,261,000.00	40.00	$ 2,522,000.00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	200	$ 21,667.00	$ 4,333,400.00				+	50.00	$ 1,083,350.00	250.00	$ 5,416,750.00
5.4	Suministro y siembra de especies ornamentales (DURANTA Altura: (30 -40) cm	und	160	$ 11,750.00	$ 1,880,000.00							160.00	$ 1,880,000.00
5.6	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS)	und	6	$ 23,341.00	$ 140,046.00							6.00	$ 140,046.00
5.8	Suministro e instalacion de piedra dolomita decorativa	m2	3.2	$ 55,271.00	$ 176,867.00							3.20	$ 176,867.00
5.9	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmin azul del cabo o celestina, Jazmin blanco- portulaca grandiflora) Altura: (30 -50) cm	und	58	$ 17,698.00	$ 1,026,484.00							58.00	$ 1,026,484.00
	2.2.3 Subproyecto N°2109 del 08 de junio del 2021												
	AIDA LUCIA												
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/UNT**	**V/TOTAL**								
1	**PRELIMINARES**												
1.1	Localización y Replanteo	m2	231	$ 1,871.00	$ 432,201.00							231.00	$ 432,201.00
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**												
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	17	$ 17,263.00	$ 293,471.00							17.00	$ 293,471.00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	23	$ 45,548.00	$ 1,047,604.00				+	5.00	$ 227,740.00	28.00	$ 1,275,344.00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	17	$ 28,742.00	$ 488,614.00							17.00	$ 488,614.00
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**												
3.1	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	6	$ 97,366.00	$ 584,196.00							6.00	$ 584,196.00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS

Código: FAMCOPNP - PGJ

Versión: 1

CONTRATO DE OBRA NRO. 000409 DE 2021	PLAZO	INICIACION	VENCIMIENT	V/R. CONVENIO/CONTRATO	VALOR ADICIONAL	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS No 2
	TRES (3) MESES	16/09/2021	15/12/2021	$ 165,641,809		
SUSPENISIÓN Nro						
REINICIO Nro						FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS						
CONTRATISTA: OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.563.335						
SUPERVISOR : ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA						

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES			MOD. No.1	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/TOTAL
3.2	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	3	$ 132,000.00	$ 396,000.00							3.00	$ 396,000.00
3.3	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	30	$ 87,531.00	$ 2,625,930.00							30.00	$ 2,625,930.00
3.4	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	und	2	$ 104,908.00	$ 209,816.00							2.00	$ 209,816.00
3.5	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	1	$ 115,959.00	$ 115,959.00							1.00	$ 115,959.00
3.6	Bancos en concreto pintados de colores	und	5	$ 127,811.00	$ 639,055.00							5.00	$ 639,055.00
4	**MOBILIARIO URBANO**												
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 9,226,877.00	$ 9,226,877.00							1.00	$ 9,226,877.00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1,145,865.00	$ 2,291,730.00							2.00	$ 2,291,730.00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	2	$ 493,826.00	$ 987,652.00							2.00	$ 987,652.00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 848,058.00	$ 848,058.00							1.00	$ 848,058.00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	3	$ 256,481.71	$ 769,445.00							3.00	$ 769,445.00
4.6	Suministro e instalacion de llantas pintadas para matera.	und	90	$ 44,996.00	$ 4,049,640.00							90.00	$ 4,049,640.00
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**												
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	8	$ 66,979.00	$ 535,832.00				+	13.00	$ 870,727.00	21.00	$ 1,406,559.00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	115.5	$ 26,013.00	$ 3,004,502.00				+	35.00	$ 910,455.00	150.50	$ 3,914,957.00
5.4	Suministro y siembra de especies ornamentales (HORTENSIAS Altura: (30 - 40) cm	und	90	$ 14,191.00	$ 1,277,190.00							90.00	$ 1,277,190.00
5.6	Suministro y siembra de especies ornamentales (RESUCITADOS) Altura: 30 - 40 cm	und	14	$ 12,549.00	$ 175,686.00							14.00	$ 175,686.00
	2.2.4 Subproyecto N°2110 del 18 de junio del 2021												
	SAN RAFAEL												
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**V/UNT**	**V/TOTAL**								
1	**PRELIMINARES**												
1.1	Localización y Replanteo	m2	560	$ 1,871.00	$ 1,047,760.00				-	-89.00	-$ 166,519.00	471.00	$ 881,241.00
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**												
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	84	$ 17,263.00	$ 1,450,092.00				+	7.06	$ 121,877.00	91.06	$ 1,571,969.00
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	28	$ 45,548.00	$ 1,275,344.00				-	-1.72	-$ 78,343.00	26.28	$ 1,197,001.00
2.3	Retiro de material sobrante hasta sitio autorizado	m3	84	$ 28,742.00	$ 2,414,328.00				-	-84.00	-$ 2,414,328.00	0.00	$ -
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**												
3.1	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	22	$ 96,704.00	$ 2,127,488.00				+	1.00	$ 96,704.00	23.00	$ 2,224,192.00
3.2	Cuneta, canuela Conc.3000PSI.A=40CM E=5CM	m	9	$ 70,497.00	$ 634,473.00				-	-9.00	-$ 634,473.00	0.00	
3.3	Bases en concreto para instalaciòn de juegos en llanta, Diametro=1,5m, E= 15 cm; 3000PSI -21MP	und	4	$ 216,445.00	$ 865,780.00							4.00	$ 865,780.00
3.4	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	35	$ 81,210.00	$ 2,842,350.00				-	-26.00	-$ 2,111,460.00	9.00	$ 730,890.00
3.5	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	3	$ 116,060.00	$ 348,180.00							3.00	$ 348,180.00
3.6	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	1	$ 120,774.00	$ 120,774.00							1.00	$ 120,774.00
3.7	Losa en concreto de 21 MPA para kiosko E= .15CM	m3	4	$ 431,716.00	$ 1,726,864.00				+	0.71	$ 306,518.00	4.71	$ 2,033,382.00
3.8	Pedestales en concreto 0,80m, 0,2m bajo el nivel de losa, y 0,40 sobre nivel de losa, 0,4m de diametro	und	6	$ 152,741.00	$ 916,446.00							6.00	$ 916,446.00
3.9	Bancos en concreto pintados de colores 0.50mx 0.50mx 0.5m	und	4	$ 155,189.00	$ 620,756.00							4.00	$ 620,756.00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS

Código: FAMCOPNP - PGJ

Versión: 1

CONTRATO DE OBRA NRO. 000409 DE 2021	PLAZO	INICIACION	VENCIMIENT	V/R. CONVENIO/CONTRATO	VALOR ADICIONAL	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS NO PREVISTOS No 2
	TRES (3) MESES	16/09/2021	15/12/2021	$ 165,641,809		
SUSPENISIÓN Nro						
REINICIO Nro						FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021
OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS						
CONTRATISTA: OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ; C.C. 34.563.335						
SUPERVISOR : ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA						

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				MODIFICACIONES						CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						ANTERIORES			PRESENTES			MOD. No.1	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/TOTAL
4	**MOBILIARIO URBANO**												
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 8,733,863.00	$ 8,733,863.00							1.00	$ 8,733,863.00
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	2	$ 1,150,796.00	$ 2,301,592.00							2.00	$ 2,301,592.00
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	3	$ 493,826.00	$ 1,481,478.00							3.00	$ 1,481,478.00
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	1	$ 848,058.00	$ 848,058.00							1.00	$ 848,058.00
4.5	Suministro e instalacion de juegoss individuales en llantas decoradas según diseños y especificaciones tecnicas	und	4	$ 266,917.00	$ 1,067,668.00							4.00	$ 1,067,668.00
4.6	Kiosco en guadua hexagonal L=6M, (Incluye cubierta)	und	1	$ 10,757,425.00	$ 10,757,425.00							1.00	$ 10,757,425.00
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**												
5.1	Suministro e instalacion de tierra negra mejorada y esterilizada para siembra de prado, materas, arboles, arbustos .	m3	5	$ 67,634.00	$ 338,170.00				+	37.00	$ 2,502,458.00	42.00	$ 2,840,628.00
5.2	Suministro e instalacion de prado gateadora o trenza	m2	100	$ 29,524.00	$ 2,952,400.00				+	50.00	$ 1,476,200.00	150.00	$ 4,428,600.00
5.3	Suministro y siembra de especies ornamentales (jazmines azules, jazmines blancos, hortensias) Altura: (40 -50) cm	und	186	$ 17,999.00	$ 3,347,814.00							186.00	$ 3,347,814.00
5.4	Suministro y siembra de especies arboreas Altura: 80 - 90 cm (CARBONEROS Y FLOR DE MAYO)	und	14	$ 22,032.00	$ 308,448.00							14.00	$ 308,448.00
5.5	Suministro e instalacion de piedra dolomita para adecuacion de jardinera.	m2	16	$ 55,926.00	$ 894,816.00							16.00	$ 894,816.00
5.6	Suministro e instalacion de Triturado tamaño 3/4", para relleno de sendero peatonal, Ancho 1m, Alto= 20 cm	m3	4	$ 165,693.00	$ 662,772.00							4.00	$ 662,772.00
5.7	Piedra promedio 6" pintada de color blanco para confirmacion de sendero	m3	5	$ 375,326.00	$ 1,876,630.00							5.00	$ 1,876,630.00
	COSTOS DIRECTOS				**$ 126,492,409.00**		**$ -**				**$ (19.00)**		**$ 126,492,389.00**
	ADMINISTRACIÓN 23 %				$ 29,093,254.00		$ -				$ (4.00)		$ 29,093,249.00
	IMPREVISTOS 2 %				$ 2,529,848.00		$ -						$ 2,529,848.00
	UTILIDAD 5 %				$ 6,324,620.00		$ -				$ (1.00)		$ 6,324,619.00
	IVA S/UTILIDAD 19%				$ 1,201,678.00		$ -						$ 1,201,678.00
	AJUSTE POR APROXIMACIÓN												
	COSTO TOTAL				**$ 165,641,809.00**		**$ -**				**$ (24.00)**		**$ 165,641,783.00**

CONTRATISTA:

Olga Lucía David Hernández

OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
CONTRATISTA

SUPERVISOR:

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA
SUPERVISOR CRC

APOYO SUPERVISION:

MILAGROS HERNANDEZ T.
CONTRATISTA SDPA-CRC

Vo. Bo.

CLAUDIA DANEYE HOYOS RUIZ
SUBDIRECTORA DEFENSA DE PATRIMONIO

INFORME DE AVANCE DE OBRA PARA ACTA PARCIAL No 01

1 INRORMACIÓN CONTRACTUAL

ENTIDAD CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
CONTRATISTA	OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
CONTRATO No	409 DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS.
FECHA DE INICIO	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PLAZO CONTRACTUAL:	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2021
SUSPENSIONES	N/A

2 DESARROLLO DEL CONTRATO

De acuerdo con la formulación del contrato, los insumos para construcción correspondientes a los complejos infantiles en madera plástica requieren de un proceso de fabricación particular para cada caso de acuerdo con las distintas especificaciones de cada frente de trabajo, por lo anterior, la primer actividad de ejecución fue solicitar al proveedor la elaboración de los distintos juegos ya que dicho proceso de fabricación conlleva un mes de tiempo después de realizado el pago de los anticipos correspondientes. Una vez se tuvieron los parques fabricados, se iniciaron los trabajos de

obra en los municipios de Piendamó (vereda Villa Nueva) y Morales (vereda San Rafael). Los otros parques continúan en fabricación.

3 VISITA A LA OBRA

Se realizó visita y entrega de sitios a 3 de los 4 frentes el día 13 de Septiembre, visitando los San Rafael en el Municipio de Morales, Villa Nueva y Amagá en el Municipio de Piendamó. El sitio correspondiente al barrio Aida Lucía fue visitado el día 19 de Octubre.

4 AVANCE DEL CONTRATO

4.1 EFECUCIÓN FINANCIERA

Financieramente se tiene una ejecución de $ 53.821.737 para este periodo, correspondiente al 32.% ajustar de acuerdo con el acta parcial 01

4.2 EJECUCIÓN FÍSICA

Físicamente se tiene una ejecución del 32% de las actividades, algunas de ellas no son financieramente las mas grandes, pero son actividades necesarias para la ejecución del contrato.

5 PERSONAL EN OBRA

El personal presente en la obra por cada frente desde el inicio de la ejecución de trabajos es el siguiente:

1 ingeniero Residente

1 Maestro de obra

1 Oficial

3 Ayudantes (contratados en cada Vereda)

6 ITEMS EJECUTADOS

Para el periodo comprendido entre el 16 de septiembre y el 8 de Noviembre, se han ejecutado los ítems que se relacionan a continuación.

7 FRENTE DE OBRA SAN RAFAEL

7.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

Para poder dar inicio a los trabajos se realizó la localización de los distintos elementos que conforman el parque y se tiene un área intervenida de:

SAN RAFAEL:

Por facilidad geométrica se dividió el área en dos partes

ÁREA 1:	Ancho promedio: 27.5m	Largo Promedio: 12.8m	Área: 353m2
ÁREA 2:	Ancho promedio: 9.47m	Largo Promedio: 12.5m	Área: 118m2

TOTAL LOCALIZACIÓN: 471M2

Durante este periodo de tiempo se ejecutó el 100% de esta actividad este frente de trabajo

7.2 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMÚN PROF. HASTA 0.60M

FRENTE SAN RAFAEL

Este item es conformado por una excavación principal correspondiente a la nivelación del terreno, puesto que este se encuentra en pendiente y requiere un movimiento de tierras considerable para obtener una superficie plana para iniciar los trabajos. Una vez la excavación principal fue ejecutada, se realizó excavaciones particulares para las huellas en concreto, bases de las bancas en madera plástica, bases de puntos ecológicos, bases de los juegos infantiles, bases de pedestales del kiosco y para la instalación de la piedra que conforma el sendero interno del parque y el que conduce a la capilla.

7.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO (TIERRA AMARILLA) PARA CONFORMACIÓN DE RELLENO

Este item corresponde al relleno que fue necesario para confinar los elementos tipo huellas en concreto, bases de bancas y puntos ecológicos y sendero en piedra posterior a la ejecución de cada uno de ellos.

7.4 HUELLAS EN CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI-21MPA, ANCHO= 35 CM X L= 1,2 E= 15 CM A NIVEL DEL PISO SOBRE ZONA VERDE PARA PROTECCIÓN DE LA MISMA

Las huellas en concreto corresponden a las de acceso al parque y a las que comunican el sendero en triturado con el kiosco en guadua. Durante este periodo se construyeron 23 huellas correspondiendo al 100% del item para este frente.

7.5 BASES EN CONCRETO PARA INSTALACIÒN DE JUEGOS INFANTILES 45 CM X 45 CM X 45 CM, 3000PSI -21MP

Este item corresponde a las bases para empotrar el complejo infantil destinado para este frente de trabajo, y también para los mataculines. Se construyeron 9 bases en total de acuerdo como se discrimina a continuación

COMPLEJO INFANTIL: 7 BASES

MATACULINES: 2 BASES

Durante este periodo se ejecutó el 100% del item para este frente.

7.6 BASES EN CONCRETO PARA INSTALACIÒN DE BANCAS E= 15CM, .3000PSI -21MP

Con el fin de dar un soporte fuerte para las bancas en madera plástica, se fundió una losa de concreto de 1m x 1m con 15cm de espesor y posteriormente se instaló y niveló la banca. En este frente se construyeron 3 bases para 3 bancas.

Durante este periodo se ejecutó el 100% del item para este frente.

7.7 BASES EN CONCRETO SIMPLE PARA INSTALACIÒN DE PUNTOS ECOLOGICOS L= 1.60 M X ANCHO= 70 CM, E= 15 CM, .3000PSI -21MP

Al igual que con las bancas en madera plástica, fue necesario construir una base en concreto para dar soporte al punto ecológico, con dimensiones de 1.60m x 0.70m y 15cm de espesor. En este

frente se instaló un punto ecológico localizado junto al kiosco en guadia. Durante este periodo se ejecutó el 100% del item para este frente.

7.8 LOSA EN CONCRETO DE 21 MPA PARA KIOSKO E= .15CM

Para poder realizar la construcción del kiosco en guadua, primero se fundió una losa de concreto con malla electrosoldada de acuerdo con las dimensiones del plano del parque. Finalmente se tiene una losa de 6.32m de diámetro y 15cm de espesor.

Durante este periodo se ejecutó el 100% del item para este frente

7.9 PEDESTALES EN CONCRETO 0,80M, 0,2M BAJO EL NIVEL DE LOSA, Y 0,40 SOBRE NIVEL DE LOSA, 0,4M DE DIAMETRO

Para poder realizar la construcción del kiosco y evitar el deterioro de la guadua, se construyó pedestales en concreto hasta una altura de 50cm instalando un tubo metálico y pasadores en varilla de acero para mejorar el agarre del tubo y que las guaduas de las columnas tengan un soporte ligado al concreto.

Para el kiosco en guadua se construyeron 6 pedestales en concreto. Durante este periodo se ejecutó el 100% del item para este frente

7.10 BANCOS EN CONCRETO PINTADOS DE COLORES 0.50MX 0.50MX 0.5M

Se fundieron cubos de 50cm x 50cm x 50cm en concreto y posteriormente se pintaron de colores, con el fin de que sean utilizados como bancos en el parque Durante este periodo se ejecutó el 100% del item para este frente con un total de 4 unidades.

7.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN MADERA PLASTICA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

De acuerdo con las especificaciones del proyecto, se instaló el complejo infantil en este frente de trabajo de acuerdo con las siguientes características:

SAN RAFAEL - MORALES			DESCRIPCIÓN JUEGOS
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	
Suministro e instalación de juegos infantiles en madera plástica según especificaciones técnicas.	und	1	TORRE CON PLATAFORMA
			RESBALADOR
			PASAMANOS
			ARAÑA
			CULUMPIOS

Durante este periodo se ejecutó el 100% del item para este frente

7.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN MADERA PLASTICA BURRITO BALANCIN.

Como complemento al complejo infantil, el proyecto contemplaba la instalación de 2 burritos balancines en este frente de trabajo y fueron instalados completamente durante este periodo de trabajo.

7.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS CON ESPALDAR EN MADERA PLASTICA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Dentro del mobiliario urbano del proyecto, se contempla la instalación de 3 bancas en madera plástica dentro del parque y orientadas hacia los juegos en madera plástica también. Durante este periodo se instalaron las 3 bancas requeridas, correspondiendo al total de este item para este frente de trabajo.

7.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ECOLOGICOS EN MADERA PLASTICA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Otro elemento del mobiliario urbano corresponde al punto ecológico, que dentro del proyecto se contempla su instalación junto al kiosco en guadua. Durante este periodo se instaló un punto ecológico, correspondiendo al total de este item para este frente de trabajo.

7.15 PIEDRA PROMEDIO 6" PINTADA DE COLOR BLANCO PARA CONFIRMACION DE SENDERO

Para confinar el sendero que atraviesa el parque y el que conduce a la capilla de la vereda, se seleccionó piedra con tamaño adecuado, se excavó, instaló y posteriormente se rellenó los espacios sobrantes con tierra amarilla. Una vez se instaló y dio forma al sendero, se realizó el trabajo de pintura de la piedra en color blanco.

8 FRENTE DE OBRA VILLA NUEVA

8.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

Para poder dar inicio a los trabajos se realizó la localización de los distintos elementos que conforman el parque y se tiene un área intervenida de:

VILLA NUEVA:

ÁREA: Ancho promedio: 21.5m Largo Promedio: 20.8m Área: 447m2

TOTAL LOCALIZACIÓN: 447M2

Durante este periodo de tiempo se ejecutó el 100% de esta actividad este frente de trabajo

8.2 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMÚN PROF. HASTA 0.60M

FRENTE VILLA NUEVA

Este item es conformado por una nivelación general del terreno. Una vez la nivelación fue ejecutada, se realizó excavaciones particulares para las huellas en concreto, bases de las bancas en madera plástica, bases de puntos ecológicos, bases de los juegos infantiles y toda la longitud del bordillo para confinamiento de sendero y juegos.

8.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO (TIERRA AMARILLA) PARA CONFORMACIÓN DE RELLENO

Este item corresponde al relleno que fue necesario para confinar los elementos tipo huellas en concreto, bases de bancas y puntos ecológicos y bordillos para sendero posterior a la ejecución de cada uno de ellos.

8.4 BORDILLO EN CONCRETO SIMPLE 3000 PSI-21MPA, B=12 CM X H=15 CM A NIVEL DEL PISO PARA CONFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES

Este item corresponde al bordillo de conformación del sendero en triturado y del área de los juegos en madera plástica. En el plano detalle anexo se puede observar las dimensiones fundidas en cada forma geométrica. Durante este periodo se ejecutó la construcción 132.40 metros lineales de bordillo, que corresponden a la totalidad requerida para cumplir con el diseño del parque.

8.5 SARDINEL TRAPEZOIDAL PERIMETRAL EN CONCRETO SIMPLE PARA PROTECCIÓN DE ANDEN 3000 PSI-21MPA, B1= 18 CM B2= 15 CM, H= 35 CM

Este item corresponde al bordillo de confinamiento el andén en concreto ciclópeo que se construirá en el parque. En este periodo se fundió 11.2 metros lineales de este sardinel y corresponde al 100% contemplado para este item.

8.6 HUELLAS EN CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI-21MPA, ANCHO= 35 CM X L= 1,2 E= 15 CM A NIVEL DEL PISO SOBRE ZONA VERDE PARA PROTECCIÓN DE LA MISMA

Las huellas en concreto ciclopeo corresponden a las que hacen parte del sendero en triturado y conforma las distintas geometrías del parque. Durante este periodo se construyeron 34 huellas correspondiendo al 100% del item para este frente.

8.7 BASES EN CONCRETO PARA INSTALACIÒN DE JUEGOS INFANTILES 45 CM X 45 CM X 45 CM, 3000PSI -21MP

Este item corresponde a las bases para empotrar el complejo infantil destinado para este frente de trabajo, y también para los mataculines. Se construyeron 9 bases en total de acuerdo como se discrimina a continuación

COMPLEJO INFANTIL: 7 BASES

MATACULINES: 2 BASES

Durante este periodo se ejecutó el 100% del item para este frente.

8.8 BASES EN CONCRETO PARA INSTALACIÒN DE BANCAS E= 15CM, .3000PSI -21MP

Con el fin de dar un soporte fuerte para las bancas en madera plástica, se fundió una losa de concreto de 1m x 1m con 15cm de espesor y posteriormente se instaló y niveló la banca. En este frente se construyeron 3 bases para 3 bancas en madera plástica.

8.1 BASES EN CONCRETO SIMPLE PARA INSTALACIÒN DE PUNTOS ECOLOGICOS L= 1.60 M X ANCHO= 70 CM, E= 15 CM, .3000PSI -21MP

Al igual que con las bancas en madera plástica, fue necesario construir una base en concreto para dar soporte al punto ecológico, con dimensiones de 1.60m x 0.70m y 15cm de espesor. En este frente se instaló dos puntos ecológicos, uno de ellos junto a las bancas en madera plástica y el otro al final del sendero que llega al salón social de la vereda. Durante este periodo se ejecutó el 100% del item para este frente.

8.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN MADERA PLASTICA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

De acuerdo con las especificaciones del proyecto, se instaló el complejo infantil en este frente de trabajo de acuerdo con las siguientes características:

VILLA NUEVA PIENDAMÓ			DESCRIPCIÓN JUEGOS
ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	
Suministro e instalación de juegos infantiles en madera plástica según especificaciones técnicas.	und	1	TORRE CON TECHO
			PASAMANOS
			ARAÑA
			CULUMPIOS
			RESBALADERO

Durante este periodo se ejecutó el 100% del item para este frente

8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN MADERA PLASTICA BURRITO BALANCIN.

Como complemento al complejo infantil, el proyecto contemplaba la instalación de 2 burritos balancines en este frente de trabajo y fueron instalados completamente durante este periodo de trabajo.

8.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS CON ESPALDAR EN MADERA PLASTICA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Dentro del mobiliario urbano del proyecto, se contempla la instalación de 3 bancas en madera plástica dentro del parque localizadas al respaldo de la tienda y orientadas hacia los juegos en madera plástica. Durante este periodo se instalaron las 3 bancas requeridas, correspondiendo al total de este item para este frente de trabajo.

8.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ECOLOGICOS EN MADERA PLASTICA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Otro elemento del mobiliario urbano corresponde a 2 puntos ecológicos, que dentro del proyecto se contempla su instalación junto a las bancas en madera plástica y al final del sendero que conduce al salón social. Durante este periodo se instaló dos puntos ecológicos, correspondiendo al total de este item para este frente de trabajo.

9 FRENTE DE OBRA AMAGÁ (PIENDAMÓ)

Para este frente de obra se solicitó la elaboración de los juegos en madera plástica, que conllevan un tiempo considerable de fabricación. Se realizo los pagos de anticipos y se está a la espera de la correspondiente entrega. De igual forma se hizo con los juegos en llanta reciclada, y se está a la espera de la entrega de los productos.

Estos ítems no pueden ser cobrados puesto que contractualmente son ítems instalados y no son suministros, por lo anterior no se relacionan en el acta de pago parcial.

10 FRENTE DE OBRA AIDA LUCÍA (POPAYÁN)

Al igual que para el frente de obra de Amagá en Piendamó, para este frente de obra se solicitó la elaboración de los juegos en madera plástica, que conllevan un tiempo considerable de fabricación. Se realizo los pagos de anticipos y se está a la espera de la correspondiente entrega. De igual forma se hizo con los juegos en llanta reciclada, y se está a la espera de la entrega de los productos.

Estos ítems no pueden ser cobrados puesto que contractualmente son ítems instalados y no son suministros, por lo anterior no se relacionan en el acta de pago parcial.

11 REGISTRO FOTOGRÁFICO SAN RAFAEL

11.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO






11.2 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMÚN PROF. HASTA 0.60M




OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079






11.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO (TIERRA AMARILLA) PARA CONFORMACIÓN DE RELLENO




OLDH

HUELLAS EN CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI-21MPA, ANCHO= 35 CM X L= 1,2 E= 15 CM A NIVEL DEL PISO SOBRE ZONA VERDE PARA PROTECCIÓN DE LA MISMA






11.4BASES EN CONCRETO PARA INSTALACIÒN DE JUEGOS INFANTILES 45 CM X 45 CM X 45 CM, 3000PSI -21MP




OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079

11.5 BASES EN CONCRETO PARA INSTALACIÒN DE BANCAS E= 15CM, .3000PSI -21MP





11.6 BASES EN CONCRETO SIMPLE PARA INSTALACIÒN DE PUNTOS ECOLOGICOS L= 1.60 M X ANCHO= 70 CM, E= 15 CM, .3000PSI -21MP





OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079

11.7LOSA EN CONCRETO DE 21 MPA PARA KIOSKO E= .15CM






11.8PEDESTALES EN CONCRETO 0,80M, 0,2M BAJO EL NIVEL DE LOSA, Y 0,40 SOBRE NIVEL DE LOSA, 0,4M DE DIAMETRO




OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079

11.9 BANCOS EN CONCRETO PINTADOS DE COLORES 0.50MX 0.50MX 0.5M





11.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN MADERA PLASTICA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.







OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079

11.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN MADERA PLASTICA BURRITO BALANCIN.



11.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS CON ESPALDAR EN MADERA PLASTICA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.





OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079

11.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ECOLOGICOS EN MADERA PLASTICA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



11.1 PIEDRA PROMEDIO 6" PINTADA DE COLOR BLANCO PARA CONFIRMACION DE SENDERO





OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079











OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079

12 REGISTRO FOTOGRÁFICO VILLA NUEVA

12.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO





12.2 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMÚN PROF. HASTA 0.60M









OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079

12.3 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE MATERIAL DE PRESTAMO (TIERRA AMARILLA) PARA CONFORMACIÓN DE RELLENO





12.4 BORDILLO EN CONCRETO SIMPLE 3000 PSI-21MPA, B=12 CM X H=15 CM A NIVEL DEL PISO PARA CONFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES





OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079

12.5 SARDINEL TRAPEZOIDAL PERIMETRAL EN CONCRETO SIMPLE PARA PROTECCIÓN DE ANDEN 3000 PSI-21MPA, B1= 18 CM B2= 15 CM, H= 35 CM



12.6 HUELLAS EN CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI-21MPA, ANCHO= 35 CM X L= 1,2 E= 15 CM A NIVEL DEL PISO SOBRE ZONA VERDE PARA PROTECCIÓN DE LA MISMA







OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079

12.7BASES EN CONCRETO PARA INSTALACIÒN DE JUEGOS INFANTILES 45 CM X 45 CM X 45 CM, 3000PSI -21MP




12.8BASES EN CONCRETO PARA INSTALACIÒN DE BANCAS E= 15CM, .3000PSI -21MP




12.9BASES EN CONCRETO SIMPLE PARA INSTALACIÒN DE PUNTOS ECOLOGICOS L= 1.60 M X ANCHO= 70 CM, E= 15 CM, .3000PSI -21MP




12.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN MADERA PLASTICA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.





12.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN MADERA PLASTICA BURRITO BALANCIN.



OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ESP. ING. CIVIL
Dir: Cra 12 No 34N – 204 Tel: (2)8364079

12.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS CON ESPALDAR EN MADERA PLASTICA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.





12.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ECOLOGICOS EN MADERA PLASTICA SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.





OLGA LUCIA DAVID HERNÁNDEZ
CONTRATISTA

MANUEL ALEJANDRO LASSO LUCERO
Ing. Residente de Obra

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

VILLA NUEVA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
1	**PRELIMINARES**										
1.1	Localización y Replanteo	m2	AREA TOTAL DE INTERVENCIÓN	21.5	20.8		447			447	 
									TOTAL	**447**	
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO**										
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	NIVELACIÓN GENERAL	21.5	20.8	0.08				35.73	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

VILLA NUEVA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	HUELLAS EN CONCRETO	1.1	0.4	0.15			22	1.45	
			BANCAS EN MADERA PLÁSTICA	1.1	1.1	0.15			3	0.54	
			BORDILLO DE CONFINAMIENTO	132.40	0.15	0.07				1.39	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

VILLA NUEVA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	PUNTO ECOLÓGICO	1.70	0.80	0.15			2	0.41	
									TOTAL	**39.52**	
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	CONFINAMIENTO DE HUELLAS EN CONCRETO	3.1	0.1	0.1			34	1.05	
			CONFINAMIENTO DE SARDINELES	132.40	0.2	0.1				2.65	
									TOTAL	**3.70**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

VILLA NUEVA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETOS**										
3.1	Bordillo en concreto simple 3000 PSI-21Mpa, B=12 cm x H=15 cm a nivel del piso para conformación y protección de zonas verdes	m	SECTOR JUEGOS INFANTILES	26.42	0.12	0.15				26.42	
			SENDERO TRAMO 1	11.9	0.12	0.15				11.9	
			SENDERO TRAMO 2	18.74	0.12	0.15				18.74	
			SENDERO TRAMO 3	64.27	0.12	0.15				64.27	
			SENDERO TRAMO 4	11.07	0.12	0.15				11.07	
									TOTAL	**132.40**	
3.2	Sardinel trapezoidal perimetral en concreto simple para protección de anden 3000 PSI-21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, H= 35 cm	m	SARDINEL EXTERNO PARA ANDÉN	11.2	B1=0.18 B2=0.15	0.35				11.2	
									TOTAL	**11.20**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

VILLA NUEVA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
3.3	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	HUELLLAS INICIO DE SENDERO	1.2	0.35	0.15			6	6	
			HUELLAS JUNTO A COMPLEJO INFANTIL	1.2	0.35	0.15			13	13	
			HUELLAS JUNTO A MATACULINES	1.2	0.35	0.15			15	15	
									TOTAL	**34**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

VILLA NUEVA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
3.6	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI - 21MP	und	BASES PARA JUEGOS EN MADERA PLÁSTICA	0.45	0.45	0.45			9	9	
									TOTAL	**9**	
3.7	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI - 21MP	m2	BASES PARA BANCAS JUNTO A TIENDA	1	1	0.15			3	3	
									TOTAL	**3**	
3.8	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI - 21MP	und	PUNTO ECOLÓGICO JUNTO A BANCAS	1.6	0.7	0.15			2	2	
									TOTAL	**2**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

VILLA NUEVA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
4	**MOBILIARIO URBANO**										
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	COMPLEJO INFANTIL PRINCIPAL COMPUESTO POR: 1 TORRE CON PLATAFORMA, 1 RESBALADERO, 1 CULUMPIO Y 01 PASAMANOS						1	1	
									TOTAL	**1**	
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	MATACULINES MADERA PLÁSTICA						2	2	
									TOTAL	**2**	
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	BANCAS FRENTE A JUEGOS INFANTILES						3	3	
									TOTAL	**3**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

VILLA NUEVA

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	PUNTO ECOLÓGICO JUNTO A BANCAS						1	1	
			PUNTO ECOLÓGICO AL FINAL DE SENDERO						1	1	
									TOTAL	**2**	
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**										

MANUEL ALEJANDRO LASSO L.
ING CIVIL RESIDENTE DE OBRA

OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ING CIVIL- CONTRATISTA

MILAGROS HERNÁNDEZ T.
ARQ. APOYO A LA SUPERVISION- SDPA

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

SAN RAFAEL

				DIMENSIONES							
ITEM No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	AREA (M2)	VOL (M3)	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	PRELIMINARES										
1.1	Localización y Replanteo	m2	AREA 1	27.5	12.8		353			353	
			ÁREA 2	9.475	12.5		118			118	
									TOTAL	471	
2	EXCAVACIONES, RELLENOS Y RETIRO										
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	NIVELACIÓN GENERAL AREA 1	27.5	12.8	0.12				42.34	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

SAN RAFAEL

ITEM No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	AREA (M2)	VOL (M3)			
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	AREA DE KIOSCO	6	6.0	0.5				18	
			ÁREA DE MATACULINES	5	3.0	0.3				4.5	
			ÁREA DE BANCAS	15	2	0.8				24	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

SAN RAFAEL

ITEM No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	AREA (M2)	VOL (M3)			
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	HUELLAS EN CONCRETO	1	0.4	0.1			22	0.88	
			BANCAS EN MADERA PLÁSTICA	1.1	1.1	0.1			3	0.36	
			SENDERO EN PIEDRA	80	0.15	0.07				0.84	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

SAN RAFAEL

ITEM No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	AREA (M2)	VOL (M3)			
2.1	Excavacion a mano en material común prof hasta 0,60m	m3	PUNTO ECOLÓGICO	1.70	0.80	0.1			1	0.14	
									TOTAL	**91.06**	
2.2	Suministro, instalación, compactación y nivelación de material de prestamo (tierra amarilla) para conformación de Relleno	m3	RELLENO GENERAL DEL PARQUE	16	10	0.16				25.60	
			CONFINAMIENTO DE HUELLAS EN CONCRETO	3.1	0.1	0.1			22	0.68	
									TOTAL	**26.28**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

SAN RAFAEL

ITEM No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES					CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
				LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	AREA (M2)	VOL (M3)			
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETOS										
3.1	Huellas en concreto ciclopeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde para protección de la misma	und	HUELLAS ACCESO AL PARQUE	1.2	0.35	0.15			14	14	
			HUELLAS ACCESO A JUEGOS	1.2	0.35	0.15			8	9	
									TOTAL	23	
3.4	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	COMPLEJO INFANTIL	0.45	0.45	0.45			7	7	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

SAN RAFAEL

				DIMENSIONES							
ITEM No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	AREA (M2)	VOL (M3)	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
3.4	Bases en concreto para instalaciòn de juegos infantiles 45 cm x 45 cm x 45 cm, 3000PSI -21MP	und	MATACULINES MADERA PLÁSTICA	0.45	0.45	0.45			2	2	
									TOTAL	**9**	
3.5	Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP	m2	BASES PARA BANCAS FRENE A JUEGOS DE MADERA PLÁSTICA	1	1	0.15			3	3	
									TOTAL	**3**	
3.6	Bases en concreto simple para instalaciòn de puntos ecologicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, .3000PSI -21MP	und	PUNTO ECOLÓGICO JUNTO A KIOSCO EN GUADUA	1.6	0.7	0.15			1	1	
									TOTAL	**1**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

SAN RAFAEL

				DIMENSIONES							
ITEM No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	AREA (M2)	VOL (M3)	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
3.7	Losa en concreto de 21 MPA para kiosko E= .15CM	m3	LOSA PARA KIOSCO EN GUADUA	Diámetro 6.32m		0.15	31.371			4.71	
									TOTAL	**4.71**	
3.8	Pedestales en concreto 0,80m, 0,2m bajo el nivel de losa, y 0,40 sobre nivel de losa, 0,4m de diametro	und	PEDESTALES DE KIOSCO	0.4	0.4	0.8			6	6	
									TOTAL	**6**	
3.9	Bancos en concreto pintados de colores 0.50mx 0.50mx 0.5m	und		0.5	0.5	0.5			4	4	
									TOTAL	**4**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

SAN RAFAEL

				DIMENSIONES							
ITEM No.	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**LARGO** (M)	**ANCHO** (M)	**ALTO** (M)	**AREA** (M2)	**VOL** (M3)	**CANT**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
4	**MOBILIARIO URBANO**										
4.1	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	COMPLEJO INFANTIL PRINCIPAL COMPUESTO POR: 1 TORRE, 1 PASAMANOS, 1 RESBALADERO, 1 CULUMPIO Y 1 ARAÑA						1	1	
									TOTAL	**1**	
4.2	Suministro e instalacion de juegos infantiles en madera plastica burrito balancin.	und	MATACULINES MADERA PLÁSTICA						2	2	
									TOTAL	**2**	
4.3	Suministro e instalacion de bancas con espaldar en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	BANCAS FRENTE A JUEGOS INFANTILES						3	3	
									TOTAL	**3**	

PRE ACTA 001 CONTRATO 000409 - 2021

OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

SAN RAFAEL

ITEM No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	AREA (M2)	VOL (M3)	CANT	TOTAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO
4.4	Suministro e instalacion de puntos ecologicos en madera plastica según especificaciones técnicas.	und	PUNTO ECOLÓGICO JUNTO A KIOSCO						1	1	
									TOTAL	**1**	
5	**VEGETACION Y ELEMENTOS NATURALES**										
5.7	Piedra promedio 6" pintada de color blanco para confirmacion de sendero	m3	SENDERO A CAPILLA	22.3	1.2			5		5	
			SENDERO A KIOSCO	35.7	1.2						
									TOTAL	**5**	

MANUEL ALEJANDRO LASSO L.
ING CIVIL RESIDENTE DE OBRA

OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ
ING CIVIL- CONTRATISTA

MILAGROS HERNÁNDEZ T.
ARQ. APOYO A LA SUPERVISION- SDPA

BITÁCORA DE OBRA VILLA NUEVA – PIENDAMÓ - CAUCA

Lunes 11 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Se inician trabajos en horas de la tarde, adecuando estacas para localización.

Martes 12 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Se inician los trabajos de excavación para nivelación del terreno. Y de excavación de sardineles. Al sitio de la obra arriban el material granular, tablas y cemento para la elaboración de concretos.

Miércoles 13 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Se realiza localización del circulo principal dentro del cual van a ir instalados los juegos en madera plástica, también se formaleteó 14 metros de bordillo.

Jueves 14 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Se continúa con los trabajos de encofrado de sardineles. Al sitio de la obra llega la mezcladora de concreto, y herramienta menor faltante.

Viernes 15 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Se realiza localización de huellas en concreto y se encofra parte de las mismas. Se realiza el retiro y lavado de las llantas existentes en el parque.

Martes 19 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Se continuó con trabajos de formaleteo de sendero y de huellas de concreto.

Miércoles 20 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Este día arribaron al sitio los juegos en madera plástica. Se continuó con trabajos de formaleteo.

Jueves 21 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día nublado. Se termina de formaletear sardineles y parte de huellas y llega el material granular faltante. Llovió toda la tarde y no se pudo continuar con los trabajos.

Viernes 22 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día nublado. Se funde toda la cantidad de bordillo que se logró formaletear en los días anteriores, también se excava y se funde losa para el punto ecológico con su respectiva instalación.

Sábado 23 de Octubre de 2020

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día nublado. Se realiza excavación y fundición de las bases para las bancas de madera plástica, también se funde el bordillo correspondiente al circulo que confina los juegos en madera plástica.

Lunes 25 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día nublado con lluvia hasta las 10am. Se realiza excavación para bordillos y se logra dejar encofrando los mismos para fundir al día siguiente. Se adecua la formaleta para las huellas de concreto. Se inicia la instalación de los juegos en madera plástica.

Martes 26 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día nublado. Se funden los bordillos y huellas encofrados el día anterior. Se continua la instalación de los juegos en madera plástica.

Miércoles 27 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día nublado. Se realiza excavación, formaleteo y fundición de bordillo y también se fundición huellas previamente encofradas. Se continua la instalación de los juegos en madera plástica.

Jueves 28 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día nublado. Se realiza excavación de bordillos y de huellas en concreto, en horas de la tarde se logra dejar encofrando todo para fundir al día siguiente. Se continua la instalación de los juegos en madera plástica.

Viernes 29 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Se realiza fundición de lo encofrado el día anterior. Se termina la instalación de los juegos en madera plástica.

Sábado 30 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día soleado. Se retira formaleta de bordillos y huellas fundidas el día anterior.

Martes 2 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día nublado. Se realiza excavación para nivelación faltante y se realiza mediciones en compañía de la arquitecta Milagros Hernández. Se deja elaborando tableros para la fundición del sardinel de confinamiento del andén en concreto ciclópeo.

Miércoles 3 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 3 ayudantes.

Día nublado. Se realiza encofrado y fundición del sardinel de confinamiento del andén en concreto ciclópeo.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

MANUEL ALEJANDRO LASSO LUCERO
Ing. Residente de Obra

V.Bo OLGA LUCIA DAVID HERNÁNDEZ
Contratista de obra

BITÁCORA DE OBRA SAN RAFAEL – MORALES - CAUCA

Lunes 11 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día soleado. Este día se da inicio a los trabajos del contrato 409-2021. A la zona arriba el material granular, cemento y acero para la ejecución de los trabajos. Se inician trabajos de demolición del brocal existente y limpieza del terreno.

Martes 12 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día soleado. Se inician los trabajos de excavaciones del terreno; debido a que el terreno es inclinado y el proyecto contempla una superficie plana para la construcción del parque, será necesario realizar bastante excavación.

Miércoles 13 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día soleado. Se continúa con los trabajos de excavación durante toda la jornada

Jueves 14 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día soleado. Se continúa con los trabajos de excavación durante toda la jornada

Viernes 15 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día soleado. Se inician trabajos de replanteo de los distintos elementos que conforman el parque.

Sábado 16 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día soleado. Se continua con los trabajos de replanteo de los distintos elementos que conforman el parque

Lunes 18 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día soleado. Se realiza trabajos de nivelación de los sitios en donde van las huellas en concreto y se formaletea 11 de ellas para fundir al día siguiente

Martes 19 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día soleado. Se realiza la fundición de las 11 huellas que se encofraron el día anterior y se inicia trabajos de nivelación de la zona en la que se instalarán los juegos en madera plástica.

En horas de la tarde se recibe visita de la arquitecta Milgaros Hernández y se realiza mediciones en la obra.

Miércoles 20 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día soleado. Se realiza la fundición de 3 huellas de concreto y se realiza la nivelación del terreno para la instalación de las 3 bancas en madera plástica y se realiza el encofrado y fundición de las mismas.

Jueves 21 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se realiza trabajos de nivelación de la zona en la que se construirá la losa del kiosco de guadua y también se logra realizar el encofrado de la misma. Llovió toda la tarde y no se pudo continuar con los trabajos

Viernes 22 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se realiza trabajos de excavación y nivelación de la zona en la que se instalarán los burritos balancines en madera plástica.

Sábado 23 de Octubre de 2020

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se realiza nivelación del sitio en que van a construirse los cubos en concreto y se realiza el encofrado de los mismos.

Lunes 25 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado con lluvia hasta las 10am. Se realiza fundición de los cubos en concreto (bancos), se rectifica encofrado de la losa de concreto y se instala la malla electrosoldada. Se inicia la instalación de los juegos en madera plástica.

Martes 26 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se instalan los tubos metálicos y los pasadores de concretos para los pedestales y se logra fundir parcialmente la losa de concreto. Se presentó daño en la mezcladora. Se continua la instalación de los juegos en madera plástica.

Miércoles 27 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se continúa con la fundición de la losa de concreto y se finaliza la misma durante la jornada. Se continua la instalación de los juegos en madera plástica.

Jueves 28 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se realiza encofrado y fundición de los pedestales de concreto para el apoyo de la estructura en guadua. Se encofran las huellas en concreto en el área de los juegos en madera plástica. Se continua la instalación de los juegos en madera plástica.

Viernes 29 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día soleado. Se realiza selección de la piedra para conformar el sendero principal del parque y de la capilla. Se realiza encoframiento y fundición de las huellas faltantes en la zona de los juegos en madera plástica. Se termina la instalación de los juegos en madera plástica.

Sábado 30 de Octubre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día soleado. Se pintó los bancos en concreto y se trasladó la piedra hasta la zona del sendero.

Martes 2 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se realiza excavación, instalación y confinamiento de la piedra para los senderos.

Miércoles 3 de Noviembre de 2021

Personal: 1 Ing Residente, Un maestro de obra, 1 oficial y 2 ayudantes.

Día nublado. Se realizan los trabajos de pintura en la piedra de confinamiento de los senderos.

Se realiza supervisión por parte del residente de la obra.

MANUEL ALEJANDRO LASSO LUCERO
Ing. Residente de Obra

V.Bo OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ
Contratista de obra

CONTRATO DE OBRA

409 DEL 2021

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

DISEÑO:
ARQ.

MILAGROS HERNÀNDEZ
MAT.

CONTRATISTA
ING

OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ

SUPERVISOR
ING

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA

CONTIENE :

PLANO RECORD VILLA NUEVA

ESCALA : 1:100

DIBUJO: ING. MANUEL ALEJANDRO LASSO

FECHA :

11/11/2021

OBSERVACION :

CANTIDADES EJECUTADAS EN PARA EL ACTA No 001

CONVENCIONES

MOBILIARIO URBANO	
CANECAS DE BASURA	
SENDERO EN BORDILLO	
BASES EN CONCRETO	
HUELLAS EN CONCRETO	

SALÓN SOCIAL

PUNTO ECOLÓGICO

Bases en concreto simple para instalación de puntos ecológicos L= 1.60 m X Ancho= 70 cm, E= 15 cm, 3.000PSI -21MP

4.42

5.92

7.20

SENDERO TRAMO 2

1.20

Huellas en concreto ciclópeo 3000 PSI-21Mpa, ANCHO= 35 cm x L= 1,2 E= 15 cm a nivel del piso sobre zona verde

BASES EN CONCRETO PARA JUEGOS (CANT 2) 0.45M x0.45M 0.45M

Juegos madera plástica, burrito balancín (MATA CULINES)

Sector juegos infantiles

SENDERO TRAMO 3

Bordillo en concreto simple 3000 PSI-21Mpa, B=12 cm x H=15 cm a nivel del piso, Longitud 25.35

26.42 metros de bordillo

COMPLEJO INFANTIL

BASES EN CONCRETO PARA JUEGOS (CANT 7) 0.45M x0.45M 0.45M

SENDERO TRAMO 4

4.63

4.02

SENDERO TRAMO 1

3.85

1.20

30.61 metros de bordillo

33.46 metros de bordillo

Sardinel trapezoidal perimetral en concreto simple para protección de anden 3000 PSI-21Mpa, B1= 18 cm B2= 15 cm, H= 35 cm

11.2

L=30,55

L=33,46

SENDERO TRAMO 3

1.21

2.02

1.6

0.7

ANDEN

TIENDA


Bases en concreto para instalaciòn de bancas E= 15cm, .3000PSI -21MP

BANCAS EN MADERA PLÁSTICA

PUNTO ECOLÓGICO

VÍA DE ACCESO VEHÍCULAR

ÁREA INTERVENIDA
447M2



DETALLE
PEDESTALES EN
CONCRETO

CONTRATO DE OBRA

409 DEL 2021

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMÓ (BARRIO AMAGÁ Y VEREDA VILLA NUEVA), MORALES (VEREDA SAN RAFAEL) Y POPAYÁN (BARRIO AIDA LUCIA); QUE COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y/O ARQUITECTÓNICAS, QUE PERMITEN EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, ENTENDIDO ESTE DESDE SU VALOR AMBIENTAL Y SUS DIVERSOS BENEFICIOS

DISEÑO:
ARQ.

MILAGROS HERNÀNDEZ
MAT.

CONTRATISTA
ING

OLGA LUCÍA DAVID HERNÁNDEZ

SUPERVISOR
ING

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA

CONTIENE :

PLANO RECORD SAN RAFAEL

ESCALA : 1:100

DIBUJO: ING. MANUEL ALEJANDRO LASSO

FECHA :

12/11/2021

OBSERVACION :

CANTIDADES EJECUTADAS EN PARA EL ACTA No 001

CONVENCIONES

MOBILIARIO URBANO	
CANECAS DE BASURA	
SENDERO EN PIEDRA	
BASES EN CONCRETO	
HUELLAS EN CONCRETO	

CDI

RAMPA ACCESO
PEATONA CDI

CUNETA CTO

HUELLAS EN CONCRETO
CICLOPEO

TALUD

BANCOS EN CONCRETO
PINTADOS D ECOLORES
0.50m x 0.50m x 0.50m

VÍA DE
ACCESO
VEHÍCULAR

HUELLAS EN CONCRETO
CICLOPEO 1.20m x 0.35m
23 HUELLAS EN TOTAL

BURRITO
BALANCÍN-(mata culin)

WC

BASES EN CONCRETO
PARA JUEGOS (CANT 2)
0.45M x0.45M 0.45M

5.70M DE SENDERO

PUNTO ECOLÓGICO

6.32

COMPLEJO INFANTIL

BASES EN CONCRETO
PARA JUEGOS (CANT 7)
0.45M x0.45M 0.45M

22.30 M DE SENDERO

30 M DE SENDERO

SENDERO EN PIEDRA
PINTADA DE BLANCO

BASES EN CONCRETO
PARA BANCAS 1X1M

BANCAS EN
MADERA PLÁSTICA

6 PEDESTALES
L=0.4 B=0.4 H=0.8

BASES EN CONCRETO
PARA BANCAS 1.6X0.7M

LOSA EN
CONCRETO
Diámetro 6.32m,
espesor 0.15m

27.50M

ÁREA A INTERVENIDA
471 M2

CAPILLA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34563335		DAVID HERNANDEZ OLGA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 12 #34N-204 T3 APTO 502	POPAYAN-CAUCA	8364079	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1200406490	9426133696	I	2021/11/09	2021/11/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$269,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$5,500			$908,526	$4,800		$0	$0		$269,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$5,500			$908,526	$4,800		$0	$0		$269,300
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																						$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$5,500			$908,526	$4,800		$0	$0		$269,300
1	CC	34563335	DAVID OLGA																	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF14	30	$908,526	$5,500	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0	No	$269,300
Total	**Afiliados(1)**																					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$5,500			$908,526	$4,800		$0	$0		$269,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34563335		DAVID HERNANDEZ OLGA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 12 #34N-204 T3 APTO 502	POPAYAN-CAUCA	8364079	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1200406490	9426133696	I	2021/11/09	2021/11/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$269,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,800	$0	$0	$4,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,500	$0	$0	$5,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$5,500	$0	$0	$5,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				**1**	**$269,300**	**$0**	**$0**	**$269,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 34563335	1	OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	Calle 28CN 6 C 11	POPAYAN-CAUCA	8204366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1200426662	9426859193	E	2021/11/09	2021/11/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$1,962,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POPAYAN (15 Afiliados)																							$6,420,253	$1,027,800			$6,420,253	$257,700			$6,210,425	$249,300			$6,420,253	$428,100		$0	$0		$1,962,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)																							$302,842	$48,500			$302,842	$12,200			$302,842	$12,200			$302,842	$1,600		$0	$0		$74,500
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																							$302,842	$48,500			$302,842	$12,200			$302,842	$12,200			$302,842	$1,600		$0	$0		$74,500
1	CC	18126540	AREVALO JAIME		X																230301	10	$302,842	$48,500	ESSC62	10	$302,842	$12,200	CCF14	10	$302,842	$12,200	14-23	10	$302,842	$1,600	10	$0	$0	Si	$74,500
Centro de Trabajo: CINCO (14 Afiliados)																							$6,117,411	$979,300			$6,117,411	$245,500			$5,907,583	$237,100			$6,117,411	$426,500		$0	$0		$1,888,400
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (14 Afiliados)																							$6,117,411	$979,300			$6,117,411	$245,500			$5,907,583	$237,100			$6,117,411	$426,500		$0	$0		$1,888,400
2	CC	34554514	CIFUENTES SANDRA																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS005	30	$908,526	$36,400	CCF14	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
3	CC	17141865	DAVID BERNARDO																		25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF14	30	$908,526	$36,400	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$281,500
4	CC	10751882	FLOR ALEJANDRO	X																	25-14	4	$121,137	$19,400	ESSC62	4	$121,137	$4,900	CCF14	4	$121,137	$4,900	14-23	4	$121,137	$8,500	4	$0	$0	Si	$37,700
5	CC	1061744310	FLOR YEHINER		X																230201	10	$302,842	$48,500	ESSC62	10	$302,842	$12,200	CCF14	10	$302,842	$12,200	14-23	10	$302,842	$21,100	10	$0	$0	Si	$94,000
6	CC	1122785250	GUERRERO JUAN		X																25-14	3	$90,853	$14,600	EPS037	3	$90,853	$3,700	CCF14	3	$87,781	$3,600	14-23	3	$90,853	$6,400	3	$0	$0	Si	$28,300
7	CC	1059604852	MUELAS DAVID	X																	230301	17	$514,832	$82,400	EPSIC3	17	$514,832	$20,600	CCF14	17	$514,832	$20,600	14-23	17	$514,832	$35,900	17	$0	$0	Si	$159,500
8	CC	7560061	ORDOÑEZ JOHNN		X																230301	10	$302,842	$48,500	ESSC62	10	$302,842	$12,200	CCF14	10	$260,414	$10,500	14-23	10	$302,842	$21,100	10	$0	$0	Si	$92,300
9	CC	4741880	PILLIMUE EMILIANO	X																	25-14	17	$514,832	$82,400	ESSC62	17	$514,832	$20,600	CCF14	17	$514,832	$20,600	14-23	17	$514,832	$35,900	17	$0	$0	Si	$159,500
10	CC	4616736	PITO JESUS																		230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$36,400	CCF14	30	$781,242	$31,300	14-23	30	$908,526	$63,300	30	$0	$0	Si	$276,400
11	CC	10751700	RIVERA JOSE	X																	25-14	17	$514,832	$82,400	EPSIC3	17	$514,832	$20,600	CCF14	17	$514,832	$20,600	14-23	17	$514,832	$35,900	17	$0	$0	Si	$159,500
12	CC	1061799095	ROBLEDO DANIEL	X																	230301	4	$121,137	$19,400	ESSC18	4	$121,137	$4,900	CCF14	4	$121,137	$4,900	14-23	4	$121,137	$8,500	4	$0	$0	Si	$37,700
13	CC	76324273	ROBLEDO RODRIGO		X																230301	10	$302,842	$48,500	EPS005	10	$302,842	$12,200	CCF14	10	$276,039	$11,100	14-23	10	$302,842	$21,100	10	$0	$0	Si	$92,900
14	CC	76326497	TOPA LUIS		X																230301	10	$302,842	$48,500	EPS010	10	$302,842	$12,200	CCF14	10	$292,601	$11,800	14-23	10	$302,842	$21,100	10	$0	$0	Si	$93,600
15	CC	1124851823	ZEMANATE DIVAR		X																230201	10	$302,842	$48,500	ESSC18	10	$302,842	$12,200	CCF14	10	$302,842	$12,200	14-23	10	$302,842	$21,100	10	$0	$0	Si	$94,000
Total			**Afiliados(15)**																				$6,420,253	$1,027,800			$6,420,253	$257,700			$6,210,425	$249,300			$6,420,253	$428,100		$0	$0		$1,962,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 34563335	1	OLGA LUCIA DAVID HERNANDEZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POPAYAN	Calle 28CN 6 C 11	POPAYAN-CAUCA	8204366	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-11	1200426662	9426859193	E	2021/11/09	2021/11/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$1,962,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$1,027,800	$0	$0	$1,027,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$489,600	$0	$0	$489,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$441,200	$0	$0	$441,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$97,000	$0	$0	$97,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$428,100	$0	$0	$428,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	$428,100	$0	$0	$428,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$249,300	$0	$0	$249,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	15	$249,300	$0	$0	$249,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$257,700	$0	$0	$257,700
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	$41,200	$0	$0	$41,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	$62,100	$0	$0	$62,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$17,100	$0	$0	$17,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$12,200	$0	$0	$12,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$76,500	$0	$0	$76,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$48,600	$0	$0	$48,600
TOTAL				**15**	**$1,962,900**	**$0**	**$0**	**$1,962,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085255035		LASSO LUCERO MANUEL ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 34 NORTE 9 76	POPAYAN-CAUCA	8364079	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1194654355	9426145633	I	2021/11/09	2021/11/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$282,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$4,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$4,800		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$4,800		$0	$0
1	CC	1085255035	LASSO MANUEL	230301	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF14	30	$908,526	$18,200	14-23	30	$908,526	$4,800	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$908,526	$18,200			$908,526	$4,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1085255035		LASSO LUCERO MANUEL ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 34 NORTE 9 76	POPAYAN-CAUCA	8364079	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1194654355	9426145633	I	2021/11/09	2021/11/08	BANCO DAVIVIENDA	0	$282,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,800	$0	$0	$4,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$18,200	$0	$0	$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$282,000	$0	$0	$282,000