FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA MAYO 2020			
Entidad:	CSJ-DIRECCION EJECUTIVA DE ADM. JUDICIAL	**Fecha del informe:**	31/05/2020
Unidad responsable:	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Contrato No.**	214 DE 2019
Supervisor (es):	ING. SERGIO LUIS DUARTE LOBO	**Fecha de suscripción:**	26/12/2019
		Valor total:	$ 3.190.366.118
Interventor :	CONSORCIO MORAM	**Plazo total:**	11 meses
Contratista:	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS	**Fecha de terminación:**	12/12/2020
Nit:	900283279-6	**Lugar de ejecución:**	Belén de Los Andaquies - Caqueta
Modalidad de Selección	LICITACIÓN PUBLICA No. 04 DE 2019	**Porcentaje avance:**	2,00%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCIÓN
Objeto de contratación: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."			

PLAZOS Y PRORROGAS						
		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	13/01/2020					
Plazo inicial:	11 MESES	Suspensión	1	28/03/2020	28/0372020	13/05/2020
Fecha vencimiento inicial:	12/12/2020	Reinicio	N.A	14/05/2020	N.A	N.A
Fecha terminación Prorroga 1:	N.A	Prorroga	N.A	N.A	N.A	N.A

Adicionales de Valor		
Número	**Fecha**	**Valor**
N.A	N.A	N.A
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 3.190.366.118			**Valor Total:**	$ 3.190.366.118,00
Con anticipo:	X	**Valor Ejecutado:**	$ -	**Saldo por ejecutar:**	$ 3.190.366.118,00

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	**Valor**	
50,00%	$ 1.595.183.059	FECHA DE PAGO 27 DE MARZO DE 2020
50,00%	**$ 1.595.183.059,00**	**SUMAS TOTALES**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
Entidad:	CSJ-DIRECCION EJECUTIVA DE ADM. JUDICIAL	**Fecha del informe:**	31/05/2020
Unidad responsable:	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Contrato No.**	224 DE 2019
Supervisor (es):	ING. SERGIO LUIS DUARTE LOBO	**Fecha de suscripción:**	30/12/2019
		Valor total:	$ 547.246.000,00
Interventor :	CONSORCIO MORAM	**Plazo total:**	11 MESES
Nit:	901351506-9	**Lugar de ejecución:**	Belen de Los Andaquies Caqueta
Modalidad de Selección	CONCURSO DE MÉRITOS No. 12 DE 2019	**Porcentaje avance:**	2,00%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	SUSPENDIDO
Objeto de contratación:			

EJERCER LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE, Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTEN ADJUDICADOS CUYOS OBJETOS SON: " REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE SAHAGÚN – CÓRDOBA."; "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."; "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE ALBANIA –SANTANDER."; "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE YACOPÍ – CUNDINAMARCA, INCLUIDA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEFINITIVOS."; "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE MORROA – SUCRE"

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	13/01/2020					
Plazo inicial:	11 MESES	Suspensión	1	28/03/2020	28/0372020	13/05/2020
Fecha vencimiento inicial:	12/12/2020	Reinicio	N.A	14/05/2020	N.A	N.A
Fecha terminación Prorroga 1:	N.A	Prorroga	N.A	N.A	N.A	N.A
Fecha terminación Prorroga 2:		Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
N.A	N.A	N.A
	Valor Total Adiciones:	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 547.246.000,00			**Valor Total:**	$ 547.246.000,00
Con anticipo:	X	**Valor Ejecutado:**	$ -	**Saldo por ejecutar:**	$ 547.246.000,00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
17,15%	$ 547.246.000,00	El valor del contrato se paga periódicamente mediante actas, aplicando el porcentaje pactado a los cortes mensuales de obra. El porcentaje pactado se obtiene mediante la siguiente formula : ((valor contrato de interventoría / valor contrato de obra) * 100)) : 0,0836240370730051

PAGOS REALIZADOS OBRA

No. O.P.	Fecha de Pago	Valor Factura	Valor Pagado	Saldo en tramite de Pago	Concepto
pago anticipado	N.A	N.A	N.A		
TOTALES		**$ -**	**$ -**	**$ -**	

PAGOS REALIZADOS INTERVENTORÍA

No. O.P.	Fecha de Pago	Valor Factura	Valor Pagado	Saldo en tramite de Pago	Concepto
pago anticipo 40%	1-ene-20		$ 106.716.519		pago anticipo
TOTALES		**$ -**	**$ 106.716.519**	**$ -**	

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
31/05/2020		**2,00%**	Contratos de obra e interventoria suspendidos, por la pandemia del COVID 19 de acuerdo con los mandatos y las medidas tomadas por el gobierno nacional.El contrato se reinicia el día 14 de mayo de 2020, inicinado con los protocolos de bioseguridad y posteriormente limpieza y evacuación de aguas lluvias, ocurridas durante el periodo de suspensión de los contratos de obra e interventoria.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**

REQUERIMIENTOS ENVIADOS POR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI [x] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:

Contratos de obra e interventoria suspendidos, por la pandemia del COVID 19 de acuerdo con los mandatos y las medidas tomadas por el gobierno nacional. El contrato se reinicia el día 14 de mayo de 2020, inicinado con los protocolos de bioseguridad y posteriormente limpieza y evacuación de aguas lluvias, ocurridas durante el periodo de suspensión de los contratos de obra e interventoria.

ING. SERGIO LUIS DUARTE LOBO
SUPERVISOR del Contrato