FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA NOVIEMBRE 2020			
Entidad:	CSJ-DIRECCION EJECUTIVA DE ADM. JUDICIAL	**Fecha del informe:**	30/11/2020
Unidad responsable:	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Contrato No.**	214 DE 2019
Supervisor (es):	ING. SERGIO LUIS DUARTE LOBO	**Fecha de suscripción:**	26/12/2019
		Valor total:	$ 3.190.366.118
Interventor :	CONSORCIO MORAM	**Plazo total:**	11 meses
Contratista:	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS	**Fecha de terminación:**	12/12/2020
Nit:	900283279-6	**Lugar de ejecución:**	Belén de Los Andaquies - Caqueta
Modalidad de Selección	LICITACIÓN PUBLICA No. 04 DE 2019	**Porcentaje avance:**	27,55%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCIÓN
Objeto de contratación: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."			

PLAZOS Y PRORROGAS						
		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	13/01/2020					
Plazo inicial:	11 MESES	Suspensión	1	28/03/2020	28/03/2020	13/05/2020
Fecha vencimiento inicial:	12/12/2020	Reinicio	N.A	14/05/2020	N.A	N.A
Fecha terminación Prorroga 1:	N.A	Prorroga	N.A	N.A	N.A	N.A

Adicionales de Valor		
Número	**Fecha**	**Valor**
N.A	N.A	N.A
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 3.190.366.118			**Valor Total:**	$ 3.190.366.118,00
Con anticipo:	X	**Valor Ejecutado:**	$ -	**Saldo por ejecutar:**	$ 3.190.366.118,00

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	**Valor**	
	$ 28.472.758,00	CORTE DE OBRA N° 1
	$ 37.177.220,00	CORTE DE OBRA N° 2
	$ 59.924.798,00	CORTE DE OBRA N° 3
	$ 86.500.337,00	CORTE DE OBRA N° 4
0,00%	**$ 212.075.113,00**	**SUMAS TOTALES**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
Entidad:	CSJ-DIRECCION EJECUTIVA DE ADM. JUDICIAL	**Fecha del informe:**	30/11/2020
Unidad responsable:	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Contrato No.**	224 DE 2019
Supervisor (es):	ING. SERGIO LUIS DUARTE LOBO	**Fecha de suscripción:**	30/12/2019
		Valor total:	$ 547.246.000,00
Interventor :	CONSORCIO MORAM	**Plazo total:**	11 MESES
Nit:	901351506-9	**Lugar de ejecución:**	Belen de Los Andaquies Caqueta
Modalidad de Selección	CONCURSO DE MÉRITOS No. 12 DE 2019	**Porcentaje avance:**	27,55%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCIÓN
Objeto de contratación:			

EJERCER LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE, Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTEN ADJUDICADOS CUYOS OBJETOS SON: " REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE SAHAGÚN – CÓRDOBA."; "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."; "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE ALBANIA –SANTANDER."; "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE YACOPÍ – CUNDINAMARCA, INCLUIDA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEFINITIVOS."; "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE MORROA – SUCRE"

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	13/01/2020					
Plazo inicial:	11 MESES	Suspensión	1	28/03/2020	28/0372020	13/05/2020
Fecha vencimiento inicial:	12/12/2020	Reinicio	N.A	14/05/2020	N.A	N.A
Fecha terminación Prorroga 1:	N.A	Prorroga	N.A	N.A	N.A	N.A
Fecha terminación Prorroga 2:		Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
N.A	N.A	N.A
	Valor Total Adiciones:	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 547.246.000,00			**Valor Total:**	$ 547.246.000,00
Con anticipo: X		**Valor Ejecutado:**	$ -	**Saldo por ejecutar:**	$ 547.246.000,00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
17,15%	$ 547.246.000,00	El valor del contrato se paga periódicamente mediante actas, aplicando el porcentaje pactado a los cortes mensuales de obra. El porcentaje pactado se obtiene mediante la siguiente formula : ((valor contrato de interventoría / valor contrato de obra) * 100)) : 0,0836240370730051

PAGOS REALIZADOS OBRA

No. O.P.	Fecha de Pago	Valor Factura	Valor Pagado	Saldo en tramite de Pago	Concepto
	N.A	N.A	$ 28.472.758,00		ACTA DE CORTE N°1
			$ 37.177.220,00		ACTA DE CORTE N°2
			$ 59.924.798		ACTA DE CORTE N°3
			$ 86.500.337		ACTA DE CORTE N°4
TOTALES		**$ -**	**$ 212.075.113**	**$ -**	

PAGOS REALIZADOS INTERVENTORÍA

No. O.P.	Fecha de Pago	Valor Factura	Valor Pagado	Saldo en tramite de Pago	Concepto
			$ 2.857.208		ACTA DE CORTE N°1
			$ 3.730.691		ACTA DE CORTE N°2
			$ 4.008.923		ACTA DE CORTE N°3
			$ 8.680.209		ACTA DE CORTE N°4
TOTALES		**$ -**	**$ 19.277.031**	**$ -**	

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
30/11/2020		**27,55%**	Las actividades de obra efectuadas en este periodo son las siguientes: Obras civiles: Fundida Loza aligerada de h =45 cm segundo piso concreto fluido de 3500 P.S:I Fundida loza maciza de h= 20 cms concreto fluido 3500 P.S:I Instalación de estructura metalica en modulo 1. Redes de aguas negras y lluvias. Mamposteria bloque de cemento. Inicio actividad de muros de ladrillo portante prensado color terracota Armado de hierro para columnas del segundo piso modulo 2. Vaciado de concreto para columnas segundo piso modulo 2. Instalaciones electricas

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**

REQUERIMIENTOS ENVIADOS POR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI [x] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:

Las actividades de obra efectuadas en este periodo son las siguientes:
Obras civiles:
Fundida Loza aligerada de h =45 cm segundo piso concreto fluido de 3500 P.S:I
Fundida loza maciza de h= 20 cms concreto fluido 3500 P.S:I
Instalación de estructura metalica en modulo 1.
Redes de aguas negras y lluvias.
Mamposteria bloque de cemento.
Inicio actividad de muros de ladrillo portante prensado color terracota
Armado de hierro para columnas del segundo piso modulo 2.
Vaciado de concreto para columnas segundo piso modulo 2.
Instalaciones electricas

Observaciones:

ING. SERGIO LUIS DUARTE LOBO
SUPERVISOR del Contrato