FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 224/19

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA			
Entidad:	Consejo Superior de la Judicatura	**Fecha del informe:**	30 diciembre de 2020
Unidad responsable:	DEAJ - Unidad de Infraestructura Física	**Contrato No. y año**	214 / CO1.PCCNTR.1226924
Coordinador:	Sergio Luis Duarte Lobo	**Fecha de suscripción** (d-m-a)**:**	26/12/2019
Cargo:	Director Administrativo	**Valor total:**	$ 3.190.366.118,00
Interventor (En caso de Consorcio o Unión Temporal indicar integrantes y % de participación):	CONSORCIO MORAM constituido por documento privado del 5 de diciembre del 2019 conformado por Montoya Ramírez consultoría Moram consultoría s.a.s- Moram consultoría s.a.s con nit 9010444143 Representante legal por Darío de Jesús Montoya Mier identificado con cédula de ciudadanía N° 17147055 con un 30% de participación y Darío Montoya Mier identificado con cédula de ciudadanía N° 171047055 con un 70% de participación.	**Plazo total:**	11 meses
Contratista (En caso de consorcio o Unión Temporal indicar integrantes y % de participación):	CIVITARQ	**Fecha de terminación:**	14/01/2021
Nit:	900.283.279-6	**Lugar de ejecución:**	Belén de los Andaquies - Caqueta
Modalidad de Selección:	Licitación Publica No. 04 de 2019	**Porcentaje avance:**	30,78%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	En ejecución
Objeto de contratación:	Realizar las obras de construcción de la sede judicial de Belén de los Andaquíes- Caquetá		

PLAZOS Y PRORROGAS							
Fecha de inicio:	13 de enero del 2020		**Tipo**	Número	Fecha suscripción	Plazo Secop	Dias
Plazo inicial:	11 meses		Suspensión SECOP II	1	24/04/2020		
Fecha vencimiento inicial:	12/12/2020		Reinicio SECOP II	1	27/05/2020		
Fecha terminación actual SECOP II:	14/01/2021		Prórroga				
			Prórroga				
			Prórroga				

Adicionales de Valor		
Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)					
Valor Inicial:	$ 3.190.366.118,00			**Valor Total:**	$ 3.190.366.118,00
Con anticipo: ■		**Valor Ejecutado:**	$ 981.191.049,91	**Saldo por ejecutar:**	$ 2.209.175.068,09

Forma de Pago:	Descripción condiciones de pago:
Actas de recibo parcial	Pago de anticipo por el 50 % valor del contrato
Acta de recibo N°1	Pago por el 0,89 % valor del contrato
Acta de recibo N°2	Pago por el 1,17 % valor del contrato
Acta de recibo N°3	Pago por el 1,88 % valor del contrato
Acta de recibo N°4	Pago por el 2,71 % valor del contrato
Acta de recibo N°5	Pago por el 1,52 % valor del contrato
Acta de recibo N°6	Pago por el 3,83 % valor del contrato

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
Unidad responsable:	DEAJ - Unidad de Infraestructura Física	**Contrato No. y año**	224 del 2019
Supervisor/a:	Sergio Luis Duarte Lobo	**Fecha de suscripción** (d-m-a)**:**	31/12/2019
Cargo:	Director Administrativo	**Valor total:**	$ 547.246.000
Interventor (En caso de Consorcio o Unión Temporal indicar integrantes y % de participación):	CONSORCIO MORAM constituido por documento privado del 5 de diciembre del 2019 conformado por Montoya Ramírez consultoría Moram consultoría s.a.s- Moram consultoría s.a.s con nit 9010444143 Representante legal por Darío de Jesús Montoya Mier identificado con cédula de ciudadanía N° 17147055 con un 30% de participación y Darío Montoya Mier identificado con cédula de ciudadanía N° 171047055 con un 70% de participación.	**Plazo total:**	11 meses
		Fecha de terminación SECOP II:	7/01/2020
Nit:	901351506-9	**Lugar de ejecución:**	Albania, Sahagún, Morroa, Belén de los Andaquies y Yacopí
Modalidad de Selección:	Concurso de meritos	**Porcentaje avance:**	64,30%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	Activo
Objeto de contratación:	Ejercer la Interventoría Técnica, Administrativa, Jurídica, Financiera, Contable y Ambiental, a los contratos de obra pública que resulten adjudicados, cuyos objetos son: “Realizar las obras de Construcción de la sede judicial de Sahagún – Córdoba.”; “Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Belén de los Andaquíes - Caquetá.”; “Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Albania – Santander.”; “Realizar las obras de Construcción de la Sede Judicial de Yacopí – Cundinamarca, incluida la conexión de los servicios públicos definitivos.”; “Construcción de la sede judicial de Morroa – Sucre”.		

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	13 de enero de 2020		**Tipo**	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	11 meses		Suspensión	1	24/04/2020		
Fecha vencimiento inicial:	12/12/2020		Reinicio	1	20/05/2020		
Fecha terminación actual:	7/01/2020		Prórroga				
			Prórroga				
			Prórroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
1	4/12/2020	$ 4.181.047,00
2	4/12/2020	$ 7.285.209,00
	Valor Total Adiciones:	$ 11.466.256,00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 547.246.000,00			**Valor Total:**	$ 558.712.256,00
Con anticipo:		**Valor Ejecutado:**	$ 314.201.113,00	**Saldo por ejecutar:**	$ 244.511.143,00

Forma de Pago:	**Descripción condiciones de pago:**
Actas de recibo	Pago de anticipo por el 40 % valor del contrato y actas de recibo

PAGOS REALIZADOS

No. Acta	Mes	No. O.P.	Fecha de O.P.	Fecha Pago	Valor acta de corte	Valor legalización anticipo	Valor a pagar	Saldo por pagar
1	abril				$ 15.036.759	$ 6.014.704	$ 9.022.055	$ 330.791.801
2	julio				$ 2.691.404	$ 1.076.442	$ 1.614.662	$ 329.177.139
2	julio				$ 6.172.579	$ 2.469.032	$ 3.703.547	$ 325.473.592
2	julio				$ 6.337.526	$ 2.535.010	$ 3.802.516	$ 321.671.076
2	julio				$ 6.217.818	$ 2.487.127	$ 3.730.691	$ 317.940.385
3	agosto				$ 10.022.307	$ 4.008.923	$ 6.013.384	$ 311.927.001
3	agosto				$ 1.418.997	$ 567.599	$ 851.398	$ 311.075.603
4	septiembre				$ 5.831.320	$ 2.332.528	$ 3.498.792	$ 307.576.811
4	septiembre				$ 6.737.184	$ 2.694.874	$ 4.042.310	$ 303.534.501
4	septiembre				$ 4.979.359	$ 1.991.744	$ 2.987.615	$ 300.546.886
4	septiembre				$ 3.549.676	$ 1.419.870	$ 2.129.806	$ 298.417.080
4	septiembre				$ 14.467.015	$ 5.786.806	$ 8.680.209	$ 289.736.871
5	octubre				$ 2.183.563	$ 873.425	$ 1.310.138	$ 288.426.733
5	octubre				$ 8.133.762	$ 3.253.505	$ 4.880.257	$ 283.546.476
5	octubre				$ 10.217.123	$ 4.086.849	$ 6.130.274	$ 277.416.202
5	octubre				$ 8.551.201	$ 3.420.480	$ 5.130.721	$ 272.285.481
5	octubre				$ 5.899.338	$ 2.359.735	$ 3.539.603	$ 268.745.878
6	noviembre				$ 20.440.761	$ 8.176.304	$ 12.264.457	$ 256.481.421
6	noviembre				$ 4.042.993	$ 1.617.197	$ 2.425.796	$ 254.055.625
6	noviembre				$ 5.821.913	$ 2.328.765	$ 3.493.148	$ 250.562.477
TOTALES					**$ 148.752.598**	**$ 59.500.919**	**$ 89.251.379**	**$ 278.270.615**

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	% Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
30/12/2020	96%	96%	Cimentación, estructura, placa de entrepiso

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, BIENES O SERVICIOS EJECUTADOS

Cimentación, colunnas nivel 1, placa de cubierta, muros, instalaciones electricas

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI ☐ NO ■	SI ■ NO ☐	SI ■ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

A la fecha se han ejecutado las actividades de cimentación, columnas, estructura de cubierta, muros, placa de contrapiso, placa de entrepiso, redes eléctricas.

Observaciones:

Se han presentado dificultades con el nivel freatico del terreno, la intensidad de las lluvias y el cierre de la via de acceso al municipio.

Ing. SERGIO LUIS DUARTE LOBO
Supervisor del Contrato

Ing. SERGIO LUIS DUARTE LOBO
Director Unidad de Infraestructura Fisica (E)