FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA ENERO 2021			
Entidad:	CSJ-DIRECCION EJECUTIVA DE ADM. JUDICIAL	**Fecha del informe:**	31/03/2021
Unidad responsable:	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Contrato No.**	214 DE 2019
Supervisor (es):	ING. SERGIO LUIS DUARTE LOBO	**Fecha de suscripción:**	26/12/2019
		Valor total:	$ 3.190.366.118
Interventor :	CONSORCIO MORAM	**Plazo total:**	11 meses
Contratista:	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS	**Fecha de terminación inicial:**	12/12/2020
Nit:	900283279-6	**Lugar de ejecución:**	Belén de Los Andaquies - Caqueta
Modalidad de Selección	LICITACIÓN PUBLICA No. 04 DE 2019	**Porcentaje avance:**	48,95%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCIÓN
Objeto de contratación: "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."			

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	13/01/2020					
Plazo inicial:	11 MESES	Suspensión	1	28/03/2020	28/03/2020	13/05/2020
		Suspensión	2	02/02/2021	02/02/2021	04/03/2021
Fecha vencimiento inicial:	12/12/2020	Reinicio	1	18/05/2020	N.A	N.A
Fecha terminación Prorroga 1:	5/05/2021	Reinicio	2	04/03/2021	N.A	N.A

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
N.A	N.A	N.A
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 3.190.366.118			**Valor Total:**	$ 3.190.366.118,00
Con anticipo:	X	**Valor Ejecutado:**	$ -	**Saldo por ejecutar:**	$ 3.190.366.118,00

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	**Valor**	
	$ 28.472.758,00	CORTE DE OBRA N° 1
	$ 37.177.220,00	CORTE DE OBRA N° 2
	$ 59.924.798,00	CORTE DE OBRA N° 3
	$ 86.500.337,00	CORTE DE OBRA N° 4
	$ 48.632.920,00	CORTE DE OBRA N° 5
	$ 118.817.066,00	CORTE DE OBRA N° 6
	$ 75.531.486,00	CORTE DE OBRA N° 7
0,00%	**$ 455.056.585,00**	**SUMAS TOTALES**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
Entidad:	CSJ-DIRECCION EJECUTIVA DE ADM. JUDICIAL	**Fecha del informe:**	31/03/2021
Unidad responsable:	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**Contrato No.**	224 DE 2019
Supervisor (es):	ING. SERGIO LUIS DUARTE LOBO	**Fecha de suscripción:**	30/12/2019
		Valor total:	$ 547.246.000,00
Interventor :	CONSORCIO MORAM	**Plazo total:**	11 MESES
Nit:	901351506-9	**Lugar de ejecución:**	Belen de Los Andaquies Caqueta
Modalidad de Selección	CONCURSO DE MÉRITOS No. 12 DE 2019	**Porcentaje avance:**	48,95%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCIÓN
Objeto de contratación:			

EJERCER LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE, Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTEN ADJUDICADOS CUYOS OBJETOS SON: " REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE SAHAGÚN – CÓRDOBA."; "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETÁ."; "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE ALBANIA –SANTANDER."; "REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE YACOPÍ – CUNDINAMARCA, INCLUIDA LA CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEFINITIVOS."; "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DE MORROA – SUCRE"

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	13/01/2020					
Plazo inicial:	11 MESES	Suspensión	1	28/03/2020	28/03/2020	13/05/2020
		Suspensión	2	02/02/2021	02/02/2021	04/03/2021
Fecha vencimiento inicial:	12/12/2020	Reinicio	1	18/05/2020	N.A	N.A
Fecha terminación Prorroga 1:	5/05/2021	Reinicio	2	04/03/2021	N.A	N.A

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 547.246.000,00			**Valor Total:**	$ 547.246.000,00
Con anticipo:	X	**Valor Ejecutado:**	$ -	**Saldo por ejecutar:**	$ 547.246.000,00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
17,15%	$ 547.246.000,00	El valor del contrato se paga periódicamente mediante actas, aplicando el porcentaje pactado a los cortes mensuales de obra. El porcentaje pactado se obtiene mediante la siguiente formula : ((valor contrato de interventoría / valor contrato de obra) * 100)) : 0,0836240370730051

PAGOS REALIZADOS OBRA

No. O.P.	Fecha de Pago	Valor Factura	Valor Pagado	Saldo en tramite de Pago	Concepto
	N.A	N.A	$ 28.472.758,00		ACTA DE CORTE N°1
			$ 37.177.220,00		ACTA DE CORTE N°2
			$ 59.924.798		ACTA DE CORTE N°3
			$ 86.500.337		ACTA DE CORTE N°4
			$ 48.632.920		ACTA DE CORTE N°5
			$ 118.817.066,00		ACTA DE CORTE N°6
			$ 75.531.486,00		ACTA DE CORTE N°7
TOTALES		**$ -**	**$ 455.056.585**	**$ -**	

PAGOS REALIZADOS INTERVENTORÍA

No. O.P.	Fecha de Pago	Valor Factura	Valor Pagado	Saldo en tramite de Pago	Concepto
			$ 2.857.208		ACTA DE CORTE N°1
			$ 3.730.691		ACTA DE CORTE N°2
			$ 4.008.923		ACTA DE CORTE N°3
			$ 8.680.209		ACTA DE CORTE N°4
			$ 4.880.257		ACTA DE CORTE N°5
			$ 10.306.266		ACTA DE CORTE N°6
			$ 7.579.498		ACTA DE CORTE N°8
			$ 14.781.662		ACTA DE CORTE N°10
TOTALES		**$ -**	**$ 56.824.714**	**$ -**	

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
31/03/2021		**48,95%**	Las actividades de obra efectuadas en este periodo son las siguientes: Obras civiles: Instalación de red contra - incendio en modulo 2 continuación de mamposteria a la vista modulo 1 y modulo 2 (bloque de concreto) Instalación de mamposteria de bloque de arcilla N 4 en modulo 2 Instalación de ladrillo portante prensado en modulo 2, fachadas y fundición de cinta de remate, muro de 5 cm y se realiza instalación de anclajes y fundición de dovelas Pañetes en modulo 1 y 2 Instalación de enchape de pared y pisos en baños modulo 1 y modulo 2 Estucos en modulo 1 y 2 fundición de escaleras de concreto en modulo 2 Instalaciones electricas en modulo 2 Instalación de estructura para cielorasos modulo 2

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**

REQUERIMIENTOS ENVIADOS POR LA INTERVENTORÍA AL CONTRATISTA DE OBRA	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI [x] NO [ ]	SI [ ] NO [x]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:

Las actividades de obra ejecutadas son las siguientes:
Obras civiles:
Instalación de red contra - incendio en modulo 2
continuación de mamposteria a la vista modulo 1 y modulo 2 (bloque de concreto)
Instalación de mamposteria de bloque de arcilla N 4 en modulo 2
Instalación de ladrillo portante prensado en modulo 2, fachadas y fundición de cinta de remate, muro de 5 cm y se realiza instalación de anclajes y fundición de dovelas
Pañetes en modulo 1 y 2
Instalación de enchape de pared y pisos en baños modulo 1 y modulo 2
Estucos en modulo 1 y 2
fundición de escaleras de concreto en modulo 2
Instalaciones electricas en modulo 2
Instalación de estructura para cielorasos modulo 2

Se reinicio el contrato el día 04 de marzo de 2021 y prosigue normalmente su ejecución

ING. SERGIO LUIS DUARTE LOBO
SUPERVISOR del Contrato