PROGRAMA SÍSMICO BOSCONIA NORTE-2D

REPORTE SEMANAL DE OPERACIONES

CONTENIDO

1. OPERACIONES **1**

2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL **1**

3. ADMINISTRACIÓN **3**

4. GESTION INMOBILIARIA **3**

5. GESTIÓN AMBIENTAL **4**

1. OPERACIONES

Soporte y seguimiento a las actividades de pago de afectaciones, mitigación y actas viales. Monitoreo al avance de los reportes finales y anexos de cada departamento. Monitoreo y seguimiento a proveedor de PIS de la vereda las Virginias, el cual se compromete a transportar hacia la vereda los postes faltantes el día de mañana 22 de noviembre.

Continua el monitoreo y seguimiento a proveedor de PIS de la vereda las Virginias. Se programa entrega PIS conforme al cronograma establecido.

Reunión con departamentos activos en torno a cumplimiento de entrega de informes finales y anexos relativos. Acompañamiento a la reunión de cierre en la vereda Las Virginias y con autoridades locales en la alcaldía de Santa Ana. Durante esta semana ha llovido fuerte durante la noche y madrugada imposibilitando el inicio de la mitigación vial, se pronostican mas lluvias.

Reunión de seguimiento a liquidación y cierre del proyecto con ENTerritorio, Geocol y Vector para revisar temas pendientes y avance de pagos de afectaciones, RSE y Actas como también status de informes finales y anexos de los mismos. Seguimiento a fabricante de parque Biosaludable. Avance en pagos de afectaciones del 99.45 %

Recepción de correo electrónico en el que se solicita la suspensión del inicio de la mitigación vial por parte de la oficina de Planeación de Ariguaní a causa de las fuertes lluvias de los últimos días. Continua el seguimiento a fabricante de parque Biosaludable. Continuan las lluvias fuertes durante la noche y madrugada imposibilitando el inicio de la mitigación vial, se pronostican mas lluvias.

Se alcanza un avance en pagos de afectaciones y Actas del 100.00 %.

2. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Información y comunicación.

Se llevaron a cabo los Espacios de Coordinación, Concurrencia y Participación de cierre con la vereda Las Virginias y las autoridades locales de Santa Ana. En dichas reuniones, además de presentar el consolidado de ejecución y cumplimiento de compromisos del plan de gestión social, se formalizó la entrega del proyecto de inversión social en Las Virginias. La siguiente es la síntesis de la información transmitida a estas comunidades:

Vereda Las Virginias*:* asistieron 22 personas,

Responsabilidad Social: respecto al programa de información y comunicación se informó que no se presentaron casos de ISQR en esta comunidad. Con relación al programa de oportunidad laboral, se recordaron las 08 personas que fueron contratadas en el cargo de MONC categoría 1 (obreros). El proyecto de inversión social fue entregado a satisfacción de la comunidad. Programa de bienes y servicios, se informó la adquisición que hizo la empresa de los servicios de lavandería a cargo de personal femenino, así como bodegajes de equipos y material en campo y fletes mulares como apoyo logístico a la operación.

Gestión Inmobiliaria: 09 predios intervenidos, todos los cuales ya recibieron el pago de afectaciones al 100%.



Foto 1. ECCyP de cierre en vereda Las Virginias 23/11/21



Foto 2. ECCyP de cierre en vereda Las Virginias 23/11/21

Autoridades locales de Santa Ana: asistieron 07 personas.

Responsabilidad Social: respecto al programa de información y comunicación se expuso que del municipio no se recibieron casos de ISQR. Programa de generación de empleo se contrataron 35 personas de mano de obra no calificada MONC y 03 personas como mano de obra calificada MOC. Programa inversión social Se ejecutaron las iniciativas priorizadas por las comunidades La Esperanza y Las Virginias consistentes en: *Vereda Las Virginias* mejoramiento de la infraestructura del servicio de energía eléctrica mediante la reposición de los postes existentes en la red por unos nuevos de cemento. *Vereda La Esperanza* dotación de tanques plásticos para almacenamiento de agua de consumo doméstico y tazas campesinas para implementación de solución sanitaria al manejo de excretas en las familias; dotación de mobiliario e implementos varios para uso de la comunidad y fortalecimiento de la JAC.

Programa de bienes y servicios se informó que en el municipio se contrató el servicio de transporte de personal a través de la empresa de transporte especial COOTRANORTE. Adicionalmente se ofreció la oportunidad de prestar el servicio de lavandería a personal mano de obra femenina de las dos comunidades intervenidas en las siguientes cantidades: Las Virginias 4 mujeres, La Esperanza 3 mujeres. Igualmente bodegajes de equipos y material en campo y fletes mulares como apoyo logístico a la operación.
Gestión Inmobiliaria: El proyecto intervino 33 predios en las veredas Las Virginias y La Esperanza, únicas dos unidades territoriales intervenidas en jurisdicción del municipio, de un total de 183 en todo el proyecto. Todos estos predios ya recibieron el pago de afectaciones al 100%.



Foto 3. ECCyP de cierre autoridades locales de Santa Ana 23/11/21

Inversión Social.
Se hizo la entrega del proyecto de la vereda Las Virginias consistente en 48 postes de cemento de 10 m. La semana anterior se había hecho una visita de seguimiento al proveedor en la planta de fabricación de los mismos en la ciudad de Montería.



Foto 4. Visita a planta de fabricación de postes de energía eléctrica en la ciudad de Montería, para proyecto PIS de vereda Las Virginias 13/11/21



Foto 5. Alistamiento de postes de energía para entrega de proyecto PIS de vereda Las Virginias 19/11/21



Foto 6. Entrega de postes de energía de proyecto PIS de vereda Las Virginias 20/11/21

3. ADMINISTRACIÓN

- Actualización de base de datos de Gestión Inmobiliaria. Comunicación con los dueños de los predios, para la facturación electrónica. Control y seguimiento de los proveedores que participan en la inversión social. Revisión de cuentas de cobro para el pago de proveedores.

- Organización diaria de alimentación, alojamiento y lavado de ropa del personal staff que se encuentra en campo base Pueblo Nuevo.

- Legalización de anticipos para gastos según requerimientos de la operación

Transportes:

Durante la semana prestaron servicio ocasional entre 2 y 4vehículos por día de acuerdo con el desarrollo de las actividades. Llevando el tareaje diario y el control de kilometraje.

Personal Staff:

En la semana del 21 al 27 de noviembre de 2021se cuenta con (11) staff en el programa Sísmico Bosconia Norte 2D que correspondiente a las siguientes áreas:

1 Administración
3 Gestión Inmobiliaria
3 Medio Ambiente
1 Jefe de Grupo
2 Social
1 Seguridad

4. GESTIÓN INMOBILIARIA

	Semana	Mes	Proyecto
Avisos formales/contrato de servidumbre	0	0	183

	Semana	Mes	Proyecto
Identificados/delimitados	0	0	191

	Semana	Mes	Proyecto
Radicación en personería de Avisos formales	0	0	183

	Semana	Mes	Proyecto
Pagos de Afectaciones	7	69	183

Se efectuaron 7 pagos de afectaciones así: Uno (1) en la línea BN-ANH-2020-01, dos (2) en la línea BN-ANH-2020-02, uno (1) en la línea BN-ANH-2020-08, uno (1) en la línea BN-ANH-2020-09, uno (1) en la línea BN-ANH-2020-16, dos (2) en la línea BN-ANH-2020-18 y uno (1) en la línea BN-ANH-2020-20, para un avance en pagos de afectaciones del 100%.

Se realizaron llamadas y visitaron propietarios en Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, El Molino Guajira, Bosconia y Ariguaní, quienes ya presentaron su factura electrónicamente pagando sus afectaciones; otros propietarios argumentaron que está en trámite la factura.

Se recibió llamadas telefónicas de propietarios, aclarando inquietudes referentes a los pagos de afectaciones.

Apoyo a medio ambiente en la gestión de firma de cuatro (4) actas socio ambiental.

Con el acompañamiento de la interventoría de gestión inmobiliaria, se cumplió cita con el abogado Jesús Humberto Muñoz en la población de El Molino Guajira, luego de una reunión larga y dilata con el abogado Muñoz, finalmente entrega documentos pendientes y firma con huella documentos soportes, dos actas socio ambientales pre y post, quedando pendiente firmar el paz y salvo de reconocimiento de servidumbre legal de hidrocarburos, de ocupación transitoria y de tránsito; ya que insiste con la mitigación de la vía La Ripia la cual el proyecto no la intervino y la mitigación de la vía a Villa Concepción la cual si se intervino por el proyecto y se mitigará en época de verano.

Se entregan carpeta (35 predios) con documentación soporte de pagos da afectaciones en cheque y en efectivo para su revisión y aprobación por parte de interventoría de Gestión Inmobiliaria y Administrativa final reembolsable.

Continúa el apoyo de administración, referente a las personas jurídicas que deben efectuar facturación electrónica.

Archivo y organización de documentación de los pagos de afectaciones efectuados en cheque, efectivo y documentos de gestión inmobiliaria en cada una de las carpetas respectivas.

Escaneo información soporte de pagos de afectaciones en efectivo, cheque y envío de soportes a contabilidad y administración Vector Geophysical Bogotá.

5. GESTIÓN AMBIENTAL

- Se envía a interventoría la matriz de seguimiento a la resolución 1833 del 2021 emitida por CORPAMAG con los soportes de cumplimiento.
- Se obtienen todas las firmas de las actas pre y post registro por parte de los propietarios o representantes de los elementos socio ambientales levantadas en el proyecto.

ACTAS VIALES

- Se firma por parte del presidente de JAC de la vereda La Esperanza el acta Post vial AV-007.
- Entrega a interventoría de actas post viales para revisión a probación.
- Se realizan ajustes y correcciones de las actas entregas a interventoría.
- Escaneo de actas socio-ambientales y viales aprobados por la Interventoría.
- Firma por parte del secretario de planeación municipal de Pijiño del Carmen de las actas post viales AV-006, AV-008 y AV-009.
- Envío a oficina Bogotá del consolidado de información de actas viales y socioambientales.

Levantamiento de actas viales

Las actas viales que no se pudieron mitigar (AV-003, AV-004, AV-006, AV-007, AV-008, AV-009, AV-012 y AV-016) en este periodo de tiempo post operativo por los distintos factores como climáticos (lluvias), solicitud de la misma comunidad, dificultad para el ingreso a estas vías, Vector dejó contrato a 2 empresas de la región (A&J y NAP) para que realice esta mitigación en el tiempo comprendido entre el 15 de diciembre del 2021 al 30 de enero del 2022. Estos trabajos serán supervisados por una persona que la empresa designe para verificar el cumplimiento de los trabajos.

Tipo de Acta	Semana	Mes	Proyecto
Acta de evaluación vial (km)	0	0	188,53
Total	**0**	**0**	188,53

Tabla 1. Levantamiento de actas viales Pre-registro

Tipo de Acta	Semana	Mes	Proyecto
Acta de evaluación vial (km)	0	114,98	188,53
Total	**0**	114,98	188,53

Tabla 2. Levantamiento de actas viales Post-registro

ACTAS SOCIO AMBIENTALES			
	Levantadas	Firmadas Por Propietarios	Aprobadas por Interventoría
Actas Pre	48	48	48
Actas Post	48	48	48

Tabla 3. Estado de actas socio ambientales

ACTAS VIALES			
	Levantadas	Firmadas Por Representante	Aprobadas por Interventoría
Actas Pre Publicas	17	17	17
Actas Pre-Servidumbre	8	8	8
Actas Post Publicas	17	17	17
Actas Post Servidumbre	8	8	8

Tabla 4. Estado de actas viales

Responsables:

Eric Larios/ Edilbrando Poveda	Supervisor Operaciones
Nelson Diaz	Jefe de Grupo
Jaime D´Greiff	RSE
Joaquín Ojeda	Administración
Juan Carlos Amaya	Gestión Inmobiliaria
Alexander Bermúdez	Gestión Ambiental