# ATLÁNTICO

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

| CONTRATISTA | | INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|
| Contratista | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA | Interventor | CONSORCIO INTER INGECO-GNG |
| Contrato No. | CO1.PCCNTR.1552323 | Contrato No. | CO1.PCCNTR.1636309 |
| Fecha de Iniciación | 21 DE AGOSTO DE 2020 | Fecha de Iniciación | 12 DE AGOSTO DE 2020 |
| Fecha de Terminación | 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Fecha de Terminación | 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Valor Inicial | $ 8.777.298.757 | Valor Inicial | $691.547.950 |
| Adición: | $ 501.925.456 | Adición: | N/A |
| Valor Etapa Construccion | **$ 9.279.224.213** | Valor Etapa Construccion | **$691.547.950** |
| Valor Actualizado Contrato | $ 9.279.224.213 | Valor Actualizado Contrato | $691.547.950 |
| Plazo Inicial | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Inicial | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Suspensión: | N/A | Suspensión: | N/A |
| Prórroga 1: | 1 MES | Prórroga 1: | 15 DÍAS |
| Prórroga 2: | 3 MESES | Prórroga 2: | 3 MESES |
| Prórroga 3: | 3 MESES | Prórroga 3: | 3 MESES |
| Fecha de Terminación Act. | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 | Fecha de Terminación Actualizado | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 |

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

### OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

### OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

### PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:** | RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA |
| **DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:** | PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO |
| **ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:** | BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO |
| **INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:** | ANDRES RAFAEL BARROS MENA |
| **RESIDENTE SISO OBRA** | SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL |
| **RESIDENTE SISO INTERVENTORIA** | XIOMARA PEREZ |

### SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


### GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 37** | 0,00% | 77,41% | **77,41%** |
| **SEM 38** | 0,00% | 77,41% | **77,41%** |
| **SEM 39** | 5,58% | 77,41% | **71,83%** |
| **SEM 40** | 11,17% | 77,99% | **66,82%** |
| **SEM 41** | 28,93% | 78,25% | **49,32%** |
| **SEM 42** | 46,70% | 78,25% | **31,55%** |
| **SEM 43** | 64,47% | 79,69% | **15,22%** |
| **SEM 44** | 82,23% | 83,13% | **0,90%** |
| | **ALERTAS** | | **0,90%** |

### SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

### GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 37** | $ - | $ 248.439.775 | **$ 248.439.775** |
| **SEM 38** | $ - | $ 248.439.775 | **$ 248.439.775** |
| **SEM 39** | $ 17.921.431 | $ 248.439.775 | **$ 230.518.344** |
| **SEM 40** | $ 35.842.862 | $ 250.308.072 | **$ 214.465.210** |
| **SEM 41** | $ 92.864.311 | $ 251.138.172 | **$ 158.273.861** |
| **SEM 42** | $ 149.885.761 | $ 251.138.172 | **$ 101.252.411** |
| **SEM 43** | $ 206.907.210 | $ 255.760.227 | **$ 48.853.017** |
| **SEM 44** | $ 263.928.660 | $ 266.794.368 | **$ 2.865.708** |

**Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

| No. | SEDES | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO** | **17/11/2020** | | **30/06/2021** | | | |
| | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 17/11/2020 | 25/09/2020 | 17/11/2020 | | 53 | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 18/11/2020 | 21/12/2020 | 18/11/2020 | 13/03/2020 | -33 | 250 |
| 2 | SISTEMAS ELECTRICOS | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERIA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 6 | SISTEMAS CONTRA INCENDIO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 7 | SISTEMA DE REFRIGERACION | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 8 | MANTENIMIENTO GENERAL | 18/05/2021 | 21/12/2020 | 30/06/2021 | | 148 | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10 | NO PREVISTOS | 14/06/2021 | | 30/06/2021 | | -13 | |
| **Plazo total del Proyecto en Días** | | **314** | | | | | |
| **Plazo faltante del Proyecto en Días** | | **3** | | | | | |

**ALERTA** — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

### DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

### TEMAS TECNICOS

| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA | Cumple |
|---|---|
| El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato | SI |
| En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal | SI |
| La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA | SI |
| El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento | SI |
| El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto. | SI |
| Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales. | SI |
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables. | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables. | SI |
| La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra | SI |

**Observaciones**

### TEMAS SISO

| CONDICIONES GENERALES SISO | Cumple |
|---|---|
| En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados | SI |
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales. | SI |
| En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría | SI |

**Observaciones:**

### ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**ATLANTICO**

CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO

El contratista durante la presente semana ejecuto las siguientes actividades:

- Instalación de cielo raso en drywall (aulas aviación)
- Aplicación de pintura en cielo raso drywall (aulas aviación)

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### PERSONAL DE LA OBRA

| PERSONAL CONSORCIO | CANT. | PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL | CANT. | CONTRATISTA OBRA ELECTRICA | CANT. | CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | | INGENIEROS/ARQUITECTOS | | INGENIEROS | | INGENIEROS | |
| RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO) | 1 | PROFESIONAL SISO | 1 | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | |
| COMISION TOPOGRAFICA | | MAESTROS DE OBRA | 1 | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | |
| AYUDANTES DE OBRA | 3 | SOLDADORES | | AYUDANTES DE OBRA | | AYUDANTES DE OBRA | |
| TOPOGRAFO | | AYUDANTES DE OBRA | | | | AUXILIAR SISOMA | |
| CADENEROS | | INSPECTOR DE OBRA | | | | | |
| INSPECTOR DE OBRA | | OPERADORES | | | | | |
| | | ASEADORAS | | | | | |
| | | ALMACENISTA | | | | | |
| | | AUXILIAR SISOMA | | | | | |
| TOTAL | 4 | TOTAL | 2 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 |

### PERSONAL DEL CONTRATISTA

| nº | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA Nº | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | RICARDO ARTURO MOLINA | | |
| 2 | COORDINADOR REGIONAL | BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO | | |
| 3 | RESIDENTE SISO DE OBRA | SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL | | |

### PERSONAL DE INTERVENTORIA

| nº | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA Nº | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTORA INTERVENTORÍA | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | 7790547811 | |
| 2 | ING RESIDENTE DE INTERV | ANDRES BARROS MENA | 7791604728 | |
| 3 | RESIDENTE SISO INTERV | XIOMARA PEREZ | 7791096668 | |

### INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

| PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | No. Informe | Fecha entrega | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES |
| 10/05/2021 | 16/05/2021 | SEMANA No. 38 | 18/05/2021 | El contratista ejecuta actividades de mantenimiento general. |
| 17/05/2021 | 23/05/2021 | SEMANA No. 39 | 18/05/2021 | El contratista no ejecutó actividades. |
| 24/05/2021 | 30/05/2021 | SEMANA No. 40 | 31/05/2021 | El contratista ejecuta actividades de mantenimiento general. |
| 31/05/2021 | 6/06/2021 | SEMANA No. 41 | 8/06/2021 | El contratista ejecuta actividades de mantenimiento general con el desmonte de cielo raso en aulas de aviación. |
| 7/06/2021 | 13/06/2021 | SEMANA No. 42 | 15/06/2021 | El contratista ejecuta actividades de mantenimiento general con el desmonte de cielo raso en aulas de aviación. |
| 14/06/2021 | 20/06/2021 | SEMANA No. 43 | 21/06/2021 | El contratista ejecuta actividades de mantenimiento general con el desmonte de cielo raso en aulas de aviación. |
| 21/06/2021 | 27/06/2021 | SEMANA No. 44 | 28/06/2021 | El contratista ejecuta actividades de mantenimiento general con trabajos de cielo raso en aulas de aviación. |

| VEINTIOCHO | 28 | días del mes de | JUNIO | de | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | | | (Año en que se firma el acta) |

### DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:


| NOMBRES Y APELLIDOS | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | FIRMA | |
|---|---|---|---|

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA No.** | **44** | **DEL** | 21 de junio de 2021 | **AL** | 27 de junio de 2021 |

**REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA**



| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION | Acabados en cielo raso drywall |



| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION | Acabados en cielo raso drywall |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

| CONTRATISTA | | INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|
| Contratista | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA | Interventor | CONSORCIO INTER INGECO-GNG |
| Contrato No. | CO1.PCCNTR.1552323 | Contrato No. | CO1.PCCNTR.1636309 |
| Fecha de Iniciación | 24 DE AGOSTO DE 2020 | Fecha de Iniciación | 12 DE AGOSTO DE 2020 |
| Fecha de Terminación | 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Fecha de Terminación | 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Valor Inicial | $ 8,777,298,757 | Valor Inicial | $691,547,950 |
| Adición: | $ 501,925,456 | Adición: | N/A |
| Valor Etapa Construccion | **$ 9,279,224,213** | Valor Etapa Construccion | **$691,547,950** |
| Valor Actualizado Contrato | $ 9,279,224,213 | Valor Actualizado Contrato | $691,547,950 |
| Plazo Inicial | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Inicial | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Suspensión: | N/A | Suspensión: | N/A |
| Prórroga 1: | 1 MES | Prórroga 1: | 15 DÍAS |
| Prórroga 2: | 3 MESES | Prórroga 2: | 3 MESES |
| Prórroga 3: | 3 MESES | Prórroga 3: | 3 MESES |
| Fecha de Terminación Act. | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 | Fecha de Terminación Actualizado | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 |

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

### OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

### OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

### PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:** | RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA |
| **DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:** | PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO |
| **ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:** | BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO |
| **INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:** | ANDRES RAFAEL BARROS MENA |
| **RESIDENTE SISO OBRA** | SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL |
| **RESIDENTE SISO INTERVENTORIA** | XIOMARA PEREZ |

### SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


### GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 37** | 78.88% | 72.00% | **-6.88%** |
| **SEM 38** | 79.82% | 72.00% | **-7.82%** |
| **SEM 39** | 80.76% | 72.00% | **-8.76%** |
| **SEM 40** | 81.70% | 72.00% | **-9.70%** |
| **SEM 41** | 85.36% | 72.00% | **-13.36%** |
| **SEM 42** | 89.02% | 72.00% | **-17.02%** |
| **SEM 43** | 92.68% | 72.00% | **-20.68%** |
| **SEM 44** | 96.34% | 72.00% | **-24.34%** |
| **ALERTAS** | | | **-24.34%** |
| **INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO** | | | |

### SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

### GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 37** | $ 127,900,876 | $ 116,746,565 | **$ -11,154,311** |
| **SEM 38** | $ 129,428,083 | $ 116,746,565 | **$ -12,681,518** |
| **SEM 39** | $ 130,955,289 | $ 116,746,565 | **$ -14,208,724** |
| **SEM 40** | $ 132,482,495 | $ 116,746,565 | **$ -15,735,930** |
| **SEM 41** | $ 138,417,121 | $ 116,746,565 | **$ -21,670,556** |
| **SEM 42** | $ 144,351,746 | $ 116,746,565 | **$ -27,605,181** |
| **SEM 43** | $ 150,286,372 | $ 116,746,565 | **$ -33,539,807** |
| **SEM 44** | $ 156,220,997 | $ 116,746,565 | **$ -39,474,432** |
| **Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)** | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

| No. | SEDES | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DIRECCION REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO** | **11/11/2020** | | **30/06/2021** | | | |
| | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 11/11/2020 | 12/09/2020 | 11/11/2020 | | 60 | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 26/04/2021 | 15/01/2021 | 8/05/2021 | | 101 | |
| 2 | SISTEMAS ELECTRICOS | 20/05/2021 | | 30/06/2021 | | | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERIA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 7/06/2021 | | 12/06/2021 | | -20 | |
| 6 | SISTEMAS CONTRA INCENDIO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 7 | SISTEMA DE REFRIGERACION | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 8 | MANTENIMIENTO GENERAL | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10 | NO PREVISTOS | 1/04/2021 | | 1/04/2021 | | -87 | |
| **Plazo total del Proyecto en Días** | | **314** | | | | | |
| **Plazo faltante del Proyecto en Días** | | **3** | | | | | |

**ALERTA** — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

### DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

### TEMAS TECNICOS

| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA | Cumple |
|---|---|
| El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato | SI |
| En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal | SI |
| La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA | SI |
| El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento | SI |
| El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto. | SI |
| Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales. | SI |
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables. | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables. | SI |
| La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra | SI |

**Observaciones**

### TEMAS SISO

| CONDICIONES GENERALES SISO | Cumple |
|---|---|
| En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados | SI |
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales. | SI |
| En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría | SI |

**Observaciones:**

### ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**ATLANTICO**

DIRECCIÓN REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO

El contratista ejecuta las siguientes actividades:

- En el presente periodo no se realizaron actividades.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### PERSONAL DE LA OBRA

| PERSONAL CONSORCIO | CANT. | PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL | CANT. | CONTRATISTA OBRA ELECTRICA | CANT. | CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | 1 | INGENIEROS/ARQUITECTOS | 1 | INGENIEROS | | INGENIEROS | |
| COORDINADOR | | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | |
| SST | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | |
| TECNICOS | | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | |
| | | SOLDADORES | | AYUDANTES DE OBRA | | AYUDANTES DE OBRA | |
| | | AYUDANTES DE OBRA | | | | AUXILIAR SISOMA | |
| | | INSPECTOR DE OBRA | | | | | |
| | | OPERADORES | | | | | |
| | | ASEADORAS | | | | | |
| | | ALMACENISTA | | | | | |
| | | AUXILIAR SISOMA | | | | | |
| TOTAL | 1 | TOTAL | 1 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 |

### PERSONAL DEL CONTRATISTA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | RICARDO ARTURO MOLINA | | |
| 2 | COORDINADOR REGIONAL | BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO | | |
| 3 | RESIDENTE SISO DE OBRA | SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL | | |

### PERSONAL DE INTERVENTORIA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTORA INTERVENTORÍA | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | 7790547811 | |
| 2 | ING RESIDENTE DE INTERV | ANDRES BARROS MENA | 7791604728 | |
| 3 | RESIDENTE SISO INTERV | XIOMARA PEREZ | 7791096668 | |

### INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

| PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | No. Informe | Fecha entrega | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES |
| 10/05/2021 | 16/05/2021 | SEMANA No. 38 | 18/05/2021 | El contratista suspendio las actividades. |
| 17/05/2021 | 23/05/2021 | SEMANA No. 39 | 24/05/2021 | El contratista no ha continuado con las actividades. |
| 24/05/2021 | 30/05/2021 | SEMANA No. 40 | 31/05/2021 | El contratista no ha continuado con las actividades. |
| 31/05/2021 | 6/06/2021 | SEMANA No. 41 | 8/06/2021 | El contratista no ha continuado con las actividades. |
| 7/06/2021 | 13/06/2021 | SEMANA No. 42 | 15/06/2021 | El contratista no ha continuado con las actividades. |
| 14/06/2021 | 20/06/2021 | SEMANA No. 43 | 21/06/2021 | El contratista no ha continuado con las actividades. |
| 21/06/2021 | 27/06/2021 | SEMANA No. 44 | 28/06/2021 | El contratista no ha continuado con las actividades. |

| VEINTIOCHO | 28 | JUNIO | de | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | | (Año en que se firma el acta) |

### DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

| NOMBRES Y APELLIDOS | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | FIRMA | |
|---|---|---|---|

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

| CONTRATISTA | | INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|
| Contratista | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA | Interventor | CONSORCIO INTER INGECO-GNG |
| Contrato No. | CO1.PCCNTR.1552323 | Contrato No. | CO1.PCCNTR.1636309 |
| Fecha de Iniciación | 21 DE AGOSTO DE 2020 | Fecha de Iniciación | 12 DE AGOSTO DE 2020 |
| Fecha de Terminación | 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Fecha de Terminación | 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Valor Inicial | $ 8.777.298.757 | Valor Inicial | $691.547.950 |
| Adición: | $ 501.925.456 | Adición: | N/A |
| Valor Etapa Construccion | **$ 9.279.224.213** | Valor Etapa Construccion | **$691.547.950** |
| Valor Actualizado Contrato | $ 9.279.224.213 | Valor Actualizado Contrato | $691.547.950 |
| Plazo Inicial | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Inicial | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Suspensión: | N/A | Suspensión: | N/A |
| Prórroga 1: | 1 MES | Prórroga 1: | 15 DÍAS |
| Prórroga 2: | 3 MESES | Prórroga 2: | 3 MESES |
| Prórroga 3: | 3 MESES | Prórroga 3: | 3 MESES |
| Fecha de Terminación Act. | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 | Fecha de Terminación Actualizado | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 |

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

### OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

### OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

### PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:** | RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA |
| **DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:** | PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO |
| **ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:** | BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO |
| **INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:** | ANDRES RAFAEL BARROS MENA |
| **RESIDENTE SISO OBRA** | SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL |
| **RESIDENTE SISO INTERVENTORIA** | XIOMARA PEREZ |

### SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

### GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 37** | 0,00% | 0,00% | **0,00%** |
| **SEM 38** | 0,00% | 0,00% | **0,00%** |
| **SEM 39** | 3,71% | 0,00% | **-3,71%** |
| **SEM 40** | 7,43% | 0,00% | **-7,43%** |
| **SEM 41** | 25,94% | 0,00% | **-25,94%** |
| **SEM 42** | 44,46% | 1,40% | **-43,06%** |
| **SEM 43** | 62,97% | 1,50% | **-61,47%** |
| **SEM 44** | 81,49% | 1,50% | **-79,99%** |
| **ALERTAS** | | | **-79,99%** |

**INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO**

### SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

### GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 37** | $ - | $ - | $ - |
| **SEM 38** | $ - | $ - | $ - |
| **SEM 39** | $ 5.220.614 | $ - | $ -5.220.614 |
| **SEM 40** | $ 10.441.228 | $ - | $ -10.441.228 |
| **SEM 41** | $ 36.469.971 | $ - | $ -36.469.971 |
| **SEM 42** | $ 62.498.714 | $ 1.973.400 | $ -60.525.314 |
| **SEM 43** | $ 88.527.457 | $ 2.105.392 | $ -86.422.065 |
| **SEM 44** | $ 114.556.200 | $ 2.105.392 | $ -112.450.808 |

**Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

| No. | SEDES | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL – SABANALARGA, ATLANTICO** | **17/11/2020** | | **30/06/2021** | | | |
| | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 17/11/2020 | 6/10/2020 | 17/11/2020 | | 42 | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 18/05/2021 | | 31/05/2021 | | -40 | |
| 2 | SISTEMAS ELECTRICOS | 11/06/2021 | | 30/06/2021 | | -16 | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERIA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 14/06/2021 | | 19/06/2021 | | -13 | |
| 6 | SISTEMAS CONTRA INCENDIO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 7 | SISTEMA DE REFRIGERACION | 21/06/2021 | | 30/06/2021 | | -6 | |
| 8 | MANTENIMIENTO GENERAL | 24/05/2021 | 8/06/2021 | 30/06/2021 | | -34 | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10 | NO PREVISTOS | 12/06/2021 | | 30/06/2021 | | -15 | |
| **Plazo total del Proyecto en Días** | | **314** | | | | | |
| **Plazo faltante del Proyecto en Días** | | **3** | | | | | |

**ALERTA** — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

### DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

### TEMAS TECNICOS

| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA | Cumple |
|---|---|
| El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato | SI |
| En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal | SI |
| La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA | SI |
| El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento | SI |
| El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto. | SI |
| Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales. | SI |
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables. | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables. | SI |
| La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra | SI |

**Observaciones**

### TEMAS SISO

| CONDICIONES GENERALES SISO | Cumple |
|---|---|
| En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados | SI |
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales. | SI |
| En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría | SI |

**Observaciones:**

### ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**ATLANTICO**

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL "EL CANEY" – SABANALARGA, ATLANTICO

- En el presente periodo el contratista no ejecutó actividades.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### PERSONAL DE LA OBRA

| PERSONAL CONSORCIO | CANT. | PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL | CANT. | CONTRATISTA OBRA ELECTRICA | CANT. | CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | | INGENIEROS/ARQUITECTOS | 1 | INGENIEROS | | INGENIEROS | |
| RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO) | 1 | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | |
| COMISION TOPOGRAFICA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | |
| AYUDANTES DE OBRA | | SOLDADORES | | AYUDANTES DE OBRA | | AYUDANTES DE OBRA | |
| TOPOGRAFO | | AYUDANTES DE OBRA | | | | AUXILIAR SISOMA | |
| CADENEROS | | INSPECTOR DE OBRA | | | | | |
| INSPECTOR DE OBRA | | OPERADORES | | | | | |
| | | ASEADORAS | | | | | |
| | | ALMACENISTA | | | | | |
| | | AUXILIAR SISOMA | | | | | |
| TOTAL | 1 | TOTAL | 1 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 |

### PERSONAL DEL CONTRATISTA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | RICARDO ARTURO MOLINA | | |
| 2 | COORDINADOR REGIONAL | BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO | | |
| 3 | RESIDENTE SISO DE OBRA | SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL | | |

### PERSONAL DE INTERVENTORIA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTORA INTERVENTORÍA | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | 7790547811 | |
| 2 | ING RESIDENTE DE INTERV | ANDRES BARROS MENA | 7791604728 | |
| 3 | RESIDENTE SISO INTERV | XIOMARA PEREZ | 7791096668 | |

### INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

| PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | No. Informe | Fecha entrega | Observaciones |
| 10/05/2021 | 169/05/2021 | SEMANA No. 38 | 18/05/2021 | No se han iniciado actividades. |
| 17/05/2021 | 23/05/2021 | SEMANA No. 39 | 24/05/2021 | No se han iniciado actividades programadas. |
| 24/05/2021 | 30/05/2021 | SEMANA No. 40 | 31/05/2021 | No se han iniciado actividades programadas. |
| 31/05/2021 | 6/06/2021 | SEMANA No. 41 | 8/06/2021 | No se han iniciado actividades programadas. |
| 7/06/2021 | 13/06/2021 | SEMANA No. 42 | 15/06/2021 | El contratista inicio trabajos en la sede en la presente semana, realiza obras del capítulo de mantenimiento general |
| 14/06/2021 | 20/06/2021 | SEMANA No. 43 | 215/06/2021 | El contratista inicio trabajos en la sede en la presente semana, realiza obras del capítulo de mantenimiento general |
| 21/06/2021 | 27/06/2021 | SEMANA No. 44 | 28/06/2021 | El contratista suspendio las actividades en la sede. |

| VEINTIOCHO | 28 | días del mes de | JUNIO | de | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | | | (Año en que se firma el acta) |

### DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

| NOMBRES Y APELLIDOS | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | FIRMA | |
|---|---|---|---|

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

| CONTRATISTA | | INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|
| Contratista | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA | Interventor | CONSORCIO INTER INGECO-GNG |
| Contrato No. | CO1.PCCNTR.1552323 | Contrato No. | CO1.PCCNTR.1636309 |
| Fecha de Iniciación | 21 DE AGOSTO DE 2020 | Fecha de Iniciación | 12 DE AGOSTO DE 2020 |
| Fecha de Terminación | 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Fecha de Terminación | 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Valor Inicial | $ 8.777.298.757 | Valor Inicial | $691.547.950 |
| Adición: | $ 501.925.456 | Adición: | N/A |
| Valor Etapa Construccion | **$ 9.279.224.213** | Valor Etapa Construccion | **$691.547.950** |
| Valor Actualizado Contrato | $ 9.279.224.213 | Valor Actualizado Contrato | $691.547.950 |
| Plazo Inicial | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Inicial | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Suspensión: | N/A | Suspensión: | N/A |
| Prórroga 1: | 1 MES | Prórroga 1: | 15 DÍAS |
| Prórroga 2: | 3 MESES | Prórroga 2: | 3 MESES |
| Prórroga 3: | 3 MESES | Prórroga 3: | 3 MESES |
| Fecha de Terminación Act. | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 | Fecha de Terminación Actualizado | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 |

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

### OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

### OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

### PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:** | RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA |
| **DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:** | PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO |
| **ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:** | BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO |
| **INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:** | ANDRES RAFAEL BARROS MENA |
| **RESIDENTE SISO OBRA** | SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL |
| **RESIDENTE SISO INTERVENTORIA** | XIOMARA PEREZ |

### SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


### GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 37** | 0,00% | 0,00% | **0,00%** |
| **SEM 38** | 7,46% | 0,00% | **-7,46%** |
| **SEM 39** | 14,93% | 0,00% | **-14,93%** |
| **SEM 40** | 22,39% | 1,51% | **-20,88%** |
| **SEM 41** | 37,91% | 1,92% | **-35,99%** |
| **SEM 42** | 53,44% | 4,05% | **-49,39%** |
| **SEM 43** | 68,96% | 11,77% | **-57,19%** |
| **SEM 44** | 84,48% | 18,00% | **-66,48%** |
| **ALERTAS** | | | **-66,48%** |
| **INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO** | | | |

### SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

### GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 37** | $ - | $ - | $ - |
| **SEM 38** | $ 11.893.029 | $ - | $ -11.893.029 |
| **SEM 39** | $ 23.786.059 | $ - | $ -23.786.059 |
| **SEM 40** | $ 35.679.088 | $ 2.400.192 | $ -33.278.896 |
| **SEM 41** | $ 60.411.073 | $ 3.066.912 | $ -57.344.161 |
| **SEM 42** | $ 85.143.058 | $ 6.457.472 | $ -78.685.586 |
| **SEM 43** | $ 109.875.043 | $ 18.759.419 | $ -91.115.624 |
| **SEM 44** | $ 134.607.028 | $ 28.685.619 | $ -105.921.409 |
| **Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)** | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

| No. | SEDES | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO** | **17/11/2020** | | **30/06/2021** | | | |
| | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 17/11/2020 | 6/10/2020 | 17/11/2020 | | 42 | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 10/05/2021 | | 24/05/2021 | | -48 | |
| 2 | SISTEMAS ELECTRICOS | 24/05/2021 | | 30/06/2021 | | -34 | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERIA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 1/06/2021 | | 7/06/2021 | | -26 | |
| 6 | SISTEMAS CONTRA INCENDIO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 7 | SISTEMA DE REFRIGERACION | 1/06/2021 | | 18/06/2021 | | -26 | |
| 8 | MANTENIMIENTO GENERAL | 24/05/2021 | 24/05/2021 | 30/06/2021 | | 0 | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 10 | NO PREVISTOS | 7/06/2021 | | 30/06/2021 | | -20 | |
| **Plazo total del Proyecto en Días** | | **314** | | | | | |
| **Plazo faltante del Proyecto en Días** | | **3** | | | | | |

**ALERTA** — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

### DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

### TEMAS TECNICOS

| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA | Cumple |
|---|---|
| El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato | SI |
| En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal | SI |
| La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA | SI |
| El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento | SI |
| El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto. | SI |
| Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales. | SI |
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables. | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables. | SI |
| La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra | SI |

**Observaciones**

### TEMAS SISO

| CONDICIONES GENERALES SISO | Cumple |
|---|---|
| En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados | SI |
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales. | SI |
| En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría | SI |

**Observaciones:**

### ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**ATLANTICO**

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO

El contratista durante el presente periodo, ejecutó las actividades:

- Instalación de piso en granito con mortero impermeabilizado (laboratorio lacteos)
- Instalación de estructura y láminas de cielo raso en drywall. (laboratorio carnicos)
- Aplicación de pintura en cielo raso. (laboratorio carnicos)

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### PERSONAL DE LA OBRA

| PERSONAL CONSORCIO | CANT. | PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL | CANT. | CONTRATISTA OBRA ELECTRICA | CANT. | CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | | INGENIEROS/ARQUITECTOS | 1 | INGENIEROS | | INGENIEROS | |
| RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO) | 1 | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | |
| COMISION TOPOGRAFICA | | MAESTROS DE OBRA | 1 | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | |
| AYUDANTES DE OBRA | 5 | SOLDADORES | | AYUDANTES DE OBRA | | AYUDANTES DE OBRA | |
| TOPOGRAFO | | AYUDANTES DE OBRA | | | | AUXILIAR SISOMA | |
| CADENEROS | | INSPECTOR DE OBRA | | | | | |
| INSPECTOR DE OBRA | | OPERADORES | | | | | |
| | | ASEADORAS | | | | | |
| | | ALMACENISTA | | | | | |
| | | AUXILIAR SISOMA | | | | | |
| TOTAL | 6 | TOTAL | 2 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 |

### PERSONAL DEL CONTRATISTA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | RICARDO ARTURO MOLINA | | |
| 2 | COORDINADOR REGIONAL | BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO | | |
| 3 | RESIDENTE SISO DE OBRA | SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL | | |

### PERSONAL DE INTERVENTORIA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTORA INTERVENTORÍA | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | 7790547811 | |
| 2 | ING RESIDENTE DE INTERV | ANDRES BARROS MENA | 7791604728 | |
| 3 | RESIDENTE SISO INTERV | XIOMARA PEREZ | 7791096668 | |

### INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

| PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | No. Informe | Fecha entrega | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES |
| 10/05/2021 | 16/05/2021 | SEMANA No. 38 | 18/05/2021 | No se han iniciado actividades. |
| 17/05/2021 | 23/05/2021 | SEMANA No. 39 | 24/05/2021 | No se han iniciado las actividades programadas. |
| 24/05/2021 | 30/05/2021 | SEMANA No. 40 | 31/05/2021 | El contratista dio inicio con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general. |
| 31/05/2021 | 6/06/2021 | SEMANA No. 41 | 8/06/2021 | El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general. |
| 7/06/2021 | 13/06/2021 | SEMANA No. 42 | 15/06/2021 | El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general con la remodelacion de laboratorios |
| 14/06/2021 | 20/06/2021 | SEMANA No. 43 | 21/06/2021 | El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general con la remodelacion de laboratorios e impermeabilizaciones en cubiertas. |
| 21/06/2021 | 27/06/2021 | SEMANA No. 44 | 28/06/2021 | El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general con la remodelacion de laboratorios. |

| VEINTIOCHO | 28 | días del mes de | JUNIO | de | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | | | (Año en que se firma el acta) |

### DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

| NOMBRES Y APELLIDOS | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | FIRMA | |
|---|---|---|---|

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA No.** | **44** | **DEL** | 21 de junio de 2021 | **AL** | 27 de junio de 2021 |

**REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA**



| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| CEDAGRO URBANO | Instalación piso en granito laboratorios |



| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| CEDAGRO URBANO | Instalación piso en granito laboratorios |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

| CONTRATISTA | | INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|
| Contratista | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA | Interventor | CONSORCIO INTER INGECO-GNG |
| Contrato No. | CO1.PCCNTR.1552323 | Contrato No. | CO1.PCCNTR.1636309 |
| Fecha de Iniciación | 21 DE AGOSTO DE 2020 | Fecha de Iniciación | 12 DE AGOSTO DE 2020 |
| Fecha de Terminación | 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Fecha de Terminación | 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Valor Inicial | $ 8.777.298.757 | Valor Inicial | $691.547.950 |
| Adición: | $ 501.925.456 | Adición: | N/A |
| Valor Etapa Construccion | **$ 9.279.224.213** | Valor Etapa Construccion | **$691.547.950** |
| Valor Actualizado Contrato | $ 9.279.224.213 | Valor Actualizado Contrato | $691.547.950 |
| Plazo Inicial | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Inicial | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Suspensión: | N/A | Suspensión: | N/A |
| Prórroga 1: | 1 MES | Prórroga 1: | 15 DÍAS |
| Prórroga 2: | 3 MESES | Prórroga 2: | 3 MESES |
| Prórroga 3: | 3 MESES | Prórroga 3: | 3 MESES |
| Fecha de Terminación Act. | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 | Fecha de Terminación Actualizado | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 |

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

### OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

### OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

### PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:** | RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA |
| **DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:** | PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO |
| **ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:** | BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO |
| **INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:** | ANDRES RAFAEL BARROS MENA |
| **RESIDENTE SISO OBRA** | SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL |
| **RESIDENTE SISO INTERVENTORIA** | XIOMARA PEREZ |

### SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

### GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 37** | 31,40% | 75,62% | **44,22%** |
| **SEM 38** | 47,49% | 75,62% | **28,13%** |
| **SEM 39** | 63,59% | 75,91% | **12,32%** |
| **SEM 40** | 79,68% | 77,33% | **-2,35%** |
| **SEM 41** | 83,74% | 77,46% | **-6,28%** |
| **SEM 42** | 87,81% | 77,46% | **-10,35%** |
| **SEM 43** | 91,87% | 80,04% | **-11,83%** |
| **SEM 44** | 95,94% | 80,32% | **-15,62%** |
| | **ALERTAS** | | **-15,62%** |

**INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO**

### SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

### GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 37** | $ 92.006.777 | $ 221.592.054 | $ **129.585.277** |
| **SEM 38** | $ 139.164.065 | $ 221.592.054 | $ **82.427.989** |
| **SEM 39** | $ 186.321.353 | $ 222.440.104 | $ **36.118.751** |
| **SEM 40** | $ 233.478.641 | $ 226.583.399 | $ **-6.895.242** |
| **SEM 41** | $ 245.387.863 | $ 226.976.239 | $ **-18.411.624** |
| **SEM 42** | $ 257.297.085 | $ 226.976.239 | $ **-30.320.846** |
| **SEM 43** | $ 269.206.306 | $ 234.520.184 | $ **-34.686.122** |
| **SEM 44** | $ 281.115.528 | $ 235.634.611 | $ **-45.480.917** |

**Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

| No. | SEDES | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO** | **17/11/2020** | | **30/06/2021** | | | |
| | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 17/11/2020 | 25/09/2020 | 17/11/2020 | | 53 | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 18/11/2020 | 3/12/2020 | 18/11/2020 | 16/01/2021 | -15 | -59 |
| 2 | SISTEMAS ELECTRICOS | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERIA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/04/2021 | 21/01/2021 | 26/04/2021 | 22/01/2021 | 88 | 94 |
| 6 | SISTEMAS CONTRA INCENDIO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 7 | SISTEMA DE REFRIGERACION | 2/05/2021 | 13/10/2020 | 21/05/2021 | 31/10/2020 | 201 | 202 |
| 8 | MANTENIMIENTO GENERAL | 3/05/2021 | 24/11/2020 | 30/06/2021 | | 160 | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 28/05/2021 | | 19/06/2021 | | -30 | |
| 10 | NO PREVISTOS | 26/04/2021 | 25/06/2021 | 25/05/2021 | | -60 | |
| **Plazo total del Proyecto en Días** | | **314** | | | | | |
| **Plazo faltante del Proyecto en Días** | | **3** | | | | | |

**ALERTA** — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

### DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

### TEMAS TECNICOS

| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA | Cumple |
|---|---|
| El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato | SI |
| En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal | SI |
| La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA | SI |
| El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento | SI |
| El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto. | SI |
| Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales. | SI |
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables. | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables. | SI |
| La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra | SI |

**Observaciones**

### TEMAS SISO

| CONDICIONES GENERALES SISO | Cumple |
|---|---|
| En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados | SI |
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales. | SI |
| En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría | SI |

**Observaciones:**

### ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**ATLANTICO**

CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO

Durante la presente semana el contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Se realizó reparación de grietas en muros con grapas de acero (biomedica)
- Resane de muro con estuco en corrección de grietas (biomedica)
- Reparación de piso en concreto deteriorado (biomedica)

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### PERSONAL DE LA OBRA

| PERSONAL CONSORCIO | CANT. | PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL | CANT. | CONTRATISTA OBRA ELECTRICA | CANT. | CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | | INGENIEROS/ARQUITECTOS | | INGENIEROS | | INGENIEROS | |
| RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO) | 1 | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | |
| COMISION TOPOGRAFICA | | MAESTROS DE OBRA | 1 | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | |
| AYUDANTES DE OBRA | 2 | SOLDADORES | | AYUDANTES DE OBRA | | AYUDANTES DE OBRA | |
| TOPOGRAFO | | AYUDANTES DE OBRA | | | | AUXILIAR SISOMA | |
| CADENEROS | | INSPECTOR DE OBRA | | | | | |
| INSPECTOR DE OBRA | | OPERADORES | | | | | |
| TECNICOS | | ASEADORAS | | | | | |
| | | ALMACENISTA | | | | | |
| | | AUXILIAR SISOMA | | | | | |
| TOTAL | 3 | TOTAL | 1 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 |

### PERSONAL DEL CONTRATISTA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | RICARDO ARTURO MOLINA | | |
| 2 | COORDINADOR REGIONAL | BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO | | |
| 3 | RESIDENTE SISO DE OBRA | SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL | | |

### PERSONAL DE INTERVENTORIA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTORA INTERVENTORÍA | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | 7790547811 | |
| 2 | ING RESIDENTE DE INTERV | ANDRES BARROS MENA | 7791604728 | |
| 3 | RESIDENTE SISO INTERV | XIOMARA PEREZ | 7791096668 | |

### INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

| PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | No. Informe | Fecha entrega | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES |
| 10/05/2021 | 16/05/2021 | SEMANA No. 38 | 18/05/2021 | El contratista no ha continuado con las actividades. |
| 17/05/2021 | 23/05/2021 | SEMANA No. 39 | 24/05/2021 | El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general con la pintura en fachadas. |
| 24/05/2021 | 30/05/2021 | SEMANA No. 40 | 31/05/2021 | El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general. |
| 31/05/2021 | 6/06/2021 | SEMANA No. 41 | 8/06/2021 | El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general. |
| 7/06/2021 | 13/06/2021 | SEMANA No. 42 | 15/06/2021 | El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general. |
| 14/06/2021 | 20/06/2021 | SEMANA No. 43 | 21/06/2021 | El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general. |
| 21/06/2021 | 27/06/2021 | SEMANA No. 44 | 28/06/2021 | El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general en el salon de biomedica. |

| VEINTIOCHO | 28 | días del mes de | JUNIO | de | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | | | (Año en que se firma el acta) |

### DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

| NOMBRES Y APELLIDOS | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | FIRMA | |
|---|---|---|---|

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SEMANA No.** | **44** | **DEL** | 21 de junio de 2021 | **AL** | 27 de junio de 2021 |

**REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA**



| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - BQUILLA | Grapa en muros para corrección de grieta |



| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - BQUILLA | Reparación de piso en concreto |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

| CONTRATISTA | | INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|
| Contratista | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA | Interventor | CONSORCIO INTER INGECO-GNG |
| Contrato No. | CO1.PCCNTR.1552323 | Contrato No. | CO1.PCCNTR.1636309 |
| Fecha de Iniciación | 21 DE AGOSTO DE 2020 | Fecha de Iniciación | 12 DE AGOSTO DE 2020 |
| Fecha de Terminación | 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Fecha de Terminación | 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Valor Inicial | $ 8.777.298.757 | Valor Inicial | $691.547.950 |
| Adición: | $ 501.925.456 | Adición: | N/A |
| Valor Etapa Construccion | **$ 9.279.224.213** | Valor Etapa Construccion | **$691.547.950** |
| Valor Actualizado Contrato | $ 9.279.224.213 | Valor Actualizado Contrato | $691.547.950 |
| Plazo Inicial | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Inicial | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Suspensión: | N/A | Suspensión: | N/A |
| Prórroga 1: | 1 MES | Prórroga 1: | 15 DÍAS |
| Prórroga 2: | 3 MESES | Prórroga 2: | 3 MESES |
| Prórroga 3: | 3 MESES | Prórroga 3: | 3 MESES |
| Fecha de Terminación Act. | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 | Fecha de Terminación Actualizado | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 |

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

### OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

### OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

### PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:** | RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA |
| **DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:** | PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO |
| **ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:** | BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO |
| **INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:** | ANDRES RAFAEL BARROS MENA |
| **RESIDENTE SISO OBRA** | SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL |
| **RESIDENTE SISO INTERVENTORIA** | XIOMARA PEREZ |

### SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


### GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 37** | 0,00% | 0,00% | **0,00%** |
| **SEM 38** | 0,00% | 0,00% | **0,00%** |
| **SEM 39** | 0,00% | 0,00% | **0,00%** |
| **SEM 40** | 0,00% | 0,00% | **0,00%** |
| **SEM 41** | 0,00% | 0,00% | **0,00%** |
| **SEM 42** | 0,00% | 0,00% | **0,00%** |
| **SEM 43** | 0,00% | 0,00% | **0,00%** |
| **SEM 44** | 0,00% | 0,00% | **0,00%** |
| **ALERTAS** | | | **0,00%** |

### SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

### GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 37** | $ - | $ - | $ - |
| **SEM 38** | $ - | $ - | $ - |
| **SEM 39** | $ - | $ - | $ - |
| **SEM 40** | $ - | $ - | $ - |
| **SEM 41** | $ - | $ - | $ - |
| **SEM 42** | $ - | $ - | $ - |
| **SEM 43** | $ - | $ - | $ - |
| **SEM 44** | $ - | $ - | $ - |

**Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

| No. | SEDES | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – MALAMBO, ATLANTICO** | | | | | | |
| | NO TIENE PROGRAMACION | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Plazo total del Proyecto en Días** | **314** | |
| **Plazo faltante del Proyecto en Días** | **3** | |

**ALERTA** — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

### DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

### TEMAS TECNICOS

| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA | Cumple |
|---|---|
| El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato | SI |
| En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal | SI |
| La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA | SI |
| El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento | SI |
| El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto. | SI |
| Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales. | SI |
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables. | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables. | SI |
| La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra | SI |

**Observaciones**

### TEMAS SISO

| CONDICIONES GENERALES SISO | Cumple |
|---|---|
| En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados | SI |
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales. | SI |
| En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría | SI |

**Observaciones:**

### ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**ATLANTICO**

CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – MALAMBO, ATLANTICO

Esta sede no cuenta con presupuesto inicial.
La entindad informó, mediante oficio 1-4048, que la sede de Malambo aún no tiene actividades de mantenimiento definidas, sin embargo, no se puede descartar que se realicen algunas actividades cuando surjan en su momento.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### PERSONAL DE LA OBRA

| PERSONAL CONSORCIO | CANT. | PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL | CANT. | CONTRATISTA OBRA ELECTRICA | CANT. | CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | | INGENIEROS/ARQUITECTOS | 0 | INGENIEROS | | INGENIEROS | |
| RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO) | 0 | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | |
| COMISION TOPOGRAFICA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | |
| AYUDANTES DE OBRA | | SOLDADORES | | AYUDANTES DE OBRA | | AYUDANTES DE OBRA | |
| TOPOGRAFO | | AYUDANTES DE OBRA | | | | AUXILIAR SISOMA | |
| CADENEROS | | INSPECTOR DE OBRA | | | | | |
| INSPECTOR DE OBRA | | OPERADORES | | | | | |
| | | ASEADORAS | | | | | |
| | | ALMACENISTA | | | | | |
| | | AUXILIAR SISOMA | | | | | |
| TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 |

### PERSONAL DEL CONTRATISTA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | RICARDO ARTURO MOLINA | | |
| 2 | COORDINADOR REGIONAL | BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO | | |
| 3 | RESIDENTE SISO DE OBRA | SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL | | |

### PERSONAL DE INTERVENTORIA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTORA INTERVENTORÍA | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | 7790547811 | |
| 2 | ING RESIDENTE DE INTERV | ANDRES BARROS MENA | 7791604728 | |
| 3 | RESIDENTE SISO INTERV | XIOMARA PEREZ | 7791096668 | |

### INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

| PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | No. Informe | Fecha entrega | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES |
| 10/05/2021 | 16/05/2021 | SEMANA No. 38 | 18/05/2021 | No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad. |
| 17/05/2021 | 23/05/2021 | SEMANA No. 39 | 24/05/2021 | No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad. |
| 24/05/2021 | 30/05/2021 | SEMANA No. 40 | 31/05/2021 | No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad. |
| 31/05/2021 | 6/06/2021 | SEMANA No. 41 | 8/06/2021 | No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad. |
| 7/06/2021 | 13/06/2021 | SEMANA No. 42 | 15/06/2021 | No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad. |
| 14/06/2021 | 20/06/2021 | SEMANA No. 43 | 21/06/2021 | No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad. |
| 21/06/2021 | 27/06/2021 | SEMANA No. 44 | 28/06/2021 | No se tienen actividades programadas para esta sede hasta nueva indicación por la entidad. |

| VEINTIOCHO | 28 | días del mes de | JUNIO | de | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | | | (Año en que se firma el acta) |

### DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

| NOMBRES Y APELLIDOS | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | FIRMA | |
|---|---|---|---|

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

| CONTRATISTA | | INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|
| Contratista | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA | Interventor | CONSORCIO INTER INGECO-GNG |
| Contrato No. | CO1.PCCNTR.1552323 | Contrato No. | CO1.PCCNTR.1636309 |
| Fecha de Iniciación | 21 DE AGOSTO DE 2020 | Fecha de Iniciación | 12 DE AGOSTO DE 2020 |
| Fecha de Terminación | 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Fecha de Terminación | 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Valor Inicial | $ 8.777.298.757 | Valor Inicial | $691.547.950 |
| Adición: | $ 501.925.456 | Adición: | N/A |
| Valor Etapa Construccion | **$ 9.279.224.213** | Valor Etapa Construccion | **$691.547.950** |
| Valor Actualizado Contrato | $ 9.279.224.213 | Valor Actualizado Contrato | $691.547.950 |
| Plazo Inicial | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Inicial | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Suspensión: | N/A | Suspensión: | N/A |
| Prórroga 1: | 1 MES | Prórroga 1: | 15 DÍAS |
| Prórroga 2: | 3 MESES | Prórroga 2: | 3 MESES |
| Prórroga 3: | 3 MESES | Prórroga 3: | 3 MESES |
| Fecha de Terminación Act. | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 | Fecha de Terminación Actualizado | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 |

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

### OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

### OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

### PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:** | RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA |
| **DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:** | PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO |
| **ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:** | BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO |
| **INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:** | ANDRES RAFAEL BARROS MENA |
| **RESIDENTE SISO OBRA** | SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL |
| **RESIDENTE SISO INTERVENTORIA** | XIOMARA PEREZ |

### SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

### GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 37** | 0,00% | 6,74% | **6,74%** |
| **SEM 38** | 0,00% | 6,74% | **6,74%** |
| **SEM 39** | 11,41% | 8,20% | **-3,21%** |
| **SEM 40** | 22,81% | 9,53% | **-13,28%** |
| **SEM 41** | 38,25% | 10,65% | **-27,60%** |
| **SEM 42** | 53,69% | 11,30% | **-42,39%** |
| **SEM 43** | 69,13% | 11,68% | **-57,45%** |
| **SEM 44** | 84,56% | 11,68% | **-72,88%** |
| **ALERTAS** | | | **-72,88%** |

**INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO**

### SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

### GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 37** | $ - | $ 30.080.647 | $ **30.080.647** |
| **SEM 38** | $ - | $ 30.080.647 | $ **30.080.647** |
| **SEM 39** | $ 50.489.652 | $ 36.302.834 | $ **-14.186.818** |
| **SEM 40** | $ 100.979.304 | $ 42.162.564 | $ **-58.816.740** |
| **SEM 41** | $ 169.307.505 | $ 47.128.244 | $ **-122.179.261** |
| **SEM 42** | $ 237.635.706 | $ 50.005.724 | $ **-187.629.982** |
| **SEM 43** | $ 305.963.906 | $ 51.698.403 | $ **-254.265.503** |
| **SEM 44** | $ 374.292.107 | $ 51.698.403 | $ **-322.593.704** |

**Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

| No. | SEDES | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **DIRECCION REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO** | **17/11/2020** | | **30/06/2021** | | | |
| | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 17/11/2020 | 12/09/2020 | 17/11/2020 | | 66 | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2 | SISTEMAS ELECTRICOS | 24/05/2021 | 3/11/2020 | 30/06/2021 | | 202 | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERIA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 7/06/2021 | 3/11/2020 | 19/06/2021 | 5/11/2020 | 216 | 226 |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 21/06/2021 | | 26/06/2021 | | -6 | |
| 6 | SISTEMAS CONTRA INCENDIO | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 7 | SISTEMA DE REFRIGERACION | 7/06/2021 | | 30/06/2021 | | -20 | 3 |
| 8 | MANTENIMIENTO GENERAL | 17/05/2021 | 4/11/2020 | 30/06/2021 | | -41 | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 17/05/2021 | | 30/06/2021 | | -41 | |
| | | 17/05/2021 | | 30/06/2021 | | -41 | |

| | |
|---|---|
| **Plazo total del Proyecto en Días** | **314** |
| **Plazo faltante del Proyecto en Días** | **3** |

**ALERTA** — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

### DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

### TEMAS TECNICOS

| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA | Cumple |
|---|---|
| El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato | SI |
| En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal | SI |
| La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA | SI |
| El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento | SI |
| El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto. | SI |
| Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales. | SI |
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables. | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables. | SI |
| La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra | SI |

**Observaciones**

### TEMAS SISO

| CONDICIONES GENERALES SISO | Cumple |
|---|---|
| En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados | SI |
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales. | SI |
| En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría | SI |

**Observaciones:**

### ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**ATLANTICO**

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – BARRANQUILLA, ATLANTICO

El contratista no ejecutó actividades en el presente periodo.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### PERSONAL DE LA OBRA

| PERSONAL CONSORCIO | CANT. | PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL | CANT. | CONTRATISTA OBRA ELECTRICA | CANT. | CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | | INGENIEROS/ARQUITECTOS | 0 | INGENIEROS | | INGENIEROS | |
| RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO) | 0 | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | |
| COMISION TOPOGRAFICA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | |
| AYUDANTES DE OBRA | | SOLDADORES | | AYUDANTES DE OBRA | | AYUDANTES DE OBRA | |
| TOPOGRAFO | | AYUDANTES DE OBRA | | | | AUXILIAR SISOMA | |
| CADENEROS | | INSPECTOR DE OBRA | | | | | |
| INSPECTOR DE OBRA | | OPERADORES | | | | | |
| TECNICOS | | ASEADORAS | | | | | |
| | | ALMACENISTA | | | | | |
| | | AUXILIAR SISOMA | | | | | |
| TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 |

### PERSONAL DEL CONTRATISTA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | RICARDO ARTURO MOLINA | | |
| 2 | COORDINADOR REGIONAL | BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO | | |
| 3 | RESIDENTE SISO DE OBRA | SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL | | |

### PERSONAL DE INTERVENTORIA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTORA INTERVENTORÍA | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | 7790547811 | |
| 2 | ING RESIDENTE DE INTERV | ANDRES BARROS MENA | 7791604728 | |
| 3 | RESIDENTE SISO INTERV | XIOMARA PEREZ | 7791096668 | |

### INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

| PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | No. Informe | Fecha entrega | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES |
| 10/05/2021 | 16/05/2021 | SEMANA No. 38 | 18/05/2021 | El contratista realiza actividades de mantenimiento general, acabados en cafeteria. |
| 17/05/2021 | 23/05/2021 | SEMANA No. 39 | 24/05/2021 | El contratista realiza actividades de mantenimiento general, remodelacion de cafeteria 3er piso e instalacion de cielo raso en piso 7. |
| 24/05/2021 | 30/05/2021 | SEMANA No. 40 | 31/05/2021 | El contratista realiza actividades de mantenimiento general, remodelacion de cafeteria 3er piso. |
| 31/05/2021 | 6/06/2021 | SEMANA No. 41 | 8/06/2021 | El contratista realiza actividades de mantenimiento general, remodelacion de cafeteria 3er piso. |
| 7/06/2021 | 13/06/2021 | SEMANA No. 42 | 15/06/2021 | El contratista realiza actividades de mantenimiento general, remodelacion de cafeteria 3er piso. |
| 14/06/2021 | 20/06/2021 | SEMANA No. 43 | 21/06/2021 | El contratista realiza actividades de mantenimiento general, remodelacion de cafeteria 3er piso. |
| 21/06/2021 | 27/06/2021 | SEMANA No. 44 | 28/06/2021 | El contratista suspendio las actividades. |

| VEINTIOCHO | 28 | días del mes de | JUNIO | de | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | | | (Año en que se firma el acta) |

### DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

| NOMBRES Y APELLIDOS | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | FIRMA | |
|---|---|---|---|

# CESAR

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (dd-mm-aaaa) | | (dd-mm-aaaa) |

### INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

| CONTRATISTA | | INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|
| Contratista | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA | Interventor | CONSORCIO INTER INGECO-GNG |
| Contrato No. | CO1.PCCNTR.1552323 | Contrato No. | CO1.PCCNTR.1636309 |
| Fecha de Iniciación | 21 AGOSTO DE 2020 | Fecha de Iniciación | 12 DE AGOSTO DE 2020 |
| Fecha de Terminación | 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Fecha de Terminación | 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Valor Inicial | $ 8,777,298,757 | Valor Inicial | $691,547,950 |
| Adición: | $ 501,925,456 | Adición: | N/A |
| Valor Etapa Construccion | **$ 9,279,224,213** | Valor Etapa Construccion | **$691,547,950** |
| Valor Actualizado Contrato | $ 9,279,224,213 | Valor Actualizado Contrato | $691,547,950 |
| Plazo Inicial | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Inicial | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Suspensión: | N/A | Suspensión: | N/A |
| Prórroga 1: | 1 MES | Prórroga 1: | 15 DÍAS |
| Prórroga 2: | 3 MESES | Prórroga 2: | 3 MESES |
| Prórroga 3: | 3 MESES | Prórroga 3: | 3 MESES |
| Plazo Actualizado | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 | Plazo Actualizado | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 |

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

### OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

### OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

### PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:** | RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA |
| **DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:** | PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO |
| **ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:** | DINA LUZ BARRERA |
| **INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:** | JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO |
| **RESIDENTE SISO OBRA** | SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL |
| **RESIDENTE SISO INTERVENTORIA** | XIOMARA PEREZ |
| | |


**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

**GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR**





$ 1,009,520,443.47

| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 35 | 34.39% | 5.96% | -28.43% |
| SEM 36 | 42.10% | 8.46% | -33.65% |
| SEM 37 | 49.82% | 15.84% | -33.98% |
| SEM 38 | 57.53% | 21.35% | -36.18% |
| SEM 39 | 65.25% | 22.07% | -43.18% |
| SEM 40 | 73.05% | 22.19% | -50.87% |
| SEM 41 | 80.07% | 22.25% | -57.81% |
| SEM 42 | 87.08% | 22.44% | -64.64% |
| SEM 43 | 91.58% | 23.07% | -68.51% |
| SEM 44 | 95.79% | 23.67% | -72.12% |
| ALERTAS | | | -72.12% |

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

### SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

**GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR**




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 35 | $ 347,144,700.72 | $ 60,133,850.55 | $ -287,010,850 |
| SEM 36 | $ 425,031,398.30 | $ 85,363,801.26 | $ -339,667,597 |
| SEM 37 | $ 502,918,095.87 | $ 159,912,877.07 | $ -343,005,219 |
| SEM 38 | $ 580,804,793.44 | $ 215,539,845.82 | $ -365,264,948 |
| SEM 39 | $ 658,691,491.02 | $ 222,769,848.51 | $ -435,921,643 |
| SEM 40 | $ 737,473,755.60 | $ 223,978,013.44 | $ -513,495,742 |
| SEM 41 | $ 808,273,852.65 | $ 224,633,854.26 | $ -583,639,998 |
| SEM 42 | $ 879,073,949.69 | $ 226,509,927.69 | $ -652,564,022 |
| SEM 43 | $ 924,549,185.07 | $ 232,928,127.97 | $ -691,621,057 |
| SEM 44 | $ 967,034,814.27 | $ 238,969,951.70 | $ -728,064,863 |

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

### CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR | | | | | | |
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | **21/08/2020** | | **1/12/2020** | | | |
| | **PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES** | **15/09/2020** | **25/09/2020** | **15/09/2020** | **25/09/2020** | **10.00** | **-10.00** |
| 1 | **IMPERMEABILIZACIONES** | 2/04/2021 | | 8/04/2021 | | **-86.00** | |
| 1.2 | HIDROFUGO FACHADAS | 2/04/2021 | 8/03/2021 | 15/03/2021 | | **25.00** | |
| 2 | **SISTEMAS ELÉCTRICOS** | 2/04/2021 | | 31/05/2021 | | **-86.00** | |
| 2.2 | TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP. | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 31/05/2021 | | **-31.00** | |
| 2.4 | TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS. | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 31/05/2021 | | **-31.00** | |
| 2.6 | TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP. | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 31/05/2021 | | **-31.00** | |
| 2.8 | CAMBIO TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS. | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 31/05/2021 | | **-31.00** | |
| 2.10 | TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS. | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 31/05/2021 | | **-31.00** | |
| 2.12 | CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 31/05/2021 | | **-31.00** | |
| 2.14 | CORTE DE ENERGÍA,MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 31/05/2021 | | **-31.00** | |
| 2.22 | MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA POR MEDIO DE GELES QUIMICOS. BULTO DE 25 KILOS. | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 31/05/2021 | | **-31.00** | |
| 3 | **SERVICIO DE JARDINERÍA** | 2/04/2021 | | 15/04/2021 | | **-86.00** | |
| 3.3 | PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) | 6/11/2020 | 8/10/2020 | 15/04/2021 | 10/10/2020 | **29.00** | **187.00** |
| 4 | **EQUIPOS DE BOMBEO** | 2/04/2021 | | 24/05/2021 | | **-86.00** | |
| 5 | **LAVADO DE TANQUES** | 2/04/2021 | | 9/04/2021 | | **-86.00** | |
| 7 | **SISTEMA DE REFRIGERACIÓN** | 1/06/2021 | | 18/06/2021 | | **-26.00** | |
| 7.1 | REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 | 23/09/2020 | 25/09/2020 | 31/12/2020 | | **-2.00** | |
| 7.2 | REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3 | 23/09/2020 | 20/10/2020 | 31/12/2020 | 22/10/2020 | **-27.00** | **70.00** |
| 8 | **MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)** | 2/04/2021 | | 14/06/2021 | | **-86.00** | |
| 8.3 | DEMOLICION DE ENCHAPES-PISOS CERAMICOS duro piso -Granito- baldosín- gres liso-tablón- concreto pulido (Incluye retiro de escombros) | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 14/06/2021 | | **-31.00** | |
| 8.6 | DESMONTE DE CIELORASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL- LAMINA DE MADERA - DRY WALL (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, Incluye retiro de escombros) | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 14/06/2021 | | **-31.00** | |
| 8.19 | ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros) | 8/02/2021 | 23/03/2021 | 10/02/2021 | | **-43.00** | |
| 8.55 | AJUSTE- RESANE FISURAS MADERA- FIBRA MINERAL- PVC- O SIMILARES - EN CIELO RASO | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 14/06/2021 | | **-31.00** | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION**

| **SEMANA No.** | **44** | **DEL** | 21 de junio de 2021 | **AL** | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.62 | VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS | 8/02/2021 | 5/04/2021 | 16/03/2021 | | **-56.00** | |
| 8.67 | MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR ( Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos) | 18/02/2021 | 1/03/2021 | 3/03/2021 | | **-11.00** | |
| 8.68 | PINTURA MALLA ESLABONADA | 3/03/2021 | 1/03/2021 | 15/03/2021 | | **2.00** | |
| 8.70 | PINTURA EPOXICA PARA PISO EN CONCRETO ENDURECIDO | 4/03/2021 | 27/04/2021 | 30/03/2021 | | **-54.00** | |
| 8.71 | DEMARCACION DE AREAS CON PINTURA EPOXICA PARA PISOS | 2/04/2021 | 4/05/2021 | 14/06/2021 | | **-32.00** | |
| 8.72 | PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA) | 2/04/2021 | 5/04/2021 | 14/06/2021 | | **-3.00** | |
| 9 | **UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES** | 2/04/2021 | | 24/05/2021 | | **-86.00** | |
| 9.7 | REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL | 18/02/2021 | 8/03/2021 | 3/03/2021 | | **-18.00** | |
| 9.12 | LIMPIEZA DE SUMIDEROS | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 24/05/2021 | 5/05/2021 | **-31.00** | **19.00** |
| 10 | **ITEMS NO PREVISTOS** | 2/04/2021 | | 30/06/2021 | | **-86.00** | |
| NP-10.110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC, COLOR BLANCO. INCLUYE ESTRUCTURA. | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 30/06/2021 | | **-31.00** | |
| NP-10.113 | DESMONTE DE ENCHAPES DE FACHADA TABLETA ESPACATO BLANCO HUILA Y RESANE DE PARED | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 30/06/2021 | | **-31.00** | |
| NP-10.139 | CAMBIO DE HILOS ALHAMBRE DE REJAS POR SERPENTIN | 2/04/2021 | 7/04/2021 | 30/06/2021 | | **-5.00** | |
| | **ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)** | | | **30/06/2021** | | | **30/06/2021** |

**PERSONAL DEL CONTRATISTA**

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR OBRA | RICARDO MOLINA | | |
| 2 | RESIDENTE DE OBRA | MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ | | |
| 3 | SISO | JHON JAIDER GAMEZ | | |
| 4 | OBRERO | CRISTIAN ALEXANDER VERGARA | | |
| 5 | OBRERO | JOSÉ BOHORQUES RINCÓN | | |
| 6 | OBRERO | GREGORIO OSORIO VASQUEZ | | |
| 7 | OFICIAL DE OBRA | YORDANO MARTÍNEZ MADERA | | |
| 8 | OBRERO | ADOLFO DAVID PÉREZ | | |
| 9 | OFICIAL DE OBRA | JULIO ALBERTO ZALABATA MONTERO | | |
| 10 | OFICIAL DE OBRA | DEIVIS JAVIER MARTÍNEZ ESCOBAR | | |


**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

## SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

### GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR





**$ 124,790,188.12**

| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 35 | 1.31% | 17.34% | 16.03% |
| SEM 36 | 1.63% | 18.81% | 17.17% |
| SEM 37 | 10.52% | 26.64% | 16.12% |
| SEM 38 | 40.34% | 34.04% | -6.31% |
| SEM 39 | 70.17% | 34.04% | -36.14% |
| SEM 40 | 100.00% | 36.57% | -63.43% |
| SEM 41 | 100.00% | 38.04% | -61.96% |
| SEM 42 | 100.00% | 38.88% | -61.12% |
| SEM 43 | 100.00% | 40.56% | -59.44% |
| SEM 44 | 100.00% | 42.44% | -57.56% |
| ALERTAS | | | -57.56% |

**INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO**

## SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

### GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 35 | $ 1,629,674.16 | $ 21,632,906.98 | $ 20,003,233 |
| SEM 36 | $ 2,037,092.71 | $ 23,467,564.00 | $ 21,430,471 |
| SEM 37 | $ 13,121,883.63 | $ 33,241,541.27 | $ 20,119,658 |
| SEM 38 | $ 50,344,651.80 | $ 42,473,897.52 | $ -7,870,754 |
| SEM 39 | $ 87,567,419.96 | $ 42,473,897.52 | $ -45,093,522 |
| SEM 40 | $ 124,790,188.12 | $ 45,639,225.28 | $ -79,150,963 |
| SEM 41 | $ 124,790,188.12 | $ 47,473,583.13 | $ -77,316,605 |
| SEM 42 | $ 124,790,188.12 | $ 48,522,937.93 | $ -76,267,250 |
| SEM 43 | $ 124,790,188.12 | $ 50,617,621.43 | $ -74,172,567 |
| SEM 44 | $ 124,790,188.12 | $ 52,963,666.95 | $ -71,826,521 |
| | | | $ - |

**Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)**

## CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

| No. | *** DESCRIPCION DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DIAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DIAS DE ATRASO FIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR** | | | | | | |
| | **SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | **21/08/2020** | | **31/12/2020** | | | |
| | **PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES** | **29/09/2020** | **1/10/2020** | **29/09/2020** | **1/10/2020** | **2.00** | **-2.00** |
| 1 | **IMPERMEABILIZACIONES** | 10/05/2021 | | 29/05/2021 | | **-48.00** | |
| 7 | **SISTEMA DE REFRIGERACIÓN** | 1/05/2021 | | 31/05/2021 | | **-57.00** | |
| 7.1 | REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 | 30/09/2020 | 5/10/2020 | 31/12/2020 | | **-5.00** | |
| 7.2 | REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3 | 30/09/2020 | 20/10/2020 | 31/12/2020 | 22/10/2020 | **-20.00** | **70.00** |
| 8 | **MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)** | 2/04/2021 | | 1/06/2021 | | **-86.00** | |
| 8.19 | ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros) | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 1/06/2021 | | **-31.00** | |
| 8.62 | VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS | 19/02/2021 | 8/04/2021 | 16/03/2021 | | **-48.00** | |
| 8.65 | PINTURA EPOXICA PARA MURO. | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 1/06/2021 | | **-31.00** | |
| 8.72 | PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA) | 27/01/2021 | 6/04/2021 | 4/03/2021 | | **-69.00** | |
| 8.75 | PINTURA CIELORASO EN DRYWALL-ALVEOLAR ACRILICO | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 1/06/2021 | | **-31.00** | |
| 9 | **UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES** | 2/04/2021 | | 31/05/2021 | | **-86.00** | |
| 9.7 | REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL | 28/01/2021 | 29/04/2021 | 11/02/2021 | | **-91.00** | |
| 9.8 | LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS | 28/01/2021 | 23/03/2021 | 11/02/2021 | | **-54.00** | |
| 9.31 | MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS | 12/03/2021 | 23/03/2021 | 25/03/2021 | | **-11.00** | |
| 9.34 | MANTENIMIENTO DE ORINALES | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 31/05/2021 | 5/05/2021 | **-31.00** | **26.00** |
| 10 | **ITEMS NO PREVISTOS** | 10/05/2021 | | 31/05/2021 | | **-48.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | **30/06/2021** | | | **30/06/2021** |

## PERSONAL DEL CONTRATISTA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR OBRA | RICARDO MOLINA | | |
| 2 | RESIDENTE DE OBRA | MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ | | |
| 3 | SISO | JHON JAIDER GAMEZ | | |
| 4 | OBRERO | GREGORIO OSORIO VASQUEZ | | |
| 5 | OBRERO | YORDANO MARTÍNEZ MADERA | | |
| 6 | OBRERO | ADOLFO DAVID PÉREZ | | |


**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION**

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

## SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

### GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)





**$ 330,131,160.75**

| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 35 | 15.55% | 14.95% | -0.60% |
| SEM 36 | 19.44% | 17.39% | -2.05% |
| SEM 37 | 23.32% | 24.28% | 0.96% |
| SEM 38 | 27.21% | 37.07% | 9.86% |
| SEM 39 | 30.09% | 39.70% | 9.60% |
| SEM 40 | 36.93% | 40.65% | 3.72% |
| SEM 41 | 51.26% | 41.03% | -10.23% |
| SEM 42 | 65.59% | 41.54% | -24.05% |
| SEM 43 | 80.65% | 41.60% | -39.05% |
| SEM 44 | 92.82% | 41.66% | -51.16% |
| ALERTAS | | | -51.16% |

**INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO**

## SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

### GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 35 | $ 51,328,894.39 | $ 49,347,121.70 | $ -1,981,773 |
| SEM 36 | $ 64,161,117.99 | $ 57,398,069.59 | $ -6,763,048 |
| SEM 37 | $ 76,993,341.59 | $ 80,155,288.06 | $ 3,161,946 |
| SEM 38 | $ 89,825,565.19 | $ 122,385,633.19 | $ 32,560,068 |
| SEM 39 | $ 99,341,337.22 | $ 131,047,283.37 | $ 31,705,946 |
| SEM 40 | $ 121,914,712.13 | $ 134,189,308.62 | $ 12,274,596 |
| SEM 41 | $ 169,222,575.79 | $ 135,449,811.37 | $ -33,772,764 |
| SEM 42 | $ 216,530,439.44 | $ 137,125,558.17 | $ -79,404,881 |
| SEM 43 | $ 266,238,848.93 | $ 137,335,026.52 | $ -128,903,822 |
| SEM 44 | $ 306,431,486.39 | $ 137,544,494.87 | $ -168,886,992 |

**Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)**

## CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR) | | | | | | |
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | **21/08/2020** | | **31/12/2020** | | | |
| | **PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES** | **30/09/2020** | **2/10/2020** | **30/09/2020** | **2/10/2020** | **2.00** | **-2.00** |
| 1 | **IMPERMEABILIZACIONES** | 24/05/2021 | | 18/06/2021 | | **-34.00** | |
| 2 | **SISTEMAS ELÉCTRICOS** | 2/04/2021 | | 17/05/2021 | | **-86.00** | |
| 3 | **SERVICIO DE JARDINERÍA** | 14/06/2021 | | 30/06/2021 | | **-13.00** | |
| 3.3 | PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES) | 2/10/2020 | 14/10/2020 | 2/12/2020 | | **-12.00** | |
| 4 | **EQUIPOS DE BOMBEO** | 2/04/2021 | | 17/05/2021 | | **-86.00** | |
| 5 | **LAVADO DE TANQUES** | 1/06/2021 | | 14/06/2021 | | **-26.00** | |
| 7 | **SISTEMA DE REFRIGERACIÓN** | 2/04/2021 | | 17/05/2021 | | **-86.00** | |
| 7.1 | REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 | 1/10/2020 | 2/10/2020 | 31/12/2020 | | **-1.00** | |
| 7.2 | REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3 | 1/10/2020 | 20/10/2020 | 31/12/2020 | 22/10/2020 | **-19.00** | **70.00** |
| 8 | **MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)** | 2/04/2021 | | 18/06/2021 | | **-86.00** | |
| 8.62 | VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS | 9/02/2021 | 7/04/2021 | 5/03/2021 | | **-57.00** | |
| 8.72 | PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA) | 9/03/2021 | 6/04/2021 | 31/03/2021 | | **-28.00** | |
| 9 | **UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES** | 2/04/2021 | | 31/05/2021 | | **-86.00** | |
| 9.7 | REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL | 11/02/2021 | 16/03/2021 | 15/02/2021 | | **-33.00** | |
| 9.8 | LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS | | 16/03/2021 | | | | |
| 9.12 | LIMPIEZA DE SUMIDEROS | 15/02/2021 | 24/03/2021 | 18/02/2021 | | **-37.00** | |
| 9.13 | LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 31/05/2021 | | **-31.00** | |
| 9.20 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO. | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 31/05/2021 | | **-31.00** | |
| 9.31 | MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 31/05/2021 | | **-31.00** | |
| 9.33 | LIMPIEZA SUMIDERO DE COCINA | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 31/05/2021 | | **-31.00** | |
| 9.34 | MANTENIMIENTO DE ORINALES | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 31/05/2021 | | **-31.00** | |
| 9.43 | MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS SENCILLAS SEIS VECES AL AÑO POR RED, INCLUYE RED HIDRÁULICA, SANITARIA, GAS, CONTRA INCENDIO Y AGUA LLUVIAS | 2/04/2021 | 3/05/2021 | 31/05/2021 | 5/05/2021 | **-31.00** | **26.00** |
| 10 | **ITEMS NO PREVISTOS** | 31/05/2021 | | 30/06/2021 | | **-27.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | **30/06/2021** | | | **30/06/2021** |

## PERSONAL DEL CONTRATISTA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | RICARDO MOLINA | | |
| 2 | COORDINADOR DE ZONA | MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ | | |
| 3 | RESIDENTE DE OBRA | MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ | | |
| 4 | SISO | JHULIET PAOLA CORRO UCROS | | |
| 5 | OBRERO | GREGORIO OSORIO VASQUEZ | | |
| 6 | OBRERO | YORDANO MARTÍNEZ MADERA | | |
| 7 | OBRERO | ADOLFO DAVID PÉREZ | | |


**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

**GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO**




**$ 84,913,757.37**

| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 37 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 38 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 39 | 6.85% | 0.00% | -6.85% |
| SEM 40 | 40.53% | 0.00% | -40.53% |
| SEM 41 | 59.92% | 0.00% | -59.92% |
| SEM 42 | 79.96% | 1.45% | -78.50% |
| SEM 43 | 87.31% | 2.91% | -84.40% |
| SEM 44 | 94.66% | 5.82% | -88.85% |
| ALERTAS | | | -88.85% |

**INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO**

### SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

**GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO**




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 35 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 36 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 37 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 38 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 39 | $ 5,812,610.92 | $ - | $ -5,812,611 |
| SEM 40 | $ 34,415,911.84 | $ - | $ -34,415,912 |
| SEM 41 | $ 50,884,313.95 | $ - | $ -50,884,314 |
| SEM 42 | $ 67,895,490.33 | $ 1,235,000.00 | $ -66,660,490 |
| SEM 43 | $ 74,139,379.72 | $ 2,470,000.00 | $ -71,669,380 |
| SEM 44 | $ 80,383,269.10 | $ 4,940,000.00 | $ -75,443,269 |

**Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)**

### CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO | | | | | | |
| | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | 21/08/2020 | | 31/12/2020 | | | |
| | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 31/10/2020 | | 3/11/2020 | | | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 17/05/2021 | | 29/05/2021 | | -41.00 | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 24/05/2021 | | 31/05/2021 | | -34.00 | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 7/06/2021 | | 26/06/2021 | | -20.00 | |
| 6 | SISTEMAS CONTRA INCENDIO. | 7/06/2021 | | 26/06/2021 | | -20.00 | |
| 7 | SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 14/06/2021 | | 25/06/2021 | | -13.00 | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 31/05/2021 | | 19/06/2021 | | -27.00 | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 31/05/2021 | | 19/06/2021 | | -27.00 | |
| 10 | ITEMS NO PREVISTOS | 17/05/2021 | | 30/06/2021 | | -41.00 | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | 30/06/2021 | | | 30/06/2021 |

### PERSONAL DEL CONTRATISTA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR OBRA | RICARDO MOLINA | | |
| 2 | RESIDENTE DE OBRA | MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ | | |
| 3 | OBRERO | EDGAR ORTIZ TORRES | | |


**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION**

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

## SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

### GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA





**$ 363,922,857.92**

| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| SEM 36 | 1.34% | 0.00% | -1.34% |
| SEM 37 | 2.68% | 0.00% | -2.68% |
| SEM 38 | 12.30% | 1.27% | -11.03% |
| SEM 39 | 23.76% | 1.61% | -22.15% |
| SEM 40 | 42.79% | 1.88% | -40.91% |
| SEM 41 | 61.82% | 1.98% | -59.84% |
| SEM 42 | 80.07% | 8.31% | -71.77% |
| SEM 43 | 97.27% | 8.68% | -88.59% |
| SEM 44 | 98.64% | 9.88% | -88.75% |
| ALERTAS | | | -88.75% |

**INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO**

## SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

### GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 35 | $ - | $ - | $ - |
| SEM 36 | $ 4,881,166.14 | $ - | $ -4,881,166 |
| SEM 37 | $ 9,762,332.29 | $ - | $ -9,762,332 |
| SEM 38 | $ 44,768,705.83 | $ 4,628,463.84 | $ -40,140,242 |
| SEM 39 | $ 86,455,849.03 | $ 5,848,001.64 | $ -80,607,847 |
| SEM 40 | $ 155,718,627.66 | $ 6,835,063.04 | $ -148,883,565 |
| SEM 41 | $ 224,981,406.30 | $ 7,213,639.94 | $ -217,767,766 |
| SEM 42 | $ 291,410,436.27 | $ 30,227,412.93 | $ -261,183,023 |
| SEM 43 | $ 353,992,445.25 | $ 31,599,133.61 | $ -322,393,312 |
| SEM 44 | $ 358,957,651.59 | $ 35,969,144.06 | $ -322,988,508 |

**Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)**

## CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA | | | | | | |
| | SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO) | 21/08/2020 | | 31/12/2020 | | | |
| | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 14/12/2020 | | 14/12/2020 | | | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 30/04/2021 | | 20/05/2021 | | -58.00 | |
| 2 | SISTEMAS ELÉCTRICOS | 10/05/2021 | | 21/06/2021 | | -48.00 | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 17/05/2021 | | 7/06/2021 | | -41.00 | |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 10/05/2021 | | 21/06/2021 | | -48.00 | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 17/05/2021 | | 19/06/2021 | | -41.00 | |
| 7 | SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 10/05/2021 | | 21/06/2021 | | -48.00 | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 24/05/2021 | | 19/06/2021 | | -34.00 | |
| 8.65 | PINTURA EPOXICA PARA MURO. | 24/05/2021 | 13/05/2021 | 19/06/2021 | | 11.00 | |
| 8.67 | MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR ( Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos) | 24/05/2021 | 13/05/2021 | 19/06/2021 | | 11.00 | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 24/05/2021 | | 19/06/2021 | | -34.00 | |
| 10 | ITEMS NO PREVISTOS | 10/05/2021 | | 30/06/2021 | | -48.00 | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | 30/06/2021 | | | 30/06/2021 |

## PERSONAL DEL CONTRATISTA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR OBRA | RICARDO MOLINA | | |
| 2 | COORDINADOR DE ZONA | MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ | | |
| 3 | RESIDENTE DE OBRA | RAFAEL GUILLERMO CONSUEGRA OROZCO | | |
| 4 | SISO | DEIVER DAVID GOMEZ DE LA HOZ | | |
| 5 | AYUDANTE | HECTOR GARCIA BALLESTA | | |
| 6 | AYUDANTE | ISMAEL ALFARO LOPEZ | | |
| 7 | AYUDANTE | WILSON LEON ROMERO | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Plazo total del Proyecto en Días** | **314** | |
| **Plazo faltante del Proyecto en Días** | **3** | |
| **ALERTA** | **EN EJECUCIÓN** | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

**DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR**

### TEMAS TECNICOS

| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA | Cumple |
|---|---|
| El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato | SI |
| En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal | No |
| La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA | No |
| El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento | No |
| El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto. | N/A |
| Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales. | No |
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas | No |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables. | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables. | SI |
| La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra | N/A |

**Observaciones**

### TEMAS SISO

| CONDICIONES GENERALES SISO | Cumple |
|---|---|
| En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados | SI |
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales. | SI |
| En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría | SI |

**Observaciones:** El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

### ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante oficio CINP-BTA-023-0949-4029, Solicitud entrega informe mensual No. 10, Contrato de Obra. se solicita a la firma contratista, la entrega del informe mensual No. 10 del contrato de obra, Correspondiente al periodo del 21 de Mayo al 20 de Junio del presente, esto con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales estipuladas en: La Cláusula 3 del contrato, que establece: "…Serán obligaciones del contratista, además de las señaladas en los estudios previos, oferta presentada por el contratista, pliego de condiciones electrónico del proceso LP-DG-0001-2020 y en general las que correspondan según la naturaleza del contrato celebrado, las siguientes: 1. Ejecutar el objeto del contrato, de conformidad con el pliego de condiciones, contrato, Anexo técnico - Manual de Mantenimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y demás documentos del proceso, garantizando la oportuna, eficaz y eficiente prestación del servicio. 2. Presentar a la interventoría para revisión Informe mensual de avance y seguimiento de obra, con su respectivo registro fotográfico del antes y después de la intervención, en el cual debe incluir el detalle del valor del acta mensual…" 3. FORMA DE PAGO: 1. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto PAGOS PARCIALES: Informe mensual de avance y seguimiento de obra, con su respectivo registro fotográfico del antes y después de la intervención, en el cual debe incluir el detalle del valor del acta mensual (que será el producto de las cantidades efectivamente ejecutadas en el periodo multiplicadas por los precios unitarios pactados) con los respetivos Análisis de Precios Unitarios (APUS), debidamente
aprobados por la interventoría. Cómo anexo del informe deberá presentar un cuadro de control en Excel, en medio físico y magnético, detallando cada una de las actividades ejecutadas que incluya por lo menos: - Cantidad instalada, - Valor, - Destino, -Recibido por- Fecha de entrega- Fecha de solicitud- Número de ítem que le corresponde dentro del contrato, etc.- Indicadores de gestión,- Certificación suscrita por el contratista en donde conste el correcto equilibrio de la ecuación económica del contrato, a la fecha de la facturación.- Como anexo de los informes mensuales, se debe incluir informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el cual debe ser validado y recibido a satisfacción por la interventoría. Lo anterior, para garantizar el cumplimiento de las normas SST, Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD´s, Trabajo en espacios confinados y Trabajo seguro en alturas..." La Cláusula 4 del contrato, que establece: 14. "…Presentar oportunamente los informes que le sean solicitados por
la Interventoría, la Entidad o autoridad competente, debidamente documentados con registro fotográfico, vídeos o soportes que considere idóneos para demostrar las condiciones de las instalaciones antes y después de la intervención…"

Mediante oficio CINP-BTA-023-0953-4038, Comunicado DCS-662-CO1.2323; Relación y documentos del personal de la Jagua departamento de Cesar. De acuerdo con el comunicado, donde el Consorcio Alfa solicita autorización de ingreso a las sedes del departamento Cesar, nos permitimos remitir soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. JADER CASTILLO MARTINEZ c.c:1.063.287.190 cargo:TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN. 2.JAVIER AGUILAR RANGEL c.c: 85.270.160 cargo:TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN.

En esta semana continuan actividades de pañete impermeabilizado sobre muro, continuaron actividades de demolición de espacato, pintura tipo 1 en la sede COMM - Valledupar, continuaron con aplicación de pintura para fachada, en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de pintura antihongos para fachas en la sede CBC, Valledupar. continuaron actividades de rocería en la sede COMM- La Jagua de Ibirico. Continuaron mantenimiento de cerramiento metálico, pintura epóxica para muros y pintura tipo 1 en la sede CAE - Aguachica.

A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en la sede COMM - La Jagua de Ibirico.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 72,12% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 95,798% del acumulado y se ha ejecutado 23,67%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 57,56% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 42,44%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 51,16% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 92,82% del acumulado y se ha ejecutado 41,66%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 88,85% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 94,66% del acumulado y se ha ejecutado 5,82%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 88,75% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 98,64% del acumulado y se ha ejecutado 9,88%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en el Departamento del Cesar, se evidencia a la fecha un avance acumulado del 24,59%

### PERSONAL DE LA OBRA

| PERSONAL CONSORCIO | CANT. | PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL | CANT. | CONTRATISTA OBRA ELECTRICA | CANT. | CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | 1 | INGENIEROS/ARQUITECTOS | 1 | INGENIEROS | 0 | INGENIEROS | 0 |
| RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO) | 2 | PROFESIONAL SISO | 2 | PROFESIONAL SISO | 0 | PROFESIONAL SISO | 0 |
| COMISION TOPOGRAFICA | 0 | MAESTROS DE OBRA | 0 | MAESTROS DE OBRA | 1 | MAESTROS DE OBRA | 0 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | OFICIALES DE OBRA | 4 | OFICIALES DE OBRA | 2 | OFICIALES DE OBRA | 0 |
| AYUDANTES DE OBRA | 0 | SOLDADORES | 0 | AYUDANTES DE OBRA | 2 | AYUDANTES DE OBRA | 0 |
| TOPOGRAFO | 0 | AYUDANTES DE OBRA | 7 | | | AUXILIAR SISOMA | 0 |
| CADENEROS | 0 | INSPECTOR DE OBRA | 0 | | | | |
| INSPECTOR DE OBRA | 0 | OPERADORES | 0 | | | | |
| | | ASEADORAS | 0 | | | | |
| | | ALMACENISTA | 0 | | | | |
| | | AUXILIAR SISOMA | 0 | | | | |
| TOTAL | 3 | TOTAL | 14 | TOTAL | 5 | TOTAL | 0 |

### PERSONAL DE INTERVENTORIA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR INTERVENTORÍA | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | 7787549968 | |
| 2 | ING RESIDENTE DE INTERV | JOSE FIDEL MORALES | 7788022106 | |
| 3 | RESIDENTE SISO INTERV | XIOMARA PEREZ | 7788086333 | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION**

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

**INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA**

| PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Desde** | **Hasta** | **No. Informe** | **Fecha entrega** | **Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES** |
| 12/04/2021 | 18/04/2021 | SEMANA No. 34 | 19-abr | Aplicación de pinturas sedes COMM, CDV y CBC - Valledupar |
| 19/04/2021 | 25/04/2021 | SEMANA No. 35 | 26-abr | Mantenimientos de pozo de inspección sede CBC |
| 26/04/2021 | 2/05/2021 | SEMANA No. 36 | 3-may | Reparación de Domo principal Sede COMM - Valledupar |
| 3/05/2021 | 9/05/2021 | SEMANA No. 37 | 10-may | Inicio de actividades eléctricas sedes COMM y CBC - Valledupar |
| 10/05/2021 | 16/05/2021 | SEMANA No. 38 | 18-may | Implementación Protocolos de Bioseguridad e inicio de actividades en sede CAE - Aguachica |
| 17/05/2021 | 23/05/2021 | SEMANA No. 39 | 24-may | En esta semana No se evindenció avance de obra en la sede CDV - Valledupar. |
| 24/05/2021 | 30/05/2021 | SEMANA No. 40 | 31-may | En esta semana la sede CDV - Valledupar, debería estar ejecutada el 100% según la programación aprobada, y solamente se ha ejecutado 36,57% |
| 31/05/2021 | 6/06/2021 | SEMANA No. 41 | 8-jun | Se iniciaron labores de demolición, suministro e instalación de cerámica para piso de baños en el COMM-Valledupar. |
| 7/06/2021 | 13/06/2021 | SEMANA No. 42 | 15-jun | Inicio de actividades de rocería en la sede COMM - La Jagua de Ibirico. |
| 14/06/2021 | 20/06/2021 | SEMANA No. 43 | 21-jun | Inicio de pañete impermeabilizado sobre muro sede COMM - Valledupar. |
| 21/06/2021 | 27/06/2021 | SEMANA No. 44 | 28-jun | Solicitud entrega de informe No 10 del contrato de obra. |

| VEINTIOCHO | 28 | días del mes de | JUNIO | de | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | | | (Año en que se firma el acta) |

**DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:**

| NOMBRES Y APELLIDOS | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | FIRMA | |
|---|---|---|---|

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION**

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA**



| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| Sede COMM - Valledupar | Pañete impermeabilizado sobre muro |




| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| Sede COMM - Valledupar | Pañete impermeabilizado sobre muro |








| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| Sede CBC - Valledupar | Pintura antihongos |










| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| Sede CBC - Valledupar | Pintura antihongos |





| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| Sede COMM - LaJagua de Ibirico | Rocería |





| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| Sede COMM - LaJagua de Ibirico | Rocería |






| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| Sede CAE - Aguachica | Mantenimiento cerramiento metálico |







| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| Sede CAE - Aguachica | Pintura tipo 1 |

# GUAJIRA Y MAGDALENA

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (dd-mm-aaaa) | | (dd-mm-aaaa) |

### INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| CONTRATISTA | | INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|
| Contratista | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA | Interventor | CONSORCIO INTER INGECO-GNG |
| Contrato No. | CO1.PCCNTR.1552323 | Contrato No. | CO1.PCCNTR.1636309 |
| Fecha de Iniciación | 21 de agosto de 2020 | Fecha de Iniciación | 12 de agosto de 2020 |
| Fecha de Terminación | 1 de diciembre de 2020 | Fecha de Terminación | 15 de Diciembre 2020 |
| Valor Inicial | $ 8,777,298,757 | Valor Inicial | $691,547,950 |
| Adición: | $ 501,925,456 | Adición: | N/A |
| Valor Etapa Construccion | **$ 9,279,224,213** | Valor Etapa Construccion | **$691,547,950** |
| Valor Actualizado Contrato | $ 9,279,224,213 | Valor Actualizado Contrato | $691,547,950 |
| Plazo Inicial | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Inicial | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Suspensión: | N/A | Suspensión: | N/A |
| Prórroga 1: | 1 MES | Prórroga 1: | 15 DÍAS |
| Prórroga 2: | 3 MESES | Prórroga 2: | 3 MESES |
| Prórroga 3: | 3 MESES | Prórroga 3: | 3 MESES |
| Plazo Actualizado | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 | Plazo Actualizado | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 |

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

### OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

### OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


### PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:** | RICARDO ANTONIO MOLINA GARCÍA |
| **DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:** | PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO |
| **ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:** | LUIS ALFREDO GRANADOS |
| **INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:** | SORAYA NAVARRO BOLAÑO |
| **RESIDENTE SISO OBRA** | SERGIO FERNÁN ALONSO CARVAJAL |
| **RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA** | XIOMARA PÉREZ |

### SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

### GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


#### SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 37** | 80.00% | 12.36% | **-67.64%** |
| **SEM 38** | 82.22% | 12.36% | **-69.86%** |
| **SEM 39** | 84.44% | 12.36% | **-72.08%** |
| **SEM 40** | 86.67% | 12.36% | **-74.31%** |
| **SEM 41** | 88.89% | 12.36% | **-76.53%** |
| **SEM 42** | 91.11% | 12.36% | **-78.75%** |
| **SEM 43** | 93.33% | 14.13% | **-79.20%** |
| **SEM 44** | 95.56% | 18.51% | **-77.05%** |
| **ALERTAS** | | | **-77.05%** |

**INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO**

#### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 37** | 80.00% | 3.65% | **-76.35%** |
| **SEM 38** | 82.22% | 3.65% | **-78.57%** |
| **SEM 39** | 84.44% | 3.65% | **-80.79%** |
| **SEM 40** | 86.67% | 3.65% | **-83.02%** |
| **SEM 41** | 88.89% | 3.65% | **-85.24%** |
| **SEM 42** | 91.11% | 3.65% | **-87.46%** |
| **SEM 43** | 93.33% | 3.65% | **-89.68%** |
| **SEM 44** | 95.56% | 3.65% | **-91.91%** |
| **ALERTAS** | | | **-91.91%** |


**INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**


| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

## CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | 80.00% | 15.19% | -64.81% |
| SEM 38 | 82.22% | 15.19% | -67.03% |
| SEM 39 | 84.44% | 15.19% | -69.25% |
| SEM 40 | 86.67% | 15.19% | -71.48% |
| SEM 41 | 88.89% | 15.19% | -73.70% |
| SEM 42 | 91.11% | 15.19% | -75.92% |
| SEM 43 | 93.33% | 15.19% | -78.14% |
| SEM 44 | 95.56% | 15.19% | -80.37% |
| ALERTAS | | | -80.37% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

## CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | 80.00% | 0.00% | -80.00% |
| SEM 38 | 82.22% | 0.00% | -82.22% |
| SEM 39 | 84.44% | 0.00% | -84.44% |
| SEM 40 | 86.67% | 0.00% | -86.67% |
| SEM 41 | 88.89% | 0.00% | -88.89% |
| SEM 42 | 91.11% | 0.00% | -91.11% |
| SEM 43 | 93.33% | 0.00% | -93.33% |
| SEM 44 | 95.56% | 0.00% | -95.56% |
| ALERTAS | | | -95.56% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

## CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | 80.00% | 0.00% | -80.00% |
| SEM 38 | 82.22% | 0.00% | -82.22% |
| SEM 39 | 84.44% | 0.00% | -84.44% |
| SEM 40 | 86.67% | 0.00% | -86.67% |
| SEM 41 | 88.89% | 71.66% | -17.23% |
| SEM 42 | 91.11% | 71.66% | -19.45% |
| SEM 43 | 93.33% | 71.66% | -21.67% |
| SEM 44 | 95.56% | 71.66% | -23.90% |
| ALERTAS | | | -23.90% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

## CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | 80.00% | 33.06% | -46.94% |
| SEM 38 | 82.22% | 39.81% | -42.41% |
| SEM 39 | 84.44% | 43.38% | -41.06% |
| SEM 40 | 86.67% | 50.33% | -36.34% |
| SEM 41 | 88.89% | 50.33% | -38.56% |
| SEM 42 | 91.11% | 51.86% | -39.25% |
| SEM 43 | 93.33% | 59.40% | -33.93% |
| SEM 44 | 95.56% | 60.93% | -34.63% |
| ALERTAS | | | -34.63% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**


| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | 80.00% | 9.13% | -70.87% |
| SEM 38 | 82.22% | 32.00% | -50.22% |
| SEM 39 | 84.44% | 32.00% | -52.44% |
| SEM 40 | 86.67% | 32.00% | -54.67% |
| SEM 41 | 88.89% | 32.00% | -56.89% |
| SEM 42 | 91.11% | 32.00% | -59.11% |
| SEM 43 | 93.33% | 91.82% | -1.51% |
| SEM 44 | 95.56% | 111.01% | 15.45% |
| ALERTAS | | | 15.45% |

## CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | 80.00% | 0.00% | -80.00% |
| SEM 38 | 82.22% | 146.80% | 64.58% |
| SEM 39 | 84.44% | 146.80% | 62.36% |
| SEM 40 | 86.67% | 146.80% | 60.13% |
| SEM 41 | 88.89% | 146.80% | 57.91% |
| SEM 42 | 91.11% | 146.80% | 55.69% |
| SEM 43 | 93.33% | 149.01% | 55.68% |
| SEM 44 | 95.56% | 163.99% | 68.43% |
| ALERTAS | | | 68.43% |

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA




| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | 80.00% | 12.81% | -67.19% |
| SEM 38 | 82.22% | 12.81% | -69.41% |
| SEM 39 | 84.44% | 12.81% | -71.63% |
| SEM 40 | 86.67% | 12.81% | -73.86% |
| SEM 41 | 88.89% | 12.81% | -76.08% |
| SEM 42 | 91.11% | 12.81% | -78.30% |
| SEM 43 | 93.33% | 12.81% | -80.52% |
| SEM 44 | 95.56% | 12.81% | -82.75% |
| ALERTAS | | | -82.75% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | 80.00% | 0.00% | -80.00% |
| SEM 38 | 82.22% | 0.00% | -82.22% |
| SEM 39 | 84.44% | 0.00% | -84.44% |
| SEM 40 | 86.67% | 0.00% | -86.67% |
| SEM 41 | 88.89% | 0.00% | -88.89% |
| SEM 42 | 91.11% | 0.00% | -91.11% |
| SEM 43 | 93.33% | 0.00% | -93.33% |
| SEM 44 | 95.56% | 0.00% | -95.56% |
| ALERTAS | | | -95.56% |
| INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | 80.00% | 11.75% | -68.25% |
| SEM 38 | 82.22% | 15.93% | -66.29% |
| SEM 39 | 84.44% | 15.93% | -68.51% |
| SEM 40 | 86.67% | 15.93% | -70.74% |
| SEM 41 | 88.89% | 30.46% | -58.43% |
| SEM 42 | 91.11% | 41.47% | -49.64% |
| SEM 43 | 93.33% | 54.63% | -38.70% |
| SEM 44 | 95.56% | 54.63% | -40.93% |
| ALERTAS | | | -40.93% |

**INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO**

### SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

### GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA


### SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | $ 228,960,940 | $ 35,374,465 | $ -193,586,475.13 |
| SEM 38 | $ 235,320,967 | $ 35,374,465 | $ -199,946,501.25 |
| SEM 39 | $ 241,680,993 | $ 35,374,465 | $ -206,306,527.38 |
| SEM 40 | $ 248,041,019 | $ 35,374,465 | $ -212,666,553.50 |
| SEM 41 | $ 254,401,045 | $ 35,374,465 | $ -219,026,579.62 |
| SEM 42 | $ 260,761,071 | $ 35,374,465 | $ -225,386,605.75 |
| SEM 43 | $ 267,121,097 | $ 40,440,226 | $ -226,680,871.06 |
| SEM 44 | $ 273,481,123 | $ 35,374,465 | $ -238,106,657.99 |

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | $ 122,277,453 | $ 5,578,908.78 | $ -116,698,544.02 |
| SEM 38 | $ 125,674,049 | $ 5,578,908.78 | $ -120,095,139.93 |
| SEM 39 | $ 129,070,645 | $ 5,578,908.78 | $ -123,491,735.84 |
| SEM 40 | $ 132,467,241 | $ 5,578,908.78 | $ -126,888,331.75 |
| SEM 41 | $ 135,863,836 | $ 5,578,908.78 | $ -130,284,927.66 |
| SEM 42 | $ 139,260,432 | $ 5,578,908.78 | $ -133,681,523.57 |
| SEM 43 | $ 142,657,028 | $ 5,578,908.78 | $ -137,078,119.48 |
| SEM 44 | $ 146,053,624 | $ 5,578,908.78 | $ -140,474,715.39 |

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | $ 97,650,810 | $ 18,541,447.57 | $ -79,109,362.55 |
| SEM 38 | $ 100,363,333 | $ 18,541,447.57 | $ -81,821,885.06 |
| SEM 39 | $ 103,075,855 | $ 18,541,447.57 | $ -84,534,407.56 |
| SEM 40 | $ 105,788,378 | $ 18,541,447.57 | $ -87,246,930.07 |
| SEM 41 | $ 108,500,900 | $ 18,541,447.57 | $ -89,959,452.57 |
| SEM 42 | $ 111,213,423 | $ 18,541,447.57 | $ -92,671,975.07 |
| SEM 43 | $ 113,925,945 | $ 18,541,447.57 | $ -95,384,497.58 |
| SEM 44 | $ 116,638,468 | $ 18,541,447.57 | $ -98,097,020.08 |


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA





| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | $ 45,567,592 | $ - | $ -45,567,592.02 |
| SEM 38 | $ 46,833,358 | $ - | $ -46,833,358.46 |
| SEM 39 | $ 48,099,125 | $ - | $ -48,099,124.91 |
| SEM 40 | $ 49,364,891 | $ - | $ -49,364,891.35 |
| SEM 41 | $ 50,630,658 | $ - | $ -50,630,657.80 |
| SEM 42 | $ 51,896,424 | $ - | $ -51,896,424.24 |
| SEM 43 | $ 53,162,191 | $ - | $ -53,162,190.69 |
| SEM 44 | $ 54,427,957 | $ - | $ -54,427,957.13 |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO





| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | $ 8,941,791 | $ - | $ -8,941,791.34 |
| SEM 38 | $ 9,190,174 | $ - | $ -9,190,174.44 |
| SEM 39 | $ 9,438,558 | $ - | $ -9,438,557.53 |
| SEM 40 | $ 9,686,941 | $ - | $ -9,686,940.62 |
| SEM 41 | $ 9,935,324 | $ 8,009,609.60 | $ -1,925,714.12 |
| SEM 42 | $ 10,183,707 | $ 8,009,609.60 | $ -2,174,097.21 |
| SEM 43 | $ 10,432,090 | $ 8,009,609.60 | $ -2,422,480.30 |
| SEM 44 | $ 10,680,473 | $ 8,009,609.60 | $ -2,670,863.40 |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | $ 210,828,100 | $ 87,124,712.46 | $ -123,703,387.87 |
| SEM 38 | $ 216,684,436 | $ 104,913,333.42 | $ -111,771,103.02 |
| SEM 39 | $ 222,540,773 | $ 114,321,537.40 | $ -108,219,235.16 |
| SEM 40 | $ 228,397,109 | $ 132,637,228.62 | $ -95,759,880.07 |
| SEM 41 | $ 234,253,445 | $ 132,637,228.62 | $ -101,616,216.19 |
| SEM 42 | $ 240,109,781 | $ 136,669,316.04 | $ -103,440,464.89 |
| SEM 43 | $ 245,966,117 | $ 156,539,864.49 | $ -89,426,252.55 |
| SEM 44 | $ 251,822,453 | $ 160,571,951.91 | $ -91,250,501.26 |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

### CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA





| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | $ 12,431,781 | $ 1,418,777.02 | $ -11,013,004.11 |
| SEM 38 | $ 12,777,108 | $ 4,972,712.45 | $ -7,804,395.94 |
| SEM 39 | $ 13,122,436 | $ 4,972,712.45 | $ -8,149,723.19 |
| SEM 40 | $ 13,467,763 | $ 4,972,712.45 | $ -8,495,050.44 |
| SEM 41 | $ 13,813,090 | $ 4,972,712.45 | $ -8,840,377.70 |
| SEM 42 | $ 14,158,417 | $ 4,972,712.45 | $ -9,185,704.95 |
| SEM 43 | $ 14,503,745 | $ 14,268,576.80 | $ -235,167.86 |
| SEM 44 | $ 14,849,072 | $ 17,250,650.30 | $ 2,401,578.39 |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**


| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

## CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN





| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | $ 19,901,784 | $ - | $ -19,901,784.36 |
| SEM 38 | $ 20,454,612 | $ 36,519,774.30 | $ 16,065,162.60 |
| SEM 39 | $ 21,007,439 | $ 36,519,774.30 | $ 15,512,335.26 |
| SEM 40 | $ 21,560,266 | $ 36,519,774.30 | $ 14,959,507.91 |
| SEM 41 | $ 22,113,094 | $ 36,519,774.30 | $ 14,406,680.57 |
| SEM 42 | $ 22,665,921 | $ 36,519,774.30 | $ 13,853,853.23 |
| SEM 43 | $ 23,218,748 | $ 37,069,561.10 | $ 13,850,812.67 |
| SEM 44 | $ 23,771,576 | $ 40,796,170.22 | $ 17,024,594.45 |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA





| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | $ 42,733,826 | $ 6,842,753.84 | $ -35,891,071.84 |
| SEM 38 | $ 43,920,876 | $ 6,842,753.84 | $ -37,078,122.55 |
| SEM 39 | $ 45,107,927 | $ 6,842,753.84 | $ -38,265,173.26 |
| SEM 40 | $ 46,294,978 | $ 6,842,753.84 | $ -39,452,223.98 |
| SEM 41 | $ 47,482,029 | $ 6,842,753.84 | $ -40,639,274.69 |
| SEM 42 | $ 48,669,079 | $ 6,842,753.84 | $ -41,826,325.40 |
| SEM 43 | $ 49,856,130 | $ 6,842,753.84 | $ -43,013,376.11 |
| SEM 44 | $ 51,043,181 | $ 6,842,753.84 | $ -44,200,426.83 |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | $ 49,373,853 | $ - | $ -49,373,853.46 |
| SEM 38 | $ 50,745,349 | $ - | $ -50,745,349.39 |
| SEM 39 | $ 52,116,845 | $ - | $ -52,116,845.31 |
| SEM 40 | $ 53,488,341 | $ - | $ -53,488,341.24 |
| SEM 41 | $ 54,859,837 | $ - | $ -54,859,837.17 |
| SEM 42 | $ 56,231,333 | $ - | $ -56,231,333.10 |
| SEM 43 | $ 57,602,829 | $ - | $ -57,602,829.03 |
| SEM 44 | $ 58,974,325 | $ - | $ -58,974,324.96 |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

## CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO ACUMULADO | EJECUTADO ACUMULADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| SEM 37 | $ 67,225,585 | $ 9,873,757.78 | $ -57,351,827.08 |
| SEM 38 | $ 69,092,962 | $ 13,386,294.59 | $ -55,706,667.63 |
| SEM 39 | $ 70,960,340 | $ 13,386,294.59 | $ -57,574,044.99 |
| SEM 40 | $ 72,827,717 | $ 13,386,294.59 | $ -59,441,422.35 |
| SEM 41 | $ 74,695,094 | $ 25,596,141.44 | $ -49,098,952.85 |
| SEM 42 | $ 76,562,472 | $ 34,848,062.55 | $ -41,714,409.09 |
| SEM 43 | $ 78,429,849 | $ 45,906,671.26 | $ -32,523,177.74 |
| SEM 44 | $ 80,297,226 | $ 45,906,671.26 | $ -34,390,555.10 |
| Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones) | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

## CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

### SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | | |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 19/10/2020 | 6/10/2020 | 19/10/2020 | | **13.00** | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 17/05/2021 | | 12/06/2021 | | **-41.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 20/05/2021 | 3/11/2020 | 29/05/2021 | 13/11/2020 | **198.00** | **197.00** |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 20/05/2021 | | 29/05/2021 | | **-38.00** | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 22/06/2021 | 13/10/2020 | 30/06/2021 | | **252.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 18/05/2021 | 6/10/2020 | 10/06/2021 | | **224.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | | |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 31/10/2020 | | 3/11/2020 | | **-239.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 10/06/2021 | | 19/06/2021 | | **-17.00** | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 22/06/2021 | 13/10/2021 | 30/06/2021 | | **-113.00** | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 15/05/2021 | | 12/06/2021 | | **-43.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 25/05/2021 | | 30/06/2021 | | **-33.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | | |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 31/10/2020 | | 3/11/2020 | | **-239.00** | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 15/05/2021 | | 30/06/2021 | | **-43.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 5/06/2021 | | 12/06/2021 | | **-22.00** | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 22/06/2021 | | 30/06/2021 | | **-5.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 20/05/2021 | | 30/06/2021 | | **-38.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | | |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 3/11/2020 | | 3/11/2020 | | **-236.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 20/05/2021 | | 7/06/2021 | | **-38.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 7/06/2021 | | 26/06/2021 | | **-20.00** | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 10/06/2021 | | 19/06/2021 | | **-17.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 10/06/2021 | | 30/06/2021 | | **-17.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | | |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 30/11/2020 | | 30/11/2020 | | **-209.00** | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 17/05/2021 | | 22/05/2021 | | **-41.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 10/05/2021 | | 22/05/2021 | | **-48.00** | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 19/05/2021 | | 30/06/2021 | | **-39.00** | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 19/05/2021 | | 29/05/2021 | | **-39.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 17/05/2021 | | 22/05/2021 | | **-41.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

### CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | | |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 3/11/2020 | | 3/11/2020 | | **-236.00** | |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 10/05/2021 | | 22/05/2021 | | **-48.00** | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 10/05/2021 | | 17/05/2021 | | **-48.00** | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 5/06/2021 | 26/10/2020 | 12/06/2021 | | **222.00** | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 19/04/2021 | | 30/06/2021 | | **-69.00** | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 20/05/2021 | | 28/05/2021 | | **-38.00** | |
| 10 | NO PREVISTOS | 17/05/2021 | | 30/06/2021 | | **-41.00** | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

**CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | | |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 30/11/2020 | | 30/11/2020 | | -209.00 | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 6/05/2021 | | 15/05/2021 | | -52.00 | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 19/05/2021 | | 29/05/2021 | | -39.00 | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 24/05/2021 | | 5/06/2021 | | -34.00 | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 24/05/2021 | | 5/06/2021 | | -34.00 | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 27/05/2021 | | 5/06/2021 | | -31.00 | |
| 10 | NO PREVISTOS | 31/05/2021 | | 12/06/2021 | | -27.00 | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

**CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | | |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 30/11/2020 | | 30/11/2020 | | -209.00 | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 10/05/2021 | | 17/05/2021 | | -48.00 | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 5/06/2021 | | 12/06/2021 | | -22.00 | |
| 10 | NO PREVISTOS | 18/05/2021 | | 1/06/2021 | | -40.00 | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

**CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | | |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 30/11/2020 | | 30/11/2020 | | -209.00 | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 31/05/2021 | | 30/06/2021 | | -27.00 | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 15/05/2021 | | 15/05/2021 | | -43.00 | |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 10/05/2021 | | 22/05/2021 | | -48.00 | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 10/05/2021 | | 22/05/2021 | | -48.00 | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 5/06/2021 | 16/10/2020 | 12/06/2021 | | 232.00 | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 17/05/2021 | | 29/05/2021 | | -41.00 | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 17/05/2021 | | 22/05/2021 | | -41.00 | |
| 10 | NO PREVISTOS | 12/05/2021 | | 30/06/2021 | | -46.00 | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

**CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | | |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 30/11/2020 | | 30/11/2020 | | -209.00 | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 20/05/2021 | | 4/06/2021 | | -38.00 | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 15/05/2021 | | 5/06/2021 | | -43.00 | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 15/05/2021 | | 22/05/2021 | | -43.00 | |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 22/05/2021 | | 29/05/2021 | | -36.00 | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 22/05/2021 | | 29/05/2021 | | -36.00 | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 12/05/2021 | | 20/05/2021 | | -46.00 | |
| 10 | NO PREVISTOS | 12/06/2021 | | 23/06/2021 | | -15.00 | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

**CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO**

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | | |
| | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES | 30/11/2020 | | 30/11/2020 | | -209.00 | |
| 1 | IMPERMEABILIZACIONES | 29/04/2021 | | 2/06/2021 | | -59.00 | |
| 2 | SISTEMA ELÉCTRICO | 19/05/2021 | | 30/06/2021 | | -39.00 | |
| 3 | SERVICIO DE JARDINERÍA | 25/05/2021 | | 1/06/2021 | | -33.00 | |
| 4 | EQUIPOS DE BOMBEO | 10/05/2021 | | 22/05/2021 | | -48.00 | |
| 5 | LAVADO DE TANQUES | 17/05/2021 | | 24/05/2021 | | -41.00 | |
| 7 | SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN | 19/05/2021 | 30/09/2020 | 5/06/2021 | | 231.00 | |
| 8 | MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.) | 20/05/2021 | | 5/06/2021 | | -38.00 | |
| 9 | UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES | 27/05/2021 | | 12/06/2021 | | -31.00 | |
| 10 | NO PREVISTOS | 19/05/2021 | | 21/06/2021 | | -39.00 | |
| | ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO) | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Plazo total del Proyecto en Días** | **314** |
| **Plazo faltante del Proyecto en Días** | **3** |

**ALERTA** — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

**DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### TEMAS TÉCNICOS

| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA | Cumple |
|---|---|
| El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato | SI |
| En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal | N/A |
| La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA | N/A |
| El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento | N/A |
| El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto. | N/A |
| Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales. | N/A |
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas | SI |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables. | N/A |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables. | N/A |
| La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra | SI |

**Observaciones**

### TEMAS SISO

| CONDICIONES GENERALES SISO | Cumple |
|---|---|
| En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados | SI |
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales. | SI |
| En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría | SI |

**Observaciones:** El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

### ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**MADGALENA**

- **ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA – GAIRA:** Se realizaron actividades de colocación de pintura en vinilo en muros de la biblioteca. Se corrige detalle de filtraciones en la impermebailización y se refuerzan los traslapos en la cubierta. Las inconformidades fueron notificadas por el cliente debido a las fuertes lluvias durante la semana.
- **CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA:** Se realizaron actividades de colocación de pintura en vinilo en muros.
- **CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN:** Se corrige detalle de filtraciones en la impermebailización y se refuerzan los traslapos en la cubierta. Las inconformidades fueron notificadas por el cliente debido a las fuertes lluvias durante la semana.

**GUAJIRA**

- **SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA**: Organización de circuitos, diagrama unifilar de la instalación, cuadro de cargas, identificación y marcación de circuitos de acuerdo al código Retie.
  Traslado o cambio de tablero existente por tablero de 24 ctos trifásico con espacio para totalizador ubicado en el área de biblioteca.
  Traslado o cambio de tablero existente por tablero de 36 ctos trifásico con espacio para totalizador ubicado en el área de agencia de empleo.
  Codificación por código de colores de acuerdo al reite mediante cintas preformados en conductores e identificación de ctos.
  Mantenimiento de trasferencia automática.
  Medición de resistencia de puesta a tierra de la subestación eléctrica principal (voltaje y resistencia).
  Mejoramiento de puesta a tierra por medio de geles químicos.

### PERSONAL DE LA OBRA

| PERSONAL CONSORCIO | CANT. | PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL | CANT. | CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA | CANT. | CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | 1 | INGENIEROS/ARQUITECTOS | 2 | INGENIEROS | | INGENIEROS | |
| RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO) | 1 | PROFESIONAL SISO | 2 | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | |
| COMISIÓN TOPOGRÁFICA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | 1 | MAESTROS DE OBRA | |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | OFICIALES DE OBRA | 2 | OFICIALES DE OBRA | 3 | OFICIALES DE OBRA | |
| AYUDANTES DE OBRA | | SOLDADORES | | AYUDANTES DE OBRA | | AYUDANTES DE OBRA | |
| TOPÓGRAFO | | AYUDANTES DE OBRA | 4 | | | AUXILIAR SISOMA | |
| CADENEROS | | INSPECTOR DE OBRA | | | | | |
| INSPECTOR DE OBRA | | OPERADORES | | | | | |
| TOTAL | 2 | TOTAL | 10 | TOTAL | 4 | TOTAL | 0 |

### PERSONAL DEL CONTRATISTA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | RICARDO ARTURO MOLINA | | |
| 2 | RESIDENTE DE OBRA ARQUT | LUIS ALFREDO GRANADOS | | |
| 3 | RESIDENTE SISO DE OBRA | SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL | | |

### PERSONAL DE INTERVENTORÍA

| n° | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR INTERVENTORÍA | PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO | 7790547811 | |
| 2 | ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | SORAYA NAVARRO BOLAÑO | 7791604728 | |
| 4 | RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA | XIOMARA PÉREZ | 7791096668 | |

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN**

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

**INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA**

| PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | No. Informe | Fecha entrega | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES |
| 21/06/2021 | 27/06/2021 | SEMANA No. 44 | 28-jun-21 | Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad |

| VEINTIOCHO | 28 | días del mes de | JUNIO | de | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | | | (Año en que se firma el acta) |

**DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:**

| NOMBRES Y APELLIDOS | PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO | FIRMA | |
|---|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE OBRA**



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA | CAMBIO DE TABLERO ELÉCTRICO - ARCHIVO |



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA | CAMBIO DE TABLERO CON 24 CTOS. TRIFÁCSICO CON ESPACIO DE TOTALIZADOR - BIBLIOTECA |



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA | PINTURA DE FACHADAS BIBLIOTECA |



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA | PINTURA DE FACHADAS BIBLIOTECA |



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA | REFORZAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIONES |



| Georreferenciación | Descripción |
|---|---|
| CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA | REFORAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIONES |

# SAN ANDRÉS

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (dd-mm-aaaa) | | (dd-mm-aaaa) |

### INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

| CONTRATISTA | | INTERVENTOR | |
|---|---|---|---|
| Contratista | CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA | Interventor | CONSORCIO INTER INGECO-GNG |
| Contrato No. | CO1.PCCNTR.1552323 | Contrato No. | CO1.PCCNTR.1636309 |
| Fecha de Iniciación | AGOSTO 21 DE 2020 | Fecha de Iniciación | 12 DE AGOSTO DE 2020 |
| Fecha de Terminación | 01 DICIEMBRE DE 2020 | Fecha de Terminación | 15 DICIEMBRE DE 2020 |
| Valor Inicial | $ 8,777,298,757 | Valor Inicial | $691,547,950 |
| Adición: | $ 501,925,456 | Adición: | N/A |
| Valor Etapa Construccion | **$ 9,279,224,213** | Valor Etapa Construccion | **$691,547,950** |
| Valor Actualizado Contrato | $ 9,279,224,213 | Valor Actualizado Contrato | $691,547,950 |
| Plazo Inicial | HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020 | Plazo Inicial | HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| Suspensión: | N/A | Suspensión: | N/A |
| Prórroga 1: | 1 MES | Prórroga 1: | 15 DÍAS |
| Prórroga 2: | 3 MESES | Prórroga 2: | 3 MESES |
| Prórroga 3: | 3 MESES | Prórroga 3: | 3 MESES |
| Plazo Actualizado | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 | Plazo Actualizado | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021 |

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

**OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :**

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

### PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| **DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:** | RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA |
| **DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:** | PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO |
| **ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:** | JUAN PABLO OLIVERO |
| **INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:** | JULIO DE AVILA GOMEZ |
| **RESIDENTE SISO OBRA** | SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL |
| **RESIDENTE SISO INTERVENTORIA** | XIOMARA PEREZ |
| | |

### SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

**GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO**





| % AVANCE SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| **SEM 37** | 42.89% | 12.35% | **-30.54%** |
| **SEM 38** | 52.08% | 12.35% | **-39.73%** |
| **SEM 39** | 60.63% | 12.35% | **-48.28%** |
| **SEM 40** | 68.25% | 18.30% | **-49.95%** |
| **SEM 41** | 75.74% | 19.10% | **-56.64%** |
| **SEM 42** | 83.23% | 19.50% | **-63.73%** |
| **SEM 43** | 90.72% | 19.50% | **-71.22%** |
| **SEM 44** | 98.21% | 25.92% | **-72.29%** |
| | **ALERTAS** | | **-100.00%** |

**INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO**

### SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

**GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA**




| VALOR SEMANAL ACUMULADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | DIFERENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| **SEM 37** | $ 177,747,294 | $ 60,453,502 | $ -117,293,792 | |
| **SEM 38** | $ 215,827,968 | $ 60,453,502 | $ -155,374,466 | ## |
| **SEM 39** | $ 251,231,910 | $ 60,453,502 | $ -190,778,408 | # |
| **SEM 40** | $ 282,829,278 | $ 75,834,995 | $ -206,994,283 | # |
| **SEM 41** | $ 313,865,053 | $ 79,150,186 | $ -234,714,867 | |
| **SEM 42** | $ 344,900,828 | $ 80,807,781 | $ -264,093,047 | |
| **SEM 43** | $ 375,936,603 | $ 80,807,781 | $ -295,128,822 | |
| **SEM 44** | $ 406,972,378 | $ 107,412,189 | $ -299,560,189 | |

**Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

| No. | *** DESCRIPCIÓN DEL HITO | INICIO PROGR. | INICIO REAL | FIN PROGR. | FIN REAL | DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+) | DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)** | 21/08/2020 | 21/08/2020 | 21/21/2020 | 30/06/2021 | 0.00 | 0.00 |
| | **VISITAS DE DIAGNOSTICO** | | | | | | |
| | SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL | 24/08/2020 | 25/08/2020 | 24/08/2020 | 26/08/2020 | 1.00 | 2.00 |
| | SEDE PROVIDENCIA GENTE DE MAR | 14/09/2020 | 14/09/2020 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | 0.00 | 0.00 |
| | **PROTOCOLO BIOSEGURIDAD** | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | **IMPERMEABILIZACIONES** | 22/02/2021 | | 31/03/2021 | | -125.00 | |
| 2 | **SISTEMAS ELECTRICOS** | 5/04/2021 | 30/09/2020 | 10/04/2021 | | -187.00 | |
| 3 | **SERVICIO DE JARDINERIA** | 5/04/2021 | 30/09/2020 | 10/04/2021 | 1/10/2020 | -187.00 | 191.00 |
| 4 | **EQUIPOS DE BOMBEO** | 5/04/2021 | 22/04/2021 | 10/04/2021 | | 17.00 | |
| 5 | **LAVADO DE TANQUES** | 24/04/2021 | | 22/05/2021 | | -64.00 | |
| 6 | **SISTEMAS CONTRA INCENDIO** | 29/04/2021 | | 22/05/2021 | | -59.00 | |
| 7 | **SISTEMA DE REFRIGERACION** | 24/04/2021 | 30/09/2020 | 22/05/2021 | | -206.00 | |
| 8 | **Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)** | 10/04/2021 | 26/04/2021 | 30/05/2021 | | 16.00 | |
| 9 | **Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales** | 8/05/2021 | | 26/06/2021 | | -50.00 | |
| | **ITEMS NO PREVISTOS** | 12/04/2021 | 26/04/2021 | 26/06/2021 | | 14.00 | |
| 124 | | | | | | 0.00 | |
| | **ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)** | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **Plazo total del Proyecto en Días** | **313** |
| **Plazo faltante del Proyecto en Días** | **3** |

**ALERTA** — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

### DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

### TEMAS TECNICOS

| CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA | Cumple |
|---|---|
| El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato | NO |
| En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal | NO |
| La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA | NO |
| El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento | NO |
| El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto. | NO |
| Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales. | NO |
| Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas | NO |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables. | NO |
| Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables. | NO |
| La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra | SI |

**Observaciones**

### TEMAS SISO

| CONDICIONES GENERALES SISO | Cumple |
|---|---|
| En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados | SI |
| La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales. | SI |
| En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría | SI |

**Observaciones:** El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.

### ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.
Se suspenden trabajos de impermeabilizacion de cubierta bloque mantenimiento hasta tanto se implemente planes de seguridad en alturas.
Se siguen con trabajos de pintura en fachada bloque mantenimiento.
Actividades siguen suspendidas por impedimento de antrada a las intalaciones por paro NACIONAL.
Se sigue actividad de intalacion shingle cubierta sede GENTE DE MAR
Se siguen trabajo es de puntos Instalacion puntos electricos bloque Hotel Escuela
Se reinician trabajos de adecuaciones fachada auditorio

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

## INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

### PERSONAL DE LA OBRA

| PERSONAL CONSORCIO | CANT. | PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL | CANT. | CONTRATISTA OBRA ELECTRICA | CANT. | CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | | INGENIEROS/ARQUITECTOS | | INGENIEROS | | INGENIEROS | |
| RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO) | 1 | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | | PROFESIONAL SISO | |
| COMISION TOPOGRAFICA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | | MAESTROS DE OBRA | |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | | OFICIALES DE OBRA | |
| AYUDANTES DE OBRA | | SOLDADORES | | AYUDANTES DE OBRA | | AYUDANTES DE OBRA | |
| TOPOGRAFO | | AYUDANTES DE OBRA | | | | AUXILIAR SISOMA | |
| CADENEROS | | INSPECTOR DE OBRA | | | | | |
| INSPECTOR DE OBRA | | OPERADORES | | | | | |
| | | ASEADORAS | | | | | |
| | | ALMACENISTA | | | | | |
| | | AUXILIAR SISOMA | | | | | |
| TOTAL | 1 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 | TOTAL | 0 |

1

### PERSONAL DEL CONTRATISTA

| nº | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTOR DE OBRA | RICARDO MOLINA | | |
| 2 | COORDINADOR REGIONAL | JUAN PABLO OLIVERO | | |
| 3 | RESIDENTE SISO DE OBRA | SERGIO FERNAN ALONSO | | |

### PERSONAL DE INTERVENTORIA

| nº | ESPECIALIDAD/CARGO | NOMBRE | PLANILLA N° | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTORA INTERVENTORÍA | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | 7790547811 | |
| 2 | ING RESIDENTE DE INTERV | JULIO DE AVILA GOMEZ | 7791604728 | |
| 3 | RESIDENTE SISO INTERV | XIOMARA PEREZ | 7791096668 | |

### INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

| PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | No. Informe | Fecha entrega | Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES |
| 17/05/2021 | 23/05/2021 | SEMANA No. 39 | 24-may | Suspensión de actividades por paro nacional<br>Se suspenden trabajos de manto en cubierta por lainterventoria por falta implementacion de seguridad en trabajos en<br>Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. |
| 24/05/2021 | 30/05/2021 | SEMANA No. 40 | 31-may | Suspensión de actividades por paro nacional<br>Se realiza reunion virtual con contratista para balance contrato y acordar entrega de NP pendientes<br>Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. |
| 31/05/2021 | 6/06/2021 | SEMANA No. 41 | 7-jun | Suspensión de actividades por paro nacional<br>Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. |
| 7/06/2021 | 13/06/2021 | SEMANA No. 42 | 14-jun | Suspensión de actividades por paro nacional<br>Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.<br>Se solicita al contratista en oficio CINP-BTA-023-0901-3705 la entrega de presupuestos y balace del contrato.<br>Interventoria solicita a la entidad según oficio CINP-BTA-023-0910-3739 iniciar acciones sancionatorias al contratista. |
| 14/06/2021 | 20/06/2021 | SEMANA No. 43 | 21-jun | Contratista realizo entrega de presupuestos y programaciones.segun oficio DCS-647-CO1. 2323- Presupuesto y programación San Andres, para revison de interventoria<br>Contratista realizo entrega de DCS-643-CO1.2323 ENTREGA APU NO PREVISTOS, DEPARTAMENTO SAN ANDRES, para revison de interventoria, la cual fue revisada y se le hicieron observaciones.<br>Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.<br>Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin |
| 21/06/2021 | 27/06/2021 | SEMANA No. 44 | 28-jun | Se solicita al contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos<br>Interventoria Esta a la entrega de presupuestaos y programaciones actualizadas<br>Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente.<br>Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin |

| VEINTIOCHO | 28 | días del mes de | JUNIO | de | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| (Día en letras) | (Día en números) | | | | (Año en que se firma el acta) |

### DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

| NOMBRES Y APELLIDOS | PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO | FIRMA | |
|---|---|---|---|

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
**GRUPO CONSTRUCCIONES**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION**

| SEMANA No. | 44 | DEL | 21 de junio de 2021 | AL | 27 de junio de 2021 |
|---|---|---|---|---|---|

**REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA**




| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| Sede Regional San Andres. Av Newbal - | Const. Cafeteria Hotel escuela |




| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| Sede Regional San Andres. Av Newbal - | Const. Cafeteria Hotel escuela |




| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| Sede Regional San Andres. Av Newbal - | Instalacion electrica |




| Georeferenciación | Descripción |
|---|---|
| Sede Regional San Andres. Av Newbal - | Instalacion electrica |