GUAJIRA Y MAGDALENA

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación	12 de agosto de 2020
Fecha de Terminación	1 de Diciembre de 2020	Fecha de Terminación	15 de Diciembre de 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	$251,471,964
Valor Etapa Construcción	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construcción	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$943,019,914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga:	1 MES
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga:	3 MESES
Prórroga 4	2 MESES	Prórroga:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	31 de octubre de 2021	Plazo Actualizado	31 de octubre de 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ANTONIO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNÁN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	74.06%	37.07%	**-36.99%**
SEM 48	75.67%	51.53%	**-24.14%**
SEM 49	77.28%	51.53%	**-25.75%**
SEM 50	78.89%	56.22%	**-22.67%**
SEM 51	80.50%	57.27%	**-23.23%**
SEM 52	82.11%	57.27%	**-24.84%**
SEM 53	83.72%	57.27%	**-26.45%**
SEM 54	85.33%	57.27%	**-28.06%**
ALERTAS			**-28.06%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	74.06%	3.65%	**-70.41%**
SEM 48	75.67%	3.65%	**-72.02%**
SEM 49	77.28%	3.65%	**-73.63%**
SEM 50	78.89%	3.65%	**-75.24%**
SEM 51	80.50%	3.65%	**-76.85%**
SEM 52	82.11%	3.65%	**-78.46%**
SEM 53	83.72%	5.01%	**-78.71%**
SEM 54	85.33%	5.01%	**-80.32%**
ALERTAS			**-80.32%**


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	74.06%	15.19%	-58.87%
SEM 48	75.67%	15.19%	-60.48%
SEM 49	77.28%	15.19%	-62.09%
SEM 50	78.89%	15.19%	-63.70%
SEM 51	80.50%	43.80%	-36.70%
SEM 52	82.11%	43.80%	-38.31%
SEM 53	83.72%	50.91%	-32.81%
SEM 54	85.33%	50.91%	-34.42%
ALERTAS			-34.42%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	74.06%	0.00%	-74.06%
SEM 48	75.67%	0.00%	-75.67%
SEM 49	77.28%	0.00%	-77.28%
SEM 50	78.89%	0.00%	-78.89%
SEM 51	80.50%	0.00%	-80.50%
SEM 52	82.11%	0.00%	-82.11%
SEM 53	83.72%	0.00%	-83.72%
SEM 54	85.33%	0.00%	-85.33%
ALERTAS			-85.33%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	74.06%	102.69%	28.63%
SEM 48	75.67%	102.69%	27.02%
SEM 49	77.28%	169.92%	92.64%
SEM 50	78.89%	169.92%	91.03%
SEM 51	80.50%	169.92%	89.42%
SEM 52	82.11%	169.92%	87.81%
SEM 53	83.72%	169.92%	86.20%
SEM 54	85.33%	169.92%	84.59%
ALERTAS			84.59%

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	74.06%	60.93%	-13.13%
SEM 48	75.67%	63.52%	-12.15%
SEM 49	77.28%	91.10%	13.82%
SEM 50	78.89%	91.10%	12.21%
SEM 51	80.50%	92.70%	12.20%
SEM 52	82.11%	93.12%	11.01%
SEM 53	83.72%	97.40%	13.68%
SEM 54	85.33%	97.40%	12.07%
ALERTAS			12.07%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	74.06%	111.01%	36.95%
SEM 48	75.67%	111.01%	35.34%
SEM 49	77.28%	132.89%	55.61%
SEM 50	78.89%	132.89%	54.00%
SEM 51	80.50%	132.89%	52.39%
SEM 52	82.11%	132.89%	50.78%
SEM 53	83.72%	132.89%	49.17%
SEM 54	85.33%	132.89%	47.56%
ALERTAS			47.56%

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	74.06%	193.31%	119.25%
SEM 48	75.67%	193.31%	117.64%
SEM 49	77.28%	208.22%	130.94%
SEM 50	78.89%	208.22%	129.33%
SEM 51	80.50%	208.22%	127.72%
SEM 52	82.11%	208.22%	126.11%
SEM 53	83.72%	208.22%	124.50%
SEM 54	85.33%	208.22%	122.89%
ALERTAS			122.89%

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	74.06%	10.63%	-63.43%
SEM 48	75.67%	10.63%	-65.04%
SEM 49	77.28%	10.63%	-66.65%
SEM 50	78.89%	10.63%	-68.26%
SEM 51	80.50%	10.63%	-69.87%
SEM 52	82.11%	10.63%	-71.48%
SEM 53	83.72%	24.66%	-59.06%
SEM 54	85.33%	24.66%	-60.67%
ALERTAS			-60.67%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	74.06%	0.00%	-74.06%
SEM 48	75.67%	0.00%	-75.67%
SEM 49	77.28%	0.00%	-77.28%
SEM 50	78.89%	0.00%	-78.89%
SEM 51	80.50%	0.00%	-80.50%
SEM 52	82.11%	0.00%	-82.11%
SEM 53	83.72%	0.00%	-83.72%
SEM 54	85.33%	0.00%	-85.33%
ALERTAS			-85.33%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	74.06%	44.19%	-29.87%
SEM 48	75.67%	44.19%	-31.48%
SEM 49	77.28%	44.19%	-33.09%
SEM 50	78.89%	44.19%	-34.70%
SEM 51	80.50%	44.19%	-36.31%
SEM 52	82.11%	44.19%	-37.92%
SEM 53	83.72%	44.19%	-39.53%
SEM 54	85.33%	44.19%	-41.14%
	ALERTAS		-41.14%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 211,960,591	$ 106,094,776	$ -105,865,814.83
SEM 48	$ 216,568,430	$ 147,479,466	$ -69,088,963.77
SEM 49	$ 221,176,268	$ 147,479,466	$ -73,696,802.70
SEM 50	$ 225,784,107	$ 160,902,301	$ -64,881,806.49
SEM 51	$ 230,391,946	$ 163,907,413	$ -66,484,533.08
SEM 52	$ 234,999,785	$ 163,907,413	$ -71,092,372.00
SEM 53	$ 239,607,624	$ 163,907,413	$ -75,700,210.93
SEM 54	$ 244,215,463	$ 163,907,413	$ -80,308,049.86

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 113,198,352	$ 5,578,908.78	$ -107,619,443.15
SEM 48	$ 115,659,186	$ 5,578,908.78	$ -110,080,276.88
SEM 49	$ 118,120,019	$ 5,578,908.78	$ -112,541,110.62
SEM 50	$ 120,580,853	$ 5,578,908.78	$ -115,001,944.36
SEM 51	$ 123,041,687	$ 5,578,908.78	$ -117,462,778.10
SEM 52	$ 125,502,521	$ 5,578,908.78	$ -119,923,611.83
SEM 53	$ 127,963,354	$ 7,657,625.48	$ -120,305,728.87
SEM 54	$ 130,424,188	$ 7,657,625.48	$ -122,766,562.61

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 90,400,237	$ 18,541,447.57	$ -71,858,789.90
SEM 48	$ 92,365,460	$ 18,541,447.57	$ -73,824,012.46
SEM 49	$ 94,330,683	$ 18,541,447.57	$ -75,789,235.01
SEM 50	$ 96,295,905	$ 18,541,447.57	$ -77,754,457.56
SEM 51	$ 98,261,128	$ 53,463,818.55	$ -44,797,309.15
SEM 52	$ 100,226,350	$ 53,463,818.55	$ -46,762,531.70
SEM 53	$ 102,191,573	$ 62,142,534.30	$ -40,049,038.50
SEM 54	$ 104,156,795	$ 62,142,534.30	$ -42,014,261.06


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 42,184,198	$ -	$ -42,184,198.31
SEM 48	$ 43,101,246	$ -	$ -43,101,246.10
SEM 49	$ 44,018,294	$ -	$ -44,018,293.89
SEM 50	$ 44,935,342	$ -	$ -44,935,341.68
SEM 51	$ 45,852,389	$ -	$ -45,852,389.47
SEM 52	$ 46,769,437	$ -	$ -46,769,437.26
SEM 53	$ 47,686,485	$ -	$ -47,686,485.04
SEM 54	$ 48,603,533	$ -	$ -48,603,532.83
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 8,277,863	$ 11,477,906.91	$ 3,200,043.58
SEM 48	$ 8,457,817	$ 11,477,906.91	$ 3,020,090.03
SEM 49	$ 8,637,770	$ 18,992,364.81	$ 10,354,594.38
SEM 50	$ 8,817,724	$ 18,992,364.81	$ 10,174,640.83
SEM 51	$ 8,997,678	$ 18,992,364.81	$ 9,994,687.27
SEM 52	$ 9,177,631	$ 18,992,364.81	$ 9,814,733.72
SEM 53	$ 9,357,585	$ 18,992,364.81	$ 9,634,780.17
SEM 54	$ 9,537,538	$ 18,992,364.81	$ 9,454,826.62
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 195,174,114	$ 160,571,951.91	$ -34,602,161.97
SEM 48	$ 199,417,029	$ 167,397,511.66	$ -32,019,517.74
SEM 49	$ 203,659,945	$ 240,080,499.24	$ 36,420,554.33
SEM 50	$ 207,902,860	$ 240,080,499.24	$ 32,177,638.81
SEM 51	$ 212,145,776	$ 244,297,061.25	$ 32,151,285.30
SEM 52	$ 216,388,691	$ 245,403,908.78	$ 29,015,217.31
SEM 53	$ 220,631,607	$ 256,683,212.14	$ 36,051,605.16
SEM 54	$ 224,874,523	$ 256,683,212.14	$ 31,808,689.64
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 11,508,721	$ 17,250,650.30	$ 5,741,928.91
SEM 48	$ 11,758,911	$ 17,250,650.30	$ 5,491,739.32
SEM 49	$ 12,009,101	$ 20,650,742.44	$ 8,641,641.86
SEM 50	$ 12,259,290	$ 20,650,742.44	$ 8,391,452.27
SEM 51	$ 12,509,480	$ 20,650,742.44	$ 8,141,262.67
SEM 52	$ 12,759,669	$ 20,650,742.44	$ 7,891,073.08
SEM 53	$ 13,009,859	$ 20,650,742.44	$ 7,640,883.48
SEM 54	$ 13,260,049	$ 20,650,742.44	$ 7,390,693.89
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 18,424,077	$ 48,090,174.19	$ 29,666,097.31
SEM 48	$ 18,824,600	$ 48,090,174.19	$ 29,265,573.90
SEM 49	$ 19,225,124	$ 51,799,369.25	$ 32,574,245.55
SEM 50	$ 19,625,647	$ 51,799,369.25	$ 32,173,722.14
SEM 51	$ 20,026,171	$ 51,799,369.25	$ 31,773,198.73
SEM 52	$ 20,426,694	$ 51,799,369.25	$ 31,372,675.32
SEM 53	$ 20,827,217	$ 51,799,369.25	$ 30,972,151.91
SEM 54	$ 21,227,741	$ 51,799,369.25	$ 30,571,628.50
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 39,560,839	$ 5,678,257.09	$ -33,882,582.03
SEM 48	$ 40,420,857	$ 5,678,257.09	$ -34,742,600.27
SEM 49	$ 41,280,876	$ 5,678,257.09	$ -35,602,618.51
SEM 50	$ 42,140,894	$ 5,678,257.09	$ -36,462,636.75
SEM 51	$ 43,000,912	$ 5,678,257.09	$ -37,322,655.00
SEM 52	$ 43,860,930	$ 5,678,257.09	$ -38,182,673.24
SEM 53	$ 44,720,949	$ 13,172,701.76	$ -31,548,246.80
SEM 54	$ 45,580,967	$ 13,172,701.76	$ -32,408,265.04
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 45,707,845	$ -	$ -45,707,844.84
SEM 48	$ 46,701,494	$ -	$ -46,701,493.64
SEM 49	$ 47,695,142	$ -	$ -47,695,142.44
SEM 50	$ 48,688,791	$ -	$ -48,688,791.24
SEM 51	$ 49,682,440	$ -	$ -49,682,440.04
SEM 52	$ 50,676,089	$ -	$ -50,676,088.84
SEM 53	$ 51,669,738	$ -	$ -51,669,737.64
SEM 54	$ 52,663,386	$ -	$ -52,663,386.44
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 62,234,085	$ 37,133,732.44	$ -25,100,352.75
SEM 48	$ 63,587,000	$ 37,133,732.44	$ -26,453,267.64
SEM 49	$ 64,939,915	$ 37,133,732.44	$ -27,806,182.54
SEM 50	$ 66,292,830	$ 37,133,732.44	$ -29,159,097.43
SEM 51	$ 67,645,745	$ 37,133,732.44	$ -30,512,012.33
SEM 52	$ 68,998,660	$ 37,133,732.44	$ -31,864,927.22
SEM 53	$ 70,351,575	$ 37,133,732.44	$ -33,217,842.12
SEM 54	$ 71,704,489	$ 37,133,732.44	$ -34,570,757.01
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	19/10/2020	6/10/2020	19/10/2020		**13.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		3/07/2021		**-68.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	29/06/2021		29/06/2021		**-68.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	6/07/2021	3/11/2020	17/07/2021	13/11/2020	**245.00**	**246.00**
5	LAVADO DE TANQUES	16/07/2021		31/07/2021		**-51.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/07/2021	13/10/2020	31/07/2021		**276.00**	
10	NO PREVISTOS	16/07/2021	6/10/2020	31/07/2021		**283.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-309.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	4/08/2021		1/10/2021		**-32.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9/08/2021	13/10/2021	1/10/2021		**-65.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/08/2021		27/08/2021		**-34.00**	
10	NO PREVISTOS	19/07/2021		24/09/2021		**-48.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-309.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	2/07/2021		14/08/2021		**-65.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	20/07/2021		10/08/2021		**-47.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		**-27.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		**-68.00**	
10	NO PREVISTOS	20/07/2021		14/08/2021		**-47.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-306.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021		17/07/2021		**-68.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	7/07/2021		24/07/2021		**-60.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20/07/2021		31/07/2021		**-47.00**	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		31/07/2021		**-65.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-279.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	1/07/2021		8/07/2021		**-66.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	1/07/2021		5/07/2021		**-66.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	7/07/2021		22/07/2021		**-60.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	7/07/2021		13/07/2021		**-60.00**	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		7/08/2021		**-59.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-306.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	6/08/2021		13/08/2021		**-30.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		**-27.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	26/10/2020	29/06/2021		**246.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	13/07/2021		7/08/2021		**-54.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021		14/08/2021		**-54.00**	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		1/10/2021		**-59.00**	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-279.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		17/07/2021		-62.00	
5	LAVADO DE TANQUES	19/07/2021		31/07/2021		-48.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-68.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		29/06/2021		-68.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021		20/07/2021		-54.00	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		15/07/2021		-59.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-279.00	
5	LAVADO DE TANQUES	19/07/2021		31/07/2021		-48.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-68.00	
10	NO PREVISTOS	17/07/2021		29/07/2021		-50.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-279.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	9/07/2021		24/07/2021		-58.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5/07/2021		17/07/2021		-62.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/08/2021		7/08/2021		-34.00	
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		2/08/2021		-41.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	16/10/2020	29/06/2021		256.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	6/07/2021		31/07/2021		-61.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	8/07/2021		31/07/2021		-59.00	
10	NO PREVISTOS	30/06/2021		7/08/2021		-67.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-279.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	19/07/2021		24/07/2021		-48.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	2/08/2021		7/08/2021		-34.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	14/07/2021		26/07/2021		-53.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	9/08/2021		14/08/2021		-27.00	
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		7/08/2021		-41.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-68.00	
10	NO PREVISTOS	9/08/2021		1/10/2021		-27.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-279.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/07/2021		31/07/2021		-41.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	6/08/2021		1/10/2021		-30.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5/07/2021		12/07/2021		-62.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	9/08/2021		27/08/2021		-27.00	
5	LAVADO DE TANQUES	12/07/2021		17/07/2021		-55.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	30/09/2020	29/06/2021		272.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	30/07/2021		10/08/2021		-37.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	8/07/2021		31/07/2021		-59.00	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		4/10/2021		-65.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

MADGALENA: NO HUBO ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO

GUAJIRA: NO HUBO ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA ARQUT	LUIS ALFREDO GRANADOS		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6-sep-21	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	

SAN ANDRÉS

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	5 de septiembre de 2021 (dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$943,019,914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO MOLINA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 46	25.92%	29.91%	**3.99%**
SEM 47	45.53%	31.33%	**-14.20%**
SEM 48	62.55%	34.36%	**-28.19%**
SEM 49	77.50%	66.51%	**-10.99%**
SEM 50	91.85%	66.51%	**-25.34%**
SEM 51	99.52%	66.51%	**-33.01%**
SEM 52	99.74%	66.51%	**-33.23%**
SEM 53	99.96%	67.90%	**-32.06%**
SEM 54	100.00%	68.92%	**-31.08%**
	ALERTAS		**-31.08%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	
SEM 46	$ 132,631,746	$ 153,074,189	$ 20,442,443	
SEM 47	$ 233,023,020	$ 160,341,503	$ -72,681,518	
SEM 48	$ 320,131,760	$ 175,848,517	$ -144,283,243	
SEM 49	$ 396,619,316	$ 340,386,637	$ -56,232,679	
SEM 50	$ 470,078,266	$ 340,386,637	$ -129,691,629	
SEM 51	$ 509,319,528	$ 340,386,637	$ -168,932,891	#
SEM 52	$ 510,442,232	$ 340,386,637	$ -170,055,595	#
SEM 53	$ 511,564,936	$ 347,500,416	$ -164,064,520	#
SEM 54	$ 511,782,645	$ 352,720,599	$ -159,062,046	

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	31/10/2020	31/10/2021	0.00	0.00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL	24/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	1.00	2.00
	SEDE PROVIDENCIA GENTE DE MAR	14/09/2020	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	0.00	0.00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0.00	0.00
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	22/02/2021				-195.00	
2	**SISTEMAS ELECTRICOS**	5/04/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-187.00	-284.00
3	**SERVICIO DE JARDINERIA**	5/04/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-187.00	-284.00
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	5/04/2021	22/04/2021	12/07/2021		17.00	
5	**LAVADO DE TANQUES**	24/04/2021		23/07/2021		-134.00	
6	**SISTEMAS CONTRA INCENDIO**	29/04/2021		23/07/2021		-129.00	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACION**	24/04/2021	30/09/2020	23/07/2021		-206.00	
8	**Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	10/04/2021	26/04/2021	6/08/2021		16.00	
9	**Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales**	8/05/2021		6/08/2021		-120.00	
	ITEMS NO PREVISTOS	12/04/2021	26/04/2021	30/08/2021		14.00	
124						0.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NO
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NO
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.
Se terminaron trabajos de impermeabilizacion de cubierta bloqueauditoria , pendiente de detalles.
Se siguen trabajo es de puntos Instalacion puntos electricos bloque Hotel Escuela
Se siguen trabajos de adecuaciones de sistema de refrigeracion.
Se mantiene suspendida la actividad de instalacion de shingle en cubierta sede gente de mar.
Contratista no ha iniciado actividad de sistema de bombeo
Contratista no ha iniciado actividad de limpiex¿za de tanques
Se realizaron trabajos de pintura en cafeteria
Se Inicio instalacion de cubierta en Shingle en sede Gente de Mar
Se ralizó revision de aires acondicionados intervenidos tanto preventivos como correctivos, e instalacion de aires

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

1

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
19/07/2021	25/07/2021	SEMANA No. 48	26-jul	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Interventoria Esta a la entrega entrega de presupuestos balanceados y programaciones actualizadas Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Interventoria Esta a la entrega entrega de presupuestos balanceados y programaciones actualizadas Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin Entidad a través de la oficina de control interno realizo visita al contrato de mantenimiento Lote 1
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Contratista realizó entrega de presupuesto y balance en oficio DCS-711-CO1. 2323 para revision interventoria Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	16-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin los requisitos
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin los requisitos
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin los requisitos
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6-sep	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin los requisitos

SEIS (Día en letras) | **6** (Día en números) **días del mes de** **SEPTIEMBRE** **de** **2021** (Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Acopio Shingle




Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Acopio Shingle




Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Const. Cafeteria hotel escuela




Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Const. Cafeteria hotel escuela





Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Intalaciones electricas





Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Intalaciones electricas

ATLÁNTICO

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$1,194,491,878**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	87.35%	83.25%	-4.10%
SEM 48	89.46%	84.99%	-4.47%
SEM 49	91.57%	87.60%	-3.97%
SEM 50	93.67%	88.70%	-4.97%
SEM 51	95.78%	88.94%	-6.84%
SEM 52	97.89%	89.24%	-8.65%
SEM 53	100.00%	92.98%	-7.02%
SEM 54	93.88%	93.12%	-0.76%
ALERTAS			-0.76%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 280,341,896	$ 267,196,211	$ -13,145,685
SEM 48	$ 287,109,932	$ 272,772,313	$ -14,337,619
SEM 49	$ 293,877,967	$ 281,156,909	$ -12,721,058
SEM 50	$ 300,646,003	$ 284,694,197	$ -15,951,805
SEM 51	$ 307,414,038	$ 285,458,909	$ -21,955,129
SEM 52	$ 314,182,074	$ 286,778,718	$ -27,403,355
SEM 53	$ 320,950,109	$ 298,408,004	$ -22,542,105
SEM 54	$ 301,322,086	$ 298,856,452	$ -2,465,634

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO	**17/11/2020**		**1/10/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	21/12/2020	18/11/2020	13/03/2020	-33	250
2	SISTEMAS ELECTRICOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	21/12/2020	7/09/2021		190	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	26/07/2021		1/10/2021		-41	
Plazo total del Proyecto en Días		**436**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**56**					

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO

El contratista durante el presente periodo ejecuto las siguientes actividades:

- Aplicación de pintura a muros en acceso a construcción,
- Correccion de juntas en cielo raso de laboratorios de aviación.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	5	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA	2	SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	3	TOTAL	6	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
19/07/2021	25/07/2021	SEMANA No. 48	26/07/2021	Contratista realiza activiades de mantenimiento general con actividades de cielo raso.
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2/08/2021	Contratista realiza activiades de mantenimiento general con actividades de cielo raso.
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9/08/2021	Contratista realiza activiades de mantenimiento general con actividades de cielo raso.
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	17/08/2021	Contratista realiza activiades de mantenimiento general con actividades de cielo raso.
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23/08/2021	Contratista realiza activiades de mantenimiento general.
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30/08/2021	Contratista realiza activiades de mantenimiento general, sistema de motobombas, redes hidraulicas y actividades no previstas.
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6/09/2021	Contratista realiza activiades de mantenimiento general. Se prorroga el contrato de obra e interventoría por 2 meses adicionales hasta 31 de octubre/21. El contratista presentó programación y presupuesto ajustado, por lo que los porcentajes de avance programado y ejecutado son ajustados en el presente informe.

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION	Pintura fachada muros acceso a construcción.



Georeferenciación	Descripción
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION	Corrección juntas cielo raso laboratorios aviación.



Georeferenciación	Descripción
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION	Corrección juntas cielo raso laboratorios aviación.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$1,194,491,878**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	26.13%	1.50%	**-24.63%**
SEM 48	38.44%	3.10%	**-35.34%**
SEM 49	50.75%	4.56%	**-46.19%**
SEM 50	63.06%	6.10%	**-56.96%**
SEM 51	75.38%	7.12%	**-68.26%**
SEM 52	87.69%	7.12%	**-80.57%**
SEM 53	100.00%	7.12%	**-92.88%**
SEM 54	35.33%	27.25%	**-8.08%**
	ALERTAS		**-8.08%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 36,727,816	$ 2,105,392	$ -34,622,424
SEM 48	$ 54,037,337	$ 4,351,492	$ -49,685,845
SEM 49	$ 71,346,859	$ 6,406,788	$ -64,940,071
SEM 50	$ 88,656,380	$ 8,571,198	$ -80,085,182
SEM 51	$ 105,965,901	$ 10,014,138	$ -95,951,763
SEM 52	$ 123,275,422	$ 10,014,138	$ -113,261,284
SEM 53	$ 140,584,943	$ 10,014,138	$ -130,570,805
SEM 54	$ 12,983,077	$ 10,014,138	$ -2,968,939

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL – SABANALARGA, ATLANTICO	**17/11/2020**		**4/10/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	6/10/2020	17/11/2020		42	
1	IMPERMEABILIZACIONES	13/07/2021	21/07/2021	7/08/2021		-54	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	2/08/2021		10/09/2021		-34	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		14/08/2021		-41	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021		29/06/2021		-68	
8	MANTENIMIENTO GENERAL	12/07/2021	8/06/2021	4/10/2021		-55	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	26/07/2021		14/08/2021		-41	
Plazo total del Proyecto en Días		**436**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**56**					

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL "EL CANEY" – SABANALARGA, ATLANTICO

En el presente periodo el contratista NO ejecutó actividades.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones
19/07/2021	25/07/2021	SEMANA No. 48	26/07/2021	El contratista ejecuto actividades de impermeabilización.
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2/08/2021	El contratista ejecuto actividades de impermeabilización y mantenimiento general.
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9/08/2021	El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general.
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	17/08/2021	El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general.
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23/08/2021	El contratista no realizó actividades en la presente semana.
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30/08/2021	El contratista no realizó actividades en la presente semana.
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6/09/2021	El contratista no realizó actividades en la presente semana. Se prorroga el contrato de obra e interventoría por 2 meses adicionales hasta 31 de octubre/21. El contratista presentó programación y presupuesto ajustado, por lo que los porcentajes de avance programado y ejecutado son ajustados en el presente informe.

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$1,194,491,878**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	40.84%	21.33%	**-19.51%**
SEM 48	50.70%	25.35%	**-25.35%**
SEM 49	60.56%	33.12%	**-27.44%**
SEM 50	70.42%	34.22%	**-36.20%**
SEM 51	80.28%	34.90%	**-45.38%**
SEM 52	90.14%	34.90%	**-55.24%**
SEM 53	100.00%	34.90%	**-65.10%**
SEM 54	59.56%	60.60%	**1.04%**
	ALERTAS		**1.04%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 65,074,052	$ 33,982,351	**$ -31,091,701**
SEM 48	$ 80,784,878	$ 40,393,927	**$ -40,390,951**
SEM 49	$ 96,495,704	$ 52,768,008	**$ -43,727,696**
SEM 50	$ 112,206,530	$ 54,525,168	**$ -57,681,362**
SEM 51	$ 127,917,356	$ 55,617,260	**$ -72,300,096**
SEM 52	$ 143,628,182	$ 55,617,260	**$ -88,010,922**
SEM 53	$ 159,339,008	$ 55,617,260	**$ -103,721,748**
SEM 54	$ 60,777,401	$ 61,848,136	**$ 1,070,736**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO	**17/11/2020**		**1/10/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	6/10/2020	17/11/2020		42	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	7/06/2021	29/07/2021		-68	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	19/07/2021		1/10/2021		-48	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		14/08/2021		-41	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021		29/06/2021		-68	
8	MANTENIMIENTO GENERAL	30/06/2021	24/05/2021	14/08/2021		37	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	19/07/2021		1/10/2021		-48	
Plazo total del Proyecto en Días		**436**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**56**					

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO

El contratista durante el presente periodo, ejecutó las actividades:

- Se continua destronque y pulida de piso en granito instalado en laboratorios.
- Se finalizó instalación de zócalos en granito en sala de informatica.
- Se finalizó aplicación de pañete, estuco y pintura en emprendimiento.
- Corrección juntas de cielo raso en laboratorios.
- Se instala cielo raso en superboard en alar de laboratorios.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	3	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA	2	SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	3	TOTAL	4	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
19/07/2021	25/07/2021	SEMANA No. 48	26/07/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general e imperbealizaciones.
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2/08/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general e imperbealizaciones.
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9/08/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	17/08/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23/08/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30/08/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6/09/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general. Se prorroga el contrato de obra e interventoría por 2 meses adicionales hasta 31 de octubre/21. El contratista presentó programación y presupuesto ajustado, por lo que los porcentajes de avance programado y ejecutado son ajustados en el presente informe.

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
CEDAGRO URBANO	Pulida de piso en granito



Georeferenciación	Descripción
CEDAGRO URBANO	Corrección de juntas de cielo raso



Georeferenciación	Descripción
CEDAGRO URBANO	Acabado en muro de emprendimiento

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$1,194,491,878**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	85.79%	84.05%	**-1.74%**
SEM 48	88.16%	98.53%	**10.37%**
SEM 49	90.53%	99.48%	**8.95%**
SEM 50	92.89%	99.48%	**6.59%**
SEM 51	95.26%	99.48%	**4.22%**
SEM 52	97.63%	99.77%	**2.14%**
SEM 53	100.00%	101.29%	**1.29%**
SEM 54	89.80%	88.53%	**-1.27%**
	ALERTAS		**-1.27%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 251,378,607	$ 246,275,891	$ -5,102,716
SEM 48	$ 258,319,631	$ 288,715,476	$ 30,395,845
SEM 49	$ 265,260,655	$ 291,500,559	$ 26,239,904
SEM 50	$ 272,201,679	$ 291,500,559	$ 19,298,880
SEM 51	$ 279,142,702	$ 291,500,559	$ 12,357,857
SEM 52	$ 286,083,726	$ 292,349,558	$ 6,265,831
SEM 53	$ 293,024,750	$ 296,809,825	$ 3,785,075
SEM 54	$ 301,072,474	$ 296,809,825	$ -4,262,649

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO	**17/11/2020**		**31/08/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	3/12/2020	18/11/2020	16/01/2021	-15	-59
2	SISTEMAS ELECTRICOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	21/01/2021	29/06/2021	22/01/2021	159	158
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021	13/10/2020	29/06/2021	31/10/2020	259	241
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	24/11/2020	2/08/2021	28/08/2021	217	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021	7/07/2021	7/08/2021	18/07/2021	-54	
10	NO PREVISTOS	16/07/2021	25/06/2021	14/08/2021	28/08/2021	21	
Plazo total del Proyecto en Días		**436**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**56**					

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO

Durante la presente semana el contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Aplicación de pintura epoxica sobre pisos de piso en vinilo instalado en laboratorios.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	5	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA	2	SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TECNICOS		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	3	TOTAL	6	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
19/07/2021	25/07/2021	SEMANA No. 48	26/07/2021	El contratista ejecuto actividades de impermeabilización.
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2/08/2021	El contratista ejecuto actividades de impermeabilización.
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9/08/2021	El contratista ejecuto corrección de pintura epoxica.
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	17/08/2021	El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general.
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23/08/2021	El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general.
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30/08/2021	El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general e impermeabilización.
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6/09/2021	El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general. Se prorroga el contrato de obra e interventoría por 2 meses adicionales hasta 31 de octubre/21. El contratista presentó programación y presupuesto ajustado, por lo que los porcentajes de avance programado y ejecutado son ajustados en el presente informe.

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - BQUILLA	Piso epoxica sobre piso en vinilo



Georeferenciación	Descripción
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - BQUILLA	Piso epoxica sobre piso en vinilo

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$1,194,491,878**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO		DIFERENCIA
SEM 47	33.76%	9.14%	**-24.62%**
SEM 48	44.80%	16.29%	**-28.51%**
SEM 49	55.84%	18.99%	**-36.85%**
SEM 50	66.88%	19.36%	**-47.52%**
SEM 51	77.92%	19.36%	**-58.56%**
SEM 52	88.96%	19.36%	**-69.60%**
SEM 53	100.00%	20.87%	**-79.13%**
SEM 54	76.43%	73.48%	**-2.95%**
	ALERTAS		**-2.95%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 149,428,616	$ 40,455,058	**$ -108,973,558**
SEM 48	$ 198,293,898	$ 72,097,981	**$ -126,195,917**
SEM 49	$ 247,159,180	$ 84,049,521	**$ -163,109,659**
SEM 50	$ 296,024,462	$ 85,695,776	**$ -210,328,686**
SEM 51	$ 344,889,744	$ 85,695,776	**$ -259,193,968**
SEM 52	$ 393,755,026	$ 85,695,776	**$ -308,059,250**
SEM 53	$ 442,620,308	$ 92,367,842	**$ -350,252,466**
SEM 54	$ 96,071,286	$ 92,367,842	**$ -3,703,445**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – BARRANQUILLA, ATLANTICO	**17/11/2020**		**8/10/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	12/09/2020	17/11/2020		66	
1	IMPERMEABILIZACIONES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	SISTEMAS ELECTRICOS	29/06/2021	3/11/2020	29/06/2021		238	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/08/2021	3/11/2020	10/09/2021	5/11/2020	272	309
5	LAVADO DE TANQUES	21/06/2021		26/06/2021		-76	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	30/06/2021	4/11/2020	4/10/2021		-67	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	2/08/2021		8/10/2021		-34	
10	NO PREVISTOS	26/07/2021		7/08/2021		-41	
Plazo total del Proyecto en Días		**436**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**56**					

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – BARRANQUILLA, ATLANTICO

El contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Se continuó con la aplicación de pintura epoxica en piso en concreto (parqueadero edificio)
- Instalación de ventanería en cafeteria 3er piso.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TECNICOS		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
19/07/2021	25/07/2021	SEMANA No. 48	26/07/2021	El contratista ejecutó actividades de impermeabilización.
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2/08/2021	El contratista ejecutó de mantenimiento general en la cafetería.
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9/08/2021	El contratista ejecutó de mantenimiento general en la cafetería.
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	17/08/2021	El contratista ejecutó de mantenimiento general en la cafetería.
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23/08/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30/08/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6/09/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general. Se prorroga el contrato de obra e interventoría por 2 meses adicionales hasta 31 de octubre/21. El contratista presentó programación y presupuesto ajustado, por lo que los porcentajes de avance programado y ejecutado son ajustados en el presente informe.

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - BQUILLA	Pintura epoxica piso en concreto endurecido parqueadero edificio



Georeferenciación	Descripción
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - BQUILLA	Pintura epoxica piso en concreto endurecido parqueadero edificio



Georeferenciación	Descripción
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - BQUILLA	Instalación ventaneria

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$1,194,491,878**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	79.00%	72.00%	**-7.00%**
SEM 48	82.50%	72.00%	**-10.50%**
SEM 49	86.00%	79.41%	**-6.59%**
SEM 50	89.50%	79.41%	**-10.09%**
SEM 51	93.00%	79.41%	**-13.59%**
SEM 52	96.50%	79.41%	**-17.09%**
SEM 53	100.00%	79.41%	**-20.59%**
SEM 54	86.53%	79.41%	**-7.12%**
	ALERTAS		**-7.12%**
	REQUERIR PLAN DE CHOQUE E INFORMAR A LA ASEGURADORA		

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 128,102,942	$ 116,746,565	**$ -11,356,377**
SEM 48	$ 133,778,389	$ 116,746,565	**$ -17,031,824**
SEM 49	$ 139,453,836	$ 128,762,312	**$ -10,691,524**
SEM 50	$ 145,129,283	$ 128,762,312	**$ -16,366,971**
SEM 51	$ 150,804,729	$ 128,762,312	**$ -22,042,417**
SEM 52	$ 156,480,176	$ 128,762,312	**$ -27,717,864**
SEM 53	$ 162,155,623	$ 128,762,312	**$ -33,393,311**
SEM 54	$ 131,322,386	$ 128,762,312	**$ -2,560,074**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	DIRECCION REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO	**11/11/2020**		**3/09/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	13/07/2021	12/09/2020	31/07/2021		304	
1	IMPERMEABILIZACIONES	13/07/2021	15/01/2021	31/07/2021		179	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	29/06/2021		29/06/2021			
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		3/09/2021		-41	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021		17/07/2021			
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	29/06/2021		29/06/2021		-68	
Plazo total del Proyecto en Días		**46**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**56**					

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

DIRECCIÓN REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO

Durante la presente semana el contratista NO ejecutó actividades.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
COORDINADOR		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
SST		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
TECNICOS		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
		INSPECTOR DE OBRA					
		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
19/07/2021	25/07/2021	SEMANA No. 48	26/07/2021	El contratista no ha continuado con las actividades.
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2/08/2021	El contratista no ha continuado con las actividades.
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9/08/2021	El contratista no ha continuado con las actividades.
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	17/08/2021	El contratista no ha continuado con las actividades.
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23/08/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30/08/2021	El contratista no realizó actividades en la semana. Se prorroga el contrato de obra e interventoría por 2 meses adicionales hasta 31 de octubre/21. El contratista presentó programación y presupuesto ajustado, por lo que los porcentajes de avance programado y ejecutado son ajustados en el presente informe.
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6/09/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.

SEIS	6		SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

BOLIVAR

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion Inicial	$691,547,950
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	22.85%	1.37%	**-21.49%**
SEM 48	29.93%	1.37%	**-28.56%**
SEM 49	37.05%	9.57%	**-27.48%**
SEM 50	43.91%	25.82%	**-18.08%**
SEM 51	50.76%	48.54%	**-2.22%**
SEM 52	57.61%	72.16%	**14.55%**
SEM 53	63.19%	85.26%	**22.07%**
SEM 54	66.23%	98.36%	**32.13%**
	ALERTA		**32.13%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 61,438,212	$ 2,901,150.38	**$ -58,537,061.52**
SEM 48	$ 80,460,477	$ 30,975,717.96	**$ -49,484,759.29**
SEM 49	$ 99,608,273	$ 69,335,342.83	**$ -30,272,930.09**
SEM 50	$ 118,027,989	$ 76,757,692.83	**$ -41,270,296.34**
SEM 51	$ 136,447,705	$ 102,601,917.86	**$ -33,845,787.56**
SEM 52	$ 154,867,422	$ 264,400,580.67	**$ 109,533,159.00**
SEM 53	$ 169,871,214	$ 264,491,538.42	**$ 94,620,324.05**
SEM 54	$ 178,027,069	$ 264,491,539.42	**$ 86,464,470.26**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 3. CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ESCUELA GASTRONOMICA (KR 5 # 30-53 CASA MARQUEZ).	29/06/2021		4/10/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020			
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	5/07/2021	25/07/2021	31/07/2021		-20.00	
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	23/04/2021	29/06/2021	23/04/2021	67.00	67.00
	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	50.00	45.00
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	29/06/2021	26/07/2021	29/06/2021	EN EJECUCUION	-27.00	
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	6/09/2021	29/06/2021	12/09/2021	-69.00	-75.00
	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	29/06/2021	12/07/2021	1/10/2021	22/08/2021	-13.00	40.00
	NO PREVISTOS	29/06/2021	22/07/2021	4/10/2021	EN EJECUCUION	-23.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	436
Plazo faltante del Proyecto en Días	56

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, SE EMITE COMUNICADO AL CONTRATISTA EL 24 AGOSTO SOLICITANDO AVANCE DE OBRA.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA PINTURA	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICOS	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL		TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	1-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE PINTURA, Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS ELECTRICOS, NUEVAMENT SE SOLICITA AL CONTRAISTA DAR PRIORIDAD A LA SEDE
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE PINTURA, Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS ELECTRICOS
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE PINTURA, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS ELECTRICOS Y CARPINTERIA
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUAN CON DETALLES DE PINTURA, DETALLES ELECTRICOS Y CARPINTERIA
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	29-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUAN CON DETALLES DE PINTURA, DETALLES ELECTRICOS Y CARPINTERIA, SE REALIZA MANTENIMIENTO AIRES
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	5-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, SE EMITE COMUNICADOAL CONTRATISTA EL 24 AGOSTO SOLICITANDO AVANCE DE OBRA

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

9 (dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion Inicial	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	67.45%	21.16%	**-46.30%**
SEM 48	83.28%	21.16%	**-62.13%**
SEM 49	100.00%	40.17%	**-59.83%**
SEM 50	100.00%	40.17%	**-59.83%**
SEM 51	100.00%	40.17%	**-59.83%**
SEM 52	100.00%	40.17%	**-59.83%**
SEM 53	100.00%	40.17%	**-59.83%**
SEM 54	100.00%	40.17%	**-59.83%**
	ALERTAS		**-59.83%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 135,969,632	$ 42,647,712.84	**$ -93,321,919.15**
SEM 48	$ 167,877,438	$ 42,647,712.84	**$ -125,229,724.95**
SEM 49	$ 201,575,824	$ 80,977,575.45	**$ -120,598,248.89**
SEM 50	$ 201,575,824	$ 80,977,575.45	**$ -120,598,248.89**
SEM 51	$ 201,575,824	$ 80,977,575.45	**$ -120,598,248.89**
SEM 52	$ 201,575,824	$ 80,977,575.45	**$ -120,598,248.89**
SEM 53	$ 201,575,824	$ 80,977,575.45	**$ -120,598,248.89**
SEM 54	$ 201,575,824	$ 80,977,575.45	**$ -120,598,248.89**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 4. DESPACHO DIRECCION REGIONAL/ CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS/ CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (DG 31 # 107-50).	29/06/2021		31/07/2021			
2	SISTEMAS ELECTRICOS	5/07/2021		31/07/2021		**-62.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	29/06/2021		29/06/2021		**-68.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	17/05/2021	**50.00**	**43.00**
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	**50.00**	**45.00**
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	23/05/2021	**-68.00**	**37.00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	13/06/2021	**50.00**	**16.00**
8	Mantenimiento generales (limpieza,demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		31/07/2021		**-68.00**	
10	NO PREVISTO	29/06/2021	22/07/2021	31/07/2021	en ejecucion	**-23.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA POR FALTA DE PAGO TRABAJADORES, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA REALIZAR AVANCES DE OBRA MEDIANTE COMUNICADO 24 AGOSTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA TECNICO DE AIRES	CANT.	CONTRATISTA OBRAS CIVILES	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICOS		AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL		TOTAL		TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES EN LA GARITA CIELO RASO , MANTENIMIENTO EN EL PORTAL ENTRADA PRINCIPAL SEDE.
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES EN LA GARITA CIELO RASO , MANTENIMIENTO EN EL PORTAL ENTRADA PRINCIPAL SEDE.
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES EN LA GARITA CIELO RASO , MANTENIMIENTO EN EL PORTAL ENTRADA PRINCIPAL SEDE.
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	29-ago	SE CONTINUAN CON LOS DETALLES DE MANTENIMIENTO EN EL PORTAL ENTRADA PRINCIPAL SEDE.
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54		NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA POR FALTA DE PAGO TRABAJADORES, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA REALIZAR AVANCES DE OBRA MEDIANTE COMUNICADO 24 AGOSTO

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	52	DEL	16 de agosto de 2021	AL	22 de agosto de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	$691,547,950
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	**$1,194,491,878**
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	93.74%	25.94%	**-67.80%**
SEM 48	95.85%	25.94%	**-69.91%**
SEM 49	97.96%	87.42%	**-10.53%**
SEM 50	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 51	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 52	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 53	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 54	100.00%	100.00%	**0.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 1,241,621	$ 343,549.83	**$ -898,071.01**
SEM 48	$ 1,269,528	$ 343,549.83	**$ -925,978.30**
SEM 49	$ 1,297,435	$ 1,157,898.95	**$ -139,536.48**
SEM 50	$ 1,324,515	$ 1,324,510.33	**$ -4.67**
SEM 51	$ 1,324,516	$ 1,324,510.33	**$ -5.67**
SEM 52	$ 1,324,517	$ 1,324,510.33	**$ -6.67**
SEM 53	$ 1,324,518	$ 1,324,510.33	**$ -7.67**
SEM 54	$ 1,324,518	$ 1,324,510.33	**$ -7.67**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	52	DEL	16 de agosto de 2021	AL	22 de agosto de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 6. CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (CL 19 # 1A-24) MOMPÓX	29/06/2021		6/08/2021			
	PROTOCOLOCOS BIOSEGURIDAD	21/12/2020		22/12/2020			
4	EQUIPO DE BOMBEOS	29/06/2021	19/04/2021	29/06/2021	21/04/2021	**71.00**	**69.00**
5	LAVDO DE TANQUES	29/06/2021	12/07/2021	29/06/2021	15/07/2021	**-13.00**	**-16.00**
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021	26/07/2021	6/07/2021	29/07/2021	**-27.00**	**-23.00**
10	NO PREVISTOS	29/06/2021		6/08/2021		**-54.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	52	DEL	16 de agosto de 2021	AL	22 de agosto de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA LAVADO DE TANQUES	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO AIRES	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA				TECNICOS	
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7803047334	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7801602111	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7801830384	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	1-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES MANTENIMIENTO DE AIRES Y SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA AVANZAR EN LAS ACTIVIDADES PENDIENTES
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES MANTENIMIENTO DE AIRES
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE

SEIS	6	días del mes de	AGOSTO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición 1:	$ 501.925.456	Adición 1:	$251.471.964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251.471.964
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion	**$691.547.950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	$1.194.491.878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	29,44%	41,69%	**12,26%**
SEM 48	38,31%	49,55%	**11,24%**
SEM 49	47,19%	58,59%	**11,40%**
SEM 50	55,93%	66,82%	**10,89%**
SEM 51	64,82%	77,21%	**12,39%**
SEM 52	73,62%	86,43%	**12,82%**
SEM 53	82,32%	96,01%	**13,69%**
SEM 54	91,11%	96,88%	**5,77%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 289.125.584	$ 409.488.052,16	**$ 120.362.467,68**
SEM 48	$ 376.276.242	$ 486.648.485,90	**$ 110.372.243,93**
SEM 49	$ 463.426.899	$ 575.416.400,59	**$ 111.989.501,13**
SEM 50	$ 549.298.233	$ 656.246.347,84	**$ 106.948.115,04**
SEM 51	$ 636.611.571	$ 758.263.041,19	**$ 121.651.470,53**
SEM 52	$ 722.997.274	$ 848.859.788,34	**$ 125.862.514,25**
SEM 53	$ 808.455.343	$ 942.926.754,58	**$ 134.471.411,49**
SEM 54	$ 894.841.047	$ 951.463.852,63	**$ 56.622.806,11**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE. 1. CENTRO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA (CL 31 # 30D-134).	29/06/2021		10/09/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	24/11/2020	8/10/2020	24/11/2020			
	IMPERMEBEALIZACIONES	29/06/2021	15/05/2021	31/07/2021	15/06/2021	**45,00**	**46,00**
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	13/05/2021	**50,00**	**47,00**
	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	13/05/2021	**50,00**	**47,00**
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	13/05/2021	**50,00**	**47,00**
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	14/06/2021	17/07/2021	25/08/2021	**15,00**	**-39,00**
	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	29/06/2021	15/06/2021	17/07/2021	25/08/2021	**14,00**	**-39,00**
	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	29/06/2021	17/05/2021	10/09/2021	EJECUCION	**43,00**	
	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		10/09/2021	EJECUCION	**-68,00**	
	NO PREVISTOS	29/06/2021		10/09/2021	EJECUCION	**-68,00**	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICA	29/06/2021	7/05/2021	10/09/2021	EJECUCION	**53,00**	
	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE	29/06/2021	7/05/2021	10/09/2021	EJECUCION	**53,00**	
	TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO DE MANTO ASFÁLTICO EXISTENTE	29/06/2021	7/05/2021	10/09/2021	EJECUCION	**53,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE POR FALTA DEPAGO A TRABAJADORES, SE EMITE COMUNICADO AL CONTRATISTA PARA CON FECHA 24 DE AGOSTO, SOLICITANDO AVANCES DE OBRA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTO ASAFALTICO	CANT.	CONTRATISTA OBRA PINTURA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICO DE IMPERMEABILIZACION		TECNICOS PINTURA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL		TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	1-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASAFALTICO Y ACTIVIDADES DE PINTURA
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASAFALTICO Y ACTIVIDADES DE PINTURA, LIMPIEZA DE CANALES
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASAFALTICO Y ACTIVIDADES DE PINTURA, LIMPIEZA DE CANALES
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASAFALTICO Y ACTIVIDADES DE PINTURA, LIMPIEZA DE CANALES
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	29-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASAFALTICO Y ACTIVIDADES DE PINTURA, LIMPIEZA DE CANALES
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	5-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE POR FALTA DEPAGO A TRABAJADORES, SE EMITE COMUNICADO AL CONTRATISTA PARA CON FECHA 24 DE AGOSTO, SOLICITANDO AVANCES DE OBRA

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	53.48%	36.12%	**-17.37%**
SEM 48	68.08%	36.12%	**-31.96%**
SEM 49	80.47%	42.29%	**-38.19%**
SEM 50	92.90%	51.16%	**-41.74%**
SEM 51	92.90%	71.86%	**-21.04%**
SEM 52	92.90%	90.71%	**-2.19%**
SEM 53	100.00%	90.71%	**-9.29%**
SEM 54	100.00%	90.71%	**-9.29%**
	ALERTAS		**-9.29%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 82,779,405	$ 55,901,193.14	**$ -26,878,211.49**
SEM 48	$ 105,362,816	$ 55,901,193.14	**$ -49,461,622.80**
SEM 49	$ 124,550,698	$ 65,447,382.52	**$ -59,103,315.96**
SEM 50	$ 143,780,361	$ 79,177,865.52	**$ -64,602,495.56**
SEM 51	$ 143,780,361	$ 111,211,750.00	**$ -32,568,611.08**
SEM 52	$ 143,780,361	$ 140,387,161.53	**$ -3,393,199.55**
SEM 53	$ 154,771,924	$ 140,387,161.53	**$ -14,384,762.48**
SEM 54	$ 154,771,924	$ 140,387,162.53	**$ -14,384,761.48**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 2. CENTRO NAUTICO, ACUICOLA Y PESQUERO (KR 56 # 1-125).	31/10/2020		3/11/2020			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020	9/10/2020	3/11/2020	9/10/2020		
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021		23/07/2021		**-68.0**	
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	24/04/2021	29/06/2021	24/04/2021	**66.00**	**66.00**
	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	12/05/2021	**57.00**	**48.00**
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	EN EJECUCION	**57.00**	
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	22/07/2021	29/06/2021	22/08/2021	**-23.00**	**-54.00**
	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	2/07/2021	16/08/2021	7/08/2021	22/08/2021	**-45.00**	**-15.00**
	NO PREVISTO	29/06/2021	31/05/2021	7/08/2021	22/08/2021	**29.00**	**-15.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA INTERVENIR LA PARTE ELECTRICA, SE NOTIFICA MEDIANTE COMUNICADO CON FECHA 24 DE AGOSTO, SOLICITANDO INTEVRVENIR LAS SEDES PENDIENTES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTO ASFALTICO	CANT.	CONTRATISTA OBRA AIRE	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICOS		TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL		TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	8-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTO ASFALTICO, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA INTERVENIR LA PARTE ELECTRICA, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-0948-4028 CON FECHA 24 JUNIO, MANIFESTANDO LA PREOCPUACION POR EL RESTASO DEOBRAS EN LA SEDE
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTO ASFALTICO, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA INTERVENIR LA PARTE ELECTRICA, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-0948-4028 CON FECHA 24 JUNIO, MANIFESTANDO LA PREOCPUACION POR EL RESTASO DEOBRAS EN LA SEDE
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES AIRES, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA INTERVENIR LA PARTE ELECTRICA, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-0948-4028 CON FECHA 24 JUNIO, MANIFESTANDO LA PREOCPUACION POR EL RESTASO DEOBRAS EN LA SEDE
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES AIRES, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA INTERVENIR LA PARTE ELECTRICA, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-0948-4028 CON FECHA 24 JUNIO, MANIFESTANDO LA PREOCPUACION POR EL RESTASO DEOBRAS EN LA SEDE
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	29-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA INTERVENIR LA PARTE ELECTRICA, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-0948-4028 CON FECHA 24 JUNIO, MANIFESTANDO LA PREOCPUACION POR EL RESTASO DEOBRAS EN LA SEDE
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	5-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA INTERVENIR LA PARTE ELECTRICA, SE NOTIFICA MEDIANTE COMUNICADO CON FECHA 24 DE AGOSTO, SOLICTANDO INTEVRVENIR LAS SEDES PENDIENTES

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$943,019,914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	33.47%	5.95%	**-27.52%**
SEM 48	84.66%	27.71%	**-56.95%**
SEM 49	92.32%	49.48%	**-42.84%**
SEM 50	100.00%	95.45%	**-4.55%**
SEM 51	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 52	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 53	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 54	100.00%	100.00%	**0.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 1,095,638.90	$ 194,635.53	**$ -901,003.37**
SEM 48	$ 2,771,446.21	$ 907,189.01	**$ -1,864,257.20**
SEM 49	$ 3,022,142.57	$ 1,619,744.49	**$ -1,402,398.08**
SEM 50	$ 3,273,680.00	$ 3,124,758.72	**$ -148,921.29**
SEM 51	$ 3,273,675.00	$ 3,273,675.00	**$ -**
SEM 52	$ 3,273,675.00	$ 3,273,675.00	**$ -**
SEM 53	$ 3,273,675.00	$ 3,273,675.00	**$ -**
SEM 53	$ 3,273,675.00	$ 3,273,675.00	**$ -**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	Centro Agroempresarial y Minero- Kr 41 # 21-54-SAN JACINTO	29/06/2021		7/08/2021			
4	EQUIPO DE BOMBEO	29/06/2021	19/04/2021	29/06/2021	22/04/2021	**71.00**	**68.00**
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021		29/06/2021		**-68.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	19/07/2021	19/07/2021	24/07/2021	29/07/2021	**0.00**	**-5.00**
10	NO PREVISTOS	29/06/2021	2/08/2021	7/08/2021	4/08/2021	**-34.00**	**3.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO AIRES	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICOS		AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	3	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	1-ago	DURANTE ESTA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES MANTENIMIENTO AIRES, NUEVAMENTE SE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA DE OBRA SOBRE LOS ATRASOS PRESENTADOS EN LA SEDE.
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE ESTA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES MANTENIMIENTO AIRES
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion Inicial	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	21.14%	0.00%	**-21.14%**
SEM 48	28.18%	0.00%	**-28.18%**
SEM 49	35.23%	35.88%	**0.65%**
SEM 50	42.28%	46.08%	**3.81%**
SEM 51	49.32%	56.29%	**6.97%**
SEM 52	56.37%	56.29%	**-0.08%**
SEM 53	64.19%	56.29%	**-7.90%**
SEM 54	71.32%	56.29%	**-15.03%**
	ALERTAS		**-15.03%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 22,889,638.20		**$ -22,889,638.20**
SEM 48	$ 30,519,517.60		**$ -30,519,517.60**
SEM 49	$ 38,149,397.00	$ 38,851,634.06	**$ 702,237.06**
SEM 50	$ 45,779,276.40	$ 49,903,116.77	**$ 4,123,840.37**
SEM 51	$ 53,409,155.80	$ 60,954,203.05	**$ 7,545,047.25**
SEM 52	$ 61,039,035.20	$ 60,954,203.05	**$ -84,832.15**
SEM 53	$ 69,509,286.41	$ 60,954,203.05	**$ -8,555,083.36**
SEM 54	$ 77,232,540.45	$ 60,954,203.05	**$ -16,278,337.40**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
1	**SEDES BOLIVAR**						
2	**COMERCIO Y SERVICIO TERNERA BOLIVAR: Dg 31 # 107-50-Cartagena**	29/06/2021		1/10/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020		17/11/2020			
9	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	29/06/2021	26/07/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	**-27.00**	
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		1/10/2021			
10	NO PREVISTO	29/06/2021	22/07/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	**-23.00**	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTOASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MMDE ESPESOR (INCLUYE APLICACI	29/06/2021	10/05/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	**50.00**	
	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE	29/06/2021	10/05/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	**50.00**	
	TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADEROAUTORIZADO DE MANTO ASFÁLTICO EXISTENTE	29/06/2021	10/05/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	**50.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, SE LE NOTIFICÓ AL CONTRISTA LA NECESIDAD URGENTE DE INTERVENIR LAS DEMAS ACTIVIDADES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTOS	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		TECNICOS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	1-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS GENERALES, PINTURA
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS GENERALES, PINTURA
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS GENERALES, PINTURA
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES
23/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	5-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA MEDIENATE COMUNICADO DE 24 DE AGOSTO.

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	N/A	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	81.23%	63.90%	**-17.33%**
SEM 48	89.89%	63.90%	**-25.99%**
SEM 49	100.00%	63.90%	**-36.10%**
SEM 50	100.00%	63.90%	**-36.10%**
SEM 51	100.00%	63.90%	**-36.10%**
SEM 52	100.00%	63.90%	**-36.10%**
SEM 53	100.00%	63.90%	**-36.10%**
SEM 54	100.00%	63.90%	**-36.10%**
	ALERTAS		**-36.10%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 5,649,598.89	$ 4,444,500.71	**$ -1,205,098.18**
SEM 48	$ 6,252,147.98	$ 4,444,500.71	**$ -1,807,647.27**
SEM 49	$ 6,955,119.10	$ 4,444,500.71	**$ -2,510,618.39**
SEM 50	$ 6,955,119.10	$ 4,444,500.71	**$ -2,510,618.39**
SEM 51	$ 6,955,119.10	$ 4,444,500.71	**$ -2,510,618.39**
SEM 52	$ 6,955,119.10	$ 4,444,500.71	**$ -2,510,618.39**
SEM 53	$ 6,955,119.10	$ 4,444,500.71	**$ -2,510,618.39**
SEM 54	$ 6,955,119.10	$ 4,444,500.71	**$ -2,510,618.39**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	Centro de Centro Agroempresarial y Minero, Cartagena ternera	29/06/2021		7/08/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	5/07/2021		31/07/2021		**-62.00**	
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	22/04/2021	29/06/2021	22/04/2021	**68.00**	**68.00**
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	11/05/2021	29/06/2021	6/06/2021	**49.00**	**23.00**
	NO PREVISTOS	29/06/2021		7/08/2021		**-68.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADEES, NUEVAMENTE SE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA SOBRE EL ATRASO QUE SE PRESENTA EN LA SEDE, MEDIANTE COMUNICADO 24 DE AGOSTO.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO AIRES	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICO AIRES		AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL		TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	1-ago	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA ,NUEVAMENTE SE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA SOBRE EL ATRASO QUE SE PRESENTA EN LA SEDE
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA ,NUEVAMENTE SE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA SOBRE EL ATRASO QUE SE PRESENTA EN LA SEDE
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA ,NUEVAMENTE SE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA SOBRE EL ATRASO QUE SE PRESENTA EN LA SEDE
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA ,NUEVAMENTE SE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA SOBRE EL ATRASO QUE SE PRESENTA EN LA SEDE
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	29-ago	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA ,NUEVAMENTE SE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA SOBRE EL ATRASO QUE SE PRESENTA EN LA SEDE
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	5-sep	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA ,NUEVAMENTE SE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA SOBRE EL ATRASO QUE SE PRESENTA EN LA SEDE, SE NOTIFICA MEDIANTE COMUNICADO FECHA 24 DE AGOSTO

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

CESAR

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición 1:	$ 501.925.456	Adición 1:	$251.471.964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251.471.964
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion Inicial	**$691.547.950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	$1.194.491.878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	DINA LUZ BARRERA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR




$ 1.009.520.443,47

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	49,46%	25,59%	-23,87%
SEM 48	59,04%	25,62%	-33,41%
SEM 49	68,34%	31,94%	-36,41%
SEM 50	77,65%	38,77%	-38,88%
SEM 51	87,93%	39,78%	-48,16%
SEM 52	97,24%	39,78%	-57,46%
SEM 53	23,31%	39,78%	16,47%
SEM 54	38,64%	40,08%	1,44%
ALERTAS			1,44%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 499.321.763,49	$ 258.299.787,72	$ -241.021.976
SEM 48	$ 596.006.159,25	$ 258.683.366,37	$ -337.322.793
SEM 49	$ 689.952.263,61	$ 322.434.810,98	$ -367.517.453
SEM 50	$ 783.898.367,97	$ 391.399.849,75	$ -392.498.518
SEM 51	$ 887.716.991,27	$ 401.576.326,02	$ -486.140.665
SEM 52	$ 981.663.095,64	$ 401.576.326,02	$ -580.086.770
SEM 53	$ 235.281.291,18	$ 401.576.326,02	$ 166.295.035
SEM 54	$ 390.129.121,63	$ 404.665.061,02	$ 14.535.939

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		1/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	15/09/2020	25/09/2020	15/09/2020	25/09/2020	10,00	-10,00
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	8/03/2021	29/06/2021		-113,00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021		57,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	17/08/2021	8/10/2020	17/08/2021	10/10/2020	313,00	311,00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	5/07/2021	19/07/2021	10/07/2021	10/10/2021	-14,00	-92,00
5	LAVADO DE TANQUES	28/07/2021	23/03/2021	31/07/2021		127,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	2/07/2021	25/09/2020	19/07/2021	12/07/2021	280,00	7,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	1/03/2021	6/10/2021		120,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	8/03/2021	29/06/2021		113,00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	29/06/2021	8/10/2020	4/10/2021		264,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/10/2021			31/10/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRERO	CARLOS GÁMEZ		
4	OBRERO	RAFAEL CRESPO		
5	OBRERO	ELÍAS NAISIR		
6	OFICIAL DE OBRA	DEIVIS JAVIER MARTÍNEZ ESCOBAR		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR




$ 124.790.188,12

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	100,00%	88,31%	-11,69%
SEM 48	100,00%	90,54%	-9,46%
SEM 49	100,00%	91,84%	-8,16%
SEM 50	100,00%	93,46%	-6,54%
SEM 51	100,00%	93,56%	-6,44%
SEM 52	100,00%	93,63%	-6,37%
SEM 53	100,00%	93,63%	-6,37%
SEM 54	100,00%	93,70%	-6,30%
	ALERTAS		-6,30%

REQUERIR PLAN DE CHOQUE
E INFORMAR A LA ASEGURADORA

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 124.790.188,12	$ 110.204.854,95	$ -14.585.333
SEM 48	$ 124.790.188,12	$ 112.989.367,95	$ -11.800.820
SEM 49	$ 124.790.188,12	$ 114.611.640,40	$ -10.178.548
SEM 50	$ 124.790.188,12	$ 116.627.409,06	$ -8.162.779
SEM 51	$ 124.790.188,12	$ 116.752.212,03	$ -8.037.976
SEM 52	$ 124.790.188,12	$ 116.846.686,61	$ -7.943.502
SEM 53	$ 124.790.188,12	$ 116.846.686,61	$ -7.943.502
SEM 54	$ 124.790.188,12	$ 116.934.028,28	$ -7.856.160

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DIAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN
	SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	29/09/2020	1/10/2020	29/09/2020	1/10/2020	2.00	-2.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	9/02/2021	29/06/2021		-140.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	5/10/2020	29/06/2021	22/10/2020	267.00	250.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021		57.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	23/03/2021	29/06/2021		98,00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	29/06/2021	8/10/2020	29/06/2021		264,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/10/2021			31/10/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRERO	JOSÉ BOHORQUEZ		
4	OBRERO	JOSÉ JHON CRESPO		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)




$ 330.131.160,75

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	100,00%	45,40%	-54,60%
SEM 48	100,00%	46,10%	-53,90%
SEM 49	100,00%	51,53%	-48,47%
SEM 50	100,00%	55,75%	-44,25%
SEM 51	100,00%	56,22%	-43,78%
SEM 52	100,00%	57,41%	-42,59%
SEM 53	100,00%	57,81%	-42,19%
SEM 54	100,00%	59,25%	-40,75%
ALERTAS			-40,75%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 330.131.160,75	$ 149.887.846,35	$ -180.243.314
SEM 48	$ 330.131.160,75	$ 152.192.503,31	$ -177.938.657
SEM 49	$ 330.131.160,75	$ 170.121.227,78	$ -160.009.933
SEM 50	$ 330.131.160,75	$ 184.061.799,10	$ -146.069.362
SEM 51	$ 330.131.160,75	$ 185.601.889,79	$ -144.529.271
SEM 52	$ 330.131.160,75	$ 189.526.769,19	$ -140.604.392
SEM 53	$ 330.131.160,75	$ 190.838.462,69	$ -139.292.698
SEM 54	$ 330.131.160,75	$ 195.590.508,04	$ -134.540.653
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/09/2020	2/10/2020	30/09/2020	2/10/2020	2,00	-2,00
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	9/02/2021	29/06/2021		-140,00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	57,00	45,00
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	14/10/2020	29/06/2021	20/10/2020	258,00	252,00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	57,00	45,00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	23/03/2021	29/06/2021		98,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	2/10/2020	29/06/2021		270,00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	6/04/2021	29/06/2021		84,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	16/03/2021	29/06/2021		105,00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	29/06/2021	8/10/2020	29/06/2021		264,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/10/2021			31/10/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA Nº	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	LORAINE PÉREZ		
3	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
4	OBRERO	CRISTIAN ÁLVAREZ		
5	OFICIAL	ALBERTO VILLADIEGO		
6	OFICIAL	LUIS GIRALDO		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO




$ 84.913.757,37

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	100,00%	13,42%	-86,58%
SEM 48	100,00%	17,33%	-82,67%
SEM 49	100,00%	29,55%	-70,45%
SEM 50	100,00%	36,14%	-63,86%
SEM 51	100,00%	36,14%	-63,86%
SEM 52	100,00%	36,14%	-63,86%
SEM 53	100,00%	36,94%	-63,06%
SEM 54	100,00%	36,94%	-63,06%
ALERTAS			-63,06%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 84.913.757,37	$ 11.396.649,36	$ -73.517.108
SEM 48	$ 84.913.757,37	$ 14.716.626,99	$ -70.197.130
SEM 49	$ 84.913.757,37	$ 25.095.693,95	$ -59.818.063
SEM 50	$ 84.913.757,37	$ 30.689.923,71	$ -54.223.834
SEM 51	$ 84.913.757,37	$ 30.689.923,71	$ -54.223.834
SEM 52	$ 84.913.757,37	$ 30.689.923,71	$ -54.223.834
SEM 53	$ 84.913.757,37	$ 31.368.551,51	$ -53.545.206
SEM 54	$ 84.913.757,37	$ 31.368.551,51	$ -53.545.206

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		29/06/2021		-68,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021		17/07/2021		-68,00	
5	LAVADO DE TANQUES	28/07/2021		31/07/2021		-39,00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	29/06/2021		10/07/2021		-68,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	1/07/2021	10/07/2021	23/07/2021	-2,00	-13,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	12/07/2021		24/07/2021		-55,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	12/07/2021	15/07/2021	24/07/2021		-3,00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	5/07/2021	12/07/2021	4/08/2021		-7,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/10/2021			31/10/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	OBRERO	EDGAR ORTIZ TORRES		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA




$ 363.922.857,92

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	62,42%	13,34%	-49,08%
SEM 48	70,33%	15,63%	-54,69%
SEM 49	78,23%	31,73%	-46,50%
SEM 50	86,14%	46,22%	-39,92%
SEM 51	93,22%	49,40%	-43,81%
SEM 52	100,00%	51,06%	-48,94%
SEM 53	67,78%	51,44%	-16,35%
SEM 54	76,04%	51,58%	-24,46%
ALERTAS			-24,46%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 227.156.799,74	$ 48.534.001,94	$ -178.622.798
SEM 48	$ 255.935.790,71	$ 56.894.365,32	$ -199.041.425
SEM 49	$ 284.714.781,68	$ 115.477.110,82	$ -169.237.671
SEM 50	$ 313.493.772,65	$ 168.218.824,06	$ -145.274.949
SEM 51	$ 339.237.061,38	$ 179.795.615,26	$ -159.441.446
SEM 52	$ 363.922.857,92	$ 185.826.522,87	$ -178.096.335
SEM 53	$ 246.683.579,02	$ 187.187.796,68	$ -59.495.782
SEM 54	$ 276.734.694,07	$ 187.722.403,48	$ -89.012.291

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	12/07/2021		17/07/2021		-55,00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021	21/05/2021	29/06/2021		39,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	16/08/2021		3/09/2021		-20,00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	21/05/2021	29/06/2021		39,00	
5	LAVADO DE TANQUES	20/08/2021		14/10/2021		-16,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-68,00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	30/04/2021	6/10/2021		60,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/07/2021	30/04/2021	14/08/2021		66,00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	19/07/2021	30/04/2021	17/09/2021		80,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/10/2021			31/10/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA	RAFAEL GUILLERMO CONSUEGRA OROZCO		
3	SISO	DEIVER DAVID GOMEZ DE LA HOZ		
4	AYUDANTE	JULIO CESAR CAMARGO RODRIGUEZ		
5	AYUDANTE	DANIEL ROCHA GÓMEZ		
6	AYUDANTE	WILFREDO MERCADO		
7	AYUDANTE	WILSON SERNA MARTÍNEZ		

Plazo total del Proyecto en Días	436	
Plazo faltante del Proyecto en Días	56	
ALERTA	EN EJECUCIÓN	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	No
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	No
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	No
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	No
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	No
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante oficio CINP-BTA-023-1179-5466, Filtraciones en cubierta de talleres sede CBC - Valledupar.Teniendo en cuenta las actividades que se están desarrollando en la sede CBC-Valledupar, se le informò al consorcio constructor Alfa de algunas falencias que se han encontrado en obra: Debido a las constantes lluvias que se están presentando últimamente en la ciudad de Valledupar, y después de que ya se habían realizado ajustes y reparaciones de la cubierta en algunos talleres, se pudo evidenciar filtraciones en la cubierta. Estas filtraciones se encuentran localizadas en los talleres de: Taller de Mantenimiento Automotriz y Taller Mecanizado. se solicitò realizar las respectivas correcciones, para la buena ejecución del proyecto y su respectivo recibo.

Mediante oficio CINP-BTA-023-1183-5471 , Comunicado DCS-722-CO1. 2323; Informe de Obra No. 11 componente técnico.Una vez revisada la Información se presentaron las siguientes observaciones en el Departamento del Cesar: 1. Bitácora de la sede CAE – Aguachica: No está actualizada (no presenta la firma del residente de interventoría) 2. Bitácora de la sede CBC – Valledupar: No está actualizada (no presenta la firma del residente de interventoría). 3. Bitácora de la sede COMM – Valledupar: No está actualizada (no presenta la firma del residente de interventoría). 4. No Anexa Bitácora de la sede CDV - Valledupar. 5. No Anexa Bitácora de la sede CIEAM – La Jagua de Ibirico. Por todo lo anterior se devolviò el Informe de Obra 11 Nuevamente y se solicitò al Consorcio Constructor Alfa corregir las observaciones anotadas a la menor brevedad posible.

Mediante oficio CINP-BTA-023-1185-5497, Comunicado DCS-735-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar. el Consorcio Alfa solicita autorización de ingreso a las sedes del departamento de Cesar, se remitiò soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: HECTOR MANUEL DIAZ OTALORA c.c: 1.049.894.617 cargo: AYUDANTE DE OBRA lugar: TODOS LAS SEDES DEL DEPARTAMENTO DE CESAR

Suministro e instala ciòn de reflectores LED 150W, reparaciòn de fachada flotante en la sede COMM - Valledupar, Pintura de portòn principal en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de instalaciòn de cielo raso en drywall de agroindustria en la sede CBC, Valledupar. en esta semana no hubo actividad en la sede COMM- La Jagua de Ibirico. resane de tableros elèctricos en la sede CAE - Aguachica.

A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en la sede COMM - La Jagua de Ibirico.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana lleva un avance acumulado del 1,44% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 38,64% del acumulado y se ha ejecutado 40,08%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 6,30% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 93,70%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 40,75% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 59,25%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 63,06% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 36,94%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 24,46% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 76,04% del acumulado y se ha ejecutado 51,58%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en el Departamento del Cesar, se evidencia a la fecha un avance acumulado del 48,94%

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	2	PROFESIONAL SISO	2	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	4	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	2	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	7			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	3	TOTAL	14	TOTAL	5	TOTAL	0

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JOSE FIDEL MORALES	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
12/07/2021	18/07/2021	SEMANA No. 47	19-jul	Inicio de mantenimiento de aires en la sede COMM - La Jagua de Ibirico.
19/07/2021	25/07/2021	SEMANA No. 48	26-jul	El contratista aún no presenta los ajustes de la programación de las sedes sedes CDV Valledupar, CBC-Valledupar y COMM-La Jagua de Ibirico. Según prorroga.
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2-ago	Instalación de puntos de anclajes y lineas de vida.
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9-ago	Revisión equipo manejadora piso techo sede COMM - Valledupar
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	16-ago	No se ejecutaron actividades en la sede COMM- La Jagua de Ibirico
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23-ago	No se ejecutaron actividades en la sede COMM- Valledupar
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30-ago	No se ejecutaron actividades en la sede COMM- Valledupar, No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6-sep	No se ejecutaron actividades en la sede COMM- La Jagua de Ibirico

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)


DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Suministro e instalaciòn de reflectores led 150 w



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Suministro e instalaciòn de reflectores led 150 w



Georeferenciación	Descripción
Sede CAE - Aguachica	detalles de acabados de aplicación de cinta malla, enmasillado y aplicación de pintura vinilo.



Georeferenciación	Descripción
Sede CAE - Aguachica	Resane tableros elèctricos



Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Suministro e instalaciòn de cielo raso dry wall en agroindustria




Georeferenciación	Descripción
Sede CAE - Aguachica	detalles de acabados de aplicación de cinta malla, enmasillado y aplicación de pintura vinilo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021





Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Mantenimiento y aplicaciòn de pintura portòn principal







Georeferenciación	Descripción
Sede CDV - Valledupar	Reparaciòn de fachada flotante

CÓRBODA

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Incial	1-dic-20	Fecha de Terminación Incial	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	$1,194,491,878
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	**$1,194,491,878**
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	9.09%	45.45%	14.09%	42.26%	**-3.20%**
SEM 49	9.09%	54.55%	0.00%	42.26%	**-12.29%**
SEM 50	9.09%	63.64%	0.00%	42.26%	**-21.38%**
SEM 51	9.09%	72.73%	20.62%	62.88%	**-9.85%**
SEM 52	9.09%	81.82%	0.00%	62.88%	**-18.94%**
SEM 53	9.09%	90.91%	0.00%	62.88%	**-28.03%**
SEM 54	9.09%	100.00%	0.00%	62.88%	**-37.12%**
		ALERTAS			**-37.12%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 7,726,886	$ 38,634,428	$ 11,972,646	$ 35,917,938	**$ -2,716,489**
SEM 49	$ 7,726,886	$ 46,361,313	$ -	$ 35,917,938	**$ -10,443,375**
SEM 50	$ 7,726,886	$ 54,088,199	$ -	$ 35,917,938	**$ -18,170,260**
SEM 51	$ 7,726,886	$ 61,815,084	$ 17,523,516	$ 53,441,454	**$ -8,373,630**
SEM 52	$ 7,726,886	$ 69,541,970	$ -	$ 53,441,454	**$ -16,100,515**
SEM 53	$ 7,726,886	$ 77,268,855	$ -	$ 53,441,454	**$ -23,827,401**
SEM 54	$ 7,726,886	$ 84,995,741	$ -	$ 53,441,454	**$ -31,554,287**
					$ -31,554,287

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelíbano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR LOS GARZONES	29/06/2021		7/08/2021				
0	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	24/11/2020		24/11/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	2/07/2021		17/07/2021			**-65.00**	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	12/07/2021	21/07/2021	7/08/2021			**-9.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	19/11/2020	29/06/2021	19/11/2020		**222.00**	**222.00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	13/02/2021		**137.00**	**136.00**
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	13/02/2021		**137.00**	**136.00**
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	21/12/2020	29/06/2021	22/12/2020		**190.00**	**189.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		29/06/2021			**-68.00**	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	29/06/2021	20/05/2021	29/06/2021	24/05/2021		**40.00**	**36.00**
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	29/06/2021	20/05/2021	29/06/2021	24/05/2021		**40.00**	**36.00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		29/06/2021			**-68.00**	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)		11/07/2021		14/07/2021			
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS		11/07/2021		14/07/2021			
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES		11/07/2021		14/07/2021			
10	ITEM NO PREVSITOS	12/07/2021		7/08/2021			**-55.00**	
NP-10.268	CORRECCION DE ORIFICIOS PARA EVITAR INGRESO DE MURCIELAGOS CON ESPUMAS EN POLIURETANO	29/06/2021	10/04/2021	29/06/2021	12/04/2021		**80.00**	**78.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista realizó en CCIT de Montería se continuo con el mantenimiento eléctrico de la sede como cambio de tableros, mantenimiento a la subestación, etc.; en las demás sedes no se ejecutaron actividades.

Se solicita NUEVAMENTE al Consorcio Constructor Alfa hacer entrega de los Informes de Lavado de tanques a la menor brevedad posible, también se devuelve Informe de Obra 11 debido a que continúan con observaciones las cuales se le manifestaron en comunicado.

La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLY GONZALES COGOLLO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2-ago-21	8-ago-21	SEMANA No. 50	9-ago-21	Se realizó Comité de Seguimiento en Compañía de Funcionarios de la Regional de Córdoba, Sena Bogotá, Contratista e Interventoría. El Contratista se comprometía a iniciar varias actividades simultaneas para la próxima semana. A la Regional le preocupa el poco personal que el Contratista tiene en obra, el Contratista se comprometió a aumentar la mano de obra. También se recomendó al Contratista que no deje actividades inconclusas como es el caso del cielo raso, el cual no lo han colocado en varios ambientes.
9-ago-21	15-ago-21	SEMANA No. 51	16-ago-21	Se aprobó la prorroga No 5 a los Contrato de Obra e Interventoría el pasado 9 de agosto del presente año, basados en los ajustes realizados a los presupuestos de las sedes a intervenir por 2 (dos) mas, es decir con fecha de finalización el próximo 31 de octubre de 2021.
16-ago-21	22-ago-21	SEMANA No. 52	23-ago-21	Se solicitó la intervención urgente al Consorcio Constructor Alfa de las actividades como cambio de cubierta edificio administrativo, inicio de actividades eléctricas, arreglo y cambio de cerraduras por garantías, etc y todas las actividades descritas en el comunicado CINP-BTA-023-1143-5230 del 19 de agosto, ya que se puede ver afectada la formación en cada una de las sedes y a la vez manifestamos la gran preocupación en la realización de la parte operativa por parte del Contratista Alfa en cuanto a la ejecución del contrato.
23-ago-21	29-ago-21	SEMANA No. 53	30-ago-21	Se remitió Comunicado a la Dirección General con el cual el Contratista hace entrega de los presupuestos de cada una de las sedes a intervenir, de acuerdo a las necesidades evidenciadas en los recorridos realizados en conjunto. Dichos presupuestos evidencian la necesidad de trasladar recursos entre departamentos, lo cual para esta interventoría es procedente y por lo tanto se pone a su consideración, la respectiva acta para su aprobación. Agradecemos una vez sea suscrita se nos remita una copia de la misma, con el fin de que el Contratista inicie la ejecución de las actividades pendientes.
30-ago-21	5-sep-21	SEMANA No. 54	6-sep-21	La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Incial	1-dic-20	Fecha de Terminación Incial	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	$1,194,491,878
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	**$1,194,491,878**
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	**9.09%**	45.45%	12.53%	68.94%	**23.48%**
SEM 49	**9.09%**	54.55%	6.27%	75.21%	**20.66%**
SEM 50	**9.09%**	63.64%	0.00%	75.21%	**11.57%**
SEM 51	**9.09%**	72.73%	0.00%	75.21%	**2.48%**
SEM 52	**9.09%**	81.82%	0.00%	75.21%	**-6.61%**
SEM 53	**9.09%**	90.91%	0.00%	75.21%	**-15.70%**
SEM 54	**9.09%**	100.00%	0.00%	75.21%	**-24.79%**
		ALERTAS			**-24.79%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 11,877,329	$ 59,386,644	$ 16,376,123	$ 90,068,676	$ **30,682,032**
SEM 49	$ 11,877,329	$ 71,263,973	$ 8,188,061	$ 98,256,738	$ **26,992,765**
SEM 50	$ 11,877,329	$ 83,141,302	$ 7,067,700	$ 105,324,438	$ **22,183,136**
SEM 51	$ 11,877,329	$ 95,018,631	$ -	$ 105,324,438	$ **10,305,807**
SEM 52	$ 11,877,329	$ 106,895,960	$ -	$ 105,324,438	$ **-1,571,522**
SEM 53	$ 11,877,329	$ 118,773,288	$ -	$ 105,324,438	$ **-13,448,851**
SEM 54	$ 11,877,329	$ 130,650,617	$ -	$ 105,324,438	$ **-25,326,180**
					$ **-25,326,180**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	
	SEDE ADMINISTRATIVA MONTERÍA CÓRDOBA	29/06/2021		24/07/2021				
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	6/11/2020		9/11/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		10/07/2021			**-62.00**	
2	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	4/11/2020	29/06/2021	12/11/2020		**237.00**	**229.00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	1/03/2021	29/06/2021	3/03/2021		**120.00**	**118.00**
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	1/03/2021	29/06/2021	3/03/2021		**120.00**	**118.00**
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	6/10/2020	29/06/2021	11/10/2020		**266.00**	**261.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		17/07/2021			**-68.00**	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	8/05/2021	12/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		**-4.00**	**29.00**
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	8/05/2021	12/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		**-4.00**	**29.00**
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	8/05/2021	18/12/2020	19/06/2021	14/01/2021		**141.00**	**156.00**
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	8/05/2021	15/12/2020	19/06/2021	20/02/2021		**144.00**	**119.00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		17/07/2021			**-68.00**	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)	29/06/2021	29/06/2021	17/07/2021	3/07/2021		**0.00**	**14.00**
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	29/06/2021	29/06/2021	17/07/2021	3/07/2021		**0.00**	**14.00**
10	ITEM NO PREVSITOS	29/06/2021		24/07/2021			**-68.00**	
NP-10.68	MANTENIMIENTO GENERAL PUERTAS DE ACCESO, INCLUYE CERRADURA	29/06/2021	14/05/2021	30/06/2021	19/05/2021		**46.00**	**42.00**
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)		23/07/2021		24/07/2021			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**436**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**	
ALERTA	**CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**	

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**SI**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NO**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NO**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**SI**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NO**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NO**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NO**

Observaciones
En la presente semana no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista realizó en CCIT de Montería se continuo con el mantenimiento eléctrico de la sede como cambio de tableros, mantenimiento a la subestación, etc.; en las demás sedes no se ejecutaron actividades.

Se solicita NUEVAMENTE al Consorcio Constructor Alfa hacer entrega de los Informes de Lavado de tanques a la menor brevedad posible, también se devuelve Informe de Obra 11 debido a que continúan con observaciones las cuales se le manifestaron en comunicado.

La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA Nº	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	RESIDENTE ELECTRICO	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUT	LESLY GONZALES COGOLLO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA Nº	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2-ago-21	8-ago-21	SEMANA No. 50	9-ago-21	Se realizó Comité de Seguimiento en Compañía de Funcionarios de la Regional de Córdoba, Sena Bogotá, Contratista e Interventoría. El Contratista se comprometía a iniciar varias actividades simultaneas para la próxima semana. A la Regional le preocupa el poco personal que el Contratista tiene en obra, el Contratista se comprometió a aumentar la mano de obra. También se recomendó al Contratista que no deje actividades inconclusas como es el caso del cielo raso, el cual no lo han colocado en varios ambientes.
9-ago-21	15-ago-21	SEMANA No. 51	16-ago-21	Se aprobó la prorroga No 5 a los Contrato de Obra e Interventoría el pasado 9 de agosto del presente año, basados en los ajustes realizados a los presupuestos de las sedes a intervenir por 2 (dos) mas, es decir con fecha de finalización el próximo 31 de octubre de 2021.
16-ago-21	22-ago-21	SEMANA No. 52	23-ago-21	Se solicitó la intervención urgente al Consorcio Constructor Alfa de las actividades como cambio de cubierta edificio administrativo, inicio de actividades eléctricas, arreglo y cambio de cerraduras por garantías, etc y todas las actividades descritas en el comunicado CINP-BTA-023-1143-5230 del 19 de agosto, ya que se puede ver afectada la formación en cada una de las sedes y a la vez manifestamos la gran preocupación en la realización de la parte operativa por parte del Contratista Alfa en cuanto a la ejecución del contrato.
23-ago-21	29-ago-21	SEMANA No. 53	30-ago-21	Se remitió Comunicado a la Dirección General con el cual el Contratista hace entrega de los presupuestos de cada una de las sedes a intervenir, de acuerdo a las necesidades evidenciadas en los recorridos realizados en conjunto. Dichos presupuestos evidencian la necesidad de trasladar recursos entre departamentos, lo cual para esta interventoría es procedente y por lo tanto se pone a su consideración, la respectiva acta para su aprobación. Agradecemos una vez sea suscrita se nos remita una copia de la misma, con el fin de que el Contratista inicie la ejecución de las actividades pendientes.
30-ago-21	5-sep-21	SEMANA No. 54	6-sep-21	La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Incial	1-dic-20	Fecha de Terminación Incial	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	$1,194,491,878
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	**$1,194,491,878**
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	9.09%	45.45%	0.00%	68.42%	**22.96%**
SEM 49	9.09%	54.55%	17.08%	85.49%	**30.95%**
SEM 50	9.09%	63.64%	0.00%	85.49%	**21.86%**
SEM 51	9.09%	72.73%	0.00%	85.49%	**12.77%**
SEM 52	9.09%	81.82%	5.45%	90.95%	**9.13%**
SEM 53	9.09%	90.91%	0.00%	90.95%	**0.04%**
SEM 54	9.09%	100.00%	0.00%	90.95%	**-9.05%**
		ALERTAS			**-9.05%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 19,294,671	$ 96,473,354	$ -	$ 145,207,086	**$ 48,733,733**
SEM 49	$ 19,294,671	$ 115,768,024	$ 36,245,740	$ 181,452,826	**$ 65,684,802**
SEM 50	$ 19,294,671	$ 135,062,695	$ -	$ 181,452,826	**$ 46,390,131**
SEM 51	$ 19,294,671	$ 154,357,366	$ -	$ 181,452,826	**$ 27,095,460**
SEM 52	$ 19,294,671	$ 173,652,036	$ 11,573,468	$ 193,026,294	**$ 19,374,257**
SEM 53	$ 19,294,671	$ 192,946,707	$ -	$ 193,026,294	**$ 79,587**
SEM 54	$ 19,294,671	$ 212,241,378	$ -	$ 193,026,294	**$ -19,215,084**
					$ -19,215,084

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SANTA ISABEL	29/06/2021		8/10/2021				
0	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	24/11/2020		24/11/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	12/07/2021		10/07/2021			**-55.00**	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	12/07/2021	28/07/2021	7/08/2021			**-16.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	20/11/2020	29/06/2021	27/11/2020		**221.00**	**214.00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	9/02/2021	29/06/2021	11/02/2021		**140.00**	**138.00**
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	4/03/2021	29/06/2021	17/03/2021		**117.00**	**104.00**
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	26/04/2021	17/12/2020	1/05/2021	19/12/2020		**130.00**	**133.00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	12/07/2021		8/10/2021			**-55.00**	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)		8/07/2021		10/07/2021			
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS		8/07/2021		10/07/2021			
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES		8/07/2021		10/07/2021			
10	ITEM NO PREVSITOS	29/06/2021		10/07/2021			**-68.00**	
NP-10.268	CORRECCION DE ORIFICIOS PARA EVITAR INGRESO DE MURCIELAGOS CON ESPUMAS EN POLIURETANO	29/06/2021	18/03/2021	10/07/2021	9/04/2021		**103.00**	**92.00**
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)	29/06/2021	19/10/2020	10/07/2021			**253.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**436**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**SI**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NO**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NO**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**SI**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NO**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NO**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NO**

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista realizó en CCIT de Montería se continuo con el mantenimiento eléctrico de la sede como cambio de tableros, mantenimiento a la subestación, etc.; en las demás sedes no se ejecutaron actividades.

Se solicita NUEVAMENTE al Consorcio Constructor Alfa hacer entrega de los Informes de Lavado de tanques a la menor brevedad posible, también se devuelve Informe de Obra 11 debido a que continúan con observaciones las cuales se le manifestaron en comunicado.

La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLY GONZALES COGOLLO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2-ago-21	8-ago-21	SEMANA No. 50	9-ago-21	Se realizó Comité de Seguimiento en Compañía de Funcionarios de la Regional de Córdoba, Sena Bogotá, Contratista e Interventoría. El Contratista se comprometía a iniciar varias actividades simultaneas para la próxima semana. A la Regional le preocupa el poco personal que el Contratista tiene en obra, el Contratista se comprometió a aumentar la mano de obra. También se recomendó al Contratista que no deje actividades inconclusas como es el caso del cielo raso, el cual no lo han colocado en varios ambientes.
9-ago-21	15-ago-21	SEMANA No. 51	16-ago-21	Se aprobó la prorroga No 5 a los Contrato de Obra e Interventoría el pasado 9 de agosto del presente año, basados en los ajustes realizados a los presupuestos de las sedes a intervenir por 2 (dos) mas, es decir con fecha de finalización el próximo 31 de octubre de 2021.
16-ago-21	22-ago-21	SEMANA No. 52	23-ago-21	Se solicitó la intervención urgente al Consorcio Constructor Alfa de las actividades como cambio de cubierta edificio administrativo, inicio de actividades eléctricas, arreglo y cambio de cerraduras por garantías, etc y todas las actividades descritas en el comunicado CINP-BTA-023-1143-5230 del 19 de agosto, ya que se puede ver afectada la formación en cada una de las sedes y a la vez manifestamos la gran preocupación en la realización de la parte operativa por parte del Contratista Alfa en cuanto a la ejecución del contrato.
23-ago-21	29-ago-21	SEMANA No. 53	30-ago-21	Se remitió Comunicado a la Dirección General con el cual el Contratista hace entrega de los presupuestos de cada una de las sedes a intervenir, de acuerdo a las necesidades evidenciadas en los recorridos realizados en conjunto. Dichos presupuestos evidencian la necesidad de trasladar recursos entre departamentos, lo cual para esta interventoría es procedente y por lo tanto se pone a su consideración, la respectiva acta para su aprobación. Agradecemos una vez sea suscrita se nos remita una copia de la misma, con el fin de que el Contratista inicie la ejecución de las actividades pendientes.
30-ago-21	5-sep-21	SEMANA No. 54	6-sep-21	La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Incial	1-dic-20	Fecha de Terminación Incial	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	$1,194,491,878
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	**$1,194,491,878**
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	5.88%	29.41%	2.40%	11.98%	**-17.43%**
SEM 49	5.88%	35.29%	2.40%	14.38%	**-20.92%**
SEM 50	5.88%	41.18%	0.00%	14.38%	**-26.80%**
SEM 51	5.88%	47.06%	1.91%	16.29%	**-30.77%**
SEM 52	5.88%	52.94%	0.98%	17.27%	**-35.67%**
SEM 53	5.88%	58.82%	1.40%	18.67%	**-40.16%**
SEM 54	5.88%	64.71%	0.09%	18.75%	**-45.95%**
ALERTAS					**-45.95%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 11,377,280	$ 56,886,399	$ 4,634,337	$ 23,171,683	$ -33,714,716
SEM 49	$ 11,377,280	$ 68,263,679	$ 4,634,337	$ 27,806,020	$ -40,457,659
SEM 50	$ 11,377,280	$ 79,640,959	$ -	$ 27,806,020	$ -51,834,939
SEM 51	$ 11,377,280	$ 91,018,239	$ 3,698,273	$ 31,504,292	$ -59,513,946
SEM 52	$ 11,377,280	$ 102,395,518	1,897,930	$ 33,402,222	$ -68,993,296
SEM 53	$ 11,377,280	$ 113,772,798	2,702,520	$ 36,104,742	$ -77,668,056
SEM 54	$ 11,377,280	$ 125,150,078	$ 164,550	$ 36,269,292	$ -88,880,786
					$ -88,880,786

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	**VISITAS DIAGNOSTICOS**	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE LORICA	29/06/2021		15/10/2021				
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	21/09/2020		22/09/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		24/07/2021			**-62.00**	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021		1/10/2021			**-68.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	28/10/2020	29/06/2021	3/11/2020		**244.00**	**238.00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	13/02/2021		**137.00**	**136.00**
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	12/02/2021		**137.00**	**137.00**
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	4/10/2020	29/06/2021	5/10/2020		**268.00**	**267.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	10/08/2021	24/07/2021			**-42.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	29/06/2021	30/06/2021	24/07/2021			**-1.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		31/07/2021			**-68.00**	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)		14/07/2021		16/07/2021			
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS		14/07/2021		16/07/2021			
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES		14/07/2021		16/07/2021			
10	ITEM NO PREVSITOS	29/06/2021		15/10/2021			**-68.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**436**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**SI**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NO**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NO**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**SI**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NO**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NO**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NO**

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista realizó en CCIT de Montería se continuo con el mantenimiento eléctrico de la sede como cambio de tableros, mantenimiento a la subestación, etc.; en las demás sedes no se ejecutaron actividades.

Se solicita NUEVAMENTE al Consorcio Constructor Alfa hacer entrega de los Informes de Lavado de tanques a la menor brevedad posible, también se devuelve Informe de Obra 11 debido a que continúan con observaciones las cuales se le manifestaron en comunicado.

La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	4	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	RESIDENTE ELECTRICO	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUT	LESLY GONZALES COGOLLO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2-ago-21	8-ago-21	SEMANA No. 50	9-ago-21	Se realizó Comité de Seguimiento en Compañía de Funcionarios de la Regional de Córdoba, Sena Bogotá, Contratista e Interventoría. El Contratista se comprometía a iniciar varias actividades simultaneas para la próxima semana. A la Regional le preocupa el poco personal que el Contratista tiene en obra, el Contratista se comprometió a aumentar la mano de obra. También se recomendó al Contratista que no deje actividades inconclusas como es el caso del cielo raso, el cual no lo han colocado en varios ambientes.
9-ago-21	15-ago-21	SEMANA No. 51	16-ago-21	Se aprobó la prorroga No 5 a los Contrato de Obra e Interventoría el pasado 9 de agosto del presente año, basados en los ajustes realizados a los presupuestos de las sedes a intervenir por 2 (dos) mas, es decir con fecha de finalización el próximo 31 de octubre de 2021.
16-ago-21	22-ago-21	SEMANA No. 52	23-ago-21	Se solicitó la intervención urgente al Consorcio Constructor Alfa de las actividades como cambio de cubierta edificio administrativo, inicio de actividades eléctricas, arreglo y cambio de cerraduras por garantías, etc y todas las actividades descritas en el comunicado CINP-BTA-023-1143-5230 del 19 de agosto, ya que se puede ver afectada la formación en cada una de las sedes y a la vez manifestamos la gran preocupación en la realización de la parte operativa por parte del Contratista Alfa en cuanto a la ejecución del contrato.
23-ago-21	29-ago-21	SEMANA No. 53	30-ago-21	Se remitió Comunicado a la Dirección General con el cual el Contratista hace entrega de los presupuestos de cada una de las sedes a intervenir, de acuerdo a las necesidades evidenciadas en los recorridos realizados en conjunto. Dichos presupuestos evidencian la necesidad de trasladar recursos entre departamentos, lo cual para esta interventoría es procedente y por lo tanto se pone a su consideración, la respectiva acta para su aprobación. Agradecemos una vez sea suscrita se nos remita una copia de la misma, con el fin de que el Contratista inicie la ejecución de las actividades pendientes.
30-ago-21	5-sep-21	SEMANA No. 54	6-sep-21	La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Incial	1-dic-20	Fecha de Terminación Incial	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	$1,194,491,878
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	**$1,194,491,878**
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	9.09%	45.45%	0.00%	91.31%	**45.85%**
SEM 49	9.09%	54.55%	0.00%	91.31%	**36.76%**
SEM 50	9.09%	63.64%	0.00%	91.31%	**27.67%**
SEM 51	9.09%	72.73%	0.00%	91.31%	**18.58%**
SEM 52	9.09%	81.82%	0.00%	91.31%	**9.49%**
SEM 53	9.09%	90.91%	0.00%	91.31%	**0.40%**
SEM 54	9.09%	100.00%	0.00%	91.31%	**-8.69%**
		ALERTAS			**-8.69%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 9,008,322	$ 45,041,608	$ -	$ 90,479,156	$ **45,437,548**
SEM 49	$ 9,008,322	$ 54,049,929	$ -	$ 90,479,156	$ **36,429,227**
SEM 50	$ 9,008,322	$ 63,058,251	$ -	$ 90,479,156	$ **27,420,905**
SEM 51	$ 9,008,322	$ 72,066,573	$ -	$ 90,479,156	$ **18,412,584**
SEM 52	$ 9,008,322	$ 81,074,894	$ -	$ 90,479,156	$ **9,404,262**
SEM 53	$ 9,008,322	$ 90,083,216	$ -	$ 90,479,156	$ **395,940**
SEM 54	$ 9,008,322	$ 99,091,537	$ -	$ 90,479,156	$ **-8,612,381**
					$ **-8,612,381**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	**VISITAS DIAGNOSTICOS**	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE MONTELIBANO	29/06/2021		10/07/2021				
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	21/09/2020		21/09/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		10/07/2021			**-68.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	13/02/2021	29/06/2021	14/02/2021		**136.00**	**135.00**
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	18/03/2021	29/06/2021	20/03/2021		**103.00**	**101.00**
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	8/10/2020	29/06/2021	8/10/2020		**264.00**	**264.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		29/06/2021			**-68.00**	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	9/03/2021		**137.00**	**112.00**
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	9/03/2021		**137.00**	**112.00**
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	29/06/2021	2/06/2021	29/06/2021	11/06/2021		**27.00**	**18.00**
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	29/06/2021	3/06/2021	29/06/2021	11/06/2021		**26.00**	**18.00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		29/06/2021			**-68.00**	
10	ITEM NO PREVSITOS	29/06/2021		29/06/2021			**-68.00**	
NP-10.68	MANTENIMIENTO GENERAL PUERTAS DE ACCESO INCLUYE CERRADURA	29/06/2021	7/04/2021	29/06/2021	12/04/2021		**83.00**	**78.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**SI**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NO**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NO**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**SI**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NO**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NO**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NO**

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista realizó en CCIT de Montería se continuo con el mantenimiento eléctrico de la sede como cambio de tableros, mantenimiento a la subestación, etc.; en las demás sedes no se ejecutaron actividades.

Se solicita NUEVAMENTE al Consorcio Constructor Alfa hacer entrega de los Informes de Lavado de tanques a la menor brevedad posible, también se devuelve Informe de Obra 11 debido a que continúan con observaciones las cuales se le manifestaron en comunicado.

La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLY GONZALES COGOLLO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2-ago-21	8-ago-21	SEMANA No. 50	9-ago-21	Se realizó Comité de Seguimiento en Compañía de Funcionarios de la Regional de Córdoba, Sena Bogotá, Contratista e Interventoría. El Contratista se comprometía a iniciar varias actividades simultaneas para la próxima semana. A la Regional le preocupa el poco personal que el Contratista tiene en obra, el Contratista se comprometió a aumentar la mano de obra. También se recomendó al Contratista que no deje actividades inconclusas como es el caso del cielo raso, el cual no lo han colocado en varios ambientes.
9-ago-21	15-ago-21	SEMANA No. 51	16-ago-21	Se aprobó la prorroga No 5 a los Contrato de Obra e Interventoría el pasado 9 de agosto del presente año, basados en los ajustes realizados a los presupuestos de las sedes a intervenir por 2 (dos) mas, es decir con fecha de finalización el próximo 31 de octubre de 2021.
16-ago-21	22-ago-21	SEMANA No. 52	23-ago-21	Se solicitó la intervención urgente al Consorcio Constructor Alfa de las actividades como cambio de cubierta edificio administrativo, inicio de actividades eléctricas, arreglo y cambio de cerraduras por garantías, etc y todas las actividades descritas en el comunicado CINP-BTA-023-1143-5230 del 19 de agosto, ya que se puede ver afectada la formación en cada una de las sedes y a la vez manifestamos la gran preocupación en la realización de la parte operativa por parte del Contratista Alfa en cuanto a la ejecución del contrato.
23-ago-21	29-ago-21	SEMANA No. 53	30-ago-21	Se remitió Comunicado a la Dirección General con el cual el Contratista hace entrega de los presupuestos de cada una de las sedes a intervenir, de acuerdo a las necesidades evidenciadas en los recorridos realizados en conjunto. Dichos presupuestos evidencian la necesidad de trasladar recursos entre departamentos, lo cual para esta interventoría es procedente y por lo tanto se pone a su consideración, la respectiva acta para su aprobación. Agradecemos una vez sea suscrita se nos remita una copia de la misma, con el fin de que el Contratista inicie la ejecución de las actividades pendientes.
30-ago-21	5-sep-21	SEMANA No. 54	6-sep-21	La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Incial	1-dic-20	Fecha de Terminación Incial	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	$1,194,491,878
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	**$1,194,491,878**
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	6.67%	33.33%	12.99%	64.93%	**31.60%**
SEM 49	6.67%	40.00%	12.99%	77.92%	**37.92%**
SEM 50	6.67%	46.67%	0.00%	77.92%	**31.25%**
SEM 51	6.67%	53.33%	0.00%	77.92%	**24.59%**
SEM 52	6.67%	60.00%	7.33%	85.25%	**25.25%**
SEM 53	6.67%	66.67%	5.15%	90.40%	**23.73%**
SEM 54	6.67%	73.33%	5.00%	95.40%	**22.07%**
		ALERTAS			**22.07%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 18,085,853	$ 90,429,263	$ 35,231,870	$ 176,159,348	**$ 85,730,084**
SEM 49	$ 18,085,853	$ 108,515,116	$ 35,231,870	$ 211,391,217	**$ 102,876,101**
SEM 50	$ 18,085,853	$ 126,600,969	$ -	$ 211,391,217	**$ 84,790,249**
SEM 51	$ 18,085,853	$ 144,686,821	$ -	$ 211,391,217	**$ 66,704,396**
SEM 52	$ 18,085,853	$ 162,772,674	$ 19,871,946	$ 231,263,163	**$ 68,490,489**
SEM 53	$ 18,085,853	$ 180,858,527	$ 13,981,848	$ 245,245,011	**$ 64,386,485**
SEM 54	$ 18,085,853	$ 198,944,379	$ 13,570,457	$ 258,815,468	**$ 59,871,089**
					$ 59,871,089

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0.00**	**0.00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelíbano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0.00**	**0.00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0.00**	**0.00**
	CENTRO DE COMENRCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MONTERÍA CÓDOBA	29/06/2021		1/10/2021				
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	28/09/2020		28/09/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		10/07/2021			**-62.00**	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	6/08/2021		1/10/2021			**-30.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	9/11/2020	29/06/2021	28/11/2020		**232.00**	**213.00**
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	30/09/2020	29/06/2021	3/10/2020		**272.00**	**269.00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		24/07/2021			**-68.00**	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	15/05/2021	13/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		**2.00**	**29.00**
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	15/05/2021	13/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		**2.00**	**29.00**
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	15/05/2021	4/03/2021	19/06/2021	14/05/2021		**72.00**	**36.00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		24/07/2021			**-68.00**	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021		**0.00**	**21.00**
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021		**0.00**	**21.00**
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021		**0.00**	**21.00**
10	ITEM NO PREVSITOS	29/06/2021		7/08/2021			**-68.00**	
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)		24/07/2021					
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana el Contratista realizó en CCIT de Montería se continuo con el mantenimiento eléctrico de la sede como cambio de tableros, mantenimiento a la subestación, etc.; en las demás sedes no se ejecutaron actividades.

Se solicita NUEVAMENTE al Consorcio Constructor Alfa hacer entrega de los Informes de Lavado de tanques a la menor brevedad posible, también se devuelve Informe de Obra 11 debido a que continúan con observaciones las cuales se le manifestaron en comunicado.

La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	RESIDENTE ELECTRICO	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUT	LESLY GONZALES COGOLLO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2-ago-21	8-ago-21	SEMANA No. 50	9-ago-21	Se realizó Comité de Seguimiento en Compañía de Funcionarios de la Regional de Córdoba, Sena Bogotá, Contratista e Interventoría. El Contratista se comprometía a iniciar varias actividades simultaneas para la próxima semana. A la Regional le preocupa el poco personal que el Contratista tiene en obra, el Contratista se comprometió a aumentar la mano de obra. También se recomendó al Contratista que no deje actividades inconclusas como es el caso del cielo raso, el cual no lo han colocado en varios ambientes.
9-ago-21	15-ago-21	SEMANA No. 51	16-ago-21	Se aprobó la prorroga No 5 a los Contrato de Obra e Interventoría el pasado 9 de agosto del presente año, basados en los ajustes realizados a los presupuestos de las sedes a intervenir por 2 (dos) mas, es decir con fecha de finalización el próximo 31 de octubre de 2021.
16-ago-21	22-ago-21	SEMANA No. 52	23-ago-21	Se solicitó la intervención urgente al Consorcio Constructor Alfa de las actividades como cambio de cubierta edificio administrativo, inicio de actividades eléctricas, arreglo y cambio de cerraduras por garantías, etc y todas las actividades descritas en el comunicado CINP-BTA-023-1143-5230 del 19 de agosto, ya que se puede ver afectada la formación en cada una de las sedes y a la vez manifestamos la gran preocupación en la realización de la parte operativa por parte del Contratista Alfa en cuanto a la ejecución del contrato.
23-ago-21	29-ago-21	SEMANA No. 53	30-ago-21	Se remitió Comunicado a la Dirección General con el cual el Contratista hace entrega de los presupuestos de cada una de las sedes a intervenir, de acuerdo a las necesidades evidenciadas en los recorridos realizados en conjunto. Dichos presupuestos evidencian la necesidad de trasladar recursos entre departamentos, lo cual para esta interventoría es procedente y por lo tanto se pone a su consideración, la respectiva acta para su aprobación. Agradecemos una vez sea suscrita se nos remita una copia de la misma, con el fin de que el Contratista inicie la ejecución de las actividades pendientes.
30-ago-21	5-sep-21	SEMANA No. 54	6-sep-21	La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montería	CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIA



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montería	CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIA



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montería	CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIA



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montería	INSTALACIÓN DE BARRAJE



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montería	PROTECCIÓN A ENTRADA DE CABLES TRANSFORMADOR



Georeferenciación	Descripción
CCIT Montería	PROTECCIÓN A ENTRADA DE CABLES TRANSFORMADOR

SUCRE

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	N/A	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion Inicial	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	70.79%	20.04%	**-50.75%**
SEM 48	75.19%	25.20%	**-49.99%**
SEM 49	89.05%	42.40%	**-46.65%**
SEM 50	100.00%	50.39%	**-49.61%**
SEM 51	100.00%	87.22%	**-12.78%**
SEM 52	100.00%	87.22%	**-12.78%**
SEM 53	100.00%	87.22%	**-12.78%**
SEM 54	100.00%	87.22%	**-12.78%**
		ALERTAS	**-12.78%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 19,551,523	$ 5,931,883	**$ -13,619,640.52**
SEM 48	$ 22,253,127	$ 7,458,787	**$ -14,794,339.17**
SEM 49	$ 24,954,730	$ 12,548,469	**$ -12,406,260.43**
SEM 50	$ 29,595,787	$ 16,689,054	**$ -12,906,733.06**
SEM 51	$ 29,595,787	$ 25,812,147	**$ -3,783,639.86**
SEM 52	$ 29,595,787	$ 25,812,147	**$ -3,783,639.86**
SEM 53	$ 29,595,787	$ 25,812,147	**$ -3,783,639.86**
SEM 54	$ 29,595,787	$ 25,812,147	**$ -3,783,639.86**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES SUCRE						
	SEDE 3. CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-(CL 32 # 29-162).	29/06/2021		7/08/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/09/2020	19/09/2020	18/09/2020	EJECUCION		
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	2/07/2021		17/07/2021		**-65.00**	
	SERVICIO DE JARDINERIA	29/06/2021	12/05/2021	29/06/2021	13/05/2021	**48.00**	**47.00**
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	13/04/2021	29/06/2021	13/04/2021	**77.00**	**77.00**
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5/07/2021	15/06/2021	7/08/2021	12/08/2021	**20.00**	**-5.00**
	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	26/04/2021	15/06/2021	1/05/2021	12/08/2021	**-50.00**	**-103.00**
	NO PREVISTO	29/06/2021		29/06/2021		**-68.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, NUEVAMENTE SE LE SUGIERE AL CONTRATISTA TERMINAR LOS TRABAJOS PENDIENTES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA SISTEMA DE REFIRGERACION	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENTO	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	1-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES, SE LE RECORDÓ AL CONTRATISTA DE OBRA LA NECESIDAD URGENTE DE CONTINUAR INTERVINIENDO LA SEDE CON LAS ACTIVIDADES PENDIENTES
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE LE SUGIERE AL CONTRATISTA TERMINAR CON LAS ACTIVIDADES PENDIENTES
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	29-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES,NUEVAMENTE SE LE SUGIERE AL CONTRATISTA TERMINAR CON LAS ACTIVIDADES PENDIENTES
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	5-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES,NUEVAMENTE SE LE SUGIERE AL CONTRATISTA TERMINAR CON LAS ACTIVIDADES PENDIENTES

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	N/A	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion Inicial	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 48	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 49	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 50	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 51	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 52	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 53	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 54	100.00%	100.00%	**0.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 1,425,111.00	$ 1,425,110.96	**$ -0.04**
SEM 48	$ 1,425,111.00	$ 1,425,110.96	**$ -0.04**
SEM 49	$ 1,425,111.00	$ 1,425,110.96	**$ -0.04**
SEM 50	$ 1,425,111.00	$ 1,425,110.96	**$ -0.04**
SEM 51	$ 1,425,111.00	$ 1,425,110.96	**$ -0.04**
SEM 52	$ 1,425,111.00	$ 1,425,110.96	**$ -0.04**
SEM 53	$ 1,425,111.00	$ 1,425,110.96	**$ -0.04**
SEM 54	$ 1,425,111.00	$ 1,425,110.96	**$ -0.04**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES SUCRE						
	SUB SEDE COROZAL	28/10/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	28/10/2020	23/09/2020	28/10/2020	23/09/2020	35.00	35.00
	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	28/10/2020	23/09/2020	31/03/2021	23/09/2020	35.00	189.00
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, PUESTO QUE LAS PROGRAMADAS YA SE LLEVARON A CABO.

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$943,019,914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	48.16%	36.21%	**-11.96%**
SEM 48	63.89%	36.21%	**-27.69%**
SEM 49	80.96%	41.27%	**-39.69%**
SEM 50	90.14%	47.39%	**-42.75%**
SEM 51	99.32%	83.12%	**-16.20%**
SEM 52	100.00%	87.53%	**-12.47%**
SEM 53	100.00%	87.53%	**-12.47%**
SEM 54	100.00%	87.53%	**-12.47%**
	ALERTAS		**-12.47%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 67,814,979	$ 51,127,662.03	**$ -16,687,316.77**
SEM 48	$ 89,967,292	$ 51,127,663.03	**$ -38,839,629.33**
SEM 49	$ 113,998,274	$ 52,756,358.27	**$ -61,241,916.06**
SEM 50	$ 126,920,973	$ 61,382,338.03	**$ -65,538,635.44**
SEM 51	$ 139,843,673	$ 99,849,127.56	**$ -39,994,545.05**
SEM 52	$ 140,805,392	$ 123,240,841.43	**$ -17,564,550.38**
SEM 53	$ 140,805,392	$ 123,240,841.43	**$ -17,564,550.38**
SEM 54	$ 140,805,392	$ 123,240,842.43	**$ -17,564,549.38**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES SUCRE						
	SEDE 1. CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS (FINCA EL RODEO- CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE - CORREGIMINETO LA GALLERA).	29/06/2021		14/08/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	28/10/2020	16/09/2020	28/10/2020	26/09/2020		
1	IMPERMEBEALIZACIONES	29/06/2021	13/10/2020	17/07/2021	23/10/2020	**259.00**	**267.00**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10m2	29/10/2020	13/10/2020	9/12/2020	20/10/2020	**16.00**	**50.00**
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	12/07/2021	3/08/2021	31/07/2021	15/08/2021	**-22.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	29/06/2021	5/05/2021	29/06/2021	10/05/2021	**55.00**	**50.00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	14/04/2021	29/06/2021	15/04/2021	**76.00**	**75.00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	19/07/2021	26/07/2021	14/08/2021	8/08/2021	**-48.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	19/07/2021	16/09/2020	14/08/2021	26/09/2020	**306.00**	**322.00**
10	NO PREVISTO	19/07/2021		14/08/2021		**-48.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CON FECHA 25 DE AGOSTO, SE SOLICITA AVANCE DE OBRA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA AIRES	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICOS	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICO			
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL		TOTAL	

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA Nº	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA Nº	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	1-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES, SE LE RECORDÓ AL CONTRATISTA LA NECESIDAD URGENTE DE INTERVENIR LAS DEMAS ACTIVIDADES PLASMADAS EN EL PRESUPUESTO.
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES, TRABAJOS ELECTRICOS
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES, TRABAJOS ELECTRICOS Y MANTENIMIENTOS GENERALES
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DETALLES TRABAJOS ELECTRICOS Y MANTENIMIENTOS GENERALES
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	29-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES ,SOLAMENTES SE REALIZARON DETALLES ELECTRICOS
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	5-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CON FECHA 25 DE AGOSTO, SE SOLICITA AVANCE DE OBRA

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición:	$251,471,964
Adición 2:	N/A	Adición:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion Inicial	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	12.69%	2.62%	**-10.07%**
SEM 48	27.19%	2.62%	**-24.57%**
SEM 49	48.95%	2.62%	**-46.33%**
SEM 50	63.02%	2.62%	**-60.40%**
SEM 51	73.43%	10.48%	**-62.95%**
SEM 52	76.84%	32.88%	**-43.97%**
SEM 53	82.88%	33.34%	**-49.54%**
SEM 54	86.30%	33.34%	**-52.96%**
	ALERTAS		**-52.96%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 8,534,849	$ 1,763,446.62	**$ -6,771,402.50**
SEM 48	$ 18,281,602	$ 1,763,446.62	**$ -16,518,155.88**
SEM 49	$ 32,909,213	$ 1,763,446.62	**$ -31,145,766.34**
SEM 50	$ 42,371,359	$ 1,763,446.62	**$ -40,607,912.74**
SEM 51	$ 49,367,123	$ 7,044,146.07	**$ -42,322,977.00**
SEM 52	$ 51,663,199	$ 22,103,980.60	**$ -29,559,218.65**
SEM 53	$ 55,722,722	$ 22,413,977.95	**$ -33,308,744.11**
SEM 54	$ 58,018,798	$ 22,413,977.95	**$ -35,604,820.29**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES SUCRE						
	SEDE 2. CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS- ESCUELA DE GASTRONOMIA (KR 1 # 20-10) TOLÚ	29/06/2021		1/10/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	28/10/2020	1/10/2020	28/10/2020	1/10/2020		
1	IMPERMEBEALIZACIONES	12/07/2021		31/07/2021		**-55.00**	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	19/07/2021	17/08/2021	7/08/2021	21/08/2021	**-29.00**	**-14.00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	15/04/2021	29/06/2021	16/04/2021	**75.00**	**74.00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9/08/2021		1/10/2021		**-27.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	9/08/2021	9/08/2021	1/10/2021	15/08/2021	**0.00**	**47.00**
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	2/08/2021	11/08/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	**-9.00**	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		14/08/2021		**-65.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE COMUNICA AL CONTRATISTA SOBRE EL RESTASO PRESENTADO MEDIANTE COMUNICADO CON FECHA 25 DE AGOSTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO ELECTRICOS	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICOS		AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA				TECNICOS	
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL		TOTAL	

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	1-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE REALIZA OBSERVACION AL CONTRATISTA PARA AVANCES DE OBRA
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES Y MANTENIMIENTOS GENERALES
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES ELECTRICOS Y MANTENIMIENTOS GENERALES
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	29-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES ELECTRICOS Y MANTENIMIENTOS GENERALES
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	5-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE COMUNICA AL CONTRATISTA SOBRE EL RESTASO PRESENTADO MEDIANTE COMUNICADO CON FECHA 25 DE AGOSTO

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

ATLÁNTICO

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$1,194,491,878**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	89.46%	84.99%	-4.47%
SEM 49	91.57%	87.60%	-3.97%
SEM 50	93.67%	88.70%	-4.97%
SEM 51	95.78%	88.94%	-6.84%
SEM 52	97.89%	89.24%	-8.65%
SEM 53	100.00%	92.98%	-7.02%
SEM 54	93.88%	93.12%	-0.76%
SEM 55	94.65%	96.31%	1.66%
	ALERTAS		1.66%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 287,109,932	$ 272,772,313	$ -14,337,619
SEM 49	$ 293,877,967	$ 281,156,909	$ -12,721,058
SEM 50	$ 300,646,003	$ 284,694,197	$ -15,951,805
SEM 51	$ 307,414,038	$ 285,458,909	$ -21,955,129
SEM 52	$ 314,182,074	$ 286,778,718	$ -27,403,355
SEM 53	$ 320,950,109	$ 298,408,004	$ -22,542,105
SEM 54	$ 301,322,086	$ 298,839,718	$ -2,482,368
SEM 55	$ 303,775,429	$ 309,112,812	$ 5,337,383

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO	**17/11/2020**		**1/10/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	21/12/2020	18/11/2020	13/03/2020	-33	250
2	SISTEMAS ELECTRICOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	21/12/2020	7/09/2021		190	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	26/07/2021		1/10/2021		-48	
Plazo total del Proyecto en Días		**436**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**49**					

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION – BARRANQUILLA, ATLANTICO

El contratista durante el presente periodo ejecuto las siguientes actividades:

- Aplicación de pintura a muros en acceso a construcción.
- Correccion de juntas en cielo raso de laboratorios de aviación.
- Aplicación de pintura vinilo en muros en los laboratorios de aviación.
- Aplicación de silicona para sello en ventanería piso 3 y 1 en biblioteca.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	5	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA	2	SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	3	TOTAL	6	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2/08/2021	Contratista realiza activiades de mantenimiento general con actividades de cielo raso.
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9/08/2021	Contratista realiza activiades de mantenimiento general con actividades de cielo raso.
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	17/08/2021	Contratista realiza activiades de mantenimiento general con actividades de cielo raso.
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23/08/2021	Contratista realiza activiades de mantenimiento general.
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30/08/2021	Contratista realiza activiades de mantenimiento general, sistema de motobombas, redes hidraulicas y actividades no previstas.
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6/09/2021	Contratista realiza activiades de mantenimiento general. Se prorroga el contrato de obra e interventoría por 2 meses adicionales hasta 31 de octubre/21. El contratista presentó programación y presupuesto ajustado, por lo que los porcentajes de avance programado y ejecutado son ajustados en el presente informe.
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	13/09/2021	Contratista realiza activiades de mantenimiento general.

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION	Pintura fachada muros acceso a construcción.



Georeferenciación	Descripción
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION	Corrección juntas cielo raso laboratorios aviación.



Georeferenciación	Descripción
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION	Corrección juntas cielo raso laboratorios aviación.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$1,194,491,878**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO		DIFERENCIA
SEM 48	44.80%	16.29%	**-28.51%**
SEM 49	55.84%	18.99%	**-36.85%**
SEM 50	66.88%	19.36%	**-47.52%**
SEM 51	77.92%	19.36%	**-58.56%**
SEM 52	88.96%	19.36%	**-69.60%**
SEM 53	100.00%	20.87%	**-79.13%**
SEM 54	76.43%	73.48%	**-2.95%**
SEM 55	76.43%	73.48%	**-2.95%**
	ALERTAS		**-2.95%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 198,293,898	$ 72,097,981	**$ -126,195,917**
SEM 49	$ 247,159,180	$ 84,049,521	**$ -163,109,659**
SEM 50	$ 296,024,462	$ 85,695,776	**$ -210,328,686**
SEM 51	$ 344,889,744	$ 85,695,776	**$ -259,193,968**
SEM 52	$ 393,755,026	$ 85,695,776	**$ -308,059,250**
SEM 53	$ 442,620,308	$ 92,367,842	**$ -350,252,466**
SEM 54	$ 96,071,286	$ 92,367,842	**$ -3,703,445**
SEM 55	$ 96,071,286	$ 92,367,842	**$ -3,703,444**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – BARRANQUILLA, ATLANTICO	**17/11/2020**		**8/10/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	12/09/2020	17/11/2020		66	
1	IMPERMEABILIZACIONES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	SISTEMAS ELECTRICOS	29/06/2021	3/11/2020	29/06/2021		238	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/08/2021	3/11/2020	10/09/2021	5/11/2020	272	309
5	LAVADO DE TANQUES	21/06/2021		26/06/2021		-83	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	30/06/2021	4/11/2020	4/10/2021		-74	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	2/08/2021		8/10/2021		-41	
10	NO PREVISTOS	26/07/2021		7/08/2021		-48	
Plazo total del Proyecto en Días		**436**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**49**					

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS – BARRANQUILLA, ATLANTICO

El contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Se continuó con la aplicación de pintura epoxica en piso en concreto (parqueadero edificio)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TECNICOS		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2/08/2021	El contratista ejecutó de mantenimiento general en la cafetería.
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9/08/2021	El contratista ejecutó de mantenimiento general en la cafetería.
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	17/08/2021	El contratista ejecutó de mantenimiento general en la cafetería.
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23/08/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30/08/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6/09/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general. Se prorroga el contrato de obra e interventoría por 2 meses adicionales hasta 31 de octubre/21. El contratista presentó programación y presupuesto ajustado, por lo que los porcentajes de avance programado y ejecutado son ajustados en el presente informe.
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	13/09/2021	El contratista realizó actividades de mantenimiento general.

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:


NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - BQUILLA	Pintura epoxica piso en concreto endurecido parqueadero edificio



Georeferenciación	Descripción
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - BQUILLA	Pintura epoxica piso en concreto endurecido parqueadero edificio

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$1,194,491,878**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	38.44%	3.10%	**-35.34%**
SEM 49	50.75%	4.56%	**-46.19%**
SEM 50	63.06%	6.10%	**-56.96%**
SEM 51	75.38%	7.12%	**-68.26%**
SEM 52	87.69%	7.12%	**-80.57%**
SEM 53	100.00%	7.12%	**-92.88%**
SEM 54	35.33%	27.25%	**-8.08%**
SEM 55	43.42%	27.25%	**-16.17%**
	ALERTAS		**-16.17%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 54,037,337	$ 4,351,492	$ **-49,685,845**
SEM 49	$ 71,346,859	$ 6,406,788	$ **-64,940,071**
SEM 50	$ 88,656,380	$ 8,571,198	$ **-80,085,182**
SEM 51	$ 105,965,901	$ 10,014,138	$ **-95,951,763**
SEM 52	$ 123,275,422	$ 10,014,138	$ **-113,261,284**
SEM 53	$ 140,584,943	$ 10,014,138	$ **-130,570,805**
SEM 54	$ 12,983,077	$ 10,014,138	$ **-2,968,939**
SEM 55	$ 15,953,261	$ 10,014,138	$ **-5,939,123**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL – SABANALARGA, ATLANTICO	**17/11/2020**		**4/10/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	6/10/2020	17/11/2020		42	
1	IMPERMEABILIZACIONES	13/07/2021	21/07/2021	7/08/2021		-61	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	2/08/2021		10/09/2021		-41	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		14/08/2021		-48	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021		29/06/2021		-75	
8	MANTENIMIENTO GENERAL	12/07/2021	8/06/2021	4/10/2021		-62	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	26/07/2021		14/08/2021		-48	
Plazo total del Proyecto en Días		**436**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**49**					

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE RURAL "EL CANEY" – SABANALARGA, ATLANTICO

En el presente periodo el contratista NO ejecutó actividades.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2/08/2021	El contratista ejecuto actividades de impermeabilización y mantenimiento general.
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9/08/2021	El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general.
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	17/08/2021	El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general.
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23/08/2021	El contratista no realizó actividades en la presente semana.
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30/08/2021	El contratista no realizó actividades en la presente semana.
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6/09/2021	El contratista no realizó actividades en la presente semana. Se prorroga el contrato de obra e interventoría por 2 meses adicionales hasta 31 de octubre/21. El contratista presentó programación y presupuesto ajustado, por lo que los porcentajes de avance programado y ejecutado son ajustados en el presente informe.
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	13/09/2021	El contratista no realizó actividades en la presente semana.

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	24 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$1,194,491,878**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	82.50%	76.93%	**-5.57%**
SEM 49	86.00%	84.85%	**-1.15%**
SEM 50	89.50%	84.85%	**-4.65%**
SEM 51	93.00%	84.85%	**-8.15%**
SEM 52	96.50%	84.85%	**-11.65%**
SEM 53	100.00%	84.85%	**-15.15%**
SEM 54	86.53%	84.85%	**-1.68%**
SEM 55	88.22%	84.85%	**-3.37%**
	ALERTAS		**-3.37%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 133,778,389	$ 116,746,565	**$ -17,031,824**
SEM 49	$ 139,453,836	$ 128,762,312	**$ -10,691,524**
SEM 50	$ 145,129,283	$ 128,762,312	**$ -16,366,971**
SEM 51	$ 150,804,729	$ 128,762,312	**$ -22,042,417**
SEM 52	$ 156,480,176	$ 128,762,312	**$ -27,717,864**
SEM 53	$ 162,155,623	$ 128,762,312	**$ -33,393,311**
SEM 54	$ 131,322,386	$ 128,762,312	**$ -2,560,074**
SEM 55	$ 133,876,952	$ 128,762,312	**$ -5,114,640**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	DIRECCION REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO	**11/11/2020**		**3/09/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	13/07/2021	12/09/2020	31/07/2021		304	
1	IMPERMEABILIZACIONES	13/07/2021	15/01/2021	31/07/2021		179	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	29/06/2021		29/06/2021			
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		3/09/2021		-48	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021		17/07/2021			
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	29/06/2021		29/06/2021		-75	
Plazo total del Proyecto en Días		**436**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**49**					

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

DIRECCIÓN REGIONAL – BARRANQUILLA, ATLANTICO

Durante la presente semana el contratista NO ejecutó actividades.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
COORDINADOR		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
SST		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
TECNICOS		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
		INSPECTOR DE OBRA					
		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2/08/2021	El contratista no ha continuado con las actividades.
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9/08/2021	El contratista no ha continuado con las actividades.
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	17/08/2021	El contratista no ha continuado con las actividades.
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23/08/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30/08/2021	El contratista no realizó actividades en la semana. Se prorroga el contrato de obra e interventoría por 2 meses adicionales hasta 31 de octubre/21. El contratista presentó programación y presupuesto ajustado, por lo que los porcentajes de avance programado y ejecutado son ajustados en el presente informe.
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6/09/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	13/09/2021	El contratista no realizó actividades en la semana.

TRECE	13	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)			(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$1,194,491,878**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	50.70%	25.35%	**-25.35%**
SEM 49	60.56%	33.12%	**-27.44%**
SEM 50	70.42%	34.22%	**-36.20%**
SEM 51	80.28%	34.90%	**-45.38%**
SEM 52	90.14%	34.90%	**-55.24%**
SEM 53	100.00%	34.90%	**-65.10%**
SEM 54	59.56%	61.20%	**1.64%**
SEM 55	64.61%	64.15%	**-0.46%**
	ALERTAS		**-0.46%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 80,784,878	$ 40,393,927	**$ -40,390,951**
SEM 49	$ 96,495,704	$ 52,768,008	**$ -43,727,696**
SEM 50	$ 112,206,530	$ 54,525,168	**$ -57,681,362**
SEM 51	$ 127,917,356	$ 55,617,260	**$ -72,300,096**
SEM 52	$ 143,628,182	$ 55,617,260	**$ -88,010,922**
SEM 53	$ 159,339,008	$ 55,617,260	**$ -103,721,748**
SEM 54	$ 60,777,401	$ 62,459,128	**$ 1,681,727**
SEM 55	$ 65,936,671	$ 65,470,995	**$ -465,676**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO	**17/11/2020**		**1/10/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	6/10/2020	17/11/2020		42	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	7/06/2021	29/07/2021		-75	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	19/07/2021		1/10/2021		-55	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		14/08/2021		-48	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021		29/06/2021		-75	
8	MANTENIMIENTO GENERAL	30/06/2021	24/05/2021	14/08/2021		37	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	NO PREVISTOS	19/07/2021		1/10/2021		-55	
Plazo total del Proyecto en Días		**436**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**49**					

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLÓGICO Y AGROINDUSTRIAL SEDE URBANA – SABANALARGA, ATLANTICO

El contratista durante el presente periodo, ejecutó las actividades:

- Corrección juntas de cielo raso en laboratorios.
- Se aplicó pintura vinilo en cielo raso alar de laboratorios.
- Desmonte de cielo raso existente en cuarto de tajadora.
- Instalación de cielo raso en calados auditorios y emprendimiento y en cuarto tajadora.
- Aplicación de pintura vinilo en cielo raso en cuarto de tajadora.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

(

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	3	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA	2	SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	3	TOTAL	4	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2/08/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general e imperbealizaciones.
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9/08/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	17/08/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23/08/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30/08/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6/09/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general. Se prorroga el contrato de obra e interventoría por 2 meses adicionales hasta 31 de octubre/21. El contratista presentó programación y presupuesto ajustado, por lo que los porcentajes de avance programado y ejecutado son ajustados en el presente informe.
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	13/09/2021	El contratista continuó con las actividades en la sede con el capítulo de mantenimiento general.

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$1,194,491,878**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	BETZY DEL CARMEN SAN JUAN GALLARDO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ANDRES RAFAEL BARROS MENA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	88.16%	98.53%	**10.37%**
SEM 49	90.53%	99.48%	**8.95%**
SEM 50	92.89%	99.48%	**6.59%**
SEM 51	95.26%	99.48%	**4.22%**
SEM 52	97.63%	99.77%	**2.14%**
SEM 53	100.00%	101.29%	**1.29%**
SEM 54	89.80%	88.53%	**-1.27%**
SEM 55	91.08%	92.31%	**1.23%**
	ALERTAS		**1.23%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 258,319,631	$ 288,715,476	$ 30,395,845
SEM 49	$ 265,260,655	$ 291,500,559	$ 26,239,904
SEM 50	$ 272,201,679	$ 291,500,559	$ 19,298,880
SEM 51	$ 279,142,702	$ 291,500,559	$ 12,357,857
SEM 52	$ 286,083,726	$ 292,349,558	$ 6,265,831
SEM 53	$ 293,024,750	$ 296,809,825	$ 3,785,075
SEM 54	$ 301,072,474	$ 296,809,825	$ -4,262,649
SEM 55	$ 305,344,946	$ 309,470,051	$ 4,125,106

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	SEDES	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO	**17/11/2020**		**31/08/2021**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020	25/09/2020	17/11/2020		53	
1	IMPERMEABILIZACIONES	18/11/2020	3/12/2020	18/11/2020	16/01/2021	-15	-59
2	SISTEMAS ELECTRICOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	SERVICIO DE JARDINERIA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	EQUIPOS DE BOMBEO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	21/01/2021	29/06/2021	22/01/2021	159	158
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021	13/10/2020	29/06/2021	31/10/2020	259	241
8	MANTENIMIENTO GENERAL	29/06/2021	24/11/2020	2/08/2021	28/08/2021	217	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021	7/07/2021	7/08/2021	18/07/2021	-61	
10	NO PREVISTOS	16/07/2021	25/06/2021	14/08/2021	28/08/2021	21	
Plazo total del Proyecto en Días		**436**					
Plazo faltante del Proyecto en Días		**49**					

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	SI
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	SI
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	SI
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ATLANTICO

CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN – BARRANQUILLA, ATLANTICO

Durante la presente semana el contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Aplicación de pintura epoxica sobre pisos de piso en vinilo instalado en laboratorios.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	5	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA	2	SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TECNICOS		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	3	TOTAL	6	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	BETZY DEL CARMEN SANJUAN GALLARDO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	ANDRES BARROS MENA	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2/08/2021	El contratista ejecuto actividades de impermeabilización.
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9/08/2021	El contratista ejecuto corrección de pintura epoxica.
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	17/08/2021	El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general.
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23/08/2021	El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general.
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30/08/2021	El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general e impermeabilización.
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6/09/2021	El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general. Se prorroga el contrato de obra e interventoría por 2 meses adicionales hasta 31 de octubre/21. El contratista presentó programación y presupuesto ajustado, por lo que los porcentajes de avance programado y ejecutado son ajustados en el presente informe.
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	13/09/2021	El contratista ejecuto actividades de mantenimiento general.

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - BQUILLA	Piso epoxica sobre piso en vinilo



Georeferenciación	Descripción
CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - BQUILLA	Piso epoxica sobre piso en vinilo

BOLIVAR

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion Inicial	$691,547,950
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	29.93%	1.37%	**-28.56%**
SEM 49	37.05%	9.57%	**-27.48%**
SEM 50	43.91%	25.82%	**-18.08%**
SEM 51	50.76%	48.54%	**-2.22%**
SEM 52	57.61%	72.16%	**14.55%**
SEM 53	63.19%	85.26%	**22.07%**
SEM 54	66.23%	98.36%	**32.13%**
SEM 55	73.08%	98.39%	**25.31%**
	ALERTA		**25.31%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 80,460,477	$ 30,975,717.96	**$ -49,484,759.29**
SEM 49	$ 99,608,273	$ 69,335,342.83	**$ -30,272,930.09**
SEM 50	$ 118,027,989	$ 76,757,692.83	**$ -41,270,296.34**
SEM 51	$ 136,447,705	$ 102,601,917.86	**$ -33,845,787.56**
SEM 52	$ 154,867,422	$ 264,400,580.67	**$ 109,533,159.00**
SEM 53	$ 169,871,214	$ 264,491,538.42	**$ 94,620,324.05**
SEM 54	$ 178,027,069	$ 264,491,539.42	**$ 86,464,470.26**
SEM 55	$ 196,446,785	$ 264,491,540.42	**$ 68,044,755.01**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 3. CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - ESCUELA GASTRONOMICA (KR 5 # 30-53 CASA MARQUEZ).	29/06/2021		4/10/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020			
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	5/07/2021	25/07/2021	31/07/2021		**-20.00**	
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	23/04/2021	29/06/2021	23/04/2021	**67.00**	**67.00**
	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	**50.00**	**45.00**
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	29/06/2021	26/07/2021	29/06/2021	EN EJECUCUION	**-27.00**	
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	6/09/2021	29/06/2021	12/09/2021	**-69.00**	**-75.00**
	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	29/06/2021	12/07/2021	1/10/2021	22/08/2021	**-13.00**	**40.00**
	NO PREVISTOS	29/06/2021	22/07/2021	4/10/2021	EN EJECUCUION	**-23.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, SE EMITE COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 AL CONTRATISTA EL 8 DE SEPTIEMBRE SOLICITANDO AVANCE DE OBRA.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA PINTURA	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICOS	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL		TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE PINTURA, Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS ELECTRICOS
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES DE PINTURA, ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS ELECTRICOS Y CARPINTERIA
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUAN CON DETALLES DE PINTURA, DETALLES ELECTRICOS Y CARPINTERIA
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	29-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUAN CON DETALLES DE PINTURA, DETALLES ELECTRICOS Y CARPINTERIA, SE REALIZA MANTENIMIENTO AIRES
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	5-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, SE EMITE COMUNICADOAL CONTRATISTA EL 24 AGOSTO SOLICITANDO AVANCE DE OBRA
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	12-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, SE EMITE COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 AL CONTRATISTA EL 8 DE SEPTIEMBRE SOLICITANDO AVANCE DE OBRA.

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	68.08%	36.12%	**-31.96%**
SEM 49	80.47%	42.29%	**-38.19%**
SEM 50	92.90%	51.16%	**-41.74%**
SEM 51	92.90%	71.86%	**-21.04%**
SEM 52	92.90%	90.71%	**-2.19%**
SEM 53	100.00%	90.71%	**-9.29%**
SEM 54	100.00%	90.71%	**-9.29%**
SEM 55	100.00%	90.71%	**-9.29%**
		ALERTAS	**-9.29%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 105,362,816	$ 55,901,193.14	**$ -49,461,622.80**
SEM 49	$ 124,550,698	$ 65,447,382.52	**$ -59,103,315.96**
SEM 50	$ 143,780,361	$ 79,177,865.52	**$ -64,602,495.56**
SEM 51	$ 143,780,361	$ 111,211,750.00	**$ -32,568,611.08**
SEM 52	$ 143,780,361	$ 140,387,161.53	**$ -3,393,199.55**
SEM 53	$ 154,771,924	$ 140,387,161.53	**$ -14,384,762.48**
SEM 54	$ 154,771,924	$ 140,387,162.53	**$ -14,384,761.48**
SEM 55	$ 154,771,924	$ 140,387,163.53	**$ -14,384,760.48**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 2. CENTRO NAUTICO, ACUICOLA Y PESQUERO (KR 56 # 1-125).	31/10/2020		3/11/2020			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020	9/10/2020	3/11/2020	9/10/2020		
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021		23/07/2021		**-75.0**	
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	24/04/2021	29/06/2021	24/04/2021	**66.00**	**66.00**
	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	12/05/2021	**57.00**	**48.00**
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	EN EJECUCION	**57.00**	
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	22/07/2021	29/06/2021	22/08/2021	**-23.00**	**-54.00**
	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	2/07/2021	16/08/2021	7/08/2021	22/08/2021	**-45.00**	**-15.00**
	NO PREVISTO	29/06/2021	31/05/2021	7/08/2021	22/08/2021	**29.00**	**-15.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA INTERVENIR LA PARTE ELECTRICA, SE NOTIFICA MEDIANTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA DE 8 DE SEPTIEMBRE, SOLICTANDO INTEVRVENIR LAS SEDES PENDIENTES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTO ASFALTICO	CANT.	CONTRATISTA OBRA AIRE	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICOS		TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL		TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTO ASFALTICO, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA INTERVENIR LA PARTE ELECTRICA, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-0948-4028 CON FECHA 24 JUNIO, MANIFESTANDO LA PREOCPUACION POR EL RESTASO DEOBRAS EN LA SEDE
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES AIRES, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA INTERVENIR LA PARTE ELECTRICA, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-0948-4028 CON FECHA 24 JUNIO, MANIFESTANDO LA PREOCPUACION POR EL RESTASO DEOBRAS EN LA SEDE
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES AIRES, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA INTERVENIR LA PARTE ELECTRICA, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-0948-4028 CON FECHA 24 JUNIO, MANIFESTANDO LA PREOCPUACION POR EL RESTASO DEOBRAS EN LA SEDE
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	29-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA INTERVENIR LA PARTE ELECTRICA, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-0948-4028 CON FECHA 24 JUNIO, MANIFESTANDO LA PREOCPUACION POR EL RESTASO DEOBRAS EN LA SEDE
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	5-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA INTERVENIR LA PARTE ELECTRICA, SE NOTIFICA MEDIANTE COMUNICADO CON FECHA 24 DE AGOSTO, SOLICTANDO INTEVRVENIR LAS SEDES PENDIENTES
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	12-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA INTERVENIR LA PARTE ELECTRICA, SE NOTIFICA MEDIANTE COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA DE 8 DE SEPTIEMBRE, SOLICTANDO INTEVRVENIR LAS SEDES PENDIENTES

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion Inicial	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	28.18%	0.00%	**-28.18%**
SEM 49	35.23%	35.88%	**0.65%**
SEM 50	42.28%	46.08%	**3.81%**
SEM 51	49.32%	56.29%	**6.97%**
SEM 52	56.37%	56.29%	**-0.08%**
SEM 53	64.19%	56.29%	**-7.90%**
SEM 54	71.32%	56.29%	**-15.03%**
SEM 55	78.45%	67.72%	**-10.73%**
	ALERTAS		**-10.73%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 30,519,517.60	$ -	$ -30,519,517.60
SEM 49	$ 38,149,397.00	$ 38,851,634.06	$ 702,237.06
SEM 50	$ 45,779,276.40	$ 49,903,116.77	$ 4,123,840.37
SEM 51	$ 53,409,155.80	$ 60,954,203.05	$ 7,545,047.25
SEM 52	$ 61,039,035.20	$ 60,954,203.05	$ -84,832.15
SEM 53	$ 69,509,286.41	$ 60,954,203.05	$ -8,555,083.36
SEM 54	$ 77,232,540.45	$ 60,954,203.05	$ -16,278,337.40
SEM 55	$ 84,955,794.50	$ 73,331,431.10	$ -11,624,363.40

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	COMERCIO Y SERVICIO TERNERA BOLIVAR: Dg 31 # 107-50-Cartagena	29/06/2021		1/10/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/11/2020		17/11/2020			
9	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	29/06/2021	26/07/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	**-27.00**	
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		1/10/2021		**-75.00**	
10	NO PREVISTO	29/06/2021	22/07/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	**-23.00**	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTOASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MMDE ESPESOR (INCLUYE APLICACI	29/06/2021	10/05/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	**50.00**	
	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE	29/06/2021	10/05/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	**50.00**	
	TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADEROAUTORIZADO DE MANTO ASFÁLTICO EXISTENTE	29/06/2021	10/05/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	**50.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE PINTURA, SE LE NOTIFICÓ AL CONTRISTA LA NECESIDAD URGENTE DE INTERVENIR LAS DEMAS ACTIVIDADES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTOS	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS	1	INGENIEROS	1
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		TECNICOS DE OBRA	1
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	1
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	2	TOTAL	2	TOTAL	3

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS GENERALES, PINTURA
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS GENERALES, PINTURA
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES
23/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	5-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA MEDIENATE COMUNICADO DE 24 DE AGOSTO.
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	12-sep	DURANTE LA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE PINTURA, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA MEDIENATE COMUNICADO DE 24 DE AGOSTO.

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
SEDE TERNERA-COMERCIO Y SERVICIOS	PINTURA



Georeferenciación	Descripción
SEDE TERNERA-COMERCIO Y SERVICIOS	PINTURA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	$691,547,950
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	**$1,194,491,878**
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	95.85%	25.94%	**-69.91%**
SEM 49	97.96%	87.42%	**-10.53%**
SEM 50	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 51	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 52	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 53	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 54	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 55	100.00%	100.00%	**0.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 1,269,528	$ 343,549.83	**$ -925,978.30**
SEM 49	$ 1,297,435	$ 1,157,898.95	**$ -139,536.48**
SEM 50	$ 1,324,515	$ 1,324,510.33	**$ -4.67**
SEM 51	$ 1,324,516	$ 1,324,510.33	**$ -5.67**
SEM 52	$ 1,324,517	$ 1,324,510.33	**$ -6.67**
SEM 53	$ 1,324,518	$ 1,324,510.33	**$ -7.67**
SEM 54	$ 1,324,518	$ 1,324,510.33	**$ -7.67**
SEM 55	$ 1,324,518	$ 1,324,510.33	**$ -7.67**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 6. CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (CL 19 # 1A-24) MOMPÓX	29/06/2021		6/08/2021			
	PROTOCOLOCOS BIOSEGURIDAD	21/12/2020		22/12/2020			
4	EQUIPO DE BOMBEOS	29/06/2021	19/04/2021	29/06/2021	21/04/2021	**71.00**	**69.00**
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	12/07/2021	29/06/2021	15/07/2021	**-13.00**	**-16.00**
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	29/06/2021	26/07/2021	6/07/2021	29/07/2021	**-27.00**	**-23.00**
10	NO PREVISTOS	29/06/2021		6/08/2021		**-75.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA LAVADO DE TANQUES	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO AIRES	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA				TECNICOS	
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7803047334	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7801602111	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7801830384	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES MANTENIMIENTO DE AIRES
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	13-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE

TRECE	13	días del mes de	AGOSTO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	38.31%	49.55%	**11.24%**
SEM 49	47.19%	58.59%	**11.40%**
SEM 50	55.93%	66.82%	**10.89%**
SEM 51	64.82%	77.21%	**12.39%**
SEM 52	73.62%	86.43%	**12.82%**
SEM 53	82.32%	96.01%	**13.69%**
SEM 54	91.11%	96.88%	**5.77%**
SEM 55	99.91%	97.60%	**-2.31%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 376,276,242	$ 486,648,485.90	**$ 110,372,243.93**
SEM 49	$ 463,426,899	$ 575,416,400.59	**$ 111,989,501.13**
SEM 50	$ 549,298,233	$ 656,246,347.84	**$ 106,948,115.04**
SEM 51	$ 636,611,571	$ 758,263,041.19	**$ 121,651,470.53**
SEM 52	$ 722,997,274	$ 848,859,788.34	**$ 125,862,514.25**
SEM 53	$ 808,455,343	$ 942,926,754.58	**$ 134,471,411.49**
SEM 54	$ 894,841,047	$ 951,463,852.63	**$ 56,622,806.11**
SEM 55	$ 981,226,750	$ 958,561,048.12	**$ -22,665,701.82**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE. 1. CENTRO DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA (CL 31 # 30D-134).	29/06/2021		10/09/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	24/11/2020	8/10/2020	24/11/2020			
	IMPERMEBEALIZACIONES	29/06/2021	15/05/2021	31/07/2021	15/06/2021	**45.00**	**46.00**
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	13/05/2021	**50.00**	**47.00**
	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	13/05/2021	**50.00**	**47.00**
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	13/05/2021	**50.00**	**47.00**
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	14/06/2021	17/07/2021	25/08/2021	**15.00**	**-39.00**
	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	29/06/2021	15/06/2021	17/07/2021	25/08/2021	**14.00**	**-39.00**
	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	29/06/2021	17/05/2021	10/09/2021	EJECUCION	**43.00**	
	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		10/09/2021	EJECUCION	**-75.00**	
	NO PREVISTOS	29/06/2021		10/09/2021	EJECUCION	**-75.00**	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICA	29/06/2021	7/05/2021	10/09/2021	EJECUCION	**53.00**	
	DESMONTE DE MANTO EXISTENTE	29/06/2021	7/05/2021	10/09/2021	EJECUCION	**53.00**	
	TRASIEGO Y DISPOSICIÓN FINAL EN BOTADERO AUTORIZADO DE MANTO ASFÁLTICO EXISTENTE	29/06/2021	7/05/2021	10/09/2021	EJECUCION	**53.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE POR FALTA DEPAGO A TRABAJADORES, SE EMITE COMUNICADO AL CONTRATISTA CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE CINP-BTA-023-1199-5595 , SOLICTANDO INTEVRVENIR LAS ACTIVIDADES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTO ASAFALTICO	CANT.	CONTRATISTA OBRA PINTURA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICO DE IMPERMEABILIZACION		TECNICOS PINTURA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL		TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASAFALTICO Y ACTIVIDADES DE PINTURA, LIMPIEZA DE CANALES
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASAFALTICO Y ACTIVIDADES DE PINTURA, LIMPIEZA DE CANALES
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASAFALTICO Y ACTIVIDADES DE PINTURA, LIMPIEZA DE CANALES
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	29-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASAFALTICO Y ACTIVIDADES DE PINTURA, LIMPIEZA DE CANALES
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	5-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE POR FALTA DEPAGO A TRABAJADORES, SE EMITE COMUNICADO AL CONTRATISTA PARA CON FECHA 24 DE AGOSTO, SOLICITANDO AVANCES DE OBRA
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	12-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES DE POR FALTA DEPAGO A TRABAJADORES, SE EMITE COMUNICADO AL CONTRATISTA CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE CINP-BTA-023-1199-5595 , SOLICTANDO INTEVRVENIR LAS ACTIVIDADES

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	52	DEL	16 de agosto de 2021	AL	22 de agosto de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$943,019,914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	84.66%	27.71%	**-56.95%**
SEM 49	92.32%	49.48%	**-42.84%**
SEM 50	100.00%	95.45%	**-4.55%**
SEM 51	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 52	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 53	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 54	100.00%	100.00%	**0.00%**
SEM 55	100.00%	100.00%	**0.00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 2,771,446.21	$ 907,189.01	**$ -1,864,257.20**
SEM 49	$ 3,022,142.57	$ 1,619,744.49	**$ -1,402,398.08**
SEM 50	$ 3,273,680.00	$ 3,124,758.72	**$ -148,921.29**
SEM 51	$ 3,273,675.00	$ 3,273,675.00	**$ -**
SEM 52	$ 3,273,675.00	$ 3,273,675.00	**$ -**
SEM 53	$ 3,273,675.00	$ 3,273,675.00	**$ -**
SEM 54	$ 3,273,675.00	$ 3,273,675.00	**$ -**
SEM 55	$ 3,273,675.00	$ 3,273,675.00	**$ -**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	52	DEL	16 de agosto de 2021	AL	22 de agosto de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	Centro Agroempresarial y Minero- Kr 41 # 21-54-SAN JACINTO	29/06/2021		7/08/2021			
4	EQUIPO DE BOMBEO	29/06/2021	19/04/2021	29/06/2021	22/04/2021	**71.00**	**68.00**
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021		29/06/2021		**-54.00**	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	19/07/2021	19/07/2021	24/07/2021	29/07/2021	**0.00**	**-5.00**
10	NO PREVISTOS	29/06/2021	2/08/2021	7/08/2021	4/08/2021	**-34.00**	**3.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	52	DEL	16 de agosto de 2021	AL	22 de agosto de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO AIRES	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICOS		AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	3	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE ESTA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES MANTENIMIENTO AIRES
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 54	12-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENCUENTRA AL 100% DE EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA ESTA SEDE

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion Inicial	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	83.28%	21.16%	**-62.13%**
SEM 49	100.00%	40.17%	**-59.83%**
SEM 50	100.00%	40.17%	**-59.83%**
SEM 51	100.00%	40.17%	**-59.83%**
SEM 52	100.00%	40.17%	**-59.83%**
SEM 53	100.00%	40.17%	**-59.83%**
SEM 54	100.00%	40.17%	**-59.83%**
SEM 55	100.00%	40.17%	**-59.83%**
	ALERTAS		**-59.83%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 167,877,438	$ 42,647,712.84	**$ -125,229,724.95**
SEM 49	$ 201,575,824	$ 80,977,575.45	**$ -120,598,248.89**
SEM 50	$ 201,575,824	$ 80,977,575.45	**$ -120,598,248.89**
SEM 51	$ 201,575,824	$ 80,977,575.45	**$ -120,598,248.89**
SEM 52	$ 201,575,824	$ 80,977,575.45	**$ -120,598,248.89**
SEM 53	$ 201,575,824	$ 80,977,575.45	**$ -120,598,248.89**
SEM 54	$ 201,575,824	$ 80,977,575.45	**$ -120,598,248.89**
SEM 55	$ 201,575,824	$ 80,977,575.45	**$ -120,598,248.89**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	SEDE 4. DESPACHO DIRECCION REGIONAL/ CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS/ CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO (DG 31 # 107-50).	29/06/2021		31/07/2021			
2	SISTEMAS ELECTRICOS	5/07/2021		31/07/2021		**-69.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERIA	29/06/2021		29/06/2021		**-75.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	17/05/2021	**50.00**	**43.00**
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	**50.00**	**45.00**
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	23/05/2021	**50.00**	**37.00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	10/05/2021	29/06/2021	13/06/2021	**50.00**	**16.00**
8	Mantenimiento generales (limpieza,demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		31/07/2021		**-75.00**	
10	NO PREVISTO	29/06/2021	22/07/2021	31/07/2021	en ejecucion	**-23.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA POR FALTA DE PAGO TRABAJADORES, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA REALIZAR AVANCES DE OBRA MEDIANTE COMUNICADO 8 DE SEPTIEMBRE CINP-BTA-023-1199-5595

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA TECNICO DE AIRES	CANT.	CONTRATISTA OBRAS CIVILES	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICOS		AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL		TOTAL		TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES EN LA GARITA CIELO RASO , MANTENIMIENTO EN EL PORTAL ENTRADA PRINCIPAL SEDE.
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES EN LA GARITA CIELO RASO , MANTENIMIENTO EN EL PORTAL ENTRADA PRINCIPAL SEDE.
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	SE CONTINUAN CON LAS ACTIVIDADES EN LA GARITA CIELO RASO , MANTENIMIENTO EN EL PORTAL ENTRADA PRINCIPAL SEDE.
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	29-ago	SE CONTINUAN CON LOS DETALLES DE MANTENIMIENTO EN EL PORTAL ENTRADA PRINCIPAL SEDE.
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	5-sep	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA POR FALTA DE PAGO TRABAJADORES, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA REALIZAR AVANCES DE OBRA MEDIANTE COMUNICADO 24 AGOSTO
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	12-sep	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN ESTA SEMANA POR FALTA DE PAGO TRABAJADORES, SE NOTIFICA AL CONTRATISTA REALIZAR AVANCES DE OBRA MEDIANTE COMUNICADO 8 DE SEPTIEMBRE CINP-BTA-023-1199-5595

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
	9				(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición 1:	$ 501,925,456	Adición 1:	$251,471,964
Adición 2:	N/A	Adición 2:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$1,194,491,878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	89.89%	63.90%	**-25.99%**
SEM 49	100.00%	63.90%	**-36.10%**
SEM 50	100.00%	63.90%	**-36.10%**
SEM 51	100.00%	63.90%	**-36.10%**
SEM 52	100.00%	63.90%	**-36.10%**
SEM 53	100.00%	63.90%	**-36.10%**
SEM 54	100.00%	63.90%	**-36.10%**
SEM 55	100.00%	63.90%	**-36.10%**
	ALERTAS		**-36.10%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 6,252,147.98	$ 4,444,500.71	**$ -1,807,647.27**
SEM 49	$ 6,955,119.10	$ 4,444,500.71	**$ -2,510,618.39**
SEM 50	$ 6,955,119.10	$ 4,444,500.71	**$ -2,510,618.39**
SEM 51	$ 6,955,119.10	$ 4,444,500.71	**$ -2,510,618.39**
SEM 52	$ 6,955,119.10	$ 4,444,500.71	**$ -2,510,618.39**
SEM 53	$ 6,955,119.10	$ 4,444,500.71	**$ -2,510,618.39**
SEM 54	$ 6,955,119.10	$ 4,444,500.71	**$ -2,510,618.39**
SEM 55	$ 6,955,119.10	$ 4,444,500.71	**$ -2,510,618.39**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES BOLIVAR						
	Centro de Centro Agroempresarial y Minero, Cartagena ternera	29/06/2021		7/08/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	5/07/2021		31/07/2021		**-69.00**	
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	22/04/2021	29/06/2021	22/04/2021	**68.00**	**68.00**
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	11/05/2021	29/06/2021	6/06/2021	**49.00**	**23.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

NO SE EJECUTAN ACTIVIDADEES, NUEVAMENTE SE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA SOBRE EL ATRASO QUE SE PRESENTA EN LA SEDE, MEDIANTE COMUNICADO 8 DE SEPTIEMBRE CINP-BTA-023-1199-5595.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO AIRES	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICO AIRES		AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL		TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA ,NUEVAMENTE SE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA SOBRE EL ATRASO QUE SE PRESENTA EN LA SEDE
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA ,NUEVAMENTE SE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA SOBRE EL ATRASO QUE SE PRESENTA EN LA SEDE
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA ,NUEVAMENTE SE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA SOBRE EL ATRASO QUE SE PRESENTA EN LA SEDE
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	29-ago	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA ,NUEVAMENTE SE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA SOBRE EL ATRASO QUE SE PRESENTA EN LA SEDE
30/08/2021	12/09/2021	SEMANA No. 54	5-sep	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA ,NUEVAMENTE SE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA SOBRE EL ATRASO QUE SE PRESENTA EN LA SEDE, SE NOTIFICA MEDIANTE COMUNICADO FECHA 24 DE AGOSTO
6/08/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	12-sep	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADEES, NUEVAMENTE SE HACE LA OBSERVACION AL CONTRATISTA SOBRE EL ATRASO QUE SE PRESENTA EN LA SEDE, MEDIANTE COMUNICADO 8 DE SEPTIEMBRE CINP-BTA-023-1199-5595.

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

CESAR

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición 1:	$ 501.925.456	Adición 1:	$251.471.964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251.471.964
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion Inicial	**$691.547.950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	$1.194.491.878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	DINA LUZ BARRERA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR




$ 1.009.520.443,47

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	49,46%	25,59%	-23,87%
SEM 48	59,04%	25,62%	-33,41%
SEM 49	68,34%	31,94%	-36,41%
SEM 50	77,65%	38,77%	-38,88%
SEM 51	87,93%	39,78%	-48,16%
SEM 52	97,24%	39,78%	-57,46%
SEM 53	23,31%	39,78%	16,47%
SEM 54	38,64%	40,08%	1,44%
SEM 55	53,98%	41,45%	-12,54%
	ALERTAS		-12,54%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 499.321.763,49	$ 258.299.787,72	$ -241.021.976
SEM 48	$ 596.006.159,25	$ 258.683.366,37	$ -337.322.793
SEM 49	$ 689.952.263,61	$ 322.434.810,98	$ -367.517.453
SEM 50	$ 783.898.367,97	$ 391.399.849,75	$ -392.498.518
SEM 51	$ 887.716.991,27	$ 401.576.326,02	$ -486.140.665
SEM 52	$ 981.663.095,64	$ 401.576.326,02	$ -580.086.770
SEM 53	$ 235.281.291,18	$ 401.576.326,02	$ 166.295.035
SEM 54	$ 390.129.121,63	$ 404.665.061,02	$ 14.535.939
SEM 55	$ 544.976.952,09	$ 418.396.900,55	$ -126.580.052
			$ -126.580.052

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		1/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	15/09/2020	25/09/2020	15/09/2020	25/09/2020	10,00	-10,00
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	8/03/2021	29/06/2021		113,00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021		57,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	17/08/2021	8/10/2020	17/08/2021	10/10/2020	313,00	311,00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	5/07/2021	19/07/2021	10/07/2021	10/10/2021	-14,00	-92,00
5	LAVADO DE TANQUES	28/07/2021	23/03/2021	31/07/2021		127,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	2/07/2021	25/09/2020	19/07/2021	12/07/2021	280,00	7,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	1/03/2021	6/10/2021		120,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	8/03/2021	29/06/2021		113,00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	29/06/2021	8/10/2020	4/10/2021		264,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/10/2021			31/10/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRERO	CARLOS GÁMEZ		
4	OBRERO	RAFAEL CRESPO		
5	OBRERO	ELÍAS NAISIR		
6	OFICIAL DE OBRA	DEIVIS JAVIER MARTÍNEZ ESCOBAR		
7	RESIDENTE CUBIERTA	ALEXANDER BARRIOS		
8	OFICIAL DE CUBIERTA	ALBERTO ESCORCIA		
9	OFICIAL MANTENIMIENTO CUBIERTA	ELBIN DOMINGUEZ		
10	MAESTRO GENERAL CUBIERTA	DUBAN DE LA HOZ		
11	AYUDANTE MANTENIMIENTO CUBIERTA	JORGE MOLINA		
12	AYUDANTE MANTENIMIENTO CUBIERTA	OBED MADRID		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR




$ 124.790.188,12

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	100,00%	88,31%	-11,69%
SEM 48	100,00%	90,54%	-9,46%
SEM 49	100,00%	91,84%	-8,16%
SEM 50	100,00%	93,46%	-6,54%
SEM 51	100,00%	93,56%	-6,44%
SEM 52	100,00%	93,63%	-6,37%
SEM 53	100,00%	93,63%	-6,37%
SEM 54	100,00%	93,70%	-6,30%
SEM 55	100,00%	93,70%	-6,30%
ALERTAS			-6,30%

REQUERIR PLAN DE CHOQUE
E INFORMAR A LA ASEGURADORA

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 124.790.188,12	$ 110.204.854,95	$ -14.585.333
SEM 48	$ 124.790.188,12	$ 112.989.367,95	$ -11.800.820
SEM 49	$ 124.790.188,12	$ 114.611.640,40	$ -10.178.548
SEM 50	$ 124.790.188,12	$ 116.627.409,06	$ -8.162.779
SEM 51	$ 124.790.188,12	$ 116.752.212,03	$ -8.037.976
SEM 52	$ 124.790.188,12	$ 116.846.686,61	$ -7.943.502
SEM 53	$ 124.790.188,12	$ 116.846.686,61	$ -7.943.502
SEM 54	$ 124.790.188,12	$ 116.934.028,28	$ -7.856.160
SEM 55	$ 124.790.188,12	$ 116.934.028,28	$ -7.856.160
			$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DIAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN
	SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	29/09/2020	1/10/2020	29/09/2020	1/10/2020		
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	9/02/2021	29/06/2021		140,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	5/10/2020	29/06/2021	22/10/2020	267,00	250,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021		57,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	23/03/2021	29/06/2021		98,00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	29/06/2021	8/10/2020	29/06/2021		264,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/10/2021			31/10/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
3	OBRERO	JOSÉ BOHORQUEZ		
4	OBRERO	JOSÉ JHON CRESPO		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)




$ 330.131.160,75

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	100,00%	45,40%	-54,60%
SEM 48	100,00%	46,10%	-53,90%
SEM 49	100,00%	51,53%	-48,47%
SEM 50	100,00%	55,75%	-44,25%
SEM 51	100,00%	56,22%	-43,78%
SEM 52	100,00%	57,41%	-42,59%
SEM 53	100,00%	57,81%	-42,19%
SEM 54	100,00%	59,25%	-40,75%
SEM 55	100,00%	59,42%	-40,58%
ALERTAS			-40,58%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 330.131.160,75	$ 149.887.846,35	$ -180.243.314
SEM 48	$ 330.131.160,75	$ 152.192.503,31	$ -177.938.657
SEM 49	$ 330.131.160,75	$ 170.121.227,78	$ -160.009.933
SEM 50	$ 330.131.160,75	$ 184.061.799,10	$ -146.069.362
SEM 51	$ 330.131.160,75	$ 185.601.889,79	$ -144.529.271
SEM 52	$ 330.131.160,75	$ 189.526.769,19	$ -140.604.392
SEM 53	$ 330.131.160,75	$ 190.838.462,69	$ -139.292.698
SEM 54	$ 330.131.160,75	$ 195.590.508,04	$ -134.540.653
SEM 55	$ 330.131.160,75	$ 196.164.066,45	$ -133.967.094

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/09/2020	2/10/2020	30/09/2020	2/10/2020	2,00	-2,00
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021	9/02/2021	29/06/2021		140,00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	57,00	45,00
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	14/10/2020	29/06/2021	20/10/2020	258,00	252,00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	3/05/2021	29/06/2021	15/05/2021	57,00	45,00
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	23/03/2021	29/06/2021		98,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	2/10/2020	29/06/2021		270,00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	6/04/2021	29/06/2021		84,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021	16/03/2021	29/06/2021		105,00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	29/06/2021	8/10/2020	29/06/2021		264,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/10/2021			31/10/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	SISO	LORAINE PÉREZ		
3	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
4	OBRERO	CRISTIAN ÁLVAREZ		
5	OFICIAL	ALBERTO VILLADIEGO		
6	OFICIAL	LUIS GIRALDO		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO




$ 84.913.757,37

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	100,00%	13,42%	-86,58%
SEM 48	100,00%	17,33%	-82,67%
SEM 49	100,00%	29,55%	-70,45%
SEM 50	100,00%	36,14%	-63,86%
SEM 51	100,00%	36,14%	-63,86%
SEM 52	100,00%	36,14%	-63,86%
SEM 53	100,00%	36,94%	-63,06%
SEM 54	100,00%	36,94%	-63,06%
SEM 55	100,00%	37,90%	-62,10%
	ALERTAS		-62,10%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 84.913.757,37	$ 11.396.649,36	$ -73.517.108
SEM 48	$ 84.913.757,37	$ 14.716.626,99	$ -70.197.130
SEM 49	$ 84.913.757,37	$ 25.095.693,95	$ -59.818.063
SEM 50	$ 84.913.757,37	$ 30.689.923,71	$ -54.223.834
SEM 51	$ 84.913.757,37	$ 30.689.923,71	$ -54.223.834
SEM 52	$ 84.913.757,37	$ 30.689.923,71	$ -54.223.834
SEM 53	$ 84.913.757,37	$ 31.368.551,51	$ -53.545.206
SEM 54	$ 84.913.757,37	$ 31.368.551,51	$ -53.545.206
SEM 55	$ 84.913.757,37	$ 32.185.016,44	$ -52.728.741

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		29/06/2021		-75,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021		17/07/2021		-75,00	
5	LAVADO DE TANQUES	28/07/2021		31/07/2021		-46,00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	29/06/2021		10/07/2021		-75,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	1/07/2021	10/07/2021	23/07/2021	-2,00	-13,00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	12/07/2021		24/07/2021		-62,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	12/07/2021	15/07/2021	24/07/2021		-3,00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	5/07/2021	12/07/2021	4/08/2021		-7,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/10/2021			31/10/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	OBRERO	EDGAR ORTIZ TORRES		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA




$ 363.922.857,92

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	62,42%	13,34%	-49,08%
SEM 48	70,33%	15,63%	-54,69%
SEM 49	78,23%	31,73%	-46,50%
SEM 50	86,14%	46,22%	-39,92%
SEM 51	93,22%	49,40%	-43,81%
SEM 52	100,00%	51,06%	-48,94%
SEM 53	67,78%	51,44%	-16,35%
SEM 54	76,04%	51,58%	-24,46%
SEM 55	83,13%	65,47%	-17,66%
ALERTAS			-17,66%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 47	$ 227.156.799,74	$ 48.534.001,94	$ -178.622.798
SEM 48	$ 255.935.790,71	$ 56.894.365,32	$ -199.041.425
SEM 49	$ 284.714.781,68	$ 115.477.110,82	$ -169.237.671
SEM 50	$ 313.493.772,65	$ 168.218.824,06	$ -145.274.949
SEM 51	$ 339.237.061,38	$ 179.795.615,26	$ -159.441.446
SEM 52	$ 363.922.857,92	$ 185.826.522,87	$ -178.096.335
SEM 53	$ 246.683.579,02	$ 187.187.796,68	$ -59.495.782
SEM 54	$ 276.734.694,07	$ 187.722.403,48	$ -89.012.291
SEM 55	$ 302.535.186,11	$ 238.263.079,37	$ -64.272.107

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	12/07/2021		17/07/2021		-62,00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021	21/05/2021	29/06/2021		39,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	16/08/2021		3/09/2021		-27,00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	21/05/2021	29/06/2021		39,00	
5	LAVADO DE TANQUES	20/08/2021		14/10/2021		-23,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-75,00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	30/04/2021	6/10/2021		60,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	5/07/2021	30/04/2021	14/08/2021		66,00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	19/07/2021	30/04/2021	17/09/2021		80,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			31/10/2021			31/10/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR OBRA	RICARDO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA	RAFAEL GUILLERMO CONSUEGRA OROZCO		
3	SISO	DEIVER DAVID GOMEZ DE LA HOZ		
4	AYUDANTE	JULIO CESAR CAMARGO RODRIGUEZ		
5	AYUDANTE	DANIEL ROCHA GÓMEZ		
6	AYUDANTE	WILFREDO MERCADO		
7	AYUDANTE	WILSON SERNA MARTÍNEZ		

Plazo total del Proyecto en Días	**436**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**	
ALERTA	**EN EJECUCIÓN**	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	No
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	No
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	No
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	No
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	No
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante oficio CINP-BTA-023-1194-5567, Remisión de garantías contra OTROSI No. 5 Prorroga No. 5-Adición No. 2, Contrato De Interventoría. se remite al ente contratante el anexo No. 9 contra acta otrosí No.5 (Prórroga No. 5 y adición No. 2), de la póliza de cumplimiento No. 15-44-101228786 y anexo No. 8 póliza de responsabilidad civil 15-40-101064985 del contrato de interventoría, las cuales se encuentran debidamente cargadas en la plataforma SECOP II.

Mediante oficio CINP-BTA-023-1196-5587, Comunicado DCS-737-CO1.2323; Relación y documentos del personal de impermeabilización departamento de Cesar. En atención al comunicado y de acuerdo a la verificación de la documentación entregada, esta interventoría solicitò la planilla de seguridad social actualizada del siguiente personal: 1. ALEXANDER BARRIOS c.c: 72.125.142 cargo: RESIDENTE 2.ALBERTO ESCORCIA c.c: 8.496.805 cargo: PROFESIONAL SISO 3.ELVIN DOMINGUEZ c.c: 72.043.123 cargo: MAESTRO GENERAL Por lo anterior, se solicitò al consorcio Constructor Alfa, presentar la documentaciòn a la mayor brevedad posible.

Mediante oficio CINP-BTA-023-1197-5588, Comunicado DCS-737-CO1.2323; Relación y documentos del personal de impermeabilización departamento de Cesar. se remite al ente contratante los soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. EDWUIN BERDUGO c.c: 1.065.612.828 cargo: AYUDANTE 2. DUBAN DE LA HOZ c.c: 77.186.122 cargo: OFICIAL 3. JORGE MOLINA c.c: 1.065.002.899 cargo: AYUDANTE 4.JORGE RAPALINO c.c: 1.065.818.185 cargo: AYUDANTE 5. OBED MADRID c.c: 7.617.462 cargo: AYUDANTE lugar: entodas las sedes del Departamento del Cesar.

Mediante oficio CINP-BTA-023-1199-5595, Estado de avance por Departamento conforme a programación hasta 31 de octubre. Teniendo en cuenta la programación de obra recibida mediante comunicado DCS-724-CO1. 2323 el pasado 23 de agosto recibimos por Departamentos, conforme a la prórroga No. 05 con fecha de terminación 31 de octubre de 2021, se realizaron algunas observaciones para el Departamento del Cesar.

Mediante oficio CINP-BTA-023-1203-5678, Comunicado DCS-741-CO1. 2323; Respuesta comunicado CINP-BTA-023-1196-5587 Relación y documentos del personal de impermeabilización departamento de Cesar. se remite al ente contratante los soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. ALEXANDER BARRIOS c.c:72.125.142 cargo: RESIDENTE 2. ALBERTO ESCORCIA c.c: 8.496.805 cargo: PROFESIONAL SISO 3. ELVIN DOMINGUEZ c.c: 72.043.123 cargo: MAESTRO GENERAL.

Desmonte de canaleta 90, Mantenimiento de estructura metálica para cubierta, suministro e instalación de cubierta en lámina grado 40 en la sede COMM - Valledupar, En esta semana No hubo actividades en la sede CDV - Valledupar, Pintura Tipo 1 en Agro industria, Pintura de portones de talleres en la sede CBC, Valledupar. Mantenimiento de sanitarios obstruidos, desmonte de lámparas existentes en la sede CIEAM - La Jagua de Ibirico. Limpieza de sumideros, limpieza de canales sobre cubierta, impermeabilización de tanque en la sede CAE - Aguachica.

A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en la sede COMM - La Jagua de Ibirico.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 12,54% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 53,58% del acumulado y se ha ejecutado 41,45%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 6,30% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 93,70%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 40,58% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 59,42%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 62,10% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y se ha ejecutado 37,90%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar que en esta semana lleva un atraso acumulado del 17,66% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 83,13% del acumulado y se ha ejecutado 65,47%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en el Departamento del Cesar, se evidencia a la fecha un avance acumulado del 52,37%

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	2	PROFESIONAL SISO	3	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	4	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	2	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	7			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	3	TOTAL	16	TOTAL	5	TOTAL	0

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JOSE FIDEL MORALES	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	**Hasta**	**No. Informe**	**Fecha entrega**	**Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES**
12/07/2021	18/07/2021	SEMANA No. 47	19-jul	Inicio de mantenimiento de aires en la sede COMM - La Jagua de Ibirico.
19/07/2021	25/07/2021	SEMANA No. 48	26-jul	El contratista aún no presenta los ajustes de la programación de las sedes sedes CDV Valledupar, CBC-Valledupar y COMM-La Jagua de Ibirico. Según prorroga.
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2-ago	Instalación de puntos de anclajes y lineas de vida.
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9-ago	Revisión equipo manejadora piso techo sede COMM - Valledupar
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	16-ago	No se ejecutaron actividades en la sede COMM- La Jagua de Ibirico
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23-ago	No se ejecutaron actividades en la sede COMM- Valledupar
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30-ago	No se ejecutaron actividades en la sede COMM- Valledupar, No se ejecutaron actividades en la sede CDV- Valledupar
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6-sep	No se ejecutaron actividades en la sede COMM- La Jagua de Ibirico
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	13-sep	Inicio de actividades cubierta sede COMM - Valledupar.

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Desmonte de canaleta 90



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Mantenimiento estructura metálica Cubierta



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Suministro e Instalación de canaleta grado 40



Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Pintura de portones en talleres CBC



Georeferenciación	Descripción
Sede CIEAM - La Jagua de Ibirico	Mantenimiento sanitarios obstruidos





Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Pintura Tipo 1 Agroindustria

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021



Georeferenciación	Descripción
Sede CIEAM - La Jagua de Ibirico	Desmonte lamparas existentes





Georeferenciación	Descripción
Sede CAE - Aguachica	Limpieza de sumidero





Georeferenciación	Descripción
Sede CAE - Aguachica	Impermeabilización de tanque





Georeferenciación	Descripción
Sede CAE - Aguachica	Limpieza de canal sobre cubierta

SUCRE

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición 1:	$ 501.925.456	Adición 1:	$251.471.964
Adición 2:	N/A	Adición 2:	$251.471.964
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion Inicial	**$691.547.950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	$1.194.491.878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	75,19%	25,20%	**-49,99%**
SEM 49	89,05%	42,40%	**-46,65%**
SEM 50	100,00%	50,39%	**-49,61%**
SEM 51	100,00%	87,22%	**-12,78%**
SEM 52	100,00%	87,22%	**-12,78%**
SEM 53	100,00%	87,22%	**-12,78%**
SEM 54	100,00%	87,22%	**-12,78%**
SEM 55	100,00%	87,22%	**-12,78%**
	ALERTAS		**-12,78%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 22.253.127	$ 7.458.787	**$ -14.794.339,17**
SEM 49	$ 24.954.730	$ 12.548.469	**$ -12.406.260,43**
SEM 50	$ 29.595.787	$ 16.689.054	**$ -12.906.733,06**
SEM 51	$ 29.595.787	$ 25.812.147	**$ -3.783.639,86**
SEM 52	$ 29.595.787	$ 25.812.147	**$ -3.783.639,86**
SEM 53	$ 29.595.787	$ 25.812.147	**$ -3.783.639,86**
SEM 54	$ 29.595.787	$ 25.812.147	**$ -3.783.639,86**
SEM 55	$ 29.595.787	$ 25.812.147	**$ -3.783.639,86**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES SUCRE						
	SEDE 3. CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS-(CL 32 # 29-162).	29/06/2021		7/08/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	17/09/2020	19/09/2020	18/09/2020	EJECUCION		
	SISTEMAS ELÉCTRICOS	2/07/2021		17/07/2021		**-72,00**	
	SERVICIO DE JARDINERIA	29/06/2021	12/05/2021	29/06/2021	13/05/2021	**48,00**	**47,00**
	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	13/04/2021	29/06/2021	13/04/2021	**77,00**	**77,00**
	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5/07/2021	15/06/2021	7/08/2021	12/08/2021	**20,00**	**-5,00**
	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	26/04/2021	15/06/2021	1/05/2021	12/08/2021	**-50,00**	**-103,00**
	NO PREVISTO	29/06/2021		29/06/2021		**-75,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, NUEVAMENTE SE LE SUGIERE AL CONTRATISTA TERMINAR LOS TRABAJOS PENDIENTES MEDIANTE COMUNICADO COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA SISTEMA DE REFIRGERACION	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENTO	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA SE CONTINUA CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE LE SUGIERE AL CONTRATISTA TERMINAR CON LAS ACTIVIDADES PENDIENTES
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	29-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES,NUEVAMENTE SE LE SUGIERE AL CONTRATISTA TERMINAR CON LAS ACTIVIDADES PENDIENTES
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	5-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES,NUEVAMENTE SE LE SUGIERE AL CONTRATISTA TERMINAR CON LAS ACTIVIDADES PENDIENTES
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	12-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, NUEVAMENTE SE LE SUGIERE AL CONTRATISTA TERMINAR LOS TRABAJOS PENDIENTES MEDIANTE COMUNICADO COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición 1:	$ 501.925.456	Adición 1:	$251.471.964
Adición 2:	N/A	Adición 2:	$251.471.964
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion Inicial	**$691.547.950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	$1.194.491.878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	100,00%	100,00%	**0,00%**
SEM 49	100,00%	100,00%	**0,00%**
SEM 50	100,00%	100,00%	**0,00%**
SEM 51	100,00%	100,00%	**0,00%**
SEM 52	100,00%	100,00%	**0,00%**
SEM 53	100,00%	100,00%	**0,00%**
SEM 54	100,00%	100,00%	**0,00%**
SEM 55	100,00%	100,00%	**0,00%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 1.425.111,00	$ 1.425.110,96	**$ -0,04**
SEM 49	$ 1.425.111,00	$ 1.425.110,96	**$ -0,04**
SEM 50	$ 1.425.111,00	$ 1.425.110,96	**$ -0,04**
SEM 51	$ 1.425.111,00	$ 1.425.110,96	**$ -0,04**
SEM 52	$ 1.425.111,00	$ 1.425.110,96	**$ -0,04**
SEM 53	$ 1.425.111,00	$ 1.425.110,96	**$ -0,04**
SEM 54	$ 1.425.111,00	$ 1.425.110,96	**$ -0,04**
SEM 55	$ 1.425.111,00	$ 1.425.110,96	**$ -0,04**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES SUCRE						
	SUB SEDE COROZAL	28/10/2020		31/03/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	28/10/2020	23/09/2020	28/10/2020	23/09/2020	35,00	35,00
	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	28/10/2020	23/09/2020	31/03/2021	23/09/2020	35,00	189,00
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				TECNICOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	13-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZAN ACTIVIDADES, PUESTO QUE LAS PROGRAMADAS YA SE LLEVARON A CABO.

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición:	$ 501.925.456	Adición:	$251.471.964
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion	**$691.547.950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	$943.019.914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	63,89%	36,21%	**-27,69%**
SEM 49	80,96%	41,27%	**-39,69%**
SEM 50	90,14%	47,39%	**-42,75%**
SEM 51	99,32%	83,12%	**-16,20%**
SEM 52	100,00%	87,53%	**-12,47%**
SEM 53	100,00%	87,53%	**-12,47%**
SEM 54	100,00%	87,53%	**-12,47%**
SEM 55	100,00%	87,53%	**-12,47%**
	ALERTAS		**-12,47%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 89.967.292	$ 51.127.663,03	**$ -38.839.629,33**
SEM 49	$ 113.998.274	$ 52.756.358,27	**$ -61.241.916,06**
SEM 50	$ 126.920.973	$ 61.382.338,03	**$ -65.538.635,44**
SEM 51	$ 139.843.673	$ 99.849.127,56	**$ -39.994.545,05**
SEM 52	$ 140.805.392	$ 123.240.841,43	**$ -17.564.550,38**
SEM 53	$ 140.805.392	$ 123.240.841,43	**$ -17.564.550,38**
SEM 54	$ 140.805.392	$ 123.240.842,43	**$ -17.564.549,38**
SEM 55	$ 140.805.392	$ 123.240.843,43	**$ -17.564.548,38**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES SUCRE						
	SEDE 1. CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS (FINCA EL RODEO- CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE - CORREGIMINETO LA GALLERA).	29/06/2021		14/08/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	28/10/2020	16/09/2020	28/10/2020	26/09/2020		
1	IMPERMEBEALIZACIONES	29/06/2021	13/10/2020	17/07/2021	23/10/2020	**259,00**	**267,00**
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO Manto Protector 10m2	29/10/2020	13/10/2020	9/12/2020	20/10/2020	**16,00**	**50,00**
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	12/07/2021	3/08/2021	31/07/2021	15/08/2021	**-22,00**	**-15,00**
3	SERVICIO DE JARDINERIA	29/06/2021	5/05/2021	29/06/2021	10/05/2021	**55,00**	**50,00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	14/04/2021	29/06/2021	15/04/2021	**76,00**	**75,00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	19/07/2021	26/07/2021	14/08/2021	8/08/2021	**-7,00**	**6,00**
7,1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	19/07/2021	16/09/2020	14/08/2021	26/09/2020	**306,00**	**322,00**
10	NO PREVISTO	19/07/2021		14/08/2021		**-55,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**NA**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NA**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NA**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**NA**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NA**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NA**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NA**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NA**

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE , SE SOLICITA AVANCE DE OBRA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA AIRES	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICOS	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICO			
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL		TOTAL	

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES, TRABAJOS ELECTRICOS
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES, TRABAJOS ELECTRICOS Y MANTENIMIENTOS GENERALES
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DETALLES TRABAJOS ELECTRICOS Y MANTENIMIENTOS GENERALES
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	29-ago	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES ,SOLAMENTES SE REALIZARON DETALLES ELECTRICOS
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	5-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CON FECHA 25 DE AGOSTO, SE SOLICITA AVANCE DE OBRA
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	12-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE ENVIA COMUNICADO CINP-BTA-023-1199-5595 CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE , SE SOLICITA AVANCE DE OBRA

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
			9		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 DE AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición 1:	$ 501.925.456	Adición:	$251.471.964
Adición 2:	N/A	Adición:	$251.471.964
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion Inicial	**$691.547.950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	$1.194.491.878
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Fecha de Terminación Act.	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Fecha de Terminación Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	MELVINA ACUÑA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JAIR SIERRA HERNANDEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	27,19%	2,62%	**-24,57%**
SEM 49	48,95%	2,62%	**-46,33%**
SEM 50	63,02%	2,62%	**-60,40%**
SEM 51	73,43%	10,48%	**-62,95%**
SEM 52	76,84%	32,88%	**-43,97%**
SEM 53	82,88%	33,34%	**-49,54%**
SEM 54	86,30%	33,34%	**-52,96%**
SEM 55	89,71%	35,30%	**-54,42%**
	ALERTAS		**-54,42%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 18.281.602	$ 1.763.446,62	**$ -16.518.155,88**
SEM 49	$ 32.909.213	$ 1.763.446,62	**$ -31.145.766,34**
SEM 50	$ 42.371.359	$ 1.763.446,62	**$ -40.607.912,74**
SEM 51	$ 49.367.123	$ 7.044.146,07	**$ -42.322.977,00**
SEM 52	$ 51.663.199	$ 22.103.980,60	**$ -29.559.218,65**
SEM 53	$ 55.722.722	$ 22.413.977,95	**$ -33.308.744,11**
SEM 54	$ 58.018.798	$ 22.413.977,95	**$ -35.604.820,29**
SEM 55	$ 60.314.874	$ 23.730.031,00	**$ -36.584.843,43**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS VISITAS DE DIGNÓSTICOS

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	SEDES SUCRE						
	SEDE 2. CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS- ESCUELA DE GASTRONOMIA (KR 1 # 20-10) TOLÚ	29/06/2021		1/10/2021			
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	28/10/2020	1/10/2020	28/10/2020	1/10/2020		
1	IMPERMEBEALIZACIONES	12/07/2021		31/07/2021		**-62,00**	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	19/07/2021	17/08/2021	7/08/2021	21/08/2021	**-29,00**	**-14,00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	15/04/2021	29/06/2021	16/04/2021	**75,00**	**74,00**
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9/08/2021		1/10/2021		**-34,00**	
7,1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2 1	9/08/2021	9/08/2021	1/10/2021	15/08/2021	**0,00**	**47,00**
8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	2/08/2021	11/08/2021	1/10/2021	EN EJECUCION	**-9,00**	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		14/08/2021		**-72,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NA
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NA
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NA
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NA
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NA
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NA
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NA
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NA

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ALGUNAS ACTIVIDADES MANTENIMIENTO ELECTRICO, SE COMUNICA AL CONTRATISTA SOBRE EL RESTASO PRESENTADO MEDIANTE COMUNICADO CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE CINP-BTA-023-1199-5595

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO ELECTRICOS	CANT.	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO GENERAL	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	1	INGENIEROS	1	INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA		TECNICOS	3	AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA				TECNICOS	
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES	0				
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	2	TOTAL	2	TOTAL	4	TOTAL	

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	MELVINA ACUÑA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JAIR SIERRA HERNANDEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	8-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	15-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AIRES Y MANTENIMIENTOS GENERALES
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	22-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES ELECTRICOS Y MANTENIMIENTOS GENERALES
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	29-ago	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ACTIVIDADES ELECTRICOS Y MANTENIMIENTOS GENERALES
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	5-sep	DURANTE LA SEMANA NO SE REALIZARON ACTIVIDADES, SE COMUNICA AL CONTRATISTA SOBRE EL RESTASO PRESENTADO MEDIANTE COMUNICADO CON FECHA 25 DE AGOSTO
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	12-sep	DURANTE LA SEMANA SE REALIZARON ALGUNAS ACTIVIDADES MANTENIMIENTO ELECTRICO, SE COMUNICA AL CONTRATISTA SOBRE EL RESTASO PRESENTADO MEDIANTE COMUNICADO CON FECHA 8 DE SEPTIEMBRE CINP-BTA-023-1199-5595

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
SEDE TOLÚ	ELECTRICO



Georeferenciación	Descripción
SEDE TOLÚ	ELECTRICO

CÓRBODA

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Incial	1-dic-20	Fecha de Terminación Incial	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición 1:	$ 501.925.456	Adición 1:	$251.471.964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251.471.964
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion	$1.194.491.878
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	**$1.194.491.878**
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	9,09%	54,55%	0,00%	42,26%	**-12,29%**
SEM 50	9,09%	63,64%	0,00%	42,26%	**-21,38%**
SEM 51	9,09%	72,73%	20,62%	62,88%	**-9,85%**
SEM 52	9,09%	81,82%	0,00%	62,88%	**-18,94%**
SEM 53	9,09%	90,91%	0,00%	62,88%	**-28,03%**
SEM 54	9,09%	100,00%	0,00%	62,88%	**-37,12%**
SEM 55	0,00%	100,00%	0,00%	62,88%	**-37,12%**
		ALERTAS			**-37,12%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	$ 7.726.886	$ 46.361.313	$ -	$ 35.917.938	$ -10.443.375
SEM 50	$ 7.726.886	$ 54.088.199	$ -	$ 35.917.938	$ -18.170.260
SEM 51	$ 7.726.886	$ 61.815.084	$ 17.523.516	$ 53.441.454	$ -8.373.630
SEM 52	$ 7.726.886	$ 69.541.970	$ -	$ 53.441.454	$ -16.100.515
SEM 53	$ 7.726.886	$ 77.268.855	$ -	$ 53.441.454	$ -23.827.401
SEM 54	$ 7.726.886	$ 84.995.741		$ 53.441.454	$ -31.554.287
SEM 55	$ 0,00	$ 84.995.741	$ -	$ 53.441.454	$ -31.554.287
					$ -31.554.287

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0,00**	**0,00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0,00**	**0,00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0,00**	**0,00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0,00**	**0,00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0,00**	**0,00**
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR LOS GARZONES	29/06/2021		7/08/2021				
0	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	24/11/2020		24/11/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	2/07/2021		17/07/2021			**-72,00**	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	12/07/2021	21/07/2021	7/08/2021			**-9,00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	19/11/2020	29/06/2021	19/11/2020		**222,00**	**222,00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	13/02/2021		**137,00**	**136,00**
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	13/02/2021		**137,00**	**136,00**
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	21/12/2020	29/06/2021	22/12/2020		**190,00**	**189,00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		29/06/2021			**-75,00**	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	29/06/2021	20/05/2021	29/06/2021	24/05/2021		**40,00**	**36,00**
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	29/06/2021	20/05/2021	29/06/2021	24/05/2021		**40,00**	**36,00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		29/06/2021			**-75,00**	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)		11/07/2021		14/07/2021			
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS		11/07/2021		14/07/2021			
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES		11/07/2021		14/07/2021			
10	ITEM NO PREVSITOS	12/07/2021		7/08/2021			**-62,00**	
NP-10.268	CORRECCION DE ORIFICIOS PARA EVITAR INGRESO DE MURCIELAGOS CON ESPUMAS EN POLIURETANO	29/06/2021	10/04/2021	29/06/2021	12/04/2021		**80,00**	**78,00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana se ejecutaron actividades en Montería con la marcación de tableros, y en Lorica con el cambio de cielo raso, aplicación de pintura en columnas y suministro e instalación de manto asfaltico. En las demás sedes no se ejecutaron actividades.

Se le reiteró Nuevamente al Consorcio Constructor Alfa dar claridad sobre la ejecución de los recursos sobrantes y entregar un Informe detallado para verificar si se puede ejecutar las actividades requeridas por la Regional de Córdoba además de aclarar sobre la inclusión en el presupuesto de la actividad del lavado de tanques.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLY GONZALES COGOLLO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
9-ago-21	15-ago-21	SEMANA No. 51	16-ago-21	Se aprobó la prorroga No 5 a los Contrato de Obra e Interventoría el pasado 9 de agosto del presente año, basados en los ajustes realizados a los presupuestos de las sedes a intervenir por 2 (dos) mas, es decir con fecha de finalización el próximo 31 de octubre de 2021.
16-ago-21	22-ago-21	SEMANA No. 52	23-ago-21	Se solicitó la intervención urgente al Consorcio Constructor Alfa de las actividades como cambio de cubierta edificio administrativo, inicio de actividades eléctricas, arreglo y cambio de cerraduras por garantías, etc y todas las actividades descritas en el comunicado CINP-BTA-023-1143-5230 del 19 de agosto, ya que se puede ver afectada la formación en cada una de las sedes y a la vez manifestamos la gran preocupación en la realización de la parte operativa por parte del Contratista Alfa en cuanto a la ejecución del contrato.
23-ago-21	29-ago-21	SEMANA No. 53	30-ago-21	Se remitió Comunicado a la Dirección General con el cual el Contratista hace entrega de los presupuestos de cada una de las sedes a intervenir, de acuerdo a las necesidades evidenciadas en los recorridos realizados en conjunto. Dichos presupuestos evidencian la necesidad de trasladar recursos entre departamentos, lo cual para esta interventoría es procedente y por lo tanto se pone a su consideración, la respectiva acta para su aprobación. Agradecemos una vez sea suscrita se nos remita una copia de la misma, con el fin de que el Contratista inicie la ejecución de las actividades pendientes.
30-ago-21	5-sep-21	SEMANA No. 54	6-sep-21	La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.
6-sep-21	12-sep-21	SEMANA No. 55	13-sep-21	Se le reiteró Nuevamente al Consorcio Constructor Alfa dar claridad sobre la ejecución de los recursos sobrantes y entregar un Informe detallado para verificar si se puede ejecutar las actividades requeridas por la Regional de Córdoba además de aclarar sobre la inclusión en el presupuesto de la actividad del lavado de tanques.

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Incial	1-dic-20	Fecha de Terminación Incial	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición 1:	$ 501.925.456	Adición 1:	$251.471.964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251.471.964
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion	$1.194.491.878
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	**$1.194.491.878**
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	9,09%	54,55%	17,08%	85,49%	30,95%
SEM 50	9,09%	63,64%	0,00%	85,49%	21,86%
SEM 51	9,09%	72,73%	0,00%	85,49%	12,77%
SEM 52	9,09%	81,82%	5,45%	90,95%	9,13%
SEM 53	9,09%	90,91%	0,00%	90,95%	0,04%
SEM 54	9,09%	100,00%	0,00%	90,95%	-9,05%
SEM 55	0,00%	100,00%	0,00%	90,95%	-9,05%
		ALERTAS			-9,05%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	$ 19.294.671	$ 115.768.024	$ 36.245.740	$ 181.452.826	$ 65.684.802
SEM 50	$ 19.294.671	$ 135.062.695	$ -	$ 181.452.826	$ 46.390.131
SEM 51	$ 19.294.671	$ 154.357.366	$ -	$ 181.452.826	$ 27.095.460
SEM 52	$ 19.294.671	$ 173.652.036	$ 11.573.468	$ 193.026.294	$ 19.374.257
SEM 53	$ 19.294.671	$ 192.946.707	$ -	$ 193.026.294	$ 79.587
SEM 54	$ 19.294.671	$ 212.241.378		$ 193.026.294	$ -19.215.084
SEM 55	0,00	$ 212.241.378	$ -	$ 193.026.294	$ -19.215.084
					$ -19.215.084

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0,00**	**0,00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0,00**	**0,00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0,00**	**0,00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0,00**	**0,00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0,00**	**0,00**
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SANTA ISABEL	29/06/2021		8/10/2021				
0	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	24/11/2020		24/11/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	12/07/2021		10/07/2021			**-62,00**	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	12/07/2021	28/07/2021	7/08/2021			**-16,00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	20/11/2020	29/06/2021	27/11/2020		**221,00**	**214,00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	9/02/2021	29/06/2021	11/02/2021		**140,00**	**138,00**
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	4/03/2021	29/06/2021	17/03/2021		**117,00**	**104,00**
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	26/04/2021	17/12/2020	1/05/2021	19/12/2020		**130,00**	**133,00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	12/07/2021		8/10/2021			**-62,00**	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)		8/07/2021		10/07/2021			
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS		8/07/2021		10/07/2021			
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES		8/07/2021		10/07/2021			
10	ITEM NO PREVSITOS	29/06/2021		10/07/2021			**-75,00**	
NP-10.268	CORRECCION DE ORIFICIOS PARA EVITAR INGRESO DE MURCIELAGOS CON ESPUMAS EN POLIURETANO	29/06/2021	18/03/2021	10/07/2021	9/04/2021		**103,00**	**92,00**
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)	29/06/2021	19/10/2020	10/07/2021			**253,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**SI**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NO**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NO**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**SI**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NO**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NO**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NO**

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana se ejecutaron actividades en Montería con la marcación de tableros, y en Lorica con el cambio de cielo raso, aplicación de pintura en columnas y suministro e instalación de manto asfaltico. En las demás sedes no se ejecutaron actividades.

Se le reiteró Nuevamente al Consorcio Constructor Alfa dar claridad sobre la ejecución de los recursos sobrantes y entregar un Informe detallado para verificar si se puede ejecutar las actividades requeridas por la Regional de Córdoba además de aclarar sobre la inclusión en el presupuesto de la actividad del lavado de tanques.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLY GONZALES COGOLLO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
9-ago-21	15-ago-21	SEMANA No. 51	16-ago-21	Se aprobó la prorroga No 5 a los Contrato de Obra e Interventoría el pasado 9 de agosto del presente año, basados en los ajustes realizados a los presupuestos de las sedes a intervenir por 2 (dos) mas, es decir con fecha de finalización el próximo 31 de octubre de 2021.
16-ago-21	22-ago-21	SEMANA No. 52	23-ago-21	Se solicitó la intervención urgente al Consorcio Constructor Alfa de las actividades como cambio de cubierta edificio administrativo, inicio de actividades eléctricas, arreglo y cambio de cerraduras por garantías, etc y todas las actividades descritas en el comunicado CINP-BTA-023-1143-5230 del 19 de agosto, ya que se puede ver afectada la formación en cada una de las sedes y a la vez manifestamos la gran preocupación en la realización de la parte operativa por parte del Contratista Alfa en cuanto a la ejecución del contrato.
23-ago-21	29-ago-21	SEMANA No. 53	30-ago-21	Se remitió Comunicado a la Dirección General con el cual el Contratista hace entrega de los presupuestos de cada una de las sedes a intervenir, de acuerdo a las necesidades evidenciadas en los recorridos realizados en conjunto. Dichos presupuestos evidencian la necesidad de trasladar recursos entre departamentos, lo cual para esta interventoría es procedente y por lo tanto se pone a su consideración, la respectiva acta para su aprobación. Agradecemos una vez sea suscrita se nos remita una copia de la misma, con el fin de que el Contratista inicie la ejecución de las actividades pendientes.
30-ago-21	5-sep-21	SEMANA No. 54	6-sep-21	La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.
6-sep-21	12-sep-21	SEMANA No. 55	13-sep-21	Se le reiteró Nuevamente al Consorcio Constructor Alfa dar claridad sobre la ejecución de los recursos sobrantes y entregar un Informe detallado para verificar si se puede ejecutar las actividades requeridas por la Regional de Córdoba además de aclarar sobre la inclusión en el presupuesto de la actividad del lavado de tanques.

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Incial	1-dic-20	Fecha de Terminación Incial	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición 1:	$ 501.925.456	Adición 1:	$251.471.964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251.471.964
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion	$1.194.491.878
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	**$1.194.491.878**
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	5,88%	35,29%	2,40%	14,38%	**-20,92%**
SEM 50	5,88%	41,18%	0,00%	14,38%	**-26,80%**
SEM 51	5,88%	47,06%	1,91%	16,29%	**-30,77%**
SEM 52	5,88%	52,94%	0,98%	17,27%	**-35,67%**
SEM 53	5,88%	58,82%	1,40%	18,67%	**-40,16%**
SEM 54	5,88%	64,71%	0,09%	18,75%	**-45,95%**
SEM 55	5,88%	70,59%	1,28%	20,03%	**-50,56%**
ALERTAS					**-50,56%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	$ 11.377.280	$ 68.263.679	$ 4.634.337	$ 27.806.020	**$ -40.457.659**
SEM 50	$ 11.377.280	$ 79.640.959	$ -	$ 27.806.020	**$ -51.834.939**
SEM 51	$ 11.377.280	$ 91.018.239	$ 3.698.273	$ 31.504.292	**$ -59.513.946**
SEM 52	$ 11.377.280	$ 102.395.518	1.897.930	$ 33.402.222	**$ -68.993.296**
SEM 53	$ 11.377.280	$ 113.772.798	2.702.520	$ 36.104.742	**$ -77.668.056**
SEM 54	$ 11.377.280	$ 125.150.078	$ 164.550	$ 36.269.292	**$ -88.880.786**
SEM 55	$ 11.377.280	$ 136.527.358	$ 2.474.590	$ 38.743.882	**$ -97.783.476**
					$ -97.783.476

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0,00**	**0,00**
0	**VISITAS DIAGNOSTICOS**	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0,00**	**0,00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0,00**	**0,00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0,00**	**0,00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0,00**	**0,00**
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE LORICA	29/06/2021		15/10/2021				
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	21/09/2020		22/09/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		24/07/2021			**-69,00**	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29/06/2021		1/10/2021			**-75,00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	28/10/2020	29/06/2021	3/11/2020		**244,00**	**238,00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	13/02/2021		**137,00**	**136,00**
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	12/02/2021		**137,00**	**137,00**
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	4/10/2020	29/06/2021	5/10/2020		**268,00**	**267,00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021	10/08/2021	24/07/2021			**-42,00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	29/06/2021	30/06/2021	24/07/2021			**-1,00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		31/07/2021			**-75,00**	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)		14/07/2021		16/07/2021			
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS		14/07/2021		16/07/2021			
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES		14/07/2021		16/07/2021			
10	ITEM NO PREVSITOS	29/06/2021		15/10/2021			**-75,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**436**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**SI**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NO**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NO**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**SI**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NO**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NO**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NO**

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana se ejecutaron actividades en Montería con la marcación de tableros, y en Lorica con el cambio de cielo raso, aplicación de pintura en columnas y suministro e instalación de manto asfaltico. En las demás sedes no se ejecutaron actividades.

Se le reiteró Nuevamente al Consorcio Constructor Alfa dar claridad sobre la ejecución de los recursos sobrantes y entregar un Informe detallado para verificar si se puede ejecutar las actividades requeridas por la Regional de Córdoba además de aclarar sobre la inclusión en el presupuesto de la actividad del lavado de tanques.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	4	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	RESIDENTE ELECTRICO	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUT	LESLY GONZALES COGOLLO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
9-ago-21	15-ago-21	SEMANA No. 51	16-ago-21	Se aprobó la prorroga No 5 a los Contrato de Obra e Interventoría el pasado 9 de agosto del presente año, basados en los ajustes realizados a los presupuestos de las sedes a intervenir por 2 (dos) mas, es decir con fecha de finalización el próximo 31 de octubre de 2021.
16-ago-21	22-ago-21	SEMANA No. 52	23-ago-21	Se solicitó la intervención urgente al Consorcio Constructor Alfa de las actividades como cambio de cubierta edificio administrativo, inicio de actividades eléctricas, arreglo y cambio de cerraduras por garantías, etc y todas las actividades descritas en el comunicado CINP-BTA-023-1143-5230 del 19 de agosto, ya que se puede ver afectada la formación en cada una de las sedes y a la vez manifestamos la gran preocupación en la realización de la parte operativa por parte del Contratista Alfa en cuanto a la ejecución del contrato.
23-ago-21	29-ago-21	SEMANA No. 53	30-ago-21	Se remitió Comunicado a la Dirección General con el cual el Contratista hace entrega de los presupuestos de cada una de las sedes a intervenir, de acuerdo a las necesidades evidenciadas en los recorridos realizados en conjunto. Dichos presupuestos evidencian la necesidad de trasladar recursos entre departamentos, lo cual para esta interventoría es procedente y por lo tanto se pone a su consideración, la respectiva acta para su aprobación. Agradecemos una vez sea suscrita se nos remita una copia de la misma, con el fin de que el Contratista inicie la ejecución de las actividades pendientes.
30-ago-21	5-sep-21	SEMANA No. 54	6-sep-21	La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.
6-sep-21	12-sep-21	SEMANA No. 55	13-sep-21	Se le reiteró Nuevamente al Consorcio Constructor Alfa dar claridad sobre la ejecución de los recursos sobrantes y entregar un Informe detallado para verificar si se puede ejecutar las actividades requeridas por la Regional de Córdoba además de aclarar sobre la inclusión en el presupuesto de la actividad del lavado de tanques.

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
CCIT Loroca	APLICACIÓN DE PINTURA A COLUMNAS



Georeferenciación	Descripción
CCIT Loroca	APLICACIÓN DE PINTURA A COLUMNAS



Georeferenciación	Descripción
CCIT Loroca	CAMBIO DE CIELO RASO



Georeferenciación	Descripción
CCIT Loroca	CAMBIO DE CIELO RASO



Georeferenciación	Descripción
CCIT Loroca	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO



Georeferenciación	Descripción
CCIT Loroca	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Incial	1-dic-20	Fecha de Terminación Incial	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición 1:	$ 501.925.456	Adición 1:	$251.471.964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251.471.964
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion	$1.194.491.878
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	**$1.194.491.878**
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	9,09%	54,55%	0,00%	91,31%	**36,76%**
SEM 50	9,09%	63,64%	0,00%	91,31%	**27,67%**
SEM 51	9,09%	72,73%	0,00%	91,31%	**18,58%**
SEM 52	9,09%	81,82%	0,00%	91,31%	**9,49%**
SEM 53	9,09%	90,91%	0,00%	91,31%	**0,40%**
SEM 54	9,09%	100,00%	0,00%	91,31%	**-8,69%**
SEM 55	0,00%	100,00%	0,00%	91,31%	**-8,69%**
		ALERTAS			**-8,69%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	$ 9.008.322	$ 54.049.929	$ -	$ 90.479.156	$ **36.429.227**
SEM 50	$ 9.008.322	$ 63.058.251	$ -	$ 90.479.156	$ **27.420.905**
SEM 51	$ 9.008.322	$ 72.066.573	$ -	$ 90.479.156	$ **18.412.584**
SEM 52	$ 9.008.322	$ 81.074.894	$ -	$ 90.479.156	$ **9.404.262**
SEM 53	$ 9.008.322	$ 90.083.216	$ -	$ 90.479.156	$ **395.940**
SEM 54	$ 9.008.322	$ 99.091.537	$ -	$ 90.479.156	$ **-8.612.381**
SEM 55	$ -	$ 99.091.537	$ -	$ 90.479.156	$ **-8.612.381**
					$ **-8.612.381**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0,00**	**0,00**
0	**VISITAS DIAGNOSTICOS**	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0,00**	**0,00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0,00**	**0,00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0,00**	**0,00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0,00**	**0,00**
	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SEDE MONTELIBANO	29/06/2021		10/07/2021				
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	21/09/2020		21/09/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		10/07/2021			**-75,00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	13/02/2021	29/06/2021	14/02/2021		**136,00**	**135,00**
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	18/03/2021	29/06/2021	20/03/2021		**103,00**	**101,00**
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	8/10/2020	29/06/2021	8/10/2020		**264,00**	**264,00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		29/06/2021			**-75,00**	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	9/03/2021		**137,00**	**112,00**
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	29/06/2021	12/02/2021	29/06/2021	9/03/2021		**137,00**	**112,00**
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	29/06/2021	2/06/2021	29/06/2021	11/06/2021		**27,00**	**18,00**
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	29/06/2021	3/06/2021	29/06/2021	11/06/2021		**26,00**	**18,00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		29/06/2021			**-75,00**	
10	ITEM NO PREVSITOS	29/06/2021		29/06/2021			**-75,00**	
NP-10.68	MANTENIMIENTO GENERAL PUERTAS DE ACCESO INCLUYE CERRADURA	29/06/2021	7/04/2021	29/06/2021	12/04/2021		**83,00**	**78,00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana se ejecutaron actividades en Montería con la marcación de tableros, y en Lorica con el cambio de cielo raso, aplicación de pintura en columnas y suministro e instalación de manto asfaltico. En las demás sedes no se ejecutaron actividades.

Se le reiteró Nuevamente al Consorcio Constructor Alfa dar claridad sobre la ejecución de los recursos sobrantes y entregar un Informe detallado para verificar si se puede ejecutar las actividades requeridas por la Regional de Córdoba además de aclarar sobre la inclusión en el presupuesto de la actividad del lavado de tanques.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	LESLY GONZALES COGOLLO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
9-ago-21	15-ago-21	SEMANA No. 51	16-ago-21	Se aprobó la prorroga No 5 a los Contrato de Obra e Interventoría el pasado 9 de agosto del presente año, basados en los ajustes realizados a los presupuestos de las sedes a intervenir por 2 (dos) mas, es decir con fecha de finalización el próximo 31 de octubre de 2021.
16-ago-21	22-ago-21	SEMANA No. 52	23-ago-21	Se solicitó la intervención urgente al Consorcio Constructor Alfa de las actividades como cambio de cubierta edificio administrativo, inicio de actividades eléctricas, arreglo y cambio de cerraduras por garantías, etc y todas las actividades descritas en el comunicado CINP-BTA-023-1143-5230 del 19 de agosto, ya que se puede ver afectada la formación en cada una de las sedes y a la vez manifestamos la gran preocupación en la realización de la parte operativa por parte del Contratista Alfa en cuanto a la ejecución del contrato.
23-ago-21	29-ago-21	SEMANA No. 53	30-ago-21	Se remitió Comunicado a la Dirección General con el cual el Contratista hace entrega de los presupuestos de cada una de las sedes a intervenir, de acuerdo a las necesidades evidenciadas en los recorridos realizados en conjunto. Dichos presupuestos evidencian la necesidad de trasladar recursos entre departamentos, lo cual para esta interventoría es procedente y por lo tanto se pone a su consideración, la respectiva acta para su aprobación. Agradecemos una vez sea suscrita se nos remita una copia de la misma, con el fin de que el Contratista inicie la ejecución de las actividades pendientes.
30-ago-21	5-sep-21	SEMANA No. 54	6-sep-21	La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.
6-sep-21	12-sep-21	SEMANA No. 55	13-sep-21	Se le reiteró Nuevamente al Consorcio Constructor Alfa dar claridad sobre la ejecución de los recursos sobrantes y entregar un Informe detallado para verificar si se puede ejecutar las actividades requeridas por la Regional de Córdoba además de aclarar sobre la inclusión en el presupuesto de la actividad del lavado de tanques.

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Incial	1-dic-20	Fecha de Terminación Incial	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición 1:	$ 501.925.456	Adición 1:	$251.471.964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251.471.964
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion	$1.194.491.878
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	**$1.194.491.878**
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	6,67%	40,00%	12,99%	77,92%	**37,92%**
SEM 50	6,67%	46,67%	0,00%	77,92%	**31,25%**
SEM 51	6,67%	53,33%	0,00%	77,92%	**24,59%**
SEM 52	6,67%	60,00%	7,33%	85,25%	**25,25%**
SEM 53	6,67%	66,67%	5,15%	90,40%	**23,73%**
SEM 54	6,67%	73,33%	5,00%	95,40%	**22,07%**
SEM 55	6,67%	80,00%	0,00%	95,40%	**15,40%**
		ALERTAS			**15,40%**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	$ 18.085.853	$ 108.515.116	$ 35.231.870	$ 211.391.217	$ **102.876.101**
SEM 50	$ 18.085.853	$ 126.600.969	$ -	$ 211.391.217	$ **84.790.249**
SEM 51	$ 18.085.853	$ 144.686.821	$ -	$ 211.391.217	$ **66.704.396**
SEM 52	$ 18.085.853	$ 162.772.674	$ 19.871.946	$ 231.263.163	$ **68.490.489**
SEM 53	$ 18.085.853	$ 180.858.527	$ 13.981.848	$ 245.245.011	$ **64.386.485**
SEM 54	$ 18.085.853	$ 198.944.379	$ 13.570.457	$ 258.815.468	$ **59.871.089**
SEM 55	$ 18.085.853	$ 217.030.232	$ -	$ 258.815.468	$ **41.785.236**
					$ **41.785.236**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0,00**	**0,00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0,00**	**0,00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0,00**	**0,00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelíbano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0,00**	**0,00**
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0,00**	**0,00**
	CENTRO DE COMENRCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MONTERÍA CÓDOBA	29/06/2021		1/10/2021				
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	28/09/2020		28/09/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		10/07/2021			**-69,00**	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	6/08/2021		1/10/2021			**-37,00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	9/11/2020	29/06/2021	28/11/2020		**232,00**	**213,00**
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	30/09/2020	29/06/2021	3/10/2020		**272,00**	**269,00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		24/07/2021			**-75,00**	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	15/05/2021	13/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		**2,00**	**29,00**
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	15/05/2021	13/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		**2,00**	**29,00**
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	15/05/2021	4/03/2021	19/06/2021	14/05/2021		**72,00**	**36,00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		24/07/2021			**-75,00**	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021		**0,00**	**21,00**
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021		**0,00**	**21,00**
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	29/06/2021	29/06/2021	24/07/2021	3/07/2021		**0,00**	**21,00**
10	ITEM NO PREVSITOS	29/06/2021		7/08/2021			**-75,00**	
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)		24/07/2021					
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	SI
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	SI
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	NO

Observaciones
En la presente semana solo se realizó actividades de reconocimiento a las sedes para la realización de los diagnósticos, por lo tanto, todavía no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana se ejecutaron actividades en Montería con la marcación de tableros, y en Lorica con el cambio de cielo raso, aplicación de pintura en columnas y suministro e instalación de manto asfaltico. En las demás sedes no se ejecutaron actividades.

Se le reiteró Nuevamente al Consorcio Constructor Alfa dar claridad sobre la ejecución de los recursos sobrantes y entregar un Informe detallado para verificar si se puede ejecutar las actividades requeridas por la Regional de Córdoba además de aclarar sobre la inclusión en el presupuesto de la actividad del lavado de tanques.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	2	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	RESIDENTE ELECTRICO	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUT	LESLY GONZALES COGOLLO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
9-ago-21	15-ago-21	SEMANA No. 51	16-ago-21	Se aprobó la prorroga No 5 a los Contrato de Obra e Interventoría el pasado 9 de agosto del presente año, basados en los ajustes realizados a los presupuestos de las sedes a intervenir por 2 (dos) mas, es decir con fecha de finalización el próximo 31 de octubre de 2021.
16-ago-21	22-ago-21	SEMANA No. 52	23-ago-21	Se solicitó la intervención urgente al Consorcio Constructor Alfa de las actividades como cambio de cubierta edificio administrativo, inicio de actividades eléctricas, arreglo y cambio de cerraduras por garantías, etc y todas las actividades descritas en el comunicado CINP-BTA-023-1143-5230 del 19 de agosto, ya que se puede ver afectada la formación en cada una de las sedes y a la vez manifestamos la gran preocupación en la realización de la parte operativa por parte del Contratista Alfa en cuanto a la ejecución del contrato.
23-ago-21	29-ago-21	SEMANA No. 53	30-ago-21	Se remitió Comunicado a la Dirección General con el cual el Contratista hace entrega de los presupuestos de cada una de las sedes a intervenir, de acuerdo a las necesidades evidenciadas en los recorridos realizados en conjunto. Dichos presupuestos evidencian la necesidad de trasladar recursos entre departamentos, lo cual para esta interventoría es procedente y por lo tanto se pone a su consideración, la respectiva acta para su aprobación. Agradecemos una vez sea suscrita se nos remita una copia de la misma, con el fin de que el Contratista inicie la ejecución de las actividades pendientes.
30-ago-21	5-sep-21	SEMANA No. 54	6-sep-21	La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.
6-sep-21	12-sep-21	SEMANA No. 55	13-sep-21	Se le reiteró Nuevamente al Consorcio Constructor Alfa dar claridad sobre la ejecución de los recursos sobrantes y entregar un Informe detallado para verificar si se puede ejecutar las actividades requeridas por la Regional de Córdoba además de aclarar sobre la inclusión en el presupuesto de la actividad del lavado de tanques.

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21-ago-20	Fecha de Iniciación	12-ago-20
Fecha de Terminación Incial	1-dic-20	Fecha de Terminación Incial	15-dic-20
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición 1:	$ 501.925.456	Adición 1:	$251.471.964
Adición 2:	NA	Adición 2:	$251.471.964
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion	$1.194.491.878
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	**$1.194.491.878**
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	SERGIO JAVIER SOLANO ALMANZA
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	**9,09%**	54,55%	6,27%	75,21%	**20,66%**
SEM 50	**9,09%**	63,64%	0,00%	75,21%	**11,57%**
SEM 51	**9,09%**	72,73%	0,00%	75,21%	**2,48%**
SEM 52	**9,09%**	81,82%	0,00%	75,21%	**-6,61%**
SEM 53	**9,09%**	90,91%	0,00%	75,21%	**-15,70%**
SEM 54	**9,09%**	100,00%	0,00%	75,21%	**-24,79%**
SEM 55	**0,00%**	100,00%	0,00%	75,21%	**-24,79%**
		ALERTAS			**-24,79%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO SEMANA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO SEMANA	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	$ 11.877.329	$ 71.263.973	$ 8.188.061	$ 98.256.738	$ **26.992.765**
SEM 50	$ 11.877.329	$ 83.141.302	$ 7.067.700	$ 105.324.438	$ **22.183.136**
SEM 51	$ 11.877.329	$ 95.018.631	$ -	$ 105.324.438	$ **10.305.807**
SEM 52	$ 11.877.329	$ 106.895.960	$ -	$ 105.324.438	$ **-1.571.522**
SEM 53	$ 11.877.329	$ 118.773.288	$ -	$ 105.324.438	$ **-13.448.851**
SEM 54	$ 11.877.329	$ 130.650.617		$ 105.324.438	$ **-25.326.180**
SEM 55	$ -	$ 130.650.617	$ -	$ 105.324.438	$ **-25.326.180**
					$ **-25.326.180**

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL		DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						**0,00**	**0,00**
0	VISITAS DIAGNOSTICOS	31/08/2020	31/08/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0,00**	**0,00**
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Lorica	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020	31/08/2020		**0,00**	
	Visita a la Sede Centro Comercial de Industrutria y Turismo Montelibano	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020	1/09/2020		**0,00**	
	Visita a la Sede Centro Agropecuaria de Biotecnología el Porvenir (Los Garzones)	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020	2/09/2020		**0,00**	
	SEDE ADMINISTRATIVA MONTERÍA CÓRDOBA	29/06/2021		24/07/2021				
	IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOES DE BIOSEGURIDAD	6/11/2020		9/11/2020				
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		10/07/2021			**-69,00**	
2	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021	4/11/2020	29/06/2021	12/11/2020		**237,00**	**229,00**
4	EQUIPOS DE BOMBEO	29/06/2021	1/03/2021	29/06/2021	3/03/2021		**120,00**	**118,00**
5	LAVADO DE TANQUES	29/06/2021	1/03/2021	29/06/2021	3/03/2021		**120,00**	**118,00**
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	6/10/2020	29/06/2021	11/10/2020		**266,00**	**261,00**
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		17/07/2021			**-75,00**	
8.53	CIELO RASO PLANO DRYWALL	8/05/2021	12/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		**-4,00**	**29,00**
8.54	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRYWALL	8/05/2021	12/05/2021	19/06/2021	21/05/2021		**-4,00**	**29,00**
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	8/05/2021	18/12/2020	19/06/2021	14/01/2021		**141,00**	**156,00**
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	8/05/2021	15/12/2020	19/06/2021	20/02/2021		**144,00**	**119,00**
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	29/06/2021		17/07/2021			**-75,00**	
9.27	MANO DE O. CALIBRACIÓN DE FLUXÓMETROS (ORINALES Y SANITARIOS)	29/06/2021	29/06/2021	17/07/2021	3/07/2021		**0,00**	**14,00**
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	29/06/2021	29/06/2021	17/07/2021	3/07/2021		**0,00**	**14,00**
10	ITEM NO PREVSITOS	29/06/2021		24/07/2021			**-75,00**	
NP-10.68	MANTENIMIENTO GENERAL PUERTAS DE ACCESO, INCLUYE CERRADURA	29/06/2021	14/05/2021	30/06/2021	19/05/2021		**46,00**	**42,00**
NP-10.297	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO: MANTO POLIESTER ALUMINIO DE 3MM DE ESPESOR (INCLUYE APLICACIÓN PIGMENTO REFLECTIVO DE ALUMINIO)		23/07/2021		24/07/2021			
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)							

Plazo total del Proyecto en Días	**436**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**	
ALERTA	**CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**	

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	**SI**
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	**SI**
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	**NO**
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	**NO**
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	**SI**
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	**NO**
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	**NO**
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	**NO**
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	**NO**

Observaciones
En la presente semana no se han iniciado actividades físicas en obra ni tampoco se encuentra todo el personal mínimo requerido del contrato de obra. En esta semana se contó por parte del Contratista el ingeniero residente, 1 ingeniero auxiliar y un administrador. La valla no ha sido instalada.

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	**SI**
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	**SI**
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	**SI**

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana se ejecutaron actividades en Montería con la marcación de tableros, y en Lorica con el cambio de cielo raso, aplicación de pintura en columnas y suministro e instalación de manto asfaltico. En las demás sedes no se ejecutaron actividades.

Se le reiteró Nuevamente al Consorcio Constructor Alfa dar claridad sobre la ejecución de los recursos sobrantes y entregar un Informe detallado para verificar si se puede ejecutar las actividades requeridas por la Regional de Córdoba además de aclarar sobre la inclusión en el presupuesto de la actividad del lavado de tanques.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	0	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	0			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	1	TOTAL	3	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	RESIDENTE ELECTRICO	GIAN CARLOS ZARUR TORRALVO		
3	RESIDENTE HIDROSANITARIO	SERGIO FERNAN ALONSO		
4	RESIDENTE DE OBRA ARQUT	LESLY GONZALES COGOLLO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	SERGIO JAVIER SOLANO	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
16-ago-21	22-ago-21	SEMANA No. 52	23-ago-21	Se solicitó la intervención urgente al Consorcio Constructor Alfa de las actividades como cambio de cubierta edificio administrativo, inicio de actividades eléctricas, arreglo y cambio de cerraduras por garantías, etc y todas las actividades descritas en el comunicado CINP-BTA-023-1143-5230 del 19 de agosto, ya que se puede ver afectada la formación en cada una de las sedes y a la vez manifestamos la gran preocupación en la realización de la parte operativa por parte del Contratista Alfa en cuanto a la ejecución del contrato.
23-ago-21	29-ago-21	SEMANA No. 53	30-ago-21	Se remitió Comunicado a la Dirección General con el cual el Contratista hace entrega de los presupuestos de cada una de las sedes a intervenir, de acuerdo a las necesidades evidenciadas en los recorridos realizados en conjunto. Dichos presupuestos evidencian la necesidad de trasladar recursos entre departamentos, lo cual para esta interventoría es procedente y por lo tanto se pone a su consideración, la respectiva acta para su aprobación. Agradecemos una vez sea suscrita se nos remita una copia de la misma, con el fin de que el Contratista inicie la ejecución de las actividades pendientes.
30-ago-21	5-sep-21	SEMANA No. 54	6-sep-21	La Regional de Córdoba viene presentando unos requerimientos para ejecutar ciertas actividades tanto contractuales como no previstas, que a su vez se le han notificado al Consorcio Constructor Alfa para que entregue un Informe detallado a esta Interventoría si dichas actividades pueden ser ejecutadas teniendo en cuenta que el presupuesto de la regional ha sido reducido, sin que a la fecha el Contratista haya entregado dicha Información solicitada.
6-sep-21	12-sep-21	SEMANA No. 55	13-sep-21	Se le reiteró Nuevamente al Consorcio Constructor Alfa dar claridad sobre la ejecución de los recursos sobrantes y entregar un Informe detallado para verificar si se puede ejecutar las actividades requeridas por la Regional de Córdoba además de aclarar sobre la inclusión en el presupuesto de la actividad del lavado de tanques.

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

GUAJIRA Y MAGDALENA

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación	12 de agosto de 2020
Fecha de Terminación	1 de Diciembre de 2020	Fecha de Terminación	15 de Diciembre de 2020
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición:	$ 501.925.456	Adición:	$251.471.964
Valor Etapa Construcción	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construcción	**$691.547.950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	$943.019.914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga:	1 MES
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga:	3 MESES
Prórroga 4	2 MESES	Prórroga:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	31 de octubre de 2021	Plazo Actualizado	31 de octubre de 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ANTONIO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNÁN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO


GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	75,67%	51,53%	**-24,14%**
SEM 49	77,28%	51,53%	**-25,75%**
SEM 50	78,89%	55,82%	**-23,07%**
SEM 51	80,50%	55,82%	**-24,68%**
SEM 52	82,11%	55,82%	**-26,29%**
SEM 53	83,72%	55,82%	**-27,90%**
SEM 54	85,33%	55,82%	**-29,51%**
SEM 55	86,94%	55,82%	**-31,12%**
ALERTAS			**-31,12%**
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	75,67%	3,65%	**-72,02%**
SEM 49	77,28%	3,65%	**-73,63%**
SEM 50	78,89%	3,65%	**-75,24%**
SEM 51	80,50%	3,65%	**-76,85%**
SEM 52	82,11%	3,65%	**-78,46%**
SEM 53	83,72%	5,32%	**-78,40%**
SEM 54	85,33%	5,32%	**-80,01%**
SEM 55	86,94%	5,32%	**-81,62%**
ALERTAS			**-81,62%**
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	75,67%	15,19%	-60,48%
SEM 49	77,28%	15,19%	-62,09%
SEM 50	78,89%	15,19%	-63,70%
SEM 51	80,50%	43,80%	-36,70%
SEM 52	82,11%	43,80%	-38,31%
SEM 53	83,72%	50,91%	-32,81%
SEM 54	85,33%	50,91%	-34,42%
SEM 55	86,94%	50,91%	-36,03%
ALERTAS			-36,03%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	75,67%	0,00%	-75,67%
SEM 49	77,28%	0,00%	-77,28%
SEM 50	78,89%	0,00%	-78,89%
SEM 51	80,50%	0,00%	-80,50%
SEM 52	82,11%	0,00%	-82,11%
SEM 53	83,72%	0,00%	-83,72%
SEM 54	85,33%	0,00%	-85,33%
SEM 55	86,94%	0,00%	-86,94%
ALERTAS			-86,94%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	75,67%	70,90%	-4,77%
SEM 49	77,28%	70,90%	-6,38%
SEM 50	78,89%	70,90%	-7,99%
SEM 51	80,50%	70,90%	-9,60%
SEM 52	82,11%	70,90%	-11,21%
SEM 53	83,72%	70,90%	-12,82%
SEM 54	85,33%	70,90%	-14,43%
SEM 55	86,94%	70,90%	-16,04%
ALERTAS			-16,04%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	75,67%	63,52%	-12,15%
SEM 49	77,28%	75,17%	-2,11%
SEM 50	78,89%	75,17%	-3,72%
SEM 51	80,50%	75,17%	-5,33%
SEM 52	82,11%	75,17%	-6,94%
SEM 53	83,72%	75,17%	-8,55%
SEM 54	85,33%	75,17%	-10,16%
SEM 55	86,94%	75,17%	-11,77%
ALERTAS			-11,77%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	75,67%	111,01%	35,34%
SEM 49	77,28%	132,89%	55,61%
SEM 50	78,89%	132,89%	54,00%
SEM 51	80,50%	132,89%	52,39%
SEM 52	82,11%	132,89%	50,78%
SEM 53	83,72%	132,89%	49,17%
SEM 54	85,33%	132,89%	47,56%
SEM 55	86,94%	132,89%	45,95%
ALERTAS			45,95%

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	75,67%	193,31%	117,64%
SEM 49	77,28%	208,22%	130,94%
SEM 50	78,89%	208,22%	129,33%
SEM 51	80,50%	208,22%	127,72%
SEM 52	82,11%	208,22%	126,11%
SEM 53	83,72%	208,22%	124,50%
SEM 54	85,33%	208,22%	122,89%
SEM 55	86,94%	208,22%	121,28%
ALERTAS			121,28%

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	75,67%	10,63%	-65,04%
SEM 49	77,28%	10,63%	-66,65%
SEM 50	78,89%	10,63%	-68,26%
SEM 51	80,50%	10,63%	-69,87%
SEM 52	82,11%	10,63%	-71,48%
SEM 53	83,72%	24,66%	-59,06%
SEM 54	85,33%	24,66%	-60,67%
SEM 55	86,94%	24,66%	-62,28%
ALERTAS			-62,28%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	75,67%	0,00%	-75,67%
SEM 49	77,28%	0,00%	-77,28%
SEM 50	78,89%	0,00%	-78,89%
SEM 51	80,50%	0,00%	-80,50%
SEM 52	82,11%	0,00%	-82,11%
SEM 53	83,72%	0,00%	-83,72%
SEM 54	85,33%	0,00%	-85,33%
SEM 55	86,94%	0,00%	-86,94%
ALERTAS			-86,94%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	75,67%	33,07%	-42,60%
SEM 49	77,28%	33,07%	-44,21%
SEM 50	78,89%	33,07%	-45,82%
SEM 51	80,50%	33,07%	-47,43%
SEM 52	82,11%	33,07%	-49,04%
SEM 53	83,72%	33,07%	-50,65%
SEM 54	85,33%	33,07%	-52,26%
SEM 55	86,94%	33,07%	-53,87%
ALERTAS			-53,87%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 227.436.197	$ 154.880.233	$ -72.555.964,09
SEM 49	$ 232.275.265	$ 154.880.233	$ -77.395.032,12
SEM 50	$ 237.114.333	$ 167.774.396	$ -69.339.937,52
SEM 51	$ 241.953.401	$ 167.774.396	$ -74.179.005,54
SEM 52	$ 246.792.469	$ 167.774.396	$ -79.018.073,57
SEM 53	$ 251.631.537	$ 167.774.396	$ -83.857.141,60
SEM 54	$ 256.470.605	$ 167.774.396	$ -88.696.209,63
SEM 55	$ 261.309.673	$ 167.774.396	$ -93.535.277,65
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 108.891.299	$ 5.252.454,65	$ -103.638.844,81
SEM 49	$ 111.208.136	$ 5.252.454,65	$ -105.955.680,97
SEM 50	$ 113.524.972	$ 5.252.454,65	$ -108.272.517,13
SEM 51	$ 115.841.808	$ 5.252.454,65	$ -110.589.353,29
SEM 52	$ 118.158.644	$ 5.252.454,65	$ -112.906.189,45
SEM 53	$ 120.475.480	$ 7.655.632,52	$ -112.819.847,73
SEM 54	$ 122.792.316	$ 7.655.632,52	$ -115.136.683,89
SEM 55	$ 125.109.153	$ 7.655.632,52	$ -117.453.520,05
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 92.365.460	$ 18.541.447,57	$ -73.824.012,46
SEM 49	$ 94.330.683	$ 18.541.447,57	$ -75.789.235,01
SEM 50	$ 96.295.905	$ 18.541.447,57	$ -77.754.457,56
SEM 51	$ 98.261.128	$ 53.463.818,55	$ -44.797.309,15
SEM 52	$ 100.226.350	$ 53.463.818,55	$ -46.762.531,70
SEM 53	$ 102.191.573	$ 62.142.534,30	$ -40.049.038,50
SEM 54	$ 104.156.795	$ 62.142.534,30	$ -42.014.261,06
SEM 55	$ 106.122.018	$ 62.142.534,30	$ -43.979.483,61
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021


CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 43.101.246	$ -	$ -43.101.246,10
SEM 49	$ 44.018.294	$ -	$ -44.018.293,89
SEM 50	$ 44.935.342	$ -	$ -44.935.341,68
SEM 51	$ 45.852.389	$ -	$ -45.852.389,47
SEM 52	$ 46.769.437	$ -	$ -46.769.437,26
SEM 53	$ 47.686.485	$ -	$ -47.686.485,04
SEM 54	$ 48.603.533	$ -	$ -48.603.532,83
SEM 55	$ 49.520.581	$ -	$ -49.520.580,62

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 20.269.524	$ 18.991.796,29	$ -1.277.727,34
SEM 49	$ 20.700.790	$ 18.991.796,29	$ -1.708.993,80
SEM 50	$ 21.132.057	$ 18.991.796,29	$ -2.140.260,26
SEM 51	$ 21.563.323	$ 18.991.796,29	$ -2.571.526,72
SEM 52	$ 21.994.589	$ 18.991.796,29	$ -3.002.793,18
SEM 53	$ 22.425.856	$ 18.991.796,29	$ -3.434.059,64
SEM 54	$ 22.857.122	$ 18.991.796,29	$ -3.865.326,10
SEM 55	$ 23.288.389	$ 18.991.796,29	$ -4.296.592,56

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 258.698.651	$ 217.160.543,13	$ -41.538.107,67
SEM 49	$ 264.202.877	$ 256.989.263,65	$ -7.213.613,76
SEM 50	$ 269.707.104	$ 256.989.263,65	$ -12.717.840,37
SEM 51	$ 275.211.331	$ 256.989.263,65	$ -18.222.066,99
SEM 52	$ 280.715.557	$ 256.989.263,65	$ -23.726.293,60
SEM 53	$ 286.219.784	$ 256.989.263,65	$ -29.230.520,21
SEM 54	$ 291.724.010	$ 256.989.263,65	$ -34.734.746,82
SEM 55	$ 297.228.237	$ 256.989.263,65	$ -40.238.973,44

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 11.758.911	$ 17.250.650,24	$ 5.491.739,30
SEM 49	$ 12.009.101	$ 20.650.742,37	$ 8.641.641,83
SEM 50	$ 12.259.290	$ 20.650.742,37	$ 8.391.452,24
SEM 51	$ 12.509.480	$ 20.650.742,37	$ 8.141.262,65
SEM 52	$ 12.759.669	$ 20.650.742,37	$ 7.891.073,05
SEM 53	$ 13.009.859	$ 20.650.742,37	$ 7.640.883,46
SEM 54	$ 13.260.049	$ 20.650.742,37	$ 7.390.693,86
SEM 55	$ 13.510.238	$ 20.650.742,37	$ 7.140.504,27


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 18.824.600	$ 48.090.174,19	$ 29.265.573,90
SEM 49	$ 19.225.124	$ 51.799.369,25	$ 32.574.245,55
SEM 50	$ 19.625.647	$ 51.799.369,25	$ 32.173.722,14
SEM 51	$ 20.026.171	$ 51.799.369,25	$ 31.773.198,73
SEM 52	$ 20.426.694	$ 51.799.369,25	$ 31.372.675,32
SEM 53	$ 20.827.217	$ 51.799.369,25	$ 30.972.151,91
SEM 54	$ 21.227.741	$ 51.799.369,25	$ 30.571.628,50
SEM 55	$ 21.628.264	$ 51.799.369,25	$ 30.171.105,09

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 40.420.857	$ 5.678.257,09	$ -34.742.600,27
SEM 49	$ 41.280.876	$ 5.678.257,09	$ -35.602.618,51
SEM 50	$ 42.140.894	$ 5.678.257,09	$ -36.462.636,75
SEM 51	$ 43.000.912	$ 5.678.257,09	$ -37.322.655,00
SEM 52	$ 43.860.930	$ 5.678.257,09	$ -38.182.673,24
SEM 53	$ 44.720.949	$ 13.172.701,76	$ -31.548.246,80
SEM 54	$ 45.580.967	$ 13.172.701,76	$ -32.408.265,04
SEM 55	$ 46.440.985	$ 13.172.701,76	$ -33.268.283,29

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 15.183.525	$ -	$ -15.183.525,20
SEM 49	$ 15.506.579	$ -	$ -15.506.578,93
SEM 50	$ 15.829.633	$ -	$ -15.829.632,65
SEM 51	$ 16.152.686	$ -	$ -16.152.686,38
SEM 52	$ 16.475.740	$ -	$ -16.475.740,11
SEM 53	$ 16.798.794	$ -	$ -16.798.793,84
SEM 54	$ 17.121.848	$ -	$ -17.121.847,56
SEM 55	$ 17.444.901	$ -	$ -17.444.901,29

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 48	$ 84.959.837	$ 37.129.930,07	$ -47.829.906,89
SEM 49	$ 86.767.493	$ 37.129.930,07	$ -49.637.562,99
SEM 50	$ 88.575.149	$ 37.129.930,07	$ -51.445.219,10
SEM 51	$ 90.382.805	$ 37.129.930,07	$ -53.252.875,21
SEM 52	$ 92.190.461	$ 37.129.930,07	$ -55.060.531,31
SEM 53	$ 93.998.117	$ 37.129.930,07	$ -56.868.187,42
SEM 54	$ 95.805.774	$ 37.129.930,07	$ -58.675.843,52
SEM 55	$ 97.613.430	$ 37.129.930,07	$ -60.483.499,63

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	19/10/2020	6/10/2020	19/10/2020		**13,00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		3/07/2021		**-75,00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	29/06/2021		29/06/2021		**-75,00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	6/07/2021	3/11/2020	17/07/2021	13/11/2020	**245,00**	**246,00**
5	LAVADO DE TANQUES	16/07/2021		31/07/2021		**-58,00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/07/2021	13/10/2020	31/07/2021		**276,00**	
10	NO PREVISTOS	16/07/2021	6/10/2020	31/07/2021		**283,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-316,00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	4/08/2021		1/10/2021		**-39,00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9/08/2021	13/10/2021	1/10/2021		**-65,00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/08/2021		27/08/2021		**-41,00**	
10	NO PREVISTOS	19/07/2021		24/09/2021		**-55,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-316,00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	2/07/2021		14/08/2021		**-72,00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	20/07/2021		10/08/2021		**-54,00**	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		**-34,00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		**-75,00**	
10	NO PREVISTOS	20/07/2021		14/08/2021		**-54,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-313,00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021		17/07/2021		**-75,00**	
5	LAVADO DE TANQUES	7/07/2021		24/07/2021		**-67,00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20/07/2021		31/07/2021		**-54,00**	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		31/07/2021		**-72,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-286,00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	1/07/2021		8/07/2021		**-73,00**	
5	LAVADO DE TANQUES	1/07/2021		5/07/2021		**-73,00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	7/07/2021		22/07/2021		**-67,00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	7/07/2021		13/07/2021		**-67,00**	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		7/08/2021		**-66,00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-313,00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	6/08/2021		13/08/2021		**-37,00**	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		**-34,00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	26/10/2020	29/06/2021		**246,00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	13/07/2021		7/08/2021		**-61,00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021		14/08/2021		**-61,00**	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		1/10/2021		**-66,00**	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-286,00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		17/07/2021		-69,00	
5	LAVADO DE TANQUES	19/07/2021		31/07/2021		-55,00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-75,00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		29/06/2021		-75,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021		20/07/2021		-61,00	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		15/07/2021		-66,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-286,00	
5	LAVADO DE TANQUES	19/07/2021		31/07/2021		-55,00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-75,00	
10	NO PREVISTOS	17/07/2021		29/07/2021		-57,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-286,00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	9/07/2021		24/07/2021		-65,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5/07/2021		17/07/2021		-69,00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/08/2021		7/08/2021		-41,00	
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		2/08/2021		-48,00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	16/10/2020	29/06/2021		256,00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	6/07/2021		31/07/2021		-68,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	8/07/2021		31/07/2021		-66,00	
10	NO PREVISTOS	30/06/2021		7/08/2021		-74,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-286,00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	19/07/2021		24/07/2021		-55,00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	2/08/2021		7/08/2021		-41,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	14/07/2021		26/07/2021		-60,00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	9/08/2021		14/08/2021		-34,00	
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		7/08/2021		-48,00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-75,00	
10	NO PREVISTOS	9/08/2021		1/10/2021		-34,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-286,00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/07/2021		31/07/2021		-48,00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	6/08/2021		1/10/2021		-37,00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5/07/2021		12/07/2021		-69,00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	9/08/2021		27/08/2021		-34,00	
5	LAVADO DE TANQUES	12/07/2021		17/07/2021		-62,00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	30/09/2020	29/06/2021		272,00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	30/07/2021		10/08/2021		-44,00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	8/07/2021		31/07/2021		-66,00	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		4/10/2021		-72,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**456**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

MADGALENA: NO HUBO ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO

GUAJIRA: NO HUBO ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	2	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TOTAL	2	TOTAL	4	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA ARQUT	LUIS ALFREDO GRANADOS		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	13-sep-21	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	

SAN ANDRÉS

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición:	$ 501.925.456	Adición:	$251.471.964
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion	**$691.547.950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	$943.019.914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO MOLINA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 46	25,92%	29,91%	**3,99%**
SEM 47	45,53%	31,33%	**-14,20%**
SEM 48	62,55%	34,36%	**-28,19%**
SEM 49	77,50%	66,51%	**-10,99%**
SEM 50	91,85%	66,51%	**-25,34%**
SEM 51	99,52%	66,51%	**-33,01%**
SEM 52	99,74%	66,51%	**-33,23%**
SEM 53	99,96%	67,90%	**-32,06%**
SEM 54	100,00%	68,92%	**-31,08%**
SEM 55	100,00%	52,51%	**-47,49%**
	ALERTAS		**-47,49%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	
SEM 46	$ 132.631.746	$ 153.074.189	$ **20.442.443**	
SEM 47	$ 233.023.020	$ 160.341.503	$ **-72.681.518**	
SEM 48	$ 320.131.760	$ 175.848.517	$ **-144.283.243**	
SEM 49	$ 396.619.316	$ 340.386.637	$ **-56.232.679**	
SEM 50	$ 470.078.266	$ 340.386.637	$ **-129.691.629**	
SEM 51	$ 509.319.528	$ 340.386.637	$ **-168.932.891**	#
SEM 52	$ 510.442.232	$ 340.386.637	$ **-170.055.595**	#
SEM 53	$ 511.564.936	$ 347.500.416	$ **-164.064.520**	#
SEM 54	$ 511.782.645	$ 352.720.599	$ **-159.062.046**	
SEM 55	$ 682.246.959	$ 358.247.852	$ **-323.999.107**	

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	31/10/2020	31/10/2021	0,00	0,00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL	24/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	1,00	2,00
	SEDE PROVIDENCIA GENTE DE MAR	14/09/2020	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	0,00	0,00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0,00	0,00
1	IMPERMEABILIZACIONES	22/02/2021				-202,00	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	5/04/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-187,00	-284,00
3	SERVICIO DE JARDINERIA	5/04/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-187,00	-284,00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	5/04/2021	22/04/2021	12/07/2021		17,00	
5	LAVADO DE TANQUES	24/04/2021		23/07/2021		-141,00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	29/04/2021		23/07/2021		-136,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	24/04/2021	30/09/2020	23/07/2021		-206,00	
8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	10/04/2021	26/04/2021	6/08/2021		16,00	
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	8/05/2021		6/08/2021		-127,00	
	ITEMS NO PREVISTOS	12/04/2021	26/04/2021	30/08/2021		14,00	
124						0,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NO
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NO
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.
Se siguen trabajo es de puntos Instalacion puntos electricos bloque Hotel Escuela
Se siguen trabajos de adecuaciones de sistema de refrigeracion.
Contratista no ha iniciado actividad de sistema de bombeo
Contratista no ha iniciado actividad de limpieza de tanques
Se Inicio instalacion de cubierta en Shingle en sede Gente de Mar
Se realizó revision de aires acondicionados intervenidos tanto preventivos como correctivos, e instalacion de aires

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Interventoria Esta a la entrega entrega de presupuestos balanceados y programaciones actualizadas Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin Entidad a través de la oficina de control interno realizo visita al contrato de mantenimiento Lote 1
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Contratista realizó entrega de presupuesto y balance en oficio DCS-711-CO1. 2323 para revision interventoria Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	16-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin los requisitos
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin los requisitos
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin los requisitos
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6-sep	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin los requisitos
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	13-sep	Mediante comunicado CINP-BTA-023-1161-5346, esta Interventoría remitió aprobación de la asignación presupuestal presentada por el contratista, y fue aprobada por el Entidad mediante modificatorio No. 5 (Prórroga No. 5), dejando como valor actualizado para la regional de San Andres $682.46.958,93

TRECE (Día en letras) | **13** (Día en números) **días del mes de** **SEPTIEMBRE** **de** **2021** (Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	