SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

SEDES - CESAR

Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309.

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable".



INFORME MENSUAL No. 09

PERÍODO: 12 DE ABRIL DE 2021 AL 11 DE MAYO DE 2021

ELABORÓ: Firma: Jose Morales	APROBÓ: Firma:
Nombre: Ing. José Fidel Morales Galindo	Nombre: Ing. Pedro Gutiérrez Bustillo
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 5
1.2. OBJETO A CONTRATAR 7
1.3. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 7
1.4. LOCALIZACIÓN 7

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 10

2.1. FORMA DE PAGO 11
2.2. ANTICIPO DE OBRA 12
2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 12
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 13
2.4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA 13
2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 19
2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA 20
2.7. EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 20
2.8. ESTADO DEL TIEMPO 20

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22
3.2. FORMA DE PAGO 23
3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 23
3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 24
3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 24
3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 25
3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 25
3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA 25
3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 25
3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 27

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 27

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES 27

6.1 CONCLUSIONES: 29
6.2 RECOMENDACIONES: 30

LISTA DE GRÁFICOS:

Grafica 1. Localización de la zona del proyecto 8Grafica 2. Localización geográfica del proyecto SENA DIRECCIÓN REGIONAL - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - Valledupar 8Grafica 3. Localización geográfica del proyecto SENA CENTRO DE DESARROLLO VECINAL – CDV - Valledupar 8Grafica 4. Localización geográfica del proyecto SENA CENTRO BIOTECNOLÓGICO Y DEL CARIBE – CBC - Valledupar 9Grafica 5. Localización geográfica del proyecto SENA CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - Sede La Jagua de Ibirico 9Grafica 6. Localización geográfica del proyecto SENA CENTRO AGROEMPRESARIAL – CAE - Aguachica

LISTA DE TABLAS:

Tabla 1 Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020 10
Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020. 13
Tabla 3 Control financiero Contratista.....19
Tabla 4 Relación del personal Contrato 20
Tabla 5 Información general del contrato de interventoría 22
Tabla 6. estado legal del contrato de interventoría no. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 23
Tabla 7. Control financiero interventoría 24
Tabla 8 Relación del personal de Interventoría.....24
Tabla 9 Relación de equipos del interventor 25
Tabla 10 Presupuesto por sedes Cesar.....27

ANEXOS:

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.
Anexo No. 02: Control Personal Contratista.
Anexo No. 03: Control Maquinaria y equipos Contratista.
Anexo No. 04: Certificados de calibración y mantenimiento de equipos.
Anexo No. 05: Control e inspección de ensayos.
Anexo No. 06: Control general del estado del tiempo.
Anexo No. 07: Control Financiero Interventoría.
Anexo No. 08: Control Personal Interventoría.
Anexo No. 09: Planilla de afiliaciones personal Interventoría.
Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.
Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.
Anexo No. 12: Relación de correspondencia.
Anexo No. 13: Informes semanales.
Anexo No. 14: Registro fotográfico.
Anexo No. 15: Bitácora de Obra.
Anexo No. 16: Programación actualizada.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309, CONSORCIO INTER INGECO - GNG, presenta al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el Informe Mensual de Interventoría No. 9, cuyo principal objetivo es informar a la entidad sobre el avance del contrato de obra en cuanto al desarrollo técnico, administrativo, financiero, social y jurídico, así como las acciones de seguimiento y control sobre las actividades del siguiente contrato:

- Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323, el cual fue adjudicado a la empresa CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, y cuyo objeto es*: “MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.”,* Contrato suscrito el 15 de mayo de 2020 y con Acta de inicio suscrita el 21 de agosto de 2020.

En el contenido del presente informe se detallan las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 12 de abril de 2021 y el 11 de mayo de 2021 correspondiente al noveno mes de ejecución del Contrato de Interventoría.

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del Contrato en el ámbito técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar. De la misma manera, tiene el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas ambientales y de seguridad industrial exigidas por la Entidad y la legislación vigente.

El contrato fue adjudicado el 16 de junio de 2020 tras un proceso de concurso de méritos CM-DG-0001-2020 para el LOTE No. 1 al **CONSORCIO INTER INGECO -GNG por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, facultada por el Estado para invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

En la actualidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuenta con 33 regionales y 117 centros de formación, que prestan un servicio permanente a la comunidad. Estos inmuebles tienen en su mayoría entre 35 y 70 años de antigüedad, que sumada al tipo de uso que tienen (educativo), genera que presenten un grado de deterioro considerable, razón por la cual es necesario mantener las instalaciones en óptimas condiciones físicas desde el punto de vista operativo y funcional, siendo requerido contratar el **MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.**

En consideración a lo expuesto, la Dirección General del SENA celebró con el Consorcio Constructor ALFA, el Contrato No. CO1.PCCNTR. 1552323 suscrito el 15 de mayo de 2020, para las intervenciones del Lote 1, correspondiente a los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

A partir del análisis del Diagnóstico Integral de la infraestructura de las Regionales y Centros de Formación del Sena, se deben realizar mantenimientos como son: impermeabilizaciones, sistemas eléctricos, jardinería, equipos de bombeo, lavado de tanques, sistemas contraincendios, fumigación, aires acondicionados, mantenimientos generales, mantenimientos hidrosanitarios, entre otros. Los mantenimientos a realizar están categorizados como recurrentes, preventivos, correctivos y predictivos y su periodicidad depende del tipo de intervención que se realice.

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA estableció el uso del Manual de Mantenimiento, como una guía práctica para realizar con eficiencia las labores requeridas para el uso, conservación y mantenimiento de los predios, edificios e instalaciones que integran las diferentes sedes a nivel nacional, necesarias para mejorar y conservar los aspectos importantes de los establecimientos, tales como: funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e higiene. Adicionalmente, le permitirán a la Entidad, reducir costos mayores, en atención a que un mantenimiento preventivo adecuado retrasa la inversión en mantenimiento correctivo.

Por hechos ajenos al contratista de obra, la interventoría fue adjudicada 3 meses después a la fecha de adjudicación del contrato de obra.

Hasta el 21 de agosto del 2020 se firmó acta de inicio del contrato de obra.

1. Lo anterior, causo disminución en el tiempo planeado por parte del contratista para la ejecución del contrato de obra, toda vez que la duración inicial del contrato era de siete (7) meses contados desde la fecha de adjudicación, es decir, en el mes de mayo del 2020, y con la firma del acta de inicio disminuyo en aproximadamente cuatro (4) meses.

2. Al inicio de la ejecución del contratista el país ya se encontraba con declaración de emergencia por la pandemia a través de la Resolución 844 de 2020. Lo que dificulto la movilidad y los tiempos de ejecución de las visitas de diagnóstico.
Finalmente, teniendo en cuenta que es necesario realizar acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental a las obras que se ejecuten durante la prórroga del contrato de obra, nos permitimos solicitar para el contrato de la referencia una prórroga por el mismo plazo, es decir, tres (03) meses, hasta el 31 de marzo de 2021 y una adición con el fin de soportar los gastos de interventoría por $351.284.787,00. La prórroga en tiempo fue autorizada por el Sena.

Teniendo en cuenta el comunicado del contratista con el que se aprobó la solicitud de prórroga al contrato de obra, esta interventoría se permite solicitar una prórroga al contrato de la referencia por un periodo de tres (03) meses, hasta el día 31 de marzo de 2021.

Lo anterior, considerando que es necesario realizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental a las obras que se ejecuten durante la prórroga concedida al contrato de obra.

Mediante comunicado CINP-BTA-023-0690-2079 del 29 de marzo de 2021, a través del cual la interventoría Consorcio Inter INGECO GNG hace llegar el comunicado No. DCS-466-CO1. 2323 del contratista de obra, Consorcio Constructor ALFA, donde esta última, solicita una prórroga al plazo contractual de noventa (90) días, teniendo como fecha de terminación el día 30 de junio de 2021, la interventoría una vez revisada la información suministrada se permite precisar que las condiciones actuales del proyecto no permiten la terminación del contrato en la fecha actual.

Teniendo en cuenta que de acuerdo a las visitas realizadas a las sedes en intervención cada una de las Regionales ha presentado nuevas necesidades de actividades a ejecutar.

Que persiste para la Entidad la satisfacción de las necesidades que originaron la suscripción de los contratos, y que la ejecución contractual se ha visto afectada por las situaciones expuestas anteriormente tanto por parte del contratista como por parte de la interventoría, quien avala y aprueba dicha solicitud, el supervisor encuentra necesario

acoger esta solicitud, y prorrogar el Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.1552323, y el Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.1636309 el contrato hasta el 30 de junio de 2021.

1.2. OBJETO A CONTRATAR

Realizar obras de MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE en los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.


Las especificaciones y requerimientos de orden técnico que definen el alcance del objeto contractual, se encuentran desarrolladas en el Manual de Mantenimiento del SENA, el listado de unitarios y requisitos habilitantes y/o ponderables que derivan en obligaciones a cargo del contratista.

1.3. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020


El objeto “REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE”

1.4. LOCALIZACIÓN


Las obras a ejecutar se encuentran ubicadas en el Departamento del Cesar, en los Municipios de Valledupar (SENA DIRECCIÓN REGIONAL - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO, Kra. 19 Calles 14 y 15 - Barrio Las Flores), Valledupar (SENA CENTRO DE DESARROLLO VECINAL Diag. 18 No. 28 - 48), Valledupar (SENA CENTRO BIOTECNOLOGICO Y DEL CARIBE, Km 7 Salida La Paz), La Jagua de Ibirico (SENA CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - Sede La Jagua de Ibirico Transv. 6 Diag. 4 – 105) y Aguachica (SENA CENTRO AGROEMPRESARIAL, Carrera 40 Km. 1 Vía Bucaramanga)




Grafica 1. Localización de la zona del proyecto




Grafica 2. Localización geográfica del proyecto SENA DIRECCIÓN REGIONAL - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - Valledupar




Grafica 3. Localización geográfica del proyecto SENA CENTRO DE DESARROLLO VECINAL – CDV - Valledupar



Grafica 4. Localización geográfica del proyecto SENA CENTRO BIOTECNOLOGICO Y DEL CARIBE – CBC - Valledupar



Grafica 5. Localización geográfica del proyecto SENA CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - Sede La Jagua de Ibirico



Grafica 6. Localización geográfica del proyecto SENA CENTRO AGROEMPRESARIAL – CAE - Aguachica

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se encuentra la información general del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020

Tabla 1 Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020
CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE
LOCALIZACIÓN:	Valledupar - SENA DIRECCIÓN REGIONAL - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - COMM, Kra. 19 Calles 14 y 15 - Barrio Las Flores. Valledupar - SENA CENTRO DE DESARROLLO VECINAL – CDV, Diag. 18 No. 28 – 48. Valledupar - SENA CENTRO BIOTECNOLOGICO Y DEL CARIBE - CBC, Km 7 Salida La Paz La Jagua de Ibirico - SENA CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - Sede La Jagua de Ibirico, Transv. 6 Diag. 4 – 105 Aguachica - SENA CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE, Carrera 40 Km. 1 Vía Bucaramanga.
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual
VALOR ADICIÓN No. 01	NO APLICA
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA – SIN ANTICIPO
FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2020
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el primero (1) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de

	perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 01:	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 02:	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 2:	31 DE MARZO DE 2021
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 03:	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 3:	30 DE JUNIO DE 2021

2.1. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de acuerdo a actas de avance de obra, hasta el 100% del valor efectivamente recibido a satisfacción, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, conforme el avance de obra efectivamente recibido a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato, sin que los mismos superen el noventa por ciento (90%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en forma y al cumplimiento de los trámites administrativos que correspondan, así:

   El contratista facturará mensualmente el porcentaje de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportado en las actas de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a entera satisfacción por la interventoría.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Correspondiente al diez (10%) final de las actividades de obra efectivamente recibidas a satisfacción por parte de la interventoría del contrato, acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta que para los efectos

acredite el Contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en debida forma.

El valor del contrato de obra No CO1.PCCNTR.1552323 corresponde a la suma de **OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 8.777.298.757),** incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual. Cuya distribución por departamento es la siguiente:

Lote	Regional	Valor regional	Valor lote
Lote 1	Atlántico	$ 1.927.435.510	$ 8.777.298.757
	Bolívar	$ 1.155.028.536	
	Cesar	$ 1.941.943.334	
	Córdoba	$ 1.624.740.669	
	Guajira	$ 763.321.793	
	Magdalena	$ 635.158.598	
	San Andrés	$ 511.782.645	
	Sucre	$ 217.887.672	

2.2. ANTICIPO DE OBRA

El contrato de obra CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 no contempla disposición de anticipo por ningún concepto.

2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

A partir del 21 de agosto de 2020 fecha en la cual se suscribió el acta de inicio se da inicio al contrato una vez que el contratista presenta la documentación inicial y ésta es aprobada por interventoría conforme a las condiciones establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas según el nuevo plazo contractual de acuerdo a la prorroga No. 2.

Nota: Se está a la espera que el Contratista entregue las pólizas actualizada de acuerdo al nuevo plazo contractual.

Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020.

PÓLIZAS PRESENTADAS					
AMPAROS	**COMPAÑÍA**	**VALOR ASEGURADO**	**NÚMERO PÓLIZA**	**VIGENCIAS**	
				DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	$1.855.844.842	M-100115506	30/12/2020	30/09/2021
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$463.961.210		30/12/2020	31/03/2024
ESTABILIDAD DE OBRA		$1.855.844.842		31/03/2021	31/03/2022
CALIDAD DEL SERVICIO		$1.855.844.842		30/12/2020	30/09/2021
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		$463.961.210	M-100019446	07/05/2020	31/03/2021

2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

2.4.1 Actividades ejecutadas por el Contratista **CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA**

En el periodo comprendido entre el 12 de abril de 2021 y el 11 de mayo de 2021 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

PROGRAMADO VS EJECUTADO POR SEDE A FECHA DE CORTE		
SEDE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO -COMM, VALLEDUPAR	49,82%	15,84%
CENTRO DE DESARROLLO VECINAL – CDV, VALLEDUPAR	10,52%	26,54%
CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE – CBC, VALLEDUPAR	23,32%	24,28%

PROGRAMADO VS EJECUTADO POR SEDE A FECHA DE CORTE		
SEDE	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO -COMM, LA JAGUA DE IBIRICO	0,0%	0,0%
CENTRO AGROEMPRESARIAL – CAE, AGUACHICA	2,68%	0,0%

Semana 34: DEL 11 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL DE 2021

* Mediante oficioCINP-BTA-023-0717-2323, Solicitud presupuestos y programaciones actualizadas sedes Lote 1. Teniendo en cuenta que la Entidad aprobó una prórroga hasta el 30 de junio de 2021, esta Interventoría solicita los presupuestos y programación para cada una de las sedes a intervenir actualizada a dicho plazo, de igual manera se solicitó los flujos de caja semana a semana.

* Mediante comunicado DCS-524-CO1. 2323, La firma contratista da respuesta al oficio CINP-BTA-023-0628-1420, con relación a las observaciones remitidas por la interventoría a los informes 3, 4 y 5 para su revisión y aprobación.

* En esta semana iniciaron actividades de aplicación de pintura en vinilo tipo 1, en la sede COMM - Valledupar, continuaron actividades de aplicación de pintura vinilo tipo 1 y pintura anti hongos en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de aplicación de pintura vinilo tipo 1 y pintura anti hongos en la sede CBC, Valledupar.

Semana 35: DEL 19 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE 2021

* Mediante oficio CINP-BTA-023-0737-2504, se notifica al ente contratante, la autorización para el ingreso del personal en obra. De acuerdo con el comunicado el Consorcio Alfa solicitó autorización de ingreso a las sedes del departamento de Cesar., se remiten soportes de EPS, AFP, ARL, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. ALEXANDER GRANADOS LINERO c.c. 85.465.064 cargo: AUXILIAR. 2. EIDER JIMÉNEZ QUIROZ c.c. 1.082.863.468 cargo: AUXILIAR. 3. YOSVER FREDERIER GUTIÉRREZ c.c 12.742.173 cargo: OFICIAL. 4. LUIS SUAREZ BOTELLO c.c.1.128.190.550 cargo: OFICIAL. 5. LUIS GRANADOS CORRO c.c 12.561.888 cargo: COORDINADOR TÉCNICO. 6. MARIO CABANA VEGA c.c. 7.628.784. cargo:

TÉCNICO. 7. OMER GRANADOS CORRO c.c. 12.549.698 cargo: COORDINADOR TÉCNICO.

* Mediante comunicado CINP-BTA-023-0738-2505, se da respuesta al Comunicado DCS-532-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar. de acuerdo a la verificación de la documentación entregada, esta interventoría se permite realizar las siguientes observaciones: 1. Se debe entregar contrato Consorcio Constructor Alfa y el subcontratista con el fin de demostrar la relación laboral con la empresa Servicios De Ingeniería Global SAS. 2. Se solicita planilla de seguridad social que corresponda al mes en curso.

* Mediante comunicado CINP-BTA-023-0749-2604, se notifica al ente contratante, De acuerdo con el comunicado el Consorcio Alfa solicitó autorización de ingreso a las sedes de los departamentos de Bolívar, Sucre, Atlántico; Magdalena; Cesar, Córdoba, Guajira. se remiten soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. JAIRO NEL AREVALO CHARRIS c.c. 85.471.963 cargo: OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA. 2. CARLOS SAN JUAN YEPES c.c. 1.083.457.030 cargo: AUXILIAR TECNICO ELECTRICISTA. 3. CARLOS ALBERTO PADILLA ROMERO c.c. 7.629.142 cargo: OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA. 4. FRANCISCO JAVIER FLOREZ SALAS c.c. 1.082.884.203 cargo: AUXILIAR TECNICO ELECTRICISTA. 5. JESID AUGUSTO TORRES DIAZ c.c. 85.462.934 cargo: GERENTE

* En esta semana iniciaron actividades de aplicación de pintura en vinilo tipo 1, en la sede COMM - Valledupar, continuaron actividades de aplicación de pintura vinilo tipo 1 y pintura anti hongos en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de aplicación de pintura vinilo tipo 1 y pintura anti hongos, limpieza de pozo de inspección en la sede CBC, Valledupar.

Semana 36: DEL 26 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2021

* Mediante oficio CINP-BTA-023-0753-2629, se notifica al ente contratante, la autorización para el ingreso del personal en obra. De acuerdo con el comunicado el Consorcio Alfa solicitó autorización de ingreso a las sedes del departamento de Cesar., se remiten soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. HUVER OVALLE MUNEVAR C.C. 1.065.600.628 CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION 2. GUSTAVO MEJIA PERALTA C.C. 1.065.630.800 CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION, para todas las sedes del Cesar.

* Mediante oficio CINP-BTA-023-0756-2659, se notifica al ente contratante, la autorización para el ingreso del personal en obra. De acuerdo con el comunicado el

Consorcio Alfa solicitó autorización de ingreso a las sedes del departamento de Cesar., se remiten soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. DEIVER DAVID GOMEZ DE LA HOZ C.C. 1.118.852.921 CARGO: SISO, para todas las sedes del Cesar.

* Mediante oficio CINP-BTA-023-0758-2662, se notifica al ente contratante, la autorización para el ingreso del personal en obra. De acuerdo con el comunicado el Consorcio Alfa solicitó autorización de ingreso a las sedes del departamento de Cesar., se remiten soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. ELIAS JOSE NAISIR GONZALEZ C.C. 1.007.169.199 CARGO: AYUDANTE 2. CRISTIAN VERGARA PULIDO C.C. 1.083.026.693 CARGO: AYUDANTE, para todas las sedes del Cesar.

*Mediante comunicado CINP-BTA-023-0759-2663, se da respuesta al Comunicado DCS-549-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar-Valledupar. de acuerdo a la verificación de la documentación entregada, esta interventoría se permite realizó las siguientes observaciones: 1. No se presenta certificado de actitud laboral del señor Carlos Enrique. 2. No se encuentra cargado en la página web del Ministerio de Trabajo el certificado de alturas del señor Calos Enrique. Teniendo en cuenta lo anterior, No se autoriza el ingreso del personal hasta que el Consorcio Constructor ALFA, presente la documentación faltante.

* Mediante oficio CINP-BTA-023-0763-2670, se notifica al ente contratante, la autorización para el ingreso del personal en obra. De acuerdo con el comunicado el Consorcio Alfa solicitó autorización de ingreso a las sedes del departamento de Cesar., se remiten soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. HECTOR GARCIA BALLESTA C.C.18.923.112 CARGO: AYUDANTE. 2. ISMAEL ALFARO LOPEZ C.C. 91.420.686 CARGO: AYUDANTE. 3. NEIL VEGA GARCIA C.C. 18.923.078 CARGO: OFICIAL. 4. WILSON LEON ROMERO C.C. 80.539.086 CARGO: AYUDANTE, para todas las sedes del Cesar.

* Mediante oficio CINP-BTA-023-0770-2760, se remite ante el ente contratante copia del Comunicado DCS-556-CO1.2323, Presupuestos ajustados Lote 1. con el que contratista hace entrega de los presupuestos ajustados de cada uno de los siguientes departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre. Lo anterior, se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría; sin embargo, nos permitimos manifestar que los mismos están sujetos a la

aprobación y aval definitivo de los 22 Ítems NP que el contratista debe presentar en debida forma, para su respectivo trámite ante la Entidad; la aceptación de los mismos por parte de esta Interventoría no significa reconocimiento para pago; aun así, el valor del contrato no se está superando.

* En esta semana iniciaron actividades de aplicación de pintura en vinilo tipo 1, instalación de cielo raso en PVC, y pintura epóxica en concreto endurecido en la sede COMM - Valledupar, resane de muro en fachada en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de limpieza de pozo de inspección, mantenimiento y ajuste de cubierta, mantenimiento de sanitarios, lavamanos y sondeo de sifones en la sede CBC, Valledupar.

Semana 37: DEL 03 DE MAYO AL 09 DE MAYO DE 2021

* Mediante oficio CINP-BTA-023-0774-2817, Comunicado DCS-528-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0725-2427; Recomendación inicio de acciones sancionatorias contrato obra. Esta interventoría informa a la firma contratista, que el incumplimiento de su contrato a la fecha persiste, toda vez que: 1. Informes mensuales SSTMA. 2. Informes mensuales técnicos: A la fecha no han sido presentados los siguientes informes técnicos No 6, No 7 y No 8. 3. Programaciones de obra: A la fecha no han sido remitidas para cada una de las sedes a intervenir. Por lo anterior, se conmina al contratista a la entrega de la documentación pendiente, toda vez que la misma es necesaria para el trámite de actas parciales, de acuerdo a: “...CLÁUSULA 3- FORMA DE PAGO: 1. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto PAGOS PARCIALES: Informe mensual de avance y seguimiento de obra, con su respectivo registro fotográfico del antes y después de la intervención, en el cual debe incluir el detalle del valor del acta mensual (que será el producto de las cantidades efectivamente ejecutadas en el periodo multiplicadas por los precios unitarios pactados) con los respetivos Análisis de Precios Unitarios (APUS), debidamente aprobados por la interventoría. Cómo anexo del informe deberá presentar un cuadro de control en Excel, en medio físico y magnético, detallando cada una de las actividades ejecutadas que incluya por lo menos:
- Cantidad instalada
- Valor
- Destino
- Recibido por
- Fecha de entrega
- Fecha de solicitud
- Número de ítem que le corresponde dentro del contrato, etc.
- Indicadores de gestión
- Certificación suscrita por el contratista en donde conste el correcto equilibrio de la ecuación
económica del contrato, a la fecha de la facturación.
- Como anexo de los informes mensuales, se debe incluir informe de Seguridad y Salud en el Trabajo

(SST), el cual debe ser validado y recibido a satisfacción por la interventoría. Lo anterior, para
garantizar el cumplimiento de las normas SST, Gestión Integral de Residuos de Construcción y
Demolición RCD´s, Trabajo en espacios confinados y Trabajo seguro en alturas...”.

* Mediante oficio CINP-BTA-023-0775-2819, Comunicados DCS-562-CO1.2323 y DCS-563-CO1.2323; Corte de Obra No. 03 y No. 04. Atendiendo los comunicados, con los que hace entrega de los cortes de obra No.03 y No. 4, se realizar la devolución de los mismos, toda vez que a la fecha no se ha hecho entrega en debida forma de los informes mensuales del componente SST y ambiental de su contrato de Obra, los cuales fueron solicitados de manera reiterada mediante comunicado CINP-BTA-023-0774-2817.

* Mediante oficio CINP-BTA-023-0784-2881, Comunicado DCS-559-CO1.2323; Informes mensuales No. 4 y 5, Contrato de Obra. se remite al ente contratante copia de los informes mensuales No. 4 y No.5 correspondiente a las sedes del Lote 1, los cuales se encuentran revisados y aprobados por parte de esta Interventoría, y se ponen a consideración formal de la Entidad.

* Mediante oficio CINP-BTA-023-0770-2760, se da respuesta al Comunicado DCS-556-CO1.2323, Presupuestos ajustados Lote 1. se remite al ente contratante, copia de los presupuestos ajustados de cada uno de los siguientes departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre. Los cuales, se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría; sin embargo, nos permitimos manifestar que los mismos están sujetos a la aprobación y aval definitivo de los 22 Ítems NP que el contratista debe presentar en debida forma, para su respectivo trámite ante la Entidad; la aceptación de los mismos por parte de esta Interventoría no significa reconocimiento para pago; aun así, el valor del contrato no se está superando.

* Mediante oficio CINP-BTA-023-0793-2938, Comunicado DCS-571-CO1.2323, Programación ajustada prórroga No.3, Contrato de obra. se remite la programación ajustada a la prórroga No. 3, correspondiente a las sedes del Lote 1, la cual se encuentra revisado y aprobado por parte de esta Interventoría, y se pone a consideración formal de la Entidad.

* En esta semana iniciaron actividades de aplicación de pintura en vinilo tipo 1, instalación de cielo raso en PVC, y pintura epóxica en concreto endurecido en la sede COMM - Valledupar, resane de muro en fachada en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de limpieza de pozo de inspección, mantenimiento y ajuste de cubierta, mantenimiento de sanitarios, lavamanos y sondeo de sifones en la sede CBC, Valledupar.

* A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en las sedes COMM - La Jagua de Ibirico y en la sede CAE - Aguachica. Para dar inicio a las actividades.

* Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 33,98% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 49,82% del acumulado y solamente se ha ejecutado 15,84%

* Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 0% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 10,52% del acumulado y se ha ejecutado 26,64%

* Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 0% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar un 23,32% del acumulado y se ha ejecutado 24,28%

* Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 0% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 0% del acumulado y a la fecha el contratista no ha iniciado actividades.

* Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agro empresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 2,68% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 2,68% del acumulado y a la fecha el contratista no ha iniciado actividades.

2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

En el periodo del presente informe el Contratista el Contratista no presentó Acta de Obra.

A la fecha del presente informe se ha remitido ante la Entidad las cuentas de cobro del contrato de obra No. 3, 4 y 5 mediante los comunicados *“CINP-BTA-023-0798-2969”. “CINP-BTA-023-0799-2970”* y *“CINP-BTA-023-0800-2971”.* para el aval definitivo, Los valores se presentan a continuación:

Tabla 3 Control financiero Contratista

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**COSTO DIRECTO**	**A.U +IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
1	21/08/20–20/10/20	$429.047.013	$100.826.048,69	$529.873.061,69	$529.873.061,69	$8.247.425.695
2	21/10/20–20/01/21	$272.113.036	$63.946.563,88	$336.059.599,88	$865.932.661,57	$7.911.366.095
3	21/01/21–20/02/21	$114.077.060	$26.808.109,07	$140.885.169,00	$1.006.817.830,6	$7.770.480.926,4
4	21/02/21–20/03/21	$193.777.640	$45.537.746,00	$239.315.386,00	$1.246.133.216,6	$7.531.165.540,4

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**COSTO DIRECTO**	**A.U +IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
5	21/03/21– 20/04/21	$335.792.040	$78.911.129,38	$414.703.169,00	$1.660.836.385,6	$7.116.462.371,4
TOTALES		**$1.344.806.789**	**$316.029.597,02**	**$1.660.836.385,57**	**$1.660.836.386**	**$7.116.462.371,4**

2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, cuenta con el siguiente personal profesional durante el periodo del presente informe, se diligencia el Formato “Control de Personal Contratista”, en el Anexo No. 02, adicionales los trabajadores contratados para la ejecución de actividades y en resumen con el siguiente cuadro:

Tabla 4 Relación del personal Contrato

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante Legal	SERGIO MOLINA SAAVEDRA
2	Director de Obra	RICARDO MOLINA
3	Residente de Obra	DINA LUZ BARRERA
4	Profesional SST	SERGIO FERNAN ALONSO
5	Inspector de seguridad	DUBYS VALENZUELA SANCHEZ
6	Encargado Eléctrico	HELLMAN DAVID DIAZ BOLAÑO
7	Encargado Hidrosanitario	JOSE DANIEL CASTAÑEDA
8	Encargado Ambiental	JAIRO ANDRES CORDOBA HERNANDEZ

2.7. Equipos del contratista.

En el presente período el contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, NO ha presentado la relación de maquinaria y equipos a utilizar.

Se diligencia el Formato “Control de Maquinaria y Equipos” y se encuentra en el Anexo No. 03.

2.8. ESTADO DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado del tiempo comprendido entre el 12 de abril de 2021 y el 11 de mayo de 2021, se diligencia formato “Control general del estado del tiempo y se encuentra en el Anexo No. 06.

IM-09 12 DE ABRIL DE 2021 AL 11 DE MAYO DE 2021

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																		
	ABRIL																			MAYO															
DIA	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		TOTAL HORAS
Clase de tiempo																																		
Seco o Soleado	8	8	8	6	2	4		8	8	7	2	1	5		8	8	8	7	6			8	8	8	8	2	1		8	8		147
Nublado				2	3	4				1	3	6	3					1	2							4	7					36
Lluvias intensas					3						2	1														2						8
Lluvias moderadas																																0
TOTAL HORAS DE LLUVIA																																8

DOMINGO - DÍA FESTIVO

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 5 Información general del contrato de interventoría

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER INGECO - GNG
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1636309 DE 2020
CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.
LOCALIZACIÓN:	Valledupar - SENA DIRECCIÓN REGIONAL - CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - COMM, Kra. 19 Calles 14 y 15 - Barrio Las Flores. Valledupar - SENA CENTRO DE DESARROLLO VECINAL – CDV, Diag. 18 No. 28 – 48. Valledupar - SENA CENTRO BIOTECNOLOGICO Y DEL CARIBE - CBC, Km 7 Salida La Paz La Jagua de Ibirico - SENA CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - Sede La Jagua de Ibirico, Transv. 6 Diag. 4 – 105 Aguachica - SENA CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE, Carrera 40 Km. 1 Vía Bucaramanga.
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900) incluido IVA
VALOR ADICIONES:	NO APLICA
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta.
FECHA DE INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2020
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 01:	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1:	31 DE DICIEMBRE DE 2020

DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 02:	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 2:	31 DE MARZO DE 2021
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 3:	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 3:	30 DE JUNIO DE 2021

3.2. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato de ***INTERVENTORÍA*** de acuerdo con la programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: Pagos parciales mensuales de interventoría equivalentes al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción, hasta completar el noventa (90%) del valor del contrato de interventoría. Soportado con el informe de interventoría, la respectiva factura, aprobación del Supervisor de Interventoría designado por el SENA y el Coordinador del Grupo de Construcciones del SENA.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Pago final equivalente al Diez (10%) del valor ejecutado de la interventoría, contra la entrega final del informe de interventoría y las actas de liquidación suscritas de los contratos de interventoría y del contrato de obra.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha de corte del presente informe el contrato de interventoría co1.pccntr.1636309 de 2020 se encuentra vigente en cumplimiento del noveno mes de ejecución.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas según el nuevo plazo contractual de acuerdo a la prorroga no. 3.

Tabla 6. estado legal del contrato de interventoría no. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020

PÓLIZAS PRESENTADAS					
TIPO DE PÓLIZA	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**VALOR ASEGURADO**	**NUMERO PÓLIZA**	**VIGENCIAS**	
				Iniciación	**Terminación**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	$138.309.580	15-44-101228786	12/08/2020	01/03/2021
CALIDAD DEL SERVICIO		$138.309.580		12/08/2020	14/07/2022

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		$34.577.395		12/08/2020	30/08/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		$351.121.200	15-40-101064985	12/08/2020	28/08/2021

3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A corte del presente, mediante los comunicados “CINP-BTA-023-0801-2973; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA”, “CINP-BTA-023-0802-2974; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 4 CONTRATO DE INTERVENTORIA” y “CINP-BTA-023-0803-2975; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 5 CONTRATO DE INTERVENTORIA”, Esta Interventoría ha remitido ante la Entidad las actas de cobro No. 3, 4 y 5, cuyos valores se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 7. Control financiero interventoría

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**COSTO DIRECTO**	**IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
1	12/08/20–20/10/20	$35.100.414	$6.669.079	$41.769.493	$41.769.493	$649.778.407
2	21/10/20–20/01/21	$22.257.382	$4.228.903	$26.486.285	$68.255.778	$623.292.122
3	21/01/21–20/02/21	$9.356.236	$1.777.685	$11.133.921	$79.389.699	$612.158.201
4	21/02/21–20/03/21	$15.864.923	$3.014.335	$18.879.258	$98.268.957	$593.278.943
5	21/03/21–20/04/21	$27.429.463	$5.211.598	$32.641.061	$130.910.018	$560.637.882
TOTALES		**$110.008.418**	**$20.901.600**	**$130.910.018**	**$130.910.018**	**$560.637.882**

3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el buen desarrollo del contrato, la Interventoría contó con el siguiente personal para la ejecución del noveno mes comprendido entre el 12 de abril de 2021 y el 11 de mayo de 2021. Se diligencia formato “Control de Personal Interventoría”, se encuentra en el Anexo No. 8:

Tabla 8 Relación del personal de Interventoría

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante legal	CARLOS ROLÓN AMAYA
2	Director de Interventoría	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
3	Residente de interventoría	JOSE MORALES

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
4	Residente SST	ANREA XIOMARA PEREZ
5	Inspector	CATHERINE BORJA MEJÍA
6	Inspector	SANDRA MILENA RÓDRIGUEZ
7	Secretaria	DAMARIS MOSQUERA

3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

La relación de los equipos de la Interventoría se diligenciará en el Formato “Control de Maquinaria y Equipos Interventoría”. Anexo No. 10. A continuación se presenta en resumen la relación.

Tabla 9 Relación de equipos del interventor

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	1
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	1
IMPRESORAS	1
ESCÁNER	1

3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

En el presente periodo no se realizaron comités de obra.

3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 no se estipula pagos de anticipo por ningún concepto.

3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el período comprendido entre el 12 de abril de 2021 al 11 de mayo de 2021, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

ADMINISTRATIVAS.

- Revisión, pronunciación y aprobación de los documentos presentados por el contratista conforme a lo establecido en el pliego de condiciones, previo a la suscripción del Acta de Inicio (hojas de vida, programación y presupuesto).

- Revisión y requerimiento de Pólizas de Garantía presentadas por el contratista.

- Actualización y remisión de Pólizas de Garantía de la interventoría a la suscripción del Acta de Inicio conforme a lo establecidos en los pliegos del contrato.

- Remisión de Enfoque y metodología, programación y Pac de la interventoría conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.

- Gestionamiento de toda la documentación presentada por el contratista, recibo, respuesta y redireccionamiento al SENA, de comunicados presentados por el contratista.

- Elaboración de correspondencia referente al proyecto.

- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.

- Suscripción de actas de comité registradas en el período.

- Elaboración de informes semanales de interventoría y remisión al SENA informando el estado actual del contrato y las novedades presentadas.

- Dar respuesta a la correspondencia remitida por el contratista y el SENA.

TÉCNICAS:

- Seguimiento y control de los procesos constructivos conforme a la programación de obra presentada por el contratista y avalada por interventoría.

- Participación en comités de seguimiento al contrato y suscripción de las correspondientes actas.

- Seguimiento al avance de obra registrado en el período

- Registro fotográfico de los avances de obra registrados en el periodo.

- Seguimiento y verificación a la implementación de los Protocolos de Bioseguridad presentados por el Contratista y su cumplimiento en el período.

- Seguimiento y control a la disposición de personal para el desarrollo de las obras.

- Seguimiento y control de calidad a la disposición de herramienta y equipo utilizado en el período.

- Seguimiento y control de los procesos ejecutados de las actividades en los frentes de trabajo como la poda y corte de árboles, e instalación de manto asfaltico.

- Registro de recomendaciones y requerimientos realizados en campo al contratista, suscritos en el libro de obra.
- Cuantificación de obras ejecutadas en el período.
- Control y seguimiento a las no conformidades en cada uno de los frentes de trabajo.
- Revisión y verificación de la aplicación del plan ambiental, presentado por el contratista.
- Revisión y verificación al cumplimiento del programa de seguridad industrial presentado por el contratista.
- Seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad industrial, control de señalización y demarcación de frentes de trabajo, control de suministro y uso de dotación de obra y elementos de seguridad.

3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

En el período no se ejecutaron obras que requieran ensayos de laboratorio

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se diligencian los formatos: “Control de entrada de correspondencia” y “Control de salida de correspondencia”, en el Anexo No. 12.

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES

Como lo contemplan los documentos contractuales el valor del contrato equivale a OCHO MIL SETENCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCENTA Y SIETE PESOS M(CTE ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual.

Con un valor contractual designado para la regional de Cesar de $1.941.943.334.

Según presupuesto entregado por el Contratista en el periodo del presente informe, se tienen los siguientes valores presupuestales por sede:

Tabla 10 Presupuesto por sedes Cesar

SEDE	DIRECCIÓN		VALOR
CENTRO AGROEMPRESARIAL	KR 40 # 11-170 (CARRERA 40 KM 1 VIA BUCARAMANGA)	AGUACHICA	$ 294,674,378.88

SEDE	DIRECCIÓN		VALOR
CENTRO BIOTECNOLOGICO Y DEL CARIBE	KM 7 SALIDA LA PAZ	VALLEDUPAR	$ 267,312,680.77
CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO - ESTACION DE APOYO Y SALVAMENTO MINERO	TV 6A CON DG 4 -105	JAGUA DE IBIRICO	$ 68,756,078.74
CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO-ESTACION DE APOYO Y SALVAMENTO MINERO	DIAGONAL 18A NO. 29-63	VALLEDUPAR	-
CENTRO DE DESARROLLO VECINAL			$ 101,044,686.74
CENTRO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MINERO	KR 19 # 14Y 15 -50 BARRIO LAS FLORES	VALLEDUPAR	$ 817,425,460.30
DIRECCION REGIONAL			$ -

De acuerdo al informe semanal N° 37, para el presente informe el reporte de avance según la programación de obra:

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) SEDE COMM - VALLEDUPAR		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 502.918.096	49,82%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 159.912.877,07	15,84%
ATRASO		33.98%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) SEDE CDV - VALLEDUPAR		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 12.810.895	10,52%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 32.453.715,74	26,64%
ADELANTO		16.12%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) SEDE CBC - VALLEDUPAR		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 76.211.583,92	23,32%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 79.341.425,33	24,28%
ADELANTO		0.96%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) SEDE COMM - LA JAGUA DE IBIRICO		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 0,0	0,0%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 0,0	0,0%
ADELANTO		0%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) SEDE CAE - AGUACHICA		
	VALOR	**PORCENTAJE %**
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 9.762.332	2,68%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 0,0	0,0%
ATRASO		2.68

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES:

El avance del Contrato de obra hasta el corte de este Informe presenta una Inversión Programada del $ 601.702.906,68 que equivale el 31,55% Vs una Inversión Ejecutada de $ 271.708.018,14 que equivale el 14,25% del presupuesto asignado al Departamento del Cesar, lo que representa un atraso del 17,3% teniendo en cuenta la programación y los presupuestos aprobados para las sedes del departamento del Cesar.

Se recomendó al Sena iniciar acciones sancionatorias contra el Consorcio Constructor Alfa debido a que no ha presentado hasta la fecha todos los Informes solicitados en debida forma, la reprogramación de obra y presupuesto ajustados y balanceados, y las pólizas, Es importante mencionar que para realizar un debido seguimiento al contrato de obra se hace necesario contar con una programación y presupuesto de cada una de las sedes a intervenir, conforme con las necesidades del proyecto.

Fueron aprobados los presupuestos y las reprogramaciones presentados por el Contratista para intervenir las diferentes sedes; sin embargo, los mismos están sujetos a la aprobación y aval definitivo de los 22 Ítems NP que el contratista debe presentar en debida forma, para su respectivo trámite ante la Entidad; la aceptación de los mismos por parte de esta Interventoría no significa reconocimiento para pago; aun así, el valor del contrato no se está superando.

Son aprobados los Informes mensuales No. 4 y 5, del Contrato de Obra y se remiten al ente contratante copia de los informes mensuales No. 4 y No.5 correspondiente a las sedes del Lote 1.

A pesar de que se aprobó una prorroga hasta el 30 de junio de 2021, el Consorcio Constructor Alfa hasta la fecha no ha presentado las pólizas actualizadas según prórroga No. 3.

6.2 RECOMENDACIONES:

Se recomienda a la firma CONSTRUCTOR ALFA, realizar la implementación de los protocolos de bioseguridad en las sedes Centro de Operaciones y Mantenimiento minero COMM – La Jagua de Ibirico y la sede Centro Agroempresarial CAE – Aguachica, los cuales estaban programadas a realizarse el día 31 de octubre de 2020. Y así dar inicio a las actividades en estas sedes.

Se recomienda al contratista entregar la documentación faltante del personal en obra, para su revisión y aprobación por parte de la interventoría, y así poder contar con la autorización de ingreso en las sedes.

Se recomienda a la firma contratista iniciar con las actividades contractuales en las sedes del COMM-La Jagua de Ibirico y sede CAE-Aguachica, debido a que no han iniciado actividades en esas sedes, teniendo en cuenta que la fecha de terminación del contrato está programada para el 30 de junio del 2021.

También se recomienda al Contratista responder los Comunicados enviados por la Interventoría dentro de las fechas establecidas, como también enviar los informes, actas solicitados.

ANEXOS

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

GNG Ingeniería S.A.S.

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE ABRIL AL 11 MAYO 2021

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Saldo Contrato	EJECUTADO ACUMULADO
	0			-	$ 8,777,298,757	$ 0
1	21 Agos 20 Oct	$ 429,047,013.00	$ 100,826,048.69	$ 529,873,061.69	$ 8,247,425,695.31	$ 529,873,061.69
2	21 Oct 20 Ene	$ 272,113,036.00	$ 63,946,563.88	$ 336,059,599.88	$ 7,911,366,095.43	$ 865,932,661.57
3	21 Ene 20 Feb	$ 114,077,060.00	$ 26,808,109.07	$ 140,885,169.00	$ 7,770,480,926.43	$ 1,006,817,830.57
4	21 Feb 20 Mar	$ 193,777,640.00	$ 45,537,746.00	$ 239,315,386.00	$ 7,531,165,540.43	$ 1,246,133,216.57
5	21 Mar 20 Abr	$ 335,792,040.00	$ 78,911,129.38	$ 414,703,169.00	$ 7,116,462,371.43	$ 1,660,836,385.57
6		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES		**$ 1,344,806,789.00**	**$ 316,029,597.02**	**$ 1,660,836,385.57**	**$ 7,116,462,371**	**$ 1,660,836,386**

Firma

Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 02: Control Personal Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA [ ]
INTERVENTORIA [X]

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERINGECO GNG

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

SUPERVISOR: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ
PERIODO: 12/04/2021 AL 11/05/2021

FECHA / CARGO	ABRIL																			MAYO											OBSERVACIONES	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
DIRECTOR DE OBRA - **RICARDO MOLINA**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		
RESIDENTE TÉCNICO - **DINA LUZ BARRERA**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		
PROFESIONAL SST - **SERGIO ALONSO**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1		
PROFESIONAL AMBIENTAL -																																
PROFESIONAL SOCIAL -																																
AYUDANTES																																
OPERADORES DE MAQUINARIA																																
CONDUCTORES DE VOLQUETAS																																
PERSONAL DEL CONTRATISTA	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**		**3**	**3**	**TOTAL PERIODO**	**81**

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 03: Control Maquinaría y Equipos Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR ENCARGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
			A LA FECHA DE CORTE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA RELACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPOS				

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 04: Certificados de Calibración y Mantenimiento de Equipos.

EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LOS CERTIFICADOS DE LA MAQUINARIA A LA FECHA

Anexo No. 05 Control e Inspección de Ensayos.

NO APLICA

Anexo No. 06: Control General del Estado del Tiempo.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SENA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER INGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

SUPERVISOR DESIGNADO: ING. JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO - REGIONAL CESAR **PERIODO:** 12 de Abril de 2021 y el 11 de Mayo de 2021

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	ABRIL																			MAYO											
DIA	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**		**TOTAL HORAS**
Clase de tiempo																																
Seco o Soleado	8	8	8	6	2	4		8	8	7	2	1	5		8	8	8	7	6			8	8	8	8	2	1		8	8		147
Nublado				2	3	4				1	3	6	3					1	2							4	7					36
Lluvias intensas					3						2	1														2						8
Lluvias moderadas																																0
TOTAL HORAS DE LLUVIA																																8

DOMINGO - DÍA FESTIVO

NOTA: EN CADA CASILLA DE LLUVIAS SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DOMINGOS Y FESTIVOS

Firma

Nombre: Ing.Pedro Antonio Gutierrez Bustillo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 7: Estado Financiero de la Interventoría

GNG Ingeniería S.A.S. | CONSORCIO INTERINGECO GNG | INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTROL FINANCIERO INTERVENTORÍA

OBRA **INTERVENTORIA** X

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE ABRIL AL 11 MAYO 2021

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Amrot.Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Contrato	EJECUTADO ACUMULADO
	0	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	$ 691,547,900.00	$ -
1	12 Agos 20 Oct	$ 35,100,414.00	$ 6,669,079.00	$ 41,769,493			$ 649,778,407.00	$ 41,769,493
2	21 Oct 20 Ene	$ 22,257,382.00	$ 4,228,903.00	$ 26,486,285			$ 623,292,122.00	$ 68,255,778
3	21 Ene 20 Feb	$ 9,356,236.00	$ 1,777,685.00	$ 11,133,921			$ 612,158,201.00	$ 79,389,699
4	21 Feb 20 Mar	$ 15,864,923.00	$ 3,014,335.00	$ 18,879,258			$ 593,278,943.00	$ 98,268,957
5	21 Mar 20 Abril	$ 27,429,463.00	$ 5,211,598.00	$ 32,641,061			$ 560,637,882.00	$ 130,910,018
6	Ene Feb	$ -	$ -	$ -			$ -	$
TOTALES		**$ 110,008,418.00**	**$ 20,901,600.00**	**$ 130,910,018.00**			**$ 560,637,882.00**	$ 130,910,018.00

Firma
Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 8.: Personal de Interventoría

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S.

CONSORCIOINTERINGECOGNG

CONTROL PERSONAL INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA
INTERVENTORIA X

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ
PERIODO: 12 ABRIL AL 11 MAYO 2021

FECHA / CARGO	ABRIL																			MAYO										OBSERVACIONES
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DIRECTOR DE OBRA - **PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
RESIDENTE TÉCNICO - **JOSE MORALES**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
PROFESIONAL SST - **XIOMARA ANDREA PEREZ**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
INSPECTOR 1 - **CATHERINE BORJA**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
INSPECTOR 2- **SANDRA RODRIGUEZ**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
SECRETARIA - **DAMARIS MOSQUERA**	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 9: Planilla de Afiliación Personal Interventoría.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7788086333**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/04/29			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			971836771

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	14	$ 5.339.700	$ 0	$ 0	$ 20.100	$ 20.100	$ 0	$ 0	$ 5.379.900	$ 0	$ 5.379.900
230201	230201- PROTECCION	2	$ 785.400	$ 0	$ 0	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 825.400	$ 0	$ 825.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.796.000	$ 0	$ 0	$ 23.700	$ 23.700	$ 0	$ 0	$ 1.843.400	$ 0	$ 1.843.400
SUBTOTALES:										**$ 8.048.700**	**$ 0**	**$ 8.048.700**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 340.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.700	$ 0	$ 0	$ 340.700
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 189.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 783.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 783.800	$ 0	$ 0	$ 783.800
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 177.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.600	$ 0	$ 0	$ 177.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 168.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.700	$ 0	$ 0	$ 168.700
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.100	$ 0	$ 0	$ 76.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 223.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.400	$ 0	$ 0	$ 223.400
SUBTOTALES:													**$ 1.959.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.959.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	19		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.126.400	$ 2.126.400	$ 0	$ 0	$ 2.126.400
SUBTOTALES:									**$ 2.126.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.126.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	1	$ 120.000	$ 0	$ 120.000
CCF64	CCF64-CAJASAI	2	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
CCF24	CCF24-COMPENSAR	13	$ 1.327.000	$ 0	$ 1.327.000
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	3	$ 273.700	$ 0	$ 273.700
SUBTOTALES:			**$ 1.980.700**	**$ 0**	**$ 1.980.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																							PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD								ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1012432873	SIERRA LOPEZ ANGIE LORENA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.700.000		$ 118.400	30	$ 1.700.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1013644090	CASTANEDA SUAREZ MARIA CAMILA	DEPEND		$ 1.716.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.716.000	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.716.000	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.716.000		$ 9.000	30	$ 1.716.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1014182441	PEREZ RESTREPO NOMARA ANDREA	DEPEND		$ 2.625.000	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 2.625.000	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 420.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.625.000	$ 105.000	$ 0	$ 105.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.625.000		$ 182.700	30	$ 2.625.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 105.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1016076322	VERA CUERVO CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.600.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.600.000		$ 8.400	30	$ 1.600.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1020809187	GUTIERREZ ROLON CAMILA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1020822671	OLIVEROS GARCIA ALVARO ANDREY	DEPEND		$ 1.716.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.716.000	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.716.000	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.716.000		$ 9.000	30	$ 1.716.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1030580930	ACERO CAMPOS JERLLY ANDHREA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1032476484	CELIS DIAZ ANGELA TATIANA	DEPEND		$ 2.958.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.958.000	$ 473.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 473.300	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.958.000	$ 118.400	$ 0	$ 118.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.958.000		$ 15.500	30	$ 2.958.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 118.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7788086333	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			971836771

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																											PENSIÓN									SALUD								ARP														
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	CÓD.COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
9	CC 1072168255	GARZON RAMIREZ ANA MILENA	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	26	$ 3.466.667	$ 554.700	$ 17.400	$ 17.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 589.500	EPS005-SANITAS S.A.	26	$ 3.466.667	$ 138.700	$ 0	$ 138.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	26	$ 3.466.667		$ 18.100	26	$ 3.466.667	CCF24-COMPENSAR	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1072168255	GARZON RAMIREZ ANA MILENA	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI										01-04							230301-PORVENIR	4	$ 533.334	$ 85.400	$ 2.700	$ 2.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 90.800	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 533.334	$ 0	$ 0	$ 0	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 533.334		$ 0	4	$ 533.334	CCF24-COMPENSAR	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1075671090	RODRIGUEZ CASTAÑEDA SANDRA MILENA	DEPEND		$ 1.716.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.716.000	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.716.000	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.716.000		$ 9.000	30	$ 1.716.000	CCF24-COMPENSAR	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1082987905	MANJARRES RODRIGUEZ PAULA ANDREA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1083570486	REGUILLO SARMIENTO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	25	$ 1.583.334	$ 253.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 253.400	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	25	$ 1.583.334	$ 63.400	$ 0	$ 63.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	25	$ 1.583.334		$ 110.300	25	$ 1.583.334	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 63.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1083570486	REGUILLO SARMIENTO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																05-09	230301-PORVENIR	5	$ 316.667	$ 50.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 50.700	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	5	$ 316.667	$ 12.700	$ 0	$ 12.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 316.667		$ 0	5	$ 316.667	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 12.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1123629896	CASTRO CUESTA GREIS PAOLA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF64-CAJASAI	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 3391429	MARTINEZ ARCHBOLD CESAR AGUSTO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF64-CAJASAI	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 45781892	LEONES HERRERA YOLANIS	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 908.526		$ 4.800	30	$ 908.526	CCF24-COMPENSAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 5821696	MARTINEZ GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 7601320	GRANADOS DONADO RANDO RAFAEL	DEPEND		$ 3.600.000	FIJO			SI	19																230301-PORVENIR	12	$ 1.440.000	$ 230.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 230.400	EPS016-COOMEVA S.A.	12	$ 1.440.000	$ 57.600	$ 0	$ 57.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 1.440.000		$ 100.300	12	$ 1.440.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 79656813	CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 4.725.000	FIJO			SI	01																25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.725.000	$ 756.000	$ 23.700	$ 23.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 803.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.725.000	$ 189.000	$ 0	$ 189.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.725.000		$ 328.900	30	$ 4.725.000	CCF24-COMPENSAR	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 79779934	NIETO MARTINEZ MAURICIO FERNANDO	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 680.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 14.115.100

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388644
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO INTER INGECO GNG
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7788022106**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/04/29		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		971873645

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 2.192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.192.000	$ 0	$ 2.192.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.000	$ 0	$ 1.120.000
SUBTOTALES:										**$ 3.312.000**	**$ 0**	**$ 3.312.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 420.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 280.000
MIN002	MIN002-ADRES-REGIMEN EXCEPCIÓN	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 128.000
SUBTOTALES:													**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 828.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.440.800	$ 1.440.800	$ 0	$ 0	$ 1.440.800
SUBTOTALES:									**$ 1.440.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.440.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 128.000	$ 0	$ 128.000
CCF64	CCF64-CAJASAI	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:			**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 828.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7787549968**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	971842237

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.628.000	$ 0	$ 0	$ 50.900	$ 50.900	$ 0	$ 0	$ 1.729.800	$ 0	$ 1.729.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 5.333.400	$ 0	$ 0	$ 155.300	$ 155.300	$ 0	$ 0	$ 5.644.000	$ 0	$ 5.644.000
230301	230301-PORVENIR	1	$ 291.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.200	$ 0	$ 291.200
SUBTOTALES:										**$ 7.665.000**	**$ 0**	**$ 7.665.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 205.600
MIN001	MIN001-ADRES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 59.000
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 192.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 263.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.100	$ 0	$ 0	$ 263.100
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.249.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.249.200	$ 0	$ 0	$ 3.249.200
SUBTOTALES:													**$ 3.969.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.969.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 452.700	$ 452.700	$ 0	$ 0	$ 452.700
SUBTOTALES:									**$ 452.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 452.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 1.872.300	$ 0	$ 1.872.300
SUBTOTALES:			**$ 1.872.300**	**$ 0**	**$ 1.872.300**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 740.300	$ 0	$ 740.300
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 493.500	$ 0	$ 493.500
SUBTOTALES:			**$ 1.233.800**	**$ 0**	**$ 1.233.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD								ARP																	
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1110458242	RODRIGUEZ TORRES JESUS ABNER	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.473.680	FIJO			SI																			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN001-ADRES	30	$ 1.473.680	$ 59.000	$ 0	$ 59.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.473.680		$ 102.600	$ 30	$ 1.473.680	CCF24-COMPENSAR	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 32773848	ROLON AMAYA KUDY PATRICIA	DEPEND		$ 14.500.000	FIJO			NO																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 14.500.000	$ 2.320.000	$ 72.500	$ 72.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.465.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 14.500.000	$ 1.812.500	$ 0	$ 1.812.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 14.500.000		$ 75.700	30	$ 14.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 580.000	$ 290.000	$ 435.000	$ 0	$ 0
3	CC 38465287	MOSQUERA IBARGUEN DAMARIS	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.300.000		$ 12.100	30	$ 2.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 72180533	ROLON AMAYA CARLOS MARIO	DEPEND		$ 5.138.250	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.138.250	$ 822.200	$ 25.700	$ 25.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 873.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 5.138.250	$ 205.600	$ 0	$ 205.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5.138.250		$ 26.900	30	$ 5.138.250	CCF24-COMPENSAR	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 72192643	GUTIERREZ BUSTILLO PEDRO ANTONIO	DEPEND		$ 10.174.500	FIJO			NO																			230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 10.174.500	$ 1.628.000	$ 50.900	$ 50.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.729.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 10.174.500	$ 1.271.900	$ 0	$ 1.271.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 10.174.500		$ 53.200	30	$ 10.174.500	CCF24-COMPENSAR	$ 407.000	$ 203.500	$ 305.300	$ 0	$ 0
6	CC 79656813	CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 4.819.500	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.819.500	$ 771.200	$ 24.100	$ 24.100	$ 0	$ 0	Normal	$ 819.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.819.500	$ 192.800	$ 0	$ 192.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.819.500		$ 25.200	30	$ 4.819.500	CCF24-COMPENSAR	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 79788119	RODRIGUEZ FRANCO HECTOR EDUARDO	DEPEND		$ 6.961.500	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	25	$ 5.801.250	$ 928.200	$ 29.100	$ 29.100	$ 0	$ 0	Normal	$ 986.400	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 5.801.250	$ 232.100	$ 0	$ 232.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	25	$ 5.801.250		$ 30.300	25	$ 5.801.250	CCF24-COMPENSAR	$ 232.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 79788119	RODRIGUEZ FRANCO HECTOR EDUARDO	DEPEND		$ 6.961.500	FIJO			SI												18-22							25-14 COLPENSIONES	5	$ 773.501	$ 123.800	$ 3.900	$ 3.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 131.600	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 773.501	$ 31.000	$ 0	$ 31.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	5	$ 773.501		$ 0	5	$ 773.501	CCF24-COMPENSAR	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7787549968	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			971842237

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 90268044	ESCOBAR RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE JAVIER	DEPEND		$ 1.820.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.820.000	$ 291.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 291.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.820.000	$ 72.800	$ 0	$ 72.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.820.000		$ 126.700	30	$ 1.820.000	CCF24-COMPENSAR	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 15.193.500

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INTERVENTORIA

OBRA [ ]
INTERVENTORIA [X]

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Computador			x		Oficina	1	
Cámaras fotográficas			x		Obra	1	
Impresoras			x		Oficina	1	
Escaner			x		Oficina	1	

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.

NO APLICA

Anexo No. 12: Relación de correspondencia.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
12/04/2021	CINP-BTA-023-0717-2323	Solicitud presupuestos y programaciones actualizadas sedes Lote 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/04/2021	CINP-BTA-023-0718-2325	Reiteración de solicitud de respuesta al comunicado DCS-472-CO1.2323; Relación y documentos del personal de obra civil y eléctrico departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/04/2021	CINP-BTA-023-0719-2328	Comunicados; DCS-514-CO1. 2323 y DCS-499-CO1.2323; Relación y documentos del personal de los departamentos de Bolívar y Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
12/04/2021	CINP-BTA-023-0720-2332	Comunicados DCS-513-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
12/04/2021	CINP-BTA-023-0721-2333	Solicitud de documentación ambiental y SST.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/04/2021	CINP-BTA-023-0722-2379	Correo electrónico, Solicitud de atención urgente de equipos de bombeo y sistema de refrigeración sede San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
14/04/2021	CINP-BTA-023-0723-2396	Comunicado DCS-523-CO1.2323; Remisión corte No.03, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
14/04/2021	CINP-BTA-023-0724-2406	Informe mensual No. 7, Componente SST, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
14/04/2021	CINP-BTA-023-0725-2427	Recomendación inicio de acciones sancionatorias contrato obra No.CO1.PCCNTR.1552323.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
15/04/2021	CINP-BTA-023-0726-2429	Correo electrónico, Mantenimientos tanques de agua potable y redes sanitarias en las sedes de la Regional del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/04/2021	CINP-BTA-023-0727-2439	Oficio NIS 2021-01-101677 Radicado 92021031174, reconocimiento cesión de derechos económicos a favor de Seven Construcciones SAS.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/04/2021	CINP-BTA-023-0728-2443	Comunicado DCS-525-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0688-2066, CINP-BTA-023-0718-2325; Comunicado DCS-472-CO1.2323; Relación y Relación y documentos del personal de obra civil y eléctrico departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/04/2021	CINP-BTA-023-0729-2444	Oficio sin consecutivo; Solicitud de la respuesta inmediata a los requerimientos.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/04/2021	CINP-BTA-023-0730-2445	Oficio NIS 2021-02-092319 radicado 9-2021-029279; Solicitud inmediata de respuesta a derecho de petición presentado por Construcciones T&H S.A.S.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
15/04/2021	CINP-BTA-023-0731-2446	Correo electrónico; Solicitud pólizas Contra modificación No. 4, Contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/04/2021	CINP-BTA-023-0732-2453	Correo electrónico y comunicado DCS-526-CO1. 2323, Corte de obra No.02 y No.04.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/04/2021	CINP-BTA-023-0733-2459	Informes semanales No. 33, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
16/04/2021	CINP-BTA-023-0734-2464	Oficio NIS 2021-01-135694 radicado 92021030892; Permiso OCCRE, Regional San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/04/2021	CINP-BTA-023-0735-2481	Comunicados DCS-523-CO1.2323, DCS-524-CO1.2323 y DCS-526-CO1.2323; Informes mensuales técnicos del No.03 al No.07 contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/04/2021	CINP-BTA-023-0736-2489	Solicitud de entrega de documentos de personal sede San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
19/04/2021	CINP-BTA-023-0737-2504	Comunicado DCS-533-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0665-1791; Comunicado DCS-462-CO1.2323; Relación y documentos del personal de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
19/04/2021	CINP-BTA-023-0738-2505	Comunicado DCS-532-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
19/04/2021	CINP-BTA-023-0739-2506	Correo electrónico; Mantenimientos Pendientes en las Sedes Córdoba -Lorica.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
19/04/2021	CINP-BTA-023-0740-2509	Informes semanales No. 33 Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
19/04/2021	CINP-BTA-023-0741-2518	Informes semanales No.32 y 33, San Andrés, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
20/04/2021	CINP-BTA-023-0742-2527	Comunicado DCS-538-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0728-2443, Comunicado DCS-525-CO1.2323; Relación y Relación y documentos del personal de obra civil y eléctrico departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
20/04/2021	CINP-BTA-023-0743-2529	Comunicado DCS-539-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar y Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/04/2021	CINP-BTA-023-0744-2558	Oficio NIS 2021-01-137057 radicado 92021032962, Respuesta pago facturas ALFA-0 ALFA-13 Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/04/2021	CINP-BTA-023-0745-2574	Informes semanales No. 34, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
22/04/2021	CINP-BTA-023-0746-2588	Solicitud aclaración costos contrato de Interventoría por prorroga No.03.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
22/04/2021	CINP-BTA-023-0747-2591	Informes semanales No. 34 Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
23/04/2021	CINP-BTA-023-0748-2603	Solicitud de entrega de documentos contrato sede San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/04/2021	CINP-BTA-023-0749-2604	Comunicados DCS-544-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar, Sucre, Atlántico; Magdalena; Cesar, Córdoba, Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
23/04/2021	CINP-BTA-023-0750-2605	Comunicado DCS-544-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar, Sucre, Atlántico; Magdalena; Cesar, Córdoba, Guajira, San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/04/2021	CINP-BTA-023-0751-2618	Informes Mensuales No. 8, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
26/04/2021	CINP-BTA-023-0752-2628	Solicitud de entrega inmediata de permiso OCCRE del personal del archipiélago de San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
26/04/2021	CINP-BTA-023-0753-2629	Comunicado DCS-532-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
26/04/2021	CINP-BTA-023-0754-2654	Informe Mensual No. 8 San Andrés, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0755-2657	Correo electrónico, Solicitud información actividades de contrato de obra No. CO1.PCCNTR.1552323.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0756-2659	Comunicado DCS-552-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar-Aguachica.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0757-2661	Comunicado DCS-552-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar-Aguachica.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0758-2662	Comunicado DCS-549-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar-Valledupar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0759-2663	Comunicado DCS-549-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar-Valledupar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0760-2665	Comunicado DCS-548-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0681-2001, Comunicado DCS-468-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0761-2667	Comunicado DCS-547-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0762-2669	Comunicado DCS-547-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0763-2670	Comunicado DCS-550-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar-Aguachica.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0764-2671	Reiteración Actualización de las Programaciones y Presupuestos de las sedes del departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/04/2021	CINP-BTA-023-0765-2672	Comunicados DCS-540-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0738-2505, Comunicado DCS-532-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
28/04/2021	CINP-BTA-023-0766-2702	Comunicado DCS-554-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0757-2661, Comunicado DCS-552-CO1. 2323; Personal de Aguachica.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
28/04/2021	CINP-BTA-023-0767-2703	Comunicado DCS-547-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
28/04/2021	CINP-BTA-023-0768-2704	Comunicado DCS-555-CO1. 2323; Respuesta comunicado CINP-BTA-023-0743-2529, comunicado DCS-539-CO1. 2323 relación y documentos Personal de Bolívar y Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
28/04/2021	CINP-BTA-023-0769-2731	Informes semanales No. 35, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
29/04/2021	CINP-BTA-023-0770-2760	Comunicado DCS-556-CO1.2323, Presupuestos ajustados Lote 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
29/04/2021	CINP-BTA-023-0771-2769	Informes semanales No. 35 Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/04/2021	CINP-BTA-023-0772-2782	Informes Mensuales del No. 4 al No. 7 San Andrés y Providencia, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
3/05/2021	CINP-BTA-023-0773-2813	Informe mensual No. 8, Componente SST, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
3/05/2021	CINP-BTA-023-0774-2817	Comunicado DCS-528-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0725-2427; Recomendación inicio de acciones sancionatorias contrato obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
3/05/2021	CINP-BTA-023-0775-2819	Comunicados DCS-562-CO1.2323 y DCS-563-CO1.2323; Corte de Obra No. 03 y No. 4.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
4/05/2021	CINP-BTA-023-0776-2844	Comunicado DCS-561-CO1.2323; Relación y documentos del personal de pintura de Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
4/05/2021	CINP-BTA-023-0777-2845	Comunicado DCS-565-CO1.2323; Documentos del coordinador SST del departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
4/05/2021	CINP-BTA-023-0778-2846	Comunicado DCS-560-CO1.2323; Relación y documentos del personal eléctrico de Magdalena - Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
5/05/2021	CINP-BTA-023-0779-2856	Oficio 2021-02-100685 Radicado 92021005749, Reiteración de Condiciones Inseguras en Infraestructura Centro de Formación. Regional del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/05/2021	CINP-BTA-023-0780-2859	Comunicado DCS-567-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena y Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/05/2021	CINP-BTA-023-0781-2874	Solicitud de atención urgente sistema de refrigeración sede San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/05/2021	CINP-BTA-023-0782-2875	Alcance comunicado CINP-BTA-023-0771-2769, Informes semanales No. 35 Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
5/05/2021	CINP-BTA-023-0783-2880	Comunicado DCS-559-CO1.2323, Informe mensual No.3, Contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
5/05/2021	CINP-BTA-023-0784-2881	Comunicado DCS-559-CO1.2323; Informes mensuales No. 4 y 5, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/05/2021	CINP-BTA-023-0785-2892	Comunicado DCS-568-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, Atlántico, Cesar y Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/05/2021	CINP-BTA-023-0786-2893	Comunicado DCS-564-CO1.2323; Corte de Obra No. 05.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/05/2021	CINP-BTA-023-0787-2915	Comunicado DCS-573-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Córdoba, Bolívar y Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/05/2021	CINP-BTA-023-0788-2916	Comunicado DCS-572-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar y Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/05/2021	CINP-BTA-023-0789-2924	Informes semanales No. 36, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/05/2021	CINP-BTA-023-0790-2932	Correo electrónico, Informe mensual No.6, Contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/05/2021	CINP-BTA-023-0791-2933	Correo electrónico, Informe mensual No.7, Contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/05/2021	CINP-BTA-023-0792-2934	Correo electrónico, Informe mensual No.8, Contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/05/2021	CINP-BTA-023-0793-2938	Comunicado DCS-571-CO1.2323, Programación ajustada prórroga No.3, Contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/05/2021	CINP-BTA-023-0794-2942	Comunicado DCS-570-CO1.2323, Presupuestos ajustados Lote 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/05/2021	CINP-BTA-023-0795-2954	Informes semanales No. 36 Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0796-2967	Comunicado DCS-576-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar-Valledupar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0797-2968	Comunicado DCS-574-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico..	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0798-2969	Correo electrónico; Acta de pago parcial No.3, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0799-2970	Correo electrónico; Acta de pago parcial No.4, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0800-2971	Correo electrónico; Acta de pago parcial No.5, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0801-2973	Acta de pago parcial No.3, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0802-2974	Acta de pago parcial No.4, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0803-2975	Acta de pago parcial No.5, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0804-2990	Comunicado DCS-577-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0805-2991	Comunicado DCS-580-CO1. 2323; Respuesta a observaciones CINP-BTA-023-0780-2859, DCS- 567-CO1.2323, Relacion de personal Córdoba, Sucre y Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/05/2021	CINP-BTA-023-0806-2993	Comunicado DCS-579-CO1. 2323; Respuesta a observaciones CINP-BTA-023-0787-1915, DCS-573-CO1.2323, Relación de personal córdoba, Sucre y Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
10/05/2021	CINP-BTA-023-0807-2994	Comunicado DCS-581-CO1.2323; Documentos del coordinador SST del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/05/2021	CINP-BTA-023-0808-3023	Observaciones a las actividades trabajos en altura sede San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

Firma:
Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BASTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 13: Informes semanales.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	18 de abril de 2021 (dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	DINA LUZ BARRERA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

$ 324,263,036.31




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 26	38.58%	2.24%	-36.34%
SEM 27	51.13%	2.24%	-48.89%
SEM 28	66.00%	7.07%	-58.93%
SEM 29	81.21%	8.30%	-72.91%
SEM 30	93.83%	9.38%	-84.44%
SEM 31	99.17%	9.52%	-89.65%
SEM 32	100.00%	10.05%	-89.95%
SEM 33	100.00%	14.96%	-85.04%
SEM 34	100.00%	15.44%	-84.56%
ALERTAS			-84.56%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 26	$ 125,093,130	$ 7,257,301.83	$ -117,835,828
SEM 27	$ 165,789,565	$ 7,257,301.83	$ -158,532,264
SEM 28	$ 214,011,243	$ 22,927,820.90	$ -191,083,423
SEM 29	$ 263,324,582	$ 26,911,380.09	$ -236,413,202
SEM 30	$ 304,240,015	$ 30,421,963.92	$ -273,818,052
SEM 31	$ 321,571,653	$ 30,877,901.22	$ -290,693,752
SEM 32	$ 324,263,036	$ 32,572,321.22	$ -291,690,715
SEM 33	$ 324,263,036	$ 48,506,482.15	$ -275,756,554
SEM 34	$ 324,263,036	$ 50,080,514.35	$ -274,182,522

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**1/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**15/09/2020**	**25/09/2020**	**15/09/2020**	**25/09/2020**	**10.00**	**-10.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	9/10/2020		31/03/2021		**-191.00**	
1.2	HIDROFUGO FACHADAS	11/03/2021	8/03/2021	15/03/2021		**3.00**	
2	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**	8/10/2020		31/03/2021		**-192.00**	
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**	6/11/2020		7/01/2021		**-163.00**	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	6/11/2020	8/10/2020	23/12/2020	10/10/2020	**29.00**	**74.00**
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	6/11/2020		18/03/2021		**-163.00**	
5	**LAVADO DE TANQUES**	23/10/2020		11/02/2021		**-177.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	30/09/2020		31/12/2020		**-200.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	23/09/2020	25/09/2020	31/12/2020		**-2.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	23/09/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	**-27.00**	**70.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	6/11/2020		31/03/2021		**-163.00**	
8.19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)	8/02/2021	23/03/2021	10/02/2021		**-43.00**	
8.55	AJUSTE- RESANE FISURAS MADERA- FIBRA MINERAL- PVC- O SIMILARES - EN CIELO RASO						
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	8/02/2021	5/04/2021	16/03/2021		**-56.00**	
8.67	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR (Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos)	18/02/2021	1/03/2021	3/03/2021		**-11.00**	
8.68	PINTURA MALLA ESLABONADA	3/03/2021	1/03/2021	15/03/2021		**2.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)		5/04/2021				
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	6/11/2020		31/03/2021		**-163.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	18/02/2021	8/03/2021	3/03/2021		**-18.00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	17/03/2021	10/03/2021	24/03/2021		**7.00**	
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	24/03/2021	9/03/2021	31/03/2021		**15.00**	
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	31/12/2020		31/03/2021		**-108.00**	
NP-10.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA SOBRE MALLA ESLABONADA (ROLLO POR 10MTS)		7/04/2021				
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**30/06/2021**			**30/06/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
5	OBRERO	CRISTIAN ALEXANDER VERGARA		
6	OBRERO	JOSÉ BOHORQUES RINCÓN		
7	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
8	OFICIAL DE OBRA	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
9	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		
10	OFICIAL DE OBRA	JULIO ALBERTO ZALABATA MONTERO		
11	OFICIAL DE OBRA	DEIVIS JAVIER MARTÍNEZ ESCOBAR		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

$ 102,006,544.12




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 26	54.55%	1.30%	-53.25%
SEM 27	68.37%	1.30%	-67.07%
SEM 28	79.20%	1.30%	-77.91%
SEM 29	89.94%	1.30%	-88.64%
SEM 30	96.77%	1.30%	-95.47%
SEM 31	98.92%	1.60%	-97.32%
SEM 32	100.00%	1.60%	-98.40%
SEM 33	100.00%	15.58%	-84.42%
SEM 34	100.00%	18.65%	-81.35%
ALERTAS			-81.35%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 26	$ 55,641,529	$ 1,323,320.70	$ -54,318,208
SEM 27	$ 69,739,362	$ 1,323,320.70	$ -68,416,041
SEM 28	$ 80,793,683	$ 1,323,320.70	$ -79,470,363
SEM 29	$ 91,746,435	$ 1,323,320.70	$ -90,423,114
SEM 30	$ 98,710,371	$ 1,323,320.70	$ -97,387,051
SEM 31	$ 100,904,873	$ 1,635,049.52	$ -99,269,824
SEM 32	$ 102,006,544	$ 1,635,049.52	$ -100,371,495
SEM 33	$ 102,006,544	$ 15,890,975.62	$ -86,115,569
SEM 34	$ 102,006,544	$ 19,022,503.37	$ -82,984,041

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DIAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN
	SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**2.00**	**-2.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	6/10/2020		31/03/2021		**-194.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	30/09/2020		31/12/2020		**-200.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	30/09/2020	5/10/2020	31/12/2020		**-5.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	30/09/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	**-20.00**	**70.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	29/10/2020		31/03/2021		**-171.00**	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	19/02/2021	8/04/2021	16/03/2021		**-48.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	27/01/2021	6/04/2021	4/03/2021		**-69.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	18/11/2020		25/03/2021		**-151.00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	12/03/2021	23/03/2021	25/03/2021		**-11.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**30/06/2021**			**30/06/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO REGIONAL	SANDRA MILENA DE ANGEL MARTINEZ		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
5	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
6	OBRERO	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
7	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

$ 234,362,000.96




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 26	42.76%	3.25%	-39.51%
SEM 27	56.33%	3.25%	-53.08%
SEM 28	67.97%	3.25%	-64.72%
SEM 29	80.70%	3.25%	-77.45%
SEM 30	93.01%	3.51%	-89.49%
SEM 31	98.93%	4.28%	-94.65%
SEM 32	100.00%	4.99%	-95.01%
SEM 33	100.00%	11.95%	-88.05%
SEM 34	100.00%	15.37%	-84.63%
ALERTAS			-84.63%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 26	$ 100,212,179	$ 7,621,264.78	$ -92,590,914
SEM 27	$ 132,023,180	$ 7,621,264.78	$ -124,401,915
SEM 28	$ 159,301,150	$ 7,621,264.78	$ -151,679,885
SEM 29	$ 189,136,873	$ 7,621,264.78	$ -181,515,608
SEM 30	$ 217,976,734	$ 8,237,146.56	$ -209,739,587
SEM 31	$ 231,854,328	$ 10,024,746.08	$ -221,829,581
SEM 32	$ 234,362,001	$ 11,698,576.16	$ -222,663,425
SEM 33	$ 234,362,001	$ 28,005,279.04	$ -206,356,722
SEM 34	$ 234,362,001	$ 36,030,049.69	$ -198,331,951

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**30/09/2020**	**2/10/2020**	**30/09/2020**	**2/10/2020**	**2.00**	**-2.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	20/10/2020		31/03/2021		**-180.00**	
2	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**	21/10/2020		1/03/2021		**-179.00**	
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**	2/10/2020		31/03/2021		**-198.00**	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	2/10/2020	14/10/2020	2/12/2020		**-12.00**	
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	2/10/2020		31/03/2021		**-198.00**	
5	**LAVADO DE TANQUES**	30/09/2020		10/03/2021		**-200.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	1/10/2020		31/12/2020		**-199.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	1/10/2020	2/10/2020	31/12/2020		**-1.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	1/10/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	**-19.00**	**70.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	1/10/2020		31/03/2021		**-199.00**	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	9/02/2021	7/04/2021	5/03/2021		**-57.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	9/03/2021	6/04/2021	31/03/2021		**-28.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	2/10/2020		31/03/2021		**-198.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	11/02/2021	16/03/2021	15/02/2021		**-33.00**	
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS		16/03/2021				
9.12	LIMPIEZA DE SUMIDEROS	15/02/2021	24/03/2021	18/02/2021		**-37.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**30/06/2021**			**30/06/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO REGIONAL	SANDRA MILENA DE ANGEL MARTINEZ		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
5	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
6	OBRERO	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
7	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

$ 52,247,348.32




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 26	41.64%	0.00%	-41.64%
SEM 27	51.04%	0.00%	-51.04%
SEM 28	67.57%	0.00%	-67.57%
SEM 29	82.94%	0.00%	-82.94%
SEM 30	94.28%	0.00%	-94.28%
SEM 31	97.92%	0.00%	-97.92%
SEM 32	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 33	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 34	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 26	$ 21,754,966	$ -	$ -21,754,966
SEM 27	$ 26,668,521	$ -	$ -26,668,521
SEM 28	$ 35,303,510	$ -	$ -35,303,510
SEM 29	$ 43,332,806	$ -	$ -43,332,806
SEM 30	$ 49,256,508	$ -	$ -49,256,508
SEM 31	$ 51,160,603	$ -	$ -51,160,603
SEM 32	$ 52,247,348	$ -	$ -52,247,348
SEM 33	$ 52,247,348	$ -	$ -52,247,348
SEM 34	$ 52,247,348	$ -	$ -52,247,348

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	7/11/2020		13/11/2020		-162.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	13/11/2020		31/12/2020		-156.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	27/11/2020		31/12/2020		-142.00	
5	LAVADO DE TANQUES	27/11/2020		15/12/2020		-142.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	10/12/2020		21/12/2020		-129.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	13/11/2020		31/12/2020		-156.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	18/11/2020		31/12/2020		-151.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	23/11/2020		31/12/2020		-146.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/06/2021			30/06/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO REGIONAL	SANDRA MILENA DE ANGEL MARTINEZ		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

$ 290,832,906.15



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 26	33.96%	0.00%	-33.96%
SEM 27	52.48%	0.00%	-52.48%
SEM 28	67.33%	0.00%	-67.33%
SEM 29	83.72%	0.00%	-83.72%
SEM 30	95.15%	0.00%	-95.15%
SEM 31	98.54%	0.00%	-98.54%
SEM 32	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 33	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 34	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 26	$ 98,756,824	$ -	$ -98,756,824
SEM 27	$ 152,635,686	$ -	$ -152,635,686
SEM 28	$ 195,810,890	$ -	$ -195,810,890
SEM 29	$ 243,472,830	$ -	$ -243,472,830
SEM 30	$ 276,719,660	$ -	$ -276,719,660
SEM 31	$ 286,586,746	$ -	$ -286,586,746
SEM 32	$ 290,832,906	$ -	$ -290,832,906
SEM 33	$ 290,832,906	$ -	$ -290,832,906
SEM 34	$ 290,832,906	$ -	$ -290,832,906

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	3/03/2021		31/03/2021		-46.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	20/02/2021		31/03/2021		-57.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	15/12/2020		31/12/2020		-124.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	20/02/2021		31/03/2021		-57.00	
5	LAVADO DE TANQUES	3/03/2021		31/03/2021		-46.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	15/12/2020		31/12/2020		-124.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	25/01/2021		31/03/2021		-83.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	11/03/2021		31/03/2021		-38.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/06/2021			30/06/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO REGIONAL	SANDRA MILENA DE ANGEL MARTINEZ		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**73**	
ALERTA	**EN EJECUCIÓN**	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	No
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	No
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	No
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	No
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	No
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante oficioCINP-BTA-023-0717-2323, Solicitud presupuestos y programaciones actualizadas sedes Lote 1. Teniendo en cuenta que la Entidad aprobó una prórroga hasta el 30 de junio de 2021, esta Interventoría solicita los presupuestos y programación para cada una de las sedes a intervenir actualizada a dicho plazo, de igual manera se solicitó los flujos de caja semana a semana.

Mediante comunicado DCS-524-CO1. 2323, L firma contratista da respuesta al oficio CINP-BTA-023-0628-1420, con relación a las observaciones remitidas por la interventoría a los informes 3, 4 y 5 para su revisión y aprobación.

En esta semana iniciaron actividades de aplicación de pintura en vinilo tipo 1, en la sede COMM - Valledupar, continuaron actividades de aplicación de pintura vinilo tipo 1 y pintura antihongos en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de aplicación de pintura vinilo tipo 1 y pintura antihongos en la sede CBC, Valledupar.

A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en las sedes COMM - La Jagua de Ibirico y en la sede CAE - Aguachica. Para dar inicio a las actividades.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 84,56% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y solamente se ha ejecutado 15,44%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 81,35% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y solamente se ha ejecutado 18,65%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 84,63% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar un 100% del acumulado y solamente se ha ejecutado 15,37%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 100% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y a la fecha el contratista no ha iniciado actividades.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 100% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y a la fecha el contratista no ha iniciado actividades.

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	3	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	4			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	2	TOTAL	10	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JOSE FIDEL MORALES	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	**Hasta**	**No. Informe**	**Fecha entrega**	**Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES**
15/02/2021	21/02/2021	SEMANA No. 26	22-feb	No se evindenció avance de obra en esta semana.
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	1-mar	Reinicio de actividades en la sede COMM - Valledupar
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	8-mar	Mantenimiento de malla eslabonada, mantenimiento de cerramiento metálico y limpieza de fachada
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	15-mar	Inicio de actividades de ajuste de cielo raso, sondeo de sifones, mantenimiento de sanitarios y orinales sede COMM - Valledupar
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	23-mar	Visita del Director de obra Consorcio Constructor Alfa, Sedes Cesar, Ing Ricardo Arturo Molina García.
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	29-mar	Retoma de actividades en la sede CDV, Valledupar
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	5-abr	Se suscribe otro si # 3 al contrato de obra y al contrato de Interventoríac con fecha del 29 de Marzo de 2021 - fecha de terminación actual 30 de Junio de 2021
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	12-abr	Iniciación de actividades de pinturas en sedes COMM-Valledupar, sede CDV-Valledupar y sede CBC-Valledupar
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	19-abr	Continuación de actividades de pinturas en sedes COMM-Valledupar, sede CDV-Valledupar y sede CBC-Valledupar

DIECINUEVE	19	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Aplicación de pintura tipo 1





Georeferenciación	Descripción
Sede CDV - Valledupar	escarificación de fachada



Georeferenciación	Descripción
Sede CDV - Valledupar	instalación de linea de vida para trabajos en altura




Georeferenciación	Descripción
Sede CDV - Valledupar	Aplicación de pintura tipo 1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	34	DEL	12 de abril de 2021	AL	18 de abril de 2021






Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Aplicación de pintura para exteriores






Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Aplicación de pintura para exteriores



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Mantenimiento de malla eslabonada



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Mantenimiento de malla eslabonada

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	25 de abril de 2021 (dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	DINA LUZ BARRERA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

$ 324,263,036.31



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	51.13%	2.24%	**-48.89%**
SEM 28	66.00%	7.07%	**-58.93%**
SEM 29	81.21%	8.30%	**-72.91%**
SEM 30	93.83%	9.38%	**-84.44%**
SEM 31	99.17%	9.52%	**-89.65%**
SEM 32	100.00%	10.05%	**-89.95%**
SEM 33	100.00%	14.96%	**-85.04%**
SEM 34	100.00%	15.44%	**-84.56%**
SEM 35	100.00%	18.54%	**-81.46%**
	ALERTAS		**-81.46%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 165,789,565	$ 7,257,301.83	$ -158,532,264
SEM 28	$ 214,011,243	$ 22,927,820.90	$ -191,083,423
SEM 29	$ 263,324,582	$ 26,911,380.09	$ -236,413,202
SEM 30	$ 304,240,015	$ 30,421,963.92	$ -273,818,052
SEM 31	$ 321,571,653	$ 30,877,901.22	$ -290,693,752
SEM 32	$ 324,263,036	$ 32,572,321.22	$ -291,690,715
SEM 33	$ 324,263,036	$ 48,506,482.15	$ -275,756,554
SEM 34	$ 324,263,036	$ 50,080,514.35	$ -274,182,522
SEM 35	$ 324,263,036	$ 60,133,850.55	$ -264,129,186

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**1/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**15/09/2020**	**25/09/2020**	**15/09/2020**	**25/09/2020**	**10.00**	**-10.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	9/10/2020		31/03/2021		**-198.00**	
1.2	HIDROFUGO FACHADAS	11/03/2021	8/03/2021	15/03/2021		**3.00**	
2	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**	8/10/2020		31/03/2021		**-199.00**	
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**	6/11/2020		7/01/2021		**-170.00**	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	6/11/2020	8/10/2020	23/12/2020	10/10/2020	**29.00**	**74.00**
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	6/11/2020		18/03/2021		**-170.00**	
5	**LAVADO DE TANQUES**	23/10/2020		11/02/2021		**-184.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	30/09/2020		31/12/2020		**-207.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	23/09/2020	25/09/2020	31/12/2020		**-2.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	23/09/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	**-27.00**	**70.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	6/11/2020		31/03/2021		**-170.00**	
8.19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)	8/02/2021	23/03/2021	10/02/2021		**-43.00**	
8.55	AJUSTE- RESANE FISURAS MADERA- FIBRA MINERAL- PVC- O SIMILARES - EN CIELO RASO						
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	8/02/2021	5/04/2021	16/03/2021		**-56.00**	
8.67	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR (Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos)	18/02/2021	1/03/2021	3/03/2021		**-11.00**	
8.68	PINTURA MALLA ESLABONADA	3/03/2021	1/03/2021	15/03/2021		**2.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)		5/04/2021				
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	6/11/2020		31/03/2021		**-170.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	18/02/2021	8/03/2021	3/03/2021		**-18.00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	17/03/2021	10/03/2021	24/03/2021		**7.00**	
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	24/03/2021	9/03/2021	31/03/2021		**15.00**	
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	31/12/2020		31/03/2021		**-115.00**	
NP-10.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA SOBRE MALLA ESLABONADA (ROLLO POR 10MTS)		7/04/2021				
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**30/06/2021**			**30/06/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
4	OBRERO	CRISTIAN ALEXANDER VERGARA		
5	OBRERO	JOSÉ BOHORQUES RINCÓN		
6	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
7	OFICIAL DE OBRA	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
8	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		
9	OFICIAL DE OBRA	JULIO ALBERTO ZALABATA MONTERO		
10	OFICIAL DE OBRA	DEIVIS JAVIER MARTÍNEZ ESCOBAR		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

$ 102,006,544.12




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	68.37%	1.30%	-67.07%
SEM 28	79.20%	1.30%	-77.91%
SEM 29	89.94%	1.30%	-88.64%
SEM 30	96.77%	1.30%	-95.47%
SEM 31	98.92%	1.60%	-97.32%
SEM 32	100.00%	1.60%	-98.40%
SEM 33	100.00%	15.58%	-84.42%
SEM 34	100.00%	18.65%	-81.35%
SEM 35	100.00%	20.70%	-79.30%
ALERTAS			-79.30%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 69,739,362	$ 1,323,320.70	$ -68,416,041
SEM 28	$ 80,793,683	$ 1,323,320.70	$ -79,470,363
SEM 29	$ 91,746,435	$ 1,323,320.70	$ -90,423,114
SEM 30	$ 98,710,371	$ 1,323,320.70	$ -97,387,051
SEM 31	$ 100,904,873	$ 1,635,049.52	$ -99,269,824
SEM 32	$ 102,006,544	$ 1,635,049.52	$ -100,371,495
SEM 33	$ 102,006,544	$ 15,890,975.62	$ -86,115,569
SEM 34	$ 102,006,544	$ 19,022,503.37	$ -82,984,041
SEM 35	$ 102,006,544	$ 21,120,206.44	$ -80,886,338

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DIAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN
	SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**2.00**	**-2.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	6/10/2020		31/03/2021		**-201.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	30/09/2020		31/12/2020		**-207.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	30/09/2020	5/10/2020	31/12/2020		**-5.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	30/09/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	**-20.00**	**70.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	29/10/2020		31/03/2021		**-178.00**	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	19/02/2021	8/04/2021	16/03/2021		**-48.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	27/01/2021	6/04/2021	4/03/2021		**-69.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	18/11/2020		25/03/2021		**-158.00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	12/03/2021	23/03/2021	25/03/2021		**-11.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**30/06/2021**			**30/06/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO REGIONAL	SANDRA MILENA DE ANGEL MARTINEZ		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
5	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
6	OBRERO	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
7	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)


$ 234,362,000.96



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	56.33%	3.25%	-53.08%
SEM 28	67.97%	3.25%	-64.72%
SEM 29	80.70%	3.25%	-77.45%
SEM 30	93.01%	3.51%	-89.49%
SEM 31	98.93%	4.28%	-94.65%
SEM 32	100.00%	4.99%	-95.01%
SEM 33	100.00%	11.95%	-88.05%
SEM 34	100.00%	15.37%	-84.63%
SEM 35	100.00%	20.84%	-79.16%
ALERTAS			-79.16%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 132,023,180	$ 7,621,264.78	$ -124,401,915
SEM 28	$ 159,301,150	$ 7,621,264.78	$ -151,679,885
SEM 29	$ 189,136,873	$ 7,621,264.78	$ -181,515,608
SEM 30	$ 217,976,734	$ 8,237,146.56	$ -209,739,587
SEM 31	$ 231,854,328	$ 10,024,746.08	$ -221,829,581
SEM 32	$ 234,362,001	$ 11,698,576.16	$ -222,663,425
SEM 33	$ 234,362,001	$ 28,005,279.04	$ -206,356,722
SEM 34	$ 234,362,001	$ 36,030,049.69	$ -198,331,951
SEM 35	$ 234,362,001	$ 48,846,072.00	$ -185,515,929
Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**30/09/2020**	**2/10/2020**	**30/09/2020**	**2/10/2020**	**2.00**	**-2.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	20/10/2020		31/03/2021		**-187.00**	
2	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**	21/10/2020		1/03/2021		**-186.00**	
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**	2/10/2020		31/03/2021		**-205.00**	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	2/10/2020	14/10/2020	2/12/2020		**-12.00**	
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	2/10/2020		31/03/2021		**-205.00**	
5	**LAVADO DE TANQUES**	30/09/2020		10/03/2021		**-207.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	1/10/2020		31/12/2020		**-206.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	1/10/2020	2/10/2020	31/12/2020		**-1.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	1/10/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	**-19.00**	**70.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	1/10/2020		31/03/2021		**-206.00**	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	9/02/2021	7/04/2021	5/03/2021		**-57.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	9/03/2021	6/04/2021	31/03/2021		**-28.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	2/10/2020		31/03/2021		**-205.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	11/02/2021	16/03/2021	15/02/2021		**-33.00**	
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS		16/03/2021				
9.12	LIMPIEZA DE SUMIDEROS	15/02/2021	24/03/2021	18/02/2021		**-37.00**	
9.14	LIMPIEZA DE POZOS DE INSPECCIÓN		19/04/2021			**-44305.00**	**0.00**
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**30/06/2021**			**30/06/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO REGIONAL	SANDRA MILENA DE ANGEL MARTINEZ		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
5	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
6	OBRERO	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
7	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

$ 52,247,348.32




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	51.04%	0.00%	-51.04%
SEM 28	67.57%	0.00%	-67.57%
SEM 29	82.94%	0.00%	-82.94%
SEM 30	94.28%	0.00%	-94.28%
SEM 31	97.92%	0.00%	-97.92%
SEM 32	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 33	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 34	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 35	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 26,668,521	$ -	$ -26,668,521
SEM 28	$ 35,303,510	$ -	$ -35,303,510
SEM 29	$ 43,332,806	$ -	$ -43,332,806
SEM 30	$ 49,256,508	$ -	$ -49,256,508
SEM 31	$ 51,160,603	$ -	$ -51,160,603
SEM 32	$ 52,247,348	$ -	$ -52,247,348
SEM 33	$ 52,247,348	$ -	$ -52,247,348
SEM 34	$ 52,247,348	$ -	$ -52,247,348
SEM 35	$ 52,247,348	$ -	$ -52,247,348

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	7/11/2020		13/11/2020		-169.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	13/11/2020		31/12/2020		-163.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	27/11/2020		31/12/2020		-149.00	
5	LAVADO DE TANQUES	27/11/2020		15/12/2020		-149.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	10/12/2020		21/12/2020		-136.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	13/11/2020		31/12/2020		-163.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	18/11/2020		31/12/2020		-158.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	23/11/2020		31/12/2020		-153.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/06/2021			30/06/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO REGIONAL	SANDRA MILENA DE ANGEL MARTINEZ		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

$ 290,832,906.15




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	52.48%	0.00%	-52.48%
SEM 28	67.33%	0.00%	-67.33%
SEM 29	83.72%	0.00%	-83.72%
SEM 30	95.15%	0.00%	-95.15%
SEM 31	98.54%	0.00%	-98.54%
SEM 32	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 33	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 34	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 35	100.00%	0.00%	-100.00%
	ALERTAS		-100.00%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	$ 152,635,686	$ -	$ -152,635,686
SEM 28	$ 195,810,890	$ -	$ -195,810,890
SEM 29	$ 243,472,830	$ -	$ -243,472,830
SEM 30	$ 276,719,660	$ -	$ -276,719,660
SEM 31	$ 286,586,746	$ -	$ -286,586,746
SEM 32	$ 290,832,906	$ -	$ -290,832,906
SEM 33	$ 290,832,906	$ -	$ -290,832,906
SEM 34	$ 290,832,906	$ -	$ -290,832,906
SEM 35	$ 290,832,906	$ -	$ -290,832,906

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	3/03/2021		31/03/2021		-53.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	20/02/2021		31/03/2021		-64.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	15/12/2020		31/12/2020		-131.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	20/02/2021		31/03/2021		-64.00	
5	LAVADO DE TANQUES	3/03/2021		31/03/2021		-53.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	15/12/2020		31/12/2020		-131.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	25/01/2021		31/03/2021		-90.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	11/03/2021		31/03/2021		-45.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/06/2021			30/06/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA Nº	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO REGIONAL	SANDRA MILENA DE ANGEL MARTINEZ		
4	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

Plazo total del Proyecto en Días	314	
Plazo faltante del Proyecto en Días	66	
ALERTA	EN EJECUCIÓN	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	No
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	No
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	No
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	No
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	No
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante oficio CINP-BTA-023-0737-2504, se notifica al ente contratante, la autorización para el ingreso del personal en obra. De acuerdo con el comunicado el Consorcio Alfa solicitó autorización de ingreso a las sedes del departamento de Cesar., se remiten soportes de EPS, AFP, ARL, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. ALEXANDER GRANADOS LINERO c.c. 85.465.064 cargo: AUXILIAR. 2. EIDER JIMÉNEZ QUIROZ c.c. 1.082.863.468 cargo: AUXILIAR. 3. YOSVER FREDERIER GUTIÉRREZ c.c 12.742.173 cargo: OFICIAL. 4. LUIS SUAREZ BOTELLO c.c.1.128.190.550 cargo:OFICIAL. 5. LUIS GRANADOS CORRO c.c 12.561.888 cargo: COORDINADOR
TÉCNICO. 6. MARIO CABANA VEGA c.c. 7.628.784. cargo: TÉCNICO. 7. OMER GRANADOS CORRO c.c. 12.549.698 cargo: COORDINADOR TÉCNICO

Mediante comunicado CINP-BTA-023-0738-2505, se da respuesta al Comunicado DCS-532-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar. de acuerdo a la verificación de la documentación entregada, esta interventoría se permite realizar las siguientes observaciones: 1. Se debe entregar contrato Consorcio Constructor Alfa y el subcontratista con el fin de demostrar la relación laboral con la empresa Servicios De Ingeniería Global SAS. 2. Se solicita planilla de seguridad social que corresponda al mes en curso.

Mediante comunicado CINP-BTA-023-0749-2604, se notifica al ente contratante, De acuerdo con el comunicado el Consorcio Alfa solicitó autorización de ingreso a las sedes de los departamentos de Bolívar, Sucre, Atlántico; Magdalena; Cesar, Córdoba, Guajira. se remiten soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. JAIRO NEL AREVALO CHARRIS c.c. 85.471.963 cargo: OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA. 2. CARLOS SAN JUAN YEPES c.c. 1.083.457.030 cargo: AUXILIAR TECNICO ELECTRICISTA. 3. CARLOS ALBERTO PADILLA ROMERO c.c. 7.629.142 cargo: OFICIAL TECNICO ELECTRICISTA. 4. FRANCISCO JAVIER FLOREZ SALAS c.c. 1.082.884.203 cargo: AUXILIAR TECNICO ELECTRICISTA. 5. JESID AUGUSTO TORRES DIAZ c.c. 85.462.934 cargo: GERENTE

En esta semana iniciaron actividades de aplicación de pintura en vinilo tipo 1, en la sede COMM - Valledupar, continuaron actividades de aplicación de pintura vinilo tipo 1 y pintura antihongos en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de aplicación de pintura vinilo tipo 1 y pintura antihongos, limpieza de pozo de inspección en la sede CBC, Valledupar.

A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en las sedes COMM - La Jagua de Ibirico y en la sede CAE - Aguachica. Para dar inicio a las actividades.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 81,46% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y solamente se ha ejecutado 18,54%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 79,30% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y solamente se ha ejecutado 20,70%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 79,16% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar un 100% del acumulado y solamente se ha ejecutado 20,84%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 100% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y a la fecha el contratista no ha iniciado actividades.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 100% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y a la fecha el contratista no ha iniciado actividades.

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	1	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	OFICIALES DE OBRA	3	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	4			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	2	TOTAL	10	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JOSE FIDEL MORALES	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
22/02/2021	28/02/2021	SEMANA No. 27	1-mar	Reinicio de actividades en la sede COMM - Valledupar
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	8-mar	Mantenimiento de malla eslabonada, mantenimiento de cerramiento metálico y limpieza de fachada
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	15-mar	Inicio de actividades de ajuste de cielo raso, sondeo de sifones, mantenimiento de sanitarios y orinales sede COMM - Valledupar
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	23-mar	Visita del Director de obra Consorcio Constructor Alfa, Sedes Cesar, Ing Ricardo Arturo Molina García.
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	29-mar	Retoma de actividades en la sede CDV, Valledupar
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	5-abr	Se suscribe otro si # 3 al contrato de obra y al contrato de Interventoríac con fecha del 29 de Marzo de 2021 - fecha de terminación actual 30 de Junio de 2021
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	12-abr	Iniciación de actividades de pinturas en sedes COMM-Valledupar, sede CDV-Valledupar y sede CBC-Valledupar
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	19-abr	Aplicación de pinturas sedes COMM, CDV y CBC - Valledupar
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26-abr	Mantenimientos de pozo de inspección sede CBC


VEINTISÉIS	26	días del mes de	ABRIL	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:


NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	


REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA





Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Aplicación de pintura tipo 1





Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Aplicación de pintura tipo 1



Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Instalación de concertina sobre malla eslabonada





Georeferenciación	Descripción
Sede CDV - Valledupar	Aplicación de pintura tipo 1

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	35	DEL	19 de abril de 2021	AL	25 de abril de 2021




Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Mantenimiento Pozo de inspección



Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Mantenimiento Pozo de inspección



Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Aplicación de pintura para exteriores





Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Mantenimiento Pozo de inspección

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	DINA LUZ BARRERA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR




$ 1,009,520,443.47

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	66.00%	85.78%	19.78%
SEM 29	81.21%	8.30%	-72.91%
SEM 30	93.83%	9.38%	-84.44%
SEM 31	99.17%	9.52%	-89.65%
SEM 32	100.00%	10.05%	-89.95%
SEM 33	100.00%	14.96%	-85.04%
SEM 34	100.00%	15.44%	-84.56%
SEM 35	100.00%	5.96%	-94.04%
SEM 36	100.00%	8.46%	-91.54%
ALERTAS			-91.54%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 214,011,243	$ 22,927,820.90	$ -191,083,423
SEM 29	$ 263,324,582	$ 26,911,380.09	$ -236,413,202
SEM 30	$ 304,240,015	$ 30,421,963.92	$ -273,818,052
SEM 31	$ 321,571,653	$ 30,877,901.22	$ -290,693,752
SEM 32	$ 324,263,036	$ 32,572,321.22	$ -291,690,715
SEM 33	$ 324,263,036	$ 48,506,482.15	$ -275,756,554
SEM 34	$ 324,263,036	$ 50,080,514.35	$ -274,182,522
SEM 35	$ 1,009,520,443	$ 60,133,850.55	$ -949,386,593
SEM 36	$ 1,009,520,443	$ 85,363,801.26	$ -924,156,642

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		1/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	15/09/2020	25/09/2020	15/09/2020	25/09/2020	10.00	-10.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	9/10/2020		31/03/2021		-205.00	
1.2	HIDROFUGO FACHADAS	11/03/2021	8/03/2021	15/03/2021		3.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	8/10/2020		31/03/2021		-206.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	6/11/2020		7/01/2021		-177.00	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	6/11/2020	8/10/2020	23/12/2020	10/10/2020	29.00	74.00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	6/11/2020		18/03/2021		-177.00	
5	LAVADO DE TANQUES	23/10/2020		11/02/2021		-191.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	30/09/2020		31/12/2020		-214.00	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	23/09/2020	25/09/2020	31/12/2020		-2.00	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	23/09/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	-27.00	70.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	6/11/2020		31/03/2021		-177.00	
8.19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)	8/02/2021	23/03/2021	10/02/2021		-43.00	
8.55	AJUSTE- RESANE FISURAS MADERA- FIBRA MINERAL- PVC- O SIMILARES - EN CIELO RASO						
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	8/02/2021	5/04/2021	16/03/2021		-56.00	
8.67	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR (Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos)	18/02/2021	1/03/2021	3/03/2021		-11.00	
8.68	PINTURA MALLA ESLABONADA	3/03/2021	1/03/2021	15/03/2021		2.00	
8.70	PINTURA EPOXICA PARA PISO EN CONCRETO ENDURECIDO	4/03/2021	27/04/2021	30/03/2021		-54.00	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)		5/04/2021				
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	6/11/2020		31/03/2021		-177.00	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	18/02/2021	8/03/2021	3/03/2021		-18.00	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	17/03/2021	10/03/2021	24/03/2021		7.00	
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	24/03/2021	9/03/2021	31/03/2021		15.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	31/12/2020		31/03/2021		-122.00	
NP-10.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA SOBRE MALLA ESLABONADA (ROLLO POR 10MTS)		7/04/2021				
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/06/2021			30/06/2021

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021


PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
4	OBRERO	CRISTIAN ALEXANDER VERGARA		
5	OBRERO	JOSÉ BOHORQUES RINCÓN		
6	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
7	OFICIAL DE OBRA	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
8	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		
9	OFICIAL DE OBRA	JULIO ALBERTO ZALABATA MONTERO		
10	OFICIAL DE OBRA	DEIVIS JAVIER MARTÍNEZ ESCOBAR		

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

$ 121,832,656.93




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 27	68.37%	1.30%	-67.07%
SEM 28	79.20%	1.30%	-77.91%
SEM 29	89.94%	1.30%	-88.64%
SEM 30	96.77%	1.30%	-95.47%
SEM 31	98.92%	1.60%	-97.32%
SEM 32	100.00%	1.60%	-98.40%
SEM 33	100.00%	15.58%	-84.42%
SEM 34	100.00%	18.65%	-81.35%
SEM 35	100.00%	17.34%	-82.66%
SEM 36	100.00%	18.81%	-81.19%
ALERTAS			-81.19%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 80,793,683	$ 1,323,320.70	$ -79,470,363
SEM 29	$ 91,746,435	$ 1,323,320.70	$ -90,423,114
SEM 30	$ 98,710,371	$ 1,323,320.70	$ -97,387,051
SEM 31	$ 100,904,873	$ 1,635,049.52	$ -99,269,824
SEM 32	$ 102,006,544	$ 1,635,049.52	$ -100,371,495
SEM 33	$ 102,006,544	$ 15,890,975.62	$ -86,115,569
SEM 34	$ 102,006,544	$ 19,022,503.37	$ -82,984,041
SEM 35	$ 121,832,657	$ 21,120,206.44	$ -100,712,450
SEM 36	$ 121,832,657	$ 22,911,382.03	$ -98,921,275

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DIAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN
	SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**2.00**	**-2.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	6/10/2020		31/03/2021		**-208.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	30/09/2020		31/12/2020		**-214.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	30/09/2020	5/10/2020	31/12/2020		**-5.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	30/09/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	**-20.00**	**70.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	29/10/2020		31/03/2021		**-185.00**	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	19/02/2021	8/04/2021	16/03/2021		**-48.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	27/01/2021	6/04/2021	4/03/2021		**-69.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	18/11/2020		25/03/2021		**-165.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	28/01/2021	29/04/2021	11/02/2021		**-91.00**	
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS	28/01/2021	23/03/2021	11/02/2021		**-54.00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	12/03/2021	23/03/2021	25/03/2021		**-11.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**30/06/2021**			**30/06/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
4	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
5	OBRERO	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
6	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)




$ 326,779,149.24

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	67.97%	3.25%	-64.72%
SEM 29	80.70%	3.25%	-77.45%
SEM 30	93.01%	3.51%	-89.49%
SEM 31	98.93%	4.28%	-94.65%
SEM 32	100.00%	4.99%	-95.01%
SEM 33	100.00%	11.95%	-88.05%
SEM 34	100.00%	15.37%	-84.63%
SEM 35	100.00%	14.95%	-85.05%
SEM 36	100.00%	17.39%	-82.61%
ALERTAS			-82.61%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 159,301,150	$ 7,621,264.78	$ -151,679,885
SEM 29	$ 189,136,873	$ 7,621,264.78	$ -181,515,608
SEM 30	$ 217,976,734	$ 8,237,146.56	$ -209,739,587
SEM 31	$ 231,854,328	$ 10,024,746.08	$ -221,829,581
SEM 32	$ 234,362,001	$ 11,698,576.16	$ -222,663,425
SEM 33	$ 234,362,001	$ 28,005,279.04	$ -206,356,722
SEM 34	$ 234,362,001	$ 36,030,049.69	$ -198,331,951
SEM 35	$ 326,779,149	$ 48,846,072.00	$ -277,933,077
SEM 36	$ 326,779,149	$ 56,815,273.98	$ -269,963,875

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/09/2020	2/10/2020	30/09/2020	2/10/2020	2.00	-2.00
1	IMPERMEABILIZACIONES	20/10/2020		31/03/2021		-194.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	21/10/2020		1/03/2021		-193.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	2/10/2020		31/03/2021		-212.00	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	2/10/2020	14/10/2020	2/12/2020		-12.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/10/2020		31/03/2021		-212.00	
5	LAVADO DE TANQUES	30/09/2020		10/03/2021		-214.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	1/10/2020		31/12/2020		-213.00	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	1/10/2020	2/10/2020	31/12/2020		-1.00	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	1/10/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	-19.00	70.00
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	1/10/2020		31/03/2021		-213.00	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	9/02/2021	7/04/2021	5/03/2021		-57.00	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	9/03/2021	6/04/2021	31/03/2021		-28.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	2/10/2020		31/03/2021		-212.00	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	11/02/2021	16/03/2021	15/02/2021		-33.00	
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS		16/03/2021			-44271.00	
9.12	LIMPIEZA DE SUMIDEROS	15/02/2021	24/03/2021	18/02/2021		-37.00	
9.14	LIMPIEZA DE POZOS DE INSPECCIÓN		19/04/2021			-44305.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/06/2021			30/06/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
4	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
5	OBRERO	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
6	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO


$ 84,913,757.37



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	67.57%	0.00%	-67.57%
SEM 29	82.94%	0.00%	-82.94%
SEM 30	94.28%	0.00%	-94.28%
SEM 31	97.92%	0.00%	-97.92%
SEM 32	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 33	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 34	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 35	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 36	100.00%	0.00%	-100.00%
ALERTAS			-100.00%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 35,303,510	$ -	$ -35,303,510
SEM 29	$ 43,332,806	$ -	$ -43,332,806
SEM 30	$ 49,256,508	$ -	$ -49,256,508
SEM 31	$ 51,160,603	$ -	$ -51,160,603
SEM 32	$ 52,247,348	$ -	$ -52,247,348
SEM 33	$ 52,247,348	$ -	$ -52,247,348
SEM 34	$ 52,247,348	$ -	$ -52,247,348
SEM 35	$ 84,913,757	$ -	$ -84,913,757
SEM 36	$ 84,913,757	$ -	$ -84,913,757

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	7/11/2020		13/11/2020		-176.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	13/11/2020		31/12/2020		-170.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	27/11/2020		31/12/2020		-156.00	
5	LAVADO DE TANQUES	27/11/2020		15/12/2020		-156.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	10/12/2020		21/12/2020		-143.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	13/11/2020		31/12/2020		-170.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	18/11/2020		31/12/2020		-165.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	23/11/2020		31/12/2020		-160.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/06/2021			30/06/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA




$ 363,922,857.92

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	67.33%	0.00%	-67.33%
SEM 29	83.72%	0.00%	-83.72%
SEM 30	95.15%	0.00%	-95.15%
SEM 31	98.54%	0.00%	-98.54%
SEM 32	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 33	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 34	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 35	100.00%	0.00%	-100.00%
SEM 36	100.00%	0.00%	-100.00%
	ALERTAS		-100.00%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 28	$ 195,810,890	$ -	$ -195,810,890
SEM 29	$ 243,472,830	$ -	$ -243,472,830
SEM 30	$ 276,719,660	$ -	$ -276,719,660
SEM 31	$ 286,586,746	$ -	$ -286,586,746
SEM 32	$ 290,832,906	$ -	$ -290,832,906
SEM 33	$ 290,832,906	$ -	$ -290,832,906
SEM 34	$ 290,832,906	$ -	$ -290,832,906
SEM 35	$ 363,922,858	$ -	$ -363,922,858
SEM 36	$ 363,922,858	$ -	$ -363,922,858

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	3/03/2021		31/03/2021		-60.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	20/02/2021		31/03/2021		-71.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	15/12/2020		31/12/2020		-138.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	20/02/2021		31/03/2021		-71.00	
5	LAVADO DE TANQUES	3/03/2021		31/03/2021		-60.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	15/12/2020		31/12/2020		-138.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	25/01/2021		31/03/2021		-97.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	11/03/2021		31/03/2021		-52.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/06/2021			30/06/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		

Plazo total del Proyecto en Días	314	
Plazo faltante del Proyecto en Días	59	
ALERTA	EN EJECUCIÓN	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	No
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	No
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	No
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	No
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	No
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante oficio CINP-BTA-023-0753-2629, se notifica al ente contratante, la autorización para el ingreso del personal en obra. De acuerdo con el comunicado el Consorcio Alfa solicitó autorización de ingreso a las sedes del departamento de Cesar., se remiten soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. HUVER OVALLE MUNEVAR C.C. 1.065.600.628 CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION 2. GUSTAVO MEJIA PERALTA C.C. 1.065.630.800 CARGO: TECNICO EN REFRIGERACION, para todas las sedes del Cesar.

Mediante oficio CINP-BTA-023-0756-2659, se notifica al ente contratante, la autorización para el ingreso del personal en obra. De acuerdo con el comunicado el Consorcio Alfa solicitó autorización de ingreso a las sedes del departamento de Cesar., se remiten soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. DEIVER DAVID GOMEZ DE LA HOZ C.C. 1.118.852.921 CARGO: SISO, para todas las sedes del Cesar.

Mediante oficio CINP-BTA-023-0758-2662, se notifica al ente contratante, la autorización para el ingreso del personal en obra. De acuerdo con el comunicado el Consorcio Alfa solicitó autorización de ingreso a las sedes del departamento de Cesar., se remiten soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. ELIAS JOSE NAISIR GONZALEZ C.C. 1.007.169.199 CARGO: AYUDANTE 2. CRISTIAN VERGARA PULIDO C.C. 1.083.026.693 CARGO: AYUDANTE , para todas las sedes del Cesar.

Mediante comunicado CINP-BTA-023-0759-2663, se da respuesta al Comunicado DCS-549-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar-Valledupar.. de acuerdo a la verificación de la documentación entregada, esta interventoría se permite realió las siguientes observaciones: 1. No se presenta certificado de actitud laboral del señor Carlos Enrique. 2. No se encuentra cargado en la página web del Ministerio de Trabajo el certificado de alturas del señor Calos Enrique. Teniendo en cuenta lo anterior, No se autoriza el ingreso del personal hasta que el Consorcio Constructor ALFA, presente la documentación faltante.

Mediante oficio CINP-BTA-023-0763-2670, se notifica al ente contratante, la autorización para el ingreso del personal en obra. De acuerdo con el comunicado el Consorcio Alfa solicitó autorización de ingreso a las sedes del departamento de Cesar., se remiten soportes de EPS, AFP, ARL, CCF, Certificados de actitud laboral, soportes de entrega de elementos de protección personal, formato de condiciones de salud, inducción y divulgación del protocolo de bioseguridad PAPSO, los cuales fueron verificados por la interventoría y se autoriza el ingreso de las siguientes personas: 1. HECTOR GARCIA BALLESTA C.C.18.923.112 CARGO: AYUDANTE. 2. ISMAEL ALFARO LOPEZ C.C. 91.420.686 CARGO: AYUDANTE. 3. NEIL VEGA GARCIA C.C. 18.923.078 CARGO: OFICIAL. 4. WILSON LEON ROMERO C.C. 80.539.086 CARGO: AYUDANTE, para todas las sedes del Cesar.

Mediante oficio CINP-BTA-023-0770-2760, se remite ante el ente contratante copia del Comunicado DCS-556-CO1.2323, Presupuestos ajustados Lote 1. con el que contratista hace entrega de los presupuestos ajustados de cada uno de los siguientes departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre. Lo anterior, se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría; sin embargo, nos permitimos manifestar que los mismos están sujetos a la aprobación y aval definitivo de los 22 Ítems NP que el contratista debe presentar en debida forma, para su respectivo trámite ante la Entidad; la aceptación de los mismos por parte de esta Interventoría no significa reconocimiento para pago; aun así, el valor del contrato no se está superando.

En esta semana iniciaron actividades de aplicación de pintura en vinilo tipo 1, instalación de cielo raso en PVC, y pintura epoxica en concreto endurecido en la sede COMM - Valledupar, resane de muro en fachada en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de limpieza de pozo de inspección, mantenimiento y ajuste de cubierta, mantenimiento de sanitarios, lavamanos y sondeo de sifones en la sede CBC, Valledupar.

A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en las sedes COMM - La Jagua de Ibirico y en la sede CAE - Aguachica. Para dar inicio a las actividades.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 91,54% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y solamente se ha ejecutado 8,46%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 81,10% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y solamente se ha ejecutado 18,81%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 82,61% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar un 100% del acumulado y solamente se ha ejecutado 17,39%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 100% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y a la fecha el contratista no ha iniciado actividades.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 100% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 100% del acumulado y a la fecha el contratista no ha iniciado actividades.

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	2	PROFESIONAL SISO	2	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	3	OFICIALES DE OBRA	0	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	0	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	4			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				
INSPECTOR DE OBRA	0	OPERADORES	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	2	TOTAL	11	TOTAL	0	TOTAL	0

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7784859532	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JOSE FIDEL MORALES	7784914223	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7784861448	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
1/03/2021	7/03/2021	SEMANA No. 28	8-mar	Mantenimiento de malla eslabonada, mantenimiento de cerramiento metálico y limpieza de fachada
8/03/2021	14/03/2021	SEMANA No. 29	15-mar	Inicio de actividades de ajuste de cielo raso, sondeo de sifones, mantenimiento de sanitarios y orinales sede COMM - Valledupar
15/03/2021	21/03/2021	SEMANA No. 30	23-mar	Visita del Director de obra Consorcio Constructor Alfa, Sedes Cesar, Ing Ricardo Arturo Molina García.
22/03/2021	28/03/2021	SEMANA No. 31	29-mar	Retoma de actividades en la sede CDV, Valledupar
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	5-abr	Se suscribe otro si # 3 al contrato de obra y al contrato de Interventoríac con fecha del 29 de Marzo de 2021 - fecha de terminación actual 30 de Junio de 2021
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	12-abr	Iniciación de actividades de pinturas en sedes COMM-Valledupar, sede CDV-Valledupar y sede CBC-Valledupar
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	19-abr	Aplicación de pinturas sedes COMM, CDV y CBC - Valledupar
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26-abr	Mantenimientos de pozo de inspección sede CBC
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	3-may	Reparación de Domo principal Sede COMM - Valledupar
		SEMANA No. 37		

TRES	3	dias del mes de	MAYO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:


NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA

 		 	
Georeferenciación	**Descripción**	**Georeferenciación**	**Descripción**
Sede COMM - Valledupar	Instalación de cielo raso en PVC	Sede COMM - Valledupar	Aplicación de pintura epoxica para piso endurecido
		 	
Georeferenciación	**Descripción**	**Georeferenciación**	**Descripción**
Sede COMM - Valledupar	Aplicación de pintura tipo 1	Sede COMM - Valledupar	Reparación Domo principal
		 	
Georeferenciación	**Descripción**	**Georeferenciación**	**Descripción**
Sede CBC - Valledupar	Mantenimiento de Sanitario	Sede CBC - Valledupar	Mantenimiento y ajuste de cubierta
		 	
Georeferenciación	**Descripción**	**Georeferenciación**	**Descripción**
Sede CBC - Valledupar	Mantenimiento Pozo de inspección	Sede CBC - Valledupar	sondeo de sifones


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	36	DEL	26 de abril de 2021	AL	2 de mayo de 2021



Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	sondeo de sifones




Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Mantenimiento de lavamanos



Georeferenciación	Descripción
Sede CDV - Valledupar	Resane de muro fachada





Georeferenciación	Descripción
Sede CDV - Valledupar	Resane de muro fachada

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 AGOSTO DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	N/A
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$691,547,950
Plazo Inicial	HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2020	Plazo Inicial	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ARTURO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	DINA LUZ BARRERA
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR




$ 1,009,520,443.47

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	9.32%	3.23%	-6.09%
SEM 33	18.63%	4.80%	-13.83%
SEM 34	26.67%	4.96%	-21.71%
SEM 35	34.39%	5.96%	-28.43%
SEM 36	42.10%	8.46%	-33.65%
SEM 37	49.82%	15.84%	-33.98%
ALERTAS			-33.98%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	$ 94,040,233	$ 32,572,321.22	$ -61,467,912
SEM 33	$ 188,080,466	$ 48,506,482.15	$ -139,573,984
SEM 34	$ 269,258,003	$ 50,080,514.35	$ -219,177,489
SEM 35	$ 347,144,701	$ 60,133,850.55	$ -287,010,850
SEM 36	$ 425,031,398	$ 85,363,801.26	$ -339,667,597
SEM 37	$ 502,918,096	$ 159,912,877.07	$ -343,005,219

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE DESPACHO REGIONAL - CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM- VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020					
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	15/09/2020	25/09/2020	15/09/2020	25/09/2020	10.00	-10.00
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	2/04/2021		8/04/2021		-37.00	
1.2	HIDROFUGO FACHADAS	2/04/2021	8/03/2021	15/03/2021		25.00	
2	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**	2/04/2021		31/05/2021		-37.00	
2.2	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		-31.00	
2.4	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO MONOFASICO DE 12 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		-31.00	
2.6	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		-31.00	
2.8	CAMBIO TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		-31.00	
2.10	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS.	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		-31.00	
2.12	CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		-31.00	
2.14	CORTE DE ENERGÍA,MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		-31.00	
2.22	MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA POR MEDIO DE GELES QUIMICOS. BULTO DE 25 KILOS.	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		-31.00	
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**	2/04/2021		15/04/2021		-37.00	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	6/11/2020	8/10/2020	15/04/2021	10/10/2020	29.00	187.00
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	2/04/2021		24/05/2021		-37.00	
5	**LAVADO DE TANQUES**	2/04/2021		9/04/2021		-37.00	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	1/06/2021		18/06/2021		23.00	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	23/09/2020	25/09/2020	31/12/2020		-2.00	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	23/09/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	-27.00	70.00
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	2/04/2021		14/06/2021		-37.00	
8.3	DEMOLICION DE ENCHAPES-PISOS CERAMICOS duro piso -Granito- baldosín- gres liso-tablón- concreto pulido (Incluye retiro de escombros)	2/04/2021	3/05/2021	14/06/2021		-31.00	
8.6	DESMONTE DE CIELORASO DURACUSTIC - ICOPOR - FIBRO CEMENTO - FIBERGLASS - FIBRA MINERAL- LAMINA DE MADERA - DRY WALL (otros tipos existentes, incluye lamina y estructura, Incluye retiro de escombros)	2/04/2021	3/05/2021	14/06/2021		-31.00	
8.19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)	8/02/2021	23/03/2021	10/02/2021		-43.00	
8.55	AJUSTE- RESANE FISURAS MADERA- FIBRA MINERAL- PVC- O SIMILARES - EN CIELO RASO	2/04/2021	3/05/2021	14/06/2021		-31.00	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	8/02/2021	5/04/2021	16/03/2021		-56.00	
8.67	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METALICO EXTERIOR (Lijada, puntos soldadura , anticorrosivo donde se requiera, esmalte 2 manos)	18/02/2021	1/03/2021	3/03/2021		-11.00	
8.68	PINTURA MALLA ESLABONADA	3/03/2021	1/03/2021	15/03/2021		2.00	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	**37**	**DEL**	3 de mayo de 2021	**AL**	9 de mayo de 2021

8.70	PINTURA EPOXICA PARA PISO EN CONCRETO ENDURECIDO	4/03/2021	27/04/2021	30/03/2021		**-54.00**	
8.71	DEMARCACION DE AREAS CON PINTURA EPOXICA PARA PISOS	2/04/2021	4/05/2021	14/06/2021		**-32.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	2/04/2021	5/04/2021	14/06/2021		**-3.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	2/04/2021		24/05/2021		**-37.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	18/02/2021	8/03/2021	3/03/2021		**-18.00**	
9.12	LIMPIEZA DE SUMIDEROS	2/04/2021	3/05/2021	24/05/2021	5/05/2021	**-31.00**	**19.00**
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	2/04/2021		30/06/2021		**-37.00**	
NP-10.110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC, COLOR BLANCO. INCLUYE ESTRUCTURA.	2/04/2021	3/05/2021	30/06/2021		**-31.00**	
NP-10.113	DESMONTE DE ENCHAPES DE FACHADA TABLETA ESPACATO BLANCO HUILA Y RESANE DE PARED	2/04/2021	3/05/2021	30/06/2021		**-31.00**	
NP-10.139	CAMBIO DE HILOS ALHAMBRE DE REJAS POR SERPENTIN	2/04/2021	7/04/2021	30/06/2021		**-5.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**30/06/2021**			**30/06/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
4	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
5	OBRERO	CRISTIAN ALEXANDER VERGARA		
6	OBRERO	JOSÉ BOHORQUES RINCÓN		
7	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
8	OFICIAL DE OBRA	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
9	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		
10	OFICIAL DE OBRA	JULIO ALBERTO ZALABATA MONTERO		
11	OFICIAL DE OBRA	DEIVIS JAVIER MARTÍNEZ ESCOBAR		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR




$ 121,832,656.93

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	0.33%	1.34%	1.02%
SEM 33	0.65%	13.04%	12.39%
SEM 34	0.98%	15.61%	14.63%
SEM 35	1.31%	17.34%	16.03%
SEM 36	1.63%	18.81%	17.17%
SEM 37	10.52%	26.64%	16.12%
	ALERTAS		16.12%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	$ 397,763	$ 1,635,049.52	$ 1,237,287
SEM 33	$ 795,525	$ 15,890,975.62	$ 15,095,450
SEM 34	$ 1,193,288	$ 19,022,503.37	$ 17,829,215
SEM 35	$ 1,591,051	$ 21,120,206.44	$ 19,529,156
SEM 36	$ 1,988,814	$ 22,911,382.03	$ 20,922,568
SEM 37	$ 12,810,895	$ 32,453,715.74	$ 19,642,821

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR

No.	*** DESCRIPCION DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DIAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DIAS DE ATRASO FIN
	SEDE CENTRO DE DESARROLLO VECINAL - CDV VALLEDUPAR						
	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**		**-44064.00**	**44196.00**
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**29/09/2020**	**1/10/2020**	**2.00**	**-2.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	10/05/2021		29/05/2021		**1.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	1/05/2021		31/05/2021		**-8.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	30/09/2020	5/10/2020	31/12/2020		**-5.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	30/09/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	**-20.00**	**70.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	2/04/2021		1/06/2021		**-37.00**	
8.19	ESCARIFICAR PAÑETES Y PISOS (Incluye retiro de escombros)	2/04/2021	3/05/2021	1/06/2021		**-31.00**	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	19/02/2021	8/04/2021	16/03/2021		**-48.00**	
8.65	PINTURA EPOXICA PARA MURO.	2/04/2021	3/05/2021	1/06/2021		**-31.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	27/01/2021	6/04/2021	4/03/2021		**-69.00**	
8.75	PINTURA CIELORASO EN DRYWALL-ALVEOLAR ACRILICO	2/04/2021	3/05/2021	1/06/2021		**-31.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	2/04/2021		31/05/2021		**-37.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	28/01/2021	29/04/2021	11/02/2021		**-91.00**	
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS	28/01/2021	23/03/2021	11/02/2021		**-54.00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	12/03/2021	23/03/2021	25/03/2021		**-11.00**	
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021	5/05/2021	**-31.00**	**26.00**
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	10/05/2021		31/05/2021		**1.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**30/06/2021**			**30/06/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
4	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
5	OBRERO	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
6	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)




$ 326,779,149.24

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	3.89%	3.58%	-0.31%
SEM 33	7.77%	8.57%	0.80%
SEM 34	11.66%	11.03%	-0.64%
SEM 35	15.55%	14.95%	-0.60%
SEM 36	19.44%	17.39%	-2.05%
SEM 37	23.32%	24.28%	0.96%
	ALERTAS		0.96%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	$ 12,701,930.65	$ 11,698,576.16	$ -1,003,354
SEM 33	$ 25,403,861.31	$ 28,005,279.04	$ 2,601,418
SEM 34	$ 38,105,791.96	$ 36,030,049.69	$ -2,075,742
SEM 35	$ 50,807,722.61	$ 48,846,072.00	$ -1,961,651
SEM 36	$ 63,509,653.27	$ 56,815,273.98	$ -6,694,379
SEM 37	$ 76,211,583.92	$ 79,341,425.33	$ 3,129,841

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE (CBC - VALLEDUPAR)						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	**21/08/2020**		**31/12/2020**		**-44064.00**	**44196.00**
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	**30/09/2020**	**2/10/2020**	**30/09/2020**	**2/10/2020**	**2.00**	**-2.00**
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	24/05/2021		18/06/2021		**15.00**	
2	**SISTEMAS ELÉCTRICOS**	2/04/2021		17/05/2021		**-37.00**	
3	**SERVICIO DE JARDINERÍA**	14/06/2021		30/06/2021		**36.00**	
3.3	PODA DE CESPED CON GUADAÑA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	2/10/2020	14/10/2020	2/12/2020		**-12.00**	
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	2/04/2021		17/05/2021		**-37.00**	
5	**LAVADO DE TANQUES**	1/06/2021		14/06/2021		**23.00**	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN**	2/04/2021		17/05/2021		**-37.00**	
7.1	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, MINISPLIT. MENSUALMENTE. VER ANEXO 2	1/10/2020	2/10/2020	31/12/2020		**-1.00**	
7.2	REVISIÓN, CALIBRACIÓN DE EQUIPO CONDENSADORA Y MANEJADORA, SISTEMA CENTRAL CADA 3 MESES. VER ANEXO 3	1/10/2020	20/10/2020	31/12/2020	22/10/2020	**-19.00**	**70.00**
8	**MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	2/04/2021		18/06/2021		**-37.00**	
8.62	VINILO TIPO 1 (superlavable) MUROS INTERIORES, CIELO RASO 3 MANOS	9/02/2021	7/04/2021	5/03/2021		**-57.00**	
8.72	PINTURA ACRILICA PARA FACHADAS (ANTIHONGOS DE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA)	9/03/2021	6/04/2021	31/03/2021		**-28.00**	
9	**UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES**	2/04/2021		31/05/2021		**-37.00**	
9.7	REVISIÓN, PRUEBA Y SONDEO DE SIFONES Y BAJANTES ALL	11/02/2021	16/03/2021	15/02/2021		**-33.00**	
9.8	LIMPIEZA DE CANALES EN CUBIERTA CON RETIRO DE SEDIMENTOS		16/03/2021				
9.12	LIMPIEZA DE SUMIDEROS	15/02/2021	24/03/2021	18/02/2021		**-37.00**	
9.13	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		**-31.00**	
9.20	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO.	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		**-31.00**	
9.31	MANTENIMIENTO SANITARIOS OBSTRUIDOS	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		**-31.00**	
9.33	LIMPIEZA SUMIDERO DE COCINA	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		**-31.00**	
9.34	MANTENIMIENTO DE ORINALES	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021		**-31.00**	
9.43	MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS SENCILLAS SEIS VECES AL AÑO POR RED, INCLUYE RED HIDRÁULICA, SANITARIA, GAS, CONTRA INCENDIO Y AGUA LLUVIAS	2/04/2021	3/05/2021	31/05/2021	5/05/2021	**-31.00**	**26.00**
10	**ITEMS NO PREVISTOS**	31/05/2021		30/06/2021		**22.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			**30/06/2021**			**30/06/2021**

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		
4	SISO	JHON JAIDER GAMEZ		
5	OBRERO	GREGORIO OSORIO VASQUEZ		
6	OBRERO	YORDANO MARTÍNEZ MADERA		
7	OBRERO	ADOLFO DAVID PÉREZ		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO



$ 84,913,757.37

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 33	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 34	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 35	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 36	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 37	0.00%	0.00%	0.00%
	ALERTAS		0.00%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	$ -	$ -	$ -
SEM 33	$ -	$ -	$ -
SEM 34	$ -	$ -	$ -
SEM 35	$ -	$ -	$ -
SEM 36	$ -	$ -	$ -
SEM 37	$ -	$ -	$ -

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM - sede LA JAGUA DE IBIRICO						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	17/05/2021		29/05/2021		8.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	24/05/2021		31/05/2021		15.00	
5	LAVADO DE TANQUES	7/06/2021		26/06/2021		29.00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	7/06/2021		26/06/2021		29.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	14/06/2021		25/06/2021		36.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	31/05/2021		19/06/2021		22.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31/05/2021		19/06/2021		22.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	17/05/2021		30/06/2021		8.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/06/2021			30/06/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	DINA LUZ BARRERA		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL		


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA




$ 363,922,857.92

% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 33	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 34	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 35	0.00%	0.00%	0.00%
SEM 36	1.34%	0.00%	-1.34%
SEM 37	2.68%	0.00%	-2.68%
ALERTAS			-2.68%

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 32	$ -	$ -	$ -
SEM 33	$ -	$ -	$ -
SEM 34	$ -	$ -	$ -
SEM 35	$ -	$ -	$ -
SEM 36	$ 4,881,166	$ -	$ -4,881,166
SEM 37	$ 9,762,332	$ -	$ -9,762,332

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION - SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SEDE CENTRO AGROEMPRESARIAL - CAE - sede AGUACHICA						
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020		31/12/2020			
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	14/12/2020		14/12/2020			
1	IMPERMEABILIZACIONES	30/04/2021		20/05/2021		-9.00	
2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	10/05/2021		21/06/2021		1.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	17/05/2021		7/06/2021		8.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	10/05/2021		21/06/2021		1.00	
5	LAVADO DE TANQUES	17/05/2021		19/06/2021		8.00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	10/05/2021		21/06/2021		1.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	24/05/2021		19/06/2021		15.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	24/05/2021		19/06/2021		15.00	
10	ITEMS NO PREVISTOS	10/05/2021		30/06/2021		1.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			30/06/2021			30/06/2021

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	COORDINADOR DE ZONA	MELVINA ROSA ACUÑA PAEZ		
2	RESIDENTE DE OBRA	RAFAEL GUILLERMO CONSUEGRA OROZCO NA LUZ BARRERA		
3	SISO	DEIVER DAVID GOMEZ DE LA HOZ		

Plazo total del Proyecto en Días	**314**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**52**	
ALERTA	**EN EJECUCIÓN**	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	No
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	No
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	No
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	No
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	No
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	SI
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	N/A

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante oficio CINP-BTA-023-0774-2817, Comunicado DCS-528-CO1. 2323; Respuesta CINP-BTA-023-0725-2427; Recomendación inicio de acciones sancionatorias contrato obra.esta interventoría informa a la firma contratista, que el incumplimiento de su contrato a la fecha persiste, toda vez que: 1. Informes mensuales SSTMA. 2. Informes mensuales técnicos: A la fecha no han sido presentados los siguientes informes técnicos No 6, No 7 y No 8. 3. Programaciones de obra: A la fecha no han sido remitidas para cada una de las sedes a intervenir. Por lo anterior, se conmina al contratista a la entrega de la documentación pendiente, toda vez que la misma es necesaria para el trámite de actas parciales, de acuerdo a: "...CLÁUSULA 3- FORMA DE PAGO: 1. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto PAGOS PARCIALES: Informe mensual de avance y seguimiento de obra, con su respectivo registro fotográfico del antes y después de la intervención, en el cual debe incluir el detalle del valor del acta mensual (que será el producto de las cantidades efectivamente ejecutadas en el periodo multiplicadas por los precios unitarios pactados) con los respetivos Análisis de Precios Unitarios (APUS), debidamente aprobados por la interventoría. Cómo anexo del informe deberá presentar un cuadro de control en Excel, en medio físico y magnético, detallando cada una de las actividades ejecutadas que incluya por lo menos:
- Cantidad instalada
- Valor
- Destino
- Recibido por
- Fecha de entrega
- Fecha de solicitud
- Número de ítem que le corresponde dentro del contrato, etc.
- Indicadores de gestión
- Certificación suscrita por el contratista en donde conste el correcto equilibrio de la ecuación económica del contrato, a la fecha de la facturación.
- Como anexo de los informes mensuales, se debe incluir informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el cual debe ser validado y recibido a satisfacción por la interventoría. Lo anterior, para garantizar el cumplimiento de las normas SST, Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD´s, Trabajo en espacios confinados y Trabajo seguro en alturas..."

Mediante oficio CINP-BTA-023-0775-2819, Comunicados DCS-562-CO1.2323 y DCS-563-CO1.2323; Corte de Obra No. 03 y No. 04. Atendiendo los comunicados, con los que hace entrega de los cortes de obra No.03 y No. 4, se realizar la devolución de los mismos, toda vez que a la fecha no se ha hecho entrega en debida forma de los informes mensuales del componente SST y ambiental de su contrato de Obra, los cuales fueron solicitados de manera reiterada mediante comunicado CINP-BTA-023-0774-2817.

Mediante oficio CINP-BTA-023-0784-2881, Comunicado DCS-559-CO1.2323; Informes mensuales No. 4 y 5, Contrato de Obra. se remite al ente contratante copia de los informes mensuales No. 4 y No.5 correspondiente a las sedes del Lote 1, los cuales se encuentran revisados y aprobados por parte de esta Interventoría, y se ponen a consideración formal de la Entidad.

Mediante oficio CINP-BTA-023-0770-2760, se da respuesta al Comunicado DCS-556-CO1.2323, Presupuestos ajustados Lote 1. se remite al ente contratante, copia de los presupuestos ajustados de cada uno de los siguientes departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre. Los cuales, se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría; sin embargo, nos permitimos manifestar que los mismos están sujetos a la aprobación y aval definitivo de los 22 Ítems NP que el contratista debe presentar en debida forma, para su respectivo trámite ante la Entidad; la aceptación de los mismos por parte de esta Interventoría no significa reconocimiento para pago; aun así, el valor del contrato no se está superando.

Mediante oficio CINP-BTA-023-0793-2938 , Comunicado DCS-571-CO1.2323, Programación ajustada prórroga No.3, Contrato de obra. se remite la programación ajustada a la prórroga No. 3, correspondiente a las sedes del Lote 1, la cual se encuentra revisado y aprobado por parte de esta Interventoría, y se pone a consideración formal de la Entidad.

Mediante oficio CINP-BTA-023-0770-2760, se remite ante el ente contratante copia del Comunicado DCS-556-CO1.2323, Presupuestos ajustados Lote 1. con el que contratista hace entrega de los presupuestos ajustados de cada uno de los siguientes departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre. Lo anterior, se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría; sin embargo, nos permitimos manifestar que los mismos están sujetos a la aprobación y aval definitivo de los 22 Ítems NP que el contratista debe presentar en debida forma, para su respectivo trámite ante la Entidad; la aceptación de los mismos por parte de esta Interventoría no significa reconocimiento para pago; aun así, el valor del contrato no se está superando.

En esta semana iniciaron actividades de aplicación de pintura en vinilo tipo 1, instalación de cielo raso en PVC, y pintura epoxica en concreto endurecido en la sede COMM - Valledupar, resane de muro en fachada en la sede CDV - Valledupar, continuaron actividades de limpieza de pozo de inspección, mantenimiento y ajuste de cubierta, mantenimiento de sanitarios, lavamanos y sondeo de sifones en la sede CBC, Valledupar.

A la fecha no se han implementado los protocolos de bioseguridad en las sedes COMM - La Jagua de Ibirico y en la sede CAE - Aguachica. Para dar inicio a las actividades.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Dirección Regional - Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 33,98% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 49,82% del acumulado y solamente se ha ejecutado 15,84%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Desarrollo Vecinal - CDV, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 0% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 10,52% del acumulado y se ha ejecutado 26,64%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Biotecnológico del Caribe - CBC, Valledupar, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 0% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar un 23,32% del acumulado y se ha ejecutado 24,28%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro de Operaciones y Mantenimiento Minero - COMM, La Jagua de Ibirico, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 0% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 0% del acumulado y a la fecha el contratista no ha iniciado actividades.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades en la sede Centro Agroempresarial - CAE, Aguachica, se pudo evidenciar en esta semana un atraso acumulado del 2,68% con respecto a lo programado, el contratista a la fecha debería llevar el 2,68% del acumulado y a la fecha el contratista no ha iniciado actividades.

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	0	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS	0	INGENIEROS	0
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	2	PROFESIONAL SISO	2	PROFESIONAL SISO	0	PROFESIONAL SISO	0
COMISION TOPOGRAFICA	0	MAESTROS DE OBRA	0	MAESTROS DE OBRA	1	MAESTROS DE OBRA	0
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	3	OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA	0
AYUDANTES DE OBRA	0	SOLDADORES	0	AYUDANTES DE OBRA	2	AYUDANTES DE OBRA	0
TOPOGRAFO	0	AYUDANTES DE OBRA	4			AUXILIAR SISOMA	0
CADENEROS	0	INSPECTOR DE OBRA	0				

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	**37**	**DEL**	3 de mayo de 2021	**AL**		9 de mayo de 2021	
INSPECTOR DE OBRA	0	**OPERADORES**	0				
		ASEADORAS	0				
		ALMACENISTA	0				
		AUXILIAR SISOMA	0				
TOTAL	**2**	TOTAL	**11**	TOTAL	**5**	TOTAL	**0**

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7787549968	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JOSE FIDEL MORALES	7788022106	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7788086333	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	**Hasta**	**No. Informe**	**Fecha entrega**	**Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES**
29/03/2021	4/04/2021	SEMANA No. 32	5-abr	Se suscribe otro si # 3 al contrato de obra y al contrato de Interventoríac con fecha del 29 de Marzo de 2021 - fecha de terminación actual 30 de Junio de 2021
5/04/2021	11/04/2021	SEMANA No. 33	12-abr	Iniciación de actividades de pinturas en sedes COMM-Valledupar, sede CDV-Valledupar y sede CBC-Valledupar
12/04/2021	18/04/2021	SEMANA No. 34	19-abr	Aplicación de pinturas sedes COMM, CDV y CBC - Valledupar
19/04/2021	25/04/2021	SEMANA No. 35	26-abr	Mantenimientos de pozo de inspección sede CBC
26/04/2021	2/05/2021	SEMANA No. 36	3-may	Reparación de Domo principal Sede COMM - Valledupar
3/05/2021	9/05/2021	SEMANA No. 37	10-may	Inicio de actividades eléctricas sedes COMM y CBC - Valledupar

DIEZ	**10**	**días del mes de**	**MAYO**	**de**	**2021**
(Día en letras)	**(Día en números)**				**(Año en que se firma el acta)**

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA




Georeferenciación	Descripción
Sede CDV - Valledupar	Aplicación de pintura para fachadas





Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	CORTE DE ENERGÍA,MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION





Georeferenciación	Descripción
Sede CBC - Valledupar	Mantenimiento sanitarios y lavamanos








Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA POR MEDIO DE GELES QUIMICOS. BULTO DE 25 KILOS.





Georeferenciación	Descripción
Sede CDV - Valledupar	IMPERMEABILIZACION SOBRE MURO (CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA MAMPOSTERIA)


Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	37	DEL	3 de mayo de 2021	AL	9 de mayo de 2021










Georeferenciación	Descripción		Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Cambio de alambre por serpentín		Sede COMM - Valledupar	CAMBIO TABLERO MONOFÁSICO DE 6 CIRCUITOS.













Georeferenciación	Descripción		Georeferenciación	Descripción
Sede COMM - Valledupar	Suministro e instalación de cielo raso en PVC		Sede COMM - Valledupar	CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION

Anexo No. 14: Registro fotográfico.

GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTERINGECO GNG INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.


REGISTRO FOTOGRAFICO MENSUAL

FECHA	12/05/2021	MES NUEVE DE OBRA	No. 9	DEL	12/04/2021	AL	11/05/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES SEIS DE OBRA



FOTOGRAFÍA No. 1: Sede COMM, Valledupar -Aplicación de pintura tipo 1






FOTOGRAFÍA No. 2: Sede CDV, Valledupar - escarificación de fachada



FOTOGRAFÍA No. 3: Sede CDV, Valledupar - nstalación de linea de vida para trabajos en altura



FOTOGRAFÍA No. 4: Sede CDV, Valledupar - nstalación de linea de vida para trabajos en altura





FOTOGRAFÍA No. 5: Sede CBC, Valledupar - Aplicación de pintura para exteriores






FOTOGRAFÍA No. 6: Sede CBC, Valledupar - Aplicación de pintura para exteriores







FOTOGRAFÍA No. 7: Sede COMM, Valledupar - Mantenimiento de malla eslabonada





FOTOGRAFÍA No. 8: Sede COMM, Valledupar - Aplicación de pintura tipo 1





FOTOGRAFÍA No. 9: Sede COMM, Valledupar - Aplicación de pintura tipo 1



FOTOGRAFÍA No. 10: Sede COMM, Valledupar - Cambio de alambre por serpentín





FOTOGRAFÍA No. 11: Sede CDV - Aplicación de pintura para fachadas





FOTOGRAFÍA No. 12: Sede CBC, Valledupar - Limpieza y mantenimiento red de alcantarillado.



FOTOGRAFÍA No. 13: Sede CBC, Valledupar - Limpieza y mantenimiento red de alcantarillado.



FOTOGRAFÍA No. 14: Sede CBC, Valledupar - Aplicación de pintura para exteriores







FOTOGRAFÍA No. 15: Sede CBC, Valledupar - Limpieza y mantenimiento red de alcantarillado.



GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTERINGECO GNG INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO MENSUAL

FECHA	12/05/2021	MES NUEVE DE OBRA	No. 9	DEL	12/04/2021	AL	11/05/2021





FOTOGRAFÍA No. 16: Sede COMM, Valledupar - Instalación de cielo raso en PVC


FOTOGRAFÍA No. 17: Sede COMM, Valledupar - Aplicación de pintura epoxica para piso endurecido



FOTOGRAFÍA No. 18: Sede COMM, Valledupar - Aplicación de pintura tipo 1


FOTOGRAFÍA No. 19: Sede COMM, Valledupar - Reparación Domo principal





FOTOGRAFÍA No. 20: Sede CBC, Valledupar - Mantenimiento de Sanitario obstruido




FOTOGRAFÍA No. 21: Sede CBC, Valledupar - Mantenimiento y ajuste de cubierta



FOTOGRAFÍA No. 22: Sede CBC, Valledupar - Limpieza y mantenimiento red de alcantarillado.

FOTOGRAFÍA No. 23: Sede CBC, Valledupar - sondeo de sifones



FOTOGRAFÍA No. 24: Sede CBC, Valledupar - sondeo de sifones




FOTOGRAFÍA No. 25: Sede CBC, Valledupar - Mantenimiento de lavamanos



FOTOGRAFÍA No. 26: Sede CDV, Valledupar - Resane de muro fachada




FOTOGRAFÍA No. 27: Sede CDV, Valledupar - Resane de muro fachada





FOTOGRAFÍA No. 28: Sede CDV, Valledupar - Aplicación de pintura para fachadas





FOTOGRAFÍA No. 29: Sede COMM, Valledupar - CORTE DE ENERGÍA,MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CELDAS DE MEDIA TENSION






FOTOGRAFÍA No. 30: Sede CBC, Valledupar - Mantenimiento sanitarios y lavamanos

CONSORCIO INTERINGECO GNG

REGISTRO FOTOGRAFICO MENSUAL


FECHA	12/05/2021	MES NUEVE DE OBRA	No. 9	DEL	12/04/2021	AL	11/05/2021



FOTOGRAFIA No. 31: Sede COMM, Valledupar - MEJORAMIENTO DE PUESTA A TIERRA POR MEDIO DE GELES QUIMICOS. BULTO DE 25 KILOS.



FOTOGRAFÍA No. 32: Sede CDV, Valledupar - IMPERMEABILIZACION SOBRE MURO (CON RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE PARA MAMPOSTERIA)



FOTOGRAFÍA No. 33: Sede COMM, Valledupar - Aplicación de pintura en fachada



FOTOGRAFÍA No. 34: Sede COMM, Valledupar - Suministro e instalación de cielo raso en PVC



FOTOGRAFÍA No. 35: Sede COMM, Valledupar - TRASLADO O CAMBIO DE TABLERO EXISTENTE POR TABLERO TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL DE 3X60 HASTA 3X100 AMP.



FOTOGRAFÍA No. 36: Sede COMM, Valledupar - Cambio de alambre por serpentín



FOTOGRAFÍA No. 37: Sede COMM, Valledupar - CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION



FOTOGRAFÍA No. 38: Sede COMM, Valledupar - CAMBIO DE DUCTO PVC A DUCTO METÁLICO EMT DE ACOMETIDAS. DESDE 1" HASTA 2"; INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION

FOTOGRAFÍA No. 39:

NOMBRE : ING. PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

Anexo No. 15: Bitácora de Obra.

1, 2, 3 de Abril del 2021

- Estuco, Pintura de áreas del casino, Interna
- Se Realizan Trabajos de estuco y pintura en las aulas Zona 1 de Oficina a Cristian Vergara y Gregorio.

Dina Luz Barrera B
ING. RESIDENTE CON AIFA

INTERVENTOR

Lunes 5 al 10 de abril del 2021

Se Realizan en esta Semana trabajos con 2 Cuadrillas.

① Cuadrilla Mosquera.
- Realizan Pinturas Internas y externas del casino.

② Cuadrilla (Cristian y Gregorio)
- Realizan pinturas de las aulas de la Zona 1 de oficina Externas

INTERVENTOR

Lunes 12 al 15 de abril del 2021

Se Realizan trabajos de pinturas con las dos Cuadrillas.

① Mosquera

- Se Realizan, Aplicación de estuco y pinturas en casino de la parte Interior y Exterior.

② Cuadrilla de Cristian y Gregorio
- Realizan pinturas de las aulas Zona 1 de oficina.

Dina Luz Barrera B
ING RESIDENTE

INTERVENTOR

Norma

Escaneado con CamScanner

Viernes 16 de abril /2021)

Se Realizaron Resanes de Estuco y pinturas anilicas de Fachada de alta durabilidad En la zona de Fachada de Bienestar del aprendiz y Centro de Comercio.
- 2 ayudantes por administracion.
- 4 oficiales de Mosquera
Ilenas horas de la Jornada.

Dina Luz Barrera
ING. DINA LUZ BARRERA
RESIDENTE

INTERVENTOR

Sábado 17 de abril /2021

Se Realizaron pinturas en anilico exteriores en aulas del Bienestar
- Cuadrilla de Mosquera
- cuadrilla de administracion Salones del centro de Comercio

Dina Luz Barrera B
ING RESIDENTE

INTERVENTOR

~~Lunes 19~~

Norma

Escaneado con CamScanner

Lunes 19 de Abril del 2021)

Se realizan Trabajos de escarificacion de paredes de Fachada exteriores de Salones de convivencia y area de actividad Talleres Pintura acrilica de exteriores TIPO 1 de Fachadas.

Dina Luz Borrero B
ING. RESIDENTE ALFA

INTERVENTOR

Martes 20 de abril del 2021) CBC

Se Realizan trabajos de limpieza de cajas de inspeccion las cuales se encontraron tapadas con Material orgdnico, Se Realiza la limpieza de 7 Registros. (3 ayudantes x admon) Continuan los trabajos de Resane, de estuco y pinturas de las fachadas en los salones de convivencia. Cuadrilla Mosquera

Dina Luz Borrero B
ING RESIDENTE ALFA

INTERVENTOR

Miercoles 21 de Abril del 2021) CBC.

En ésta Sede Se encuentra Trabajando la Cuadrilla de Mosquera, trabajan 3 oficiales de pinturas en las siguientes áreas.
Resane de estuco y pintura con epoxica para fachadas en la Cafeteria y la zona externa de Bienestar al aprendiz.
Se Realizan Resanes de Estuco, lijada y pintura en el salon de convivencia con un ayudante de administracion (Gregorio).
Se Realizan inspeccion de Cajas de Registros

Norma

Escaneado con CamScanner

Sanitarios y pozos sepricos ubicados en diferentes partes de la institucion. Se ubican el dia de Hoy 2 Registros Mas por el personal administrativo (Elias y cristian). Se Realiza inspeccion de cubiertas y pisos para adelantar pedidos de esas dreas.

Dina luz Borrero Badillo
ING RESIDENTE AIFA

INTERVENTOR

- Jueves 22 de abril del 2021) CBC.

Se Realiza limpieaza y sondeo de Registros de Sanitarios y pluviales.
Se continuan con las limpieza y Raspada de estucos y pinturas de los salones
los Electricos empizan a cambiar tramo de tuberia de PVC a EMT.

Dina luz Barrera B
ING RESIDENTE AIFA

INTERVENTOR

Viernes 23 de abril del 2021) CBC

Se Realizan trabajo de 3 Registros mas para un total de 12, los cuales contratados son 20 unidades, En el sena existen mas de esa cantidad.
Continuamos con la aplicación de Estuco y pintura en paredes en Baños de cafeteria por cuadrilla de administracion.
Aplicación de Estuco y pinturas por la cuadrilla de Mosquera dran Externa del salon de convivencia

Dina luz Barrera B
ING. RESIDENTE AIFA

INTERVENTOR

Norma

Escaneado con CamScanner

Lunes 26 de abril del 2021 CBC.

Se realizan Trabajo de limpieza de Registros Sanitarios y pozos de inspecion en toda el area de Zonas Comunes.
Se Realiza limpieza de cubierta de corrales de Toros y Vacas.
Se continuan la limpieza de paredes de Cafeteria y Pantina.
Pintura exteriores de Hall y Salon de Cafeteria y Baños

Dina luz Barrera B — Mod Ind G.
ING. RESIDENTE ALPA — INTERVENTOR

Martes 27 de abril del 2021 CBC.

- Se Realizan Trabajos de limpieza de Registros y de pozos de inspecion los cuales se deben limpiar 20 unidades Contratadas.
- Se Empieza a laborar despues de Medio dia por protocolo de Charlas y Supervision SESD
- El dia de Hoy Solo hay 3 ayudantes de administracion. la Cuadrilla de Mosquera está en Emergencia del COMM.

Dina luz Barrera B — Mod Ind G
ING RESIDENTE ALPA — INTERVENTOR

Miercoles 28 de abril del 2021 CBC

Se Empieza Jornada a las 9:00 AM ya que el seño Jhon estaba en COMM pendiente de anclamios y trabajos en alturas.
Se encuentran los 4 Registros perdidos para completar los 20 Registros Solicitados.

Dina luz Barrera — Mod Ind G.
INTERVENTOR RESIDE — INTERVENTOR

Escaneado con CamScanner

Viernes 30 de Abril del 2021 CBC.
Clima de Mañana: Soleado
Clima Tarde: Soleado.
CBC: 9:7 Se continuan los Sondeos de Sanitarios, Regillas y orinales. actividad Realizada con 3 ayudantes de administracion.
Personal adimistrativo: 2 personas
Personal operativo: 3 personas.

Deniluz Barrera B. — INTERVENTORIA.
ING. RESIDENTE DE CONST. ALFA

Lunes 3 de Mayo del 2021 CBC

Clima de la Mañana = Soleado
Clima de la Tarde = Soleado
Item 9:31 - 9:34 Se realiza el Mantenimiento de 5 Sanitarios, Sondeo y Verificacion de palancas y se Verifican y corrigen las fugas, de igual manera 2 orinales con fluxometros dañados.
Personal operativo: 1 administrativo
3 operativos administracion

Deniluz Barrera B — INTERVENTORIA
ING RESIDENTE CONST ALFA

Martes 4 de Mayo del 2021 CBC
Clima Mañana: Soleado
Clima Tarde: Soleada Personal administrativo = 3
Item 9:31 - 9:34 = Se continuan los Sondeos de los banos de la capilla y Gym 5 sanitarios se Destapan Regillas y se Sondean Orinales

Deniluz Barrera B. — INTERVENTOR
ING. RESIDENTE CONST ALFA.

Norma
Escaneado con CamScanner

Miercoles 5 de Mayo del 2021) CBC
Clima de la Mañana: Soleado
Clima de la Tarde: Nublado
Item 9:31 - 9:34 Se realiza Mantenimiento de Sanitario obstruido mantenimiento de orinales y sondeo de regillas de desagües de 5 Baños del Módulo de Pisicultura, 6 Regillas y 8 lava manos.
Personal administrativo: 1 siso y 3 ayudantes

Dina luz Barrera B — Manuel Ludel G.
ING. RESIDENTE ALFA CONST. — INTERVENTOR

Jueves 6 de Mayo del 2021) CBC
Clima Mañana: soleado
Clima Tarde: lluvias fuertes
Item 9:31 - 9:34 Se realiza Mantenimiento de sanitario y orinales del área del gym 4 orinales, 5 sanitarios, 4 Regillas tapadas y obstruidas. -lluvias fuertes en la noche.
personal administrativo: 1 siso y 3 ayudantes

Dina luz Barrera B — Manuel Ludel G.
ING RESIDENTE ALFA CONST. — INTERVENTOR

VIERNES 7 de Mayo del 2021) CBC
Clima Mañana: Soleado
Clima Tarde: Nublado
Item: 9:31 Se Realiza Mantenimiento de Sanitario y orinales en área de Salones de Metal mecánica e hidráulica.
Se realizan Mediciones de las áreas de pinturas Realizadas por el personal de administracion
personal adminsstrativo = 6 personal

Dina luz Barrera B — Manuel Ludel G.
ING RESIDENTE ALFA CONS — INTERVENTOR

Escaneado con CamScanner

Lunes 10 de Mayo del 2021 (CBC) CBC.
Clima Mañana = Soleado
Clima Tarde = Soleada.
Item CBC 8-72. Se Realiza pintura acrilica de Fachada exteriores. Actividad Realizada por 2 ayudantes de administracion.
CBC: 1-6: correccion y ajustes en cubiertas, teja y sinc asbesto cemento. Se Realizara 16 Mts²

Deniluz Barrera B
ING. RESIDENTE AIPA. CONST

INTERVENTOR.

Martes 11 de Mayo del 2021 (CBC)
Clima Mañana = Soleado
Clima Tarde = Soleado.
Actividades ejecutadas: Se Realiza pintura acrilica de Fachadas exteriores actividad Realizada por 2 ayudantes de administracion.
Items: 1-6. coreccion y ajustes en cubiertas, Tejas de termo acusticas. Se Realizan cambios de Tejas termo acusticas. Se Realiza actividad con 3 operarios

Deniluz Barrera B
ING RESIDENTE AIPA. CONTS

INTERVENTOR

Miercoles 12 de Mayo del 2021 (CBC)
Clima: Soleado
Clima tarde: Soleado
Actividades Realizadas: Se continuan las actividades de cambio de cubierta termo acusticas Item 1:6. correccion y ajustes en tejas. Se Realiza pintura acrilica de Fachadas exteriores. Se continuan las actividades con el personal administrativo.

Deniluz Barrera B
ING RESIDENTE AIPA CONST

INTERVENTOR

Escaneado con CamScanner

9 y 10 de Abril del 2021

Jueves 9 de abril y Viernes 10 de abril se terminan las limpiezas de Bajantes y canaletas Se Realizan trabajos de estuco y pinturas en los salones exteriores y salon de Carpintería.

Dina luz Barrera B
ING RESIDENTE ALFA CONSTR.

INTERVENTOR

12 de abril del 2021

Se Realizan Trabajos de Escarificacion de paredes del aula de Carpintería, pintura coraza en Holl y Vinilo tipo 1 en Interiores.
Se Realiza Supervision de bajantes y limpieza de canaletas.

Dina luz Barrera B
ING RESIDENTE ALFA CONSTR.

INTERVENTOR

13 de abril del 2021

Continuan los trabajos de Estuco y pinturas en las areas de Carpintería y Holl.
Se realizan escarificaciones de paredes con humedades a las cuales se les aplica acronal para bloquear manchas, aplicación de estuco y pinturas.

Dina luz Barrera B
ING RESIDENTE ALFA CONSTR

INTERVENTOR

Norma

Escaneado con CamScanner

Viernes 16 de abril 2021

Se Realizan Aplicación de estuco y pinturas en el salon de carpintería.
Se presentan lluvias en Horas de la Tarde.
Se Realizan Resanes de estuco y pinturas en el área del Hall pasillos a la carpintería
Son 4 ayudantes los que realizan ésta labor

Dinàlez Barrera B
ING RESIDENTE ALPA

INTERVENTOR

Sábado 17 de abril 2021

No Se labora por Toque de Queda y sin SISO.

Dinalez Barrera B.
ING RESIDENTE ALFA

INTERVENTOR

Lunes 19 de Abril del 2021 (CDV)

Se realizon actividades de Resanes de Estuco y pinturas en el área de exteriores de los halles de talleres de carpintería y Mecánico.
Se realizon Escarificaciones de pinturas en borolillo de jardinería externa y paredes..
En el Taller de carpintería se resanaron con Mortero nuevo en paredes del talle..
Se Trabajo con cuadrilla de administración
- Alfredo Crespo y hermano - Deivis - Carlos Gamez.

Dinàlez Barrera B
ING. RESIDENTE ALPA.

Norma

Escaneado con CamScanner

Martes 20 de abril del 2021 CDV.

Se Realiza con la cuadrilla de administracion trabajos de Escarificacion de paredes, Estuco y pinturas en las diras de fachada exteriores.
Se Realizan Recortes de pintura y pintura de calados y Marcos.

Dina luz Barrera B
ING RESIDENTE AIFA

INTERVENTOR

Miercoles 21 del abril 2021 CDV.

Se Realizan trabajos de Estuco y pintura de el área de Halles del Segundo PISO.
Se Realiza limpieza de Bocalos, puertas y Ventanas.

Dina luz Barrera B.
ING RESIDENTE AIFA

INTERVENTOR

Jueves 22 de Abril 2021 CDV.

Se Realizan Trabajos de limpieza y pintura de 2 Registros en las paredes.
Se Realizan pinturas en el área administrativa y en Halles del segundo piso.

Dina luz Barrera B.
ING DINA LUZ BARRERA

INTERVENTOR

Norma

Escaneado con CamScanner

Viernes 23 de abril del 2021) CDV

Se Realizan trabajos de Escarificación en Fachadas de oficina en el área administrativa.
Reparaciones de Fachada de aulas con acronal y ESTUCO plástico exteriores.

Dina luz Barrera B
ING RESIDENTE ALFA

INTERVENTOR

Sábado 24 de abril del 2021 CDV

Se llegó al Sena y no se laboró por bloqueo de Ronda Total.

Dina luz Barrera B
ING RESIDENTE ALFA

INTERVENTOR

Lunes 26 de abril de 2021) CDV

El día de Hoy Se Realizan trabajos de limpieza general del área de carpintería para entrega a Interventoría. En horas de la tarde se traslada el personal al comm para entrega de pinturas y Epp. (guantes). Material. (Lijas y Brochas)
El día de Mañana Martes se le Realiza entrega de otras actividades

Dina luz Barrera B
ING RESIDENTE ALFA

INTERVENTOR

Martes 27 del abril del 2021 CDV:

Se realizan trabajos de pintura anticoca de fachada en cerramiento perimetral exterior del CDV. Con 3 ayudantes de obra.

Dina luz Barrera B
ING RESIDENTE ALFA

INTERVENTOR

Escaneado con CamScanner

Miercoles 28 de Abril del 2021 CDV.
Continuan las actividades con 3 ayudantes de administracion la pintura acrilica de Fachada.

Dina luz Barrera B
ING RESIDENTE ALFA

INTERVENTOR

Jueves 29 de Abril del 2021 CDV

Se Comienzas actividades de pinturas de fachadas con cuadrilla de 1oficial y 2 ayudantes de administracion.
Se Realiza escarificacion de Muros de fachada Impermeabilizacion y Resanes.

Dina luz Barrera B
ING. RESIDENTE ALFA

INTERVENTOR

Viernes 30 de Abril de 2021 CDV
Clima de Mañana: Soleado
Clima en la tarde: Soleado
Actividades en obra:
CDV: 1-1 Impermab: Se Realizan Trabajos de escarificacion de Filtracion de Muros exteriores, Actividad Realizada con 1 oficial; 3 ayudantes de administracion:
CDV: 1-3 y 1-1 : Se Realizan Resanes de estuco y pintura de pintura acrilica Muros exteriores Coraza. Actividad Realizada por 1 oficial y 3 ayudantes.

Dina luz Barrera B
ING. Dina Luz Barrera
Ingeniera Residente Const.
ALFA

INTERVENTOR

Norma

Escaneado con CamScanner

Lunes 3 de Abril del 2021 [CDV]

Clima de Mañana. Soleado
Clima de Tarde = soleado.
CDV: 1-1: Impermeabilizacion. Se continúan los trabajos de Impermeabilizacion de Muros, Exteriores actividad realizado por administracion
CDV: 1-3; 1-1: Se Realizan Resanes de estucos de pinturas. acrilica del Frente a la Garita y a la estacion de policia. Muro Exterior
limpieza General de Basuras y escombros
Actividades Realizadas por: 1 oficial y 2 ayudantes de administracion.

Dena Luz Barrera B
ING DINALUZ Barrera.
Residente const Alfa.

Intervention

Martes 4 de Abril del 2021 CDV

clima de Mañana: Soleado
clima de Tarde: Soleado.
CDV: 1-1: Se realizan trabajos de impermea bilizacion para Muros de fachada con personal ole administración.
CDV: 1-3: Se Realizan Resanes de estucos de pinturas acrilicas del frente a la Garita y la estacion de policia. de Muros existentes.
Se Realizan Escarificaciones de Muros de acra miento. exteriores, Retirando toda la salubridad Generada por el nivel Freatico del sector Estas areas se Impermea bilizaron antes de Realizar el estuco y pinturas
Personal de administracion: 1 oficial 2 ayudantes

Dena Luz Barrera B
ING RESIDENTE
CONST ALPA

INTERVENTOR

Escaneado con CamScanner

Miercoles 5 de Mayo del 2021 CDV

Clima: Soleado.

Clima tarde: Soleado

Actividades en obra:

CDV: 1-3 Se Realizan Resanes de Estuco y pinturas exteriores, acrilicas de fachada del frente de la policia.

CDV: 1-1: Se Realizan impermeabilizaciones de Muros de fachada Exteriores realizando escarificaciones, Retiro

Dina luz Barrera.
ING RESIDENTE CONST ALFA.

INTERVENTOR.

JUEVES 6 de Mayo del 2021 CDV

Clima Mañana: Soleado

Clima tarde: lluvias

CDV: 8-72: pintura acrilica para fachadas (Antihuyas de alta durabilidas y Resistencia.).

Se Realizan escarificaciones de Muros, se le aplican paños impermeabilizados

Despues aplicamos Estuco acrilico exteriores con arional para Mayor Durabilidad.

Personal administrativo = 2.

Personal operarios por admon: 4 operarios

Dina luz Barrera B
ING RESIDENTE CONSOR. CONST ALFA

INTERVENTOR.

Norma

Escaneado con CamScanner

Viernes 7 de Mayo del 2021 CDV

Clima Mañana: Soleado

clima Tarde: lluvias

Actividades Realizadas:

Se Realizan Mediciones de las áreas internas y externas pintadas por los ayudantes de administración. Se revizan Registros y cajas de inspección

Item: 8-72: Se Realizan pinturas acrilicas de fachada antihongos en los Muros de cerramiento que separan el lindero de la institucion con el hospital. Personal = OPERATIVO: 4 operarios Personal administrativo: 2 personas

Dina luz Barrera B
ING RESIDENTE CONS ALPA

INTERVENTOR

Jueves 10 de Mayo del 2021 CDV 7

Clima Mañana = Soleda.

Clima tarde = Nbleado.

Actividades Realizadas:

Item = CDV 8-72: Pintura Acrilica de Fachada antihongo de alta Resistencia. Actividad Realizada Por Cuadrilla de administracion 2 ayudantes

Personal de administracion = 2 - 1 SISO - 1 Ingeniero

Dina luz Barrera B
ING RESIDENTE CONST. ALPA

INTERVENTOR

Norma

Escaneado con CamScanner

Martes 11 de Mayo del 2021 CDV

Clima Mañana = Soleado

Clima Tarde = Soleado

Actividades en obra:

Item: CDV 8:72 = pintura acrilica para Pasos Exteriores en Muros de cerramiento de con creto. Se Realizan Impermabilizaciones de paredes del cerramiento; Aplicandole Sika 1 en todas las dicas. Cada Uno llene Sus Formatos observacion de los Zapatos.

Dina Ley Borrero
ING RESIDENTE

Miercoles 12 de Mayo del 2021 CDV

Clima de Mañana = Soleado

Clima de Tarde = Soleado

Actividad Realizadas:

Supervicion de las cubiertas debe realizar los trabajo se encuentre.

Item CDV: 8.72 Se rebiben bicas de pinturas si entiende que eso impermeabilizacion por paredes para evitar Se Marcan del lado atento de cada Salon, Se intervienen la humedades las Cuales se cura

Dina Ley Borrero
IN RESIDENT

INTERVENTION

Jueves 13 de Mayo del 2021 CDV

Se Realizan Actividades con el Personal administracion en pinturas exteriores pura

Norma

Escaneado con CamScanner

14 de abril del 2021

Se Realizan pinturas y estuco en paredes de drea de carpinteria.
Se empiezan trabajos de pintura en la Garita del CDY. coraza Exteriores y en Hall de acceso

Dma luz Barrera B
ING RESIDENTE ALPA CONST.

INTERVENTOR

15 de abril de 2021

Se Realizan pinturas, pinturas en el Salon de carpinteria. y en Hall de acceso.
Se Empizan trabajos en la garita,
Se Realiza limpieza de dreas escarificadas y Salon de Carpinteria.

Dma luz Barrera B
ING. RESIDENTE ALPA CONST

INTERVENTORIA

Viernes 16 de abril del 2021

- Se Realizan actividades de pinturas en el drea indicada del segundo piso del COMM con el personal de Morquera:
  1 ayudante cuadrilla Morquera
  1 oficial cuadrilla Morquera.
  Se realizan 42 Mts cuadrados de pinturas con Resanes de estuco y se le aplica acrona.
- Se Realiza instalacion de cortina sobre Malla eslabonada. Esta actividad se realiza con 2 ayudantes de administracion.
- Se Realiza Suministro y adecuacion de Cielo raso en oficina administrativa de Recepcion

Norma

Escaneado con CamScanner

con la cuadrilla de Soldadura 1 oficial y 1 ayudante
Se presentan Muros en hojas de la torre.

Dina luz Barrera B.
ING. DINA LUZ BARRERA
RESIDENTE ALFA.

INTERVENTOR

Sábado 17 de abril del 2021

Se Realizan pinturas acrilicas para fachada. Se aplicación de estuco y pinturas sobre paredes del centro de convivencia. Solo en el CBC.

Dina luz Barrera B.
DINA LUZ BARRERA
ING RESIDENTE ALFA

INTERVENTOR

Lunes 19 de abril del 2021

Se realizon Resanes de Estuco y pinturas en áreas del Segundo piso de la Torre II del área Administrativa.
Se realiza Visita con contratista que coteza puntos de anclaje en plataforma de torre para Cambio de Cubierta.
Se cortan tubos de Concertina para instalar ultimo tramo de Malla eslabonada.

Dina luz Barrera B
ING RESIDENTE

INTERVENTOR

Norma

Escaneado con CamScanner

Martes 20 de abril del 2021) COMM.

Se Realizan Trabajos de retiro de escombros en áreas comunes.
Se continuan pinturas de exteriores e Interiores a los Halles del Segundo piso.
Electricos continuan con el cambio de tuberias de PVC al EMT.
Se continua con la instalación de la consertina y pintura de Reja de Fachada.

Dania Luz Barrera B
ING. RESIDENTE ALPA

INTERVENTOR

Miércoles 21 de abril del 2021 / COMM

Se continuan las actividades de pinturas, Escarificación de paredes del segundo piso.
Se Realizan de parte de la cuadrilla de los contratistas electricos.
Se Instalan Guayas del tramo final para instalación de consertinas

Dania Luz Barrera
ING RESIDENTE ALPA

INTERVENTOR.

Jueves 22 de abril del 2021

Se Realizan Revisiones de las instalaciones electricas Realizadas por la cuadrilla eléctrica entregandole a la interventoria y al coordinador de Mantenimiento del Sena.
Se Realizan Instalacion de Guayas para conser tinas.
Se continuan las pinturas

Dania Luz Barrera B
ING RESIDENTE ALPA

INTERVENTOR

Escaneado con CamScanner

Lunes 26 de abril del 2021) COMM.

Se realiza instalación de ultimo tramo de concertinas.
Se realizan trabajos de pinturas en el Hall escalera del primero al cuarto piso en las 2 áreas de escaleras de Recepcion a Zona de oficinas.
Se Realiza Inspeción de Reparación de cielo raso en PVC para iniciar Mañana.
Se Mantienen Suspendidos los trabajos en alturas por documentacion del SISO.

Deisi Luz Barrera B
ING. RESIDENTE ALPA

INTERVENTOR

Martes 27 de abril del 2021 COMM

Se Realiza lavado de piso de cancha del polideportivo, se le realiza lavado y limpieza de impurezas, y se realiza pintura de la misma.
Se termina instalacion de Concertinas.
Se realizan pinturas en Muros internos del Tercer y Segundo pisos.
Se inician trabajos de instalacion de de andamios para la Reparacion de la cubierta y los domos del cielo Raso.

Deisi Luz Barrera B.
ING RESIDENTE ALPA

INTERVENTOR

Miercoles 28 de abril del 2021) COMM.

Se terminan pinturas Internas de las escaleras hasta el Tercer piso Oficinas de administra

Escaneado con CamScanner

Se empieza el cambio de la cubierta de lámina Ajover y lamina Eternit en el cuarto piso de cubierta. Supervisado por coordinador de UPARSISTEN y SENA. Reforzando al SISO de Constructora alfa.
Se realizan pinteres en cancha Multifuncional del polideportivo.
Se Instala cielo Raso y Domos, Se repara Cielo Raso en PVC

Dina Luz Barrera
ING. RESIDENTE ALFA

INTERVENTOR

Jueves 29 de abril del 2021) COMM.

El día de Hoy inician actividades de desarmada de andamios en el Domo del edificio de administración Cuadrilla de 3 oficiales Mosquera.
Se Continuan los trabajos de pintura de concreto endurecido de la cancha del polideportivo con Cuadrilla 2 oficiales de Mosquera.
Se Realiza trabajos de pintura de interiores blanco tipo 1 en Oficinas administrativa. Cuadrilla administra
Empiezan las demoliciones de pisos de Baños en ceramica. Mosquera y administracion 2 Baños Jordan.

Dina Luz Barrera B
ING. RESIDENTE ALFA

INTERVENTOR

Escaneado con CamScanner

Viernes 30 de Abril del 2021 COMM:

Clima Mañana = Soleado

Clima Tarde = Soleado

Actividades en Obra:

Item 8:701 ⇒ Continuamos las actividades de pinturas de concreros endurecidos en las cancha del polideportivo cancha interna. Se sigue con delineaciones de Marcas y pintura Gris. 3 oficiales

Item UP: 10-110: Se continuan con el Suministro e Instalacion de cielo razo en PVC de las areas de Garita principal, Baños entrenadores, cocina del primer piso oficinas. actividad Realizada con 1 oficial y 1 ayudande de administracion

Item: Comm 8:3 Se Realizan Demolición de enchapes de piso de Baños de Discapacitados primer piso Baños de administración del Segundo y tercer piso. Se Realiza Actividad con 3 oficiales del contratista Mosquera.

ITEM: Comm 8:62 ⇒ Se Realizan pintura de Muros interiores de Oficinas. Se realiza con cuadrilla de Mosquera. 2 oficiales.

Personal administrativo: 2 personas

Personal Operativo: 25 personas en las tres Sedes

Personal Interventoria: 1 persona

Dina Luz Barrera B

ING. DINA Barrera.

Residente de obra Const. ALFA

INTERVENTORIA

Norma

Escaneado con CamScanner

Lunes 3 de Mayo del 2021: COMM

Clima Mañana: Soleado

Clima Tarde: Soleado.

Actividades en obra:

Item:: 8-62: Se realizan aplicación de estuco y pintura interiores en áreas de segundo y tercer piso cuadrilla Mosquera

Item: 8-3: Se Realizan Demolición de 2 Baños mas para cubrir los M2 contratados_ Cuadrilla de Mosquera.

Item: NP: 10-110 Suministro e Inst. de cielo raso en PVC de las áreas de Garita Principal. ——

Item 8: 701: continuamos con las actividades en las canchas del polideportivo.

Dina luz Barrera B —— INTERVENTOR

ING. RESIDENTE ALFA

Martes 4 de Mayo del 2021 (COMM)

Clima Mañana: Soleado —

Clima Tarde: Nublado —

Item: 8-62: Vinilo tipo 1 Interiores pinturas de Salon de entrenadores. cuadrilla Mosquera.

Item 8-68: pintura de Malla eslabonada Se realizan lijado y pintura de Malles Internas y cerramiento de condensadoras)

Item: NP: 10-110: Suministracion e Instalacion de cielo raso en PVC. color blanco incluye estructura, Arreglo de lampara y agusic de templete.

Item: 8-701 pintura epoxica para piso en concreto endurecido, Se empieza trabajos de lavado y limpieza de concreto endurecidos cancha Multifamiliar. ——

Se realizan Separacion de Material para Botaderos. ——

Dina luz Barrera B —— INTERVENTORIA

ING RESIDENTE CONST. ALFA.

Norma

Escaneado con CamScanner

Miercoles 5 de Mayo del 2021 COMM

Clima Mañana: Soleado

Clima Tarde: Soleado

Actividades en obra:

Item: 8-62: Vinilo tipo 1 pinturas de Interiores con Resanes de estuco. pinturas en Paredes del Gimnacio.

Comm: 8:67: Mantenimiento Cerramiento Metalico exterior. Se lija y se aplica pintura plateada de cerramiento

Comm: 8-17 Retiro de Sobrantes y Separacion de Materiales para Botaderos Certificados. Seleccionando el escombro y las Basuras a parte.

Se Realizan las actividades con personal de administración.

Dania Luz Barrera B. — Mabel Isabel G.

ING. RESIDENTE CONST ALFA — INTERVENTOR

Jueves 6 de Mayo del 2021) COMM

Clima Mañana = Soleado

Clima Tarde = Soleado

Actividades de obra:

Comm 8-67: Se Realiza Mantenimiento de Cerramiento Metalico. de entrada el Cual se pinta de Plateado o Aluminio y no de Naranja.

Comm: 9-12: limpieza de Sumideros, Se realizan Sondeos y limpieza de Rejillas y desagues Fluviales que se encuentran Tapados

Comm 9-13: limpiezas de cajas de Inspeccion y Registros, Se Sondean y se destapan

Comm 8-70: pintura epoxica en cancha de polideportivo. Personal admon: 6 ayudantes

Cuadrilla Mosquera: 4 personas

Dania Luz Barrera — Mabel Isabel G.

ING. RESIDENTO CONST ALFA — INTERVENTORIA.

Norma

Escaneado con CamScanner

Viernes 7 de Mayo del 2021 COMM

clima Mañana: Soleado

clima Tarde = Lluvias

Actividades en obra:

Se realiza Supervisión y entrega de actividades Realizadas de pintura y Sondeo de Registros.

Item: 9-12: limpieza y sondeo de Sumideros, entregados por el area de Mantenimiento.

Item 9-13: limpieza de cajas de Inspección. Sondeos y Registros.

Item 8-70: Aplicación de pintura epoxica de Concreto endurecido cancha Multiple.

Item 8-63: Mantenimiento de cerramiento Metalico de entrada. Se entrega pintura de Muros exteriores acrilicos en Muro de cerramiento pegado al exito

Dimaleg Barrera B
ING. RESIDENTE CONST ALFA

INTERVENTOR

Lunes 10 de Mayo del 2021 COMM

clima Mañana = Soleado

Clima Tarde = Soleado

Actividades en obra:

Se Realiza revisión de Medidas y Acras de cobro de las acras para pagos.

Item 8-70: Continuamos con la aplicación de pintura epoxica de Concreto endurecido en la cancha Multiple. Tercera.

Item 8-63: Mantenimiento de cerramiento Metalico entrada. Se Realizan entrega Generales de areas

Item 8-62: pintura epoxica para Muros interiores tipo 1.

Dimaleg Barrera B.
ING RESIDENTE CONST. ALFA

INTERVENTOR

Escaneado con CamScanner

Martes 11 de Mayo del 2021 COMM

Clima Mañana: Soleado

Clima Tarde: Soleado

Actividades Realizadas

Se Realizan Supervisión para el inicio de pintura de Fachadas. Item 8:70: Aplicación de pintura epoxica Aplicada en concreto. Cancha del Polideportivo. Item 8:63: Mantenimiento de cerramiento Metálica de entrada, pinturas en salones exteriores. ITEM 8:6 Desmonte de cielo Raso Cubic Icopor. PVC en Cocina primer piso se le Realiza Instr. de pvc en Garita y esta actividad es entregada por la interventoria

Dinaluz Barrera B
ING. RESIDENTE OBRA

INTERVENTOR.

Miercoles 12 de Mayo del 2021 COMM

Clima Mañana: Soleado

Clima Tarde: Soleado

Actividades Realizados:

Se Continuan los trabajos / ITEM 8:6 Desmonte de Cielo Raso pvc. de Baños y cocina. PVC. en Cocina primer piso se le Realiza INS. de cielo raso y perfile. ITEM 8:63 Mantenimiento de cerramiento Metálico de entrada de Salones. EXT.: Continuan Item 8:70 Aplicacion de pintura epoxica aplicada en Concreto. cancha de polideportivo. Item 8:60 Desmonte de Cielo Raso. Se Realizan Supervisión de pinturas para inicio de Segundo piso.


Dinaluz Barrera B
ING. RESIDENTE OBRA

INTERVENTOR.

Escaneado con CamScanner

Anexo No. 16: Programación actualizada.

Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
0	|	**Programación LOTE 1**	**64,75 días?**	**jue 1/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 7.023.410.231,35**
1		**INICIO**	0 días	jue 1/04/21	jue 1/04/21	$ 0,00
2		**REGIONAL ATLANTICO**	**64,75 días?**	**jue 1/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 1.518.674.751,44**
3		**COLOMBO ALEMÁN - CLL 30# 3E-165 - BARRANQUILLA**	**52,75 días?**	**lun 19/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 293.024.751,04**
4	5	LAVADO DE TANQUE	5,75 días?	lun 19/04/21	lun 26/04/21	$ 1.880.607,07
5	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	15,75 días	dom 2/05/21	vie 21/05/21	$ 1.813.328,00
6	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza. Demoliciones. Pinturas. Estructuras. Etc.)	43 días	lun 3/05/21	mié 30/06/21	$ 82.101.968,76
7	9	UNIDADES SANITARIAS. REDES HIDRÁULICAS. HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	17 días	vie 28/05/21	sáb 19/06/21	$ 20.314.208,00
8	NP	NO PREVISTOS	22 días	lun 26/04/21	mar 25/05/21	$ 186.914.639,21
9		**CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN BARRANQUILLA**	**31,75 días**	**mar 18/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 320.950.109,88**
10	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	32 días	mar 18/05/21	mié 30/06/21	$ 113.801.088,08
11	NP	NO PREVISTOS	13 días	lun 14/06/21	mié 30/06/21	$ 207.149.021,80
12		**Centro para el Desarrollo Agroecologico y Agroindustrial- zona Urbana**	**37,75 días**	**lun 10/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 159.339.013,47**
13	1	Impermeabilizaciones	11 días	lun 10/05/21	lun 24/05/21	$ 9.762.888,00
14	2	Sistemas electricos	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 46.810.151,00
15	5	LAVADO DE TANQUES	5 días	mar 1/06/21	lun 7/06/21	$ 2.651.138,00
16	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	14 días	mar 1/06/21	vie 18/06/21	$ 9.872.902,00
17	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 73.052.274,00
18	NP	NO PREVISTOS	18 días	lun 7/06/21	mié 30/06/21	$ 17.189.660,47
19		**Centro para el Desarrollo Agroecologico y Agroindustrial - El Caney- Rural**	**31,75 días**	**mar 18/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 140.584.943,72**
20	1	IMPERMEABILIZACIONES	10 días	mar 18/05/21	lun 31/05/21	$ 3.452.868,00
21	2	SISTEMAS ELECTRICOS	14 días	vie 11/06/21	mié 30/06/21	$ 62.215.049,00
22	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 14/06/21	sáb 19/06/21	$ 2.129.134,00
23	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	8 días	lun 21/06/21	mié 30/06/21	$ 2.967.264,00
24	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 32.321.167,14
25	NP	NO PREVISTOS	14 días	sáb 12/06/21	mié 30/06/21	$ 37.499.461,58
26		**DESPACHO REGIONAL - KR 43 # 42-40, BARRANQUILLA**	**64,75 días?**	**jue 1/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 162.155.624,79**
27	1	IMPERMEABILIZACIONES	10 días?	lun 26/04/21	sáb 8/05/21	$ 1.716.610,00
28	2	SISTEMAS ELECTRICOS	30 días	jue 20/05/21	mié 30/06/21	$ 2.618.115,00
29	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 7/06/21	sáb 12/06/21	$ 11.278.020,00
30	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 21.027.513,80
31	NP	NO PREVISTOS	1 día?	jue 1/04/21	jue 1/04/21	$ 125.515.365,99
32		**CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS**	**32,75 días**	**lun 17/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 442.620.308,54**
33	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 251.338.966,00
34	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	lun 7/06/21	sáb 19/06/21	$ 12.514.756,00
35	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 21/06/21	sáb 26/06/21	$ 204.263,00
36	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	18 días	lun 7/06/21	mié 30/06/21	$ 39.714.994,00
37	8	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 128.292.947,22
38	9	NO PREVISTOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 10.127.715,00
39	NP	NO PREVISTOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 426.667,32
40		**REGIONAL BOLIVAR**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 935.200.880,20**
41		**AGROEMPRESARIAL - MOMPOX**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 1.072.478,00**
42	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 157.598,00
43	5	LAVADO DE TANQUES	9 días	mié 5/05/21	sáb 15/05/21	$ 120.580,00
44	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 659.392,00
45	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 134.908,00



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
46		**CENTRO NÁUTICO, ACUÍCOLA Y PESQUERO - KR56 #1-125 - CARTAGENA**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 145.445.387,65**
47	2	SISTEMAS ELECTRICOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 28.918.644,00
48	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 3.429.844,00
49	5	LAVADO DE TANQUES	9 días	mié 5/05/21	sáb 15/05/21	$ 283.680,00
50	6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	15 días	mar 1/06/21	lun 21/06/21	$ 1.401.019,00
51	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	38 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 6.181.800,00
52	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 23.483.624,00
53	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 81.746.776,65
54		**MULTISECTORIAL TERNERA - Dg 31 # 107-50 - CARTAGENA - BOLIVAR**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 251.927.637,92**
55	2	SISTEMAS ELECTRICOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 4.094.306,00
56	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 17/05/21	sáb 22/05/21	$ 324.190,00
57	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 1.888.500,00
58	5	LAVADO DE TANQUES	9 días	mié 5/05/21	sáb 15/05/21	$ 2.395.520,00
59	6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	15 días	mar 1/06/21	lun 21/06/21	$ 2.007.717,00
60	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 62.182.842,00
61	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 108.367.661,00
62	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	16 días	lun 24/05/21	sáb 12/06/21	$ 406.610,00
63	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 70.260.291,92
64		**AGROEMPRESARIAL - SAN JACINTO**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 2.650.749,00**
65	4	Equipos de bombeo	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 157.598,00
66	5	LAVADO DE TANQUES	9 días	mié 5/05/21	sáb 15/05/21	$ 120.580,00
67	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 1.153.936,00
68	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 1.218.635,00
69		**CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO - CARTAGENA - Dg 31 # 107-50 - BOLIVAR**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 12.762.841,00**
70	2	SISTEMAS ELECTRICOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 2.032.890,00
71	4	Equipos de bombeo	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 713.946,00
72	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 7.253.312,00
73	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 2.425.423,00
74	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 337.270,00
75		**CENTRO DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA - CLL31 #30D-134**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 317.043.127,14**
76	1	Impermeabilizaciones	31 días	lun 17/05/21	sáb 26/06/21	$ 12.460.498,00
77	2	SISTEMAS ELECTRICOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 12.105.284,00
78	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 24/05/21	sáb 29/05/21	$ 7.620.950,00
79	4	Equipos de bombeo	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 961.440,00
80	7	Sistemas de refrigeración	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 5.552.188,00
81	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 163.471.220,00
82	9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	16 días	lun 24/05/21	sáb 12/06/21	$ 16.310.261,00
83	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 98.561.286,14
84		**COMERCIO Y SERVICIO TERNERA BOLIVAR: Dg 31 # 107-50.**	**38,75 días**	**vie 7/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 88.628.579,23**
85	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	26 días	lun 24/05/21	sáb 26/06/21	$ 27.464.369,00
86	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 61.164.210,23
87		**CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS / ESCUELA GASTRONOMICA - KR 5 # 30-53 CASA MARQUEZ**	**53,75 días**	**vie 16/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 115.670.080,26**
88	2	Sistemas Electricos	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 2.032.890,00
89	4	Equipos de bombeo	11 días	vie 16/04/21	vie 30/04/21	$ 2.349.108,00
90	5	Lavado de tanques	9 días	mié 5/05/21	sáb 15/05/21	$ 378.240,00
91	6	Sistemas contra incendio.	15 días	mar 1/06/21	lun 21/06/21	$ 1.226.504,00
92	7	Sistemas de refrigeración	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 73.650,00



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
93	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 49.830.486,00
94	9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	16 días	lun 24/05/21	sáb 12/06/21	$ 1.063.428,00
95	NP	NO PREVISTOS	39 días	vie 7/05/21	mié 30/06/21	$ 58.715.774,26
96		**REGIONAL SUCRE**	**47,75 días**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 176.361.446,39**
97		**SEDE COROZAL Cra 26 #261a-83**	**5 días**	**lun 26/04/21**	**sáb 1/05/21**	**$ 1.153.936,00**
98	7	SISTEMA DE REFRIGERACION	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.153.936,00
99		**CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS SEDE BOSTON**	**47,75 días**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 23.964.200,00**
100	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 3.063.676,00
101	3	SERVICIO DE JARDINERIA	21 días	lun 3/05/21	sáb 29/05/21	$ 711.000,00
102	4	EQUIPOS DE BOMBEO	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.427.892,00
103	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 11.374.512,00
104	NP	ITEMS NO PREVISTOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 7.387.120,00
105		**CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS / ESCUELA GASTRONOMICA- KR 1 #20-10 - TOLU**	**47,75 días**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 53.658.890,00**
106	1	IMPERMEABILIZACIONES	38 días	lun 10/05/21	mié 30/06/21	$ 17.544.650,00
107	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 11.528.878,00
108	4	EQUIPOS DE BOMBEO	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.427.892,00
109	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 3.296.960,00
110	8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	36 días	lun 10/05/21	sáb 26/06/21	$ 13.028.400,00
111	NP	NO PREVISTOS	21 días	lun 17/05/21	sáb 12/06/21	$ 6.832.110,00
112		**CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS - KILÓMETRO 5 VÍA SAMPUÉS - GALLERA**	**47,75 días**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 97.584.420,39**
113	1	IMPERMEBEALIZACIONES	31 días	lun 17/05/21	sáb 26/06/21	$ 16.947.550,00
114	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 23.941.301,00
115	3	SERVICIO DE JARDINERIA	26 días	lun 17/05/21	sáb 19/06/21	$ 14.418.000,00
116	4	EQUIPOS DE BOMBEO	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 4.669.753,00
117	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	6 días	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 8.901.792,00
118	NP	NO PREVISTOS	28 días	lun 24/05/21	mié 30/06/21	$ 28.706.024,39
119		**REGIONAL GUAJIRA**	**32,75 días**	**sáb 15/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 618.070.994,22**
120		**CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA - KM 1 VIA BARRANCAS -FONSECA**	**29,75 días**	**jue 20/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 56.959.490,02**
121	3	SERVICIO DE JARDINERIA	13 días	jue 20/05/21	lun 7/06/21	$ 34.281.230,00
122	5	LAVADO TANQUES	16 días	lun 7/06/21	sáb 26/06/21	$ 3.032.458,00
123	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	8 días	jue 10/06/21	sáb 19/06/21	$ 299.153,00
124	NP	NO PREVISTOS	15 días	jue 10/06/21	mié 30/06/21	$ 19.346.649,02
125		**SEDE COMERCIO Y SERVICIO-RIOHACHA-CALLE 21 AVENIDA AEROPUERTO**	**32,75 días**	**lun 17/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 286.201.175,54**
126	2	SISTEMAS ELECTRICOS	21 días	lun 17/05/21	sáb 12/06/21	$ 69.468.968,00
127	3	SERVICIO DE JARDINERIA	8 días	jue 20/05/21	sáb 29/05/21	$ 23.925.760,00
128	5	LAVADO DE TANQUES	8 días	jue 20/05/21	sáb 29/05/21	$ 847.249,67
129	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	mar 22/06/21	mié 30/06/21	$ 3.907.399,00
130	NP	NO PREVISTOS	18 días	mar 18/05/21	jue 10/06/21	$ 188.051.798,87
131		**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS- RIOHACHA-TRONCAL DEL CARIBE A MAICAO KM5**	**32,75 días**	**sáb 15/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 122.063.512,66**
132	2	SISTEMAS ELECTRICOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 73.612.818,00
133	3	SERVICIO JARDINERIA	7 días	sáb 5/06/21	sáb 12/06/21	$ 35.197.280,00
134	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	mar 22/06/21	mié 30/06/21	$ 659.392,00
135	NP	NO PREVISTOS	30 días	jue 20/05/21	mié 30/06/21	$ 12.594.022,66
136		**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-MAICAO-CARRERA42A Y 45 TRONCAL DEL CARIBE**	**32,75 días**	**sáb 15/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 152.846.816,00**
137	3	SERVICIO DE JARDINERIA	8 días	jue 10/06/21	sáb 19/06/21	$ 8.063.170,00
138	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	mar 22/06/21	mié 30/06/21	$ 494.544,00



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
139	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	22 días	sáb 15/05/21	sáb 12/06/21	$ 254.430,00
140	NP	NO PREVISTOS	27 días	mar 25/05/21	mié 30/06/21	$ 144.034.672,00
141		**REGIONAL MAGDALENA**	**52,75 días**	**lun 19/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 514.295.901,45**
142		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena- EL BANCO**	**37,75 días**	**lun 10/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 11.177.239,18**
143	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 17/05/21	sáb 22/05/21	$ 518.704,00
144	5	LAVADO DE TANQUES	11 días	lun 10/05/21	sáb 22/05/21	$ 771.961,00
145	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	31 días	mié 19/05/21	mié 30/06/21	$ 3.022.424,96
146	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	9 días	mié 19/05/21	sáb 29/05/21	$ 152.612,00
147	NP	NO PREVISTOS	6 días	lun 17/05/21	sáb 22/05/21	$ 6.711.537,22
148		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena- CIENAGA**	**27 días**	**jue 6/05/21**	**sáb 12/06/21**	**$ 15.539.726,42**
149	1	IMPERMEABILIZACIONES	8 días	jue 6/05/21	sáb 15/05/21	$ 1.189.560,00
150	5	LAVADO DE TANQUES	9 días	mié 19/05/21	sáb 29/05/21	$ 62.598,72
151	7	SISTEMA DE REFRIGERACION	11 días	lun 24/05/21	sáb 5/06/21	$ 906.664,00
152	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	11 días	lun 24/05/21	sáb 5/06/21	$ 4.000.000,00
153	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	8 días	jue 27/05/21	sáb 5/06/21	$ 397.280,00
154	NP	NO PREVISTOS	11 días	lun 31/05/21	sáb 12/06/21	$ 8.983.623,70
155		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena - IPC**	**37,75 días**	**lun 10/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 53.417.282,09**
156	1	IMPERMEABILIZACIONES	23 días	lun 31/05/21	mié 30/06/21	$ 2.167.680,00
157	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 10/05/21	sáb 15/05/21	$ 5.070.402,00
158	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	lun 10/05/21	sáb 22/05/21	$ 713.946,00
159	5	LAVADO DE TANQUES	11 días	lun 10/05/21	sáb 22/05/21	$ 205.396,20
160	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	sáb 5/06/21	sáb 12/06/21	$ 659.392,00
161	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	11 días	lun 17/05/21	sáb 29/05/21	$ 6.528.910,00
162	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	6 días	lun 17/05/21	sáb 22/05/21	$ 3.316.019,00
163	NP	NO PREVISTOS	36 días	mié 12/05/21	mié 30/06/21	$ 34.755.536,89
164		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena- SANTA MARTA**	**30,75 días**	**mié 12/05/21**	**mié 23/06/21**	**$ 61.717.316,82**
165	1	IMPERMEABILIZACIONES	12 días	jue 20/05/21	vie 4/06/21	$ 1.341.600,00
166	2	SISTEMAS ELECTRICOS	17 días	sáb 15/05/21	sáb 5/06/21	$ 9.089.754,00
167	3	SERVICIO DE JARDINERIA	7 días	sáb 15/05/21	sáb 22/05/21	$ 13.215.320,00
168	4	EQUIPOS DE BOMBEO	7 días	sáb 22/05/21	sáb 29/05/21	$ 3.644.412,00
169	5	LAVADO TANQUES	7 días	sáb 22/05/21	sáb 29/05/21	$ 3.152.914,00
170	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	mié 12/05/21	jue 20/05/21	$ 1.648.480,00
171	NP	NO PREVISTOS	9 días	sáb 12/06/21	mié 23/06/21	$ 29.624.836,82
172		**Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira-Santa Marta**	**52,75 días**	**lun 19/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 263.535.125,41**
173	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	lun 10/05/21	sáb 22/05/21	$ 2.855.784,00
174	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 10/05/21	lun 17/05/21	$ 195.061,79
175	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	sáb 5/06/21	sáb 12/06/21	$ 13.139.318,00
176	8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	53 días	lun 19/04/21	mié 30/06/21	$ 98.185.464,15
177	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y	7 días	jue 20/05/21	vie 28/05/21	$ 6.416.694,00
178	NP	NO PREVISTOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 142.742.803,47
179		**Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira-Fundación**	**25 días**	**lun 10/05/21**	**sáb 12/06/21**	**$ 24.877.230,45**
180	2	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 10/05/21	lun 17/05/21	$ 60.290,00
181	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	7 días	sáb 5/06/21	sáb 12/06/21	$ 989.088,00
182	NP	NO PREVISTOS	11 días	mar 18/05/21	mar 1/06/21	$ 23.827.852,45
183		**Dirección Regional, APE y Servicios Medicos – Santa Marta, Av. Ferrocarril 27 – 97.**	**44,75 días**	**jue 29/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 84.031.981,08**



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
184	1	IMPERMEABILIZACIONES	25 días	jue 29/04/21	mié 2/06/21	$ 389.466,00
185	2	SISTEMAS ELECTRICOS	31 días	mié 19/05/21	mié 30/06/21	$ 585.225,00
186	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	mar 25/05/21	mar 1/06/21	$ 129.676,00
187	4	EQUIPOS DE BOMBEO	11 días	lun 10/05/21	sáb 22/05/21	$ 713.946,00
188	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	lun 17/05/21	lun 24/05/21	$ 36.449,00
189	7	SISTEMA DE REFRIGERACION	14 días	mié 19/05/21	sáb 5/06/21	$ 2.802.416,00
190	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	13 días	jue 20/05/21	sáb 5/06/21	$ 28.269.502,60
191	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13 días	jue 27/05/21	sáb 12/06/21	$ 1.900.384,00
192	NP	NO PREVISTOS	24 días	mié 19/05/21	lun 21/06/21	$ 49.204.916,48
193		**REGIONAL CORDOBA**	**50,75 días?**	**mié 21/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 1.315.235.044,57**
194		**DESPACHO REGIONAL- SEDE ADMINISTRATIVA MONTERIA**	**50,75 días?**	**mié 21/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 248.861.411,64**
195	1	IMPERMEABILIZACIONES	17 días	vie 14/05/21	sáb 5/06/21	$ 10.490.530,00
196	3	SERVICIOS DE JARDINERIA	8 días?	mié 21/04/21	sáb 1/05/21	$ 6.408.290,00
197	4	EQUIPOS DE BOMBEO	8 días?	mié 21/04/21	sáb 1/05/21	$ 3.130.762,00
198	5	LAVADO DE TANQUES	8 días?	mié 21/04/21	sáb 1/05/21	$ 3.111.028,00
199	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	8 días?	mié 21/04/21	sáb 1/05/21	$ 5.268.859,00
200	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	32 días	sáb 8/05/21	sáb 19/06/21	$ 155.483.034,00
201	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 12.318.481,00
202	NP	NO PREVISTOS	44 días	sáb 1/05/21	mié 30/06/21	$ 52.650.427,64
203		**CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - MONTERIA**	**47,75 días?**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 381.881.237,30**
204	1	IMPERMEABILIZACIONES	32 días	sáb 1/05/21	sáb 12/06/21	$ 1.108.600,00
205	2	SISTEMAS ELECTRICOS	44 días	sáb 1/05/21	mié 30/06/21	$ 56.613.580,00
206	3	SERVICIOS DE JARDINERIA	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 7.136.568,40
207	7	SISTEMA DE REFRIGERACION	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 16.151.334,00
208	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 195.074.173,61
209	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 7.504.581,00
210	NP	NO PREVISTOS	34 días	sáb 15/05/21	mié 30/06/21	$ 98.292.400,29
211		**CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – MONTELÍBANO**	**15 días?**	**lun 26/04/21**	**sáb 15/05/21**	**$ 90.451.995,90**
212	1	IMPERMEABILIZACIONES	12 días	sáb 1/05/21	sáb 15/05/21	$ 6.633.000,00
213	4	EQUIPOS DE BOMBEO	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 2.349.108,00
214	5	LAVADO DE TANQUES	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 5.173.560,00
215	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.526.308,00
216	8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS,	12 días	sáb 1/05/21	sáb 15/05/21	$ 69.233.330,00
217	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y	12 días	sáb 1/05/21	sáb 15/05/21	$ 163.962,00
218	NP	NO PREVISTOS	12 días	sáb 1/05/21	sáb 15/05/21	$ 5.372.727,90
219		**Centro de Comercio, Industria y Turismo. Subsede Lorica – Lorica**	**47,75 días?**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 196.881.708,43**
220	1	IMPERMEABILIZACIONES	39 días	sáb 8/05/21	mié 30/06/21	$ 1.080.964,00
221	2	SISTEMAS ELECTRICOS	29 días	sáb 22/05/21	mié 30/06/21	$ 844.730,00
222	3	SERVICIO DE JARDINERIA	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 7.990.980,00
223	4	EQUIPOS DE BOMBEO	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 2.664.304,00
224	5	LAVADO DE TANQUES	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.049.355,00
225	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 2.640.496,00
226	8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.	27 días	sáb 22/05/21	sáb 26/06/21	$ 23.500.297,14
227	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	27 días	sáb 22/05/21	sáb 26/06/21	$ 3.659.790,00
228	NP	NO PREVISTOS	29 días	sáb 22/05/21	mié 30/06/21	$ 153.450.792,29



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual


Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
229		**CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SEDE GARZONES - MONTERÍA, CÓRDOBA**	**47,75 días?**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 121.619.572,20**
230	1	IMPERMEABILIZACIONES	27 días	sáb 15/05/21	sáb 19/06/21	$ 23.024.900,00
231	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	29 días	sáb 22/05/21	mié 30/06/21	$ 37.142.034,00
232	3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 648.380,00
233	4	EQUIPOS DE BOMBEO	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 2.703.706,00
234	5	LAVADO DE TANQUES	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 4.558.063,00
235	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5 días?	lun 26/04/21	vie 30/04/21	$ 659.392,00
236	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	27 días	sáb 22/05/21	sáb 26/06/21	$ 13.601.940,00
237	NP	NO PREVISTOS	27 días	sáb 22/05/21	sáb 26/06/21	$ 39.281.157,20
238		**CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SEDE SANTA ISABEL - MONTERÍA, CÓRDOBA**	**47,75 días?**	**lun 26/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 275.539.119,10**
239	1	IMPERMEABILIZACIONES	22 días	sáb 22/05/21	sáb 19/06/21	$ 32.555.600,00
240	3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 1.296.760,00
241	4	EQUIPOS DE BOMBEO	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 3.878.260,00
242	5	LAVADO DE TANQUES	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 13.130.389,00
243	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 18.478.790,00
244	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	29 días	sáb 22/05/21	mié 30/06/21	$ 52.979.039,00
245	NP	NO PREVISTOS	5 días?	lun 26/04/21	sáb 1/05/21	$ 153.220.281,10
246		**REGIONAL CESAR**	**63,75 días**	**vie 2/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 1.549.213.285,52**
247		**CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM VALLEDUPAR**	**63,75 días**	**vie 2/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 817.425.460,29**
248	1	IMPERMEABILIZACIONES	5 días	vie 2/04/21	jue 8/04/21	$ 18.613.036,51
249	2	SISTEMAS ELÉCTRICOS	42 días	vie 2/04/21	lun 31/05/21	$ 58.169.642,00
250	3	SERVICIO DE JARDINERÍA	10 días	vie 2/04/21	jue 15/04/21	$ 7.993.942,46
251	4	EQUIPOS DE BOMBEO	37 días	vie 2/04/21	lun 24/05/21	$ 460.608,00
252	5	LAVADO DE TANQUES	6 días	vie 2/04/21	vie 9/04/21	$ 2.217.240,00
253	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN.	14 días	mar 1/06/21	vie 18/06/21	$ 9.682.935,00
254	8	MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.	52 días	vie 2/04/21	lun 14/06/21	$ 225.565.569,48
255	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	37 días	vie 2/04/21	lun 24/05/21	$ 13.104.018,20
256	NP	NO PREVISTOS	63,75 días	vie 2/04/21	mié 30/06/21	$ 481.618.468,64
257		**CENTRO BIOTECNOLIGICO DEL CARIBE CBC VALLEDUPAR**	**63,75 días**	**vie 2/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 267.312.680,77**
258	1	Impermeabilizaciones	20 días	lun 24/05/21	vie 18/06/21	$ 31.718.873,40
259	2	Sistemas eléctricos	31,75 días	vie 2/04/21	lun 17/05/21	$ 500.070,00
260	3	Servicio de jardinería	13 días	lun 14/06/21	mié 30/06/21	$ 26.709.252,00
261	4	Equipos de bombeo	31,75 días	vie 2/04/21	lun 17/05/21	$ 1.888.500,00
262	5	Lavado de tanques	10 días	mar 1/06/21	lun 14/06/21	$ 1.675.812,78
263	7	Sistemas de refrigeración.	31,75 días	vie 2/04/21	lun 17/05/21	$ 6.951.771,00
264	8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	55,75 días	vie 2/04/21	vie 18/06/21	$ 92.460.942,80
265	9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	32,75 días	vie 2/04/21	mar 18/05/21	$ 9.457.360,20
266	NP	NO PREVISTOS	23 días	lun 31/05/21	mié 30/06/21	$ 95.950.098,59
267		**CENTRO DE DESARROLLO VECINAL CDV COMM**	**43 días**	**vie 2/04/21**	**mar 1/06/21**	**$ 101.044.686,74**
268	1	IMPERMEABILIZACIONES	16 días	lun 10/05/21	sáb 29/05/21	$ 43.615.906,30
269	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	22 días	sáb 1/05/21	lun 31/05/21	$ 4.249.228,00
270	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (Limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	43 días	vie 2/04/21	mar 1/06/21	$ 30.333.354,62
271	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y	42 días	vie 2/04/21	lun 31/05/21	$ 2.969.042,00
272	NP	NO PREVISTOS	16 días	lun 10/05/21	lun 31/05/21	$ 19.877.155,82



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	División crítica
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	Progreso
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Tareas críticas	Progreso manual

Id	ÍTEM	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
273		**CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO - ESTACION DE APOYO Y SALVAMENTO MINERO-TV 6A CON DG 4A-LA JAGUA DE IBIRICO CESAR**	**32,75 días**	**lun 17/05/21**	**mié 30/06/21**	**$ 68.756.078,84**
274	1	IMPERMEABILIZACIONES	11 días	lun 17/05/21	sáb 29/05/21	$ 2.076.312,00
275	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 24/05/21	lun 31/05/21	$ 18.454.000,00
276	5	LAVADO DE TANQUES	16 días	lun 7/06/21	sáb 26/06/21	$ 567.360,00
277	6	SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	16 días	lun 7/06/21	sáb 26/06/21	$ 751.120,00
278	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	10 días	lun 14/06/21	vie 25/06/21	$ 1.895.752,00
279	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	16 días	lun 31/05/21	sáb 19/06/21	$ 13.927.644,00
280	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	16 días	lun 31/05/21	sáb 19/06/21	$ 5.405.010,00
281	NP	NO PREVISTOS	33 días	lun 17/05/21	mié 30/06/21	$ 25.678.880,84
282		**CENTRO AGROEMPRESARIAL KR 40 # 11-170 (CAE) AGUACHICA**	**43,75 días**	**vie 30/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 294.674.378,88**
283	1	IMPERMEABILIZACIONES	15 días	vie 30/04/21	jue 20/05/21	$ 15.809.445,00
284	2	SISTEMAS ELECTRICOS	31 días	lun 10/05/21	lun 21/06/21	$ 109.532.908,00
285	3	SERVICIO DE JARDINERIA	15,75 días	lun 17/05/21	lun 7/06/21	$ 6.883.600,00
286	4	EQUIPOS DE BOMBEO	31 días	lun 10/05/21	lun 21/06/21	$ 6.348.118,00
287	5	LAVADO DE TANQUES	26 días	lun 17/05/21	sáb 19/06/21	$ 12.459.987,00
288	7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	31 días	lun 10/05/21	lun 21/06/21	$ 6.353.797,00
289	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	21 días	lun 24/05/21	sáb 19/06/21	$ 67.756.610,00
290	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y	21 días	lun 24/05/21	sáb 19/06/21	$ 37.366.634,00
291	NP	NO PREVISTOS	38 días	lun 10/05/21	mié 30/06/21	$ 32.163.279,88
292		**REGIONAL SAN ANDRES**	**62,75 días**	**lun 5/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 396.357.927,56**
293		**CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS (Av. Francisco Newball) Y HOTEL ESCUELA**	**62,75 días**	**lun 5/04/21**	**mié 30/06/21**	**$ 396.357.927,56**
294	2	SISTEMAS ELECTRICOS	6 días	lun 5/04/21	sáb 10/04/21	$ 15.996.158,00
295	3	SERVICIO DE JARDINERIA	6 días	lun 5/04/21	sáb 10/04/21	$ 2.027.834,90
296	4	EQUIPOS DE BOMBEO	6 días	lun 5/04/21	sáb 10/04/21	$ 17.826.269,00
297	5	LAVADO DE TANQUES	22 días	sáb 24/04/21	sáb 22/05/21	$ 5.705.388,00
298	6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	27 días	sáb 24/04/21	sáb 29/05/21	$ 7.604.360,00
299	7	SISTEMA DE REFRIGERACION	22 días	sáb 24/04/21	sáb 22/05/21	$ 13.918.405,00
300	8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	59 días	sáb 10/04/21	mié 30/06/21	$ 70.097.714,99
301	9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAÚLICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	37 días	sáb 8/05/21	sáb 26/06/21	$ 3.500.603,00
302	NP	NO PREVISTOS	56 días	lun 12/04/21	sáb 26/06/21	$ 259.681.194,67
303		**FIN**	0 días	mié 30/06/21	mié 30/06/21	$ 0,00



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: mié 5/05/21

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual