SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

SEDES SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309.

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable".



INFORME MENSUAL No. 13

PERÍODO: 12 DE AGOSTO DE 2021 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ELABORÓ: Firma:	APROBÓ: Firma:
Nombre: Julio De Ávila Gómez	Nombre: Ing. Pedro Gutiérrez Bustillo
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5

1.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION: 5
1.2. OBJETO A CONTRATAR 6
1.3. CONTRATO DE OBRA No . CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 6
1.4. LOCALIZACIÓN 6

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 8

2.1. FORMA DE PAGO: 9
2.2. ANTICIPO DE OBRA 9
2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 9
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 10
2.4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA 10
2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 12
2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA 12
2.7. EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 13
2.8. ESTADO DEL TIEMPO 13

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
3.2. FORMA DE PAGO 15
3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15
3.5 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 16
3.6 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 17
3.7 RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 17
3.8 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA 17
3.9 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 17
3.10 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 18

4 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 18

5 VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES 19

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 19

6.1 CONCLUSIONES: 19
6.2 RECOMENDACIONES: 19

LISTA DE GRÁFICOS:

Grafica 1. Localización de las Zonas del proyecto 6
Grafica 2. Localización geográfica del proyecto……..……7

LISTA DE TABLAS:

Tabla 1. Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020 8
Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020 10
Tabla 3 Control financiero Contrato de Obra.....12
Tabla 4. Relación del personal Contrato 12
Tabla 5. Información general del contrato de interventoría 14
Tabla 6. Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 15
Tabla 7. Control financiero interventoría 16
Tabla 8. Relación del personal de Interventoría.....16
Tabla 9. Relación de equipos del interventor 17

ANEXOS:

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.
Anexo No. 02: Control Personal Contratista.
Anexo No. 03: Control Maquinaria y equipos Contratista.
Anexo No. 04: Certificados de calibración y mantenimiento de equipos.
Anexo No. 05: Control e inspección de ensayos.
Anexo No. 06: Control general del estado del tiempo.
Anexo No. 07: Control Financiero Interventoría.
Anexo No. 08: Control Personal Interventoría.
Anexo No. 09: Planilla de afiliaciones personal Interventoría.
Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.
Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.
Anexo No. 12: Relación de correspondencia.
Anexo No. 13: Informes semanales.
Anexo No. 14: Registro fotográfico.
Anexo No. 15: Bitácora de Obra.
Anexo No. 16: Programación actualizada.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309, CONSORCIO INTER INGECO - GNG, presenta al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, el Informe Mensual de Interventoría No. 13, cuyo principal objetivo es informar a la entidad sobre el avance del contrato de obra en cuanto al desarrollo técnico, administrativo, financiero, social y jurídico, así como las acciones de seguimiento y control sobre las actividades del siguiente contrato:

- Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323, el cual fue adjudicado a la empresa CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, y cuyo objeto es*: “MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.”,* Contrato suscrito el 15 de mayo de 2020 y con Acta de inicio suscrita el 21 de agosto de 2020.

En el contenido del presente informe se detallan las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 12 de Agosto 2021 y el 11 de Septiembre del 2021 correspondiente al primer mes de ejecución de los Contratos de Obra e Interventoría.

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del Contrato en el ámbito técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar. De la misma manera, tiene el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas ambientales y de seguridad industrial exigidas por la Entidad y la legislación vigente.

El contrato fue adjudicado el 16 de junio de 2020 tras un proceso de concurso de méritos CM-DG-0001-2020 para el LOTE No. 1 al **CONSORCIO INTER INGECO -GNG por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

1.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, facultada por el Estado para invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

En la actualidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuenta con 33 regionales y 117 centros de formación, que prestan un servicio permanente a la comunidad. Estos inmuebles tienen en su mayoría entre 35 y 70 años de antigüedad, que sumada al tipo de uso que tienen (educativo), genera que presenten un grado de deterioro considerable, razón por la cual es necesario mantener las instalaciones en óptimas condiciones físicas desde el punto de vista operativo y funcional, siendo requerido contratar el **MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.**

En consideración a lo expuesto, la Dirección General del SENA celebró con el Consorcio Constructor ALFA, el Contrato No. CO1.PCCNTR. 1552323 suscrito el 15 de mayo de 2020, para las intervenciones del Lote 1, correspondiente a los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

A partir del análisis del Diagnóstico Integral de la infraestructura de las Regionales y Centros de Formación del Sena, se deben realizar mantenimientos como son: impermeabilizaciones, sistemas eléctricos, jardinería, equipos de bombeo, lavado de tanques, sistemas contraincendios, fumigación, aires acondicionados, mantenimientos generales, mantenimientos hidrosanitarios, entre otros. Los mantenimientos a realizar están categorizados como recurrentes, preventivos, correctivos y predictivos y su periodicidad depende del tipo de intervención que se realice.

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA estableció el uso del Manual de Mantenimiento, como una guía práctica para realizar con eficiencia las labores requeridas para el uso, conservación y mantenimiento de los predios, edificios e instalaciones que integran las diferentes sedes a nivel nacional, necesarias para mejorar y conservar los aspectos importantes de los establecimientos, tales como: funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e higiene. Adicionalmente, le permitirán a la Entidad, reducir costos mayores, en atención a que un mantenimiento preventivo adecuado retrasa la inversión en mantenimiento correctivo.

1.2. OBJETO A CONTRATAR

Realizar obras de MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE en los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

Las especificaciones y requerimientos de orden técnico que definen el alcance del objeto contractual, se encuentran desarrolladas en el Manual de Mantenimiento del SENA, el listado de unitarios y requisitos habilitantes y/o ponderables que derivan en obligaciones a cargo del contratista.

1.3. CONTRATO DE OBRA No . CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

El objeto “REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE”

1.4. LOCALIZACIÓN

Las obras a ejecutar se encuentran ubicadas en el Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia, en San Andrés (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR - Av Newball kra 5 # 9-45 sector black Dog), (SEDE CARMELO, Sector Rock Hole), (SEDE EDIFCIO LEDA – Sector centro), (SEDE LITTLE HILL, Sector via San Luis), en Providencia (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR, kra 9 #20-82 Pueblo viejo).

Grafica 1. Localización de la zona del proyecto
Sede San Andres



Grafica 2. Localización de la zona del proyecto
Sede Providencia



2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se encuentra la información general del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020

Tabla 1. Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020
CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE
LOCALIZACIÓN:	San Andrés (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR - Av Newball kra 5 # 9-45 Sector black Dog), (SEDE CARMELO, Sector Rock Hole), (SEDE EDIFCIO LEDA – Sector centro), (SEDE LITTLE HILL, Sector via San Luis), en Providencia (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR, kra 9 #20-82 Pueblo viejo).
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 8.777.298.757), incluido AUI
VALOR ADICION No. 01	QUINIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE $501.925.456
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA – SIN ANTICIPO
FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2020
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el primero (1) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta
PRORROGA No. 01:	30 DÍAS
PRORROGA No. 02:	3 MESES
PRORROGA No. 03:	3 MESES
PRORROGA No. 04:	2 MESES
PRORROGA No. 05:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2021

2.1. FORMA DE PAGO:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de acuerdo a actas de avance de obra, hasta el 100% del valor efectivamente recibido a satisfacción, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, conforme el avance de obra efectivamente recibido a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato, sin que los mismos superen el noventa por ciento (90%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en forma y al cumplimiento de los trámites administrativos que correspondan, así:

   El contratista facturará mensualmente el porcentaje de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportado en las actas de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a entera satisfacción por la interventoría.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Correspondiente al diez (10%) final de las actividades de obra efectivamente recibidas a satisfacción por parte de la interventoría del contrato, acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en debida forma.

2.2. ANTICIPO DE OBRA

El contrato de obra CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 no contempla disposición de anticipo por ningún concepto.

2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

A partir del 21 de agosto de 2020 fecha en la cual se suscribió el acta de inicio se da inicio al contrato una vez que el contratista presenta la documentación inicial y ésta es aprobada por interventoría conforme a las condiciones establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones.

A la fecha de corte del presente informe el contratista no ha hecho entrega de las pólizas actualizadas contra prórroga No. 5.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas según el nuevo plazo contractual de acuerdo a la prórroga No. 4.

Tabla 2. Estado legal del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

PÓLIZAS PRESENTADAS					
AMPAROS	COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	NÚMERO PÓLIZA	VIGENCIAS	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	$1.855.844.842	M-100115506	25/06/2021	28/02/2022
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$463.961.210		25/06/2021	31/08/2024
ESTABILIDAD DE OBRA		$1.855.844.842		31/08/2021	31/08/2022
CALIDAD DEL SERVICIO		$1.855.844.842		25/06/2021	28/02/2022
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		$463.961.210	M-100019446	07/05/2020	30/06/2021

2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

2.4.1 Actividades ejecutadas por el Contratista **CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA**

En el periodo comprendido entre el 12 de AGOSTO de 2021 y el 11 de SEPTIEMBRE de 2021 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

Semana 51: DEL 09 DE AGOSTO DE 2021 AL 15 DE AGOSTO DE 2021.
Programado: 99,52%
Ejecutado: 66,51%

Semana 52: DEL 16 DE AGOSTO DE 2021 AL 22 DE AGOSTO DE 2021.
Programado: 99,74%
Ejecutado: 66,51%

Semana 53: DEL 23 DE AGOSTO DE 2021 AL 29 DE AGOSTO DE 2021.
Programado: 99,96%
Ejecutado: 67,90%

Semana 54: DEL 30 DE AGOSTO DE 2021 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Programado: 100,00%
Ejecutado: 68,92%

FOTOS













Fotografías Instalación aires, shingle cubierta.

2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe se ha remitido ante la Entidad la cuenta de cobro del contrato de obra No. 8 mediante comunicado *"CINP-BTA-023-1167-5391".,* para el aval definitivo, Los valores se presentan a continuación:

Tabla 3 Control financiero Contrato de Obra

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**COSTO DIRECTO**	**A.U +IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
1	21/08/20– 20/10/20	$429.047.013	$100.826.048,69	$529.873.061,69	$529.873.061,69	$8.247.425.695
2	21/10/20– 20/01/21	$272.113.036	$63.946.563,88	$336.059.599,88	$865.932.661,57	$7.911.366.095
3	21/01/21– 20/02/21	$114.077.060	$26.808.109,07	$140.885.169,00	$1.006.817.830,6	$7.770.480.926,4
4	21/02/21– 20/03/21	$193.777.640	$45.537.746,00	$239.315.386,00	$1.246.133.216,6	$7.531.165.540,4
5	21/03/21– 20/04/21	$335.792.040	$78.911.129,38	$414.703.169,00	$1.660.836.385,6	$7.116.462.371,4
6	21/04/21– 20/05/21	$806.299.796	$189.480.452,1	$995.780.248,1	$2.656.616.633,67	$6.120.682.123,3
7	21/05/21– 20/06/21	$760.409.199	$178.696.161,4	$939.105.360,4	$3.595.721.994,07	$5.181.576.762,9
8	21/06/21– 20/07/21	$1.561.532.930	$366.960.238,93	$1.928.493.168,93	$5.524.215.163,00	3.253.083.594,00
TOTALES		**$4.473.048.714**	**$1.051.166.449,45**	**$5.524.215.163,00**	**$5.524.215.163,00**	**$3.253.083.594**

2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista CONSORCIO ALFA cuenta con el siguiente personal profesional durante el periodo del presente informe, se diligencia el Formato "Control de Personal Contratista", en el Anexo No.02, adicionales los trabajadores contratados para la ejecución de actividades y en resumen con el siguiente cuadro:

Tabla 4. Relación del personal Contrato

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante Legal	SERGIO MOLINA SAAVEDRA
2	Director de Obra	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
3	Coordinador de Obra	JUAN PABLO OLIVERO
4	Profesional SST	SERGIO FERNAN ALONSO CARVAJAL
5	Inspector de seguridad	DUBYS VALENZUELA SANCHEZ
6	Encargado Eléctrico	HELLMAN DAVID DIAZ BOLAÑO
7	Encargado Hidrosanitario	JOSE DANIEL CASTAÑEDA
8	Encargado Ambiental	JAIRO ANDRES CORDOBA HERNANDEZ

2.7. Equipos del contratista.

En el presente período el contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, NO ha presentado la relación de maquinaria y equipos a utilizar.

Se diligencia el Formato “Control de Maquinaria y Equipos” y se encuentra en el Anexo No. 03.

2.8. ESTADO DEL TIEMPO

Se relaciona el estado del tiempo comprendido entre el 11 de AGOSTO de 2021 y el 12 de SEPTIEMBRE de 2021, se diligencia formato “Control general del estado del tiempo y se encuentra en el Anexo No.06.

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 5. Información general del contrato de interventoría

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER INGECO - GNG
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1636309 DE 2020
CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.
LOCALIZACIÓN:	San Andrés (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR - Av Newball kra 5 # 9-45 Sector black Dog), (SEDE CARMELO, Sector Rock Hole), (SEDE EDIFCIO LEDA – Sector centro), (SEDE LITTLE HILL, Sector via San Luis), en Providencia (CENTRO DE FORMACION GENTE DE MAR, kra 9 #20-82 Pueblo viejo).
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900) incluido IVA
VALOR ADICION 1:	DOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (251.471.964)
VALOR ADICION 2:	DOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (251.471.964)
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (1.194.491.828)
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta.
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 01:	15 DÍAS
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 02:	3 MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 03:	3 MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 04:	2 MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 05:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE OCTUBRE DE 2021

3.2. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato de ***INTERVENTORÍA*** de acuerdo con la programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: Pagos parciales mensuales de interventoría equivalentes al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción, hasta completar el noventa (90%) del valor del contrato de interventoría. Soportado con el informe de interventoría, la respectiva factura, aprobación del Supervisor de Interventoría designado por el SENA y el Coordinador del Grupo de Construcciones del SENA.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Pago final equivalente al Diez (10%) del valor ejecutado de la interventoría, contra la entrega final del informe de interventoría y las actas de liquidación suscritas de los contratos de interventoría y del contrato de obra.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha de corte del presente informe el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 se encuentra vigente en cumplimiento del décimo tercer mes de ejecución.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas según el nuevo plazo contractual de acuerdo a la prórroga No. 5.

Tabla 6. Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020

PÓLIZAS PRESENTADAS					
TIPO DE PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	NUMERO PÓLIZA	VIGENCIAS	
				Iniciación	Terminación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	$238.898.365,6	15-44-101228786	12/08/2020	01/07/2022
CALIDAD DEL SERVICIO		$238.898.365,6		12/08/2020	14/11/2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		$59.724.591,4		12/08/2020	30/12/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		$363.410.400	15-40-101064985	12/08/2020	28/12/2021

3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A corte del presente, mediante el comunicado “CINP-BTA-023-1230-5838; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 8 CONTRATO DE INTERVENTORIA”, Esta Interventoría ha

remitido ante la Entidad el acta de cobro No. 8, cuyos valores se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 7. Control financiero interventoría

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**COSTO DIRECTO**	**IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
1	12/08/20–20/10/20	$35.100.414	$6.669.079	$41.769.493	$41.769.493	$649.778.407
2	21/10/20–20/01/21	$22.257.382	$4.228.903	$26.486.285	$68.255.778	$623.292.122
3	21/01/21–20/02/21	$9.356.236	$1.777.685	$11.133.921	$79.389.699	$612.158.201
4	21/02/21–20/03/21	$15.864.923	$3.014.335	$18.879.258	$98.268.957	$593.278.943
5	21/03/21–20/04/21	$27.429.463	$5.211.598	$32.641.061	$130.910.018	$560.637.882
6	21/04/21-20/05/21	$65.900.447	$12.521.085	$78.421.532	$209.331.550	$482.216.350
7	21/05/21-20/06/21	$148.759.405	$28.264.287	$177.023.692	$386.355.242	$305.192.658
8	21/06/21-20/07/21	$174.102.070	$33.079.394	$207.181.64	$593.536.706	$349.483.158
TOTALES		**$498.770.340**	**$94.766.366**	**$593.536.706**	**$593.536.706**	**$349.483.158**

3.5 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el buen desarrollo del contrato, la Interventoría conto con el siguiente personal para la ejecución del quinto mes comprendido entre el 12 de AGOSTO de 2021 y el 11 de SEPTIEMBRE de 2021. Se diligencia formato “Control de Personal Interventoría”, se encuentra en el Anexo No. 8:

Tabla 8. Relación del personal de Interventoría

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante legal	CARLOS ROLÓN AMAYA
2	Director de Interventoría	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
3	Residente de interventoría	JULIO DE AVILA GOMEZ
4	Residente SST	ANDREA XIOMARA PEREZ
5	Inspector	CATHERINE BORJA MEJÍA
6	Inspector	SANDRA MILENA RÓDRIGUEZ
7	Secretaria	DAMARIS MOSQUERA

3.6 EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

La relación de los equipos de la Interventoría se diligenciará en el Formato “Control de Maquinaria y Equipos Interventoría”. Anexo No. 10. A continuación se presenta en resumen la relación.

Tabla 9. Relación de equipos del interventor

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	1
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	1
IMPRESORAS	1
ESCÁNER	1

3.7 RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

En el período no se realizaron comités de obra.

3.8 PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 no se estipula pagos de anticipo por ningún concepto.

3.9 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el período comprendido entre el 12 de AGOSTO de 2021 al 11 de SEPTIEMBRE de 2021, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

ADMINISTRATIVAS.

- Revisión, pronunciación y aprobación de los documentos presentados por el contratista conforme a lo establecido en el pliego de condiciones, previo a la suscripción del Acta de Inicio (hojas de vida, programación y presupuesto).

- Revisión y requerimiento de reiteración de inicio de actividades que según programación no han iniciado.

- Revisión de presupuestos y flujos de caja, los cuales se le ha hecho observaciones por inconsistencias con los presupuestos.

- Revisión de cronograma de actividades discriminadas por sedes. Se solicitó al contratista revisar actividades que fueron eliminadas sin la justificación requerida.

- Realización de actas de seguimientos semanales con personal del contratista y la entidad.

- Elaboración de correspondencia referente al proyecto.

- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.

- Suscripción de actas de comité registradas en el período.

- Elaboración de informes semanales de interventoría y remisión al SENA informando el estado actual del contrato y las novedades presentadas.

- Dar respuesta a la correspondencia remitida por el contratista y el SENA.

TÉCNICAS:

- Seguimiento y acompañamiento de las actividades iniciadas tales como: Sistema de refrigeración, servicio de jardinería, sistema eléctrico.

- Participación en comités de seguimiento al contrato y suscripción de las correspondientes actas.

- Seguimiento al avance de obra registrado en el período

- Registro fotográfico de los avances de obra registrados en el periodo.

- Seguimiento y verificación a la implementación de los Protocolos de Bioseguridad presentados por el Contratista y su cumplimiento en el período.

- Seguimiento y control a la disposición de personal para el desarrollo de las obras.

- Revisión de presupuestos y programaciones enviadas por el contratista.

- Visitas de seguimiento a las actividades y revisión de implementación de EPP

3.10 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

En el período no se ejecutaron obras que requieran ensayos de laboratorio

4 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se diligencian los formatos: “Control de entrada de correspondencia” y “Control de salida de correspondencia”, en el Anexo No. 12.

5 VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES

De acuerdo al informe semanal N° 55, para el presente informe el reporte de avance según la programación de obra:

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U)		
	VALOR	**PORCENTAJE %**
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 682.246.959	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 358.247.852	52.51%
ATRASO		47.49%

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES:

El contratista a la fecha presenta retraso en todas las actividades programadas, por lo cual la interventoría ha solicitado un plan de contingencia con el fin de mitigar los atrasos.

A fecha de corte del presente informe el contrato de obra CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 EL CONTRATISTA presenta inicio de actividades , pero a la fecha presenta retrasos según lo programado en el flujo de caja y lo ejecutado.

Respecto a la sede providencias, debido al huracán IOTA, que destruyo la isla de en un 95% se dispuso trasladar la inversión de las instalaciones a la sede de San Andrés.

Contratista hizo entrega de presupuestos y programaciones los cuales se le dio respuesta con observaciones en comunicado CINP-BTA-023-0932-3902 para que sean corregidos para aprobación de la interventoría.

El contratista no contrata el suficiente personal para las actividades encomendadas del proyecto, se requiere mayor agilidad en la parte administrativa de personal de obra.

El contratista ha incumplido el plazo según programación por lo tanto se requiere realizar un plan de contingencia con el fin de nivelar los atrasos presentados.

6.2 RECOMENDACIONES:

Se recomienda la contratista iniciar lo mas pronto posible los frentes de trabajo que a la fecha deben estar iniciado, con el fin de bajar los índices de atrasos presentados.

Es necesario la entrega de la documentación necesaria para la revisión de item no previstos, para su revisión y aprobación.

Se solicita al contratista realizar la implementación de los protocoles de seguridad, ya que se están utilizando los requeridos por la entidad, toda ves que el contratista manifestó en documentación recibida por esta interventoría la implementación de los mismos.

Se recomienda al contratista disponer de los recursos para el desarrollo de las obras de manera oportuna y de primera calidad según lo dispuesto en el contrato.

Se inicio mantenimiento de bombas de equipo bombeo, las cuales presentaron averías dejando el edificio de la entidad sin el servicio de agua en sus instalaciones.

El contratista requiere de un plan de contingencia con el fin de sopesar los atrasos presentados en el inicio de la obra, toda vez que no hay justificación por la demoras en el inicio de las actividades, con el fin de no realizar proceso por incumplimiento.

Se requiere aumento de personal y frentes de trabajo con el fin de aumentar los rendimientos y disminuir los atrasos presentados.

Se realizaron trabajos de mantenimiento de filtraciones en cubiertas de la sede gente de mar y hotel escuela.

Se requiere adelantar trabajos de las actividades eléctricas del hotel escuela, en especial el RETIE, y puesta en marcha de los ascensores.

Se realizan los trabajos de construcción de cafetería en cuarto piso hotel escuela, levantes de muro, enchapes pintura. Los cuales presenta retrasos, se requiere mayor logística de personal e insumos.

Se requiere al contratista aumentar el personal con el fin de realizar mayores rendimientos en la ejecución de instalación de shingle, e iniciar actividades contractuales programadas.

ANEXOS

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

GNG Ingeniería S.A.S.

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE 2021

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Saldo Contrato	EJECUTADO ACUMULADO
	0			-	$ 8.777.298.757	$ 0
1	21 Agos 20 Oct	$ 429.047.013,00	$ 100.826.048,69	$ 529.873.061,69	$ 8.247.425.695,31	$ 529.873.061,69
2	21 Oct 20 Ene	$ 272.113.036,00	$ 63.946.563,88	$ 336.059.599,88	$ 7.911.366.095,43	$ 865.932.661,57
3	21 Ene 20 Feb	$ 114.077.060,00	$ 26.808.109,07	$ 140.885.169,00	$ 7.770.480.926,43	$ 1.006.817.830,57
4	21 Feb 20 Mar	$ 193.777.640,00	$ 45.537.746,00	$ 239.315.386,00	$ 7.531.165.540,43	$ 1.246.133.216,57
5	21 Mar 20 Abr	$ 335.792.040,00	$ 78.911.129,38	$ 414.703.169,00	$ 7.116.462.371,43	$ 1.660.836.385,57
6	21 Abr 20 May	$ 806.299.796,00	$ 189.480.452,10	$ 995.780.248,10	$ 6.120.682.123,33	$ 2.656.616.633,67
7	21 May 20 Jun	$ 760.409.199,00	$ 178.696.161,40	$ 939.105.360,40	$ 5.181.576.762,93	$ 3.595.721.994,07
8	21 Jun 20 Jul	$ 1.561.532.930,00	$ 366.960.238,93	$ 1.928.493.168,93	$ 3.253.083.594,00	$ 5.524.215.163,00
TOTALES		**$ 4.473.048.714,00**	**$ 1.051.166.449,45**	**$ 5.524.215.163,00**	**$ 5.181.576.763**	**$ 5.524.215.163**

Firma

Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 02: Control Personal Contratista.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA X
INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERINGECO GNG

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

SUPERVISOR: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ
PERIODO: 12/08/2021 AL 11/09/2021

FECHA / CARGO	JULIO																			AGOSTO											OBSERVACIONES	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
DIRECTOR DE OBRA - **RICARDO MOLINA**	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
COORDINADOR TÉCNICO - **JUAN PABLO OLIVERO**	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
PROFESIONAL SST - **SERGIO ALONSO**	1	1	1			1	1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
PROFESIONAL AMBIENTAL -																																	
PROFESIONAL SOCIAL -																																	
AYUDANTES																																	
OPERADORES DE MAQUINARIA																																	
CONDUCTORES DE VOLQUETAS																																	
PERSONAL DEL CONTRATISTA	**3**	**3**	**3**	**0**	**0**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**TOTAL PERIODO**	**75**

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 03: Control Maquinaría y Equipos Contratista.

CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR ENCARGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
			A LA FECHA DE CORTE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA RELACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPOS				

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 04: Certificados de Calibración y Mantenimiento de Equipos.

EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LOS CERTIFICADOS DE LA MAQUINARIA A LA FECHA

Anexo No. 05 Control e Inspección de Ensayos.

NO APLICA

Anexo No. 06: Control General del Estado del Tiempo.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER INGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

SUPERVISOR DESIGNADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	AGOSTO																			SEPTIEMBRE										
DIA	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**TOTAL HORAS**
Clase de tiempo																																
Seco o Soleado	2	4	2	7	8	8	8	8	2	8	2	4	2	3	3	0	6	6	4	4	8	6	8	2	4	8	5	4	8	4	4	134
Nublado		2		1	0	0	5	2	0	0	0	1	2	4	5	8	2	2	4	1	5	2	6	2	2	1	2	4	2	4	4	66
Lluvias intensas									1							8					2					4						14
Lluvias moderadas		0	2	2		2	5	2		1	1			5	1		1	1	2		5		1	2	1	2	5	4	1			39
TOTAL HORAS DE LLUVIA	0	0	2	2	0	8	5	8	4	1	1	0	0	8	1	4	1	1	2	0	8	0	1	2	1	2	4	8	1	0	4	62

DOMINGO - DÍA FESTIVO

NOTA: EN CADA CASILLA DE LLUVIAS SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DOMINGOS Y FESTIVOS

Firma

Nombre: Ing. Pedro Antonio Gutierrez Bustillo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 7: Estado Financiero de la Interventoría

CONTROL FINANCIERO INTERVENTORÍA

OBRA INTERVENTORIA X

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE 2021

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor IVA	PAGADO	Amrot.Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Contrato	EJECUTADO ACUMULADO
	0	0,00	0,00	0,00	N/A	N/A	$ 691.547.900,00	$ -
1	12 Agos 20 Oct	$ 35.100.414,00	$ 6.669.079,00	$ 41.769.493			$ 649.778.407,00	$ 41.769.493
2	21 Oct 20 Ene	$ 22.257.382,00	$ 4.228.903,00	$ 26.486.285			$ 623.292.122,00	$ 68.255.778
3	21 Ene 20 Feb	$ 9.356.236,00	$ 1.777.685,00	$ 11.133.921			$ 612.158.201,00	$ 79.389.699
4	21 Feb 20 Mar	$ 15.864.923,00	$ 3.014.335,00	$ 18.879.258			$ 593.278.943,00	$ 98.268.957
5	21 Mar 20 Abril	$ 27.429.463,00	$ 5.211.598,00	$ 32.641.061			$ 560.637.882,00	$ 130.910.018
6	21 Abril 20 May	$ 65.900.447,00	$ 12.521.085,00	$ 78.421.532			$ 482.216.350,00	$ 209.331.550
7	21 May 20 Jun	$ 148.759.405,00	$ 28.264.287,00	$ 177.023.692			$ 305.192.658,00	$ 386.355.242
				ADICIÓN No. 1			**$ 251.471.964,00**	
8	21 Jun 20 Jul	$ 174.102.070,00	$ 33.079.394,00	$ 207.181.464			**$ 349.483.158,00**	$ 593.536.706
TOTALES		**$ 498.770.340,00**	**$ 94.766.366,00**	**$ 593.536.706,00**			**$ 349.483.158,00**	$ 593.536.706,00

Firma
Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No 8.: Personal de Interventoría

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL PERSONAL INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA [ ]
INTERVENTORIA [X]

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **CONTRATISTA:** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 AGOSTO AL 11 SEPTIEMBRE 2021

FECHA / CARGO	MAYO																			JUNIO											OBSERVACIONES
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DIRECTOR DE OBRA - **PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO**	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
RESIDENTE TÉCNICO - **JULIO DE AVILA GOMEZ**	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
PROFESIONAL SST - **XIOMARA ANDREA PEREZ**	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
INSPECTOR 1 - **CATHERINE BORJA**	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
INSPECTOR 2- **SANDRA RODRIGUEZ**	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	
SECRETARIA - **DAMARIS MOSQUERA**	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 9: Planilla de Afiliación Personal Interventoría.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7808254486**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/09/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1120295105

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 291.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.300	$ 0	$ 291.300
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.628.000	$ 0	$ 0	$ 50.900	$ 50.900	$ 0	$ 0	$ 1.729.800	$ 0	$ 1.729.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 5.345.900	$ 0	$ 0	$ 155.600	$ 155.600	$ 0	$ 0	$ 5.657.100	$ 0	$ 5.657.100
SUBTOTALES:										**$ 7.678.200**	**$ 0**	**$ 7.678.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.249.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.249.300	$ 0	$ 0	$ 3.249.300
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 192.800
MIN001	MIN001-ADRES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 59.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 205.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 266.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.200	$ 0	$ 0	$ 266.200
SUBTOTALES:													**$ 3.972.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.972.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 415.900	$ 415.900	$ 0	$ 0	$ 415.900
SUBTOTALES:									**$ 415.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 415.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 1.875.500	$ 0	$ 1.875.500
SUBTOTALES:			**$ 1.875.500**	**$ 0**	**$ 1.875.500**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 740.300	$ 0	$ 740.300
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 493.500	$ 0	$ 493.500
SUBTOTALES:			**$ 1.233.800**	**$ 0**	**$ 1.233.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD								ARP																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1110458242	RODRIGUEZ TORRES JESUS ABNER	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.473.680	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN001-ADRES	30	$ 1.473.680	$ 59.000	$ 0	$ 59.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.473.680		$ 102.600	$30	$ 1.473.680	CCF24-COMPENSAR	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 32773848	ROLON AMAYA YUDY PATRICIA	DEPEND		$ 14.500.000	FIJO			NO																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 14.500.000	$ 2.320.000	$ 72.500	$ 72.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.465.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 14.500.000	$ 1.812.500	$ 0	$ 1.812.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 14.500.000		$ 75.700	30	$ 14.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 580.000	$ 290.000	$ 435.000	$ 0	$ 0
3	CC 38465287	MOSQUERA IBARGUEN DAMARIS	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.300.000		$ 12.100	30	$ 2.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 72180533	ROLON AMAYA CARLOS MARIO	DEPEND		$ 5.138.250	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.138.250	$ 822.200	$ 25.700	$ 25.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 873.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 5.138.250	$ 205.600	$ 0	$ 205.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 5.138.250		$ 26.900	30	$ 5.138.250	CCF24-COMPENSAR	$ 205.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 72192643	GUTIERREZ BUSTILLO PEDRO ANTONIO	DEPEND		$ 10.174.500	FIJO			NO																			230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 10.174.500	$ 1.628.000	$ 50.900	$ 50.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.729.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 10.174.500	$ 1.271.900	$ 0	$ 1.271.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 10.174.500		$ 53.200	30	$ 10.174.500	CCF24-COMPENSAR	$ 407.000	$ 203.500	$ 305.300	$ 0	$ 0
6	CC 79656813	CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 4.819.500	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.819.500	$ 771.200	$ 24.100	$ 24.100	$ 0	$ 0	Normal	$ 819.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.819.500	$ 192.800	$ 0	$ 192.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.819.500		$ 25.200	30	$ 4.819.500	CCF24-COMPENSAR	$ 192.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 79788119	RODRIGUEZ FRANCO HECTOR EDUARDO	DEPEND		$ 6.961.500	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	26	$ 6.033.300	$ 965.400	$ 30.200	$ 30.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.025.800	EPS037-NUEVA EPS	26	$ 6.033.300	$ 241.400	$ 0	$ 241.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	26	$ 6.033.300		$ 31.500	26	$ 6.033.300	CCF24-COMPENSAR	$ 241.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 79788119	RODRIGUEZ FRANCO HECTOR EDUARDO	DEPEND		$ 6.961.500	FIJO			SI													17-20						25-14 COLPENSIONES	4	$ 618.801	$ 99.100	$ 3.100	$ 3.100	$ 0	$ 0	Normal	$ 105.300	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 618.801	$ 24.800	$ 0	$ 24.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	4	$ 618.801		$ 0	4	$ 618.801	CCF24-COMPENSAR	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7808254486**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/09/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1120295105		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
9	CC 90268044	ESCOBAR RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE JAVIER	DEPEND		$ 1.820.000	FIJO			SI														01-09				230301-PORVENIR	9	$ 546.000	$ 87.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 87.400	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 546.000	$ 21.900	$ 0	$ 21.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 546.000		$ 0	9	$ 546.000	CCF24-COMPENSAR	$ 21.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 90268044	ESCOBAR RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE JAVIER	DEPEND		$ 1.820.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	21	$ 1.274.000	$ 203.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 203.900	EPS005-SANITAS S.A.	21	$ 1.274.000	$ 51.000	$ 0	$ 51.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21	$ 1.274.000		$ 88.700	21	$ 1.274.000	CCF24-COMPENSAR	$ 51.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 15.176.300**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7808437572	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/09/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1120303129

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.031.800	$ 0	$ 0	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 1.071.800	$ 0	$ 1.071.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2.260.000	$ 0	$ 0	$ 23.700	$ 23.700	$ 0	$ 0	$ 2.307.400	$ 0	$ 2.307.400
230301	230301-PORVENIR	14	$ 5.130.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.130.000	$ 0	$ 5.130.000
SUBTOTALES:										**$ 8.509.200**	**$ 0**	**$ 8.509.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 189.000
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 204.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.000	$ 0	$ 0	$ 204.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 208.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 368.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.700	$ 0	$ 0	$ 368.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 645.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 645.100	$ 0	$ 0	$ 645.100
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 291.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.400	$ 0	$ 0	$ 291.400
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 76.000
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 61.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 61.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.900	$ 0	$ 0	$ 61.900
SUBTOTALES:													**$ 2.105.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.105.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	22		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2.560.500	$ 2.560.500	$ 0	$ 0	$ 2.560.500
SUBTOTALES:									**$ 2.560.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.560.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	4	$ 408.000	$ 0	$ 408.000
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	1	$ 60.000	$ 0	$ 60.000
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	2	$ 169.600	$ 0	$ 169.600
CCF64	CCF64-CAJASAI	2	$ 260.000	$ 0	$ 260.000
CCF24	CCF24-COMPENSAR	13	$ 1.208.100	$ 0	$ 1.208.100
SUBTOTALES:			**$ 2.105.700**	**$ 0**	**$ 2.105.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																												PENSIÓN									SALUD								ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1012432873	SIERRA LOPEZ ANGIE LORENA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.700.000		$ 118.400	30	$ 1.700.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1014182441	PEREZ RESTREPO XIOMARA ANDREA	DEPEND		$ 2.625.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.625.000	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 420.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.625.000	$ 105.000	$ 0	$ 105.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.625.000		$ 182.700	30	$ 2.625.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 105.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1016075855	CIFUENTES ACUÑA WILSON DAVID	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI	23																	230301-PORVENIR	8	$ 346.667	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	8	$ 346.667	$ 13.900	$ 0	$ 13.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8	$ 346.667		$ 1.900	8	$ 346.667	$CCF24-COMPENSAR	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1016076322	VERA CUERVO CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.300.000		$ 12.100	30	$ 2.300.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1018493401	SANDOVAL RODRIGUEZ LAURA PATRICIA	DEPEND		$ 1.700.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.700.000	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 68.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.700.000		$ 8.900	30	$ 1.700.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1020809187	GUTIERREZ ROJON CAMILA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 15.700	30	$ 3.000.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1020822671	OLIVEROS GARCIA ALVARO ANDREY	DEPEND		$ 1.716.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.716.000	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.716.000	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.716.000		$ 9.000	30	$ 1.716.000	$CCF24-COMPENSAR	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7808437572**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/09/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1120303129

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																											PENSIÓN								SALUD								ARP																				
																														FSP		APORTES VOLUNTARIOS																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	CÓ.COMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																																																				ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 10299135	LASSO DIAZ NELSON ORLANDO	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI	09																	230201-PROTECCION	22	$ 1.540.000	$ 246.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.400	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	22	$ 1.540.000	$ 61.600	$ 0	$ 61.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	22	$ 1.540.000		$ 107.200	22	$ 1.540.000	CCF14-COMFACAUCA	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																				
9	CC 1030580930	ACERO CAMPOS JERLLY ANDHREA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.500.000		$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																				
10	CC 1032476484	CELIS DIAZ ANGELA TATIANA	DEPEND		$ 2.958.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.958.000	$ 473.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 473.300	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.958.000	$ 118.400	$ 0	$ 118.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.958.000		$ 15.500	30	$ 2.958.000	CCF24-COMPENSAR	$ 118.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																				
11	CC 1061696476	CHAVES DIAZ MILLIAN FERNEY	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI	04																	230301-PORVENIR	27	$ 2.700.000	$ 432.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 432.000	EPS037-NUEVA EPS	27	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 108.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	27	$ 2.700.000		$ 188.000	27	$ 2.700.000	CCF14-COMFACAUCA	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																				
12	CC 1075671090	RODRIGUEZ CASTAÑEDA SANDRA MILENA	DEPEND		$ 1.716.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.716.000	$ 274.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.716.000	$ 68.700	$ 0	$ 68.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.716.000		$ 9.000	30	$ 1.716.000	CCF24-COMPENSAR	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																				
13	CC 1082987905	MANJARRES RODRIGUEZ PAULA ANDREA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																				
14	CC 1083570486	REGUILLO SARMIENTO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 1.900.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.900.000	$ 304.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 304.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 76.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.900.000		$ 132.300	30	$ 1.900.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																				
15	CC 1123629896	CASTRO CUESTA GREIS PAOLA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF64-CAJASAI	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																				
16	CC 1143169144	PEREZ BARRAGAN GERMAN GUSTAVO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.200.000		$ 83.600	30	$ 1.200.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																				
17	CC 3391429	MARTINEZ ARCHBOLD CESAR AGUSTO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF64-CAJASAI	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																				
18	CC 45781892	LEONES HERRERA YOLANIS	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 908.526		$ 4.800	30	$ 908.526	CCF24-COMPENSAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																				
19	CC 5821696	MARTINEZ GUTIERREZ CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI		15																230301-PORVENIR	15	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS016-COOMEVA S.A.	15	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR	15	$ 1.500.000		$ 104.400	15	$ 1.500.000	CCF48-CONFATOLIMA	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																				
20	CC 7601320	GRANADOS DONADO RANDO RAFAEL	DEPEND		$ 3.600.000	FIJO			SI		30																230301-PORVENIR	30	$ 3.600.000	$ 576.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 576.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 3.600.000	$ 144.000	$ 0	$ 144.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.600.000		$ 250.600	30	$ 3.600.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																				
21	CC 79656813	CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 4.725.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.725.000	$ 756.000	$ 23.700	$ 23.700	$ 0	$ 0	Normal	$ 803.400	EPS008-COMPENSAR	30	$ 4.725.000	$ 189.000	$ 0	$ 189.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.725.000		$ 328.900	30	$ 4.725.000	CCF24-COMPENSAR	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																				
22	CC 79779934	NIETO MARTINEZ MAURICIO FERNANDO	DEPEND		$ 4.000.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 680.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 160.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 4.000.000		$ 278.400	30	$ 4.000.000	CCF24-COMPENSAR	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0																				

TOTAL	**$ 15.281.100**

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388644
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO INTER INGECO GNG
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7808435936**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/09/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1120340582

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 2.192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.192.000	$ 0	$ 2.192.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.000	$ 0	$ 1.120.000
SUBTOTALES:										**$ 3.312.000**	**$ 0**	**$ 3.312.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 280.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 548.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.000	$ 0	$ 0	$ 548.000
SUBTOTALES:													**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 828.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.294.700	$ 1.294.700	$ 0	$ 0	$ 1.294.700
SUBTOTALES:									**$ 1.294.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.294.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF64	CCF64-CAJASAI	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 128.000	$ 0	$ 128.000
CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:			**$ 828.000**	**$ 0**	**$ 828.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1140836813	BARROS MENA ANDRES RAFAEL	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI														10-27				230301-PORVENIR	18	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000	EPS005-SANITAS S.A.	18	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	18	$ 2.100.000		$ 0	18	$ 2.100.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1140836813	BARROS MENA ANDRES RAFAEL	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	12	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS005-SANITAS S.A.	12	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	12	$ 1.400.000		$ 97.500	12	$ 1.400.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 39141822	NAVARRO BOLAÑO SORAYA ALEJANDRA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 72180405	DE AVILA GOMEZ JULIO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF64-CAJASAI	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 77106298	MORALES GALINDO JOSE FIDEL	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF15-COMFACESAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 78760291	SOLANO ALMANZA SERGIO JAVIER	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 92535392	SIERRA HERNANDEZ JAIR ERITH	DEPEND		$ 3.200.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 128.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.200.000		$ 222.800	30	$ 3.200.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 6.262.700**

Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.

CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INTERVENTORIA

OBRA [ ]
INTERVENTORIA [X]

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Computador			x		Oficina	1	
Cámaras fotográficas			x		Obra	1	
Impresoras			x		Oficina	1	
Escaner			x		Oficina	1	

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.

NO APLICA

Anexo No. 12: Relación de correspondencia.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
12/08/2021	CINP-BTA-023-1117-5088	Comunicado DCS-711-CO1.2323; Remisión presupuesto San Andrés contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/08/2021	CINP-BTA-023-1118-5090	Correo electrónico; Corte parcial No.8 contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/08/2021	CINP-BTA-023-1119-5091	Correo electrónico; Reiteración de Información del Sistema Contra Incendio - Edificio Administrativa Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/08/2021	CINP-BTA-023-1120-5094	Correo electrónico; Mantenimiento de Ventanas Edificio Administrativo y Taller Centro CCIT Montería.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
12/08/2021	CINP-BTA-023-1121-5095	Correo electrónico; Arreglo Sifones Baños 1 Y 2 Piso Edificio Administrativo - Cambio Tubería Electrobombas.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/08/2021	CINP-BTA-023-1122-5118	Correo electrónico; Informe Mensual de Obra No. 11.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/08/2021	CINP-BTA-023-1123-5119	Informe Mensual No. 11, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
13/08/2021	CINP-BTA-023-1124-5127	Informes semanales No. 49, Cesar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
13/08/2021	CINP-BTA-023-1125-5131	Informes semanales No. 50, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
17/08/2021	CINP-BTA-023-1126-5146	Correo electrónico; Falla de Equipos de Aires Acondicionados CIEA Sede Maicao - Regional Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/08/2021	CINP-BTA-023-1127-5154	Comunicado DCS-714-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar, Sucre, Atlántico; Magdalena; Cesar, Córdoba, Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
17/08/2021	CINP-BTA-023-1128-5157	Comunicado DCS-715-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
17/08/2021	CINP-BTA-023-1129-5160	Correo electrónico; incumplimiento al SST, observaciones actividades de mantenimiento de aires condicionados del departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/08/2021	CINP-BTA-023-1130-5163	Reiteración Sobre Requerimientos Pendientes Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/08/2021	CINP-BTA-023-1131-5178	Informes semanales No. 50, Córdoba, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
18/08/2021	CINP-BTA-023-1132-5185	Correo electrónico; Evidencias de trabajo en alturas en la regional del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/08/2021	CINP-BTA-023-1133-5188	Reiteración Solicitud De Informe De Mantenimientos Tanques De Agua Y Bombas Regional Del Departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/08/2021	CINP-BTA-023-1134-5189	Correo electrónico; Derecho de petición presentado por Alfredo Romero Madrid, traslado de petición NO. 7-2021-221360 NIS: 2021-01-278423.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/08/2021	CINP-BTA-023-1135-5190	Comunicado DCS-716-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Bolívar, Sucre y Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
18/08/2021	CINP-BTA-023-1136-5191	Correo electrónico, Temas Pendientes en las Sedes Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/08/2021	CINP-BTA-023-1137-5192	Correo electrónico; Actividades pendientes de ejecución del departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/08/2021	CINP-BTA-023-1138-5200	Observaciones componente Seguridad y Salud en el Trabajo.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/08/2021	CINP-BTA-023-1139-5212	Correo electrónico Solicitud de Informe de Aires Acondicionados; Sede Comercio y Servicios – Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
18/08/2021	CINP-BTA-023-1140-5224	Informes semanales No. 48, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
19/08/2021	CINP-BTA-023-1141-5226	Mantenimiento de las condensadoras de los Aires de Dirección Regional y área de contratación - Valledupar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
19/08/2021	CINP-BTA-023-1142-5229	Correo electrónico, Obras de Mantenimientos Eléctricos CCIT Montería.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
19/08/2021	CINP-BTA-023-1143-5230	Correo electrónico, Situación Manteamiento General de las Sedes Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
19/08/2021	CINP-BTA-023-1144-5231	Falencias de actividades en sede COMM - Valledupar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
19/08/2021	CINP-BTA-023-1145-5232	Correo electrónico, Mantenimiento de Tanques Sedes de Córdoba, Contrato De Mantenimiento General.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
20/08/2021	CINP-BTA-023-1146-5260	Comunicado DCS-720-CO1.2323; Entrega APU No Previstos 10.386 – 10.422, Departamento San Andrés	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
20/08/2021	CINP-BTA-023-1147-5268	Comunicado DCS-717-CO1.2323; Corrección al informe 9 SST, Observaciones.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
20/08/2021	CINP-BTA-023-1148-5272	Correo electrónico, Revisión Sistema de Bombeo Edificio Administrativo, Regional Departamento Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
20/08/2021	CINP-BTA-023-1149-5282	Informes semanales No. 51, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
23/08/2021	CINP-BTA-023-1150-5286	Correo electrónico; Derecho de petición presentado por Alfredo Romero Madrid, traslado de petición NO. 7-2021-221360 NIS: 2021-01-278423.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
23/08/2021	CINP-BTA-023-1151-5287	Comunicado DCS-717-CO1.2323; Aprobación al informe mensual No. 10 PMA, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
23/08/2021	CINP-BTA-023-1152-5298	Informes semanales No. 51, Cesar y Córdoba, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
23/08/2021	CINP-BTA-023-1153-5302	Correo electrónico; Contrato de Mantenimiento Lote 1 - Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/08/2021	CINP-BTA-023-1154-5303	Correo electrónico; Mantenimiento Eléctrico Sede Principal Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/08/2021	CINP-BTA-023-1155-5304	Solicitud de Informe de Lavado de Tanques; Departamento del Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/08/2021	CINP-BTA-023-1156-5305	Correo electrónico, Mantenimiento Cubierta Establo Sede Gaira - CAAG - Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
24/08/2021	CINP-BTA-023-1157-5320	Reiteración Solicitud documentación pendiente, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/08/2021	CINP-BTA-023-1158-5343	Estado de avance Departamentos Sucre y Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/08/2021	CINP-BTA-023-1159-5344	Comunicado DCS-724-CO1.2323, Programación solicitud prórroga No. 5, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
25/08/2021	CINP-BTA-023-1160-5345	Correo electrónico; Trabajos Eléctricos CCIT Montería.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/08/2021	CINP-BTA-023-1161-5346	Comunicado DCS-726-CO1. 2323; Solicitud de reasignación presupuestal.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
25/08/2021	CINP-BTA-023-1162-5350	Comunicado DCS-725-CO1. 2323; Respuesta Derecho de Petición de fecha 3 de agosto de 2021– Alfredo Romero Madrid – "Contrato de mantenimiento para los equipos de aire acondicionado entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
25/08/2021	CINP-BTA-023-1163-5357	Correo electrónico; Daños en techo Laboratorio de Biotecnología Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/08/2021	CINP-BTA-023-1164-5358	Correo electrónico; Trabajos Sobre Placa Calle 24 CCIT Montería.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/08/2021	CINP-BTA-023-1165-5361	Correo electrónico; Solicitud de Mantenimientos de Ventanas.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/08/2021	CINP-BTA-023-1166-5362	Correo electrónico; Reporte Estado Aire Central Ambientes Convencionales Fase 1 - Sede Montelibano.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
25/08/2021	CINP-BTA-023-1167-5391	Comunicado DCS-722-CO1. 2323; Acta de pago parcial No. 8, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
26/08/2021	CINP-BTA-023-1168-5392	Acta de pago parcial No. 8, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
26/08/2021	CINP-BTA-023-1169-5395	Informes semanales No. 49, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
26/08/2021	CINP-BTA-023-1170-5400	Informe Mensual No. 12, Atlántico, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/08/2021	CINP-BTA-023-1171-5405	Correo electrónico, Mantenimiento de Tanques Sedes de Córdoba, Contrato De Mantenimiento General.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/08/2021	CINP-BTA-023-1172-5406	Correo electrónico, Solicitud de permiso para laborar a partir del día 26 al 29 de agosto en la sede CCIT.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/08/2021	CINP-BTA-023-1173-5412	Oficio 92021066896 NIS 2021-02-254797; Entrega APU No Previstos NP375-NP385 Lote 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/08/2021	CINP-BTA-023-1174-5415	Informes semanales No. 50, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/08/2021	CINP-BTA-023-1175-5421	Informes semanales No. 52, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/08/2021	CINP-BTA-023-1176-5425	Informe Mensual No. 12, San Andrés, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
31/08/2021	CINP-BTA-023-1177-5450	Informe Mensual No. 12, Guajira y Magdalena, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
31/08/2021	CINP-BTA-023-1178-5451	Correo electrónico, Estado Actual de Barcaza Flotante CABP Santa Isabel, Regional Departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/09/2021	CINP-BTA-023-1179-5466	Filtraciones en cubierta de talleres sede CBC - Valledupar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/09/2021	CINP-BTA-023-1180-5468	Inicio de actividad 9.9 Instalación De Tubería Bajante All Pvcs De D=3", Con Rotura De Piso (Incluye Resane Y Acabado De Piso – Ml, Regional San Andrés.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
1/09/2021	CINP-BTA-023-1181-5469	Correo electrónico; Reparaciones Pendientes Sede San Jorge CCIT Montelibano, Regional Departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/09/2021	CINP-BTA-023-1182-5470	Correo electrónico; Aires Pendientes, Sifones 1Piso Goteando Montería CCIT y Sede Administrativa, Regional Departamento de Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/09/2021	CINP-BTA-023-1183-5471	Comunicado DCS-722-CO1. 2323; Informe de Obra No. 11 componente técnico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/09/2021	CINP-BTA-023-1184-5472	Comunicado DCS-733-CO1.2323; Daños en techo Laboratorio de Biotecnología Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
2/09/2021	CINP-BTA-023-1185-5497	Comunicado DCS-735-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
2/09/2021	CINP-BTA-023-1186-5501	Informe Mensual No. 12, Córdoba, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
2/09/2021	CINP-BTA-023-1187-5512	Informe Mensual No. 12, Cesar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
2/09/2021	CINP-BTA-023-1188-5521	Informes semanales No. 52, Atlántico y Cesar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
3/09/2021	CINP-BTA-023-1189-5530	Correo electrónico, Mantenimiento de Tanques Sedes de Córdoba, Contrato De Mantenimiento General.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
3/09/2021	CINP-BTA-023-1190-5547	Reiteración Solicitud documentación pendiente, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
3/09/2021	CINP-BTA-023-1191-5552	Informes semanales No. 53, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/09/2021	CINP-BTA-023-1192-5557	Informes semanales No. 51, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/09/2021	CINP-BTA-023-1193-5558	Correo electrónico; solicitud mantenimientos correctivos Regional Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/09/2021	CINP-BTA-023-1194-5567	Remisión de garantías contra OTROSI No. 5 Prorroga No. 5-Adición No. 2, Contrato De Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/09/2021	CINP-BTA-023-1195-5576	Informe Mensual No. 12, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
8/09/2021	CINP-BTA-023-1196-5587	Comunicado DCS-737-CO1.2323; Relación y documentos del personal de impermeabilización departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/09/2021	CINP-BTA-023-1197-5588	Comunicado DCS-737-CO1.2323; Relación y documentos del personal de impermeabilización departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
8/09/2021	CINP-BTA-023-1198-5589	Reiteración de Informe Sobre Actividades para Ejecutar en la Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/09/2021	CINP-BTA-023-1199-5595	Estado de avance por Departamento conforme a programación hasta 31 de octubre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/09/2021	CINP-BTA-023-1200-5596	Reiteración solicitud informe actividades de mantenimiento, lavado y desinfección de los sistemas de almacenamiento de agua potable Magdalena y equipo de aire acondicionado Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/09/2021	CINP-BTA-023-1201-5598	Correo electrónico; Falta de actividades Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/09/2021	CINP-BTA-023-1202-5600	Correo electrónico; Goteras en cubierta establo Gaira - Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
10/09/2021	CINP-BTA-023-1203-5678	Comunicado DCS-741-CO1. 2323; Respuesta comunicado CINP-BTA-023-1196-5587 Relación y documentos del personal de impermeabilización departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/09/2021	CINP-BTA-023-1204-5685	Comunicado DCS-739-CO1.2323; Cambio Profesional SST Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/09/2021	CINP-BTA-023-1205-5699	Informes semanales No. 52, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/09/2021	CINP-BTA-023-1206-5700	Informes semanales No. 53, Cesar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
10/09/2021	CINP-BTA-023-1207-5701	Informes semanales No. 54, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Firma:
Nombre: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 13: Informes semanales.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	52	DEL	16 de agosto de 2021	AL	22 de agosto de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$943,019,914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO MOLINA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 46	25.92%	29.91%	**3.99%**
SEM 47	45.53%	31.33%	**-14.20%**
SEM 48	62.55%	34.36%	**-28.19%**
SEM 49	77.50%	66.51%	**-10.99%**
SEM 50	91.85%	66.51%	**-25.34%**
SEM 51	99.52%	66.51%	**-33.01%**
SEM 52	99.74%	66.51%	**-33.23%**
	ALERTAS		**-33.23%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 46	$ 132,631,746	$ 153,074,189	$ 20,442,443
SEM 47	$ 233,023,020	$ 160,341,503	$ -72,681,518
SEM 48	$ 320,131,760	$ 175,848,517	$ -144,283,243
SEM 49	$ 396,619,316	$ 340,386,637	$ -56,232,679
SEM 50	$ 470,078,266	$ 340,386,637	$ -129,691,629
SEM 51	$ 509,319,528	$ 340,386,637	$ -168,932,891
SEM 52	$ 510,442,232	$ 340,386,637	$ -170,055,595

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	52	DEL	16 de agosto de 2021	AL	22 de agosto de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	21/21/2020	31/08/2021	0.00	0.00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL	24/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	1.00	2.00
	SEDE PROVIDENCIA GENTE DE MAR	14/09/2020	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	0.00	0.00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0.00	0.00
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	22/02/2021				-181.00	
2	**SISTEMAS ELECTRICOS**	5/04/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-187.00	-284.00
3	**SERVICIO DE JARDINERIA**	5/04/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-187.00	-284.00
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	5/04/2021	22/04/2021	12/07/2021		17.00	
5	**LAVADO DE TANQUES**	24/04/2021		23/07/2021		-120.00	
6	**SISTEMAS CONTRA INCENDIO**	29/04/2021		23/07/2021		-115.00	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACION**	24/04/2021	30/09/2020	23/07/2021		-206.00	
8	**Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	10/04/2021	26/04/2021	6/08/2021		16.00	
9	**Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales**	8/05/2021		6/08/2021		-106.00	
	ITEMS NO PREVISTOS	12/04/2021	26/04/2021	30/08/2021		14.00	
124						0.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**375**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**9**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NO
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NO
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.
Se terminaron trabajos de impermeabilizacion de cubierta bloqueauditoria , pendiente de detalles.
Se siguen trabajo es de puntos Instalacion puntos electricos bloque Hotel Escuela
Se siguen trabajos de adecuaciones de sistema de refrigeracion.
Se mantiene suspendida la actividad de instalacion de shingle en cubierta sede gente de mar.
Contratista no ha iniciado actividad de sistema de bombeo
Contratista no ha iniciado actividad de limpiex¿za de tanques

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	52	DEL	16 de agosto de 2021	AL	22 de agosto de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

1

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
12/07/2021	18/07/2021	SEMANA No. 47	19-jul	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Interventoria Esta a la entrega entrega de presupuestos balanceados y programaciones actualizadas Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
19/07/2021	25/07/2021	SEMANA No. 48	26-jul	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Interventoria Esta a la entrega entrega de presupuestos balanceados y programaciones actualizadas Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Interventoria Esta a la entrega entrega de presupuestos balanceados y programaciones actualizadas Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin Entidad a través de la oficina de control interno realizo visita al contrato de mantenimiento Lote 1
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Contratista realizó entrega de presupuesto y balance en oficio DCS-711-CO1. 2323 para revision interventoria Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	16-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 51	23-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin

VEINTITRES	23	días del mes de	AGOSTO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	53	DEL	23 de agosto de 2021	AL	29 de agosto de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$943,019,914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO MOLINA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 46	25.92%	29.91%	**3.99%**
SEM 47	45.53%	31.33%	**-14.20%**
SEM 48	62.55%	34.36%	**-28.19%**
SEM 49	77.50%	66.51%	**-10.99%**
SEM 50	91.85%	66.51%	**-25.34%**
SEM 51	99.52%	66.51%	**-33.01%**
SEM 52	99.74%	66.51%	**-33.23%**
SEM 53	99.96%	67.90%	**-32.06%**
ALERTAS			**-32.06%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	
SEM 46	$ 132,631,746	$ 153,074,189	$ **20,442,443**	
SEM 47	$ 233,023,020	$ 160,341,503	$ **-72,681,518**	
SEM 48	$ 320,131,760	$ 175,848,517	$ **-144,283,243**	
SEM 49	$ 396,619,316	$ 340,386,637	$ **-56,232,679**	
SEM 50	$ 470,078,266	$ 340,386,637	$ **-129,691,629**	
SEM 51	$ 509,319,528	$ 340,386,637	$ **-168,932,891**	#
SEM 52	$ 510,442,232	$ 340,386,637	$ **-170,055,595**	#
SEM 53	$ 511,564,936	$ 347,500,416	$ **-164,064,520**	#

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	53	DEL	23 de agosto de 2021	AL	29 de agosto de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	21/21/2020	30/08/2021	0.00	0.00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL	24/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	1.00	2.00
	SEDE PROVIDENCIA GENTE DE MAR	14/09/2020	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	0.00	0.00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0.00	0.00
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	22/02/2021				-188.00	
2	**SISTEMAS ELECTRICOS**	5/04/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-187.00	284.00
3	**SERVICIO DE JARDINERIA**	5/04/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-187.00	284.00
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	5/04/2021	22/04/2021	12/07/2021		17.00	
5	**LAVADO DE TANQUES**	24/04/2021		23/07/2021		-127.00	
6	**SISTEMAS CONTRA INCENDIO**	29/04/2021		23/07/2021		-122.00	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACION**	24/04/2021	30/09/2020	23/07/2021		-206.00	
8	**Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	10/04/2021	26/04/2021	6/08/2021		16.00	
9	**Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales**	8/05/2021		6/08/2021		-113.00	
	ITEMS NO PREVISTOS	12/04/2021	26/04/2021	30/08/2021		14.00	
124						0.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**375**	
Plazo faltante del Proyecto en Días	**2**	

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NO
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NO
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.
Se terminaron trabajos de impermeabilizacion de cubierta bloqueauditoria , pendiente de detalles.
Se siguen trabajo es de puntos Instalacion puntos electricos bloque Hotel Escuela
Se siguen trabajos de adecuaciones de sistema de refrigeracion.
Se mantiene suspendida la actividad de instalacion de shingle en cubierta sede gente de mar.
Contratista no ha iniciado actividad de sistema de bombeo
Contratista no ha iniciado actividad de limpiex¿za de tanques
Se realizaron trabajos de pintura en cafeteria
Se realizo acopio de material para cubierta en Shingle

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	53	DEL	23 de agosto de 2021	AL	29 de agosto de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

1

PERSONAL DEL CONTRATISTA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

nº	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
19/07/2021	25/07/2021	SEMANA No. 48	26-jul	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Interventoria Esta a la entrega entrega de presupuestos balanceados y programaciones actualizadas Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Interventoria Esta a la entrega entrega de presupuestos balanceados y programaciones actualizadas Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin Entidad a través de la oficina de control interno realizo visita al contrato de mantenimiento Lote 1
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Contratista realizó entrega de presupuesto y balance en oficio DCS-711-CO1. 2323 para revision interventoria Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	16-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin

TREINTA	30	días del mes de	AGOSTO	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	53	DEL	23 de agosto de 2021	AL	29 de agosto de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Acopio Shingle



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Acopio Shingle

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021 (dd-mm-aaaa)	AL	5 de septiembre de 2021 (dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	$251,471,964
Valor Etapa Construccion	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construccion	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$943,019,914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO MOLINA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 46	25.92%	29.91%	**3.99%**
SEM 47	45.53%	31.33%	**-14.20%**
SEM 48	62.55%	34.36%	**-28.19%**
SEM 49	77.50%	66.51%	**-10.99%**
SEM 50	91.85%	66.51%	**-25.34%**
SEM 51	99.52%	66.51%	**-33.01%**
SEM 52	99.74%	66.51%	**-33.23%**
SEM 53	99.96%	67.90%	**-32.06%**
SEM 54	100.00%	68.92%	**-31.08%**
	ALERTAS		**-31.08%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	
SEM 46	$ 132,631,746	$ 153,074,189	$ 20,442,443	
SEM 47	$ 233,023,020	$ 160,341,503	$ -72,681,518	
SEM 48	$ 320,131,760	$ 175,848,517	$ -144,283,243	
SEM 49	$ 396,619,316	$ 340,386,637	$ -56,232,679	
SEM 50	$ 470,078,266	$ 340,386,637	$ -129,691,629	
SEM 51	$ 509,319,528	$ 340,386,637	$ -168,932,891	#
SEM 52	$ 510,442,232	$ 340,386,637	$ -170,055,595	#
SEM 53	$ 511,564,936	$ 347,500,416	$ -164,064,520	#
SEM 54	$ 511,782,645	$ 352,720,599	$ -159,062,046	

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	31/10/2020	31/10/2021	0.00	0.00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL	24/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	1.00	2.00
	SEDE PROVIDENCIA GENTE DE MAR	14/09/2020	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	0.00	0.00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0.00	0.00
1	**IMPERMEABILIZACIONES**	22/02/2021				-195.00	
2	**SISTEMAS ELECTRICOS**	5/04/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-187.00	-284.00
3	**SERVICIO DE JARDINERIA**	5/04/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-187.00	-284.00
4	**EQUIPOS DE BOMBEO**	5/04/2021	22/04/2021	12/07/2021		17.00	
5	**LAVADO DE TANQUES**	24/04/2021		23/07/2021		-134.00	
6	**SISTEMAS CONTRA INCENDIO**	29/04/2021		23/07/2021		-129.00	
7	**SISTEMA DE REFRIGERACION**	24/04/2021	30/09/2020	23/07/2021		-206.00	
8	**Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)**	10/04/2021	26/04/2021	6/08/2021		16.00	
9	**Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales**	8/05/2021		6/08/2021		-120.00	
	ITEMS NO PREVISTOS	12/04/2021	26/04/2021	30/08/2021		14.00	
124						0.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**56**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NO
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NO
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.
Se terminaron trabajos de impermeabilizacion de cubierta bloqueauditoria , pendiente de detalles.
Se siguen trabajo es de puntos Instalacion puntos electricos bloque Hotel Escuela
Se siguen trabajos de adecuaciones de sistema de refrigeracion.
Se mantiene suspendida la actividad de instalacion de shingle en cubierta sede gente de mar.
Contratista no ha iniciado actividad de sistema de bombeo
Contratista no ha iniciado actividad de limpiex¿za de tanques
Se realizaron trabajos de pintura en cafeteria
Se Inicio instalacion de cubierta en Shingle en sede Gente de Mar
Se ralizó revision de aires acondicionados intervenidos tanto preventivos como correctivos, e instalacion de aires

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

1

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
19/07/2021	25/07/2021	SEMANA No. 48	26-jul	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Interventoria Esta a la entrega entrega de presupuestos balanceados y programaciones actualizadas Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Interventoria Esta a la entrega entrega de presupuestos balanceados y programaciones actualizadas Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin Entidad a través de la oficina de control interno realizo visita al contrato de mantenimiento Lote 1
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Contratista realizó entrega de presupuesto y balance en oficio DCS-711-CO1. 2323 para revision interventoria Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	16-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin los requisitos
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin los requisitos
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin los requisitos
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6-sep	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin los requisitos

SEIS	6	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	54	DEL	30 de agosto de 2021	AL	5 de septiembre de 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Acopio Shingle



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Acopio Shingle



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Const. Cafeteria hotel escuela



Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Const. Cafeteria hotel escuela





Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Intalaciones electricas





Georeferenciación	Descripción
Sede Regional San Andres. Av Newbal -	Intalaciones electricas

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	AGOSTO 21 DE 2020	Fecha de Iniciación	12 DE AGOSTO DE 2020
Fecha de Terminación	1 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de Terminación	15 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor Inicial	$ 8.777.298.757	Valor Inicial	$691.547.950
Adición:	$ 501.925.456	Adición:	$251.471.964
Valor Etapa Construccion	**$ 9.279.224.213**	Valor Etapa Construccion	**$691.547.950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9.279.224.213	Valor Actualizado Contrato	$943.019.914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga 1:	15 DÍAS
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga 2:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga 3:	3 MESES
Prórroga 4:	2 MESES	Prórroga 4:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021	Plazo Actualizado	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA


REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.

PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO MOLINA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORIA:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	JUAN PABLO OLIVERO
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	JULIO DE AVILA GOMEZ
RESIDENTE SISO OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO
RESIDENTE SISO INTERVENTORIA	XIOMARA PEREZ

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 46	25,92%	29,91%	**3,99%**
SEM 47	45,53%	31,33%	**-14,20%**
SEM 48	62,55%	34,36%	**-28,19%**
SEM 49	77,50%	66,51%	**-10,99%**
SEM 50	91,85%	66,51%	**-25,34%**
SEM 51	99,52%	66,51%	**-33,01%**
SEM 52	99,74%	66,51%	**-33,23%**
SEM 53	99,96%	67,90%	**-32,06%**
SEM 54	100,00%	68,92%	**-31,08%**
SEM 55	100,00%	52,51%	**-47,49%**
	ALERTAS		**-47,49%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	
SEM 46	$ 132.631.746	$ 153.074.189	$ 20.442.443	
SEM 47	$ 233.023.020	$ 160.341.503	$ -72.681.518	
SEM 48	$ 320.131.760	$ 175.848.517	$ -144.283.243	
SEM 49	$ 396.619.316	$ 340.386.637	$ -56.232.679	
SEM 50	$ 470.078.266	$ 340.386.637	$ -129.691.629	
SEM 51	$ 509.319.528	$ 340.386.637	$ -168.932.891	#
SEM 52	$ 510.442.232	$ 340.386.637	$ -170.055.595	#
SEM 53	$ 511.564.936	$ 347.500.416	$ -164.064.520	#
SEM 54	$ 511.782.645	$ 352.720.599	$ -159.062.046	
SEM 55	$ 682.246.959	$ 358.247.852	$ -323.999.107	

Nota : incluir el avance la las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCION

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	21/08/2020	21/08/2020	31/10/2020	31/10/2021	0,00	0,00
	VISITAS DE DIAGNOSTICO						
	SEDE PRINCIPAL GENTE DE MAR AV.NEWBALL	24/08/2020	25/08/2020	24/08/2020	26/08/2020	1,00	2,00
	SEDE PROVIDENCIA GENTE DE MAR	14/09/2020	14/09/2020	18/09/2020	18/09/2020	0,00	0,00
	PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	0,00	0,00
1	IMPERMEABILIZACIONES	22/02/2021				-202,00	
2	SISTEMAS ELECTRICOS	5/04/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-187,00	-284,00
3	SERVICIO DE JARDINERIA	5/04/2021	30/09/2020	12/07/2021	1/10/2020	-187,00	-284,00
4	EQUIPOS DE BOMBEO	5/04/2021	22/04/2021	12/07/2021		17,00	
5	LAVADO DE TANQUES	24/04/2021		23/07/2021		-141,00	
6	SISTEMAS CONTRA INCENDIO	29/04/2021		23/07/2021		-136,00	
7	SISTEMA DE REFRIGERACION	24/04/2021	30/09/2020	23/07/2021		-206,00	
8	Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	10/04/2021	26/04/2021	6/08/2021		16,00	
9	Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	8/05/2021		6/08/2021		-127,00	
	ITEMS NO PREVISTOS	12/04/2021	26/04/2021	30/08/2021		14,00	
124						0,00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**49**

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

DESARROLLO Y DESCRIPCION DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

TEMAS TECNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TECNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicacion cumple con lo estipulado en el contrato	NO
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construccion debidamente firmados y aprobados por Curaduria o Planeacion Municipal	NO
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	NO
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	NO
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponderal definido en el estudio geotécnico del proyecto.	NO
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	NO
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalacion por la interventoria, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaicones tecnicas requeridas	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demas normas aplicables.	NO
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Codigo Colombiano de Fontaneria y demas normas aplicables.	NO
La interventoria ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimienrto a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afliado y al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de MaNejo Ambiental a la Interventoría, las cuales a la fecha se encuentran aprobadas por la interventoria.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se evidencia falta de coordinacion para contratacion de personal e inico de actividades programadas.
Se siguen trabajo es de puntos Instalacion puntos electricos bloque Hotel Escuela
Se siguen trabajos de adecuaciones de sistema de refrigeracion.
Contratista no ha iniciado actividad de sistema de bombeo
Contratista no ha iniciado actividad de limpieza de tanques
Se Inicio instalacion de cubierta en Shingle en sede Gente de Mar
Se realizó revision de aires acondicionados intervenidos tanto preventivos como correctivos, e instalacion de aires

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	55	DEL	6 de septiembre de 2021	AL	12 de septiembre de 2021

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELECTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISION TOPOGRAFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPOGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
		ASEADORAS					
		ALMACENISTA					
		AUXILIAR SISOMA					
TOTAL	1	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO MOLINA		
2	COORDINADOR REGIONAL	JUAN PABLO OLIVERO		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	SERGIO FERNAN ALONSO		

PERSONAL DE INTERVENTORIA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTORA INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	7804994973	
2	ING RESIDENTE DE INTERV	JULIO DE AVILA GOMEZ	7805125014	
3	RESIDENTE SISO INTERV	XIOMARA PEREZ	7805123941	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
26/07/2021	1/08/2021	SEMANA No. 49	2-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Interventoria Esta a la entrega entrega de presupuestos balanceados y programaciones actualizadas Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin Entidad a través de la oficina de control interno realizo visita al contrato de mantenimiento Lote 1
2/08/2021	8/08/2021	SEMANA No. 50	9-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Contratista realizó entrega de presupuesto y balance en oficio DCS-711-CO1. 2323 para revision interventoria Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin
9/08/2021	15/08/2021	SEMANA No. 51	16-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin los requisitos
16/08/2021	22/08/2021	SEMANA No. 52	23-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin los requisitos
23/08/2021	29/08/2021	SEMANA No. 53	30-ago	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin los requisitos
30/08/2021	5/09/2021	SEMANA No. 54	6-sep	Contratista mayor flujo de mano de obra con le fin de aumentar los rendimientos Se solicita al contratista iniciar actividades programadas contractualmente. Se solicito al contratista tener encuenta todas las normas de seguridad debido a la realizacion de trabajos en altura sin los requisitos
6/09/2021	12/09/2021	SEMANA No. 55	13-sep	Mediante comunicado CINP-BTA-023-1161-5346, esta Interventoría remitió aprobación de la asignación presupuestal presentada por el contratista, y fue aprobada por el Entidad mediante modificatorio No. 5 (Prórroga No. 5), dejando como valor actualizado para la regional de San Andres $682.46.958,93

TRECE	13	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

Anexo No. 14: Registro fotográfico.

GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO MENSUAL

FECHA	11/09/2021	MES TRECE DE OBRA	No. 13	DEL	12/08/2021	AL	11/09/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES UNO DE OBRA



FOTOGRAFÍA No. 1: Instalacion Shingle cubierta



FOTOGRAFÍA No. 2: Instalacion Shingle cubierta



FOTOGRAFÍA No. 3: Instalacion Shingle cubierta



FOTOGRAFÍA No. 4: Instalacion aires acond.



FOTOGRAFÍA No. 5: Instalacion aires acond.





FOTOGRAFÍA No. 6: Instalacion manto caliente

NOMBRE : ING. PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

Anexo No. 15: Bitácora de Obra.

29/05/2021

No se registran actividades, no fue posible el ingreso del personal debido al Paro nacional y bloqueo al acceso de la sede



30/05/2021

No se labora por ser dia de descanso



31/05/2021

luego de los bloqueos presentados y que afectan el desarrollo de las obras, retoman las actividades de desintalacion de teja tipo shingle, aplicación de emulsion asfáltica e instalación de tela asfática. Finalizan con jornada de aseo

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux de Redente de obra
1 Siso
1 maestro
2 ayudantes

EQUIPO
Herramronta menores




1/06/2021

continúan con desinstalacion de teja tipo shingle, aplicacion de emulsion asfaltica e instalación de tela asfáltica. Finalizan con jornada de aseo

Personal en oba
1 Residente de obra
1 aux de Residente obra
1 Siso
1 maestro
2 ayudantes

Equipo
Herramienta menores



2/06/2021

continúa con desinstalación teja tipo Shingle, aplicacion de emulsion asfáltica e instalación de tela asfáltica. Finaliza con Jornada de aseo

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux de Residente de obra

Equipo
Herramienta menores

1 siso
1 maestro
2 ayudantes



08/06/2021

continúan con desinstalación tipo shingle, aplicación de emulsión asfáltica e instalación de tela asfáltica. Finalizan con jornada de aseo

Personal en obra
1 residente de obra
1 aux de residente de obra
1 siso
1 maestro
2 ayudantes

Equipo
Herramientas menores




04/06/2021

Continúan con desinstalación teja tipo shingle, aplicación de emulsión asfáltica e instalación asfáltica. Inicia el acarreo vertical de las tejas a instalar. Finalizan con jornada de aseo

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux de Residente de obra
1 siso
1 Maestro
2 ayudante

Equipo
Herramienta menores




05/06/2021

inicia la instalación de teja tipo shingle y jornada de aseo en el edificio principal hasta el punto de acopio en el lote de la sede

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux de Residente de obra
1 siso
1 maestro
2 ayudantes

Equipo
Herramienta menores



06/06/2021
No se labora por ser día de descanso

07/06/2021
Día Festivo

08/06/2021
Continúan con instalaciones de teja tipo shingle y jornada de aseo en el edificio Principal continúan con el suministro de cerradura y llaves para gabinetes de red eléctricas para bombas se retoman las actividades con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas en el edificio hotel escuela

personal en obra
1 Residente de obra
1 aux de residente de obra
1 siso
1 maestro
2 ayudantes

Equipo
Herramienta menor.

09/06/2021
No se registran actividades, no fue posible el ingreso del personal debido al paro nacional y bloqueo al acceso de la sede

10/06/2021
Se inicia recorrido en el cuarto piso del edificio hotel escuela con el fin de detectar filtraciones en bajante se hacen sus respetivas reparaciones, continúan con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas en el edificio hotel escuela

Personal en obra
1 residente de obra
1 aux de residente de obra
1 siso
1 maestro
2 ayudante
1 técnico electricista

equipo
Herramienta menor
2 oficiales electricista
2 ayudante electricista

11/06/2021

continúan con instalaciones de teja tipo shingle y aplicación de emulsión alifatico Finalizan con jornada de aseo

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 maestro
2 ayudantes

equipos
Herramientas menores



12/06/2021

continúan con instalación de teja tipo shingle y aplicación de emulsión asfáltica Finalizan con jornada de aseo

Personal en obra
1 residente de obra
1 aux de residente de obra
1 SISO
1 maestro
2 ayudantes

equipo
Herramienta menor



13/6/2021

Día de descanso



14/06/2021

Día festivo




15/06/2021

inician actividades con soldadura para el bar de cubierta del edificio hotel escuela continúan con instalación de teja tipo shingle y con jornada de aseo en el edificio Principal

Personal en obra
1 residente de obra
1 aux de residente de obra
1 SISO
1 maestro
2 ayudantes

equipo
Herramienta menores y equipo de soldadura



16/06/2021

continúan con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal continúan con suministro e instalación de salidas electricas para tomas, continúan con soldadura para el bar de cubierta del edificio hotel escuela

Personal en obra
1 residente de obra
1 aux de residente de obra
1 SISO
1 maestro
2 ayudante
1 técnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudantes eléctricos

Equipo
Herramienta menores y equipo de soldadura

17/06/2021

continúan actividades con soldadura para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. continúan con la instalación de teja TIPO shingle y con jornada de aseo en el edificio principal

Personal en obra
1 residente de obra
1 aux. de residente de obra
1 SISO
1 maestro
2 ayudantes

Equipo
Herramienta menores y equipo de soldadura.

18/06/2021

Se mantienen las actividades con soldadura en la construcción del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. De otro lado. continúa la instalación de teja tipo shingle y finalizan la jornada con aseo en el edificio principal.

Personal en obra
1 Residente de obra
1 Aux de residente de obra
1 SISO
1 maestro
1 soldador
2 ayudantes

Equipos
Herramientas menores y equipo de soldadura

19/06/2021

Que

se adelantan las actividades con soldadura de los perfiles en C y la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. continúa la instalación de teja tipo shingle y finalizar la jornada con aseo en el edificio principal

Personal en obra:	EQUIPO
1 Residente de obra	Herramientas menores y equipo de
1 Aux Residente de obra	Soldadura
1 SISO	
1 maestro	
1 soldador	
2 ayudantes	



20/06/2021

Día de descanso




21/06/2021

Que

se adelantan las actividades con soldadura de los perfiles en C y la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela

Personal en obra	EQUIPOS
1 Residente de obra	Herramienta menor y equipo de
1 Aux Residente de obra	soldador.
1 SISO	
1 Soldador	
1 ayudantes	




22/06/2021

Que

continúan actividades con soldadura de los perfiles en C y la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela

Personal en obra	EQUIPO
1 Residente de obra	Herramienta menores y equipo
1 aux de residente de obra	de Soldadura.
1 SISO	
1 soldador	
1 ayudante	



continúan las actividades con soldadura de los perfiles en C y la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux residente de obra
1 sso
1 soldador
1 ayudante

Equipo
Herramienta menores y equipos de soldadora

Que

24/06/2021

Se retoman las actividades en la fachada de edificio auditorio con lijada en vigas y columnas metálicas del edificio. De este lado se le aplica anticorrosivo en los elementos a tratar. Continúa las actividades con soldadura de los perfiles en C y la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela.

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux residente de obra
1 sso
1 soldador
1 maestro
2 ayudantes

Equipos
herramienta menores y equipos de soldadura.

25/06/2021


Prosiguen las actividades en la fachada del edificio auditorio con lijada, pulida y aplicación de anticorrosivo en vigas y columnas. Se suspenden actividades desde 9:50 am hasta 11:36 am, 1:20 pm - 5:00 pm por condiciones climáticas, un día recargado de lluvias debido a las lluvias que se presentan, las actividades con soldadura son suspendidas y se retoman los anclajes y cortes de angulos metalicos para el bar de cubierta del edificio hotel escuela


Que

Personal en obra
1 Residente de obra

1 Aux Residente de obra
1 SISO
1 Soldador
1 maestro
2 ayudantes

Equipos
Herramienta menor y equipo de soldadura






26/06/2021

se retoman las actividades con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continuán las actividades en la fachada del edificio auditorio con lijada y pulida en vigas y columnas metálicas del edificio de los perfiles en C y la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela.

Personal en obra
1 residente de obra
1 Aux residente de obra
1 siso
1 soldador
2 maestros
3 ayudantes

Equipos
Herramientas menores y equipo de Soldadora



27/06/2021

Día de descanso

28/06/2021



continúan las actividades con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continúan las actividades en la fachada del edificio auditorio con lijada y polida en vigas y columnas metálicas del edificio. De otro lado se le aplica anticorrosivo en los elementos a tratar, continúa las actividades con soldadura de los perfiles en C y la conformacion del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. Se retoman las actividades con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas en el área del SPA del edificio hotel escuela

Personal en obra
1 residente de obra
1 aux de residente de obra
1 siso

Equipos
Herramienta menores y equipo de soldadura

1 Soldadora
2 maestros
3 ayudantes
1 técnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudantes electricos

29/06/2021

Siguen las actividades en la fachada del edificio auditorio con lijada pulida y aplicación de anticorrosivo en vigas y columnas. se suspenden actividades desde 9:50 am hasta 11:35am; 1:20 pm - 3:00 pm por condiciones climáticas, un día recargado de lluvias. Debido a las lluvias que se presentan, las actividades con soldadura son suspendidas y se retoman los anclajes y cartas de ángulos metálicos y aplicación de anticorrosivo para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. Se continúan las actividades con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas en el área del Este del edificio Hotel escuela

Personal en obra:
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 Soldador
1 maestro
2 ayudantes
1 técnico electricista
2 oficiales electicistas
2 ayudantes eléctricos

EQUIPOS
Herramienta menores y equipo de soldadura.

30/06/2021

continuan las actividades con la intalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continúan las actividades en la fachada del edificio auditorio con lijada y pulida en vigas y columnas metálicas del edificio. De otro lado se le aplica anticorrosivo en los elementos a tratar. Continuan actividades con Soldadura de los perfiles en C y conformación de muro para el bar de cubierta del edificio Hotel escuela

continúan las actividades con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas en el área del spa del edificio Hotel escuela

Personal en obra

1 Residente de obra
1 Aux residente de obra
1 SISO
1 soldador
1 maestro
2 ayudante
1 tecnico electricista
2 oficiales electricos
2 ayudantes electricos

Equipos

Herramientas menores y equipos de soldadora.

1/07/2021

continúan las actividadess con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continúan las actividades en la fachada del edificio auditorio con lijada y pulida en vigas y columna metálicas del edificio. De otro lado se le aplica anticorrosivo en los elementos a tratar, Finalizan las actividades con soldadora de los perfiles en C y se continuan con la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. Continúan las actividades con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas en el area del SPA del edificio Hotel escuela.

Persona en obra

1 Residente de obra
1 Aux residente de obra
1 SISO.
1 maestro
2 ayudantes
1 tecnico electricista
2 oficiales electricos
2 ayudantes electricos.

Equipos

Herramienta menores

2/07/2021

continúan las actividades con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, Finalizan la actividad de tratamiento a la fachada del auditorio. continúan las actividades con suministro

e instalación de salidas eléctricas para tomas en el area del quinto piso del edificio hotel escuela.

Personal en obra

1 Residente de obra
1 Aux Residente de obra
1 SISO
1 técnico electrico
1 maestro
2a ayudante.
2 oficiales electricos
2 ayudantes electricistas

EQUIPOS

Herramientas menores.

3/07/2021

Prosiguen con las actividades de instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continuan con la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela.

Personal en obra:

1 Residente de obra
1 aux de residente de obra
1 siso
2 maestro
2 ayudantes

EQUIPOS

Herramientas menores

4/07/2021

Día de descanso

5/07/2021

Día Festivo

6/07/2021

continuan con las actividades de instalación de teja tipo shingle en el edificio Principal, continúan con la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio Hotel escuela. continúa con suministro e instalación de salidas electricas para tomas del edificio hotel escuela se retoma la actividad del manto asfaltico en la cubierta del auditorio

Personal en obra:

1 Residente de obra
1 aux de residente de obra
1 siso
1 oficial de impermeabilizaciones
1 maestro
2 ayudantes
1 técnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudantes eléctricos

Equipos:

Herramientas menores.

07/07/2021

Prosiguen con las actividades de manto asfaltico en la cubierta del edificio auditorio continuan las actividades con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continúan con la conformación del muro para el bar de cubierta del edificio hotel escuela, continúan las a actividades con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas y tablero del edificio hotel escuela, se hace entrega del ascensor thyssenkrupp del edificio hotel escuela quien recibe, el arquitecto regional jemgelbert Silgado Fox, administrador del edificio Henry agustin doooy archibold, oficiador de mantenimiento Gonzalo romero stephens, arquitecta sena dirección general bogota viviana sanchez, tecnico electricista Romel mosquera, técnico electromecánico eduiwn cobo Guerrero

Personal en obra:

1 residente de obra
1 aux. residente de obra
1 siso
1 oficial de impermeabilizaciones
1 maestro
2 ayudantes
1 tecnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudante eléctricos

EQUIPO

herramientas menores

8/07/2021

Se inicia con el desmonte de panel solar en el edificio auditorio, continúan las actividades con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continuan con la conformación del muro con la aplicación de Graniplast para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. continuan las actividades con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas del edificio hotel escuela se continua con la actividad del manto asfaltico en la cubierta del auditorio y con muros en mampostería y concreto para la construcción de la barra en la terraza del edificio hotel escuela. se continua con el ascensor thyssenkrupp con el dragnóstico del edificio hotel escuela

Personal en obra:

1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 Oficial de impermeabilización
1 maestro
2 ayudantes
1 técnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudantes electricos

Equipos

Herramientas menores.

9/07/2021

continúan las actividades con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continúan con la conformación del muro con la aplicación de Graniplast para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. Continuan con suministro e instalación de salidas electricas para tomas del edificio hotel escuela se continuan con la actividad del manto asfaltico en la cubierta del auditorio y con muros en mampostería y concreto para la construcción de la barra en la terraza del edificio hotel escuela. finalizan con jornada de aseo. se continua con el ascensor thyssenkrupp con el dragnóstico del edificio hotel escuela

Personal en obra:

1 Residente de obra
1 Aux Residente de obras
1 SISO
1 Oficial de impermeabilizaciones
1 maestro
2 ayudantes
1 técnico electricista
2 oficiales electricistas
2 ayudantes electricos

Moldes
Herramientas menores

10/07/2021

Prosiguen con las actividades de instalación de teja tipo Shingle en el edificio principal, continúan con la enmallación del muro con la aplicación de graniplast para el bar de cubierta del edificio hotel escuela, continúan las actividades con suministro e instalación de salidas electricas para tomas del edificio hotel escuela se continuan con la actividad del manto asfaltico en la cubierta del auditorio y con muros en mampostería y concreto para la construcción de la barra en la terraza del edificio hotel escuela. Realizan con jornada de aseo, se continua con el ascensor thyssenkrupp con el diagnóstico del edificio hotel escuela.

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux residente de obra
1 SISO
1 Oficial de impermeabilización
1 maestro
2 ayudantes
1 técnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudantes electricista

equipo
Herramientas menores

11/07/2021
Dia de descanso.

46

12/07/2021

Se inician actividades con la instalacion de teja tipo Shingle en el edificio principal continuan con la conformacion del muro con la aplicacion de Graniplast para el bar de cubierta del edificio hotel escuela continúan las actividades con suministro e instalacion de salidas eléctricas para tomas del edificio hotel escuela se Suspende la actividad del manto asfaltico en la cubierta del auditorio por fuertes brisas y lluvias repentinas y con muros en mamposteria y concreto para la construccion de la barra en la terraza del edificio hotel escuela Finalizan con jornada de aseo

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 oficial de impermeabilización
1 maestro
2 ayudantes
1 técnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudantes electricos

Equipos:
Herramienta menores

13/07/2021

inician actividades con el mantenimiento de aires acondicionado, continúan con la instalacion de teja tipo Shingle en el edificio Principal, continúan con la conformación del muro con la aplicación de graniplast para el bar de cubierta del edificio Hotel escuela continúan las actividades con suministro e instalación de salidas eléctricas para tomas del edificio hotel escuela Se continua con la actividad del manto asfaltico en la cubierta del auditorio y con muro en mamposteria y concreto para la construcción de la barra en la terraza del edificio Hotel escuela. Finalizan con Jornada de aseo

Personal en obra:
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 Oficial de impermedilización

Equipo
Herramienta menores

1 maestro
2 ayudantes
1 técnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudantes eléctricos

14/07/2021

Inician con pintura tipo 1 y reparación de Fisuras en las áreas de la azotea del edificio hotel escuela continúan con mantenimiento de aires acondicionado, con la instalación de teja tipo Shingle en el edificio principal, continúan con la conformación de muro con la aplicación de graniplast para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. continua con la actividad del manto asfaltico en la cubierta del auditorio y con muros en mampostería y concreto para la construcción de la barra en la terraza del edificio hotel escuela. Finalizan con jornada de aseo.

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux residente de obra
1 SISO
1 Oficial de impermeabilización
1 maestro
2 ayudantes
1 técnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudantes electricos

Equipos
Herramienta menores.

15/07/2021

Prosiguen con pintura tipo 1 y reparación de Fisuras en las áreas de la azotea del edificio hotel escuela continúan con mantenimiento de aire acondicionado, continúan con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continúan con la conformación del muro con la aplicación de graniplast para el bar de cubierta del edificio hotel escuela. continua con la actividad del manto asfaltico en la cubierta del auditorio y concreto para la construcción de la barra en la terraza del edificio hotel escuela Finaliza con jornada de aseo.

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra

Equipo
Herramienta Menores

15/07/2021

1 oficial de impermeabilizacion

2 maestro

2 ayudantes

16/07/2021

Prosiguen con las actividades de pintura tipo 1 y reparacion de fisuras en los áreas de la azotea del edificio hotel escuela continuan con mantenimiento de aires acondicionados, continúan con la instalacion de teja tipo shingle en el edificio principal, continúan con la colocacion del manto con la aplicacion de granoplast para el hombro de cubierta del edificio hotel escuela, continua con la actividad de manto asfaltico en la cubierta del auditorio y con muros en mamposteria y concreto para la construccion de la barda en la fachada del edificio hotel escuela. se continua con el ascensor thyssenkrupp con el diagnóstico del edificio hotel escuela

Personal en obra

1 residente de obra

1 aux de residente de obra

1 SISO

1 oficial de impermeabilizacion

2 maestro

2 ayudantes

Equipos:

Herramientas menores

17/07/2021

Prosiguen con la actividades de pintura tipo 1 y reparacion de fisuras en los áreas de la azotea del edificio hotel escuela continúan con mantenimiento de aires acondicionados, continúan con la instalacion tipo shingle en el edificio principal, continuan con la actividad del manto en la cubierta del auditorio finalizan con jornada de aseo

Personal en obra

1 Residente de obra

1 aux de residente de obra

1 SISO

1 oficial de impermeabilizacion

2 maestro

2 ayudantes

equipo

herramienta menores

18/07/2021

Día de descanso

19/07/2021

Prosiguen con las actividades de pintura tipo 1 y reparación de fisuras en las áreas del edificio administrativo continúan con mantenimiento de aires acondicionado, continúan con la instalación de teja tipo shingle en el edificio principal, continuan con la actividad del manto asfaltico en la cubierta del edificio auditorio

Personal en obra

1 Residente de obra
1 Aux de residente de obra
1 siso
1 oficial de impermeabilizacion
2 maestro
2 ayudante

Equipos

Herramientas menores

20/07/2021

Dia Festivo

21/07/2021

Prosiguen con las actividades de pintura tipo 1 y reparacion de fisuras en las areas del edificio principal continuan con la instalación de los aires acondicionado en el area de talento humano continuan con mantenimiento de los aires acondicionado, continuan con la instalacion de teja tipo shingle en el edificio principal, inician con la instalación de Paneles Solares, continuan con la actividad del manto asfaltico en la cubierta del edificio auditorio.

Personal en obra

1 residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 oficial de impermeabilizacion
2 maestro
2 ayudantes
1 técnico electricista
2 oficiales electricos
2 ayudantes electricos

Equipos

Herramientas menores

22/07/2021

continuan con las actividades de pintura tipo 1 y reparacion de fisuras en las áreas del edificio principal, continuan con mantenimiento de los aires acondicionado, continuan con la intalacion de teja tipo shingle en el edificio principal continuan con la instalacion del manto asfaltico en la cubierta del edificio auditorio continuan las actividades con suministro e instalaciones de salidas electricas para tomas en el edificio Hotel escuela

Personal en obra
1 Residente de obra
1 Aux Residente de obra
1 SISO
1 oficial de Impermeabilizacion
2 maestro
2 ayudante
1 tecnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudantes electricista

Equipo
Herramienta menores.

23/07/2021

Prosiguen con las actividades de pintura tipo 1 y reparacion de fisuras en el edificio principal, continuan con mantenimiento de los aires acondicionado, continuan con la intalacion de teja tipo shingle en el edificio principal, continuan con la instalación del manto asfaltico en la cubierta del edificio auditoro continuan las actividades con suministro e instalaciones de salidas electricas en el edificio hotel escuela

Personal en obra
1 Residente de obra
1 Aux Residente de obra
1 SISO
1 oficial de Impermeabilizacion
2 maestro
2 ayudantes
1 tecnico electricista
2 oficiales electricista
2 ayudantes electricista

Equipo
Herramienta menores

24/07/2021

Prosiguen con las actividades de pintura tipo 1 en el edificio gente de mar continuan con mantenimiento de aires acondicionado, continúan con la instalación de teja tipo Shingle en el edificio principal, continúan con la instalación del manto asfaltico en la cubierta del edificio Hotel escuela continuan las actividades con suministro e instalaciones de salidas electricas en el edificio Hotel escuela

Personal en obra:

1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 OFicial de Permeabilización
2 maestro
2 ayudantes
1 Tecnico electricista
2 Oficiales electrico
2 ayudantes electrico

Equipo
Herramienta menores

25/07/2021
Dia de descanso

26/07/2021

Prosiguen con las actividades de pintura tipo 1 en el edificio gente de mar continuan con mantenimiento de aires acondicionado en el edificio principal continuan con la instalacion de teja tipo shingle en el edificio principal, continuan las actividades con instalaciones de luminaria led Hermética de 40 W en el edificio Hotel escuela

Personal en obra:

1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 Oficial electrico
2 ayudante electrico
1 tecnico electrico
2 Maestro
2 ayudante

Equipo
Herramienta menores

27/07/2021

Continuan con las actividades de pintura tipo 1 en el edificio gente de mar continuan con mantenimiento de aires acondicionado, continuan con la instalacion del manto asfaltico en cubierta del edificio Hotel escuela continuan con las actividades con instalacion de iluminacion en el edificio Hotel escuela continuan con la instalacion de teja Tipo Shingle en el edificio principal

Personal en obra:

1 Residente de obra
1 aux Residente obra
1 SISO
1 Oficial de permeabilizacion
2 maestro
2 ayudante
1 tecnico electrico
2 Oficiales electrico
2 ayudantes electrico

Equipo

Herramienta menor

28/07/2021

continuan con la actividades de pintura tipo 1 en el edificio gente de m continuan con mantenimiento de aires acondicionado, se retoman la activid de la construccion de la barra con soldadura continua con la instalacio del manto asfaltico en la cubierta del edificio hotel escuela continua con las instalaciones de iluminacion en el edificio hotel escuela continuan con la instalacion de teja tipo Shingle en el edificio principal.

Personal en obra

1 Residente de obra
1 aux residente obra
1 SISO
1 Oficial de permeabilizacion
2 maestro
2 ayudante
1 tecnico electrico
2 oficiales electrico
2 ayudante electrico

Equipo

herramienta menor.

29/07/2021

continuan con las actividades de pintura tipo 1 en el edificio gente de mar continuan con mantenimiento de aires acondicionado continuan con acabados para la barra bar en la terraza del Hotel escuela continuan con las instalaciones de iluminacion en el edificio Hotel escuela continuan con la instalacion de teja tipo shingle en el edificio principal

Personal en obra:
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
2 oficial electrico
1 tecnico electrico
2 ayudante electrico
2 maestro
2 ayudantes

Equipo
Herramienta menor.

30/07/21

continuan con las actividades de pintura tipo 1 en el edificio gente de mar continuan con mantenimiento de aires condicionado continuan con suministro e instalaciones de salidas electricas en el edificio hotel escuela continual con la instalacion de teja tipo Shingle en el edificio principal se inicia jornada de asec en el edificio hotel escuela

Personal en obra:
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
2 oficiales electricos
1 tecnico electrico
2 ayudantes electricos
2 maestro
2 ayudantes

Equipo
Herramienta menores.

31/07/21

Continuantinuan con acabados para la barra bar en la terraza del edificio hotel escuela se finaliza con jornada de aseo

Personal en obra
1 Residente de obra

EQUIPO
Herramienta menor

1 aux Residente de obra
1 SISO
1 Maestro

1/08/2021
1 continuan con la barra bar en la terraza del edificio Hotel escuela se Finaliza con jornada de aseo continuan con mantenimiento de aires acondicionado

Personal en Obra
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 maestro
1 ayudante aires acondicionado
1 Ingeniero de aire acondicionado

EQUIPO
Herramienta menores

2/08/2021
Prosiguen con las actividades de mantenimiento de aires acondicionado continuan con las instalaciones de Salidas y iluminaciones y marcacion de tubería EMT con color anaranjado

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 maestro
1 ayudante aires acondicionado
1 ingeniero de aire acondicionado
1 tecnico electrico
2 oficiales electricos
2 ayudante electrico

EQUIPO
Herramienta menor

3/08/2021
Prosiguen con las actividades de mantenimiento de aires acondicionado continuan con las instalaciones de salidas y luminarias y marcacion de tubería EMT con color anaranjado

Personal en obra

1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 ayudante aires acondicionado
1 ingeniero de aire acondicionado
1 tecnico electrico
2 oficiales electrico
2 ayudante electrico

Equipo
Herramienta menores

4/08/2021

Prosiguen con las actividades de mantenimiento de aires acondicionado continuan con las instalaciones de salidas, iluminaciones y marcación de tubería EMT con color anaranjado continuan con la instalación del manto asfaltico en la cubierta del edificio Hotel escuela finaliza con jornada de aseo

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 oficial de impermeabilización
1 ayudante aires acondicionado
1 ingeniero de aire acondicionado
1 tecnico electrico
2 oficiales electrico
2 ayudantes electrico

Equipo
herramienta menores

5/08/2021

Prosiguen con las actividades de instalaciones de salidas, iluminaciones y marcación de tubería EMT con color anaranjado continuan con mantenimiento de aire acondicionado finaliza con jornada de aseo

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 tecnico electrico
2 oficiales electrico
2 ayudante electrico
1 ayudante aires acondicionado
1 ingeniero de aires acondicionado

Equipo
herramienta menores

6/08/2021

Proseguir con las actividades de mantenimiento de aires acondicionado continuan con las instalaciones de salidas electricas canalizaciones y registros de tubería EMT con color anaranjado

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 Tecnico Electrico
2 oficial electrico
2 ayudante electrico
4 Ingeniero de aire acondicionado
1 ayudante de aire acondicionado

Equipo
Herramienta menores

7/08/2021

Inician actividades con jornada de aseo para la certificación del retie en las instalaciones Hotel escuela continuan con el mantenimiento de aires acondicionado

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 ayudante de aire acondicionado
1 ingeniero de aire acondicionado

Equipo
Herramienta menores

8/08/2021

Día de descanso

9/08/2021

continuan con el mantenimiento de aires acondicionado en el edificio Principal

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 ayudante de aire acondicionado
1 ingeniero de aire acondicionado

Equipo
Herramienta menores

10/08/2021

Continuan con mantenimiento de EQUIPO condensadora y manejadora en el edificio Principal

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 ayudante de refigeracion
1 tecnico de refigeracion

EQUIPO
Herramienta menores



11/08/2021

continuan con mantenimiento de EQUIPO condensadora y manejadora en el edificio principal

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 ayudante de refigeracion
1 tecnico de refigeracion

EQUIPO
Herramienta menores



12/08/2021

Prosiguen con mantenimiento de EQUIPO condensadora y manejadora en el edificio Principal.

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 ayudante de refigeración
1 tecnico de refigeracion

EQUIPO
Herramienta menores



13/08/2021

Prosiguen con mantenimiento de EQUIPO condensadora y manejadora en el edificio principal

Personal en obra
1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 ayudante de refigeración
1 tecnico de refigeracion

EQUIPO
Herramienta menores.



14/08/2021

Prosiguen con las actividades de mantenimiento de aires acondicionado continuan con las instalaciones de Puntos electricos,

Personal en obra

1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 tecnico Electrico
2 oficiales electricos
2 ayudantes electricos
1 tecnico de refrigeración
1 ayudante de refrigeracion

EQUIPO

Herramientas menores

15/08/2021

Dia de descanso

16/08/2021

Prosiguen con las actividades de mantenimiento de aires acondicionado continuan con las instalaciones de Puntos electricos, Revicion de Puntos electricos limpieza en cuartos electricos

Personal en obra

1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 tecnico Electrico
2 oficiales Electrico
2 ayudantes electrico
1 tecnico de refrigeracion

EQUIPO

Herramientas menores

17/08/2021

continuan actividades de mantenimiento de aires acondicionado continuan con las instalaciones de Puntos electricos, Revicion de Puntos electricos limpieza en cuartos electricos.

Personal en obra

1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 tecnico Electrico
2 oficiales Electrico
1 tecnico de refrigeracion

EQUIPO

herramientas menores

18/08/2021

Prosiguen con las actividades de mantenimiento de aires acondicionado continuan con las instalaciones electricos


Personal en obra	Equipo
1 Residente de obra	Herramienta menor.
1 aux Residente de obra	
1 SISO	
1 Tecnico Electrico	
2 oficiales Electricos	
2 ayudantes electricos	
1 Tecnico de refrigeracion	
1 ayudante de refrigeracion.	



19/08/2021

Prosiguen con las actividades de mantenimiento de aires acondicionado continuan con las instalaciones de puntos electricos.

Personal en obra	Equipo
1 Residente de obra	Herramienta menor.
1 aux Residente de obra	
1 SISO	
1 tecnico Electrico	
1 oficial electrico	
2 ayudante electrico	
1 tecnico de Refrigeración	



20/08/2021

Prosiguen con las actividades de mantenimiento de aires acondicionado continuan con las instalaciones de puntos electricos.

Personal en obra	Equipo
1 Residente de obra	Herramienta menor
1 aux Residente de obra	
1 SISO	
1 Tecnico Electrico	
2 ayudante Electrico	
1 tecnico de refrigeracion	
1 ayudante de refrigeracion	



21/08/2021

Prosiguen con las actividades de mantenimiento de aires acondicionado Continuan con las actividades de puntos electricos

Personal en obra

1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 tecnico electrico
2 Oficiales electrico
2 ayudante electrico
1 tecnico de Refrigeracion

EQUIPO
Herramientas manuales

22/08/2021
Dia de descanso

23/09/2021

Continuan con las actividades de pintura tipo 1 en el edificio Bonte demar. Continuan con mantenimiento de aires acondicionado Continuan con las actividades de puntos electricos


Personal en obra

1 Residente de obra
1 aux Residente de obra
1 SISO
1 tecnico electrico
2 oficiales electrico
2 ayudante electrico
1 tecnico de Refrigeracion

EQUIPO
Herramientas manuales

Anexo No. 16: Programación actualizada.


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
289		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
290		NO PREVISTOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
291		**CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO - ESTACION DE APOYO Y SALVAMENTO MINERO-TV 6A CON DG 4A-LA JAGUA DE IBIRICO CESAR**	**28 días**	**mar 29/06/21**	**mié 4/08/21**
292		IMPERMEABILIZACIONES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
293		SERVICIO DE JARDINERIA	14,75 días	mar 29/06/21	sáb 17/07/21
294		LAVADO DE TANQUES	3 días	mié 28/07/21	sáb 31/07/21
295		SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	9 días	mar 29/06/21	sáb 10/07/21
296		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9 días	mar 29/06/21	sáb 10/07/21
297		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	11 días	lun 12/07/21	sáb 24/07/21
298		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	11 días	lun 12/07/21	sáb 24/07/21
299		NO PREVISTOS	18 días	lun 5/07/21	mié 4/08/21
300		**CENTRO AGROEMPRESARIAL KR 40 # 11-170 (CAE) AGUACHICA**	**79 días**	**mar 29/06/21**	**jue 14/10/21**
301		IMPERMEABILIZACIONES	5,75 días	lun 12/07/21	sáb 17/07/21
302		SISTEMAS ELECTRICOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
303		SERVICIO DE JARDINERIA	15 días	lun 16/08/21	vie 3/09/21
304		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
305		LAVADO DE TANQUES	40 días	vie 20/08/21	jue 14/10/21
306		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
307		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	73 días	mar 29/06/21	mié 6/10/21
308		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31 días	lun 5/07/21	sáb 14/08/21
309		NO PREVISTOS	45 días	lun 19/07/21	vie 17/09/21
310		**LIQUIDACIÓN**	**11 días**	**vie 15/10/21**	**dom 31/10/21**
311		LIQUIDACIÓN Y CIERRE CESAR	11 días	vie 15/10/21	dom 31/10/21
312		**REGIONAL SAN ANDRES**	**90 días**	**mar 29/06/21**	**dom 31/10/21**



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: lun 23/08/21

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
313		**INICIO**	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
314		**CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS (Av. Francisco Newball) Y HOTEL ESCUELA**	**55 días**	**mar 29/06/21**	**vie 10/09/21**
315		SISTEMAS ELECTRICOS	10 días	mar 29/06/21	lun 12/07/21
316		SERVICIO DE JARDINERIA	10 días	mar 29/06/21	lun 12/07/21
317		EQUIPOS DE BOMBEO	10 días	mar 29/06/21	lun 12/07/21
318		LAVADO DE TANQUES	20 días	mar 29/06/21	vie 23/07/21
319		SISTEMAS CONTRA INCENDIO	20 días	mar 29/06/21	vie 23/07/21
320		SISTEMA DE REFRIGERACION	20 días	mar 29/06/21	vie 23/07/21
321		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	40 días	mar 29/06/21	vie 20/08/21
322		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAÚLICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	40 días	mar 29/06/21	vie 20/08/21
323		NO PREVISTOS	55 días	mar 29/06/21	vie 10/09/21
324		**LIQUIDACIÓN**	**35 días**	**lun 13/09/21**	**dom 31/10/21**
325		LIQUIDACIÓN Y CIERRE VICHADA	35 días	lun 13/09/21	dom 31/10/21



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: lun 23/08/21

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	