SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

SEDES GUAJIRA

Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309.

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable".



INFORME MENSUAL No. 14

PERÍODO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 11 DE OCTUBRE DE 2021

ELABORÓ: Firma:	APROBÓ: Firma:
Nombre: Ing. Soraya Navarro Bolaño	Nombre: Ing. Pedro Gutiérrez Bustillo
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 7
1.2. OBJETO A CONTRATAR 8
1.3. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 8
1.4. LOCALIZACIÓN 8

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 11

2.1. FORMA DE PAGO 12
2.2. ANTICIPO DE OBRA 12
2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 12
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 13
2.4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA 13
2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 13
2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA 14
2.7. EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 15
2.8. ESTADO DEL TIEMPO 15

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 16
3.2. FORMA DE PAGO 17
3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 18
3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 19
3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 19
3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA 19
3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 19
3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 20

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 20

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES 21

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 21

6.1 CONCLUSIONES: 21
6.2 RECOMENDACIONES: 22

LISTA DE GRÁFICOS:

Grafica 1. Localización de la zona del proyecto 8
Grafica 2. Localización geográfica del proyecto CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA 9
Grafica 3. Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO 9
Grafica 4. Localización geográfica del proyecto SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA 9
Grafica 5. Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA 10

LISTA DE TABLAS:

Tabla 1 Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020 11
Tabla 2 Estado legal del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020 13
Tabla 3 Control financiero Contrato de Obra.....14
Tabla 4 Relación del personal Contrato 14
Tabla 5 Información general del contrato de interventoría 16
Tabla 6 Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 17
Tabla 7. Control financiero interventoría 18
Tabla 8 Relación del personal de Interventoría 18
Tabla 9 Relación de equipos del interventor 19
Tabla 10 Presupuesto sedes Guajira 21

ANEXOS:

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.
Anexo No. 02: Control Personal Contratista.
Anexo No. 03: Control Maquinaria y equipos Contratista.
Anexo No. 04: Certificados de calibración y mantenimiento de equipos.
Anexo No. 05: Control e inspección de ensayos.
Anexo No. 06: Control general del estado del tiempo.
Anexo No. 07: Control Financiero Interventoría.
Anexo No. 08: Control Personal Interventoría.
Anexo No. 09: Planilla de afiliaciones personal Interventoría.
Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.
Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.
Anexo No. 12: Relación de correspondencia.
Anexo No. 13: Informes semanales.
Anexo No. 14: Bitácora de Obra.
Anexo No. 15: Registro Fotográfico
Anexo No. 16: Programación actualizada

INTRODUCCIÓN

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA mediante licitación Pública CM-DG-0001-2020, celebro el Contrato No. CO1.PCCNTR.1636309 cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE. El valor del contrato para el LOTE 1 será por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($691.547.900) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan. El cual fue adjudicado al CONSORCIO INTERINGECO GNG conformado por GNG INGENIERÍA S.A.S con un porcentaje de participación del (50%) y INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S con un porcentaje de participación del (50%).

Del mismo modo el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena mediante licitación pública LP-DG-000, seleccionó al CONSORCIO ALFA que está conformado por SOCITEC S.A con un porcentaje de participación de 30%, JP SERVICIOS S.A.S con un porcentaje de participación de (25%) y PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S con un porcentaje de participación (45%) para la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.1552323 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE. El valor del contrato será hasta por la suma de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual cuya distribución se realizará por el LOTE No. 1 que comprende a los departamentos de: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre.

Mediante comunicado DCS-323-CO1.2323 del 21 de diciembre de 2020 el contratista pone a consideración la solicitud de prórroga por tres (03) meses, teniendo como fecha de terminación el día 31 de marzo de 2021, esta interventoría una vez revisada la información suministrada se permite precisar que las condiciones actuales del proyecto no permiten la terminación del contrato en la fecha actual, es decir, el 31 de diciembre 2020, de acuerdo con las siguientes condiciones presentadas en la ejecución del proyecto:

El contrato de obra CO1.PCCNTR. 1552323 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS

LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL.” se Adjudicó el 7 de mayo de 2020.

El plazo del contrato de obra según prórroga No. 1 se estableció hasta el 31 de diciembre del 2020, independiente de la fecha de inicio.

Por hechos ajenos al contratista de obra la interventoría fue adjudicada 3 meses después a la fecha de adjudicación del contrato de obra.

Hasta el 21 de agosto del 2020 se firmó acta de inicio del contrato de obra.

1. Lo anterior, causó disminución en el tiempo planeado por parte del contratista para la ejecución del contrato de obra, toda vez que la duración inicial del contrato era de siete (7) meses contados desde la fecha de adjudicación, es decir, en el mes de mayo del 2020, y con la firma del acta de inicio disminuyó en aproximadamente cuatro (4) meses.

2. Al inicio de la ejecución del contratista el país ya se encontraba con declaración de emergencia por la pandemia a través de la Resolución 844 de 2020. Lo que dificultó la movilidad y los tiempos de ejecución de las visitas de diagnóstico.

Finalmente, teniendo en cuenta que es necesario realizar acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental a las obras que se ejecuten durante la prórroga del contrato de obra, nos permitimos solicitar para el contrato de la referencia una prórroga por el mismo plazo, es decir, tres (03) meses, hasta el 31 de marzo de 2021 y una adición con el fin de soportar los gastos de interventoría por $351.284.787,00. La prórroga en tiempo fue autorizada por el Sena.

Teniendo en cuenta el comunicado del contratista con el que se aprobó la solicitud de prórroga al contrato de obra, esta interventoría se permite solicitar una prórroga al contrato de la referencia por un periodo de tres (03) meses, hasta el día 31 de marzo de 2021.

Lo anterior, considerando que es necesario realizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental a las obras que se ejecuten durante la prorroga concedida al contrato de obra.

Mediante comunicado CINP-BTA-023-0690-2079 del 29 de marzo de 2021, a través del cual la interventoría Consorcio Inter INGECO GNG hace llegar el comunicado No. DCS-466-CO1. 2323 del contratista de obra, Consorcio Constructor ALFA, donde esta última, solicita una prórroga al plazo contractual de noventa (90) días, teniendo como fecha de terminación el día 30 de junio de 2021, la interventoría una vez revisada la información suministrada se permite precisar que las condiciones actuales del proyecto no permiten la terminación del contrato en la fecha actual.

Teniendo en cuenta que de acuerdo a las visitas realizadas a las sedes en intervención cada una de las Regionales ha presentado nuevas necesidades de actividades a ejecutar.

Que persiste para la Entidad la satisfacción de las necesidades que originaron la suscripción de los contratos, y que la ejecución contractual se ha visto afectada por las situaciones expuestas anteriormente tanto por parte del contratista como por parte de la interventoría, quien avala y aprueba dicha solicitud, el supervisor encuentra necesario acoger esta solicitud, y prorrogar el Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.1552323, y el Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.1636309 hasta el 30 de agosto de 2021.

En el contenido del presente informe se detallan las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 12 de septiembre de 2021 y el 11 de octubre de 2021 correspondiente al decimocuarto mes de ejecución del Contrato de Interventoría.

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del Contrato en el ámbito técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar. De la misma manera, tiene el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas ambientales y de seguridad industrial exigidas por la Entidad y la legislación vigente.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, facultada por el Estado para invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

En la actualidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuenta con 33 regionales y 117 centros de formación, que prestan un servicio permanente a la comunidad. Estos inmuebles tienen en su mayoría entre 35 y 70 años de antigüedad, que sumada al tipo de uso que tienen (educativo), genera que presenten un grado de deterioro considerable, razón por la cual es necesario mantener las instalaciones en óptimas condiciones físicas desde el punto de vista operativo y funcional, siendo requerido contratar el **MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.**

En consideración a lo expuesto, la Dirección General del SENA celebró con el Consorcio Constructor ALFA, el Contrato No. CO1.PCCNTR. 1552323 suscrito el 15 de mayo de 2020, para las intervenciones del Lote 1, correspondiente a los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

A partir del análisis del Diagnóstico Integral de la infraestructura de las Regionales y Centros de Formación del Sena, se deben realizar mantenimientos como son: impermeabilizaciones, sistemas eléctricos, jardinería, equipos de bombeo, lavado de tanques, sistemas contraincendios, fumigación, aires acondicionados, mantenimientos generales, mantenimientos hidrosanitarios, entre otros. Los mantenimientos a realizar están categorizados como recurrentes, preventivos, correctivos y predictivos y su periodicidad depende del tipo de intervención que se realice.

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA estableció el uso del Manual de Mantenimiento, como una guía práctica para realizar con eficiencia las labores requeridas para el uso, conservación y mantenimiento de los predios, edificios e instalaciones que integran las diferentes sedes a nivel nacional, necesarias para mejorar y conservar los aspectos importantes de los establecimientos, tales como: funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e higiene. Adicionalmente, le permitirán a la Entidad, reducir costos mayores, en atención a que un mantenimiento preventivo adecuado retrasa la inversión en mantenimiento correctivo.

1.2. OBJETO A CONTRATAR

Realizar obras de MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE en los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

Las especificaciones y requerimientos de orden técnico que definen el alcance del objeto contractual, se encuentran desarrolladas en el Manual de Mantenimiento del SENA, el listado de unitarios y requisitos habilitantes y/o ponderables que derivan en obligaciones a cargo del contratista.

1.3. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

El objeto “REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE”

1.4. LOCALIZACIÓN

Las obras a ejecutar se encuentran ubicadas en el Departamento de la Guajira, en los Municipios de Riohacha (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kilómetro 5 troncal del Caribe Riohacha – Maicao), Riohacha (SEDE COMERCIO Y SERVICIO Cra 15 No 19 – 40), Maicao (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kra 42 y 45 troncal del Caribe) y Fonseca (CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA Kilómetro 1 vía Fonseca – Barrancas).



Grafica 1. Localización de la zona del proyecto



Grafica 2. Localización geográfica del proyecto CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA – FONSECA



Grafica 3. Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS – MAICAO



Grafica 4. Localización geográfica del proyecto SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



Grafica 5. Localización geográfica del proyecto CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS – RIOHACHA

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se encuentra la información general del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020

Tabla 1 Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020
CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE
LOCALIZACIÓN:	Riohacha (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kilómetro 5 troncal del Caribe Riohacha – Maicao), Riohacha (SEDE COMERCIO Y SERVICIO Cra 15 No 19 – 40), Maicao (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kra 42 y 45 troncal del Caribe) y Fonseca (CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA Kilómetro 1 vía Fonseca – Barrancas)
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual.
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 501.925.456
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE. ($ 9.279.224.213), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA – SIN ANTICIPO
FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2020
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el primero (1) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta
PRORROGA No. 01:	1 MES
PRORROGA No. 02	3 MESES
PRORROGA No. 03	3 MESES
PRORROGA No. 04	2 MESES
PRORROGA No. 05	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA No. 05:	31 DE OCTUBRE DE 2021

2.1. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de acuerdo a actas de avance de obra, hasta el 100% del valor efectivamente recibido a satisfacción, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, conforme el avance de obra efectivamente recibido a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato, sin que los mismos superen el noventa por ciento (90%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en forma y al cumplimiento de los trámites administrativos que correspondan, así:

   El contratista facturará mensualmente el porcentaje de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportado en las actas de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a entera satisfacción por la interventoría.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Correspondiente al diez (10%) final de las actividades de obra efectivamente recibidas a satisfacción por parte de la interventoría del contrato, acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en debida forma.

2.2. ANTICIPO DE OBRA

El contrato de obra CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 no contempla disposición de anticipo por ningún concepto.

2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

A fecha de corte del presente informe el contrato se encuentra vigente en cumplimiento de su decimocuarto mes de ejecución.

A partir del 21 de agosto de 2020 fecha en la cual se suscribió el acta de inicio se da inicio al contrato una vez que el contratista presenta la documentación inicial y ésta es aprobada por interventoría conforme a las condiciones establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas correspondientes a la prorroga No. 4.

Nota: Se está a la espera de que el Contratista presente las garantías actualizadas correspondientes a la prorroga No. 5.

Tabla 2 Estado legal del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

PÓLIZAS PRESENTADAS					
AMPAROS	**COMPAÑÍA**	**VALOR ASEGURADO**	**NÚMERO PÓLIZA**	**VIGENCIAS**	
				DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	$1.855.844.842	M-100115506	25/06/2021	28/02/2022
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$463.961.210		25/06/2021	31/08/2024
ESTABILIDAD DE OBRA		$1.855.844.842		31/08/2021	31/08/2022
CALIDAD DEL SERVICIO		$1.855.844.842		25/06/2021	28/02/2022
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		$463.961.210	M-100019446	07/05/2020	30/06/2021

2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

2.4.1 Actividades ejecutadas por el Contratista **CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA**

En el periodo comprendido entre el 12 de septiembre de 2021 y el 11 de octubre de 2021 el Contratista **NO** ejecutó actividades:

Programado Acumulado:
- Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 93,38%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 93,38%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 93,38%
- Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 93,38%

Ejecutado Acumulado:
- Sede Comercio y Servicio – Riohacha: 80,91%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Maicao: 5,32%
- Centro Industrial y De Energías Alternativas – Riohacha: 50,91%
- Centro Agro empresarial y Acuícola – Fonseca: 0,00%

2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe se ha remitido ante la Entidad las cuentas de cobro del contrato de obra, para el aval definitivo, Los valores se presentan a continuación:

- Actas de bioseguridad No. 1 y 2 mediante comunicado *"CINP-BTA-023-1275-6205".*
- No. 9 mediante comunicado *"CINP-BTA-023-1288-6322".*

Tabla 3 Control financiero Contrato de Obra

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**Costo Directo**	**A.U +IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
1	21/08/20– 20/10/20	$429.047.013	$100.826.048,69	$529.873.061,69	$529.873.061,69	$8.247.425.695
2	21/10/20– 20/01/21	$272.113.036	$63.946.563,88	$336.059.599,88	$865.932.661,57	$7.911.366.095
3	21/01/21– 20/02/21	$114.077.060	$26.808.109,07	$140.885.169,00	$1.006.817.830,6	$7.770.480.926,4
4	21/02/21– 20/03/21	$193.777.640	$45.537.746,00	$239.315.386,00	$1.246.133.216,6	$7.531.165.540,4
5	21/03/21– 20/04/21	$335.792.040	$78.911.129,38	$414.703.169,00	$1.660.836.385,6	$7.116.462.371,4
6	21/04/21– 20/05/21	$806.299.796	$189.480.452,1	$995.780.248,1	$2.656.616.633,67	$6.120.682.123,3
7	21/05/21– 20/06/21	$760.409.199	$178.696.161,4	$939.105.360,4	$3.595.721.994,07	$5.181.576.762,9
8	21/06/21– 20/07/21	$1.561.532.930	$366.960.238,93	$1.928.493.168,93	$5.524.215.163,00	3.253.083.594,00
				Adición	$ 501.925.456,44	
1	Bioseguridad	$ 318.576.091		$ 318.576.091	$ 183.349.365,44	$ 183.349.365,44
2	Bioseguridad	$ 71.795.441		$ 71.795.441	$ 111.553.924,44	$ 294.903.289,88
9	21/07/21– 20/08/21	$632,055,799	$148,533,113.10	$ 780,588,912.10	$ 6,304,804,075.10	$2,472,494,681.9
TOTALES		**$5.105.104.513**	**$1.199.699.562,5**	**$ 6.304.804.075,10**	**$ 6.304.804.075,1**	**$ 2.472.494.682,9**

Los valores en las celdas de color verde, corresponden a los costos de implementación del protocolo de bioseguridad.
*

2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, cuenta con el siguiente personal profesional durante el periodo del presente informe, se diligencia el Formato “Control de Personal Contratista”, en el Anexo No. 02, adicionales los trabajadores contratados para la ejecución de actividades y en resumen con el siguiente cuadro:

Tabla 4 Relación del personal Contrato

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante Legal	SERGIO MOLINA SAAVEDRA
2	Director de Obra	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
3	Coordinador de Obra	LUIS ALFREDO GRANADOS DONADO
4	Profesional SST	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
5	Encargado Eléctrico	HELLMAN DAVID DIAZ BOLAÑO
6	Encargado Hidrosanitario	JOSE DANIEL CASTAÑEDA
7	Encargado Ambiental	JAIRO ANDRES CORDOBA HERNANDEZ

2.7. Equipos del contratista.


En el presente período el contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, NO ha presentado la relación de maquinaria y equipos a utilizar.

Se diligencia el Formato “Control de Maquinaria y Equipos” y se encuentra en el Anexo No. 03.

2.8. ESTADO DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado del tiempo comprendido entre el 12 de septiembre de 2021 y el 11 de octubre de 2021, se diligencia formato “Control general del estado del tiempo y se encuentra en el Anexo No. 06.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																														
	SEPTIEMBRE																		OCTUBRE											
DIA	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL HORAS
Clase de tiempo																															
Seco o Soleado	5	8	8	8	8	8	8	8	8	5	8	5	8	8	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	229
Nublado	3									3		3							2												11
Lluvias intensas											2						3														5
Lluvias moderadas																				2										3	5
TOTAL HORAS DE LLUVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10



3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 5 Información general del contrato de interventoría

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER INGECO - GNG
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1636309 DE 2020
CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.
LOCALIZACIÓN:	Riohacha (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kilómetro 5 troncal del Caribe Riohacha – Maicao), Riohacha (SEDE COMERCIO Y SERVICIO Cra 15 No 19 – 40), Maicao (CENTRO INDUSTRIAL Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS Kra 42 y 45 troncal del Caribe) y Fonseca (CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA Kilómetro 1 vía Fonseca – Barrancas)
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($691.547.900) incluido IVA
VALOR ADICIÓN No. 1:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 251.471.964)
VALOR ADICIÓN No. 2:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 251.471.964)
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (1.194.491.828) IVA incluido
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta.
FECHA DE INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2020
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 01:	1 MES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 02:	3 MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 03:	3 MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 04:	2 MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 05:	2 MESES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31 DE OCTUBRE DE 2021

3.2. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato de ***INTERVENTORÍA*** de acuerdo con la programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: Pagos parciales mensuales de interventoría equivalentes al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción, hasta completar el noventa (90%) del valor del contrato de interventoría. Soportado con el informe de interventoría, la respectiva factura, aprobación del Supervisor de Interventoría designado por el SENA y el Coordinador del Grupo de Construcciones del SENA.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Pago final equivalente al Diez (10%) del valor ejecutado de la interventoría, contra la entrega final del informe de interventoría y las actas de liquidación suscritas de los contratos de interventoría y del contrato de obra.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha de corte del presente informe el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 se encuentra vigente en cumplimiento del décimo tercer mes de ejecución.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas según el nuevo plazo contractual de acuerdo a la prórroga No. 5.

Tabla 6 Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020

PÓLIZAS PRESENTADAS					
TIPO DE PÓLIZA	**COMPAÑÍA ASEGURADORA**	**VALOR ASEGURADO**	**NUMERO PÓLIZA**	**VIGENCIAS**	
				Iniciación	**Terminación**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	$188.603.972,80	15-44-101228786	12/08/2020	01/07/2022
CALIDAD DEL SERVICIO		$188.603.972,80		12/08/2020	14/11/2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		$47.150.933,20		12/08/2020	30/12/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		$363.410.400,00	15-40-101064985	12/08/2020	28/12/2021

3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A corte del presente, mediante el comunicado “CINP-BTA-023-1277-6224; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 9 CONTRATO DE INTERVENTORIA” y “CINP-BTA-023-1294-

6362; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 10 CONTRATO DE INTERVENTORIA”, Esta Interventoría ha remitido ante la Entidad las actas de cobro No. 9 y 10, cuyos valores se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 7. Control financiero interventoría

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**COSTO DIRECTO**	**IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
1	12/08/20–20/10/20	$35.100.414	$6.669.079	$41.769.493	$41.769.493	$649.778.407
2	21/10/20–20/01/21	$22.257.382	$4.228.903	$26.486.285	$68.255.778	$623.292.122
3	21/01/21–20/02/21	$9.356.236	$1.777.685	$11.133.921	$79.389.699	$612.158.201
4	21/02/21–20/03/21	$15.864.923	$3.014.335	$18.879.258	$98.268.957	$593.278.943
5	21/03/21–20/04/21	$27.429.463	$5.211.598	$32.641.061	$130.910.018	$560.637.882
6	21/04/21-20/05/21	$65.900.447	$12.521.085	$78.421.532	$209.331.550	$482.216.350
7	21/05/21-20/06/21	$148.759.405	$28.264.287	$177.023.692	$386.355.242	$305.192.658
				Adición No. 1	**$ 251,471,964.00**	
8	21/06/21-20/07/21	$174.102.070	$33.079.394	$207.181.64	$593.536.706	$349.483.158
				Adición No. 2	**$ 251,471,964.00**	
9	21/06/21-20/07/21	$ 141.035.621	$ 26.796.768	$ 167.832.389	$ 761.369.095	$ 433.122.733
10	21/07/21-20/08/21	$ 84.417.448	$ 16.039.315	$ 100.456.763	$ 861.825.858	$ 332.665.970
TOTALES		**$724.223.409**	**$137.602.449**	**$861.825.858**	**$861.825.858**	**$332.665.970**

3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el buen desarrollo del contrato, la Interventoría contó con el siguiente personal para la ejecución del decimocuarto mes comprendido entre el 12 de septiembre de 2021 y el 11 de octubre de 2021. Se diligencia formato “Control de Personal Interventoría”, se encuentra en el Anexo No. 8:

Tabla 8 Relación del personal de Interventoría

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante legal	CARLOS ROLÓN AMAYA
2	Director de Interventoría	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
3	Residente de interventoría	SORAYA NAVARRO
4	Residente SST	ANDREA XIOMARA PEREZ
5	Inspector	CATHERINE BORJA MEJÍA
6	Inspector	SANDRA MILENA RÓDRIGUEZ
7	Secretaria	DAMARIS MOSQUERA

3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

La relación de los equipos de la Interventoría se diligenciará en el Formato “Control de Maquinaria y Equipos Interventoría”. Anexo No. 10. A continuación se presenta en resumen la relación.

Tabla 9 Relación de equipos del interventor

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	1
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	1
IMPRESORAS	1
ESCÁNER	1

3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

En el período no se realizaron los siguientes comités de obra.

3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 no se estipula pagos de anticipo por ningún concepto.

3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el período comprendido entre el 12 de Septiembre de 2021 al 11 de Octubre de 2021, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

ADMINISTRATIVAS.

- Gestionar toda la documentación presentada por el contratista, recibo, respuesta y redirección al SENA.
- Elaboración de correspondencia referente al proyecto.
- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Elaboración de informes semanales de interventoría y remisión al SENA informando el estado actual del contrato y las novedades presentadas.
- Dar respuesta a la correspondencia remitida por el contratista y el SENA.

TÉCNICAS:

- Seguimiento y control de los procesos constructivos conforme a la programación de obra presentada por el contratista y avalada por interventoría.
- Seguimiento al avance de obra registrado en el período
- Registro fotográfico de los avances de obra registrados en el periodo.

- Seguimiento y verificación a la implementación de los Protocolos de Bioseguridad presentados por el Contratista y su cumplimiento en el período.
- Seguimiento y control a la disposición de personal para el desarrollo de las obras.
- Seguimiento y control de calidad a la disposición de herramienta y equipo utilizado en el período.
- Seguimiento y control de los procesos ejecutados en los frentes de trabajo.
- Registro de recomendaciones y requerimientos realizados en campo al contratista, suscritos en el libro de obra.
- Cuantificación de obras ejecutadas en el período.
- Control y seguimiento a las no conformidades en cada uno de los frentes de trabajo.
- Revisión y verificación de la aplicación del plan ambiental, presentado por el contratista.
- Revisión y verificación al cumplimiento del programa de seguridad industrial presentado por el contratista.
- Revisión del cumplimiento del programa de calidad presentado por el contratista.
- Seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad industrial, control de señalización y demarcación de frentes de trabajo, control de suministro y uso de dotación de obra y elementos de seguridad.

3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

En el período no se ejecutaron obras que requieran ensayos de laboratorio

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se diligencian los formatos: “Control de entrada de correspondencia” y “Control de salida de correspondencia”, en el Anexo No. 12.

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES

Como lo contemplan los documentos contractuales el valor del contrato equivale a OCHO MIL SETENCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCENTA Y SIETE PESOS M(CTE ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual.

Con un valor contractual designado para la regional de Guajira de $763.321.793, y actualizado mediante comunicado “*CINP-BTA-023-1161-5346; COMUNICADO DCS-726-CO1.2323 SOLICITUD DE REASIGNACION PRESUPUESTAL”* con un valor de $770.009.040.

Según presupuesto entregado por el Contratista en el periodo del presente informe, se tienen los siguientes valores presupuestales por sede:

Tabla 10 Presupuesto sedes Guajira

SEDE	DIRECCIÓN	VALOR
SEDE COMERCIO Y SERVICIO	RIOHACHA	$ 300.563.231,54
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS	MAICAO	$ 143.902.867
CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS	RIOHACHA	$ 122.063.512,66
CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA	FONSECA	$ 56.959.490,02

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES:

Trascurrido el decimocuarto mes de ejecución de la interventoría, se tiene como conclusión los siguientes puntos:

Se hace seguimiento a la programación presentada por el contratista y control de cantidades ejecutadas, teniendo lo siguiente para el corte del presente informe: programación acumulada de $ 577.154.694,20 que equivale a un 93,38% contra una ejecución acumulada de $ 301.839.356 que equivale a un 48,84%, para un atraso de $ 275.315.338,17 que representa el 44,54%.

Se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa dar claridad sobre la ejecución de los recursos sobrantes y entregar un Informe detallado para verificar si se puede ejecutar las actividades requeridas por la Regional Guajira para los Sistemas de Refrigeración.

El contratista sigue trabajando de manera intermitente, no cuenta con personal asignado por sede, sino que este es trasladado entre sedes para atender las actividades que se programan. Finalizado el presente mes, no se están realizando actividades en las sedes

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA – FONSECA, CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS – MAICAO, CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA.

Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias

Además, se ha solicitado reiteradamente al Contratista presentar un Balance Presupuestal, debido a que la Regional también viene insistiendo en la ejecución de varias actividades como son los mantenimientos correctivos de los sistemas de refrigeración para lis diferentes sedes del Departamentos, sin que hasta la fecha se allá obtenida respuesta a la solicitud realizada.

6.2 RECOMENDACIONES:

Se recomienda al contratista disponer de los recursos para el desarrollo de las obras de manera oportuna y de primera calidad según lo dispuesto en el contrato. Dar cumplimiento oportuno a las actividades administrativas que hacen parte del contrato como son la presentación de APU´s, Presupuestos definitivos, Programación de Obra de las actividades a realizar, Programa de Inversiones semana por semana, Afiliaciones del personal que va a ejecutar las actividades, Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada.

Si bien es cierto se presentaron reprogramaciones para las sedes a intervenir, a la fecha ya se presentan atrasos en todas las sedes y se requiere iniciar actividades cuanto antes para revertir el atraso presentado en las mismas.

Se recomienda al Contratista responder los Comunicados enviados por la Interventoría dentro de las fechas establecidas, como también remitir los informes mensuales a tiempo, pólizas actualizadas y actas de cobro mensuales.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

SEDES MAGDALENA

Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309.

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable".



INFORME MENSUAL No. 14

PERÍODO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 11 DE OCTUBRE DE 2021

ELABORÓ: Firma:	APROBÓ: Firma:
Nombre: Ing. Soraya Navarro Bolaño	Nombre: Ing. Pedro Gutiérrez Bustillo
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 7
1.2. OBJETO A CONTRATAR 8
1.3. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 8
1.4. LOCALIZACIÓN 8

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 12

2.1. FORMA DE PAGO 13
2.2. ANTICIPO DE OBRA 14
2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 14
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 14
2.4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA 14
2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 15
2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA 16
2.7. EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 16
2.8. ESTADO DEL TIEMPO 16

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18
3.2. FORMA DE PAGO 19
3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 19
3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 20
3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 21
3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 21
3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 21
3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA 21
3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 22
3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 22

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 23

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES 23

6.1 CONCLUSIONES: 24
6.2 RECOMENDACIONES: 24

LISTA DE GRÁFICOS:

Grafica 1. Localización de la zona del proyecto 9
Grafica 2. Localización geográfica del proyecto CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA – SANTA MARTA 9
Grafica 3. Localización geográfica del proyecto CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA 9
Grafica 4. Localización geográfica del proyecto CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICO DEL MAGDALENA/DIRECCIÓN REGIONAL 10
Grafica 5. Localización geográfica del proyecto CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA – CIÉNAGA 10
Grafica 6. Localización geográfica del proyecto CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN 10
Grafica 7. Localización geográfica del proyecto CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA – EL BANCO 11
Grafica 8. Localización geográfica del proyecto CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA/IPC MARÍA EUGENIA 11
Grafica 9. Localización geográfica del proyecto CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICO DEL MAGDALENA/SEDE SERVICIO MÉDICO Y APE 11

LISTA DE TABLAS:

Tabla 1 Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020 12
Tabla 2 Estado legal del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020 14
Tabla 3 Control financiero Contrato de Obra.....15
Tabla 4 Relación del personal Contrato 16
Tabla 5 Información general del contrato de interventoría 18
Tabla 6 Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 20
Tabla 7. Control financiero interventoría 20
Tabla 8 Relación del personal de Interventoría 21
Tabla 9 Relación de equipos del interventor 21
Tabla 10 Presupuesto sedes Magdalena 23

INTRODUCCIÓN

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA mediante licitación Pública CM-DG-0001-2020, celebro el Contrato No. CO1.PCCNTR.1636309 cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE. El valor del contrato para el LOTE 1 será por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($691.547.900) incluido IVA y demás erogaciones que correspondan. El cual fue adjudicado al CONSORCIO INTERINGECO GNG conformado por GNG INGENIERÍA S.A.S con un porcentaje de participación del (50%) y INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S con un porcentaje de participación del (50%).

Del mismo modo el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena mediante licitación pública LP-DG-000, seleccionó al CONSORCIO ALFA que está conformado por SOCITEC S.A con un porcentaje de participación de 30%, JP SERVICIOS S.A.S con un porcentaje de participación de (25%) y PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.S con un porcentaje de participación (45%) para la ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.1552323 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE. El valor del contrato será hasta por la suma de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual cuya distribución se realizará por el LOTE No. 1 que comprende a los departamentos de: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre.

Mediante comunicado DCS-323-CO1.2323 del 21 de diciembre de 2020 el contratista pone a consideración la solicitud de prórroga por tres (03) meses, teniendo como fecha de terminación el día 31 de marzo de 2021, esta interventoría una vez revisada la información suministrada se permite precisar que las condiciones actuales del proyecto no permiten la terminación del contrato en la fecha actual, es decir, el 31 de diciembre 2020, de acuerdo con las siguientes condiciones presentadas en la ejecución del proyecto:

El contrato de obra CO1.PCCNTR. 1552323 cuyo objeto es “MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS

LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL.” se Adjudicó el 7 de mayo de 2020.

El plazo del contrato de obra según prórroga No. 1 se estableció hasta el 31 de diciembre del 2020, independiente de la fecha de inicio.

Por hechos ajenos al contratista de obra la interventoría fue adjudicada 3 meses después a la fecha de adjudicación del contrato de obra.

Hasta el 21 de agosto del 2020 se firmó acta de inicio del contrato de obra.

1. Lo anterior, causó disminución en el tiempo planeado por parte del contratista para la ejecución del contrato de obra, toda vez que la duración inicial del contrato era de siete (7) meses contados desde la fecha de adjudicación, es decir, en el mes de mayo del 2020, y con la firma del acta de inicio disminuyó en aproximadamente cuatro (4) meses.

2. Al inicio de la ejecución del contratista el país ya se encontraba con declaración de emergencia por la pandemia a través de la Resolución 844 de 2020. Lo que dificultó la movilidad y los tiempos de ejecución de las visitas de diagnóstico.

Finalmente, teniendo en cuenta que es necesario realizar acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental a las obras que se ejecuten durante la prórroga del contrato de obra, nos permitimos solicitar para el contrato de la referencia una prórroga por el mismo plazo, es decir, tres (03) meses, hasta el 31 de marzo de 2021 y una adición con el fin de soportar los gastos de interventoría por $351.284.787,00. La prórroga en tiempo fue autorizada por el Sena.

Teniendo en cuenta el comunicado del contratista con el que se aprobó la solicitud de prórroga al contrato de obra, esta interventoría se permite solicitar una prórroga al contrato de la referencia por un periodo de tres (03) meses, hasta el día 31 de marzo de 2021.

Lo anterior, considerando que es necesario realizar el acompañamiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable y ambiental a las obras que se ejecuten durante la prorroga concedida al contrato de obra.

Mediante comunicado CINP-BTA-023-0690-2079 del 29 de marzo de 2021, a través del cual la interventoría Consorcio Inter INGECO GNG hace llegar el comunicado No. DCS-466-CO1. 2323 del contratista de obra, Consorcio Constructor ALFA, donde esta última, solicita una prórroga al plazo contractual de noventa (90) días, teniendo como fecha de terminación el día 30 de junio de 2021, la interventoría una vez revisada la información suministrada se permite precisar que las condiciones actuales del proyecto no permiten la terminación del contrato en la fecha actual.

Teniendo en cuenta que de acuerdo a las visitas realizadas a las sedes en intervención cada una de las Regionales ha presentado nuevas necesidades de actividades a ejecutar.

Que persiste para la Entidad la satisfacción de las necesidades que originaron la suscripción de los contratos, y que la ejecución contractual se ha visto afectada por las situaciones expuestas anteriormente tanto por parte del contratista como por parte de la interventoría, quien avala y aprueba dicha solicitud, el supervisor encuentra necesario acoger esta solicitud, y prorrogar el Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.1552323, y el Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.1636309 el contrato hasta el 30 de junio de 2021

En el contenido del presente informe se detallan las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 12 de septiembre de 2021 y el 11 de octubre de 2021 correspondiente al decimocuarto mes de ejecución del Contrato de Interventoría.

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del Contrato en el ámbito técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar. De la misma manera, tiene el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas ambientales y de seguridad industrial exigidas por la Entidad y la legislación vigente.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, facultada por el Estado para invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

En la actualidad, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuenta con 33 regionales y 117 centros de formación, que prestan un servicio permanente a la comunidad. Estos inmuebles tienen en su mayoría entre 35 y 70 años de antigüedad, que sumada al tipo de uso que tienen (educativo), genera que presenten un grado de deterioro considerable, razón por la cual es necesario mantener las instalaciones en óptimas condiciones físicas desde el punto de vista operativo y funcional, siendo requerido contratar el **MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.**

En consideración a lo expuesto, la Dirección General del SENA celebró con el Consorcio Constructor ALFA, el Contrato No. CO1.PCCNTR. 1552323 suscrito el 15 de mayo de 2020, para las intervenciones del Lote 1, correspondiente a los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

A partir del análisis del Diagnóstico Integral de la infraestructura de las Regionales y Centros de Formación del Sena, se deben realizar mantenimientos como son: impermeabilizaciones, sistemas eléctricos, jardinería, equipos de bombeo, lavado de tanques, sistemas contraincendios, fumigación, aires acondicionados, mantenimientos generales, mantenimientos hidrosanitarios, entre otros. Los mantenimientos a realizar están categorizados como recurrentes, preventivos, correctivos y predictivos y su periodicidad depende del tipo de intervención que se realice.

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA estableció el uso del Manual de Mantenimiento, como una guía práctica para realizar con eficiencia las labores requeridas para el uso, conservación y mantenimiento de los predios, edificios e instalaciones que integran las diferentes sedes a nivel nacional, necesarias para mejorar y conservar los aspectos importantes de los establecimientos, tales como: funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen institucional, salubridad e higiene. Adicionalmente, le permitirán a la Entidad, reducir costos mayores, en atención a que un mantenimiento preventivo adecuado retrasa la inversión en mantenimiento correctivo.

1.2. OBJETO A CONTRATAR

Realizar obras de MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE en los Departamentos de Magdalena, Guajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar, San Andrés y Providencia.

Las especificaciones y requerimientos de orden técnico que definen el alcance del objeto contractual, se encuentran desarrolladas en el Manual de Mantenimiento del SENA, el listado de unitarios y requisitos habilitantes y/o ponderables que derivan en obligaciones a cargo del contratista.

1.3. CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

El objeto “REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE”

1.4. LOCALIZACIÓN

Las obras a ejecutar se encuentran ubicadas en el Departamento del Magdalena, en los Municipios de Santa Marta (CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA Kilómetro 5 Vía Gaira), Ciénaga (CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA Carrera 8 No. 7-06), Santa Marta (CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICO DEL MAGDALENA Av. del Ferrocarril 27-97), Santa Marta (CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICO DEL MAGDALENA/SEDE SERVICIO MÉDICO Y APE Av. del Ferrocarril 27-97), Santa Marta (CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICO DEL MAGDALENA/DIRECCIÓN REGIONAL Cl. 29 No. 13-127), Fundación (CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA Carrera 4 No. 3-16), El Banco (CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA Cra 5a No. 2-27), Santa Marta (CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA/IPC MARÍA EUGENIA Calle 34C No. 12A-85).



Grafica 1. Localización de la zona del proyecto



Grafica 2. Localización geográfica del proyecto CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA – SANTA MARTA



Grafica 3. Localización geográfica del proyecto CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



Grafica 4. Localización geográfica del proyecto CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICO DEL MAGDALENA/DIRECCIÓN REGIONAL



Grafica 5. Localización geográfica del proyecto CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA – CIÉNAGA



Grafica 6. Localización geográfica del proyecto CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN



Grafica 7. Localización geográfica del proyecto CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA – EL BANCO



Grafica 8. Localización geográfica del proyecto CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA/IPC MARÍA EUGENIA



Grafica 9. Localización geográfica del proyecto CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICO DEL MAGDALENA/SEDE SERVICIO MÉDICO Y APE

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se encuentra la información general del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020

Tabla 1 Información general del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020
CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE
LOCALIZACIÓN:	Santa Marta (CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA Kilómetro 5 Vía Gaira), Ciénaga (CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA Carrera 8 No. 7-06), Santa Marta (CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICO DEL MAGDALENA Av. del Ferrocarril 27-97), Santa Marta (CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICO DEL MAGDALENA/SEDE SERVICIO MÉDICO Y APE Av. del Ferrocarril 27-97), Santa Marta (CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICO DEL MAGDALENA/DIRECCIÓN REGIONAL Cl. 29 No. 13-127), Fundación (CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA Carrera 4 No. 3-16), El Banco (CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA Cra 5a No. 2-27), Santa Marta (CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA/IPC MARÍA EUGENIA Calle 34C No. 12A-85)
VALOR DEL CONTRATO:	OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual
VALOR ADICIÓN No. 01	$ 501.925.456
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE. ($ 9.279.224.213), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA – SIN ANTICIPO
FECHA DE INICIO:	21 DE AGOSTO DE 2020
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el primero (1) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de

	obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta
PRORROGA No. 01:	1 MES
PRÓRROGA No. 02:	3 MESES
PRÓRROGA No. 03:	3 MESES
PRORROGA No. 04	2 MESES
PRORROGA No. 05	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA No. 05:	31 DE OCTUBRE DE 2021

2.1. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de acuerdo a actas de avance de obra, hasta el 100% del valor efectivamente recibido a satisfacción, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, conforme el avance de obra efectivamente recibido a satisfacción por parte de la Interventoría del Contrato, sin que los mismos superen el noventa por ciento (90%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en forma y al cumplimiento de los trámites administrativos que correspondan, así:

   El contratista facturará mensualmente el porcentaje de la obra ejecutada en el respectivo periodo, soportado en las actas de recibo parcial de obra ejecutada, revisada, aceptada y recibida a entera satisfacción por la interventoría.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Correspondiente al diez (10%) final de las actividades de obra efectivamente recibidas a satisfacción por parte de la interventoría del contrato, acuerdo programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la documentación en debida forma.

2.2. ANTICIPO DE OBRA

El contrato de obra CO1.PCCNTR. 1552323 DE 2020 no contempla disposición de anticipo por ningún concepto.

2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

A fecha de corte del presente informe el contrato se encuentra vigente en cumplimiento de su decimocuarto mes de ejecución.

A partir del 21 de agosto de 2020 fecha en la cual se suscribió el acta de inicio se da inicio al contrato una vez que el contratista presenta la documentación inicial y ésta es aprobada por interventoría conforme a las condiciones establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas correspondientes a la prorroga No. 4.

Nota: Se está a la espera de que el Contratista presente las garantías actualizadas correspondientes a la prorroga No. 5.

Tabla 2 Estado legal del Contrato de Obra CO1.PCCNTR. 1552323 de 2020

PÓLIZAS PRESENTADAS					
AMPAROS	**COMPAÑÍA**	**VALOR ASEGURADO**	**NÚMERO PÓLIZA**	**VIGENCIAS**	
				DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	$1.855.844.842	M-100115506	25/06/2021	28/02/2022
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$463.961.210		25/06/2021	31/08/2024
ESTABILIDAD DE OBRA		$1.855.844.842		31/08/2021	31/08/2022
CALIDAD DEL SERVICIO		$1.855.844.842		25/06/2021	28/02/2022
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		$463.961.210	M-100019446	07/05/2020	30/06/2021

2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

2.4.1 Actividades ejecutadas por el Contratista **CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA**

En el periodo comprendido entre el 12 de septiembre de 2021 y el 11 de octubre de 2021 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

Programado Acumulado:

- Centro Acuícola y Agroindustrial De Gaira - El Banco: 93,38%
- Centro Acuícola y Agroindustrial De Gaira - Gaira: 93,38%
- Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena – Ciénaga: 93,38%
- Centro Acuícola y Agroindustrial De Gaira – Fundación: 93,38%
- Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena - IPC María Eugenia: 93,38%
- Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena - Santa Marta: 93,38%
- Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena - APE y Servicio Médico: 93,38%

Ejecutado Acumulado:

- Centro Acuícola y Agroindustrial De Gaira - El Banco: 70,90%
- Centro Acuícola y Agroindustrial De Gaira - Gaira: 83,98%
- Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena – Ciénaga: 132,89%
- Centro Acuícola y Agroindustrial De Gaira – Fundación: 208,22%
- Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena - IPC María Eugenia: 41,84%
- Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena - Santa Marta: 0,00%%
- Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena - APE y Servicio Médico: 33,07%

2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe se ha remitido ante la Entidad las cuentas de cobro del contrato de obra, para el aval definitivo, Los valores se presentan a continuación:

- Actas de bioseguridad No. 1 y 2 mediante comunicado *"CINP-BTA-023-1275-6205".*
- No. 9 mediante comunicado *"CINP-BTA-023-1288-6322".*

Tabla 3 Control financiero Contrato de Obra

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**Costo Directo**	**A.U +IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
1	21/08/20– 20/10/20	$429.047.013	$100.826.048,69	$529.873.061,69	$529.873.061,69	$8.247.425.695
2	21/10/20– 20/01/21	$272.113.036	$63.946.563,88	$336.059.599,88	$865.932.661,57	$7.911.366.095
3	21/01/21– 20/02/21	$114.077.060	$26.808.109,07	$140.885.169,00	$1.006.817.830,6	$7.770.480.926,4
4	21/02/21– 20/03/21	$193.777.640	$45.537.746,00	$239.315.386,00	$1.246.133.216,6	$7.531.165.540,4
5	21/03/21– 20/04/21	$335.792.040	$78.911.129,38	$414.703.169,00	$1.660.836.385,6	$7.116.462.371,4

CONTROL FINANCIERO						
No acta	**Mes**	**Costo Directo**	**A.U +IVA**	**Ejecutado**	**Ejecutado acumulado**	**Saldo**
6	21/04/21– 20/05/21	$806.299.796	$189.480.452,1	$995.780.248,1	$2.656.616.633,67	$6.120.682.123,3
7	21/05/21– 20/06/21	$760.409.199	$178.696.161,4	$939.105.360,4	$3.595.721.994,07	$5.181.576.762,9
8	21/06/21– 20/07/21	$1.561.532.930	$366.960.238,93	$1.928.493.168,93	$5.524.215.163,00	3.253.083.594,00
				Adición	$ 501.925.456,44	
1	Bioseguridad	$ 318.576.091		$ 318.576.091	$ 183.349.365,44	$ 183.349.365,44
2	Bioseguridad	$ 71.795.441		$ 71.795.441	$ 111.553.924,44	$ 294.903.289,88
9	21/07/21– 20/08/21	$632,055,799	$148,533,113.10	$ 780,588,912.10	$ 6,304,804,075.10	$2,472,494,681.9
TOTALES		**$5.105.104.513**	**$1.199.699.562,5**	**$ 6.304.804.075,10**	**$ 6.304.804.075,1**	**$ 2.472.494.682,9**

Los valores en las celdas de color verde, corresponden a los costos de implementación del protocolo de bioseguridad.
*

2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, cuenta con el siguiente personal profesional durante el periodo del presente informe, se diligencia el Formato “Control de Personal Contratista”, en el Anexo No. 02, adicionales los trabajadores contratados para la ejecución de actividades y en resumen con el siguiente cuadro:

Tabla 4 Relación del personal Contrato

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante Legal	SERGIO MOLINA SAAVEDRA
2	Director de Obra	RICARDO ARTURO MOLINA GARCIA
3	Coordinador de Obra	LUIS ALFREDO GRANADOS DONADO
4	Profesional SST	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
5	Encargado Eléctrico	HELLMAN DAVID DIAZ BOLAÑO
6	Encargado Hidrosanitario	JOSE DANIEL CASTAÑEDA
7	Encargado Ambiental	JAIRO ANDRES CORDOBA HERNANDEZ

2.7. Equipos del contratista.


En el presente período el contratista CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA, NO ha presentado la relación de maquinaria y equipos a utilizar.

Se diligencia el Formato “Control de Maquinaria y Equipos” y se encuentra en el Anexo No. 03.

2.8. ESTADO DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado del tiempo comprendido entre el 12 de septiembre de 2021 y el 11 de octubre de 2021, se diligencia formato “Control general del estado del tiempo y se encuentra en el Anexo No. 06.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																													
	SEPTIEMBRE																			OCTUBRE									
DIA	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	TOTAL HORAS
Clase de tiempo																															
Seco o Soleado	5	8	8	8	8	8	8	8	8	5	5	5	8	6	8	8	5	6	5	8	4	8	5	4	3	5	4	3	8	8	190
Nublado	3									3	3	3		2			3	2	3		4		3	4	5	3	4	5			50
Lluvias intensas										3	4	3		4			4	2	3		3		4	3	4	3	4	4			48
Lluvias moderadas																															0
TOTAL HORAS DE LLUVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	0	4	0	0	4	2	3	0	3	0	4	3	4	3	4	4	0	0	48



3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 5 Información general del contrato de interventoría

INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER INGECO - GNG
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1636309 DE 2020
CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.
LOCALIZACIÓN:	Santa Marta (CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA Kilómetro 5 Vía Gaira), Ciénaga (CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA Carrera 8 No. 7-06), Santa Marta (CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICO DEL MAGDALENA Av. del Ferrocarril 27-97), Santa Marta (CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICO DEL MAGDALENA/SEDE SERVICIO MÉDICO Y APE Av. del Ferrocarril 27-97), Santa Marta (CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICO DEL MAGDALENA/DIRECCIÓN REGIONAL Cl. 29 No. 13-127), Fundación (CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA Carrera 4 No. 3-16), El Banco (CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA Cra 5a No. 2-27), Santa Marta (CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA/IPC MA. EUGE Calle 34C No. 12A-85)
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($691.547.900) incluido IVA
VALOR ADICIÓN No. 1:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 251.471.964)
VALOR ADICIÓN No. 2:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($ 251.471.964)
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE (1.194.491.828) IVA incluido
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución será hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020) o cuando se agote el valor total del contrato de obra objeto de la intervención, lo que suceda primero, término contado a

	partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señale al efecto en el pliego de condiciones y en la minuta.
FECHA DE INICIO:	12 DE AGOSTO DE 2020
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 01:	1 MES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 02:	3 MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 03:	3 MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 04:	2 MESES
DURACIÓN O PLAZO PRORROGA No 05:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRÓRROGA No. 05:	31 DE OCTUBRE DE 2021

3.2. FORMA DE PAGO

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, pagará al contratista el valor del contrato de ***INTERVENTORÍA*** de acuerdo con la programación del PAC (Plan Anual de Caja) autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico mensualmente a la Institución, en la cuenta que para los efectos acredite el Contratista, de la siguiente manera:

1. **PAGOS PARCIALES**: Pagos parciales mensuales de interventoría equivalentes al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción, hasta completar el noventa (90%) del valor del contrato de interventoría. Soportado con el informe de interventoría, la respectiva factura, aprobación del Supervisor de Interventoría designado por el SENA y el Coordinador del Grupo de Construcciones del SENA.

2. **UN ÚLTIMO PAGO**: Pago final equivalente al Diez (10%) del valor ejecutado de la interventoría, contra la entrega final del informe de interventoría y las actas de liquidación suscritas de los contratos de interventoría y del contrato de obra.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha de corte del presente informe el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 se encuentra vigente en cumplimiento del décimo tercer mes de ejecución.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas según el nuevo plazo contractual de acuerdo a la prórroga No. 5.

Tabla 6 Estado legal del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.1636309 de 2020

PÓLIZAS PRESENTADAS					
TIPO DE PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	NUMERO PÓLIZA	VIGENCIAS	
				Iniciación	Terminación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	$188.603.972,80	15-44-101228786	12/08/2020	01/07/2022
CALIDAD DEL SERVICIO		$188.603.972,80		12/08/2020	14/11/2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		$47.150.933,20		12/08/2020	30/12/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		$363.410.400,00	15-40-101064985	12/08/2020	28/12/2021

3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A corte del presente, mediante el comunicado “CINP-BTA-023-1277-6224; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 9 CONTRATO DE INTERVENTORIA” y “CINP-BTA-023-1294-6362; ACTA DE PAGO PARCIAL No. 10 CONTRATO DE INTERVENTORIA”, Esta Interventoría ha remitido ante la Entidad las actas de cobro No. 9 y 10, cuyos valores se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 7. Control financiero interventoría

CONTROL FINANCIERO						
No acta	Mes	COSTO DIRECTO	IVA	Ejecutado	Ejecutado acumulado	Saldo
1	12/08/20–20/10/20	$35.100.414	$6.669.079	$41.769.493	$41.769.493	$649.778.407
2	21/10/20–20/01/21	$22.257.382	$4.228.903	$26.486.285	$68.255.778	$623.292.122
3	21/01/21–20/02/21	$9.356.236	$1.777.685	$11.133.921	$79.389.699	$612.158.201
4	21/02/21–20/03/21	$15.864.923	$3.014.335	$18.879.258	$98.268.957	$593.278.943
5	21/03/21–20/04/21	$27.429.463	$5.211.598	$32.641.061	$130.910.018	$560.637.882
6	21/04/21-20/05/21	$65.900.447	$12.521.085	$78.421.532	$209.331.550	$482.216.350
7	21/05/21-20/06/21	$148.759.405	$28.264.287	$177.023.692	$386.355.242	$305.192.658
				Adición No. 1	**$ 251,471,964.00**	
8	21/06/21-20/07/21	$174.102.070	$33.079.394	$207.181.64	$593.536.706	$349.483.158
				Adición No. 2	**$ 251,471,964.00**	
9	21/06/21-20/07/21	$ 141.035.621	$ 26.796.768	$ 167.832.389	$ 761.369.095	$ 433.122.733
10	21/07/21-20/08/21	$ 84.417.448	$ 16.039.315	$ 100.456.763	$ 861.825.858	$ 332.665.970
TOTALES		**$724.223.409**	**$137.602.449**	**$861.825.858**	**$861.825.858**	**$332.665.970**

3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el buen desarrollo del contrato, la Interventoría conto con el siguiente personal para la ejecución del decimocuarto mes comprendido entre el 12 de septiembre de 2021 y el 11 de octubre de 2021. Se diligencia formato “Control de Personal Interventoría”, se encuentra en el Anexo No. 8:

Tabla 8 Relación del personal de Interventoría

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
1	Representante legal	CARLOS ROLÓN AMAYA
2	Director de Interventoría	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
3	Residente de interventoría	SORAYA NAVARRO
4	Residente SST	ANDREA XIOMARA PEREZ
5	Inspector	CATHERINE BORJA MEJÍA
6	Inspector	SANDRA MILENA RÓDRIGUEZ
7	Secretaria	DAMARIS MOSQUERA

3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

La relación de los equipos de la Interventoría se diligenciará en el Formato “Control de Maquinaria y Equipos Interventoría”. Anexo No. 10. A continuación se presenta en resumen la relación.

Tabla 9 Relación de equipos del interventor

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	1
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	1
IMPRESORAS	1
ESCÁNER	1

3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

En el período no se realizaron comités de obra.

3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el contrato de interventoría CO1.PCCNTR.1636309 de 2020 no se estipula pagos de anticipo por ningún concepto.

3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el período comprendido entre el 12 de Septiembre de 2020 al 11 de Octurbe de 2020, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

ADMINISTRATIVAS.

- Gestionar toda la documentación presentada por el contratista, recibo, respuesta y redirección al SENA.
- Elaboración de correspondencia referente al proyecto.
- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Elaboración de informes semanales de interventoría y remisión al SENA informando el estado actual del contrato y las novedades presentadas.
- Dar respuesta a la correspondencia remitida por el contratista y el SENA.

TÉCNICAS:

- Seguimiento y control de los procesos constructivos conforme a la programación de obra presentada por el contratista y avalada por interventoría.
- Seguimiento al avance de obra registrado en el período
- Registro fotográfico de los avances de obra registrados en el periodo.
- Seguimiento y verificación a la implementación de los Protocolos de Bioseguridad presentados por el Contratista y su cumplimiento en el período.
- Seguimiento y control a la disposición de personal para el desarrollo de las obras.
- Seguimiento y control de calidad a la disposición de herramienta y equipo utilizado en el período.
- Seguimiento y control de los procesos ejecutados en los frentes de trabajo.
- Registro de recomendaciones y requerimientos realizados en campo al contratista, suscritos en el libro de obra.
- Cuantificación de obras ejecutadas en el período.
- Control y seguimiento a las no conformidades en cada uno de los frentes de trabajo.
- Revisión y verificación de la aplicación del plan ambiental, presentado por el contratista.
- Revisión y verificación al cumplimiento del programa de seguridad industrial presentado por el contratista.
- Revisión del cumplimiento del programa de calidad presentado por el contratista.
- Seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad industrial, control de señalización y demarcación de frentes de trabajo, control de suministro y uso de dotación de obra y elementos de seguridad.

3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

En el período no se ejecutaron obras que requieran ensayos de laboratorio

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se diligencian los formatos: “Control de entrada de correspondencia” y “Control de salida de correspondencia”, en el Anexo No. 12.

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES

Como lo contemplan los documentos contractuales el valor del contrato equivale a OCHO MIL SETENCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 8.777.298.757), incluido AU, costos directos e indirectos, gastos, IVA sobre la utilidad y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para la adecuada ejecución del objeto contractual.

Con un valor contractual designado para la regional de Magdalena de $635.158.598 y actualizado mediante comunicado “*CINP-BTA-023-1161-5346; COMUNICADO DCS-726-CO1.2323 SOLICITUD DE REASIGNACION PRESUPUESTAL”* con un valor de $734.628.78,78.

Según presupuesto entregado por el Contratista en el periodo del presente informe, se tienen los siguientes valores presupuestales por sede:

Tabla 10 Presupuesto sedes Magdalena

SEDE	DIRECCIÓN	VALOR
CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCIÓN ECOTURISTICA DEL MAGDALENA	EL BANCO MAGDALENA	$ 26.786.736,66
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	GAIRA	$ 341.877.429,36
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA	CIÉNAGA	$ 15.539.726,37
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA	FUNDACIÓN	$ 24,877,230.45
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA	IPC MARÍA EUGENIA	$ 53.417.282,09
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA	SANTA MARTA	$ 20.065.448,92
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA	APE Y SERVICIO MÉDICO	$ 112.276.776,74

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES:

Trascurrido el decimocuarto mes de ejecución de la interventoría, se tiene como conclusión los siguientes puntos:

Se hace seguimiento a la programación presentada por el contratista y control de cantidades ejecutadas, teniendo lo siguiente para el corte del presente informe: programación acumulada de $ 480.249.512,35 que equivale a un 93,38% contra una ejecución acumulada de $ 351.830.740 que equivale a un 68,41%, para un atraso de $ 128.418.772,81 que representa el 24,97%.

El contratista sigue trabajando de manera intermitente, no cuenta con personal asignado por sede, sino que este es trasladado entre sedes para atender las actividades que se programan. Finalizado el presente mes, no se están realizando actividades en las sedes CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO, CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA – CIÉNAGA, CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA – FUNDACIÓN, CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA, CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO.

Se le reiteró al Consorcio Constructor Alfa dar claridad sobre la ejecución de los recursos sobrantes y entregar un Informe detallado para verificar si se puede ejecutar las actividades requeridas por la Regional Magdalena para los Sistemas de Refrigeración.

Se solicitó al Consorcio Constructor Alfa presentar un plan de contingencia para cada una de las sedes a intervenir, debido a que según programación aprobada por esta Interventoría en varias sedes no se ha culminado, de lo contrario se recomendará a la Entidad el inicio de las acciones sancionatorias

Además, se ha solicitado reiteradamente al Contratista presentar un Balance Presupuestal, debido a que la Regional también viene insistiendo en la ejecución de varias actividades como son los mantenimientos correctivos de los sistemas de refrigeración para lis diferentes sedes del Departamentos, sin que hasta la fecha se allá obtenida respuesta a la solicitud realizada

6.2 RECOMENDACIONES:

Se recomienda al contratista disponer de los recursos para el desarrollo de las obras de manera oportuna y de primera calidad según lo dispuesto en el contrato. Dar cumplimiento oportuno a las actividades administrativas que hacen parte del contrato como son la presentación de APU´s, Presupuestos definitivos, Programación de Obra de las actividades a realizar, Programa de Inversiones semana por semana, Afiliaciones del

personal que va a ejecutar las actividades, Implementación del Protocolo de Bioseguridad por la persona encargada.

Si bien es cierto se presentaron reprogramaciones para las sedes a intervenir, a la fecha ya se presentan atrasos en todas las sedes y se requiere iniciar actividades cuanto antes para revertir el atraso presentado en las mismas.

Se recomienda al Contratista responder los Comunicados enviados por la Interventoría dentro de las fechas establecidas, como también remitir los informes mensuales a tiempo, pólizas actualizadas y actas de cobro mensuales.

ANEXOS

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

GNG Ingeniería S.A.S.

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE 2021

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	Saldo Contrato	EJECUTADO ACUMULADO
	0			-	$ 8,777,298,757	$ 0
1	21 Agos 20 Oct	$ 429,047,013.00	$ 100,826,048.69	$ 529,873,061.69	$ 8,247,425,695.31	$ 529,873,061.69
2	21 Oct 20 Ene	$ 272,113,036.00	$ 63,946,563.88	$ 336,059,599.88	$ 7,911,366,095.43	$ 865,932,661.57
3	21 Ene 20 Feb	$ 114,077,060.00	$ 26,808,109.07	$ 140,885,169.00	$ 7,770,480,926.43	$ 1,006,817,830.57
4	21 Feb 20 Mar	$ 193,777,640.00	$ 45,537,746.00	$ 239,315,386.00	$ 7,531,165,540.43	$ 1,246,133,216.57
5	21 Mar 20 Abr	$ 335,792,040.00	$ 78,911,129.38	$ 414,703,169.00	$ 7,116,462,371.43	$ 1,660,836,385.57
6	21 Abr 20 May	$ 806,299,796.00	$ 189,480,452.10	$ 995,780,248.10	$ 6,120,682,123.33	$ 2,656,616,633.67
7	21 May 20 Jun	$ 760,409,199.00	$ 178,696,161.40	$ 939,105,360.40	$ 5,181,576,762.93	$ 3,595,721,994.07
8	21 Jun 20 Jul	$ 1,561,532,930.00	$ 366,960,238.93	$ 1,928,493,168.93	$ 3,253,083,594.00	$ 5,524,215,163.00
				Adicion protocolo B.	$ 501,925,456.44	
1	Bioseguridad	$ 318,576,091.00		$ 318,576,091.00	$ 183,349,365.44	$ 183,349,365.44
2	Bioseguridad	$ 71,795,441.00		$ 71,795,441.00	$ 111,553,924.44	$ 294,903,289.88
9	21 Jul 20 Ago	$ 632,055,799.00	$ 148,533,113.10	$ 780,588,912.10	$ 2,472,494,681.90	$ 6,304,804,075.10
TOTALES		**$ 5,105,104,513.00**	**$ 1,199,699,562.55**	**$ 6,304,804,075.10**	**$ 2,472,494,681.90**	**$ 6,304,804,075.10**

COSTOS IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Firma
Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 02: Control Personal Contratista.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA X
INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERINGECO GNG

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

SUPERVISOR: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ
PERIODO: 12/09/2021 AL 11/10/2021

FECHA / CARGO	SEPTIEMBRE																			OCTUBRE											OBSERVACIONES	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
DIRECTOR DE OBRA - **RICARDO MOLINA**		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		
COORDINADOR TÉCNICO - **LUIS ALFREDO GRANADOS**		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		
PROFESIONAL SST -**FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO**		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1		
PROFESIONAL AMBIENTAL -																																
PROFESIONAL SOCIAL -																																
AYUDANTES																																
OPERADORES DE MAQUINARIA																																
CONDUCTORES DE VOLQUETAS																																
PERSONAL DEL CONTRATISTA	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**3**	**TOTAL PERIODO**	**78**

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 03: Control Maquinaría y Equipos Contratista.

CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

OBRA X
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR ENCARGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2021

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
			A LA FECHA DE CORTE EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA RELACIÓN DE MAQUINARÍA Y EQUIPOS				

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 04: Certificados de Calibración y Mantenimiento de Equipos.

EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LOS CERTIFICADOS DE LA MAQUINARIA A LA FECHA

Anexo No. 05 Control e Inspección de Ensayos.

NO APLICA

Anexo No. 06: Control General del Estado del Tiempo.

GUAJIRA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER INGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

SUPERVISOR DESIGNADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12-sep-21 al 11-oct-21

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	SEPTIEMBRE																		OCTUBRE											
DIA	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**TOTAL HORAS**
Clase de tiempo																															
Seco o Soleado	5	8	8	8	8	8	8	8	8	5	8	5	8	8	8	8	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	229
Nublado	3									3		3							2												11
Lluvias intensas											2						3														5
Lluvias moderadas																				2										3	5
TOTAL HORAS DE LLUVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10

DOMINGO - DÍA FESTIVO

NOTA: EN CADA CASILLA DE LLUVIAS SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DOMINGOS Y FESTIVOS

Firma

Nombre: Ing.Pedro Antonio Gutierrez Bustillo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MAGDALENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

CONTROL GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323

CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER INGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

SUPERVISOR DESIGNADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12-sep-21 al 11-oct-21

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	SEPTIEMBRE																		OCTUBRE											
DIA	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**TOTAL HORAS**
Clase de tiempo																															
Seco o Soleado	5	8	8	8	8	8	8	8	8	5	5	5	8	6	8	8	5	6	5	8	4	8	5	4	3	5	4	3	8	8	190
Nublado	3									3	3	3		2			3	2	3		4		3	4	5	3	4	5			50
Lluvias intensas										3	4	3		4			4	2	3		3		4	3	4	3	4	4			48
Lluvias moderadas																															0
TOTAL HORAS DE LLUVIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	3	0	4	0	0	4	2	3	0	3	0	4	3	4	3	4	4	0	0	48

DOMINGO - DÍA FESTIVO

NOTA: EN CADA CASILLA DE LLUVIAS SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DOMINGOS Y FESTIVOS

Firma

Nombre: Ing.Pedro Antonio Gutierrez Bustillo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 7: Estado Financiero de la Interventoría

CONTROL FINANCIERO INTERVENTORÍA

OBRA **INTERVENTORIA** X

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE 2021

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor IVA	PAGADO	Amrot.Anticipo	Saldo Anticipo	Saldo Contrato	EJECUTADO ACUMULADO
	0	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	$ 691,547,900.00	$ -
1	12 Agos 20 Oct	$ 35,100,414.00	$ 6,669,079.00	$ 41,769,493			$ 649,778,407.00	$ 41,769,493
2	21 Oct 20 Ene	$ 22,257,382.00	$ 4,228,903.00	$ 26,486,285			$ 623,292,122.00	$ 68,255,778
3	21 Ene 20 Feb	$ 9,356,236.00	$ 1,777,685.00	$ 11,133,921			$ 612,158,201.00	$ 79,389,699
4	21 Feb 20 Mar	$ 15,864,923.00	$ 3,014,335.00	$ 18,879,258			$ 593,278,943.00	$ 98,268,957
5	21 Mar 20 Abril	$ 27,429,463.00	$ 5,211,598.00	$ 32,641,061			$ 560,637,882.00	$ 130,910,018
6	21 Abril 20 May	$ 65,900,447.00	$ 12,521,085.00	$ 78,421,532			$ 482,216,350.00	$ 209,331,550
7	21 May 20 Jun	$ 148,759,405.00	$ 28,264,287.00	$ 177,023,692			$ 305,192,658.00	$ 386,355,242
				ADICIÓN No. 1			**$ 251,471,964.00**	
8	21 Jun 20 Jul	$ 174,102,070.00	$ 33,079,394.00	$ 207,181,464			$ 349,483,158.00	$ 593,536,706
				ADICIÓN No. 2			**$ 251,471,964.00**	
9	21 Jun 20 Jul	$ 141,035,621.00	$ 26,796,768.00	$ 167,832,389			$ 433,122,733.00	$ 761,369,095
10	21 Jul 20 Ago	$ 84,417,448.00	$ 16,039,315.00	$ 100,456,763			$ 332,665,970.00	$ 861,825,858
TOTALES		**$ 724,223,409.00**	**$ 137,602,449.00**	**$ 861,825,858.00**			**$ 332,665,970.00**	$ 861,825,858.00

Firma
Nombre: **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No 8.: Personal de Interventoría

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIOINTERINGECOGNG

CONTROL PERSONAL INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

OBRA | **INTERVENTORIA** [X]

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ
PERIODO: 12 SEPTIEMBRE AL 11 OCTUBRE 2021

FECHA / CARGO	MAYO																			JUNIO										OBSERVACIONES
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DIRECTOR DE OBRA - **PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO**		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
RESIDENTE TÉCNICO - **SORAYA NAVARRO**		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
PROFESIONAL SST - **XIOMARA ANDREA PEREZ**		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
INSPECTOR 1 - **CATHERINE BORJA**		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
INSPECTOR 2- **SANDRA RODRIGUEZ**		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
SECRETARIA - **DAMARIS MOSQUERA**		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No 9: Planilla de Afiliación Personal Interventoría.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901388644
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO INTER INGECO GNG
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7811926223			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2021			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/10/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1152939798

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 616.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.000	$ 0	$ 616.000
230301	230301-PORVENIR	4	$ 2.192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.192.000	$ 0	$ 2.192.000
SUBTOTALES:										**$ 2.808.000**	**$ 0**	**$ 2.808.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 422.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.000	$ 0	$ 0	$ 422.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 280.000
SUBTOTALES:													**$ 702.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 702.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.221.600	$ 1.221.600	$ 0	$ 0	$ 1.221.600
SUBTOTALES:									**$ 1.221.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.221.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF64	CCF64-CAJASAI	1	$ 14.000	$ 0	$ 14.000
CCF41	CCF41-CCF DEL SUCRE	1	$ 128.000	$ 0	$ 128.000
CCF15	CCF15-COMFACESAR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF16	CCF16-COMFACOR	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	1	$ 140.000	$ 0	$ 140.000
SUBTOTALES:			**$ 702.000**	**$ 0**	**$ 702.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																										PENSIÓN										SALUD						ARP																					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1140836813	BARROS MENA ANDRES RAFAEL	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLÁNTICO	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 39141822	NAVARRO BOLAÑO SORAYA ALEJANDRA	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 72180405	DE AVILA GOMEZ JULIO	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI		03															25-14 COLPENSIONES	3	$ 350.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 56.000	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 350.000	$ 14.000	$ 0	$ 14.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	3	$ 350.000		$ 24.400	3	$ 350.000	CCF64-CAJASAI	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 77106298	MORALES GALINDO JOSE FIDEL	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF15-COMFACESAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 78760291	SOLANO ALMANZA SERGIO JAVIER	DEPEND		$ 3.500.000	FIJO			SI		30															230301-PORVENIR	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF16-COMFACOR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 92535392	SIERRA HERNANDEZ JAIR ERTH	DEPEND		$ 3.200.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 512.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 128.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.200.000		$ 222.800	30	$ 3.200.000	CCF41-CCF DEL SUCRE	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 5.433.600**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562691
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7811909991**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/10/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1152907144

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 291.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.200	$ 0	$ 291.200
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.628.000	$ 0	$ 0	$ 50.900	$ 50.900	$ 0	$ 0	$ 1.729.800	$ 0	$ 1.729.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 5.138.200	$ 0	$ 0	$ 133.200	$ 133.200	$ 0	$ 0	$ 5.404.600	$ 0	$ 5.404.600
SUBTOTALES:										**$ 7.425.600**	**$ 0**	**$ 7.425.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 278.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.500	$ 0	$ 0	$ 278.500
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 128.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.600	$ 0	$ 0	$ 128.600
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 205.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.700	$ 0	$ 0	$ 205.700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.249.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.249.200	$ 0	$ 0	$ 3.249.200
MIN001	MIN001-ADRES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 59.000
SUBTOTALES:													**$ 3.921.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.921.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 424.600	$ 424.600	$ 0	$ 0	$ 424.600
SUBTOTALES:									**$ 424.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 424.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF24	CCF24-COMPENSAR	8	$ 1.823.600	$ 0	$ 1.823.600
SUBTOTALES:			**$ 1.823.600**	**$ 0**	**$ 1.823.600**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 740.300	$ 0	$ 740.300
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 493.500	$ 0	$ 493.500
SUBTOTALES:			**$ 1.233.800**	**$ 0**	**$ 1.233.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD								ARP																	
																																FSP		APORTES VOLUNTARIOS																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ING	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1110458242	RODRIGUEZ TORRES JESUS ABNER	DEPEND	REQ CUMP PENS	$ 1.473.680	FIJO			SI																			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	MIN001-ADRES	30	$ 1.473.680	$ 59.000	$ 0	$ 59.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.473.680		$ 102.600	30	$ 1.473.680	CCF24-COMPENSAR	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 32773848	ROLON AMAYA KUDY PATRICIA	DEPEND		$ 14.500.000	FIJO			NO																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 14.500.000	$ 2.320.000	$ 72.500	$ 72.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 2.465.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 14.500.000	$ 1.812.500	$ 0	$ 1.812.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 14.500.000		$ 75.700	30	$ 14.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 580.000	$ 290.000	$ 435.000	$ 0	$ 0
3	CC 38465287	MOSQUERA IBARGUEN DAMARIS	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2.300.000		$ 12.100	30	$ 2.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 72180533	ROLON AMAYA CARLOS MARIO	DEPEND		$ 5.138.250	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	20	$ 3.425.500	$ 548.100	$ 17.200	$ 17.200	$ 0	$ 0	Normal	$ 582.500	EPS002-SALUD TOTAL	20	$ 3.425.500	$ 137.100	$ 0	$ 137.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	20	$ 3.425.500		$ 17.900	20	$ 3.425.500	CCF24-COMPENSAR	$ 137.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 72180533	ROLON AMAYA CARLOS MARIO	DEPEND		$ 5.138.250	FIJO			SI														13-22					25-14 COLPENSIONES	10	$ 1.712.750	$ 274.100	$ 8.600	$ 8.600	$ 0	$ 0	Normal	$ 291.300	EPS002-SALUD TOTAL	10	$ 1.712.750	$ 68.600	$ 0	$ 68.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	10	$ 1.712.750		$ 0	10	$ 1.712.750	CCF24-COMPENSAR	$ 68.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 72192643	GUTIERREZ BUSTILLO PEDRO ANTONIO	DEPEND		$ 10.174.500	FIJO			NO																			230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 10.174.500	$ 1.628.000	$ 50.900	$ 50.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.729.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 10.174.500	$ 1.271.900	$ 0	$ 1.271.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 10.174.500		$ 53.200	30	$ 10.174.500	CCF24-COMPENSAR	$ 407.000	$ 203.500	$ 305.300	$ 0	$ 0
7	CC 79656813	CLARO CARRASCAL DIEGO FERNANDO	DEPEND		$ 4.819.500	FIJO			SI															01-30				25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.213.002	$ 514.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 514.100	EPS008-COMPENSAR	30	$ 3.213.002	$ 128.600	$ 0	$ 128.600	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.213.002		$ 0	30	$ 3.213.002	CCF24-COMPENSAR	$ 128.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 79788119	RODRIGUEZ FRANCO HECTOR EDUARDO	DEPEND		$ 6.961.500	FIJO			SI																			25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.961.500	$ 1.113.900	$ 34.900	$ 34.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.183.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 6.961.500	$ 278.500	$ 0	$ 278.500	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 6.961.500		$ 36.400	30	$ 6.961.500	CCF24-COMPENSAR	$ 278.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890115120
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 NO. 120-71 OFICINA 104	TELÉFONO:	3562691
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7811909991	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/10/04		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1152907144	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	CÓD.COMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 80268044	ESCOBAR RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE JAVIER	DEPEND		$ 1.820.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.820.000	$ 291.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 291.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.820.000	$ 72.800	$ 0	$ 72.800	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.820.000		$ 126.700	30	$ 1.820.000	CCF24-COMPENSAR	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 14.828.600

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7811911641	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES	octubre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/10/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1152916365

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 2,144,800	$ 0	$ 0	$ 23,700	$ 23,700	$ 0	$ 0	$ 2,192,200	$ 0	$ 2,192,200
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1,121,400	$ 0	$ 0	$ 20,000	$ 20,000	$ 0	$ 0	$ 1,161,400	$ 0	$ 1,161,400
230301	230301-PORVENIR	14	$ 4,962,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,962,500	$ 0	$ 4,962,500
SUBTOTALES:										**$ 8,316,100**	**$ 0**	**$ 8,316,100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 220,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220,000	$ 0	$ 0	$ 220,000
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 76,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76,000	$ 0	$ 0	$ 76,000
ESSC18	ESSC18 - EMSSANAR S.A.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 84,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84,000	$ 0	$ 0	$ 84,000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 645,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 645,100	$ 0	$ 0	$ 645,100
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 189,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189,000	$ 0	$ 0	$ 189,000
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 183,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183,200	$ 0	$ 0	$ 183,200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 291,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291,400	$ 0	$ 0	$ 291,400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 368,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368,700	$ 0	$ 0	$ 368,700
SUBTOTALES:													**$ 2,057,400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2,057,400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No, COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	22		$ 0	$ 0		$ 0	$ 2,415,000	$ 2,415,000	$ 0	$ 0	$ 2,415,000
SUBTOTALES:									**$ 2,415,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2,415,000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF11	CCF11-CCF DE CALDAS	2	$ 112,000	$ 0	$ 112,000
CCF24	CCF24-COMPENSAR	13	$ 1,246,200	$ 0	$ 1,246,200
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	2	$ 204,000	$ 0	$ 204,000
CCF64	CCF64-CAJASAI	2	$ 260,000	$ 0	$ 260,000
CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	3	$ 235,200	$ 0	$ 235,200
SUBTOTALES:			**$ 2,057,400**	**$ 0**	**$ 2,057,400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																									PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1012432873	SIERRA LOPEZ ANGIE LORENA	DEPEND		$ 1,700,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,700,000	$ 272,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272,000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,700,000	$ 68,000	$ 0	$ 68,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,700,000		$ 118,400	30	$ 1,700,000	CCF24-COMPENSAR	$ 68,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1014182441	PEREZ RESTREPO XIOMARA ANDREA	DEPEND		$ 2,625,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2,625,000	$ 420,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 420,000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2,625,000	$ 105,000	$ 0	$ 105,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2,625,000		$ 182,700	30	$ 2,625,000	CCF24-COMPENSAR	$ 105,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1016075855	CIFUENTES ACUÑA WISSON DAVID	DEPEND		$ 1,300,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,300,000	$ 208,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208,000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1,300,000	$ 52,000	$ 0	$ 52,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,300,000		$ 6,800	30	$ 1,300,000	CCF24-COMPENSAR	$ 52,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1016076322	VERA CUERVO CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 2,300,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2,300,000	$ 368,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368,000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2,300,000	$ 92,000	$ 0	$ 92,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 2,300,000		$ 12,100	30	$ 2,300,000	CCF24-COMPENSAR	$ 92,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1018493401	SANDOVAL RODRIGUEZ LAURA PATRICIA	DEPEND		$ 1,700,000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,700,000	$ 272,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 272,000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,700,000	$ 68,000	$ 0	$ 68,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,700,000		$ 8,900	30	$ 1,700,000	CCF24-COMPENSAR	$ 68,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1020809187	GUTIERREZ ROLON CAMILA	DEPEND		$ 3,000,000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3,000,000	$ 480,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3,000,000	$ 120,000	$ 0	$ 120,000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3,000,000		$ 15,700	30	$ 3,000,000	CCF24-COMPENSAR	$ 120,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1020822671	OLIVEROS GARCIA ALVARO ANDREY	DEPEND		$ 1,716,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,716,000	$ 274,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 274,600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,716,000	$ 68,700	$ 0	$ 68,700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1,716,000		$ 9,000	30	$ 1,716,000	CCF24-COMPENSAR	$ 68,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901288470
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			INGECO INGENIERIA DE SERVICIOS SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV 19 120 71 OF 104	TELÉFONO:	3562690
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7811911641**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/10/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1152916365

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Anexo No. 10: Control Maquinaria y equipos Interventoría.

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S. GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTER INGECO GNG

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INTERVENTORIA

OBRA [ ]
INTERVENTORIA [X]

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTER INGECO-GNG

ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE."

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSÉ DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO:** 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2021

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Computador			x		Oficina	1	
Cámaras fotográficas			x		Obra	1	
Impresoras			x		Oficina	1	
Escaner			x		Oficina	1	

OBSERVACIONES:

Firma:

PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 11: Actas de seguimiento del Contrato.

NO APLICA

Anexo No. 12: Relación de correspondencia.

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
13/09/2021	CINP-BTA-023-1208-5704	Informes semanales No. 54, Córdoba, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
13/09/2021	CINP-BTA-023-1209-5707	Reiteración Solicitud documentación pendiente, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/09/2021	CINP-BTA-023-1210-5708	Comunicado DCS-736-CO1. 2323; Respuesta comunicado CINP-BTA-023-1157-5320 informe mensual SST No.10 observaciones.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/09/2021	CINP-BTA-023-1211-5709	Comunicado DCS-736-CO1. 2323; Respuesta a comunicado CINP-BTA-023-1157-5320, informe mensual SST No.11 observaciones.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
13/09/2021	CINP-BTA-023-1212-5727	Informes semanales No. 53, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
13/09/2021	CINP-BTA-023-1213-5728	Informe mensual No. 12, Componente SST, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
14/09/2021	CINP-BTA-023-1214-5733	Correo electrónico; Ejecución contrato de mantenimiento consorcio Alfa -regional del departamento de Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
14/09/2021	CINP-BTA-023-1215-5735	Correo electrónico; Retiro de escombros sede GAIRA - Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
14/09/2021	CINP-BTA-023-1216-5737	Comunicado DCS-733-CO1.2323; Respuesta comunicado CINP-BTA-023-1202-5600; Goteras en cubierta establo Gaira –Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
14/09/2021	CINP-BTA-023-1217-5739	Correo electrónico; terminación de los trabajos del establo GAIRA - Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
14/09/2021	CINP-BTA-023-1218-5740	Oficio 1-4048; Verificación estado actual de vacunación empresas contratistas.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
14/09/2021	CINP-BTA-023-1219-5741	Oficio 1-4048; Verificación estado actual de vacunación empresas contratistas.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
14/09/2021	CINP-BTA-023-1220-5750	Correo electrónico; Corte No.09 Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
14/09/2021	CINP-BTA-023-1221-5766	Informes semanales No. 54, Atlántico, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
15/09/2021	CINP-BTA-023-1222-5767	Solicitud copia pólizas actualizadas contra Prórroga No. 5, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
15/09/2021	CINP-BTA-023-1223-5769	Informes semanales No. 54, Cesar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
15/09/2021	CINP-BTA-023-1224-5795	Informes semanales No. 55, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
16/09/2021	CINP-BTA-023-1225-5802	Comunicado DCS-747-CO1.2323; Informe lavado de tanques Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
16/09/2021	CINP-BTA-023-1226-5803	Comunicado DCS-748-CO1.2323; Respuesta CINP-BTA-023-1217-5739; Terminación de los trabajos del establo GAIRA – Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
17/09/2021	CINP-BTA-023-1227-5822	Trabajos en cafetería 3er piso, sede Comercio y Servicios, Barranquilla-Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/09/2021	CINP-BTA-023-1228-5824	Comunicado DCS-745-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
17/09/2021	CINP-BTA-023-1229-5825	Correo electrónico, Humedad en el cielo raso Lorica- Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
17/09/2021	CINP-BTA-023-1230-5838	Acta de pago parcial No. 8, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
20/09/2021	CINP-BTA-023-1231-5842	Informes semanales No. 54, Bolívar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
20/09/2021	CINP-BTA-023-1232-5847	Correo electrónico, Estado aires acondicionados, Regional Departamento de Sucre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
20/09/2021	CINP-BTA-023-1233-5859	Informes semanales No. 54, Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
20/09/2021	CINP-BTA-023-1234-5862	Informes semanales No. 55, Atlántico, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
21/09/2021	CINP-BTA-023-1235-5873	Comunicado DCS-751-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar – Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
21/09/2021	CINP-BTA-023-1236-5875	Correo electrónico; Entrega APU No Previstos desde NP435 al NP467.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
21/09/2021	CINP-BTA-023-1237-5876	Correos electrónicos, Solicitud entrega documentos liquidación. Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS
21/09/2021	CINP-BTA-023-1237-5883	Informes semanales No. 55, Cesar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
22/09/2021	CINP-BTA-023-1238-5913	Informes semanales No. 55, Bolívar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
23/09/2021	CINP-BTA-023-1239-5916	Informes semanales No. 55, Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
23/09/2021	CINP-BTA-023-1240-5922	Reiteración solicitud copia pólizas actualizadas contra Prórroga No. 5, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2021	CINP-BTA-023-1241-5933	Comunicado DCS-743-CO1. 2323; Informe técnico No. 11, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2021	CINP-BTA-023-1242-5934	Actividades de cubierta sede COMM - Valledupar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
23/09/2021	CINP-BTA-023-1243-5936	Comunicado DCS-753-CO1.2323; Relación y documentos del personal de los departamentos de Cesar, Sucre, Córdoba, Atlántico, Magdalena, Guajira y Bolívar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
23/09/2021	CINP-BTA-023-1244-5937	Falencias sede CAE - Aguachica.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
24/09/2021	CINP-BTA-023-1245-5970	Informes semanales No. 56, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
24/09/2021	CINP-BTA-023-1246-5986	Impermeabilización de cubiertas, sede Colombo Alemán, Barranquilla-Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
24/09/2021	CINP-BTA-023-1247-5992	Informe Mensual No. 13, San Andrés, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/09/2021	CINP-BTA-023-1248-6008	Filtraciones en cubierta sede COMM - Valledupar.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/09/2021	CINP-BTA-023-1249-6009	Oficio 01-9-2021-074863 NIS 2021-01-349448; Aprobación APU No Previstos NP435-NP467 Lote 1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/09/2021	CINP-BTA-023-1250-6011	Comunicado DCS-758-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Atlántico.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/09/2021	CINP-BTA-023-1251-6012	Correo electrónico, solicitud documentación Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
27/09/2021	CINP-BTA-023-1252-6027	Informe Mensual No. 13, Guajira y Magdalena, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/09/2021	CINP-BTA-023-1253-6032	Solicitud Acta de aprobación de ítems no previstos NP 10.386-10.422.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/09/2021	CINP-BTA-023-1254-6052	Correo electrónico, Solicitud información Regional San Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
27/09/2021	CINP-BTA-023-1255-6056	Informe Mensual No. 13, Córdoba, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
28/09/2021	CINP-BTA-023-1256-6061	Comunicado DCS-751-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Cesar – Magdalena, DCS-754-CO1.2323; Respuesta comunicado CINP-BTA-023-1235-5873- Personal Cesar Y Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
28/09/2021	CINP-BTA-023-1257-6063	Correo electrónico; Informe Mensual Técnico No.12, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
28/09/2021	CINP-BTA-023-1258-6064	Comunicado; DCS-749-CO1. 2323-Remisión informe PMA Nº11 Observaciones, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
28/09/2021	CINP-BTA-023-1259-6066	Comunicado DCS-755-CO1. 2323; Correcciones informe SST 9, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
28/09/2021	CINP-BTA-023-1260-6067	Comunicado DCS-755-CO1. 2323; Correcciones informe SST 10, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
29/09/2021	CINP-BTA-023-1261-6085	Informes semanales No. 56, Cesar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
29/09/2021	CINP-BTA-023-1262-6087	Correo electrónico; Aires Pendientes - Contrato de Mantenimiento Sedes Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
29/09/2021	CINP-BTA-023-1263-6098	Informe Mensual No. 13, Atlántico, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
30/09/2021	CINP-BTA-023-1264-6116	Comunicado DCS-760-CO1.2323; Relación y documentos del personal del departamento de Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/10/2021	CINP-BTA-023-1265-6137	Reiteración de comunicado CINP-BTA-023-1219-5741; Oficio 1-4048; Verificación estado actual de vacunación empresas contratistas.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/10/2021	CINP-BTA-023-1266-6142	Informe Mensual No. 13, Cesar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/10/2021	CINP-BTA-023-1267-6143	Informes semanales No. 57, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/10/2021	CINP-BTA-023-1268-6144	Comunicado DCS-760-CO1.2323 y DCS-763-CO1. 2323; Relación y documentos del personal del departamento de Guajira.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
1/10/2021	CINP-BTA-023-1269-6145	Reiteración del comunicado CINP-BTA-023-0952-4035; Reclamación salarial Arq. Emiro Domínguez.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
1/10/2021	CINP-BTA-023-1270-6146	Informe Mensual No. 13, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

CONSORCIO INTERINGECO GNG

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1552323
CONTRATO DE INTERVENTORIA: CO1.PCCNTR.1636309
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA **CONTRATISTA** CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA **INTERVENTORIA** CONSORCIO INTERINGECO-GNG

OBJETO DEL CONTRATO: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental, para el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, reparaciones y mejoras locativas a las instalaciones del servicio nacional de aprendizaje SENA a Nivel Nacional, mediante el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste y a monto agotable.

SUPERVISOR DELEGADO: EDGAR JOSE DE LA HOZ HERNANDEZ **PERIODO** 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2021

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
1/10/2021	CINP-BTA-023-1271-6150	Comunicado DCS-761-CO1. 2323; Acta de bioseguridad No.1.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SENA
1/10/2021	CINP-BTA-023-1272-6151	Comunicado DCS-755-CO1. 2323; Acta de obra No.9.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
4/10/2021	CINP-BTA-023-1273-6159	Correo Electrónico, Hundimiento cubierta Ambiente de FRUVER, Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
5/10/2021	CINP-BTA-023-1274-6180	Correo electrónico; Reparaciones Pendientes Regional Córdoba.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
6/10/2021	CINP-BTA-023-1275-6205	Alcance Comunicado CINP-BTA-023-1271-6150; Actas de bioseguridad No.1 y 2, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/10/2021	CINP-BTA-023-1276-6223	Informes semanales No. 57, Cesar, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/10/2021	CINP-BTA-023-1277-6224	Acta de pago parcial No. 9, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
6/10/2021	CINP-BTA-023-1278-6226	Comunicado DCS-767-CO1. 2323; Respuesta CINP--BTA-023-1269-6145; Derecho de petición señor Emiro Domínguez Arroyo.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/10/2021	CINP-BTA-023-1279-6245	Informes semanales No. 56, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/10/2021	CINP-BTA-023-1280-44476	Informes semanales No. 57, Bolívar y Sucre, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
7/10/2021	CINP-BTA-023-1281-6258	Seguimiento terminación sedes.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/10/2021	CINP-BTA-023-1282-6275	Reiteración estado de avance por Departamento Guajira y Magdalena conforme a programación hasta 31 de octubre.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/10/2021	CINP-BTA-023-1283-6277	Reiteración de observaciones al informe lavado de tanques Regional Magdalena.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA
8/10/2021	CINP-BTA-023-1284-6285	Informes semanales No. 58, Contrato de Interventoría.	CONSORCIO INTERINGECO-GNG	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
11/10/2021	CINP-BTA-023-1285-6293		CONSORCIO INTERINGECO-GNG	.

Firma:
Nombre: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 13: Informes semanales.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	56	DEL	13 de septiembre de 2021	AL	19 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación	12 de agosto de 2020
Fecha de Terminación	1 de Diciembre de 2020	Fecha de Terminación	15 de Diciembre de 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	$251,471,964
Valor Etapa Construcción	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construcción	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$943,019,914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga:	1 MES
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga:	3 MESES
Prórroga 4	2 MESES	Prórroga:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	31 de octubre de 2021	Plazo Actualizado	31 de octubre de 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ANTONIO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	77.28%	51.53%	**-25.75%**
SEM 50	78.89%	55.82%	**-23.07%**
SEM 51	80.50%	55.82%	**-24.68%**
SEM 52	82.11%	55.82%	**-26.29%**
SEM 53	83.72%	55.82%	**-27.90%**
SEM 54	85.33%	55.82%	**-29.51%**
SEM 55	86.94%	55.82%	**-31.12%**
SEM 56	88.55%	55.82%	**-32.73%**
ALERTAS			**-32.73%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	77.28%	3.65%	**-73.63%**
SEM 50	78.89%	3.65%	**-75.24%**
SEM 51	80.50%	3.65%	**-76.85%**
SEM 52	82.11%	3.65%	**-78.46%**
SEM 53	83.72%	5.32%	**-78.40%**
SEM 54	85.33%	5.32%	**-80.01%**
SEM 55	86.94%	5.32%	**-81.62%**
SEM 56	88.55%	5.32%	**-83.23%**
ALERTAS			**-83.23%**


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	56	DEL	13 de septiembre de 2021	AL	19 de septiembre de 2021

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	77.28%	15.19%	-62.09%
SEM 50	78.89%	15.19%	-63.70%
SEM 51	80.50%	43.80%	-36.70%
SEM 52	82.11%	43.80%	-38.31%
SEM 53	83.72%	50.91%	-32.81%
SEM 54	85.33%	50.91%	-34.42%
SEM 55	86.94%	50.91%	-36.03%
SEM 56	88.55%	50.91%	-37.64%
ALERTAS			-37.64%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	77.28%	0.00%	-77.28%
SEM 50	78.89%	0.00%	-78.89%
SEM 51	80.50%	0.00%	-80.50%
SEM 52	82.11%	0.00%	-82.11%
SEM 53	83.72%	0.00%	-83.72%
SEM 54	85.33%	0.00%	-85.33%
SEM 55	86.94%	0.00%	-86.94%
SEM 56	88.55%	0.00%	-88.55%
ALERTAS			-88.55%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	77.28%	70.90%	-6.38%
SEM 50	78.89%	70.90%	-7.99%
SEM 51	80.50%	70.90%	-9.60%
SEM 52	82.11%	70.90%	-11.21%
SEM 53	83.72%	70.90%	-12.82%
SEM 54	85.33%	70.90%	-14.43%
SEM 55	86.94%	70.90%	-16.04%
SEM 56	88.55%	70.90%	-17.65%
ALERTAS			-17.65%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	77.28%	75.17%	-2.11%
SEM 50	78.89%	75.17%	-3.72%
SEM 51	80.50%	75.17%	-5.33%
SEM 52	82.11%	75.17%	-6.94%
SEM 53	83.72%	75.17%	-8.55%
SEM 54	85.33%	75.17%	-10.16%
SEM 55	86.94%	75.17%	-11.77%
SEM 56	88.55%	80.03%	-8.52%
ALERTAS			-8.52%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	56	DEL	13 de septiembre de 2021	AL	19 de septiembre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	77.28%	132.89%	55.61%
SEM 50	78.89%	132.89%	54.00%
SEM 51	80.50%	132.89%	52.39%
SEM 52	82.11%	132.89%	50.78%
SEM 53	83.72%	132.89%	49.17%
SEM 54	85.33%	132.89%	47.56%
SEM 55	86.94%	132.89%	45.95%
SEM 56	88.55%	132.89%	44.34%
ALERTAS			44.34%

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	77.28%	208.22%	130.94%
SEM 50	78.89%	208.22%	129.33%
SEM 51	80.50%	208.22%	127.72%
SEM 52	82.11%	208.22%	126.11%
SEM 53	83.72%	208.22%	124.50%
SEM 54	85.33%	208.22%	122.89%
SEM 55	86.94%	208.22%	121.28%
SEM 56	88.55%	208.22%	119.67%
ALERTAS			119.67%

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	77.28%	10.63%	-66.65%
SEM 50	78.89%	10.63%	-68.26%
SEM 51	80.50%	10.63%	-69.87%
SEM 52	82.11%	10.63%	-71.48%
SEM 53	83.72%	24.66%	-59.06%
SEM 54	85.33%	24.66%	-60.67%
SEM 55	86.94%	24.66%	-62.28%
SEM 56	88.55%	24.66%	-63.89%
ALERTAS			-63.89%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	77.28%	0.00%	-77.28%
SEM 50	78.89%	0.00%	-78.89%
SEM 51	80.50%	0.00%	-80.50%
SEM 52	82.11%	0.00%	-82.11%
SEM 53	83.72%	0.00%	-83.72%
SEM 54	85.33%	0.00%	-85.33%
SEM 55	86.94%	0.00%	-86.94%
SEM 56	88.55%	0.00%	-88.55%
ALERTAS			-88.55%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	56	DEL	13 de septiembre de 2021	AL	19 de septiembre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	77.28%	33.07%	-44.21%
SEM 50	78.89%	33.07%	-45.82%
SEM 51	80.50%	33.07%	-47.43%
SEM 52	82.11%	33.07%	-49.04%
SEM 53	83.72%	33.07%	-50.65%
SEM 54	85.33%	33.07%	-52.26%
SEM 55	86.94%	33.07%	-53.87%
SEM 56	88.55%	33.07%	-55.48%
ALERTAS			-55.48%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)


GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	$ 232,275,265	$ 154,880,233	$ -77,395,032.12
SEM 50	$ 237,114,333	$ 167,774,396	$ -69,339,937.52
SEM 51	$ 241,953,401	$ 167,774,396	$ -74,179,005.54
SEM 52	$ 246,792,469	$ 167,774,396	$ -79,018,073.57
SEM 53	$ 251,631,537	$ 167,774,396	$ -83,857,141.60
SEM 54	$ 256,470,605	$ 167,774,396	$ -88,696,209.63
SEM 55	$ 261,309,673	$ 167,774,396	$ -93,535,277.65
SEM 56	$ 266,148,742	$ 167,774,396	$ -98,374,345.68
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	$ 111,208,136	$ 5,252,454.65	$ -105,955,680.97
SEM 50	$ 113,524,972	$ 5,252,454.65	$ -108,272,517.13
SEM 51	$ 115,841,808	$ 5,252,454.65	$ -110,589,353.29
SEM 52	$ 118,158,644	$ 5,252,454.65	$ -112,906,189.45
SEM 53	$ 120,475,480	$ 7,655,632.52	$ -112,819,847.73
SEM 54	$ 122,792,316	$ 7,655,632.52	$ -115,136,683.89
SEM 55	$ 125,109,153	$ 7,655,632.52	$ -117,453,520.05
SEM 56	$ 127,425,989	$ 7,655,632.52	$ -119,770,356.20
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	$ 94,330,683	$ 18,541,447.57	$ -75,789,235.01
SEM 50	$ 96,295,905	$ 18,541,447.57	$ -77,754,457.56
SEM 51	$ 98,261,128	$ 53,463,818.55	$ -44,797,309.15
SEM 52	$ 100,226,350	$ 53,463,818.55	$ -46,762,531.70
SEM 53	$ 102,191,573	$ 62,142,534.30	$ -40,049,038.50
SEM 54	$ 104,156,795	$ 62,142,534.30	$ -42,014,261.06
SEM 55	$ 106,122,018	$ 62,142,534.30	$ -43,979,483.61
SEM 56	$ 108,087,240	$ 62,142,534.30	$ -45,944,706.17
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	56	DEL	13 de septiembre de 2021	AL	19 de septiembre de 2021


CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	$ 44,018,294	$ -	$ -44,018,293.89
SEM 50	$ 44,935,342	$ -	$ -44,935,341.68
SEM 51	$ 45,852,389	$ -	$ -45,852,389.47
SEM 52	$ 46,769,437	$ -	$ -46,769,437.26
SEM 53	$ 47,686,485	$ -	$ -47,686,485.04
SEM 54	$ 48,603,533	$ -	$ -48,603,532.83
SEM 55	$ 49,520,581	$ -	$ -49,520,580.62
SEM 56	$ 50,437,628	$ -	$ -50,437,628.41

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	$ 20,700,790	$ 18,991,796.29	$ -1,708,993.80
SEM 50	$ 21,132,057	$ 18,991,796.29	$ -2,140,260.26
SEM 51	$ 21,563,323	$ 18,991,796.29	$ -2,571,526.72
SEM 52	$ 21,994,589	$ 18,991,796.29	$ -3,002,793.18
SEM 53	$ 22,425,856	$ 18,991,796.29	$ -3,434,059.64
SEM 54	$ 22,857,122	$ 18,991,796.29	$ -3,865,326.10
SEM 55	$ 23,288,389	$ 18,991,796.29	$ -4,296,592.56
SEM 56	$ 23,719,655	$ 18,991,796.29	$ -4,727,859.02

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	$ 264,202,877	$ 256,989,263.65	$ -7,213,613.76
SEM 50	$ 269,707,104	$ 256,989,263.65	$ -12,717,840.37
SEM 51	$ 275,211,331	$ 256,989,263.65	$ -18,222,066.99
SEM 52	$ 280,715,557	$ 256,989,263.65	$ -23,726,293.60
SEM 53	$ 286,219,784	$ 256,989,263.65	$ -29,230,520.21
SEM 54	$ 291,724,010	$ 256,989,263.65	$ -34,734,746.82
SEM 55	$ 297,228,237	$ 256,989,263.65	$ -40,238,973.44
SEM 56	$ 302,732,464	$ 273,604,506.72	$ -29,127,956.98

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	$ 12,009,101	$ 20,650,742.37	$ 8,641,641.83
SEM 50	$ 12,259,290	$ 20,650,742.37	$ 8,391,452.24
SEM 51	$ 12,509,480	$ 20,650,742.37	$ 8,141,262.65
SEM 52	$ 12,759,669	$ 20,650,742.37	$ 7,891,073.05
SEM 53	$ 13,009,859	$ 20,650,742.37	$ 7,640,883.46
SEM 54	$ 13,260,049	$ 20,650,742.37	$ 7,390,693.86
SEM 55	$ 13,510,238	$ 20,650,742.37	$ 7,140,504.27
SEM 56	$ 13,760,428	$ 20,650,742.37	$ 6,890,314.67


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	56	DEL	13 de septiembre de 2021	AL	19 de septiembre de 2021


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	$ 19,225,124	$ 51,799,369.25	$ 32,574,245.55
SEM 50	$ 19,625,647	$ 51,799,369.25	$ 32,173,722.14
SEM 51	$ 20,026,171	$ 51,799,369.25	$ 31,773,198.73
SEM 52	$ 20,426,694	$ 51,799,369.25	$ 31,372,675.32
SEM 53	$ 20,827,217	$ 51,799,369.25	$ 30,972,151.91
SEM 54	$ 21,227,741	$ 51,799,369.25	$ 30,571,628.50
SEM 55	$ 21,628,264	$ 51,799,369.25	$ 30,171,105.09
SEM 56	$ 22,028,788	$ 51,799,369.25	$ 29,770,581.68

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	$ 41,280,876	$ 5,678,257.09	$ -35,602,618.51
SEM 50	$ 42,140,894	$ 5,678,257.09	$ -36,462,636.75
SEM 51	$ 43,000,912	$ 5,678,257.09	$ -37,322,655.00
SEM 52	$ 43,860,930	$ 5,678,257.09	$ -38,182,673.24
SEM 53	$ 44,720,949	$ 13,172,701.76	$ -31,548,246.80
SEM 54	$ 45,580,967	$ 13,172,701.76	$ -32,408,265.04
SEM 55	$ 46,440,985	$ 13,172,701.76	$ -33,268,283.29
SEM 56	$ 47,301,003	$ 13,172,701.76	$ -34,128,301.53

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	$ 15,506,579	$ -	$ -15,506,578.93
SEM 50	$ 15,829,633	$ -	$ -15,829,632.65
SEM 51	$ 16,152,686	$ -	$ -16,152,686.38
SEM 52	$ 16,475,740	$ -	$ -16,475,740.11
SEM 53	$ 16,798,794	$ -	$ -16,798,793.84
SEM 54	$ 17,121,848	$ -	$ -17,121,847.56
SEM 55	$ 17,444,901	$ -	$ -17,444,901.29
SEM 56	$ 17,767,955	$ -	$ -17,767,955.02

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 49	$ 86,767,493	$ 37,129,930.07	$ -49,637,562.99
SEM 50	$ 88,575,149	$ 37,129,930.07	$ -51,445,219.10
SEM 51	$ 90,382,805	$ 37,129,930.07	$ -53,252,875.21
SEM 52	$ 92,190,461	$ 37,129,930.07	$ -55,060,531.31
SEM 53	$ 93,998,117	$ 37,129,930.07	$ -56,868,187.42
SEM 54	$ 95,805,774	$ 37,129,930.07	$ -58,675,843.52
SEM 55	$ 97,613,430	$ 37,129,930.07	$ -60,483,499.63
SEM 56	$ 99,421,086	$ 37,129,930.07	$ -62,291,155.73

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	56	DEL	13 de septiembre de 2021	AL	19 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	19/10/2020	6/10/2020	19/10/2020		**13.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		3/07/2021		**-82.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	29/06/2021		29/06/2021		**-82.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	6/07/2021	3/11/2020	17/07/2021	13/11/2020	**245.00**	**246.00**
5	LAVADO DE TANQUES	16/07/2021		31/07/2021		**-65.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/07/2021	13/10/2020	31/07/2021		**276.00**	
10	NO PREVISTOS	16/07/2021	6/10/2020	31/07/2021		**283.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-323.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	4/08/2021		1/10/2021		**-46.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9/08/2021	13/10/2021	1/10/2021		**-65.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/08/2021		27/08/2021		**-48.00**	
10	NO PREVISTOS	19/07/2021		24/09/2021		**-62.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-323.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	2/07/2021		14/08/2021		**-79.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	20/07/2021		10/08/2021		**-61.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		**-41.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		**-82.00**	
10	NO PREVISTOS	20/07/2021		14/08/2021		**-61.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-320.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021		17/07/2021		**-82.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	7/07/2021		24/07/2021		**-74.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20/07/2021		31/07/2021		**-61.00**	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		31/07/2021		**-79.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-293.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	1/07/2021		8/07/2021		**-80.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	1/07/2021		5/07/2021		**-80.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	7/07/2021		22/07/2021		**-74.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	7/07/2021		13/07/2021		**-74.00**	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		7/08/2021		**-73.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-320.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	6/08/2021		13/08/2021		**-44.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		**-41.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	26/10/2020	29/06/2021		**246.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	13/07/2021		7/08/2021		**-68.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021		14/08/2021		**-68.00**	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		1/10/2021		**-73.00**	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	56	DEL	13 de septiembre de 2021	AL	19 de septiembre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-293.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		17/07/2021		-76.00	
5	LAVADO DE TANQUES	19/07/2021		31/07/2021		-62.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-82.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		29/06/2021		-82.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021		20/07/2021		-68.00	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		15/07/2021		-73.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-293.00	
5	LAVADO DE TANQUES	19/07/2021		31/07/2021		-62.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-82.00	
10	NO PREVISTOS	17/07/2021		29/07/2021		-64.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-293.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	9/07/2021		24/07/2021		-72.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5/07/2021		17/07/2021		-76.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/08/2021		7/08/2021		-48.00	
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		2/08/2021		-55.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	16/10/2020	29/06/2021		256.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	6/07/2021		31/07/2021		-75.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	8/07/2021		31/07/2021		-73.00	
10	NO PREVISTOS	30/06/2021		7/08/2021		-81.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-293.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	19/07/2021		24/07/2021		-62.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	2/08/2021		7/08/2021		-48.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	14/07/2021		26/07/2021		-67.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	9/08/2021		14/08/2021		-41.00	
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		7/08/2021		-55.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-82.00	
10	NO PREVISTOS	9/08/2021		1/10/2021		-41.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-293.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/07/2021		31/07/2021		-55.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	6/08/2021		1/10/2021		-44.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5/07/2021		12/07/2021		-76.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	9/08/2021		27/08/2021		-41.00	
5	LAVADO DE TANQUES	12/07/2021		17/07/2021		-69.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	30/09/2020	29/06/2021		272.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	30/07/2021		10/08/2021		-51.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	8/07/2021		31/07/2021		-73.00	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		4/10/2021		-79.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**42**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	56	DEL	13 de septiembre de 2021	AL	19 de septiembre de 2021

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

MADGALENA:
*** ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-GAIRA:** Se realizaron actividades de desmoste e instalacion de cubierta en teja de Eternit Desmonte de láminas de Dry Wall.

GUAJIRA: NO HUBO ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA		INGENIEROS/ARQUITECTOS		INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES		AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA ARQUT	LUIS ALFREDO GRANADOS		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO		

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	7808254486	
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7808435936	
3	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ	7808437572	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
13/09/2021	19/09/2021	SEMANA No. 56	20-sep-21	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad

VEINTE	20	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	56	DEL	13 de septiembre de 2021	AL	19 de septiembre de 2021

REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE OBRA



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	DESMONTE DE CUBIERTA ONDULADA #6



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	SUMINISTRO E INSTLACIÓN TEJA FIBROCEMENTO #6



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRY WALL



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRY WALL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	57	DEL	20 de septiembre de 2021	AL	26 de septiembre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación	12 de agosto de 2020
Fecha de Terminación	1 de Diciembre de 2020	Fecha de Terminación	15 de Diciembre de 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,950
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	$251,471,964
Valor Etapa Construcción	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construcción	**$691,547,950**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$943,019,914
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga:	1 MES
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga:	3 MESES
Prórroga 4	2 MESES	Prórroga:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	31 de octubre de 2021	Plazo Actualizado	31 de octubre de 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ANTONIO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	55.82%	**-24.68%**
SEM 52	82.11%	55.82%	**-26.29%**
SEM 53	83.72%	55.82%	**-27.90%**
SEM 54	85.33%	55.82%	**-29.51%**
SEM 55	86.94%	55.82%	**-31.12%**
SEM 56	88.55%	55.82%	**-32.73%**
SEM 57	90.16%	69.93%	**-20.23%**
	ALERTAS		**-20.23%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	3.65%	**-76.85%**
SEM 52	82.11%	3.65%	**-78.46%**
SEM 53	83.72%	5.32%	**-78.40%**
SEM 54	85.33%	5.32%	**-80.01%**
SEM 55	86.94%	5.32%	**-81.62%**
SEM 56	88.55%	5.32%	**-83.23%**
SEM 57	90.16%	5.32%	**-84.84%**
	ALERTAS		**-84.84%**


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	57	DEL	20 de septiembre de 2021	AL	26 de septiembre de 2021


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	43.80%	-36.70%
SEM 52	82.11%	43.80%	-38.31%
SEM 53	83.72%	50.91%	-32.81%
SEM 54	85.33%	50.91%	-34.42%
SEM 55	86.94%	50.91%	-36.03%
SEM 56	88.55%	50.91%	-37.64%
SEM 57	90.16%	50.91%	-39.25%
ALERTAS			-39.25%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	0.00%	-80.50%
SEM 52	82.11%	0.00%	-82.11%
SEM 53	83.72%	0.00%	-83.72%
SEM 54	85.33%	0.00%	-85.33%
SEM 55	86.94%	0.00%	-86.94%
SEM 56	88.55%	0.00%	-88.55%
SEM 57	90.16%	0.00%	-90.16%
ALERTAS			-90.16%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	70.90%	-9.60%
SEM 52	82.11%	70.90%	-11.21%
SEM 53	83.72%	70.90%	-12.82%
SEM 54	85.33%	70.90%	-14.43%
SEM 55	86.94%	70.90%	-16.04%
SEM 56	88.55%	70.90%	-17.65%
SEM 57	90.16%	70.90%	-19.26%
ALERTAS			-19.26%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	75.17%	-5.33%
SEM 52	82.11%	75.17%	-6.94%
SEM 53	83.72%	75.17%	-8.55%
SEM 54	85.33%	75.17%	-10.16%
SEM 55	86.94%	75.17%	-11.77%
SEM 56	88.55%	80.03%	-8.52%
SEM 57	90.16%	80.58%	-9.58%
ALERTAS			-9.58%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	132.89%	52.39%
SEM 52	82.11%	132.89%	50.78%
SEM 53	83.72%	132.89%	49.17%
SEM 54	85.33%	132.89%	47.56%
SEM 55	86.94%	132.89%	45.95%
SEM 56	88.55%	132.89%	44.34%
SEM 57	90.16%	132.89%	42.73%
ALERTAS			42.73%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	57	DEL	20 de septiembre de 2021	AL	26 de septiembre de 2021

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	208.22%	127.72%
SEM 52	82.11%	208.22%	126.11%
SEM 53	83.72%	208.22%	124.50%
SEM 54	85.33%	208.22%	122.89%
SEM 55	86.94%	208.22%	121.28%
SEM 56	88.55%	208.22%	119.67%
SEM 57	90.16%	208.22%	118.06%
ALERTAS			118.06%

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	10.63%	-69.87%
SEM 52	82.11%	10.63%	-71.48%
SEM 53	83.72%	24.66%	-59.06%
SEM 54	85.33%	24.66%	-60.67%
SEM 55	86.94%	24.66%	-62.28%
SEM 56	88.55%	24.66%	-63.89%
SEM 57	90.16%	24.66%	-65.50%
ALERTAS			-65.50%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	0.00%	-80.50%
SEM 52	82.11%	0.00%	-82.11%
SEM 53	83.72%	0.00%	-83.72%
SEM 54	85.33%	0.00%	-85.33%
SEM 55	86.94%	0.00%	-86.94%
SEM 56	88.55%	0.00%	-88.55%
SEM 57	90.16%	0.00%	-90.16%
ALERTAS			-90.16%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	33.07%	-47.43%
SEM 52	82.11%	33.07%	-49.04%
SEM 53	83.72%	33.07%	-50.65%
SEM 54	85.33%	33.07%	-52.26%
SEM 55	86.94%	33.07%	-53.87%
SEM 56	88.55%	33.07%	-55.48%
SEM 57	90.16%	33.07%	-57.09%
ALERTAS			-57.09%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 241,953,401	$ 167,774,396	$ -74,179,005.54
SEM 52	$ 246,792,469	$ 167,774,396	$ -79,018,073.57
SEM 53	$ 251,631,537	$ 167,774,396	$ -83,857,141.60
SEM 54	$ 256,470,605	$ 167,774,396	$ -88,696,209.63
SEM 55	$ 261,309,673	$ 167,774,396	$ -93,535,277.65
SEM 56	$ 266,148,742	$ 167,774,396	$ -98,374,345.68
SEM 57	$ 270,987,810	$ 210,183,868	$ -60,803,941.74
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	57	DEL	20 de septiembre de 2021	AL	26 de septiembre de 2021

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 115,841,808	$ 5,252,454.65	$ -110,589,353.29
SEM 52	$ 118,158,644	$ 5,252,454.65	$ -112,906,189.45
SEM 53	$ 120,475,480	$ 7,655,632.52	$ -112,819,847.73
SEM 54	$ 122,792,316	$ 7,655,632.52	$ -115,136,683.89
SEM 55	$ 125,109,153	$ 7,655,632.52	$ -117,453,520.05
SEM 56	$ 127,425,989	$ 7,655,632.52	$ -119,770,356.20
SEM 57	$ 129,742,825	$ 7,655,632.52	$ -122,087,192.36
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 98,261,128	$ 53,463,818.55	$ -44,797,309.15
SEM 52	$ 100,226,350	$ 53,463,818.55	$ -46,762,531.70
SEM 53	$ 102,191,573	$ 62,142,534.30	$ -40,049,038.50
SEM 54	$ 104,156,795	$ 62,142,534.30	$ -42,014,261.06
SEM 55	$ 106,122,018	$ 62,142,534.30	$ -43,979,483.61
SEM 56	$ 108,087,240	$ 62,142,534.30	$ -45,944,706.17
SEM 57	$ 110,052,463	$ 62,142,534.30	$ -47,909,928.72
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 45,852,389	$ -	$ -45,852,389.47
SEM 52	$ 46,769,437	$ -	$ -46,769,437.26
SEM 53	$ 47,686,485	$ -	$ -47,686,485.04
SEM 54	$ 48,603,533	$ -	$ -48,603,532.83
SEM 55	$ 49,520,581	$ -	$ -49,520,580.62
SEM 56	$ 50,437,628	$ -	$ -50,437,628.41
SEM 57	$ 51,354,676	$ -	$ -51,354,676.20
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 21,563,323	$ 18,991,796.29	$ -2,571,526.72
SEM 52	$ 21,994,589	$ 18,991,796.29	$ -3,002,793.18
SEM 53	$ 22,425,856	$ 18,991,796.29	$ -3,434,059.64
SEM 54	$ 22,857,122	$ 18,991,796.29	$ -3,865,326.10
SEM 55	$ 23,288,389	$ 18,991,796.29	$ -4,296,592.56
SEM 56	$ 23,719,655	$ 18,991,796.29	$ -4,727,859.02
SEM 57	$ 24,150,922	$ 18,991,796.29	$ -5,159,125.48
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 275,211,331	$ 256,989,263.65	$ -18,222,066.99
SEM 52	$ 280,715,557	$ 256,989,263.65	$ -23,726,293.60
SEM 53	$ 286,219,784	$ 256,989,263.65	$ -29,230,520.21
SEM 54	$ 291,724,010	$ 256,989,263.65	$ -34,734,746.82
SEM 55	$ 297,228,237	$ 256,989,263.65	$ -40,238,973.44
SEM 56	$ 302,732,464	$ 273,604,506.72	$ -29,127,956.98
SEM 57	$ 308,236,690	$ 275,484,832.58	$ -32,751,857.73
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	57	DEL	20 de septiembre de 2021	AL	26 de septiembre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 12,509,480	$ 20,650,742.37	$ 8,141,262.65
SEM 52	$ 12,759,669	$ 20,650,742.37	$ 7,891,073.05
SEM 53	$ 13,009,859	$ 20,650,742.37	$ 7,640,883.46
SEM 54	$ 13,260,049	$ 20,650,742.37	$ 7,390,693.86
SEM 55	$ 13,510,238	$ 20,650,742.37	$ 7,140,504.27
SEM 56	$ 13,760,428	$ 20,650,742.37	$ 6,890,314.67
SEM 57	$ 14,010,617	$ 20,650,742.37	$ 6,640,125.08
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 20,026,171	$ 51,799,369.25	$ 31,773,198.73
SEM 52	$ 20,426,694	$ 51,799,369.25	$ 31,372,675.32
SEM 53	$ 20,827,217	$ 51,799,369.25	$ 30,972,151.91
SEM 54	$ 21,227,741	$ 51,799,369.25	$ 30,571,628.50
SEM 55	$ 21,628,264	$ 51,799,369.25	$ 30,171,105.09
SEM 56	$ 22,028,788	$ 51,799,369.25	$ 29,770,581.68
SEM 57	$ 22,429,311	$ 51,799,369.25	$ 29,370,058.27
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 43,000,912	$ 5,678,257.09	$ -37,322,655.00
SEM 52	$ 43,860,930	$ 5,678,257.09	$ -38,182,673.24
SEM 53	$ 44,720,949	$ 13,172,701.76	$ -31,548,246.80
SEM 54	$ 45,580,967	$ 13,172,701.76	$ -32,408,265.04
SEM 55	$ 46,440,985	$ 13,172,701.76	$ -33,268,283.29
SEM 56	$ 47,301,003	$ 13,172,701.76	$ -34,128,301.53
SEM 57	$ 48,161,022	$ 13,172,701.76	$ -34,988,319.77
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 16,152,686	$ -	$ -16,152,686.38
SEM 52	$ 16,475,740	$ -	$ -16,475,740.11
SEM 53	$ 16,798,794	$ -	$ -16,798,793.84
SEM 54	$ 17,121,848	$ -	$ -17,121,847.56
SEM 55	$ 17,444,901	$ -	$ -17,444,901.29
SEM 56	$ 17,767,955	$ -	$ -17,767,955.02
SEM 57	$ 18,091,009	$ -	$ -18,091,008.75
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 90,382,805	$ 37,129,930.07	$ -53,252,875.21
SEM 52	$ 92,190,461	$ 37,129,930.07	$ -55,060,531.31
SEM 53	$ 93,998,117	$ 37,129,930.07	$ -56,868,187.42
SEM 54	$ 95,805,774	$ 37,129,930.07	$ -58,675,843.52
SEM 55	$ 97,613,430	$ 37,129,930.07	$ -60,483,499.63
SEM 56	$ 99,421,086	$ 37,129,930.07	$ -62,291,155.73
SEM 57	$ 101,228,742	$ 37,129,930.07	$ -64,098,811.84
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	57	DEL	20 de septiembre de 2021	AL	26 de septiembre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	19/10/2020	6/10/2020	19/10/2020		**13.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		3/07/2021		**-89.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	29/06/2021		29/06/2021		**-89.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	6/07/2021	3/11/2020	17/07/2021	13/11/2020	**245.00**	**246.00**
5	LAVADO DE TANQUES	16/07/2021		31/07/2021		**-72.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/07/2021	13/10/2020	31/07/2021		**276.00**	
10	NO PREVISTOS	16/07/2021	6/10/2020	31/07/2021		**283.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-330.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	4/08/2021		1/10/2021		**-53.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9/08/2021	13/10/2021	1/10/2021		**-65.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/08/2021		27/08/2021		**-55.00**	
10	NO PREVISTOS	19/07/2021		24/09/2021		**-69.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-330.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	2/07/2021		14/08/2021		**-86.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	20/07/2021		10/08/2021		**-68.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		**-48.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		**-89.00**	
10	NO PREVISTOS	20/07/2021		14/08/2021		**-68.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-327.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021		17/07/2021		**-89.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	7/07/2021		24/07/2021		**-81.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20/07/2021		31/07/2021		**-68.00**	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		31/07/2021		**-86.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-300.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	1/07/2021		8/07/2021		**-87.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	1/07/2021		5/07/2021		**-87.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	7/07/2021		22/07/2021		**-81.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	7/07/2021		13/07/2021		**-81.00**	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		7/08/2021		**-80.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-327.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	6/08/2021		13/08/2021		**-51.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		**-48.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	26/10/2020	29/06/2021		**246.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	13/07/2021		7/08/2021		**-75.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021		14/08/2021		**-75.00**	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		1/10/2021		**-80.00**	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	57	DEL	20 de septiembre de 2021	AL	26 de septiembre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-300.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		17/07/2021		-83.00	
5	LAVADO DE TANQUES	19/07/2021		31/07/2021		-69.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-89.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		29/06/2021		-89.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021		20/07/2021		-75.00	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		15/07/2021		-80.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-300.00	
5	LAVADO DE TANQUES	19/07/2021		31/07/2021		-69.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-89.00	
10	NO PREVISTOS	17/07/2021		29/07/2021		-71.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-300.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	9/07/2021		24/07/2021		-79.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5/07/2021		17/07/2021		-83.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/08/2021		7/08/2021		-55.00	
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		2/08/2021		-62.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	16/10/2020	29/06/2021		256.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	6/07/2021		31/07/2021		-82.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	8/07/2021		31/07/2021		-80.00	
10	NO PREVISTOS	30/06/2021		7/08/2021		-88.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-300.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	19/07/2021		24/07/2021		-69.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	2/08/2021		7/08/2021		-55.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	14/07/2021		26/07/2021		-74.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	9/08/2021		14/08/2021		-48.00	
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		7/08/2021		-62.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-89.00	
10	NO PREVISTOS	9/08/2021		1/10/2021		-48.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-300.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/07/2021		31/07/2021		-62.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	6/08/2021		1/10/2021		-51.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5/07/2021		12/07/2021		-83.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	9/08/2021		27/08/2021		-48.00	
5	LAVADO DE TANQUES	12/07/2021		17/07/2021		-76.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	30/09/2020	29/06/2021		272.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	30/07/2021		10/08/2021		-58.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	8/07/2021		31/07/2021		-80.00	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		4/10/2021		-86.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**35**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	57	DEL	20 de septiembre de 2021	AL	26 de septiembre de 2021

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

MADGALENA:

- **ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA – GAIRA:** Se realizaron actividades de desmonte e instalación de cubierta en teja de Eternit Desmonte de láminas de Dry Wall.

GUAJIRA: NO HUBO ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO

- **SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA**: Desmonte, instalación y disposición final de manto asfáltico.

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	2	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA	2	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES	4	AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TOTAL	2	TOTAL	12	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA ARQUT	LUIS ALFREDO GRANADOS		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO		

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	7808254486	
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7808435936	
3	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ	7808437572	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
20/09/2021	26/09/2021	SEMANA No. 57	27-sep-21	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad

VEINTISIETE	27	días del mes de	SEPTIEMBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	57	DEL	20 de septiembre de 2021	AL	26 de septiembre de 2021

REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE OBRA



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	DESMONTE DE CUBIERTA ONDULADA #6



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	SUMINISTRO E INSTLACIÓN TEJA FIBROCEMENTO #6



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRY WALL



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRY WALL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	58	DEL	27 de septiembre de 2021	AL	3 de octubre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación	12 de agosto de 2020
Fecha de Terminación	1 de Diciembre de 2020	Fecha de Terminación	15 de Diciembre de 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,900
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	$251,471,964
Valor Etapa Construcción	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construcción	**$691,547,900**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$943,019,864
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga:	1 MES
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga:	3 MESES
Prórroga 4	2 MESES	Prórroga:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	31 de octubre de 2021	Plazo Actualizado	31 de octubre de 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ANTONIO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	55.82%	**-24.68%**
SEM 52	82.11%	55.82%	**-26.29%**
SEM 53	83.72%	55.82%	**-27.90%**
SEM 54	85.33%	55.82%	**-29.51%**
SEM 55	86.94%	55.82%	**-31.12%**
SEM 56	88.55%	55.82%	**-32.73%**
SEM 57	90.16%	69.93%	**-20.23%**
SEM 58	91.77%	76.20%	**-15.57%**
ALERTAS			**-15.57%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	3.65%	**-76.85%**
SEM 52	82.11%	3.65%	**-78.46%**
SEM 53	83.72%	5.32%	**-78.40%**
SEM 54	85.33%	5.32%	**-80.01%**
SEM 55	86.94%	5.32%	**-81.62%**
SEM 56	88.55%	5.32%	**-83.23%**
SEM 57	90.16%	5.32%	**-84.84%**
SEM 58	91.77%	5.32%	**-86.45%**
ALERTAS			**-86.45%**


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	58	DEL	27 de septiembre de 2021	AL	3 de octubre de 2021

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	43.80%	-36.70%
SEM 52	82.11%	43.80%	-38.31%
SEM 53	83.72%	50.91%	-32.81%
SEM 54	85.33%	50.91%	-34.42%
SEM 55	86.94%	50.91%	-36.03%
SEM 56	88.55%	50.91%	-37.64%
SEM 57	90.16%	50.91%	-39.25%
SEM 58	91.77%	50.91%	-40.86%
ALERTAS			-40.86%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	0.00%	-80.50%
SEM 52	82.11%	0.00%	-82.11%
SEM 53	83.72%	0.00%	-83.72%
SEM 54	85.33%	0.00%	-85.33%
SEM 55	86.94%	0.00%	-86.94%
SEM 56	88.55%	0.00%	-88.55%
SEM 57	90.16%	0.00%	-90.16%
SEM 58	91.77%	0.00%	-91.77%
ALERTAS			-91.77%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	70.90%	-9.60%
SEM 52	82.11%	70.90%	-11.21%
SEM 53	83.72%	70.90%	-12.82%
SEM 54	85.33%	70.90%	-14.43%
SEM 55	86.94%	70.90%	-16.04%
SEM 56	88.55%	70.90%	-17.65%
SEM 57	90.16%	70.90%	-19.26%
SEM 58	91.77%	70.90%	-20.87%
ALERTAS			-20.87%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	75.17%	-5.33%
SEM 52	82.11%	75.17%	-6.94%
SEM 53	83.72%	75.17%	-8.55%
SEM 54	85.33%	75.17%	-10.16%
SEM 55	86.94%	75.17%	-11.77%
SEM 56	88.55%	80.03%	-8.52%
SEM 57	90.16%	80.58%	-9.58%
SEM 58	91.77%	83.98%	-7.79%
ALERTAS			-7.79%
REQUERIR PLAN DE CHOQUE E INFORMAR A LA ASEGURADORA			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	58	DEL	27 de septiembre de 2021	AL	3 de octubre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	132.89%	52.39%
SEM 52	82.11%	132.89%	50.78%
SEM 53	83.72%	132.89%	49.17%
SEM 54	85.33%	132.89%	47.56%
SEM 55	86.94%	132.89%	45.95%
SEM 56	88.55%	132.89%	44.34%
SEM 57	90.16%	132.89%	42.73%
SEM 58	91.77%	132.89%	41.12%
ALERTAS			41.12%

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	208.22%	127.72%
SEM 52	82.11%	208.22%	126.11%
SEM 53	83.72%	208.22%	124.50%
SEM 54	85.33%	208.22%	122.89%
SEM 55	86.94%	208.22%	121.28%
SEM 56	88.55%	208.22%	119.67%
SEM 57	90.16%	208.22%	118.06%
SEM 58	91.77%	208.22%	116.45%
ALERTAS			116.45%

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	10.63%	-69.87%
SEM 52	82.11%	10.63%	-71.48%
SEM 53	83.72%	24.66%	-59.06%
SEM 54	85.33%	24.66%	-60.67%
SEM 55	86.94%	24.66%	-62.28%
SEM 56	88.55%	24.66%	-63.89%
SEM 57	90.16%	24.66%	-65.50%
SEM 58	91.77%	24.66%	-67.11%
ALERTAS			-67.11%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	0.00%	-80.50%
SEM 52	82.11%	0.00%	-82.11%
SEM 53	83.72%	0.00%	-83.72%
SEM 54	85.33%	0.00%	-85.33%
SEM 55	86.94%	0.00%	-86.94%
SEM 56	88.55%	0.00%	-88.55%
SEM 57	90.16%	0.00%	-90.16%
SEM 58	91.77%	0.00%	-91.77%
ALERTAS			-91.77%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	58	DEL	27 de septiembre de 2021	AL	3 de octubre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	80.50%	33.07%	-47.43%
SEM 52	82.11%	33.07%	-49.04%
SEM 53	83.72%	33.07%	-50.65%
SEM 54	85.33%	33.07%	-52.26%
SEM 55	86.94%	33.07%	-53.87%
SEM 56	88.55%	33.07%	-55.48%
SEM 57	90.16%	33.07%	-57.09%
SEM 58	91.77%	33.07%	-58.70%
ALERTAS			-58.70%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 241,953,401	$ 167,774,396	$ -74,179,005.54
SEM 52	$ 246,792,469	$ 167,774,396	$ -79,018,073.57
SEM 53	$ 251,631,537	$ 167,774,396	$ -83,857,141.60
SEM 54	$ 256,470,605	$ 167,774,396	$ -88,696,209.63
SEM 55	$ 261,309,673	$ 167,774,396	$ -93,535,277.65
SEM 56	$ 266,148,742	$ 167,774,396	$ -98,374,345.68
SEM 57	$ 270,987,810	$ 210,183,868	$ -60,803,941.74
SEM 58	$ 275,826,878	$ 229,029,182	$ -46,797,695.15

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 115,841,808	$ 5,252,454.65	$ -110,589,353.29
SEM 52	$ 118,158,644	$ 5,252,454.65	$ -112,906,189.45
SEM 53	$ 120,475,480	$ 7,655,632.52	$ -112,819,847.73
SEM 54	$ 122,792,316	$ 7,655,632.52	$ -115,136,683.89
SEM 55	$ 125,109,153	$ 7,655,632.52	$ -117,453,520.05
SEM 56	$ 127,425,989	$ 7,655,632.52	$ -119,770,356.20
SEM 57	$ 129,742,825	$ 7,655,632.52	$ -122,087,192.36
SEM 58	$ 132,059,661	$ 7,655,632.52	$ -124,404,028.52

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 98,261,128	$ 53,463,818.55	$ -44,797,309.15
SEM 52	$ 100,226,350	$ 53,463,818.55	$ -46,762,531.70
SEM 53	$ 102,191,573	$ 62,142,534.30	$ -40,049,038.50
SEM 54	$ 104,156,795	$ 62,142,534.30	$ -42,014,261.06
SEM 55	$ 106,122,018	$ 62,142,534.30	$ -43,979,483.61
SEM 56	$ 108,087,240	$ 62,142,534.30	$ -45,944,706.17
SEM 57	$ 110,052,463	$ 62,142,534.30	$ -47,909,928.72
SEM 58	$ 112,017,686	$ 62,142,534.30	$ -49,875,151.27


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	58	DEL	27 de septiembre de 2021	AL	3 de octubre de 2021

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 45,852,389	$ -	$ -45,852,389.47
SEM 52	$ 46,769,437	$ -	$ -46,769,437.26
SEM 53	$ 47,686,485	$ -	$ -47,686,485.04
SEM 54	$ 48,603,533	$ -	$ -48,603,532.83
SEM 55	$ 49,520,581	$ -	$ -49,520,580.62
SEM 56	$ 50,437,628	$ -	$ -50,437,628.41
SEM 57	$ 51,354,676	$ -	$ -51,354,676.20
SEM 58	$ 52,271,724	$ -	$ -52,271,723.99
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 21,563,323	$ 18,991,796.29	$ -2,571,526.72
SEM 52	$ 21,994,589	$ 18,991,796.29	$ -3,002,793.18
SEM 53	$ 22,425,856	$ 18,991,796.29	$ -3,434,059.64
SEM 54	$ 22,857,122	$ 18,991,796.29	$ -3,865,326.10
SEM 55	$ 23,288,389	$ 18,991,796.29	$ -4,296,592.56
SEM 56	$ 23,719,655	$ 18,991,796.29	$ -4,727,859.02
SEM 57	$ 24,150,922	$ 18,991,796.29	$ -5,159,125.48
SEM 58	$ 24,582,188	$ 18,991,796.29	$ -5,590,391.94
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 275,211,331	$ 256,989,263.65	$ -18,222,066.99
SEM 52	$ 280,715,557	$ 256,989,263.65	$ -23,726,293.60
SEM 53	$ 286,219,784	$ 256,989,263.65	$ -29,230,520.21
SEM 54	$ 291,724,010	$ 256,989,263.65	$ -34,734,746.82
SEM 55	$ 297,228,237	$ 256,989,263.65	$ -40,238,973.44
SEM 56	$ 302,732,464	$ 273,604,506.72	$ -29,127,956.98
SEM 57	$ 308,236,690	$ 275,484,832.58	$ -32,751,857.73
SEM 58	$ 313,740,917	$ 287,108,665.18	$ -26,632,251.75
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 12,509,480	$ 20,650,742.37	$ 8,141,262.65
SEM 52	$ 12,759,669	$ 20,650,742.37	$ 7,891,073.05
SEM 53	$ 13,009,859	$ 20,650,742.37	$ 7,640,883.46
SEM 54	$ 13,260,049	$ 20,650,742.37	$ 7,390,693.86
SEM 55	$ 13,510,238	$ 20,650,742.37	$ 7,140,504.27
SEM 56	$ 13,760,428	$ 20,650,742.37	$ 6,890,314.67
SEM 57	$ 14,010,617	$ 20,650,742.37	$ 6,640,125.08
SEM 58	$ 14,260,807	$ 20,650,742.37	$ 6,389,935.48
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	58	DEL	27 de septiembre de 2021	AL	3 de octubre de 2021

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 20,026,171	$ 51,799,369.25	$ 31,773,198.73
SEM 52	$ 20,426,694	$ 51,799,369.25	$ 31,372,675.32
SEM 53	$ 20,827,217	$ 51,799,369.25	$ 30,972,151.91
SEM 54	$ 21,227,741	$ 51,799,369.25	$ 30,571,628.50
SEM 55	$ 21,628,264	$ 51,799,369.25	$ 30,171,105.09
SEM 56	$ 22,028,788	$ 51,799,369.25	$ 29,770,581.68
SEM 57	$ 22,429,311	$ 51,799,369.25	$ 29,370,058.27
SEM 58	$ 22,829,834	$ 51,799,369.25	$ 28,969,534.86
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 43,000,912	$ 5,678,257.09	$ -37,322,655.00
SEM 52	$ 43,860,930	$ 5,678,257.09	$ -38,182,673.24
SEM 53	$ 44,720,949	$ 13,172,701.76	$ -31,548,246.80
SEM 54	$ 45,580,967	$ 13,172,701.76	$ -32,408,265.04
SEM 55	$ 46,440,985	$ 13,172,701.76	$ -33,268,283.29
SEM 56	$ 47,301,003	$ 13,172,701.76	$ -34,128,301.53
SEM 57	$ 48,161,022	$ 13,172,701.76	$ -34,988,319.77
SEM 58	$ 49,021,040	$ 13,172,701.76	$ -35,848,338.01
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 16,152,686	$ -	$ -16,152,686.38
SEM 52	$ 16,475,740	$ -	$ -16,475,740.11
SEM 53	$ 16,798,794	$ -	$ -16,798,793.84
SEM 54	$ 17,121,848	$ -	$ -17,121,847.56
SEM 55	$ 17,444,901	$ -	$ -17,444,901.29
SEM 56	$ 17,767,955	$ -	$ -17,767,955.02
SEM 57	$ 18,091,009	$ -	$ -18,091,008.75
SEM 58	$ 18,414,062	$ -	$ -18,414,062.47
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 51	$ 90,382,805	$ 37,129,930.07	$ -53,252,875.21
SEM 52	$ 92,190,461	$ 37,129,930.07	$ -55,060,531.31
SEM 53	$ 93,998,117	$ 37,129,930.07	$ -56,868,187.42
SEM 54	$ 95,805,774	$ 37,129,930.07	$ -58,675,843.52
SEM 55	$ 97,613,430	$ 37,129,930.07	$ -60,483,499.63
SEM 56	$ 99,421,086	$ 37,129,930.07	$ -62,291,155.73
SEM 57	$ 101,228,742	$ 37,129,930.07	$ -64,098,811.84
SEM 58	$ 103,036,398	$ 37,129,930.07	$ -65,906,467.94
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	58	DEL	27 de septiembre de 2021	AL	3 de octubre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	19/10/2020	6/10/2020	19/10/2020		**13.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		3/07/2021		**-96.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	29/06/2021		29/06/2021		**-96.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	6/07/2021	3/11/2020	17/07/2021	13/11/2020	**245.00**	**246.00**
5	LAVADO DE TANQUES	16/07/2021		31/07/2021		**-79.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/07/2021	13/10/2020	31/07/2021		**276.00**	
10	NO PREVISTOS	16/07/2021	6/10/2020	31/07/2021		**283.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-337.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	4/08/2021		1/10/2021		**-60.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9/08/2021	13/10/2021	1/10/2021		**-65.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/08/2021		27/08/2021		**-62.00**	
10	NO PREVISTOS	19/07/2021		24/09/2021		**-76.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-337.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	2/07/2021		14/08/2021		**-93.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	20/07/2021		10/08/2021		**-75.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		**-55.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		**-96.00**	
10	NO PREVISTOS	20/07/2021		14/08/2021		**-75.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-334.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021		17/07/2021		**-96.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	7/07/2021		24/07/2021		**-88.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20/07/2021		31/07/2021		**-75.00**	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		31/07/2021		**-93.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-307.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	1/07/2021		8/07/2021		**-94.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	1/07/2021		5/07/2021		**-94.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	7/07/2021		22/07/2021		**-88.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	7/07/2021		13/07/2021		**-88.00**	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		7/08/2021		**-87.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-334.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	6/08/2021		13/08/2021		**-58.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		**-55.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	26/10/2020	29/06/2021		**246.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	13/07/2021		7/08/2021		**-82.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021		14/08/2021		**-82.00**	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		1/10/2021		**-87.00**	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	58	DEL	27 de septiembre de 2021	AL	3 de octubre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-307.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		17/07/2021		-90.00	
5	LAVADO DE TANQUES	19/07/2021		31/07/2021		-76.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-96.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		29/06/2021		-96.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021		20/07/2021		-82.00	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		15/07/2021		-87.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-307.00	
5	LAVADO DE TANQUES	19/07/2021		31/07/2021		-76.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-96.00	
10	NO PREVISTOS	17/07/2021		29/07/2021		-78.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-307.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	9/07/2021		24/07/2021		-86.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5/07/2021		17/07/2021		-90.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/08/2021		7/08/2021		-62.00	
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		2/08/2021		-69.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	16/10/2020	29/06/2021		256.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	6/07/2021		31/07/2021		-89.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	8/07/2021		31/07/2021		-87.00	
10	NO PREVISTOS	30/06/2021		7/08/2021		-95.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-307.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	19/07/2021		24/07/2021		-76.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	2/08/2021		7/08/2021		-62.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	14/07/2021		26/07/2021		-81.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	9/08/2021		14/08/2021		-55.00	
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		7/08/2021		-69.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-96.00	
10	NO PREVISTOS	9/08/2021		1/10/2021		-55.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-307.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/07/2021		31/07/2021		-69.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	6/08/2021		1/10/2021		-58.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5/07/2021		12/07/2021		-90.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	9/08/2021		27/08/2021		-55.00	
5	LAVADO DE TANQUES	12/07/2021		17/07/2021		-83.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	30/09/2020	29/06/2021		272.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	30/07/2021		10/08/2021		-65.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	8/07/2021		31/07/2021		-87.00	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		4/10/2021		-93.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**28**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	58	DEL	27 de septiembre de 2021	AL	3 de octubre de 2021

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

MADGALENA:

• **ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA – GAIRA:** Se realizaron actividades de desmonte e instalación de cubierta en teja de Ahover. Instalación de drenajes de 2" para piletas de Acuicultura. Instalación de grifería para lavamanos. Instalación de drenajes para duchas. Pintura epóxica para muros de piscinas de acuicultura.

GUAJIRA: NO HUBO ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO

• **SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA**: Desmonte, instalación y disposición final de manto asfáltico.

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	2	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA	2	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES	4	AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TOTAL	2	TOTAL	12	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA ARQUT	LUIS ALFREDO GRANADOS		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO		

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	7808254486	
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7808435936	
3	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ	7808437572	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
27/09/2021	3/10/2021	SEMANA No. 58	4-oct-21	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad

CUATRO	4	días del mes de	OCTUBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	58	DEL	27 de septiembre de 2021	AL	3 de octubre de 2021

REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE OBRA



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	INSTALACIÓN DE DRENAJES DE 2"



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	INSTALACIÓN DE DRENAJES DE 2"



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	PINTURA EPÓXICA PARA MUROS DE PISCINAS DE ACUICULTURA



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	SUMINISTRO E INSTLACIÓN TEJA AHOVER #6



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	ENMASILLAR Y ENCINTAR CIELO RASO EN DRY WALL



Georreferenciación	Descripción
CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA	DESMONTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRY WALL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	59	DEL	4 de octubre de 2021	AL	10 de octubre de 2021
			(dd-mm-aaaa)		(dd-mm-aaaa)

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO CONSTRUCTOR ALFA	Interventor	CONSORCIO INTER INGECO-GNG
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1552323	Contrato No.	CO1.PCCNTR.1636309
Fecha de Iniciación	21 de agosto de 2020	Fecha de Iniciación	12 de agosto de 2020
Fecha de Terminación	1 de Diciembre de 2020	Fecha de Terminación	15 de Diciembre de 2020
Valor Inicial	$ 8,777,298,757	Valor Inicial	$691,547,900
Adición:	$ 501,925,456	Adición:	$251,471,964
Valor Etapa Construcción	**$ 9,279,224,213**	Valor Etapa Construcción	**$691,547,900**
Valor Actualizado Contrato	$ 9,279,224,213	Valor Actualizado Contrato	$943,019,864
Suspensión:	N/A	Suspensión:	N/A
Prórroga 1:	1 MES	Prórroga:	1 MES
Prórroga 2:	3 MESES	Prórroga:	3 MESES
Prórroga 3:	3 MESES	Prórroga:	3 MESES
Prórroga 4	2 MESES	Prórroga:	2 MESES
Prórroga 5:	2 MESES	Prórroga 5:	2 MESES
Plazo Actualizado	31 de octubre de 2021	Plazo Actualizado	31 de octubre de 2021

(Diligenciar los campos correspondientes al proyecto, en los campos que no aplique se debe colocar N/A)

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE.


PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL PROYECTO

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA:	RICARDO ANTONIO MOLINA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRA INTERVENTORÍA:	PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
ARQUITECTO/INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:	LUIS ALFREDO GRANADOS
INGENIERO/ARQUITECTO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA:	SORAYA NAVARRO BOLAÑO
RESIDENTE SISO OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO AZUERO
RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ

SEGUIMIENTO FÍSICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FÍSICO CONTRATO


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	82.11%	55.82%	**-26.29%**
SEM 53	83.72%	55.82%	**-27.90%**
SEM 54	85.33%	55.82%	**-29.51%**
SEM 55	86.94%	55.82%	**-31.12%**
SEM 56	88.55%	55.82%	**-32.73%**
SEM 57	90.16%	69.93%	**-20.23%**
SEM 58	91.77%	76.20%	**-15.57%**
SEM 59	93.38%	80.91%	**-12.47%**
	ALERTAS		**-12.47%**

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	82.11%	3.65%	**-78.46%**
SEM 53	83.72%	5.32%	**-78.40%**
SEM 54	85.33%	5.32%	**-80.01%**
SEM 55	86.94%	5.32%	**-81.62%**
SEM 56	88.55%	5.32%	**-83.23%**
SEM 57	90.16%	5.32%	**-84.84%**
SEM 58	91.77%	5.32%	**-86.45%**
SEM 59	93.38%	5.32%	**-88.06%**
	ALERTAS		**-88.06%**


INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	59	DEL	4 de octubre de 2021	AL	10 de octubre de 2021

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	82.11%	43.80%	-38.31%
SEM 53	83.72%	50.91%	-32.81%
SEM 54	85.33%	50.91%	-34.42%
SEM 55	86.94%	50.91%	-36.03%
SEM 56	88.55%	50.91%	-37.64%
SEM 57	90.16%	50.91%	-39.25%
SEM 58	91.77%	50.91%	-40.86%
SEM 59	93.38%	50.91%	-42.47%
ALERTAS			-42.47%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	82.11%	0.00%	-82.11%
SEM 53	83.72%	0.00%	-83.72%
SEM 54	85.33%	0.00%	-85.33%
SEM 55	86.94%	0.00%	-86.94%
SEM 56	88.55%	0.00%	-88.55%
SEM 57	90.16%	0.00%	-90.16%
SEM 58	91.77%	0.00%	-91.77%
SEM 59	93.38%	0.00%	-93.38%
ALERTAS			-93.38%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	82.11%	70.90%	-11.21%
SEM 53	83.72%	70.90%	-12.82%
SEM 54	85.33%	70.90%	-14.43%
SEM 55	86.94%	70.90%	-16.04%
SEM 56	88.55%	70.90%	-17.65%
SEM 57	90.16%	70.90%	-19.26%
SEM 58	91.77%	70.90%	-20.87%
SEM 59	93.38%	70.90%	-22.48%
ALERTAS			-22.48%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	82.11%	75.17%	-6.94%
SEM 53	83.72%	75.17%	-8.55%
SEM 54	85.33%	75.17%	-10.16%
SEM 55	86.94%	75.17%	-11.77%
SEM 56	88.55%	80.03%	-8.52%
SEM 57	90.16%	80.58%	-9.58%
SEM 58	91.77%	83.98%	-7.79%
SEM 59	93.38%	83.98%	-9.40%
ALERTAS			-9.40%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	59	DEL	4 de octubre de 2021	AL	10 de octubre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	82.11%	132.89%	50.78%
SEM 53	83.72%	132.89%	49.17%
SEM 54	85.33%	132.89%	47.56%
SEM 55	86.94%	132.89%	45.95%
SEM 56	88.55%	132.89%	44.34%
SEM 57	90.16%	132.89%	42.73%
SEM 58	91.77%	132.89%	41.12%
SEM 59	93.38%	132.89%	39.51%
ALERTAS			39.51%

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	82.11%	208.22%	126.11%
SEM 53	83.72%	208.22%	124.50%
SEM 54	85.33%	208.22%	122.89%
SEM 55	86.94%	208.22%	121.28%
SEM 56	88.55%	208.22%	119.67%
SEM 57	90.16%	208.22%	118.06%
SEM 58	91.77%	208.22%	116.45%
SEM 59	93.38%	208.22%	114.84%
ALERTAS			114.84%

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	82.11%	10.63%	-71.48%
SEM 53	83.72%	24.66%	-59.06%
SEM 54	85.33%	24.66%	-60.67%
SEM 55	86.94%	24.66%	-62.28%
SEM 56	88.55%	24.66%	-63.89%
SEM 57	90.16%	24.66%	-65.50%
SEM 58	91.77%	24.66%	-67.11%
SEM 59	93.38%	41.84%	-51.54%
ALERTAS			-51.54%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	82.11%	0.00%	-82.11%
SEM 53	83.72%	0.00%	-83.72%
SEM 54	85.33%	0.00%	-85.33%
SEM 55	86.94%	0.00%	-86.94%
SEM 56	88.55%	0.00%	-88.55%
SEM 57	90.16%	0.00%	-90.16%
SEM 58	91.77%	0.00%	-91.77%
SEM 59	93.38%	0.00%	-93.38%
ALERTAS			-93.38%
INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	59	DEL	4 de octubre de 2021	AL	10 de octubre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO




% AVANCE SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	82.11%	33.07%	-49.04%
SEM 53	83.72%	33.07%	-50.65%
SEM 54	85.33%	33.07%	-52.26%
SEM 55	86.94%	33.07%	-53.87%
SEM 56	88.55%	33.07%	-55.48%
SEM 57	90.16%	33.07%	-57.09%
SEM 58	91.77%	33.07%	-58.70%
SEM 59	93.38%	33.07%	-60.31%
ALERTAS			-60.31%

INICIAR PROCESO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA (Millones de $) (ETAPA DE OBRA)

GRAFICO AVANCE FINANCIERO CONTRATO ETAPA DE OBRA


SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	$ 246,792,469	$ 167,774,396	$ -79,018,073.57
SEM 53	$ 251,631,537	$ 167,774,396	$ -83,857,141.60
SEM 54	$ 256,470,605	$ 167,774,396	$ -88,696,209.63
SEM 55	$ 261,309,673	$ 167,774,396	$ -93,535,277.65
SEM 56	$ 266,148,742	$ 167,774,396	$ -98,374,345.68
SEM 57	$ 270,987,810	$ 210,183,868	$ -60,803,941.74
SEM 58	$ 275,826,878	$ 229,029,182	$ -46,797,695.15
SEM 59	$ 280,665,946	$ 243,185,711	$ -37,480,234.97

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	$ 118,158,644	$ 5,252,454.65	$ -112,906,189.45
SEM 53	$ 120,475,480	$ 7,655,632.52	$ -112,819,847.73
SEM 54	$ 122,792,316	$ 7,655,632.52	$ -115,136,683.89
SEM 55	$ 125,109,153	$ 7,655,632.52	$ -117,453,520.05
SEM 56	$ 127,425,989	$ 7,655,632.52	$ -119,770,356.20
SEM 57	$ 129,742,825	$ 7,655,632.52	$ -122,087,192.36
SEM 58	$ 132,059,661	$ 7,655,632.52	$ -124,404,028.52
SEM 59	$ 134,376,497	$ 7,655,632.52	$ -126,720,864.68

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	$ 100,226,350	$ 53,463,818.55	$ -46,762,531.70
SEM 53	$ 102,191,573	$ 62,142,534.30	$ -40,049,038.50
SEM 54	$ 104,156,795	$ 62,142,534.30	$ -42,014,261.06
SEM 55	$ 106,122,018	$ 62,142,534.30	$ -43,979,483.61
SEM 56	$ 108,087,240	$ 62,142,534.30	$ -45,944,706.17
SEM 57	$ 110,052,463	$ 62,142,534.30	$ -47,909,928.72
SEM 58	$ 112,017,686	$ 62,142,534.30	$ -49,875,151.27
SEM 59	$ 113,982,908	$ 62,142,534.30	$ -51,840,373.83


Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN


SEMANA No.	59	DEL	4 de octubre de 2021	AL	10 de octubre de 2021

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	$ 46,769,437	$ -	$ -46,769,437.26
SEM 53	$ 47,686,485	$ -	$ -47,686,485.04
SEM 54	$ 48,603,533	$ -	$ -48,603,532.83
SEM 55	$ 49,520,581	$ -	$ -49,520,580.62
SEM 56	$ 50,437,628	$ -	$ -50,437,628.41
SEM 57	$ 51,354,676	$ -	$ -51,354,676.20
SEM 58	$ 52,271,724	$ -	$ -52,271,723.99
SEM 59	$ 53,188,772	$ -	$ -53,188,771.78
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	$ 21,994,589	$ 18,991,796.29	$ -3,002,793.18
SEM 53	$ 22,425,856	$ 18,991,796.29	$ -3,434,059.64
SEM 54	$ 22,857,122	$ 18,991,796.29	$ -3,865,326.10
SEM 55	$ 23,288,389	$ 18,991,796.29	$ -4,296,592.56
SEM 56	$ 23,719,655	$ 18,991,796.29	$ -4,727,859.02
SEM 57	$ 24,150,922	$ 18,991,796.29	$ -5,159,125.48
SEM 58	$ 24,582,188	$ 18,991,796.29	$ -5,590,391.94
SEM 59	$ 25,013,455	$ 18,991,796.29	$ -6,021,658.40
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	$ 280,715,557	$ 256,989,263.65	$ -23,726,293.60
SEM 53	$ 286,219,784	$ 256,989,263.65	$ -29,230,520.21
SEM 54	$ 291,724,010	$ 256,989,263.65	$ -34,734,746.82
SEM 55	$ 297,228,237	$ 256,989,263.65	$ -40,238,973.44
SEM 56	$ 302,732,464	$ 273,604,506.72	$ -29,127,956.98
SEM 57	$ 308,236,690	$ 275,484,832.58	$ -32,751,857.73
SEM 58	$ 313,740,917	$ 287,108,665.18	$ -26,632,251.75
SEM 59	$ 319,245,144	$ 287,108,665.18	$ -32,136,478.36
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA




VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	$ 12,759,669	$ 20,650,742.37	$ 7,891,073.05
SEM 53	$ 13,009,859	$ 20,650,742.37	$ 7,640,883.46
SEM 54	$ 13,260,049	$ 20,650,742.37	$ 7,390,693.86
SEM 55	$ 13,510,238	$ 20,650,742.37	$ 7,140,504.27
SEM 56	$ 13,760,428	$ 20,650,742.37	$ 6,890,314.67
SEM 57	$ 14,010,617	$ 20,650,742.37	$ 6,640,125.08
SEM 58	$ 14,260,807	$ 20,650,742.37	$ 6,389,935.48
SEM 59	$ 14,510,996	$ 20,650,742.37	$ 6,139,745.89
Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)			

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	59	DEL	4 de octubre de 2021	AL	10 de octubre de 2021


CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	$ 20,426,694	$ 51,799,369.25	$ 31,372,675.32
SEM 53	$ 20,827,217	$ 51,799,369.25	$ 30,972,151.91
SEM 54	$ 21,227,741	$ 51,799,369.25	$ 30,571,628.50
SEM 55	$ 21,628,264	$ 51,799,369.25	$ 30,171,105.09
SEM 56	$ 22,028,788	$ 51,799,369.25	$ 29,770,581.68
SEM 57	$ 22,429,311	$ 51,799,369.25	$ 29,370,058.27
SEM 58	$ 22,829,834	$ 51,799,369.25	$ 28,969,534.86
SEM 59	$ 23,230,358	$ 51,799,369.25	$ 28,569,011.45

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	$ 43,860,930	$ 5,678,257.09	$ -38,182,673.24
SEM 53	$ 44,720,949	$ 13,172,701.76	$ -31,548,246.80
SEM 54	$ 45,580,967	$ 13,172,701.76	$ -32,408,265.04
SEM 55	$ 46,440,985	$ 13,172,701.76	$ -33,268,283.29
SEM 56	$ 47,301,003	$ 13,172,701.76	$ -34,128,301.53
SEM 57	$ 48,161,022	$ 13,172,701.76	$ -34,988,319.77
SEM 58	$ 49,021,040	$ 13,172,701.76	$ -35,848,338.01
SEM 59	$ 49,881,058	$ 22,349,790.83	$ -27,531,267.19

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)


CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	$ 16,475,740	$ -	$ -16,475,740.11
SEM 53	$ 16,798,794	$ -	$ -16,798,793.84
SEM 54	$ 17,121,848	$ -	$ -17,121,847.56
SEM 55	$ 17,444,901	$ -	$ -17,444,901.29
SEM 56	$ 17,767,955	$ -	$ -17,767,955.02
SEM 57	$ 18,091,009	$ -	$ -18,091,008.75
SEM 58	$ 18,414,062	$ -	$ -18,414,062.47
SEM 59	$ 18,737,116	$ -	$ -18,737,116.20

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
SEM 52	$ 92,190,461	$ 37,129,930.07	$ -55,060,531.31
SEM 53	$ 93,998,117	$ 37,129,930.07	$ -56,868,187.42
SEM 54	$ 95,805,774	$ 37,129,930.07	$ -58,675,843.52
SEM 55	$ 97,613,430	$ 37,129,930.07	$ -60,483,499.63
SEM 56	$ 99,421,086	$ 37,129,930.07	$ -62,291,155.73
SEM 57	$ 101,228,742	$ 37,129,930.07	$ -64,098,811.84
SEM 58	$ 103,036,398	$ 37,129,930.07	$ -65,906,467.94
SEM 59	$ 104,844,054	$ 37,129,930.07	$ -67,714,124.05

Nota : incluir el avance las ultimas 8 semanas (en Millones)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	59	DEL	4 de octubre de 2021	AL	10 de octubre de 2021

CONTROL DE HITOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	19/10/2020	6/10/2020	19/10/2020		**13.00**	
1	IMPERMEABILIZACIONES	29/06/2021		3/07/2021		**-103.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	29/06/2021		29/06/2021		**-103.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	6/07/2021	3/11/2020	17/07/2021	13/11/2020	**245.00**	**246.00**
5	LAVADO DE TANQUES	16/07/2021		31/07/2021		**-86.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	16/07/2021	13/10/2020	31/07/2021		**276.00**	
10	NO PREVISTOS	16/07/2021	6/10/2020	31/07/2021		**283.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - MAICAO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-344.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	4/08/2021		1/10/2021		**-67.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9/08/2021	13/10/2021	1/10/2021		**-65.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	2/08/2021		27/08/2021		**-69.00**	
10	NO PREVISTOS	19/07/2021		24/09/2021		**-83.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - RIOHACHA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	31/10/2020		3/11/2020		**-344.00**	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	2/07/2021		14/08/2021		**-100.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	20/07/2021		10/08/2021		**-82.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		**-62.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		**-103.00**	
10	NO PREVISTOS	20/07/2021		14/08/2021		**-82.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y ACUÍCOLA - FONSECA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-341.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	29/06/2021		17/07/2021		**-103.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	7/07/2021		24/07/2021		**-95.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20/07/2021		31/07/2021		**-82.00**	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		31/07/2021		**-100.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - EL BANCO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		**-314.00**	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	1/07/2021		8/07/2021		**-101.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	1/07/2021		5/07/2021		**-101.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	7/07/2021		22/07/2021		**-95.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	7/07/2021		13/07/2021		**-95.00**	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		7/08/2021		**-94.00**	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - GAIRA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	3/11/2020		3/11/2020		**-341.00**	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	6/08/2021		13/08/2021		**-65.00**	
5	LAVADO DE TANQUES	9/08/2021		14/08/2021		**-62.00**	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	26/10/2020	29/06/2021		**246.00**	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	13/07/2021		7/08/2021		**-89.00**	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021		14/08/2021		**-89.00**	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		1/10/2021		**-94.00**	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	59	DEL	4 de octubre de 2021	AL	10 de octubre de 2021

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - CIÉNAGA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-314.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	5/07/2021		17/07/2021		-97.00	
5	LAVADO DE TANQUES	19/07/2021		31/07/2021		-83.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-103.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	29/06/2021		29/06/2021		-103.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	13/07/2021		20/07/2021		-89.00	
10	NO PREVISTOS	8/07/2021		15/07/2021		-94.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA - FUNDACIÓN

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-314.00	
5	LAVADO DE TANQUES	19/07/2021		31/07/2021		-83.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-103.00	
10	NO PREVISTOS	17/07/2021		29/07/2021		-85.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - IPC MARÍA EUGENIA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-314.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	9/07/2021		24/07/2021		-93.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5/07/2021		17/07/2021		-97.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	2/08/2021		7/08/2021		-69.00	
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		2/08/2021		-76.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	16/10/2020	29/06/2021		256.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	6/07/2021		31/07/2021		-96.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	8/07/2021		31/07/2021		-94.00	
10	NO PREVISTOS	30/06/2021		7/08/2021		-102.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - SANTA MARTA

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-314.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	19/07/2021		24/07/2021		-83.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	2/08/2021		7/08/2021		-69.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	14/07/2021		26/07/2021		-88.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	9/08/2021		14/08/2021		-62.00	
5	LAVADO DE TANQUES	26/07/2021		7/08/2021		-76.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021		29/06/2021		-103.00	
10	NO PREVISTOS	9/08/2021		1/10/2021		-62.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - APE Y SERVICIO MÉDICO

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	INICIO PROGR.	INICIO REAL	FIN PROGR.	FIN REAL	DÍAS DE ATRASO INICIO ATRASO (-) AVANCE (+)	DÍAS DE ATRASO FIN ATRASO (-) AVANCE (+)
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)						
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PRELIMINARES	30/11/2020		30/11/2020		-314.00	
1	IMPERMEABILIZACIONES	26/07/2021		31/07/2021		-76.00	
2	SISTEMA ELÉCTRICO	6/08/2021		1/10/2021		-65.00	
3	SERVICIO DE JARDINERÍA	5/07/2021		12/07/2021		-97.00	
4	EQUIPOS DE BOMBEO	9/08/2021		27/08/2021		-62.00	
5	LAVADO DE TANQUES	12/07/2021		17/07/2021		-90.00	
7	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	29/06/2021	30/09/2020	29/06/2021		272.00	
8	MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	30/07/2021		10/08/2021		-72.00	
9	UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	8/07/2021		31/07/2021		-94.00	
10	NO PREVISTOS	2/07/2021		4/10/2021		-100.00	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)						

Plazo total del Proyecto en Días	**436**
Plazo faltante del Proyecto en Días	**21**

ALERTA — **CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN**

DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES - REPORTE DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	59	DEL	4 de octubre de 2021	AL	10 de octubre de 2021

TEMAS TÉCNICOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN TÉCNICA DE OBRA	Cumple
El contratista cuenta con el personal capacitado para desarrollo del proyecto y su dedicación cumple con lo estipulado en el contrato	SI
En la obra se cuenta con copia completa de los diseños y licencia de construcción debidamente firmados y aprobados por Curaduría o Planeación Municipal	N/A
La obra cuenta con Valla informativa y la instalación y el diseño debe cumplen con las especificaciones definidos por el SENA	N/A
El campamento de obra cumple con los requisitos mínimos de resistencia, equilibrio y rigidez, que garantice las condiciones de funcionamiento	N/A
El perfil estratigráfico del terreno excavado corresponder al definido en el estudio geotécnico del proyecto.	N/A
Las canteras de donde proviene el material han sido previamente autorizadas por la Interventoría y cuentan con los debidos permisos ambientales y legales.	N/A
Los materiales suministrados, han sido aprobados previo a su instalación por la interventoría, cuentan con certificación de calidad y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas	SI
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales eléctricos se ajustan a los establecidos en el reglamento vigente en la empresa de energía, a las demás normas aplicables.	N/A
Todos los procedimientos que se usados para la instalación de equipos y materiales hidrosanitarios se ajustan a los establecidos en la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y demás normas aplicables.	N/A
La interventoría ha solicitado oportunamente los ensayos y pruebas necesarias a los elementos instalados en obra	SI

Observaciones

TEMAS SISO

CONDICIONES GENERALES SISO	Cumple
En la ejecución de la obra se da cumplimiento a los planes de manejo ambiental, gestión social, salud en el trabajo da cumplimento al plan ambiental aprobados	SI
La totalidad del personal que ha laborado en el proyecto se encuentra esta afiliado y al día con los aportes de seguridad social y parafiscales.	SI
En obra se cuenta con el Plan de manejo Ambiental aprobado por la Interventoría	SI

Observaciones: El Contratista entregó las observaciones al Plan de Manejo Ambiental a la Interventoría, quien se encuentra en revisión del documento.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

MADGALENA:

- **CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - MARÍA EUGENIA IPC:** Se realizaron actividades de desmonte e instalación, enmasille y pintura de ciello raso. Instalación de lavamanos tipo push

GUAJIRA: NO HUBO ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO

- **SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA**: Desmonte, instalación y disposición final de manto asfáltico. Pradización de jardines (incluye tierra negra)

PERSONAL DE LA OBRA

PERSONAL CONSORCIO	CANT.	PERSONAL CONTRATISTA OBRA CIVIL	CANT.	CONTRATISTA OBRA ELÉCTRICA	CANT.	CONTRATISTA OBRA HIDROSANITARIA	CANT.
DIRECTOR DE OBRA	1	INGENIEROS/ARQUITECTOS	2	INGENIEROS		INGENIEROS	
RESIDENTES (INGENIERO, ARQUITECTO, SISO)	1	PROFESIONAL SISO	2	PROFESIONAL SISO		PROFESIONAL SISO	
COMISIÓN TOPOGRÁFICA		MAESTROS DE OBRA	2	MAESTROS DE OBRA		MAESTROS DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO		OFICIALES DE OBRA	2	OFICIALES DE OBRA		OFICIALES DE OBRA	
AYUDANTES DE OBRA		SOLDADORES	4	AYUDANTES DE OBRA		AYUDANTES DE OBRA	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES DE OBRA				AUXILIAR SISOMA	
CADENEROS		INSPECTOR DE OBRA					
INSPECTOR DE OBRA		OPERADORES					
TOTAL	2	TOTAL	12	TOTAL	0	TOTAL	0

PERSONAL DEL CONTRATISTA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR DE OBRA	RICARDO ARTURO MOLINA		
2	RESIDENTE DE OBRA ARQUT	LUIS ALFREDO GRANADOS		
3	RESIDENTE SISO DE OBRA	FABIAN ANDRES QUINTERO		

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

n°	ESPECIALIDAD/CARGO	NOMBRE	PLANILLA N°	OBSERVACIONES
1	DIRECTOR INTERVENTORÍA	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	7808254486	
2	ING RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	SORAYA NAVARRO BOLAÑO	7808435936	
3	RESIDENTE SISO INTERVENTORÍA	XIOMARA PÉREZ	7808437572	

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

PERIODO				
Desde	Hasta	No. Informe	Fecha entrega	Observaciones y Contenido del Informe RELEVANTES
4/10/2021	10/10/2021	SEMANA No. 59	11-oct-21	Se reciben oficios de parte del contratista y se les da el respectivo trámite ante la entidad

ONCE	11	días del mes de	OCTUBRE	de	2021
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO	FIRMA	

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	59	DEL	4 de octubre de 2021	AL	10 de octubre de 2021

REGISTRO FOTOGRÁFICO ETAPA DE OBRA



Georreferenciación	Descripción
SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA	PRADIZACIÓN DE JARDINES (INCLUYE TIERRA NEGRA)



Georreferenciación	Descripción
SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA	PRADIZACIÓN DE JARDINES (INCLUYE TIERRA NEGRA)



Georreferenciación	Descripción
SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO



Georreferenciación	Descripción
SEDE COMERCIO Y SERVICIO - RIOHACHA	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO



Georreferenciación	Descripción
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - MARÍA EUGENIA IPC	INSTLACIÓN DE LLAVE PARA LAVAMANOS TIPO PUSH



Georreferenciación	Descripción
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - MARÍA EUGENIA IPC	ENMASILLE DE CILEO RASO EN DRY WALL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA ETAPA CONSTRUCCIÓN

SEMANA No.	59	DEL	4 de octubre de 2021	AL	10 de octubre de 2021



Georreferenciación	Descripción
CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - MARÍA EUGENIA IPC	INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRY WALL



Georreferenciación	Descripción
CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA - MARÍA EUGENIA IPC	PINTURA DE CIELO RASO EN DRY WALL

Anexo No. 14: Bitácora de Obra.

BITÁCORA GUAJIRA-COMERCIO Y SERVICIOS, RIOHACHA

15/09/2021 Miercoles — No se ejecutaron actividades del 1 de septiembre al 1 de septiembre del 2021

Shadya O
Res. de obra
Ing. Shadia Ojeda

Res. de Interventoria
Ing. Soraya Navarro

16/09/2021 Jueves — Estado del tiempo: seco
se hace el ingreso del material (manto asfaltico) en la sede de comercio y servicio donde se procede al descargue de dicho material.

Shadya O
Res de obra
Ing. Shadia ojeda

Res. de Interventoria
Ing. Soraya Navarro

17/09/2021 Viernes — No se ejecutaron actividades del 17 de septiembre al 1 de septiembre del 2021

Shadya O
Res de Obra
Ing. Shadya Ojeda

Res. de Interventoria
Ing. Soraya Navarro

20/09/2021 Lunes — Estado del tiempo: seco
Personal en obra: Residente, supervisor SST, personal de mantenimiento manto asfaltico (10 + 2 a 4)
Actividades del dia
1) se realiza Protocolo de Bioseguridad y (sc) charla de seguridad.
2) se inicia labores en el acondicionamiento de area orden y limpieza y traslado de material al punto de trabajo (en la loza)
3) por requerimiento de la arquitecta Luz Angela Mindiola sugiere que se terminen las actividades de impermiabilizacion en la sede de comercio y servicio

Escaneado con CamScanner

no obstante a lo anterior se cierra frente de obra en completa normalidad,

Shadya O
Res. de obra
Ing. shadia Oseda

Res. de Interventoria
Ing Soraya Navarro

21/09/2021 Estado del tiempo: seco / Jornada completa
Martes Personal en obra: Residente, supervisor SST, personal de mantenimiento Manto asfaltico (2ay + 1of)
Actividades del dia
1) se realiza Protocolo de Bioseguridad y (5C) charla de seguridad
2) Desmonte limpieza y monte de manto asfaltico
3) Retiro de manto asfaltico
4) se realizo Podacion de arboles y limpieza de basura en un area de 350 metros Por el personal del Mantenimiento de manto asfaltico
No obstante a lo anterior se cierra frente de obra en completa normalidad

Shadya O
Res. de obra
Ing. Shadia Oseda

Res. de Interventoria
Ing. soraya Navarro

22/09/2021 estado del tiempo: seco / Jornada de completa
Miercoles Personal en obra: Residente, supervisor SST, Personal de mantenimiento Manto asfaltico (1of + 2ay)
Actividades del dia
1) se realiza protocolo de Bioseguridad y(5C) Charla de seguridad
2) continuacion de tirada de manto en la loza.
3) se paralizo el trabajo en horas de la tarde debido a que se estaba realizando una limpieza en las instalaciones del bloque administrativos Por lo que el personal de impermiabilizacion no Puede subir

Escaneado con CamScanner

a trabajar hasta que no terminen de realizar el ac-
tivo aseo

Shadeya O
Res. de obra
Ing. Shadia Ojeda

Res. de Interventoría
Ing. Soraya Nava

23/09/2021 Estado del tiempo: Mañana/lluvia Tarde/seca
Jueves. Personal en obra: Residente, supervisor SST, Per-
nal de mantenimiento manto asfaltico (1 of t 24)
1) Se realiza Protocolo de Bioseguridad y (5 C) Ch
de seguridad
2) en la mañana no se realiza ninguna actividad deb
a que amaneció lloviendo y no se pudo realizar ning
tipo de trabajo por lo que se retoman labores en
las horas de la tarde
3) continuacion de tirado de manto en la loza
no obstante a lo anterior se cierra frente de obra
en completa normalidad.

Shadeya O
Res. de obra
Ing. Shadia Ojeda

Res. de Interventoría
Ing soraya Nava

24/09/2021
Viernes Estado del tiempo: Mañana/Sereno Tarde/seco
Personal en obra: Residente, supervisor SST, personal de
mantenimiento Manto asfaltico (1 of t 24)
Actividades del dia
1) Se realiza Protocolo de Bioseguridad y (5 C) charla de
seguridad
2) Personal de Mantenimiento Manto inicia labores
a las 5:30 am donde se comenzo a evacuar el
agua empozada en la losa de pasillos por el de-
clive de la Placa y las faltas de bafante: Motiv

Escaneado con CamScanner

Por el cual antes de iniciar los trabajos de impermiabilizacion se procedio al secado con escobas, y mechas una vez se termino de evacuar todo el agua empozada se espero un rato para que el sol ayudara en su debido proceso.
3) se continua con la tirado de manto en la loza
4) se envia un oficio de novedades informando a las partes interesadas el inconveniente que se presento cuando llueve y se explica el porque basa todo esto.
no obstante a lo anterior se cierra frente de obra en completa normalidad

Shaelyn Q
Res. de obra
Ing. Shadea Ueda

Res de interventoria
Ing Soraya Navarro

25/09/2021 Sabado
Estado del tiempo: seco
Personal en obra: Residente, supervisor SST, personal de mantenimiento manto asfaltico (1 OF 1 ay)
Actividades del dia
1) se realiza protocolo de Bioseguridad y (5C) Charla de seguridad
2) continuacion de tirada de manto en la loza no obstante a lo anterior se cierra frente de obra en completa normalidad

Shadira Q
Res. de obra
Ing. Shaelyn Q

Res de enterventorio
Ing. Soraya Navarro

26/09/2021
Estado del tiempo: seco
No se realizo ninguna actividad

Shaelyn Q
Res. de obra

Res de interventoria

Escaneado con CamScanner

27/09/2021 Estado del tiempo: seco / Jornada completa
Lunes Personal en obra: Residente supervisor SST, Per 9/09/
nal de mantenimiento manto asfaltico (1 of 4 ierc
2 ay)
Actividades del dia
1) se realiza protocolo de Bioseguridad y (SC) charla
el trabajo
2) se retoman las actividades de tirada de ma
to en la loza de los pasillos. no obstante a
(nobs) anterior se cierra frente de obra en comple
ta normalidad

Shadya O
Res. de obra
Ing. Shadia ojeda

Res. de Interventor
Ing. Soraya Navar

28/09/2021 Estado del tiempo: seco/Jornada completa
Martes Personal en obra: Residente, supervisor SST, Person
de mantenimiento manto asfaltico (1 of + 2 ay) 30/0
Actividades del dia
1) se realiza protocolo de Bioseguridad y (SC) Cha
en el trabajo
2) se realiza un recorrido con la arquicteta Luz Ang
la Mindiola donde se verifican los trabajos de
Impermiabilizacion con la finalidad de poder
Percatarse de los bajantes que existe y al mism
tiempo mirar las faltas de declives
3) terminacion del recorrido y continua con sus
respectiva labores
4) continuacion de tirada de manto en la loza
no obstante a lo anterior se cierra frente de obra
en completa normalidad.

Shadya O
Res. de obra
Ing Shadya ojeda

Res. de Interventoria
Ing. Soraya Navarro

Escaneado con CamScanner

29/09/2021 Miercoles
Estado del tiempo: seco/Mañana Tarde: llovisna
Personal en obra: Residente, supervisor SST, Personal de mantenimiento manto asfaltico (1OF + 2 AY)
Actividades del dia
1) se realiza un recorrido en el area a intervenir para realizar una respectiva limpieza en el area
2) se realiza Protocolo de Bioseguridad y (5C) charla de seguridad
3) continuacion de tirada de manto en la loza.
4) limpieza y subida del material
no obstante se cierra frente de obra en completa normalidad

Shadya Ojeda
Res. de obra
Ing. Shadya O

Res. de Interventoria
Ing. Soraya Navarro

30/09/2021 Jueves
Estado del tiempo: seco/Jornada completa
Personal en obra: Residente, supervisor SST, Personal de mantenimiento manto asfaltico (1OF + 2 AY)
Actividades del dia
1) se realiza Protocolo de Bioseguridad y (5C) charla en el trabajo
2) continuacion de tirada de manto en la loza

Shadya O
Res. de obra
Ing. shadia ojeda

Res. de Interventoria
Ing. soraya Navarro

1/10/2021 Viernes
Estado del tiempo: seco / Mañana
Personal en obra: Residente, supervisor SST, Personal Manto Asfaltico (1OF + 2 AY)
Actividades del dia
1) se realiza protocolo de Bioseguridad y (5C) Charla

Escaneado con CamScanner

de seguridad,
2) continuacion de tirado de manto en la loza.
no obstante a lo anterior se cierra frente de obra en completa normalidad.

Shadya O.
Res. de obra
Ing. Shadia Ojeda

Res. de Interventoria
Ing. Soraya Navarro

2/10/2021 sabado
No se ejecuto ninguna actividad del 2 de octubre al 3 de octubre del 2021

Shadya O.
Res. de obra
Ing. Shadia Ojeda

Res. de Interventoria
Ing Soraya Navarro

4/10/2021 Lunes
estado del tiempo: seco / Jornada completa
Personal en obra: Residente, supervisor SST, Personal de mantenimiento manto asfaltico (10f + 2ay)
Actividades del dia
1) Se realiza protocolo de Bioseguridad y (sc) charla de seguridad
2) Limpieza y subida de material
3) continuacion de tirada de manto en loza
no obstante a lo anterior se cierra frente de obra en completa normalidad.

Shadya O
Res. de obra
Ing. Shadia Ojeda

Res. de Interventoria
Ing. Soraya Navarro

5/10/2021 Martes
Estado del tiempo: seco / Jornada completa
Personal en obra: Residente, supervisor SST, Personal de mantenimiento manto asfaltico (10f + 2ay)

Escaneado con CamScanner

Actividades del dia
1) se realiza protocolo de Bioseguridad y (5C) charla de seguridad
2) continuacion de tirada de manto en la loza
no obstante a lo anterior se cierra frente de obra en completa normalidad

Shadya O
Res. de obra
Ing Shadya Acosta

Res. de interventoria
Ing Soraya Navarro

6/10/2021 Miercoles
Estado del tiempo: Seco / Jornada completa
Personal en obra: Residente, supervisor SST, Personal de mantenimiento Manto asfaltico (1of +2ay), Personal Jardineria y poda (1of +1ay)
Actividades del dia
1) se realiza protocolo de Bioseguridad y (5C) charla de seguridad
2) continuacion de tirada de manto
3) Apertura o inicio de Jardineria y poda en la sede se trabaja puntual en los espacios exteriores fachada principal.
4) Induccion y Reinduccion al Personal de Jardineria por la siso del sena
5) a peticion de la arquicteta Luz Angela Mindiola suspende Labores el personal de Jardineria hasta no tener los implementos de seguridad requeridos por el sena.
6) el contratista de Jardineria y su Personal reingresa a la sede cumpliendo con lo establecido anteriormente por lo que trabajan en la pradizacion.
7) Medicion del area a intervenir
no obstante a lo anterior se cierra frente de obra

Shadya O
Res de obra

Res. de Interventoria

Escaneado con CamScanner

7/10/2021 Estado del tiempo: seco / Jornada completa
Jueves Personal en obra: Residente, supervisor SST, Personal de mantenimiento manto asfaltico (1OF + 2AY), Personal de Jardinería y Poda (1OF + 1AY)
Actividades del dia
1) Se realiza Protocolo de Bioseguridad y (5C) Charla de seguridad.
2) Continuacion de tirada de manto en la loza
3) Subida de material
4) Continuacion de pradizacion en fachada Principal
5) Se suspenden las actividades por un simulacro realizado por el sena donde todas los personas sin excepcion deben participar en el simulacro de evacuacion, rescate con onda tropical, una vez terminado el evento se continua con las diferentes labores.
6) Se realiza recorrido con la doctora Rosa Lara, el (Constr) Contratista, y mi persona con la finalidad de verificar las actividades en el area a terminar.
no obstante a lo anterior se cierra frente de obra en completa normalidad

Shadya O
Res. de obra
Ing. Shadia Oleda

Res. de interventoria
Ing. Soraya Navarro

8/10/21 Estado del tiempo: seco / Jornada completa
Viernes Personal en obra: Residente, supervisor SST, Personal de mantenimiento manto asfaltico (1OF + 2AY), Personal de Jardineria y Poda (1OF + 1AY)
Actividades del dia
1) Se realiza Protocolo de Bioseguridad y (5C) charla de seguridad.
2) Continuacion de tirada de manto en la loza
3) Desmonte y retiro de manto asfaltico
4) Continuacion de pradizacion y apodacion en el patio atras de los bloques 1, 2

3) Recoleccion de basura.
se cierra frente de obra en completa normalidad

Escaneado con CamScanner

BITÁCORA SEDE INDUSTRIA Y ENERGIA-GUAJIRA

Shadya O
Res. de obra
Ing. Shadia ojeda

Res. de Interventoría
Ing. soraya Navarro

1/09/2021 No se ejecuto ninguna actividad del 1 de septiembre a
Miercoles 19 de septiembre del 2021

Shadya O
Res. de obra
Ing. Shadia ojeda

Res. de Interventoría
Ing. soraya Navarro

20/09/2021 No se ejecutaron actividades del 20 de septiembre
Lunes al 26 de septiembre del 2021

Shadya O
Res. de obra
Ing. Shadia ojeda

Res. de Interventoría
Ing. soraya Navarro

27/09/2021 No se ejecutaron actividades del 27 de septiembre
Martes al 30 de septiembre del 2021

Shadya O
Res. de obra
Ing. shadia ojeda

Res. de Interventoría
Ing. soraya Navarro

1/10/2021 No se ejecutaron actividades del 1 de octubre al 1
de octubre del 2021

Shadya O
Res. de obra
Ing. Shadia ojeda

Res. de Interventoría
Ing. Soraya Navarro

Escaneado con CamScanner

BITÁCORA SEDE INDUSTRIA Y ENERGIA-MAICAO

27/09/2021 Martes NO se ejecutaron actividades del 27 de septiembre al 30 de septiembre del 2021

Shadya O
Res. de obra
Ing. Shadya Ojeda

Res. de Interventoría
Ing. soraya Navarro

1/10/2021 Viernes NO se ejecutaron actividades del 1 de octubre al 11 de octubre del 2021

Shadya O
Res. de obra
Ing. Shadia Ojeda

Res. de Interventoría
Ing. soraya Navarro

Escaneado con CamScanner

BITÁCORA SEDE APE-MAGDALENA

BITACORA DE OBRA SEDE
GESTION DE EMPLEO, ANALISIS OCUPACIONAL Y EMPLEABILIDAD APE - DESPACHO
AV. FERROCARRIL 27-97

CONTRATO DE OBRA Nº C01.PCCNTR1636309

OBJETO : " MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL "

CONTRATISTA = CONSORCIO CONSTRUCTORA AIFA
INTERVENTORIA : CONSORCIO INTER INGECO GNG

FECHA INICIO OBRA : 13- OCTUBRE - 2020
FECHA TERMINACIÓN OBRA :

COORDINADOR DE ZONA
Arq Luis ALFREDO GRANADOS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. SORAYA NAVARRO.

CONSORCIO INTERVENTORIA
INGENIERO SST.

CONSORCIO AIFA
INSPECTOR SISOMA.

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

20-10-2024 Durante este Periodo, no hubo actividades en esta Sede.

Coordinador de Zona
Luis Granados D.

Ref. de Interventoría
Soraya Navarro

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner

BITÁCORA SEDE CIÉNAGA-MAGDALENA

BITACORA DE OBRA SEDE
CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCIÓN ECOTURISTICA DEL MAGDALENA CIENAGA
Kr 8 # 7-06 CIENAGA.

CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR1636309

OBJETO: " MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL "

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORA ALFA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERINGECO GNG

FECHA INICIO DE OBRA: (15) 22 - OCTUBRE - 2020
FECHA TERMINACION:

COORDINADOR DE ZONA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Arq LUIS ALFREDO GRANADOS	Ing. SORAYA NAVARRO

CONSORCIO INTERVENTORIA	CONSORCIO ALFA
INGENIERO SST	INSPECTOR SISOMA.

Escaneado con CamScanner

13-10-2021 Miércoles

Estado del Tiempo: Seco / Jornada completa.

Personal en Obra: Coordinador de Zona, SST, Personal de obras civiles.

Actividad del día: Se llega a la sede para Terminar las actividades que hacían falta, Limpieza de canal, Limpieza de láminas en ambiente 6. y Colocación de malla Protectora para palomas y murciélagos; no se pudieron realiza las actividades ya que los ambientes estaban ocupados en formación de aprendices, se aplaza la actividad para el fin de semana.

Coordinador de Zona.
Luis Granados D.

Res. de Interventoría.
Soraya Navarro

Nota: Durante el Resto del Período, no se realizaron actividades en esta Sede.

Cordinador de Zona.
Luis Granados D.

Res de Interventoría
Soraya Navarro

Escaneado con CamScanner

BITÁCORA SEDE EL BANCO-MAGDALENA

Bitácora de Obra Sede CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCIÓN ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - EL BANCO

Contrato de Obra Nº CO1.PCCNTR 1636309

OBJETO: "Mantenimiento Predictivo, Preventivo, - Correctivo, Reparaciones y Mejoras locativas a las Instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a nivel - Nacional."

Contratista: Consorcio Constructor ALFA
Interventoría: Consorcio Interingeco GNG.

Coordinador de Zona
Arq. Luis A. Granados Donado

Residente de Interventoría.
Ing. Soraya Navarro.

Norma

Escaneado con CamScanner



Coordinador de Zona
Arq. Luis Granados D.

Res. de Inventario
Ing. Soraya Navarro


nota: Durante este Periodo, no se Realizo actividad en esta SEDE.



Coordinador de Zona
Luis Granados D.

Res. de Inventario
Soraya Navarro.

nota: Durante este periodo, no se realizaron actividades en esta Sede.



Coordinador de Zona
Luis Granados D.

Res. de Inventario
Soraya Navarro

BITÁCORA SEDE GAIRA-MAGDALENA

BITACORA DE OBRA SEDE
ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE
GAIRA HACIENDA SANTA CRUZ GAIRA
KM7 - SANTA MARTA

CAAG

CONTRATO DE OBRA Nº CO1 PCCNTR1636309

OBJETO: " MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL".

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORA AIFA.
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER INGECO GNG

FECHA INICIO OBRA: 26-OCTUBRE-2020
FECHA TERMINACION:

COORDINADOR DE ZONA
ARQ. LUIS ALFREDO GRANADOS.

RESIDENTE INTERVENTORIA
ING. SORAYA NAVARRO

CONSORCIO INTERVENTORIA
INGENIERO SST

CONSORCIO AIFA.
INSPECTOR SSO MA.

Escaneado con CamScanner

Personal de Obra Civil. Actividad del día: Continuan con la actividad de desmonte de Láminas con Pernillo, e instalan láminas nuevas de fibrocemento #6 y se le aplica Sellante para evitar el Paso de agua.

Coordinador de Zona
Luis Granados D.

Res. de Interventoría
Soraya Navarro

20-09-2021 Lunes.

Estado del Tiempo: Seco / jornada Completa.

Personal en Obra: Coordinador de Zona, SST, Personal de Obra Civil. Actividad del día: Se Presenta a obra coordinador, SST y 1 Trabajador, se realiza jornada de Aseo, se Organizan materiales como caballetes para Proceder a su instalación.

Coordinador de Zona
Luis Granados D.

Res. de Interventoría
Soraya Navarro

21-09-2021 Martes.

Estado del tiempo: Seco / Jornada Completa.

Personal en Obra: Coordinador de Zona, SST, Personal de Obra Civil Actividad del día: Se Inicia la instalación de los caballetes en Toda la cubierta de Ganadería y Ordeño, se le Colocan los elementos de fijación y se aplica Pattemit para evitar Posibles filtraciones en áreas donde hay Cielo-raso - Sobre todo donde se encuentra el Computador general del centro en la Ganadería.

Escaneado con CamScanner

Coordinador de zona
Luis Granados Donado

Res. de Interventoría
Soraya Navarro

22-09-2021 Miércoles

Estado del Tiempo: Seco / Jornada Completa

Personal en Obra: Coordinador de zona, SST, Personal de obra civil.
Actividad del día: Se Inicia a realizar la actividad de Cielo-raso en las áreas oficinas y depósito en Ganadería, se Instala lámina de drywall.

Coordinador de Zona
Luis Granados Donado

Res. de Interventoría
Soraya Navarro

23-09-2021 Jueves.

Estado del Tiempo: Nublado / Jornada Completa.

Personal en Obra: Coordinador de zona, SST, personal de obra civil.
Actividad del día: Se Continua con la actividad de cielo-raso, enmasillado, encintado y lijado de lámina en las áreas Intervenidas.

Coordinador de Zona
Luis Granados Donado

Res. de Interventoría.
Soraya Navarro

Escaneado con CamScanner

24-09-2021 Viernes

Estado del Tiempo: Nublado / Jornada Completa.

Personal en Obra: Coordinador de Zona, SST, personal de obra civil.

Actividad del día: Continua la actividad de Cielo-raso, encintado, masillado y lijada de lámina drywall en oficinas en Ganadería.

Coordinador de Zona.
Luis Granados Donado.

Res. de Interventoría.
Soraya Navarro.

25-09-2021 Sábado

Estado del Tiempo.: Seco / Media Jornada.

Personal en Obra: Coordinador de Zona, SST, Personal de obra civil.

Actividad del día: Se realiza instalación de lámina Traslucida en área de Piscina.

Coordinador de Zona.
Luis Granados D.

Res. de Interventoría
Soraya Navarro

27-09-2021 Lunes.

Estado del Tiempo: Seco / Jornada Completa.

Personal en Obra: Coordinador de Zona, SST, personal de obra civil.

Actividad del día: Se Inicia la actividad de cambio de drenajes de 2" en área Piscina, Piletas de orias para Pacas, Se descubre

Escaneado con CamScanner

la Tubería para poder realizar debidamente esta actividad.

Coordinador de Zona
Luis Granados Donado

Res. de Interventoría
Soraya Navarro.

28-09-2021 Martes

Estado del Tiempo: Seco / Jornada Completa.

Personal en obra: Coordinador de zona, SST, personal de obra civil.
Actividad del día: Continua la actividad de cambio de drenajes en piletas para cria de peces y resanes en el lugar que se instalaron los drenajes. Se inicia la aplicación de Pintura epoxica parte externa en Piletas.

Coordinador de Zona.
Luis Granados Donado

Res de Interventoría.
Soraya Navarro

29-09-2021 Miércoles.

Estado del Tiempo: Seco / Jornada Completa

Personal en Obra: Coordinador de zona, SST, personal de obra civil.
Actividad del dia: Continua la aplicación de pintura epoxica externa en piletas para cria de peces, Se instalan duchas en dormitorios para hombres y Mujeres, se reemplazan llaves de Lavamanos en baños de dormito



Coordinador de Zona
Luis Granados Donado

Alyan
Res. de Interventoría
Soraya Navarro

30-09-2021 Jueves

Estado del Tiempo: Seco / Jornada Completa.

Personal en Obra: Coordinador de zona, SST, - personal de obra civil.
actividad del día: Se continua aplicando la - pintura epoxica externa en piletas para Cria de Peces.



. Coordinador de Zona
Luis Granados Donado

Alyan
Res. de Interventoria
Soraya Navarro

1-10-2021 Viernes.

Estado del tiempo: Seco / Jornada completa.

Personal en Obra: Coordinador de zona, SST - personal de obra civil.
Actividad del día: Continuan con la actividad de Pintura epoxica en Piletas - Pisicultura.



Coordinador de Zona
Luis Granados D.

Alyan
Res. de Interventoría
Soraya Navarro.

Escaneado con CamScanner

9-10-2021 Lunes

Estado del Tiempo: Seco / Jornada.

Del 1 de Octubre al 14 de Octubre, no se realizaron actividades de ninguna clase en esta Sede.

Coordinador de Zona
Luis Granados D.

Res. de Interventoría
Soraya Navarro

15-10-2021 Viernes.

Estado del Tiempo: Seco/jornada completa.

Se llega a la sede, Pero nos manifiestan que se puede ingresar a tomar unos pendientes por garantía Todo el fin de semana ya que se encuentran en la planta de procesamiento y se estan dando clases en esta área.

coordinador de zona
Luis Granados D.

Res. de interventoría.
Soraya Navarro

16-10-2021 Sabado.

Estado del Tiempo: Seco / jornada completa.

Personal en Obra: Coordinador de zona, SST, Personal de obra civil.
Actividad del día: Se Toman pendientes de Pintura epoxica en planta de Procesamiento, Pasillos y Pintura Vinilo Parte superior H.

Escaneado con CamScanner

Coordinador de Zona
Luis Granados D.

Res. de Interventoría
Soraya Navarro.

"

17-10-2021 Domingo. Estado del Tiempo: Seco / jornada completa.

Personal en obra: coordinador de zona, SST, personal de pintura y obra civil.
Actividad del día: Se continua con la actividad de Toma de pendientes en planta de Pavimento, Tomando detalles en estas áreas.

Coordinador de Zona
Luis Granados D.

Res. de Interventoría
Soraya Navarro

"

9-10-2021 Lunes Estado del Tiempo: Seco / Jornada Completa.

Personal en obra: Coordinador de Zona, SST, Personal de pintura y obra civil, Personal de Impermeabilización.
Actividad del día: Se realiza actividad de Aseo y Limpieza en el área intervenida, Limpieza de vidrios y marcos, se retiran cintas y se entrega el área Parcial.

Coordinador de Zona
Luis Granados D.

Res. de Interventoría
Soraya Navarro

"

Escaneado con CamScanner

BITÁCORA SEDE IPC-MAGDALENA

BITACORA DE OBRA SEDE CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA IPC MARIA EUGENIA STA MARTA

Cll 34C # 12A - 85

CONTRATO DE OBRA N° COL.PCCNTR1636309

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVCIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. SENA A NIVEL NACIONAL"

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORA ALFA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER INGECO GNG

FECHA INICIO OBRA: 15- OCTUBRE - 2020
FECHA TERMINACION:

COORDINADOR DE ZONA
Arq. Luis ALFREDO GRANADOS.

RESIDENTE DE INTERVE
TORIA. SORAYA NAVARR

CONSORCIO INTERVENTORIA
INGENIERO SST

CONSORCIO ALFA
INSPECTOR SISOMA

Norma

Escaneado con CamScanner

28-09-21 Estado del Tiempo: Soleado / Media Jornada.
Sábado.
Personal en obra: Coordinador de Zona, SST
Personal de obra Civil.
Actividad del día: Se Continuo con el desmonte de láminas asbesto cemento para instalar las dañadas, las cuales presentan - filtraciones de agua, al finalizar los techos se realiza actividad de aseo a los ambientes que se intervinieron, queda pendiente la instalación de cielo-raso dañado por humedad y por Cambio de las láminas.

Coordinador de Zona
Arq. Luis Granados D.

Res. de Interventoría
Ing. Soraya Navarro

11

20-09-21 Se Contacto a la Persona que va a realizar
Martes. los Trabajos de Ornamentación en esta sede, Cambio de malla eslabonado e instalación de Concertina, esta en Proceso de fabricación mientras el Personal es aprobado por la interventoría.

Coordinador de zona
Luis Granados Donado

Res. de Interventoría.
Soraya Navarro

Escaneado con CamScanner

21-09-2021 Del 21 de Septiembre al 1 de Octubre no
Miércoles Se realizaron actividades en Sede IPC de
María Eugenia.

Coordinador de Zona.
Luis Granados Donado

Res. de Interventoría.
Soraya Navarro.

11

4-10-2021 No se permitio el ingreso del personal de
Lunes. obra civil - por no tener autorización de ingreso
a la Sede, se remitió nuevamente la
documentación del personal para la aprobación.

Coordinador de Zona.
Luis Granados Donado

Res. de Interventoría
Soraya Navarro.

el

5-10-2021 Estado del Tiempo: Seco - Soleado / Jornada Completa.
Martes.

Personal en Obra: Coordinador de Zona, SST -
personal de obra civil.
Actividad del día: Se procede a realizar la actividad
de Instalación Cielo-raso drywall en las áreas
intervenidas para dejar el ambiente en buenas -
condiciones, se nubla la mañana con amenaza
de lluvias.

Coordinador de Zona.
Luis Granados Donado

Res. de Interventoria
Soraya Navarro

Norma

Escaneado con CamScanner

6-10-2021 Miércoles Estado del Tiempo: Nublado / Jornada Completa.

Personal en Obra: Coordinador de Zona, SST, Personal de Obra civil.
Actividad del día: Continua la actividad de Instalacion de Cielo-raso drywall en las áreas intervenidas, Se aplica Pegacilla para - darle inicio a los detalles y aplicar Pintura.

Coordinador de Zona
Luis Granados Dorado

Res. de Interventoría
Soraya Navarro

7-10-2021 Jueves Estado del Tiempo: Seco / Jornada completa.

Personal en Obra: Coordinador de Zona, SST Personal de obra civil.
Actividad del día: Se inicia a instalar Cielo-raso al ambiente - sala de Profesores área intervenida, se revisa nuevamente la inst. de la cubierta por cambio para Prevenir posible fuga - filtracion de agua al cielo-raso que se va a instalar. se aplica pegacilla Patasnit para evitar posible filtracion. Se reemplacan (2) dos llaves para lavamanos tipo Push.

Coordinador de Zona
Luis Granados Dorado

Res. de Interventoría
Soraya Navarro

Norma

Escaneado con CamScanner

8-10-2021 Viernes Estado del Tiempo: Seco/Jornada completa.

Personal en Obra: Coordinador de zona, SST - personal de obra civil.
Actividad del día: Se inicia la aplicación de la pintura Vinilo en cielo-raso, se revisan los detalles se aplica 2da mano de pintura en cielo-raso drywall.

Coordinador de zona
Luis Granados D.

Res. de Interventoría
Soraya Navarro

"

9-10-2021 Sábado. Estado del Tiempo: Seco/Media Jornada.

Personal en Obra: Coordinador de Zona, SST - personal de obras civiles.
Actividad del día: Continua la actividad de - aplicación de Pintura Vinilo en Cielo- raso drywall en oficina del IPC, se revisan detalles y se aplica otra mano para finalizar la actividad.

Coordinador de Zona
Luis Granados D.

Res. de Interventoría
Soraya Navarro

"

11-10-2021 Lunes Estado del Tiempo: Seco/Jornada Completa.

Personal en Obra: Coordinador de Zona - SST - Personal de Obras Civiles.
Actividad del día:

Escaneado con CamScanner

Se realiza actividad de aseo y limpieza en las áreas intervenidas con la actividad de cielo-raso drywall.

Coordinador de Zona.
Luis Granados Dorado

Res. de Interventoría
Soaya Navarro

11

12-10-2021 Martes

Estado del Tiempo: Seco / Jornada Completa.

Personal en obra: Coordinador de Zona, - SST, Personal de obra civil, Tecnico mecanico en motobombas.

Actividad del día: Se realiza revisión del - equipo de bombas de la Sede IPC, detectando fallas en el funcionamiento del equipo hidro-neumatico, el cual no esta en funcionamiento, las instalaciones no se prestan para el funcionamiento del equipo hidroneumatico.

Coordinador de Zona
Luis Granados Dorado

Res. de Interventoría.
Soraya Navarro

11

Escaneado con CamScanner

BITÁCORA SEDE LOGÍSTICA-MAGDALENA

BITACORA DE OBRA SEDE CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCIÓN ECOTURISTICA DEL MAGDALENA SANTA MARTA AV. FERROCARRIL

CONTRATO DE OBRA N° C01.PCCNTR1636309

OBJETO: "MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL"

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUCTORA ALFA.
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER INGECO GNG

COORDINADOR DE ZONA.
Arq. LUIS ALFREDO GRANADOS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ING. SORAYA NAVARRO

Escaneado con CamScanner

2-08-2021 Lunes. Estado del Tiempo: Seco / Jornada Completa.

Personal en Obra: Coordinador de Zona, SST, Personal de Lavado de Tanques.
Actividad del día: Se realiza lavado de Tanque subterraneo x Prueba de estanqueidad.

Tanque Sub-terraneo de 6.60 x 4.40 x 1.90 de altura.
55.17 M³

Coordinador de Zona
Luis Granados Donado

Res. de Interventoría
Soraya Navarro

//

Nota: Durante este Tiempo, no se han ejecutado actividades. en esta Sede.

Coordinador de Zona
Luis Granados Donado

Res. de Interventoría
Soraya Navarro

//

Nota.
20-10-2021 Durante este Periodo, no se realizaron actividades en esta Sede.

Coordinador de Zona.
Luis Granados D.

Res. de Interventoría
Soraya Navarro

Escaneado con CamScanner

Anexo No. 15: Registro fotográfico

GUAJIRA

GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTERINGECO GNG INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO MENSUAL

FECHA	11/10/2021	MES CATORCE DE OBRA	No. 14	DEL	12/09/2021	AL	11/10/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES CATORCE DE OBRA



FOTOGRAFÍA No. 1: PRADIZACIÓN DE JARDINES (INCLUYE TIERRA NEGRA)



FOTOGRAFÍA No. 2: PRADIZACIÓN DE JARDINES (INCLUYE TIERRA NEGRA)



FOTOGRAFÍA No. 3: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO

NOMBRE : ING. PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

MAGDALENA

GNG Ingeniería S.A.S. CONSORCIO INTERINGECO GNG INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO MENSUAL

FECHA	19/10/2021	MES CATORCE DE OBRA	No. 14	DEL	12/09/2021	AL	11/10/2021

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES CATORCE DE OBRA



FOTOGRAFÍA No. 1: DESMONTE DE CUBIERTA ONDULADA #6



FOTOGRAFÍA No. 2: SUMINISTRO E INSTLACIÓN TEJA FIBROCEMENTO #6



FOTOGRAFÍA No. 3: DESMONTE DE CIELO RASO EN DRY WALL



FOTOGRAFÍA No. 4: INSTLACIÓN DE LLAVE PARA LAVAMANOS TIPO PUSH



FOTOGRAFÍA No. 5: ENMASILLE DE CILEO RASO EN DRY WALL




FOTOGRAFÍA No. 6: PINTURA DE CIELO RASO EN DRY WALL

NOMBRE : ING. PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

* Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma

Anexo No. 16: Programación actualizada.


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0		**Programación LOTE 1**	**90 días**	**mar 29/06/21**	**dom 31/10/21**
1		**REGIONAL ATLANTICO**	**90 días**	**mar 29/06/21**	**dom 31/10/21**
2		**INICIO**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
3		**COLOMBO ALEMÁN - CLL 30# 3E-165 - BARRANQUILLA**	**35 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 14/08/21**
4		LAVADO DE TANQUE	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
5		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
6		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza. Demoliciones. Pinturas. Estructuras. Etc.)	25 días	mar 29/06/21	lun 2/08/21
7		UNIDADES SANITARIAS. REDES HIDRÁULICAS. HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	20 días	mar 13/07/21	sáb 7/08/21
8		NO PREVISTOS	22 días	vie 16/07/21	sáb 14/08/21
9		**CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN BARRANQUILLA**	**70 días**	**mar 29/06/21**	**vie 1/10/21**
10		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	52 días	mar 29/06/21	mar 7/09/21
11		NO PREVISTOS	50 días	lun 26/07/21	vie 1/10/21
12		**Centro para el Desarrollo Agroecologico y Agroindustrial- zona Urbana**	**70 días**	**mar 29/06/21**	**vie 1/10/21**
13		Impermeabilizaciones	24 días	mar 29/06/21	jue 29/07/21
14		Sistemas electricos	55 días	lun 19/07/21	vie 1/10/21
15		LAVADO DE TANQUES	15 días	lun 26/07/21	sáb 14/08/21
16		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
17		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	34 días	mié 30/06/21	sáb 14/08/21
18		NO PREVISTOS	55 días	lun 19/07/21	vie 1/10/21
19		**Centro para el Desarrollo Agroecologico y Agroindustrial - El Caney- Rural**	**71 días**	**mar 29/06/21**	**lun 4/10/21**
20		IMPERMEABILIZACIONES	20 días	mar 13/07/21	sáb 7/08/21
21		SISTEMAS ELECTRICOS	30 días	lun 2/08/21	vie 10/09/21
22		LAVADO DE TANQUES	15 días	lun 26/07/21	sáb 14/08/21
23		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
24		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	62 días	lun 12/07/21	lun 4/10/21



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: lun 23/08/21

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
25		NO PREVISTOS	15 días	lun 26/07/21	sáb 14/08/21
26		**DESPACHO REGIONAL - KR 43 # 42-40, BARRANQUILLA**	**50 días**	**mar 29/06/21**	**vie 3/09/21**
27		IMPERMEABILIZACIONES	15 días	mar 13/07/21	sáb 31/07/21
28		SISTEMAS ELECTRICOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
29		LAVADO DE TANQUES	30 días	lun 26/07/21	vie 3/09/21
30		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	14 días	mar 29/06/21	sáb 17/07/21
31		NO PREVISTOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
32		**CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS**	**75 días**	**mar 29/06/21**	**vie 8/10/21**
33		SISTEMAS ELÉCTRICOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
34		EQUIPOS DE BOMBEO	30 días	lun 2/08/21	vie 10/09/21
35		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	70 días	mié 30/06/21	lun 4/10/21
36		UNIDADES SANITARIAS. REDES HIDRÁULICAS. HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	50 días	lun 2/08/21	vie 8/10/21
37		NO PREVISTOS	10 días	lun 26/07/21	sáb 7/08/21
38		**LIQUIDACIÓN**	**15 días**	**lun 11/10/21**	**dom 31/10/21**
39		LIQUIDACIÓN Y CIERRE ATLANTICO	15 días	lun 11/10/21	dom 31/10/21
40		**REGIONAL BOLIVAR**	**90 días**	**mar 29/06/21**	**dom 31/10/21**
41		**INICIO**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
42		**AGROEMPRESARIAL - MOMPOX**	**30 días**	**mar 29/06/21**	**vie 6/08/21**
43		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
44		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
45		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	6 días	mar 29/06/21	mar 6/07/21
46		NO PREVISTOS	30 días	mar 29/06/21	vie 6/08/21
47		**CENTRO NÁUTICO, ACUÍCOLA Y PESQUERO - KR56 #1-125 - CARTAGENA**	**30 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 7/08/21**
48		SISTEMAS ELECTRICOS	20 días	mar 29/06/21	vie 23/07/21
49		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
50		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
51		SISTEMAS CONTRA INCENDIO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
52		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	10 días	mar 29/06/21	lun 12/07/21



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: lun 23/08/21

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
53		Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	27 días	vie 2/07/21	sáb 7/08/21
54		NO PREVISTOS	30 días	mar 29/06/21	sáb 7/08/21
55		**MULTISECTORIAL TERNERA - Dg 31 # 107-50 - CARTAGENA - BOLIVAR**	**25 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 31/07/21**
56		SISTEMAS ELECTRICOS	21 días	lun 5/07/21	sáb 31/07/21
57		SERVICIO DE JARDINERIA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
58		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
59		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
60		SISTEMAS CONTRA INCENDIO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
61		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
62		Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	25 días	mar 29/06/21	sáb 31/07/21
63		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	25 días	mar 29/06/21	sáb 31/07/21
64		NO PREVISTOS	25 días	mar 29/06/21	sáb 31/07/21
65		**AGROEMPRESARIAL - SAN JACINTO**	**30 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 7/08/21**
66		Equipos de bombeo	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
67		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
68		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	5 días	lun 19/07/21	sáb 24/07/21
69		NO PREVISTOS	30 días	mar 29/06/21	sáb 7/08/21
70		**CENTRO AGROEMPRESARIAL Y MINERO - CARTAGENA - Dg 31 # 107-50 - BOLIVAR**	**30 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 7/08/21**
71		SISTEMAS ELECTRICOS	21 días	lun 5/07/21	sáb 31/07/21
72		Equipos de bombeo	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
73		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
74		Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	6 días	vie 9/07/21	sáb 17/07/21
75		NO PREVISTOS	30 días	mar 29/06/21	sáb 7/08/21
76		**CENTRO DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA - CLL31 #30D-134**	**55 días**	**mar 29/06/21**	**vie 10/09/21**
77		Impermeabilizaciones	25 días	mar 29/06/21	sáb 31/07/21
78		SISTEMAS ELECTRICOS	15 días	lun 19/07/21	sáb 7/08/21
79		SERVICIO DE JARDINERIA	11 días	lun 12/07/21	sáb 24/07/21



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: lun 23/08/21

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
80		Equipos de bombeo	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
81		Sistemas de refrigeración	15 días	mar 29/06/21	sáb 17/07/21
82		Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	55 días	mar 29/06/21	vie 10/09/21
83		Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	55 días	mar 29/06/21	vie 10/09/21
84		NO PREVISTOS	55 días	mar 29/06/21	vie 10/09/21
85		**COMERCIO Y SERVICIO TERNERA BOLIVAR: Dg 31 # 107-50.**	**70 días**	**mar 29/06/21**	**vie 1/10/21**
86		Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	70 días	mar 29/06/21	vie 1/10/21
87		NO PREVISTOS	70 días	mar 29/06/21	vie 1/10/21
88		**CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS / ESCUELA GASTRONOMICA - KR 5 # 30-53 CASA MARQUEZ**	**71 días**	**mar 29/06/21**	**lun 4/10/21**
89		Sistemas Electricos	21 días	lun 5/07/21	sáb 31/07/21
90		Equipos de bombeo	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
91		Lavado de tanques	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
92		Sistemas contra incendio.	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
93		Sistemas de refrigeración	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
94		Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	70 días	mar 29/06/21	vie 1/10/21
95		Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	71 días	mar 29/06/21	lun 4/10/21
96		NO PREVISTOS	71 días	mar 29/06/21	lun 4/10/21
97		**LIQUIDACIÓN**	**19 días**	**mar 5/10/21**	**dom 31/10/21**
98		LIQUIDACIÓN Y CIERRE BOLIVAR	19 días	mar 5/10/21	dom 31/10/21
99		**REGIONAL SUCRE**	**90 días**	**mar 29/06/21**	**dom 31/10/21**
100		**INICIO**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
101		**SEDE COROZAL Cra 26 #261a-83**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
102		SISTEMA DE REFRIGERACION	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
103		**CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS SEDE BOSTON**	**30 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 7/08/21**
104		SISTEMAS ELÉCTRICOS	11 días	vie 2/07/21	sáb 17/07/21
105		SERVICIO DE JARDINERIA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: lun 23/08/21

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
106		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
107		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	26 días	lun 5/07/21	sáb 7/08/21
108		ITEMS NO PREVISTOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
109		**CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS / ESCUELA GASTRONOMICA- KR 1 #20-10 - TOLU**	**70 días**	**mar 29/06/21**	**vie 1/10/21**
110		IMPERMEABILIZACIONES	16 días	lun 12/07/21	sáb 31/07/21
111		SISTEMAS ELÉCTRICOS	15 días	lun 19/07/21	sáb 7/08/21
112		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
113		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	40 días	lun 9/08/21	vie 1/10/21
114		MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	45 días	lun 2/08/21	vie 1/10/21
115		NO PREVISTOS	32 días	vie 2/07/21	sáb 14/08/21
116		**CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS - KILÓMETRO 5 VÍA SAMPUÉS - GALLERA**	**35 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 14/08/21**
117		IMPERMEBEALIZACIONES	14,75 días	mar 29/06/21	sáb 17/07/21
118		SISTEMAS ELÉCTRICOS	16 días	lun 12/07/21	sáb 31/07/21
119		SERVICIO DE JARDINERIA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
120		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
121		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	20 días	lun 19/07/21	sáb 14/08/21
122		NO PREVISTOS	20 días	lun 19/07/21	sáb 14/08/21
123		**LIQUIDACIÓN**	**20 días**	**lun 4/10/21**	**dom 31/10/21**
124		LIQUIDACIÓN Y CIERRE SUCRE	20 días	lun 4/10/21	dom 31/10/21
125		**REGIONAL GUAJIRA**	**90 días**	**mar 29/06/21**	**dom 31/10/21**
126		**INICIO**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
127		**CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA - KM 1 VIA BARRANCAS -FONSECA**	**24,25 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 31/07/21**
128		SERVICIO DE JARDINERIA	14 días	mar 29/06/21	sáb 17/07/21
129		LAVADO TANQUES	14 días	mié 7/07/21	sáb 24/07/21
130		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9 días	mar 20/07/21	sáb 31/07/21
131		NO PREVISTOS	22 días	vie 2/07/21	sáb 31/07/21
132		**SEDE COMERCIO Y SERVICIO-RIOHACHA-CALLE 21 AVENIDA AEROPUERTO**	**25 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 31/07/21**
133		IMPERMEABILIZACIONES	4 días	mar 29/06/21	sáb 3/07/21



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: lun 23/08/21

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
134		SISTEMAS ELECTRICOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
135		SERVICIO DE JARDINERIA	9 días	mar 6/07/21	sáb 17/07/21
136		LAVADO DE TANQUES	12 días	vie 16/07/21	sáb 31/07/21
137		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	12 días	vie 16/07/21	sáb 31/07/21
138		NO PREVISTOS	12 días	vie 16/07/21	sáb 31/07/21
139		**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS- RIOHACHA-TRONCAL DEL CARIBE A MAICAO KM5**	**35 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 14/08/21**
140		SISTEMAS ELECTRICOS	32 días	vie 2/07/21	sáb 14/08/21
141		SERVICIO JARDINERIA	15,75 días	mar 20/07/21	mar 10/08/21
142		LAVADO DE TANQUES	5 días	lun 9/08/21	sáb 14/08/21
143		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
144		NO PREVISTOS	19 días	mar 20/07/21	sáb 14/08/21
145		**CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-MAICAO-CARRERA42A Y 45 TRONCAL DEL CARIBE**	**55 días**	**lun 19/07/21**	**vie 1/10/21**
146		SERVICIO DE JARDINERIA	43 días	mié 4/08/21	vie 1/10/21
147		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	40 días	lun 9/08/21	vie 1/10/21
148		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	20 días	lun 2/08/21	vie 27/08/21
149		NO PREVISTOS	50 días	lun 19/07/21	vie 24/09/21
150		**LIQUIDACIÓN**	**20 días**	**lun 4/10/21**	**dom 31/10/21**
151		LIQUIDACIÓN Y CIERRE GUAJIRA	20 días	lun 4/10/21	dom 31/10/21
152		**REGIONAL MAGDALENA**	**90 días**	**mar 29/06/21**	**dom 31/10/21**
153		**INICIO**	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
154		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena- EL BANCO**	**27,25 días**	**jue 1/07/21**	**sáb 7/08/21**
155		SERVICIO DE JARDINERIA	5 días	jue 1/07/21	jue 8/07/21
156		LAVADO DE TANQUES	2 días	jue 1/07/21	lun 5/07/21
157		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	13 días	mié 7/07/21	jue 22/07/21
158		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	4,75 días	mié 7/07/21	mar 13/07/21
159		NO PREVISTOS	23 días	jue 8/07/21	sáb 7/08/21
160		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena- CIENAGA**	**25 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 31/07/21**



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: lun 23/08/21

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
161		IMPERMEABILIZACIONES	10 días	lun 5/07/21	sáb 17/07/21
162		LAVADO DE TANQUES	10 días	lun 19/07/21	sáb 31/07/21
163		SISTEMA DE REFRIGERACION	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
164		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
165		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	6,75 días	mar 13/07/21	mar 20/07/21
166		NO PREVISTOS	6 días	jue 8/07/21	jue 15/07/21
167		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena - IPC**	**30 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 7/08/21**
168		IMPERMEABILIZACIONES	12 días	vie 9/07/21	sáb 24/07/21
169		SERVICIO DE JARDINERIA	10 días	lun 5/07/21	sáb 17/07/21
170		EQUIPOS DE BOMBEO	5 días	lun 2/08/21	sáb 7/08/21
171		LAVADO DE TANQUES	5,75 días	lun 26/07/21	lun 2/08/21
172		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
173		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	20 días	mar 6/07/21	sáb 31/07/21
174		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	18 días	jue 8/07/21	sáb 31/07/21
175		NO PREVISTOS	29 días	mié 30/06/21	sáb 7/08/21
176		**Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena- SANTA MARTA**	**70 días**	**mar 29/06/21**	**vie 1/10/21**
177		IMPERMEABILIZACIONES	5 días	lun 19/07/21	sáb 24/07/21
178		SISTEMAS ELECTRICOS	5 días	lun 2/08/21	sáb 7/08/21
179		SERVICIO DE JARDINERIA	9 días	mié 14/07/21	lun 26/07/21
180		EQUIPOS DE BOMBEO	5 días	lun 9/08/21	sáb 14/08/21
181		LAVADO TANQUES	10 días	lun 26/07/21	sáb 7/08/21
182		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
183		NO PREVISTOS	40 días	lun 9/08/21	vie 1/10/21
184		**Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira-Santa Marta**	**70 días**	**mar 29/06/21**	**vie 1/10/21**
185		EQUIPOS DE BOMBEO	6 días	vie 6/08/21	vie 13/08/21
186		LAVADO DE TANQUES	5 días	lun 9/08/21	sáb 14/08/21
187		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: lun 23/08/21

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
188		MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.)	20 días	mar 13/07/21	sáb 7/08/21
189		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	25 días	mar 13/07/21	sáb 14/08/21
190		NO PREVISTOS	63 días	jue 8/07/21	vie 1/10/21
191		**Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira-Fundación**	**25 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 31/07/21**
192		LAVADO DE TANQUES	10 días	lun 19/07/21	sáb 31/07/21
193		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
194		NO PREVISTOS	10 días	sáb 17/07/21	jue 29/07/21
195		**Dirección Regional, APE y Servicios Medicos – Santa Marta, Av. Ferrocarril 27 – 97.**	**71 días**	**mar 29/06/21**	**lun 4/10/21**
196		IMPERMEABILIZACIONES	5 días	lun 26/07/21	sáb 31/07/21
197		SISTEMAS ELECTRICOS	41 días	vie 6/08/21	vie 1/10/21
198		SERVICIO DE JARDINERIA	5,75 días	lun 5/07/21	lun 12/07/21
199		EQUIPOS DE BOMBEO	15 días	lun 9/08/21	vie 27/08/21
200		LAVADO DE TANQUES	5,75 días	lun 12/07/21	sáb 17/07/21
201		SISTEMA DE REFRIGERACION	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
202		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	7 días	vie 30/07/21	mar 10/08/21
203		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	18 días	jue 8/07/21	sáb 31/07/21
204		NO PREVISTOS	68 días	vie 2/07/21	lun 4/10/21
205		**LIQUIDACIÓN**	**19 días**	**mar 5/10/21**	**dom 31/10/21**
206		LIQUIDACIÓN Y CIERRE MAGDALENA	19 días	mar 5/10/21	dom 31/10/21
207		**REGIONAL CORDOBA**	**90 días**	**mar 29/06/21**	**dom 31/10/21**
208		**INICIO**	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
209		**DESPACHO REGIONAL- SEDE ADMINISTRATIVA MONTERIA**	**20 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 24/07/21**
210		IMPERMEABILIZACIONES	5 días	lun 5/07/21	sáb 10/07/21
211		SERVICIOS DE JARDINERIA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
212		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
213		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
214		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: lun 23/08/21

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
215		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	15 días	mar 29/06/21	sáb 17/07/21
216		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	15 días	mar 29/06/21	sáb 17/07/21
217		NO PREVISTOS	20 días	mar 29/06/21	sáb 24/07/21
218		**CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - MONTERIA**	**70 días**	**mar 29/06/21**	**vie 1/10/21**
219		IMPERMEABILIZACIONES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
220		SISTEMAS ELECTRICOS	70 días	mar 29/06/21	vie 1/10/21
221		SERVICIOS DE JARDINERIA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
222		SISTEMA DE REFRIGERACION	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
223		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	20 días	mar 29/06/21	sáb 24/07/21
224		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	20 días	mar 29/06/21	sáb 24/07/21
225		NO PREVISTOS	30 días	mar 29/06/21	sáb 7/08/21
226		**CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO – MONTELÍBANO**	**9 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 10/07/21**
227		IMPERMEABILIZACIONES	9 días	mar 29/06/21	sáb 10/07/21
228		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
229		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
230		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
231		MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
232		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
233		NO PREVISTOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
234		**Centro de Comercio, Industria y Turismo. Subsede Lorica – Lorica**	**80 días**	**mar 29/06/21**	**vie 15/10/21**
235		IMPERMEABILIZACIONES	16 días	lun 5/07/21	sáb 24/07/21
236		SISTEMAS ELECTRICOS	70 días	mar 29/06/21	vie 1/10/21
237		SERVICIO DE JARDINERIA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
238		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: lun 23/08/21

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
239		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
240		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
241		MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.	20 días	mar 29/06/21	sáb 24/07/21
242		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	25 días	mar 29/06/21	sáb 31/07/21
243		NO PREVISTOS	80 días	mar 29/06/21	vie 15/10/21
244		**CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SEDE GARZONES - MONTERÍA, CÓRDOBA**	**30 días**	**mar 29/06/21**	**sáb 7/08/21**
245		IMPERMEABILIZACIONES	11 días	vie 2/07/21	sáb 17/07/21
246		SISTEMAS ELÉCTRICOS	21 días	lun 12/07/21	sáb 7/08/21
247		SERVICIO DE JARDINERÍA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
248		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
249		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
250		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
251		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
252		NO PREVISTOS	21 días	lun 12/07/21	sáb 7/08/21
253		**CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR SEDE SANTA ISABEL - MONTERÍA, CÓRDOBA**	**75 días**	**mar 29/06/21**	**vie 8/10/21**
254		IMPERMEABILIZACIONES	9 días	mar 29/06/21	sáb 10/07/21
255		SERVICIO DE JARDINERÍA	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
256		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
257		LAVADO DE TANQUES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
258		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
259		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	66 días	lun 12/07/21	vie 8/10/21
260		NO PREVISTOS	9 días	mar 29/06/21	sáb 10/07/21
261		**LIQUIDACIÓN**	**10 días**	**lun 18/10/21**	**dom 31/10/21**
262		LIQUIDACIÓN Y CIERRE CORDOBA	10 días	lun 18/10/21	dom 31/10/21
263		**REGIONAL CESAR**	**90 días**	**mar 29/06/21**	**dom 31/10/21**
264		**INICIO**	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: lun 23/08/21

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
265		**CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO COMM VALLEDUPAR**	**73 días**	**mar 29/06/21**	**mié 6/10/21**
266		IMPERMEABILIZACIONES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
267		SISTEMAS ELÉCTRICOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
268		SERVICIO DE JARDINERÍA	0 días	mar 17/08/21	mar 17/08/21
269		EQUIPOS DE BOMBEO	5 días	lun 5/07/21	sáb 10/07/21
270		LAVADO DE TANQUES	3 días	mié 28/07/21	sáb 31/07/21
271		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN.	12 días	vie 2/07/21	lun 19/07/21
272		MANTENIMIENTO GENERALES (LIMPIEZA, DEMOLICIONES, PINTURAS, ESTRUCTURAS, ETC.	73 días	mar 29/06/21	mié 6/10/21
273		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
274		NO PREVISTOS	71 días	mar 29/06/21	lun 4/10/21
275		**CENTRO BIOTECNOLIGICO DEL CARIBE CBC VALLEDUPAR**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
276		Impermeabilizaciones	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
277		Sistemas eléctricos	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
278		Servicio de jardinería	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
279		Equipos de bombeo	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
280		Lavado de tanques	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
281		Sistemas de refrigeración.	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
282		Mantenimiento generales (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
283		Unidades sanitarias, redes hidráulicas, hidrosanitarias y pluviales	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
284		NO PREVISTOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
285		**CENTRO DE DESARROLLO VECINAL CDV COMM**	**0 días**	**mar 29/06/21**	**mar 29/06/21**
286		IMPERMEABILIZACIONES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
287		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
288		MANTENIMIENTOS GENERALES (Limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: lun 23/08/21

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
289		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRÁULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
290		NO PREVISTOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
291		**CENTRO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO MINERO - ESTACION DE APOYO Y SALVAMENTO MINERO-TV 6A CON DG 4A-LA JAGUA DE IBIRICO CESAR**	**28 días**	**mar 29/06/21**	**mié 4/08/21**
292		IMPERMEABILIZACIONES	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
293		SERVICIO DE JARDINERIA	14,75 días	mar 29/06/21	sáb 17/07/21
294		LAVADO DE TANQUES	3 días	mié 28/07/21	sáb 31/07/21
295		SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	9 días	mar 29/06/21	sáb 10/07/21
296		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	9 días	mar 29/06/21	sáb 10/07/21
297		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	11 días	lun 12/07/21	sáb 24/07/21
298		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	11 días	lun 12/07/21	sáb 24/07/21
299		NO PREVISTOS	18 días	lun 5/07/21	mié 4/08/21
300		**CENTRO AGROEMPRESARIAL KR 40 # 11-170 (CAE) AGUACHICA**	**79 días**	**mar 29/06/21**	**jue 14/10/21**
301		IMPERMEABILIZACIONES	5,75 días	lun 12/07/21	sáb 17/07/21
302		SISTEMAS ELECTRICOS	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
303		SERVICIO DE JARDINERIA	15 días	lun 16/08/21	vie 3/09/21
304		EQUIPOS DE BOMBEO	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
305		LAVADO DE TANQUES	40 días	vie 20/08/21	jue 14/10/21
306		SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
307		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	73 días	mar 29/06/21	mié 6/10/21
308		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAULICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	31 días	lun 5/07/21	sáb 14/08/21
309		NO PREVISTOS	45 días	lun 19/07/21	vie 17/09/21
310		**LIQUIDACIÓN**	**11 días**	**vie 15/10/21**	**dom 31/10/21**
311		LIQUIDACIÓN Y CIERRE CESAR	11 días	vie 15/10/21	dom 31/10/21
312		**REGIONAL SAN ANDRES**	**90 días**	**mar 29/06/21**	**dom 31/10/21**



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: lun 23/08/21

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
313		**INICIO**	0 días	mar 29/06/21	mar 29/06/21
314		**CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS (Av. Francisco Newball) Y HOTEL ESCUELA**	**55 días**	**mar 29/06/21**	**vie 10/09/21**
315		SISTEMAS ELECTRICOS	10 días	mar 29/06/21	lun 12/07/21
316		SERVICIO DE JARDINERIA	10 días	mar 29/06/21	lun 12/07/21
317		EQUIPOS DE BOMBEO	10 días	mar 29/06/21	lun 12/07/21
318		LAVADO DE TANQUES	20 días	mar 29/06/21	vie 23/07/21
319		SISTEMAS CONTRA INCENDIO	20 días	mar 29/06/21	vie 23/07/21
320		SISTEMA DE REFRIGERACION	20 días	mar 29/06/21	vie 23/07/21
321		MANTENIMIENTOS GENERALES (limpieza, demoliciones, pinturas, estructuras, etc.)	40 días	mar 29/06/21	vie 20/08/21
322		UNIDADES SANITARIAS, REDES HIDRAÚLICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES	40 días	mar 29/06/21	vie 20/08/21
323		NO PREVISTOS	55 días	mar 29/06/21	vie 10/09/21
324		**LIQUIDACIÓN**	**35 días**	**lun 13/09/21**	**dom 31/10/21**
325		LIQUIDACIÓN Y CIERRE VICHADA	35 días	lun 13/09/21	dom 31/10/21



Proyecto: Programación LOTE 1
Fecha: lun 23/08/21

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	