Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
SALIDA MARÍTIMA - FLUVIAL

Proceso: GESTIÓN DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL
Código: M13-00-FOR-038
Versión: 03

I. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: 16/11/2021	Unidad de Señalización: Semab	No. de Salida: 131

II. PERSONAL PARTICIPANTE

Nombres y Apellidos	Grado	Rol
Jaider Carreño	TS23	Tec. Electricista.
Oscar Rosales	AS13	Piloto Lancha
Rafael Pereira	CPS	Tec. Metalmecánico
Alfredo Sierra	CPS	Tec. Electrónico

.

III. TRANSPORTE UTILIZADO

Medio de transporte: Marítimo_X Terrestre___	Nombre / No. Placa: Lancha Semab
Tipo de combustible: Gasolina_X_ ACPM__ Otro: _____	Cantidad de Combustible: 11 Gal.

IV. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS POR AYUDA A LA NAVEGACIÓN

Nombre de la Ayuda a la Navegación: faros de orilla X-1, X-3, X-5, X-7, X-11, X-13, X-15, X-17.				
Fecha: 30/09/2021	Estado actual: Sin Novedad _X Fuera de Servicio __ Con Limitación ___			
Posición:11º 6.13147' N – 074º 50.9688' O	Tipo de mantenimiento: Programado _X_ Imprevisto _			
Equipo o elemento instalado en la Ayuda a la Navegación ANTES del mantenimiento				
Equipos o elementos **Lumínicos**	Marca	Referencia / Serial	Cantidad	Req. Cambio / Estado
Linterna	Carmanah	M-860	1	S/N
Baterías	EnerSys	2V-25.0A	4	S/N
Destellador	Carmanah	M-860	1	S/N
Elementos de la **Estructura**	Material	Referencia / Serial	Cantidad	Req. Cambio / Estado
Concreto	Concreto		1	S/N
Torre	Acero inoxidable	304	1	S/N

Observación 1:
Salida a campo el día 16 de noviembre de 2021 en horas de la mañana a bordo de la lancha de la unidad, fin ejecutar el mantenimiento programado acuerdo al plan anual de mantenimiento Semab-2021 a las ayudas **X-1, X-3, X-5, X-7, X-11, X-13, X-15, X-17**, el cual consistió en el lavado general, lavado de las linternas, torre, verificación de parametrice comunicación, pruebas de funcionamiento de luces y destellos en las linternas, aplicación de una capa de grasa industrial en los candados de seguridad ubicados en las puertas de acceso a los faro como medida preventiva contra la corrosión a causas del ambiente.

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
SALIDA MARÍTIMA - FLUVIAL

Proceso: GESTIÓN DE SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL
Código: M13-00-FOR-038
Versión: 03

Mantenimientos realizados:

____ Mantenimiento Lumínico	____ Cambio de la Estructura	____ Limpieza General
____ Mantenimiento Metalmecánico	____ Cambio de la Boya y la cadena	____ Inspección Subacuática
____ Mantenimiento Lumínico y Metalmecánico	____ Cambio de la cadena	____ Inspección Visual
____ Cambio de la Boya (con todos sus elementos)	____ Cambio de la cadena y peso muerto	____ Inspección Tren de fondeo
____ Mantenimiento de la Estructura Boya	____ Cambio de peso muerto	

V. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO	REGISTRO FOTOGRAFICO

VI. RESPONSABLES

Firma Profesional o Técnico - Sección técnica y control de ayudas	Firma Responsable Sección técnica y control de ayudas	Firma Jefe Señalización
Nombre:AS10 James Vega	Nombre:S2 Jorge Cordoba	Nombre:TN Juan P. Amaya