INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
CONSTRUMARCA S.A.S

CONTRATO No. 798 DE 2021

OBJETO DEL PROYECTO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.
GRUPOS 1 Y 2 -2021

BOGOTÁ D.C.
SEPTIEMBRE DE 2021

INFORME MENSUAL

Índice Revisión	Capítulo Modificado	Fecha de Modificación	Observaciones
0		**-**	**VERSIÓN ORIGINAL**

ASPECTOS GENERALES

Título Documento	INFORME FINAL


REVISIÓN		0	1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN	Nombre	LINA CELEITA		
	Firma			
	Fecha	30/09/2021		
RESPONSABLE ELABORACIÓN	Nombre	DALIA CARDENAS		
	Firma			
	Fecha	30/09/2021		
RESPONSABLE REVISIÓN	Nombre	DEYANIRA CRISTANCHO		
	Firma			
	Fecha	30/09/2021		
RESPONSABLE APROBACIÓN	Nombre	PEDRO BELTRAN		
	Firma			
	Fecha	30/09/2021		

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
2.1. ETAPAS DEL PROYECTO 7
3. CORRESPONDENCIA 8
4. PÓLIZAS 10
5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 12
6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO. 18
6.1 INFORMACION TÉCNICA 18
6.1.1 LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR 18
6.1.2 LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE 33
7. EJECUCION FINANCIERA 37
7.1 ANTICIPO 37
8. ESTADO DEL TIEMPO 38
9. COMPONENTE SOCIAL 38
10. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 38
11. LISTADO DE PERSONAL 38
11.1 LISTADO PERSONAL CONTRATISTA 38
11.2 LISTADO PERSONAL INTERVENTORÍA 40
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 41

LISTADO DE ANEXOS

1. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA
2. POLIZAS CONTRATO OBRA 795/2021 Y CONTRATO INTERVENTORIA 798/2021.
3. INFORME COMPONENTE SOCIAL
4. INFORME COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SST
5. INFORME DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
6. ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al Plan de Desarrollo 'Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, que busca mejorar la calidad de vida de las familias bogotanas más vulnerables y con el proyecto "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD", la Secretaría Distrital del Hábitat busca superar las deficiencias que impactan la calidad de vida de los ciudadanos en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Suba y Usme.

La Secretaría Distrital del Hábitat realizó proceso de selección en la modalidad de Licitación pública para la contratación de la ejecución de los mejoramientos de vivienda con una bolsa por valor de $ 5.130.409.981.

Por lo anterior, la Entidad suscribió los siguientes contratos:

Con la firma CONSTRUMARCA S.A.S celebró el Contrato de interventoría No. 798 de 2021 cuyo objeto es: **REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021.**

Con la firma AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S, celebró el contrato de obra No. 795 de 2021 cuyo objeto es**: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 – 2021.**

Dichos contratos suscribieron acta de inicio el día 20 de agosto del 2021, dentro del desarrollo de los mismos, se presenta este informe donde se describen las actividades realizadas durante el periodo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Tabla 1. Información contratos de obra e interventoría

CONTRATISTA DE OBRA	
Contrato de Obra No.	795 de 2021
Objeto	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 – 2021.
Contratista Obra	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S
Nit	900.628.905-1
Representante Legal	Eduardo Manrique Pinzón
Valor Contrato de Obra	$ 5.130.409.981.
Plazo inicial	5 meses y 15 días
Fecha de Inicio	20 de agosto de 2021
Fecha de Terminación	04 de febrero de 2022
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
Contrato de interventoría No.	798 de 2021
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021
Contratista de interventoría	CONSTRUMARCA S.A.S
Nit	830.509.427-9
Representante legal	Pedro Mauricio Beltrán Dulcey
Valor Contrato de Obra	$ 615.648.755
Plazo inicial	6 meses y 15 días
Fecha de Inicio	20 de agosto de 2021
Fecha de Terminación	07 de marzo de 2022

2.1. ETAPAS DEL PROYECTO


Para la ejecución de las obras en cumplimiento al objetivo general del proyecto se consideró la implementación de tres fases:

Fase de validación: consistió en la verificación y actualización del estado de cada vivienda beneficiaria, realizando las mediciones pertinentes para evaluando las cantidades de obra por vivienda.

Fase de ejecución de obras: correspondió a todas aquellas tendientes a mejorar las condiciones básicas de la vivienda de los hogares, a través de reparaciones o mejoras locativas, como: habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, cubiertas, y otras condiciones relacionadas con el mejoramiento de una vivienda.

Fase de cierre del proyecto: en esta fase se deberá hacer entrega de cada una de las viviendas beneficiarias con su respectiva adecuación u obra contemplada. De igual manera, concluir los diferentes procesos establecidos en el proyecto.

Figura 1. Fases del proyecto



3. CORRESPONDENCIA

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada para la gestión del proyecto.

Tabla 2. Correspondencia enviada

No. Consecutivo	Destino	Asunto	Fecha
798-2021G2-002-2021	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – SDHT	Presentación hojas de vida profesionales de interventoría	Sep 1- 2021
798-2021G2-003-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S.	Alcance al COMUNICADO AMB-03-2021, Entrega PAS (PLAN DE ACCION SOCIAL).	Ago 26-2021
798-2021G2-004-2021	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – SDHT	Entrega de Plan de Acompañamiento Social de Interventoría (PAS)	Ago 27-2021
798-2021G2-005-2021	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – SDHT	Respuesta radicado COMUNICADO AMB-02-2021-"*Asunto Entrega hojas de vida del personal*"	Ago 27-2021
798-2021G2-008-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Respuesta radicado COMUNICADO AMB-13-2021-"*Respuesta radicado comunicado 798-2021G2-005-2021 corrección hojas de vida*."	Sep 7- 2021
798-2021G2-009-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Alcance al oficio 798-2021G2-003-2021 PAS V1 con observaciones subsanadas.	Sep 8- 2021
798-2021G2-010-2021	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – SDHT	Entrega de plan de acompañamiento social de interventoría (PAS)	Sep 9- 2021
798-2021G2-010-2021	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – SDHT	Subsanaciones y aclaraciones realizadas a las hojas de vida de los profesionales del contrato de la referencia	Sep 9- 2021
798-2021G2-011-2021	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – SDHT	Personal profesional adicional al personal clave	Sep 9- 2021
798-2021G2-012-2021	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – SDHT	Entrega de Plan de Acompañamiento Social de interventoría (PAS)	Sep 10 -2021

		y Plan de Acompañamiento Social de contratista (PAS).	
798-2021G2-013-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Contrato de obra 795-2021-programación fase I – validación	Sep 10 -2021
798-2021G2-013-2021	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – SDHT	Personal profesional clave- hoja de vida residente	Sep 17-2021
798-2021G2-015-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Aprobación de Plan de gestión	Sep 17-2021
798-2021G2-016-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Alcance COMUNICADO AMB-020-2021. Observaciones al documento de Metodología de Historia de Vida.	Sep 17-2021
798-2021G2-017-2021	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – SDHT	Informe semanal de Interventoría No.1	Sep 20 -2021
798-2021G2-018-2021	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – SDHT	Informe semanal de Interventoría No.2	Sep 20 -2021
798-2021G2-019-2021	SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT – SDHT	Informe semanal de Interventoría No.3	Sep 20 -2021

Tabla 3. Correspondencia recibida

No. Consecutivo	Remite	Asunto	Fecha
AMB-01-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Entrega plan de inversión del anticipo	Ago 19-2021
AMB-02-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Entrega hojas de vida del personal	Ago 20-2021
AMB-03-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Entrega PAS (PLAN DE ACCION SOCIAL).	Ago 23-2021
AMB-04-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Respuesta a oficio G2-001-2021 ajuste metodología para reunión de inicio de obra Nº 1 sector Jalisco.	Ago 23-2021
AMB-05-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Entrega de Pólizas proyecto Mejoramiento de vivienda	Ago 24-2021

AMB-06-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Entrega protocolo de Bioseguridad, Matriz y Papso	Ago 25-2021
AMB-08-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Entrega del plan de gestión	Ago 25-2021
AMB-09-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Entrega de acta reunión 001	Ago 28- 2021
AMB-11-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Respuesta a oficio 798-2021G2-003-2021 PAS V1 con observaciones subsanadas	Sep 2 - 2021
AMB-12-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Entrega programación de Validación	Sep 4- 2021
AMB-13-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Respuesta radicado comunicado 798-2021G2-005-2021 corrección hojas de vida.	Sep 4- 2021
AMB-14-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Entrega seguridad social de los profesionales	Sep 6- 2021
AMB-15-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Notificación cambio de material.	Sep 7- 2021
AMB-18-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Entrega de programación actualizada.	Sep 9- 2021
AMB-019-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Entrega PAS V2 (PLAN DE ACCION SOCIAL).	Sep 13- 2021
AMB-020-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Entrega de la metodología para las historias de vida V.0	Sep 13- 2021
AMB-21-2021	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S	Entrega de documentación cuenta de cobro anticipo	Sep 13- 2021

4. PÓLIZAS

A continuación, se presentan pólizas actualizadas de conformidad a la fecha de acta de inicio del contrato de obra No. 795 de 2021.

Tabla 4. Póliza Cumplimiento Contratista

PÓLIZA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20/08/2021	04/02/2025	$ 513.040.998,10
Estabilidad y Calidad de la Obra	04/02/2022	04/02/2024	$ 1.026.081.996,20
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	20/08/2021	04/06/2022	$ 1.539.122.994,30
Cumplimiento del Contrato	20/08/2021	04/06/2022	$ 1.026.081.996,20
Calidad del servicio	20/08/2021	04/08/2022	$ 1.026.081.996,20

Tabla 5. Póliza RCE Contratista

PÓLIZA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, Labores y Operaciones	20/08/2021	07/03/2022	$ 272.557.800

A continuación, se presentan pólizas actualizadas de conformidad a la fecha de acta de inicio del contrato de interventoría No. 798 de 2021.

Tabla 6. Póliza Cumplimiento Interventoría

PÓLIZA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	20/08/2021	02/10/2024	$ 123.129.751,00
Calidad del servicio	20/08/2021	01/04/2025	$ 123.129.751,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	20/08/2021	01/04/2025	$ 61.564.875,50

Tabla 7. Póliza RCE Interventoría

POLIZA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
Predios, Labores y Operaciones	20/08/2021	01/04/2022	$ 181.705.200,00

En el Anexo No.2 se presentan las pólizas enunciadas.

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El contrato de obra 795 de 2021 incluye intervención en las localidades de Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Bosa.

A continuación, se relaciona la cantidad de viviendas asignadas por la SDHT en cada una de los territorios y localidades:

LOCALIDAD	TERRITORIO	No. MV
Ciudad Bolívar	Jalisco	54
Ciudad Bolívar	Habitarte	209
Ciudad Bolívar	Borde rural	5
Rafael Uribe Uribe	Lomas	41
Bosa	La Libertad	1
TOTAL		**310**

Figura 2. Localidades de Bogotá- Mejoramiento de vivienda






Figura 3. TCO Habitarte 2019- Localidad de Ciudad Bolívar




Figura 4. TCO Jalisco- Localidad de Ciudad Bolívar




Figura 5. TCO Borde rural- Localidad de Ciudad Bolívar




Figura 6. TCO- Lomas – Localidad Rafael Uribe Uribe



Figura 7. TCO- La Libertad- Localidad de Bosa

6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

A continuación, se realiza una descripción de la ejecución del proyecto según fases del mismo:

6.1 INFORMACION TÉCNICA

6.1.1 LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

FASE I – VALIDACIÓN.

Esta fase se inició el día 08 de septiembre de 2021.

A continuación, se presenta la matriz de dicha localidad con la relación de visitas de validación efectuadas durante el periodo.

Tabla 8. Matriz – Localidad de Ciudad Bolívar

No.	ID MV	ESTADO	VALIDACION		APERTURA		CIERRE		DIAS DE ATRASO SEGUN ESTADO	DIRECCION	TCO - TPM	NOMBRES Y APELLIDOS	% DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
			PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL						
60	MVCB_1271	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	CL 70 M SUR 18 L 62	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ALBERTO VARGAS ARIZA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
61	MVCB_1324	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	CL 70K SUR 18L 45	TRANSICION HABITARTE 2019	SUSANA REYES DE SÁNCHEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde

62	MVCB_1340	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	CL 70K SUR 18L 16	TRANSICION HABITARTE 2019	YOLANDA VARGAS ESPAÑA		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
64	MVCB_1355	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	CLL 70K # 18L-76 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ODILIA PRADA DIAZ		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
68	MVCB_1401	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	CL 70I SUR 18L 69	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA EVA CRISTANCHO CUERVO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
70	MVCB_1430	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	CL 70H SUR 18L 45	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ENRIQUE TORRES NIETO		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
71	MVCB_1434	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	CL 70H SUR 18L 21	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA INES RODRIGUEZ DE SANABRIA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
76	MVCB_1466	**validada**	18-sep-21	14-sep-21					-4	CL 70 H SUR 18J 64	TRANSICION HABITARTE 2019	SANDRA TATIANA PACHON VILLAMIL		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
78	MVCB_1497	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	CL 70H SUR 18J 81	TRANSICION HABITARTE 2019	PABLO VALBUENA		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
80	MVCB_1551	**validada**	10-sep-21	10-sep-21					0	KR 18N 70I 24 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LORENA AVILA SUAREZ		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara

82	MVCB_1554	**validada**	10-sep-21	10-sep-21					0	CL 70I SUR 18M 21	TRANSICION HABITARTE 2019	SEGUNDO MISAEL NIÑO GUALTEROS		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
84	MVCB_1569	**validada**	15-sep-21	16-sep-21					1	KR 18R 70F 21 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	RUBY YANETH BERMUDEZ HIDALGO		demolicion de pisos exitentes en general, alistados, demolicion de enchape en muros baño y cocina, pinturas en general, enchapes, combo sanitario
85	MVCB_1596	**validada**	15-sep-21	16-sep-21					1	CL 70F SUR 18N 52	TRANSICION HABITARTE 2019	RUTH ORJUELA DE TAPIERO		pañetes en general, enchapes en pisos general, enchapes de muros en cocina y baño, combo sanitario, pañetes y pinturas
86	MVCB_1602	**validada**	15-sep-21	16-sep-21					1	CL 70G SUR 18N 28	TRANSICION HABITARTE 2019	JAIME ENRIQUE PINEDA HERRERA		demolicion de pisos exitentes en general, alistados, demolicion de enchape en muros baño y cocina, pinturas en general, enchapes, combo sanitario
88	MVCB_1612	**validada**	10-sep-21	10-sep-21					0	CL 70F SUR 18N 27	TRANSICION HABITARTE 2019	RUBIANO SANCHEZ MENDEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
89	MVCB_1627	**validada**	27-sep-21	15-sep-21					-12	KR 19 70H 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ELIZABETH ROJAS CARDENAS		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
90	MVCB_1629	**validada**	9-sep-21	13-sep-21					4	KR 19 70G 16 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DEISY AREVALO TALERO		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
91	MVCB_1676	**validada**	27-sep-21	20-sep-21					-7	CL 70I SUR 18N 08	TRANSICION HABITARTE 2019	LEYDI VIVIANA REYES RAMIREZ		alistado de pisos, enchape pisos, pañetes muros, pintura, demolicion de enchape en baño , enchape en piso y muros baño, combo sanitario

92	MVCB_1723	**validada**	15-sep-21	16-sep-21					1	CL 70I SUR 18Q 09	TRANSICION HABITARTE 2019	CECILIA BARATO BETANCOURT		demolicion de pisos exitentes en general, alistados, demolicion de enchape en muros baño y cocina, pinturas en general, enchapes, combo sanitario
93	MVCB_1727	**validada**	27-sep-21	20-sep-21					-7	KR 18Q 70J 08 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ENRIQUE SABINO LEON BARRETO		alistado de pisos, enchape pisos, pañetes muros, pintura, demolicion de enchape en baño , enchape en piso y muros baño, combo sanitario
96	MVCB_1743	**validada**	15-sep-21	16-sep-21					1	CL 70J SUR 18N 40	TRANSICION HABITARTE 2019	ERNESTO TENORIO SANCHEZ		cambio de cubierta, pañetes, pinturas, alistado en pisos, enchape pisos
97	MVCB_1744	**validada**	27-sep-21	20-sep-21					-7	CL 70J SUR 18N 48	TRANSICION HABITARTE 2019	MARLON DAVID CANCINO MARTINEZ		alistado de pisos, enchape pisos, pañetes muros, pintura, demolicion de enchape en baño , enchape en piso y muros baño, combo sanitario
98	MVCB_1753	**validada**	27-sep-21	20-sep-21					-7	CL 70I SUR 18N 23	TRANSICION HABITARTE 2019	DIEGO FERNANDO LAVERDE RODRIGUEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
99	MVCB_1762	**validada**	10-sep-21	10-sep-21					0	CL 70K SUR 18N 24	TRANSICION HABITARTE 2019	GILMA MARIA GODOY DE NEIRA		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
100	MVCB_1769	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	CL 70J SUR 18N 53	TRANSICION HABITARTE 2019	GERARDO VEGA VICTORIA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
102	MVCB_1790	**validada**	15-sep-21	16-sep-21					1	KR 18Q 70J 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA JULIA BERNAL BELLO		alistado pisos, enchape pisos, meson cocina, enchape muros en baño y cocina
103	MVCB_1792	**validada**	22-sep-21	14-sep-21					-8	KR 18R 70K 27 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ELDA INES CANDELA ZABALA		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de

														enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
104	MVCB_1823	**validada**	10-sep-21	10-sep-21					0	CL 70K BIS SUR 18N 24	TRANSICION HABITARTE 2019	CANDELARIA GUERRERO DE PARDO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
106	MVCB_1834	**validada**	10-sep-21	10-sep-21					0	CL 70K SUR 18N 09	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE RAMIRO MATEUS MATEURS		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
107	MVCB_1845	**validada**	10-sep-21	10-sep-21					0	KR 18 P 70 M 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUCILA QUIROGA HERNANDEZ		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
108	MVCB_1868	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	KR 18P 70L 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA CLAUDIA PRIETO SALCEDO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
109	MVCB_1879	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	KR 18 P 70 K 36	TRANSICION HABITARTE 2019	GRACIELA MEDINA NIÑO		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
110	MVCB_1888	**validada**	22-sep-21	15-sep-21					-7	KR 18N 70L 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ EDITH GARCIA SOZA		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
111	MVCB_1911	**validada**	10-sep-21	10-sep-21					0	CRA 18P 70M-42 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA CLOVIS MARTINEZ MONTAÑO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde

114	MVCB_2149	**validada**	22-sep-21	17-sep-21					-5	KR 18V 68C 47 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ISAÍ GARZÓN CLAVIJO		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
115	MVCB_2151	**validada**	24-sep-21	20-sep-21					-4	KR 18V 68C 51 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	NUBIA STELLA ALARCON MORALES		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
118	MVCB_2176	**validada**	15-sep-21	16-sep-21					1	CL 69B BIS A SUR 18R 39	TRANSICION HABITARTE 2019	SANDRA LUCIA BARRERO MARTINEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
119	MVCB_2192	**validada**	15-sep-21	16-sep-21					1	KR 18R BIS 69B 29 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA ELVIA CAUCALI GUEVARA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
120	MVCB_2212	**validada**	18-sep-21	20-sep-21					2	CL 69 B BIS A SUR 18 U 35	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA CECILIA RODRIGUEZ DELGADO		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
121	MVCB_2387	**validada**	18-sep-21	16-sep-21					-2	KR 18K BIS 69T 22 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE DE JESUS GOZALEZ MOLANO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
122	MVCB_2431	**validada**	14-sep-21	14-sep-21					0	KR 18M BIS 69A 76 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	NUBIA MARLENY SANCHEZ GARCIA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
123	MVCB_2465	**validada**	15-sep-21	16-sep-21					1	DG 69A BIS C SUR 18L 85	TRANSICION HABITARTE 2019	DEISY LIZCANO CORNELIO		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones

124	MVCB_2471	**validada**	14-sep-21	14-sep-21					0	DG 69A BIS C SUR 18L 51	TRANSICION HABITARTE 2019	AMPARO OSPINA ORTIZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
130	MVCB_2599	**validada**	14-sep-21	14-sep-21					0	KR 18L BIS B 69A 28 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA MARIA MENDOZA DE SANCHEZ		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
131	MVCB_2644	**validada**	16-sep-21	16-sep-21					0	CL 70C SUR 18I 99	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA AMPARO TORRES ARIAS		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
135	MVCB_2705	**validada**	20-sep-21	17-sep-21					-3	TV 18Q 69A 64 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	GUILLERMO MORALES SALINAS		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
136	MVCB_2769	**validada**	14-sep-21	14-sep-21					0	KR 18L BIS B 69A 41 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SEGUNDO OCTAVIO SIERRA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
137	MVCB_2772	**validada**	14-sep-21	14-sep-21					0	DG 69A BIS C SUR 18L 78	TRANSICION HABITARTE 2019	BETULIA SANCHEZ ARDILA		
139	MVCB_2838	**validada**	25-sep-21	15-sep-21					-10	DG 69C BIS SUR 18M 84	TRANSICION HABITARTE 2019	ROBINSON JAIR DIAZ GALICIA		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
141	MVCB_2876	**validada**	16-sep-21	16-sep-21					0	DG 69C SUR 18N 15	TRANSICION HABITARTE 2019	EDUARDO AREVALO SOSA		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde

142	MVCB_2912	**validada**	14-sep-21	14-sep-21					0	DG 69A BIS B SUR 18M 10	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA JOAQUINA NINO DE TORRES		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
144	MVCB_2937	**validada**	24-sep-21	15-sep-21					-9	TV 18N BIS 69A 92 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	BETULIA ARIZA MORENO		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
146	MVCB_2963	**validada**	24-sep-21	15-sep-21					-9	DG 69A BIS D SUR 18M 18	TRANSICION HABITARTE 2019	ALIZ MARYURY OLIVEROS ALVIS		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
149	MVCB_2966	**validada**	24-sep-21	15-sep-21					-9	DG 69A BIS D SUR 18M 32	TRANSICION HABITARTE 2019	JENIFER JARAMILLO BOLIVAR		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
150	MVCB_2968	**validada**	24-sep-21	15-sep-21					-9	DG 69A BIS D SUR 18M 40	TRANSICION HABITARTE 2019	ROBERTO ANTONIO ISAZA		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
153	MVCB_2973	**validada**	24-sep-21	15-sep-21					-9	TV 18M BIS B 69A 61 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARINA CASTILLO ANGEL		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
154	MVCB_2975	**validada**	16-sep-21	16-sep-21					0	TV 18M BIS B 69A 69 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	PEDRO DE ALCANTARA REYES		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
155	MVCB_2976	**validada**	22-sep-21	15-sep-21					-7	TV 18M BIS B 69A 73 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ARCENETH OLAYA TABORDA		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones

156	MVCB_2977	**validada**	15-sep-21	16-sep-21					1	TV 18M BIS B 69A 77 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LILIANA DEL PILAR RUIZ GONZALEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
157	MVCB_2986	**validada**	27-sep-21	15-sep-21					-12	TV 18N 69A 64 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DORIS GUARIN		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
158	MVCB_3002	**validada**	14-sep-21	14-sep-21					0	DG 69A BIS B SUR 18M 03	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA MARIELA ROJAS CARDENAS		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
159	MVCB_3006	**validada**	27-sep-21	15-sep-21					-12	KR 18M BIS B 69A 74 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE EMILIO VARGAS		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
160	MVCB_3008	**validada**	24-sep-21	20-sep-21					-4	KR 18M BIS B 69A 64 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA ORFILIA RAYO ROJAS		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
162	MVCB_3013	**validada**	24-sep-21	15-sep-21					-9	KR 18M BIS A 69A 83 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ALBERTO CARRILLO PUENTES		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
164	MVCB_3025	**validada**	14-sep-21	14-sep-21					0	KR 18M BIS 69A 59 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
165	MVCB_3032	**validada**	14-sep-21	14-sep-21					0	KR 18M BIS 69A 89 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARLENY JARAMILLO ROMERO		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara

166	MVCB_3088	**validada**	17-sep-21	17-sep-21					0	TV 18 W 69 C 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA SILVIA CIFUENTES LOPEZ		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
170	MVCB_3171	**validada**	16-sep-21	16-sep-21					0	KR 18R 69 75 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ARCICIO ALFONSO FORERO		
175	MVCB_3545	**validada**	22-sep-21	17-sep-21					-5	TV 18P 69A 46 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARTHA VICTORIA MENDEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
177	MVCB_3580	**validada**	23-sep-21	15-sep-21					-8	TV 18N BIS A 69A 53 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JHON JAIRO SANTAMARIA GUERRERO		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
179	MVCB_3583	**validada**	21-sep-21	17-sep-21					-4	TV 18N BIS A 69A 61 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	RUTH LUCILA TOVAR		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
181	MVCB_3606	**validada**	25-sep-21	15-sep-21					-10	TV 18N BIS A 69A 62 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARINA ZULETA OROZCO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
182	MVCB_3617	**validada**	21-sep-21	15-sep-21					-6	TV 18N BIS A 69A 26 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	EVELIA MORALES GARCIA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
186	MVCB_5079	**validada**	14-sep-21	14-sep-21					0	TV 18R 69K 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ		se realizará demolicion de meson cocina, enchape en cocina, pintura en general, alistado pisos , combo sanitario
193	MVCB_5115	**validada**	14-sep-21	14-sep-21					0	CL 69N SUR 18P 19	TRANSICION HABITARTE 2019	VIVIANA MARCELA RODRIGUEZ MARTINEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde

194	MVCB_5116	**validada**	15-sep-21	16-sep-21					1	TV 18P BIS 69N 05 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA TERESA GALINDO RANGEL		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
196	MVCB_5119	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	CL 69P BIS C SUR 18P 52	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE ANTONIO VEGA		Se realizará alistado de pisos, enchapes en pisos en general, enchapes en muros de baño y cocina, pañetes y pintura
197	MVCB_5126	**validada**	14-sep-21	14-sep-21					0	CL 69N SUR 18N 40 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	HERNANDO GONZALEZ LOZANO		Se realizará el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en paredes y enchapes donde corresponde
199	MVCB_5145	**validada**	14-sep-21	14-sep-21					0	CL 69P SUR 18N 42	TRANSICION HABITARTE 2019	WILSON CORTES CONTRERAS		Demolición de pañetes en general, pisos meson cocina, baño, alistados pisos , pañetes nuevos, pinturas, alistados enchapes combo sanitario
203	MVCB_5165	**validada**	14-sep-21	14-sep-21					0	TV 18P BIS 69P 06 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JAIME ENRIQUE CAMARGO ARAGON		se relizará cambio de enchape pisos, pinturas, enchapes de muros, alistado pisos enchapes pisos, muros, combo sanitario
206	MVCB_5179	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	CL 69P BIS A SUR 18N 16	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA MAGDALENA LONDOÐO DE POSADA		Pañetes muros, pinturas, cambio y enchape en meson de cocina
207	MVCB_5182	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	TV 18N BIS A 69P 09 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA ISABEL MORENO FONSECA		Pañetes muros, pinturas, cambio y enchape en meson de cocina
208	MVCB_5202	**validada**	10-sep-21	10-sep-21					0	DG 69Q BIS SUR 18N 52	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA TERESA CHAVARRO PARRA		Pañetes muros, pinturas, cambio y enchape en meson de cocina, enchape pisos y muros en cocina, combo sanitario
214	MVCB_5249	**validada**	8-sep-21	8-sep-21					0	DG 69R SUR 18N 66	TRANSICION HABITARTE 2019	GLORIA PRIETO CASTRO		reubicacion de cocina, pinturas , enchapes pisos y muros

216	MVCB_5254	**validada**	10-sep-21	10-sep-21					0	DG 69Q BIS SUR 18N 51	TRANSICION HABITARTE 2019	JENNIFER JOHANNA CHAVARRO BAQUERO		
219	MVCB_5279	**validada**	9-sep-21	9-sep-21					0	TV 18N BIS A 69Q 48 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CLAUDIA MILENA MORENO DIAZ		demolicion de enchapes pisos y muros, pinturas, cambio de combo sanitario
220	MVCB_5281	**validada**	9-sep-21	9-sep-21					0	TV 18N BIS A 69Q 40 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSALBA CHAVARRO PARRA		alistados pisos, enchapes pisos en general y muros en cocina y baño , pintura
221	MVCB_5290	**validada**	9-sep-21	9-sep-21					0	DG 69T SUR 18P 40 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE MANUEL CASTRO		demolicion de meson en cocina, ambio de enchapes en pisos en general, enchapes de muros en baño y cocina, pintura
###	MVCB_5316	**validada**	8-sep-21	8-sep-21					0	TV 18N BIS B 69R 29 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ALBERTO ANDRES OROZCO BERMUDEZ		actividades de pañetes . pisos , alistado, baño
223	MVCB_5322	**validada**	9-sep-21	9-sep-21					0	TV 18N BIS A 69R 22 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ OLVEY MARTINEZ ARIAS		arreglo de pisos, alistados, enchapes pisos, pinturas, enchape meson cocina, pañetes y enchapes muros
224	MVCB_5325	**validada**	9-sep-21	9-sep-21					0	DG 69R SUR 18N 31	TRANSICION HABITARTE 2019	GILMA TULIA RUIZ		se realizará , reubicacion de baño, pañetes, cubierta en cocina, enchapes
229	MVCB_5345	**validada**	8-sep-21	8-sep-21					0	TV 18N 69R 43 SUR MJ 3	TRANSICION HABITARTE 2019	YORLANIS MARIA MARRIAGA FUENTES		Se realizará demolcion de enchapes piso en baño, pañetes, enchapes pisos y cocina, meson de cocina
230	MVCB_5347	**validada**	9-sep-21	9-sep-21					0	TV 18N 69R 55 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ISMAEL CRUZ FIERRO		arreglo en muros para aplicación de pinturas, enchapes en pisos, demolicion y meson en cocina, enhape en muros de baño y coina

231	MVCB_5392	**validada**	10-sep-21	10-sep-21					0	CL 70B SUR 18R 47 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	FRANCISCO ANTONIO ARIZA MOSQUERA		enchape pisos en general, pinturas muros, cielo raso
232	MVCB_5398	**validada**	9-sep-21	9-sep-21					0	CALLE 70 C SUR 18R-12	TRANSICION HABITARTE 2019	WILLINGTON GUEVARA HUERTAS		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
233	MVCB_5399	**validada**	23-sep-21	10-sep-21					-13	CL 70C SUR 18R 24	TRANSICION HABITARTE 2019	RODRIGO DELGADO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
234	MVCB_5406	**validada**	10-sep-21	10-sep-21					0	CL 70D SUR 18R 42	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARTINEZ		alistados pisos, pañetes en general , demolcion enchape de meson cocina, enchapes pisos, pinturas en general, cambio de combo sanitario, enchapes muros
235	MVCB_5407	**validada**	9-sep-21	9-sep-21					0	CL 70D SUR 18R 48	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA DORIS GUTIERREZ PRIETO		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
236	MVCB_5410	**validada**	10-sep-21	10-sep-21					0	KR 19D BIS 70C 10 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA DELIA BERNAL DE MARTINEZ		enchape piso, cielo raso , pañete y pintura en muros
237	MVCB_5411	**validada**	9-sep-21	9-sep-21					0	KR 19D BIS 70C 06 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	SILVESTRE ANTONIO FRANCO DIAZ		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
238	MVCB_5414	**validada**	9-sep-21	9-sep-21					0	CL 70C SUR 18R 41 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JUAN CARLOS CAICEDO MOLINA		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta

239	MVCB_5416	**validada**	9-sep-21	9-sep-21					0	CL 70C SUR 18R 23	TRANSICION HABITARTE 2019	ESTEPHANI LONDOÑO TRIANA		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
240	MVCB_5417	**validada**	23-sep-21	14-sep-21					-9	CL 70C SUR 18R 17 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIO ALFONSO SANCHEZ DIAZ		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
241	MVCB_5418	**validada**	9-sep-21	9-sep-21					0	KR 18R 70C 05 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	IDOLFO AGUILAR ESCOBAR		Se identifico que la vivienda cuet¿nta con las caracteristicas necesarias para la intervension de cubierta y al ser esta su necesidad se realizara el cambio de la cubierta
242	MVCB_5419	**validada**	9-sep-21	9-sep-21					0	CL 70C SUR 18R 11 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARTIN EMILIO BERMUDEZ HIDALGO		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
244	MVCB_5430	**validada**	8-sep-21	8-sep-21					0	CL 70D SUR 18R 23	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS ARIEL SAAVEDRA PEÑALOSA		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
245	MVCB_5434	**validada**	8-sep-21	8-sep-21					0	CL 70D SUR 18R 29	TRANSICION HABITARTE 2019	ALFONSO GARCIA GARAVITO		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
246	MVCB_5435	**validada**	10-sep-21	10-sep-21					0	CL 70F SUR 18R 04	TRANSICION HABITARTE 2019	FLOR ELIZA ORTIZ FORERO		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
247	MVCB_5451	**validada**	25-sep-21	9-sep-21					-16	KR 19A 70D 15 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	BEATRIZ SIERRA DE CEPEDA		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde

248	MVCB_5453	**validada**	25-sep-21	9-sep-21					-16	KR 19F 70C 54 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	EMELINA PALACIOS MATEUS		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
249	MVCB_5455	**validada**	21-sep-21	14-sep-21					-7	KR 19C 70C 42 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA JACQUELINE ROJAS		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
250	MVCB_5462	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	CL 70C SUR 19B 27	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ EDDY MARTINEZ OSORIO		se realizará demolicion de enchapes piso en baño, pañetes, enchapes pisos y cocina, meson de cocina
252	MVCB_5477	**validada**	10-sep-21	10-sep-21					0	KR 19C BIS 70C 56 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUCRECIA LARIN LOZANO		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
253	MVCB_5488	**validada**	10-sep-21	10-sep-21					0	KR 19F 70C 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	INES GALVIS CHAVEZ		Se realizara el mejoramiento en las areas de cocina, baños y habitaciones actividades como enchape de piso pintura en oaredes y enchapes donde corresponde
254	MVCB_5521	**validada**	10-sep-21	10-sep-21					0	CL 70C SUR 19G 06	TRANSICION HABITARTE 2019	NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ RIAÑO		En la vivienda se van a realizar actividades de enchape en baños cocina y en los pisos de habitaciones adicionalmente se pintara
256	MVCB_5556	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	TV 18N BIS A 69P 39 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA LUCILA TIQUE DE RIOS		se realizará colocacion de cielo raso, preparación de superficie para instalacion de enchape piso , pinturas, demolición de meson en cocina, enchape en muros,
264	MVJA_0370	**validada**	15-sep-21	15-sep-21					0	CL 62 SUR 18J 71	TRANSICION - JALISCO	ROCALINA DEL CARMEN LONDOÑO RINCON		panetes en general, alistado pisos, pinturas, enchapes en pisos, muros de baño y cocina, meson de cocina y combo sanitario

271	MVJA_1028	**validada**	15-sep-21	15-sep-21					0	CL 63F SUR 18Q 10	TRANSICION - JALISCO	BLANCA NUBIA MARTINEZ RAMIREZ		demolicion de enchapes en baño y cocina, alistado en pisos en general, pinturas , enchapes en baño y cocina
282	MVJA_2659	**validada**	15-sep-21	15-sep-21					0	KR 18L BIS A 62A 31 SUR	TRANSICION - JALISCO	LEONILDE RINCON ARIAS		demolicion de meson de cocina, preparacion de pisos para enchape. alistados, preparacion de muros para aplicacion de pinturas, enchapes pisos, muros en cocina y baño, combo sanitario
283	MVJA_2714	**validada**	15-sep-21	15-sep-21					0	KR 18M 62 35 SUR	TRANSICION - JALISCO	FERNANDO ANTONIO SIERRA		cambios de enchapes en pisos, meson de cocina, preparacion de muros para pinturas, combo sanitario, enchapes en pisos y muros en cocina y baño
286	MVJA_2772	**validada**	21-sep-21	14-sep-21					-7	KR 18M 64A 17 SUR	TRANSICION - JALISCO	ROSA RUBIANO OCHOA		Se proyecta hacer intervenciones según lo estructuado por caja de vivienda poopular por eso se realizara actividades de enchape en cocina y baños se pondran pisos en habitaciones
304	MVJA_3462	**validada**	9-sep-21	15-sep-21					6	KR 18R 61 57 SUR	TRANSICION - JALISCO	REINALDA GAMBOA		alistado pisos, pañetes en general, enchape pisos en general, enchape en muros, meson de cocina, baño
305	MVJA_3713	**validada**	23-sep-21	15-sep-21					-8	KR 19 62A 23 SUR	TRANSICION - JALISCO	ANA ADELINA PARRAGA MOYA		enchape pisos en general, enchape en meson cocina, baño, pinturas

6.1.2 LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE

FASE I – VALIDACIÓN

Esta fase se inició el día 13 de septiembre de 2021.

A continuación, se presenta la matriz de dicha localidad con la relación de visitas de validación efectuadas durante el periodo.

Tabla 9. Matriz- Localidad de Rafael Uribe Uribe

No.	ID MV	ESTADO	VALIDACION		APERTURA		CIERRE		DIAS DE ATRASO SEGUN ESTADO	DIRECCION	TCO - TPM	NOMBRES Y APELLIDOS	% DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
			PROG	REAL	PROG	REAL	PROG	REAL						
3	MV_091	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	KR 9 H 39 58 SUR	LOMAS	MARIA ROSALBA TORO DE RESTREPO		
8	MV_148	**validada**	12-oct-21	14-sep-21					-28	Cl 41 SUR 10A 74	LOMAS	JORGE ALIRIO BERMUDEZ HACHE		
9	MV_152	**validada**	12-oct-21	17-sep-21					-25	CL 41 SUR 10A 50	LOMAS	MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS		
10	MV_155	**validada**	14-sep-21	14-sep-21					0	CL 41 SUR 10A 32	LOMAS	BLANCA CECILIA CALDERON		
11	MV_159	**validada**	14-sep-21	14-sep-21					0	CL41 SUR 10A 07	LOMAS	MYRIAM YANETH TORRES BUITRAGO		
12	MV_162	**validada**	14-sep-21	17-sep-21					3	CL 41 SUR 10A 23	LOMAS	MARTHA YADIRA HUERTAS ALFONSO		

13	MV_163	**validada**	16-sep-21	16-sep-21					0	CL 41 SUR 10A 27	LOMAS	LIGIA GIL ARIAS		
14	MV_164	**validada**	16-sep-21	16-sep-21					0	CL 41 SUR 10A 31	LOMAS	GLORIA NANCY VARGAS SUTA		
15	MV_202	**validada**	16-sep-21	16-sep-21					0	KR 11A 41 50 SUR	LOMAS	LUIS EDGAR RICO FERNANDEZ		
16	MV_204	**validada**	16-sep-21	16-sep-21					0	KR 11A 41 44 SUR	LOMAS	CARMEN FERNANDEZ GIL		
17	MV_209	**Validada**	16-sep-21	17-sep-21					1	KR 11A 41 28 SUR	LOMAS	CLARA LUCIA TORRES BUITRAGO		
18	MV_213	**validada**	17-sep-21	16-sep-21					-1	KR 11A 41 16 SUR	LOMAS	CARLOS ARTURO OSORIO ANZOLA		
19	MV_228	**validada**	17-sep-21	17-sep-21					0	KR 11 39 04 SUR	LOMAS	MARIELA TOVAR HERNANDEZ		
20	MV_282	**validada**	17-sep-21	17-sep-21					0	KR 10A 36F 40 SUR	LOMAS	FERNANDO REYES BURBANO		
21	MV_330	**validada**	17-sep-21	17-sep-21					0	Cl 36 D SUR 11A 65	LOMAS	ELIAS NIÑO CORREDOR		

22	MV_344	**validada**	17-sep-21	17-sep-21					0	CL 36D SUR 11C 47	LOMAS	JESUS DIOGENES BOCANEGRA CULMA		
24	MV_398	**validada**	20-sep-21	20-sep-21					0	CL 36F SUR 11A 38	LOMAS	MARIO COPETE CASTELLANOS		
30	MV_447	**validada**	20-sep-21	20-sep-21					0	CL 36G SUR 11A 65	LOMAS	JAIRO ROJAS NIETO		
31	MV_462	**validada**	20-sep-21	20-sep-21					0	CL 36 SUR11C 13	LOMAS	AMPARO OLAYA		
42	MV_546	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	CL 36H SUR 11A 46	LOMAS	CRISTHIAN FERNEY RAMIREZ PARRA		
43	MV_627	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	CL 38 SUR 11B 16	LOMAS	DORA INES RUBIANO		
44	MV_748	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	Cl 40 SUR 11A 60	LOMAS	MYRIAM MOSQUERA TORRES		
45	MV_765	**validada**	13-sep-21	13-sep-21					0	Cl 40 SUR 11A 83	LOMAS	ANA PAULINA SARMIENTO		
46	MV_788	**validada**	13-sep-21	16-sep-21					3	KR 11C 40 17 SUR	LOMAS	LUZ MERY ALVAREZ BELLO		

7. EJECUCION FINANCIERA

7.1 ANTICIPO

El contratista de obra presentó plan de inversión de anticipo y realizó las gestiones pertinentes ante la fiducia, para su debido trámite.

	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	Versión	Código	
	Vigente a partir de **Agosto 18 de 2021**			

PROGRAMACIÓN INICIAL	x	FECHA	18-ago.-21
REPROGRAMACIÓN			
CONTRATO No.		795 de 2021	
OBJETO		"CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTUTADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT GRUPOS 1 Y 2"	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$	5.130.409.981,00
CONTRATISTA		AMBIENTALMENTE INGENIERIA SAS	
INTERVENTOR		CONSTRUMARCA SAS	
PLAZO		Cinco meses y medio (5,5)	
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	30%	$	1.539.122.994

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	COMPRA DE MATERIALES	1.532.966.502	99,60%
2	GMF (IMPUESTO DEL 4/1000)	6.156.492	0,40%
TOTAL		1.539.122.994	100,00%

Nota:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

Firma
Nombre: Eduardo Manrique Pinzon
REP. LEGAL DEL CONTRATISTA O DIRECTOR DE OBRA

Firma
Nombre: Pedro Mauricio Baltran Dulcey
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

8. ESTADO DEL TIEMPO

En general el estado del tiempo no afectó el desarrollo de las actividades de la fase I de validación, durante el periodo.

9. COMPONENTE SOCIAL

El contratista presentó el plan de gestión social para aprobación de la interventoría, quien realizó observaciones para su respectivo ajuste.

Se incluye la información del componente social en el Anexo No.4 del presente informe.

10. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO E IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

Dentro de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolladas por la interventoría, se realizó seguimiento a los requisitos legales y normativos aplicables al proyecto con el fin de evitar accidentes de trabajo o incumplimiento a la normativa nacional vigente o de la entidad contratante. Igualmente, se realizó seguimiento al protocolo de bioseguridad implementado por el contratista.

Se incluye la información del componente SST y protocolo de bioseguridad en el Anexo No.5 del presente informe.

11. LISTADO DE PERSONAL

11.1 LISTADO PERSONAL CONTRATISTA

A continuación, se relaciona el personal contractual del contratista.

Tabla 10. Personal contractual periodo agosto- septiembre

NOMBRE	CARGO
CARLOS GARCIA	DIRECTOR DE OBRA
HORACIO TRIVIÑO	RESIDENTE 1
MARIA ISABEL PINZON	RESIDENTE 2
RICARDO JAIMES	RESIDENTE 3
JULIAN PEÑA	RESIDENTE 4
DIANA LOAIZA	COORDINADORA SOCIAL
YESENIA GAMEZ	PROFESIONAL SOCIAL 1
PABLO CHITIVA	PROFESIONAL SOCIAL 2
MARGIE RINCON	PROFESIONAL SOCIAL 3
LINA COLORADO	PROFESIONAL SOCIAL 4
GUIOVANNA IBAÑEZ	PROFESIONAL DE CALIDAD Y SISO

De igual forma el contratista cuenta con personal adicional al personal clave requerido para el contrato dentro de los que se encuentran:

Tabla 11. Personal adicional periodo agosto- septiembre

NOMBRE	CARGO
GABRIEL GONZÁLEZ	GERENTE GENERAL
NAYLA ROSADO GALLO	ARQUITECTA RESIDENTE ADMINISTRATIVA
DAVID VILLAREAL	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
CLAUDIA CHIQUILLO	INGENIERA APOYO DE OBRA
SERGIO ALZATE RIVEROS	INGENIERO APOYO DE OBRA

11.2 LISTADO PERSONAL INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona el personal contractual de la interventoría.

Tabla 12. Personal contractual periodo agosto- septiembre

NOMBRE	CARGO
PEDRO MAURICIO BELTRÁN	DIRECTOR
ALVARO SOLANO AGUILAR	RESIDENTE 1
MARITZA VEGA	RESIDENTE 2
ANDRES MELO	RESIDENTE 3
ALBERTO MAESTRE	RESIDENTE 4
LINA ESTEFANIA CELEITA	COORDINADORA SOCIAL
DORA CAROLINA AREVALO	PROFESIONAL SOCIAL 1
MARIA DANIELA MONZON GUTIERREZ	PROFESIONAL SOCIAL 2
CAROLINA NAVARRO	PROFESIONAL SOCIAL 3
YULI AMADO	PROFESIONAL SOCIAL 3
LEIDY CARDONA	SISO
DALIA CÁRDENAS	SISO
ROBERTO ARDILA	PROFESIONAL JURIDICO
VIVIANA URIBE	PROFESIONAL FINANCIERO

De igual forma la interventoría cuenta con personal adicional al personal clave requerido para el contrato dentro de los que se encuentran:

Tabla 13. Personal adicional periodo agosto- septiembre

NOMBRE	CARGO
DEYANIRA CRISTANCHO	GERENTE DE PROYECTO
ERICK ALEXANDER VELOZA DÍAZ	RESIDENTE TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE APOYO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La SDHT asignó al contrato de obra 795 de 2021, la ejecución de 310 mejoramientos de vivienda, localizados en los territorios de Borde rural, Jalisco y Habitarte 2019, de la localidad de Ciudad Bolívar; Lomas, de la localidad de Rafael Uribe Uribe y en la Libertad, de la localidad de Bosa.

Se suscribió acta de inicio el día 20 de agosto de 2021, iniciando la fase I de validación en las localidades de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, previa socialización con los beneficiarios del programa. A la fecha del presente informe se han realizado 147 visitas de validación, que corresponden al 47% del total de mejoramientos contratados. Se han presentado 5 renuncias.

El contratista de obra presentó cronograma de actividades de la fase I de validación, en base al cual se realizó seguimiento y control, presentándose atraso máximo de 6 días y también adelanto máximo de 28 días. Lo anterior en razón a que algunas viviendas no fue posible establecer contacto con el beneficiario y por tal razón se realizaron otras visitas de validación en la zona aledaña, por tal motivo fue necesario hacer una reprogramación de las validaciones y se solicitó al contratista dar estricto cumplimiento de la programación aprobada por la interventoría.

El contratista de obra presentó hojas de vida del personal clave requerido para el proyecto, las cuales previa revisión y verificación fueron aprobadas por la interventoría mediante oficio 798-2021G2-008-2021 del 7 de septiembre de 2021.

El contratista de obra presentó el plan de gestión, el cual fue aprobado por la interventoría mediante oficio 798-2021G2-015-2021 del 17 de septiembre de 2021.

Durante el periodo, la interventoría realizó acompañamiento, seguimiento y control a las visitas de validación realizadas, desde el componente técnico, social, SST y de protocolo de bioseguridad.

El contratista presentó plan de inversión de anticipo, el cual fue aprobado por la interventoría para su respectiva gestión y trámite ante la fiducia.

Se realizó comité de seguimiento No. 1 el día 09 de septiembre de 2021, se contó con la participación de la SDHT, Contratista e interventoría, se levantó el acta respectiva.

ANEXOS

CONSTRUMARCA S.A.S. NIT. 830.509.427 - 9	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Contrato No. 798 de 2021

ANEXO FOTOGRAFICO 01

	
IMAGEN 1: CUMPLIENDO CON EL PROTOCOLO DE VIO SEGURIDAD ENTREGANDO TAPABOCAS NUEVO	IMAGEN 2: EXPLICANDO A LOS BENEFICIARIOS LAS INDICACIONES DEL MEJORAMIENTO
	
IMAGEN 3: INTERPRETANDO LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS POR LA CAJA DE VIVIENDA POPULAR	IMAGEN 4: RESOLVIENDO PREGUNTAS DE LOS BENEFICIARIOS
	
IMAGEN 5: RESPONDIENDO PREGUNTAS DE LOS BENEFICIARIOS	IMAGEN 6: REALIZANDO EL PROCESO DE VALIDACION
	
IMAGEN 7: REALIZANDO EL PROCESO DE VALIDACION	IMAGEN 8: REALIZANDO EL PROCESO DE VALIDACION

Fecha: 23 de septiembre de 2021.	**Periodo:** Del 20 de agosto al 20 septiembre de 2021	**Informe No.:** Mensual No. 001
Proyecto: CONTRATO 798 de 2021 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE HÁBITAT GRUPO 1 Y 2:2021."		
Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT		**Contrato No.:** 798 del 2021
PROFESIONAL SOCIAL RESPONSABLE		LINA ESTEFANIA CELEITA YATE

DATOS DEL PROYECTO	
Nº CONTRATO	795 del 2021
OBJETO	EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS MEJORAMIENTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.
CONTRATISTA	Ambientalmente Ingeniería
PLAZO	5 meses y 15 días
FECHA DE INICIO	20 de agosto del 2021
FECHA FINAL	4 de febrero del 2022
PROFESIONAL SOCIAL RESPONSABLE	DIANA LOAIZA

INTRODUCCIÓN

El presente informe relaciona las actividades ejecutadas por la interventoría Construmarca, entre el periodo del 20 de agosto al 20 de septiembre del 2021 como cumplimiento a las acciones de seguimiento en la ejecución por cada grupo de obra al contrato 795 de 2019 de Ambientalmente Ingeniería.

De esta forma y teniendo en cuenta las actividades de inicio propuestas por la fase de validación del anexo técnico, se dio cumplimiento al mismo, proporcionando espacios de participación y aprobación comunitaria por parte del contratista, interventoría y Secretaria Distrital de Hábitat – SDHT a la comunidad de los territorios priorizados.

OBJETIVO

Presentar las actividades ejecutadas por el Componente Social en el periodo del 20 de agosto al 20 de septiembre del 2021 en cumplimiento a la planeación y a la fase de validación del contrato.

METODOLOGÍA

Para la ejecución de las actividades propuestas en el anexo técnico en esta fase se implementó la metodología de visitas de campo

Visita de campo: Se realizaron visitas de campo del grupo 2, al sector priorizado de la Localidad Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe, con el fin de tener acercamiento a los ciudadanos donde se socializaron aspectos generales del proyecto mejoramiento de vivienda.

RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES MENSUALES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA:

a) Reunión en Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT

Para dar inicio al desarrollo del contrato 795 y 798 – 2019 se realiza una reunión de socialización del proyecto de Mejoramiento de Viviendas por parte de los funcionarios de la SDHT, en la cual se dio a conocer la normatividad que rige el proyecto, el objetivo y número de personas beneficiadas, formatos por cada fase de ejecución, localidades con territorios con oportunidad que se van a intervenir, funciones del contratista e interventoría. Se realizó un ejercicio de reflexión con base en unos casos de la vida real que se han presentado en este proyecto, para tener una visión frente a las diversas situaciones que se pueden dar y de qué forma se pueden solucionar.

b) Socialización de proyecto Mejoramientos de Vivienda sector Jalisco

Se realiza el acercamiento al salón comunal del sector de Jalisco ubicado en el barrio Escala II en la dirección 18 M N° 61D-56 sur, El contratistas Ambientalmente Ingeniería toma el listado de asistencia a los participantes de la reunión y son ubicados en las sillas del auditorio recalcando los protocolos de COVID.

Se inicia la reunión de socialización del proyecto Mejoramiento de vivienda de la SDHT con los habitantes
Beneficiados del sector de Jalisco en la localidad de Ciudad Bolívar; Secretaria Distrital Hábitat lleva a cabo la presentación formal informando a los beneficiarios del objetivo, lineamientos del programa y de los beneficios, tiempo estimado para realizar las obras a cada vivienda. Se les explica el acompañamiento del contratista de obra e interventoría a la realización de las tres fases como lo son validación y la apropiación, ejecución de obras y el cierre del proyecto.
Se hace el enfoque a los usuarios de cómo son las normas de la selección en lo cual ellos están haciendo participen del proyecto y de los cuidados que deben tener al momento de recibir las obras por parte del contratista, también se hace la aclaración con respecto a cómo quedan establecidos algunos tonos de colores para los enchapes de pisos y tonos de paredes para no generar mayor especulación en la población y dar unificación al proyecto.
Así mismo se presenta el grupo de trabajo tanto de los contratistas a ejecutar e intervenir, donde cada uno habla con la comunidad y da las respectivas observaciones para lo que se les pide corresponsabilidad, colaboración, y respeto a la comunidad para que la obra no tenga mayor demora al momento de la ejecución.
Se nombra las generalidades del Punto de Atención a la Comunidad PAC, se contará con un espacio para conocer y resolver expectativas, dudas, inquietudes, quejas y demás generalidades para la comunidad, allí estarán el contratista además la interventoría (diferente PAC) para la atención a la

población, se les dará a conocer a los habitantes de la comunidad en la primera fase en cada una de las viviendas ya que aún no se ha estipulado un lugar para ello.
Se realizan una ronda de preguntas por parte de la comunidad como lo son la calidad de los materiales, colores de la pintura y de los enchapes, horarios en los cuales se llevarán a cabo las obras, desarrollo de protocolo COVID; La secretaria distrital de hábitat realiza un oportuna respuesta y aclaración de cada una de ellas.
Cabe resaltar que la disposición de la comunidad es positiva, esto a que muchos de ellos manifiestan estar esperando este proyecto y sienten gran agrado por recibir un beneficio para lo cual mejorará la calidad de vida con sus mejoramientos de vivienda.
En este primer encuentro se contó con una asistencia aproximadamente del 90 % entre personas beneficiadas; se hace entrega a cada asistente de un refrigerio al salir de la reunión cumpliendo con el protocolo de bioseguridad.

c) Socialización de proyecto Mejoramientos de Vivienda sector Habitarte – Ciudad Bolívar

El día martes 31 de agosto de 2021 se realizaron 4 reuniones de inicio de o socialización del proyecto de mejoramiento de vivienda en el sector Habitarte borde rural cable, salón comunal Nueva Colombia donde asistieron en total de 211 beneficiarios. La primera reunión inició a las 8: 45 AM y asistieron 48 personas, la segunda a las 10: 45 AM, y asistieron 52 personas, la tercera a la 1:15 PM y asistieron 45 personas y la última a las 3:15 PM donde asistieron 45 personas. Faltaron a la reunión 21 personas. La interventoría acompañó esta actividad realizando inicialmente verificación de implementación de protocolo de bioseguridad al momento del ingreso de los asistentes al salón. Por otra parte se verificó que el contratista haya tomado la asistencia de los beneficiarios citados a las reuniones. Se verificó distanciamiento entre las sillas dispuestas para los asistentes. Se tomaron fotos al ingreso, durante el desarrollo de la reunión y la salida solicitando previamente evacuar de manera organizada y por filas para evitar aglomeraciones en la puerta. Además el objetivo de la Reunión: Realizar la socialización sobre las fases de ejecución de obra del proyecto de mejoramiento de vivienda para los beneficiarios que realizaron todo el proceso de postulación, cumplieron con los requisitos y fueron seleccionados para ser beneficiarios del subsidio de Mejoramiento de vivienda. La Trabajadora Social de la SDHT, recordó algunos de los requisitos como lo es; Contar con cédula de ciudadanía vigente, acreditar la posesión o propiedad de una vivienda, la vivienda no debe estar ubicada en zona de alto riesgo, el barrio en el que se encuentra la vivienda debe estar legalizado, no haber recibido subsidios para adquisición o construcción de vivienda.
Seguidamente interviene la Arquitecta Stella Acevedo, para hacer referencia al decreto 145 de 2021 el cual establece los lineamientos para el desarrollo del programa de mejoramiento de vivienda en la ciudad de Bogotá, por otra parte menciona que las mejoras que se pretenden llevar a cabo en las viviendas de las familias beneficiadas serán locativas como: enchape, pintura, pañete, alistados de piso, instalación de puertas en los baños. Por lo anterior la funcionaria recuerda que el programa, no interviene nada estructural. Existen unos espacios priorizados en todas las viviendas y que se pueden verificar o cambiar en la fase de validación la intervención en dichos espacios buscan mejorar las condiciones habitacionales y de vida del beneficiario o beneficiaria.
Además se indica los espacios priorizados para ejecutar las obras de mejora son: cocina, baño, reemplazo de cubierta este último, siempre y cuando la vivienda lo permita, habitación del beneficiario, si el presupuesto alcanza, se intervendrán otros espacios de la vivienda como el área social o escaleras. Se recordó a la comunidad que este subsidio que otorga el distrito tiene un tope hasta de 18 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMMLV) sin embargo a Trabajadora Social Isabel Serrano de la SDHT, explica que no en todas las viviendas se va a ejecutar el total del subsidio precisamente

porque no todas las viviendas tienen las mismas necesidades, por esta razón es posible que en algunas casas se ejecute menos de los 18 (SMMLV). Estas necesidades son determinadas desde la parte técnica.
Por otro lado, la Trabajadora Social de la SDHT Isabel Serrano, manifiesta que para este momento, el programa se encuentra en la etapa 4 llamada ejecución, la primera se llama Estructuración de Proyectos, 2 Otorgamiento, 3 Asignación, 4 Ejecución, y por último Liquidación. Se resalta que los actores más importantes del programa son los beneficiarios, seguido del contratista de obra denominado Ambientalmente, Ingeniería, a través del contrato 795 de 2021 y la interventoría denominada Construmarca SAS bajo el contrato 798 de 2021 quien es veedor y garantizará que todo se cumpla teniendo en cuenta las especificaciones. Finalmente la Secretaria Distrital del Hábitat SDHT quien acompañará todo el proceso de ejecución de las obras.
Asimismo, se realizó las recomendaciones a los beneficiarios relacionados con el no préstamo de herramientas, ni de dinero, no hacer contratos de comida, por la pérdida de alguno de los anteriores artículos la SDHT no se hace responsable. También se recomendó mantener un trato cordial y respetuoso con el personal de obra y con los profesionales. Asimismo transmitir las dudas e inquietudes a los profesionales del contratista e interventoría, no al personal de obra. Asimismo se recuerda que el material es del contratista no del beneficiario, para este último se le garantizara la entrega de obra terminada, medible, con el aval de la interventoría. Los beneficiarios tienen un papel de corresponsabilidad, harán el papel de custodios del material, disponiendo un espacio o lugar óptimo para que el contratista lo pueda dejar, también podrán utilizar la bitácora de obra, para registrar el material que ingreso a la vivienda y el que se sacó por parte del contratista ya que está en toda su autonomía de hacerlo.
Para la entrega de obra a satisfacción también se debe tener en cuenta que no haya en el predio escombros. De lo contrario el beneficiario no debe firmar el acta de entrega de las mejoras realizadas.
Se envió soportes de las cuatro reuniones de inicio realizadas en el sector Habitarte borde rural cable, salón comunal Nueva Colombia. Finalmente se agradece la asistencia a los beneficiarios y se hace entrega de refrigerio.

d) Socialización de proyecto Mejoramientos de Vivienda sector Lomas – Rafael Uribe Uribe

El 11 de septiembre se llevó a cabo la reunión de socialización de inicio del sector de lomas de la localidad Rafael Uribe Uribe. Se realiza el acercamiento al auditorio del colegio Misael Pastrana Borrero ubicado en la Cl. 42 Sur #No. 14-51 ubicado en el barrio Lomas, los contratistas Ambientalmente Ingeniería toman listado de asistencia a los beneficiarios que se disponen a ingresar al auditorio, les recuerdan que deben colocarse adecuadamente el tapabocas cubriendo boca y nariz, luego proceden aplicar gel antibacterial, seguidamente les indican a las personas por donde deben ingresar y ubicarse en cada silla, respetando el distanciamiento.
Se inicia dando un saludo de bienvenida a los asistentes por parte de la Trabajadora Social de Secretaria Distrital del Hábitat (SDHT) Isabel Serrano. Seguidamente la Arquitecta Stella Acevedo de esta misma entidad, inicia la reunión de socialización del proyecto Mejoramiento de vivienda de la SDHT con los beneficiarios del sector de Lomas, localidad de Rafael Uribe- Uribe. Se procede a proyectar la presentación como apoyo audiovisual para informar a los beneficiarios sobre el objetivo, lineamientos del programa y de los beneficios, tiempo estimado para realizar las obras a cada vivienda.
Se les presenta los equipos de profesionales sociales y técnicos que estarán por parte de la empresa contratista y de la empresa de interventoría brindando la atención y acompañamiento en el proceso de

ejecución de las obras durante las tres fases: validación, ejecución de obra y entrega o cierre del proyecto.
La SDHT explica el proceso que se realiza desde el momento en que las personas se postulan al subsidio de mejoramiento de vivienda, hasta el momento en que se les notifica oficialmente que han sido beneficiados de dicho programa. Se comunica a los asistentes que existe un decreto que es la norma que acompaña al proyecto y es el decreto 145 de 2021 el cual establece los lineamientos para el desarrollo del programa de mejoramiento de vivienda en la ciudad de Bogotá, por otra parte menciona que las mejoras que se pretenden llevar a cabo en las viviendas de las familias beneficiadas serán locativas como: enchape, pintura, pañete, alistados de piso, instalación de puertas en los baños. Por lo anterior la funcionaria recuerda que el programa, no interviene nada estructural. Existen unos espacios priorizados en todas las viviendas y que se pueden verificar o cambiar en la fase de validación la intervención en dichos espacios buscan mejorar las condiciones habitacionales y de vida del beneficiario o beneficiaria.
Los espacios priorizados para ejecutar las obras de mejora son: cocina, baño, reemplazo de cubierta este último, siempre y cuando la vivienda lo permita, habitación del beneficiario, si el presupuesto alcanza, se intervendrán otros espacios de la vivienda como el área social o escaleras. Se recordó a la comunidad que este subsidio que otorga el distrito tiene un tope hasta de 18 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMMLV) sin embargo la arquitecta, explica que no en todas las viviendas se va a ejecutar el total del subsidio precisamente porque no todas las viviendas tienen las mismas necesidades, por esta razón es posible que en algunas casas se ejecute menos de los 18 (SMMLV). Estas necesidades son determinadas desde la parte técnica.

Se hace énfasis a los beneficiarios sobre el conducto regular en caso de alguna duda, inconformidad, reclamo o queja. Se le informa a la comunidad que durante el proceso de ejecución de las obras se contará con un punto de atención al ciudadano (PAC) para resolver las diferentes inquietudes por parte de la comunidad. En este lugar se establecerán horarios de atención a la comunidad por parte del contratista con el acompañamiento constante de la interventoría. Para la apertura de obra se informará a cada beneficiario sobre el lugar donde estará dispuesto el PAC ya que aún no se ha estipulado un lugar para ello.

Se realizan una ronda de preguntas por parte de la comunidad, las cuales están especificadas en el acta .Se finaliza la reunión y se agradece la asistencia y puntualidad por parte de la SDHT a los asistentes y se hace entrega de refrigerio a la salida del auditorio

e) Plan de acompañamiento social contratista e interventoría.

Durante el presente periodo se elaboró el plan de acompañamiento social tanto del contratista e interventoría las cuales a la fecha se encuentran radicado en SDHT por medio del oficio 1-2021-37522.

f) Se encuentra en gestión la aprobación de las tres (3) vallas para los PAC (Punto de atención al ciudadano), debido a la subsanación según el manual de marca en las vallas.

CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL

Durante el mes en mención del año en curso, se efectuó la primera actividad de acompañamiento y verificación por parte de la interventoría Construmarca S.A.S, en donde se realizó la división por cuatro

grupos de profesionales, tanto técnicos y sociales en ocasiones el acompañamiento de la profesionales SST.

En un primer momento se efectúa la presentación con el beneficiario de los dos consorcios, se procede a realizar la entrevista y medición dentro del hogar. Asimismo, indagación con respecto al carnet de vacunación del COVID-19. Posteriormente se lleva a cabo la solicitud de documentos para verificar la documentación de la persona a la cual se le otorga el subsidio. En un tercer momento se hace entrega de un folleto el cual nombra aspectos relevantes que fueron socialización en la reunión de inicio, para tener en cuenta en la fase de ejecución. Para finalizar se le informa que se efectuará nuevamente contacto telefónico para establecer la segunda visita donde se explicará el presupuesto y aprobación de este por el beneficiario.

VISITA DE VALIDACIONES						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA VALIDACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Miércoles 8 de septiembre de 2021						
1	MVCB_5430	CL 70D SUR 18R 23	VILLAS EL DIAMANTE	CARLOS ARIEL SAAVEDRA PEÑALOSA	08/09/2021	Hogar conformado por cinco personas, no se presentan situaciones de discapacidad, se evidencia hacinamiento ya que solo se habilitaron dos habitaciones para dormitorios.
2	MVCB_5434	CL 70D SUR 18R 29	VILLAS EL DIAMANTE	ALFONSO GARCIA GARAVITO	08/09/2021	Hogar conformado por dos adultos mayores con fragilidad socio económico debida a recursos insuficientes para suplir las necesidades básicas.
3	MVCB_5249	DG 69R SUR 18N 66	VILLAS DEL DIAMANTE.	GLORIA PRIETO CASTRO.	08-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda (humedad) en sótano habitación 2 y cocina. La beneficiaria informa que los días jueves labora por ende dejará carta de autorización para que esté al tanto Angie Marisol Bermúdez (hija) Marlín Bermúdez (cuñado)
4	MVCB_5345	TV 18N 69R 43 SUR MJ 3	VILLAS DEL DIAMANTE.	YORLANIS MARÍA MARRIAGA FUENTES.	8-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita no se incluyen hijos que conviven en la vivienda ya que están

						temporalmente y tiene núcleos independientes
5	MVCB_5316	TV 18N BIS B 69R 29 SUR MJ	VILLAS DEL DIAMANTE.	ALBERTO ANDRÉS OROZCO BERMÚDEZ.	8-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Visita recibida por parte del cónyuge Jenny Marcela Bautista, quien refiere que realizará carta de autorización para familiar quien estará a cargo de las obras.
Jueves 09 de septiembre de 2021						
6	MVCB_5279	TV 18N BIS A 69Q 48 SUR	VILLAS DEL DIAMANTE	CLAUDIA MILENA MORENO DÍAZ.	9-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda (humedad) se le informa que dicha humedad está presente en el terreno. Se le manifiesta que para ciertas actividades se le solicitará consentimiento en la demolición de piso.
7	MVCB_5281	TV 18N BIS A 69Q 40 SUR MJ	VILLAS DEL DIAMANTE	ROSALBA CHAVARRO PARRA.	9-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Visita a satisfacción
8	MVCB_5325	DG 69R SUR 18N 31	VILLAS DEL DIAMANTE	GILMA TULIA RUIZ.	9-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda (humedad) se le informa que dicha humedad está presente en el terreno. Por ende, no se puede intervenir ciertas áreas que fueron contempladas por el presupuesto de la Caja de Vivienda Popular. Asimismo, se debe tener presente que en el momento de la socialización del presupuesto deben estar presentes los hijos ya que la señora es una persona mayor.
9	MVCB_5290	DG 69T SUR 18P 40 MJ	VILLAS DEL DIAMANTE	JOSÉ MANUEL CASTRO.	9-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. El beneficiario refiere que dejará autorización para que nieta o pareja

						sentimental estén presentes en la ejecución de la obra, cuando no se encuentre dentro de la vivienda.
10	MVCB_5322	TV 18N BIS A 69R 22 SUR MJ	VILLAS DEL DIAMANTE	LUZ OLVEY MARTÍNEZ ARIAS.	9-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita la beneficiaria realiza una petición respecto al presupuesto ya que desea realizar obras en la vivienda (estructura) Sin embargo, se le informa que estas deben ser desarrolladas antes de 20 días puesto que no puede haber obras simultáneas. Se establecen compromisos con la beneficiaria respecto a: Reforzar muro del lado de la cocina por el riesgo que presenta al no contar con una columna según el concepto técnico, cableado en las paredes e informar al profesional social respecto a los avances de obra para determinar las modificaciones en el presupuesto con antelación.
11	MVCB_5347	TV 18N 69R 55 SUR MJ	VILLAS DEL DIAMANTE	ISMAEL CRUZ FIERRO.	9-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. El beneficiario se compromete a contar con una persona que esté al tanto de la ejecución de obra. Ya que refiere que no permanece en el predio por motivos laborales.
x	MVCB_5421	CL 70D SUR 19A 16	VILLAS EL DIAMANTE	VICTOR JULIO TAPIERO ESQUIVEL	09/09/2021	La familia informa que el fallecimiento del beneficiario y sobre la persona que quedará a cargo del mejoramiento de vivienda en su representación. El residente social del contratista informa el proceso de gestión correspondiente y la documentación que debe presentar en este caso. No se realiza validación.|
12	MVCB_5411	KR 19D BIS 70C 06 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	SILVESTRE ANTONIO FRANCO DIAZ	09/09/2021	El beneficiario manifestó dudas sobre la permanencia del grupo familiar durante la ejecución de obras, Residente Social de contratista entrega todas las recomendaciones sobre el proceso despejando las dudas presentadas.

13	MVCB_5414	CL 70C SUR 18R 41 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	JUAN CARLOS CAICEDO MOLINA	09/09/2021	Hogar conformado por 6 personas se presenta una situación de discapacidad en la familia, se evidencia alta vulnerabilidad socio económico y hacinamiento. El beneficiario presenta una afectación en los ojos lo cual representa para él discapacidad para trabajar, los ingresos son altamente insuficientes y la infraestructura de la vivienda no es nada funcional lo cual incrementa su situación vulnerable. Se postula para historia de vida.
14	MVCB_5418	KR 18R 70C 05 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	IDOLFO AGUILAR ESCOBAR	09/09/2021	La situación socio económica del beneficiario es altamente vulnerable, la vivienda presenta una infraestructura que no permite en la visita el diseño del mejoramiento para el caso, el Contratista técnico solicitará un comité de revisión con SDHT para revisar y poder suplir las necesidades habitacionales del beneficiario.
15	MVCB_5398	CALLE 70 C SUR 18R-12	VILLAS DEL DIAMANTE	WILLINGTON GUEVARA HUERTAS	09/09/2021	Se observa deterioro de la vivienda porque no ha sido posible realizar mejoramientos debido a recursos insuficientes.
16	MVCB_5419	CL 70C SUR 18R 11 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	MARTIN EMILIO BERMUDEZ HIDALGO	09/09/2021	Atiende la visita de validación la hija del beneficiario, por motivo de viaje, se evidencia la respectiva autorización escrita.
17	MVCB_5416	CL 70C SUR 18R 23	VILLAS EL DIAMANTE	ESTEPHANI LONDOÑO TRIANA	09/09/2021	Se entrega a la beneficiaria la información correspondiente a la ejecución de las obras para que se tomen en cuenta las recomendaciones respectivas.
18	MVCB_5453	KR 19F 70C 54 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	EMELINA PALACIOS MATEUS	09/09/2021	El hogar presenta jefatura femenina de adulto mayor, se evidencia alta vulnerabilidad económica y no cuentan con recursos suficientes para realizar mejoramientos en la vivienda.
19	MVCB_5451	KR 19A 70D 15 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	BEATRIZ SIERRA DE CEPEDA	09/09/2021	Hogar compuesto por dos adultos mayores y su hija de 45 años, se evidencia alta vulnerabilidad económica y jefatura a cargo de dos mujeres.
20	MVCB_5407	CL 70D SUR 18R 48	VILLAS EL DIAMANTE	BLANCA DORIS GUTIÉRREZ PRIETO	09/09/2021	Quién atiende la visita es su hijo Henry Parada Gutiérrez. Hay carta de autorización para visita de validación. Autorizado firma a conformidad.

Viernes 10 de septiembre del 2021						
21	MVCB_1554	CALLE 70 I SUR N°18M - 21	VILLAS EL DIAMANTE	SEGUNDO MISAEL NIÑO GUALTEROS	10/09/2021	La visita es atendida por el beneficiario, se brinda folleto con recomendaciones generales del proyecto.
22	MVCB_5435	CL 70F SUR 18R 04	VILLAS EL DIAMANTE	FLOR ELISA ORTIZ FORERO	10/09/2021	La visita es atendida por la beneficiaria, se brinda folleto con recomendaciones generales del proyecto.
23	MVCB_5521	CALLE 70 C SUR N°19C-06	VILLAS EL DIAMANTE	NELSON ENRIQUE RODRÍGUEZ RIAÑO	10/09/2021	La visita es atendida por el beneficiario, se brinda folleto con recomendaciones generales del proyecto. Se evidencia beneficiario insistente en los temas de tiempos y presupuesto del predio
24	MVCB_1551	CRA 18 M N°70 I-24 SUR	NUEVA COLOMBIA	LORENA ÁVILA SUAREZ	10/09/2021	La visita es atendida por la beneficiaria, se brinda folleto con recomendaciones generales del proyecto.
25	MVCB_1823	CL 70K BIS SUR 18N 24	NUTIVARA	CANDELARIA GUERRERO DE PARDO	10/09/2021	La visita es atendida por la beneficiaria, se brinda folleto con recomendaciones generales del proyecto. Se postula para Historia de vida.
26	MVCB_1834	CALLE 70 K SUR N°18 N-09	NUTIVRA	JOSÉ RAMIRO MATEUS MATEUS	10/09/2021	La visita es atendida por el beneficiario, se brinda folleto con recomendaciones generales del proyecto.
27	MVCB_1762	CALLE70 K SUR N°18N-24	NUTIVARA	GILMA MARÍA GODOY DE NEIRA	10/09/2021	La visita es atendida por el beneficiario, se brinda folleto con recomendaciones generales del proyecto.
28	MVCB_5399	CL 70C SUR 18R 24	VILLAS EL DIAMANTE	RODRIGO DELGADO	10/09/20121	Al realizar la visita se evidencia que el beneficiario realizó varios trabajos de mejoramiento en la vivienda haciendo necesario replantear el presupuesto inicial y las áreas de intervención.
29	MVCB_5488	KR 19F 70C 23 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	INES GALVIS CHAVEZ	10/09/2021	Se realiza la socialización de la información correspondiente por parte de los residentes sociales reiterando en las recomendaciones para que la familia se organice debido a que convive con ellos un recién nacido, para tomar las debidas precauciones.
30	MVCB_1612	CL 70F SUR 18N 27	MIRADOR (NUTIVARA)	RUBIANO SANCHEZ MENDEZ	10/09/2021	Se realiza la socialización de las recomendaciones a tener en cuenta reiterando en la organización familiar al encontrarse en la vivienda una

						señora adulto mayor oxigeno dependiente. La visita es atendida por la hija del beneficiario con la respectiva autorización escrita.
X	MVCB_1605	CL 70G SUR 18N 44 MJ	MIRADOR (NUTIVARA)	BLANCA ACOSTA USECHE	10/09/2021	La visita permitió evidenciar que se encuentra deshabitada por sus propietarios. Hace un par de meses decidieron volver a ocupar el predio para lo cual solicitan unos días de plazo para realizar adecuaciones pendientes para el mejoramiento y para desocupar el acopio de materiales que se presenta en la casa. Se establecen fechas y compromisos de carácter técnico. No se realiza validación
31	MVCB_1911	CRA 18P 70M-42 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	ANA CLOVIS MARTINEZ MONTAÑO	10/09/2021	El hogar presenta jefatura de adulto mayor con recursos insuficientes para suplir las necesidades básicas del hogar, su hija es la única aportante del recurso económico y no supera 1 SMMLV y otro adulto en edad productiva se encuentra en desempleo, se evidencia alta fragilidad socio económica.
32	MVCB_1845	KR 18 P 70 M 04 SUR	NUTIVARA	LUCILA QUIROGA HERNANDEZ	10/09/2021	La visita es atendida por el esposo de la beneficiaria debido a sus horarios de trabajo, el encargado presenta la debida autorización escrita y documentación.
33	MVCB_5202	DG 69Q BIS SUR 18N 52	VILLAS DEL DIAMANTE	MARÍA TERESA CHAVARRO PARRA.	10-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita se establecieron compromisos respecto a: Sistema de cableado, antes de inicio de obra en las siguientes áreas. (Sala, comedor, cocina). Se le informa que el piso en cocina y habitación (1). No cuenta con alistado.
34	MVCB_5254	DG 69Q BIS SUR 18N 51	VILLAS DEL DIAMANTE	JENNIFER JOHANNA CHAVARRO BAQUERO.	10-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda (humedad) en habitación 1 y 2 se le manifiesta que si estas áreas son intervenidas donde

						pernoctan dos hijas menores de edad de la beneficiaria puede que la humedad desaparezca por un tiempo pero puede volver a restablecerse además que se afectaría la garantía de la obra debido a los antecedentes de humedad de la vivienda.
35	MVCB_5410	KR 19D BIS 70C 10 SUR	VILLAS DEL DIAMANTE	ROSA DELIA BERNAL DE MARTÍNEZ.	10-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda (humedad) en hall habitación 1 y 2. En visita se determinó con la beneficiaria que no desea la intervención en la cocina puesto que desea tener cocina integral, se le explicó que dicha actividad no está contemplada en el proyecto. El baño se encuentra en adecuadas condiciones estaría pendiente la instalación de puerta.
36	MVCB_5477	KR 19C BIS 70C 56 SUR	VILLAS DEL DIAMANTE	LUCRECIA LARIN LOZANO.	10-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Visita a satisfacción
37	MVCB_5392	CL 70B SUR 18R 47 MJ	VILLAS DEL DIAMANTE	FRANCISCO ANTONIO ARIZA MOSQUERA.	10-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Visita a satisfacción. Se realizará por parte del beneficiario la carta de autorización de otros miembros de la familia para que estén atentos a las obras. Se recomienda a los beneficiarios el acompañamiento durante del proyecto a los funcionarios y personal debido al acceso al sector y la seguridad.
38	MVCB_5406	CL 70D SUR 18R 42	VILLAS DEL DIAMANTE	CARLOS ALBER TO VALENCIA MARTÍNEZ	10-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Visita a satisfacción. Se realizará por parte del beneficiario la carta de autorización de otros miembros de la familia para que estén atentos a las obras.

VALIDACIONES

N.º	ID_DMV	DIRECCIÓN	DESARROLLO	NOMBRE BENEFICIARIO	FECHA VALIDACIÓN	OBSERVACIONES
Lunes 13 de septiembre de 2021						
39	MV_546	CL 36H SUR 11A 46	LOMAS	CRISTHIAN FERNEY RAMIREZ PARRA	13/09/2021	Atiende la visita de validación la mamá del beneficiario señora: María Zoraida Parra Leguizamón mediante carta de autorización debido a que su hijo (beneficiario) trabaja y no puede pedir permiso.
40	MV_627	CL 38 SUR 11B 16	LOMAS	DORA INES RUBIANO	13/09/2021	Atiende la visita de validación la misma beneficiaria, quien firma a conformidad. Se realiza acta de compromisos por parte de la beneficiaria relacionados con el arreglo de la tubería de la cocina, baño y filtración de agua en una de las paredes de la cocina para poder intervenir con las mejoras locativas o acabados.
41	MV_765	CL 40 SUR 11A 83	LOMAS	ANA PAULINA SARMIENTO	13-09-21	Se realizó visita de validación la cual fue atendida por la misma beneficiaria quien firmó la conformidad.
42	MV_748	CL 40 SUR 11A 60	LOMAS	MYRIAM MOSQUERA TORRES	13-09-21	Se realiza visita de validación que es atendida por la misma beneficiaria, quien firma la conformidad. En cuanto a la vacunación contra el COVID -19 refiere que no confía en las vacunas y por tanto no ha querido vacunarse. Se le recalca el uso adecuado de tapabocas, distanciamiento y lavado constante de manos una vez inicie las obras de mejoramiento
43	MV_091	KR 9 H 39 58 SUR	LOMAS	MARIA ROSALBA TORO DE RESTREPO.	13-09-21	Se realizó visita de validación la cual fue atendida por la misma beneficiaria quien firmó a conformidad. Durante este proceso estuvo acompañada de su hija: Adriana Janeth Restrepo Toro
44	MVCB_5462	CL 70C SUR 19B 27	VILLAS DEL DIAMANTE.	LUZ EDDY MARTÍNEZ OSORIO.	13/09/2021	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. En visita recibe la validación hijo mayor Daniel Pineda. Se actualizaron los números telefónicos, no

						asistieron a la reunión, se realiza una pequeña socialización de las fases del proyecto. Familia postulada para historia de vida.
45	MVCB_5179	CL 69P BIS A SUR 18N 16	VILLAS DEL DIAMANTE.	MARIA MAGDALENA LONDOÑO DE POSADA	13/09/2021	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita se le recomienda a la familia, hija Esperanza Posada. Por beneficio de la salud de la beneficiaria no se encuentra en la vivienda puesto que es un adulto mayor y es paciente oncológico.
46	MVCB_5556	TV 18N BIS A 69P 39 SUR MJ	VILLAS DEL DIAMANTE.	MARIA LUCILA TIQUE DE RIOS	13/09/2021	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Visita recibida por parte de la beneficiaria. Se evidencia que en la vivienda habita una familia de composición extendida la cual cuenta con sustento económico de local comercial. Se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda (humedad) habitación 3.
47	MVCB_5182	TV 18N BIS A 69P 09 SUR MJ	VILLAS DEL DIAMANTE	ANA ISABEL MORENO FONSECA	13-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda (humedad) el Componente técnico manifiesta que la vivienda está expuesta a colapso de terreno por ende no se podrá intervenir en su totalidad. (habitaciones 1y 2) Se evidencia que en el momento la vivienda es de tenencia arrendada, el beneficiario se encuentra fuera de la ciudad. Validación satisfactoria.
48	MVCB_5119	CL 69P BIS C SUR 18P 52	VILLAS DEL DIAMANTE	JOSE ANTONIO VEGA	13-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Se realiza la respectiva validación, con hija de beneficiario, la señora Paola Vega, quien se encuentra en estado gestante, por ende, es

						importante delegar a otro miembro de la familia debido a la condición de la señora. La familia se compromete a realizar los puntos eléctricos. Visita a satisfacción
49	MVCB_1340	CL 70K SUR 18 L 16	NUEVA COLOMBIA	YOLANDA VARGAS ESPAÑA	13/09/2021	Familia monoparental con jefatura femenina, la beneficiaria es jefe de hogar y es adulto mayor. Los recursos del hogar provienen del trabajo de su hija quien es empleada y genera 1 SMMLV.
50	MVCB_1324	CL 70K SUR 18L 45	NUEVA COLOMBIA	SUSANA REYES DE SANCHEZ	13/09/2021	El grupo familiar está conformado por la Sra. quien es adulto mayor y su hijo de 42 años quien es el aportante del recurso económico del hogar, la beneficiaria recibe el Bono de Adulto mayor de SDIS.
51	MVCB_1271	CL 70 M SUR 18 L 62	NUEVA COLOMBIA	LUIS ALBERTO VARGAS ARIZA	13/09/2021	El grupo familiar está conformado por parejas sin hijos a su cargo actualmente. La jefatura del hogar es masculina, el beneficiario tiene un trabajo informal de acarreos y su esposa trabaja en salones de belleza como sub empleada. Los recursos son escasos y no lograron realizar los compromisos generados en la visita de CVP de instalación de las ventanas. Se socializa toda la parte referente por las áreas sociales.
52	MVCB_1355	CLL 70K # 18L-76 SUR	NUEVA COLOMBIA	ODILIA PARADA DIAZ	13/09/2021	Madre jefe de hogar de un grupo monoparental, a cargo de dos hijos en etapa de vida preparatoria. Se evidencia alta vulnerabilidad socioeconómica y recursos insuficientes para las necesidades básicas de la familia. La beneficiaria manifestó estar en desempleo y no cuenta con redes de apoyo ni familiar ni institucional.
53	MVCB_1401	CL 70I SUR 18L 69	NUEVA COLOMBIA	MARIA EMA CRISTANCHO	13/09/2021	Familia conformada por dos adultos sin hijos a su cargo actualmente. Los recursos del hogar provienen, en su totalidad, del trabajo del esposo de la beneficiaria en una panadería como subempleado. Durante ésta visita no se realizó la validación porque se hace necesario un comité de

						evaluación técnico para establecer el presupuesto.
54	MVCB_1879	KR 18 P 70 K 36	NUEVA COLOMBIA	GRACIELA MEDINA	13/09/2021	La visita es atendida por el ex-esposo de la beneficiaria quien actualmente habita la vivienda junto con su hijo. Cuenta con la respectiva autorización escrita para atender la visita de validación. El predio evidencia alto deterioro y acumulación de objetos y materiales que abarca gran parte de la casa. La beneficiaria no vive actualmente en la ciudad, El hijo de la beneficiaria pertenece a la comunidad LGBT.
55	MVCB_1868	KR 18P 70L 05 SUR	NUTIVARA	ANA CLAUDIA PRIETO	13/09/2021	La beneficiaria vive sola en el predio, su fuente de recursos para su manutención procede de su trabajo realizando labores domésticas en diferentes casas de familia generando menos de 1 SMMLV. No cuenta con redes de apoyo familiar ni institucional.
56	MVCB_1629	KR 19 70G 16 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	DEISY AREVALO TALERO	13/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto.
57	MVCB_1769	CL 70J SUR 18N 53	MIRADOR (NUTIVARA)	GERARDO VEGA VICTORIA	13/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto.
58	MVCB_1497	CL 70H SUR 18J 81	NUEVA COLOMBIA	PABLO VALBUENA	13/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto.
59	MVCB_1430	CL 70H SUR 18L 45	NUEVA COLOMBIA	LUIS ENRIQUE TORRES NIETO	13/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto.

60	MVCB_1434	CL 70H SUR 18L 21	NUEVA COLOMBIA	MARIA INES RODRIGUEZ DE SANABRIA	13/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto.
Martes 14 de septiembre de 2021						
X	MV_152	CL 41 SUR 10A 50	LOMAS	MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS	14-09-21	Al momento de realizar la visita de validación se evidencia que la beneficiaria intervino áreas como el baño, las habitaciones y área social. La cocina está de manera improvisada en la terraza del tercer piso. Por tanto el equipo técnico contratista de interventoría tienen que revisar las actividades que se contemplan para saber en definitiva que se puede hacer en la vivienda teniendo en cuenta el presupuesto y condiciones actuales de la vivienda.
61	MV_155	CL 41 SUR 10A 32	LOMAS	BLANCA CECILIA CALDERON.	14-09-21	Visita de validación atendida por la hija de la beneficiaria señora: Blanca Cecilia Merchán Calderón, con carta de autorización y copia de los documentos. La autorizada firma a conformidad. La beneficiaria no pudo estar presente por citas médicas.
62	MV_159	CL 41 SUR 10A 07	LOMAS	MYRIAM YANETH TORRES BUITRAGO	14-09-21	La visita de validación fue atendida por la misma beneficiaria, quien firmó a conformidad, la señora Myriam, refiere que vive con su mamá, señora: María Transito Buitrago de Torres, según su hija, la señora tiene problemas de salud, que le impiden movilizarse porque es oxigeno-dependiente, tienen problemas cardíacos y tiene párkinson.
63	MV_148	CL 41 SUR 10A 74	LOMAS	JORGE ALIRIO BERMUDEZ HACHE	14-09-21	El beneficiario autorizó mediante carta a su hermano Luis Adriano Bermúdez Hache para que asistiera a la reunión de inicio o socialización de las fases del mejoramiento de vivienda.
64	MVCB_5145	CL 69P SUR 18N 42	VILLAS DEL DIAMANTE	WILSON CORTES CONTRERAS.	14 -09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las

						validaciones por parte de la interventoría. Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda (humedad) se le informa que dicha humedad. Asimismo, se debe tener presente que la vivienda tiene grietas y ha estado deshabitada por aproximadamente seis meses, no es seguro dejar el material dentro de dicha vivienda, no cuenta con paredes en la segunda planta.
65	MVCB_5165	TV 18P BIS 69P 06 SUR MJ	VILLAS DEL DIAMANTE	JAIME ENRIQUE CAMARGO ARAGON	14 - 09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. En validación recibe visita Johanna Suárez (sobrina), refiere que dejar autorización para miembros de la familia que estén presentes en la ejecución de la obra, cuando no se encuentre dentro de la vivienda. Presencia de humedad dentro de la vivienda debido al terreno. Se observa vivienda desaseada.
66	MVCB_5126	CL 69N SUR 18N 40 MJ	VILLAS DEL DIAMANTE	HERNANDO GONZÁLEZ LOZANO	14 -09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Se firma documentación a conveniencia del beneficiario. Familia con alta condición de vulnerabilidad socioeconómica.
67	MVCB_5115	CL 69N SUR 18P 19	VILLAS DEL DIAMANTE	VIVIANA MARCELA RODRÍGUEZ MARTINEZ	14-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Se socializa documentación correspondiente a la validación firmada a conformidad por la beneficiaria. Postulación para Historia de vida.
68	MVCB_5079	TV 18R 69K 04 SUR	VILLAS DEL DIAMANTE	ALEXANDER RODRÍGUEZ LÓPEZ	14-09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Se realiza la respectiva socialización de la documentación correspondiente a la validación, firma a conformidad.

69	MVCB_1466	CL 70 H SUR 18J 64	NUEVA COLOMBIA	SANDRA TATIANA PACHON	14/09/2021	Familia monoparental de jefatura femenina. La beneficiaria trabaja como Madre Comunitaria en el sector de Arabia-Ciudad Bolívar junto con su mamá. Está a cargo de tres hijos en etapa de vida escolar.
70	MVCB_5417	CL 70 C SUR 18 R 17 MJ	VILLAS DEL DIAMANTE	MARIO ALFONSO SÁNCHEZ	14/09/2021	El mejoramiento de la vivienda se realizará en el segundo piso. Desde la visita de CVP se estableció el compromiso de terminación de mampostería e instalación de la cubierta. Durante ésta visita se reitera dicho compromiso sentando los compromisos de la familia beneficiaria en acta de área social.
71	MVCB_5455	KR 19 C 70 C 42 SUR	VILLAS DEL DIAMANTE	MARIA JACKELINE ROJAS	14/09/2021	Familia nuclear con un hijo menor de edad a su cargo. Hasta hace pocos días la vivienda estaba deshabitada, pero por tener recursos insuficientes para pago de arriendo la familia decide habitar nuevamente el predio. El esposo de la beneficiaria tiene discapacidad visual. Los recursos no superan 1 SMMLV provienen de las ventas de abarrotes en un local pequeño en el predio.
72	MVCB_1792	KR 18 R 70K 27 SUR	MIRADOR NUTIVARA	ELDA INES CANDELA	14/09/2021	La beneficiaria vive con sus dos hijos adultos y tres nietos que están a su cuidado. Evidencian alta vulnerabilidad socio económica, su única red de apoyo son sus hijos, pues ella actualmente no tiene empleo, la vivienda presenta alto deterioro.
X	MVCB_1888	KR 18 N 70 L 05 SUR	MIRADOR NUTIVARA	LUZ EDID GARCIA	14/09/2021	La visita no fue efectiva para la validación al ser necesario un comité técnico para establecer el presupuesto debido al alto deterioro de la vivienda y problemas estructurales. Se reprogramó la visita por parte del área social del contratista.
73	MVCB_2431	KR 18M BIS 69A 76 SUR	JUAN PABLO II	NUBIA MARLENY SANCHEZ GARCIA	14/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de

						aspectos generales del proyecto.
74	MVCB_3032	KR 18M BIS 69A 89 SUR	JUAN PABLO II	MARLENY JARAMILLO ROMERO	14/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto.
75	MVCB_2471	DG 69A BIS C SUR 18L 51	BARRIO LAS MANITAS	AMPARO OSPINA ORTIZ	14/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto.
76	MVCB_2599	KR 18L BIS B 69A 28 SUR	BARRIO LAS MANITAS	ROSA MARIA MENDOZA DE SANCHEZ	14/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto.
77	MVCB_2769	KR 18L BIS B 69A 41 SUR	BARRIO LAS MANITAS	SEGUNDO OCTAVIO SIERRA	14/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto.
78	MVCB_2772	DG 69A BIS C SUR 18L 78	BARRIO LAS MANITAS	BETULIA SANCHEZ ARDILA	14/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto. La vista es atendida por la nieta y autorizada Daniela Gaitán , se levanta acta debido a que la autorización no tiene la fecha actual y se procede a realizar contacto telefónica con la beneficiaria
79	MVCB_2912	DG 69A BIS B SUR 18M 10	JUAN PABLO II	ANA JOAQUINA NINO DE TORRES	14/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto.
80	MVCB_3002	DG 69A BIS B SUR 18M 03	JUAN PABLO II	ROSA MARIELA ROJAS CARDENAS	14/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de

						aspectos generales del proyecto.
81	MVCB_3025	KR 18M BIS 69A 59 SUR MJ	JUAN PABLO II	JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES	14/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto.
Miércoles 15 de septiembre del 2021						
82	MVJA_0370	CL 62 SUR 18J 71	CIUDAD MILAGRO	ROCALINA DEL CARMEN LONDOÑO RINCON	15/09/2021	Beneficiaria: Rocalina del Carmen Londoño La vivienda cuenta con cuatro animales domésticos (2 loros y 2 perros) se hace la observación a la beneficiaria de que tenga a las mascotas en un lugar asegurado para evitar daños de material y seguridad de las personas, y queda pendiente la carta de autorización para el inicio de las obras
83	MVJA_2659	KR 18L BIS A 62A 31 SUR	ALTOS DE JALISCO	LEONILDE RINCÓN ARIAS	15/09/2021	Beneficiaria: Leonilde Rincón Vivienda con hacinamiento, presencia de animales frente de la vivienda, se le hace la recomendación de tener a los animales asegurados para evitar daño de material y seguridad del personal, no contaba con la documentación de todo el núcleo familiar
84	MVJA_2714	KR 18M 62 35 SUR	ALTOS DE JALISCO	FERNANDO ANTONIO SIERRA	15/09/2021	Beneficiario: Fernando Antonio Sierra El beneficiario refiere que en la visita realizada por la SDHT el día de la reunión de socialización expresaron la posibilidad de que se tuviera en cuenta la intervención de áreas tanto en el primero como en el segundo piso Se presenta humedad de terreno en una de las habitaciones
85	MVJA_1028	CL 63F SUR 18Q 10	BARRIO GIBRALTAR I Y II	BLANCA NUBIA MARTÍNEZ RAMÍREZ	15/09/2021	Beneficiario: Blanca Nubia Martínez. Recibe Leído García (hija) La beneficiaria es oxígeno dependiente, por lo cual se le sugiere a la familia que la señora beneficiaria no esté

						presente cuando se estén ejecutando las obras, las hijas estarán a cargo de la obra.
86	MVJA_3713	KR 19 62A 23 SUR	ACACIAS SUR	ANA ADELINA PARRAGA MOYA	15/09/2021	Beneficiaria: Ana Adelina Tárraga. Recibe José Villarreal (esposo) Se le hace la aclaración al señor José que está usando el espacio del primer piso como garaje que dado el caso la intervención sea en ese espacio, el tipo de baldosa es tráfico ligero y si continúa usando como garaje no se garantiza el buen funcionamiento de la misma.
87	MVJA_3462	KR 18R 61 57 SUR	ALTOS DE JALISCO	REINALDA GAMBOA	15/09/2021	Beneficiaria Reinalda Gamboa. Se observan condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Se firma documentación a conveniencia de la beneficiaria
88	MVCB_1888	KR 18 N 70 L 05 SUR	MIRADOR NUTIVARA	LUZ EDID GARCIA	15/09/2021	Se realizó la visita de validación según reprogramación de área social del contratista, al contar con un concepto técnico más claro sobre el estado del predio. La beneficiaria es adulto mayor y tiene discapacidad, vive con su esposo quien es el único aportante para sostenimiento de una familia de 9 personas, se evidencia alto hacinamiento y carencias de necesidades básicas.
89	MVCB_3013	KR 18M BIS A 69A 83 SUR	JUAN PABLO II	LUIS ALBERTO CARRILLO	15/09/2021	En el predio funciona un taller de mecánica en el primer piso donde se realizará el mejoramiento de vivienda. Este piso presenta acumulación de objetos y materiales y se realiza la respectiva solicitud de despejar el espacio para iniciar las labores constructivas.
90	MVCB_2976	TV 18M BIS B 69A 73 SUR	JUAN PABLO II	ARCENETH OLAYA TABORDA	15/09/2021	El grupo familiar es extenso, compuesto por dos hermanas mayores y sus hijos y nietos. Ellas son las herederas del predio. Una de ellas tiene un hijo con discapacidad cognitiva. Se evidencia alta vulnerabilidad socioeconómica.
X	MVCB_2931	TV 18N 69A 91 SUR	JUAN PABLO II	GLORIA VILLAMIL	15/09/2021	La visita de validación se realizó conforme a la programación del contratista. Al ingresar al predio se evidencian diferentes dificultades para establecer el presupuesto. Desde la visita

						previa de CVP la beneficiaria se comprometió a terminar las obras estructurales faltantes para poder llevar a cabo el mejoramiento, pero por escasez de recursos económicos no ha podido realizar dichos compromisos: muros de baño y cocina y relleno de piso. Se necesitó reprogramar la visita para tener un comité de evaluación técnico referente al predio.
91	MVCB_2937	TV 18N BIS 69A 92 SUR	JUAN PABLO II	BETULIA ARIZA MORENO	15/09/2021	La validación evidencia como necesidad primordial de la vivienda el cambio de cubierta por deterioro y alta filtración de aguas lluvias. Se realizó una reunión con la familia beneficiaria para poder establecer el presupuesto correspondiente a las necesidades del hogar. Finalmente se realiza la validación.
92	MVCB_3580	TV 18N BIS A 69A 53 SUR	JUAN PABLO II	JHON JAIRO SANTAMARIA GUERRERO	15/09/2021	El beneficiario vive con su tío quien es adulto mayor y padece de discapacidad física por su edad padece parálisis de medio cuerpo. Actualmente el beneficiario tiene 40 años y trabaja como cotero en Corabastos, manifestó ser analfabeta y que sólo sabe firmar. El beneficiario no asistió a la reunión de inicio por lo cual el área social de contratista socializa la información correspondiente.
93	MVCB_3617	TV 18N BIS A 69A 26 SUR	JUAN PABLO II	EVELIA MORALES GARCIA	15/09/2021	La familia está conformada por la beneficiaria y su nieto quien es estudiante tecnólogo. Se realizó cambio de actividades de las propuestas en la visita de la CVP. Estos cambios fueron sustentados debidamente debido a la dificultad de movilidad de la beneficiaria para trasladarse al primer piso de la vivienda.
94	MVCB_2963	DG 69A BIS D SUR 18M 18	JUAN PABLO II	ALIZ MARYURY OLIVEROS ALVIS	15/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de

						aspectos generales del proyecto.
95	MVCB_2966	DG 69A BIS D SUR 18M 32	JUAN PABLO II	JENIFER JARAMILLO BOLIVAR	15/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto. La visita es atendida por el autorizado Michael Daza Jaramillo.
96	MVCB_2968	DG 69A BIS D SUR 18M 40	JUAN PABLO II	ROBERTO ANTONIO ISAZA	15/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto.
97	MVCB_2973	TV 18M BIS B 69A 61 SUR	JUAN PABLO II	LUZ MARINA CASTILLO ANGEL	15/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto.
98	MVCB_3606	TV 18N BIS A 69A 62 SUR	JUAN PABLO II	LUZ MARINA ZULETA OROZCO	15/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto.
99	MVCB_1627	KR 19 70H 04 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	ELIZABETH ROJAS CARDENAS	15/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto.
100	MVCB_2838	DG 69C BIS SUR 18M 84	JUAN PABLO II	ROBINSON JAIR DIAZ GALICIA	15/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto.
101	MVCB_2986	TV 18N 69A 64 SUR	JUAN PABLO II	DORIS GUARIN	15/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto.

102	MVCB_3006	KR 18M BIS B 69A 74 SUR	JUAN PABLO II	JOSE EMILIO VARGAS	15/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto. La visita es atendida por la esposa y autorizada Blanca Cecilia Vargas.
Jueves 16 de septiembre 2021						
103	MV_163	CL 41 SUR 10 A 27	LOMAS	LIGIA GIL ARIAS.	16/09/2021	La beneficiaria manifiesta que el presupuesto destinado para su vivienda sea destinado para el cambio de cubierta debido a que su cubiertas presenta varias filtraciones que llegan al primer piso cuando hay lluvias se le recuerda el objetivo de esta visita de validación y por ahora no se puede determinar cuál será su presupuesto y las áreas a intervenir. Solo en la próxima visita se puede saber de manera oficial el valor del presupuesto y áreas a intervenir.
104	MV_164	CL 41 SUR 10A 31	LOMAS	GLORIA NANCY VARGAS SUTA	16/09/2021	La misma beneficiaria es quien atiende la visita de validación y firma a conformidad.
105	MV_213	KR 11A 41 16 SUR	LOMAS	CARLOS ARTURO OSORIO ANZOLA.	16/09/2021	La visita fue atendida por el mismo beneficiario, quien firmó la validación técnica y social a conformidad.
106	MV_204	KR 11A 41 44 SUR	LOMAS	CARMEN FERNÁNDEZ GIL	16/09/2021	La beneficiaria: Carmen Fernández Gil de 83 años, se encuentra enferma en la actualidad y vive en la casa. Autoriza mediante carta a sus hijos: Jacqueline Rico Fernández y Luis Edgar Rico Fernández, para que atiendan visita. Firma de conformidad su hija Jacqueline Rico Fernández.
107	MV_202	KR 11A 41 50 SUR	LOMAS	LUIS EDGAR RICO FERNÁNDEZ	16/09/2021	La visita de validación es atendida por el mismo beneficiario quien manifiesta de manera insistente que desea se le intervenga la escalera y la cubierta. Se le recuerda que en la visita de validación el área técnica mide y verifica el estado actual de la vivienda y que por ahora no se puede definir el presupuesto, ni las áreas a

						intervenir sino hasta la próxima visita. De igual forma se le hace énfasis en que si se llegará hacer cambio de cubierta la vivienda debe cumplir con las especificaciones técnicas para que se pueda determinar la instalación de la cubierta.
108	MV_788	KR 11C 40 17 SUR	LOMAS	LUZ MERY ALVAREZ BELLO	16/09/2021	La visita de validación es atendida por la misma beneficiaria quien firma a conformidad.
109	MVCB_1602	CL 70G SUR 18N 28	MIRADOR (NUTIBARA)	JAIME ENRIQUE PINEDA HERRERA	16 - 09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Se realiza visita de validación con hija de beneficiario Gina Lorena Pineda. Firma la conformidad. S la manifiesta a la señora el uso de tapabocas para la menor de 2 años, que se encuentra en la vivienda.
110	MVCB_1596	CL 70F SUR 18N 52	MIRADOR (NUTIBARA)	RUTH ORJUELA DE TAPIERO.	16 - 09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Se realiza visita de validación con la beneficiaria, firma a conformidad la caracterización. Se observa que la beneficiaria realizo modificaciones estructurales en la vivienda, equipo técnico hace mediciones respectivas para modificar el presupuesto Acorde al nuevo plano.
111	MVCB_1569	KR 18R 70F 21 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	RUBY YANETH BERMUDEZ HIDALGO	16 - 09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Se realiza visita de validación con la beneficiaria, firma a conformidad
112	MVCB_1723	CL 70I SUR 18Q 09	MIRADOR (NUTIBARA)	CECILIA BARATO BETANCOURT	16 - 09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. En visita de validación se efectúa sólo la caracterización social. Ya que se evidencia que la beneficiaria realizo modificaciones en el segundo piso, y ya cuenta con una estructura definida. La cual

						no se encontraba contemplada en el momento que le hizo la visita de la Caja de vivienda Popular porque no habían dichas modificaciones estructurales: (muros, cubierta). En primer piso no se observa la necesidad de realizar intervención. Sin embargo, están pendientes los puntos; sanitarios, hidráulicos y eléctricos. Se efectúa acta de compromiso donde la señora se compromete a tener dichos aspectos en 1 mes a partir de la fecha para realizar la medición e intervenir el segundo piso.
113	MVCB_1790	KR 18Q 70J 05 SUR	MIRADOR (NUTIBARA)	ANA JULIA BERNAL BELLO	16 -09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Visita a satisfacción. La beneficiaria expresa querer recibir el mejoramiento en el primer piso, ya que en la visita inicial de caja de vivienda se proyectó el segundo piso, bajo concepto técnico y lineamientos de la secretaria se decide que el primer piso debe ser la prioridad por las necesidades evidenciadas por la familia: baño, cocina, piso concreto. Se levanta acta.
114	MVCB_1743	CL 70J SUR 18N 40	MIRADOR (NUTIBARA)	ERNESTO TENORIO SANCHEZ	16 -09-21	Se efectúa acompañamiento, seguimiento y aprobación de las validaciones por parte de la interventoría. Visita a satisfacción. Familia en alta condición de vulnerabilidad, presencia de humedad en áreas que están sema construidas.
115	MVCB_2644	CL 70C SUR 18I 99	JUAN PABLO II	MARIA AMPARO TORRES	16/09/2021	La visita contó con el acompañamiento de SDHT. Se trata de un hogar monoparental de jefatura femenina quien es adulto mayor. Vive con su hija y depende de los ingresos de su hija quien trabaja como empleada y genera 1 SMMLV, se complementa el ingreso con el arriendo de un apartamento en la vivienda.

x	MVCB_2387	KR 18K BIS 69T 22 SUR	JUAN PABLO II	JOSE JESUS GONZALEZ	16/09/2021	Se realizó la visita correspondiente a la programación del contratista, la visita no fue efectiva debido a que no se encontró al beneficiario en el momento de la visita, nadie atendió la visita a pesar de haber sido confirmada previamente.
x	MVCB_2931	TV 18N 69A 91 SUR	JUAN PABLO II	GLORIA VILLAMIL	16/09/2021	La visita se realizó con el acompañamiento de SDHT y tuvo como objetivo emitir un concepto técnico que permitiera establecer el presupuesto para el mejoramiento debido a la situación estructural de la vivienda. Se reprogramó la visita de validación por parte del contratista.
116	MVCB_2876	DG 69C SUR 18N 15	JUAN PABLO II	EDUARDO ARÉVALO SOSA	16/09/2021	La visita se realizó con acompañamiento de SDHT. El beneficiario es un adulto que vive solo y en el predio solo vive la arrendataria con sus dos hijos. Es un caso sensible porque el beneficiario ha perdido totalmente a su primera familia, fallecieron su esposa y dos hijos. Actualmente tiene una nueva esposa con quien ha tenido un hijo que tiene discapacidad cognitiva.
X	MVCB_3639	TV 18N BIS 69A 67 SUR	JUAN PABLO II	SALOMON TRIANA	16/09/2021	El beneficiario asistió a la reunión de inicio, equivocadamente, en el lote 1. Por ello decidió presentarse en las oficinas del contratista donde fue atendido por área social y se socializó la información correspondiente. La visita de validación contó con el acompañamiento de SDHT con quién se evidenció el alto deterioro de la vivienda y presencia de carencias estructurales del predio para la realización del mejoramiento. Por su parte el beneficiario manifestó no estar de acuerdo con el proceso de SDHT para con las viviendas y que si no se realizaban los trabajos bajo sus exigencias prefería renunciar al beneficio. Se establece ACTA por área social en donde se establece como compromiso del beneficiario que al establecerse

						el presupuesto gestionaría su renuncia si los trabajos propuestos no son de su preferencia.
117	MVCB_3590	TV 18N BIS A 69A 87 SUR	JUAN PABLO II	JOSE HERNANDO RUIZ	16/09/2021	Familia extensa donde se evidencia alta carencia de recursos económicos para las necesidades básicas, también presenta altas carencias habitacionales principalmente hacinamiento. La vivienda presenta alto deterioro y fallas en las redes hidráulicas. Todos los integrantes del hogar en edad productiva tienen trabajos informales, por lo cual el hogar cuenta con menos de 1 SMMLV para su sustento, trabajan en ventas ambulantes de dulces.
118	MVCB_2975	TV 18M BIS B 69A 69 SUR	JUAN PABLO II	PEDRO ALCÁNTARA	16/09/2021	El beneficiario es adulto mayor quien vive con un hijo quien es el único aportante de los ingresos del hogar. La vivienda presenta altas carencias habitacionales, el beneficiario vive en el segundo piso donde se realizará el mejoramiento.
119	MVCB_3171	KR 18 R 69 75 SUR	JUAN PABLO II	ARCICIO ALFONSO FORERO	16/09/2021	El beneficiario vive solo en el predio, trabaja como vendedor ambulante de diferentes productos en los semáforos. Sus hijos son adultos pero no viven con él pues tienen conformados sus hogares. Por ello el beneficiario no tiene redes de apoyo económico, ni familiares ni institucionales. La vivienda presenta alto deterioro.
120	MVCB_2176	CL 69B BIS A SUR 18R 39	MARANDU	SANDRA LUCIA BARRERO MARTINEZ	16/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto
121	MVCB_2192	KR 18R BIS 69B 29 SUR	MARANDU	ANA ELVIA CAUCALI GUEVARA	16/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto
122	MVCB_2465	DG 69A BIS C SUR 18L 85	BARRIO LAS MANITAS	DEISY LIZCANO CORNELIO	16/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se

						hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto
123	MVCB_2977	TV 18M BIS B 69A 77 SUR	JUAN PABLO II	LILIANA DEL PILAR RUIZ GONZALEZ	16/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto. La visita es atendida por cuñada Carolina. Se evidencia un caso especial debido a que son dos casas con la misma dirección (hermanos) y uno de ellos manifestó molestia que MV era solo para un predio.
124	MVCB_5116	TV 18P BIS 69N 05 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	MARIA TERESA GALINDO RANGEL	16/09/2021	Durante la visita se observan aspectos constructivos de origen de la vivienda se le informa a los beneficiario se hace entrega del folleto de aspectos generales del proyecto
Viernes 17 de septiembre de 2021						
125	MV_228	KR 11 39 04 SUR	LOMAS	MARIELA TOVAR HERNANDEZ	17/09/2021	La visita es atendida por la misma beneficiaria quien manifestó la necesidad de cambio de cubierta debido a que refiere que se le filtra el agua cada vez que llueve. Se reitera que por ahora no se puede determinar las áreas a intervenir y el presupuesto. Sin embargo se tendrán en cuenta las necesidades manifestadas por los beneficiarios. La señora: Mariela Tovar Hernández, firma a conformidad.
126	MV_282	KR 10A 36F 40 SUR	LOMAS	FERNANDO REYES BURBANO	17/09/2021	Visita de validación atendida por el mismo beneficiario quien firma a conformidad.
127	MV_152	CL 41 SUR 10A 50	LOMAS	MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS	17/09/2021	Visita de validación con fecha del 14 de septiembre de 2021 donde se evidencio la importancia del acompañamiento del área técnica de interventoría para poder tomar decisiones frente a la definición de zonas a intervenir debido a que lo

						dispuesto por la caja de vivienda popular (intervención del segundo piso) ya fue realizado por la beneficiaria, excepto la cocina por falta de recursos económicos sin embargo ella refiere que el primer piso de su casa se ve afectado por las lluvias y se inunda por las filtraciones de la plancha, Por tanto solicita amablemente que el presupuesto asignado a su vivienda sea destinado para la instalación de cubierta. Pero se verifica por parte del área técnica que no tiene las especificaciones técnicas que soporten la cubierta por tanto se realiza acta el día 17 de septiembre de 2021 junto con el equipo técnico social contratista e interventoría para junto con la beneficiaria llegar a compromisos por parte de ella, en un plazo mínimo de 20 días, máximo 30. Deberá hacer el levantamiento de muros perimetrales para luego por parte del contratista instalar la cubierta.
128	MV_330	CL 36 D SUR 11A 65	LOMAS	ELÍAS NIÑO CORREDOR	17/09/2021	Se realiza visita de validación la cual fue atendida por la esposa del beneficiario señora: Jazmín Roció Bornachera Ovalle, quien firmo a conformidad y estaba autorizada por medio de carta firmada por el beneficiario.
129	MV_162	CL 41 SUR 10A 23	LOMAS	MARTHA YADIRA HUERTAS ALFONSO	17/09/2021	Visita de validación atendida por la misma beneficiaria quien firma a conformidad.
130	MV_344	CL 36D SUR 11C 47	LOMAS	JESÚS DIÓGENES BOCANEGRA CULMA.	17/09/2021	Se realiza visita de validación la cual fue atendida por el mismo beneficiario quien firma a conformidad.
131	MVCB_3088	TV 18 W 69 C 23 SUR	MARANDU	ANA SILVIA CIFUENTES	17/09/2021	Hogar conformado por dos adultos mayores en alta vulnerabilidad socioeconómica sin redes de apoyo familiares ni institucionales. La señora trabaja haciendo satélites de costura y su esposo se encuentra desempleado. Sus recursos son escasos para suplir sus necesidades habitacionales.

132	MVCB_2149	KR 18V 68 C 47 SUR	MARANDU	ISAI GARZÓN CLAVIJO	17/09/2021	Grupo familiar nuclear con dos hijos en etapa de vida escolar. Se evidencian altas carencias habitacionales por recursos escasos para mejoras de vivienda. El beneficiario se encuentra sin trabajo y el sustento es proporcionado por la esposa quien realiza labores domésticas en casas de familia, por tanto el ingreso es inestable e insuficiente para las necesidades básicas de la familia.
133	MVCB_2705	TV 18Q 69A 64 SUR	JUAN PABLO II	GUILLERMO MORALES	17/09/2021	Actualmente el beneficiario no vive en la ciudad ya que trabaja fuera de Bogotá. La validación fue atendida por su ex esposa quien cuenta con la debida autorización escrita. En ella recae actualmente la jefatura de la familia conformada por ella, sus dos hijos y nietos.
134	MVCB_3545	TV 18 P 69A 46 SUR	JUAN PABLO II	MARTHA MENDEZ	17/09/2021	La visita de validación evidenció que la familia no tiene actualmente carencias habitacionales, a pesar de que la CVP dio su previo concepto de efectuar el mejoramiento en el tercer piso. La beneficiaria pertenece a una familia nuclear con dos hijos a cargo, uno de ellos está en tratamiento por discapacidad física. Al revisar el tercer piso, encontramos que allí funciona un taller y no tiene la estructura para realizar un mejoramiento de vivienda.
135	MVCB_3583	TV 18N BIS A 69A 61 SUR	JUAN PABLO II	RUTH LUCILA TOVAR	17/09/2021	Familia monoparental de jefatura femenina, la beneficiaria está a cargo de su hija adulta de 30 años, con discapacidad cognitiva. Por ser cuidadora no tiene trabajo estable ni sus ingresos son estables para suplir las necesidades básicas del hogar, sus ingresos dependen de la colaboración eventual de sus hijos.
Lunes 20 de septiembre de 2021						
136	MVCB_1552	KR 18N 70I 14 SUR	NUEVA COLOMBIA	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ QUESADA	20/09/201	Se realiza visita a satisfacción de validación donde se hace

						entrega de folleto con generalidades del proyecto.
137	MVCB_1744	CL 70J SUR 18N 48	MIRADOR (NUTIVARA)	MARLON DAVID CANCINO MARTINEZ	20/09/201	Se realiza visita a satisfacción de validación donde se hace entrega de folleto con generalidades del proyecto. La visita es atendida por Alcira Real (suegra) con su carta de autorización pertinente, quien manifiesta que va ser la autorizada en el proceso debido a temas laborales del beneficiario.
138	MVCB_1676	CL 70I SUR 18N 08	MIRADOR (NUTIVARA)	LEYDI VIVIANA REYES RAMIREZ	20/09/201	Se realiza visita a satisfacción de validación donde se hace entrega de folleto con generalidades del proyecto.
139	MVCB_1727	KR 18Q 70J 08 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	ENRIQUE SABINO LEÓN BARRETO	20/09/2021	Se realiza visita a satisfacción de validación donde se hace entrega de folleto con generalidades del proyecto. La visita es atendida por la esposa y autorizada la Sra. María Inés Ruge quien manifiesta que será la encargada del proyecto
140	MVCB_2212	CL 69 B BIS A SUR 18 U 35	MARANDU	BLANCA CECILIA RODRIGUEZ DELGADO	20/09/2021	Se realiza visita a satisfacción de validación donde se hace entrega de folleto con generalidades del proyecto.
141	MVCB_2151	KR 18V 68C 51 SUR	MARANDU	NUBIA STELLA ALARCON MORALES	20/09/2021	Se realiza visita a satisfacción de validación donde se hace entrega de folleto con generalidades del proyecto.
142	MVCB_3008	KR 18M BIS B 69A 64 SUR	JUAN PABLO II	MARIA ORFILIA RAYO ROJAS	20/09/2021	Se realiza visita a satisfacción de validación donde se hace entrega de folleto con generalidades del proyecto. La visita fue atendida por la Nueva Vicky Johana Nieto con su respectiva carta de autorización.
143	MVCB_2387	KR 18K BIS 69T 22 SUR	JUAN PABLO II	JOSE DE JESUS GOZALEZ MOLANO	20/09/2021	Se realiza visita a satisfacción de validación donde se hace entrega de folleto con generalidades del proyecto.
144	MVCB_1753	CL 70I SUR 18N 23	MIRADOR (NUTIVARA)	DIEGO FERNANDO LAVERDE RODRIGUEZ	20/09/2021	Se realiza visita a satisfacción de validación donde se hace entrega de folleto con generalidades del proyec
145	MV_398	CL 36F SUR 11A 38	LOMAS	MARIO COPETE CASTELLANOS	20/09/2021	Se realiza visita a satisfacción de validación donde se hace entrega de folleto con generalidades del proyecto.

146	MV_447	CL 36G SUR 11A 65	LOMAS	JAIRO ROJAS NIETO	20/09/2021	Se realiza visita a satisfacción de validación donde se hace entrega de folleto con generalidades del proyecto.
147	MV_462	CL 36 SUR11C 13	LOMAS	AMPARO OLAYA	20/09/2021	Se realiza visita a satisfacción de validación donde se hace entrega de folleto con generalidades del proyecto.

AVANCES:
Durante el periodo facturado del primer informe mensual se avanza en la ejecución de la primera fase del proyecto, dando inicio con la socialización a la comunidad y la etapa de validaciones.

Estas visitas también nos permitieron el reconocimiento geográfico del territorio de Ciudad Bolívar donde se desarrollarán los mejoramientos de vivienda, de esta manera se logró dimensionar diferentes aspectos que representan fortalezas y dificultades al realizar la ejecución de obras en el territorio, entre estos principalmente los temas de accesibilidad a las viviendas, presencia de vías de acceso, temas de seguridad, permitiendo a las áreas técnica y social el diseño para fortalecer dichas oportunidades y prevención en cuanto a las dificultades.

LOGROS:
- Se logra realizar la socialización en el sector de Jalisco con la participación de 45 beneficiarios de 54
- Se logra realizar la socialización en el sector de Habitarte – Ciudad Bolívar con la participación de 190 beneficiarios 211.
- Se logra realizar la socialización en el sector de Lomas – Rafael Uribe Uribe con la participación de 39 beneficiarios 41.
- Se logra validar el espacio para el funcionamiento del punto PAC de Habitarte – Ciudad Bolívar tanto de interventoría y contratista.

ALERTAS:

Se evidencio que durante los recorridos para las visitas de reunión de socialización de inicio, hay sectores de la localidad con difícil acceso, problemas de inseguridad, o trayectos donde se requiere un desplazamiento de más de 20 minutos. Lo cual dificulta la movilización oportuna dentro del territorio.

SOLUCIONES PRESENTADAS:
Se sugiere al contratista contar con medio de transporte para los recorridos dentro del territorio.

HISTORIAS DE VIDA

Durante el inicio de proceso de validación el equipo social del contrato, postuló a dos de los siguientes beneficiarios:
MVCB_5414 Juan Carlos Caicedo Molina
MVCB_1823 Candelaria Guerrero De Pardo
MVCB_5462 Luz Eddy Martínez Osorio.
MVCB_5115 Viviana Marcela Rodríguez Martínez

Las cuales según área técnica y social tanto contratista e interventoría podrían participar en etapa de historias de vida.

RENUNCIA
Durante el proceso de validación se dieron las siguientes renuncias:

MVCB_3639 SALOMON TRIANA.
MVCB_1736 SIXTO ALFONSO LAITON COY
MVLO_415 DIEGO FERNEY CAMACHO

La cuales está en proceso de radicación frente a la SDHT

ALERTAS (Conflictos, anomalías y análisis de causas)

- Las viviendas presentan carencias estructurales las cuales hacen necesarios comités de evaluación técnica para definir el presupuesto a ejecutar en el mejoramiento de vivienda causando retrasos y reprocesos en la programación expuesta inicialmente.
- Se presenta una vivienda sin carencias habitacionales y el espacio que se presupuesta por la CVP para el mejoramiento es un espacio de terraza que no está físicamente apto para el mejoramiento, no presenta una estructura habitacional para efectuar el presupuesto. Se queda a consideración el equipo técnico.
- La falta de recursos económicos de las familias hace que se presenten carencias habitacionales primordiales, especialmente en cuanto a situaciones de hacinamiento de las familias. En algunos casos se presenta la ausencia de los expedientes para corroborar la información de la vivienda en cuanto a: El plano, las memorias, el presupuesto, el piso a intervenir por parte del área técnica. En cuanto al área social si, la persona tiene una tenencia de poseedor o propietario puesto que es indispensable la revisión de expedientes, con el fin que el proceso sea más diligente.
- Por otro lado, se observa un equipo organizado por parte del contratista no se han presentado dificultades para acceder a la vivienda y que se retrasen los procesos. Se evidencia que algunos números telefónicos están errados o en desuso debido a esto hemos visitado algunas viviendas sin confirmación previa. No han surgido preguntas respecto a la reunión de socialización con los beneficiarios, se observa en las casas aspectos constructivos de origen como la humedad que afecta la intervención de las áreas y por ende se debe efectuar modificaciones en los presupuestos.
- Se observa un equipo técnico del contrato esta en la gestión de documentación para el cierre total de las validaciones mencionadas en este informe.

CONSOLIDADO FINAL

Socializaciones	6
Caracterizaciones	147
Aperturas	0
Cierres PQR	0
Entregas	0
Renuncias	3

LINA ESTEFANIA CELEITA YATE
COORDINADORA SOCIAL INTERVENTORÍA

● REGISTRO FOTOGRÁFICO


A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las actividades hechas en el periodo del corte mensual.

	
REUNIÓN DE INICIO JALISCO MARTES 24 DE AGOSTO DEL 2021	*REUNIÓN DE INICIO JALISCO MARTES 24 DE AGOSTO DEL 2021*
	
REUNIÓN CON CONTRATISTA VIERNES 27 DE AGOSTO DEL 2021	*REUNIÓN DE INICIO JALISCO MARTES 24 DE AGOSTO DEL 2021*
	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PRIMERA REUNIÓN SALÓN COMUNAL NUEVA COLOMBIA – HABITARTE BORDE RURAL - CABLE.	REGISTRO FOTOGRÁFICO SEGUNDA REUNIÓN SALÓN COMUNAL NUEVA COLOMBIA HABITARTE BORDE RURAL - CABLE.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>REGISTRO FOTOGRÁFICO TERCERA REUNIÓN SALÓN COMUNAL NUEVA COLOMBIA HABITARTE BORDE RURAL - CABLE.</td><td>REGISTRO FOTOGRÁFICO CUARTA REUNIÓN SALÓN COMUNAL NUEVA COLOMBIA HABITARTE BORDE RURAL - CABLE</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>REGISTRO FOTOGRÁFICO PROCESO DE BÚSQUEDA OFICINA DE INTERVENTORIA</td><td>REGISTRO FOTOGRÁFICO PROCESO DE BÚSQUEDA OFICINA DE INTERVENTORIA</td></tr>
<tr><td colspan="2">Miércoles 8 de septiembre de 2021</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>VALIDACIÓN MVCB 5430 CARLOS ARIEL SAAVEDRA PEÑALOSA.</td><td>VALIDACIÓN MVCB 5434 ALFONSO GARCÍA GARAVITO</td></tr>
</table>

	
MVCB_5249 BENEFICIARIO: GLORIA PRIETO CASTRO	MVCB_5316 BENEFICIARIO: ALBERTO ANDRÉS OROZCO. ATIENDE VISITA ESPOSA DE BENEFICIARIO JENNY MARCELA BAUTISTA
	
MVCB_5345 BENEFICIARIO: YARLANIS MARRIAGO.	

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	
	
NO SE PUDO REALIZAR VALIDACIÓN MVCB 5421 VÍCTOR JULIO TAPIERO, PORQUE NO ESTABA DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEBIDO A QUE EL BENEFICIARIO FALLECIÓ.	NO SÉ PUDO REALIZAR VALIDACIÓN MVCB 5468 FLOR ALBA SIMIJACA DEBIDO A QUE NO ESTABA LA BENEFICIARIA Y NO HABÍA AUTORIZACIÓN.

	
VALIDACIÓN DE VIVIENDA - MVCB -5411 - SILVESTRE ANTONIO FRANCO - SE REALIZA VALIDACIÓN Y SE FIRMA A SATISFACCIÓN POR EL BENEFICIARIO	MVCB 5414 JUAN CARLOS CAICEDO. VALIDACIÓN REALIZADA. BENEFICIARIO FIRMA A CONFORMIDAD, EN COMPAÑÍA DE SU ESPOSA.
	
MVCB_5418 IDOLFO AGUILAR. VISITA DE VALIDACIÓN.	MVCB 5398 WILLINTON GUEVARA HUERTAS. VALIDACIÓN REALIZADA. EL BENEFICIARIO FIRMA A CONFORMIDAD
	
MVCB_5419 MARTÍN EMILIO BERMÚDEZ,	MVCB_5416 ESTEOHANIA LONDOÑO TRIANA
	
MVCB_5451 BEATRIZ SIERRA DE CEPEDA,	MVCB_5453 EMELINA PALACIOS MATEUS.
	
MVCB_5279 CLAUDIA MILENA MORENO.	MVCB_5281 ROSALBA CHAVARRO.

	
MVCB_5325 GILMA TULIA RUIZ. ATIENDE HIJO NELSON BERMÚDEZ. SE REALIZA VALIDACIÓN Y SE FIRMA A CONFORMIDAD	MVCB_5290. JOSE MANUEL CASTRO. VILLAS EL DIAMANTE. SE REALIZA VALIDACIÓN Y SE FIRMA DOCUMENTACIÓN A CONVENIENCIA DEL BENEFICIARIO
	
MVCB_5322 LUZ OLVEY MARTÍNEZ.	MVCB_5347 VALIDACIÓN ISMAEL CRUZ FIERRO.
	
MVCB 5407 BLANCA DORIS GUTIÉRREZ, QUIÉN ATIENDE LA VISITA ES SU HIJO HENRY PARADA GUTIÉRREZ.	


Viernes 10 de septiembre de 2021


	
MVCB_1554 SEGUNDO MISAEL NIÑO GUALTEROS.	MVCB_5435. FLOR ELISA ORTIZ FORERO.
	
MVCB_5521 NELSON ENRIQUE RODRÍGUEZ RIAÑO,	MVCB_1551: LORENA ÁVILA SUÁREZ,
	
MVCB_1823 SE REALIZA VALIDACIÓN. LA VISITA ES ATENDIDA POR LA BENEFICIARIA: CANDELARIA GUERRERO DE PARDO, QUIEN FIRMA A CONFORMIDAD.	MVCB_1834 SE REALIZA VALIDACIÓN. LA VISITA ES ATENDIDA POR EL BENEFICIARIO: JOSÉ RAMIRO MATEUS MATEUS, QUIEN FIRMA A CONFORMIDAD.

	
MVCB_1762 SE REALIZA VALIDACIÓN. LA VISITA ES ATENDIDA POR LA BENEFICIARIA: GILMA MARÍA GODOY DE NEIRA, QUIEN FIRMA A CONFORMIDAD.	VISITA DE VALIDACIÓN SOCIAL Y TÉCNICA - MVCB - 5399- BENEFICIARIO RODRIGO DELGADO - SE REALIZA PROCESO DE VALIDACIÓN - Y SE LEVANTA ACTA SOCIAL DEBIDO A QUE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UN 85% EN TOTAL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
	
VISITA DE VALIDACIÓN SOCIAL Y TÉCNICO - MVCB - 5488- SE FIRMA VALIDACIÓN A SATISFACCIÓN POR LA BENEFICIARIA	VALIDACIÓN DE OBRA Y SOCIAL -MVCB - 1612- LA VISITA ES ATENDIDA POR LA SEÑORA AMALIA CERQUERA - ESPOSA DEL BENEFICIARIO, QUIEN ESTÁ POR PODER - SE REALIZA VALIDACIÓN Y SE FIRMA A SATISFACCIÓN.
	
NO SE REALIZA VALIDACIÓN.MVCB 1605 AL LLEGAR A LA VIVIENDA LA BENEFICIARIA MANIFIESTA QUE REALIZARÁ INTERVENCIONES ESTRUCTURALES DE UNA PLACA PARA EL SEGUNDO PISO. LA PARTE TÉCNICA DETIENE PROCESO DE VALIDACIÓN Y LA BENEFICIARIA PIDE 15 DÍAS PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA A REALIZA	VALIDACIÓN - MVCB - 1911- SER ALUZA VALIDACIÓN Y SE FIRMA A SATISFACCIÓN POR LA BENEFICIARIA

	
MVCB-1845- LA VISITA ES RECIBIDA POR EL SEÑOR ÁLVARO SÁNCHEZ QUIEN ESTÁ POR PODER Y ES ESPOSO DE LA BENEFICIARIA SE FIRMA Y SE REALIZA VALIDACIÓN A SATISFACCIÓN	MVCB_ 5202: BENEFICIARIA MARÍA TERESA CHAVARRO.
	
MVCB_5254 BENEFICIARIA: JENNIFER JOHANNA CHAVARRO.	MVCB_5410 BENEFICIARIA: ROSA DELIA BERNAL DE MARTÍNEZ.
	
MVCB_5477 BENEFICIARIA: LUCRECIA LOZANO	MVCB_5392 BENEFICIARIO: ANTONIO ARZA MOSQUERA. RECIBE VISITA LA SRA. YOLANDA MORALES MEDINA (ESPOSA).
	
MVBC_ 5406 CARLOS ALBERTO VALENCIA MARTÍNEZ.	

	
MV_546 BENEFICIARIO: CHRISTIAN FERNEY RAMÍREZ PARRA.	MV_627 BENEFICIARIA: DORA INÉS RUBIANO
	
MV_765 BENEFICIARIA: ANA PAULINA SARMIENTO	MV_748 BENEFICIARIA: MYRIAM MOSQUERA TORRES
	
MV_091 BENEFICIARIA: MARÍA ROSALBA TORO RESTREPO	MVCB_ 5462 LUZ EDITH MARTINEZ.VISITA RECIBIDA POR HIJO.
	
MVCB_5179 MARÍA MAGDALENA LONDOÑO	MVCB_1790 BENEFICIARIA: ANA JULIA BERNAL BELLO

	
VALIDACIÓN 13-09-21 MVCB _ 5182 ANA ISABEL MORENO FONSECA	VALIDACIÓN 13-09-21 MVCB_5119 JOSÉ ANTONIO VEGA
	
VALIDACIÓN: MVCB_1340 YOLANDA VARGAS ESPAÑA	VALIDACIÓN: MVCB_1324 SUSANA REYES
	
VALIDACIÓN: MVCB_1271 LUIS ALBERTO VARGAS ARIZA	VALIDACIÓN: MVCB_1355 ODILIA PARADA DIAZ
	
VALIDACIÓN: MVCB_1401 MARIA CRISTANCHO	VALIDACIÓN: MVCB_ 1879 GRACIELA MEDINA

	
VALIDACIÓN: MVCB_1868 ANA CLAUDIA PRIETO	MVCB_1629 DEISY ARÉVALO
	
MVCB_1769 GERARDO VEGA VICTORIA	MVCB_1497 PABLO VALBUENA
	
MVCB_1430 LUIS ENRIQUE TORRES NIETO	MVCB_1434 MARÍA INÉS RODRÍGUEZ
Martes 14 de septiembre del 2021	
	
MV_152 MARÍA ELVIRA CALDERÓN LANCHEROS. OBSERVACIÓN: NO SE PUDO REPORTAR LA VALIDACIÓN.	MV_155 BENEFICIARIA: BLANCA CECILIA CALDERÓN.


	
MV_159 BENEFICIARIA: MYRIAM YANETH TORRES BUITRAGO.	MV_148 BENEFICIARIO: JORGE ALIRIO BERMÚDEZ HACHE
	
VALIDACIÓN 14-09-21 MVCB5145_ WILSON CORTÉS CONTRERAS	MVCB_ 5165 JAIME ENRIQUE CAMARGO RECIBE JOHANNA SUÁREZ (SOBRINA)
	
MVCB_5126 HERNANDO GONZÁLEZ LOZANO	MVCB_5115 VIVIANA MARCELA RODRÍGUEZ
	
MVCB5079_ ALEXANDER RODRÍGUEZ LÓPEZ	

	
VALIDACION: MVCB_1466 SANDRA TATIANA PACHON	VALIDACIÓN: MVCB_5417 MARIO ALFONSO SÁNCHEZ
	
VALIDACIÓN: MVCB_5455 MARIA JACKELINE ROJAS	VALIDACIÓN: MVCB_1792 ELDA INÉS CANDELA
	
MVCB_1888 LUZ EDID GARCIA LA VISITA DE VALIDACIÓN NO FUE EFECTIVA.	MVCB_2431 NUBIA MARLENY SÁNCHEZ
	
MVCB_3032 MARLENY JARAMILLO	MVCB_2471 AMPARO OSPINA ORTIZ.

	
MVCB_2599 ROSA MARÍA MENDOZA SÁNCHEZ, EN COMPAÑÍAS DE LA HIJA SANDRA GONZÁLEZ.	MVCB_2769 SEGUNDO OCTAVIO SIERRA.
	
MVCB_2772 VETULIA SÁNCHEZ ARDILA, QUIÉN ATIENDE LA VISITA LA NIETA Y AUTORIZADA DANIELA GAITÁN SÁNCHEZ, SE LEVANTA ACTA.	MVCB_2912 ANA JOAQUINA NIÑO DE TORRES EN COMPAÑÍA DE SUS HIJOS TAIRON TORRES Y HAROLD ERICK TORRES.
	
MVCB_3002 ROSA MARIELA ROJAS.	MVCB_3025 JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES.
Miércoles 15 de septiembre de 2021	
	
MVJA_0370 BENEFICIARIA: ROCALINA LONDOÑO	MVJA_2659 BENEFICIARIA: LEONILDE RINCÓN

	
MVJA_2714 BENEFICIARIO: FERNANDO ANTONIO SIERRA	MVJA_1028 BENEFICIARIA: BLANCA NUBIA MARTÍNEZ
	
MVJA_3713 BENEFICIARIA: ANA ADELINA PARRAGA	MVJA_3462 BENEFICIARIA: REINALDA GAMBOA.
	
VALIDACIÓN: MVCB_1888 LUZ EDID GARCIA	VALIDACIÓN: MVCB_3013 LUIS ALBERTO CARRILLO
	
VALIDACIÓN: MVCB_2976 ARCENETH OLAYA TABORDA	VALIDACIÓN: MVCB_2931 GLORIA VILLAMIL. LA VISITA NO FUE EFECTIVA

	
VALIDACIÓN: MVCB_2937 BETULIA ARIZA MORENO	VALIDACIÓN: MVCB_3580 JHON JAIRO SANTAMARIA
	
VALIDACIÓN: MVCB_3617 EVELIA MORALES GARCIA	MVCB_2963 ALIZ MARYUI OLIVEROS ALVIS.
	
MVCB_2966 JENNIFER JARAMILLO BOLÍVAR -	MVCB_2968 ROBERTO ANTONIO ISAZA
	
MVCB_2973 LUZ MARINA CASTILLO	MVCB_3006 JOSÉ EMILIO VARGAS AUTORIZADA LA ESPOSA.

	
MVCB_3606 LUZ MARINA ZULETA	MVCB_1627 ELIZABETH ROJAS CÁRDENAS
	
MVCB_2838 ROBINSON JAIR DÍAZ GALICIA	MVCB_2986 DORIS GUARÍN

Jueves 16 de septiembre de 2021


	
MV_163 BENEFICIARIA: LIGIA GIL ARIAS.	MV_164 GLORIA NANCY VARGAS SUTA

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>MV_213 CARLOS ARTURO CAICEDO ANZOLA.</td><td>MV_204 BENEFICIARIA: CARMEN FERNÁNDEZ GIL</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>MVCB 1602 JAIME ENRIQUE PINEDA RECIBE GINNA LORENA PINEDA</td><td>MVCB_1596 RUTH ORJUELA DE TAPIERO.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>MVCB_1569 BENEFICIARIA: RUBY YANETH BERMÚDEZ</td><td>MVCB_1723 CECILIA BARATO BETANCOURT</td></tr>
</table>

	
MVCB_1743 ERNESTO TENORIO SANCHEZ	
	
VALIDACIÓN: MVCB_2644 MARIA AMPARO TORRES	VALIDACIÓN: MVCB_2387 JOSE JESUS GONZALEZ LA VISITA NO FUE EFECTIVA DEBIDO A QUE NADIE EN LA VIVIENDA ATENDIÓ LA VISITA A PESAR DE HABER SIDO CONFIRMADA PREVIAMENTE. SERÁ REPROGRAMADA POR EL CONTRATISTA.
	
VALIDACIÓN: MVCB_2931 GLORIA VILLAMIL. LA VISITA SE REALIZÓ CON ACOMPAÑAMIENTO DE SDHT. LA VALIDACIÓN SERÁ REPROGRAMADA POR EL CONTRATISTA	VALIDACIÓN: MVCB_2876 EDUARDO ARÉVALO SOSA
	
VALIDACIÓN: MVCB_3639 SALOMON TRIANA	VALIDACIÓN: MVCB_3590 JOSE HERNANDO RUIZ

	
VALIDACIÓN: MVCB_2975 PEDRO ALCANTARA	VALIDACIÓN: MVCB_3171 ARCICIO ALFONSO
	
MVCB_ 2176 SANDRA LUCIA BARRERO MARTÍNEZ	MVCB_ 2192 BENEFICIARIA: ANA ELVIA CAUCALI GUEVARA
	
MVCB_2465 DEISY LIZCANO	MVCB_ 2977 BENEFICIARIA: LILIANA DEL PILAR RUIZ GONZÁLEZ, VISITA ATENDIDA POR LA CUÑADA CAROLINA FORERO
	
MVBC_5116 BENEFICIARIA MARIA TERESA GALINDO	
VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021	

	
MV_202 BENEFICIARIO: LUIS EDGAR RICO FERNÁNDEZ.	MV_788 BENEFICIARIA: LUZ MERY ÁLVAREZ BELLO.
	
MV_228 BENEFICIARIA: MARIELA TOVAR HERNÁNDEZ.	MV_282 BENEFICIARIO: FERNANDO REYES BURBANO
	

MV_152 BENEFICIARIA: MARÍA ELVIRA CALDERÓN LANCHEROS.	MV_330 BENEFICIARIO: ELÍAS NIÑO CORREDOR.
	
MV_162 BENEFICIARIA: MARTHA YADIRA HUERTAS ALFONSO	MV_344 BENEFICIARIO: JESÚS DIÓGENES BOCANEGRA CULMA.
	
VALIDACIÓN: MVCB_3583 RUTH LUCILA TOVAR	VALIDACIÓN: MVCB_3545 MARTHA MENDEZ
	
VALIDACIÓN: MVCB_2705 GUILLERMO MORALES	VALIDACIÓN: MVCB_2149 ISAÍ GARZÓN CLAVIJO
	
VALIDACIÓN: MVCB_3088 ANA SILVIA CIFUENTES	RENUNCIA: MVCB_3639 SALOMON TRIANA. SE REALIZA LA GESTIÓN Y FIRMA DE LA RENUNCIA VOLUNTARIA DEL BENEFICIARIO

Lunes 20 de septiembre de 2021	
	
MVCB_1552 SANDRA YAMILE RODRÍGUEZ	MVCB_1744 MARLON DAVID CANCINO
	
MVCB_1676 LEYDI VIVIANA REYES	MVCB_1727 ENRIQUE SABINO LEON BARRETO RECIBE VISITA MARÍA INÉS RUGE (ESPOSA).
	
MVCB_2212 Blanca Cecilia Rodríguez.	MVCB_2151 Nubia Alarcón
	
MVCB_3008 María Orfidia Reyes.	MVCB_2387 José Jesús González.

	
MV_398 Mario Copete Castellanos.	MV_447 Jairo Rojas Nieto.
	
MV_462 Amparo Olaya.	MVCB 1753 DIEGO FERNANDO LAVERDE RODRIGUEZ

DATOS DEL PROYECTO	
Nº CONTRATO	798 DE 2021
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 -2021
CONTRATISTA	CONSTRUMARCA S.A.S.
PLAZO	6 MESES Y 15 DÍAS.
FECHA DE INICIO	20 DE AGOSTO DE 2021
FECHA FINAL	7 DE MARZO DE 2022

La empresa ***CONSTRUMARCA S.A.S.*** presenta la gestión desarrollada del proyecto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y se elabora el presente informe en el cual se describen las actividades desarrolladas durante el período del 20 de agosto de 2021 al 20 de septiembre 2021.

1. PERSONAL DE INTERVENTORIA

Personal cuenta con sus afiliaciones:

Al personal que va realizar el ingreso a la empresa se le realiza el examen médico ocupacional de ingreso antes de su contratación.

- Afiliación a la ARL.
- Afiliación a la EPS.
- Afiliación o certificación del fondo de pensiones y cesantías.
- Afiliación a la caja de compensación familiar

Personal contractual:

Cargo	Nombre
Director de Interventoría	Pedro Beltrán
Coordinadora Social	Lina Celeita
Profesional Social	Carolina Navarro

Profesional Social	Carolina Arévalo
Profesional Social	Yuli Amado
Profesional Social	Daniela Monzón
Residente Técnico 1	Andrés Melo
Residente Técnico 2	Mariza Vega
Residente Técnico 3	Alberto Maestre
Residente Técnico 4	Álvaro Solano
Profesional sst 1	Leidy Cardona
Profesional sst 2	Dalia Cárdenas
Abogado	Roberto Ardila
Financiero	Viviana Uribe

Personal de apoyo:

Cargo	Nombre
Gerente de Proyecto	Deyanira Cristancho
Administrativo	Erick Veloza

2. CHARLAS Y CAPACITACIONES

A. INDUCCIÓN

Para el período comprendido entre AGOSTO-SEPTIEMBRE, se generó gestión en la inducción del sistema de gestión, que tuvo como objetivo el refuerzo y sensibilización en temas como:

- Políticas del Sistema de Gestión Salud y seguridad en el Trabajo
- Políticas de no consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas
- Políticas de prevención de acoso laboral
- Políticas de uso de elemento de protección personal
- Políticas de prevención en trabajo en alturas
- Protocolo de bioseguridad

En cumplimiento al contrato **No 798 DE 2021** la interventoría **CONSTRUMARCA S.A.S**, establece los requisitos legales y normativos aplicables al desarrollo del proyecto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y el protocolo de bioseguridad, se elabora el presente

informe en el cual se describen las actividades que tuvieron seguimiento durante el periodo comprendido entre el 20 agosto al 20 septiembre de 2021.

Se hace la verificación de la información establecida dentro del informe del mes de **20 AGOSTO al 20 SEPTIEMBRE DE 2021** referente al tema del sistema de Gestión SST y al protocolo de bioseguridad del contratista **AMBIENTALMENTE INGENIERIA.S.A.S** quienes, de conformidad con la legislación, han realizado entrega a lo señalado en el presente informe.

En la Matriz de la relación de los MV que se encuentra en estado de validada, se ha realizado la entrega de tapabocas desechable a las personas que se encuentran en el predio en el momento de hacer la visita de la validación de la vivienda.

MATRIZ RELACION DE LOS MV

CIUDAD BOLIVAR

IDENTIFICACION MV	ESTADO	DIRECCION	TCO - TPM	NOMBRES Y APELLIDOS
MVJA_2772	**validada**	KR 18M 64A 17 SUR	TRANSICION - JALISCO	ROSA RUBIANO OCHOA
MVCB_1762	**validada**	CL 70K SUR 18N 24	TRANSICION HABITARTE 2019	GILMA MARIA GODOY DE NEIRA
MVCB_1823	**validada**	CL 70K BIS SUR 18N 24	TRANSICION HABITARTE 2019	CANDELARIA GUERRERO DE PARDO
MVCB_1834	**validada**	CL 70K SUR 18N 09	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE RAMIRO MATEUS MATEURS
MVCB_5202	**validada**	DG 69Q BIS SUR 18N 52	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA TERESA CHAVARRO PARRA
MVCB_5254	**validada**	DG 69Q BIS SUR 18N 51	TRANSICION HABITARTE 2019	JENNIFER JOHANNA CHAVARRO BAQUERO
MVCB_2431	**validada**	KR 18M BIS 69A 76 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	NUBIA MARLENY SANCHEZ GARCIA
MVCB_3032	**validada**	KR 18M BIS 69A 89 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARLENY JARAMILLO ROMERO
MVCB_5179	**validada**	CL 69P BIS A SUR 18N 16	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA MAGDALENA LONDOÐO DE POSADA
MVCB_2176	**validada**	CL 69B BIS A SUR 18R 39	TRANSICION HABITARTE 2019	SANDRA LUCIA BARRERO MARTINEZ
MVCB_2192	**validada**	KR 18R BIS 69B 29 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA ELVIA CAUCALI GUEVARA

MVCB_5416	**validada**	CL 70C SUR 18R 23	TRANSICION HABITARTE 2019	ESTEPHANI LONDOÑO TRIANA
MVCB_5418	**validada**	KR 18R 70C 05 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	IDOLFO AGUILAR ESCOBAR
MVCB_5419	**validada**	CL 70C SUR 18R 11 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARTIN EMILIO BERMUDEZ HIDALGO
MVCB_5430	**validada**	CL 70D SUR 18R 23	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS ARIEL SAAVEDRA PEÑALOSA
MVCB_5434	**validada**	CL 70D SUR 18R 29	TRANSICION HABITARTE 2019	ALFONSO GARCIA GARAVITO
MVCB_5435	**validada**	CL 70F SUR 18R 04	TRANSICION HABITARTE 2019	FLOR ELIZA ORTIZ FORERO
MVCB_2963	**validada**	DG 69A BIS D SUR 18M 18	TRANSICION HABITARTE 2019	ALIZ MARYURY OLIVEROS ALVIS
MVCB_2966	**validada**	DG 69A BIS D SUR 18M 32	TRANSICION HABITARTE 2019	JENIFER JARAMILLO BOLIVAR
MVCB_2968	**validada**	DG 69A BIS D SUR 18M 40	TRANSICION HABITARTE 2019	ROBERTO ANTONIO ISAZA
MVCB_2973	**validada**	TV 18M BIS B 69A 61 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARINA CASTILLO ANGEL
MVCB_2465	**validada**	DG 69A BIS C SUR 18L 85	TRANSICION HABITARTE 2019	DEISY LIZCANO CORNELIO
MVCB_2471	**validada**	DG 69A BIS C SUR 18L 51	TRANSICION HABITARTE 2019	AMPARO OSPINA ORTIZ
MVCB_2599	**validada**	KR 18L BIS B 69A 28 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA MARIA MENDOZA DE SANCHEZ
MVCB_2769	**validada**	KR 18L BIS B 69A 41 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SEGUNDO OCTAVIO SIERRA
MVCB_2912	**validada**	DG 69A BIS B SUR 18M 10	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA JOAQUINA NINO DE TORRES

MVCB_3002	**validada**	DG 69A BIS B SUR 18M 03	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSA MARIELA ROJAS CARDENAS
MVCB_5279	**validada**	TV 18N BIS A 69Q 48 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	CLAUDIA MILENA MORENO DIAZ
MVCB_5281	**validada**	TV 18N BIS A 69Q 40 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ROSALBA CHAVARRO PARRA
MVCB_1551	**validada**	KR 18N 70I 24 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LORENA AVILA SUAREZ
MVCB_1554	**validada**	CL 70I SUR 18M 21	TRANSICION HABITARTE 2019	SEGUNDO MISAEL NIÑO GUALTEROS
MVCB_3025	**validada**	KR 18M BIS 69A 59 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES
MVCB_3606	**validada**	TV 18N BIS A 69A 62 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARINA ZULETA OROZCO
MVCB_5451	**validada**	KR 19A 70D 15 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	BEATRIZ SIERRA DE CEPEDA
MVCB_5453	**validada**	KR 19F 70C 54 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	EMELINA PALACIOS MATEUS
MVCB_5521	**validada**	CL 70C SUR 19G 06	TRANSICION HABITARTE 2019	NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ RIAÑO
MVCB_1627	**validada**	KR 19 70H 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ELIZABETH ROJAS CARDENAS
MVCB_1629	**validada**	KR 19 70G 16 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DEISY AREVALO TALERO
MVCB_1723	**validada**	CL 70I SUR 18Q 09	TRANSICION HABITARTE 2019	CECILIA BARATO BETANCOURT
MVCB_1769	**validada**	CL 70J SUR 18N 53	TRANSICION HABITARTE 2019	GERARDO VEGA VICTORIA
MVCB_1497	**validada**	CL 70H SUR 18J 81	TRANSICION HABITARTE 2019	PABLO VALBUENA

MVCB_1430	**validada**	CL 70H SUR 18L 45	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ENRIQUE TORRES NIETO
MVCB_1434	**validada**	CL 70H SUR 18L 21	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA INES RODRIGUEZ DE SANABRIA
MVCB_5210	**validada**	DG 69Q SUR 18N 69 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	NANCY DUARTE CALDERON
MVCB_2838	**validada**	DG 69C BIS SUR 18M 84	TRANSICION HABITARTE 2019	ROBINSON JAIR DIAZ GALICIA
MVCB_2977	**validada**	TV 18M BIS B 69A 77 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LILIANA DEL PILAR RUIZ GONZALEZ
MVCB_2986	**validada**	TV 18N 69A 64 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	DORIS GUARIN
MVCB_3006	**validada**	KR 18M BIS B 69A 74 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE EMILIO VARGAS
MVCB_5116	**validada**	TV 18P BIS 69N 05 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA TERESA GALINDO RANGEL
MVCB_2876	**validada**	DG 69C SUR 18N 15	TRANSICION HABITARTE 2019	EDUARDO AREVALO SOSA
MVCB_2937	**validada**	TV 18N BIS 69A 92 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	BETULIA ARIZA MORENO
MVCB_3639	**validada**	TV 18N BIS 69A 67 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	SALOMON TRIANA SALGUERO
MVCB_1743	**validada**	CL 70J SUR 18N 40	TRANSICION HABITARTE 2019	ERNESTO TENORIO SANCHEZ
MVCB_5079	**validada**	TV 18R 69K 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ
MVCB_5325	**validada**	DG 69R SUR 18N 31	TRANSICION HABITARTE 2019	GILMA TULIA RUIZ
MVCB_5406	**validada**	CL 70D SUR 18R 42	TRANSICION HABITARTE 2019	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARTINEZ
MVCB_5556	**validada**	TV 18N BIS A 69P 39 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA LUCILA TIQUE DE RIOS

MVCB_3013	**validada**	KR 18M BIS A 69A 83 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ALBERTO CARRILLO PUENTES
MVCB_3171	**validada**	KR 18R 69 75 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ARCICIO ALFONSO FORERO
MVCB_3580	**validada**	TV 18N BIS A 69A 53 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JHON JAIRO SANTAMARIA GUERRERO
MVCB_5399	**validada**	CL 70C SUR 18R 24	TRANSICION HABITARTE 2019	RODRIGO DELGADO
MVCB_5407	**validada**	CL 70D SUR 18R 48	TRANSICION HABITARTE 2019	BLANCA DORIS GUTIERREZ PRIETO
MVCB_5411	**validada**	KR 19D BIS 70C 06 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	SILVESTRE ANTONIO FRANCO DIAZ
MVCB_5414	**validada**	CL 70C SUR 18R 41 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JUAN CARLOS CAICEDO MOLINA
MVCB_5417	**validada**	CL 70C SUR 18R 17 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIO ALFONSO SANCHEZ DIAZ
MVCB_1612	**validada**	CL 70F SUR 18N 27	TRANSICION HABITARTE 2019	RUBIANO SANCHEZ MENDEZ
MVCB_1792	**validada**	KR 18R 70K 27 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ELDA INES CANDELA ZABALA
MVCB_297 6	**validada**	TV 18M BIS B 69A 73 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ARCENETH OLAYA TABORDA
MVCB_1569	**validada**	KR 18R 70F 21 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	RUBY YANETH BERMUDEZ HIDALGO
MVCB_1596	**validada**	CL 70F SUR 18N 52	TRANSICION HABITARTE 2019	RUTH ORJUELA DE TAPIERO
MVCB_1602	**validada**	CL 70G SUR 18N 28	TRANSICION HABITARTE 2019	JAIME ENRIQUE PINEDA HERRERA
MVCB_1790	**validada**	KR 18Q 70J 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA JULIA BERNAL BELLO
MVCB_5115	**validada**	CL 69N SUR 18P 19	TRANSICION HABITARTE 2019	VIVIANA MARCELA RODRIGUEZ MARTINEZ

MVCB_5119	**validada**	CL 69P BIS C SUR 18P 52	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE ANTONIO VEGA
MVCB_5126	**validada**	CL 69N SUR 18N 40 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	HERNANDO GONZALEZ LOZANO
MVCB_5145	**validada**	CL 69P SUR 18N 42	TRANSICION HABITARTE 2019	WILSON CORTES CONTRERAS
MVCB_5165	**validada**	TV 18P BIS 69P 06 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JAIME ENRIQUE CAMARGO ARAGON
MVCB_5249	**validada**	DG 69R SUR 18N 66	TRANSICION HABITARTE 2019	GLORIA PRIETO CASTRO
MVCB_5316	**validada**	TV 18N BIS B 69R 29 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ALBERTO ANDRES OROZCO BERMUDEZ
MVCB_5462	**validada**	CL 70C SUR 19B 27	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ EDDY MARTINEZ OSORIO
MVCB_5477	**validada**	KR 19C BIS 70C 56 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUCRECIA LARIN LOZANO
MVCB_5182	**validada**	TV 18N BIS A 69P 09 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA ISABEL MORENO FONSECA
MVCB_5290	**validada**	DG 69T SUR 18P 40 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE MANUEL CASTRO
MVCB_5322	**validada**	TV 18N BIS A 69R 22 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ OLVEY MARTINEZ ARIAS
MVCB_5345	**validada**	TV 18N 69R 43 SUR MJ 3	TRANSICION HABITARTE 2019	YORLANIS MARIA MARRIAGA FUENTES
MVCB_5347	**validada**	TV 18N 69R 55 SUR MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	ISMAEL CRUZ FIERRO
MVCB_5392	**validada**	CL 70B SUR 18R 47 MJ	TRANSICION HABITARTE 2019	FRANCISCO ANTONIO ARIZA MOSQUERA
MVCB_1324	**validada**	CL 70K SUR 18L 45	TRANSICION HABITARTE 2019	SUSANA REYES DE SÁNCHEZ
MVCB_1340	**validada**	CL 70K SUR 18L 16	TRANSICION HABITARTE 2019	YOLANDA VARGAS ESPAÑA
MVCB_1401	**validada**	CL 70I SUR 18L 69	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA EVA CRISTANCHO CUERVO
MVCB_1888	**validada**	KR 18N 70L 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ EDITH GARCIA SOZA
MVCB_2149	**validada**	KR 18V 68C 47 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ISAÍ GARZÓN CLAVIJO
MVCB_2644	**validada**	CL 70C SUR 18I 99	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA AMPARO TORRES ARIAS

MVCB_2975	**validada**	TV 18M BIS B 69A 69 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	PEDRO DE ALCANTARA REYES
MVCB_3545	**validada**	TV 18P 69A 46 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARTHA VICTORIA MENDEZ
MVCB_3583	**validada**	TV 18N BIS A 69A 61 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	RUTH LUCILA TOVAR
MVCB_3617	**validada**	TV 18N BIS A 69A 26 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	EVELIA MORALES GARCIA
MVCB_5455	**validada**	KR 19C 70C 42 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	MARIA JACQUELINE ROJAS
MVCB_5488	**validada**	KR 19F 70C 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	INES GALVIS CHAVEZ
MVJA_1028	**validada**	CL 63F SUR 18Q 10	TRANSICION - JALISCO	BLANCA NUBIA MARTINEZ RAMIREZ
MVJA_2659	**validada**	KR 18L BIS A 62A 31 SUR	TRANSICION - JALISCO	LEONILDE RINCON ARIAS
MVJA_2714	**validada**	KR 18M 62 35 SUR	TRANSICION - JALISCO	FERNANDO ANTONIO SIERRA
MVJA_3462	**validada**	KR 18R 61 57 SUR	TRANSICION - JALISCO	REINALDA GAMBOA
MVJA_3713	**validada**	KR 19 62A 23 SUR	TRANSICION - JALISCO	ANA ADELINA PARRAGA MOYA
MVJA_0370	**validada**	CL 62 SUR 18J 71	TRANSICION - JALISCO	ROCALINA DEL CARMEN LONDOÑO RINCON
MVCB_1355	**validada**	CLL 70K # 18L-76 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ODILIA PRADA DIAZ
MVCB_1879	**validada**	KR 18 P 70 K 36	TRANSICION HABITARTE 2019	GRACIELA MEDINA NIÑO
MVCB_1911	**validada**	CRA 18P 70M-42 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA CLOVIS MARTINEZ MONTAÑO
MVCB_1271	**validada**	CL 70 M SUR 18 L 62	TRANSICION HABITARTE 2019	LUIS ALBERTO VARGAS ARIZA
MVCB_1845	**validada**	KR 18 P 70 M 04 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUCILA QUIROGA HERNANDEZ
MVCB_1868	**validada**	KR 18P 70L 05 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA CLAUDIA PRIETO SALCEDO

MVCB_2705	**validada**	TV 18Q 69A 64 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	GUILLERMO MORALES SALINAS
MVCB_1466	**validada**	CL 70 H SUR 18J 64	TRANSICION HABITARTE 2019	SANDRA TATIANA PACHON VILLAMIL
MVCB_2387	**validada**	KR 18K BIS 69T 22 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	JOSE DE JESUS GOZALEZ MOLANO
MVCB_3088	**validada**	TV 18 W 69 C 23 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	ANA SILVIA CIFUENTES LOPEZ
MVCB_5398	**validada**	CALLE 70 C SUR 18R-12	TRANSICION HABITARTE 2019	WILLINGTON GUEVARA HUERTAS

LOMAS

MV_148	**validada**	Cl 41 SUR 10A 74	LOMAS	JORGE ALIRIO BERMUDEZ HACHE
MV_152	**validada**	CL 41 SUR 10A 50	LOMAS	MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS
MV_155	**validada**	CL 41 SUR 10A 32	LOMAS	BLANCA CECILIA CALDERON
MV_159	**validada**	CL41 SUR 10A 07	LOMAS	MYRIAM YANETH TORRES BUITRAGO
MV_162	**validada**	CL 41 SUR 10A 23	LOMAS	MARTHA YADIRA HUERTAS ALFONSO
MV_163	**validada**	CL 41 SUR 10A 27	LOMAS	LIGIA GIL ARIAS
MV_164	**validada**	CL 41 SUR 10A 31	LOMAS	GLORIA NANCY VARGAS SUTA
MV_202	**validada**	KR 11A 41 50 SUR	LOMAS	LUIS EDGAR RICO FERNANDEZ
MV_204	**validada**	KR 11A 41 44 SUR	LOMAS	CARMEN FERNANDEZ GIL
MV_213	**validada**	KR 11A 41 16 SUR	LOMAS	CARLOS ARTURO OSORIO ANZOLA
MV_228	**validada**	KR 11 39 04 SUR	LOMAS	MARIELA TOVAR HERNANDEZ
MV_282	**validada**	KR 10A 36F 40 SUR	LOMAS	FERNANDO REYES BURBANO
MV_330	**validada**	Cl 36 D SUR 11A 65	LOMAS	ELIAS NIÑO CORREDOR
MV_344	**validada**	CL 36D SUR 11C 47	LOMAS	JESUS DIOGENES BOCANEGRA CULMA

MV_546	**validada**	CL 36H SUR 11A 46	LOMAS	CRISTHIAN FERNEY RAMIREZ PARRA
MV_627	**validada**	CL 38 SUR 11B 16	LOMAS	DORA INES RUBIANO
MV_748	**validada**	Cl 40 SUR 11A 60	LOMAS	MYRIAM MOSQUERA TORRES
MV_765	**validada**	Cl 40 SUR 11A 83	LOMAS	ANA PAULINA SARMIENTO
MV_788	**validada**	KR 11C 40 17 SUR	LOMAS	LUZ MERY ALVAREZ BELLO
MV_091	**validada**	KR 9 H 39 58 SUR	LOMAS	MARIA ROSALBA TORO DE RESTREPO

Es por ello que, para el periodo analizado en el mes de **AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021**, se da seguimiento a los principales parámetros establecidos en los siguientes temas:

A. APLICACIÓN Y OPERACIÓN DEL CONTRATISTA,

Para dar cumplimiento al ítem de aplicación y operación, la interventoría a puesto especial cuidado a los siguientes puntos:

1. Personal
2. Afiliaciones y pagos frente al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones, Riesgos Laborales y aportes a las cajas de compensación familiar.
3. Entrega de elementos de protección personal
4. Estadística SST
5. Charlas y capacitaciones
   Inducciones
   Divulgación del SG-SST en:
   Política integral (SST)
   Políticas organizacionales
   Factores de riesgo del cargo
   Matriz de peligros
   Uso adecuado de los EPP´S
   Responsabilidades en SST
6. Registro fotográfico
7. Aspectos ambientales
8. Soporte de seguimiento por parte de la interventoría

Es por esto que se hace despliegue de la información a continuación:

1. PERSONAL

De acuerdo a las novedades de ingreso de personal al proyecto se hace seguimiento al pago de parafiscales del último mes, se establecen la verificación en el numeral de pagos.

A continuación, se presenta la información del mes analizado **AGOSTO Y SEPTIEMBRE** en el periodo.

Se hace la verificación de la totalidad del personal que se encuentra en obra, y se extrae la siguiente información:

- **11** personas estuvieron activas hasta el mes de SEPTIEMBRE cuenta con seguridad social de este personal
- **11** personas fueron contratadas en este periodo para la ejecución de las actividades
- **0** Personas retiradas del contrato en el periodo analizado y según verificación base de datos suministrada por el contratista.

Se presentan el personal contractual del contratista.

Nombre	Cargo
Carlos Garcia	Director de obra
Horacio Triviño	Residente 1
Maria Isabel Pinzón	Residente 2
Ricardo Jaimes	Residente 3
Julian Peña	Residente 4
Diana Loaiza	Coordinadora social
Yesenia Gamez	Profesional social 1
Pablo Chitiva	Profesional social 2
Margie Rincon	Profesional social 3
Lina Colorado	Profesional social 4
Guiovanna Ibañez	Profesional de calidad y siso

Personal de apoyo:


Nombre	Cargo
Gabriel González	Gerente General
Nayla Rosado Gallo	Arquitecta Residente Administrativa
David Villareal	Ingeniero Residente De Obra
Claudia Chiquillo	Ingeniera Apoyo De Obra

CONSTRUMARCA	**INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** **INTERVENTORÍA** **No 1**	
	CONTRATO 798 de 2021	**FECHA DE EMISIÓN:** **20 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Sergio Alzate Riveros	Ingeniero Apoyo De Obra

Trazabilidad del personal en obra:

	ACTIVOS	**INGRESO**	**TOTAL CONTRACTUALES**	**ACTIVOS**	**INGRESO**	**TOTAL NO CONTRACTUALES**	**ACTIVOS**	**INGRESO**	**RETIROS ENERO- FEBRERO**	**INGRESO RETIRO**	
Ambientalmente	0	11	11	0	6	6	**11**	**11**	0	0	**11**
JNA.	-	-	-	0	1	1	**1**	**0**	0	0	**1**
JAMC	-	-	-	0	1	1	**1**	**0**	0	0	**1**
GAG	-	-	-	0	1	1	**1**	**0**	0	0	**1**
DUALIDAD	-	-	-	0	1	1	**1**	**0**	0	0	**1**
TOTAL	**0**	**11**	**11**	**0**	**11**	**11**	**11**	**11**	**0**	**0**	**11**



La información descrita en este literal, se puede evidenciar en él. **LISTADO ACTUALIZADO DE PERSONAL APROBADO POR LA INTERVENTORIA.**

SE REALIZA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTES EN LOS SIGUIENTES PERIODOS:

CONTRATISTA	AGST-SEP
Ambientalmente ingeniería SAS	
JAMC MANO DE OBRA	
JNA MANO DEOBRA	
DUALIDAD MANO DE OBRA	
GAG MANO DE OBRA	

SS No Presentada
SS al Dia
SS Incompleta

A. Inducciones al cargo y notificaciones de riesgos:

A continuación, se mencionan los registros de inducción, notificación de riesgos y el formato de evaluación.

Registro de asistencia a Inducciones: Se realiza la entrega de la documentación para la posterior verificación.

2. AFILIACIONES

Se realiza la verificación de la información para el personal dado a que el contratista hace entrega de las planillas del mes de Agosto, pero las del mes Septiembre:


Se realiza revisión de los pagos de la seguridad social personal y del mes de Agosto y se evidencia lo siguiente:

PERSONAL ADMINISTRATIVO AL DÍA:
Diana Loaiza
Yesenia Gámez
Pablo Orjuela
Lina Colorado
Margui Rincón
Horacio Triviño
Julián Peña

María Garzón
Ricardo Jaimes
Carlos García
Guiovanna Ibáñez

Lo que arroja la siguiente información:

		AFILIACIONES						
Contratista o subcontratista	INGRESOS	ARL	EPS	AFP	TOTAL	PLANILLA	TOTAL	CUMPLIMIENTO
AMBIENTALMENTE ING SAS	11	11	11	11	11	11	11	1
JAMC MONO DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1
DUALIDAD MONO DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1
JNA MANO DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL	11	11	11	11	11	11	1	1



3. DOTACIÓN DEL PERSONAL

Mediante los recorridos de obra se evidencia el uso de la dotación con imagen corporativa e institucional de la SDHT, no se entrega por parte del área SST del contratista los registros para una posterior verificación

4. ESTADÍSTICAS SST

- **Tasa de accidentalidad:**

En el proyecto ***"OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT"*** En el proyecto no se presentan accidentes de trabajo para el periodo evaluado

A. Ausentismo

i. Ausentismo por accidentalidad

No se muestra ausentismo por accidentalidad durante el periodo que lleva el proyecto por parte del personal administrativo del contratista:

5. CHARLAS Y CAPACITACIONES

A. Inducciones

Para el mes de ***septiembre*** se realiza entrega de soportes de inducciones al personal administrativo, impartidas por parte del contratista y los soportes del mes se entregaron dentro del tiempo estipulado.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se hace la entrega del registro fotográfico, la información mencionada en este numeral, respecto a las actividades SST del mes de septiembre **REGISTRO FOTOGRÁFICO.**

7. ASPECTOS AMBIENTALES

Para el periodo comprendido entre el 20 de Agosto y el 20 Septiembre NO se realiza entrega certificados de disposición de RCD, por que no han empezado las actividades operativas en los mejoramientos de vivienda.

8. SOPORTE DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

A. INSPECCIONES EN CAMPO

Se realizaron recorridos a los diferentes frentes de trabajo por parte de la interventoria

B. ACCIONES DE MEJORA AL SST

- Seguimiento al ingreso del personal.
- Continuar con la verificación de los exámenes médicos y la notificación de riesgos.
- Seguimiento a la entrega y uso de los Elementos de Protección personal y las capacitaciones impartidas al personal.
- Hacer continuas inspecciones a áreas (PAC),
- Se solicito mayor agilidad en la entrega de la documentación
- Se solicita al contratista estar presto a la entrega de información solicitada por la presente interventoria

Elaboró



Dalia Cárdenas
Profesional SST Construmarca S.A.S.

CONSTRUMARCA S.A.S. NIT. 830.509.427 - 9	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	Contrato No. 798 de 2021

ANEXO FOTOGRAFICO 01

	
IMAGEN 1: Diligenciamiento del formato de vacunacion COVID	IMAGEN 2: Verificacion de los canet de vacunacion COVID de los baneficiarios
	
IMAGEN 3: Equipo profesional del contratista y de interventoria en la visita de validacion	IMAGEN 4: Visita de los profesionales del proyecto de mejoramiento de vivienda
	
IMAGEN 5: Entrega de tapobocas a los beneficiarios en el momento de la visita de la validacion	IMAGEN 6: Entrega de tapobocas a los beneficiarios en el momento de la visita de la validacion


	
IMAGEN 7: Verificacion de los carnes de vacuncion COVID el personal administartivo del contratista y de intervntoria	IMAGEN 8: Verificacion de los carnes de vacuncion COVID el personal administartivo del contratista y de intervntoria

	
IMAGEN 9: Kit de desinfeccion para entregar al personal administrativo del contratista	IMAGEN 10: Se evidencia los elentos que van dentro del kit se que el entregan al personal administrativo

	
IMAGEN 11: Señalizacion de los baños de los PAC	IMAGEN 12: Zona de desinfeccion de los PAC

	
IMAGEN 13: Divulgacion de las pilitica de la empresa CONSTRUMARCA S.A.S. (interventoria)	IMAGEN 14: Divulgacion de las pilitica de la empresa CONSTRUMARCA S.A.S. (interventoria)

CONSTRUMARCA S.A.S

Bogotá, 20 de septiembre del 2021

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD/SANITARIO PARA LA OBRA (PAPSO) POR PARTE DEL CONTRATISTA
AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S

CONTRATO 798-2021 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SDHT GRUPO 2

Reportar las medidas sanitarias y lineamientos técnicos para el trabajo seguro durante la emergencia nacional, control para la prevención y mitigación el contagio por COVID19, que promueve por medio de actividades de prevención de la salud del personal de CONSTRUMARCA S.A.S, para poder controlar la propagación del virus a nivel nacional como también a todo el personal como contratistas y del equipo de interventoría.

- De otra parte, durante el presente periodo se realizó capacitación y charlas a los colaboradores de forma continua, reiterativa y suficiente, con el ánimo de informarlos de manera clara y oportuna sobre las medidas preventivas y de contención del COVID-19, así como las medidas en el hogar y fuera del trabajo, así como las medidas impartidas por el Gobierno Nacional frente al COVID-19.

De acuerdo a lo evidenciado por el Profesional SST de la interventoría en los seguimientos que se han realizado a los diferentes mejoramientos de vivienda, los profesionales del contratista están cumpliendo con su deber de realizar la entrega del tapabocas a los beneficiarios que se encuentren la vivienda durante la visita de la validación del predio y verificar el cumplimiento e implementación del PAPSO en cada una de las viviendas.

CONSTRUMARCA S.A.S

IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO SEGÚN LA CIRCULAR 001
MV VALIDADOS

Validación: El profesional social del contratista antes de ingresar a la vivienda, le hace entrega de un tapabocas desechable al beneficiario y las personas que se encuentran en la vivienda.

En el momento de la visita de validación, antes de realizar el ingreso a la vivienda se realiza la desinfección de la persona social, técnico y sst del contratista y de interventoría que va a ingresar al MV a realizar sus actividades correspondientes a la validación, el profesional social realiza la verificación de las carnes de la vacunación COVID y realiza el diligenciamiento del formato vacunas COVID y la documentación correspondiente a la validación.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL -EPP

- Se garantizó la provisión y uso de los elementos de protección personal administrativo del contratista y de interventoría, para el cuidado de la salud prevención de contagio Virus COVID 19.
- Entrega de mascarillas desechables a todos los empleados que vayan a realizar una actividad donde se requiera estar a una distancia menor a dos metros o que vayan a estar en un espacio cerrado sin ventilación. Esta mascarilla debe ser desechada después de su uso.
- Los elementos de protección personal deben son de uso individual y deben son desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.

COMUNICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Durante el presente periodo se contó con la siguiente señalización como medida de prevención frente al COVID-19.

- Se prohíbe contacto físico, no dar la mano, besos ni abrazos.

- Se evita tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

- Se menciona a todo el personal que al toser o estornudar use su tapabocas, un pañuelo o la curva de su brazo, no en su mano, y deseche los pañuelos usados lo antes posible en un cesto de basura indicado color rojo para riesgo biológico. Lávese las manos inmediatamente.

- Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia usando un aerosol de limpieza, alcohol con una concentración mayor al 70% o jabón.

- No compartir artículos personales o suministros como teléfonos, bolígrafos, cuadernos, elementos de protección personal (EPP), etc.

- Evitar saludos comunes, como apretones de manos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN EL PAC

- Se garantizó que los PAC se encuentren bien ventilados.
- Previo al inicio de actividades, se desinfectaron los equipos de trabajo (pantalla, teclado, escritorios, impresoras), después de la hora de almuerzo también se debe realizar la misma tarea.
- A la hora de ingreso en los PAC de interventoría y del contratista, se mantiene gel antibacterial y atomizador con alcohol para desinfección de las personas que ingresan, se cumplió con el protocolo como también lavado de manos y siempre mantener el uso de tapabocas, organizar documentos, mantener superficies, manijas de las puertas de los baños, escritorios, mesas, computadores, interruptores, sillas y objetos como teléfonos, radios, celulares, teclados, llaves, entre otros, limpios y desinfectados.

TRANSPORTE

- Se encuentra ventilado y se hizo la recomendación de mantener la distancia mínima entre personas (1,5 m), como también desinfectado utilizando hipoclorito o en su medio alcohol. Al ser requerido el vehículo de la empresa para traslado de personal, el conductor del vehículo se encarga de realizar la limpieza y desinfección sobre todo en las superficies con las cuales los pasajeros tienen contacto frecuente, tales como manijas de puertas y ventanas, cinturones de seguridad y asientos, pasamanos, barandas, entre otras.

- El operador de las camionetas al momento de iniciar sus labores de traslado de equipos, desinfecta con alcohol el tablero, botones, manijas, pasamanos, llaves, cinturones, palanca de cambios, manubrio, capot, superficie externa de tapa de tanque de combustible y todas las superficies con las que se tiene contacto en la cabina, con una toalla desechable limpiar todas estas superficies, hacer esta actividad con guantes. Los guantes de esta actividad pueden ser desechables o de trabajo.


REGISTRO FOTOGRAFICO

Evidencia fotográfica de la gestión realizada del protocolo de bioseguridad durante el desarrollo de los mejoramientos vivienda por parte de interventoría y el contratista.

Entrega de tapabocas a los beneficiarios	**Entrega de tapabocas a los beneficiarios**	**Entrega de tapabocas a los beneficiarios**
		
Entrega de tapabocas a los beneficiarios	**Entrega de tapabocas a los beneficiarios**	**Entrega de tapabocas a los beneficiarios**
		
Entrega de tapabocas a los beneficiarios	**Entrega de tapabocas a los beneficiarios**	**Entrega de tapabocas a los beneficiarios**

CONSTRUMARCA S.A.S







CONSTRUMARCA S.A.S

ANEXOS

FORMATOS

Estos son los formatos que el contratista se encuentra diligenciando en el momento de la validación de la vivienda.

Formato 1.

Formato entrega de tapabocas firmado por el beneficiario

FORMATO DE ENTREGA DE TAPABOCAS PARA VALIDACION CON BENEFICIARIOS

FORMATO DE ENTREGA DE TAPABOCAS		
Código vivienda: MUCB _1257	Nº Identidad	1 0 1642 10
Empresa: AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S		

JUSTIFICANTE DE INFORMACIÓN

A todos los efectos reconozco que, antes de comenzar la etapa de ejecución de la obra, me realizan la validación de información del proyecto de mejoramiento de vivienda, en la que me hicieron entrega de tapabocas.

Firma del beneficiario:

Fecha: 22 Septiembre 2021

JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE TAPABOCAS


A todos los efectos reconozco que:

1º. Para la ejecución de la visita asignada me hicieron entrega de tapabocas.
2º. Los he recibido en buen estado y están sellados en la caja, la cual aparece de forma visible.
3º. Quedo advertido expresamente de la obligatoriedad de su uso para evitar riesgos de contagios, y se me recuerda la necesidad de cuidarlos.

EPP´s	Cantidad	Firma	Firma
Tapabocas	1	Nombre: Pablo Oriuela Firma: Cargo: Residente Social.	Nombre: Dalia Cardonas Firma: Cargo: SST interventoría.

CONSTRUMARCA S.A.S

Formato 2.
Formato control carnet de vacunación de los beneficiarios.



FORMATO REGISTRO VACUNAS COVID-19
INICIO EJECUCIÓN DE OBRA

ID PREDIO: HUCS 12 #8

FECHA: AÑO 2021 | MES 09 | DÍA 12

INFORMACIÓN GENERAL

TERRITORIO PRIORIZADO MEJORAMIENTO: Transición Habitante 2019
LOCALIDAD: Ciudad Bolívar
DESARROLLO: Nueva Colombia

CHIP: AAA0262 EXOLM
DIRECCIÓN: CL 70 M Sur # 87-30
BENEFICIARIO: Monica Cristina Perez

CAPACIDAD | ÁREA QUE UTILIZARÁ LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESPUESTA EN LA VIVIENDA ANTE EL COVID-19

Considerando la nueva situación en salud, la Organización Mundial de la Salud - OMS, declaró como pandemia Coronavirus COVID-19, atendiendo a este evento y con el objetivo de garantizar la ejecución de las obras y el mejoramiento de vivienda, la alcaldía Mayor de Bogotá recomienda el requerimiento bajo los principios de información y prevención.
Por lo tanto se hace verificación al proceso de corresponsabilidad de los hogares de mejoramiento de vivienda en cuanto acceso al Programa Ampliado de Inmunización - Vacunación para la prevención y mitigación del COVID-19

INTEGRANTES DEL NUCLEO FAMILIAR

Nombres y apellidos	Tipo Doc.	Documento Identidad	* Parentesco	Sexo y/o Género	Edad	* Primera Dosis de vacuna Aplicada	* Segunda Dosis de Vacuna Aplicada	* Esquema completo de Vacunación	* Tipo de Vacuna aplicada (Pfizer o)
Monica Cristina Perez	CC	1012931821	BENEFICIARIO (A)	F	51	SI	SI	SI	PFIZER
Ana Lucia Barriga	CC	35 331 010	Madre	F	63	SI	SI	SI	SINOVAC
Jhon Alexander Cifuentes	CC	1033 331 159	Conyuge	M	30	SI	No	No	MODERNA

* Diligenciar de acuerdo a lo anteriormente relacionado por el Hogar beneficiario Señalando SI- NO y NOMBRE

En conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución Política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. De no ningún estas mismas incurrirá en en incumplimiento de medidas Sanitarias contemplado en el artículo 368 de la Ley 599 de 2000 del código penal.

Observaciones:

DILIGENCIAMIENTO

Hogar Beneficiario:	Contratista:	Interventoría:
Firma: Monica Perez	Firma:	Firma:
Nombre persona entrevistada: Monica Cristina Perez	Elaboró: Silvia Gómez R	Elaboró:
Documento Identidad: 1012931821	CC 1234089117	Cargo:
	Cargo: Aux SST	

Elaboración



Dalia Cárdenas
Profesional SST.
Construmarca s.a.s

INFORME MENSUAL No. 1
AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S

CONTRATO No. 795 de 2021

OBJETO DEL PROYECTO

CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021

BOGOTÁ D.C. SEPTIEMBRE DE 2021

TABLA DE CONTENIDO.

INTRODUCCIÓN 3

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4

1.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO 4

1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9

2.INFORME TÉCNICO 15

2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA FECHA. 15

3.RECURSO HUMANO 29

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al Plan de Desarrollo, que busca mejorar la calidad de vida de las familias bogotanas más vulnerables y con el proyecto **MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD**, la secretaria Distrital del Hábitat busca superar las deficiencias que impactan la calidad de vida de los ciudadanos en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, y Usme.

La empresa Ambientalmente ingeniería S.A.S, celebró el contrato No. 795 de 2021 cuyo objeto corresponde a **CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021**

Durante este periodo se inició la primera fase de validación en los territorios de habitarte, jalisco y lomas.

A continuación, se realiza una descripción del avance de las actividades en cada una de las localidades y conciernen al período evaluado del 18 de agosto de 2021 al 20 de septiembre de 2021, correspondiente al informe técnico mensual No. 01.

1.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA	AMBIENTALMENTE INGENIERISA S.A.S
NIT	900628905
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MANRIQUE PINZON
DATOS DE CONTACTO	administrativo@ambientalmente.com.co
N° CONTRATO	795-2021
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021
PLAZO DEL CONTRATO INICIAL	5 meses y 15 días
FECHA FIRMA ACTA DE INICIO	18 agosto del 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	01 de febrero de 2021
FIRMA INTERVENTORA	Construmarca s.a.s
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 5.130.409,5

1.1 Obligaciones específicas del contrato

1. Suscribir oportunamente el Acta de Inicio del contrato.
2. Prestar los servicios contratados de manera eficaz y oportuna, así como atender los requerimientos que le sean efectuados por el Supervisor.
3. Elaborar y entregar a la interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el Plan de Acompañamiento social de acuerdo con el alcance del anexo técnico.
4. Presentar al interventor del contrato, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, las hojas de vida con sus respectivos soportes que acrediten

las calidades y la experiencia profesional y relacionada del personal mínimo requerido (no evaluable), para la ejecución del contrato.
5. Presentar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción acta de inicio, un plan de calidad basado en las normas ISO actualizadas, el cual deberá contener los respectivos formatos que se estimen convenientes por parte de interventoría y acordes al documento entregado, el cual deberá ser de estricto cumplimiento por parte del contratista durante la ejecución de la obra.
6. Visitar, inspeccionar, investigar e informarse de todas las circunstancias técnicas y de seguridad que pueden influir o afectar los trabajos.
7. Informar oportunamente por escrito al Interventor de todo error o deficiencia que observe en la ejecución del contrato. El hecho de que el contratista no se familiarice debidamente con las condiciones bajo las cuales serán efectuados los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la SDHT.
8. Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán los trabajos.
9. Alimentar y hacer entrega de los formatos suministrados por la SDHT como la Caracterización social y el registro de la aplicación de prácticas sostenibles y hayan sido ejecutadas dentro de los procesos de mejoramiento habitacional.
10. Suministrar los equipos y herramientas necesarios para realizar los trabajos durante la ejecución del contrato.
11. Realizar reuniones con la Interventoría tanto al inicio como durante la ejecución del contrato. La periodicidad de las reuniones convenida con el Interventor y como mínimo una vez cada quince (15) días, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este.
12. El contratista se obliga a entregar a la interventoría los documentos adicionales y en original producto de la ejecución de cada uno de los mejoramientos de vivienda junto con todos los informes, anexos, planos récord y demás documentos que se documenten el estado de este.
13. El Contratista deberá cumplir con los requerimientos determinados en los anexos técnicos (planos y Especificaciones técnicas), características y condiciones técnicas que hacen parte del presente contrato.
14. Desarrollar las obras de acuerdo al presupuesto y especificaciones técnicas entregadas por la SDHT y ajustadas de ser el caso por el contratista de obra.
15. Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta el recibo a satisfacción de las obras derivadas del mismo, el personal profesional exigido. En caso de que el constructor requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado, este deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, conforme los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de 5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Común para cada grupo 20 la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo principal. En todo caso el Interventor deberá aprobar previamente el reemplazo.

16. Asumir cualquier gasto adicional resultante de las modificaciones no aprobadas por el interventor.
17. Cumplir a cabalidad con las obligaciones establecidas y con los tiempos definidos en el cronograma aprobado. En el caso de existir imprevistos que impidan el normal cumplimiento de las obligaciones, estos deberán ser informados oportunamente a la interventoría del contrato, con fin de adelantar las acciones a que haya lugar.
18. Cumplir durante la ejecución del contrato con los ofrecimientos adicionales de calidad realizados por el contratista de obra en su oferta como objeto de calificación.
19. Dar respuesta a las peticiones, quejas y reclamos de la comunidad beneficiaria y en general con relación a la ejecución de obra y entregar copia de estas respuestas a la interventoría en un plazo no mayor a 72 horas.
20. Advertir e informar de manera inmediata a la interventoría cualquier irregularidad o situación especial que pueda derivar en el incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas.
21. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones y dificultades. 22. Generar en el marco de las obligaciones establecidas, productos con calidad y dentro de los parámetros definidos en la normatividad vigente aplicable.
23. Suscribir en conjunto con la interventoría, el acta de inicio y las actas de recibo a satisfacción de cada una de las Intervenciones de Mejoramiento de Vivienda y demás documentos que surjan para la adecuada ejecución del contrato, incluyendo las actas de recibo parcial, suspensión, reiniciación, liquidación, entre otras.
24. Establecer los mecanismos correctivos que permitan subsanar las acciones que afecten el adecuado cumplimiento del objeto contractual.
25. Desarrollar las acciones del objeto contractual en el marco de las normas nacionales y distritales vigentes que sean aplicables.
26. Resolver las consultas y emitir los conceptos que le indique la interventoría, relacionadas con el objeto del contrato y las actividades desarrolladas en el marco del mismo.
27. Mantener al día debidamente organizada y archivada la documentación del contrato, con la finalidad de integrar un expediente claro del desarrollo del mismo para ser entregado a la interventoría.
28. Disponer y administrar de los recursos humanos y físicos necesarios para el normal desarrollo del contrato.
29. Adelantar la debida vinculación del personal propuesto para la ejecución del contrato, de acuerdo con los documentos precontractuales y solicitar los cambios que fuesen necesarios para el normal desarrollo del mismo.
30. Cumplir con el objeto y las obligaciones contractuales conservando un comportamiento de cordialidad y buen trato con las autoridades y entidades sujeto de atención de la SDHT, así como con los funcionarios y contratistas de la entidad, tanto en las instalaciones de la misma como donde quiera que se desarrollen las actividades derivadas del contrato.

31. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre la información y el contenido de los documentos que deba conocer con ocasión del contrato de prestación de servicios.
32. Dar estricto cumplimiento a la programación del mejoramiento, teniendo en cuenta que, si no se cumplen los plazos programados, se estudiará la aplicación de multa y demás sanciones descritas en el contrato y en la Ley según lo propuesto y tasado por la supervisión.
33. Reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Lo anterior, de conformidad con las observaciones impartidas por el Supervisor, en el término que éste le indique. Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el 21 Supervisor, este podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior no implica que releve al contratista de su obligación y responsabilidad por la estabilidad de la obra. Nota: Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Supervisor, hayan sido realizadas con especificaciones de inferiores cualidades y calidades o diferentes a las señaladas por la SDHT en el Pliego de Condiciones.
34. Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden, seguridad industrial y salud ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica.
35. Mantener el programa actualizado de obra de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado semanalmente dentro del plazo contractual. El contratista y el interventor evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, revisando el cronograma de trabajo actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos y en caso de presentarse algún atraso, levantarán un acta en la que señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso.
36. El Contratista se obliga a que los profesionales y/o especialistas solicitados en el acápite denominado PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCIÒN DE LA OBRA estén disponibles físicamente cada vez que la SDHT lo requiera, so pena de hacerse acreedor a las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, en concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forma parte integral de este pliego de condiciones.
37. Suscribir las garantías requeridas que amparen a la SDHT de acuerdo con las obligaciones contractuales establecidas. Así mismo, efectuar con la debida anticipación la renovación o modificación de las mismas si fuere el caso.
38. Una vez terminada la ejecución de cada vivienda y a la firma del acta de entrega física de la obra y recibo a satisfacción, hacer entrega a cada beneficiario el manual de mantenimiento, conservación y recomendaciones especiales para la conservación de las obras, entrega que deberá ser indicada en el acta de recibo a satisfacción de cada vivienda.
39. Cumplir con las demás obligaciones y condiciones que se acuerden formalmente, durante la ejecución del contrato, y que impliquen el cumplimiento del anexo tecnico a cabalidad.

40. Las demás de acuerdo con el anexo técnico del contrato

1.2 Descripción del proyecto

Para la ejecución de la obra en cumplimiento al objetivo general del proyecto se considera la implementación de tres fases:

Fase de validación: En la ejecución de esta fase programa y desarrolla una (1) reunión con los beneficiarios del proyecto de cada bloque de viviendas e informarlos del objetivo del contrato, los actores involucrados, los puntos de atención a la comunidad y los días y horarios de atención. Esto con el fin de resolver las expectativas e inquietudes de la comunidad y demás generalidades de las viviendas entregadas por la SDHT.

Durante esta primera fase, se realizará el proceso de actualización de la caracterización social de cada una de las familias que conforman cada uno de los bloques, así como, identificar las posibles familias que harán parte de las historias de vida.

Desde el componente técnico se realizará la validación del estado de cada vivienda que conforma el bloque. Teniendo en cuenta que las familias beneficiadas pueden haber adelantado mejoras a sus viviendas con posterioridad a la etapa de estructuración, se modificará el alcance inicialmente previsto en cada una de las unidades de vivienda verificadas por parte de la entidad estructuradora, de tal modo que se requerirá adelantar una validación de la información para determinar el alcance final a realizar en cada una de las viviendas.

Dicho alcance contempla como mínimo la realización de las siguientes actividades:

- Realizarlas mediciones pertinentes.
- Determinar las cantidades de obra a tener en cuenta por unidad de vivienda.
- Actualizar presupuestos por unidad de vivienda de ser el caso.

Fase de ejecución de obras: Durante esta fase se procederá a realizar las obras de mejoramiento para cada unidad de vivienda, ejecutando las obras de acuerdo con los presupuestos de obra finales y sus especificaciones técnicas para cada una de las mismas.

Para seguimiento de la ejecución se realizarán actas de inicio de obra, de entrega y recibo a satisfacción por cada vivienda. Así mismo, se contará con una bitácora por vivienda, en donde se registrarán las actividades adelantadas desde el primer día de ejecución hasta su finalización, garantizando que en la misma se consignen los imprevistos y observaciones al respecto de la obra programada.

Las obras para ejecutar corresponden a todas aquellas tendientes a mejorar las condiciones básicas de la vivienda, a través de reparaciones o mejoras locativas, como: habilitación o instalación de baños, lavaderos, cocinas, redes hidráulicas y sanitarias, cubiertas, y otras condiciones relacionadas con el saneamiento de una vivienda.

Fase de cierre del proyecto: En esta fase se deberá hacer entrega de cada una de las viviendas beneficiarias con su respectiva adecuación u obra contemplada con recibido a satisfacción del beneficiario y la interventoría, de igual manera, concluir los diferentes procesos establecidos en el proyecto. Se entregará un informe final de ejecución de obras.

En cuanto al componente social, se presentará un *"informe de análisis"* de impacto social el cual debe contener las lecciones aprendidas, observaciones, percepciones, recomendaciones, conclusiones, número de personas beneficiadas y las diferentes actividades y acciones desarrolladas durante la ejecución.




Figura 1. Fases del proyecto

1.3 Localización del Proyecto

El contrato se ejecutará en los territorios de Habitarte- Ciudad Bolívar, Lomas-Usme, Jalisco- Ciudad Bolívar y Bosa la libertad – Bosa-



Figura 2. Localidades de Bogotá.

1.4 Territorio de Habitarte – Ciudad Bolívar.




Figura 3. Plano de Habitarte – Ciudad Bolívar.

1.4.1 Territorio de Jalisco – Ciudad Bolívar.




Figura 3. Plano de Jalisco – Ciudad Bolívar.

1.3.3 Territorio de Lomas – Usme.




Figura 4. Plano de Lomas – Usme

1.3.4 Territorio de Bosa la Libertad – Bosa.




Figura 5. Plano de Bosa la libertad – Bosa.

2.INFORME TÉCNICO

2.1 Actividades realizadas hasta la fecha.

El programa de mejoramiento de vivienda coordinado por la subdirección de Barrios de la Secretaría Distrital del Hábitat hizo entrega mediante Actas de Reunión debidamente suscritas, junto con los expedientes de los siguientes Mv:




Figura 6. Mapa de localidades con numero de viviendas.

Para dar inicio al proyecto se comenzó con la primera fase de validación, implementando las metodologías de trabajo, se realizaron 4 grupos de trabajos conformados por los siguientes:

- Residente Técnico
- Residente Social
- Residente subcontratista
- Residente Técnico Interventoría
- Residente Social Interventoría.

Esto con el fin de darle un orden al proyecto, se implementó esta metodología para que cada grupo de trabajo estén unidos desde la primera fase hasta el cierre del proyecto. Así puedan ponerse de acuerdo y responder todos por las viviendas asignadas.

Posterior a este proceso, primero los grupos se dirigieron a cada vivienda para corroborar los documentos que las familias ingresaron al momento de postularse para el beneficio que brindo la secretaria distrital del hábitat.

Luego que se realizó correctamente este proceso, los técnicos se encargaron de validar las viviendas de acuerdo con las mediciones del área a intervenir y las condiciones en la que se encontraba cada vivienda, teniendo en cuenta el costo asignado según el subsidio. También, el área social se encargó de recopilar la mayor información en formatos establecidos y se entregaron por vivienda tapabocas para seguir con el protocolo de bioseguridad.

Ahora están en proceso de realizar los respectivos presupuestos para entregárselos a interventoría y que sea para su aprobación.

2.2 Avance de la Validación.

Se hace un análisis de las viviendas intervenidas en la validación, para sacar cuantas viviendas están validadas y cuantas faltan por validar.

1	MVCB_5430	CL 70D SUR 18R 23	VILLAS EL DIAMANTE	CARLOS ARIEL SAAVEDRA PEÑALOSA	8/09/2021
2	MVCB_5434	CL 70D SUR 18R 29	VILLAS EL DIAMANTE	ALFONSO GARCIA GARAVITO	8/09/2021
3	MVCB_5249	DG 69R SUR 18N 66	VILLAS EL DIAMANTE	GLORIA PRIETO CASTRO	8/09/2021
4	MVCB_5316	TV 18N BIS B 69R 29 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	ALBERTO ANDRES OROZCO BERMUDEZ	8/09/2021

5	MVCB_5345	TV 18N 69R 43 SUR MJ 3	VILLAS EL DIAMANTE	YORLANIS MARIA MARRIAGA FUENTES	8/09/2021
6	MVCB_5411	KR 19D BIS 70C 06 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE V	SILVESTRE ANTONIO FRANCO DIAZ	9/09/2021
7	MVCB_5325	DG 69R SUR 18N 31	VILLAS EL DIAMANTE	GILMA TULIA RUIZ	9/09/2021
8	MVCB_5398	CALLE 70 C SUR 18R-12	VILLAS DEL DIAMANTE	WILLINGTON GUEVARA HUERTAS	9/09/2021
9	MVCB_5414	CL 70C SUR 18R 41 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	JUAN CARLOS CAICEDO MOLINA	9/09/2021
10	MVCB_5290	DG 69T SUR 18P 40 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	JOSE MANUEL CASTRO	9/09/2021
11	MVCB_5322	TV 18N BIS A 69R 22 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	LUZ OLVEY MARTINEZ ARIAS	9/09/2021
12	MVCB_5407	CL 70D SUR 18R 48	VILLAS EL DIAMANTE	BLANCA DORIS GUTIERREZ PRIETO	9/09/2021
13	MVCB_5418	KR 18R 70C 05 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	IDOLFO AGUILAR ESCOBAR	9/09/2021
14	MVCB_5419	CL 70C SUR 18R 11 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	MARTIN EMILIO BERMUDEZ HIDALGO	9/09/2021
15	MVCB_5416	CL 70C SUR 18R 23	VILLAS EL DIAMANTE	ESTEPHANI LONDOÑO TRIANA	9/09/2021

16	MVCB_5279	TV 18N BIS A 69Q 48 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	CLAUDIA MILENA MORENO DIAZ	9/09/2021
17	MVCB_5451	KR 19A 70D 15 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	BEATRIZ SIERRA DE CEPEDA	9/09/2021
18	MVCB_5281	TV 18N BIS A 69Q 40 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	ROSALBA CHAVARRO PARRA	9/09/2021
19	MVCB_5453	KR 19F 70C 54 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	EMELINA PALACIOS MATEUS	9/09/2021
20	MVCB_5347	TV 18N 69R 55 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	ISMAEL CRUZ FIERRO	9/09/2021
21	MVCB_1554	CL 70I SUR 18M 21	NUEVA COLOMBIA	SEGUNDO MISAEL NIÑO GUALTEROS	10/09/2021
22	MVCB_5435	CL 70F SUR 18R 04	VILLAS EL DIAMANTE	FLOR ELIZA ORTIZ FORERO	10/09/2021
23	MVCB_5399	CL 70C SUR 18R 24	VILLAS EL DIAMANTE	RODRIGO DELGADO	10/09/2021
24	MVCB_5521	CL 70C SUR 19G 06	VILLAS EL DIAMANTE	NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ RIAÑO	10/09/2021
25	MVCB_5488	KR 19F 70C 23 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	INES GALVIS CHAVEZ	10/09/2021
26	MVCB_1551	KR 18N 70I 24 SUR	NUEVA COLOMBIA	LORENA AVILA SUAREZ	10/09/2021
27	MVCB_1612	CL 70F SUR 18N 27	MIRADOR (NUTIVARA)	RUBIANO SANCHEZ MENDEZ	10/09/2021
28	MVCB_1823	CL 70K BIS SUR 18N 24	MIRADOR (NUTIVARA)	CANDELARIA GUERRERO DE PARDO	10/09/2021

29	MVCB_1834	CL 70K SUR 18N 09	MIRADOR (NUTIVARA)	JOSE RAMIRO MATEUS MATEURS	10/09/2021
30	MVCB_1911	CRA 18P 70M-42 SUR	CRA 18P 70M-42 SUR	ANA CLOVIS MARTINEZ MONTAÑO	10/09/2021
31	MVCB_1762	CL 70K SUR 18N 24	MIRADOR (NUTIVARA)	GILMA MARIA GODOY DE NEIRA	10/09/2021
32	MVCB_1845	KR 18 P 70 M 04 SUR	NUTIVARA v	LUCILA QUIROGA HERNANDEZ	10/09/2021
33	MVCB_5202	DG 69Q BIS SUR 18N 52	VILLAS EL DIAMANTE	MARIA TERESA CHAVARRO PARRA	10/09/2021
34	MVCB_5254	DG 69Q BIS SUR 18N 51	VILLAS EL DIAMANTE	JENNIFER JOHANNA CHAVARRO BAQUERO	10/09/2021
35	MVCB_5477	KR 19C BIS 70C 56 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	LUCRECIA LARIN LOZANO	10/09/2021
36	MVCB_5392	CL 70B SUR 18R 47 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	FRANCISCO ANTONIO ARIZA MOSQUERA	10/09/2021
37	MVCB_5410	KR 19D BIS 70C 10 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	ROSA DELIA BERNAL DE MARTINEZ	10/09/2021
38	MVCB_5406	CL 70D SUR 18R 42	VILLAS EL DIAMANTE	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARTINEZ	10/09/2021
39	MVCB_1340	CL 70K SUR 18L 16	NUEVA COLOMBIA	YOLANDA VARGAS ESPAÑA	13/09/2021
40	MVCB_1324	CL 70K SUR 18L 45	NUEVA COLOMBIA	SUSANA REYES DE SÁNCHEZ	13/09/2021
41	MV_546	CL 36H SUR 11A 46	LOMAS	CRISTHIAN FERNEY RAMIREZ PARRA	13/09/2021

42	MVCB_1271	CL 70 M SUR 18 L 62	NUEVA COLOMBIA	LUIS ALBERTO VARGAS ARIZA	13/09/2021
43	MVCB_5462	CL 70C SUR 19B 27	VILLAS EL DIAMANTE	LUZ EDDY MARTINEZ OSORIO	13/09/2021
44	MVCB_5179	CL 69P BIS A SUR 18N 16	VILLAS EL DIAMANTE	MARIA MAGDALENA LONDOÐO DE POSADA	13/09/2021
45	MVCB_1355	CLL 70K # 18L-76 SUR	NUEVA COLOMBIA	ODILIA PRADA DIAZ	13/09/2021
46	MVCB_5556	TV 18N BIS A 69P 39 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	MARIA LUCILA TIQUE DE RIOS	13/09/2021
47	MV_627	CL 38 SUR 11B 16	LOMAS	DORA INES RUBIANO	13/09/2021
48	MV_765	Cl 40 SUR 11A 83	LOMAS	ANA PAULINA SARMIENTO	13/09/2021
49	MVCB_1401	CL 70I SUR 18L 69	NUEVA COLOMBIA	MARIA EVA CRISTANCHO CUERVO	13/09/2021
50	MVCB_5182	TV 18N BIS A 69P 09 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	ANA ISABEL MORENO FONSECA	13/09/2021
	MV_748	Cl 40 SUR 11A 60	LOMAS	MYRIAM MOSQUERA TORRES	13/09/2021
52	M52VCB_1769	CL 70J SUR 18N 53	MIRADOR (NUTIVARA)	GERARDO VEGA VICTORIA	13/09/2021
53	MVCB_1430	CL 70H SUR 18L 45	NUEVA COLOMBIA	LUIS ENRIQUE TORRES NIETO	13/09/2021

54	MV_091	KR 9 H 39 58 SUR	LOMAS	MARIA ROSALBA TORO DE RESTREPO	13/09/2021
55	MVCB_1879	KR 18 P 70 K 36	NUEVA COLOMBIA	GRACIELA MEDINA NIÑO	13/09/2021
56	MVCB_1868	KR 18P 70L 05 SUR	NUTIVARA	ANA CLAUDIA PRIETO SALCEDO	13/09/2021
57	MVCB_5119	CL 69P BIS C SUR 18P 52	VILLAS EL DIAMANTE	JOSE ANTONIO VEGA	13/09/2021
58	MVCB_1629	KR 19 70G 16 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	DEISY AREVALO TALERO	13/09/2021
59	MVCB_1497	CL 70H SUR 18J 81	NUEVA COLOMBIA	PABLO VALBUENA	13/09/2021
60	MVCB_1434	CL 70H SUR 18L 21	NUEVA COLOMBIA	MARIA INES RODRIGUEZ DE SANABRIA	13/09/2021
61	MVCB_1466	CL 70 H SUR 18J 64	NUEVA COLOMBIA	SANDRA TATIANA PACHON VILLAMIL	14/09/2021
62	MVCB_5417	CL 70C SUR 18R 17 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	MARIO ALFONSO SANCHEZ DIAZ	14/09/2021
63	MVCB_2431	KR 18M BIS 69A 76 SUR	JUAN PABLO II	NUBIA MARLENY SANCHEZ GARCIA	14/09/2021
64	MVCB_3032	KR 18M BIS 69A 89 SUR	JUAN PABLO II	MARLENY JARAMILLO ROMERO	14/09/2021
65	MVCB_5455	KR 19C 70C 42 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	MARIA JACQUELINE ROJAS	14/09/2021

66	MVCB_5145	CL 69P SUR 18N 42	VILLAS EL DIAMANTE	WILSON CORTES CONTRERAS	14/09/2021
67	MVCB_3025	KR 18M BIS 69A 59 SUR MJ	JUAN PABLO II	JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES	14/09/2021
68	MVCB_3002	DG 69A BIS B SUR 18M 03	JUAN PABLO II	ROSA MARIELA ROJAS CARDENAS	14/09/2021
69	MVCB_1792	KR 18R 70K 27 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	ELDA INES CANDELA ZABALA	14/09/2021
70	MVCB_5165	TV 18P BIS 69P 06 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	JAIME ENRIQUE CAMARGO ARAGON	14/09/2021
71	MV_155	CL 41 SUR 10A 32	LOMAS	BLANCA CECILIA CALDERON	14/09/2021
72	MVCB_5115	CL 69N SUR 18P 19	VILLAS EL DIAMANTE	VIVIANA MARCELA RODRIGUEZ MARTINEZ	14/09/2021
73	MVCB_2772	DG 69A BIS C SUR 18L 78	BARRIO LAS MANITAS	BETULIA SANCHEZ ARDILA	14/09/2021
74	MVCB_5126	CL 69N SUR 18N 40 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	HERNANDO GONZALEZ LOZANO	14/09/2021
75	MVCB_2471	DG 69A BIS C SUR 18L 51	BARRIO LAS MANITAS	AMPARO OSPINA ORTIZ	14/09/2021
76	MVCB_2599	KR 18L BIS B 69A 28 SUR	BARRIO LAS MANITAS	ROSA MARIA MENDOZA DE SANCHEZ	14/09/2021

77	MVCB_2769	KR 18L BIS B 69A 41 SUR	BARRIO LAS MANITAS	SEGUNDO OCTAVIO SIERRA	14/09/2021
78	MVCB_5079	TV 18R 69K 04 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ	14/09/2021
79	MVCB_2912	DG 69A BIS B SUR 18M 10	JUAN PABLO II	ANA JOAQUINA NINO DE TORRES	14/09/2021
80	MV_148	CI 41 SUR 10A 74	LOMAS	JORGE ALIRIO BERMUDEZ HACHE	14/09/2021
81	MV_159	CL41 SUR 10A 07	LOMAS	MYRIAM YANETH TORRES BUITRAGO	14/09/2021
82	MVCB_1888	KR 18N 70L 05 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	LUZ EDITH GARCIA SOZA	15/09/2021
83	MVJA_0370	CL 62 SUR 18J 71 CIUDAD MILAGRO	CIUDAD MILAGRO	ROCALINA DEL CARMEN LONDOÑO RINCON	15/09/2021
84	MVCB_3013	KR 18M BIS A 69A 83 SUR	JUAN PABLO II	LUIS ALBERTO CARRILLO PUENTES	15/09/2021
85	MVJA_2659	KR 18L BIS A 62A 31 SUR	ALTOS DE JALISCO	LEONILDE RINCON ARIAS	15/09/2021
86	MVCB_2976	TV 18M BIS B 69A 73 SUR	JUAN PABLO II	ARCENETH OLAYA TABORDA	15/09/2021
87	MVJA_2714	KR 18M 62 35 SUR	ALTOS DE JALISCO	FERNANDO ANTONIO SIERRA	15/09/2021

88	MVCB_2937	TV 18N BIS 69A 92 SUR	JUAN PABLO II	BETULIA ARIZA MORENO	15/09/2021
89	MVCB_3580	TV 18N BIS A 69A 53 SUR	JUAN PABLO II	JHON JAIRO SANTAMARIA GUERRERO	15/09/2021
90	MVJA_1028	CL 63F SUR 18Q 10	BARRIO GIBRALTAR I Y II	BLANCA NUBIA MARTINEZ RAMIREZ	15/09/2021
91	MVCB_3617	TV 18N BIS A 69A 26 SUR	JUAN PABLO II EVELIA MORALES GARCIA	EVELIA MORALES GARCIA	15/09/2021
92	MVJA_3713	KR 19 62A 23 SUR	ACACIAS SUR	ANA ADELINA PARRAGA MOYA	15/09/2021
93	MVJA_3462	KR 18R 61 57 SUR	ALTOS DE JALISCO	REINALDA GAMBOA	15/09/2021
94	MVCB_2963	DG 69A BIS D SUR 18M 18	JUAN PABLO II	ALIZ MARYURY OLIVEROS ALVIS	15/09/2021
95	MVCB_2966	DG 6997A BIS D SUR 18M 32	JUAN PABLO II	JENIFER JARAMILLO BOLIVAR	15/09/2021
96	MVCB_2973	TV 18M BIS B 69A 61 SUR	JUAN PABLO II	LUZ MARINA CASTILLO ANGEL	15/09/2021
97	MVCB_2838	DG 69C BIS SUR 18M 84	JUAN PABLO II	ROBINSON JAIR DIAZ GALICIA	15/09/2021
98	MVCB_2986	TV 18N 69A 64 SUR	JUAN PABLO II	DORIS GUARIN	15/09/2021

99	MVCB_2968	DG 69A BIS D SUR 18M 40	JUAN PABLO II	ROBERTO ANTONIO ISAZA	15/09/2021
100	MVCB_3606	TV 18N BIS A 69A 62 SUR	JUAN PABLO II	LUZ MARINA ZULETA OROZCO	15/09/2021
101	MVCB_1627	KR 19 70H 04 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	ELIZABETH ROJAS CARDENAS	15/09/2021
102	MVCB_3006	KR 18M BIS B 69A 74 SUR	JUAN PABLO II	JOSE EMILIO VARGAS	15/09/2021
103	MVCB_2644	CL 70C SUR 18I 99	BARRIO LAS MANITAS	MARIA AMPARO TORRES ARIAS	16/09/2021
104	MV_163	CL 41 SUR 10A 27	LOMAS	LIGIA GIL ARIAS	16/09/2021
105	MV_164	CL 41 SUR 10A 31	LOMAS	GLORIA NANCY VARGAS SUTA	16/09/2021
106	MVCB_2876	DG 69C SUR 18N 15	JUAN PABLO II	EDUARDO AREVALO SOSA	16/09/2021
107	MV_213	KR 11A 41 16 SUR	LOMAS v	CARLOS ARTURO OSORIO ANZOLA	16/09/2021
108	MVCB_1596	CL 70F SUR 18N 52	MIRADOR (NUTIVARA)	RUTH ORJUELA DE TAPIERO	16/09/2021
109	MVCB_1602	CL 70G SUR 18N 28	MIRADOR (NUTIVARA)	JAIME ENRIQUE PINEDA HERRERA	16/09/2021
110	MVCB_1569	KR 18R 70F 21 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	RUBY YANETH BERMUDEZ HIDALGO	16/09/2021

111	MVCB_3590	TV 18N BIS A 69A 87 SUR	JUAN PABLO II	JOSE HERNANDO RUIZ FLOREZ	16/09/2021
112	MV_204	KR 11A 41 44 SUR	LOMAS	CARMEN FERNANDEZ GIL	16/09/2021
113	MV_202	KR 11A 41 50 SUR	LOMAS	LUIS EDGAR RICO FERNANDEZ	16/09/2021
114	MVCB_1723	CL 70I SUR 18Q 09	MIRADOR (NUTIVARA)	CECILIA BARATO BETANCOURT	16/09/2021
115	MVCB_2975	TV 18M BIS B 69A 69 SUR	JUAN PABLO II	PEDRO DE ALCANTARA REYES	16/09/2021
116	MV_788	KR 11C 40 17 SUR	LOMAS	LUZ MERY ALVAREZ BELLO	16/09/2021
117	MVCB_1790	KR 18Q 70J 05 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	ANA JULIA BERNAL BELLO	16/09/2021
118	MVCB_1743	CL 70J SUR 18N 40	MIRADOR (NUTIVARA)	ERNESTO TENORIO SANCHEZ	16/09/2021
119	MVCB_3171	KR 18R 69 75 SUR	JUAN PABLO II	ARCICIO ALFONSO FORERO	16/09/2021
120	MVCB_2465	DG 69A BIS C SUR 18L 85	BARRIO LAS MANITAS	DEISY LIZCANO CORNELIO	16/09/2021
121	MVCB_5116	TV 18P BIS 69N 05 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	MARIA TERESA GALINDO RANGEL	16/09/2021
122	MVCB_2176	CL 69B BIS A SUR 18R 39	MARANDU	SANDRA LUCIA BARRERO MARTINEZ	16/09/2021

123	MVCB_2192	KR 18R BIS 69B 29 SUR	MARANDU	ANA ELVIA CAUCALI GUEVARA	16/09/2021
124	MVCB_2977	TV 18M BIS B 69A 77 SUR	JUAN PABLO II	LILIANA DEL PILAR RUIZ GONZALEZ	16/09/2021
125	MVCB_3583	TV 18N BIS A 69A 61 SUR	JUAN PABLO II	RUTH LUCILA TOVAR	17/09/2021
126	MVCB_3545	TV 18P 69A 46 SUR	JUAN PABLO II	MARTHA VICTORIA MENDEZ	17/09/2021
127	MVCB_2705	TV 18Q 69A 64 SUR	JUAN PABLO II	GUILLERMO MORALES SALINAS	17/09/2021
128	MV_228	KR 11 39 04 SUR	LOMAS	MARIELA TOVAR HERNANDEZ	17/09/2021
129	MV_282	KR 10A 36F 40 SUR	LOMAS	FERNANDO REYES BURBANO	17/09/2021
130	MV_152	CL 41 SUR 10A 50	LOMAS	MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS	17/09/2021
131	MVCB_2149	KR 18V 68C 47 SUR	MARANDU	ISAÍ GARZÓN CLAVIJO	17/09/2021
132	MVCB_3088	TV 18 W 69 C 23 SUR	MARANDU	ANA SILVIA CIFUENTES LOPEZ	17/09/2021
133	MV_330	CI 36 D SUR 11A 65	LOMAS	ELIAS NIÑO CORREDOR	17/09/2021
134	MV_162	CL 41 SUR 10A 23	LOMAS	MARTHA YADIRA HUERTAS ALFONSO	17/09/2021

135	MV_344	CL 36D SUR 11C 47	LOMAS	JESUS DIOGENES BOCANEGRA CULMA	17/09/2021
136	MVCB_2387	KR 18K BIS 69T 22 SUR	JUAN PABLO II	JOSE DE JESUS GOZALEZ MOLANO	20/09/2021
137	MVCB_3008	KR 18M BIS B 69A 64 SUR	JUAN PABLO II	MARIA ORFILIA RAYO ROJAS	20/09/2021
138	MV_398	CL 36F SUR 11A 38	LOMAS	MARIO COPETE CASTELLANOS	20/09/2021
139	MVCB_2212	CL 69 B BIS A SUR 18 U 35	MARANDU	BLANCA CECILIA RODRIGUEZ DELGADO	20/09/2021
140	MVCB_1744	CL 70J SUR 18N 48	MIRADOR (NUTIVARA)	MARLON DAVID CANCINO MARTINEZ	20/09/2021
141	MVCB_1727	KR 18Q 70J 08 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	ENRIQUE SABINO LEON BARRETO	20/09/2021
142	MVCB_1552	KR 18N 70I 14 SUR	NUEVA COLOMBIA	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ QUESADA	20/09/2021
143	MVCB_1676	CL 70I SUR 18N 08	MIRADOR (NUTIVARA)	LEYDI VIVIANA REYES RAMIREZ	20/09/2021
144	MV_447	CL 36G SUR 11A 65	LOMAS	JAIRO ROJAS NIETO	20/09/2021
145	MV_462	CL 36 SUR11C 13	LOMAS V	AMPARO OLAYA	20/09/2021
146	MVCB_2151	KR 18V 68C 51 SUR	MARANDU	NUBIA STELLA ALARCON MORALES	20/09/2021

147	MVCB_1753	CL 70I SUR 18N 23	MIRADOR (NUTIVARA)	DIEGO FERNANDO LAVERDE RODRIGUEZ	20/09/2021

3.RECURSO HUMANO

Para la consecución de las actividades y avance del proyecto, se cuenta con el siguiente personal profesional revisado y aprobado por la interventoría:

MES DE SEPTIEMBRE

CARGO	NOMBRE Y APELLIDOS	CC	ESTADO
Coordinadora Social	Diana Loaiza Cantor	52.731.408	Aprobada
Profesional Social	Yessenia Gámez	1.120.745.285	Aprobada
Profesional Social	Pablo Chitiva	1.030.647.671	Aprobada
Profesional Social	Marguie Rincón	1.015.449.947	Aprobada
Profesional Social	Lina Colorado	1.019.022.812	Aprobada
Director de Obra	Carlos García	79.883.138	Aprobada
Residente de Obra	Ricardo Jaime	19.144.052	Aprobada
Residente de Obra	María Isabel Garzón	52.890.684	Aprobada
Residente de Obra	Horacio Triviño Gutiérrez	79.144.042	Aprobada
Residente de Obra	Julián Peña	1.013.624.438	Aprobada
Profesional sst	Giovanna Ibáñez	2787257	Aprobada

4. CORRESPONDENCIA

CORRESPONDENCIA ENVIADAS HASTA LA FECHA			
ITEM	**NUMERO**	**FECHA**	**ASUNTO**
1	**COMUNICADO AMB-01-2021**	19/08/2021	Entrega plan de inversión del anticipo.

2	**COMUNICADO AMB-02-2021**	20/08/2021	Entrega hojas de vida
3	**COMUNICADO AMB-03-2021**	23/08/2021	Entrega Pas (plan de acción social)
4	**COMUNICADO AMB-04-2021**	24/08/2021	Respuesta a oficio G2-001-2021 ajuste metodología para reunión de inicio de obra Nº 1 sector Jalisco.
5	**COMUNICADO AMB-05-2021**	24/08/2021	Entrega de pólizas
6	**COMUNICADO AMB-06-2021**	24/08/2021	Entrega de protocolo y plan de seguridad.
7	**COMUNICADO AMB-07-2021**	24/08/2021	Documento para desembolso del anticipo
8	**COMUNICADO AMB-08-2021**	25/08/2021	Entrega de Plan de gerencia y calidad
9	**COMUNICADO AMB-09-2021**	28/08/2021	Entrega acta de reunión 001

10	**COMUNICADO AMB-10-2021**	2/09/2021	Solicitud préstamo de auditorio.
11	**COMUNICADO AMB-11-2021**	2/09/2021	Respuesta a oficio 798- 2021g2-003-2021 pas v1 con observaciones subsanadas
12	**COMUNICADO AMB-12-2021**	4-sep-21	Entrega programación de Validación.
13	**COMUNICADO AMB-13-2021**	4-sep-21	Respuesta radicada comunicado 798-2021G2-005-2021 corrección hojas de vida.
14	**COMUNICADO AMB-14-2021**	6-sep-21	Entrega seguridad social de los profesionales
15	**COMUNICADO AMB-15-2021**	7-sep-21	Notificación cambio de material.
16	**COMUNICADO AMB-16-2021**	9-sep-21	Entrega de personal provisional de la empresa Ambientalmente Ingeniería S.A.S
17	**COMUNICADO AMB-17-2021**	9-sep-21	Entrega de programación actualizada

18	**COMUNICADO AMB-18-2021**	13-sep-21	Entrega PAS V2 (PLAN DE ACCION SOCIAL).
19	**COMUNICADO AMB-19-2021**	13-sep-21	Entrega de la metodología para las historias de vida V.0
20	**COMUNICADO AMB-20-2021**	13-sep-21	Entrega de documentación cuenta de cobro.

5. CONCLUSION


Durante todo el proceso de validaciones se logró identificar 147 viviendas las cuales fueron validadas a satisfacción, donde los técnicos pudieron medir correctamente las áreas intervenidas e identificar cada una de las actividades, saber la cantidad de materiales de las viviendas, la parte sst logro entregar los tapabocas en cada validación por vivienda y pudo llenar todos los formatos requeridos por la entidad y por ultimo los sociales llegaron a conocer la necesidad de cada una de estas viviendas y de sus habitantes, en cada visita se identificó los mayores inconvenientes estructurales con los que cuentan las familias pertenecientes al mejoramiento de vivienda identificando en cada una de ellas sus fortalezas y debilidades enmarcadas en la pobreza y la falta de apoyo por parte del estado.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO


Se relacionaron actividades relevantes realizadas en los bloques en este periodo.


16/09/2021 10:19:18 a. m.
-140° SE
#CONSTRUMARCA
#MVCB_2644
Número de índice: 22


4°32'55"N -74°9'11"W
Comuna Ciudad Bolívar
Bogotá
Remark: Consorcio Construmarca
Network: 16/09/2021 11:13:13 a. m. COT
Local: 16/09/2021 11:13:10 a. m. COT


4°33'36"N -74°8'34"W
62-20 Carrera 19b
Comuna Ciudad Bolívar
Bogotá
Remark: Consorcio Construmarca
Network: 15/09/2021 2:29:19 p. m. COT
Local: 15/09/2021 2:29:17 p. m. COT


15 de septiembre de 2021 1:03 p. m.


4°33'38"N -74°8'25"W
#61-56 Carrera 18r
Comuna Ciudad Bolívar
Bogotá
Remark: Consorcio Construmarca
Network: 15/09/2021 3:48:47 p. m. COT
Local: 15/09/2021 3:48:45 p. m. COT



	COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2	
INFORME SOCIAL MENSUAL No 01		

Fecha: Agosto de 2021	**Periodo:** Del 20 de Agosto al 20 de Septiembre de 2021	**Informe social:** No 1
	OBJETO: CONTRATO 795 de 2021 "EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS MEJORAMIENTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT."	
Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT		**Contrato No.:** 795 DE 2021

DATOS DEL PROYECTO	
N.º CONTRATO	795 DE 2021
OBJETO	EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS MEJORAMIENTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.
CONTRATISTA	AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S.
CONTRATANTE	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
VALOR DEL CONTRATO	$5.134.099.981
FECHA DE INICIACIÒN	19 DE AGOSTO DEL 2021
FECHA DE TERMINACIÒN	3 DE ENERO DEL 2022
VIGENCIA	5 MESES Y 15 DIAS
INTERVENTORIA	CONSTRUMARCA

GRUPO 2

INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

	COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2	
	INFORME SOCIAL MENSUAL No 01	

INTRODUCCIÓN

El presente informe relaciona las actividades ejecutadas por el contratista AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S durante el periodo comprendido entre el 20 de agosto y el 20 de septiembre de 2021, en el marco del contrato de obra SDHT-795 de 2020.

De esta manera se realiza la presentación de las acciones de seguimiento de: TCO Ciudad Bolívar Cable IMM Habitarte 2019 – TCO -Jalisco TCO – LOMAS. Enmarcadas en las actividades propuestas para las fases de validación.

En este periodo se realizaron las siguientes actividades de acuerdo a lo estipulado en los pliegos del contrato – componte social.

OBJETIVO

Presentar las acciones de seguimiento del Componente Social en el periodo del 20 de AGOSTO al 20 de SEPTIEMBRE de 2021 en cumplimiento a la planeación y a las fases de validación según Anexo técnico y plan de Gestión Social.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para el presente periodo se entregaron los documentos contractuales a interventoría como lo son el PAS (Plan de Acción Social), la metodología para las historias de vida, el diseño de las vallas informativas, los soportes consolidados de las convocatorias y reuniones de inicio de obra y (4) cuatro informes semanales.

- **BUSQUEDA DE PAC**

Durante este periodo se le dio cumplimiento a la búsqueda del PAC- punto de atención a la comunidad, del sector Habitarte de Ciudad Bolívar, el cual cumple con los requerimientos exigidos por el contrato, como lo son vivienda ubicada en un lugar de fácil acceso, que el punto de atención sea en el primer piso de la vivienda y que adicionalmente cuente con los servicios básicos como luz, agua e internet. Este queda ubicado en la **calle 70 j sur # 18l- 26,** y por tal razón está destinado para la atención de estos beneficiarios.

Así mismo en este mes también se hizo adelantó la gestión para concretar los PAC para los territorios de JALISCO y LOMAS.

- **CONVOCATORIA Y REUNIONES DE INICIO DE OBRA**

Se realizaron las convocatorias para reuniones de socialización de inicio en cada uno de los territorios como fueron – JALISCO – HABITARTE Y LOMAS; para esta se hizo una invitación previa por medio telefónico con cada uno de los beneficiarios. Para los casos que no fue posible contactarlos por medio telefónico se enviaron las invitaciones físicas por medio de correos certificados con la información correspondiente a la reunión de cada territorio con hora, fecha y lugar de citación.

El desarrollo de las reuniones se dio de la siguiente manera. ***Ver anexo 1.***

JALISCO

REUNION # 1

Fecha de reunión – 24/08/2021

Dirección _ SALON COMUNAL BARRIO ESCALA II SECTOR ZONA 19 - CARRERA 18 M # 61D-56 SUR

Asistentes - 48 personas de 54 citadas

HABITARTE

REUNION # 2

Fecha de reunión – 31/08/2021

HORA :8.AM

Dirección _ SALÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVA COLOMBIA ubicado en la dirección CALLE 70 J SUR # 18L-71

Asistentes - 48 personas de 54 citadas

REUNION # 3

Fecha de reunión – 31/08/2021

HORA; 10:AM

Dirección _ SALÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVA COLOMBIA ubicado en la dirección CALLE 70 J SUR # 18L-71

Asistentes – 52 personas de 54 citadas

REUNION # 4

Fecha de reunión – 31/08/2021

HORA; 1:PM

Dirección _ SALÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVA COLOMBIA ubicado en la dirección CALLE 70 J SUR # 18L-71

Asistentes - 45 personas de 53 citadas

REUNION # 5

Fecha de reunión – 31/08/2021

HORA; 3:PM

Dirección _ SALÓN COMUNAL DEL BARRIO NUEVA COLOMBIA ubicado en la dirección CALLE 70 J SUR # 18L-71

Asistentes - 45 personas de 50 citadas

LOMAS

REUNION # 7

Fecha de reunión – 11 /08/2021

HORA; 11:AM

Dirección _ COLEGIO MISAEL PASTRANA

Asistentes - 39 personas de 41 citadas

- **CARACTERIZACIONES / VALIDACIONES**

Se realizó visita de validación o actualización de la caracterización social con las familias, diligenciándose el formato de caracterización social de manera clara, sin tachones, sin enmendaduras y firmado por el beneficiario o integrante del grupo familiar mayor de edad autorizado; por parte de los profesionales sociales de obra y sociales de interventoría. A continuación, se presenta el consolidado de las visitas de validación efectivas y no efectivas correspondientes al presente periodo: es válido resaltar que se realizaron validaciones/caracterizaciones de mejoramientos de vivienda con previa citación a los beneficiarios y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad como prevención del COVID 19. Adicionalmente el área social del contratista diseño y distribuyo un folleto informativo con el objetivo de entregar a cada beneficiario información que resalta los deberes del beneficiario para que sean puestos en marcha al darle inicio y continuidad a la obra de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01

VALIDACIONES Y CARACTERIZACIONES / NO EFECTIVAS						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA VISITA**	**OBSERVACIONES**
1	MV_361	CL 36F SUR 11C 36	LOMAS	ROSA HERMINDA RODRIGUEZ GOMEZ	20/09/2021	**No ha sido posible colocarnos en contacto con la beneficiaria hasta el momento, ya que los números de teléfonos no son contestados**
2	MVCB_2160	KR 18V 68C 83 SUR	MARANDU	EDILBERTO RIVERA SANCHEZ	20/09/2021	**No ha sido posible realizar la validación ya que el beneficiario, cuenta con inconvenientes familiares solicita unos días para dar pronto solución a los inconvenientes.**
3	MVCB_2803	CL 69 C SUR 18 U 63	MARANDU	JOSE ALEXANDER DIAZ FETIVA	20/09/2021	**No ha sido posible colocarnos en contacto con la beneficiaria hasta el momento, ya que los números de teléfonos no son contestados**
4	MVCB_5421	CL 70D SUR 19A 16	VILLAS EL DIAMANTE	VICTOR JULIO TAPIERO ESQUIVEL	09/09/2021	**validación fallida / el beneficiario es fallecido – se solicita documentación por parte social – donde todos los propietarios autoricen a uno de ellos para que se haga cargo del mejoramiento de vivienda.**
5	MVCB_2931	TV 18N 69A 91 SUR	JUAN PABLO II	GLORIA INES VILLAMIL CAÑON	16/09/2021	**visita de validación fallida – la beneficiaria solita 10 días para realizar adecuaciones en la vivienda**
6	MVCB_1605	CL 70G SUR 18N 44 MJ	MIRADOR (NUTIVARA)	BLANCA ACOSTA USECHE	10/09/2021	**En visita de validación la beneficiaria solicita al contratista una semana de plazo antes de iniciar las obras, ya que ella necesita**

						hacer unas intervenciones antes de dar inicio al mejoramiento de vivienda.
7	MVCB_5468	KR 19B 70D 13 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	FLORALBA SIMIJACA CAMACHO	9/09/2021	**No ha sido posible concretar unan cita con la beneficiaria ya que es empelada**

CARACTERIZACIONES / VALIDACIONES / EFECTIVAS						
	ID_DMV	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA VALIDACIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	MVCB_5430	CL 70D SUR 18R 23	VILLAS EL DIAMANTE	CARLOS ARIEL SAAVEDRA PEÑALOSA	8/09/2021	
2	MVCB_5434	CL 70D SUR 18R 29	VILLAS EL DIAMANTE	ALFONSO GARCIA GARAVITO	8/09/2021	
3	MVCB_5249	DG 69R SUR 18N 66	VILLAS EL DIAMANTE	GLORIA PRIETO CASTRO	8/09/2021	
4	MVCB_5316	TV 18N BIS B 69R 29 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	ALBERTO ANDRES OROZCO BERMUDEZ	8/09/2021	
5	MVCB_5345	TV 18N 69R 43 SUR MJ 3	VILLAS EL DIAMANTE	YORLANIS MARIA MARRIAGA FUENTES	8/09/2021	
6	MVCB_5411	KR 19D BIS 70C 06 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE V	SILVESTRE ANTONIO FRANCO DIAZ	9/09/2021	
7	MVCB_5325	DG 69R SUR 18N 31	VILLAS EL DIAMANTE	GILMA TULIA RUIZ	9/09/2021	
8	MVCB_5398	CALLE 70 C SUR 18R-12	VILLAS DEL DIAMANTE	WILLINGTON GUEVARA HUERTAS	9/09/2021	

9	MVCB_5414	CL 70C SUR 18R 41 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	JUAN CARLOS CAICEDO MOLINA	9/09/2021	
10	MVCB_5290	DG 69T SUR 18P 40 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	JOSE MANUEL CASTRO	9/09/2021	
11	MVCB_5322	TV 18N BIS A 69R 22 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	LUZ OLVEY MARTINEZ ARIAS	9/09/2021	**Se cumple con la validación técnica y caracterización social – pero la beneficiaria solicita al contratista una semana de plazo antes de iniciar las obras, ya que ella necesita hacer unas intervenciones antes de dar inicio al mejoramiento de vivienda.**
12	MVCB_5407	CL 70D SUR 18R 48	VILLAS EL DIAMANTE	BLANCA DORIS GUTIERREZ PRIETO	9/09/2021	**Visita atendida por el hijo de la beneficiaria quien está por poder – HENRRY PARASABER.**
13	MVCB_5418	KR 18R 70C 05 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	IDOLFO AGUILAR ESCOBAR	9/09/2021	
14	MVCB_5419	CL 70C SUR 18R 11 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	MARTIN EMILIO BERMUDEZ HIDALGO	9/09/2021	
15	MVCB_5416	CL 70C SUR 18R 23	VILLAS EL DIAMANTE	ESTEPHANI LONDOÑO TRIANA	9/09/2021	
16	MVCB_5279	TV 18N BIS A 69Q 48 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	CLAUDIA MILENA MORENO DIAZ	9/09/2021	
17	MVCB_5451	KR 19A 70D 15 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	BEATRIZ SIERRA DE CEPEDA	9/09/2021	
18	MVCB_5281	TV 18N BIS A 69Q 40 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	ROSALBA CHAVARRO PARRA	9/09/2021	

19	MVCB_5453	KR 19F 70C 54 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	EMELINA PALACIOS MATEUS	9/09/2021	
20	MVCB_5347	TV 18N 69R 55 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	ISMAEL CRUZ FIERRO	9/09/2021	
21	MVCB_1554	CL 70I SUR 18M 21	NUEVA COLOMBIA	SEGUNDO MISAEL NIÑO GUALTEROS	10/09/2021	
22	MVCB_5435	CL 70F SUR 18R 04	VILLAS EL DIAMANTE	FLOR ELIZA ORTIZ FORERO	10/09/2021	
23	MVCB_5399	CL 70C SUR 18R 24	VILLAS EL DIAMANTE	RODRIGO DELGADO	10/09/2021	
24	MVCB_5521	CL 70C SUR 19G 06	VILLAS EL DIAMANTE	NELSON ENRIQUE RODRIGUEZ RIAÑO	10/09/2021	
25	MVCB_5488	KR 19F 70C 23 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	INES GALVIS CHAVEZ	10/09/2021	
26	MVCB_1551	KR 18N 70I 24 SUR	NUEVA COLOMBIA	LORENA AVILA SUAREZ	10/09/2021	
27	MVCB_1612	CL 70F SUR 18N 27	MIRADOR (NUTIVARA)	RUBIANO SANCHEZ MENDEZ	10/09/2021	
28	MVCB_1823	CL 70K BIS SUR 18N 24	MIRADOR (NUTIVARA)	CANDELARIA GUERRERO DE PARDO	10/09/2021	
29	MVCB_1834	CL 70K SUR 18N 09	MIRADOR (NUTIVARA)	JOSE RAMIRO MATEUS MATEURS	10/09/2021	
30	MVCB_1911	CRA 18P 70M-42 SUR	CRA 18P 70M-42 SUR	ANA CLOVIS MARTINEZ MONTAÑO	10/09/2021	

31	MVCB_1762	CL 70K SUR 18N 24	MIRADOR (NUTIVARA)	GILMA MARIA GODOY DE NEIRA	10/09/2021	
32	MVCB_1845	KR 18 P 70 M 04 SUR	NUTIVARA v	LUCILA QUIROGA HERNANDEZ	10/09/2021	**Validación atendida por el señor ALVARO SANCHES esposo de la beneficiaria, quien está por poder**
33	MVCB_5202	DG 69Q BIS SUR 18N 52	VILLAS EL DIAMANTE	MARIA TERESA CHAVARRO PARRA	10/09/2021	
34	MVCB_5254	DG 69Q BIS SUR 18N 51	VILLAS EL DIAMANTE	JENNIFER JOHANNA CHAVARRO BAQUERO	10/09/2021	
35	MVCB_5477	KR 19C BIS 70C 56 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	LUCRECIA LARIN LOZANO	10/09/2021	
36	MVCB_5392	CL 70B SUR 18R 47 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	FRANCISCO ANTONIO ARIZA MOSQUERA	10/09/2021	
37	MVCB_5410	KR 19D BIS 70C 10 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	ROSA DELIA BERNAL DE MARTINEZ	10/09/2021	
38	MVCB_5406	CL 70D SUR 18R 42	VILLAS EL DIAMANTE	CARLOS ALBERTO VALENCIA MARTINEZ	10/09/2021	
39	MVCB_1340	CL 70K SUR 18L 16	NUEVA COLOMBIA	YOLANDA VARGAS ESPAÑA	13/09/2021	
40	MVCB_1324	CL 70K SUR 18L 45	NUEVA COLOMBIA	SUSANA REYES DE SÁNCHEZ	13/09/2021	
41	MV_546	CL 36H SUR 11A 46	LOMAS	CRISTHIAN FERNEY RAMIREZ PARRA	13/09/2021	**VISITA ATENDIDA POR LA MAMA DE LA BENEFICIRIA QUIEN ESTA POR PODER**
42	MVCB_1271	CL 70 M SUR 18 L 62	NUEVA COLOMBIA	LUIS ALBERTO VARGAS ARIZA	13/09/2021	

43	MVCB_5462	CL 70C SUR 19B 27	VILLAS EL DIAMANTE	LUZ EDDY MARTINEZ OSORIO	13/09/2021	
44	MVCB_5179	CL 69P BIS A SUR 18N 16	VILLAS EL DIAMANTE	MARIA MAGDALENA LONDOÐO DE POSADA	13/09/2021	
45	MVCB_1355	CLL 70K # 18L-76 SUR	NUEVA COLOMBIA	ODILIA PRADA DIAZ	13/09/2021	
46	MVCB_5556	TV 18N BIS A 69P 39 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	MARIA LUCILA TIQUE DE RIOS	13/09/2021	
47	MV_627	CL 38 SUR 11B 16	LOMAS	DORA INES RUBIANO	13/09/2021	
48	MV_765	Cl 40 SUR 11A 83	LOMAS	ANA PAULINA SARMIENTO	13/09/2021	
49	MVCB_1401	CL 70I SUR 18L 69	NUEVA COLOMBIA	MARIA EVA CRISTANCHO CUERVO	13/09/2021	
50	MVCB_5182	TV 18N BIS A 69P 09 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	ANA ISABEL MORENO FONSECA	13/09/2021	
	MV_748	Cl 40 SUR 11A 60	LOMAS	MYRIAM MOSQUERA TORRES	13/09/2021	
52	M52VCB_1769	CL 70J SUR 18N 53	MIRADOR (NUTIVARA)	GERARDO VEGA VICTORIA	13/09/2021	
53	MVCB_1430	CL 70H SUR 18L 45	NUEVA COLOMBIA	LUIS ENRIQUE TORRES NIETO	13/09/2021	
54	MV_091	KR 9 H 39 58 SUR	LOMAS	MARIA ROSALBA TORO DE RESTREPO	13/09/2021	
55	MVCB_1879	KR 18 P 70 K 36	NUEVA COLOMBIA	GRACIELA MEDINA NIÑO	13/09/2021	**Validación atendida por el esposo de la**

						beneficia el señor JOSE ANTONIO ARIAZ
56	MVCB_1868	KR 18P 70L 05 SUR	NUTIVARA	ANA CLAUDIA PRIETO SALCEDO	13/09/2021	
57	MVCB_5119	CL 69P BIS C SUR 18P 52	VILLAS EL DIAMANTE	JOSE ANTONIO VEGA	13/09/2021	
58	MVCB_1629	KR 19 70G 16 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	DEISY AREVALO TALERO	13/09/2021	
59	MVCB_1497	CL 70H SUR 18J 81	NUEVA COLOMBIA	PABLO VALBUENA	13/09/2021	
60	MVCB_1434	CL 70H SUR 18L 21	NUEVA COLOMBIA	MARIA INES RODRIGUEZ DE SANABRIA	13/09/2021	
61	MVCB_1466	CL 70 H SUR 18J 64	NUEVA COLOMBIA	SANDRA TATIANA PACHON VILLAMIL	14/09/2021	
62	MVCB_5417	CL 70C SUR 18R 17 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	MARIO ALFONSO SANCHEZ DIAZ	14/09/2021	
63	MVCB_2431	KR 18M BIS 69A 76 SUR	JUAN PABLO II	NUBIA MARLENY SANCHEZ GARCIA	14/09/2021	
64	MVCB_3032	KR 18M BIS 69A 89 SUR	JUAN PABLO II	MARLENY JARAMILLO ROMERO	14/09/2021	
65	MVCB_5455	KR 19C 70C 42 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	MARIA JACQUELINE ROJAS	14/09/2021	
66	MVCB_5145	CL 69P SUR 18N 42	VILLAS EL DIAMANTE	WILSON CORTES CONTRERAS	14/09/2021	
67	MVCB_3025	KR 18M BIS 69A 59 SUR MJ	JUAN PABLO II	JUAN CARLOS MOSQUERA TORRES	14/09/2021	

68	MVCB_3002	DG 69A BIS B SUR 18M 03	JUAN PABLO II	ROSA MARIELA ROJAS CARDENAS	14/09/2021	
69	MVCB_1792	KR 18R 70K 27 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	ELDA INES CANDELA ZABALA	14/09/2021	
70	MVCB_5165	TV 18P BIS 69P 06 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	JAIME ENRIQUE CAMARGO ARAGON	14/09/2021	
71	MV_155	CL 41 SUR 10A 32	LOMAS	BLANCA CECILIA CALDERON	14/09/2021	
72	MVCB_5115	CL 69N SUR 18P 19	VILLAS EL DIAMANTE	VIVIANA MARCELA RODRIGUEZ MARTINEZ	14/09/2021	
73	MVCB_2772	DG 69A BIS C SUR 18L 78	BARRIO LAS MANITAS	BETULIA SANCHEZ ARDILA	14/09/2021	
74	MVCB_5126	CL 69N SUR 18N 40 MJ	VILLAS EL DIAMANTE	HERNANDO GONZALEZ LOZANO	14/09/2021	
75	MVCB_2471	DG 69A BIS C SUR 18L 51	BARRIO LAS MANITAS	AMPARO OSPINA ORTIZ	14/09/2021	
76	MVCB_2599	KR 18L BIS B 69A 28 SUR	BARRIO LAS MANITAS	ROSA MARIA MENDOZA DE SANCHEZ	14/09/2021	
77	MVCB_2769	KR 18L BIS B 69A 41 SUR	BARRIO LAS MANITAS	SEGUNDO OCTAVIO SIERRA	14/09/2021	
78	MVCB_5079	TV 18R 69K 04 SUR	VILLAS EL DIAMANTE	ALEXANDER RODRIGUEZ LOPEZ	14/09/2021	
79	MVCB_2912	DG 69A BIS B SUR 18M 10	JUAN PABLO II	ANA JOAQUINA NINO DE TORRES	14/09/2021	

80	MV_148	Cl 41 SUR 10A 74	LOMAS	JORGE ALIRIO BERMUDEZ HACHE	14/09/2021	
81	MV_159	CL41 SUR 10A 07	LOMAS	MYRIAM YANETH TORRES BUITRAGO	14/09/2021	
82	MVCB_1888	KR 18N 70L 05 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	LUZ EDITH GARCIA SOZA	15/09/2021	
83	MVJA_0370	CL 62 SUR 18J 71 CIUDAD MILAGRO	CIUDAD MILAGRO	ROCALINA DEL CARMEN LONDOÑO RINCON	15/09/2021	
84	MVCB_3013	KR 18M BIS A 69A 83 SUR	JUAN PABLO II	LUIS ALBERTO CARRILLO PUENTES	15/09/2021	
85	MVJA_2659	KR 18L BIS A 62A 31 SUR	ALTOS DE JALISCO	LEONILDE RINCON ARIAS	15/09/2021	
86	MVCB_2976	TV 18M BIS B 69A 73 SUR	JUAN PABLO II	ARCENETH OLAYA TABORDA	15/09/2021	
87	MVJA_2714	KR 18M 62 35 SUR	ALTOS DE JALISCO	FERNANDO ANTONIO SIERRA	15/09/2021	
88	MVCB_2937	TV 18N BIS 69A 92 SUR	JUAN PABLO II	BETULIA ARIZA MORENO	15/09/2021	
89	MVCB_3580	TV 18N BIS A 69A 53 SUR	JUAN PABLO II	JHON JAIRO SANTAMARIA GUERRERO	15/09/2021	
90	MVJA_1028	CL 63F SUR 18Q 10	BARRIO GIBRALTAR I Y II	BLANCA NUBIA MARTINEZ RAMIREZ	15/09/2021	
91	MVCB_3617	TV 18N BIS A 69A 26 SUR	JUAN PABLO II EVELIA MORALES GARCIA	EVELIA MORALES GARCIA	15/09/2021	
92	MVJA_3713	KR 19 62A 23 SUR	ACACIAS SUR	ANA ADELINA PARRAGA MOYA	15/09/2021	

93	MVJA_3462	KR 18R 61 57 SUR	ALTOS DE JALISCO	REINALDA GAMBOA	15/09/2021	
94	MVCB_2963	DG 69A BIS D SUR 18M 18	JUAN PABLO II	ALIZ MARYURY OLIVEROS ALVIS	15/09/2021	
95	MVCB_2966	DG 6997A BIS D SUR 18M 32	JUAN PABLO II	JENIFER JARAMILLO BOLIVAR	15/09/2021	
96	MVCB_2973	TV 18M BIS B 69A 61 SUR	JUAN PABLO II	LUZ MARINA CASTILLO ANGEL	15/09/2021	
97	MVCB_2838	DG 69C BIS SUR 18M 84	JUAN PABLO II	ROBINSON JAIR DIAZ GALICIA	15/09/2021	
98	MVCB_2986	TV 18N 69A 64 SUR	JUAN PABLO II	DORIS GUARIN	15/09/2021	
99	MVCB_2968	DG 69A BIS D SUR 18M 40	JUAN PABLO II	ROBERTO ANTONIO ISAZA	15/09/2021	
100	MVCB_3606	TV 18N BIS A 69A 62 SUR	JUAN PABLO II	LUZ MARINA ZULETA OROZCO	15/09/2021	
101	MVCB_1627	KR 19 70H 04 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	ELIZABETH ROJAS CARDENAS	15/09/2021	
102	MVCB_3006	KR 18M BIS B 69A 74 SUR	JUAN PABLO II	JOSE EMILIO VARGAS	15/09/2021	
103	MVCB_2644	CL 70C SUR 18I 99	BARRIO LAS MANITAS	MARIA AMPARO TORRES ARIAS	16/09/2021	
104	MV_163	CL 41 SUR 10A 27	LOMAS	LIGIA GIL ARIAS	16/09/2021	
105	MV_164	CL 41 SUR 10A 31	LOMAS	GLORIA NANCY VARGAS SUTA	16/09/2021	
106	MVCB_2876	DG 69C SUR 18N 15	JUAN PABLO II	EDUARDO AREVALO SOSA	16/09/2021	

107	MV_213	KR 11A 41 16 SUR	LOMAS v	CARLOS ARTURO OSORIO ANZOLA	16/09/2021	
108	MVCB_1596	CL 70F SUR 18N 52	MIRADOR (NUTIVARA)	RUTH ORJUELA DE TAPIERO	16/09/2021	
109	MVCB_1602	CL 70G SUR 18N 28	MIRADOR (NUTIVARA)	JAIME ENRIQUE PINEDA HERRERA	16/09/2021	
110	MVCB_1569	KR 18R 70F 21 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	RUBY YANETH BERMUDEZ HIDALGO	16/09/2021	
111	MVCB_3590	TV 18N BIS A 69A 87 SUR	JUAN PABLO II	JOSE HERNANDO RUIZ FLOREZ	16/09/2021	
112	MV_204	KR 11A 41 44 SUR	LOMAS	CARMEN FERNANDEZ GIL	16/09/2021	
113	MV_202	KR 11A 41 50 SUR	LOMAS	LUIS EDGAR RICO FERNANDEZ	16/09/2021	
114	MVCB_1723	CL 70I SUR 18Q 09	MIRADOR (NUTIVARA)	CECILIA BARATO BETANCOURT	16/09/2021	**Se realiza caracterización social. En cuanto validación técnica la beneficiaria solicita al contratista una semana de plazo antes de iniciar las obras, ya que ella necesita hacer unas intervenciones antes de dar inicio al mejoramiento de vivienda**
115	MVCB_2975	TV 18M BIS B 69A 69 SUR	JUAN PABLO II	PEDRO DE ALCANTARA REYES	16/09/2021	
116	MV_788	KR 11C 40 17 SUR	LOMAS	LUZ MERY ALVAREZ BELLO	16/09/2021	
117	MVCB_1790	KR 18Q 70J 05 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	ANA JULIA BERNAL BELLO	16/09/2021	

118	MVCB_1743	CL 70J SUR 18N 40	MIRADOR (NUTIVARA)	ERNESTO TENORIO SANCHEZ	16/09/2021	
119	MVCB_3171	KR 18R 69 75 SUR	JUAN PABLO II	ARCICIO ALFONSO FORERO	16/09/2021	
120	MVCB_2465	DG 69A BIS C SUR 18L 85	BARRIO LAS MANITAS	DEISY LIZCANO CORNELIO	16/09/2021	
121	MVCB_5116	TV 18P BIS 69N 05 SUR MJ	VILLAS EL DIAMANTE	MARIA TERESA GALINDO RANGEL	16/09/2021	
122	MVCB_2176	CL 69B BIS A SUR 18R 39	MARANDU	SANDRA LUCIA BARRERO MARTINEZ	16/09/2021	
123	MVCB_2192	KR 18R BIS 69B 29 SUR	MARANDU	ANA ELVIA CAUCALI GUEVARA	16/09/2021	
124	MVCB_2977	TV 18M BIS B 69A 77 SUR	JUAN PABLO II	LILIANA DEL PILAR RUIZ GONZALEZ	16/09/2021	
125	MVCB_3583	TV 18N BIS A 69A 61 SUR	JUAN PABLO II	RUTH LUCILA TOVAR	17/09/2021	
126	MVCB_3545	TV 18P 69A 46 SUR	JUAN PABLO II	MARTHA VICTORIA MENDEZ	17/09/2021	
127	MVCB_2705	TV 18Q 69A 64 SUR	JUAN PABLO II	GUILLERMO MORALES SALINAS	17/09/2021	
128	MV_228	KR 11 39 04 SUR	LOMAS	MARIELA TOVAR HERNANDEZ	17/09/2021	
129	MV_282	KR 10A 36F 40 SUR	LOMAS	FERNANDO REYES BURBANO	17/09/2021	
130	MV_152	CL 41 SUR 10A 50	LOMAS	MARIA ELVIRA CALDERON LANCHEROS	17/09/2021	

131	MVCB_2149	KR 18V 68C 47 SUR	MARANDU	ISAÍ GARZÓN CLAVIJO	17/09/2021	
132	MVCB_3088	TV 18 W 69 C 23 SUR	MARANDU	ANA SILVIA CIFUENTES LOPEZ	17/09/2021	
133	MV_330	Cl 36 D SUR 11A 65	LOMAS	ELIAS NIÑO CORREDOR	17/09/2021	
134	MV_162	CL 41 SUR 10A 23	LOMAS	MARTHA YADIRA HUERTAS ALFONSO	17/09/2021	
135	MV_344	CL 36D SUR 11C 47	LOMAS	JESUS DIOGENES BOCANEGRA CULMA	17/09/2021	
136	MVCB_2387	KR 18K BIS 69T 22 SUR	JUAN PABLO II	JOSE DE JESUS GOZALEZ MOLANO	20/09/2021	
137	MVCB_3008	KR 18M BIS B 69A 64 SUR	JUAN PABLO II	MARIA ORFILIA RAYO ROJAS	20/09/2021	
138	MV_398	CL 36F SUR 11A 38	LOMAS	MARIO COPETE CASTELLANOS	20/09/2021	
139	MVCB_2212	CL 69 B BIS A SUR 18 U 35	MARANDU	BLANCA CECILIA RODRIGUEZ DELGADO	20/09/2021	
140	MVCB_1744	CL 70J SUR 18N 48	MIRADOR (NUTIVARA)	MARLON DAVID CANCINO MARTINEZ	20/09/2021	
141	MVCB_1727	KR 18Q 70J 08 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	ENRIQUE SABINO LEON BARRETO	20/09/2021	
142	MVCB_1552	KR 18N 70I 14 SUR	NUEVA COLOMBIA	SANDRA YAMILE RODRIGUEZ QUESADA	20/09/2021	
143	MVCB_1676	CL 70I SUR 18N 08	MIRADOR (NUTIVARA)	LEYDI VIVIANA REYES RAMIREZ	20/09/2021	
144	MV_447	CL 36G SUR 11A 65	LOMAS	JAIRO ROJAS NIETO	20/09/2021	
145	MV_462	CL 36 SUR11C 13	LOMAS V	AMPARO OLAYA	20/09/2021	

146	MVCB_2151	KR 18V 68C 51 SUR	MARANDU	NUBIA STELLA ALARCON MORALES	20/09/2021	
147	MVCB_1753	CL 70I SUR 18N 23	MIRADOR (NUTIVARA)	DIEGO FERNANDO LAVERDE RODRIGUEZ	20/09/2021	

- **RENUNCIAS**

Durante todo el proceso de validaciones de este periodo también se generaron visitas a beneficiarios, que al llegar a la vivienda por distintas razones decidieron desistir del subsidio de mejoramiento de vivienda; se informa que ante este proceso el área social preguntó a cada favorecido las justificaciones óptimas del motivo de la renuncia, para así, conocer las razones específicas que los llevaron a tomar la decisión, debido a que cada beneficiario había solicitado el MEJORAMIENTO DE VIVIENDA por voluntad propia y con el fin de ver alternativas de solución en caso que existieran y según cada caso. ***Ver Anexo Nº 2.***

RENUNCIAS						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA VALIDACIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	MVCB_3639	TV 18N BIS 69A 67 SUR	JUAN PABLO II	SALOMON TRIANA SALGUERO	16/09/2021	**Se realiza Visita de validación y caracterización social , al llegar a la vivienda el beneficiario expresa total inconformidad con la ejecución del proyecto, aludiendo que el solo recibiría el subsidio si este sería cubierta, por tal razón se genera la renuncia al mejoramiento de vivienda el día 17-09-2021.**

2	MV_415	CL 36F SUR 11A 02	LOMAS	DIEGO FERNEY CAMACHO MONTAÑO	20/09/2021	**El beneficiario manifiesta que por inconvenientes familiares a causa de la solicitud del mejoramiento el decide renuncia, además la vivienda a la cual se le otorgo el beneficio no es de su propiedad.**
3	MVCB_1736	KR 18P 70J 03 SUR	MIRADOR (NUTIVARA)	SIXTO ALFONSO LAITON COY	20/09/2021	**El beneficiario manifiesta que desea renunciar, debido a que tiene otros intereses personales en cuanto al proyecto de mejoramiento, ya que desea postularse a otro tipo de proyecto más estructurales.**

CASOS ESPECIALES

N.º	ID_DMV	DIRECCIÓN	DESARROLLO	NOMBRE BENEFICIARIO	SITUACION	OBSERVACIONES
1	MVBL_1875	CL 66 SUR 89A 77	LAS MARGARITAS SECTOR III	MARIA LUZ BONILLA	Se convoca a la beneficiaria para validación de obra, esto se hace vía telefónica, la beneficiaria contesta que ella ya hace más de un año no vive en esa vivienda y que ella actualmente vive en la ciudad de Ibagué. También manifiesta en la llamada que ella hace un año paso a la secretaria del habita los documentos para realizar la renuncia.	
2	MVCB_2931 v	TV 18N 69A 91 SUR	JUAN PABLO II	GLORIA INES VILLAMIL CAÑON	Se realiza visita para validación, al llegar a la vivienda la beneficiaria manifiesta que la	

					vivienda no cuenta con la terminación estructural para que se haga el mejoramiento en las áreas de cocina y baño y que ella desea realizar esa intervención, por tal razón solita al contratista un plazo de 15 días para empezar todos los proceso del mejoramiento de vivienda	
3	MVCB_2971	TV 18M BIS B 69A 53 SUR	JUAN PABLO II	LUZ PATRICIA MORALES	Se realiza llamado para citación a reunión de inicio, la beneficiaria comenta que ella desea renunciar ya que se mudó de la ciudad. Y se firma renuncia el día 31/08/2021 durante la reunión de inicio, la renuncia es firmada por la hija quien está por poder. Días más tarde la beneficiaria comunica con la parte social del contratista y manifiesta que ella lo había pensado bien y que ya no quería desistir del mejoramiento. El caso se encuentra en proceso por parte de la interventoría y el contratista.	

CONCLUSIONES

Durante todo el proceso de validaciones se caracterizaron 147 viviendas las cuales fueron validadas a satisfacción, realizando un proceso social intensivo, donde se conoció la necesidad de cada una de estas viviendas y de sus habitantes, en cada visita se identificó los mayores inconvenientes estructurales con los que cuentan las familias pertenecientes al mejoramiento de vivienda identificando en cada una de ellas sus fortalezas y debilidades enmarcadas en la pobreza y la falta de apoyo por parte del estado.

Con este proceso social es importante resaltar que se logra realizar una actualización de la base de datos de los beneficiarios y además observar carencias y condiciones en las viven actualmente cada uno de ellos y su núcleo familiar.

- **ALERTAS (Conflictos, anomalías y análisis de causas)**


Inseguridad en los sectores.

Renuncias por desacuerdo entre integrantes del grupo familiar de los beneficiarios

Viviendas con problemas estructurales.

	COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2	
	INFORME SOCIAL MENSUAL No 01	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Actividad: Socialización de inicio LOMAS ***Fecha: 11/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5430*** ***Fecha: 08/09/2021***
	

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01

Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5434 ***Fecha: 08/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5249*** ***Fecha: 08/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5316 ***Fecha: 08/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5345*** ***Fecha: 08/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5411 ***Fecha: 09/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION - FALLIDA MVCB_ 5421*** ***Fecha: 09/09/2021***

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION -FALLIDA MVCB_ 5468
Fecha: 09/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5325
Fecha: 09/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5398
Fecha: 09/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5414
Fecha: 09/09/2021

	COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2	
	INFORME SOCIAL MENSUAL No 01	

	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5290 ***Fecha: 09/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5322*** ***Fecha: 09/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5407 ***Fecha: 09/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5418*** ***Fecha: 09/09/2021***

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION
MVCB_ 5419
Fecha: 09/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION- FALLIDA
MVCB_ 5455
Fecha: 09/09/2021




Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION
MVCB_ 5488
Fecha: 09/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION
MVCB_ 5416
Fecha: 09/09/2021

	COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2	
INFORME SOCIAL MENSUAL No 01		

	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5279 ***Fecha: 09/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5453*** ***Fecha: 09/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5281 ***Fecha: 09/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5453*** ***Fecha: 09/09/2021***

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 1554
Fecha: 09/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5435
Fecha: 09/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5399
Fecha: 10/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5521
Fecha: 10/09/2021

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5488
Fecha: 10/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 1551
Fecha: 10/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 1612
Fecha: 10/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 1823
Fecha: 10/09/2021

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION-FALLIDA
MVCB_ 1605
Fecha: 10/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION
MVCB_ 1834
Fecha: 10/09/2021






COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01

Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 1911 ***Fecha: 10/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 1762*** ***Fecha: 10/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 1845 ***Fecha: 10/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5202*** ***Fecha: 10/09/2021***

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5254
Fecha: 10/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5477
Fecha: 10/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5392
Fecha: 10/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5410
Fecha: 10/09/2021

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5406
Fecha: 10/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 1340
Fecha: 13/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 1324
Fecha: 13/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_546
Fecha: 13/09/2021

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01

	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 1271 ***Fecha: 13/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5462*** ***Fecha: 13/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5179 ***Fecha: 13/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 1355*** ***Fecha: 13/09/2021***

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5556
Fecha: 13/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_ 627
Fecha: 13/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_ 765
Fecha: 13/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 1401
Fecha: 13/09/2021

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 5182
Fecha: 13/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_ 748
Fecha: 13/09/2021




Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_ 627
Fecha: 13/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_ 765
Fecha: 13/09/2021

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01

	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 1769 ***Fecha: 13/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_ 14530*** ***Fecha: 13/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_ 091 ***Fecha: 13/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_1798*** ***Fecha: 13/09/2021***

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_1868
Fecha: 13/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_1466
Fecha: 14/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_5417
Fecha: 14/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2431
Fecha: 14/09/2021

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_3032
Fecha: 14/09/2021




Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_5455
Fecha: 14/09/2021





COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01

Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_5145 ***Fecha: 14/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_3025*** ***Fecha: 14/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_3002 ***Fecha: 14/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_1792*** ***Fecha: 14/09/2021***
	

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01

Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_5165 ***Fecha: 14/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_ 155*** ***Fecha: 14/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_5115 ***Fecha: 14/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION- FALLIDA MVCB_1888*** ***Fecha: 14/09/2021***
	

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01

Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2772 ***Fecha: 14/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_5126*** ***Fecha: 14/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2471 ***Fecha: 14/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2959*** ***Fecha: 14/09/2021***
	

	COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2	
INFORME SOCIAL MENSUAL No 01		

Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2769 ***Fecha: 14/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_5079*** ***Fecha: 14/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2912 ***Fecha: 14/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_148*** ***Fecha: 14/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_159 ***Fecha: 14/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_1888*** ***Fecha: 15/09/2021***

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVJA_0370
Fecha: 15/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVJA_3013
Fecha: 15/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVJA_2659
Fecha: 15/09/2021




Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVJA_2676
Fecha: 15/09/2021





	COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01

Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVJA_2931 ***Fecha: 15/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVJA_2714*** ***Fecha: 15/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2837 ***Fecha: 15/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_3580*** ***Fecha: 15/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVJA_1028 ***Fecha: 15/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_3617*** ***Fecha: 15/09/2021***

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2


INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVJA_3713
Fecha: 15/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVJA_3462
Fecha: 15/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2663
Fecha: 15/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2966
Fecha: 15/09/2021

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2973
Fecha: 15/09/2021




Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2838
Fecha: 15/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2986
Fecha: 15/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2968
Fecha: 15/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_3606
Fecha: 15/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_1627
Fecha: 15/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2644
Fecha: 16/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_163
Fecha: 16/09/2021

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2931
Fecha: 16/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_164
Fecha: 16/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2876
Fecha: 16/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_213
Fecha: 16/09/2021

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION- MVCB_3639
Fecha: 16/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION- MVCB_1596
Fecha: 16/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION- MVCB_1602
Fecha: 16/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION- MVCB_1569
Fecha: 16/09/2021

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION- MVCB_3590
Fecha: 16/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_204
Fecha: 16/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_202
Fecha: 16/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION- FALLIDA MVCB_1723
Fecha: 16/09/2021

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2975
Fecha: 16/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_788
Fecha: 16/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_1790
Fecha: 16/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_1743
Fecha: 16/09/2021

	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_3171 ***Fecha: 16/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2465*** ***Fecha: 16/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_3006 ***Fecha: 16/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2977*** ***Fecha: 16/09/2021***

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION
MVCB_5116
Fecha: 16/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION
MVCB_2176
Fecha: 16/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION
MVCB_2192
Fecha: 16/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION
MVCB_3583
Fecha: 17/09/2021





COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01

Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_3545 ***Fecha: 17/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2707*** ***Fecha: 17/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_228 ***Fecha: 17/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_282*** ***Fecha: 17/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_152 ***Fecha: 17/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2149*** ***Fecha: 17/09/2021***
	

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01

Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_3088 ***Fecha: 17/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2387*** ***Fecha: 20/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_3008 ***Fecha: 20/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION _ RENUNCIA MV_415*** ***Fecha: 20/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION -FALLIDA MVCB_2931 ***Fecha: 20/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_398*** ***Fecha: 20/09/2021***

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2212
Fecha: 20/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_1744
Fecha: 20/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_1727
Fecha: 20/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION- RENUNCIA MVCB_1736
Fecha: 20/09/2021

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_1552
Fecha: 20/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_1676
Fecha: 20/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MV_447
Fecha: 20/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION FALLIDA MV_361
Fecha: 20/09/2021

COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION FALLIDA MV_462
Fecha: 20/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION FALLIDA MVCB_2803
Fecha: 20/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION FALLIDA MVCB_2803
Fecha: 20/09/2021



Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_2151
Fecha: 20/09/2021





COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2

INFORME SOCIAL MENSUAL No 01

Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_1753 ***Fecha: 20/09/2021***	***Actividad: VISITA A SOLICITAD DEL BENEFICIARIO – RENUNCIA MVCB_3639*** ***Fecha: 17/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_5347 ***Fecha: 09/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_1629*** ***Fecha: 13/09/2021***
	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_1497 ***Fecha: 13/09/2021***	***Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_1497*** ***Fecha: 13/09/2021***

	COMPONENTE SOCIAL GRUPO 2
INFORME SOCIAL MENSUAL No 01	

	
Actividad: VALIDACION Y CARACTERIZACION MVCB_5119 ***Fecha: 13/09/2021***	

ANEXOS

1. **SOCIALIZACIONES – REUNION DE INICIO**
   ACTAS
   LISTADO DE LLAMADAS
   CORREOS CERTIFICADOS ENVIADOS
   LISTADOS DE ASISTENCIA A REUNIONES

2. **SOPORTES DE RENUNCIAS DE LOS SIGUIENTES MV**
   RENUNCIA – MVCB _ 3639
   RENUNCIA _MV-415
   RENUNCIA _1736

Coordinadora Social
AMBIENTALMENTE INGENIRIA S.A.S
Diana Marcela Loaiza Cantor.

DATOS DEL PROYECTO	
Nº CONTRATO	795 DE 2021
OBJETO	CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 Y 2 - 2021
CONTRATISTA	AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S.
PLAZO	5 MESES Y 15 DÍAS.
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2021
FECHA FINAL	1 DE FEBRERO DE 2022

La empresa ***AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S,*** presenta la gestión desarrollada del proyecto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y se elabora el presente informe en el cual se describen las actividades desarrolladas durante el período del 23 de agosto de 2021 al 23 de septiembre 2021.

1. PERSONAL

De acuerdo a las novedades de ingreso de personal al proyecto se hace seguimiento al pago de parafiscales del último mes, se establecen la verificación en el numeral de pagos.

A continuación, se presenta la información de la gestión **AGT-SEP.**

Se informa que los colaboradores contractuales en el proyecto y de los cuales se tiene referencia y evidencia documental, son los siguientes:

- **11** personas activas en seguridad social en el proyecto
- **11** personas fueron contratadas en este periodo para la ejecución de las actividades
- **0** Personas retiradas del contrato en el periodo analizado y según verificación base de datos suministrada por el contratista.

Se presentan el personal contractual.


Cargo	**Nombre**
Coordinadora Social	Diana Loaiza
Trabajador Social	Yesenia Gámez
Trabajador Social	Pablo Orjuela
Trabajadora Social	Lina Colorado
Trabajadora Social	Margui Rincón
Residente Técnico	Horacio Triviño
Residente Técnico	Julián Peña

Personal de apoyo:

Cargo	Nombre
Residente Técnico	María Garzón
Residente Técnico	Ricardo Jaimes
Director de Obra	Carlos García
Profesional SST	Guiovanna Ibáñez

Trazabilidad del personal en obra:

Contratista-subcontratista	CONTRACTUALES			NO CONTRACTUALES			TOTAL				TOTAL
	ACTIVOS	INGRESO	TOTAL CONTRACTUALES	ACTIVOS	INGRESO	TOTAL NO CONTRACTUALES	ACTIVOS	INGRESO	RETIROS ENERO- FEBRERO	INGRESO RETIRO	
Ambientalmente	0	11	11	0	6	6	**17**	**17**	0	0	**17**
JNA.	-	-	-	0	1	1	**1**	**0**	0	0	**1**
JAMC	-	-	-	0	1	1	**1**	**0**	0	0	**1**
GAG	-	-	-	0	1	1	**1**	**0**	0	0	**1**
DUALIDAD	-	-	-	0	1	1	**1**	**0**	0	0	**1**
TOTAL	**0**	**11**	**11**	**0**	**10**	**10**	**21**	**17**	**0**	**0**	**21**



La información descrita en este literal se puede evidenciar. (Ver Anexo)**.**

SE REALIZA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PENDIENTES EN LOS SIGUIENTES PERIODOS:

CONTRATISTA	AGST-SEP
Ambientalmente ingeniería SAS	
JAMC	
JNA	
DUALIDAD	
GAG	

SS No Presentada
SS al Dia
SS Incompleta

A. Inducciones al cargo y notificaciones de riesgos:

A continuación, se mencionan los registros de inducción, notificación de riesgos y el formato de evaluación.

Registro de asistencia a Inducciones: OK

Evaluación de la inducción: Registro de evaluación a los residentes sociales, contratistas y residentes de obra.

Notificación de riesgos: Notificación al personal en la inducción desarrollada.


2. AFILIACIONES

Personal cuenta con sus afiliaciones y/o planillas de seguridad que acredita bajo validación telefónica la cobertura en Seguridad Social:

- Afiliaciones o certificaciones de pago de la ARL.
- Afiliaciones a certificaciones de pago de la EPS.
- Afiliación o certificación del fondo de pensiones y cesantías.

Lo que arroja la siguiente información:

Contratista o subcontratista	INGRESOS	AFILIACIONES				PLANILLA	TOTAL	CUMPLIMIENTO
		ARL	EPS	AFP	TOTAL			
AMBIENTALMENTE ING SAS	11	13	13	13	13	13	13	118%
JAMC	1	1	1	1	1	1	1	100%
DUALIDAD	1	1	1	1	1	1	1	100%
JNA	1	1	1	1	1	1	1	100%
TOTAL	**14**	**16**	**16**	**16**	**16**	**13**	**118%**	**118%**



3. DOTACIÓN DEL PERSONAL

Al personal adscrito en el proyecto como personal activo, se le hará entrega de una chaqueta, carné de la empresa y un kit de bioseguridad para uso propio durante todo el desarrollo de la obra en sus tres fases.

4. ESTADÍSTICAS SST

- **Tasa de accidentalidad:**

En el proyecto ***"OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT"*** En el proyecto no se presentan accidentes de trabajo para el periodo evaluado

5. CHARLAS Y CAPACITACIONES

A. INDUCCIÓN

Para el período comprendido entre AGOSTO-SEPTIEMBRE**,** se generó gestión en la inducción del sistema de gestión, que tuvo como objetivo el refuerzo y sensibilización en temas como:

- Riesgo Biomecánico
- Riesgo Físico
- Bioseguridad COVID-19
- Manejo de Residuos
- Riesgo en la Labor
- Riesgo Publico
- Condición Seguridad

6. COPASST

Para el mes de ***SEPTIEMBRE,*** se retoman actividades del comité, generando reunión validando ultimo registro generado y tratando los temas de PAPSO, incluido como gestión en acompañamiento SST para su cobertura eficaz.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se hace la entrega del registro fotográfico, la información mencionada en este numeral, respecto a las actividades SST.

8. ASPECTOS AMBIENTALES

Para el periodo comprendido entre el 23 de agosto y el 23 de septiembre, no se realiza entrega certificados de disposición de RCD. Se evidencia registró fotográfico presentado en el informe del mes de agosto.

Informe generado por:



Guiovanna Ibáñez
Coordinador SST
Ambientalmente Ingeniería S.A.S


ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COPASST

El día 5 de octubre de 2021 en las instalaciones de AMBIENTALMENTE INGENIERÍA S.A.S se hizo efectiva la conformación del COPASST, teniendo tres testigos y los mismos fueron los votantes.

De dicha reunión se eligió a la señora NAYLA DANIELA ROSADO GALLO identificada con el número de cédula 1.019.134.261, la suscrita es arquitecta del proyecto de mejoramiento de vivienda bajo el contrato 795 con la secretaría del habitad.

El día 4 de octubre se cerraron las inscripciones para ser el representante del copasst y ella fue la única postulante, dichas inscripciones se abrieron desde el primero (01) de septiembre de 2021 debido a que desde este día el área SST inició labores.

Esta acta se cierra a los cinco (05) días del mes de octubre de 2021 en las instalaciones de la empresa ambientalmente.



Presidenta Del Copasst