| Fecha<br>2021-11-29<br>AAAA MM DD | Zipa<br>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS<br>DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

## INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. JORGE URIBE BOTERO (KR 15) DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 170 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

**ALCANCE** Estudios y diseños Av. Jorge Uribe Botero (Kr. 15) desde la Cl. 134 hasta la Cl. 170 (Canal Cedro, Rionorte)

**CONTRATO No.** IDU-1526-2020

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Edgar Ardila Roa - Apoyo Principal, Ernesto Cabrera Pinzon - Apoyo Principal, Cristian Andres Contreras Caballero - Apoyo Principal, Sandra Janneth Vega Onzaga - Apoyo Principal

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 67.94% |
| **% EJECUTADO** | 66.0% |
| **% VARIACIÓN** | -1.94% |

### ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de diseño en ejecución.

### INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **Contratista** | INGENIERÍA Y GESTIÓN VÍAL GEVIAL S.A.S | **Contratista** | CONSORCIO INTER VIALES |
| **Contrato No.** | IDU-1526-2020 | **Contrato No.** | IDU-1527-2020 |
| **Valor Inicial** | $ 3.569.678.815,00 | **Valor Inicial** | $ 1.044.625.691,00 |
| **Total Contrato** | $ 3.814.070.436,00 | **Total Contrato** | $ 1.141.572.254,00 |
| **Valor Pagado** | $ 974.159.085,00 | **Valor Pagado** | $ 327.190.861,00 |
| **Plazo Inicial** | 270 días | **Plazo Inicial** | 300 días |
| **Plazo Actualizado** | 360 días | **Plazo Actualizado** | 390 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2021-01-19 | **Fecha de Iniciación** | 2021-01-19 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2022-02-18 | **Fecha de Terminación Actual** | 2022-03-19 |
| **No. Empleos generados** | 25 | **No. Empleos generados** | 20 |

### INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

| ETAPA DEL PROYECTO | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | 67,94 | 66,00 | $ 2.591.326.209,00 | $ 2.533.634.624,00 |

### AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

| FRENTE/COMPONENTE | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|
| RAI - Topografía | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Tránsito y Transporte | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Diseño Geométrico | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Urbanismo y Espacio público | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Pavimentos | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RAI - Estructuras | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Redes hidrosanitarias | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Ambiental, Forestal y SST | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| RAI - Arqueología | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Topografía | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Tránsito y Transporte | 90.47 | 90.0 | -0.47 | |
| Estudios y Diseños - Diseño Geométrico | 63.76 | 58.0 | -5.76 | |
| Estudios y Diseños - Urbanismo y Espacio público | 71.21 | 66.0 | -5.21 | |
| Estudios y Diseños - Pavimentos | 86.57 | 84.0 | -2.57 | |
| Estudios y Diseños - Geotecnia | 90.92 | 88.0 | -2.92 | |
| Estudios y Diseños - Estructuras | 66.13 | 63.0 | -3.13 | |
| Estudios y Diseños - Redes hidrosanitarias | 36.14 | 21.0 | -15.14 | |
| Estudios y Diseños - Redes Secasy de gas | 10.7 | 10.0 | -0.7 | |
| Estudios y Diseños - Presupuesto construcción | 4.96 | 5.0 | 0.04 | |
| Estudios y Diseños - Cronograma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Estudios y Diseños - Ambiental, Forestal y SST | 29.3 | 28.0 | -1.3 | |
| Estudios y Diseños - Arqueología y BIC | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudios y Diseños - Diálogo ciudadano y comunicación estratégica | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |