Fecha 2021-10-18 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STMST - S.T. DE MANTENIMIENTO SUBSISTEMA TRANSPO	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 3

ALCANCE Conservación de la malla vial que soporta las rutas del SITP 2020 - Grupo 3

CONTRATO No. IDU-1698-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Liliana Mercedes Riveros Perez - Apoyo Principal, Heber Jair Avila Jimenez - Apoyo Principal, Liliana Rocio Molina Hurtado - Apoyo Principal, Mayra Alejandra Cerra Monterroza - Especialista Social, Lina Johanna Falla Lozano - Especialista Ambiental, Lina Johanna Falla Lozano - Especialista Ambiental, Johana Milena Casas Perez - Especialista de Apoyo, Gladys Amado Torres - Especialista de Apoyo, Diego Andres Vargas Torres - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	76.36%
% EJECUTADO	53.77%
% VARIACIÓN	-22.59%

ESTADO DEL CONTRATO

De los informes mensuales de interventoria se tiene:
El informe mensual No. 1 fue aprobado mediante radicado 20213660692881 del 5 de mayo de 2021, el informe mensual No. 2 se aprobó mediante oficio 20213660855981 del 9 de junio de 2021 y el informe No. 3 fue radicado mediante oficio del 23 de junio de 2021 el cual se aprobó con el radicado No. 20213661141061 del 27 de julio de 2021. El Informe Mensual No 4 fue radicado con el oficio 20215261219052 el dia 26 de julio de 2021 se dio respuesta con observaciones con el radicado 20213661199621 del 5 de agosto y fue radicado nuevamente con el oficio 20215261388332 del 23 agosto de 2021 el cual se encuentra en revisión por los componentes.
El Informe Mensual No 5 fue radicado con el oficio 20215261312632 el dia 09 de Agosto de 2021 se dio respuesta con observaciones con el radicado 20213661267811 del 24 de agosto, la interventoría radico nuevamente el informe mensual No. 5 version 220215261530142 el 19 septiembre, se dio respuesta con observaciones con el radicado 20213661454971 del día 30 septiembre, nuevamente interventoría radico informe No. 5 rev3 con el radicado 20215261625702 del 04 octubre, se dio aprobación mediante radicado 20213661477551 del 04 octubre de 2021.
El Informe Mensual No 6 fue radicado con el oficio 20215261606922 el dia 29 de Septiembre de 2021 se dio respuesta con observaciones con el radicado 20213871514171 del 12 de octubre. la interventoría radico nuevamente el informe mensual No. 6 version2 20215261748052 el 25 de octubre de 2021, se dio respuesta por medio del radicado20213871681281 del 8/11/2021teniendo comentarios del componente SST se devolvió con el oficio 20211751729991 del 18/11/2021
El Informe Mensual No 7 fue radicado con el oficio 20215261844532 del 10/11/2021 se dio respuesta con observaciones con los radicados 20213871763451 del 24/11/2021, 20211850392413 del 19/11/2021 y 20211751771531 del 25 de noviembre2021 algunos componentes con observaciones.
Novedades
Por medio del oficio No. 20215261394232 del 24/8/2021 se realizó adición contrato de obra IDU-1698-2020 por $6.628.151.433 y por medio del oficio 20215261396342 del 24/08/2021 Adición contrato de interventoría IDU-1704-2020 por $760.749.703 y de los cuales se solicitó una prórroga de 5 meses. Esta adición y prorroga se solicitó una prórroga de 5 meses. El cronograma esta por actualizarse debido a los diagnósticos de los tramos viales a intervenir en la adición, según loa revisión que esta realizando la interventoría.
Se realizo Apremio N0.1 a la interventoría del contrato con el radicado 20213661448991 del 29 de septiembre debido a la no entrega de informes semanales No. 34 35, al a fecha de corte estos se están revisando.
Apremio 2 informes semanales y mensuales el dia 5/10/2021 Debido a las tuberías encontrados las cuales no estaban identificadas por las ESP, se solita realizar la actualización del cronograma.
Se presenta atraso en los informes 38, 39 y 40 debido a la reprogramación del cronograma por tuberías que no se tenían identificadas por las empresas de servicios públicos lo cual a generado realizar la reprogramación y no ha sido aprobada por la interventoría. La interventoria realizo apremio por incumplimiento de obligaciones contratuales-informes semanales con el radicado 20215261768482 del 28/10/2021 al Cimelec Ingenieros.
Apremio 3 Informes semanales 38, 39 y 40 y mensuales 7 y 8 mediante el oficio 20213871671551 del 5/11/2021. Debido a las tuberías encontrados las cuales no estaban identificadas por las ESP y por la adición y prórroga se solita realizar la actualización del cronograma.
La Interventoría remite al IDU mediante oficio 20215261970202 del 1 de diciembre de 2021 la el cronograma con la respectiva aprobación. La Interventoría remite al IDU mediante oficio 20215261970202 del 1 de diciembre de 2021 la el cronograma con la respectiva aprobación.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CIVILES MECÁNICOS ELÉCTRICOS INGENIEROS SAS	**Contratista**	CONSORCIO CONSERVACIÓN 033
Contrato No.	IDU-1698-2020	**Contrato No.**	IDU-1704-2020
Valor Inicial	$ 12.808.616.745,00	**Valor Inicial**	$ 1.470.049.007,00
Total Contrato	$ 19.436.768.178,00	**Total Contrato**	$ 2.230.798.710,00
Valor Pagado	$ 7.267.565.503,00	**Valor Pagado**	$ 613.853.264,00
Plazo Inicial	300 días	**Plazo Inicial**	300 días
Plazo Actualizado	450 días	**Plazo Actualizado**	450 días

Fecha de Iniciación	2021-01-22	**Fecha de Iniciación**	2021-01-22
Fecha de Terminación Actual	2022-04-21	**Fecha de Terminación Actual**	2022-04-21
No. Empleos generados	0	**No. Empleos generados**	0

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

NOVEDADES

Estado	En curso
Frentes de Obra	
Responsable	Liliana Rocio Molina Hurtado
Categoría	Aspectos Administrativos
Sub Categoría	Prórrogas y/o adiciones
Fecha Máxima de Solución	2021-12-30
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	Si
Descripción	Por medio del oficio No. 20215261394232 del 24/8/2021 se realizó adición Adición contrato de obra IDU-1698-2020 por $6.628.151.433 y por medio deloficio 20215261396342 del 24/08/2021 Adición contrato de interventoría IDU-1704-2020 por $760.749.703 y de los cuales se solicito una prorroga de 5 meses.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso
Frentes de Obra	
Responsable	Liliana Rocio Molina Hurtado
Categoría	Interventoría
Sub Categoría	Informes de avance
Fecha Máxima de Solución	2021-12-30
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	Si
Descripción	Se realizo Apremio ala interventoria del contrato N0.1 con el radicado 20213661448991 del 29 de septiembre debido a la no entrega de informes semanales No. 34 35
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso
Frentes de Obra	
Responsable	Liliana Rocio Molina Hurtado
Categoría	Interventoría
Sub Categoría	Informes de avance
Fecha Máxima de Solución	2021-12-30
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	No
Descripción	Se presenta atraso en los informes 38, 39 y 40 debido a la reprogramación del cronograma por tuberías que no se tenían identificadas por las empresas de servicios públicos lo cual a generado realizar la reprogramación y no ha sido aprobada por la interventoría. La interventoria realizo apremio por incumplimiento de obligaciones contratuales-informes semanales con el rdicado 20215261768482 del 28/10/2021.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

Estado	En curso

Frentes de Obra	
Responsable	Liliana Rocio Molina Hurtado
Categoría	Interventoría
Sub Categoría	Informes de avance
Fecha Máxima de Solución	2021-12-30
Afecta Cronograma del Proyecto	Si
Afecta Costos del Proyecto	No
Descripción	Apremio 3 Informes semanales 38, 39 y 40 y mensuales 7 y 8 mediante el oficio 20213871671551 del 5/11/2021. Debido a las tuberías encontrados las cuales no estaban identificadas por las ESP y por la adición y prórroga se solita realizar la actualización del cronograma . La Interventoría remite al IDU mediante oficio 20215261970202 del 1 de diciembre de 2021 la el cronograma con la respectiva aprobación.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Título de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso

REGISTRO FOTOGRÁFICO