DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

CONSTRUCTORA BAYITH SAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FEC-51

Código Único de Factura - CUFE : 1e321896f37e890573df341233 5824e410b1048477b96d7d690eb699940159474949baf47db67086f2 ef1394b9514fad

Fecha de Emisión: 24/11/2021

Fecha de Vencimiento: 24/12/2021

Tipo de Operación: Generica

Prefijo: FEC

Tipo de Negociación: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Orden de Compra:

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Nit del Emisor: 900509251

Razón Social: CONSTRUCTORA BAYITH S.A S

Nombre Comercial: CONSTRUCTORA BAYITH S.A S

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Dirección: CL 77 59 36 OF 1307

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

País: Colombia

Actividad Económica: 4290

Departamento: Atlántico

Municipio: Barranquilla

Teléfono: 31319333

Correo: contabilidad@bayith.com.co

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:900059309

Razón Social: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR

Tipo de Documento: NIT

Dirección: AV LA POPA COMANDO BATALLON DE ASPC

Número Documento: 900059309

País: Colombia

Nombre Comercial: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR

Departamento: Cesar

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Municipio/Ciudad: Valledupar

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Correo: cenacvalfacturador@hotmail.com

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Teléfono:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	72141105	Adecuación y / o fundida de placa de contrapiso En concreto de 3.000 PSI e 7 cm, incluye demolición de actual en mal estado, retiro de material, suministro de sub-base granular de relleno, compactación mecánica de superficie, materiales de cemento,	NIU	16,91	$ 64.369,00						$ 1.088.479,79
2	72152204	Instalación de enchape Para piso de 33.8 x 33.8 cm, incluye enchape para piso de primera calidad, pegante, emboquillado, demolicion y retiro del actual en mal estado, afinado y/o alistado de piso con mortero 1:3 espesor hasta 4 cm, instalación d	NIU	40,00	$ 66.743,00						$ 2.669.720,00
3	72152204	Instalación de enchape Para pared de 33.8 x 33.8 cm, incluye enchape para pared de primera calidad, pegante, emboquillado, demolicion y retiro del actual en mal estado, afinado y/o alistado de pared con mortero 1:3 espesor hasta 2 cm , instalaci	NIU	18,01	$ 58.890,00						$ 1.060.465,44
4	72151501	Arreglo de fuga de agua potable en tubería principal De 1/2 de las redes de suministro, incluye cambio de tubería en mal estado hasta una longitud máxima de 1.50 mt, y cambio de accesorios tales como codos, tee PVC presión, uniones, llave de co	NIU	50,00	$ 37.207,00						$ 1.860.350,00
5	72141121	Suministro e instalación, correctivo de control y regadera de ducha, Incluye la regadera metalica, mezclador con poma, accesorios, demolición, resane de pared en caso de ser necesario, aseo y retiro de escombros.	NIU	4,00	$ 542.527,00						$ 2.170.108,00
6	72154402	Mantenimiento de rejilla en aluminio Para sifón de 2 anticucaracha con sosco, incluye rejilla en aluminio, retiro de la existente en mal estado e instalación de la nueva, resane y/o emboquillado del piso.	NIU	14,00	$ 56.960,00						$ 797.440,00
7	72154402	Mantenimiento de rejilla en aluminio Para sifón de 4 anticucaracha con sosco, incluye rejilla en aluminio, retiro de la existente en mal estado e instalación de la nueva, resane y/o emboquillado del piso.	NIU	1,00	$ 82.880,00						$ 82.880,00
8	2.	ADMINISTRACION 15%	NIU	1,00	$ 1.459.416,48						$ 1.459.416,48
9	4	IMPREVISTO 5%	NIU	1,00	$ 486.472,16						$ 486.472,16
10	1	UTILIDAD 3%	WM	1,00	$ 291.883,30			$ 55.457,83 19.00 %			$ 291.883,30

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

GBMAT						
ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	72141105	Adecuación y / o fundida de placa de contrapiso En concreto de 3.000 PSI e= 7 cm, incluye demolición de actual en mal estado, retiro de material, suministro de sub-base granular de relleno, compactación mecánica de superficie, materiales de cemento, arena, triturado, acero de refuerzo de 3/8" en cuadricula de 20 x 20 cm corte y/o dilatación de la misma según modulación, aproximadamente placas de 2,50 mt con sellante de juntas y retiro de escombros.	M2	16,91	$ 64.369,00	$ **1.088.479,79**
45	72152204	Instalación de enchape Para piso de 33.8 x 33.8 cm, incluye enchape para piso de primera calidad, pegante, emboquillado, demolicion y retiro del actual en mal estado, afinado y/o alistado de piso con mortero 1:3 espesor hasta 4 cm, instalación del nuevo , emboquillado de juntas, aseo, retiro de escombros, materiales equipos y herramientas necesarios para su instalacion.	M2	40,00	$ 66.743,00	$ **2.669.720,00**
46	72152204	Instalación de enchape Para pared de 33.8 x 33.8 cm, incluye enchape para pared de primera calidad, pegante, emboquillado, demolicion y retiro del actual en mal estado, afinado y/o alistado de pared con mortero 1:3 espesor hasta 2 cm , instalación del nuevo , emboquillado de juntas, aseo, retiro de escombros, materiales equipos y herramientas necesarios para su instalacion.	M2	18,01	$ 58.890,00	$ **1.060.465,44**
61	72151501	Arreglo de fuga de agua potable en tubería principal De 1/2" de las redes de suministro, incluye cambio de tubería en mal estado hasta una longitud máxima de 1.50 mt, y cambio de accesorios tales como codos, tee PVC presión, uniones, llave de control en caso de necesitarlo, equipos, herramientas y materiales necesarios para su reparacion, aseo y retiro de escombros.	ML	50,00	$ 37.207,00	$ **1.860.350,00**
63	72141121	Suministro e instalación, correctivo de control y regadera de ducha, Incluye la regadera metalica, mezclador con poma, accesorios, demolición, resane de pared en caso de ser necesario, aseo y retiro de escombros.	UND	4,00	$ 542.527,00	$ **2.170.108,00**
67	72154402	Mantenimiento de rejilla en aluminio Para sifón de 2" anticucaracha con sosco, incluye rejilla en aluminio, retiro de la existente en mal estado e instalación de la nueva, resane y/o emboquillado del piso.	UND	14,00	$ 56.960,00	$ **797.440,00**
68	72154402	Mantenimiento de rejilla en aluminio Para sifón de 4" anticucaracha con sosco, incluye rejilla en aluminio, retiro de la existente en mal estado e instalación de la nueva, resane y/o emboquillado del piso.	UND	1,00	$ 82.880,00	$ **82.880,00**
SUBTOTAL						$ **9.729.443,23**
ADMINISTRACIÓN					**15%**	$ 1.459.416,48
IMPREVISTOS					**5%**	$ 486.472,16
UTILIDAD					**3%**	$ 291.883,30
IVA SOBRE LA UTILIDAD					**19%**	$ 55.457,83
TOTAL MANTENIMIENTO INSTALACIONES GBMAT						$ **12.022.673,00**