| Fecha<br>2021-11-22<br>AAAA MM DD | Zipa<br>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS<br>DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS | ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO |
|---|---|---|

## INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

**OBJETO DEL CONTRATO**

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS MEJORAS GEOMÉTRICAS Y NUEVA SALIDA PORTAL TRONCAL 80, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.

**ALCANCE** Mejoramiento y adecuación de la infraestructura existente al interior del Portal Calle 80 para la nueva flota de buses biarticulados que operan actualmente en la Troncal, y construcción de una nueva salida del Portal para segregar los buses de transporte intermunicipal y buses de rutas alimentadoras.

**CONTRATO No.** IDU-1619-2019

**EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Doris Jeanet Rodriguez Lopez - Apoyo Principal, Maria Del Pilar Charry Medina - Apoyo Principal, Sandra Mayerly Aguilar Perez - Especialista Ambiental, Francisco Antonio Duarte Paez - Especialista de Apoyo, Erika Yolanda Vargas Rosas - Especialista Ambiental, Diana Carolina Tafur Vallejo - Especialista de Apoyo, Luis Alejandro Jerez Cortes - Especialista de Apoyo, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo, Laura Margarita Torres Ballesteros - Especialista Ambiental, Fernando Alfredo Lopez Perez - Especialista de Apoyo, Oscar Fernando Quitian Ruiz - Especialista de Apoyo, Jose Alejandro Martinez Acosta - Especialista de Apoyo, Angie Viviana Garzon Leguizamon - Especialista de Apoyo, Luisa Fernanda Mejia Enciso - Especialista de Apoyo, Jhon Polanco Mendieta - Especialista de Apoyo, Gustavo Rojas Cely - Especialista de Apoyo, Jenny Paola Acero Pachon - Especialista de Apoyo, Sandra Milena Diagama Pena - Especialista de Apoyo, Angela Johana Pedraza Gonzalez - Especialista de Apoyo, Julio Cesar Montoya Sierra - Especialista de Apoyo, Luis Fernando Torres Garcia - Especialista de Apoyo, Pedro Alonso Alba Diaz - Especialista de Apoyo, Maryori Natalia Arias Herrera - Especialista de Apoyo

| | |
|---|---|
| **ESTADO DEL CONTRATO** | EN EJECUCION |
| **% PLANEADO** | 14.24% |
| **% EJECUTADO** | 14.24% |
| **% VARIACIÓN** | 0.0% |

### ESTADO DEL CONTRATO

### INFORMACIÓN CONTRACTUAL

**CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA**

| | |
|---|---|
| **Contratista** | CONSORCIO B.O.L. PORTAL 80 |
| **Contrato No.** | IDU-1619-2019 |
| **Valor Inicial** | $ 6.631.744.531,00 |
| **Total Contrato** | $ 6.631.744.531,00 |
| **Valor Pagado** | $ 672.469.170,00 |
| **Plazo Inicial** | 360 días |
| **Plazo Actualizado** | 390 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2020-01-23 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2022-05-22 |
| **No. Empleos generados** | 0 |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| | |
|---|---|
| **Contratista** | SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES S.A. |
| **Contrato No.** | IDU-1626-2019 |
| **Valor Inicial** | $ 1.073.065.586,00 |
| **Total Contrato** | $ 1.073.065.586,00 |
| **Valor Pagado** | $ 167.061.421,00 |
| **Plazo Inicial** | 360 días |
| **Plazo Actualizado** | 390 días |
| **Fecha de Iniciación** | 2020-01-23 |
| **Fecha de Terminación Actual** | 2022-05-22 |
| **No. Empleos generados** | 0 |

### INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

| ETAPA DEL PROYECTO | % PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO | % EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO | PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO | EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| Construcción | 0,00 | 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Estudios y Diseños | 100,00 | 100,00 | $ 951.509.259,00 | $ 951.509.259,00 |

### AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

| FRENTE/COMPONENTE | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | VARIACIÓN PORCENTUAL | APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Investigación, Recopilación y Análisis de Información | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Topografía | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Diseño geometrico de vías | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estudio de tránsito y transporte | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Suelos y geotecnia | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Pavimentos | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Estructuras | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Urbanismo, espacio público y diseño arquitectónico | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Redes de acueducto y alcantarillado | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Diseños de redes secas y de gas | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Manejo ambiental de obra | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Plan de gestión social | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |
| Presupuesto, especificaciones y programación | 100.0 | 100.0 | 0.0 | Aprobado |