
MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN



SUPERVISION DEL CONTRATO DE OBRA No. 20213148 DE 2021

El Municipio de Pasto y la Secretaría de Infraestructura y Valorización, requieren contratar de acuerdo con las condiciones contenidas en el presente estudio y por sistema de precios unitarios fijos, la ejecución del proyecto: mantenimiento del salón cultural de la vereda San Isidro en el corregimiento de Catambuco del Municipio de Pasto.

INFORME DE SUPERVISION No. 001

ING. JUAN PABLO BARRERA FAJARDO

13 DE OCTUBRE DE 2021

1. INTRODUCCION

La Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal tiene la necesidad y la obligación de cumplir con el normal desarrollo de las funciones y objetivos institucionales a su cargo, entre los cuales se incluye la construcción, mantenimiento y adecuación de los salones culturales rurales del Municipio de Pasto; lo anterior en cumplimiento del Plan de Acción 2021 y el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.

Con el MANTENIMIENTO DEL SALÓN CULTURAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO EN EL CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO DEL MUNICIPIO DE PASTO, se pretende brindar a la comunidad un lugar cómodo, en óptimas condiciones y apto para el esparcimiento cultural. Así los habitantes del sector pueden aprovechar este espacio en un 100% para el desarrollo de diferentes actividades socioculturales.

2. DATOS DEL CONTRATO

No Contrato:	20213148
Valor Contrato Inicial:	$ 43.421.268,00
Objeto:	El Municipio de Pasto y la Secretaría de Infraestructura y Valorización, requieren contratar de acuerdo con las condiciones contenidas en el presente estudio y por sistema de precios unitarios fijos, la ejecución del proyecto: mantenimiento del salón cultural de la vereda San Isidro en el corregimiento de Catambuco del municipio de Pasto.
Plazo:	62 dias desde la suscripción del acta de inicio y hasta 13 de noviembre de 2021.
Contratista:	FRANKLIN MARTIN BELALCAZAR ORTIZ C.C. 12.985.931 DE PASTO (N)
Supervisor:	JUAN PABLO BARRERA FAJARDO, C.C. 13.069.900

Pólizas y vigencia:

La Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 41-44-101245866 expedida por la Aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A**, se encuentra actualizada

teniendo en cuenta el acta de inicio de obra de fecha 13 de Septiembre del año 2021 en Anexo No. 2 de la siguiente manera:

POLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	13/09/2021 hasta 13/05/2022	$ 8.684.253,60
Buen manejo de anticipo	13/09/2021 hasta 13/05/2022	$13.026.380,,40
Pago de Salarios, prestaciones sociales	13/09/2021 hasta 13/11/2024	$ 8.684.253,60
Estabilidad de la obra	13/11/2021 hasta 13/05/2022	$13.026.380,,40

La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de Cumplimiento No. 41-40-101042205 expedida por la Aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, que ampara Predios Laborales y Operaciones, Contratistas y Subcontratistas, Vehículos propios y no propios, Responsabilidad civil patronal, Daño emergente y lucro cesante, Perjuicios extra patrimoniales; se encuentra actualizada teniendo en cuenta el acta de inicio de obra de fecha 13 de Septiembre del año 2021, en anexo No. 1, de la siguiente manera:

POLIZA	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Responsabilidad Civil	13/09/2021 hasta 13/11/2021	$ 181,705,200.00

3. ACTAS DE OBRA

Acta de inicio contrato de obra No.1:	13 de Septiembre de 2021
Acta modificatoria No. 1:	25 de septiembre de 2021

4. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA


- Estado inicial de la obra.

El Salón cultural de la vereda San Isidro, se evidencia una construcción en obra negra en estructuras de concreto, mampostería sin repellos ni pinturas, sin enchape de piso, sin ventanas ni puertas, sin cielo falso y sin andenes, adicional a esto requiere o remplazo de los canales de aguas lluvias y bajantes; en este año el Municipio de Pasto a través de contratación por mínima cuantía estableció realizar la adecuación y


mantenimiento de las instalaciones del salón, Instalación de piso en cerámica, construcción de anden y cuneta, construcción de alfajía, repello de muros interiores y exteriores, estuco de muros, pintura interior, exterior de muros, instalación de puertas y ventanas, instalación de cielo falso en pvc y lámparas led y bajante de aguas lluvias.

Se realiza el mantenimiento al salón cultural, con el fin de que la comunidad pueda darle el uso correspondiente teniendo en cuenta todas las actividades socioculturales.

Estas son algunas fotografías donde se muestra el estado inicial del salón cultural.



SALON CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO



SALON CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO

ESTADO INICIAL – INTERIOR

- Avance físico.

De acuerdo al contrato de obra inicial y el cronograma de obra, se ha tenido un desarrollo satisfactorio y adecuado de las actividades. A la fecha tiene un avance de ejecución de obra del 40 % del valor total.


Se realizaron las siguientes actividades:

SALON CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO:


1 PRELIMINARES
1.1 Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco
1.2 Relleno en recebo compactado manualmente
1.3 Retiro y disposición de material sobrante, pagado por m3
2 MAMPOSTERIA Y ACABADOS

2.1 Muro en ladrillo común sencillo.
2.2 Pañete interior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm, pagado en m2 incluye filos y dilataciones
2.3 Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm, pagado en m2, incluye impermeabilizante. Filos y dilataciones
3 PISOS
3.1 Repello de piso mortero 1:4 e= 2 cms, incluye aditivo para adherencia pagado por m2
3.2 Suministro e instalación de enchape en cerámica nacional tráfico 4, de 30 x 30 cm, pagado por m2
3.3 Suministro en instalación de guardaescoba en cerámica, de 7.5cm.
3.4 Placa de piso en concreto rigido 21 Mpa(3000PSI), espesor 10 cm, malla electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm
3.5 Cuneta ancho 0,45 m, espesor 0,10 m, placa 21 Mpa (3000 psi)
4 INSTALACIONES ELECTRICAS
4.1 Salida interruptor doble longitud promedio 4,5 m, inclutye regata
4.2 Salida tomacorriente con polo a tierra, doble monofasico de muro 15 AMP, 120 VOLT
4.3 Salida tomacorriente con polo a tierra GFCI, doble monofasico, 15 AMP, 120 VOLT.
4.4 Suministro e instalación salida electrica para alumbrado de luminarias,incluye tuberia pvc de 1/2",encauchetado 3x16 caja pvc de 2x4
5 CUBIERTA
5.1 Suministro einstalacion de canal tipo amazonas
5.2 Suministro einstalacion de bajante paracanal amazonas.
5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE GRIFERIA
6 CARPINTERIA METALICA
6.1 Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte.
6.2 Antepecho en varilla cuadrada 3/8 estilo ladrillo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte
6.3
6.4 Puerta en lamina de 2,3x2m cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cerradura


REGISTRO FOTOGRÁFICO SALON CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO




Manposteria y allanado de muro



Puerta en lámina de 2,3x2m cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cerradur



alfagia



Construcción de anden

- .Avance de tiempo.

El plazo para la ejecución de la obra es hasta el 13 de noviembre del año 2021, a la fecha la obra se encuentra en un 50% de tiempo, un mes de ejecución.

- Avance financiero.

Hasta el momento se tiene un avance de ejecución de obra del 40 %, a la fecha del presente informe, no se han realizado desembolso de dinero.

- Control Ambiental y Señalización (Ver instructivo IN-I-002).

Con la ejecución del proyecto no se produce deterioro de los recursos naturales renovables o el medio ambiente o introduce modificaciones considerables o notorias al paisaje, ni se realiza ninguna de las actividades que se señala en el artículo 52 de la ley 99 de 1993, en los artículos 8 y 9 del decreto 1728 del 2002.

- Comparación con lo programado.

De acuerdo al cronograma de actividades presentado por el contratista de obra al inicio de esta, se está llevando un adecuado desarrollo hasta el momento se tiene el 40%

- Análisis de problemas surgidos y emisión concepto técnico de alternativas de solución.

Una vez iniciadas las actividades de obra se evidencia la necesidad realizar un acta modificatoria para ejecutar los ítems no previstos que surgieron con el desarrollo de la obra, el cual se firma acta modificatoria N° 1 con fecha 25 de septiembre de 2021 y se mencina lo siguiente:

En la presente, se deja constancia escrita y expresa de los siguientes hechos:

1. En la ejecución del contrato se ve la necesidad de pactar ítems no previstos necesarios para el avance normal de obra.

2. En la ejecución de la obra se presentan mayores y menores cantidades de obra y no previstos, que no generan costos adicionales al valor inicial de obra.

5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Descripción del ensayo, número de muestras, referencia, fecha. **N/A**

6. BALANCE FINANCIERO

Breve descripción de los pagos, amortizaciones y saldo del contrato.

Concepto	Valor	Amortizaciones	Pagos	Saldo
Valor del Contrato	$ 43.421.268	0	0	$ 43.421.268
Pago anticipo	0	0	0	$ 43.421.268
Pago Acta Final		0	0	$ 43.421.268
Totales	**$ 43.421.268**	0	0	$ 43.421.268
			% ejecución	0 %

NOTA:
A la fecha se encuentra en tramite el pago del anticipo

7. ACTAS Y PREACTAS ANEXAS AL CONTRATO DE OBRA.

A la fecha se ha presentado un Acta modificatoria del contrato de obra con fecha de 25 de septiembre de 2021.

8. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACIONES CON25 TRACTUALES	DESCRIPCION DEL CUMPLIMENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN (Pendiente, En proceso, cumplido)
1. Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras.	A la fecha se cuenta con plan de calidad de la obra.	**Cumplido**
2. Presentar el plan de inversión del anticipo.	Antes de iniciar trabajos se entrega para aprobación el plan de inversión de anticipo	**Cumplido**
3. Estudiar y analizar informes, especificaciones suministrados por el Municipio de Pasto para la ejecución de las obras.	Se tiene en cuenta las especificaciones técnicas, para aplicar en cada actividad a realizar.	**En proceso**
4. Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y exigir a los proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad específica.	Se observa buena disponibilidad de material y de buena calidad en su mayoría, excepto por la cerámica para enchape de piso que no es de primera.	**En proceso**

5. Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos.	Se ha desarrollado actividades sin ningún inconveniente.	**Cumplido**
6. Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar, un sistema de verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras.	Se lleva a cabo el seguimiento de verificaciones de especificaciones	**En proceso**
7. Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras en relación con su avance, calidad y costo.	Se lleva a cabo seguimiento a cronograma	**En proceso**
8. Determinar, en coordinación con la supervisión los presupuestos de las obras extras o adicionales.	El 25 de septiembre se elaboró el acta de modificación No. 01. No se requiere adición en tiempo o valor.	**Cumplido**
9. Preparar y presentar cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes técnicos y de programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, los documentos de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras día a día. Sin embargo, se deberá presentar informes mensuales escritos y fotográficos con los anteriores aspectos.	Se lleva a cabo el informe parcial 01	**Cumplido**
10. El proponente deberá mantener mínimo dos (2) frentes de trabajo de manera simultánea, para la ejecución del contrato, el no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única por incumplimiento. Para tal efecto, deberá mantener personal calificado y competente en número suficiente para un adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones. El personal mínimo para el frente de trabajo consistirá en: un (01) Residente de obra responsable de la ejecución de las obras cuya permanecía en obra será del 100% dividido 50% para cada frente de trabajo, y un (01) Residente Siso, cuya permanecía en	El contratista ha cumplido con el equipo de trabajo exigido.	**Cumplido**

obra será del 30%, cuyos currículos se presentarán a la Supervisión para su aprobación antes de la iniciación de los trabajos.		
11. Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras.	Pasto-Nariño.	**Cumplido**
12. Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto encomendados.		**En proceso**
13. Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones, entre ellas.	Se realiza reuniones técnicas en obra.	**En proceso**
14. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.	No se presentaron eventos imprevisto	**En proceso**
15. Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el personal que tenga acceso a la obra en forma permanente o temporal.	Se cumple con normas de Higiene y Seguridad industrial	**En proceso**
16. Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de las obras, hasta que queden debidamente resueltos.	A la fecha no se han presentado requerimientos jurídicos	**En proceso**
17. Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato.	A la fecha no se han presentado daños.	**En proceso**
18. Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones presentado y aprobado por el Supervisor.	Se han realizado las actividades de acuerdo a lo contratado, bajo aprobación del Supervisor.	**En proceso**
19. Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar las respectivas afiliaciones a	A la fecha se lleva correctamente los contratos y afiliaciones del personal de la	**Cumplido**

seguridad social a nombre del empleador (Contratista).	obra.	
20. Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, capacidad, potencia, estado, utilización entre otros.	No se utilizó equipos de construcción, solo herramienta menor	**Cumplido**
21. Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual. Al finalizar las obras, el contratista y un delegado del municipio de Pasto efectuaran una visita de inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado.	Se realizó la visita de inspección con el fin de verificar actividades	**pendiente**
22. Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar el último día de ejecución de la obra, en caso que no cumpla con esta obligación, el Municipio realizará los trabajos y cargará su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final.	Se realiza periódicamente, limpieza de escombros y retiro de materiales.	**En proceso**
23. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.2 GESTIÓN AMBIENTAL- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL de los estudios previos que hacen parte integral del respectivo proceso de contratación.	Se cumple con el plan de manejo ambiental entregado a supervisión	**Cumplido**
24. El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.3 GESTIÓN DE BIOSEGURIDAD- PROTOCOLO DE MANEJO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19:	Se cumple con el protocolo de manejo de bioseguridad por covid-19, entregado a supervisión	**Cumplido**
25. las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la ingeniería para la ejecución de obras, que respete el entorno natural y social del área de influencia, en el cual se desarrolla para el efecto, dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales).	Se cumplió con el plan de manejo ambiental entregado a supervisión	**Cumplido**
26. VALLAS DE INFORMACIÓN: Estarán a cargo	Se instaló la valla informativa en la parte frontal de la	**Cumplido**

del proponente favorecido todos los costos requeridos para suministro e instalación de la valla informativa. Las vallas deberán instalarse de conformidad con los lineamientos establecidos en la Secretaria de Infraestructura y Valorización.	construcción	
27. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estarán a cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obras y la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad.	Se realizó señalización interna	**Cumplido**
28. BITACORA DE OBRA: El Contratista deberá abrir Libros de Obra	Se mantuvo en obra la bitácora de obra	**Cumplido**
29. Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periódica, en los temas relacionados a lo establecido en la Resolución 0312 del 13 de Febrero de 2019, por el cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.	Se cumplió con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.	**cumplido**
30. El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique ante la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Pasto y la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección.	Se doto al personal de su casco de protección, guantes y mascarilla	**Cumplido**
31. El Contratista deberá suministrar al supervisor, cuando este lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra,	Se informa al supervisor y se entrega planillas de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales), así como herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo.	**cumplido**
32. El Contratista tiene la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las	Se cumplió programa de salud ocupacional	**Cumplido**


medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94).		
33. Responder por los daños o defectos que se presenten en la ejecución de la obra, desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, así como las posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc.	No se han presentado daños.	**En proceso**
34. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor, toda actividad que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla con las normas de calidad requeridas por la obra.	A la fecha no se han presentado inconformidades.	**En proceso**
35. Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar los mantenimientos, adecuaciones y actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al supervisor, cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos en cumplimiento del contrato.	Se lleva la ejecución el mantenimiento en el salon cultural en el tiempo estipulado	**En proceso**
36. Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con trabajos en alturas, para lo cual el contratista, equipo de trabajo y personal de obra, debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad competente y acreditada; de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 3673 de 2008 del Ministerio de la Protección Social o la que la sustituya.	Se contrató personal capacitado, competente y calificado para ejecución de los trabajos	**Cumplido**
37. El contratista de obra se encuentra en la obligación de ejecutar el Plan de Manejo de Transito (PMT)	Se radicó PMT	**Cumplido**
38. El contratante deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Pasto, para lo cual deberá aportar el correspondiente certificado de "Paz y Salvo	Se entrega el certificado de paz y salvo del Municipio.	**Cumplido**

Municipal". Este deberá presentarlo para la suscripción del Acta de Inicio.		

8. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISION.

ANEXO 1 - Avance cronograma de obra. (Formato IN-F-002).
ANEXO 2 - Estado general del tiempo. (Formato IN-F-024).
ANEXO 3 - Control diario del personal del contratista de obra. (Formato IN-F-020).
ANEXO 4 - Control diario del equipo del contratista de obra. (Formato IN-F-018).
ANEXO 5 - Control Ambiental y señalización de Obras. (Formato IN-F-035).
ANEXO 6 - Ensayos de laboratorio. **N/A**
ANEXO 7 – Informe fotográfico (este puede ser incluido en el capítulo 4: Avance del Contrato de obra).
ANEXO 8 – Bitácora de obra (Ver instructivo IN-I-004).
ANEXO 9 – Documentos del contratista
Pago de seguridad social y parafiscales.
Garantía Única Actualizada y aprobación acorde al Acta final.
Aprobación Póliza.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VALLA



Ing. JUAN PABLO BARRERA FAJARDO
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO: AVANCE CRONOGRAMA DE OBRA			
	VIGENCIA: 13-septiembre-13	VERSIÓN: 01	CODIGO: IN - F- 002	PÁGINA

DEPENDENCIA: Secretaria de Infraestructura y Valorización

MES SEPTIEMBRE - 04

CONTRATO No: 20213148 CONTRATISTA FRANKLIN BELALCAZAR ORTIZ OBRA: MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO CORREGIMIENTO DE CATMBUCO MPIO DE PASTO

ITEM	DESCRIPCION / DIA	UND	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PRELIMINARES																															
1.1	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	M3																														
1.2	Relleno en recebo compactado manualmente	M3																														
1.3	Retiro y disposición de material sobrante, pagado por m3	M3																														
2	MAMPOSTERIA Y ACABADOS																															
2.1	Muro en ladrillo común sencillo.	M2																														
2.2	Pañete interior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm, pagado en m2 incluye filos y dilataciones	M2																														
2.3	Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm, pagado en m2, incluye impermeabilizante. Filos y dilataciones	M2																														
2.4	Estuco sobre muro interior incluye filos y dilataciones	M2																														
2.5	Pintura vinilo tipo 1, interiores y exteriores, tres manos	M2																														
2.7	Suministro e instalación de cielo falso en PVC, lámina 7.0 mm (INCLUYE ESTRUCTURA)																															
3	PISOS																															
3.1	Repello de piso mortero 1:4 e= 2 cms, incluye aditivo para adherencia pagado por m2	M2																														
3.2	Suministro e instalación de enchape en cerámica nacional tráfico 4, de 30 x 30 cm, pagado por m2	M2																														
3.3	Suministro en instalación de guardaescoba en cerámica, de 7.5cm.	ML																														

3.4	Placa de piso en concreto rigido 21 Mpa(3000PSI), espesor 10 cm, malla electrosoldada cal 4 mm abertura 15x15 cm		M2	
3.5	Cuneta ancho 0,45 m, espesor 0,10 m, placa 21 Mpa (3000 psi)		ML	
4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			
4.1	Salida interruptor doble longitud promedio 4,5 m, incluye regata		UND	
4.1	Salida tomacorriente con polo a tierra, doble monofasico de muro 15 AMP, 120 VOLT		UND	
4.3	Salida tomacorriente con polo a tierra GFCI, doble monofasico, 15 AMP, 120 VOLT.		UND	
	ILUMINACION		UND	
4.4	Suministro e instalación salida electrica para alumbrado de luminarias,incluye tuberia pvc de 1/2",encauchetado 3x16 caja pvc de 2x4		UND	
4.5	Luminaria tipo panel LED de 60 X60 41W de incrustar. Incluye marco, clavija y cable encauchetado de 3X16 AWG		UND	
4.6	Suministro e instalación de lámpara de pared tipo tortuga		UND	
5	**CUBIERTA**			
5.1	Suministro einstalacion de canal tipo amazonas		ML	
5.2	Suministro einstalacion de bajante paracanal amazonas		ML	
6	**CARPINTERIA METALICA**			
6.1	Ventana metálica cal 20 instalada, pintada con anticorrosivo y pintura esmalte.		M2	
6.2	Antepecho en varilla cuadrada 3/8 estilo ladrillo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte		M2	
6.3	Suministro einstalacion de vidrio de 4 mm transparente		M2	
6.4	Puerta en lamina de 2,3x2m cal 18 pintada en anticorrosivo y pintura esmalte, incluye cerradura		M2	

ING. FRANKLIN MARTIN BELALCAZAR
CONTRATISTA DE OBRA

JUAN PABLO BARRERA FAJARDO
Supervisor

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO: ESTADO GENERAL DEL TIEMPO			
	VIGENCIA: 13-Septiembre-13	VERSIÓN: 01	CODIGO: IN-F-024	PÁGINA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

MES SEPTIEMBRE-OCTUBRE

CONTRATO No: 20213148 CONTRATISTA FRANKLIN MARTIN BELALCAZAR OBRA: MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO MPIO DE PASTO

DIA / Estado del Tiempo	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Soleado	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X				X	X	X	X		X	X		
Nublado						X		X															X									
Parcialmente nublado																																
Precipitación Intermitente																						X										
Precipitación fuerte																																
DIA / Estado del Tiempo																																
Soleado	X	X	X	X	X						X	X	X		X	X	X	X	X	X				X	X	X	X		X	X		
Nublado								X	X	X													X									
Parcialmente nublado																																
Precipitación Intermitente																																
Precipitación fuerte																																

ING. JUAN PABLO BARRERA
SUPERVISOR

FRANKLIN BELALCAZAR ORTIZ
CONTRATISTA DE OBRA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA			
	VIGENCIA 13-Septiembre-13	VERSIÓN 01	CODIGO IN-F-020	PÁGINA

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

MES SEPTIEMBRE-OCTUBRE

CONTRATO No: 20213148 CONTRATISTA FRANKLIN MARTIN BELALCAZAR OBRA: MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO MPIO DE PASTO

DIA / PERSONAL EN OBRA	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ingeniero Residente	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x
Profesional Siso	x			x				x				x				x			x			x				x			x	
Maestro de Obra	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x
Ayudante 1	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x

ING. JUAN PABLO BARRERA
SUPERVISOR

FRANKLIN BELALCAZAR ORTIZ
CONTRATISTA DE OBRA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA			
	VIGENCIA 13-Septiembre-13	VERSIÓN 01	CODIGO IN-F-018	PÁGINA

DEPENDENCIA: Secretaria de Infraestructura y Valorización

MES: SEPTIEMBRE-OCTUBRE

CONTRATO No: 20213148

CONTRATISTA: FRANKLIN BELALCAZAR ORTIZ

OBRA: MANTENIMIENTO SALON CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO CORREGGIMIENTO DE CATAMBUCO - MPIO DE PASTO

SALÓN CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO MUNICIPIO DE PASTO

DIA / EQUIPO	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Herramienta menor	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x
Cortadora electrica	x	x	x	x														x	x	x		x	x							

DIA / EQUIPO																														
Herramienta menor	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x
																						x	x							

CONVENCIONES

ING. JUAN PABLO BARRERA
SUPERVISOR

FRANKLIN BELALCAZAR ORTIZ
CONTRATISTA DE OBRA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PLAN DE ACCIÓN SOCIOAMBIENTAL EN OBRA - P.A.S.A.O.			
	VIGENCIA 31-Ago-17	VERSIÓN 02	CÓDIGO IN-F-035	PÁGINA

PROYECTO: MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL SAN ISIDRO CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO MPIO DE PASTO

NOMBRE CONTRATISTA: FRANKLIN BELALCAZAR ORTIZ **NIT:** 12.985.931

NOMBRE INTERVENTORÍA: **NIT:**

CONTRATO No: 20213148 **FECHA INICIO OBRA:** SEPTIEMBRE 13 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL SAN ISIDRO CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO MPIO DE PASTO

I. LISTADO DE IMPACTOS AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO Nota: ver instructivo IN-I-002

ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	CALIFICACIÓN
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	NINGUNO	

II. PROGRAMAS AMBIENTALES A IMPLEMENTAR Nota: ver instructivo IN-I-002

1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPO EN OBRA	☐
2. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO	☐
3. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES	☐
4. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	☑
5. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y EL AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA	☐
6. PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	☐
7. PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	☑
8. PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LA FLORA Y FAUNA	☐
9. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN	☐

III. LUGARES DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE

NOMBRE ESCOMBRERA	LOCALIZACIÓN	No. RESOLUCIÓN AMBIENTAL	AUTORIDAD AMBIENTAL QUE AUTORIZA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO PLAN DE ACCIÓN SOCIOAMBIENTAL EN OBRA - P.A.S.A.O.			
	VIGENCIA 31-Ago-17	VERSIÓN 02	CÓDIGO IN-F-035	PÁGINA

IV. PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

TIPO DE MATERIAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	UBICACIÓN DE LA FUENTE DE MATERIALES	No. RESOLUCIÓN AMBIENTAL
Cemento	Ferreteria Argentina	-	-
hierro	Ferreteria Argentina	-	-
Ladrillo	Ladrillera de jongobito	Jongobito	-

DESCRIBA BREVEMENTE COMO SE ALMACENÓ, PROTEGIÓ Y DONDE SE UBICÓ EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

EL MATERIAL DE CONSTRUCCION SE ALMACENA DENTRO DEL SALON CULTURAL EXISTENTE PARA EVITAR INVADIR LA VIA TERCIARIA QUE ES ANGOSTA

Nota: anexar registro

CAMPAMENTOS

ICA SI ☑ NO ☐

CUENTA CON ZONAS DE COMIDA, VESTIER, OFICINAS, ETC
SI ☑ NO ☐

No. DE BAÑOS 1

LAS ZONAS SE ENCUENTRAN SEÑALIZADAS
SI ☑ NO ☐

SE ESTABLECEN RUTAS DE EVACUACIÓN
SI ☐ NO ☑

VI. MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA

No. VOLQUETAS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OBRA 1

No. VEHÍCULOS CON CERTIFICACIÓN TÉCNICOMECANICA VIGENTE 1

Nota: anexar copia de los documentos de los vehículos utilizados en obra

DESCRIBA COMO Y CUANDO SE REALIZA LA REVISIÓN PERIODICA DEL ESTADO DE LOS VEHÍCULOS

revision tecnico mecanica cada año

Nota: anexar planillas de verificación o evidencia fotográfica

VII. GESTIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA

No. DE ÁRBOLES PRESENTES EN LA ZONA A INTERVENIR _____

No. DE ÁRBOLES PROTEGIDOS _____

No. DE ÁRBOLES TRASPLANTADOS _____

No. DE ÁRBOLES TALADOS _____

ÁREA DE COBERTURA VEGETAL REMOVIDA _____

ÁREA DE COBERTURA VEGETAL REUTILIZADA _____

LA CAPA VEGETAL FUE ALMACENADA Y PROTEGIDA ADECUADAMENTE SI ☐ NO ☐

SE REALIZÓ RESCATE O TRASLADO DE ALGUNA ESPECIE ANIMAL SI ☐ NO ☐

SE IMPLEMENTA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO SI ☐ NO ☑

CONTRATISTA
FRANKLIN MARTIN BELALCAZAR ORTIZ

SUPERVISIÓN
ING. JUAN PABLO BARRERA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10006934919

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
AVF530	NISSAN	D22/NP300	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.389	PLATA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	ESTACAS	GASOLINA	956 - 2

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
KA24-601154A	N	3N6DD25T6ZK917841

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
3N6DD25T6ZK917841	N	3N6DD25T6ZK917841	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

BELALCAZAR ORTIZ FRANKLIN MARTIN — C. 12985931

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 143

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 48201200401984

I/E: I

FECHA IMPORT.: 11/09/2012

PUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
27/02/2014	27/02/2014	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DPTO ADTVO TTOYTTE MCPAL PASTO





LTD1004628048

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 152146314

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LAS AMERICAS

NIT:	900316458	No. de Certificado de Acreditación:	09-OIN-139
Fecha de expedición:	2021/06/15	Fecha de vencimiento:	2022/06/15

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	AVF530	CLASE:	CAMIONETA
MARCA:	NISSAN	MODELO:	2013
SERVICIO:	Particular	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
CILINDRAJE:	2389	NRO. MOTOR:	KA24-601154A
NRO. CHASIS:	3N6DD25T6ZK917841	VIN:	3N6DD25T6ZK917841
LÍNEA:	D22/NP300		
COLOR:	PLATA		

NOMBRE PROPIETARIO: FRANKLIN M. BELALCAZAR O.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JOSE ERNESTO GUEVARA OBANDO

CERTIFICACION

Yo, Jose yaqueno, identificado con cédula de ciudadanía Nº 12.985.467 de Pasto, autorizo el acopio de la tierra producto de excavación de las adecuaciones del proyecto: Mantenimiento Salón cultural Vereda San Isidro en el corregimiento de Catambuco – Municipio de Pasto, para relleno de un predio de mi propiedad.

Dada en la Vereda San Isidro Corregimiento de Catambuco a los 26 días del mes de Octubre de 2021

JOSE YAQUENO
C.C.Nº 12.985.467 de Pasto

	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO: VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA			
	VIGENCIA: 28-May-15	VERSIÓN: 02	CÓDIGO: IN-F-041	PÁGINA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO: VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA			
	VIGENCIA: 28-May-15	VERSIÓN: 02		

x: 20213148

CONTRATISTA: ING. FRANKLIN MARTIN BELALCAZAR

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO

FECHA DE INICIO:SEPTIEMBRE 13 DE 2021

OBJETO: MANTENIMIENTO SALON CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO MPIO DE PASTO

CONTRATO No: 20213148

OBJETO: MANTENIMIENTO SALON CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO MPIO DE PASTO

PLANIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	MOMENTO	VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA	CONTROL	FRECUENCIA	REGISTRO	RESPONSABLE
iciones a mano varias sin clasificar, fidad < 2 m, en seco	Final de la actividad	Niveles y profundidades	Hasta encontrar suelo firme	Profundidad	Medicion con cinta	Durante la ejecución del ítem	Bitácora	Contratista y supervision
en relleno compactado manualmente	Final de la actividad	Niveles y profundidades	Compactacion adecuada del recebo instalado	Profundidad	Medicion con cinta	Durante la ejecución del ítem	Bitácora	Contratista y supervision
OSTERIA Y ACABADOS								
n ladrillo común sencillo.	Durante la actividad	M2	Muro en ladrillo bloque instalado con mortero 1:4	Alturas de muros	Chequeo visual	Al final de la actividad	Bitácora	Contratista y supervision
interior allanado proporción de la mezcla esor 1.5 cm, pagado en m2 incluye filos y nes	Final de la actividad	M2 repellados	Espesor de 2 cms, mezcla 1:4	Espesor 2 cms	Chequeo visual	Durante la ejecución de la actividad	Bitácora	Contratista y supervision
de piso mortero 1:4 e= 2 cms, incluye aditivo herencia pagado por m2	Final de la actividad	M2 repellados	Espesor de 2 cms, mortero 1:4	Espesor 2 cms	Inspección visual	Al final de la actividad	Bitácora	Contratista y supervision
ro e instalación de enchape en cerámica tráfico 4, de 30 x 30 cm, pagado por m2	Final de la actividad	M2 de enchape instalado	Color beige trafico 4	Para pega con pegakort 1 cms de espesor	Inspección visual	Al final de la actividad	Bitácora	Contratista y supervision
ICIONES ELECTRICAS								
terruptor doble longitud promedio 4,8 m, egata	Final de la actividad	Numero de tomas instalados	Interruptor doble	Longitud promedio 4.5 cms	Inspección visual	Al final de la actividad	Bitácora	Contratista y supervision
macorriente con polo a tierra, doble ico de muro 15 AMP, 120 VOLT	Final de la actividad	Numero de tomas instalados	Toma doble	Tomacorriente de 15 Amp	Inspección visual	Al final de la actividad	Bitácora	Contratista y supervision
A								
o einstalacion de bajante paracanal s	Final de la actividad	Ml de Bajante en pvc instalados	Bajante en pvc	Ml de bajante en pvc contratados	Inspeccion visual	Al final de la actividad	Bitácora	Contratista y supervision

SEGUIMIENTO No. 1 SEPTIEMBRE - OCTUBRE

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR RESULTADO	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES	NOMBRE FIRMA RESPONSABLE
13/09/2021	m3 excavados	8.4	CUMPLE	Excavacion para andenes y cañuelas	Contratista
13/09/2021	m3 de relleno	4.2	CUMPLE	Recebo compactado	Contratista
18/09/2021	Pega de muros con mortero	28	CUMPLE	Pega de muros con mortero	Contratista
21/09/2021	Repello de muros con mortero	220	CUMPLE	Se usa andamios para el repello de muros	Contratista
23/09/2021	M2 de repello e piso	105	CUMPLE	Repello e piso mortero 1:4	Contratista
30/09/2021	M2 de ceramica instalada	105	CUMPLE	Ceramica trafico 4 color beige mate	Contratista
17/09/2021	Punto construido	2	CUMPLE	Se dispuso según plano	Contratista
17/09/2021	Punto construido	5	CUMPLE	Se dispuso según plano	Contratista
12/10/2021	Ml instalados	6.1	CUMPLE	Se dispuso según plano	Contratista

DE PASTO	NOMBRE DEL FORMATO: PROCESO INFRAESTRUCTURA VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA			
	VIGENCIA 28-May-15	VERSIÓN 02	CÓDIGO IN-F-041	PÁGINA

ro: 20213148

CONTRATISTA: ING. FRANKLIN MARTIN BELALCAZAR

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PASTO

FECHA DE INICIO:SEPTIEMBRE 13 DE 2021

OBJETO: MANTENIMIENTO SALON CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO MPIO DE PASTO

PLANIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	MOMENTO	VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	TOLERANCIA	CONTROL	FRECUENCIA	REGISTRO	RESPONSABLE
INTERIA METALICA								
na metálica cal 20 instalada, pintada con rrosivo y pintura esmalte.	Final de la actividad	Numero de m2 de ventana instalada	Ventana metalica Cal 20	M2 contratados instalados	Inspeccion visual	Al final de la actividad	Bitácora	Contratista y supervision
echo en varilla cuadrada 3/8 estilo ladrillo o con anticorrosivo y pintura esmalte	Final de la actividad	Numero de m2 de antepecho instalado	Antepecho varilla cuadrada de 3/8"	M2 contratados instalados	Inspeccion visual	Al final de la actividad	Bitácora	0

rá:

Ing. FRANKLIN MARTIN BELALCAZAR
Contratista

Aprobó

Ing. JUAN PABLO BARRERA FAJARDO
SUPERVISOR

ALCALDÍA DE PASTO	NOMBRE DEL FORMATO: PROCESO INFRAESTRUCTURA VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRA	
	VIGENCIA 28-May-15	VERSIÓN 02

CONTRATO Nro: 20213148

OBJETO: MANTENIMIENTO SALON CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO MPIO DE PASTO

SEGUIMIENTO No. 1 SEPTIEMBRE - OCTUBRE

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR RESULTADO	CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES	NOMBRE FIRMA RESPONSABLE
09/10/2021	M2 instalados	14.56	CUMPLE	Se dispuso según plano	Contratista
09/10/2021	M2 instalados	14.56	CUMPLE	Se dispuso según plano	Contratista

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO: REGISTRO DE VISITAS A OBRAS			
	VIGENCIA 12-Jun-17	VERSION 01	CODIGO IN-F-004	CONSECUTIVO

MES: SEP-OCT

Nombre de las obras: MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO DEL MUNICIPIO DE PASTO

Nombre del Profesional: DIANELBY VILLAREAL DAZA

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
13 REALIZA RESPECTIVA VISITA OBRA				0
	21 REALIZA RESPECTIVA VISITA OBRA			SE FIRMA ACTA MODIFICATORIA 25 DE SEPTIEMBRE
			30 REALIZA RESPECTIVA VISITA OBRA	

Emerson T Estupiñan M
NOMBRE DEL PROFESIONAL

FIRMA

Juan Pablo Barrera
NOMBRE DE QUIEN REVISA Y APRUEBA

FIRMA

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ACTA DE REUNIÓN			
	VIGENCIA 13-Septiembre-13	VERSIÓN 01	CÓDIGO IN-F-015	PÁGINA

OBJETO: MANTENIMIENTO SALON CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO MPIO DE PASTO

Acta No: 1	**Lugar: Salon cultural vereda San Isidro**	**Fecha:13 sept de 2021**	**Hora: 2:00pm**

ORDEN DEL DÍA

1. Presentacion del proyecto a la comunidad. 2. Presentación del Contratista seleccionado 3. Tiempo de ejecucion del contrato.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se le comenta a la comunidad que el proyecto en mención tiene por objeto el mantenimiento del salon cultural de acuerdo a los diseños arquitectonicos, establecidos en el proyecto, que consta de un salon para reuniones y eventos, con actividades de repeelo de muros y pisos, enchape en ceramica de piso, cielo falso en pvc, instalaciones electricas, instalacion de seis ventans y una puerta de acceso, en la parte externa la construccion de andenes en concreto y cuneta

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Responsable	Fecha Cumplimiento

FIRMAS DE ASISTENTES

Entidad	Nombre	Firma
SIVM. Contratista	Arq. Emerson Peñal. Ing. Franklin Belalcazar	

Anexos:

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ACTA DE REUNIÓN**			
	VIGENCIA 13-Septiembre-13	**VERSIÓN** 01	**CÓDIGO** IN-F-015	**PÁGINA**

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL SALON CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO CORREGIMIENTO DE CATAMBUCO - MUNICIPIO DE PASTO

Acta No:02	**Lugar: SALON CULTURAL VEREDA SAN ISIDRO**	**Fecha: 20/09/2021**	**Hora: 3:00**

ORDEN DEL DÍA

1, LISTADO DE ASISTENTES

2, TEMAS A TRATAR

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el salon cultural de la vereda San Isidro se reunieron el Ing contratista Franklin belalcazar y el Arq Emerson T Estupiñan apoyo de la supervisión del proyecto, el contratista manifiesta que de acuerdo al ovance de obra en el sitio surge la necesidad de realizar un balance de cantidades para complementar actividades no previstas.

la supervisión aprueba realizar el balance, siempre y cuando se mantenga el valor contratual ya que no habrá aprobación de adicionales al contrato, todo con el fin de poder garantizar la entrega de un salon cultural y con optimos acabados

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO **ACTA DE REUNIÓN**			
	VIGENCIA 13-Septiembre-13	**VERSIÓN** 01	**CÓDIGO** IN-F-015	**PÁGINA**

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso	Responsable	Fecha Cumplimiento
entregar balance de cantidades de mas y de menos	contratista	25/09/2021

FIRMAS DE ASISTENTES

Entidad	Nombre	Firma
Contratista obra Infraestructura	Franklin Bolaños Emerson Tomas Estupiñan	

Bitacora de Obra.

Proyecto: Mantenimiento Salón Cultural Vereda San Isidro Corregimiento de Catamarca Municipio de Pasto.

Supervisión: Ing. Julio Pablo Barrera.. Secretaria Infraestructura Mpal

Contratista: Ing Martin Belalcazar Ortz.

Residente: Ing. Luis Zapata

Fecha Inicio: Septiembre 13. 2021

Fecha Terminacion: Noviembre 13 2021

Septeubr 13-2021

Actividad: Se inicia con la pega de muros en ladrillo comun, con mortero 1:4.
personal: 1 maestro 1 Residente
Ing Siso toma P al personal de obra y registra en formato, verificacion de elementos de seguridad, como guantes, gafas etc. y elementos como: alcohol, toallas, gel.
LF.
Ing Residente.

x Enviada
Ing Siso

Septeubr 14-2021

Actividad: continua la pega de muros con mortero 1:4, personal: 1 maestro, 1 oficial, Implementacion de Valla informativa del proyecto.

LF
Ing Residente.

Septeubr 15-2021

Actividad: Continua con la pega de Muros en ladrillo tolete comun Mezcla mortero 1:4, y se inicia el repello de muros construidos el dia

anterior para lograr el secado rapido de los muros
Personal: 1 maestro, 1 ayudante, dia Sabado.

Ing. Residente

Septiembre 16-2021

Actividad: además de la actividad de pega de muros con ladrillo tolete y mortero 1:4, se hace el repello de muros pegados y instalados anteriormente para lograr un secado rapido.
1 maestro, 1 ayudante, Horario Normal, dia Jueves Sabado

Ing Residente

Septiembre 17-2021

Actividad: Continua la pega de muros y el repello de algunos de ellos; con mortero 1:4.
Personal: 1 Maestro, 1 Ayudante.
La Ing Sira realizo revision de elementos de seguridad como alcohol, gel, desinfectante para herramientas, toalla de secado de manos y botas

Los avances alusivos al lavado de manos y demás.

Ing Residente

Ing. Sira

Septiembre 18-2021

Actividad: Continua la pega de muros con ladrillo comun tolete y algunos repellos de muros instalados al comienzo de la obra.
Personal: 1 maestro, 1 ayudante
Ing Residente

Sept 20-2021

Actividad: Continua la pega de muros con mezcla Mortero 1:4, y repello de muros mortero 1:4.
Personal: 1 maestro, 1 ayudante.

Ing Residente Obra

Sept 21-2021

Actividad: Continua la actividad de repello de muros interno y externos en fachadas principales y laterales en la parte externa el maestro coloca reglas de madera

en los columnas (filos) para sacar filos de vigas y columnas, muy Siso hace revision de elementos de Seguridad, Tomo T° de personal de obra.

Ing Residente obra.

Actividad: Septiembre 22-2021

La actividad de repello de muros internos y externos se mantiene, lo ideal es hacerlo pronto con el fin de que se sequen los repellos en un tiempo prudente y poder pintarlos con pintura vinilo tipo 1.

Personal: 1 maestro 1 ayudante

Ing Residente obra.

Sept - 23 - 2021

Actividad: La actividad de repello en muros internos, externos y, filos de vigas y columnas, sigue continuan hasta llegar terminado rapido con el fin de llegar el Secado rapido de muros y columnas y poder pintarlos Posteriormente;

Ing Residente obra

Sept 24-2021

Actividad: Continua el repello de muros y filos de vigas y columnas, Son 14 columnas a las que hay que sacar filos y dos vigas de corona longitudinales y transversales, el repello se hace con mezcla 1:4, Ing Jairo hace torno de T° y revisión de elementos de bioseguridad

Ing Residente obra. Ing Siso

Sept 25-2021

Actividad: Continua la actividad de repello con mezcla de mezcla 1:4 en todas las areas de muros destinados para tal fin.

Ing Residente obra

Sept 27-2021

Actividad: El maestro de obra verifica los niveles de pisos fundidos (placa de piso) fundidos anteriormente en otro proyecto; Se aclara que este proyecto solo es la Terminacion del salon cultural San Isidro

ya que la estructura, cubierta y placa de piso en ancho que existen.
por lo anterior el maestro rechaza los niveles de la placa de piso ya que se encuentra muy desnivelada y hay que repellarla, por lo cual al pasar niveles se encuentra que el repello a proyectar tiene mas de 4 cms en muchos de los y cerca del escenario tiene aproximadamente 5 cms de desnivel, por lo que se le informo de la Suspension del proyecto de esta situacion, y a la comunidad beneficiaria constatando este inconveniente; por lo cual se debe hacer un repello de pego de 4 cms de espesor no programado en el presupuesto oficial contratado; por lo cual se debe proyectar un lanzado nuevo de repello de piso. Se ruega pase Bueno de TO al Personal y Ventanilla de Atencion de Seguridad

Atte
Ing Residente de Obra

Cordialmente
Ing Sup

Sept 28-2021

Actividad: Se realiza el repello de toda el área de piso del Salón Cultural que se encontró desnivelada, con repello mortero 1:4 con un espesor de 4 cms aproximadamente, con la adicion a la mezcla de producto Sika latex para mejorar adherencia, esta actividad se pretende hacer sobre todo el area del piso del Salon Cultural

Atte
Residente de Obra

Septiembre 29-2021

Actividad: Continua el repello de pego; mencionado anteriormente, con dichas especificaciones se utiliza cudal para completar (cuneto) mortero de repello y nivelar.

Atte
Residente de Obra

Septiembre 30 - 2021

Actividad: Continua el repello de piso con mezcla 1:4 espesor 4cms y aditivo de sikaladex (adherente) a la vereda. de monteria con Sisa realiza la toma de T° y Verificacion de elementos de seguridad y bioseguridad, permiso del maestro Noticias.

Ing Residente Obra

Ing. Sisa

Actividad: Octubre 1/2021 Actividad Sept 29/21

Continua el alistado de piso con mezcla 1:4, nivelacion total con codal y remision de niveles. para proximo enchape de ceramica.

Ing Residente.

Octubre 2/21

Actividad: Con cuadrilla segun los puntos electricos establecidos en el presupuesto oficial; se hacen Regatas para la proteccion de las instalaciones electricas, se protegen las salidas de los tomacorrientes de Toma de

60 X 60 cms. de 48 M²; así como tuberia de tomas dobles y interruptores, en todo el Salon cultural, de acuerdo al presupuesto aprobado

Ing Residente Obra

Octubre 4/21

Actividad: El contratista Ibon a la obra. el enchape de ceramica color beige de 56 x 56 cm por dar inicio a la actividad de enchape con cenefa de piso del salon cultural, se sisa toma T° y remision de elementos de seguridad con casco y lavado de manos y bioseguridad.

Ing Residente Obra

Ing Sisa

oct 5 - 2021

Actividad: Continua el enchape de piso del Salon cultural con ceramica y Pegacor pegante

Ing Residente

Octubre 6 - 2021

Actividad: Continua enchape con cerámica de piso color beige para el salon comunal y sobrantes se disponen para instalacion de barrederas de ancho 8 cms.

Ing Residente

Octubre 7/2021

Actividad: Continua el enchape con ceramica de piso color beige salon cultural.

Ing Residente obra

Octubre 8/2021

Actividad: Continua el enchape de piso color beige del salon cultural, revision de detalles y sobrantes para barrederas de 8cms aprox.

Ing Residente

Octubre 9- 2021

Actividad: Continua el enchape de piso con ceramica color beige y pegante pegaliesto, retiros para barrederas de 8cms ing. Sisso toma de y revision electrico segundal por

Ing Residente Ing Sisso

octubre 11- 2021

Actividad: Terminado el enchape de piso se hace el emboquillado de dilataciones con concolor color beige, ademas se instalan las barrederas en todo el salón.

Ing Residente.

oct 12-2021

Actividad: Continua la instalacion de la barredera perimetral y el emboquillado con concolor color beige en todo el área de piso

Ing Residente