GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-048
INFORME DE SUPERVISIÓN DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE SUPERVISIÓN No:	**4**		FECHA:	9	de	NOVIEMBRE	de	2021			
PERIODO:	DEL	12	de	OCTUBRE	de	2021	AL	9	de	NOVIEMBRE	de	2021

CONTRATO No:	**1906**	DE	2021	REGISTRO BP Y P No	**2021 00415 0004**

OBJETO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE SANTA ROSA - SECTOR PORTACHUELO

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA INTERVENTORÍA:	REPRESENTANTE LEGAL:
RAPITEST INGENIERIA LTDA	**CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO**
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA Y/O CONSULTORÍA:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CONSTRUCCIONES PARAMO MATIZ LTDA	**TATIANA DANIELA PIRAZÁNA VILA**

ADICIONALES Y PRÓRROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0.00	

VALOR INICIAL:	$ 0.00	VALOR ADICIONALES:	$ 0.00	VALOR TOTAL:	$ 0.00

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL		de		de		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)		de		de		

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE CTO INTERV.	**76.3%**	% DE AVANCE CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**50.0%**	% PROGRAMADO CTO DE OBRA Y/O CONSULTORIA	**60.0%**



PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

No PÓLIZA	CBO-100009166		ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	18	5	2021	18	11	2021	$ 2,700,000.00
PRESTACIONES SOCIALES	18	5	2021	18	7	2024	$ 2,700,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	18	5	2021	18	7	2026	$ 2,700,000.00

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de suspension	11	10	2021
Acta de reinicio	9	11	2021
Acta de aclaracion suspension	11	11	2021
Acta de aclaracion reinicio	11	11	2021

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	FECHA ACTA			VALOR
Anticipo				No hay anticipo
Acta Parcial No.				No se ha generado parciales
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				

SOLICITUDES PRESENTADAS

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
10/27/2021	SUPERVISOR DEPARTAMENTO	PERSONAL DE INTERVENTORIA-INFORMES MESNSUALES	SE SOLICITA APORTAR AFILIACIONES DEL PERSONAL - Y ENTREGA D EINFORMES PENDIENTES

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO A LA INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA*

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Director		
Residente		

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA Y/O CONSULTORÍA PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	26	7	2021	25	8	2021	Se aporta el Informe de supervisión N°1 de acuerdo con el seguimiento realizado por la Supervisión.
Informe de Supervisión No. 2	26	8	2021	25	9	2021	Se aporta el Informe de supervisión N°2 de acuerdo con el seguimiento realizado por la Supervisión.
Informe de Supervisión No. 3	26	9	2021	11	10	2021	Se realiza informe parcial por cambio de supervisión.
Informe de Supervisión No. 4	12	10	2021	8	11	2021	Se aporta el Informe de supervisión N°4 de acuerdo con el seguimiento realizado por la Supervisión.

OBSERVACIONES : Se realizó suspensión del contrato de Obra N° 1888 de 2021, a partir del 11 de Octubre de 2021 se generó debido a que se requeria la disponibilidad del acero de refuerzo para el Muro #1, para el cual el tiempo de entrega del proveedor fue 21 días hábiles.
Se realizo acta de reinicio el dia 9 de noviembre de 2021.
Se radico el dia 11 de noviembre acta de aclaracion de la suspencion debido a que se cometió un error en el diligenciamiento de las casillas FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO , en la cual erróneamente se trascribió 25 DE OCTUBRE DE 2021y el correcto es 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021
.Se radico el dia 11 de noviembre acta de aclaracion del acta de reinicio debido a que en la casilla de FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO erróneamente se trascribió 25 DE OCTUBRE DE 2021 y el correcto es 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021. en la casilla de. FECHA DE TERMINACIÓN REALI erróneamente se Eliminó la
casilla , sin embargo la fecha correspondiente es 23 DE NOVIEMBRE DE 2021
No se pudo constatar el personal de la interventoria ya que no presentaron el informe 1 y 2 .

LISTA DE CHEQUEO INFORME DE INTERVENTORIA

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No
INFORME DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	NO	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación) contrato de Interventoría	NO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	6,7,8,9
El personal de Interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	NO	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	NO	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	NO	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	NO	
Generales		
Registro fotográfico	NO	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	10

OBSERVACIONES:

FIRMA:

Supervisor

NOMBRE:	ALEXEY ROJAS CHAPARRO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Juan Sebastian Muñoz P.
Firma: Fecha: 03/12/2021

Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-037
ACTA DE SUSPENSIÓN		**FECHA: 10/Sep/2019**

ACTA No: __1__

FECHA PRESENTE ACTA:	11 de octubre de 2021
CONTRATO No:	1906 DE 2021
CONTRATISTA:	RAPITEST INGENIERIA LTDA R.L. CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO
SUPERVISOR:	TATIANA DANIELA PIRAZÁN AVILA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."
VALOR:	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($13.500.000,00) M/CTE, VALOR QUE INCLUYE IVA Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA EL 100% DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de julio de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	25 de octubre de 2021

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que se realizó suspensión del contrato de Obra N° 1888 de 2021, a partir del 11 de Octubre de 2021.

SEGUNDO: Que la suspensión del contrato de Obra N° 1888 de 2021 se generó debido a que se requiere la disponibilidad del acero de refuerzo para el Muro #1, para el cual el tiempo de entrega es de 21 días hábiles.

TERCERO: Que teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto, se requiere evaluar las obras complementarias requeridas para la estabilización del talud superior de la vía, asi como las obras de confinamiento del muro por lo cual en conjunto con el contratista se evaluará la alternativa que garantice la seguridad requerida en este punto.

CUARTO: Que por lo anterior no es posible continuar con las actividades de la Interventoría.

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender el plazo para la ejecución del contrato N° 1906 de 2021 a partir del 11/10/2021 y por un plazo de 21 días.

SEGUNDO: El contratista deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

TERCERO. Al momento de suscribir el acta de reiniciación, se presentará el nuevo cronograma de trabajo y las pólizas ampliadas.

CUARTO. Durante el tiempo de la suspensión de plazo el contratista no debe ejecutar, ni adelantar actividades en el sitio de la obra.

QUINTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
RAPITEST INGENIERIA LTDA
R/L CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
ALEXEY ROJAS CHAPARRO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
RECIBIDO
Olga Lucia Sanabria V.
FIRMA: _____ FECHA 08-Nov-2021

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-037
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 10/Sep/2019**

ACTA No: __1__	
FECHA PRESENTE ACTA:	9 / Nov de 2021
CONTRATO No:	1906 DE 2021
CONTRATISTA:	RAPITEST INGENIERIA LTDA R/L CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO
SUPERVISOR	ALEXEY ROJAS CHAPARRO
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."
VALOR:	TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($13.500.000,00) M/CTE, VALOR QUE INCLUYE IVA Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA EL 100% DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL MISMO
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE JULIO 2021
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	25 DE OCTUBRE 2021

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que se realizo suspension del contrato de Obra No. 1888 de 2021 a partir del 11 de Octubre

SEGUNDO: Que los Motivos de suspension de obra ya fueron subsanados

"Agregar más consideraciones si es necesario y omitir éste párrafo"

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N° _1906__ a partir del__9/11/2021___

SEGUNDO: La interventoria deberá modificar las pólizas contractuales, ampliándolas por un plazo equivalente al de la suspensión del contrato.

TERCERO. Se presentara un nuevo cronograma de trabajo y polizas ampliadas

CUARTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:



CONTRATISTA

RAPITEST INGENIERIA LTDA
CARLOS HERNAN GUIIERREZ CARRERO



INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

ALEXEY ROJAS CHAPARRO

NOTA: Los clausulados del cuarto al séptimo, pueden modificarse o suprimirse de acuerdo al tipo de contrato.



GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-062
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	11 DE NOVIEMBRE DE 2021	
CONTRATO /CONVENIO	**No. 1906**	**FECHA: 18 DE MAYO DE 2021**
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
CONTRATISTA	RAPITEST INGENIERIA LTDA R/L CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO	NIT:830.052.363-2 C.C: 4.168408 de Mongui
SUPERVISOR	ALEXEY ROJAS CHAPARRO	

En las oficinas de la secertaria de infraestructura Publica se reunieron los señores, ALEXEY ROJAS CHAPARRO Interventor / Supervisor y el señor CARLOS HERNÁN GUTIÉRREZ CARRERO R/L RAPITEST INGENIERÍA LTDA como representante legal o contratista

Documento a aclarar	ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01
Motivo de la aclaracion	ERROR AL DILIGENCIAR LAS CASILLAS DE : FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente a ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 de fecha 11 DE OCTUBRE de 2021 en el siguiente sentido : En el documento a aclarar que cometió error en el diligenciamiento de las siguientes casillas FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO , en la cual erróneamente se trascribió 25 DE OCTUBRE DE 2021 y el correcto es **25 DE SEPTIEMBRE DE 2021.**

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

ALEXEY ROJAS CHAPARRO

SUPERVISOR

Ing. Carlos Hernan Gutierrez Carrero
Matrícula 152236793 BYC
R/L Rapitest Ingeniería Ltda

RAPITEST INGENIERIA LTDA R/L CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO

CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-062
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	11 DE NOVIEMBRE DE 2021	
CONTRATO /CONVENIO	**No. 1906**	**FECHA: 18 DE MAYO DE 2021**
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
CONTRATISTA	RAPITEST INGENIERIA LTDA R/L CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO	NIT:830.052.363-2 C.C: 4.168408 de Mongui
SUPERVISOR	ALEXEY ROJAS CHAPARRO	

En las oficinas de la secertaria de infraestructura Publica se reunieron los señores, ALEXEY ROJAS CHAPARRO Interventor / Supervisor y el señor CARLOS HERNÁN GUTIÉRREZ CARRERO R/L RAPITEST INGENIERÍA LTDA como representante legal o contratista

Documento a aclarar	ACTA DE REINICIO N° 01
Motivo de la aclaracion	ERROR AL DILIGENCIAR LAS CASILLAS DE : FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO Y FECHA DE TERMINACIÓN REAL:

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente a ACTA DE REINICIO N° 01 de fecha 09 DE NOVIEMBRE de 2021 en el siguiente sentido : En el documento a aclarar que cometió error en el diligenciamiento de las siguientes casillas 1. FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO , en la cual erróneamente se trascribió 25 DE OCTUBRE DE 2021 y el correcto es **25 DE SEPTIEMBRE DE 2021.** 2. FECHA DE TERMINACIÓN REAL: en la cual erróneamente se Eliminó la casilla , sin embargo la fecha correspondiente es **23 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

ALEXEY ROJAS CHAPARRO

SUPERVISOR

Ing. Carlos Hernan Gutierrez Carrero

RAPITEST INGENIERIA LTDA R/L CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO

CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

GOBERNACIÓN DE Boyacá
Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial

RADICADO No: S-2021-001650-INFDDIV
FECHA RADICADO: 27 de octubre de 2021

TUNJA, 27 de octubre de 2021

Contraseña:jaap6FIHKD

Ingeniero
CARLOS HERNAN GUTIERREZ CARRERO
Representante Legal
RAPITEST INGENIERIA LTDA
TUNJA

ASUNTO: REQUERIMIENTO A LA INTERVENTORIA DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA BANCA SOBRE LA VÍA DEPARTAMENTAL CON CÓDIGO D1569302 EN EL PR 0+100, VEREDA PORTACHUELO MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Reciba un atento y cordial saludo de la Administración Departamental en cabeza del Gobernador, Dr. Ramiro Barragán Adame, deseándole los mejores éxitos en sus labores.

Dentro de las funciones delegadas a la Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial de la Gobernación de Boyacá como Supervisor del Contrato No 1906 de 2021, está la de verificación de las obligaciones contractuales.

Por lo anteriormente mencionado la supervision solicita repuesta pronta y clara de los siguientes requerimientos.

- Lista del personal de interventoría y sus respectivas afiliaciones desde el inicio del contrato a la fecha.

- En visita realizada por la supervisión el día martes 19 y miércoles 20 de octubre no se observó presencia de la interventoría es de recalcar que el profesional que ustedes presentaron debe estar tiempo completo ya que el contratista reinicio actividades el día martes 19 de octubre.

-Continúa sin presentarse por parte de la Interventoría y contratista de obra las correcciones al Informe N°1 y tampoco se ha recibió el Informe N°2

- Se solicita la programación con el ajuste por la suspensión, así como plan de contingencia si hay lugar a ello.

Cordialmente,



ALEXEY ROJAS CHAPARRO
DIRECTOR DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Anexos: No
Número de folios:

Revisó:

Elaboró: ALEXEY ROJAS CHAPARRO
DIRECTOR DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL