ALCALDIA DE SEVILLA	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	

REFERENCIA:

Número Contrato y Fecha	Clase Contrato	Plazo Ejecución	Objeto Contrato	Certificado Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal
OAP-418-12 de noviembre del 2021	Obra Publica	Un (01), mes contados a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento los requisitos de perfeccionamiento y legalización	REALIZAR OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 44 No. 51-51, EN EL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA.	20211070	20211270

De conformidad con el oficio del 12 de noviembre de 2021 actuando en calidad de Supervisor del contrato en referencia, en cumplimento de mis funciones y obligaciones legales, en especial las previstas en la ley 1474 de 2011 y en el respectivo contrato, me permito **CERTIFICAR**, que he verificado que el contratista **CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA,** identificado con Nit. No. 830.093.545-1 Representando legalmente por **VICTOR ORLANDO CACERES** con C.C. No. 79.404.689de Bogotá D.C., ejecuto las actividades en el acta parcial de Obra No. 01.

CONTROL PLAZO DEL CONTRATO:

Fecha de inicio	16/11/2021
Fecha de terminación Inicial	16/12/2021

CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO:

Valor total	**$ 23.350.631.40**
Valor Acta Parcial 1	**$ 16.512.881.40**
Valor Restante	**$ 6.837.750**

CONTROL DOCUMENTAL DEL CONTRATO:

ITEM.	DOCUMENTACION.	APLICA			FECHA DE DOCUMENTO.		
		SI	NO	NUMERO	DIA	MES	AÑO
1	CERT. DISP. PRESUPUESTAL.	X		20211070	24	09	2021
2	SUSCRIPCION DE CONTRATO.	X		OAP-418-2021	12	11	2021
3	POLIZA GARANTIA UNICA.	X		96-44-101166970	16	11	2021
4	RESPONSABILIDAD CIVL EXTRACONTRACTUAL.	X		96-40-101056927	16	11	2021
5	RESOLUCION DE APROV. POLIZA.	X		AP-453-2021	16	11	2021
6	CERT. REGISTRO PRESUPUESTAL.	X		20211270	12	11	2021
7	ACTA DE INICIO	X			16	11	2020
8	FECHA ACTA PARCIAL	X			02	12	2021

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA:

ALCALDIA DE SEVILLA	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	

		INDICADORES		
ITEM	**ACTIVIDAD CONTRACTUAL**	**SI EXISTE DIGITELO EN ESTA CASILLA**	**NO EXISTE MARCAR CON UNA (X)**	**OBSERVACIONES**
1	Mantener la buena imagen y credibilidad del proceso con resultados de calidad y ajustados a las normas vigentes.		X	Se realiza el proceso de la obra con resultados de calidad y ajustadas a la normatividad vigente.
2	Cumplir con la finalidad establecidas dentro del contrato a realizar.		X	Se realizan las actividades de obra teniendo en cuenta la finalidad del contrato.
3	Acatar las observaciones y recomendaciones por parte del Supervisor del contrato, a que haya lugar para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.		X	Se cumple con con las recomendaciones dadas por parte del supervisor.
4	Permitir al supervisor designado, realizar las inspecciones pertinentes a que haya lugar para la adecuada ejecución del contrato		X	Se ha permitido las visitas en ell lugar de la obra.
5	Las demás actividades que se relacionen de manera directa con el objeto del presente contrato y que garanticen la adecuada ejecución del mismo.		X	Se ha venido las actividades que garanticen la ejecuion de la obra.
9	Las Actividades son las descritas en los respectivos presupuestos de la obra, Genéricamente son: Nota. Se presentan las cantidades a continuación.		X	El contratista presenta acta parcial de obra donde se evidencian las actividades ejecutadas hasta la fecha.

ACTIVIDADES INICIALES – EJECUTADAS

ALCALDIA DE SEVILLA	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	

PROPUESTA ECONOMICA SEVILLA MURO DE CONTENCION						ACTA CORTE 1		
ITEMS	DESPRICCION	UNID	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT EJECUTADA	VALOR UNITARIO	
1	PRELIMINARES							
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	24.00	3.000.00	72.000.00	24.00	3.000.00	72.000.00
1.2	EXCABVACION DE TIERRA A MANO	M3	24.24	13.600.00	329.664.00	24.24	13.600.00	329.664.00
1.3	RETIRO SALDOS EN SITIO	M3	9.36	7.000.00	65.520.00	9.36	7.000.00	65.520.00
1.4	RELLENO TIERRA - NIVELACION	M3	3.50	22.000.00	77.000.00	3.50	22.000.00	77.000.00
1.5	RELLENO ROCA MUERTA COMP SALTARIN	M3	5.60	26.200.00	146.720.00	5.60	26.200.00	146.720.00
1.6	RELLENO GRAVA TRITUR - POLVILLO	M3	12.60	59.100.00	744.660.00	12.60	59.100.00	744.660.00
2	CIMENTACION							
2.1	ZAPATA EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	4.37	400.000.00	1.748.000.00	4.37	400.000.00	1.748.000.00
2.2	ACERO REFUERZO 60.000 PSI	KLS	308.89	5.000.00	1.544.450.00	308.89	5.000.00	1.544.450.00
3	MURO							
3.1	MURO DE CONTENCION	M3	8.16	550.000.00	4.488.000.00			-
3.2	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI	KLS	1.248.45	5.000.00	6.242.250.00	1.248.45	5.000.00	6.242.250.00
3.3	RELLENO MATERIAL DE SITIO COMPACTADO CON RANA	M3	5.50	13.000.00	71.500.00	5.50	13.000.00	71.500.00
4	DRENAJE							
4.1	GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	100.00	4.400.00	440.000.00	100.00	4.400.00	440.000.00
4.2	TUBERIA PVC 2" PERFORADA FILTRO	ML	10.00	75.000.00	750.000.00	10.00	75.000.00	750.000.00
4.3	TUB PVC SAN 1 1/2"	ML	6.00	14.000.00	84.000.00			
4.4	COLCHON DE ARENA -GRAVA TUBERIA. INCLUYE ACARREO	M3	1.00	73.000.00	73.000.00			
5	CUNETA							
5.1	CUNETA-CAÑUELA CONC 3000 PSI A=40 CM E=5 CMS	ML	10.00	42.000.00	420.000.00			
	SUB TOTALCOSTO DIRECTO				17.296.764.00			12.231.764.00
	ADMINISTRACION				5.361.996.84	ADMINISTRACION		3.791.846.84
	IMPREVISTOS				172.967.64	IMPREVISTOS		122.317.64
	UTILIDAD					UTILIDAD		366.952.92
	TOTAL A.I.U				#¡VALOR!	TOTAL AIU		4.281.117.40
	VALORE DE OBRA				#¡VALOR!	VALOR CORT3 1		16.512.881.40

DOCUMENTOS ENTREGADOS POR CONTRATISTA PARA PAGO PARCIAL.

ITEM	DOCUMENTO	APLICA		OBSERVACIONES.	
		SI	NO		
1	FACTURA DE VENTA	X		CAC10506	$ 16.512.881.40
2	ACTA DE PAGO PARCIAL	X			
3	INFORME DE OBRA.	X		El contratista entrega el informe con registro fotográfico de cada una de las actividades realizadas durante la ejecución y cantidades ejecutadas	
4	ACTAS DE VECINDAD	X			
5	REGISTROS DE LA VALLA INFORMATIVA	X			
6	PAGOS DE SEGURIDAD DE PERSONAL	X			

DESCRIPCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES ADELANTADAS:

Durante el periodo en mención se llevaron a cabo actividades contractuales de:
-localización y replanteo.
-excavación de tierra mano.
-Corte y estabilización del talùd.
-Retiro de saldo en sitio.
-Relleno y nivelación de terreno con material de sitio.
-Relleno con rocamuerta y compactación del mismo.
-Relleno con grava triturada polvillo.
-Intalacion de geotextil no tejido.
-Corte, forjado e instalación de acero de refuerzo de zapata (60.000 PSI).

-Fundicion total de zapata en concreto (3000 PSI).
- Corte, forjado e instalación de acero de refuerzo de muro de contencion (60.000 PSI).
-Instalacion de tubería PVC 2".

REGISTRO FOTOGRAFICO:







PLUS ULTRA SAN LUIS SEVILLA 1903 ALCALDIA DE SEVILLA	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	

OBSERVACIONES GENERALES:

Valor total	**$ 23.350.631.40**
Valor Acta Parcial 1	**$ 16.512.881.40**
Valor Restante	**$ 6.837.750**

EN CONSECUENCIA, DE LO ANTERIOR, HAGO CONSTAR; que es procedente el pago del acta parcial 1, por valor de **$16.512.881.40 /CTE**, de acuerdo a la cláusula Cuarta del contrato en mención. Igualmente se remite la carpeta con el informe de actividades para que se realice el pago por parte de la Tesorería Municipal y manifiesto que dicha carpeta cumple con los requisitos exigidos en la Ley 594 de 2000"

Para constancia de lo anterior, se firma en Sevilla Valle en el mes de **diciembre** del 2021.

Miguel Andres Garcia Villegas
Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Supervisor.