
	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
	PUEBLITO PATOJO		**4 noviembre 2021 1:00 a**	**20 diciembre 2021 7:00 p. m.**	
ITEM	INICIO	0 días	4 noviembre 2021 1:00 a	4 noviembre 2021 1:00 a. m.	
1	PRELIMINARES	4 días	4 noviembre 2021 1:00 a	6 noviembre 2021 12:00 p. m.	
1.1	Demolicion de cielo falso en esterilla incluye estructura CASETAS E IGLESIA	4 días	4 noviembre 2021 1:00 a	6 noviembre 2021	2
1.2	Desmonte cubierta en teja de barro con recuperación de material CASETAS+TORRE+IGLESIA	2 días	3 noviembre 2021 1:00 a	4 noviembre 2021	4CC
1.3	Desmonte de teja A.C #6 DAFE	2 días	4 noviembre 2021 1:00 a	5 noviembre 2021	5FC-1d
1.4	Demolicion de viga corona existente	1 día	6 noviembre 2021 1:00 a	6 noviembre 2021	6
1.5	Desmonte y retiro de bajantes metálicos en mal estado	1 día	3 noviembre 2021 1:00 a	3 noviembre 2021	4CC
2	**CUBIERTA**				
2.1	Suministro e instalación de Tejas # 6 en F.C. CASETAS+TORRE+IGLESIA	5,33 días	6 noviembre 2021 1:00 a	12 noviembre 202	6
3	REVESTIMIENTOS Y ACABADOS	8 días	3 noviembre 2021 1:00 a	11 noviembre 2021 12:00 p. m.	
3.1	Repello de muros en mortero 1:3 EN ZONAS DE LOCALES Y DAFE QUE ESTAN EN MAL ESTADO	3 días	3 noviembre 2021 1:00 a	5 noviembre 2021	4CC
3.2	Pintura en vinilo tipo I, 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resanes	3 días	6 noviembre 2021 1:00 a	9 noviembre 2021	13
3.3	Estuco plástico para exteriores	2 días	10 noviembre 2021 1:00	11 noviembre 202	14
3.4	Pintura de carteras en vinilo tipo I, 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resanes	5 días	6 noviembre 2021 1:00 a	11 noviembre 202	13
4	**CIELOS FALSOS**				
4.1	Repello en mortero 1:3, e= 1cm, para cielo falso DAFE	4 días	3 noviembre 2021 1:00 a	6 noviembre 2021 12:00 p. m.	
4.2	Suministro e instalación de cielo falso en panel yeso de 4mm incluye estructura metálica, estuco y pintura CASETAS E IGLESIA (SOLO ALEROS)	4 días	6 noviembre 2021 1:00 a	10 noviembre 202	13
6	OTROS	3 días	11 noviembre 2021 1:00	13 noviembre 2021 12:00 p. m.	
6.1	Aseo General	1 día	12 noviembre 2021 1:00	12 noviembre 202	16
6.2	Adecuación a todo costo de membrana atirantada de escenario	3 días	11 noviembre 2021 1:00	13 noviembre 202	19
N.P	**NO PREVISTOS**				

N.P.1	Suministro e instalación de canal tipo bola - colonial en lámina galvanizada Cal. 20, de dimensiones 0.24m de diámetro y semicircunferencia de 0.34m con doblés circulares de 1cm. Para bloques de locales y Secretaría DAFE.	15 días	9 noviembre 2021 1:00 a	25 noviembre 202	13FC+2d
N.P.2	Suministro e instalación de bajantes en cadena galvanizada 3/16 in en bloques de locales y Secretaría DAFE	4 días	12 noviembre 2021 1:00	16 noviembre 202	24CC+3d
N.P.3	Construcción de canal de derivación de aguas lluvias en concreto de 2Mpa de 0.50mx0.25mx0.08m. Incluye acero de refuerzo.	12 días	9 noviembre 2021 1:00 a	22 noviembre 202	24CC
N.P.4	Suministro e instalación de tubería Novafort 8". Incluye excavación	4 días	9 noviembre 2021 1:00 a	12 noviembre 202	24CC
N.P.5	Reposición e instalación de luminarias antivandálicas tipo tortuga parte posterior de Secretaría DAFE.	4 días	13 noviembre 2021 1:00	17 noviembre 202	27CC
N.P.6	Inspección de cajas de registro existentes. Incluye limpieza, mantenimiento y reparaciones.	2 días	9 noviembre 2021 1:00 a	10 noviembre 202	26CC
N.P.7	Reposición de cielo falso en madera que esta por caerse en cocina de Sec. DAFE.	12 días	11 noviembre 2021 1:00	24 noviembre 202	29
N.P.8	Pulido de piso en tableta de cerámica. Secretaría DAFE.	2 días	11 noviembre 2021 1:00	12 noviembre 202	29
N.P.9	Ajuste de puertas existentes de baños 2do piso de Sec. DAFE. Incluye el suministro e instalación de chapa tipo pomo de aluminio.	3 días	13 noviembre 2021 1:00	16 noviembre 202	31
N.P.10	Suministro e instalación de listones de 3"x3" para arriostramiento de telera en madera 2do piso Sec. DAFE. Incluye pintura tipo esmalte.	8 días	17 noviembre 2021 1:00	25 noviembre 202	32

N.P.11	Reposición e instalación de ventana abatible hacia afuera en madera con recuperación de vidrios. Dimensiones de ventana 1mx1.7m. Oficina Secretario DAFE.	8 días	17 noviembre 2021 1:00	25 noviembre 202	33CC
N.P.12	Demolición de tabletas cerámicas y mortero de pega. Bodega 1er piso y pasillo de baños 1er piso Sec. DAFE.	2 días	17 noviembre 2021 1:00	18 noviembre 202	34CC
N.P.13	Suministro e instalación de cerámica de piso, tráfico 4. Bodega 1er pisp y pasillo de baños Sec. DAFE	5 días	17 noviembre 2021 1:00	22 noviembre 202	34CC
N.P.14	Puesta en funcionamiento de fuente en piedra del pueblito patojo. Incluye el suministro e instalación de bomba de agua adecuada para la fuente, obra civil y accesorios para un correcto funcionamiento. Se debe garantizar que no se presenten fugas de agua	10 días	11 noviembre 2021 1:00	22 noviembre 202	29
N.P.15	Suministro e instalacion de estructura de cubierta en perlines C (perfil ag 120X60X1,5.mm) (CON APARIENCIA A MADERA)	8 días	10 noviembre 2021 4:00	19 noviembre 202	11FC-2d
N.P. 16	Demolición de repello de muros	3 días	11 noviembre 2021 1:00	13 noviembre 202	19
N.P. 17	Acarreo de escombro manual en sitio.	2 días	15 noviembre 2021 1:00	16 noviembre 202	5;39
N.P. 18	etiro de escombro manual-volqueta <=10km+ botadero.	2 días	19 noviembre 2021 4:00	22 noviembre 202	38
ADIC	MODIFICACIONES Y ACTIVIDADES ADICIONALES				
ADIC.01	Suministro e instalación de perlines para estructura principal de cubierta en C (100x50x1.5)mm CON APARIENCIA EN MADERA	4 días	22 noviembre 2021 4:00	26 noviembre 202	42CC
ADIC.02	Suministro e instalación de perlines para estructura principal de cubierta en C (100x50x2.0)mm CON APARIENCIA EN MADERA	3 días	22 noviembre 2021 4:00	25 noviembre 202	43CC

ADIC.03	Fijación de entramado de madera para bloques de locales 3,4 y baños	1 día	22 noviembre 2021 4:00	23 noviembre 202	44CC
ADIC.04	Construcción de columna de amarre para reforzamiento estructural de local 6 (15x12)cm	2 días	23 noviembre 2021 4:00	25 noviembre 202	45
ADIC.05	Monte de tejas de barro recuperadas del desmonte para su re uso	15 días	25 noviembre 2021 4:00	13 diciembre 2021	46
ADIC.06	Demolición y construcción de ladrillo en soga local 6	2 días	13 diciembre 2021 4:00 a	15 diciembre 2021	47
ADIC.07	Desmonte y monte de luminarias internas de locales. Incluye materiales de instalación	10 días	29 noviembre 2021 1:00	9 diciembre 2021	47CC
ADIC.08	Suministro e instalación de cielo falso en eterboard, E=6mm o similar, una cara, Incluye Pintura. aleros.	16 días	30 noviembre 2021 4:00	18 diciembre 2021	47FC-11d
ADIC.09	Reinstalación de madera a la vista en bloques comerciales para cielo falso	13 días	2 diciembre 2021 4:00 a.	17 diciembre 2021	50CC+2d
ADIC10	construccion caja de inspeccion de 0.40x0.40*0.40 incluye excavacion,tapa en concreto	3 días	10 diciembre 2021 1:00 a	13 diciembre 2021	49
	FIN	0 días	20 diciembre 2021 7:00 p	20 diciembre 2021 7:00 p. m.	



ING. VICTOR HUGO BRAVO MARTINEZ
C.C. 10.535.393 DE POPAYÁN
MAT. PROFESIONAL No. 19202-13078 CAUCA