FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Casilla desplegable

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No 33

SUSPENSIÓN ☑
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☐

CONTRATO No. **OBRA**
(Indique en este espacio el tipo de contrato)

ETAPA(S) DEL CONTRATO **ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN**
(Indique en este espacio la etapa del contrato o del convenio)

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 1640 - 2019
(Número de Contrato o Convenio)

CONCURSO DE MERITOS ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐
LICITACIÓN PÚBLICA ☑

IDU-LP-SGI-024-2019
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION, DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO USAQUEN Y CHAPINERO
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO ASOCIADO 1642 de 2019
(Indique en este espacio el numero del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTITRES (23) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 2 (Día) **DE** Junio (Mes) **DE** 2020 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 51.917.677.964,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO AUTOPISTA NORTE
(Escriba el nombre o razón social del consultor)

INTERVENTOR CONSORCIO CICLORUTAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.350.457-1 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) YOLANDA LOPEZ PATIÑO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	19/06/2021	**PLAZO**	4 meses y 17 dias
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	4 meses y 17 dias
ADICIONES:						
	No.	1	**DE FECHA**	19/06/2021	**VALOR**	$ 107.791.969,00
	No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	$ 107.791.969,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 52.025.469.933,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No.	5	**ACTA DE SUSPENSIÓN**	**No.**	1	**DE FECHA**	1-ene-21	**DÍAS CALENDARIO**	17
ACTA No.	9	**ACTA DE SUSPENSIÓN**	**No.**	2	**DE FECHA**	17-mar-21	**DÍAS CALENDARIO**	19
ACTA No.	10	**ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	2	**DE FECHA**	5-abr-21	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	12	**ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	2	**DE FECHA**	20-abr-21	**DÍAS CALENDARIO**	13
ACTA No.	13	**ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	2	**DE FECHA**	3-may-21	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	14	**ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	2	**DE FECHA**	18-may-21	**DÍAS CALENDARIO**	13
ACTA No.	15	**ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	2	**DE FECHA**	31-may-21	**DÍAS CALENDARIO**	8
ACTA No.	16	**ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	2	**DE FECHA**	6-jun-21	**DÍAS CALENDARIO**	8
ACTA No.	18	**ACTA DE SUSPENSIÓN**	**No.**	3	**DE FECHA**	17-jun-21	**DÍAS CALENDARIO**	1
ACTA No.	23	**ACTA DE SUSPENSIÓN**	**No.**	4	**DE FECHA**	17-sep-21	**DÍAS CALENDARIO**	15
ACTA No.	26	**ACTA DE SUSPENSIÓN**	**No.**	5	**DE FECHA**	18-nov-21	**DÍAS CALENDARIO**	11
ACTA No.	29	**ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	5	**DE FECHA**	29-nov-21	**DÍAS CALENDARIO**	2
ACTA No.	31	**ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN**	**No.**	5	**DE FECHA**	1-dic-21	**DÍAS CALENDARIO**	1

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Casilla desplegable

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No 33

SUSPENSIÓN ☑
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☐

CONTRATO No. **OBRA**
(Indique en este espacio el tipo de contrato)

ETAPA(S) DEL CONTRATO **ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN**
(Indique en este espacio la etapa del contrato o del convenio)

TOTALTIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES: **DÍAS CALENDARIO** 138

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA No. 33 **DE SUSPENSIÓN No.** 6 **DE FECHA** 3-dic-21 **DÍAS CALENDARIO** 1

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL **DÍAS CALENDARIO** 1

FECHA DE REINICIACIÓN 4 (Día) **DE** Diciembre (Mes) **DE** 2021 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 4 (Día) **DE** Febrero (Mes) **DE** 2023 (Año)

ETAPA QUE SUSPENDE	ESTUDIOS Y DISEÑOS	
Fecha actual de terminación	3 de diciembre de 2021	
Fecha en que se suspende	3 de diciembre de 2021	
Plazo de suspensión	**1**	**días**
Fecha de reiniciación	4 de diciembre de 2021	
Nueva Fecha de Terminación	**4 de diciembre de 2021**	

SIGUIENTE ETAPA	CONSTRUCCIÓN
Nueva Fecha de Inicio	5 de diciembre de 2021
Nueva Fecha de Terminación	**4 de febrero de 2023**
SIGUIENTE ETAPA	
Nueva Fecha de Inicio	NA
Nueva Fecha de Terminación	**NA**

Las partes representadas por: DIEGO MAURICIO PÉREZ LEÓN
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y YOLANDA LOPEZ PATIÑO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **SUSPENDER el** contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N.A (Indicar el número de radicado IDU) N.A (Día) de N.A (Mes) de N.A (Año)

4. CAUSAS

Mediante oficio CAN- 20-0863 del 16 de noviembre de 2021, oficio CAN- 20-0899 del 25 de noviembre de 2021 y oficio CAN- 20-0852 del 11 de noviembre de 2021, el contratista Consorcio Autopista Norte, solicitó modificación contractual: "SOLICITUD DE MODIFICATORIO – CAMBIO A ETAPA DE CONSTRUCCIÓN TRAMO 1 Y TRASLAPO DE ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ETAPA DE CONSTRUCCIÓN EN LOS TRAMOS 2 AL 6", Alcance Oficio CAN-20-0863 SOLICITUD DE MODIFICATORIO " y "Apéndice de Bioseguridad V" remitido a la entidad mediante el oficio SAL-21- 003609 del 29 de noviembre de 2021, radicado IDU No. 20215261952032, y la solicitud correspondiente en relación con el modificatorio al contrato de interventoría mediante comunicado SAL-21-002954 con radicado No. 20215261880502 del 16 de noviembre de 2021 y SAL-21-003608 con radicado No. 20215261952012 del 29 de noviembre de 2021, la Interventoría Consorcio Ciclorutas, remite a la entidad la solicitud de modificación contractual realizada por el consultor. Razón por la cual se encuentra en trámite dicho modificatorio a los contratos IDU-1640 e IDU 1642 de 2019. En consecuencia, las partes acuerdan suspender los contratos por el término de un (1) día calendario con el fin de culminar la gestión administrativa que este implica.

5. OBSERVACIONES

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el contrato.
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
5. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento alguno para la Interventoría.

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	1

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Casilla desplegable

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

ACTA No 33

SUSPENSIÓN ☑
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☐

CONTRATO No. **OBRA**

(Indique en este espacio el tipo de contrato)

ETAPA(S) DEL CONTRATO **ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN**

(Indique en este espacio la etapa del contrato o del convenio)

6. El Contratista Consorcio Autopista Norte se reserva y no renuncia al derecho que le asiste a reclamar por los eventuales costos en que deba incurrir con ocasión de la presente suspensión.
7. Sin perjuicio de la suspensión de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las partes podrán continuar adelantando actividades de carácter administrativo, directamente relacionadas con el contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se cumplan. Para el efecto, las partes harán alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a pesar de la suspensión de obligaciones contractuales. Lo anterior, en virtud del principio de la libre autonomía de las partes en la autocomposición de sus relaciones jurídicas, de manera que se cumplan las finalidades que se pretenden satisfacer, de acuerdo con las consideraciones incluidas en el concepto emitido por la Subdirección General Jurídica sobre este asunto, mediante comunicación con radicado DTGC 20204350193953 de fecha 15 de septiembre de 2020.
8. El IDU, igualmente se reserva su derecho a responder ante cualquier eventual reclamación presentada por el Contratista, en la oportunidad que corresponda.

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Tres (Día en letras) 3 (Día en números) días del mes de Diciembre (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) DIEGO MAURICIO PEREZ LEÓN
Representante Legal del Contratista
Contratista - CONSORCIO AUTOPISTA NORTE

(Firma)
(Nombre) JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA
Representante Legal del Interventor
Interventor - CONSORCIO CICLORUTAS

(Firma)
(Nombre) CHRIS BRIGGETTE BRICEÑO MARTINEZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION STED - IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) YOLANDA LOPEZ PATIÑO
SUBDIRECTORA TECNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS
SUPERVISORA - Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) JOSÉ FÉLIX GÓMEZ PANTOJA
SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Instituto de Desarrollo Urbano

Revisó:
Nombre de Quien revisó: ANDRÉS GIVANNY BARRIOS SUAREZ

Revisó:
Nombre de Quien revisó: WILSON RUIZ RODRÍGUEZ

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.