**MO – 058 – 21**

Barranquilla, 19 de noviembre del 2021.

**Dr. LUIS JULIAN ZULUAGA LOPEZ**
**DIRECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA**
Calle 43 No. 57-31, CAN Piso 4
Bogotá DC.

**REFERENCIA**: CONTRATO INTERADMINISRATIVO FAZNI No. GGC-765-2019 MUNICIPIO MORALES-BOLIVAR.

**ASUNTO**: REMISIÓN DEL OFICIO RADICADO POR DISPAC S.A. E.S.P. No. 20216000045011 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 Y CUYO ASUNTO ES: "SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE ETAPA DE INSTALACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC No. 765 DE 2019 SUSCRITO ENTRE MME Y DISPAC S.A E.S.P.".

En cumplimiento a nuestras obligaciones como interventoría al contrato FAZNI GGC No. 765 de 2019 y en atención a la solicitud realizada por parte del contratista de obra Dispac S.A E.S.P. a la interventoría el día 19 de noviembre de 2021 por medio de radicado Dispac No. 20216000045011, nos permitimos dar alcance a cada solicitud contemplada por el contratista en el comunicado en los siguientes términos:

1. **Ampliación de la fecha de finalización de la actividad 1 de la Etapa 2 – Instalación.**

Teniendo en cuenta que el contratista de obra solicita la ampliación en los plazos de la actividad 1 de la Etapa de Instalación, anexamos a la presente respuesta un informe de interventoría en donde se analiza a detalle cada actividad contemplada en el cronograma FAZNI aprobado y se aporta toda la evidencia que se dispone.

La interventoría recomienda aprobar la ampliación solicitada por el contratista de obra de 90 días calendario de prorroga en la Etapa de instalación siendo la nueva fecha de finalización propuesta el día 01 de marzo de 2022, considerando el retraso que tiene actualmente el contrato y las condiciones que lo han originado y que se exponen en el informe anexo, destacando los tiempos requeridos para el suministro del medidor de energía.

2. **Reprogramación de fecha de inicio de la Actividad 2 & 3 de la Etapa 2 – Instalación.**

Considerando la solicitud del contratista de obra de aumentar el plazo de ejecución de la Actividad 1 de la Etapa de Instalación y la recomendación por parte de la interventoría de aprobar dicha solicitud, se vuelve pertinente que también se

reprograme la fecha de inicio de las actividades 2 & 3 de la etapa de instalación para el día 01 de marzo y 25 de marzo del 2022 respectivamente.

La interventoría considera que debe aprobarse esta solicitud y realizar los ajustes correspondientes al contrato de obra FAZNI No. GGC-765-2019. Asimismo, Consorcio Proises solicita prorrogar el contrato de interventoría FAZNI No. GGC-428-2020 Lote 7 por el mismo término solicitado y avalado en esta comunicación. Lo anterior se realiza teniendo en cuenta la voluntad de colaborar con la ejecución a cabalidad del proyecto sin generar un valor adicional en el contrato.

Adjuntamos al presente comunicado copia del cronograma definitivo propuesto por el contratista de obra con todas las modificaciones contempladas y avaladas por la interventoría para su consideración:

| **ANEXO No. 2** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO 765-2019 FAZNI - MINMINAS – CONTRATISTA** | | | | | |
| **PROYECTO** | | MORALES | | | |
| **CONTRATISTA:** | | DISPAC SA ESP | | | |
| **CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN CONTRATO-ETAPA PRE-CONSTRUCCION Y CONSTRUCCIÓN** | | | | | |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | | 30-oct-2020 | | | |
| **Ítem** | **Actividad** | **Duración (días)** | **Fecha Inicio** | **Fecha Final** | **DOCUMENTOS SOPORTE** |
| **a) Etapa 1 – PREVIA:** | | | | | |
| 1 | Suscripción del Encargo Fiduciario. (plazo 15 días a partir de la firma del contrato) | 15 | 15-sep-2020 | 30-sep-2020 | Entrega Contrato Encargo Fiduciario |
| 2 | Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar) | 15 | 30-dic-2019 | 14-ene-2020 | Certificación |
| 3 | Realización de socialización y capacitación de usuarios. | 30 | 30-oct-2020 | 29-nov-2020 | Comunicación y actas del CONTRATISTA a MINMINAS |
| 4 | Realizar el replanteo y verificación de los usuarios beneficiarios del proyecto en el campo y tramitar las sustituciones de los mismos (si aplican). | 90 | 29-nov-2020 | 27-feb-2021 | Comunicación y actas del CONTRATISTA a MINMINAS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Informe del replanteo del 25% de los usuarios validados. | 30 | 29-nov-2020 | 29-dic-2020 | Comunicación y actas del CONTRATISTA a MINMINAS |
| 4.2 | Informe del replanteo del 50% de los usuarios validados. | 30 | 29-dic-2020 | 28-ene-2021 | Comunicación y actas del CONTRATISTA a MINMINAS |
| 4.3 | Informe del replanteo del 100% de los usuarios validados. | 30 | 28-ene-2021 | 27-feb-2021 | Comunicación y actas del CONTRATISTA a MINMINAS |
| 5 | Verificar y realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias | 20 | 30-oct-2020 | 19-nov-2020 | Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS |
| 6 | Ejecutar la gestión para la obtención de la existencia y suscribir las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. | 0 | N/a | N/a | Comunicación y documentos del CONTRATISTA a MINMINAS |
| 7 | Ejecutar la gestión para la obtención de licencias o permisos ambientales necesarios y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda (En caso de Aplicar). | 0 | N/a | N/a | Licencias, certificaciones, soportes |
| 8 | Ejecutar la gestión para la obtención de certificación sobre no presencia de Usuarios en jurisdicción de Parques Nacionales Naturales o zonas de reserva y similares | 20 | 30-oct-2020 | 19-nov-2020 | certificaciones, soportes |
| 9 | Ejecutar la gestión para la obtención de certificar con el Ente Territorial que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. | 20 | 30-oct-2020 | 19-nov-2020 | Certificaciones ente territorial |
| 10 | Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro | 20 | 30-oct-2020 | 19-nov-2020 | Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS |
| 11 | Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda. | 30 | 19-nov-2020 | 19-dic-2020 | Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS |
| 12 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. | 20 | 19-dic-2020 | 8-ene-2021 | Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio | 20 | 8-ene-2021 | 28-ene-2021 | Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS |
| 14 | Presentación de cronograma de obra aprobado al Ministerio | 30 | 28-ene-2021 | 27-feb-2021 | Comunicación del CONTRATISTA a MINMINAS |
| 15 | Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO. | 30 | 28-ene-2021 | 27-feb-2021 | Registro fotográfico de vallas |
| 16 | Suscripción del acta de Terminación de la Etapa de Previa | 30 | 27-feb-2021 | 29-mar-2021 | Acta del CONTRATISTA e INTERVENTORIA |
| **b) Etapa 2 – INSTALACIÓN:** | | | | | |
| 1 | Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (Desplegar las actividades de ejecución, se debe incluir el plazo previsto para el trámite de exención de IVA y las capacitaciones a los usuarios) | 336 | 30-mar-2021 | 01-mar-2022 | Actividades de ejecución de obra |
| 2 | Acta de recibo de Instalación– Interventoría. | 24 | 01-mar-2022 | 25-mar-2022 | Actas de CONTRATISTA, INTERVENTOR |
| 3 | Acta de Terminación de la Instalación y Acta Recibo de infraestructura y Entrega de Inventarios. | 120 | 25-mar-2022 | 23-jul-2022 | Actas de CONTRATISTA, INTERVENTOR |

Adicionalmente, adjunto al presente comunicado, enviamos los documentos que se relacionan a continuación:

1) Solicitud con radicado Dispac No. 20216000045011.
2) Anexos enviados por Dispac al comunicado No. 20216000045011.
3) Informe de interventoría.
4) Anexos al informe de interventoría.

Atentamente,

**ANDERSON POSSO B.**
Director de Interventoría
**CONSORCIO PROISES**