FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA			idu
CÓDIGO FO-EO-17	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSIÓN** 3.0	

ACTA No 35 **DE TERMINACION ETAPA DE** ESTUDIOS Y DISEÑOS **E INICIACION ETAPA DE** CONSTRUCCIÓN

ETAPA QUE TERMINA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE** SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ETAPA QUE INICIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA **DIRECCIÓN TÉCNICA DE** CONSTRUCCIONES

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No 1640 del 2019 (Número de Contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1642 del 2019 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA CONSORCIO AUTOPISTA NORTE (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR CONSORCIO CICLORUTAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO VEINTITRES(23) MESES (Escriba en este espacio el número de meses y/o meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 2 (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2020 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 51.917.677.964,00 (Indique en este espacio el valor Inicial del contrato en números)

ETAPAS PREVISTAS EN EL CONTRATO

No.	NOMBRE DE LA ETAPA	DURACION
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	NUEVE (9) MESES
2	CONSTRUCCIÓN	CATORCE (14) MESES

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

MODIFICATORIO - OTROS SI

OTRO SI No.	1	**DE FECHA**	14/10/2020	**OBJETO**	Modificar los subnumerales 8.1.1. y 8.1.2. de la cláusula 9 FORMA DE PAGO, Modificar Clausula 9 FORMA DE PAGO, eliminar No objeción IDU por cambio de manual. Acoger Manual de Interventoría y/o Supervisión de Proyectos V7, Modificar el PARÁGRAFO PRIMERO del numeral 4.2 Plazo de la Etapa de Construcción de la CLAUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Aclarar que el alcance del anexo técnico No. 8 Geotecnia y del anexo técnico No. 9 Estudios y diseños Estructurales corresponde a la etapa de Estudios y Diseños, Modificar el anexo técnico No. 13 Gestión Social, en lo referente a lo establecido sobre el Punto IDU. Adicionalmente, incluir una nueva obligación en el numeral 14.2.5 OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA del contrato IDU 1640-2019.
OTRO SI No.	2	**DE FECHA**	18/06/2021	**OBJETO**	Modificar la CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de Obra IDU1640-2019 y Adicion No 1, Adicionar el contrato por un valor de $107.791.969 incluido IVA, Modificar la Cláusula 7 VALOR DEL CONTRATO ($52.025.469.934,00) M/CTE
OTRO SI No.	3	**DE FECHA**	4/12/2021	**OBJETO**	CLÁUSULA PRIMERA, Traslapar las Etapas de Estudios y Diseños y Construcción, por el término de cuarenta y cuatro (44) días, contados a partir de la Suscripción del Cambio de Etapa. CLÁUSULA SEGUNDA Modificar la CLAUSULA 4 ALCANCE DEL OBJETO, incorporando el numeral 4.1 TRAMOS FUNCIONALES. TERCERA. MODIFICACIÓN. El Contratista podrá iniciar la ejecución de la Etapa de Construcción por tramos funcionales, y las obras correspondientes al Tramo 1. CUARTA – MODIFICACION: Incorporar a la lista de precios unitarios del contrato No. IDU-1640-2019. QUINTA – FORMA DE PAGO ITEMS NO PREVISTOS. SEXTA - MODIFICACIÓN. Incorporar a las Obligaciones del contrato de Obra IDU-1640-2019, el cumplimiento de los lineamientos de control y seguimiento señalados en el Apéndice de Bioseguridad versión 3. SÉPTIMA - ADICIÓN. Adicionar al valor de la Etapa de Construcción del Contrato IDU- 1640-2019, la suma de ($57.694.431), por concepto de incorporación del Apéndice de Bioseguridad V.3. OCTAVA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. NOVENA – MODIFICACIÓN. Modificar la CLAUSULA 7 VALOR DEL CONTRATO.
				OBJETO	

PRÓRROGAS:

PRÓRROGA No. 1 **DE FECHA** 18/06/2021 **PLAZO** Cuatro (4) meses y diecisiete 17

TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS **PLAZO** Cuatro (4) meses y diecisiete 17

PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTISIETE (27) MESES Y DIECISIETE(17) DÍAS (Indique en este espacio el plazo total en meses y/o días para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	5	**DE FECHA**	1/01/2021	**No. DIAS**	17
ACTA DE REINICIO No.	6	**DE FECHA**	18/01/2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	9	**DE FECHA**	19/01/2021	**No. DIAS**	19
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	10	**DE FECHA**	5/04/2021	**No. DIAS**	19
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	12	**DE FECHA**	20/04/2021	**No. DIAS**	13

FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	idu
FO-EO-17	Construcción de Proyectos	3.0	

ACTA No 35 **DE TERMINACION ETAPA DE** ESTUDIOS Y DISEÑOS **E INICIACION ETAPA DE** CONSTRUCCIÓN

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	13	**DE FECHA**	3/05/2021	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	14	**DE FECHA**	18/05/2021	**No. DIAS**	13
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	15	**DE FECHA**	31/05/2021	**No. DIAS**	8
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	16	**DE FECHA**	8/06/2021	**No. DIAS**	8
ACTA DE REINICIO No.	17	**DE FECHA**	16/06/2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	18	**DE FECHA**	17/06/2021	**No. DIAS**	1
ACTA DE REINICIO No.	19	**DE FECHA**	18/06/2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	23	**DE FECHA**	17/09/2021	**No. DIAS**	16
ACTA DE REINICIO No.	24	**DE FECHA**	2/10/2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	26	**DE FECHA**	18/11/2021	**No. DIAS**	16
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	29	**DE FECHA**	29/11/2021	**No. DIAS**	2
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	31	**DE FECHA**	1/12/2021	**No. DIAS**	1
ACTA DE REINICIO No.	32	**DE FECHA**	2/12/2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.	33	**DE FECHA**	3/12/2021	**No. DIAS**	1
ACTA DE REINICIO No.	34	**DE FECHA**	4/12/2021		
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES				**No. DIAS**	149

FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO 4 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

ADICIONES:

ADICIÓN No.	1	**DE FECHA**	19/06/2021	**VALOR**	$ 107.791.969,00
ADICIÓN No.	2	**DE FECHA**	4/12/2021	**VALOR**	$ 57.694.431,00
VALOR TOTAL DE ADICIONES				**VALOR**	$ 165.486.400,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 52.083.164.364,00

3. ETAPA QUE TERMINA

FECHA DE INICIACIÓN DE LA ETAPA 2 (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2020 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA 1 (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2021 (Año)

PLAZO INICIAL DE LA ETAPA NUEVE (9) MESES (Indique en este espacio el número de meses y/o días inicial de la etapa)

VALOR INICIAL DE LA ETAPA $ 2.097.979.080,00 (Indique en este espacio el valor inicial de esta Etapa en números)

FECHA DE TERMINACIÓN REAL DE LA ETAPA 16 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2022 (Año)

PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA TRECE (13) MESES Y DIESCISIETE (17) DÍAS (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR FINAL DE LA ETAPA $ 2.205.771.049,00 (Indique en este espacio el valor final de esta Etapa en números)

SUPERVISOR YOLANDA LÓPEZ PATIÑO (Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU para el contrato de Interventoría de esta etapa)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU CHRIS BRIGGETTE BRICEÑO MARTINEZ (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para esta etapa)

PRODUCTOS ENTREGADOS EN LA ETAPA QUE TERMINA / PRODUCTOS REQUERIDOS EN LA ETAPA QUE INICIA.

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CLASE DE DOCUMENTO	Aprobación de Interventoría			Aprobación o Aval por parte de terceros			Cumplimiento del producto
		Consecutivo Interventoría	Radicado IDU	Fecha	Cons-Empresa /Entidad	Radicado IDU	Fecha	
Topografía	INFORME	SAL-21-000537	20215261380622	20/08/2021	IDU	DTP 20212251336351	8/11/2021	TOTAL
Diseño geométrico	INFORME	2-CCRS-G76-663	20215260529292	26/03/2021	IDU	20212251420801	23/11/2021	TOTAL
Estudio de tránsito	MEDIO MAGNETICO	SAL-21-000261	SI 20215261347882	26/08/2021	SDM	SI 20212246451141	17/09/2021	TOTAL
PMT General de obra	MEDIO MAGNETICO	SAL-21-000211	20215261273472	2/08/2021	IDU	20212251263191	23/08/2021	TOTAL
Estructuras Tramo I	MEDIO MAGNETICO	SAL-21-003813	20215261977932	16/11/2021	IDU	En proceso de Recibido del IDU		TOTAL
Estructuras Tramo 2	MEDIO MAGNETICO	SAL-21-003813	20215261977932	16/11/2021	IDU	En proceso de Recibido del IDU		TOTAL
Estructuras Tramo 6	MEDIO MAGNETICO	SAL-21-003813	20215261977932	16/11/2021	IDU	En proceso de Recibido del IDU		TOTAL
Arquitectura y espacio público	MEDIO MAGNETICO	SAL-21-003674	20215261959672	30/11/2021	IDU	En proceso de Recibido del IDU		TOTAL
Diseño redes secas UAESP	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-647	20215260443122	12/03/2021	UAESP	UAESP 20214000060431	6/04/2021	TOTAL
Diseño redes secas ETB	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-587	N/A	17/02/2021	ETB	En proceso de Recibido del IDU		TOTAL
Diseño redes secas CODENSA Serie 1	MEDIO MAGNETICO	Correo electrónico	N/A	21/07/2021	CODENSA	8848428	23/07/2021	TOTAL
Diseño redes secas CODENSA Serie 3	MEDIO MAGNETICO	Correo electrónico	3001412	2/10/2021	CODENSA	8985828	21/10/2021	TOTAL
Diseño redes secas CODENSA Serie 5	MEDIO MAGNETICO	Correo electrónico	3001412	2/10/2021	CODENSA	8985327	21/10/2021	TOTAL

ACTA No 35 **DE TERMINACION ETAPA DE** ESTUDIOS Y DISEÑOS **E INICIACION ETAPA DE** CONSTRUCCIÓN

Diseño redes secas CODENSA Serie 6	MEDIO MAGNETICO	Correo electrónico	3001088	2/10/2021	CODENSA	8983642	21/10/2021	TOTAL
Diseño redes secas TIGO-UNE	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-636	correo electrónico	5/03/2021	TIGO-UNE	Acta de Reunion	26/07/2021	TOTAL
GAS NATURAL	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-656		16/03/2021	VANTI	20215260841282	21/05/2021	TOTAL
MOVISTAR	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-635	correo electrónico	5/03/2021	MOVISTAR	Oficio sin consecutivo	18/11/2020	TOTAL
MAO-SGSST SST	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-786	20215261160952	15/06/2021	IDU	20212051166021	30/06/2021	TOTAL
MAO-SGSST AMBIENTAL, FORESTAL, FAUNA	MEDIO MAGNETICO	SAL-003546	20215261946872	26/11/2021	IDU	20211751789341	1/12/2021	TOTAL
PLAN DE MANEJO DE FUANA	MEDIO MAGNETICO	SAL-21-002274	20215261777792	28/10/2021	IDU	20211751740101	19/11/2021	TOTAL
RCD	MEDIO MAGNETICO	SAL-21-000158	20215261240482	28/07/2021	IDU	20212051198151	6/08/2021	TOTAL
Diseño Paisajístico	MEDIO MAGNETICO	SAL-000099	20215261213562	26/07/2021	SDA	Acta de Aprobacion de Diseños DWR 1191	8/11/2021	TOTAL
Arqueología	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-455	20205261155542	1612/2020	IDU	20202051157451	29/12/2020	TOTAL
Geotecnia	MEDIO MAGNETICO	SAL-21-003829	20215261981462	2/12/2021	IDU	En proceso de Recibido del IDU		
Pavimentos	MEDIO MAGNETICO	SAL-21-003899	correo electrónico	3/12/2021	IDU	En proceso de Recibido del IDU		
Entregable 1 - Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica con la Propuesta Metodológica y Cronograma	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-248	20205260796822	24/09/2021	IDU	20202250725291	1/10/2020	TOTAL
Entregable 2 - Documento de Identificación y caracterización del área de influencia	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-168	20205260658992	20/08/2020	IDU	20202250737961	5/10/2020	TOTAL
Entregable 3: Directorio institucional de actores sociales y georreferenciación	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-169	20205260658702	20/08/2020	IDU	20202250737961	2/10/2020	TOTAL
Entregable 4: Entrega de Matriz de sistematización y retroalimentación	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-346	20205260961052	30/10/2020	IDU	20202251044651	11/12/2020	TOTAL
Entregable 5 Entrega de Diagnóstico Socioeconómico	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-610	20215260307142	22/02/2021	IDU	20202250521261	29/03/2021	TOTAL
Entregable 6 Entrega de Investigación y evaluación y análisis de los impactos sociales	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-622	20215260343602	26/02/2021	IDU	20202250521261	29/03/2021	TOTAL
Entregable 7 Plan de Manejo social de los impactos	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-623	20215260343452	26/02/2021	IDU	20202250521261	29/03/2021	TOTAL
Entregable 8 Inventario de predios, metodología y cronograma para el acompañamiento de actividades técnicas	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-524	20215260107892	22/01/2021	IDU	20212250248021	16/02/2021	TOTAL
APU's Contractuales	MEDIO MAGNETICO	SAL-21-002959 SAL-21-003081 SAL-21-003195 SAL-21-003537 SAL-21-003618 SAL-21-002097 SAL-21-002198	20215261881492 20215261894592 20215261918412 20215261944372 20215261951602 20215261739892 20215261755162	16/11/2021 18/11/2021 22/11/2021 26/11/2021 29/11/2021 17/11/2021 26/10/2021	IDU	20212361797891 20212361727021 20212361653551	2/12/2021 17/11/2021 2/11/2021	TOTAL
Entrega de subproducto de presupuesto detallado, precios unitarios y cantidades de obra	MEDIO MAGNETICO	SAL-21-003082	20215261966642	30/11/2021	IDU	20212361797761	2/12/2021	TOTAL
Entrega de subproducto de cronograma de obra	MEDIO MAGNETICO	SAL-21-003609	20215261952032	29/11/2021	IDU	En proceso de Recibido del IDU		TOTAL
Apéndice A - Especificaciones particulares	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-534	20215260128822	26/01/2021	IDU	DTP 20212250939321	23/06/2021	TOTAL
Apéndice B - Especificaciones generales	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-534	20215260128822	26/01/2021	IDU	DTP 20212250939321	23/06/2021	TOTAL
Apéndice C - Especificaciones de Redes de Servicios públicos	MEDIO MAGNETICO	2-CCRS-G76-534	20215260128822	26/01/2021	IDU	DTP 20212250939321	23/06/2021	TOTAL

FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA		
CÓDIGO FO-EO-17	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSIÓN** 3.0

ACTA No 35 **DE TERMINACION ETAPA DE** ESTUDIOS Y DISEÑOS **E INICIACION ETAPA DE** CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS SIN EL CUMPLIMIENTO TOTAL QUE NO AFECTEN EL INICIO DE LA SIGUIENTE ETAPA

DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CAUSAS POR LA CUALES NO SE FINALIZARON LAS OBLIGACIONES	FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	IMPUTABILIDAD DEL ATRASO
Estructuras Tramo 3, 4 y 5	La entrega defenitiva de este producto depende de la aprobación de los diseños de las redes hidrosanitarias	16/01/2022	EAAB
Diseños redes acueducto y alcantarillado Tramo 1, 2, 3, 4, 5 y 6	La no aprobación por parte de la entidad ha retrasado los tiempos de entrega del producto	16/01/2022	EAAB
Diseño redes secas CODENSA Serie 4	Se encuentran en revisión por parte de CODENSA los siguientes tramos de la Serie 4: CII 109 a la CII 110 CD 24743 CII 116 a la CII 122 CD 44963 CII 123 a la CII 125 CD 44991	16/01/2022	CODENSA
Inventario forestal Usaquén	Se encuentra en revisión por parte de la SDA	16/01/2022	20211751626981 - 2021ER233085
Inventario forestal Chapinero	Se encuentra en revisión por parte de la SDA	16/01/2022	SDA 20211751670941 - 2021ER242066 del 8 de noviembre de 2021
Balance zonas verdes Usaquén	Se encuentra en revisión por parte de la SDA	16/01/2022	20211751626981 - 2021ER233085
Balance zonas verdes Chapinero	Se encuentra en revisión por parte de la SDA	16/01/2022	SDA 20211751670941 - 2021ER242066 del 8 de noviembre de 2021
POC	Se encuentra en revisión por parte de la SDA. El día 03-Dic-21 se efectuo mesa de trabajo para verificación del documento POC para poterior envío a la SDA	16/01/2022	SDA
Entregable 9 Informe Consolidado de Gestión Social	S encuentra en elaboración por parte del contratista, de acuerdo con reunion de cambio de etapa de fecha 2 de diciembre de 2021	16/01/2022	CONTRATISTA

No obstante lo anterior y con el fin de que el contratista y la interventoría puedan continuar realizando las actividades que se encuentran pendientes en la etapa que está por finalizar, se deberá dentro de los plazos establecidos en el cronograma de ejecución, posterior al análisis de la interventoría y la entidad según corresponda, verificar la necesidad de solicitar o no la ampliación o prórroga del plazo de la correspondiente etapa. Lo anterior sin perjuicio de que el IDU adelante las acciones sancionatorias o legales que apliquen"

4. ETAPA QUE INICIA

FECHA DE INICIACIÓN DE LA ETAPA 5 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2021 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE LA ETAPA 4 (Día) **DE** FEBRERO (Mes) **DE** 2023 (Año)

PLAZO DE LA ETAPA CATORCE (14) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR DE LA ETAPA $ 49.877.393.315,00 (Indique en este espacio el valor de La Etapa en números)

SUPERVISOR MELIZA MARULANDA (Escriba el nombre del Supervisor delegado por el IDU para el contrato de Interventoría de esta etapa)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU LUZ MERY BUSTAMANTE (Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU delegado para esta etapa)

PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

CARGO/ESPECIALIDAD	% DE DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	CC	No TARJETA PROFESIONAL
Director de interventoría	30	Jorge Nell Mora Vilota	19424466	25202-20788
Ingeniero Residente de obra	100	José Alberto Arias Rodríguez	80210820	25202-331655
Coordinador general	50	Fernando González Sotelo	79717460	25202-119179
Especialista de tránsito y transporte	50	Christian Roqueme Salazar	80090282	25202-226821
Ingeniero Modelador	15			
Especialista diseño geométrico	20	José Iván Vallejo Vélez	1053772329	17202-184498
Especialista en urbanismo y espacio público	50			
Especialista en estructuras	10	Jhon Fredy Pedraza García	8029543	25202-139053
Especialista en geotecnia	20			
Especialista en pavimentos	20	Fredy Alexander Poveda Zamora	80902245	25202-170897
Especialista en redes hidrosanitarias	20			
Especialista en redes eléctrica, gas, teléfono, fibra óptica	40	Juan Fernando Ballestas Martínez	1042346844	CN205-65595
Ingeniero y/o arquitecto (costos, presupuestos)	30			
Especialista ambiental	30	Leydi Joojana Latorre Quintana	1072649702	25238234361
Especialista SST	50			
Residente de maquinaria y equipos	30	Juan Carlos Pulplales Botina	98395605	98395605
Especialista forestal	20			
Biólogo	10	Orlando Andrés Puentes Zambrano	13745317	13745317
Inspector SST-MA	100	Paula Ximena Rodríguez Rodríguez	1071167763	25238-333470
Arqueólogo	10			
Residente social 5	100	Johana Pesellin García	52346621	64575212
Residente social 6	100	Leidy Naybe Segura Galicia	1023862075	165921012
Asistente social	100	Carolina Cortes Montenegro	1018470390	327841013
Profesional comunicación social	50			
Profesional actividades pedagógica	30	Mónica Isabel Rodríguez Barreto	52841235	
Asistente social (actas de vecindad)	40	Luz Andrea García Sánchez	52197930	101025211
Profesional ingeniero o arquitecto (actas de vecindad)	40	Yeferson Yair Montealegre Gualdron	1094272965	54202-356600
Ingeniero especialista SIG-CAD	20	Natalia Henao Ossa	1017214756	05202-329203

FORMATO ACTA DE CAMBIO DE ETAPA			idu
CÓDIGO FO-EO-17	**PROCESO** Construcción de Proyectos	**VERSIÓN** 3.0	

ACTA No 35 **DE TERMINACION ETAPA DE** ESTUDIOS Y DISEÑOS **E INICIACION ETAPA DE** CONSTRUCCIÓN

PERSONAL INTERVENTORIA				
CARGO/ESPECIALIDAD	**% DE DEDICACIÓN**	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CC**	**No TARJETA PROFESIONAL**
Director de interventoría	-	Magda Guzmán	24332417	1702-108240
Coordinador de interventoría	-	Carolina Hernandez	52701732	25202-126693
Residente de interventoría	-	Jairo Ruíz	19284107	25202-27971
Especialista de tránsito y transporte	-	Luis Eduardo Acosta	79626040	25202-63200
Especialista diseño geométrico	-	Juan Carlos Contreras	7162878	96090396
Especialista en urbanismo y espacio público	-	Patricia Cañón	35495476	2570024974
Especialista en estructuras	-	Víctor Antonio Hernandez Gordillo	73109426	13202-57029
Especialista en geotecnia	-	Raúl Maldonado Sandoval	80232029	25202-173070
Especialista en pavimentos	-			
Especialista en redes hidrosanitarias	-			
Especialista en redes eléctrica, gas, teléfono, fibra óptica	-	Juan Manuel Cepeda	19221279	2505-14192
Ingeniero y/o arquitecto (costos, presupuestos)	-	Matilde Vidal	1061696210	19202-177211
Especialista ambiental	-	Sandra Cepeda	40049480	15236-151261
Especialista SST	-	Edwin Rafael García	79893185	25539
Residente de maquinaria y equipos	-	Juan Pablo Osorio	11445795	CN230-44828
Especialista forestal	-	Andrés Sánchez Sánchez	79502884	03000-19721
Biólogo	-	Fabio Andrés Castro	80791992	80791992
Arqueólogo	-	Daniel Lamprea	1014242964	
Residente social	-	Yudy Margoth Aguilar	52352651	52352651
Profesional social de apoyo	-	Carolina Vélez Rodríguez	52173201	
Ingeniero especialista SIG-CAD	-	Inés Constanza Sánchez Guerra	52809962	25202-19858

Para el cambio de etapa a Construcción de obra, es necesario adjuntar el formato de lista de chequeo LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA INICIO DE LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA vigente la cual hará parte integral de esta acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CUATRO (Día en letras) (4) (Día en números) días del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2021 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) DIEGO MAURICIO PÉREZ LEÓN
Representante Legal del Contratista
CONSORCIO AUTOPISTA NORTE

(Firma)
(Nombre) JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
Representante Legal del Interventor
CONSORCIO CICLORUTAS

ETAPA QUE TERMINA

(Firma)
(Nombre) CHRIS BRIGGETTE BRICEÑO MARTINEZ
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) YOLANDA LOPEZ PATIÑO
Subdirector(a) Técnico(a)
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
Directora Técnica de Proyectos
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) WILSON RUIZ RODRIGUEZ
Lider del Grupo de Apoyo a la Supervisión de Contratos de Espacio Público
Instituto de Desarrollo Urbano

ETAPA QUE INICIA

(Firma)
(Nombre) LUZ MERY BUSTAMANTE
Apoyo Técnico a la Supervisión IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) JAIME AUGUSTO BERMUDEZ DIAZ
Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) MELIZA MARULANDA
Directora Técnica de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano