CONTENIDO DEL INFORME

CONDICIONES DEL CONTRATO 1

1. OBJETO DEL CONTRATO 1
2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
   - 2.1.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS 2
   - 2.1.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2
3. OBLIGACIONES CUMPLIDAS 3
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
   - 5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: 3
   - 5.2. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST 4
   - 5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II 5
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 5
   - 6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS: 5
   - 6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 6

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	21000828 H3 2021
Nombre del Contratista:	CONSORCIO DISEÑO PISTA
Periodo informe:	Del 18 de agosto al 06 de octubre de 2021
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Área perteneciente:	Unidad administrativa especial de aeronáutica civil Regional Antioquia
Nombre Interventor:	IGOR

1. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DISTANCIAS DECLARADAS DE PISTA, DEMARCACION DE PISTAS, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

2.1.1. ACTIVIDADES TÉCNICAS

Durante el periodo comprendido entre el 18 de agosto y el 06 de octubre de 2021 se ejecutaron las siguientes actividades:

- **ACTIVIDADES EJECUTADAS:**
- Se realizó el levantamiento arquitectónico por medio de drones de los Aeropuertos de Puerto Berrio y Urrao.
- Se realizó el Estudio y diseño de las distancias declaradas y demarcaciones de pista de los Aeropuertos de Puerto Berrio y Urrao
- Se adjuntan los entregables (fachadas, plantas, distancia declaradas y demarcación de pista) de los Aeropuertos de Puerto Berrio y Urrao, en Pdf y AutoCAD.

2.1.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Revisión de la documentación enviada por parte del contratista de conformidad al pliego de condiciones (hojas de vida, programación, APU's, equipos y/o herramienta).
- Control presupuestal programado y ejecutado del proyecto.
- Las demás funciones administrativas establecidas en las especificaciones técnicas del contrato sin observaciones.

2.2. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo al 18 de agosto de 2021 al 06 de octubre de 2021 se presentó a la AEROCIVIL los siguientes productos por parte de CONSORCIO DISEÑO PISTA, son:

- INFORME ACTA PARCIAL No. 1
  Entregado el día 07 de octubre de 2021

3. OBLIGACIONES CUMPLIDAS

- Prestar los servicios pactados para el cumplimiento del contrato con personal técnico especializado, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o dependencia
- Dar a conocer a LA AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
- Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso de Selección Abreviada No. 21000828 H3 de 2021
- A las demás obligaciones, propias e inherentes a la naturaleza del contrato.

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializo ningún riesgo		

5.2. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

5.2.1. EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
N/A	N/A
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
N/A	N/A

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	N/A

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
N/A	N/A
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
N/A	

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		X
2		
3		
4		
5		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección administrativa informe.**

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Acta parcial No. 1

ORDEN	OBJETO	VALOR	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
21000828 H3 DE 2021	REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DISTANCIAS DECLARADAS DE PISTA, DEMARCACIONES DE PISTAS, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO DE AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA	CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($172.258.812,00) IVA INCLUIDO.	18 DE AGOSTO DE 2021 AL 06 DE OCTUBRE DE 2021	$115.327.108,08	-	Acta 1 (actual) $56.931.703,92

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 33,05% hasta el 06 de octubre de 2021.

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Al corte del 06 de octubre de 2021, se entrega el informe del contratista del acta parcial No. 01.

En mi calidad de interventor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito. El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

WILSON ALBEIRO GONZALEZ MATALLANA
Representante Legal IGOR S.A.S.