Popayán, 2021-09-23 Radicación:20211400309273

INFORME FINAL DE SUPERVISION
CONVENIO SOLIDARIO No 20201800021037 DE 2020

De conformidad con el Manual de Interventoría del Municipio de Popayán, y en calidad de supervisor designado del convenio solidario No. 20201800021037-7 de 2020, se presenta a continuación el ***"INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN"***.

Orden del Informe:

1.) Información general y especifica sobre el desarrollo del convenio

2.) Seguimiento de la ejecución del convenio

3.) Concepto sobre la ejecución del convenio

4.) Concepto sobre el cumplimiento del cronograma o programa de obra

5.) Concepto sobre los materiales empleados, y, cumplimiento de normas técnicas

6.) Informe financiero

---

1. Información general y especifica sobre el desarrollo del convenio

1.1. Información General del convenio

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE POPAYÁN**
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR
NIT Y/O CEDULA:	800.214.869-1
VALOR:	SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($7.135.992)
OBJETO:	ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA J.A.C. DE LA VEREDA EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA SOBRE EL RAMAL DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA MINA A 120MTS DE LA VÍA PRINCIPAL EN LA VEREDA EL HOGAR
PLAZO INICIAL	HASTA 30 DE DIECIEMBRE DE 2020
FECHA DE LIQUIDACION	13 SEPTIEMBRE DE 2021.


1.2. Información Específica del contrato

FECHA	**EVENTO**
23 DICIEMBRE 2020	ACTA DE INICIO
29 DICIEMBRE 2020	SUSPENSION No.1
26 ABRIL 2021	REINICIO No.1
27 ABRIL 2021	MODIFICATORIO No.1 (UN MES)
10 MAYO 2021	RADICADA CUENTA PARA ANTICIPO

FECHA	EVENTO
16 JULIO 2021	ACTA PARCIAL Y FINAL
13 SEPTIEMBRE 2021	ACTA LIQUIDACION

2. Seguimiento cronológico de la ejecución del convenio

2.1. Registro Fotográfico

Ejecución del convenio	
	
	
	

Visita posterior a la ejecución del convenio



3. Concepto sobre la ejecución del convenio

El alcance del objeto del convenio se cumplió en su totalidad 100%

4. Concepto sobre el cumplimiento del cronograma o programa de obra

El plazo de este convenio se vio afectado por el cierre de la dependencia de Tesorería Municipal por cierre fiscal en el mes de diciembre de 2020, motivo por el cual no se pudo tramitar a tiempo la cuenta para anticipo y las JAC manifestaron que por ser entidades sin ánimo de lucro carecen de la suficiencia financiera para ejecutar las obras con recursos propios

El SUPERVISOR del convenio recomienda para próximos convenios con juntas, establecer mínimo 3 meses de plazo para la ejecución considerando los tiempos del trámite del pago que se hacen a las juntas de acción comunal, quienes no tienen liquidez para ejecutar con sus propios recursos las obras contratadas

5. Concepto sobre los materiales empleados, y, cumplimiento de normas técnicas

EL SUPERVISOR se acoge a las consideraciones técnicas realizadas por el asesor técnico de la junta y consignadas en el informe final de obra presentado por la junta de acción comunal

6. Informe financiero

En la siguiente tabla se muestra como fue el balance de los recursos invertidos y como se fue amortizando los recursos entregados

BALANCE DE LOS RECURSOS INVERTIDOS				
VALOR DEL CONVENIO (APORTE MUNICIPIO)			$	6.635.992
VALOR DEL ANTICIPO	$	3.317.996		
VALOR NETO ACTA PARCIAL No. 01 Y FINAL	$	3.317.995		
VALOR ACTA DE LIQUIDACION		$0		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$	1		
SUMAS IGUALES	**$**	**6.635.992**	**$**	**6.635.992**

Se firma el presente informe, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2021

INGENIERO LUIS FERNANDO TOBAR M.
Profesional Especializado – Secretaría de Infraestructura
Supervisor del Convenio

Revisó: Luis Fernando Tobar Mellizo – Profesional Especializado
Proyectó: Nayza Sofía Ordoñez Villota – Contratista Apoyo Supervisión
Anexos: Acta cierre del convenio
Copia: N/A
Archivado en: Carpeta del Convenio Oficina Asesora Jurídica y SECOP II

CHEQUE No. 0 23

AÑO	MES	DÍA
2021	9	24

$ 3.118.995,00

Páguese a: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR Nit: 800.214.869

La Suma de: TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 041-95711-9
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0004:00980B=231:041-95711-9=0

Firma

MUNICIPIO DE POPAYÁN

COMPROBANTE DE EGRESO No. 2021.CEN.01.009195

PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA

-CREO EN- POPAYÁN

FECHA DE EXPEDICIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

BANCO	BANCO DE OCCIDENTE	**No. CUENTA**	041-95711-9	CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL
FECHA	24 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
OBSERVACIÓN	PAGO ACTA FINAL AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA J.A.C DE LA VEREDA EL HOGAR PARA LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA SOBRE EL RAMAL DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA MINA A 120MTS DE LA VÍA PRINCIPAL EN LA VEREDA EL HOGAR			
POR VALOR DE	**$ 3.118.995,00**	TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.		
BENEFICIARIO	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL HOGAR		**NIT/CC**	800214869

MOVIMIENTO CONTABLE

CTA. CONTABLE	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
24010101	O.P.R. 406 - RESERVA 5261	$ 3.118.995,00	$ 0,00
1110060326	CTA MAESTRA PROPOSIT GRAL	$ 0,00	$ 3.118.995,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0120 - ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR	3	2407220501 - ESTAMPILLAS ADULTO MAYOR -NIVEL CENTRAL	$ 6.635.991,00	$ 199.000,00

ELABORA	REVISA	RECIBE
ROBAYO GAVIRIA LINET FERNANDA		