Bogotá 15 de 09 de 2021

Señores.
**A QUIEN INTERESE**
La Ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IGOR SAS identificados con NIT. 901335615 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

| Nombre de producto | N° de producto | Fecha de apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| Cuenta de ahorros | 203-000001-74 | 2020/02/03 | ACTIVA |

Presentando un manejo correcto de conformidad con los estatutos y condiciones bancarias. Estamos a su disposición para confirmar la anterior información en el teléfono: 7424415 de Bogotá o en nuestra sucursal Marly ubicada en la Carrera 13 # 49 – 82.

Cordialmente,

BANCOLOMBIA
Bogota - Of. 203 Marly

Asesor de servicios N° 154
Cédula N° 1013603 139

***DANIEL RODRIGUEZ AMADOR***
*ASESORIA DE SERVICIOS.*
*SUC. MARLY*
*BANCOLOMBIA S.A.*

Línea de atención al cliente 3430000 www.grupobancolombia.com
* **Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

Scanned with CamScanner

NIT 901.335.615-6

## CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

## ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **WILSON ALBEIRO GONZÁLEZ MATTALANA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.053.336.877 expedida en Chiquinquirá, en mi condición de Representante Legal de **IGOR S.A.S.** identificada con Nit. 901.335.615-6, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Bogotá D.C., a los cuatro (04) días del mes de octubre de 2021

WILSON ALBEIRO GONZÁLEZ MATALLANA
Representante Legal IGOR S.A.S

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2021-10-08, 08:53:14 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1040645988

**Periodo Cotización:** agosto de 2021 **Periodo Servicio:** septiembre de 2021

## PAGADO 28/09/2021

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | IGOR SAS | **Nombre Sucursal** | ROCERIA AEROPUERTOS | **Código Sucursal** | 2 |
| **Documento** | NI901335615 | **Dirección** | CL 22 #9 B - 05 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3204470562 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | PUERTO GAITAN | **Departamento** | META | | |
| **Representante Legal** | GONZALEZ WILSON | **Identificación** | CC 105336877 | | |
| **Total Afiliados** | 5 | **ARP** | ARL SURA | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1013648585 | CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.242.000 | $ 198.800 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.242.000 | $ 49.700 | 6,960 | $ 1.242.000 | $ 86.500 | (CCF34) COFREM | $ 1.242.000 | $ 49.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 384.700 |
| CC 1016431382 | JUAN DAVID VALBUENA GUZMAN | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.242.000 | $ 198.800 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.242.000 | $ 49.700 | 6,960 | $ 1.242.000 | $ 86.500 | (CCF34) COFREM | $ 1.242.000 | $ 49.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 384.700 |
| CC 1022384156 | DAYANA ESTEFANIA ALBARRACIN ORTEGA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.242.000 | $ 198.800 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.242.000 | $ 49.700 | 6,960 | $ 1.242.000 | $ 86.500 | (CCF34) COFREM | $ 1.242.000 | $ 49.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 384.700 |
| CC 1050672473 | JOSE ALEJANDRO SARMIENTO GOMEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.500.000 | $ 240.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.500.000 | $ 60.000 | 6,960 | $ 1.500.000 | $ 104.400 | (CCF34) COFREM | $ 1.500.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 464.400 |
| CC 1091652880 | DARWIN JOSE PALACIO SANCHEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.242.000 | $ 198.800 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.242.000 | $ 49.700 | 6,960 | $ 1.242.000 | $ 86.500 | (CCF34) COFREM | $ 1.242.000 | $ 49.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 384.700 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 6.468.000 | $ 6.468.000 | $ 6.468.000 | $ 6.468.000 | $ 1.035.200 | $ 258.800 | $ 450.400 | $ 258.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.003.200 | $ 0 | $ 2.003.200 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del Pais: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2021-10-08, 08:53:52 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1040645995

**Periodo Cotización:** septiembre de 2021 **Periodo Servicio:** octubre de 2021

## PAGADO 08/10/2021

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | IGOR SAS | **Nombre Sucursal** | ROCERIA AEROPUERTOS | **Código Sucursal** | 2 |
| **Documento** | NI901335615 | **Dirección** | CL 22 #9 B - 05 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3204470562 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | PUERTO GAITAN | **Departamento** | META | | |
| **Representante Legal** | GONZALEZ WILSON | **Identificación** | CC 105336877 | | |
| **Total Afiliados** | 5 | **ARP** | ARL SURA | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Dias AFP | Dias EPS | Dias ARP | Dias CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1013648585 | CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.242.000 | $ 198.800 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.242.000 | $ 49.700 | 6,960 | $ 1.242.000 | $ 86.500 | (CCF34) COFREM | $ 1.242.000 | $ 49.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 384.700 |
| CC 1018431382 | JUAN DAVID VALBUENA GUZMAN | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.242.000 | $ 198.800 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.242.000 | $ 49.700 | 6,960 | $ 1.242.000 | $ 86.500 | (CCF34) COFREM | $ 1.242.000 | $ 49.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 384.700 |
| CC 1022354156 | DAYANA ESTEFANIA ALBARRACIN ORTEGA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.242.000 | $ 198.800 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.242.000 | $ 49.700 | 6,960 | $ 1.242.000 | $ 86.500 | (CCF34) COFREM | $ 1.242.000 | $ 49.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 384.700 |
| CC 1050672473 | JOSE ALEJANDRO SARMIENTO GOMEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.500.000 | $ 240.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.500.000 | $ 60.000 | 6,960 | $ 1.500.000 | $ 104.400 | (CCF34) COFREM | $ 1.500.000 | $ 60.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 464.400 |
| CC 1091662680 | DARWIN JOSE PALACIO SANCHEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1.242.000 | $ 198.800 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 1.242.000 | $ 49.700 | 6,960 | $ 1.242.000 | $ 86.500 | (CCF34) COFREM | $ 1.242.000 | $ 49.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 384.700 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 6.468.000 | $ 6.468.000 | $ 6.468.000 | $ 6.468.000 | $ 1.035.200 | $ 258.800 | $ 450.400 | $ 258.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.003.200 | $ 0 | $ 2.003.200 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2021-10-08, 08:55:01 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1040838740

**Periodo Cotización:** agosto de 2021 **Periodo Servicio:** septiembre de 2021

**PAGADO 06/10/2021**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | IGOR SAS | **Nombre Sucursal** | MANT CAREPA MONTERIA | **Código Sucursal** | 005 |
| **Documento** | NI901335615 | **Dirección** | CL 22 #9 B - 05 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3204470562 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | PUERTO GAITAN | **Departamento** | META | | |
| **Representante Legal** | GONZALEZ WILSON | **Identificación** | CC 105336877 | | |
| **Total Afiliados** | 2 | **ARP** | ARL SURA | | |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1016032905 | CESAR LEONARDO MEJIA GARZON | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 880,000 | $ 140,800 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 880,000 | $ 35,200 | 6,960 | $ 880,000 | $ 61,300 | (CCF34) COFREM | $ 880,000 | $ 35,200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 272,500 |
| CC 1057516036 | HEINER MARTIN PAEZ GAONA | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | (230301) PORVENIR | $ 880,000 | $ 140,800 | (EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL | $ 880,000 | $ 35,200 | 6,960 | $ 880,000 | $ 61,300 | (CCF34) COFREM | $ 880,000 | $ 35,200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 272,500 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1,760,000 | $ 1,760,000 | $ 1,760,000 | $ 1,760,000 | $ 281,600 | $ 70,400 | $ 122,600 | $ 70,400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 545,000 | $ 0 | $ 545,000 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2021-10-08, 08:54:42 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1040839060

**Periodo Cotización:** septiembre de 2021 **Periodo Servicio:** octubre de 2021

## PAGADO 08/10/2021

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | IGOR SAS | **Nombre Sucursal** | MANT CAREPA MONTERIA | **Código Sucursal** | 005 |
| **Documento** | NI901335615 | **Dirección** | CL 22 #9 B - 05 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3204470562 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | | |
| **Ciudad** | PUERTO GAITAN | **Departamento** | META | | |
| **Representante Legal** | GONZALEZ WILSON | **Identificación** | CC 105336877 | | |
| **Total Afiliados** | 2 | **ARP** | ARL SURA | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1016032905 | CESAR LEONARDO MEJIA GARZON | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 1,200,000 | $ 192,000 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 1,200,000 | $ 48,000 | 6,960 | $ 1,200,000 | $ 83,600 | (CCF34) COFREM | $ 1,200,000 | $ 48,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 371,600 |
| CC 1057516038 | HEINER MARTIN PAEZ GAONA | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 1,200,000 | $ 192,000 | (EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL | $ 1,200,000 | $ 48,000 | 6,960 | $ 1,200,000 | $ 83,600 | (CCF34) COFREM | $ 1,200,000 | $ 48,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 371,600 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2,400,000 | $ 2,400,000 | $ 2,400,000 | $ 2,400,000 | $ 384,000 | $ 96,000 | $ 167,200 | $ 96,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 743,200 | $ 0 | $ 743,200 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

# PAGOSIMPLE | Prefactura

**Fecha creación reporte:** 2021-11-03, 11:49:41 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Número Planilla:** 1041430463

**Periodo Cotización:** octubre de 2021 **Periodo Servicio:** noviembre de 2021

**Fecha limite de pago:** 2021-11-05

## GUARDADA 03/11/2021

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | IGOR SAS | **Nombre Sucursal** | MONTERIA | **Código Sucursal** | 007 |
| **Documento** | NI901335615 | **Dirección** | CL 22 #9 B - 05 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3204470562 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 2 |
| **Ciudad** | PUERTO GAITAN | **Departamento** | META | | |
| **Representante Legal** | GONZALEZ WILSON | **Identificación** | CC105336877 | | |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Administradora | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 5878288 | BONFANTE MORA ROBERTO MANUEL | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 23 | 23 | 23 | | PORVENIR | $ 952,200 | $ 152,400 | SALUD TOTAL EPS | $ 952,200 | $ 38,100 | ARL SURA | $ 952,200 | $ 66,300 | COFREM | $ 952,200 | $ 38,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 294,900 |
| CC 5879149 | DURANGO OLIVELLA GABRIEL DE JESUS | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 23 | 23 | 23 | | COLPENSIONES | $ 952,200 | $ 152,400 | NUEVA EPS | $ 952,200 | $ 38,100 | ARL SURA | $ 952,200 | $ 66,300 | COFREM | $ 952,200 | $ 38,100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 294,900 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes FSP | Aportes FSS | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE | TOTAL INTERESES | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.904.400 | $ 1.904.400 | $ 1.904.400 | $ 1.904.400 | $ 304,800 | $ 0 | $ 0 | $ 76,200 | $ 132,600 | $ 76,200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 589,800 | $ 0 | $ 589,800 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 -
¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14668695651

(415)7707212489984(8020) 000001466869565 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 3 5 6 1 5 | 6 | Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
IGOR S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Meta 5 0 | Puerto Gaitán 5 6 8 |

41. Dirección principal
CL 22 9 B 05 BRR VILLA VALENTINA

42. Correo electrónico IGOR.SAS19@GMAIL.COM

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 5 8 9 3 3 9 2 3 | 3 1 0 2 6 4 4 8 0 4 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 4 2 9 0 | 2 0 1 9 1 0 2 2 | 9 5 2 2 | 2 0 1 9 1 0 2 2 | | 4 3 2 1 | 3 3 1 2 |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 | 1 4 | 4 2 | 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

### Obligados aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 10 - 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MANUEL ALEJANDRO MORA BARRERA
985. Cargo CAJERO

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14668695651

(415)7707212489984(8020) 000001466869565 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 3 5 6 1 5 | 6 | Impuestos y Aduanas de Villavicencio | 2 2 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 3 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 1 | |
| 73. Fecha | 2 0 1 9 1 0 2 2| |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 9 1 0 2 4 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 3 6 0 2 2 3 | |
| 78. Departamento | 5 0 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 5 6 8 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 1 9 1 0 2 4 | |
| 81. Hasta | 9 9 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 1 0 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14668695651

(415)7707212489984(8020) 000001466869565 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 3 3 5 6 1 5 | 6 | Impuestos y Aduanas de Villavicencio | 2 2 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 1 9 1 0 2 4 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 0 5 3 3 3 6 8 7 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ | MATALLANA | WILSON | ALBEIRO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Rionegro 19 de octubre 2021

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**
**EL INTERVENTOR DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 21000860 H3 de 2021**

Por medio de la presente y de acuerdo al informe de acta parcial del 4 de octubre de 2021 presentando por parte de IGOR SAS con NIT 901.335.615-6, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual de la orden de servicio 21000860 H3 de 2021 por el valor de veinticinco millones quinientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta pesos m/cte ($25.551.680) iva incluido.

Por lo tanto, se autoriza el pago de la factura electrónica No FV-6, que corresponde al periodo del 18 de agosto de 2021 al 2 de octubre de 2021 acta parcial No. 1, por un valor de ocho millones novecientos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos con sesenta y cuatro centavos M/CTE $8.983.459,64.

Por concepto de:

• Acta de recibo parcial 1, Factura electrónica No. FV-6

Se deja constancia que de acuerdo al Art. 50 de la ley 789 de 2002, y lo estipulado en el Art. 27 del decreto 2170 de 2002, interventoría certifica que se encuentra a paz y salvo por el concepto de pago de seguridad social.

Para constancia firma el 19 de octubre de 2021.

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO

IGOR
NIT 901.335.615-6

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 21000860 H3 DE 2021**

**OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CAREPA, CIENAGA, MONTELIBANO Y MONTERIA"**

INFORME ACTA DE RECIBO PARCIAL N°01

**PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 18 DE AGOSTO DE 2021 AL 18 DE** SEPTIEMBRE DE 2021

**ELABORADO POR:**

**CÉSAR LEONARDO MEJÍA GARZÓN**
**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

**HEINER MARTÍN PÁEZ GAONA**
**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

IGOR
NIT 901.335.615-6

## Contenido


1. INTRODUCCIÓN ..... 4
2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO ..... 5
   I. AEROPUERTO BERASTEQGUI DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA ..... 5
   II. AEROPUERTO EL PINDO DE MONTELÍBANO - CÓRDOBA ..... 5
   III. AEROPUERTO LOS GARZONES MONTERÍA - CÓRDOBA ..... 6
   IV. AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCUR CAREPA - ANTIOQUIA ..... 6
3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 7
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS ..... 8
   V. AEROPUERTO CAREPA ANTIOQUIA (ANTONIO ROLDAN BETANCOUR) ..... 8
   VI. AEROPUERTO MONTERÍA, CORDOBA (LOS GARZONES). ..... 8
   VII. AEROPUERTO CIENAGA DE ORO (BERÁSTEGUI). ..... 9
   VIII. AEROPUERTO MONTELÍBANO. CORDOBA. (EL PINDO) ..... 10
5. ANEXO FOTOGRÁFICO ..... 10
6. ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA ..... 19
7. INFORMES SEMANALES AL AVANCE ..... 19
8. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ..... 21
   IX. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ..... 21
   X. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO ..... 24
9. CONTROL SEMANAL ..... 28
10. Relación de personal utilizado por el contratista ..... 28
11. RELACIÓN DE PERSONAL UTILIZADO POR INTERVENTORÍA ..... 30
12. RELACIÓN DE EQUIPO EN OBRA: ..... 31
13. PLAN DE CARGAS ..... 32
   XI. Funciones generales ..... 32
   XII. Funciones específicas ..... 32
14. FUNCIONES DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ..... 33
   XIII. Funciones generales ..... 33



Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

XIV. Funciones específicas ..... 34
15. CONTROL FINANCIERO ..... 34
16. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES ..... 34
17. ANEXOS ..... 35
• ANEXO 1. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES ..... 35
XV. CORRESPONDENCIA ENVIADA ..... 35
XVI. CORRESPONDENCIA RECIBIDA ..... 37
• ANEXO 2. ACTAS DE COMITÉ ..... 39

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento, corresponde al informe de ejecución mensual del 18 de agosto al 18 de septiembre del 2021, en los aeropuertos de Carepa, Ciénaga de Oro, Montelíbano y Montería que hacen parte del contrato de interventoría No. 21000860 H3 de 2021 celebrado entre La unidad administrativa Especial de la Aeronáutica Civil Regional Antioquia (CONTRATANTE) e IGOR S.A.S. (CONTRATISTA) por un valor de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE **($25.551.680)** IVA INCLUIDO

## 2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

### I. AEROPUERTO BERASTEQGUI DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

De acuerdo a las visitas realizadas y el estado actual de la infraestructura se requiere instalar un área de cubierta en la terminal, por otra parte, es necesario realizar la adecuación de la unidad sanitaria para el uso de los usuarios y continuar con la construcción en malla eslabonada, ya que hay zonas por donde ingresan personas a la pista poniendo en riesgo su vida.






### II. AEROPUERTO EL PINDO DE MONTELÍBANO - CÓRDOBA

De acuerdo a las visitas realizadas y el estado actual de la infraestructura de la terminal afectadas por raíces de árboles cercanos, debe ser reparado el enchape, así mismo, se requiere la construcción de un cuarto de aislamiento y un cuarto para la disposición de residuos sólidos.

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679





### III. AEROPUERTO LOS GARZONES MONTERÍA - CÓRDOBA

De acuerdo a las visitas realizadas y el estado actual de la infraestructura en la subestación y la casa VOR es necesario el reemplazo de algunas zonas de cubierta que presenta gotera, resane y pintura exterior en la Torre de control. Por otra parte, los pisos de la casa VOR se deben reemplazar por piso en cerámica, el cerramiento en malla eslabonada se vio afectado en por lo que se hace necesario su reparación, además de realizar la rocería en las zonas verdes.






### IV. AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCUR CAREPA - ANTIOQUIA

De acuerdo a las visitas realizadas y el estado actual del cielo raso de la casa y la torre de radar debe ser reemplazado por cielo raso en PVC, además se debe instalar en la cubierta de la casa canales de recolección de aguas lluvias. Por otra parte, se deben realizar resanes y pintura de algunas construcciones, así mismo, realizar la rocería en las zonas verdes a cargo de la Aerocivil.





## 3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA*** | 21000860 H3 |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | CONTRATO OBRA |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA DE OBRA*** | IGOR SAS |
| ***OBJETO*** | REALIZAR INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CAREPA, CIENAGA, MONTELIBANO Y MONTERIA |
| ***VALOR*** | VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($25.551.680) IVA INCLUIDO |
| ***PLAZO*** | CUATRO (5) MESES |
| ***CDP*** | 6921 expedido el día 22 del mes de junio de 2021. |
| ***RP*** | 26421 del 13 de julio de 2021 |
| **FECHA DE INICIO** | 18 DE AGOSTO |
| **SUPERVISOR** | ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN |

## 4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el mes de septiembre de 2021 se ejecutaron las siguientes actividades.

**-ACTIVIDADES TÉCNICAS CONTRATO N° 20000794 H4 DE 2020**

A continuación, se describen las actividades ejecutadas durante este periodo con el respectivo registro fotográfico como evidencia de la ejecución de las mismas.

**V. AEROPUERTO CAREPA ANTIOQUIA (ANTONIO ROLDAN BETANCOUR).**

- DESMONTE DE CIELO RRASO EN PVC. Se realiza el desmonte de cielo raso existente que se encuentra en mal estado en el aeropuerto, de igual manera el desmonte de los puntos eléctricos existentes también en mal estado, al igual que la estructura que soporta el cielo raso actual.
- SUMINISTRO CIELORRASO EN PVC. Se realiza el suministro e instalación de cielorraso en lámina de PVC, de un espesor de 9,5mm y ancho de 30cm, incluye registro de inspección cada 2.4m. Se terminan las actividades en la torre de control, falta por ejecutar la casa de residencia debido a que no se puede intervenir el cielo raso, por falta de garantías de la cubierta ejecutada por el anterior contratista, sin embargo, a la fecha ya se subsano este inconveniente, por lo que ya se puede retomar actividades de cielo raso en PVC para esta zona.
- MANTENIMIENTO ZONA VERDE, PODA O ROCERÍA. Se finaliza la ejecución de la poda en el VOR del aeropuerto con guadañas en la parte más espesa, al igual que con machete en zonas que no permiten el uso de guadaña, limpieza de maleza en el cerramiento y aplicación de veneno tipo Combatran y/o Randall.
- RESANE Y VINILO SOBRE INTERIORES. Se intervienen las áreas de la torre que están en mal estado, se aplica pintura color blanco en muros y color gris en columnas y vigas en dónde ya había estos tonos. La zona de la casa de residencia, que presentaba problemas por filtraciones en la cubierta ya se puede intervenir ya que por garantías del anterior contratista se pudo solventar el inconveniente, por tal motivo ya se pueden terminar de ejecutar labores de pintura y resane en este lugar.

**VI. AEROPUERTO MONTERÍA, CORDOBA (LOS GARZONES).**

- MANTENIMIENTO ZONA VERDE, PODA O ROCERÍA. Se finaliza la actividad de rocería en las siguientes zonas: ALS(9,39 HE apróx) o luces del aeropuerto y zona del VOR (8 HE apróx), es de importancia resaltar que el factor climático no permitió intervenir de manera completa la rocería en la

zona del VOR ya que encontramos ciénaga en ciertas áreas, por lo que se hacía difícil la intervención de la misma; se realizó la limpieza manual de la maleza del cerramiento y se utilizó corte manual(Machete en zonas de mayor densidad vegetal), en las zonas del ALS se presentaron dificultades ya que por el tiempo que tenía el área sin intervenir y la topografía del lugar, en donde se halló bastantes rocas u otros elementos que dañaban las guadañas, retrasando así las actividades propuestas; de igual manera se realizó la fumigación de estas mismas áreas para la mejora de la rocería y la preparación del terreno para las próximas podas, aplicando Combatran y/o Randall, de estas, la segunda rocería programada ya viene siendo ejecutada.

- VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE REFUERZO. De acuerdo a las especificaciones técnicas, el contratista ejecuta esta actividad para los 40 ML de cerramiento con el acero y los flejes propuestos, realizando buenas prácticas en el amarre y colocación del acero, posteriormente se realizó el encofrado con madera que cumpliera las dimensiones y características que se requerían para posteriormente ejecutar el vaciado del concreto de la resistencia de 3000 PSI; Se desencofra y se pule la viga para finalizar actividad.

- CIMINETO PIE DE AMIGO CONCRETO 3000 PSI. CIMIENTO PEDESTAL CONCRETO 3000 PSI. Para efecto de soporte de los pie de amigos y cumpliendo las especificaciones técnicas, el contratista ejecuta los pedestales en concreto para los pie de amigos previamente soldados a la estructura en acero de la viga, brindando así la estabilidad a los postes en galvanizado que soportaran la malla eslabonada.

- MORTERO 1:4 PARA PIE DE AMIGO. Este mortero es aplicado una vez fraguada y lista la viga en concreto, al igual que una vez estuvo puesta la malla eslabonada, fundiendo así una unión entre la malla y la viga, al igual que los pie de amigos propuestos por el contratista, según las especificaciones técnicas.

- RESANE Y PAÑETE EN INTERIORES (ACTIVIDAD NO PREVISTA) En la casa emisora (VOR), se ejecuta la actividad de pañete para poder dar estabilidad a la actividad de pintura que se ejecutará posteriormente.

**VII. AEROPUERTO CIENAGA DE ORO (BERÁSTEGUI).**


- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACÙSTICA, INCLUYE ESTRUCTURA METÀLICA. El contratista realiza el suministro de la perfilería

requerida para el posterior montaje de la estructura para la cubierta propuesta, de igual manera que el suministro de teja termoacústica; se ejecuta la soldadura para la perfilería metálica de la cubierta, al igual que el desmonte de la cubierta anterior.

**VIII. AEROPUERTO MONTELÍBANO. CORDOBA. (EL PINDO)**

- PLAN DE CONTINGENCIA: Teniendo en cuenta que en este frente el contratista ya debía haber empezado la ejecución de actividades, de parte de la interventoría se concierta un plan de contingencia con el contratista para reducir los porcentajes de atraso respecto a la programación de obra propuesta, después de realizar observaciones al mismo plan, se realizó un acta de comité para fijar compromisos ejecutables en las semanas próximas para dar así hincapié en subsanar las actividades sin ejecutar.

## 5. ANEXO FOTOGRÁFICO



(01 de Septiembre del 2021)



(01 de Septiembre del 2021)



(02 de Septiembre del 2021)



(02 de Septiembre del 2021)



(05 de Septiembre del 2021)



(02 de Septiembre del 2021)






(05 de Septiembre del 2021)



(05 de Septiembre del 2021)

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

| | |
|---|---|
|  |  |
| (03 de Septiembre del 2021) | (03 de Septiembre del 2021) |
|  |  |
| (04 de Septiembre del 2021) | (04 de Septiembre del 2021) |

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

| ACTIVIDADDES -AEROPUERTO CAREPA | |
|---|---|
|  (05 de Septiembre del 2021) |  (05 de Septiembre del 2021) |
|  (05 de Septiembre del 2021) |  (06 de Septiembre del 2021) |

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679




(09 de Septiembre del 2021)




(09 de Septiembre del 2021)



(10 de Septiembre del 2021)



Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel, 315 893 3923 - 319 495 6679

| | |
|---|---|
| (11 de Septiembre del 2021) | |
|  (04 de Septiembre del 2021) |  (04 de Septiembre del 2021) |
|  (07 de Septiembre del 2021) |  (08 de Septiembre del 2021) |

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679




(10 de Septiembre del 2021)



(10 de Septiembre del 2021)




(11 de Septiembre del 2021)



(12 de Septiembre del 2021)

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679



(12 de Septiembre del 2021)



(14 de Septiembre del 2021)



(14 de Septiembre del 2021)



(16 de Septiembre del 2021)

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679



(18 de Septiembre del 2021)

ACTIVIDADDES -AEROPUERTO MONTERÌA

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

## 6. ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA

### 1. ACTIVIDADES TÉCNICAS

- Se realiza seguimiento del avance y estado del proyecto.
- Verificar cada una de las cantidades de las actividades realizadas por el contratista garantizando calidad en su ejecución.
- Verificar el cumplimiento del protocolo de seguridad.
- Verificar las afiliaciones del personal de la obra.
- Llevar un registro diario de las actividades que se realizan en la obra (bitácora).
- Llevar registro de las cantidades ejecutadas.
-

### 2. ACTIVIDADES ADMINSITRATIVAS

- Revisión de la documentación enviada por parte del contratista de conformidad al pliego de condiciones (hojas de vida, programación, APU's, equipos y/o herramienta).
- Control presupuestal programado y ejecutado del proyecto.
- Las demás funciones administrativas establecidas en las especificaciones técnicas del contrato sin observaciones

## 7. INFORMES SEMANALES AL AVANCE

La interventoría reportó y entregó a la supervisión los informes semanales de ejecución del contrato, dando cumplimiento a lo establecido en las obligaciones contractuales y anexo técnico del presente contrato de interventoría, reportando en cada uno de ellos la siguiente información:

- Información contractual.
- Control de programación y presupuesto.
- Actividades ejecutadas.
- Registro fotográfico.

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

Los informes semanales de control y seguimiento se relacionan a continuación:

| INFORME N°1 | PERIODO |
|---|---|
| 1 | Del 23 al 28 de agosto de 2021 |
| 2 | Del 30 agosto al 04 de septiembre de 2021 |
| 3 | Del 06 al 11 de septiembre de 2021 |
| 4 | Del 13 al 18 de septiembre de 2021 |

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

## 8. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

### IX. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

| NOMBRE DE TAREA | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | % PROGRAMADO | % AVANCE | % RETRASO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AEROPUERTO MONTERÍA CÓRDOBA** | | | | | | |
| Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado | 108 días | 23-ago-21 | 31-dic-21 | 15% | 15,00% | 0% |
| resane y pintura sobre interiores | 6 días | 4-oct-21 | 9-oct-21 | 100% | 0% | 100% |
| resane y pintura sobre muros exteriores | 5 días | 11-oct-21 | 15-oct-21 | | | 0% |
| suministro e instalación de teja termoacústica (incluye retiro) | 12 días | 13-sep-21 | 25-sep-21 | | | 0% |
| Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales). | 2 días | 27-ago-21 | 30-ago-21 | 0% | | |
| Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo. | 3 días | 31-ago-21 | 3-sep-21 | 100% | 60% | 40% |
| Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI. | 3 días | 3-sep-21 | 7-sep-21 | 100% | 100% | 0% |
| Mortero 1:4. para pie de amigo | 5 días | 7-sep-21 | 11-sep-21 | 100% | 100% | 0% |
| Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" | 10 días | 30-ago-21 | 10-sep-21 | 100% | 100% | 0% |
| Desmonte de cerramiento en mal estado | 3 días | 24-ago-21 | 27-ago-21 | 100% | 100% | 0% |
| Cimiento concreto ciclópeo (60:40) | 1 día | 30-ago-21 | 31-ago-21 | 0% | | |
| enchape de piso en cerámica | 6 días | 27-sep-21 | 2-oct-21 | | | 0% |
| **AEROPUERTO CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA** | | | | | | |
| suministro e instalación de cubierta termo acústica incluye estructura metálica | 16 días | 23-sep-21 | 12-oct-21 | 100% | 71% | 29% |

IGOR
NIT 901.335.615-6

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| suministro e instalación de lavamanos con grifería | 1 día | 21-sep-21 | 22-sep-21 | 0% | 0% | 0% |
| suministro e instalación de sanitario | 1 día | 21-sep-21 | 21-sep-21 | 0% | 0% | 0% |
| suministro e instalación de ducha | 1 día | 22-sep-21 | 23-sep-21 | 0% | 0% | 0% |
| Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales). | 3 días | 30-ago-21 | 1-sep-21 | 100% | 0% | 100% |
| Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo. | 5 días | 3-sep-21 | 9-sep-21 | 20% | 0% | 20% |
| Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI. | 2 días | 9-sep-21 | 11-sep-21 | 0% | 0% | 0% |
| Mortero 1:4. para pie de amigo | 7 días | 11-sep-21 | 20-sep-21 | 0% | 0% | 0% |
| Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" | 15 días | 2-sep-21 | 19-sep-21 | 0% | 0% | 0% |
| Desmonte de cerramiento en mal estado | 5 días | 23-ago-21 | 28-ago-21 | 100% | 100% | 0% |
| Cimiento concreto ciclópeo (60:40) | 1 día | 2-sep-21 | 2-sep-21 | 100% | 0% | 100% |
| **AEROPUERTO MONTELÍBANO - CÓRDOBA** | | | | | | |
| Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales). | 2 días | 26-ago-21 | 28-ago-21 | 100% | | 100% |
| Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo. | 1 día | 30-ago-21 | 30-ago-21 | 100% | | 100% |
| Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI. | 1 día | 31-ago-21 | 31-ago-21 | 100% | | 100% |
| Cimiento concreto ciclópeo (60:40) | 1 día | 28-ago-21 | 29-ago-21 | 100% | | 100% |
| excavación de material común u conglomerado, incluye cargue y botada de escombros E=20cm | 2 días | 24-ago-21 | 26-ago-21 | 100% | | 100% |
| entresuelo en piedra E=20cm. Incluye compactación en arenilla E=5cm. | 1 día | 1-sep-21 | 1-sep-21 | 100% | | 100% |
| enchape de piso en cerámica | 1 día | 8-sep-21 | 8-sep-21 | 100% | | 100% |
| rejilla de piso de 2" | 1 día | 9-sep-21 | 9-sep-21 | 100% | | 100% |
| Suministro e instalación de ventana cristal templado 8 mm. Incluye marco en aluminio. | 1 día | 27-sep-21 | 27-sep-21 | 100% | | 100% |
| suministro e instalación de puerta en lamina y marco(incluye cerradura) | 2 días | 28-sep-21 | 29-sep-21 | 100% | | 100% |
| muro divisorio (bloque e=15cm) | 3 días | 10-sep-21 | 13-sep-21 | 100% | | 100% |
| pañete liso impermeabilizado muros 1:4 (incluye filos y dilataciones) | 6 días | 20-sep-21 | 25-sep-21 | 100% | | 100% |
| estuco y pintura exterior sobre muros (tres manos o las necesarias para su correcto acabado) | 3 días | 30-sep-21 | 2-oct-21 | 100% | | 100% |

IGOR
NIT 901.335.615-6

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| estuco y pintura interior sobre muros (tres manos o las necesarias para su correcto acabado) | 4 días | 4-oct-21 | 7-oct-21 | 100% | | 100% |
| losa de piso en concreto de 3000 PSI, de e=10cm incluye malla electrosoldada | 5 días | 2-sep-21 | 7-sep-21 | 100% | | 100% |
| sócalo en cerámica | 2 días | 8-oct-21 | 9-oct-21 | 100% | | 100% |
| punto eléctrico | 2 días | 14-sep-21 | 15-sep-21 | 100% | | 100% |
| red eléctrica en tubería Emt, tres hilos, calibre 10 | 3 días | 16-sep-21 | 18-sep-21 | 100% | | 100% |
| suministro e instalación de luminaria tipo led de 2*32m | 2 días | 11-oct-21 | 12-oct-21 | 100% | | 100% |
| suministro e instalación de lavamanos con grifería | 1 día | 13-oct-21 | 13-oct-21 | 100% | | 100% |
| suministro e instalación de sanitario | 1 día | 14-oct-21 | 14-oct-21 | 100% | | 100% |
| suministro e instalación de ducha | 1 día | 15-oct-21 | 15-oct-21 | 100% | | 100% |
| suministro e instalación de cubierta termo acústica incluye estructura metálica | 4 días | 16-oct-21 | 21-oct-21 | 100% | | 100% |
| **AEROPUERTO CAREPA - ANTIOQUIA** | | | | | | |
| Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento.<br>2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado | 108 días | 23-ago-21 | 31-dic-21 | 20% | 20,0% | 0% |
| Suministro e instalación de cielorraso en lámina de PVC, de un espesor de 9,5mm y ancho de 25cm, incluye registro de inspección cada 2.4m | 17 días | 24-ago-21 | 12-sep-21 | 100% | 49,3% | 51% |
| suministro e instalación de canales metálicos para recolección de agua de las cubiertas | 6 días | 13-sep-21 | 18-sep-21 | | | 0% |
| resane y vinilo sobre interiores | 6 días | 20-sep-21 | 25-sep-21 | 100% | 37,0% | 63% |
| resane y vinilo sobre muros exteriores | 6 días | 27-sep-21 | 2-oct-21 | | | 0% |

IGOR
NIT 901.335.615-6

## X. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| AEROPUERTO MONTERÍA CÓRDOBA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,1 | x | | Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado | Ha | 95,00 | $ 684.509,00 | $ 65.028.355,00 | $ 9.754.253,25 | $ 9.754.253,25 |
| | 1,2 | x | | resane y pintura sobre interiores | m2 | 1032,58 | $ 21.030,00 | $ 21.715.156,40 | $ 21.715.156,40 | $ 0,00 |
| | 1,3 | x | | resane y pintura sobre muros exteriores | m2 | 772,29 | $ 22.924,00 | $ 17.703.975,96 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 1,4 | x | | suministro e instalación de teja termoacústica (incluye retiro) | m2 | 0,00 | $ 85.252,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 1,5 | x | | Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales). | m3 | 0,00 | $ 52.842,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 1,6 | x | | Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo. | m3 | 3,24 | $ 845.682,00 | $ 2.740.009,68 | $ 2.740.009,68 | $ 1.644.005,81 |
| | 1,7 | x | | Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI. | m3 | 1,20 | $ 627.627,00 | $ 753.152,40 | $ 753.152,40 | $ 753.152,40 |
| | 1,8 | x | | Mortero 1:4. para pie de amigo | ml | 40,00 | $ 23.115,00 | $ 924.600,00 | $ 924.600,00 | $ 924.600,00 |
| | 1,90 | x | | Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" | ml | 40,00 | $ 315.136,00 | $ 12.605.440,00 | $ 12.605.440,00 | $ 12.605.440,00 |
| | 1,10 | x | | Desmonte de cerramiento en mal estado | ml | 41,00 | $ 13.364,00 | $ 547.924,00 | $ 547.924,00 | $ 547.924,00 |
| | 1,11 | x | | Cimiento concreto ciclópeo (60:40) | m3 | 0,00 | $ 481.704,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,12 | x | | enchape de piso en cerámica | m2 | 51,5 | $ 112.862,00 | $ 5.812.393,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 127.831.006,44** | **$ 49.040.535,73** | **$ 26.229.375,46** |
| **AEROPUERTO CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA** | | | | | | | | | | |
| | 2,1 | x | | suministro e instalación de cubierta termo acústica incluye estructura metálica | M2 | 136,50 | $ 480.663,00 | $ 65.610.499,50 | $ 65.610.499,50 | $ 46.649.065,14 |
| | 2,2 | x | | suministro e instalación de lavamanos con grifería | und | 0,00 | $ 460.142,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 2,3 | x | | suministro e instalación de sanitario | und | 0,00 | $ 559.426,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 2,4 | x | | suministro e instalación de ducha | und | 1,00 | $ 173.534,00 | $ 173.534,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 2,5 | x | | Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales). | m3 | 12,00 | $ 52.842,00 | $ 634.104,00 | $ 634.104,00 | $ 0,00 |
| | 2,6 | x | | Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo. | m3 | 6,75 | $ 845.682,00 | $ 5.708.353,50 | $ 1.141.670,70 | $ 0,00 |
| | 2,7 | x | | Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI. | m3 | 3,00 | $ 627.622,00 | $ 1.882.866,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 2,8 | x | | Mortero 1:4. para pie de amigo | ml | 75,00 | $ 22.576,00 | $ 1.693.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 2,9 | x | | Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" | ml | 75,00 | $ 315.136,00 | $ 23.635.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 2,10 | x | | Desmonte de cerramiento en mal estado | ml | 75,00 | $ 13.364,00 | $ 1.002.300,00 | $ 1.002.300,00 | $ 1.002.300,00 |
| | 2,11 | x | | Cimiento concreto ciclópeo (60:40) | m3 | 12,00 | $ 481.704,00 | $ 5.780.448,00 | $ 5.780.448,00 | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 106.120.505,00** | **$ 74.169.022,00** | **$ 47.651.365,00** |
| **AEROPUERTO MONTELÍBANO - CÓRDOBA** | | | | | | | | | | |
| | 3,1 | x | | Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales). | m3 | 5,544 | $ 52.842,00 | $ 292.956,05 | $ 292.956,05 | $ 0,00 |
| | 3,2 | x | | Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo. | m3 | 2,77 | $ 845.682,00 | $ 2.342.539,14 | $ 2.342.539,14 | $ 0,00 |
| | 3,3 | x | | Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI. | m3 | 2,184 | $ 627.622,00 | $ 1.370.726,45 | $ 1.370.726,45 | $ 0,00 |
| | 3,4 | x | | Cimiento concreto ciclópeo (60:40) | m3 | 3,36 | $ 481.704,00 | $ 1.618.525,44 | $ 1.618.525,44 | $ 0,00 |
| | 3,5 | x | | excavación de material común u conglomerado, incluye cargue y botada de escombros E=20cm | m3 | 5 | $ 49.412,00 | $ 247.060,00 | $ 247.060,00 | $ 0,00 |
| | 3,6 | x | | entresuelo en piedra E=20cm. Incluye compactación en arenilla E=5cm, | m3 | 5 | $ 118.541,00 | $ 592.705,00 | $ 592.705,00 | $ 0,00 |
| | 3,7 | x | | enchape de piso en cerámica | m2 | 53 | $ 104.463,00 | $ 5.536.539,00 | $ 5.536.539,00 | $ 0,00 |

IGOR NIT 901.375.615-6

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3,8 | x | | rejilla de piso de 2" | und | 3 | $ 27.519,00 | $ 82.557,00 | $ 82.557,00 | $ 0,00 |
| | 3,9 | x | | Suministro e instalación de ventana cristal templado 8 mm. Incluye marco en aluminio. | m2 | 2,5 | $ 734.284,00 | $ 1.835.710,00 | $ 1.835.710,00 | $ 0,00 |
| | 3,10 | x | | suministro e instalación de puerta en lamina y marco(incluye cerradura) | und | 3 | $ 967.363,00 | $ 2.902.089,00 | $ 2.902.089,00 | $ 0,00 |
| | 3,11 | x | | muro divisorio (bloque e=15cm) | m2 | 75,6 | $ 81.910,00 | $ 6.192.396,00 | $ 6.192.396,00 | $ 0,00 |
| | 3,12 | x | | pañete liso impermeabilizado muros 1:4 (incluye filos y dilataciones) | m2 | 151,2 | $ 42.522,00 | $ 6.429.326,40 | $ 6.429.326,40 | $ 0,00 |
| | 3,13 | x | | estuco y pintura exterior sobre muros (tres manos o las necesarias para su correcto acabado) | m2 | 200,6 | $ 44.709,00 | $ 8.968.625,40 | $ 8.968.625,40 | $ 0,00 |
| | 3,14 | x | | estuco y pintura interior sobre muros (tres manos o las necesarias para su correcto acabado) | m2 | 131,9 | $ 30.823,00 | $ 4.064.890,52 | $ 4.064.890,52 | $ 0,00 |
| | 3,15 | x | | losa de piso en concreto de 3000 PSI, de e=10cm incluye malla electrosoldada | m2 | 73 | $ 110.691,00 | $ 8.080.443,00 | $ 8.080.443,00 | $ 0,00 |
| | 3,16 | x | | sócalo en cerámica | m | 28 | $ 39.983,00 | $ 1.119.524,00 | $ 1.119.524,00 | $ 0,00 |
| | 3,17 | x | | punto eléctrico | und | 8 | $ 163.794,00 | $ 1.310.352,00 | $ 1.310.352,00 | $ 0,00 |
| | 3,18 | x | | red eléctrica en tubería Emt, tres hilos, calibre 10 | m | 60 | $ 32.473,00 | $ 1.948.380,00 | $ 1.948.380,00 | $ 0,00 |
| | 3,19 | x | | suministro e instalación de luminaria tipo led de 2*32m | und | 8 | $ 240.305,00 | $ 1.922.440,00 | $ 1.922.440,00 | $ 0,00 |
| | 3,20 | x | | suministro e instalación de lavamanos con grifería | und | 3 | $ 460.140,00 | $ 1.380.420,00 | $ 1.380.420,00 | $ 0,00 |
| | 3,21 | x | | suministro e instalación de sanitario | und | 2 | $ 559.433,00 | $ 1.118.866,00 | $ 1.118.866,00 | $ 0,00 |
| | 3,22 | x | | suministro e instalación de ducha | und | 2 | $ 173.598,00 | $ 347.196,00 | $ 347.196,00 | $ 0,00 |
| | 3,23 | x | | suministro e instalación de cubierta termo acústica incluye estructura metálica | m2 | 65,0 | $ 480.663,00 | $ 31.243.095,00 | $ 31.243.095,00 | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 90.947.361,40** | **$ 90.947.361,40** | **$ 0,00** |
| **AEROPUERTO CAREPA - ANTIOQUIA** | | | | | | | | | | |

IGOR
NIT 901.335.615-6

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,1 | X | | Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado | Ha | 20,00 | $ 684.509,00 | $ 13.690.180,00 | $ 2.738.036,00 | $ 2.738.036,00 |
| | 4,2 | X | | suministro e instalación de cielorraso en lámina de PVC, de un espesor de 9,5mm y ancho de 25cm, incluye registro de inspección cada 2.4m | m2 | 258,00 | $ 113.594,00 | $ 29.307.252,00 | $ 29.307.252,00 | $ 14.436.752,34 |
| | 4,3 | X | | suministro e instalación de canales metálicos para recolección de agua de las cubiertas | m | 28,00 | $ 133.629,00 | $ 3.741.612,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 4,4 | X | | resane y vinilo sobre interiores | m2 | 300,00 | $ 21.030,00 | $ 6.309.000,00 | $ 6.309.000,00 | $ 2.334.330,00 |
| | 4,5 | X | | resane y vinilo sobre muros exteriores | m2 | 0,00 | $ 22.922,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 53.048.044,00** | **$ 38.354.288,00** | **$ 19.509.118,34** |
| | | | | | | | **SUBTOTAL OBRAS** | **$ 377.946.917,00** | **$ 252.511.207,13** | **$ 93.389.859,00** |
| | | | | | | | | | **% Programado** | 66,81% |
| | | | | | | | | | **% Ejecutado** | 24,71% |
| | | | | | | | | | **% Retraso** | -42,10% |

## 9. CONTROL SEMANAL

De acuerdo semanales de avance se realizó el respectivo control a cantidades programadas, ejecutadas y actividades atrasadas.

| | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| **INFORME N° 1** | **28/08/2021** | 3,73% | 1 | -2,73 |
| **INFORME N° 2** | **04/09/2021** | 15,16 | 8,44 | -6,72 |
| **INFORME N° 3** | **11/09/2021** | 30.22% | 8,84% | -21,38% |
| **INFORME N° 4** | **18/09/2021** | 32.29% | 19,46 | -12,83 |

## 10. Relación de personal utilizado por el contratista

El personal utilizado por el contratista se relaciona en el siguiente cuadro

| PERSONAL DE OBRA AEROPUERTO MONTERÍA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **APELLIDOS** | **NOMBRES** | **C.C. No.** | **CARGO** | **SITIO DE OBRA** | **FECHA DE INGRESO** |
| AVILEZ VERGARA | OBET DARIO | 78.025.634 | AYUDANTE DE OBRA-GUADAÑADOR | AEROPUERTO MONTERIA | 31-08-21 |
| COGOLLO FAJARDO | WILFRIDO JOSE | 1.073.823.066 | AYUDANTE DE OBRA-GUADAÑADOR | AEROPUERTO MONTERIA | 31-08-21 |
| COGOLLO GALVIS | CARLOS ALFREDO | 1.073.824.241 | AYUDANTE DE OBRA-GUADAÑADOR | AEROPUERTO MONTERIA | 31-08-21 |
| FLOREZ HERNANDEZ | LUIS CARLOS | 1.073.810.892 | AYUDANTE DE OBRA-GUADAÑADOR | AEROPUERTO MONTERIA | 31-08-21 |
| HERNANDEZ FERNANDEZ | DAIRO ENRIQUE | 78.030.864 | AYUDANTE DE OBRA- MACHETERO | AEROPUERTO MONTERIA | 31-08-21 |
| HERNANDEZ PEREIRA | TEOBALDO MIGUEL | 78.645.042 | AYUDANTE DE OBRA- MACHETERO | AEROPUERTO MONTERIA | 31-08-21 |
| HERNANDEZ PORTILLO | DARIO JAVIER | 1.003.721.891 | AYUDANTE DE OBRA-GUADAÑADOR | AEROPUERTO MONTERIA | 31-08-21 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVOA ANAYA | JAIR | 1.067.892.848 | SOLDADOR | AEROPUERTO MONTERIA | 17-09-21 |

| PERSONAL DE OBRA AEROPUERTO CAREPA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **APELLIDOS** | **NOMBRES** | **C.C. No.** | **CARGO** | **SITIO DE OBRA** | **FECHA DE INGRESO** |
| AVILA BUELVAS | DUVAN ENRIQUE | 1.233.339.670 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CAREPA | 26-08-21 |
| PADILLA ACOSTA | MANCIO GUILLERMO | 6.882.242 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CAREPA | 01-09-21 |
| PADILLA NAVARRO | LUIS FERNANDO | 1.040.358.115 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CAREPA | 01-09-21 |
| PEINADO LONDOÑO | JUAN CARLOS | 78.766.648 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CAREPA | 31-08-21 |
| RUIZ DIAZ | REMBERTO ANTONIO | 78.024.850 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CAREPA | 31-08-21 |
| RUIZ DIAZ | JAIRO | 78.687.953 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CAREPA | 10-09-21 |

| PERSONAL DE OBRA AEROPUERTO CIENAGA DE ORO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **APELLIDOS** | **NOMBRES** | **C.C. No.** | **CARGO** | **SITIO DE OBRA** | **TIPO DE CONTRATO** |
| NARVAEZ PEREZ | DANIS | 1.003.431.786 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CIENAGA DE ORO | 15-09-21 |
| SOLANO AVILA | OLIVER MIGUEL | 1.068.576.734 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CIENAGA DE ORO | 15-09-21 |
| NARVAEZ PEREZ | VICTOR JOSÉ | 1.067.854.778 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CIENAGA DE ORO | 15-09-21 |
| SOLANO TORRES | RICARDO ANTONIO | 10.995.493 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CIENAGA DE ORO | 23-09-21 |

## 11. RELACIÓN DE PERSONAL UTILIZADO POR INTERVENTORÍA

El personal utilizado por interventoría se relaciona en el siguiente cuadro

| INTERVENTORÍA DE OBRA AEROPUERTO CIENAGA DE ORO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **APELLIDOS** | **NOMBRES** | **C.C. No.** | **CARGO** | **SITIO DE OBRA** | **TIPO DE CONTRATO** |
| SARMIENTO GOMEZ | JOSE ALEJANDRO | 1.050.672.473 | DIRECTOR INTERVENTORÍA | AEROPUERTO CIENAGA DE ORO | 15-08-21 |
| MEJÍA GARZÓN | CESAR LEONARDO | 1.016.032.905 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | AEROPUERTO CAREPA Y CIENAGA DE ORO | 15-08-21 |
| PAEZ GAONA | HEINER MARTÍN | 1.057.516.038 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | AEROPUERTO MONTERÍA Y MONTELIBANO | 15-08-21 |

## 12. RELACIÓN DE EQUIPO EN OBRA:

| EQUIPO | CANTIDAD |
|---|---|
| Planta eléctrica de 5500 V | 2 |
| Guadañas | 4 |
| Fumigadoras de bombeo | 4 |
| Herramienta menor | 1 |
| Equipo de soldadura | 2 |
| Pulidora | 1 |

## 13. PLAN DE CARGAS

## FUNCIONES DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

### XI. Funciones generales

- Dirigir, coordinar y verificar la ejecución de las obras contenidos en el objeto contractual, desde su iniciación hasta el recibo a satisfacción de las mismas.
- Revisar los planos de obra suministrados por el contratista para su interpretación y manejo.
- Aprobar o rechazar procedimientos o esquemas de construcción, dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre cómo se deben acometer los trabajos para el cumplimiento de ejecución de obra.
- Controlar el avance de las obras.
- Presentar informes semanales y mensuales, con sus respectivas especificaciones.
- Estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar, controlar, inspeccionar, ejecutar, evaluar y aprobar las especificaciones técnicas, cronograma de obra, apu y presupuesto detallado de conformidad contractual.
- Exigir al contratista la iniciación de los trabajos de obra de acuerdo a los términos del contrato.
- Dirigir el recurso profesional y técnico asignado para garantizar el buen desarrollo y éxito de la interventoría.
- Coordinar las labores de la interventoría y el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y actividades establecidas en el contrato.
- Revisar y aprobar informes de contratista.
- Brindar soluciones a modificaciones a la programación de obra y de suministros.
- Cuando se presente atraso en las obras, deberá solicitar plan de contingencia o plan de choque que permita cumplir con el programa de obra.

### XII. Funciones específicas

- Analizará el contrato, los pliegos de condiciones y todo documento adicional concerniente al proyecto.
- Elaboración de actas a que hubiere lugar. (Ver anexo 2, actas de comité).
- Revisión de actas de modificación de cantidades de obra.

- En caso de presentarse nuevos precios, el director estudiará los precios de cada uno de los componentes del nuevo ítem acordando el valor final del mismo.
- Deberá tener al día una lista de los empleados y trabajadores del contratista, detallando las actividades que ejecutan, y las condiciones de su relación laboral y constancia de afiliación a seguridad social.
- Elaborará semanal y mensualmente informes sobre el desarrollo del contrato.
- Revisar y aprobar solicitudes de pago del contratista y llevar registro cronológico de los pagos.
- Llevar control de la correspondencia enviada y recibida entre interventoría con el contratista y la supervisión del presente contrato. (Ver anexo 1, correspondencia enviada y recibida)

## 14. FUNCIONES DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

**XIII. Funciones generales**

- Coordinar, supervisar y verificar la ejecución de las acciones impartidas por la dirección de la interventoría y acordadas con el supervisor.
- Coordinar, supervisar y verificar que la ejecución de las acciones técnicas, administrativas y/o financieras se realices conforme a los estándares y códigos y normas nacionales.
- Coordinar y supervisar las actividades que ejecutarán cada uno de los profesionales del contratista, buscando cumplimiento, celeridad y calidad durante el desarrollo de la obra.
- Verificar la información de memorias de diseño y planos técnicos y velar por su correcta ejecución.
- Verificar y avalar el cumplimiento de la vinculación por parte del personal de la obra EPS, pensiones, ARP y parafiscales.
- Preparar informes periódicos, firmar y aprobar el contenido de la bitácora y llevar registro fotográfico diario de cada una de las actividades en obra.
- Asistir a las reuniones y o comités técnicos, en conjunto con el contratista y supervisor o cuando sean necesarios.
- Verificar los precios unitarios, las cantidades de obra, presupuesto, cronograma de obra y especificaciones de construcción de cada uno de sus componentes.

**XIV. Funciones específicas**

- Apoyar las actividades y funciones propias de la interventoría, siguiendo las directrices impartidas por el director de interventoría y el supervisor.
- Participar en los comités de obra y de interventoría que se realicen entre el personal de interventoría, el del contratista y los funcionarios de la aeronáutica.
- Informar oportunamente al director de interventoría, sobre los inconvenientes que afecten el desarrollo de la ejecución del contrato de obra.

## 15. CONTROL FINANCIERO

El contratista aún no ha generado la primera acta parcial, estado pendiente.

## 16. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES

Con el presente informe la interventoría da cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría No 21000860 H3 DE 2021, "ALCANCE, FINALIDAD, FACULTADES Y FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA".

Cordialmente,

JOSÉ ALEJANDRO SARMIENTO
Director de interventoría

- **ANEXO 1. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES**

**XV. CORRESPONDENCIA ENVIADA**

| | | | | DATOS REMITENTE | | | DATOS DESTINATARIO | | | COPIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | RADICADO-ASUNTO | ASUNTO | ENTIDAD | NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | NOMBRE | CARGO | NOMBRE | CARGO |
| 09-agosto-2021 | Externa | No. 09082021-001-IA | Aprobación carta de compromiso y anexos y solicitud de documentos. | IGOR SAS | Wilson Alveiro Gonzales Matallana | Representante legal | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | | |
| 11-agosto-2021 | Externa | No. 11082021-001-IA | Solicitud de documentos y formato acta de inicio. | IGOR SAS | Wilson Alveiro Gonzales Matallana | Representante legal | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | | |
| 18-agosto-2021 | Externa | No. 18082021-001-IA | Observaciones documentos, | IGOR SAS | Wilson Alveiro Gonzales Matallana | Representante legal | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | | |
| 19-agosto-2021 | Externa | No. 19082021-001-IA | Actualización de pólizas, solicitud maquinaria mínima proyecto | IGOR SAS | Wilson Alveiro Gonzales Matallana | Representante legal | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | | |
| 26-agosto-2021 | Externa | No. 26082021-001-IA | Informe semanal y observaciones formato | IGOR SAS | Wilson Alveiro Gonzales Matallana | Representante legal | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | autorización ingreso aeropuertos | | | | | | | | |
| 31-agosto-2021 | Externa | No. 31082021-001-IA | Solicitud ingreso personal | IGOR SAS | Wilson Alveiro Gonzales Matallana | Representante legal | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | | |
| 30-agosto-2021 | Externa | No. 30082021-001-IA | Aprobación modificación ítem contractual | IGOR SAS | Wilson Alveiro Gonzales Matallana | Representante legal | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | | |
| 20-agosto-2021 | Externa | No. 20082021-001-IA | Hojas de vida director y residentes. | IGOR SAS | Wilson Alveiro Gonzales Matallana | Representante legal | Aeronáutica Civil | Álvaro Restrepo | Supervisor | Duglas Sarmiento | Apoyo a supervisión |
| 01-septiembre-2021 | Externa | No. 01082021-001-IA | Solicitud cambio de residente | IGOR SAS | Wilson Alveiro Gonzales Matallana | Representante legal | Aeronáutica Civil | Álvaro Restrepo | Supervisor | Jose Luis Montoya Quiceno-Victor Alfonso Ortiz Gomez | Apoyo a supervisión |
| 06-septiembre-2021 | Externa | Informe Semanal No 2 | Informe semana 30 agosto al 4de septiembre | IGOR SAS | César Mejía Heiner Páez | Residentes Interventoría | Aeronáutica Civil | Álvaro Restrepo | Supervisor | Jose Luis Montoya Quiceno-Victor Alfonso Ortiz Gomez | Apoyo a supervisión |
| 13-septiembre-2021 | Externa | Informe Semanal No 3 | Informe semana del 6 al 11 de septiembre | IGOR SAS | César Mejía Heiner Páez | Residentes Interventoría | Aeronáutica Civil | Álvaro Restrepo | Supervisor | Jose Luis Montoya Quiceno-Victor Alfonso Ortiz Gomez | Apoyo a supervisión |

NIT 901.335.615-6

## XVI. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

| | | | | DATOS REMITENTE | | | DATOS DESTINATARIO | | | COPIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | RADICADO | ASUNTO | ENTIDAD | NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | NOMBRE | CARGO | NOMBRE | CARGO |
| 4-agosto-2021 | externa | Acta parcial N° 1 CO-MON21-005 | Respuesta Oficio 09092021-001-IA Entrega documentos solicitados | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | Supervisor | Jose Luis Montoya Quiceno-Victor Alfonso Ortiz Gomez | Apoyo a supervisión | IGOR SAS | Josué morales Ramírez |
| 26-agosto-2021 | Externa | Acta modificatorio N°1 CO-MON21-010 | Entrega pólizas actualizadas por Acta de Inicio | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | IGOR SAS | Wilson Alveiro Gonzales Matallana | Representante legal | Jose Luis Montoya Quiceno-Victor Alfonso Ortiz Gomez | Apoyo a supervisión |
| 26-agosto-2021 | Externa | CO-MON21-011 | Solicitud cambio especificación ítem | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | IGOR SAS | Wilson Alveiro Gonzales Matallana | Representante legal | Jose Luis Montoya Quiceno-Victor Alfonso Ortiz Gomez | Apoyo a supervisión |
| 26-agosto-2021 | Externa | CO-MON21-012 | Informe Semanal 1 del 23 a 28 de agosto de 2021 | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | IGOR SAS | Wilson Alveiro Gonzales Matallana | Representante legal | Jose Luis Montoya Quiceno-Victor Alfonso Ortiz Gomez | Apoyo a supervisión |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-agosto-2021 | Externa | CO-MON21-013 | Balance de mayores y menores cantidades de obra en aeropuerto de Carepa Antioquia, para el contrato de la referencia | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | IGOR SAS | Wilson Alveiro Gonzales Matallana | Representante legal | Jose Luis Montoya Quiceno-Victor Alfonso Ortiz Gomez | Apoyo a supervisión |
| 9-septiembre-2021 | Externa | CO-MON21-014 | Informe Semanal 2 del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2021 | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | IGOR SAS | Wilson Alveiro Gonzales Matallana | Representante legal | Jose Luis Montoya Quiceno-Victor Alfonso Ortiz Gomez | Apoyo a supervisión |
| 15-septiembre-2021 | Externa | CO-MON21-016 | Informe Semanal3 del 4 al 11 de septiembre de 2021 | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | IGOR SAS | Wilson Alveiro Gonzales Matallana | Representante legal | Jose Luis Montoya Quiceno-Victor Alfonso Ortiz Gomez | Apoyo a supervisión |

- **ANEXO 2. ACTAS DE COMITÉ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| IGOR | **MANUAL DE PROCESOS DE APOYO** | CRE - F - 16 | |
| | **PRESERVACIÓN DE BIENES** | | |
| | **ACTA TÉCNICA DE COMITÉ Nº8** | FECHA:24/09/2021 | VERSIÓN 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO:** | ACTA DE VISITA TÉCNICA AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCUR-CAREPA ANTIOQUIA | | |
| **PROYECTO:** | REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CAREPA, CIENAGA, MONTELIBANO Y MONTERIA | **FECHA:** | 24/09/2021 |

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

1. Se realiza visita técnica de reconocimiento de actividades a desarrollar en el aeropuerto del municipio de Carepa, visita realizada con el contratista, interventor y acompañamiento de la supervisión.
En dicha visita se evidencia que se deben realizar las siguientes actividades de mantenimiento:

a) La casa tiene un cielo raso en Superboard, que se encuentra en mal estado en algunos sitios por problemas de humedad, y debe ser remplazado.
b) Hace falta canales y bajantes de recolección de aguas lluvias de la cubierta de la vivienda.
c) Se evidencia que existe problemas de humedad y estancamiento de agua sobre la cubierta del edificio de UPS el cual se considera que debe ser resuelto.
d) Se debe hacer lavado y mantenimiento de las fachadas de la torre radar.
e) Es necesario el resane y pinturas interiores de la edificación de la torre radar.
f) Existe un panal de abejas en una placa de la torre radar, el cual se considera que debe ser retirado y/o ahuyentado.
g) Dentro de la edificación torre radar se debe hacer cambio de cielo raso en mal estado por cielo raso en PVC.
h) Existe una placa aérea en la zona de radar que se cayó y tiene un mal aspecto visual, el cual se debe corregir.
i) Es necesario realizar las rondas de rocería para el mantenimiento de las zonas verdes en las zonas del VOR y las demás áreas a cargo de la Aeronáutica Civil.

se realizó el levantamiento de cantidades de obra, y con base en el mismo el contratista de obra realizará la propuesta económica de las actividades adicionales, el cual será revisado y avalado por el interventor y se entregará a la supervisión para que indiquen cuales son las actividades de mantenimiento a las cuales se les va a dar prioridad dentro del presente contrato.

**OBSERVACIONES**
(DEL PRESENTE RECORRIDO SURGIERON ITEMS NO PREVISTOS DEL ACTUAL CONTRATO, DE PARTE DEL CONTRATISTA SE ENVIARON APU`S DE ESTAS MISMAS NUEVAS ACTIVIDADES, AL IGUAL QUE EL INFORME, HARÌAN FALTA LAS COTIZACIONES PARA PROYECTAR EL PRESUPUESTO, (CONTRATISTA E INTERVENTORÍA) PARA TOMAR EL MENOR VALOR Y ADJUDICAR A LOS SUPERVISORES DE LA AEROCIVIL PARA RESPALDAR Y APROBAR DE SER NECESARIO)

**ORDEN DEL DIA**

Se convoca una reunión de parte del contratista y la interventoría para revisar los puntos pactados y revisados en el acta anterior, así de esta manera, sacando las siguientes conclusiones del desarrollo de estas mismas.

a) De parte del contratista anterior se realizan obras de mitigación para la cubierta, de esta manera evitando las filtraciones que pudiesen crear humedad dentro de la casa; por ende, ya hay aprobación o visto bueno para intervenir el cielo raso que tienen en mal estado.
b) Una vez corregido el problema de la cubierta, hay luz verde para ejecutar esta actividad de parte del contratista.
c) Actividad por confirmar (Se envía Informe y APU`s, faltan cotizaciones de parte del contratista).
d) Actividad por confirmar (Se envía Informe y APU`s, faltan cotizaciones de parte del contratista).
e) ACTIVIDAD EJECUTADA SATISFACTORIAMENTE.
f) Actividad por confirmar (Se envía Informe y APU`s, faltan cotizaciones de parte del contratista). Se contempla una posible intervención de parte del control de animales del sector, por la peligrosidad que representa el retiro del mismo y la especialidad que no contempla el contratista.
g) ACTIVIDAD EJECUTADA SATISFACTORIAMENTE.
h) Actividad por confirmar (Se envía Informe y APU`s, faltan cotizaciones de parte del contratista).
i) ACTIVIDAD EJECUTADA SATISFACTORIAMENTE.


Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

NIT 901.335.615-6

| | MANUAL DE PROCESOS DE APOYO | CRE - F - 16 | |
|---|---|---|---|
| IGOR | PRESERVACIÓN DE BIENES | | |
| | ACTA TÉCNICA DE COMITÉ | FECHA:24/09/2021 | VERSIÓN1 |

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| RETOMAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA TORRE Y EN LA CASA EN CUESTIÓN EN LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE. | CONTRATISTA | 24/09/2021 |
| REVISAR BALANCE DE OBRA, PLAN DE CONTINGENCIA, EMITIR SOLICITUD AL CONTROL DE ANIMALES DE CAREPA ANTIOQUIA. | INTERVENTOR | 24/09/2021 |
| | | |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| HUGO IGUARAN CC 10774512 | RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MONTERIA 21 |  |
| CESAR LEONARDO MEJÌA GARZÒN C.C 1016032905 | RESIDENTE DE INTERVENTORÌA IGOR SAS |  |

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

| | | | |
|---|---|---|---|
| IGOR | MANUAL DE PROCESOS DE APOYO | CRE - F - 16 | |
| | PRESERVACIÓN DE BIENES | | |
| | ACTA TÉCNICA DE COMITÉ Nº7 | FECHA:24/09/2021 | VERSIÓN1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO:** | ACTA DE VISITA TÉCNICA INICIAL AEROPUERTO BERASTEGUI-CIENÁGA DE ORO CÓRDOBA | | |
| **PROYECTO:** | REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CAREPA, CIENAGA, MONTELIBANO Y MONTERIA | **FECHA:** | 24/09/2021 |

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

1. Se realiza visita técnica de reconocimiento de actividades a desarrollar en el aeropuerto del municipio de Ciénaga de Oro, visita realizada con el contratista, interventor y acompañamiento de la supervisión. En dicha visita se evidencia que se deben realizar las siguientes actividades de mantenimiento:

a) Es necesario instalar un área de cubierta nueva en la terminal para protección del agua y sol de los usuarios, sin embargo, la estructura existente está en mal estado y el empalme de dicha cubierta con la cubierta existente no se puede realizar de manera adecuada.
b) Es necesario instalar la ducha y grifería de la misma y hacer mantenimiento del orinal en la batería sanitaria. **Nota** es necesario incluir resane y pintura exterior e interior en esta construcción ver fotos.
c) Existe un tramo de cerramiento en malla eslabonada y otro tramo en alambre de púas, el cual permite el ingreso de personas a la pista y a las zonas del aeropuerto, situación por la cual se considera necesario continuar la construcción de cerramiento en malla eslabonada.
d) Para la ejecución del cerramiento es necesario coordinar con el contratista de mantenimiento de zonas de seguridad y rocería, para que realice sus actividades y despeje el área, con el fin de permitir el desarrollo de estas actividades en el presente contrato.

se realizó el levantamiento de cantidades de obra, y con base en el mismo el contratista de obra realizará la propuesta económica de las actividades adicionales, el cual será revisado y avalado por el interventor y se entregará a la supervisión para que indiquen cuales son las actividades de mantenimiento a las cuales se les va a dar prioridad dentro del presente contrato.

**OBSERVACIONES**

(DEL PRESENTE RECORRIDO SURGIERON ITEMS NO PREVISTOS DEL ACTUAL CONTRATO, DE PARTE DEL CONTRATISTA SE ENVIARON APU`S DE ESTAS MISMAS NUEVAS ACTIVIDADES, AL IGUAL QUE EL INFORME Y LAS COTIZACIONES QUE RESPALDAN LA NECESIDAD DE EJECTUARLAS, (CONTRATISTA E INTERVENTORÍA) PARA TOMAR EL MENOR VALOR Y ADJUDICAR A LOS SUPERVISORES DE LA AEROCIVIL PARA RESPALDAR Y APROBAR DE SER NECESARIO)

**ORDEN DEL DIA**

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

Se convoca una reunión de parte del contratista y la interventoría para revisar los puntos pactados y revisados en el acta anterior, así de esta manera, sacando las siguientes conclusiones del desarrollo de estas mismas.


j) Se aprueba el área a intervenir por parte de la Aerocivil, con el anexo de planos de planta y especificaciones técnicas para la instalación de la misma; el contratista provee el material y a la fecha adelantan actividades relacionadas con la ejecución de cambio de cubierta.
k) Actividades aún no ejecutadas por el contratista.
l) Se inician actividades de cerramiento, con fecha del 21 de septiembre del 2021.
m) Se coordina con el contratista para realizar la poda respectiva y despejar el área de trabajo en cuestión.

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

| | MANUAL DE PROCESOS DE APOYO | CRE - F - 16 | |
|---|---|---|---|
| IGOR | PRESERVACIÓN DE BIENES | | |
| | ACTA TÉCNICA DE COMITÉ | FECHA:24/09/2021 | VERSIÓN1 |

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| REALIZAR PROPUESTA ECONÓMICA DE ACTIVIDADES ADICIONALES Y BALANCE DE OBRA (INFORME, APUS Y COTIZACIONES). PLAN DE CONTINGENCIA PARA MITIGAR PORCENTAJES DE RETRASO. | CONTRATISTA | 24/09/2021 |
| REVISAR BALANCE DE OBRA Y PLAN DE CONTINGENCIA. | INTERVENTOR | 24/09/2021 |
| | | |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| HUGO IGUARAN CC 10774512 | RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MONTERIA 21 |  |
| HEINER MARTIN PAEZ GAONA C.C 1057516038 | RESIDENTE DE INTERVENTORÌA IGOR SAS |  |

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

| | | | |
|---|---|---|---|
| IGOR | MANUAL DE PROCESOS DE APOYO | CRE - F - 16 | |
| | PRESERVACIÓN DE BIENES | | |
| | ACTA TÉCNICA DE COMITÉ Nº 6 | FECHA:24/09/2021 | VERSIÓN 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO:** | ACTA DE VISITA TÉCNICA AEROPUERTO EL PINDO-MONTELIBANO CÓRDOBA | | |
| **PROYECTO:** | REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CAREPA, CIENAGA, MONTELIBANO Y MONTERIA | **FECHA:** | 24/09/2021 |

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

1. Se realiza visita técnica de reconocimiento de actividades a desarrollar en el aeropuerto del municipio de Montelíbano, visita realizada con el contratista, interventor y acompañamiento de la supervisión. En dicha visita se evidencia que se deben realizar las siguientes actividades de mantenimiento:

a) Es necesario construir un cuarto de aislamiento y disposición de residuos sólidos, y un andén de conexión de dicho cuarto con el andén de circulación.
b) Las raíces de un árbol afectan la estructura del terminal situación por la cual se debe solucionar esta situación y demoler y reparar el enchape de piso.
c) Existe la necesidad de hacer mantenimiento a algunos aparatos sanitarios dentro de la edificación existente.
d) Se ve necesario construir una batería de baños para el uso del personal administrativo y de vigilancia del aeropuerto.
e) En el aeropuerto existe una pérgola que protege a los usuarios de la lluvia y del sol, dicha pérgola tiene un recorrido desde los parqueaderos hasta la conexión con el sendero de acceso peatonal, sin embargo, desde el sitio de ingreso peatonal hasta la terminal no existe una pérgola y /o cubierta que proteja a los usuarios, razón por la cual se considera necesario realizar esta actividad.

Según la ejecución del actual frente a la fecha, se solicita plan de contingencia de parte del contratista .

**OBSERVACIONES**

FRENTE SIN EJECUTAR, REPRESENTA LA GRAN MAYOR PARTE DE PORCENTAJE DE RETRASO SOBRE EL ACTUAL CONTRATO. SE SOLICITA DE MANERA INMEDIATA PLAN DE CONTINGENCIA.

**ORDEN DEL DÍA**



Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

Se convoca una reunión de parte del contratista y la interventoría para revisar los puntos pactados y revisados en el acta anterior, así de esta manera, sacando las siguientes conclusiones del desarrollo de estas mismas.

n) Actividad por ejecutar, presenta retrasos. (PENDIENTE POR DEFINIR POR PARTE DE LA AEROCIVIL)
o) Actividad por ejecutar, presenta retrasos. (PENDIENTE POR DEFINIR POR PARTE DE LA AEROCIVIL)
p) Actividad por ejecutar, presenta retrasos. (PENDIENTE POR DEFINIR POR PARTE DE LA AEROCIVIL)
q) Actividad por ejecutar, presenta retrasos. (PENDIENTE POR DEFINIR POR PARTE DE LA AEROCIVIL)
r) Actividad por ejecutar, presenta retrasos. (PENDIENTE POR DEFINIR POR PARTE DE LA AEROCIVIL)

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| COTIZACIONES DE LOS ITEMS NO PREVISTOS, PARA ENVIAR A REVISIÒN DE PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE LA AEROCIVIL. PLAN DE CONTINGENCIA MITIGAR LOS RETRASOS PARA LOS FRENTES DEL CONTRATO. | CONTRATISTA | 24/09/2021 |
| COTIZACIONES DE LOS ITEMS NO PREVISTOS, PARA ENVIAR A REVISIÒN DE PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE LA AEROCIVIL. REVISIÒN PLAN DE CONTINGENCIA Y ACTUAL BALANCE DE OBRA | INTERVENTOR | 24/09/2021 |
| | | |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| HUGO IGUARAN CC 10774512 | RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MONTERIA 21 |  |
| CESAR LEONARDO MEJÌA GARZÒN C.C 1016032905 | RESIDENTE DE INTERVENTORÌA IGOR SAS |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO:** | ACTA DE VISITA TÉCNICA AEROPUERTO LOS GARZONES- MONTERIA CORDOBA | | |
| **PROYECTO:** | REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CAREPA, CIENAGA, MONTELIBANO Y MONTERIA | **FECHA:** | 24/09/2021 |

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

1. Se realiza visita técnica de reconocimiento de actividades a desarrollar en el aeropuerto del municipio de Montería, visita realizada con el contratista, interventor y acompañamiento de la supervisión.
En dicha visita se evidencia que se deben realizar las siguientes actividades de mantenimiento:

a) En la Torre de Control es necesario realizar resane y pintura en el interior y exterior, pintura de barandas escaleras y piso terraza.
b) En la subestación es necesario lijar y pintar tapas metálicas de cubierta, construir una baranda para la escalera de acceso, y pintar paredes y pisos.
c) En la caseta ALS, es necesario realizar resane y pinturas exteriores e interiores, y cambio de piso interior.
d) En la edificación administrativa del aeropuerto, es necesario revisar problemas de goteras y humedad existentes y realizar el cambio y/o mantenimiento de la cubierta, se debe verificar si se pueden realizar las actividades por la parte exterior o si es necesario desmontar tramos de cielo raso para realizarlo desde la parte interior de la edificación.
e) En el VOR se requiere hacer la rocería y el mantenimiento de las zonas verdes por rondas.
f) En el VOR, es necesario construir un tramo de cerramiento que está en mal estado.
g) En la caseta del VOR, es necesario cambiar pisos en mal estado.
h) En la casona del VOR, existen problemas de humedad e infiltración de agua de la cubierta, se debe verificar de acuerdo a ficha técnica si la estructura de soporte de la misma si es la adecuada, y hacer las respectivas actividades de adecuación y mantenimiento para reparar las humedades.

se realizó el levantamiento de cantidades de obra, y con base en el mismo el contratista de obra realizará la propuesta económica de las actividades adicionales, el cual será revisado y avalado por el interventor y se entregará a la supervisión para que indiquen cuales son las actividades de mantenimiento a las cuales se les va a dar prioridad dentro del presente contrato.

**OBSERVACIONES**
(DEL PRESENTE RECORRIDO SURGIERON ITEMS NO PREVISTOS DEL ACTUAL CONTRATO, DE PARTE DEL CONTRATISTA SE ENVIARON APU`S DE ESTAS MISMAS NUEVAS ACTIVIDADES, AL IGUAL QUE EL INFORME QUE RESPALDA LA NECESIDAD DE EJECTUARLAS, FALTAN LAS COTIZACIONES (CONTRATISTA E INTERVENTORÍA) PARA TOMAR EL MENOR VALOR Y ADJUDICAR A LOS SUPERVISORES DE LA AEROCIVIL PARA RESPALDAR Y APROBAR DE SER NECESARIO)

**ORDEN DEL DIA**

Se convoca una reunión de parte del contratista y la interventoría para revisar los puntos pactados y revisados en el acta anterior, así de esta manera, sacando las siguientes conclusiones del desarrollo de estas mismas.

s) Se inician actividades el viernes 24 de septiembre. (Pendiente pintura barandas e impermeabilizantes cubierta o terraza).
t) Actividad por confirmar (Informe y APU`s entregados de parte del contratista, faltan cotizaciones).
u) Actividad por confirmar (Informe y APU`s entregados de parte del contratista, faltan cotizaciones
v) Actividad por confirmar (Informe y APU`s entregados de parte del contratista, faltan cotizaciones
w) Se ejecuta, sin embargo, se solicita plan de contingencia para solventar los retrasos de parte del contratista, al igual que un incremento en la cuadrilla previamente propuesta.
x) ACTIVIDAD EJECTUADA Y FINALIZADA A SATISFACCIÓN.
y) Actividad por definir por parte de la supervisión de la Aerocivil.
z) Actividad por confirmar (Informe y APU`s entregados de parte del contratista, faltan cotizaciones

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

| | | | |
|---|---|---|---|
| IGOR | MANUAL DE PROCESOS DE APOYO | CRE - F - 16 | |
| | PRESERVACIÓN DE BIENES | | |
| | ACTA TÉCNICA DE COMITÉ | FECHA:24/09/2021 | VERSIÓN1 |

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| REALIZAR PROPUESTA ECONÓMICA DE ACTIVIDADES ADICIONALES Y BALANCE DE OBRA (INFORME, APUS Y COTIZACIONES) | CONTRATISTA | 24/09/2021 |
| REVISAR BALANCE DE OBRA | INTERVENTOR | 24/09/2021 |
| | | |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| HUGO IGUARAN CC 10774512 | RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MONTERIA 21 | |
| HEINER MARTIN PAEZ GAONA C.C 1057516038 | RESIDENTE DE INTERVENTORÌA IGOR SAS | Heiner Martin Paez G |

NIT 901.335.615-6

**CONTRATO DE INTERVENTORIA 21000860 H3 DE 2021**

**OBJETO: "REALIZAR INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CAREPA, CIENAGA, MONTELIBANO Y MONTERIA"**

INFORME ACTA DE RECIBO PARCIAL N°02

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 18 DE OCTUBRE DE 2021

**ELABORADO POR:**

**CÉSAR LEONARDO MEJÍA GARZÓN**
**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

**HEINER MARTÍN PÁEZ GAONA**
**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

## Contenido

1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO ..... 5
I. AEROPUERTO BERASTEQGUI DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA ..... 5
II. AEROPUERTO EL PINDO DE MONTELÍBANO - CÓRDOBA ..... 5
III. AEROPUERTO LOS GARZONES MONTERÍA - CÓRDOBA ..... 6
IV. AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCUR CAREPA - ANTIOQUIA ..... 6
2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 7
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS ..... 8
V. AEROPUERTO CAREPA ANTIOQUIA (ANTONIO ROLDAN BETANCOUR) ..... 8
VI. AEROPUERTO MONTERÍA, CORDOBA (LOS GARZONES). ..... 8
VII. AEROPUERTO CIENAGA DE ORO (BERÁSTEGUI). ..... 10
VIII. AEROPUERTO MONTELÍBANO. CORDOBA. (EL PINDO) ..... 10
4. ANEXO FOTOGRÁFICO ..... 10
5. ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA ..... 28
IX. ACTIVIDADES TÉCNICAS ..... 28
6. INFORMES SEMANALES AL AVANCE ..... 28
7. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ..... 30
X. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN ..... 30
XI. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO ..... 33
8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS POR PARTE DE INTERVENTORÍA ..... 39
XII. -Alcance administrativo: ..... 39
XIII. -Alcance técnico ..... 39
XIV. -Alcance contable. ..... 39
9. CONTROL SEMANAL ..... 39
10. RELACIÓN DE PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA ..... 40

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

11. RELACIÓN DE PERSONAL UTILIZADO POR INTERVENTORÍA ..... 42
12. -Relación de equipo en obra: ..... 43
13. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES ... 47
XV. CORRESPONDENCIA ENVIADA ..... 47
XVI. CORRESPONDENCIA RECIBIDA ..... 48
14. PLAN DE CARGAS ..... 44
XVII. Funciones generales ..... 44
XVIII. Funciones específicas ..... 44
15. FUNCIONES DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ..... 45
XIX. Funciones generales ..... 45
XX. Funciones específicas ..... 46
16. CONTROL FINANCIERO ..... 46
17. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES ..... 46

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

## INTRODUCCIÓN

El presente documento, corresponde al informe de ejecución mensual del 18 de septiembre al 18 de octubre del 2021, en los aeropuertos de Carepa, Ciénaga de Oro, Montelíbano y Montería que hacen parte del contrato de interventoría No. 21000860 H3 de 2021 celebrado entre La unidad administrativa Especial de la Aeronáutica Civil Regional Antioquia (CONTRATANTE) e IGOR S.A.S. (CONTRATISTA) por un valor de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE **($25.551.680)** IVA INCLUIDO.

# 1. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

## I. AEROPUERTO BERASTEQGUI DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

De acuerdo a las visitas realizadas y el estado actual de la infraestructura se requiere instalar un área de cubierta en la terminal, por otra parte, es necesario realizar la adecuación de la unidad sanitaria para el uso de los usuarios y continuar con la construcción en malla eslabonada, ya que hay zonas por donde ingresan personas a la pista poniendo en riesgo su vida.






## II. AEROPUERTO EL PINDO DE MONTELÍBANO - CÓRDOBA

De acuerdo a las visitas realizadas y el estado actual de la infraestructura de la terminal afectadas por raíces de árboles cercanos, debe ser reparado el enchape, así mismo, se requiere la construcción de un cuarto de aislamiento y un cuarto para la disposición de residuos sólidos.


Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679





### III. AEROPUERTO LOS GARZONES MONTERÍA - CÓRDOBA

De acuerdo a las visitas realizadas y el estado actual de la infraestructura en la subestación y la casa VOR es necesario el reemplazo de algunas zonas de cubierta que presenta gotera, resane y pintura exterior en la Torre de control. Por otra parte, los pisos de la casa VOR se deben reemplazar por piso en cerámica, el cerramiento en malla eslabonada se vio afectado en por lo que se hace necesario su reparación, además de realizar la rocería en las zonas verdes.






### IV. AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCUR CAREPA - ANTIOQUIA

De acuerdo a las visitas realizadas y el estado actual del cielo raso de la casa y la torre de radar debe ser reemplazado por cielo raso en PVC, además se debe instalar en la cubierta de la casa canales de recolección de aguas lluvias. Por otra parte, se deben realizar resanes y pintura de algunas construcciones, así mismo, realizar la rocería en las zonas verdes a cargo de la Aerocivil.

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679





## 2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA*** | 21000860 H3 |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | CONTRATO OBRA |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA DE OBRA*** | IGOR SAS |
| ***OBJETO*** | REALIZAR INTERVENTORÍA AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CAREPA, CIENAGA, MONTELIBANO Y MONTERIA |
| ***VALOR*** | VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE ($25.551.680) IVA INCLUIDO |
| ***PLAZO*** | CUATRO (5) MESES |
| ***CDP*** | 6921 expedido el día 22 del mes de junio de 2021. |
| ***RP*** | 26421 del 13 de julio de 2021 |
| **FECHA DE INICIO** | 18 DE AGOSTO |
| **SUPERVISOR** | ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN |

## 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el mes de septiembre de 2021 se ejecutaron las siguientes actividades.

### -ACTIVIDADES TÉCNICAS CONTRATO N° 20000794 H4 DE 2020

A continuación, se describen las actividades ejecutadas durante este periodo con el respectivo registro fotográfico como evidencia de la ejecución de las mismas.

#### V. AEROPUERTO CAREPA ANTIOQUIA (ANTONIO ROLDAN BETANCOUR).

- DESMONTE DE CIELO RRASO EN PVC. Se realiza el desmonte de cielo raso existente que se encuentra en mal estado en el aeropuerto, de igual manera el desmonte de los puntos eléctricos existentes también en mal estado, al igual que la estructura que soporta el cielo raso actual.
- SUMINISTRO CIELORRASO EN PVC. Se realiza el suministro e instalación de cielorraso en lámina de PVC, de un espesor de 9,5mm y ancho de 30cm, incluye registro de inspección cada 2.4m. Se terminan las actividades en la torre de control, falta por ejecutar la casa de residencia debido a que no se puede intervenir el cielo raso, por falta de garantías de la cubierta ejecutada por el anterior contratista, sin embargo, a la fecha ya se subsano este inconveniente, por lo que ya se puede retomar actividades de cielo raso en PVC para esta zona.
- MANTENIMIENTO ZONA VERDE, PODA O ROCERÍA. Se finaliza la ejecución de la poda en el VOR del aeropuerto con guadañas en la parte más espesa, al igual que con machete en zonas que no permiten el uso de guadaña, limpieza de maleza en el cerramiento y aplicación de veneno tipo Combatran y/o Randall.
- RESANE Y VINILO SOBRE INTERIORES. Se intervienen las áreas de la torre que están en mal estado, se aplica pintura color blanco en muros y color gris en columnas y vigas en dónde ya había estos tonos. La zona de la casa de residencia, que presentaba problemas por filtraciones en la cubierta ya se puede intervenir ya que por garantías del anterior contratista se pudo solventar el inconveniente, por tal motivo ya se pueden terminar de ejecutar labores de pintura y resane en este lugar.

#### VI. AEROPUERTO MONTERÍA, CORDOBA (LOS GARZONES).

- MANTENIMIENTO ZONA VERDE, PODA O ROCERÍA. Se finaliza la actividad de rocería en las siguientes zonas: ALS(9,39 HE apróx) o luces del aeropuerto y zona del VOR (8 HE apróx), es de importancia resaltar que el factor climático no permitió intervenir de manera completa la rocería en la

zona del VOR ya que encontramos ciénaga en ciertas áreas, por lo que se hacía difícil la intervención de la misma; se realizó la limpieza manual de la maleza del cerramiento y se utilizó corte manual(Machete en zonas de mayor densidad vegetal), en las zonas del ALS se presentaron dificultades ya que por el tiempo que tenía el área sin intervenir y la topografía del lugar, en donde se halló bastantes rocas u otros elementos que dañaban las guadañas, retrasando así las actividades propuestas; de igual manera se realizó la fumigación de estas mismas áreas para la mejora de la rocería y la preparación del terreno para las próximas podas, aplicando Combatran y/o Randall, de estas, la segunda rocería programada ya viene siendo ejecutada.

- VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI, INCLUYE REFUERZO. De acuerdo a las especificaciones técnicas, el contratista ejecuta esta actividad para los 40 ML de cerramiento con el acero y los flejes propuestos, realizando buenas prácticas en el amarre y colocación del acero, posteriormente se realizó el encofrado con madera que cumpliera las dimensiones y características que se requerían para posteriormente ejecutar el vaciado del concreto de la resistencia de 3000 PSI; Se desencofra y se pule la viga para finalizar actividad.

- CIMINETO PIE DE AMIGO CONCRETO 3000 PSI. CIMIENTO PEDESTAL CONCRETO 3000 PSI. Para efecto de soporte de los pie de amigos y cumpliendo las especificaciones técnicas, el contratista ejecuta los pedestales en concreto para los pie de amigos previamente soldados a la estructura en acero de la viga, brindando así la estabilidad a los postes en galvanizado que soportaran la malla eslabonada.

- MORTERO 1:4 PARA PIE DE AMIGO. Este mortero es aplicado una vez fraguada y lista la viga en concreto, al igual que una vez estuvo puesta la malla eslabonada, fundiendo así una unión entre la malla y la viga, al igual que los pie de amigos propuestos por el contratista, según las especificaciones técnicas.

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO TIPO 1 EN MALLA ESLABONADA CON RECUBRIMIENTO EN PVC, CALIBRE 8". Después de ubicar la viga y los postes en galvanizado, se procedió a colocar la malla eslabonada, utilizando buenas prácticas, tensionando la malla y soldando platinas en cada sección de 2,5 para anclar de manera correctamente la misma (Incluye puesta de alambre de púas, 4 hiladas de 40 ML).

- RESANE Y PAÑETE EN INTERIORES (ACTIVIDAD NO PREVISTA) En la casa emisora (VOR), se ejecuta la actividad de pañete para poder dar estabilidad a la actividad de pintura que se ejecutará posteriormente.

**VII. AEROPUERTO CIENAGA DE ORO (BERÁSTEGUI).**

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMO ACÙSTICA, INCLUYE ESTRUCTURA METÀLICA. El contratista realiza el suministro de la perfilería requerida para el posterior montaje de la estructura para la cubierta propuesta, de igual manera que el suministro de teja termoacústica; se ejecuta la soldadura para la perfilería metálica de la cubierta, al igual que el desmonte de la cubierta anterior.

**VIII.AEROPUERTO MONTELÍBANO. CORDOBA. (EL PINDO)**

- PLAN DE CONTINGENCIA: Teniendo en cuenta que en este frente el contratista ya debía haber empezado la ejecución de actividades, de parte de la interventoría se concierta un plan de contingencia con el contratista para reducir los porcentajes de atraso respecto a la programación de obra propuesta, después de realizar observaciones al mismo plan, se realizó un acta de comité para fijar compromisos ejecutables en las semanas próximas para dar así hincapié en subsanar las actividades sin ejecutar.

## 4. ANEXO FOTOGRÁFICO



(21 de Septiembre del 2021)

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679



(21 de Septiembre del 2021)



(23 de Septiembre del 2021)



(24 de Septiembre del 2021)



(24 de Septiembre del 2021)



(25 de Septiembre del 2021)



(25 de Septiembre del 2021)


Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679



(20 de Septiembre del 2021)



(20 de Septiembre del 2021)




(21 de Septiembre del 2021)



(21 de Septiembre del 2021)






(22 de Septiembre del 2021)



(22 de Septiembre del 2021)


Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

| | |
|---|---|
|  (23 de Septiembre del 2021) |  (23 de Septiembre del 2021) |
|  (24 de Septiembre del 2021) |  (25 de Septiembre del 2021) |
|  (27 de Septiembre del 2021) |  (27 de Septiembre del 2021) |

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679




(28 de Septiembre del 2021)



(28 de Septiembre del 2021)



(28 de Septiembre del 2021)



(28 de Septiembre del 2021)




(29 de Septiembre del 2021)



(29 de Septiembre del 2021)

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679


(30 de Septiembre del 2021)


(30 de Septiembre del 2021)



(4 de Octubre del 2021)


(4 de Octubre del 2021)



(4 de Octubre del 2021)


(5 de Octubre del 2021)

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

| | |
|---|---|
|  (5 de Octubre del 2021) |  (5 de Octubre del 2021) |
|  (6 de Octubre del 2021) |  (6 de Octubre del 2021) |


Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679




(4 de Octubre del 2021)



(4 de Octubre del 2021)




(4 de Octubre del 2021)



(4 de Octubre del 2021)

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679



(7 de Octubre del 2021)



(7 de Octubre del 2021)



(8 de Octubre del 2021)



(8 de Octubre del 2021)


Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679



(7 de Octubre del 2021)



(8 de Octubre del 2021)



(15 de Octubre del 2021)



(15 de Octubre del 2021)

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679




(15 de Octubre del 2021)



(15 de Octubre del 2021)



(14 de Octubre del 2021)



(14 de Octubre del 2021)



(14 de Octubre del 2021)



(14 de Octubre del 2021)

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679



(15 de Octubre del 2021)



(14 de Octubre del 2021)




(16 de Octubre del 2021)



(16 de Octubre del 2021)

ACTIVIDADDES -AEROPUERTO MONTERÌA



(22 de Septiembre del 2021)



(22 de Septiembre del 2021)

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679



(23 de Septiembre del 2021)



(24 de Septiembre del 2021)



(26 de Septiembre del 2021)



(26 de Septiembre del 2021)



(28 de Septiembre del 2021)



(23 de Septiembre del 2021)

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679



(29 de Septiembre del 2021)



(29 de Septiembre del 2021)



(22 de Septiembre del 2021)



(23 de Septiembre del 2021)



(23 de Septiembre del 2021)

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

| | |
|---|---|
|  (23 de Septiembre del 2021) |  (24 de Septiembre del 2021) |
|  (24 de Septiembre del 2021) |  (24 de Septiembre del 2021) |
|  (25 de Septiembre del 2021) |  (25 de Septiembre del 2021) |


Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679




(28 de Septiembre del 2021)



(29 de Septiembre del 2021)




(03 de Octubre del 2021)



(03 de Octubre del 2021)

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679



(4 de Octubre del 2021)

ACTIVIDADDES -AEROPUERTO CIENAGA DE ORO (BERASTEGUI)



(4 de Octubre del 2021)



(4 de Octubre del 2021)

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

| | |
|---|---|
|  (7 de Octubre del 2021) |  (7 de Octubre del 2021) |
|  (16 de Octubre del 2021) |  (16 de Octubre del 2021) |
|  (16 de Octubre del 2021) |  (16 de Octubre del 2021) |

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

| | |
|---|---|
|  (16 de Octubre del 2021) |  (16 de Octubre del 2021) |

## 5. ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA

### IX. ACTIVIDADES TÉCNICAS

- Se realiza seguimiento del avance y estado del proyecto.
- Verificar cada una de las cantidades de las actividades realizadas por el contratista garantizando calidad en su ejecución.
- Verificar el cumplimiento del protocolo de seguridad.
- Verificar las afiliaciones del personal de la obra.
- Llevar un registro diario de las actividades que se realizan en la obra (bitácora).
- Llevar registro de las cantidades ejecutadas.
-

### V. ACTIVIDADES ADMINSITRATIVAS

- Revisión de la documentación enviada por parte del contratista de conformidad al pliego de condiciones (hojas de vida, programación, APU's, equipos y/o herramienta).
- Control presupuestal programado y ejecutado del proyecto.
- Las demás funciones administrativas establecidas en las especificaciones técnicas del contrato sin observaciones

## 6. INFORMES SEMANALES AL AVANCE

La interventoría reportó y entregó a la supervisión los informes semanales de ejecución del contrato, dando cumplimiento a lo establecido en las obligaciones contractuales y anexo técnico del presente contrato de interventoría, reportando en cada uno de ellos la siguiente información:

- Información contractual.
- Control de programación y presupuesto.
- Actividades ejecutadas.
- Registro fotográfico.

Los informes semanales de control y seguimiento se relacionan a continuación:

| INFORME N°1 | PERIODO |
|---|---|
| 6 | Del 20 al 25 de septiembre |
| 7 | Del 27 de septiembre al 02 de octubre de 2021 |
| 8 | Del 04 al 09 de octubre de 2021 |
| 9 | Del 10 al 18 de octubre de 2021 |

IGOR
NIT 901.335.615-6

# 7. CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

## X. CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

| NOMBRE DE TAREA | DURACIÓN | COMIENZO | FIN | % PROGRAMADO | % AVANCE | % RETRASO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **AEROPUERTO MONTERÍA CÓRDOBA** | | | | | | |
| Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado | 108 días | 23-ago-21 | 31-dic-21 | 60% | 28,00% | 32% |
| resane y pintura sobre interiores | 6 días | 4-oct-21 | 9-oct-21 | 74% | 74% | 0% |
| resane y pintura sobre muros exteriores | 5 días | 11-oct-21 | 15-oct-21 | 49% | 49% | 0% |
| suministro e instalación de teja termoacústica (incluye retiro) | 12 días | 13-sep-21 | 25-sep-21 | 0% | 0% | 0% |
| Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales). | 2 días | 27-ago-21 | 30-ago-21 | 0% | 0% | 0% |
| Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo. | 3 días | 31-ago-21 | 3-sep-21 | 100% | 100% | 0% |
| Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI. | 3 días | 3-sep-21 | 7-sep-21 | 100% | 100% | 0% |
| Mortero 1:4. para pie de amigo | 5 días | 7-sep-21 | 11-sep-21 | 100% | 100% | 0% |
| Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" | 10 días | 30-ago-21 | 10-sep-21 | 100% | 100% | 0% |
| Desmonte de cerramiento en mal estado | 3 días | 24-ago-21 | 27-ago-21 | 100% | 100% | 0% |
| Cimiento concreto ciclópeo (60:40) | 1 día | 30-ago-21 | 31-ago-21 | 0% | 0% | 0% |
| enchape de piso en cerámica | 6 días | 27-sep-21 | 2-oct-21 | 57% | 57% | 0% |
| **AEROPUERTO CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA** | | | | | | |
| suministro e instalación de cubierta termo acústica incluye estructura metálica | 16 días | 23-sep-21 | 12-oct-21 | 100% | 80% | 20% |

IGOR NIT 901.335.615-6

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| suministro e instalación de lavamanos con grifería | 1 día | 21-sep-21 | 22-sep-21 | 0% | 0% | 0% |
| suministro e instalación de sanitario | 1 día | 21-sep-21 | 21-sep-21 | 0% | 0% | 0% |
| suministro e instalación de ducha | 1 día | 22-sep-21 | 23-sep-21 | 0% | 0% | 0% |
| Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales). | 3 días | 30-ago-21 | 1-sep-21 | 100% | 100% | 0% |
| Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo. | 5 días | 3-sep-21 | 9-sep-21 | 20% | 0% | 20% |
| Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI. | 2 días | 9-sep-21 | 11-sep-21 | 0% | 0% | 0% |
| Mortero 1:4. para pie de amigo | 7 días | 11-sep-21 | 20-sep-21 | 0% | 0% | 0% |
| Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" | 15 días | 2-sep-21 | 19-sep-21 | 0% | 0% | 0% |
| Desmonte de cerramiento en mal estado | 5 días | 23-ago-21 | 28-ago-21 | 100% | 100% | 0% |
| Cimiento concreto ciclópeo (60:40) | 1 día | 2-sep-21 | 2-sep-21 | 100% | 75% | 25% |
| **AEROPUERTO MONTELÍBANO - CÓRDOBA** | | | | | | |
| Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales). | 2 días | 26-ago-21 | 28-ago-21 | 100% | | 100% |
| Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo. | 1 día | 30-ago-21 | 30-ago-21 | 100% | | 100% |
| Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI. | 1 día | 31-ago-21 | 31-ago-21 | 100% | | 100% |
| Cimiento concreto ciclópeo (60:40) | 1 día | 28-ago-21 | 29-ago-21 | 100% | | 100% |
| excavación de material común u conglomerado, incluye cargue y botada de escombros E=20cm | 2 días | 24-ago-21 | 26-ago-21 | 100% | | 100% |
| entresuelo en piedra E=20cm. Incluye compactación en arenilla E=5cm, | 1 día | 1-sep-21 | 1-sep-21 | 100% | | 100% |
| enchape de piso en cerámica | 1 día | 8-sep-21 | 8-sep-21 | 100% | | 100% |
| rejilla de piso de 2" | 1 día | 9-sep-21 | 9-sep-21 | 100% | | 100% |
| Suministro e instalación de ventana cristal templado 8 mm. Incluye marco en aluminio. | 1 día | 27-sep-21 | 27-sep-21 | 100% | | 100% |
| suministro e instalación de puerta en lamina y marco(incluye cerradura) | 2 días | 28-sep-21 | 29-sep-21 | 100% | | 100% |
| muro divisorio (bloque e=15cm) | 3 días | 10-sep-21 | 13-sep-21 | 100% | | 100% |
| pañete liso impermeabilizado muros 1:4 (incluye filos y dilataciones) | 6 días | 20-sep-21 | 25-sep-21 | 100% | | 100% |
| estuco y pintura exterior sobre muros (tres manos o las necesarias para su correcto acabado) | 3 días | 30-sep-21 | 2-oct-21 | 100% | | 100% |

IGOR
NIT 901.335.615-6

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| estuco y pintura interior sobre muros (tres manos o las necesarias para su correcto acabado) | 4 días | 4-oct-21 | 7-oct-21 | 100% | | 100% |
| losa de piso en concreto de 3000 PSI, de e=10cm incluye malla electrosoldada | 5 días | 2-sep-21 | 7-sep-21 | 100% | | 100% |
| sócalo en cerámica | 2 días | 8-oct-21 | 9-oct-21 | 100% | | 100% |
| punto eléctrico | 2 días | 14-sep-21 | 15-sep-21 | 100% | | 100% |
| red eléctrica en tubería Emt, tres hilos, calibre 10 | 3 días | 16-sep-21 | 18-sep-21 | 100% | | 100% |
| suministro e instalación de luminaria tipo led de 2*32m | 2 días | 11-oct-21 | 12-oct-21 | 100% | | 100% |
| suministro e instalación de lavamanos con grifería | 1 día | 13-oct-21 | 13-oct-21 | 100% | | 100% |
| suministro e instalación de sanitario | 1 día | 14-oct-21 | 14-oct-21 | 100% | | 100% |
| suministro e instalación de ducha | 1 día | 15-oct-21 | 15-oct-21 | 100% | | 100% |
| suministro e instalación de cubierta termo acústica incluye estructura metálica | 4 días | 16-oct-21 | 21-oct-21 | 100% | | 100% |
| **AEROPUERTO CAREPA - ANTIOQUIA** | | | | | | |
| Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento.<br>2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado | 108 días | 23-ago-21 | 31-dic-21 | 40% | 40% | 0% |
| Suministro e instalación de cielorraso en lámina de PVC, de un espesor de 9,5mm y ancho de 25cm, incluye registro de inspección cada 2.4m | 17 días | 24-ago-21 | 12-sep-21 | 100% | 49,3% | 51% |
| suministro e instalación de canales metálicos para recolección de agua de las cubiertas | 6 días | 13-sep-21 | 18-sep-21 | 0% | 0% | 0% |
| resane y vinilo sobre interiores | 6 días | 20-sep-21 | 25-sep-21 | 100% | 37,0% | 63% |
| resane y vinilo sobre muros exteriores | 6 días | 27-sep-21 | 2-oct-21 | | | 0% |

IGOR
NIT 901.335.615-6

## XI. CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| N.º | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | PRESUPUESTO PROGRAMADO | PRESUPUESTO EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AEROPUERTO MONTERÍA CÓRDOBA | | | | | | | | | | |
| | 1,1 | x | | Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado | Ha | 95,00 | $ 684.509,00 | $ 65.028.355,00 | $ 39.017.013,00 | $ 18.207.939,40 |
| | 1,2 | x | | resane y pintura sobre interiores | m2 | 1032,58 | $ 21.030,00 | $ 21.715.156,40 | $ 16.069.215,74 | $ 16.069.215,74 |
| | 1,3 | x | | resane y pintura sobre muros exteriores | m2 | 772,29 | $ 22.924,00 | $ 17.703.975,96 | $ 8.674.948,22 | $ 8.674.948,22 |

IGOR
NIT 901.335.615-6

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,4 | x | | suministro e instalación de teja termoacústica (incluye retiro) | m2 | 0,00 | $ 85.252,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 1,5 | x | | Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales). | m3 | 0,00 | $ 52.842,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 1,6 | x | | Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo. | m3 | 3,24 | $ 845.682,00 | $ 2.740.009,68 | $ 2.740.009,68 | $ 2.740.009,68 |
| | 1,7 | x | | Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI. | m3 | 1,20 | $ 627.627,00 | $ 753.152,40 | $ 753.152,40 | $ 753.152,40 |
| | 1,8 | x | | Mortero 1:4. para pie de amigo | ml | 40,00 | $ 23.115,00 | $ 924.600,00 | $ 924.600,00 | $ 924.600,00 |
| | 1,90 | x | | Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" | ml | 40,00 | $ 315.136,00 | $ 12.605.440,00 | $ 12.605.440,00 | $ 12.605.440,00 |
| | 1,10 | x | | Desmonte de cerramiento en mal estado | ml | 41,00 | $ 13.364,00 | $ 547.924,00 | $ 547.924,00 | $ 547.924,00 |
| | 1,11 | x | | Cimiento concreto ciclópeo (60:40) | m3 | 0,00 | $ 481.704,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 1,12 | x | | enchape de piso en cerámica | m2 | 51,5 | $ 112.862,00 | $ 5.812.393,00 | $ 3.313.064,01 | $ 3.313.064,01 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 127.831.006,44** | **$ 84.645.367,05** | **$ 63.836.293,45** |
| **AEROPUERTO CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA** | | | | | | | | | | |
| | 2,1 | x | | suministro e instalación de cubierta termo acústica incluye estructura metálica | M2 | 136,50 | $ 480.663,00 | $ 65.610.499,50 | $ 65.610.499,50 | $ 52.488.399,60 |
| | 2,2 | x | | suministro e instalación de lavamanos con grifería | und | 0,00 | $ 460.142,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 2,3 | x | | suministro e instalación de sanitario | und | 0,00 | $ 559.426,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 2,4 | x | | suministro e instalación de ducha | und | 1,00 | $ 173.534,00 | $ 173.534,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 2,5 | x | | Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales). | m3 | 12,00 | $ 52.842,00 | $ 634.104,00 | $ 634.104,00 | $ 634.104,00 |
| | 2,6 | x | | Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo. | m3 | 6,75 | $ 845.682,00 | $ 5.708.353,50 | $ 1.141.670,70 | $ 0,00 |

IGOR
NIT 901.335.615-6

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,7 | x | | Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI. | m3 | 3,00 | $ 627.622,00 | $ 1.882.866,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 2,8 | x | | Mortero 1:4. para pie de amigo | ml | 75,00 | $ 22.576,00 | $ 1.693.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 2,9 | x | | Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" | ml | 75,00 | $ 315.136,00 | $ 23.635.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 2,10 | x | | Desmonte de cerramiento en mal estado | ml | 75,00 | $ 13.364,00 | $ 1.002.300,00 | $ 1.002.300,00 | $ 1.002.300,00 |
| | 2,11 | x | | Cimiento concreto ciclópeo (60:40) | m3 | 12,00 | $ 481.704,00 | $ 5.780.448,00 | $ 5.780.448,00 | $ 4.335.336,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 106.120.505,00** | **$ 74.169.022,00** | **$ 58.460.140,00** |
| **AEROPUERTO MONTELÍBANO - CÓRDOBA** | | | | | | | | | | |
| | 3,1 | x | | Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales). | m3 | 5,544 | $ 52.842,00 | $ 292.956,05 | $ 292.956,05 | $ 0,00 |
| | 3,2 | x | | Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo. | m3 | 2,77 | $ 845.682,00 | $ 2.342.539,14 | $ 2.342.539,14 | $ 0,00 |
| | 3,3 | x | | Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI. | m3 | 2,184 | $ 627.622,00 | $ 1.370.726,45 | $ 1.370.726,45 | $ 0,00 |
| | 3,4 | x | | Cimiento concreto ciclópeo (60:40) | m3 | 3,36 | $ 481.704,00 | $ 1.618.525,44 | $ 1.618.525,44 | $ 0,00 |
| | 3,5 | x | | excavación de material común u conglomerado, incluye cargue y botada de escombros E=20cm | m3 | 5 | $ 49.412,00 | $ 247.060,00 | $ 247.060,00 | $ 0,00 |
| | 3,6 | x | | entresuelo en piedra E=20cm. Incluye compactación en arenilla E=5cm, | m3 | 5 | $ 118.541,00 | $ 592.705,00 | $ 592.705,00 | $ 0,00 |
| | 3,7 | x | | enchape de piso en cerámica | m2 | 53 | $ 104.463,00 | $ 5.536.539,00 | $ 5.536.539,00 | $ 0,00 |
| | 3,8 | x | | rejilla de piso de 2" | und | 3 | $ 27.519,00 | $ 82.557,00 | $ 82.557,00 | $ 0,00 |

IGOR
NIT 901.335.615-6

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3,9 | x | | Suministro e instalación de ventana cristal templado 8 mm. Incluye marco en aluminio. | m2 | 2,5 | $ 734.284,00 | $ 1.835.710,00 | $ 1.835.710,00 | $ 0,00 |
| | 3,10 | x | | suministro e instalación de puerta en lamina y marco(incluye cerradura) | und | 3 | $ 967.363,00 | $ 2.902.089,00 | $ 2.902.089,00 | $ 0,00 |
| | 3,11 | x | | muro divisorio (bloque e=15cm) | m2 | 75,6 | $ 81.910,00 | $ 6.192.396,00 | $ 6.192.396,00 | $ 0,00 |
| | 3,12 | x | | pañete liso impermeabilizado muros 1:4 (incluye filos y dilataciones) | m2 | 151,2 | $ 42.522,00 | $ 6.429.326,40 | $ 6.429.326,40 | $ 0,00 |
| | 3,13 | x | | estuco y pintura exterior sobre muros (tres manos o las necesarias para su correcto acabado) | m2 | 200,6 | $ 44.709,00 | $ 8.968.625,40 | $ 8.968.625,40 | $ 0,00 |
| | 3,14 | x | | estuco y pintura interior sobre muros (tres manos o las necesarias para su correcto acabado) | m2 | 131,9 | $ 30.823,00 | $ 4.064.890,52 | $ 4.064.890,52 | $ 0,00 |
| | 3,15 | x | | losa de piso en concreto de 3000 PSI, de e=10cm incluye malla electrosoldada | m2 | 73 | $ 110.691,00 | $ 8.080.443,00 | $ 8.080.443,00 | $ 0,00 |
| | 3,16 | x | | sócalo en cerámica | m | 28 | $ 39.983,00 | $ 1.119.524,00 | $ 1.119.524,00 | $ 0,00 |
| | 3,17 | x | | punto eléctrico | und | 8 | $ 163.794,00 | $ 1.310.352,00 | $ 1.310.352,00 | $ 0,00 |
| | 3,18 | x | | red eléctrica en tubería Emt, tres hilos, calibre 10 | m | 60 | $ 32.473,00 | $ 1.948.380,00 | $ 1.948.380,00 | $ 0,00 |
| | 3,19 | x | | suministro e instalación de luminaria tipo led de 2*32m | und | 8 | $ 240.305,00 | $ 1.922.440,00 | $ 1.922.440,00 | $ 0,00 |
| | 3,20 | x | | suministro e instalación de lavamanos con grifería | und | 3 | $ 460.140,00 | $ 1.380.420,00 | $ 1.380.420,00 | $ 0,00 |
| | 3,21 | x | | suministro e instalación de sanitario | und | 2 | $ 559.433,00 | $ 1.118.866,00 | $ 1.118.866,00 | $ 0,00 |
| | 3,22 | x | | suministro e instalación de ducha | und | 2 | $ 173.598,00 | $ 347.196,00 | $ 347.196,00 | $ 0,00 |
| | 3,23 | x | | suministro e instalación de cubierta termo acústica incluye estructura metálica | m2 | 65,0 | $ 480.663,00 | $ 31.243.095,00 | $ 31.243.095,00 | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 90.947.361,40** | **$ 90.947.361,40** | **$ 0,00** |

| AEROPUERTO CAREPA - ANTIOQUIA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4,1 | X | | Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado | Ha | 20,00 | $ 684.509,00 | $ 13.690.180,00 | $ 5.476.072,00 | $ 5.476.072,00 |
| | 4,2 | X | | suministro e instalación de cielorraso en lámina de PVC, de un espesor de 9,5mm y ancho de 25cm, incluye registro de inspección cada 2.4m | m2 | 258,00 | $ 113.594,00 | $ 29.307.252,00 | $ 29.307.252,00 | $ 14.436.752,34 |
| | 4,3 | X | | suministro e instalación de canales metálicos para recolección de agua de las cubiertas | m | 28,00 | $ 133.629,00 | $ 3.741.612,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| | 4,4 | X | | resane y vinilo sobre interiores | m2 | 300,00 | $ 21.030,00 | $ 6.309.000,00 | $ 6.309.000,00 | $ 2.334.330,00 |
| | 4,5 | X | | resane y vinilo sobre muros exteriores | m2 | 0,00 | $ 22.922,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 53.048.044,00** | **$ 41.092.324,00** | **$ 22.247.154,34** |

IGOR
NIT 901335 615-6

| | | | |
|---|---|---|---|
| SUBTOTAL OBRAS | $ 377.946.917,00 | $ 290.854.074,45 | $ 144.543.588,00 |
| | | % Programado | 76,96% |
| | | % Ejecutado | 38,24% |
| | | % Retraso | -38,71% |

## 8. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES A LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SUS RIESGOS POR PARTE DE INTERVENTORÍA

### XII. -Alcance administrativo:

- Control presupuestal programado y ejecutado del proyecto.
- Las demás funciones administrativas establecidas en las especificaciones técnicas del contrato sin observaciones.

### XIII. -Alcance técnico

- Verificar cada una de las cantidades de las actividades realizadas por el contratista garantizando calidad en su ejecución.
- Verificar el cumplimiento del protocolo de seguridad.
- Verificar las afiliaciones del personal de la obra.
- Llevar un registro diario de las actividades que se realizan en la obra (bitácora).
- Llevar registro de las cantidades ejecutadas.
- Verificar los materiales que se utilicen en obra, fichas técnicas suministradas por los proveedores.

### XIV. -Alcance contable.

De parte del contratista y de la interventoría se adelantan trabajos en administración para presentar en la primera semana del mes de octubre el acta parcial, que corresponde al primer mes de labores ejecutadas.

## 9. CONTROL SEMANAL

De acuerdo semanales de avance se realizó el respectivo control a cantidades programadas, ejecutadas y actividades atrasadas.

| | | % PROGRAMADO | % EJECUTADO | % ATRASO |
|---|---|---|---|---|
| **INFORME N° 6** | **28/08/2021** | 54 | 26,33 | -27,67 |
| **INFORME N° 7** | **04/09/2021** | 70,18 | 31,90 | -38,28 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INFORME N° 8** | **11/09/2021** | 70,4% | 34,66% | -35,75% |
| **INFORME N° 9** | **18/09/2021** | 76.96% | 38,24 | -38,71 |

## 10. RELACIÓN DE PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

El personal utilizado por el contratista se relaciona en el siguiente cuadro

| PERSONAL DE OBRA AEROPUERTO MONTERÍA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **APELLIDOS** | **NOMBRES** | **C.C. No.** | **CARGO** | **SITIO DE OBRA** | **FECHA DE INGRESO** |
| AVILEZ VERGARA | OBET DARIO | 78.025.634 | AYUDANTE DE OBRA-GUADAÑADOR | AEROPUERTO MONTERIA | 31-08-21 |
| COGOLLO FAJARDO | WILFRIDO JOSE | 1.073.823.066 | AYUDANTE DE OBRA-GUADAÑADOR | AEROPUERTO MONTERIA | 31-08-21 |
| COGOLLO GALVIS | CARLOS ALFREDO | 1.073.824.241 | AYUDANTE DE OBRA-GUADAÑADOR | AEROPUERTO MONTERIA | 31-08-21 |
| FLOREZ HERNANDEZ | LUIS CARLOS | 1.073.810.892 | AYUDANTE DE OBRA-GUADAÑADOR | AEROPUERTO MONTERIA | 31-08-21 |
| HERNANDEZ FERNANDEZ | DAIRO ENRIQUE | 78.030.864 | AYUDANTE DE OBRA- MACHETERO | AEROPUERTO MONTERIA | 31-08-21 |
| HERNANDEZ PEREIRA | TEOBALDO MIGUEL | 78.645.042 | AYUDANTE DE OBRA- MACHETERO | AEROPUERTO MONTERIA | 31-08-21 |
| HERNANDEZ PORTILLO | DARIO JAVIER | 1.003.721.891 | AYUDANTE DE OBRA-GUADAÑADOR | AEROPUERTO MONTERIA | 31-08-21 |
| NOVOA ANAYA | JAIR | 1.067.892.848 | SOLDADOR | AEROPUERTO MONTERIA | 17-09-21 |

| PERSONAL DE OBRA AEROPUERTO CAREPA |
|---|

| APELLIDOS | NOMBRES | C.C. No. | CARGO | SITIO DE OBRA | FECHA DE INGRESO |
|---|---|---|---|---|---|
| AVILA BUELVAS | DUVAN ENRIQUE | 1.233.339.670 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CAREPA | 26-08-21 |
| PADILLA ACOSTA | MANCIO GUILLERMO | 6.882.242 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CAREPA | 01-09-21 |
| PADILLA NAVARRO | LUIS FERNANDO | 1.040.358.115 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CAREPA | 01-09-21 |
| PEINADO LONDOÑO | JUAN CARLOS | 78.766.648 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CAREPA | 31-08-21 |
| RUIZ DIAZ | REMBERTO ANTONIO | 78.024.850 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CAREPA | 31-08-21 |
| RUIZ DIAZ | JAIRO | 78.687.953 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CAREPA | 10-09-21 |

| PERSONAL DE OBRA AEROPUERTO CIENAGA DE ORO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **APELLIDOS** | **NOMBRES** | **C.C. No.** | **CARGO** | **SITIO DE OBRA** | **TIPO DE CONTRATO** |
| NARVAEZ PEREZ | DANIS | 1.003.431.786 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CIENAGA DE ORO | 15-09-21 |
| SOLANO AVILA | OLIVER MIGUEL | 1.068.576.734 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CIENAGA DE ORO | 15-09-21 |
| NARVAEZ PEREZ | VICTOR JOSÉ | 1.067.854.778 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CIENAGA DE ORO | 15-09-21 |
| SOLANO TORRES | RICARDO ANTONIO | 10.995.493 | AYUDANTE DE OBRA | AEROPUERTO CIENAGA DE ORO | 23-09-21 |

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

## 11. RELACIÓN DE PERSONAL UTILIZADO POR INTERVENTORÍA

El personal utilizado por interventoría se relaciona en el siguiente cuadro

| INTERVENTORÍA DE OBRA AEROPUERTO CIENAGA DE ORO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **APELLIDOS** | **NOMBRES** | **C.C. No.** | **CARGO** | **SITIO DE OBRA** | **TIPO DE CONTRATO** |
| SARMIENTO GOMEZ | JOSE ALEJANDRO | 1.050.672.473 | DIRECTOR INTERVENTORÍA | AEROPUERTO CIENAGA DE ORO | 15-08-21 |
| MEJÍA GARZÓN | CESAR LEONARDO | 1.016.032.905 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | AEROPUERTO CAREPA Y CIENAGA DE ORO | 15-08-21 |
| PAEZ GAONA | HEINER MARTÍN | 1.057.516.038 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | AEROPUERTO MONTERÍA Y MONTELIBANO | 15-08-21 |
| MORA BONFANTE | ROBERTO MANUEL | 6´878.288 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | AEROPUERTO DE MONTERIA Y CAREPA | 02-10-21 |
| DURANGO OLIVELLA | GABRIEL DE JESUS | 6´879.149 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | AEROPUERTO CIENAGA DE ORO Y MONTELIBANO | 02-10-21 |

## 12.-Relación de equipo en obra:

| EQUIPO | CANTIDAD |
|---|---|
| Planta eléctrica de 5500 V | 2 |
| Guadañas | 4 |
| Fumigadoras de bombeo | 4 |
| Herramienta menor | 1 |
| Equipo de soldadura | 2 |
| Pulidora | 1 |
| Pintura (Accesorios, escalera, rodillos, valdes) | 1 |
| Cortadora de Baldosa(Accesorios, pegacore, nivel, guías) | 1 |

Calle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
igor.sas19@gmail.com
Tel. 315 893 3923 - 319 495 6679

## 13. PLAN DE CARGAS
## FUNCIONES DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

### XV. Funciones generales

- Dirigir, coordinar y verificar la ejecución de las obras contenidos en el objeto contractual, desde su iniciación hasta el recibo a satisfacción de las mismas.
- Revisar los planos de obra suministrados por el contratista para su interpretación y manejo.
- Aprobar o rechazar procedimientos o esquemas de construcción, dar recomendaciones e impartir instrucciones sobre cómo se deben acometer los trabajos para el cumplimiento de ejecución de obra.
- Controlar el avance de las obras.
- Presentar informes semanales y mensuales, con sus respectivas especificaciones.
- Estudiar, proyectar, planear, especificar, dirigir, fiscalizar, controlar, inspeccionar, ejecutar, evaluar y aprobar las especificaciones técnicas, cronograma de obra, apu y presupuesto detallado de conformidad contractual.
- Exigir al contratista la iniciación de los trabajos de obra de acuerdo a los términos del contrato.
- Dirigir el recurso profesional y técnico asignado para garantizar el buen desarrollo y éxito de la interventoría.
- Coordinar las labores de la interventoría y el cumplimiento de las obligaciones, compromisos y actividades establecidas en el contrato.
- Revisar y aprobar informes de contratista.
- Brindar soluciones a modificaciones a la programación de obra y de suministros.
- Cuando se presente atraso en las obras, deberá solicitar plan de contingencia o plan de choque que permita cumplir con el programa de obra.

### XVI. Funciones específicas

- Analizará el contrato, los pliegos de condiciones y todo documento adicional concerniente al proyecto.

- Elaboración de actas a que hubiere lugar. (Ver anexo 2, Actas de comité).
- Revisión de actas de modificación de cantidades de obra.

- En caso de presentarse nuevos precios, el director estudiará los precios de cada uno de los componentes del nuevo ítem acordando el valor final del mismo.
- Deberá tener al día una lista de los empleados y trabajadores del contratista, detallando las actividades que ejecutan, y las condiciones de su relación laboral y constancia de afiliación a seguridad social.
- Elaborará semanal y mensualmente informes sobre el desarrollo del contrato.
- Revisar y aprobar solicitudes de pago del contratista y llevar registro cronológico de los pagos.
- Llevar control de la correspondencia enviada y recibida entre interventoría con el contratista y la supervisión del presente contrato. (Ver anexo 1, correspondencia enviada y recibida)

## 14. FUNCIONES DEL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

### XVII. Funciones generales

- Coordinar, supervisar y verificar la ejecución de las acciones impartidas por la dirección de la interventoría y acordadas con el supervisor.
- Coordinar, supervisar y verificar que la ejecución de las acciones técnicas, administrativas y/o financieras se realices conforme a los estándares y códigos y normas nacionales.
- Coordinar y supervisar las actividades que ejecutarán cada uno de los profesionales del contratista, buscando cumplimiento, celeridad y calidad durante el desarrollo de la obra.
- Verificar la información de memorias de diseño y planos técnicos y velar por su correcta ejecución.
- Verificar y avalar el cumplimiento de la vinculación por parte del personal de la obra EPS, pensiones, ARP y parafiscales.
- Preparar informes periódicos, firmar y aprobar el contenido de la bitácora y llevar registro fotográfico diario de cada una de las actividades en obra.

- Asistir a las reuniones y o comités técnicos, en conjunto con el contratista y supervisor o cuando sean necesarios.
- Verificar los precios unitarios, las cantidades de obra, presupuesto, cronograma de obra y especificaciones de construcción de cada uno de sus componentes.

**XVIII. Funciones específicas**

- Apoyar las actividades y funciones propias de la interventoría, siguiendo las directrices impartidas por el director de interventoría y el supervisor.
- Participar en los comités de obra y de interventoría que se realicen entre el personal de interventoría, el del contratista y los funcionarios de la aeronáutica.
- Informar oportunamente al director de interventoría, sobre los inconvenientes que afecten el desarrollo de la ejecución del contrato de obra.

## 15. CONTROL FINANCIERO

| CONSORCIO MONTERÍA 21 | | | |
|---|---|---|---|
| | VALOR ACTA | % FACTURADO | % ACUMULADO FACTURADO |
| **ACTA 1** | $10.005.526,84 | 39,16% | 39,16% |

## 16. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES

Con el presente informe la interventoría da cumplimiento a lo establecido en el contrato de interventoría No 21000860 H3 DE 2021, "ALCANCE, FINALIDAD, FACULTADES Y FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA".

Cordialmente,

CESAR LEONARDO MEJÍA GARZÓN
Director de interventoría

## 17.ANEXOS

- **ANEXO 1. GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DEL PERIODO Y SOPORTES**

### XIX. CORRESPONDENCIA ENVIADA

| | | | | DATOS REMITENTE | | | DATOS DESTINATARIO | | | COPIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | RADICADO-ASUNTO | ASUNTO | ENTIDAD | NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | NOMBRE | CARGO | NOMBRE | CARGO |
| 20-septiembre-2021 | Externa | Informe Semanal No 4 | Informe semana 13 al 18 de septiembre | IGOR SAS | César Mejía Heiner Páez | Residentes Interventoría | Aeronáutica Civil | Álvaro Restrepo | Supervisor | Jose Luis Montoya Quiceno-Victor Alfonso Ortiz Gomez | Apoyo a supervisión |
| 20-septiembre-2021 | Externa | Plan de Contingencia | Solicitud plan de contingencia | IGOR SAS | César Mejía Heiner Páez | Residentes Interventoría | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | | |
| 24-septiembre-2021 | Externa | Actas de comité | Compromisos adquiridos del plan de contingencia | IGOR SAS | César Mejía Heiner Páez | Residentes Interventoría | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | | |
| 27-septiembre-2021 | Externa | Informe Semanal No 5 | Informe semana 20 al 25 de septiembre | IGOR SAS | César Mejía Heiner Páez | Residentes Interventoría | Aeronáutica Civil | Álvaro Restrepo | Supervisor | Jose Luis Montoya Quiceno-Victor Alfonso Ortiz Gomez | Apoyo a supervisión |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-octubre-2021 | Externa | Informe mensual No1 | Informe mensual de septiembre del 2021. | IGOR SAS | César Mejía Heiner Páez | Residentes Interventoría | Aeronáutica Civil | Álvaro Restrepo | Supervisor | Jose Luis Montoya Quiceno-Victor Alfonso Ortiz Gomez | Apoyo a supervisión |

## XX. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

| | | | | DATOS REMITENTE | | | DATOS DESTINATARIO | | | COPIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | RADICADO | ASUNTO | ENTIDAD | NOMBRE | CARGO | ENTIDAD | NOMBRE | CARGO | NOMBRE | CARGO |
| 22-septiembre-2021 | Externa | CO-MON21-017 | Informe Semanal 4 del 14 al 18 de septiembre de 2021 | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | IGOR SAS | Wilson Alveiro Gonzales Matallana | Representante legal | Jose Luis Montoya Quiceno-Victor Alfonso Ortiz Gomez | Apoyo a supervisión |
| 28-septiembre-2021 | Externa | CO-MON21-018 | Informe Semanal 5 del 20 a 25 de septiembre de 2021 | Consorcio Montería 21 | Josué morales Ramírez | Representante legal | IGOR SAS | Wilson Alveiro Gonzales Matallana | Representante legal | Jose Luis Montoya Quiceno-Victor Alfonso Ortiz Gomez | Apoyo a supervisión |

- **ANEXO 1. ACTAS DE COMITÉ.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| IGOR | **MANUAL DE PROCESOS DE APOYO** | CRE - F - 16 | |
| | **PRESERVACIÓN DE BIENES** | | |
| | **ACTA TÉCNICA DE COMITÉ Nº 9** | FECHA:30/10/2021 | VERSIÓN1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETIVO:** | ACTA DE COMITÈ- VERIFICAR CUMPLIMIENTOS EN LA PROGRAMACIÓN, EMITIR OBSERVACIONES Y GENERAR PLAN DE CONTINGENCIA | | |
| **PROYECTO:** | REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE CAREPA, CIENAGA, MONTELIBANO Y MONTERIA | **FECHA:** | 30/10/2021 |

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA**

En previas visitas a los aeropuertos se fijaron actividades No previstas que fueron transmitidas al contratista, de esta manera se envió un informe con las necesidades que debían ser adicionadas al contrato para darle estabilidad a las obras según lo requiere el supervisor del contrato y de esta manera dejar conformidad de todas las partes.

Si bien se ha ejecutado un 40 % del actual proyecto, hay actividades que la supervisión considera importantes y aún deben ser ejecutadas.

Los aeropuertos que presentaron propuestas para estas actividades no propuestas son:

- Aeropuerto Montería.
- Aeropuerto Carepa-Antioquia.

.

**OBSERVACIONES**

DE PARTE DEL CONTRATISTA SE ENVIÓ UN INFORME EN EL QUE PRESENTABA TODOS LOS ITEMS NO PREVISTOS CON SOPORTES DE IMÁGENES DE LA VISITA REALIZADA POR LOS MISMOS PARA EVIDENCIAR LA NECESIDAD.A PARTIR DE ESTE INFORME SE DARA PRIORIDAD A LAS ACTIVIDADES QUE SE PUEDAN INTEGRAR CON LA ADICIÓN SOLICITADA.

**ORDEN DEL DIA**

1. De acuerdo a las visitas realizadas por parte de la supervisión de la Aerocivil al contrato de obra 21000794 H4 de 2021 en el mes de octubre, se plantea la presente acta de comité, para fijar las responsabilidades del contratista respecto al cumplimiento de la programación fijada, de igual manera establecer las actividades definitivas contempladas en el informe enviado por el contratista de las actividades no previstas.

Según la reunión llevada a cabo se plantea lo siguiente:

1)El supervisor realiza las respectivas observaciones respecto a las rocerías ejecutadas en Montería y en Carepa, dando observaciones respecto a recoger el material sobrante que está quedando de la podaejecutada en cada aeropuerto, de igual manera que la limpieza de los cerramientos, la rocería debe ejecutarse en tiempos más cortos ya que por el tiempo de invierno, es propensa la vegetación a crecercon mayor celeridad, ambos frentes se encuentran por la tercera rocería, se exige acatar las observaciones realizadas.

2)Las actividades adicionales contempladas por el informe del contratista serán ejecutadas en el periodo siguiente a la presente acta de comité, finalizando así con lo previsto por la supervisión, en los frentes de Carepa y Montería.

3)La supervisión hará un control de actividades en un periodo estimado por ellos mismos en el que se podrá verificar el correcto avance de las obras según los compromisos pactados.

4) La estructura metálica de Ciénaga de oro para el cerramiento construido debe ser pintada, las actividades del cerramiento deben ser retomadas de inmediato, pendiente la instalación de ducha.

5) En Montelíbano se deben ejecutar cuanto antes las actividades propuestas en el contrato, no se autorizan adicionales para este frente, las excavaciones realizadas por el contratista quedaron a intemperie, debe haber presencia de mano de obra y residentes en la zona, se recuerda que hay un plan de contingencia que se presentó por retrasos y se están presentado posibles incumplimientos.

6)Se recuerda al contratista que el incumplimiento de las actividades podría acarrearles sanciones sobre el contrato, se han enviado oficios con los respectivos llamados de atención, esperando de parte del contratista ponerse al día con la programación, de igual manera no olvidar que deben presentar un nuevo plan de contingencia para solventar los retrasos presentados en el contrato 21000974 h4 de 2021.

alle 22 Nº 9b - 05, Puerto Gaitán, Meta.
ior.sas19@gmail.com
el. 315 893 3923 - 319 495 6679

| | MANUAL DE PROCESOS DE APOYO | CRE - F - 16 | |
|---|---|---|---|
| IGOR | PRESERVACION DE BIENES | | |
| | ACTA TÉCNICA DE COMITÉ | FECHA:24/09/2021 | VERSION1 |

| COMPROMISOS PACTADOS | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| CONTROL MÁS ESTRICTO DEL AVANCE DE LAS ROCERÍAS EN LOS FRENTES DE MONTERÍA Y CAREPA. RECOGER MATERÍAL SOBRANTE, LIMPIEZA DE MALLAS. | CONTRATISTA | 30/10/2021 |
| AVANCE DE OBRA CON LOS ITEMS NO PREVISTOS APROBADOS POR LA SUPERVISÓN DEL CONTRATO | CONTRATISTA | 30/10/2021 |
| PRESENTAR PLAN DE CONTINGENCIA CON NUEVA PROGRAMACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR INCLUYENDO LOS ITEMS NO PREVISTOS APROBADOS EN LA ADICIÒN DE PARTE DE LA SUPERVISIÒN. | CONTRATISTA | 30/10/2021 |
| PRESENCIA ACTIVA DE PARTE DE LA INTERVENTORÌA EN TODOS LOS FRENTES PARA LLEVAR EL CONTROL DE AVANCE DEL CONTRATISTA | INTERVENTORÍA. | 30/10/2021 |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| VICTOR ALFONSO ORTIZ GOMEZ | SUPERVISIÓN AERONÁUTICA CIVIL | |
| JOSE LUIS MONTOYA QUICENO C.C. 1,015,277,728 | SUPERVISIÓN AERONÁUTICA CIVIL | |
| ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMÁN. C.C. | SUPERVISIÓN AERONÁUTICA CIVIL | |
| JOSUE MORALES RAMIREZ C.C. 19497932 | DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO MONTERIA 21 | |
| JOSE LUIS MORALES RAMIREZ C.C. 79.581.364 | RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MONTERIA 21 | |
| HUGO IGUARAN CC 10774512 | RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO MONTERIA 21 | |
| CESAR LEONARDO MEJÌA GARZÒN C.C 1016032905 | DIRECTOR DE INTERVEMTORÍA | |