TRD – 2021-180.6.1.42

Palmira, noviembre 22 / 2021

INFORME SUPERVISOR
CONTRATO MP-1027-2021

CONTRATO N°	1027-2021
CONTRATISTA	ROCALES Y CONCRETOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
OBJETO	SUMINISTRO DE BASE GRANULAR, ASFALTO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO POR MEDIO DE BACHEO Y PARCHEO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA
SUPERVISOR	ANDRES FERNANDO OSORIO OCAMPO
VALOR DEL CONTRATO	$ 660.918.741
PLAZO DE EJECUCION	HASTA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
FECHA DEL INFORME	Noviembre 22 de 2021

A través del contrato 1027-2021 se está realizando el suministro de materiales para llevar a cabo el mantenimiento de las vías urbanas del Municipio, esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo 2020- 2023 “PALMIRA PA’LANTE” MP 4.16.43.174 “Vía urbana rehabilitada”, en su línea estratégica 4 “Palmira territorio planificado ordenado y conectado; sector “Integración territorial; programa “Movilidad orientada a la Integración Regional; Indicador producto 240211600 “vías urbanas rehabilitadas.

El contrato se adjudicó por un valor de $ 660.918.741 y comprende el suministro de los siguientes materiales:

	unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr total
BASE GRANULAR	M3	402	$ 64.498	$ 25.928.196
MEZCLA ASFALTICA MDC-19	M3	1.125	$ 523.124	$ 588.514.500
EMULSION ASFALTIA CRL-1	lt	14.465	$ 3.213	$ 46.476.045
Total				$ 660.918.741

El contrato se inició en el mes de septiembre y a la fecha se han ejecutado las siguientes cantidades

	unidad	Cantidad	Vr Unitario	Vr total
BASE GRANULAR	M3	376	$ 64.498	$ 24.251.248
MEZCLA ASFALTICA MDC-19	M3	890	$ 523.124	$ 465.580.360
EMULSION ASFALTIA CRL-1	lt	12.312	$ 3.213	$ 39.558.456
Total, Ejecutado				$ 529.390.064

Se ha realizado el 80% del presupuesto asignado y se ha ejecutado el 93% del suministro de base granular, el 79% de mezcla asfáltica y el 85% de emulsión asfáltica.

Aproximadamente el 25% de la malla vial pavimentada de la zona urbana del Municipio se encuentra en regular y mal estado (20% en regular estado y 5% en mal estado) y con el suministro de 1.125 metros cúbicos de mezcla asfáltica se podría realizar en promedio un mantenimiento de 9227.36 ML de vía, lo que corresponde a aproximadamente al 7.7% de la malla vial con mayor deterioro del Municipio.

Con el propósito de reducir el porcentaje de vías en regular y mal estado en el Municipio, se hace necesario adicionar dicho contrato por un valor de $ 330.459.370. Con esta adición se lograría suministrar 562 m3 de mezcla asfáltica con la cual se realizaría un promedio de 4.609 ml más de vías, para un total de 13.837 ml que corresponden a un 11,55% de la malla vial con mayor deterioro del Municipio.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNIT	VR. TOTAL
BASE GRANULAR	M3	201	64.498	12.964.098
MEZCLA ASFALTICA MDC-19	M3	562	523.124	293.995.688
EMULSION ASFALTIA CRL-1	LT	7314	3.213	23.499.584
				330.459.370

INFORME

Considerando que la Secretaria de Infraestructura Renovación Urbana y Vivienda, no contaba con los recursos necesarios para contratar la cantidad de materiales para cubrir el total de la necesidad, realizó un traslado de recursos del proyecto 2100008 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR PRODUCTIVO AMAIME - BOYACA - LA PAMPA - BARRANCAS - AGUACLARA DEL MUNICIPIO PALMIRA EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA", al proyecto 2000102 "MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA" a la actividad 15 "Suministrar los materiales para el bacheo de las vías".

Con la adición al contrato de suministro, se logra reducir del 25% al 13,45% las vías en regular y mal estado, mejorando la transitabilidad en el casco urbano de la ciudad, disminuyendo el riesgo de accidentes y aumentando la calidad de vida de sus habitantes.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los veintidós (22) días del mes de noviembre del año 2021.

ANDRES FERNANDO OSORIO OCAMPO
Subsecretario de Infraestructura y Valorización.

Redactor: Ing. Elizabeth Montealegre R
Transcriptor: Ing. Elizabeth Montealegre Rojas
Revisó: Ing. Andrés Fernando Osorio Ocampo