ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
08	26	11	2021	2:45 pm	11:59pm

GESTOR DE PROYECTO		ADRIANA CAROLINA PAIPA CARRANZA SEGÚN OFICIO DO -8202 DEL 24 DE FEBRERO DE 2021
SUPERVISOR DEL CONTRATO		YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA SEGÚN RESOLUCION No.121 DE ENERO 21 DE 2021 DEL 23 DE DIC DE 2019
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO		
APROBACIÓN	**SI**	EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL DIA HASTA EL 31 DE MARZO 2022; ACTUALIZAR LOS VALORES DE LAS VIGENCIAS DEL CONTRATO Y ACLARAR LA CLÁUSULA SEGUNDA VALOR DEL CONTRATO PARÁGRAFO TERCERO AJUSTES, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA.
	NO	

CASO No.10 (Proyecto Túnel Guillermo Gaviria Echeverri Sector 1)		
OBRA_X__ INTERVENTORIA__ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO___ OTRO___		
SOLICITUD		**ADICION____ PRORROGA____ MODIFICACION __X__**
CONTRATO		958 – 2021
OBJETO		CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 01 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
CONTRATISTA		CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
1. VALOR INICIAL **2. ADICIÓN 1** **3. ADICIÓN 2** **4. VALOR ACTUAL** **5. PLAZO INICIAL** **6. PRORROGA 1** **7. PRORROGA 2** **8. PLAZO ACTUAL** **9. SUSPENSIONES** **10. MODIFICACIONES**		FECHA DE INICIO: 2 DE JULIO DE 2021 1) VALOR INICIAL: $ 418.252.529.558 2) ADICIÓN 1: NA 4) VALOR ACTUAL: $ 418.252.529.558 5) PLAZO INICIAL: 37 MESES
AVANCE FISICO /FINANCIERO AL FECHA DEL COMITE	**PROGRAMADO %**	0.06 % (avance fisico) / 1,99 % (avance financiero)
	EJECUTADO %	0,000 % (avance fisico) / 0,0001% (avance financiero)
CONCEPTO MODIFICACION SOLICITADA		Modificar el contrato de obra, en el sentido de incluir un parágrafo en la Cláusula Octava, ampliando el plazo otorgado en los numerales 4.1.2 Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
08	26	11	2021	2:45 pm	11:59pm

	Adecuar y/o adaptación de Estudios y Diseños, 4.1.3 Modificación y/o Incorporación y/u Optimización de los Estudios y Diseños y 4.1.4 Estudios y Diseños Definitivos o de Fase III, del Anexo Técnico, en noventa (90) días más a los asignados.
VALOR ADICION SOLICITADA	N/A
FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA	N/A
CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO	A partir de la orden de inicio del contrato, y de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.1.1. del documento Anexo Técnico de los pliegos de condiciones, el contratista dio inicio a la revisión de los estudios y diseños del contrato, y mediante oficio 216-ELECT-20210730000007 de julio 30 de 2021, radicado INVIAS 67163 del 02 de agosto de 2021 remitió su informe resultado de dicho proceso. Posteriormente y de acuerdo a lo establecido igualmente en el numeral 4.1.2 del Anexo Técnico, mediante oficios DO-GTE 46402 del 29 de agosto de 2021 y DO-GTE 53425 del 25 de septiembre de 2021 se remitieron a la Gobernación de Antioquia dichas observaciones. A la fecha en el proceso de revisión y respuesta de dichas observaciones por parte de la Gobernación de Antioquia y su contratista Consorcio Antioquia al Mar (contratista diseñador de los estudios y diseños del Tramo 2), se han realizado diferentes mesas de trabajo con los especialistas y se ha recibido respuesta parcial de dichas observaciones. Para continuar con las actividades de ajustes, modificación y/o elaboración de diseños es necesario que se remita por parte de la Gobernación de Antioquia, la atención completa a las observaciones presentadas por parte del Contratista, para que se pueda dar continuidad a las obligaciones establecidos en los numerales 4.1.2 Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o adaptación de Estudios y Diseños, 4.1.3 Modificación y/o Incorporación y/u Optimización de los Estudios y Diseños y 4.1.4 Estudios y Diseños Definitivos o de Fase III del Anexo Técnico del contrato 958 de 2021. Por lo tanto, se considera viable la modificación solicitada por el contratista Construcciones El Condor S.A y avalada por la Interventoría del contrato; en el sentido de incluir un parágrafo en la Cláusula Octava, mediante el cual se amplia el plazo otorgado en los numerales 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, del Anexo Técnico, en noventa (90) días calendario más a los asignados.
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA	Teniendo en cuenta las solicitudes enviadas por el contratista Construcciones El Cóndor, y el concepto favorable de la interventoría a dicha solicitud, para la inclusión de un paragrafo en la Cláusula Octava, mediante el cual se amplia el plazo otorgado en los numerales 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, del Anexo Técnico, en noventa (90) días calendario más a los asignados; se considera viable toda vez que es necesario para atender las obligaciones establecidas en dichos numerales y temrinar los procesos de Ajuste y/o Unificación y/o Complementación y/o Actualización y/o Adecuar y/o adaptación de Estudios y Diseños y/o Modificación y/o Incorporación y/u Optimización de los Estudios y Diseños y/o elaboración de Estudios y Diseños Definitivos o de Fase III del Contrato 958 de 2021.

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
08	26	11	2021	2:45 pm	11:59pm

		Para todos los efectos se precisa que, esta modificación no implica variación algún al plazo del contrato.
GESTOR DE PROYECTO		LUZ HELENA ARIZA RUIZ – Oficio DO 30607 del 15 de junio de 2021, Designación Gestor.
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA		MAURICIO HOYOS SIERRA – Resolución 1393 del 28 de mayo del 2021.
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO		
APROBACIÓN	**SI**	EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, AVALA LA SOLICITUD DE INCLUIR UN PARÁGRAFO EN LA CLÁUSULA OCTAVA, AMPLIANDO EL PLAZO OTORGADO EN LOS NUMERALES 4.1.2 AJUSTE Y/O UNIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O ADECUAR Y/O ADAPTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, 4.1.3 MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y 4.1.4 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS O DE FASE III, DEL ANEXO TÉCNICO, EN NOVENTA (90) DÍAS MÁS A LOS ASIGNADOS DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA.
	NO	

CASO Nro. 11 GRUPO GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS		
OBRA___X__ INTERVENTORIA_____ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO____		
SOLICITUD		**ADICION_____ PRORROGA_____ MODIFICACION _X__**
CONTRATO		1432-2017
OBJETO		MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "TRANSVERSAL QUIBDÓ – MEDELLÍN SECTOR 1 PARA EL PROGRAMA VÍAS PARA EL CHOCÓ"
CONTRATISTA		LATINCO S.A. INTEGRANTES: (LATINCO S.A. 100%) NIT. 800.233.881-4.
1. VALOR INICIAL **2. ADICIÓN 1** **3. ADICIÓN 2** **4. VALOR ACTUAL** **5. PLAZO INICIAL** **6. PRORROGA 1** **7. PRORROGA 2** **8. PLAZO ACTUAL** **9. SUSPENSIONES** **10. MODIFICACIONES**		FECHA DE INICIO: 29 DE DICIEMBRE DE 2017 VALOR INICIAL: $ 202.600.917.759 ADICIÓN 1: $ 4.155.460.124 VALOR ACTUAL: $ 206.756.377.883 PLAZO ACTUAL: HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2022 SUSPENSION PARCIAL COVID 19: 24 ABRIL AL 13 DE ABRIL DE 2020 MODIFICACIÓN 1: REPROGRAMACIÓN DE LAS VIGENCIAS 2019 Y 2022 POR VALOR DE $800.000.000. MODIFICACIÓN 2: ATENCION DE EMERGENCIAS Y DISEÑOS PUNTOS CRITICOS POR VALOR DE $4.155.460.124. ADICIÓN 2: $15.000.000.000 ADICIÓN 3: $99.500.000.000 VALOR ACTUAL: $ 321.256.377.883
AVANCE FISICO	**PROGRAMADO %**	57.31 % (avance fisico) **/** 61,29% (avance financiero)