FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFSA

FECHA INFORME: Día 02 Mes 12 Año 2021

CONTRATO No. 109-04-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021

CONTRATISTA: INTELNET MEDICA SAS.

VALOR DEL CONVENIO: $ 41.739.250,00

FORMA DE PAGO: EL MINISTERIO realizará el pago del valor del contrato en pagos parciales, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de las facturas y sus documentos de soporte de acuerdo a los desembolsos realizados por parte del Tesoro Nacional y previa prestación del servicio después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar, acompañándose para su pago de: 1. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 2. La publicación en el SECOP II de la factura y el certificado de aportes parafiscales, por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 3. Acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC.
Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

FECHA FIRMA: Día **23** Mes **Junio** Año **2021**

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VISITAS CORRECTIVAS PARA LOS EQUIPOS DE RADIOLOGÍA MÉDICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio): 29 de junio de 2021

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **29 DE JUNIO 2021** hasta el **10 DE DICIEMBRE DE 2021**
Porcentaje Avance en tiempo: 92%
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 0
Porcentaje de pagos realizados: 36%
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 64%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).
Porcentaje de ejecución de obras: NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X__ Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: no aplica

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X___. Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: no aplica

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí __X__

JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA

CRONOGRAMA EJECUCIÓN - VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 109-04-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2021
CONTRATISTA: INTELNET MEDICA S.A.S.

					FECHA PRIMERA VISITA	FECHA SEGUNDA VISITA
ÍTEM	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA O REFERENCIA	MODELO	MES / AÑO	MES / AÑO
1	CACOM-1 (Puerto Salgar, Cundinamarca)	Equipo de Radiología Convencional	Ecoray	HF 525 Plus	JULIO DEL 2021	NOVIEMBRE DEL 2021
2		Digitalizador de placas radiográficas	Konica Minolta	Regius Sigma 45 MT	JULIO DEL 2021	NOVIEMBRE DEL 2021
3	CACOM-2 (Apiay, Meta)	Equipo de Radiología Convencional	Ecoray	HF 525 Plus	JULIO DEL 2021	NOVIEMBRE DEL 2021
4		Digitalizador de placas radiográficas	Konica Minolta	Regius Sigma 45 MT	JULIO DEL 2021	NOVIEMBRE DEL 2021
5	EMAVI (Cali, Valle del Cauca)	Digitalizador de placas radiográficas	Konica Minolta	Regius 110	JULIO DEL 2021	NOVIEMBRE DEL 2021
6	GAORI (Marandúa, Vichada)	Digitalizador de placas radiográficas	Konica Minolta	Regius Sigma	ENTRE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2021 (DE ACUERDO A DISPONIBILIDAD DE VUELO DE APOYO FAC)	N/A

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: No aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

El contratista realizó segunda visita de mantenimiento de los siguientes equipos digitalizadores de radiología y equipo de rayos X convencional, conforme a las condiciones establecidas en el contrato:

ÍTEM	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR Y UBICACIÓN	EQUIPO	MARCA O REFERENCIA	MODELO	REPORTE No.
1	CACOM-1 (Puerto Salgar, Cundinamarca)	Equipo de Radiología Convencional	Ecoray	HF 525 Plus	17311 (25/11/21)
2		Digitalizador de placas radiográficas	Konica Minolta	Regius Sigma 45 MT	17311 (25/11/21)
3	CACOM-2 (Apiay, Meta)	Equipo de Radiología Convencional	Ecoray	HF 525 Plus	17313 (29/11/2021)
4		Digitalizador de placas radiográficas	Konica Minolta	Regius Sigma 45 MT	117314 (29/11/2021)
5	EMAVI (Cali, Valle del Cauca)	Digitalizador de placas radiográficas	Konica Minolta	Regius 110	17016 (25/11/2021)

Se adjuntan reportes de servicio de la empresa INTELNET MEDICA.

RUTINA MANTENIMIENTO DIGITALIZADOR KONICA MINOLTA

- Inspección de cable AC
- Revisión de voltaje de entrada
- Limpieza de placa de fosforo
- Limpieza de casete
- Limpieza de lector
- Limpieza de ranura de inserción de casete

- Limpieza de entrada de ventilación y exhosto de salida
- Limpieza de unidad generadora luz
- Limpieza de filtro
- Chequeo de tarjetas electrónicas
- Limpieza interna y externa.
- Mantenimiento de hardware y software
- Configuración de software y corrección de fallas.
- Actualización de software en caso de requerirse.
- Configuración de software y corrección de fallas.
- Configuración de conectividad de red al sistema PACS con que cuenta la institución.
- Revisión de hardware de sistema de cómputo asociado.
- Copia de seguridad de imágenes.
- Revisión y limpieza de estación para visualización de imágenes
- Pruebas de funcionamiento.
- Realizar visitas adicionales correctivas que se requieran de acuerdo a solicitud.
- Inspecciones y monitoreo de la operación de los equipos por 24 horas continuas en caso de emergencias por falla de los mismos.

RUTINA MANTENIMIENTO RAYOS X CONVENCIONAL ECO RAY

Revisión y ajuste de sistema eléctrico y mecánico.

- Revisión del sistema detector, generador de alta frecuencia y Revisión de colimador.
- Revisión de estado del tubo de RX y de la mesa (Frenos y ruedas).
- Revisión Estación de visualización de imágenes y Estación de trabajo.
- Lubricación de guías.
- Configuración de software y corrección de fallas.
- Actualización de software en caso de requerirse.
- Revisión de hardware de sistema de cómputo asociado.
- Revisión operativa y calibración de en las unidades eléctricas, electrónicas, hidráulica y neumáticas del sistema y en general todas las actividades recomendadas por el fabricante, para lograr una óptima operación del sistema.
- Pruebas de funcionamiento.
- Inspecciones y monitoreo de la operación de los equipos por 24 horas continuas en caso de emergencias por falla de los mismos.

INSTALACIÓN DE LOS SIGUIENTES REPUESTOS

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
BEARING TUBE HOLDER	1	Elemento con código SAP: 2901543, instalado en equipo de rayos X convencional marca Ecoray, modelo HF252 plus, S/N Eco-R4-1302053, conforme a reporte de servicio No. 15592.
INSERTION UPPER UNIT (Insertion Upper Unit Regius Sigma)	1	Elementos con código SAP: 2901328, instalado en el digitalizador de placas radiográficas marca Konica minolta, modelo: regius sigma 45 MT, S/N 2WA4511SD, conforme a reporte de servicio No. 15200
TUMBLER – (Tumbler)	1	Elementos con código SAP 2901542, instalado en el digitalizador de placas radiográficas marca Konica minolta, modelo: regius sigma 110, S/N A5RE-500222, conforme a reporte de servicio No. 16189.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).
Ninguna.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE. DULZURA RODRÍGUEZ CAVIEDES

FIRMA:

C.C. No. 20.689.096

DEPENDENCIA: JEFSA – SULOG- AINBI