REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA S.A.S
CONTRATO DE OBRA:	LP-005-2020
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CIU TERCIARIAS
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	732 DE 2020
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 1.071.123.185,00
PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL	
FECHA DE INICIO:	15 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE TERMINACION:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 214.223.837

A los catorce (14) días del mes de septiembre del año 2021, se reunieron los señores JORGE MAURICIO CASAS VERA, en calidad de representante legal del consorcio CIU TERCIARIAS, en calidad de interventor, el señor GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO, representante legal del CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A.S, en calidad de contratista, para hacer acta de recibo final de obra de las actividades concernientes al contrato de obra en referencia.

NOTA:

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en el acta de recibo final de obras son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

3: El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

4: La interventoría, -teniendo en cuenta directrices del INVÍAS-, solicita a la Gobernación de Sucre, y, con la finalidad de lograr la meta física proyectada por este Instituto Vial, que es de 1.209 m, construir el remanente de placa huella que es de 38 m, - ya que el contratista construyó 1.171 m, que es lo cubierto por la cuantía del contrato de obra N° LP-005-2020. Además, de acuerdo a la evaluación final realizada por la interventoría, determinó que debe construirse las juntas de las placas de concreto, la Gobernación de Sucre, debe ejecutar estas actividades de construir estos elementos de cierre de las placas, con la finalidad de garantizar estabilidad y durabilidad integral de los trabajos.

(ANEXO CUADRO DE CANTIDADES DE OBRAS).

Para mayor constancia firman los que intervinieron:

GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO
Representante Legal
CONSORCIO CONSTRUCTORA CÚCUTA
Contratista

JORGE MAURICIO CASAS VERA
Representante Legal
CONSORCIO CIU TERCIARIAS
Interventor Contrato

Vo.Bo. RAFAEL HERRERA PANZZA
Supervisor

Vo.Bo. SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA
Secretario de Infraestructura
GOBERNACION DE SUCRE

	CONTRATO DE OBRA Nº: LP-005-2020	FECHA DE CONTRATACIÓN:	**DICIEMBRE 29 DE 2020**	**ACTA RECIBO FINAL DE OBRA**
		PLAZO INICIAL:	**SIETE (07) MESES**	
	OBJETO: **"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL."**	ACTA DE INICIO:	**15 DE FEBRERO DE 2021**	
		FECHA DE PRORROGA:	-	FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
		TIEMPO DE PRORROGA:	-	
		REINICIO Nº 1:	-	
		REINICIO Nº 2:	-	
		FECHA ACTA FINAL:	-	
	CONTRATISTA: **CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A.**	VALOR INICIAL:	$	**1.071.123.185,00**
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO	INTERVENTOR: **CONSORCIO CIU TERCIABIA REP. LEGAL JORGE MAURICIO CASAS VERA**	VALOR ADICIÓN:	$	-
DEPARTAMENTO DE SUCRE	SUPERVISOR: **RAFEL HERRERA PANZZA**	VALOR TOTAL:	$	**1.071.122.176,00**

No.	1. ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		2. CONDICIONES ORIGINALES					3. MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES DE OBRA		CANTIDADES FINALES EJECUTADAS	
		GENERAL	PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT												-
1	600.1.1	600		Excavaciones varias sin clasificar	m3	25,40	$ 26.536,00	$ 674.014,00	51,85	$ 1.375.891,60	51,85	$ 1.375.891,60
2	610,1	610		Relleno para estructuras con suelo	m3	8,40	$ 47.630,00	$ 400.092,00	22,10	$ 1.052.623,00	22,1	$ 1.052.623,00
3	630.4	630		Concreto clase D (f'c = 21 Mpa)	m3	12,70	$ 522.200,00	$ 6.631.940,00	13,96	$ 7.289.912,00	13,96	$ 7.289.912,00
4	630.6	630		Concreto clase F (f'c = 14 Mpa)	m3	1,00	$ 433.359,00	$ 433.359,00	1,11	$ 481.028,49	1,11	$ 481.028,49
5	640.1	640		Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	1.130,00	$ 4.955,00	$ 5.599.150,00	926,54	$ 4.591.005,70	926,54	$ 4.591.005,70
Subtotal								**$ 13.738.555,00**		**$ 14.790.461,00**		**$ 14.790.461,00**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO - SECTOR 1												
6	600.1.1	600		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 112,76	$ 26.536,00	$ 2.992.199,00	257,22	$ 6.825.589,92	257,22	$ 6.825.589,92
7	320.3	320		Subbase Granular Clase C	m3	$ 476,38	$ 145.032,00	$ 69.090.344,00	440,31	$ 63.859.039,92	440,31	$ 63.859.039,92
8	500.1P	500	PART.	Concreto Hidraulico para Placa Huella (f'c = 21 Mpa)	m3	$ 265,26	$ 602.707,00	$ 159.874.059,00	272,06	$ 163.972.466,42	272,06	$ 163.972.466,42
9	630.7P	630	PART.	Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	m3	$ 120,77	$ 391.653,00	$ 47.299.933,00	135,73	$ 53.159.061,69	135,73	$ 53.159.061,69
10	630.4	630		Concreto clase D (f'c = 21 Mpa) - Para Cunetas	m3	$ 219,76	$ 522.200,00	$ 114.769.116,00	210,11	$ 109.719.442,00	210,11	$ 109.719.442,00
11	640.1	640		Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	$ 24.512,00	$ 4.955,00	$ 121.456.960,00	26157,38	$ 129.609.817,90	26.157,38	$ 129.609.817,90
Subtotal								**$ 515.482.611,00**		**$ 527.145.418,00**		**$ 527.145.418,00**
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO - SECTOR 2												
12	600.1.1	600		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 111,22	$ 26.536,00	$ 2.951.334,00	231,16	$ 6.134.061,76	231,16	$ 6.134.061,76
13	320.3	320		Subbase Granular Clase C	m3	$ 476,89	$ 144.336,00	$ 68.832.395,00	458,56	$ 66.186.716,16	458,56	$ 66.186.716,16
14	500.1P	500	PART.	Concreto Hidraulico para Placa Huella (f'c = 21 Mpa)	m3	$ 262,14	$ 601.922,00	$ 157.787.833,00	217,77	$ 131.080.553,94	217,77	$ 131.080.553,94
15	630.7P	630	PART.	Concreto Piedra pegada. Resistencia 21 Mpa	m3	$ 118,59	$ 390.966,00	$ 46.329.471,00	136,04	$ 53.187.014,64	136,04	$ 53.187.014,64
16	630.4	630		Concreto clase D (f'c = 21 Mpa) - Para Cunetas	m3	$ 216,82	$ 521.415,00	$ 113.053.200,00	210,03	$ 109.512.792,45	210,03	$ 109.512.792,45
17	640.1	640		Acero de refuerzo (4200 Kg/cm2 ≤ fy ≥ 5200 Kg/cm2)	kg	$ 24.185,00	$ 4.957,00	$ 119.885.045,00	26230,06	$ 130.022.417,33	26.230,06	$ 130.022.417,33
Subtotal								**$ 508.839.278,00**		**$ 496.123.556,00**		**$ 496.123.556,00**
							SUBTOTAL OBRAS (A)	**$ 1.038.806.444,00**		**$ 1.038.059.435,00**		**$ 1.038.059.435,00**

REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS = (B)	NO MODIFICAR	$ 18.819.840,00	$ 18.819.840,00	$ 18.819.840,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL (1%) (C)	NO MODIFICAR	$ 10.867.131,00	$ 10.867.131,00	$ 10.867.131,00
VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA= (A) + (C) = (D)		$ 1.048.727.575,00	$ 1.048.726.566,00	$ 1.048.726.566,00
VALOR IVA A REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS = (E)	NO MODIFICAR	$ 3.575.770,00	$ 3.575.770,00	$ 3.575.770,00
VALOR BASICO REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS + IVA = (F)	NO MODIFICAR	$ 22.395.610,00	$ 22.395.610,00	$ 22.395.610,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 1.071.123.185,00**	**$ 1.071.122.176,00**	**$ 1.071.122.176,00**
VALOR TOTAL		**$ 1.071.123.185,00**	**$ 1.071.122.176,00**	**$ 1.071.122.176,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO				**$ 1.009,00**

GERMAN ALBERTO BERBESI BARROSO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A.

JORGE MAURICIO CASAS VERA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CIU TERCIARIA