GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** COPIA CONTROLADA SIG	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

SECRETARÍA:	VIVIENDA Y TERRITORIO
UNIDAD O GRUPO:	UNIDAD TÉCNICA
FECHA INFORME:	8/12/2021

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
Nº CONTRATO	MIC-SV-099-202--16112021-1490				
CONTRATISTA	Rodrigo Adolfo Zapata. CC. 1088297692-2				
OBJETO DE CONTRATO	"Construcción de vivienda en sistema tradicional para una familia vulnerable en el municipio de Villamaría, departamento de Caldas".				
POBLACIÓN BENEFICIADA	1 familia				
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	Municipio de Villamaría				
VALOR INICIAL:$	$46.681.194 COP				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	1 mes 2 días	FECHA INICIACIÓN	19/11/2021	FECHA. TERMINACIÓN	20/12/2021

ANALISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
Construcción de vivienda en sistema tradicional para una familia vulnerable en el municipio de Villamaría, departamento de Caldas	El contrato tuvo fecha de inicio el 19/11/2021. A la fecha el contratista ha realizado las siguientes actividades: - Localización y replanteo: 100%. - Descapote: 100%. - Movimientos de tierra: se realizó excavación para encontrar un extracto adecuado para cimentar la vivienda, excavaciones para la cimentación y construcción de micropilotes. - Función de micropilotes y vigas de fundación. - Construcción de muros en mampostería. - Vaciado de gran porcentaje de las columnas. - Instalación de redes de alcantarillado. - Alistamiento del encofrado para las vigas aéreas.	100%

COPIA CONTROLADA



Castillo de acero de un micropilote.



Fundición Micropilotes

COPIA CONTROLADA



Proyección de muros y columnas.



Toma de cilindros para ensayo de compresión.

OBSERVACIONES:
El contratista tiene previsto trabajar fines de semana para cumplir con la fecha contractual

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALEXANDER TAMAYO QUINTERO.
FIRMA	