Cali, Diciembre 09 de 2021

Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO DEL PACÍFICO
Atn: **Arq. PEDRO NEL ENRIQUEZ ECHAVARRIA**
Ing. ÁLVARO SÁNCHEZ
Supervisores
Ciudad

Ref.: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO DE OBRA FGN-RP N° 0014-2021

Cordial saludo:

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar la prórroga del contrato de la referencia hasta el 30 de diciembre del año en curso, lo anterior basado en el momento están pendientes de entrega las obras correspondientes a las sedes del CTI primero y segundo piso de Popayán y sede Casa Fiscal; en este caso no se pudo avanzar conforme a lo programado pues la entrega de los espacios por parte de la Fiscalía en el CTI se demoro y se presentaron modificaciones a los diseños originales entregadas al contratista y que necesitaron de un trámite internamente en la entidad contratante, también a causa de la escases de materia prima para la elaboración de vidrio templado se ha demorado su entrega por parte de los proveedores situación verificada por el Ing. Álvaro Sánchez en visita realizada a las obras, por otra parte a la fecha no se han podido iniciar obras civiles en la sede Casa Fiscal pues se debe reubicar el personal que allí labora por parte de la Fiscalía ante lo cual solicitamos su colaboración para este fin.
En cuanto a las obras de la carceleta de la URI en la Ciudad de Pasto, la entrega de este espacio fue muy demorado y se perdió más de un mes en ese tramite luego del cual se ha venido avanzando a buen ritmo después de la visita realizada por el Supervisor del contrato.

Como es de su conocimiento, OPUS INGENIERIA SAS ha puesto y seguirá poniendo todos los recursos disponibles para la total y satisfactoria culminación de las obras contratadas.

Cordialmente,

YEISSON HEREDIA PINILLA
Representante Legal
Opus Ingeniería SAS

Cra 15 N° 93ª- 62 oficina 705
Teléfono/Fax: 6427979
opus@opusingenieria.com
Bogotá D.C.