REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO FINAL OBRAS

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	PROINEC S.A.S
CONTRATO N°:	AMC-SID-003-2021
INTERVENTORÍA:	ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	MC-SID-045-2021
SUPERVISOR:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 560.000.000,22
PLAZO DEL CONTRATO:	DOS (02) MESES.
FECHA DE INICIO:	09 DE AGOSTO DE 2021
FECHA FINAL:	08 DE OCTUBRE DE 2021
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	$ 87.487.939,42

A los ocho (08) días del mes de octubre del año 2021, se reunieron los señores ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON, en calidad de Interventor, el señor JUAN PABLO PAYARES DÍAZ, representante legal PROINEC SAS en calidad de contratista, para hacer entrega final de las actividades concernientes al contrato de obra de la referencia.

NOTA:

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en el acta parcial de obras No. 1 son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.

El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

3: El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

(ANEXO CUADRO DE CANTIDADES DE OBRAS ACTA DE RECIBO FINAL).

Para mayor constancia firman los que intervinieron

JUAN PABLO PAYARES DÍAZ
Representante Legal
Contratista

ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON
Interventor

Vo. Bo. RAFAEL HERRERA PANZZA
Supervisión
Secretaría de Infraestructura

Vo. Bo. SAÚL MARTÍNEZ PINEDA
Secretario de Infraestructura

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE	CONTRATISTA:	PROINEC SAS - NIT 900.176.111-1	CONTRATO DE OBRA N° AMC-SID-003-2021	FECHA DE INICIO:	09 DE AGOSTO DE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	8 DE OCTUBRE DE 2021
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE.				VALOR DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 560.000.000,22
GOBERNACIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTOR:	ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON	INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-SID-045-2021		PLAZO CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA		DOS (2) MESES

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRATADAS					CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTA ACTA				CANTIDADES DE OBRA ACUMULADA		
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	NUMERO DE VIVIENDAS	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	NUMERO DE VIVIENDAS	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	NUMERO DE VIVIENDAS	VALOR PARCIAL
1	SISTEMA DE ENERGIA SOLAR												
1.1	REPLANTEO DE OBRA	Und	1	$ 66.667,00	29	$ 1.933.343,00	1	$ 66.667,00	4	$ 266.668,00	1,00	29	$ 1.933.343,00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO PARA DOS PANELES SOLARES DE 310 Wp. INCLUYE POSTE DE ACERO GALVANIZADO 4" DE DIAMETRO Y 3 METROS DE ALTO CON CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI.	Und	1	$ 2.664.350,00	29	$ 77.266.150,00	1	$ 2.664.350,00	4	$ 10.657.400,00	1,00	29	$ 77.266.150,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR FOTOVILTAICO DE 310 Wp	Und	2	$ 890.700,00	29	$ 51.660.600,00	2	$ 890.700,00	4	$ 7.125.600,00	2,00	29	$ 51.660.600,00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPOS ELÉCTRICOS Y BANCO DE BATERÍAS EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADA.	Und	1	$ 1.527.533,00	29	$ 44.298.457,00	1	$ 1.527.533,00	4	$ 6.110.132,00	1,00	29	$ 44.298.457,00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE CICLO PROFUNDO DE 250 A.H - 12 VDC, CON PROTECCIÓN DE BAJO VOLTAJE.	Und	1	$ 3.555.621,64	29	$ 103.113.027,56	1	$ 3.555.621,64	4	$ 14.222.486,56	1,00	29	$ 103.113.027,56
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR DE CARGA DE 50A - 12 VDC.	Und	1	$ 1.081.600,00	29	$ 31.366.400,00	1	$ 1.081.600,00	4	$ 4.326.400,00	1,00	29	$ 31.366.400,00
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR DE ONDA PURA DE 500 W - 12 VDC	Und	1	$ 1.048.100,00	29	$ 30.394.900,00	1	$ 1.048.100,00	4	$ 4.192.400,00	1,00	29	$ 30.394.900,00
1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA	Und	1	$ 505.742,00	29	$ 14.666.518,00	1	$ 505.742,00	4	$ 2.022.968,00	1,00	29	$ 14.666.518,00
1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR	Und	1	$ 206.825,00	29	$ 5.997.925,00	1	$ 206.825,00	4	$ 827.300,00	1,00	29	$ 5.997.925,00
2	NORMALIZACIÓN DE REDE INTERNAS EN VIVIENDAS									$ -			$ -
2,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO 4 CIRCUITOS MONOFÁSICO, BARRAJE DE 75 AMP. INCLUYE PROTECCIONES.	Und	1	$ 189.917,00	29	$ 5.507.593	1	$ 189.917,00	4	$ 759.668,00	1,00	29	$ 5.507.593,00
2,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DE ALUMBRADO, EN DUCTO PVC SCH 40. INCLUYE INTERRUPTOR.	Und	3	$ 109.828,00	29	$ 9.555.036	3	$ 109.828,00	4	$ 1.317.936,00	3,00	29	$ 9.555.036,00
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO PVC SCH 40. INCLUYE TOMACORRIENTE.	Und	3	$ 129.963,00	29	$ 11.306.781	3	$ 129.963,00	4	$ 1.559.556,00	3,00	29	$ 11.306.781,00
2,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ALUMBRADO. INCLUYE BOMBILLA led de 9 W.	Und	3	$ 139.607,00	29	$ 12.145.809	3	$ 139.607,00	4	$ 1.675.284,00	3,00	29	$ 12.145.809,00
2,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.	Und	1	$ 339.405,00	29	$ 9.842.745	1	$ 339.405,00	4	$ 1.357.620,00	1,00	29	$ 9.842.745,00
2,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE ENERGÍA TIPO 1 - 120V	Und	1	$ 433.478,00	29	$ 12.570.862	1	$ 433.478,00	4	$ 1.733.912,00	1,00	29	$ 12.570.862,00
SUBTOTAL						$ 421.626.146,56				$ 58.155.330,56			$ 421.626.146,56
ADMINISTRACION 23%						$ 96.974.013,71				$ 13.375.726,03			$ 96.974.013,71
IMPREVISTO 2%						$ 8.432.522,93				$ 1.163.106,61			$ 8.432.522,93

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE	CONTRATISTA:	PROINEC SAS - NIT 900.176.111-1	CONTRATO DE OBRA N° AMC-SID-003-2021	FECHA DE INICIO:	09 DE AGOSTO DE 2021	FECHA DE TERMINACIÓN:	8 DE OCTUBRE DE 2021
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA VIVIENDAS RURALES EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE SUCRE.				VALOR DEL CONTRATO DE OBRA:	$ 560.000.000,22
GOBERNACIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	INTERVENTOR:	ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON	INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA N° MC-SID-045-2021		PLAZO CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA		DOS (2) MESES

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRATADAS					CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTA ACTA				CANTIDADES DE OBRA ACUMULADA		
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	NUMERO DE VIVIENDAS	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	NUMERO DE VIVIENDAS	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	NUMERO DE VIVIENDAS	VALOR PARCIAL
	UTILIDAD 5%					$ 21.081.307,33				$ 2.907.766,53			$ 21.081.307,33
	MITIGACION AMBIENTAL					$ 4.223.809,69				$ 4.223.809,69			$ 4.223.809,69
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DEL COVID-19					$ 7.662.200,00				$ 7.662.200,00			$ 7.662.200,00
	TOTAL					$ 560.000.000,22				$ 87.487.939,42			$ 560.000.000,22
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (NO HUBO)									0,00			
	TOTAL A PAGAR									$ 87.487.939,42			$ 560.000.000,22
	% DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ACUMULADO									15,62%			100,00%

NOTA:

Las cantidades y valores consignados en la presente ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor y se realizó con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

La presente acta se firma en la ciudad de sincelejo a los 08 días del mes de octubre del año 2021.

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL DE OBRAS	$ 87.487.939,42

JUAN PABLO PAYARES DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL PROINEC SAS
CONTRATISTA

ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON
INTERVENTOR