REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL DE OBRAS N°1

CONTRATO DE OBRA:	AMC-SID-012-2021
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	SEICON S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	CÉSAR GARRIDO MERLANO
OBJETO:	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE SEDE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
VALOR DEL CONTRATO:	$564.961.205,55
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	5 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR PRESENTE ACTA:	$169.597.967,86

En Sincelejo, a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron los señores CÉSAR ENRIQUE GARRIDO MERLANO representante legal de la sociedad SEICON S.A.S, en calidad de Contratista, y RAMÓN ANDRÉS LÓPEZ CAMARGO como interventor, para hacer entrega el primero, y recibir el segundo, las obras ejecutadas concernientes al contrato de la referencia, como se detallan en el documento anexo a esta acta.

NOTA:

1. Las cantidades y valores consignados en el acta de recibo parcial de obras N°1, son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor.
   El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el contratista y la interventoría realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de ésta última.

2. El interventor certifica que revisó verificó y constató el pago de los parafiscales de ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por este.

CESAR ENRIQUE GARRIDO MERLANO
RL. SEICON S.A.S.
Contratista

RAMÓN ANDRÉS LÓPEZ CAMARGO
Interventor

Vo.Bo. MIGUEL ADOLFO DRAGO BENITO-REVOLLO
Supervisor departamento

Vo.Bo. SAÚL ALBERTO MARTÍNEZ PINEDA
Secretario de Infraestructura

GOBERNACION DE SUCRE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°1 ANEXO 1

FECHA DE ELABORACIÓN:	09	12	2021
	DD	MM	AA

ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DE SUCRE	**CONTRATISTA:**	SEICON S.A.S.	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (4) MESES
CONTRATO No.:	AMC-SID-012-2021	**INTERVENTOR:**	RAMON ANDRES LOPEZ CAMARGO	**FECHA DE INICIO:**	6/11/2021
OBJETO:	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE SEDE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE.	**SUPERVISOR:**	SAÚL ALBERTO MARTÍNEZ PINEDA / Secretario de Infraestructura	**FECHA DE ACTA PARCIAL 1**	9/12/2021
		% TIEMPO TRANSCURRIDO:	25%	**VALOR INICIAL:**	$ 564.961.205,54
		% OBRA EJECUTADA :	30,02%	**VALOR PRESENTA ACTA:**	$ 169.597.967,86

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATORIA DE OBRA		ACTA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTID**	**VALOR**
A	**CAPITULO 1 ADECUACIONES**										
1,0	**PRELIMINARES**										
1,1	DESMONTE DE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO	M2	941,89	$ 10.585,00	$ 9.969.905,65			800,00	8.468.000,00	800,00	8.468.000,00
1,2	DESMONTE Y ACARREO DE PUERTAS	UN	14,00	$ 23.401,00	$ 327.614,00						
1,3	DESMONTE DE VENTANAS INCLUYE VIDRIOS	UN	22,00	$ 31.606,00	$ 695.332,00			15,00	474.090,00	15,00	474.090,00
1,4	DESMONTE CIELO RASO ICOPOR	M2	741,54	$ 6.017,00	$ 4.461.846,18			741,54	4.461.846,18	741,54	4.461.846,18
1,5	DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO	UN	24,00	$ 14.974,00	$ 359.376,00			24,00	359.376,00	24,00	359.376,00
1,6	DEMOLICION ANDEN EN CONCRETO (SIN RETIRO)	M2	265,30	$ 15.523,00	$ 4.118.251,90			163,00	2.530.249,00	163,00	2.530.249,00
2	**EXCAVACIONES Y RETIROS**										
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN	M3	15,00	$ 27.970,00	$ 419.550,00			9,00	251.730,00	9,00	251.730,00
2,2	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	26,53	$ 14.374,00	$ 381.342,22			13,00	186.862,00	13,00	186.862,00
2,3	RETIRO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACION	M3	15,00	$ 14.374,00	$ 215.610,00			13,00	186.862,00	13,00	186.862,00
3	**PISOS Y ANDENES**										
3,1	RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO RANA	M3	53,48	$ 58.186,00	$ 3.111.787,28			28,20	1.640.845,20	28,20	1.640.845,20
3,2	ANDEN CONCRETO 3.000 PSI E=0.10 M. (SIN REFUERZO)	M2	265,30	$ 62.037,00	$ 16.458.416,10			110,60	6.861.292,20	110,60	6.861.292,20
3,3	PISO CERAMICA 33.8X33.8 (ALICANTE)	M2	457,10	$ 70.045,00	$ 32.017.569,50						
3,4	PISO TABLON VITRIFICADO Y PIEDRA CHINA	M2	265,30	$ 66.507,00	$ 17.644.307,10						

4	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**										
4,1	CUBIERTA CANALETA 43 DE 3.50M.	M2	941,89	$ 99.666,00	$ 93.874.408,74			786,00	78.337.476,00	786,00	78.337.476,00
5	**MAMPOSTERIA**										
5,1	LEVANTE BLOQUE 0.15 (5 MPA) 14 x 19 x 39	M2	38,50	$ 62.547,00	$ 2.408.059,50			34,32	2.146.613,04	34,32	2.146.613,04
5,2	PAÑETE ALLANADO 1:6 E=0.02 M.	M2	77,00	$ 22.162,00	$ 1.706.474,00			34,32	760.599,84	34,32	760.599,84
6	**CARPINTERIA METALICA**										
6,1	PUERTA METALICA LAMINA GALVANIZADA. 1x2 CAL. 22	UN	14,00	$ 474.302,00	$ 6.640.228,00						
6,2	PROTECTOR METALICO PUERTAS Y VENTANAS	M2	45,87	$ 161.962,00	$ 7.429.196,94						
6,3	VENTANA ALUMINIO CORREDIZA P.50-20	M2	90	$ 85.136,00	$ 7.662.240,00						
7	**TANQUE ELEVADO**										
7,1	ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO EN CONCRETO 3000PSI	M3	2,07	$ 1.190.548,00	$ 2.464.434,36						
7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 2000LT	UN	1,00	$ 722.563,00	$ 722.563,00						
8	**CUNETAS**										
8,1	CUNETAS EN CONCRETO CLASE F 140 KG/cm2	M3	4,80	$ 599.646,00	$ 2.878.300,80						
8,2	ACERO REFUERZO 60.000 PSI.	KG	90,00	$ 5.624,00	$ 506.160,00						
9	**ACABADOS Y ENCHAPE**										
9,1	PINTURA VINILO MUROS (3 MANOS)	M2	1563,00	$ 13.702,00	$ 21.416.226,00						
9,2	ESMALTE PARA PUERTAS Y VENTANAS	M2	28,00	$ 26.173,00	$ 732.844,00						
				SUBTOTAL CAPITULO 1	**$ 238.622.043,27**						
B	**CAPITULO 2. SALON DE EVENTOS MULTIPLES**										
1	**OBRAS PRELIMINARES**										
1,1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	91,00	$ 1.525,00	$ 138.775,00			91	138.775,00	91	138.775,00
1,2	DESCAPOTE MANUAL TERRENO COMUN	M2	91,00	$ 5.125,00	$ 466.375,00			91	466.375,00	91	466.375,00
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN	M3	40,51	$ 27.970,00	$ 1.133.064,70			23	643.310,00	23	643.310,00
2,2	RETIRO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACION	M3	81,37	$ 14.374,00	$ 1.169.612,38			81,37	1.169.612,38	81,37	1.169.612,38
2,3	RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO RANA	M3	55,88	$ 58.186,00	$ 3.251.433,68			55,88	3.251.433,68	55,88	3.251.433,68
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3,1	SOLADO EN CONCRETO 1:3:4 e=0,05	M3	6,81	$ 554.632,00	$ 3.777.043,92			6,81	3.777.043,92	6,81	3.777.043,92
3,2	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS(1X1 m - H=0,4m)	M3	3,20	$ 650.684,00	$ 2.082.188,80			3,2	2.082.188,80	3,2	2.082.188,80
3,3	CONCRETO 3.000 PSI VIGA CIMENTACION 25x30	ML	126,55	$ 51.343,00	$ 6.497.456,65			126,55	6.497.456,65	126,55	6.497.456,65

3,4	VIGA AEREA 20X25, CONCRETO 3000PSI	ML	31,80	$ 59.423,00	$ 1.889.651,40						
3,5	COLUMNA EN CONCRETO 3000PSI (25X25)	M3	1,39	$ 872.301,00	$ 1.212.498,39			1,39	1.212.498,39	1,39	1.212.498,39
3,6	ALFAJIA CONCRETO 3.000 PSI 0.25x0.08 3# (CON REF.)	ML	16,70	$ 43.359,00	$ 724.095,30						
3,7	VIGA DE CONFINAMIENTO MURO 0,1X0,25 CONCRETO 3000PSI	ML	19,00	$ 36.821,00	$ 699.599,00						
4	**ACERO DE REFUERZO**										
4,1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2.182,85	$ 5.624,00	$ 12.276.348,40			810,00	4.555.440,00	810,00	4.555.440,00
5	**MAMPOSTERIA**										
5,1	LEVANTE BLOQUE 0.15 (5 MPA) 14 x 19 x 39	M2	50,51	$ 62.823,00	$ 3.173.189,73						
5,2	SOBRECIMIENTO BLOQUE 0.15 RELLENO CONCRETO 2 HILADAS.	ML	126,55	$ 61.949,00	$ 7.839.645,95						
5,3	PAÑETE ALLANADO 1:4	M2	120,40	$ 23.434,00	$ 2.821.453,60						
6	**CUBIERTA Y CIELO RASO**										
6,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA TRAPEZOIDAL TZA TERMOACÚSTICA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	92,30	$ 123.515,00	$ 11.400.434,50						
6,2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA, CERCHA PRINCIPAL Y CORREAS EN PERFILES ESTRUCTURALES. INCLUYE PERNOS, RIOSTRAS, CONTRAVIENTOS, LÁMINAS, LÁMINA DE UNIÓN, SOLDADURA E70:18 Y ACABADO CON ANTICORROSIVO + ESMALTE DE PINTUCO. SEGÚN DISEÑO.	KG	716,50	$ 11.959,00	$ 8.568.623,50						
6,3	CANALETA METALICA CALIBRE 22	ML	26,00	$ 47.781,00	$ 1.242.306,00						
6,4	CIELORRASO EN TABLILLAS PVC	M2	55,00	$ 64.257,00	$ 3.534.135,00						
6,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABALLETE LÁMINA TRAPEZOIDAL TZA TERMOACÚSTICA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	13,00	$ 80.991,00	$ 1.052.883,00						
7	**PISOS Y ZOCALOS**										
7,1	PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.05 M. # 2 (CON REF.)	M2	54,52	$ 64.841,00	$ 3.535.131,32						
7,2	ANDEN CONCRETO 3.000 PSI E=0.08 M. (SIN REF.)	M2	32,76	$ 51.896,00	$ 1.700.112,96						
7,3	BALDOSA CERAMICA TRAFICO 5	M2	57,34	$ 111.136,00	$ 6.372.538,24						

7,4	ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA TRAFICO 5	ML	48,32	$ 22.405,00	$ 1.082.609,60						
8	**PINTURA Y ACABADOS**										
8,1	VINILO TIPO 1 INTERIOR TRES MANOS	M2	120,40	$ 13.702,00	$ 1.649.720,80						
9	**CARPINTERIA**										
9,1	PUERTA LAMINA ENTAMBORADA C. 20	M2	2,60	$ 446.881,00	$ 1.161.890,60						
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO PANEL LED DE 18W	UN	14,00	$ 78.127,00	$ 1.093.778,00						
10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO KDK	UN	4,00	$ 285.347,00	$ 1.141.388,00						
10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO 8CIRT-MONOFASICO. INCLUYE BREACKER 15A	UN	1,00	$ 250.196,00	$ 250.196,00						
10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"	ML	70,00	$ 19.718,00	$ 1.380.260,00						
10,5	PUNTO ELECTRICO SALIDA ENERGIA	UN	10,00	$ 73.140,00	$ 731.400,00						
10,6	PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR DOBLE	UN	4,00	$ 74.475,00	$ 297.900,00						
10,7	CAJA DE INSPECCION ELECTRICA EN CONCRETO 3000 PSI DE 60X60 cm. HASTA H=1m. INCLUYE PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO	UN	1,00	$ 380.036,00	$ 380.036,00						
10,8	INSTALACIÓN SISTEMA TOMA TIERRA	UN	1,00	$ 659.791,00	$ 659.791,00						
				SUBTOTAL CAPITULO 2	**$ 96.387.566,42**						
C	**CAPITULO 3. CERRAMIENTO**										
1	**OBRAS PRELIMINARES**										
1,1	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	83,37	$ 1.525,00	$ 127.139,25						
1,2	DESCAPOTE MANUAL TERRENO COMUN	M2	83,37	$ 5.125,00	$ 427.271,25						
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**										
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN	M3	83,37	$ 27.970,00	$ 2.331.858,90						
2,2	RETIRO MATERIAL PROCEDENTE EXCAVACION	M3	100,04	$ 14.374,00	$ 1.437.974,96						
2,3	RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO RANA	M3	49,36	$ 58.186,00	$ 2.872.060,96						
3	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**										
3,1	SOLADO EN CONCRETO 1:3:4 e=0,05	M3	4,17	$ 554.632,00	$ 2.312.815,44						
3,2	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATA (1 m - H=0,25m)	M3	20,84	$ 650.684,00	$ 13.560.254,56						

3,3	VIGA SOBRECIMIENTO (0,20X0,35), CONCRETO 3000 PSI	ML	43,9	$ 49.157,00	$ 2.157.992,30						
3,4	VIGA SOBRECIMIENTO (0,25X0,25), CONCRETO 3000PSI	ML	61,42	$ 45.463,00	$ 2.792.337,46						
3,5	COLUMNA EN CONCRETO 3000PSI (25X25)	M3	5,43	$ 872.301,00	$ 4.736.594,43						
3,6	VIGA CORONA (0,20X0,25), CONCRETO 3000PSI	ML	105,32	$ 47.750,00	$ 5.029.030,00						
4	**ACERO DE REFUERZO**										
4,1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	2.651,91	$ 5.618,00	$ 14.898.430,38						
5	**MAMPOSTERIA**										
5,1	LEVANTE BLOQUE 0.15 SPLIT O ABUSARDADO	M2	165,55	$ 84.613,00	$ 14.007.682,15						
6	**CARPINTERIA METALICA**										
6,1	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA TUBOS	M2	65,85	$ 73.520,00	$ 4.841.292,00						
6,2	PUERTA.MALLA ESLABONADA A=4,20-H=3.0 M.	UN	1,00	$ 6.705.028,00	$ 6.705.028,00						
7	**CONCERTINA**										
7,1	CONCERTINA DOBLE 60CM A.INOXIDABLE + ACCESORIOS	ML	105,32	$ 140.083,00	$ 14.753.541,56						
				SUBTOTAL CAPITULO 3	$ 92.991.303,60						
	COSTO DIRECTO				**428.000.913,29**				**$ 130.459.975,28**		**$ 130.459.975,28**
	A.U.I. 30%				128.400.273,99				39.137.992,58		39.137.992,58
	PGIO 2%				8.560.018,27				0,00		0,00
	TOTAL OBRA CIVIL				**$ 564.961.205,54**				**169.597.967,86**		**$ 169.597.967,86**

VALOR CONTRATO INICIAL DE OBRA	**564.961.205,54**	**VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA:**
VALOR ANTICIPO CONTRATO (0%)	0,00	CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1	**169.597.967,86**	
AMORTIZACION ANTICIPO (0%)	0,00	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**169.597.967,86**	

Se firma en Sincé (Sucre), a los 09 dias del mes de diciembre de 2021.

CESAR GARRIDO MERLANO
R/L SEICON S.A.S.
CONTRATISTA

RAMÓN ANDRÉS LÓPEZ CAMARGO
INTERVENTOR